


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ).
 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 255 (283)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 22.09.2020.
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ KUVSSB ವತಿಯಿಂದ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20ರವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	KUVSSB ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು), ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಅಇ 122 ಯುಎಂಎಸ್ 2020



(ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಅನುಬಂಧ

KUWSDB ವತಿಯಿಂದ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ	KUWSDB ವತಿಯಿಂದ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
1)	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	1) ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ 4ನೇ ಹಂತದ 24 ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (1ನೇ ಹಂತ) : ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಪಿನೇ ಹಂತದ 24ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟದ ರೂ. 14130.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು.ಡಿ.ಡಿ./15/ಯು.ಡಿ.ಎಸ್./2015/ಬೆಂಗಳೂರು ಓನಾಂಕ 08-06-2016 ರಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನಕನಗರ ಮತ್ತು ಒಜಿ ಹುಂಡಳು, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ 378 ಓನಾಂಕ 24-06-2015 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ.	11935.55	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ. 135.15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗ 4767 ಅಳವಡಿಸಿಗೊಂಡು ಮತ್ತು 12363 ಪ್ರತಿ ಗಿಡ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ 25.00 ಎಕರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರ ವತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕನಕನಗರ ಮತ್ತು ಒಜಿ ಹುಂಡಳು, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07/2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.
				2) ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ 4ನೇ ಹಂತದ 24 ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (2ನೇ ಹಂತ) (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪ್ಪುತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ) : ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಇನ್ನೂಳದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 24ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 4ನೇ ಹಂತ ಭಾಗ-2 ಅಪ್ಪುತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 24ಚರಂಡಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 156.80 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಓನಾಂಕ 10-03-2016ರಂದು ನಡವಳಿ SHPSC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನಕನಗರ ಮತ್ತು ಒಜಿ ಹುಂಡಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	14702.06	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪ್ಪುತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 217 ಕಿ. ಮೀ. 24 ಚರಂಡಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 203 ಕಿ. ಮೀ. 24 ಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 30 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಗಾರಿಯನ್ನು ಓನಾಂಕ: 30-12-2019 ರಂದು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ. 7609 ಮಾರ್ಗ ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 17545 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ 24 ಚರಂಡಿ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

3) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ): ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಳೆ ಜಲಕುಡ್ಡುಕರಣಾ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚ 600 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಏಮ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮೇನ್ ಲೈನ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ.

1236.00

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 07-09-2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

4) ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1805.13

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2016-17	21	302.46
2	2017-18	4	1245.00
3	2018-19	18	62.00
4	2019-20	8	332.31

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 51 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 48 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 01 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಪರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಗಿಲ್ಲದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಗೋಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5) ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಮ್.ಎಸ್. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

318.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2016-17	76	95.00
2	2017-18	77	102.00
3	2018-19	66	86.00
4	2019-20	22	35.00

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಮ್.ಎಸ್. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20ರ ವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 318.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ಒಟ್ಟು 241 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 219 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

		<p>ಗ) ಕಲಮುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="716 359 1321 590"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th rowspan="2">ವರ್ಷ</th> <th colspan="2">ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> <th colspan="2">ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> <tr> <th>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.</th> <th>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.</th> <th>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.</th> <th>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>133.00</td> <td>36.65</td> <td>271.41</td> <td>57.49</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	1	2016-17	133.00	36.65	271.41	57.49	498.55	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)															
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.															
1	2016-17	133.00	36.65	271.41	57.49															
	ಸೇವೆ	<p>1) ಸೇವೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯು 2200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 06 ಓಸಾಂಕೆ 02-11-2010 ರಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 2696 ಓಸಾಂಕೆ 24-02-2011ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮಟ್ಟ ರೂ. 5760.59 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ UDD 22 UDS 2017 Bangalore ಓಸಾಂಕೆ 12-03-2018 ರಂದು ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಿತರರು, ಕ.ಸ.ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಒ.ಚಿ. ಮಂಡಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ಓಸಾಂಕೆ 06-04-2018ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	3045.84	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದು, 51 ಕಂ. ಮೀ. ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 9.00 ಕಂ.ಮೀ.ಟಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪುರೈಕೆ ಘಟಕ, ಓ.ಪಿ. ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ 3500 ಮೀಟರ್ ಗಳ ಎಳೆಯ ಅಂದಾಜು ಸಂದರ್ಶನ ಒಡಗೂಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತೀಕಾ ಚಂಡದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇ ಮೆ.ಎಂ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾರ್ಗ ಅಡಲಿಗೆ ರೂ. 2022.17 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಿರುವ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು 03/2021ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>																
		<p>2) UIDSSMT ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸೇವೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ.2610.42 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು.ಡಿ.ಡಿ/ 181/ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್/2013 ಬೆಂಗಳೂರು ಓಸಾಂಕೆ 19-12-2013 ರ ಮೂಲಕ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು.ಡಿ.ಡಿ/161/ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್/2015 ಬೆಂಗಳೂರು ಓಸಾಂಕೆ 14-09-2014 ರ ಮೂಲಕ ರೂ. 3237.30 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು</p>	3235.96	<p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 3000 ಮೀಟರ್ ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಪುರೈಕೆ ಘಟಕ, 10.00 ಲಕ್ಷ ಓಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರ್ಗ, 2000 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಓ.ಪಿ. ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, ಬಾಕಿಬಾಕಿ 1.00 ಮೀ.ಟಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡಿ.ವಿ.ಬಿ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ 4000 ಮೀಟರ್ ಗಳ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 40 ಮೀ.ಟಿ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 93 ಕಂ.ಮೀ.</p>																

	<p>3) ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>13.50</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	13.50	13.50	<p>ಒಟ್ಟಾರಹ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ 0934 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಗೋಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ: 26-03-2018 ರಂದು ಪಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಗೋಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)							
1	2016-17	13.50							
ಭತ್ತಮೂಲ	<p>1) ಭತ್ತಮೂಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯು 1800.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ UDD/07/UDS/2010, Bangalore Dt: 09-11-2010 ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 2695 ಬಿ.ನಾಂಕೆ 24-02-2011ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮಟ್ಟ ರೂ. 4166.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ UDD/09/UDS/2016, Bangalore Dt: 09-11-2017 ರಂದು ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ನ.ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಜಿ. ಮಂಡಳಿ ಕಲಬುರಗು ರವರ ಸಮಮತ ಸಂಖ್ಯೆ 1031 ಬಿ.ನಾಂಕೆ 24-11-2017ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ.</p>	3897.25	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 60 ಕಿ.ಮೀ. ಸೀಮೆಡ್ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 2650 ಅಳಿಗಂಡಿಗಳ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 5.10 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ, ಪೆಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, 11 ಕಿ.ಮೀ. ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ಬದ್ಧತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಗೋಳಿಸಿ 30-03-2017 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 3415 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>						
	<p>2) ಭತ್ತಮೂಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶಗರೋತ್ತನ (ಮುಖ್ಯಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19870 ಬಿ.ನಾಂಕೆ: 20-01-2018 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 349.99 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ</p>	126.44	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎರಡು ಹಂತಕ್ಕೆ 05 ಲಕ್ಷ ರೀಟರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ 4190 ಬೀಜೆಡ್ ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು</p>						

		ಸರಕಾರ ಒಂದೆ ಅದೃಶಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 06/2021ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.						
		3) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	15.74	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>15.74</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	15.74		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)								
1	2016-17	15.74								
	ರಹವಾದ ನಗರ	ರಹವಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	23.53	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>23.53</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	23.53		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)								
1	2016-17	23.53								
	ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ	1) ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗರೋತ್ತರ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 19873 ದಿನಾಂಕ: 20-01-2018 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಒಂದೆ ಅದೃಶಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	100.00	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು 05/2021 ರಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 2425 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 3.00 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 06/2021 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.						

		<p>2) ವಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="657 383 1179 574"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>27.20</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	27.20	27.20	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)								
1	2016-17	27.20								
ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಣ	ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಣ	<p>1) ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಗರೋತ್ಕರಣ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19870 ಒನ್ಸಂಖ್ಯೆ: 20-01-2018 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 637.50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ ಆವಕತಾತ್ಮಕ ಅನುದಾನವಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	212.00	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 300 ಮೀ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ 10,000 ಲೀಟರ್ ಬದಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 12/2020ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>						
		<p>2) ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="657 973 1179 1109"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>9.31</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	9.31	9.31	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)								
1	2016-17	9.31								

	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ	<p>1) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, 'ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19870 ದಿನಾಂಕ: 20-01-2018 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 555.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಒಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>	185.00	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಸೂರು ಸರಿಯಲ್ಲಿ 05 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, 3222 ಮೀಟರ್ ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ 7838 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಂ. ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್.ಸಿ.ಎ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1.5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಮಾದರಿಯ ನೀರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 01/2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>						
			<p>2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="712 837 1227 991"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>8.95</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	8.95	8.95	<p>2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)									
1	2016-17	8.95									
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	<p>1) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, 'ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19870 ದಿನಾಂಕ: 20-01-2018 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 535.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಒಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>	180.00	<p>ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಸೂರು ಸರಿಯಲ್ಲಿ 05 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, 3000 ಮೀಟರ್ ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 02/2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>						


		<p>2) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒನ್.ಸಿ.ಎ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>9.20</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	9.20	9.20	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒನ್.ಸಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)										
1	2016-17	9.20										
ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಪಟ್ಟಣ	<p>ಜೀವರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಜೀರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒನ್.ಸಿ.ಎ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th> <th>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> <th>ಒಳ ಜೀರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2016-17</td> <td>8.43</td> <td>17.21</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಳ ಜೀರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	1	2016-17	8.43	17.21	25.64	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒನ್.ಸಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಳ ಜೀರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)									
1	2016-17	8.43	17.21									
2	ಯಾಲಗುರಿ	<p>1) ನಗರೋತ್ತರ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ವತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19561/DMA/14/TNAGT/ 2016-17 ಒನ್.ಸಿ.ಎ. 13-06-2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 1990.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ ಆವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>	596.66	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಒನ್.ಸಿ.ಎ. ರೈಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಡತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 08/2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.								

	ರಹಸುರ	ರಹಸುರ ನಗರ	<p>1) ರಹಸುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೇರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: DUDC/Scheme/Nagarothana/2016-17 ಒಸಾಂಕೆ: 24-01-2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	87.50	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ 450 ಮೀ ಉದ್ದದ 200 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು 300 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ನೇರು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 3200 ಮೀ ಉದ್ದದ 90 ಸೆಮ 250 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪರಿಗೆ ಮತ್ತು 1.5 ಮೀ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿವರವಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 12/2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗಗೋಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
			<p>2) ರಹಸುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೇರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19561/DMA/14/TNAGT/2016-17 ಒಸಾಂಕೆ: 13-06-2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1600.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	533.33	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ 450 ಮೀ ಉದ್ದದ 508 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 5930 ಮೀ ಉದ್ದದ 200 ಸೆಮ 500 ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಪರಿಗೆ ಮತ್ತು 1.5 ಮೀ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ 8/4 ಮತ್ತು 10/4 ಮೀ ಅಳತೆಯ ವಂದಾ ಪೆಂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಳಿತಾಯಗಾರ, 11.50 ಎಮ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ಲೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಪುಯ ಉಪಯುಕ್ತಕರಣ ಸಾಂಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, 2 ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟ್ಯಾಕ್ ಉರಿಣ ಪಾಪಿಂಗ್ ಮರಿಣಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಂಖ್ಯೆಯ 90 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಗರಿಣ ಮರಿಣಿಗ ಮರಿಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿವರವಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 08/2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗಗೋಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಗರ</p>	<p>1) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19561/DMA/14/TNAGT/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 13-06-2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ.510.00 ಅಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ದಿಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>153.00</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-1ರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಕಡಲೆಮಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೈವಲ್ಟಿಕ್, 4 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಮಲ್ಟೀಕರಣ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 02/2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
	<p>2) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ಅನುದಾನದಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 373.84 ಅಕ್ಷಗಳು) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7964, ಡಿ : 17-10-2019 ರಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>373.84</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 04.54 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಡಿ. ಬರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, 125 ಅಡಿ ರಕ್ತಿಯ 02 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಂಚ್ ಸಿಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 06/2021 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
<p>ಕಟ್ಟಡ ಪಟ್ಟಣ :</p>	<p>ಕಟ್ಟಡ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19561/DMA/14/TNAGT/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 13-06-2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ.350.00 ಅಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ದಿಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>250.00</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು 1.00 ಅಕ್ಷ ರೀತಿಯ ಕಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಲ ಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 11/2020ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ</p>
<p>ಕಟ್ಟಡ ಪಟ್ಟಣ :</p>	<p>1) ಕಟ್ಟಡ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19561/DMA/14/TNAGT/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 13-06-2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ.432.00 ಅಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ದಿಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>144.00</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 4.00 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ Automatic Micro Screen Filtration ಮಾರ್ಪಡೆಯ ನೀರು ಮಲ್ಟೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 06/2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

		2) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಭಾಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 266.15 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 8009, ದಿ : 18-10-2019 ರಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	266.15	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 450, 300 ಮತ್ತು 300 ಮೀ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಪಿ. ಕೆ.ಎ. ರವರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಮೂಡಿ, ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮಯೋಜನೆಯನ್ನು 07/2021 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
		3) 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಭಾಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 257.60 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 7964, ದಿ : 17-10-2019 ರಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	257.60	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 400 ಮೀ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಪಿ. ಕೆ.ಎ. ಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಎಂ.ಎ. ಹೆಚ್.ಎ. ಗೆರೆ ರೂಪಾ ಹಾಗೂ 150 ಮೀ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಪಿ. ರವರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮಯೋಜನೆಯನ್ನು 03/2021 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುಮಿಟಕಲ್	ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣ :	1) ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ : ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯು UIDSSMT ಅನುದಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಯು.ಡಿ.ಡಿ/161/ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್/2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08-11-2013ರಲ್ಲಿ ರೂ.2370.86 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಒಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	3190.86	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಲಕ್ಷ 11748.00 ಮೀಟರ್, 3114 ಮೀ.ಎಸ್.ಎ. 1669 ಮೆಟರ್ ಹೊಲ್ಡ್, 3 ಮೀಟರ್ ಡಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರಣಾ (WSP) ಮಾದರಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 03-03-2019 ರಂದು ಪಾಲಿಸಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
		2) ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ 32 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ : ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ 32 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನವಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1870.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : RDP-16/ RWS(5)/2014(P-1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 04-01-2016ರಲ್ಲಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	1910.00	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 90 ಮೀ. ಮೀ. ಒಂದೆ 180 ಮೀ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಪರಗಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 273.00 ಮೀ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಎ. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, 03 ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆಲ್ ಮಟ್ಟದ ಆರ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಣೆ, 04 ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂ.ಎ. ಹೆಚ್.ಎ.ಎ. 02 ಸಂಖ್ಯೆಯ 10 ಅರ್ಧ ರಕ್ತಿಯು, 04 ಸಂಖ್ಯೆ, 15 ಅರ್ಧ ರಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು 03 ಸಂಖ್ಯೆ 20 ಅರ್ಧ ರಕ್ತಿಯ ಪಂಚಾಭಿಷೇಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ : 21-06-2019 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

	<p>3) ಗುರುಮಿಟಿಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 : ಗುರುಮಿಟಿಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ, ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 19561/DMA/14/TNAGT/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 13-06-2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ.166.63 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಒಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>55.54</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊತ್ತ 1500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 250 ಮೀ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಪಿ. ಓರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, ಓತರಣ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಗ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 12/2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
--	--	--------------	--


 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಿಎಸ್ಸಿ
 ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು