

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	560
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	22-12-2022
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು

\*\*\*\*\*

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																				
(ಅ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ: (ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ, ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಶೇಕಡವಾರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಪಾನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಜೈಕಾ) ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 11 ಎಂ.ಎನ್.ಐ 2015, ದಿನಾಂಕ: 12.10.2017ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಜೈಕಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಲದ ನೆರವು (84%)</li> <li>• ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು (8%)</li> <li>• ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲು (8%)</li> </ul> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="858 1126 1505 1301"> <tr> <td>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ</td> <td>ರೂ.3731 ಕೋಟಿ</td> </tr> </table> <p>ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="858 1384 1505 1688"> <thead> <tr> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಗುರಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> <th>ಸಾಧನೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-19</td> <td>20.00</td> <td>10.54</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>275.00</td> <td>97.83</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>417.25</td> <td>753.45</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>900.00</td> <td>944.41</td> </tr> <tr> <td>2022-23</td> <td>1000.00</td> <td>404.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು 58.45% ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು 47.18% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ.3731 ಕೋಟಿ	ವರ್ಷ	ಗುರಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಾಧನೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	2018-19	20.00	10.54	2019-20	275.00	97.83	2020-21	417.25	753.45	2021-22	900.00	944.41	2022-23	1000.00	404.27
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ.3731 ಕೋಟಿ																					
ವರ್ಷ	ಗುರಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಾಧನೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)																				
2018-19	20.00	10.54																				
2019-20	275.00	97.83																				
2020-21	417.25	753.45																				
2021-22	900.00	944.41																				
2022-23	1000.00	404.27																				

(ಆ)	5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಗರದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ: ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
(ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೇ-2023ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
(ಈ)	ಯೋಜನೆಯು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ, ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆಯೇ?: ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಬೃಹದಾಕಾರದ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಯದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 191 ಎಂಎನ್‌ಐ 2022


  
 (ಬಸವರಾಜ ಬೊವ್ವಾಳಯಿ)  
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಅನುಬಂಧ-1

ಪ್ಯಾಕೇಜ್	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರ	ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ	ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ - 2022 ತನಕ ವೆಚ್ಚಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆ(%)	ಭೌತಿಕ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆ (%)	ಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆ(%)
ಸಿ.ಪಿ-02	775ದ.ಲ.ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ	08.09.2020	10.03.2023	10.03.2023	215.92	55.99%	93.50%	70.20%
ಸಿ.ಪಿ-03	775ದ.ಲ.ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಗಾರ ಮತ್ತು ಜಲರೇಚಕ ಯಂತ್ರಾಗಾರ ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ	08.09.2020	10.03.2023	10.03.2023	94.6	29.59%	70.16%	58.00%
ಸಿ.ಪಿ-04	775ದ.ಲ.ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಗಾರ ಮತ್ತು ಜಲರೇಚಕ ಯಂತ್ರಾಗಾರ ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾತಗುಡಿ	04.09.2020	06.03.2023	06.03.2023	109.56	24.06%	73.91%	61.00%
ಸಿ.ಪಿ-07	ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 3000ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ	31.03.2020	30.09.2022	30.05.2023	589.44	61.58%	89.41%	74.63%
ಸಿ.ಪಿ-08	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಾಜರಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 3000ಮಿಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ	12.03.2020	11.09.2022	30.05.2023	320.62	55.12%	91.03%	55.73%
ಸಿ.ಪಿ-09	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಾಜರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿಯವರೆಗೆ)	21.01.2020	22.07.2022	31.03.2023	291.99	65.01%	93.64%	68.60%
ಸಿ.ಪಿ-10	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಾಜರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ)	31.03.2020	30.09.2022	30.05.2023	314.39	56.62%	92.20%	72.19%

Chief Engineer (K)  
BWSSB  
5th Floor, Cauvery Bhavan,  
Bengaluru - 560 009

ಸಿ.ಪಿ-12	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ - 50ದ.ಲ.ಲೀ, ದೊಡ್ಡಕನಹಳ್ಳಿ - 48.00ದ.ಲ.ಲೀ, ಕಾಡುಗೋಡಿ - 48.00ದ.ಲ.ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ)	09.11.2020	11.05.2023	11.05.2023	52.1	32.53%	63.34%	38.00%
ಸಿ.ಪಿ-13	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಲೇಔಟ್ - 11.00ದಲಲೀ, ಲಿಂಗಧೀರನಹಳ್ಳಿ - 18.00ದ.ಲ.ಲೀ, ಸಿಂಗಾಪುರ - 20.00ದ.ಲ.ಲೀ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ - 65.00ದ.ಲ.ಲೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ)	04.11.2020	06.05.2023	06.05.2023	55.12	38.19%	64.96%	33.00%

  
 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾವೇರಿ)  
 ಕೆ.ಬಿ.ಜಿ.ಮಂ.ಸಿ.



110 villages zone wise list

Sl No	26 Villages of Byatarayanapura Zone	23 Villages of Mahadevapura Zone	17 Villages of R R Nagar Zone	33 Villages of Bommanahalli Zone	11 Villages of Dasarahalli Zone
1	Anantha Pura	Balagere	Vasanthapura	Alahalli	Abbigere
2	Doddabetthalli	Bellanduramanikere (B) (P)	Ullalu	Ambalipura	Chikkasandra
3	Chikkabetthalli	Belthur	Sonnenhalli	Anjanapura	Shettihalli
4	Harohalli	Channasandra	Ganakallu	Basapura	Sidedahalli
5	Kenchenahalli	Devarabeesanahalli	Hemmeigepura	Basavanapura	Kariobanhalli
6	Govindapura	Gunjur	Somapura	Beguru	Handrahalli
7	Vasudvapura	Hagadur	Varasandra	Bellandur	Myadarahalli
8	Manchenhalli	Kadabeesanahalli	Manavarthkavalu	Chandrashekarapura	Doddabidarakallu
9	Kattigenahalli	Kayamma Aagrahara	Lingdermahalli	Doddakallasandra	Lingadeeranahalli (B)
10	Srinivasapura	Kadugodi Plantation	Hosahalli	Gollahalli	Herohalli
11	Bellhalli	Khanekandya (B)	Arehalli	Gottigere	Hosahalli
12	Tirumenhalli	Kumbena Aagrahar (P)	Vaddarpalya	Haralur	
13	Chokkanahalli	Nagondhalli	Uttrahalli	Junnasandra	
14	Dasrahalli	Panathur	Subramanyapura	Kaikondranahalli	
15	Rachnehalli	Ramagondanahalli	Gubbullalu	Kalenaagrahara	
16	Thanisandra	Siddapura	Turahalli	Kambathahalli	
17	Chalakere	Sorahunise	Giddakonenhalli	Kammanahalli	
18	Horamavau Agara	Tubarahalli		Kasavanahalli	
19	Amani Byaratahikane	Varthur		Kudlu	
20	Geddalahalli	Kalkere		Parappana Aagrahara	
21	Kottanur Narayanapura	Horamavu		Pillaganahalli	
22	Kottanur	K.Channasandra		Raghuvanahalli	
23	N Naganehalli	Varanasi		Talaghattapura	
24	Kylasanahalli			Thippasandra	
25	Byrathi			Vjanahalli	
26	Bilishivalli			Yelenahalli	
27				Bharathena Aagrahara	
28				Bhoganahalli	
29				Chikkabelandur	
30				Chikkathoguru	
31				Doddakannahalli	
32				Doddathoguru	
33				Naganathapura	

  
**Chief Engineer (K)**  
**BWSSB**  
 5th Floor, Cauvery Bhavan,  
 Bengaluru - 560 009