


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 747  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ ದಿನಾಂಕ : 23-07-2024  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ; ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?	<p>ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (KUWSMP) ಯಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:10/06/2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊತ್ತ ರೂ.604.95 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ &amp; ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.232.48 ಕೋಟಿ, ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.837.43 ಕೋಟಿಗಳಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.130.44 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ.50.64 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರೂ.181.08 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>
(ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು; ಈಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;	<p>ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೆ   ಎಲ್ &amp; ಟಿ ಕಂಪನಿ, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.604.95 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ &amp; ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ.232.48 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.837.43 ಕೋಟಿಗಳಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಕರಾರಿನಂತೆ 6 ತಿಂಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು, 4 ½ ವರ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, 7 ವರ್ಷ ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ &amp; ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.</p> <p><b>ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ.</li> <li>• ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ.</li> <li>• ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬ.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕರಾರಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> <li>• ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 1900 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</li> <li>• ಕರಾರಿನ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಪೈಪುಗಳು ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> </ul>
(ಇ)	ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ & ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಕಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುವುದೇ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಮೆ   ಎಲ್ &amp; ಟಿ ಕಂಪನಿ ರವರಿಂದ ರೂ.17.32 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</li> <li>• ಕರಾರಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09/06/2025 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕರಾರಿನ ನಿಯಮದಂತೆ ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> </ul>

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 111 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2024



(ಬಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು