


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2196(2548)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಧೋಡ್ (ನಾಮನಿದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24-03-2022
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು;	ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.292.00 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.250.00 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.542.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ;	ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು;	ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ "ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್" ಮಾದರಿಯಂತೆ 32 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 28 ರಸ್ತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೂನ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು?	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 80 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2022


 (ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಅನುಬಂಧ - ಅ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳು (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2196)

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು
1	ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಎಂಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ ಬವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಕೆ	26-06-2020	1.94	ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ
2	COVID-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ Ramp ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23-10-2020	1.93	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
3	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೈ ಫ್ಲೋ ಮೂಗಿನ ತುರುಸಳಿಗೆ (ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ) ಖರೀದಿ	27-10-2020	4.8	ಡಿ.ಎಂ.ಇ
4	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೃದಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	22-12-2020	0.68	ಕಿಡ್ನಿಯು
5	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ	22-01-2021	10.83	ಮೆ.ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್
6	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	29-01-2021	9.24	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
7	ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾನ್ಡೋಂಬರಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	29-01-2021	4.90	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೋಲೀಸ್ ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್	07-10-2021	7.40	ಮೆ.ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸೀಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
	ಒಟ್ಟು		41.72	

ಅನುಬಂಧ - ಅ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಎನ್ ಸಿ ಎಂ ಯೋಜನೆಗಳು (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2196)

ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಶೂಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಪೇನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 1. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಟ್-ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಬೌರಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ)	0.458	01-03-2019	31.75	ಮ. ಯೋಗೇಶ್ ಕೆ. ಕೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ
	2. ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	1.829				
2	ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಶೂಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಪೇನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 1. ಹಲಸೋಮ ರಸ್ತೆ- ದಿಕನ್ನನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹಮ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	0.585	27-02-2019	26.08	ಎನ್.ನತೀಶ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2. ದಿಕನ್ನನ್ ರಸ್ತೆ- ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	1.200				
3	ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಶೂಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಪೇನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 1. ಇನ್‌ವೆಂಚು ರಸ್ತೆ- ಅರಿ ಅಸ್ಟೇರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡೆನಾ ಪಾಟಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾನ್ ರಸ್ತೆ)	1.647	01-03-2019	47.71	ಮ.ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೀಟ್ ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಹಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ಸಿಲ್ಟಾಣಿ (ಬಿಟಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ಬಾಳೆಹಂದ್ರಿ) ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ	0.842				
	3. ಬೌರಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಸ್ತೆ - ಮುಖ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಐಎಸ್ ಪೋಲೀಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ವರೆಗೆ	0.836				

ಶ್ರ.ಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
4	ನ್ಯಾರ್ಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 1. ಮಿಲ್ನಾ ರಸ್ತೆ - ಜಾಲುಕ್ಕಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ	1.305	01-03-2019	35.47	ಮ.ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	2. ರಾಜ ಭವನ ರಸ್ತೆ- ಮಿನ್ಸಾ ಚೌಕದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತವರೆಗೆ	0.920				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ನ್ಯಾರ್ಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 1. ಮೆಕ್‌ಗ್ರಾತ್ ರಸ್ತೆ- ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	0.460	01-03-2019	26.58	ಬಿ.ಕೆ. ಎನೋದ್ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ- ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	0.422				
	3. ಹೇಯ್ಸ್ ರಸ್ತೆ- ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	0.310				
	4. ವುಡ್ ಸ್ಟೀಟ್ - ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	0.280				
	5. ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟೀಟ್ - ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	0.380				
	6. ಟೇಟ್ ಲೇನ್ - ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟೀಟ್ ವರೆಗೆ	0.130				
6	ನ್ಯಾರ್ಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6 1. ಕೆಸೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ- ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಿನ್ಸಾ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ (ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ)	0.735	01-03-2019	40.72	ಮ.ನವ್ಯ ತೇಜಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ- ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ	1.827				

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
7	ನ್ಯಾಟ್ಕ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಕೇಜ್ 7 1. ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ - ರಿಚ್ಚೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಹದ್ದನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ	1.000	01-03-2019	35.41	ಬಿ.ಕೆ. ಎನೋರ್ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2. ಲಾವೆಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಬಿ.ರೋಡ್‌ನಿಂದ ರಿಚ್ಚೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ	1.376				
	3. ಬಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಬಿ.ರೋಡ್‌ನಿಂದ ವಾರ್ ಮುರೋರಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ	0.320				
8	ನ್ಯಾಟ್ಕ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕೇಜ್ 1 1. ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	1.090	22-07-2019	40.22	ಮ.ಎ.ಸಿ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಪೋ. ಎ.ಚನ್ನರಡ್ಡಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	2. ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸ ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರೊಮಿನೆಡ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	1.580				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ನ್ಯಾಟ್ಕ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕೇಜ್ 2 1. ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಂದರ್‌ಪಾಸ್‌ನಿಂದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ)	1.140	07-08-2019	39.39	ಮ.ಪಿ.ಎಂ.ಜೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	2. ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ)	0.570				
	3. ಎಚ್.ಕೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆ (ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ)	0.900				

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
10	ನ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 1. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ - ಬೌರಿಂಗ್ ಅನ್ವಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಕಟ್ ವರೆಗೆ	0.570	20-07-2019	15.36	ಮ.ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
	2. ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ರಸ್ತೆ - ಎಚ್.ಕೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	0.450				
11	ನ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 1. ನೇತು ರಾವ್ ರಸ್ತೆ (ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಪಿ. ಪಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)	0.260	07-08-2019	26.78	ಮ.ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವೃದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ work front ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ
	2. ನೇತು ರಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇತು ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ)	0.180				
	3. ಎನ್‌ಆರ್ ರಸ್ತೆ (ಎನ್‌ಜಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕಚ್ಚೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ)	0.480				
	4. ಎನ್‌ಜಿಪಿ ರಸ್ತೆ (ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ)	0.810				
12	ನ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 1. ರೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ)	0.660	22-07-2019	44.47	ಮ.ಎ.ಸಿ.ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
	2. ರಾಜಬವನ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಅಲಿ ಅನ್ವಯ ರಸ್ತೆ)	0.480				
	3. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ (ಮಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ)	1.910				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವರಾ
13	ನ್ಯಾಟ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಬ್ಯಾರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಫೇಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6 1. ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ - ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌ಜಿಪಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	1.020	19-08-2019	24.90	ಮ.ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
	2. ರೀನಿಯನ್ ಸ್ಟೀಟ್ - ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೋಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	0.570				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಕಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (ಟರ್ಮಿನಲ್ + ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಚನೆ + ಮರಂಗೆಮಾರ್ಗ)	-	23-03-2020	2.88	ಮ.ಐ.ಸಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಕಬ್ಬನ್ ಫಾರ್ಕ್ ನ ಸನ್ಯ ಕಾಕಿ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಫೇಸ್ ಎ	-	21-03-2020	17.56	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಕಬ್ಬನ್ ಫಾರ್ಕ್ ನ ಸನ್ಯ ಕಾಕಿ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಫೇಸ್ ಬಿ	-	20-07-2020	17.79	ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಕೆಆರ್ ಫಾರ್ಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ	-	14-12-2020	19.20	ಮ.ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ - ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್	-	03-02-2021	34.67	ಮ.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೇನಿಟೋರಿಯಂ ಆರ್ಟಿಟೋರಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನ್ನಾವನೆ	-	23-11-2020	31.20	ಮ. ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಫ್ರಾ. ಲಿ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	20-01-2021	10.49	ಮ.ಗಣಪತಿ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಕ್ರೆಪರ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21	ಕೆ.ಆರ್ ಫಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	-	30-01-2021	16.87	ಮ.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಿನಿ ಸಭಾಂಗಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	-	25-01-2021	4.80	ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
23	ಎಂಎಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ (ಕ್ರಚಿ) ನಿರ್ಮಾಣ	-	02-02-2021	0.50	ಪಿ.ದ್ವೈ.ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೇಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಪೂಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
24	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಸ್ತೆ	-	20-11-2020/ 28-06-2021	0.37/ 0.50	ಪಿ.ದ್ಯೂ.ಡಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
25	ಕಿಡ್ನಿಯ ಮಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕೂಲಾಜಿಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	-	05-10-2020	6.85	ಕಿಡ್ನಿಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತದಲ್ಲಿದೆ.
26	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	04-03-2021	2.18	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಡಿ.ನಾಗರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತದಲ್ಲಿದೆ.
27	ಬಿಸಿನೆಸ್ - (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್)	-	24-03-2021	95.99	ಮ.ಪೂವಂಚ್‌ಗಿಡ್	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
28	ಬಿಎಂಟಿಸಿ - ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪೀಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ	-	05-02-2021	50.00	ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
29	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ.	-	12-10-2021	5.43	ಮ.ಸಹನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತದಲ್ಲಿದೆ.
30	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	-	08-10-2021	18.40	ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು		29.532		769.65		

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್