


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1896
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.03.2026
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																				
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆಯೇ; ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಗರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	<p>ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ನಗರ</th> <th>ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಬೆಳಗಾವಿ</td> <td>108</td> <td>104</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ದಾವಣಗೆರೆ</td> <td>120</td> <td>119</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ</td> <td>63</td> <td>62</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ಮಂಗಳೂರು</td> <td>56</td> <td>54</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ತುಮಕೂರು</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಬೆಂಗಳೂರು</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>670</td> <td>662</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	ನಗರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	108	104	4	ದಾವಣಗೆರೆ	120	119	1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	63	62	1	ಮಂಗಳೂರು	56	54	2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	76	76	0	ತುಮಕೂರು	194	194	0	ಬೆಂಗಳೂರು	53	53	0	ಒಟ್ಟು	670	662	8
ನಗರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																			
ಬೆಳಗಾವಿ	108	104	4																																			
ದಾವಣಗೆರೆ	120	119	1																																			
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	63	62	1																																			
ಮಂಗಳೂರು	56	54	2																																			
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	76	76	0																																			
ತುಮಕೂರು	194	194	0																																			
ಬೆಂಗಳೂರು	53	53	0																																			
ಒಟ್ಟು	670	662	8																																			
ಆ)	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಗರಗಳ ವಿವರವೇನು;	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ನಗರ</th> <th>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.</th> <th>ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.</th> <th>ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಬೆಳಗಾವಿ</td> <td>108</td> <td>98</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>ದಾವಣಗೆರೆ</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ</td> <td>63</td> <td>62</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ಮಂಗಳೂರು</td> <td>56</td> <td>48</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ತುಮಕೂರು</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಬೆಂಗಳೂರು</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>670</td> <td>651</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	ನಗರ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಬೆಳಗಾವಿ	108	98	10	ದಾವಣಗೆರೆ	120	120	0	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	63	62	1	ಮಂಗಳೂರು	56	48	8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	76	76	0	ತುಮಕೂರು	194	194	0	ಬೆಂಗಳೂರು	53	53	0	ಒಟ್ಟು	670	651	19
ನಗರ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ.																																			
ಬೆಳಗಾವಿ	108	98	10																																			
ದಾವಣಗೆರೆ	120	120	0																																			
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	63	62	1																																			
ಮಂಗಳೂರು	56	48	8																																			
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	76	76	0																																			
ತುಮಕೂರು	194	194	0																																			
ಬೆಂಗಳೂರು	53	53	0																																			
ಒಟ್ಟು	670	651	19																																			
ಇ)	ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆಯೇ; ಅವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಕೀರ್ಣ.	<p>ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ 56 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೈಕಿ 48 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>																																				

<p>ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜಾಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ:</p>	
<p>ಈ) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಫುಟಪಾತ್ ಸ್ಟಾಬ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ; ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾರು ಭರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ;</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 7 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3 ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 16.08.2024 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 4 ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ Footpath Covering Slab ಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ Slab ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾನಿಯಾದ Slab ಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 20 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16.08.2024 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>
<p>ಉ) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದು; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ SPV ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು; ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ SPV ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು?</p>	<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು (SPV) ಯೋಜನೆಯ ಸಮಯ ಬದ್ಧ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್-2025 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್-2025 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ/ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿಯು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ SPV ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>

ನಅಇ 90 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2026



(ಬಿ.ಎಸ್.ಸರೇಶ)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಆನಂದ್
ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ
SCM Project
ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	DPR ಮೊತ್ತ	CAPEX	OPEX	ಒಟ್ಟು CAPEX+OPEX	ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಾಂಕ			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
1	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	223	191	0.00	191	04.02.2019	04.08.2019	30.09.2019	191	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
2	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	090	065	0.00	065	08.02.2018	08.02.2018	30.09.2019	063	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
3	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	756	122	0.00	122	20.06.2018	20.12.2018	31.01.2020	122	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
4	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ - ಪೂರೈಕೆ	480	303	0.00	303	24.03.2018	24.09.2018	31.01.2020	303	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
5	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	067	053	0.00	053	04.07.2019	31.10.2019	31.10.2019	053	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
6	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ - ಪೂರೈಕೆ	460	089	0.00	089	09.07.2018	09.01.2019	15.03.2020	104	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
7	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ 37 ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	347	342	0.00	342	30.04.2020	30.10.2020	30.05.2020	342	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
8	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	175	160	0.00	160	04.09.2020	04.03.2021	31.05.2021	160	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
9	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	125	125	0.00	125	04.09.2020	04.03.2021	31.05.2021	125	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
10	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ - ಪೂರೈಕೆ 2 (ಪೂರೈಕೆ)	500	200	133	333	11.02.2020	30.09.2020	31.03.2021	325	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
11	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ - ಪೂರೈಕೆ 1 (ಪೂರೈಕೆ)	500	294	0.00	294	23.06.2018	22.12.2018	15.06.2021	294	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
12	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ - ಪೂರೈಕೆ 1 (ಪೂರೈಕೆ)	11.62	11.60	0.00	11.60	21.08.2019	15.02.2021	30.09.2021	11.60	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
13	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	4.41	4.09	0.00	4.09	14.02.2020	14.02.2021	31.08.2021	4.09	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
14	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	3.00	2.16	0.00	2.16	24.06.2020	23.06.2021	31.08.2021	2.16	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
15	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	5.00	3.86	0.00	3.86	13.02.2020	12.02.2021	12.11.2021	3.86	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
16	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	4.75	2.18	2.35	4.53	11.05.2020	13.05.2021	13.12.2021	4.53	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
17	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ - CAPEX & OPEX	49.52	17.88	10.91	28.79	07.11.2018	30.06.2019	31.03.2022	23.78	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
18	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	5.83	5.38	0.00	5.38	06.06.2020	05.06.2021	30.04.2022	5.38	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
19	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	12.00	12.46	0.00	12.46	18.02.2020	18.02.2022	31.05.2022	12.46	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
20	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	4.50	4.87	0.00	4.87	16.12.2021	15.12.2022	31.12.2022	4.87	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	
21	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ	4.45	3.65	0.00	3.65	16.02.2022	16.08.2022	10.08.2022	3.65	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ	

44	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	6.24	4.50	0.00	4.50	21.01.2025	21.07.2025	31.03.2026	3.30	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಉಳಿಸಿ
45	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು (ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು	11.88	11.88	0.00	11.88	28.02.2019			11.88	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
46	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು (ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು	114.00	114.00	0.00	114.00	24.12.2019			114.00	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
47	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	29.94	29.94	0.00	29.94	21.07.2022			29.94	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
48	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	2.20	2.20	0.00	2.20	2022			2.20	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
49	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	14.26	14.26	0.00	14.26	2024			14.26	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
50	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	23.00	23.00	0.00	23.00	2021			23.00	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
51	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	20.00	0.00	20.00	2024			20.00	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
52	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	0.00	3.00	2024			3.00	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
53	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	1.50	1.50	0.00	1.50	2024			1.50	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
54	ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದು	0.30	0.30	0.00	0.30	2024			0.30	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಿದೆ	
ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿ		857.24	835.02	27.59	862.61				839.40		

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	DPR ಮೊತ್ತ	CAPEX	OPEX	ಒಟ್ಟು CAPEX+OPEX	ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿ
1	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು	59.70	32.72	0.00	32.72	05.05.2022	05.05.2023	15.01	District Court Case : OS 992/2023, 1072/2023 & 874/2024 National Green Tribunal: Application No 52 of 2024 (S2), OA 191/2024 and OA 387/2024 (PB) ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು.
2	ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು	60.75	59.70	0.00	59.70	19.11.2024	19.05.2026	50.91	100 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 1.50 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು : Soil filling, Pile cap, precast RCC girder placing, dredging ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸುವುದು. 19 ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಾಂಕ: 19.11.2024 ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಾಂಕ: 19.05.2026 ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಾಂಕ: 19.05.2026 ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಾಂಕ: 19.05.2026
ಒಟ್ಟು 2 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು		120.45	92.42	0.00	92.42			65.92	
ಒಟ್ಟು 56 ಯೋಜನೆಗಳು:		977.69	927.44	27.59	955.03			905.32	