


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2709
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ:ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್
 (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 25.03.2022
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																				
ಅ	ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ ಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ /ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ/ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p align="right">(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ವರ್ಷ</th> <th>ಸಾಂಸ್ಥಿಕ /ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ *</th> <th>ಮೂಲಭೂತ/ ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯ *</th> </tr> <tr> <th>ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ</th> <th>ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-18</td> <td>2840.26</td> <td>9956.25</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>5848.65</td> <td>3844.44</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>4988.77</td> <td>7348.77</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>1695.81</td> <td>3496.16</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>15373.49</td> <td>24645.62</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವಲಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	ವರ್ಷ	ಸಾಂಸ್ಥಿಕ /ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ *	ಮೂಲಭೂತ/ ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯ *	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	2017-18	2840.26	9956.25	2018-19	5848.65	3844.44	2019-20	4988.77	7348.77	2020-21	1695.81	3496.16	ಒಟ್ಟು	15373.49	24645.62
ವರ್ಷ	ಸಾಂಸ್ಥಿಕ /ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ *	ಮೂಲಭೂತ/ ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ವಲಯ *																				
	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ																				
2017-18	2840.26	9956.25																				
2018-19	5848.65	3844.44																				
2019-20	4988.77	7348.77																				
2020-21	1695.81	3496.16																				
ಒಟ್ಟು	15373.49	24645.62																				

ಆ	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
---	--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿಎಸ್ 69 ಹೆಚ್ ಕೆಡಿ 2022



(ಮುನರತ್ನ)

ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು.

**ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2709ರ ಅನುಬಂಧ-1
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ**

YADGIR DISTRICT 2017-18 TO 2020-21 INSTITUTIONAL & INFRASTRUCTURE EXPENDITURE

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
1	YAD17121 1001	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.64000	23.64000	Completed	Work Completed
2	YAD17121 1002	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಪರಮೇಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	16.73000	16.73000	Completed	work completed.
3	YAD17121 1006	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Women & Child	SCP	ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	13.08700	13.08700	Completed	Work completed.
4	YAD17121 1007	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Women & Child	SCP	ಯದ್ನಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	13.98401	13.98401	Completed	Work Completed
5	YAD17121 1009	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Women & Child	SCP	ಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	13.88977	13.88977	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.08.2021
6	YAD17121 1010	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Health	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ	34.000	17.55249	17.55249	Completed	Work Completed
7	YAD17121 1011	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Health	SCP	ಇಡ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	34.000	22.81000	22.81000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	YAD17121 1012	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Health	SCP	ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.160	6.00000	6.00000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	YAD17121 2003	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಮೋಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.230	14.20000	14.20000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
10	YAD17121 2004	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಕಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.310	11.87000	11.87000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	YAD17121 2005	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಕೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.310	12.53000	12.53000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
12	YAD17121 3364	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	24.47000	24.47000	Completed	work completed
13	YAD17121 3365	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	24.43000	24.43000	Completed	completed.
14	YAD17121 3366	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆಗೆ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಪ್ತ ಚಿತ್ರಮಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ ಯಾದಗಿರಿ)	125.000	95.43841	95.43841	Completed	Work physically completed.
15	YAD17121 3367	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು)	25.000	23.13000	23.13000	Completed	Work completed
16	YAD17121 3375	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	19.77000	19.77000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	YAD17121 3376	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	24.54000	24.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	YAD17121 3377	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಗಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.63000	13.63000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	YAD17121 3378	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	19.73021	19.73021	Completed	Work Completed
20	YAD17121 3380	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.10000	8.10000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	YAD17121 3381	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸ್ವದಾಪೂರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	19.14100	19.14100	Completed	Work Completed.
22	YAD17121 3382	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.54000	13.54000	Completed	Work Completed
23	YAD17121 3383	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.85200	8.85200	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
24	YAD17121 3384	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.43000	5.43000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	YAD17121 3385	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.35000	13.35000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	YAD17121 3386	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.28000	14.28000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	YAD17121 3387	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ನಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.17000	13.17000	Completed	Completed
28	YAD17121 3388	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಕೆಟಗಿ ಶಾಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	20.66154	20.66154	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on 03.08.2021
29	YAD17121 3389	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಗುರವೀರಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಲೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.080	28.95325	28.95325	Completed	Work Completed
30	YAD17121 3390	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಗುರವೀರಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಮತ್ತು ವರಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಲ್ ಲೇವಿಸುವುದು	10.000	7.40000	7.40000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
31	YAD17121 3391	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	General	ಗುರವೀರಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ (ಕನ್ನಡ) ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.91000	15.91000	Completed	Work completed.
32	YAD17121 3392	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.49933	13.49933	Completed	Work Completed
33	YAD17121 3393	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಅರಿಕೇರಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.76000	13.76000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
34	YAD17121 3395	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.000	19.85000	19.85000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	YAD17221 1056	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	24.000	19.60000	19.60000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
36	YAD17221 1057	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	8.700	7.54000	7.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	YAD17221 1058	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	40.000	32.48000	32.48000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	YAD17221 1059	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	24.000	19.87000	19.87000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	YAD17221 1068	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	7.000	6.31000	6.31000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40	YAD17221 1073	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	11.000	7.41000	7.41000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	YAD17221 2075	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Women & Child	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.10000	12.10000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	YAD17221 3060	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.000	14.11000	14.11000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	YAD17221 3061	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.000	14.34000	14.34000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
44	YAD17221 3062	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉದರ್ು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	30.690	26.33000	26.33000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	YAD17221 3063	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.000	13.62000	13.62000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
46	YAD17221 3064	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.000	25.74000	25.74000	Completed	Completed
47	YAD17221 3065	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.000	13.26000	13.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
48	YAD17221 3066	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	8.000	6.96000	6.96000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
49	YAD17221 3069	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂಟೊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)	40.000	30.29400	30.29400	Completed	Work Completed
50	YAD17221 3070	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision) ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	32.000	31.68000	31.68000	Completed	Completed
51	YAD17221 3071	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.000	7.90789	7.90789	Completed	Completed
52	YAD17221 3076	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.000	7.31000	7.31000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	YAD17221 3081	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Institutional	Women & Child	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಸಗರ, ರಾಕಂಗೇರಾ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 14, ದೇವಿನಗರ, ಮೂಡಬೂಳ, ಶಿರವಾಳ, ಸಗರ 1 & 2 ಮತ್ತು ನಾಗನಟಗಿ, ಡೊಂಗರಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.250	7.69000	7.69000	Completed	Work Completed
54	YAD17221 3082	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	DHO	Institutional	Health	General	ಶಿಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆರ್ಥೋಪೀಡಿಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಫೇಸರಿಡಿಂಗ್ ಬೈಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	28.000	27.97687	27.97687	Completed	RTGS Form uploaded

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
55	YAD17221 3083	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Health	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	12.200	8.27000	8.27000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
56	YAD17221 3086	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Health	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	20.000	10.94000	10.94000	Completed	Work Physically Completed
57	YAD17221 3087	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Health	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	18.50200	18.50200	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
58	YAD17221 3361	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ	125.000	70.11960	70.11960	Completed	Work physically completed.
59	YAD17221 3362	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲವ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	56.000	48.46500	48.46500	Completed	Work Completed
60	YAD17221 3363	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	56.000	49.97200	49.97200	Completed	Work Completed
61	YAD17221 3399	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	DHO	Institutional	Health	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	2.800	2.76496	2.76496	Completed	RTGS Form Uploaded for the payment
62	YAD17321 1209	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.000	6.82000	6.82000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
63	YAD17321 1210	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಮುಷ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.190	7.88000	7.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
64	YAD17321 1212	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.090	7.07000	7.07000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
65	YAD17321 1227	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	SCP	ನೇಳಗುಂಡ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	8.41000	8.41000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
66	YAD17321 1228	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	SCP	ಹಸನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	10.48000	10.48000	Completed	Work completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
67	YAD17321 1239	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Health	SCP	ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.10000	23.10000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
68	YAD17321 1242	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Health	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	24.630	17.00000	17.00000	Completed	completed
69	YAD17321 2213	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	TSP	ಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	52.360	44.55850	44.55850	Completed	Work Completed
70	YAD17321 2214	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.000	14.70000	14.70000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
71	YAD17321 2215	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	CEO	Institutional	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	3.650	2.83000	2.83000	Completed	Bill Submitted to HKRDB Kalaburgi
72	YAD17321 2229	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	TSP	ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	9.97000	9.97000	Completed	Completed
73	YAD17321 2230	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	TSP	ಶಿಖಾಪುರ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	10.33000	10.33000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
74	YAD17321 2240	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Health	TSP	ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	11.78086	11.78086	Completed	Work Phy. Completed ETO & Final Bill at Sub-Division
75	YAD17321 3217	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಬಲಶೇಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.000	21.97000	21.97000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
76	YAD17321 3218	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	TSP	ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.000	6.24800	6.24800	Completed	Work Completed
77	YAD17321 3219	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	TSP	ಪಿರಗಾರ ದೊಡ್ಡಿ ಕರ್ಕೇರಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.000	6.55000	6.55000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
78	YAD17321 3220	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	TSP	ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.05000	14.05000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
79	YAD173213221	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	TSP	ಬೇವಿನಾಳ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.17000	13.17000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
80	YAD173213222	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	70.000	59.31846	59.31846	Completed	Work Completed
81	YAD173213223	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	CEO	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	11.570	11.20000	11.20000	Completed	Bill Submitted to HKRDB Kalaburgi
82	YAD173213224	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಕಕ್ಕೇರಾ ಸ.ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 6 ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.370	41.84000	41.84000	Completed	Work completed.
83	YAD173213225	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	General	ಸ.ಪ.ಪೂ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	28.000	22.79000	22.79000	Completed	Work completed.
84	YAD173213226	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೇರಾ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	41.000	35.38000	35.38000	Completed	Work Completed.
85	YAD173213231	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	SCP	ದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	11.00000	11.00000	Completed	Work Completed
86	YAD173213232	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	TSP	ಕಕ್ಕೇರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-5ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	10.46000	10.46000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
87	YAD173213233	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	SCP	ವಜ್ರಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	10.92000	10.92000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
88	YAD173213234	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	TSP	ಅಮ್ಮಾಪುರ(ಎಸ್.ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	10.18000	10.18000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
89	YAD173213235	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Women & Child	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.82000	10.82000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
90	YAD173213236	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Women & Child	General	ಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಫರಕೀ ಮಜೀದ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	8.35664	8.35664	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
91	YAD17321 3238	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Institutional	Women & Child	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿ, ದೂರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಬೇವಿನಾಳ, ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	2.000	1.92000	1.92000	Completed	Work Completed
92	YAD17321 3241	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Health	General	ತಿಂಧಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	22.75000	22.75000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
93	YAD17321 3353	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಿ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.08000	13.08000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
94	YAD17321 3354	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮನಾಳ 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.09000	14.09000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
95	YAD17321 3355	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ(ಕೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.500	6.64000	6.64000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
96	YAD17321 3356	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹುಣಸಗಿ 05 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	36.500	32.88000	32.88000	Completed	Completed
97	YAD17321 3357	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಿಯಾಪುರ 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.500	6.57000	6.57000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
98	YAD17321 3358	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ(ಜೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.500	7.05000	7.05000	Completed	Completed
99	YAD17321 3359	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ(ಬಿ) 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.81000	11.81000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
100	YAD17111 3003	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ವಡಗೇರ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.000	99.00000	99.00000	Completed	Completed Handed Over
101	YAD17111 3024	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	General	Const of 10 class rooms to PU college at Hattikuni in Yadgir Taluk	125.000	123.74814	123.74814	Completed	Completed
102	YAD17111 3025	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DC	Institutional	Others	General	Providing 27 seater vehicle to Department of Information & Public Relations Yadgir	15.000	14.68000	14.68000	Completed	Work Completed.Vehicle handed over to Dept of Media & Info

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
103	YAD17111 3065	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಡರ್ಗಾ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.000	99.00000	99.00000	Completed	Completed
104	YAD17111 3066	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಿಯಾಳ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.000	99.00000	99.00000	Completed	Completed
105	YAD17111 3241	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DCPO	Institutional	Social	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಯಾದಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	50.000	40.93190	40.93190	Completed	Physically work Completed
106	YAD17111 3244	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DIET	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ "ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಗತಿ" ನೀಡುವ ಕುರಿತು	2.780	0.00000	0.00000	Completed	Work Completed
107	YAD17111 3245	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DC	Institutional	Library	General	ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಲೇಖಕರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು	25.000	24.99000	24.99000	Completed	ಸದರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಖಕರಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೂ.23.62 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
108	YAD17111 3319	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DDPI	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಜೆಗಳಾದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ - 2018 ರವರೆಗಿನ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ	12.240	5.86078	5.86078	Completed	COMPLETED
109	YAD17211 3062	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗನಾಳ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.000	98.99010	98.99010	Completed	Completed Handed Over
110	YAD17211 3067	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಾಳಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪಾದರಂಗಿಪಟ್ಟು	140.000	133.99876	133.99876	Completed	Completed
111	YAD17311 3063	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಗೆರೆ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.000	98.98893	98.98893	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
112	YAD17311 3064	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.000	98.99010	98.99010	Completed	Completed Handed Over
113	YAD17311 3068	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು	140.000	134.00366	134.00366	Completed	Physically Completed
114	YAD17221 2242	2017-18	CMDQ	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸಗರ ಅ ಶಹಾಪುರ ಜಿ ಯಾದಗಿರಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	8.29900	8.29900	Completed	Work Completed
115	YAD17141 3069	2017-18	GDQ	Yadgir	Yadgir	DUDC	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	5.000	4.92000	4.92000	Completed	Physically Completed, Bill Submitted to KKRDB on 24.01.2020
										Institutional Total	3281.610	2840.26516	2840.26516		
1	YAD17142 3214	2017-18	GDQ	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.17372	5.17372	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
2	YAD17142 3215	2017-18	GDQ	Yadgir	Yadgir	KSTePS Bangalore	Infrastructure	Urban Infrastructure	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	100.000	100.00000	100.00000	Completed	
3	YAD17222 3243	2017-18	CMDQ	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 5 ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಬಸವಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮುನಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	31.000	29.29000	29.29000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
4	YAD172423320	2017-18	GDQ	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಂಡೇಶಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಂಪಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮದರಕಲ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸರಬಣಗೌಡ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಲ್ಲಮ್ಮಾಯಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬಾಗಿಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮಾಯಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ	25.000	24.74507	24.74507	Completed	Completed
5	YAD172423321	2017-18	GDQ	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪಾ ನಾಯಕೋಡಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಣ್ಣಾ ಈಳಗೇರಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಯೋಸೂಫಸಾಬ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ದ್ವಾವಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಭವನದ ಮೈದಾನ (ಹೈಯ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಟೋಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	25.000	24.73395	24.73395	Completed	Completed
6	YAD173121030	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	30.86000	30.86000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
7	YAD17312 2038	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	Improvements to road from Agni to Karibhavi Village Kms 0.00 to 4.30	226.760	212.15000	212.15000	Completed	COMPLETED
8	YAD17312 2040	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	38.59000	38.59000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	YAD17312 2041	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	46.63000	46.63000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	YAD17312 2058	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹುಣಸಗೆ ಇಸ್ಕಾಂಪುರ ಮುದನೂರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಭಾವಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24.00 ರಿಂದ 33.05 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಾ ದಸ್ತಖತೆ ಇಲ್ಲ)	125.000	84.32000	84.32000	Completed	Work Physically Completed
11	YAD17312 2059	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳ್ಳಿ - ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಐದಲಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.000	73.22000	73.22000	Completed	Work completed
12	YAD17312 2060	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳ್ಳಿ - ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಐದಲಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.000	80.72000	80.72000	Completed	Work Completed.
13	YAD17312 2061	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳ್ಳಿ-ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಐದಲಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.000	102.07000	102.07000	Completed	Work Completed
14	YAD17312 3036	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	Improvements to road from Kachaknoor village to halbal kms 0.00 to 2.00	115.600	103.26000	103.26000	Completed	COMPLETED.
15	YAD17312 3045	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	29.92200	29.92200	Completed	Work Completed
16	YAD17312 3046	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	38.50000	38.50000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
17	YAD173123047	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	37.56411	37.56411	Completed	Work Completed
18	YAD173123048	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	75.000	60.02000	60.02000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	YAD173123049	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗುಂಡಭಾವಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	47.27500	47.27500	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	YAD173123050	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನೀಲಕಂಠರಾಯಗಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Foot Bridge)	162.550	152.12000	152.12000	Completed	Work physically completed.
21	YAD173123100	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಣಿ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಕ್ಷೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.000	46.55000	46.55000	Completed	Work completed.
22	YAD173123101	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೋಡೆಕಲ್ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.000	29.83000	29.83000	Completed	Work physically completed
23	YAD173123102	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ-ಸುರಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.000	7.37000	7.37000	Completed	Work physically Completed.
24	YAD173123172	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣಸಗಿಯಿಂದ ಕಾಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	2.12000	2.12000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	YAD173123173	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ಸುರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಸನಾಪುರದಿಂದ ದೇವರಗೋನಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.13800	3.13800	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 26/08/2019
26	YAD173123174	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)ರ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗನೂರ ದಿಂದ ಶಾಕಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.81000	2.81000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
27	YAD17312 3175	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾಳಗಿದಿಂದ ನಗನೂರ ವರೆಗೆ ಸ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.65000	3.65000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	YAD17312 3176	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೋಗುಂಡಬಾವಿಯಿಂದ ಶಾಕಾಪುರ ವರೆಗೆ ಸ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.24000	3.24000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
29	YAD17312 3177	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಲಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.95300	2.95300	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	YAD17312 3178	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏವೂರ ದಿಂದ ವಡಿಗೇರಾ ವರೆಗೆ ಸ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.08000	3.08000	Completed	Completed
31	YAD17312 3179	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಡಕಲ್ ದಿಂದ ಶಾಕಾಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.94000	2.94000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	YAD17312 3180	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಅರಕೇರಾ.ಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಜ್ಜಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.27300	3.27300	Completed	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
33	YAD17312 3181	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಕಿರಿರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿರಿರದಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಸುರಪುರ ವರೆಗೆ ಸ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	2.16000	2.16000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
34	YAD17312 3182	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಕಂಭಾವಿ ಪುರಸಭೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಸನಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.29000	3.29000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	YAD17312 3183	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲ್ಪಾಳದಿಂದ ತಳವರೆಗೆರಾ ದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	2.90100	2.90100	Completed	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
36	YAD17312 3184	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮುದನೂರ.ಬಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುದನೂರ. ಬಿ. ದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.24100	3.24100	Completed	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	YAD17312 3185	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮಲ್ಲಾ.ಬಿ.ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲಾ.ಬಿ.ದಿಂದ ನಗನೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	4.50000	4.50000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	YAD17312 3186	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರತ್ನಾಳದಿಂದ ಮಾಹಲರೋಜಾ ದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	4.26900	4.26900	Completed	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	YAD17312 3187	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೂದಿಹಾಳ ದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.70000	3.70000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40	YAD17312 3189	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಣ್ಣಿವಡಿಗೇರಾ ದಿಂದ ಕಮಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	2.40000	2.40000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
41	YAD17312 3190	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮಾಳನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಳಬಾಳ ದಿಂದ ತೀರ್ಥ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.33000	3.33000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
42	YAD17312 3191	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮೂಲನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲನೂರ ದಿಂದ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ	4.950	3.36000	3.36000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	YAD17312 3192	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಚಗುಂಡಾಳದಿಂದ ದೇವರಗೋನಾಳ	4.950	4.31300	4.31300	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 26/08/2019
44	YAD17312 3193	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಪ್ಪರಗಿ ದಿಂದ	4.050	2.93000	2.93000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
45	YAD17312 3194	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದಲಿಂಗನಾಳ ದಿಂದ ಯಣ್ಣಿವಡಿಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.37000	3.37000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	YAD17312 3195	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಮಂಜಲಾಪುರ ಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	4.500	3.26000	3.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
47	YAD17312 3196	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಬೋಗುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಯನಗೋಳದಿಂದ ರಾಜವಾಳ ರಸ್ತೆ	3.900	2.93000	2.93000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
48	YAD17312 3197	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗರಾಳ ದಿಂದ ಹಂದರಾಳ	3.750	3.49100	3.49100	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
49	YAD173123198	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಸುರಪುರ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಣಕಿಹಾಳದಿಂದ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.49000	3.49000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
50	YAD173123199	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಾಪುರದಿಂದ ಶೆಳ್ಳಿಗಿವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	4.11100	4.11100	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 26/08/2019
51	YAD173123200	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಹೆಗ್ಗಣದೋಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಡಿಹಾಳ ದಿಂದ ಕೊರಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.34600	3.34600	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 26/08/2019
52	YAD173123201	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಬಾದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈರಿಮಡ್ಡಿಯಿಂದ ರಂಗಂಪೇಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	4.36300	4.36300	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
53	YAD173123202	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಹೆಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊರಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುರೇಕನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.050	2.78000	2.78000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
54	YAD173123203	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜುಮಾಲಪುರದಿಂದ ಕಡದರಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.050	2.97000	2.97000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
55	YAD173123204	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ದೇವತ್ತಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಲಭಾವಿದಿಂದ ಗೋಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	0.00000	0.00000	Completed	Bill return to Sub Division attend observation (Observation from the DC Yadgir)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
56	YAD17312 3205	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಮಾಳನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾರಲಬಾವಿಯಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.47000	3.47000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
57	YAD17312 3206	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಅರಕೇರಾ ಜಿ.ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸದಬದಿಂದ ಗುಂಡಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	4.32700	4.32700	Completed	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
58	YAD17312 3207	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಮಾಳನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದ್ಯಾಮನಾಳದಿಂದ ಕಾಮನಟಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.31000	3.31000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
59	YAD17312 3208	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ನಗನೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.930	2.40000	2.40000	Completed	Completed
60	YAD17312 3209	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಸುಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇವಿನಾಳ ದಿಂದ ಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	3.94800	3.94800	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
61	YAD17312 3210	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಅಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗ್ಗಿರ್ದದಿಂದ ಸದಬ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.250	1.98200	1.98200	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
62	YAD17312 3211	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುರಕನಾಳ ದಿಂದ ಮದಲಿಂಗನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.600	1.71000	1.71000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
63	YAD17312 3212	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಅಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಿಭಾವಿಯಿಂದ ಗುಂಡಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.950	0.00000	0.00000	Completed	Bill return to Sub Division attend observation (Observation from the DC Yadgir)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
64	YAD173123303	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಕೋಳಿಹಾಳದಿಂದ ಸಲಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.500	3.32000	3.32000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
65	YAD173123304	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಕೋಜಾಪೂರದಿಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.000	2.22000	2.22000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
66	YAD173123305	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಮಾರಲಭಾವಿದಿಂದ ತೀರ್ಥ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.000	2.11000	2.11000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
67	YAD173123306	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಚಕನೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.000	2.33000	2.33000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
68	YAD173123307	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ತಳ್ಳಳಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.000	2.37000	2.37000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
69	YAD173123308	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಲಗುಂದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.000	2.28000	2.28000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
70	YAD173123309	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿರಿಂದ ಅಣಿಮಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.500	5.78000	5.78000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
71	YAD173123310	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿರಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.500	8.26000	8.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
72	YAD173123311	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿರಿಂದ ಅಲಹಾಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.000	9.53000	9.53000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
73	YAD173123312	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಯಾಳಗಿರಿಂದ ಕುಳಗೇರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.000	7.02000	7.02000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
74	YAD17312 3313	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಭೀರನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆದಿಂದ ತಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.500	3.41000	3.41000	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
75	YAD17312 3314	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.000	2.39000	2.39000	Completed	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
76	YAD17312 3315	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಭೋರುಕಾ ಜಾಕವೆಲ್ ದಿಂದ ಹಣಮಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.620	1.88000	1.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
77	YAD17342 3213	2017-18	GDQ	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	7.54000	7.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
78	YAD17212 3032	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Improvements to road from Benakanalli to Joldadigi Village km 0.00 to 2.15	125.000	114.17000	114.17000	Completed	completed
79	YAD17212 3033	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Improvements to road from Konganda to Agnihall Village km 0.00 to 2.58	135.000	118.29000	118.29000	Completed	completed
80	YAD17212 3034	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Improvements to road from Mudnal to Ingalagi Village km 0.00 to 4.23	200.000	182.71000	182.71000	Completed	COMPLETED
81	YAD17212 3035	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	Improvements to road from State High Way to Ukinnall Village km 0.00 to 3.20	150.000	146.77000	146.77000	Completed	completed
82	YAD17212 3043	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	38.73000	38.73000	Completed	Work Phy. Completed
83	YAD17212 3044	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	39.11000	39.11000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
84	YAD17212 3053	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ (ಭೀಮಾ ಬಿಜ್ಜಿ ದಿಂದ ನಾಯಲ್ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ರಾಹೆ-15) ಕಿ.ಮೀ. 215.97 ರಿಂದ 220.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	50.000	44.64823	44.64823	Completed	WORK Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
85	YAD17212 3054	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ-ಬಿಳ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 50.00 ರಿಂದ 54.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.000	76.28000	76.28000	Completed	Work Completed
86	YAD17212 3055	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-149 ರಿಂದ ನಾಯ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	125.000	92.91000	92.91000	Completed	Work Completed.
87	YAD17212 3056	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ವಾಯಾ ದಿಗ್ಗಿ, ಸೈದಾಪುರ, ನಾಗನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	75.000	55.54000	55.54000	Completed	Work Completed
88	YAD17212 3057	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಪಾಳ ದಿಂದ ಜೀವರ್ಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.	75.000	53.01000	53.01000	Completed	Work completed.
89	YAD17212 3095	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಹಾಪುರ-ಶಿವರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-149 (ಶಿರವಾಳ ಹೋಬಳಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 11.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ.	45.000	33.02000	33.02000	Completed	Work completed.
90	YAD17212 3096	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಟೆ-ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಗರ ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ವೃತ್ತ)	40.000	31.47000	31.47000	Completed	Work completed.
91	YAD17212 3097	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಕೊಡಂಗಲ ರಸ್ತೆ- ರಾಹೆ-16 (ಗೋಗಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತ) ಕಿ.ಮೀ 60.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ.	40.000	26.83000	26.83000	Completed	Work completed.
92	YAD17212 3098	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-15 ಕಿ.ಮೀ 222.00 (ಖಾನಾಪುರ ಹೋಬಳಿ) ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ.	50.000	27.76000	27.76000	Completed	Physically Completed
93	YAD17212 3099	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ (ವಡಗೇರಾ ಹೋಬಳಿ ವಡಗೇರಾ-ಕೋನಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ) ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ.	75.000	45.27761	45.27761	Completed	Work completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
94	YAD17212 3146	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಡಬೂಳದಿಂದ ಮಾರಡಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.050	0.00000	0.00000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
95	YAD17212 3147	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಡಿಬಿಡಿ ದಿಂದ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.89000	2.89000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
96	YAD17212 3148	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರದಿಂದ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	1.47000	1.47000	Completed	Completed
97	YAD17212 3149	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮಕೂರದಿಂದ ಬಿಳ್ಳಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	9.38000	9.38000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
98	YAD17212 3150	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಹಯ್ಯಾಳ "ಬಿ" ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಯ್ಯಾಳ "ಬಿ" ದಿಂದ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	8.16000	8.16000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
99	YAD17212 3151	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ದಿಂದ ಕೋಡಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.72000	3.72000	Completed	Completed
100	YAD17212 3152	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ದಿಂದ ಅನವಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.000	4.54000	4.54000	Completed	Work Physical completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
101	YAD17212 3153	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಕೊಳವುರ "ಎಂ" ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಳವುರ "ಎಂ" ದಿಂದ ನದರಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.500	4.81000	4.81000	Completed	Work Completed
102	YAD17212 3154	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಬಿಲ್ವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಲ್ವಾರ ದಿಂದ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ (ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.250	1.70000	1.70000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	YAD17212 3155	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಡೆಹಾಳದಿಂದ ಹಾಲಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	2.30000	2.30000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
104	YAD17212 3156	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಂಡಕಲ್ ದಿಂದ ಟಿ. ನದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.250	1.45000	1.45000	Completed	Completed
105	YAD17212 3157	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಟಿ.ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಯ್ಯಾಳ "ಕೆ" ದಿಂದ ಹಯ್ಯಾಳ "ಬಿ" ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.500	8.27000	8.27000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
106	YAD17212 3158	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಡೆಹಾಳದಿಂದ ಗೋಡೆಹಾಳ ಸೀಮೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.700	2.12000	2.12000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
107	YAD17212 3159	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಡೆಹಾಳ ದಿಂದ ಗೋಡೆಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	2.25000	2.25000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
108	YAD17212 3160	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	1.55000	1.55000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
109	YAD17212 3161	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಪುರದಿಂದ ಸೂಗೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.750	3.17000	3.17000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
110	YAD17212 3162	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಗಂ. ಡಿ. ದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.800	1.49000	1.49000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
111	YAD17212 3164	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಹೋತಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೆಸಗರದಿಂದ ಇಂಗಳಿಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.000	7.93000	7.93000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
112	YAD17212 3165	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಲಕಲ್ ದಿಂದ ನಾಯಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.000	4.76000	4.76000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
113	YAD17212 3167	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಕನ್ಯಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೋಕಾಪುರ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.000	4.89000	4.89000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 14-05-2019
114	YAD17212 3168	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗ್ನಿಹಾಳ ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.250	1.73000	1.73000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
115	YAD17212 3169	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಗಂಡಿ .S.ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.47000	3.47000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
116	YAD17212 3170	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಗೂರ ದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.200	0.98000	0.98000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
117	YAD17212 3171	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಕಂಭಾವಿ ಪುರಸಭೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂಭಾವಿದಿಂದ	4.950	3.57000	3.57000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೆ.
118	YAD17212 3268	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ಸಿಂದ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಗೋಡಾನ ಹತ್ತಿರ.	6.000	4.97000	4.97000	Completed	Work Completed
119	YAD17212 3269	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕೊಂಕಲ್ ದಿಂದ ಕಂಠಿತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.500	3.91000	3.91000	Completed	Completed
120	YAD17212 3270	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕೋಡಾಲದಿಂದ ಅಡುಕಬಂಡಾದಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	9.000	0.91000	0.91000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
121	YAD17212 3271	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಮಾಚನೂರದಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.500	1.22000	1.22000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122	YAD17212 3272	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿಯಿಂದ ಬಿಳ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	3.000	2.54000	2.54000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
123	YAD17212 3273	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ದೇಸಾಯಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	9.000	7.93000	7.93000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 15-05-2019
124	YAD17212 3274	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಯಮ್ಮ ಪುಜಾರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	3.000	0.00000	0.00000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
125	YAD17212 3275	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕುರಕುಂದಾದಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳ ನಗರವಾರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	4.02000	4.02000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
126	YAD17212 3276	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕುರಕುಂದಾದಿಂದ ಕೊಪ್ಪರ ಮಾರ್ಗದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	9.000	8.08000	8.08000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
127	YAD17212 3277	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕುರಕುಂದಾದಿಂದ ಐಕೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	9.000	7.98000	7.98000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
128	YAD17212 3279	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ನಾಯ್ಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಾನದಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	2.18000	2.18000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
129	YAD17212 3280	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಬಲಕಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಜಲಾಲಸಾಬ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.000	4.71000	4.71000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
130	YAD17212 3281	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಭಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.250	2.02000	2.02000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
131	YAD17212 3282	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಬೊರವೆಲ್ದಿಂದ ಶರಬಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಹೊಲಕ್ಕೆ) ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.000	5.01000	5.01000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
132	YAD17212 3283	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ತಕ್ಕಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜವೆಳ ದನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.000	2.71000	2.71000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
133	YAD17212 3284	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಯಮನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗುವ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	1.500	1.11000	1.11000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
134	YAD17212 3285	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಹೊಸೂರ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಗಿ ಸೀಮೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	2.61000	2.61000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
135	YAD17212 3286	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಇಟಗಾ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಮರಾವ ಬಿಸಗತ್ತಿ ಮುಡಬೂಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	3.72000	3.72000	Completed	Completed
136	YAD17212 3288	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಬೊಮನಾಳ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಸೀಮಲಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	2.39000	2.39000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 22-06-2019
137	YAD17212 3289	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಕಾಳನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನೀಲಕಂಠ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	3.12300	3.12300	Completed	Work Completed
138	YAD17212 3290	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4)ರ ಉಕ್ಕಿನಾಳದಿಂದ ಬದ್ರಿಬಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	2.46000	2.46000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
139	YAD17212 3291	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಸಗರ ನಾಗನಗೌಡ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.000	3.57000	3.57000	Completed	completed
140	YAD17212 3292	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ನಂದಿಕೋಲ ಹೊಲದಿಂದ ಕನಗೊಂಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	3.30000	3.30000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
141	YAD17212 3293	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಪಡಕೋಟೆ ಹೊಲದಿಂದ ಕನಾಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	2.70000	2.70000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
142	YAD17212 3294	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ರೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	3.26000	3.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
143	YAD17212 3295	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ ರೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.000	4.54000	4.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
144	YAD17212 3296	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಕನಾಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಗೊಡಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ ರೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.000	4.50000	4.50000	Completed	Completed
145	YAD17212 3297	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಗೋಗಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಲಾಲಸಾಬ ಚೌದ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಡೇಸಾಬ ಚೌದ್ರಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	3.30000	3.30000	Completed	Completed
146	YAD17212 3298	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಕುರಬರ ಶಿಲಾಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.000	2.23000	2.23000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
147	YAD17212 3299	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.000	2.13000	2.13000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
148	YAD17212 3300	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಡೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಕಾಡೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.250	1.60000	1.60000	Completed	Completed
149	YAD17212 3301	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಮಹದ್ ಕುಸೇನ್ ಮೇಸ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಮವ್ವ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.000	2.27000	2.27000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
150	YAD172123302	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5)ರ ಬೀರನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.500	2.13000	2.13000	Completed	Completed
151	YAD171121013	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	Improvements to road from Yadgiri-Sedam main road to Chamnalli village road Kms 0.00 to 2.10	100.000	75.81000	75.81000	Completed	completed
152	YAD171121027	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಪಾಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	39.29000	39.29000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
153	YAD171121028	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	43.77000	43.77000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
154	YAD171121029	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	38.16000	38.16000	Completed	Work Physically Completed
155	YAD171122011	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	42.88000	42.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
156	YAD171122014	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	Improvements to road from Chatnalli to Khanapur Village road km 0.00 to 2.00	110.000	80.35000	80.35000	Completed	COMPLETED
157	YAD171122039	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	48.03000	48.03000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
158	YAD171123012	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಟ್ಟಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	41.80000	41.80000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
159	YAD171123023	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KKRDB	Infrastructure	Urban Infrastructure	General	Providing 1.8 CUM ACE HOPPER TIPPER BS4 to Shorapur TMC	14.850	14.10000	14.10000	Completed	
160	YAD171123026	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Improvements to Road from Turkan Doddi Village to Edlur village Kms 0.00 to 4.00	200.000	177.88000	177.88000	Completed	COMPLETED.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
161	YAD17112 3031	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Improvements to road from Yadgir Kilankeri main road to Railway Kaman Road Kms 0.00 to 2.00	100.000	94.32480	94.32480	Completed	completed
162	YAD17112 3042	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	"ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಚೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ	50.000	38.27000	38.27000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
163	YAD17112 3051	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕಿ-ಬಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.000	119.88000	119.88000	Completed	Work completed.
164	YAD17112 3052	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	125.000	98.23000	98.23000	Completed	Work completed
165	YAD17112 3086	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Construction of C.C. road and Drain from Konkal Adarsha Village Main road to Raitha Samparka Center in Yadgir Taluka Yadgir Dist	19.900	12.77000	12.77000	Completed	Work completed.
166	YAD17112 3087	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Construction of C.C. road and Drain from Bodhi Narasappa house to Laxman in Konkal Adarsha Village main road to Raitha samparka center in Yadgir Taluka Yadgir Dist	2.800	2.64000	2.64000	Completed	Work completed.
167	YAD17112 3088	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Construction of C.C. road and Drain Hanumanthappa house to Garlampalli house in Konkal Adarsha Village in Yadgir Dist	9.000	7.41000	7.41000	Completed	Work Completed.
168	YAD17112 3089	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Construction of C.C. road and Drain from Konkal Adarsha Village Main Bus Stop to Village Panchayat Office in Yadgir Taluka Yadgir Dist	35.000	27.28000	27.28000	Completed	Work completed.
169	YAD17112 3090	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Construction of C.C. road and Drain from Bheema Reddy house to Malla Reddy house in Konkal Adarsha Village in Yadgir Taluka Yadgir Dist	6.300	5.88000	5.88000	Completed	Work completed
170	YAD17112 3091	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	Improvement of road from Gunjunura Cross to Parameshapalli Gate of Length 1.195km in Yadgir Taluka	103.420	81.75000	81.75000	Completed	Work completed.
171	YAD17112 3092	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಕೊಡಂಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಹಂದರಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ	50.000	42.95000	42.95000	Completed	Work completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
172	YAD17112 3094	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಕೊಡಂಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಗುರುಮಿಟಕಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ.	75.000	68.20000	68.20000	Completed	Work physically completed
173	YAD17112 3103	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಗುರಮಿರಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುರಮಿರಕಲ್ ಬಂದೇನಾವಜ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಶಿವಯ್ಯ ಗುಮುಡಾಲ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	3.000	2.49000	2.49000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
174	YAD17112 3104	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಬಳಿಚಕ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳಿಚಕ್ರದಿಂದ	5.250	0.80000	0.80000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
175	YAD17112 3105	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಹೊನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊನಗೇರಾದಿಂದ ಕಟಗಿಶಹಾಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.98000	3.98000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
176	YAD17112 3106	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೈದಾಪುರದಿಂದ ರಾಂಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.09000	3.09000	Completed	Completed
177	YAD17112 3107	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲ್ಲೇರಿದಿಂದ ಆಶಾಪುರ	7.500	6.06000	6.06000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
178	YAD17112 3108	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಚಂಡ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂಡ್ಕಿಯಿಂದ ಕಾನಕುರ್ತಿ	6.000	2.75000	2.75000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
179	YAD17112 3109	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂಡ್ರಿಕಿಯಿಂದ ಉಡುಮಲಗಿದ್ದಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.01000	3.01000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
180	YAD17112 3110	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಕಲ್ ದಿಂದ ಕಂದುಕೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.85000	3.85000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
181	YAD17112 3111	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳಗೇರಾದಿಂದ ಎಸ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.250	2.78000	2.78000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
182	YAD17112 3112	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದ್ದೇಪೆಲಿದಿಂದ ಕಣಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.500	3.32000	3.32000	Completed	Completed
183	YAD17112 3113	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುಟಪಾಕ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಸದನಾಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	1.16000	1.16000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
184	YAD17112 3114	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯರಗೋಳ ದಿಂದ ಥವರು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	2.10000	2.10000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
185	YAD17112 3115	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1)ರ ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲಾರದಿಂದ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.500	3.18000	3.18000	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
186	YAD17112 3116	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಡಿಯಾಳದಿಂದ ಕಡೇಚೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.68000	2.68000	Completed	completed
187	YAD17112 3117	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಡಿಯಾಳದಿಂದ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	1.96000	1.96000	Completed	completed
188	YAD17112 3118	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಣಕಲ್ ದಿಂದ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	1.51000	1.51000	Completed	completed
189	YAD17112 3119	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮಾದ್ದಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾದ್ದಾರದಿಂದ ಯಲಸತ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	2.32000	2.32000	Completed	Completed
190	YAD17112 3120	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಅರಿಕೇರಾ(ಕೆ)ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಿಕೇರಾ(ಕೆ)ದಿಂದ ಪಸಪೂಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.04000	3.04000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
191	YAD17112 3121	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳಿಗೇರಾದಿಂದ ಜಿನಿಕೇರಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	0.00000	0.00000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
192	YAD17112 3122	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಮೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹಳಿಗೇರಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	2.47000	2.47000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
193	YAD17112 3123	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಚ್ಚುತುಮಕೂರದಿಂದ ನಾಯಿಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.74000	3.74000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
194	YAD17112 3124	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ತಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಡಗಿಮದರಾದಿಂದ ಖಾನಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.750	4.68000	4.68000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
195	YAD17112 3125	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಣಗುಂದಿದಿಂದ ಮುದ್ದಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	1.00200	1.00200	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.date.02.07.2019
196	YAD17112 3126	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಸಲವಾಯಿದಿಂದ ಅನಪೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.750	2.73000	2.73000	Completed	Work Completed
197	YAD17112 3127	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಸಲವಾಯಿದಿಂದ ಅನಪೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.750	3.03000	3.03000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
198	YAD17112 3129	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾದಿಂದ ಕೊಡ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.22000	2.22000	Completed	Work Completed
199	YAD17112 3130	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾತಳಗೇರಾದಿಂದ ಮಗದಂಪೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.000	5.26000	5.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
200	YAD17112 3131	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2)ರ ಕಡೇಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದಾಪುರದಿಂದ ಬೋಮರಾಲದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.750	1.78000	1.78000	Completed	completed
201	YAD17112 3132	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಪೆಪುಲರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಣಪುರದಿಂದ ಅರಿಕೇರಾ (ಕೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.500	6.46000	6.46000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
202	YAD17112 3133	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೂರ (ಕೆ) (ಹೊಸೂರು) ದಿಂದ ಹೆಗ್ಗಣಗೇರಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.000	4.79000	4.79000	Completed	Work Completed
203	YAD17112 3134	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೂರ (ಬಿ)ದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.500	0.00000	0.00000	Completed	Physically completed. Final Bill Rs. 0.83 Lakhs Submitted
204	YAD17112 3135	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಮದ್ದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ದೂರದಿಂದ ತೊಟ್ಟೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	1.98000	1.98000	Completed	Work Completed
205	YAD17112 3136	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಸ್ಕನಳ್ಳಿ ದಿಂದ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.750	5.38000	5.38000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
206	YAD17112 3137	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬಾಚವಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.500	1.04000	1.04000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
207	YAD17112 3138	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗರಬಂಡಿದಿಂದ ಜಿನಕೇರಾ	7.500	2.41000	2.41000	Completed	Work Completed
208	YAD17112 3139	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಕಡೇಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾವಿನಳ್ಳಿದಿಂದ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.750	2.20000	2.20000	Completed	completed.
209	YAD17112 3140	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲಕಪ್ಪನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರಗೋಳ ಮುಖ್ಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.750	3.16000	3.16000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
210	YAD17112 3141	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಖೇಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಾಯು, ಧವರು ನಾಯಕ	7.500	5.57000	5.57000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
211	YAD17112 3143	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಿಂಗನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರಗೋಳ ಮುಖ್ಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.500	3.59000	3.59000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
212	YAD17112 3144	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಿಂಗನಳ್ಳಿದಿಂದ ಬಾಚವಾರ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	3.09000	3.09000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
213	YAD17112 3145	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3)ರ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಕಾಂಪದಿಂದ	3.000	2.12000	2.12000	Completed	Final Bill in Div.office EOT approval awaiting from SE/CE

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
214	YAD17112 3253	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನಾಪೂರ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯ ಬಸವನ ಗುಡಿ.	7.500	3.90000	3.90000	Completed	Final Bill in Div.office EOT approval awaiting from SE/CE
215	YAD17112 3254	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಚಂಡ್ವಿಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	4.14000	4.14000	Completed	completed
216	YAD17112 3258	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಅನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.47000	2.47000	Completed	Work completed
217	YAD17112 3259	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಅನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂದ್ರ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	1.82000	1.82000	Completed	Final Bill in Div.office EOT approval awaiting from SE/CE
218	YAD17112 3261	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.500	2.03600	2.03600	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
219	YAD17112 3264	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಷೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.500	4.10000	4.10000	Completed	Work Completed
220	YAD17112 3265	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.000	0.79315	0.79315	Completed	Final Bill in Div.office EOT approval awaiting from SE/CE
221	YAD17112 3267	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-4)ರ ಕುಂಟೆಮರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.000	1.35000	1.35000	Completed	Final Bill in Div.office EOT approval awaiting from SE/CE
222	YAD17132 3162	2017-18	CDQ	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯಮಠದ ಬಸ್ಸುಮಾಯಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	64.000	63.35654	63.35654	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
223	YAD17322 1244	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಮುದನೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	10.01000	10.01000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
224	YAD17322 1245	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಮುದನೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	7.20000	7.20000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
225	YAD17322 1246	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	9.35000	9.35000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
226	YAD17322 1247	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ದೊಡ್ಡ ಭಾಪಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.10000	6.10000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
227	YAD17322 1248	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸಣ್ಣ ಭಾಪಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.59000	6.59000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
228	YAD17322 1249	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ತೋಳದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	10.22000	10.22000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
229	YAD17322 1250	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಪೇರಲಮ್ಪುರ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.210	20.54400	20.54400	Completed	Completed
230	YAD17322 1251	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶೆಳ್ಳೆಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.000	20.42200	20.42200	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
231	YAD17322 1252	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.000	20.79000	20.79000	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
232	YAD17322 1253	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸೊನ್ನಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.000	20.77600	20.77600	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
233	YAD17322 1254	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	8.52000	8.52000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
234	YAD17322 1255	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	17.480	11.26000	11.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
235	YAD17322 1256	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.05000	7.05000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
236	YAD17322 1257	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.88000	4.88000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
237	YAD17322 1307	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.000	3.67000	3.67000	Completed	Work Completed
238	YAD17322 1308	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.500	3.63000	3.63000	Completed	Work Completed
239	YAD17322 1309	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಅಣಿ ತಾಂಡಾ(ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾ. ಪಂ)ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.000	2.84000	2.84000	Completed	
240	YAD17322 1310	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಮಾರುತಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.500	3.68000	3.68000	Completed	Work Completed
241	YAD17322 1311	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಪರತು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	3.000	2.85000	2.85000	Completed	Work Completed
242	YAD17322 1329	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	21.47681	21.47681	Completed	
243	YAD17322 2258	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.18000	11.18000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
244	YAD17322 2259	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.85000	14.85000	Completed	Completed
245	YAD17322 2260	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.54000	14.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
246	YAD17322 2261	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಕುಂಬಾರಬೆಂಚಿ(ಬೈಲಿಕುಂಟೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.51800	8.51800	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
247	YAD17322 2262	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಬಿಜಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13.500	13.29000	13.29000	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
248	YAD17322 2263	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	21.78000	21.78000	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
249	YAD17322 2264	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮರದಿಂದ ದೇವತಿಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.280	22.05600	22.05600	Completed	Completed
250	YAD17322 2265	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಸತ್ಯಂಪೇಟದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.72000	9.72000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
251	YAD17322 2266	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.38000	8.38000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
252	YAD17322 2267	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ರಾಯಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.69000	15.69000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
253	YAD17322 2312	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.300	4.13000	4.13000	Completed	Work Completed
254	YAD17322 2313	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.500	2.95000	2.95000	Completed	Work Completed
255	YAD17322 2314	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.800	3.72000	3.72000	Completed	Work Completed
256	YAD17322 2315	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಬೈಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.900	4.19000	4.19000	Completed	Work Completed
257	YAD17322 2316	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಕರಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.500	4.19000	4.19000	Completed	Work Completed
258	YAD17322 2317	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.060	3.48000	3.48000	Completed	Work Completed
259	YAD17322 2330	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಕಕ್ಕೇರಾ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	20.38000	20.38000	Completed	Work Completed
260	YAD17322 2331	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	27.000	24.54000	24.54000	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
261	YAD17322 3269	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.28000	15.28000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
262	YAD17322 3270	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	27.790	27.33300	27.33300	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
263	YAD17322 3271	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಗೊನಾಲ(ಎಸ್.ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.15000	11.15000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
264	YAD17322 3272	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.90000	12.90000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
265	YAD17322 3273	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.60000	12.60000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
266	YAD17322 3274	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹನಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.49100	19.49100	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
267	YAD17322 3275	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಬೈಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.75000	15.75000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
268	YAD17322 3276	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.54000	18.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
269	YAD17322 3277	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕಕ್ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	17.48000	17.48000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
270	YAD17322 3278	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಖಾನಾಪುರ(ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.02000	12.02000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
271	YAD17322 3279	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.550	12.45000	12.45000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
272	YAD17322 3280	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಹುನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಾ ಚಂದಪ್ಪ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.21000	14.21000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
273	YAD17322 3281	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಎಂ.ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಸಣ್ಣಗೌಡ ದುಮದ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 3) ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಗೋಪಾಳಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಪುಷ್ಪ ದೊರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಜಂಗೈಸಾಬ್ ದರ್ಗದಿಂದ ರಾಜುಗೌಡ ಇರಸಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮೂಡಬೂಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಲಾಲಸಾಬ್ ಗುಂಡಕ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗನಗೌಡ ಗೋಪಾಳಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ಬಸಪ್ಪ ಗೋಂದಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9) ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದಿಗಡೆ ಗುತ್ತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.88000	15.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
274	YAD17322 3282	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ತಿಪ್ಪನಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ 1) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 2) ಝಂಡಾ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 3) ನೀರಿನಟ್ಟಾಂಕನಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಹಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.76000	13.76000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
275	YAD17322 3283	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.03000	9.03000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
276	YAD17322 3284	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	17.79000	17.79000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
277	YAD17322 3285	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ನಡಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	12.26000	12.26000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
278	YAD17322 3286	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1) ಮರಮು ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ರಾಯಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶಿವಮೂರ್ತಿಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಭೀಮಪ್ಪ ಕಲಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಕಲಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಶರಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಪತಿ ಅಣಕೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಸೇದಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಜಾಕ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.16000	9.16000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
279	YAD17322 3287	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ 1) ಧರ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ವೀರುಪಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಚೆಟೆಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಚೆಟೆಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಶಿವು ಮಾನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 5) ಮಹಾದೇವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಕಾಡಂಗೇರಾ ದುರ್ಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಮೈಲಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಚೆಬಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ನಿಜಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂಸ ಬೋರವಲ್ಲರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	16.74000	16.74000	Completed	Completed
280	YAD17322 3288	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಖಾನಾಪುರ.ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.04000	9.04000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
281	YAD17322 3289	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಯಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.19000	9.19000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
282	YAD17322 3290	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗಸಿಯಿಂದ 1) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 2) ದೇವತೆ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಣಿಕ್ಕಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.990	12.10000	12.10000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
283	YAD17322 3291	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಜೋಗುಂಡಭಾವಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	24.75000	24.75000	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
284	YAD17322 3294	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹುಣಸಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಳವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	29.120	23.97000	23.97000	Completed	COMPLETED.
285	YAD17322 3296	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾದಿಂದ ನಾಲತವಾಡವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.9	45.950	40.84000	40.84000	Completed	Completed
286	YAD17322 3298	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.40	25.720	20.94000	20.94000	Completed	COMPLETED.
287	YAD17322 3299	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ರತ್ನಾಳ-ದೇವಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	240.730	175.91000	175.91000	Completed	Completed
288	YAD17322 3300	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯರಕಿಹಾಳ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.20000	9.20000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
289	YAD17322 3301	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ದೇವರಗೋನಾಲ ಹೊಂಕಮ್ಮನ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.89000	9.89000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
290	YAD17322 3302	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಚಕನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.88000	9.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
291	YAD17322 3303	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹೊಂಬಳಕಲ್ ಸುಕಧರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	38.97000	38.97000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
292	YAD17322 3304	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹುಣಸಗಿ-ಕುಪ್ಪಿ ಹೈಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯ ನಾಗಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.88000	9.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
293	YAD17322 3305	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹುಣಸಗಿ-ಕುಪ್ಪಿ ಹೈಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮರದವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.88000	9.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
294	YAD17322 3306	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಬೋನ್ವಾಳ ಕೆರೆ ತೊಂಬಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	25.000	15.85917	15.85917	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
295	YAD173223318	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.900	4.39000	4.39000	Completed	Work completed
296	YAD173223319	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಜುಮಾಲಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.800	4.27000	4.27000	Completed	Work completed
297	YAD173223320	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.800	2.70000	2.70000	Completed	Physically Work Completed
298	YAD173223321	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.750	3.77000	3.77000	Completed	Work Completed
299	YAD173223322	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ತೆಗೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.900	4.14000	4.14000	Completed	Work Completed
300	YAD173223323	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಮುದನೂರ(ಕೆ) ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.250	3.35000	3.35000	Completed	Work completed
301	YAD173223324	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಯರಕೇಹಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.900	3.59000	3.59000	Completed	Work Completed
302	YAD173223325	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಕೊಟಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.000	3.11000	3.11000	Completed	Work Completed
303	YAD173223326	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಕಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.900	4.32000	4.32000	Completed	Work Completed
304	YAD173223327	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಕೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	4.800	3.72000	3.72000	Completed	Work Completed
305	YAD173223328	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೀರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು	3.130	2.64000	2.64000	Completed	Work Completed
306	YAD173223332	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ರಂಗಂಪೇಟ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	21.98000	21.98000	Completed	Work Completed
307	YAD173223333	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಪೇರಲಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	21.93000	21.93000	Completed	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
308	YAD17322 3334	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	22.08000	22.08000	Completed	Work Completed
309	YAD17322 3368	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	SH ದಿಂದ ಕೋನಾಳ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.000	67.92000	67.92000	Completed	Completed
310	YAD17322 3369	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	SH-19 ದಿಂದ ಗುಡಿಹಾಳ ಜೆ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.000	75.50000	75.50000	Completed	Completed
311	YAD17222 1088	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓ.ನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	12.27000	12.27000	Completed	Work Completed
312	YAD17222 1089	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓ.ನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	13.29000	13.29000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
313	YAD17222 1090	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓ.ನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	14.92000	14.92000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
314	YAD17222 1091	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓ.ನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.000	13.71000	13.71000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
315	YAD17222 1092	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಓ.ನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.60000	6.60000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
316	YAD17222 1093	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಎಸ್.ಓ.ನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.000	20.91000	20.91000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
317	YAD17222 1094	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೋಳಾರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.000	52.08800	52.08800	Completed	Work Completed
318	YAD17222 1095	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮುಂಡಬೂಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.000	3.41000	3.41000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
319	YAD17222 1096	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ 1) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ಬಸಮ್ಮಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ತಾಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾನು ಹೊಸೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.000	5.88000	5.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
320	YAD17222 1097	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ 1) ಕೋಮು ಮಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ತಾವರು ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿಶನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಮೌನೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಾಂಡು ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಧರ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.83000	14.83000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
321	YAD17222 1098	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಶಟ್ಟೀಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ 1) ಭೀಮಪ್ಪ ಮದ್ದುಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಜೋಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಬಾವಿಯಿಂದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.000	6.48000	6.48000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
322	YAD17222 1099	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ರಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ 1) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಈಶಣ್ಣ ಸಾಹು ಹೊಲದವರೆಗೆ 2) ಸುಂದರ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚವರೆಗೆ 3) ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವುರಾಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಮರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಧು ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಪರಮಣ್ಣ ಕೊಂಬಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಯ್ಯಾಳ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಕಜ್ಜಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಸಾಹು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	29.000	26.71000	26.71000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
323	YAD17222 1100	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ 1) ಭೀಮರಾಯ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವನದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2) ಭೀಮಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 3) ಕಮಾನನಿಂದ ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 4) ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	15.000	11.86000	11.86000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
324	YAD17222 1101	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸ್ಯಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ 1) ದರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಅಂಬುಪ್ಪ ವನದರ್ಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬುಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಸಿದ್ರಾ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಆಲು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಧಾರು ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಭೀಮು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಕೂರ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಚಿಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	11.63000	11.63000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
325	YAD17222 1102	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಾಗನಟಗಿ ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡ 1) ಮೇಘನಾಯಕ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವು ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಸೇವಲಾಲ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಾಶು ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶಿವಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಬೋರವೆಲ್ ನಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ 5) ಭೀಮ್ಪು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.76500	12.76500	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
326	YAD17222 1103	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಾಗನಟಗಿ ರಾಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ 1) ಸೇವಲಾಲ ಗುಡಿಯಿಂದ ಜಯರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ರಾಮು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ರೂಪ್ಪು ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಸೋಮು ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.94000	6.94000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
327	YAD17222 1104	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮಂಡಗಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ 1) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಂತಿಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶಿರವಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮವ್ವ ದೊಡ್ಡನಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಸಾಹು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	11.44000	11.44000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
328	YAD17222 1105	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಕನ್ಯಾಯ್ಕ ವಡೆಯರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ವಾಯ್ ಶರಣಪ್ಪ ಮನಗನಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.000	5.93000	5.93000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
329	YAD17222 1106	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ವಡ್ಡರ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.000	14.11000	14.11000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
330	YAD17222 1107	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಶಾಂತವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	7.000	4.39000	4.39000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
331	YAD17222 1108	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.92000	6.92000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
332	YAD17222 1110	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	7.29000	7.29000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
333	YAD17222 1111	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.95900	6.95900	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
334	YAD17222 1178	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 02 ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	19.14000	19.14000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
335	YAD17222 1179	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 12 ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.51000	13.51000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
336	YAD17222 1180	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 17 ರ ಕೊಂಚಿಕೊರವೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	58.620	52.83000	52.83000	Completed	Completed
337	YAD17222 1196	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.600	21.05000	21.05000	Completed	COMPLETED
338	YAD17222 1202	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ದಾಮ್ಪು ಬೀಮ್ಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	20.000	17.85000	17.85000	Completed	Work Completed
339	YAD17222 1203	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಚ್.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.000	23.00000	23.00000	Completed	
340	YAD17222 2112	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.000	4.60000	4.60000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
341	YAD17222 2113	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಚೌಡಯ್ಯ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುಡಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	16.18000	16.18000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
342	YAD17222 2114	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 1) ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇವಿನಹಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಬೈಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಲಾಪುರ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರಾಜಾಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇವಿನಹಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಮಾನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಕೌಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	26.44000	26.44000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
343	YAD17222 2115	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 1) ಚನ್ನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ದಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹಣಮಂತ ಹೊಸನಿಯಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪ ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	7.54000	7.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
344	YAD17222 2116	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾರದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮರಪ್ಪ ಕವಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಮಾನಪ್ಪ ಗಂಗನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.88000	11.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
345	YAD17222 2118	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯ ಆಶಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	8.76984	8.76984	Completed	Work Completed
346	YAD17222 2119	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ದೂರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.63000	5.63000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
347	YAD17222 2120	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.77000	7.77000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
348	YAD17222 2121	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.77000	7.77000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
349	YAD17222 2122	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೇಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.77000	6.77000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
350	YAD17222 2123	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.26000	11.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
351	YAD17222 2124	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	8.90000	8.90000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
352	YAD17222 2181	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 20 ಮತ್ತು 22 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	28.460	25.24000	25.24000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
353	YAD17222 2204	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಕಾಂಡಗೇರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ OHT ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.47900	9.47900	Completed	Work Completed
354	YAD17222 3125	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.05000	6.05000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
355	YAD17222 3127	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಂಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.34000	6.34000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
356	YAD17222 3128	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	14.06000	14.06000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
357	YAD17222 3129	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬರಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.00000	6.00000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
358	YAD17222 3130	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೇಸೂಗೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.81000	5.81000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
359	YAD17222 3131	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.22000	6.22000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
360	YAD17222 3132	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡೀಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಯಿಂದ ನದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	5.44000	5.44000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
361	YAD17222 3133	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.16000	6.16000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
362	YAD17222 3134	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	14.00000	14.00000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
363	YAD17222 3135	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.000	12.91000	12.91000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
364	YAD17222 3136	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	1) ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 2) ಶಹಾಪುರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಈರಪ್ಪ ಲಾಡಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಡಾ.ಶಂಕರಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	30.46000	30.46000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
365	YAD17222 3137	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.12000	13.12000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
366	YAD17222 3138	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಜರ ಹೊಲದ ಟಿಸಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹುಲಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.37000	12.37000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
367	YAD17222 3139	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಹೋತಪೇರ ಗ್ರಾಮದ 1) ಚಂದಪ್ಪ ಗಂವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2) ಕೋಳಿಗೊಡಿನಿಂದ ವಾಯ್ ವೆಂಕಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್‌ಸ್ಟೇಡ ಅಂಗಳದಿಂದ ಅಗಸರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಪೊಲೀಸ್‌ಸ್ಟೇಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ದಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 5) ಮೇನರೋಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜನ ಸಾಸನೂರ ಮನೆಯಿಂದ 6) ಸಂಗನಗೌಡ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	50.000	43.08000	43.08000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 04.12.2018

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
368	YAD17222 3140	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 1) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಯಾದಗಿರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಕಿಲಾರಿದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಮಕೋಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.49000	18.49000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
369	YAD17222 3141	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ(ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಶುಕರಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಬಾ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ 2) ಮಹಿಮೂದ ಚಾರಿ ಸಿರೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತವರೆಗೆ 3) ಬಾವಾಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನರೋಡ್ ಬಿಡ್ಡೂರಗೆ ವಾಹಬಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಮಾನು ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 5) ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮದ್ದುಕಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 6) ಶಪರ್ಂಡ್ವಿನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ತಾಶಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಶಮರ್ಂಡ್ವಿನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ತಮಾಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9) ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮ ಬಡಿಗೆರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10) ವೀರಬದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 11) ಚಾಂದ ಕಾಮನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 12) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ	40.000	35.67000	35.67000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
370	YAD17222 3142	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1) ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದಾವಲಸಾಬ್ ಕೆಲಯಿಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಹೊಟೇಲ್ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ತಲಾಟಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹ್ಮದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.01000	13.01000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
371	YAD17222 3143	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 1) ಬಸಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಊರ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ 2) ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಇಲಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಬರಿಮಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ	20.000	15.04000	15.04000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
372	YAD17222 3144	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ನಿಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಮಸಾಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಈರಪ್ಪ ಮಸಾಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ಶಿವು ತುಳೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಬೂಳಗೂರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸರ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 7) ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಟಣಕದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಸಹುಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 8) ಹತ್ತಿರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತೆಯವರೆಗೆ 9) ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚನ್ನರಡ್ಡಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಕೊಳೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ 11) ತಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಟೀಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಗಪ್ಪ ಗದ್ದುಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 12) ಭೀಮರಾಯ ಮಡಗನೋರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಳೂರು	30.000	22.65000	22.65000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
373	YAD17222 3145	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಶಾಂತಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಗುರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ	15.000	14.00700	14.00700	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
374	YAD17222 3146	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಸಜ್ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಪಾದಗಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಾಃ ದಿಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ 3) ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾದಗಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ	25.000	23.95101	23.95101	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
375	YAD17222 3147	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಾಯ್ ಬಾರಿಸಾಬ್ ಖರೇಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಯ್ ಭೀಮರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊನಕೇರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಶರಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಯ್ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಲೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.000	9.17000	9.17000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
376	YAD17222 3148	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1)ಯಲ್ಲದುರ್ಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಇರ್ಜಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2)ಕರಿಮಸೀದಿಯಿಂದ ಗರಡಿ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ 3) ಮುಜಾವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4)ಯಾದವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಈರಬಗೇರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ	20.000	15.04000	15.04000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
377	YAD17222 3149	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.ಈಶಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಟೇಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಗಣಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಗೋದಾಮವರೆಗೆ 3. ನಿಂಗಾರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4. ಮರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಜರಡ್ಡಿ ಸಾಹು ಜಾಗದವರೆಗೆ 5. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜಾಗದವರೆಗೆ	15.000	11.20000	11.20000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
378	YAD17222 3150	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2) ಸಿಬರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 4) ಈರಮ್ಮ ಮರದಿಂದ ಬಾಣತಿಹಾಳ ರೋಡವರೆಗೆ 5) ಈರಮ್ಮ ಮರದಿಂದ ನಿಂಬಣ್ಣ	10.000	8.64000	8.64000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
379	YAD17222 3151	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೋಲಿ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ರೇವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾನಿಮಟ್ಟಿ ಗಿರಣಿಯರೆಗೆ 2) ಬಡಿಗಿ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವಕಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ	10.000	7.96000	7.96000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
380	YAD17222 3152	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮಹಲರೋಜಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.000	31.58000	31.58000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
381	YAD17222 3153	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ 1) ಚನ್ನಪ್ಪ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿಕಲ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2) ಅಗಸಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ತಿಪ್ಪಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಅಟಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 4) ರವಿ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5)ಮೇನ್ ರೋಡ ಪುಲಿಯಿಂದ ನಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಮೀನಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.28000	18.28000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
382	YAD17222 3154	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	9.42000	9.42000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
383	YAD17222 3155	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.54000	6.54000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
384	YAD17222 3156	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನವರ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ 2) ದ್ಯಾವಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಲಗಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ 3)ಉಪ್ಪಿನವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ	10.000	6.64000	6.64000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
385	YAD17222 3157	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತವರೆಗೆ 2) ಕನಕನ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಚಿಕ್ಕಮಠ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಡಂಗ ಹಣಮಂತ	40.000	34.45000	34.45000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
386	YAD17222 3158	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1) ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಳಪಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಭಾವಿ ಸಾಧು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 2) ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಿಗೆ 4) ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 5) ದ್ಯಾವಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ಸಾಲಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ	30.000	20.19700	20.19700	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
387	YAD17222 3159	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.65000	5.65000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
388	YAD17222 3160	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಜೀದದಿಂದ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.65000	11.65000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
389	YAD17222 3161	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.06200	6.06200	Completed	Work Completed
390	YAD17222 3162	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ರಾಯಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.21000	5.21000	Completed	Work Completed
391	YAD17222 3163	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.40000	8.40000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
392	YAD17222 3164	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಯ್ಯಾಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇದಿ ಭಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.38000	7.38000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
393	YAD17222 3165	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.04000	11.04000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
394	YAD17222 3166	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮರದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	4.99000	4.99000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
395	YAD17222 3167	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.36000	7.36000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
396	YAD17222 3168	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ಧ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಶಪಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.12000	5.12000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
397	YAD17222 3169	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ರಾವಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.08000	7.08000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
398	YAD17222 3170	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಬಾಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	3.63000	3.63000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
399	YAD17222 3171	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಹುಡೇದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	7.27000	7.27000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
400	YAD17222 3172	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಕುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.25000	6.25000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
401	YAD17222 3173	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಳ್ಳಿಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜಿನ್ನಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.12000	9.12000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
402	YAD17222 3174	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡೇಸೂಗೂರು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸರ್ಕರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.31000	9.31000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
403	YAD17222 3175	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಟಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.57000	6.57000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
404	YAD17222 3176	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಗುಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	9.95000	9.95000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
405	YAD17222 3177	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಳೇರ ಓಣಿಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಚರ್ಚನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.99984	13.99984	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
406	YAD17222 3182	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 04 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.21000	15.21000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
407	YAD17222 3183	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 07 ರಲ್ಲಿ 1) ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಖಾಲಿದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಸಂಗಯ್ಯ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಫಿರಂಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 3) ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಾಯ್ ಅಲಯ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಗೌಸ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಹೊಟೆಲ್ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಬಾವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ 7) ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8) ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ವಾಯ್ ಅಲಯ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9)	21.000	16.89000	16.89000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
408	YAD17222 3184	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 08 ರಲ್ಲಿ 1) ಟಿಸಿಯಿಂದ ರಾಜು ಹಡಪದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಮಹೇಶ ರಾಮಗಿರಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ರವಿ ಗೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಗೋಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 4) ಹೇರುಂಡಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯ್ ಗುಂಬಳಾಪುರ ಮಠ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಗುಂಬಳಾಪುರ ಮಠದಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಡಗೂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6) ಮಹೇಶ ರಾಮಗಿರಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಲೇಔಟ್ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	19.86000	19.86000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
409	YAD17222 3185	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 20 ರಲ್ಲಿ 1) ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪನಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೊನೇರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಣಿಯಿಂದ ಮಲ್ಕಯ್ಯ ಚಕ್ರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಹನುಮಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಹನುಮಂತ ನಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	26.35000	26.35000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
410	YAD17222 3186	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 22 ರ ಕನಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	18.33048	18.33048	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 11.11.2021
411	YAD17222 3187	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 23 ರಲ್ಲಿ 1) ಹಾಲಬಾವಿ ವೆಂಕಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನರಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡಕೇಟ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2) ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3) ಬಿರದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5) ಚಿಕ್ಕಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.000	26.99000	26.99000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
412	YAD17222 3188	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 05 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.59000	18.59000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
413	YAD17222 3189	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 06 ರ ಗಣೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	21.05000	21.05000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
414	YAD17222 3190	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 10 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	21.66000	21.66000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
415	YAD17222 3191	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 13 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	17.40000	17.40000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
416	YAD17222 3192	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 14 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.88000	7.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
417	YAD17222 3193	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 15 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	22.60000	22.60000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
418	YAD17222 3194	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 18 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.00000	18.00000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
419	YAD17222 3195	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 19 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.88000	13.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
420	YAD17222 3197	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	137.710	112.77000	112.77000	Completed	completed
421	YAD17222 3198	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೆನೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.680	24.06000	24.06000	Completed	Completed
422	YAD17222 3199	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.620	23.03000	23.03000	Completed	Completed
423	YAD17222 3200	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.600	9.56000	9.56000	Completed	COMPLETED
424	YAD17222 3201	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾತನಾಳದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.860	26.80749	26.80749	Completed	COMPLETED
425	YAD17222 3208	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀದರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಟಮನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ಡ್ರಾಬರಿಸ್ಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.06000	12.06000	Completed	Work completed.
426	YAD17222 3370	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.04000	5.04000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
427	YAD17222 3371	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಬಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	5.000	3.81900	3.81900	Completed	Work Completed
428	YAD17222 3372	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಶಹಾಪುರ ತಾ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	5.000	4.03000	4.03000	Completed	Work Completed
429	YAD17222 3398	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.000	8.66942	8.66942	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
430	YAD17122 1013	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.57000	14.57000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
431	YAD17122 1014	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಕನಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.75000	6.75000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
432	YAD17122 1015	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರ್ಕನಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.26000	6.26000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
433	YAD17122 1017	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವಾಸಪುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	31.89000	31.89000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
434	YAD17122 1018	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಸಕನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	47.000	38.19000	38.19000	Completed	Work completed.
435	YAD17122 1019	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಯಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.48000	5.48000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
436	YAD17122 1032	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಾಲಚೇಡ್ (ವಾಯ. ಗುಡ್ಡಗುಂಟಾ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50	246.650	231.14000	231.14000	Completed	completed
437	YAD17122 1033	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಬಂದಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಕಿ.ಮೀ.2.00)	123.330	111.60915	111.60915	Completed	Completed (100 meter Court Stay)
438	YAD17122 2020	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.74000	7.74000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
439	YAD17122 2021	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	36.000	23.48000	23.48000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
440	YAD17122 2034	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ನಾರಾಯಣಪೇಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಕಿ.ಮೀ.1.30)	68.870	51.44000	51.44000	Completed	Work completed
441	YAD17122 2035	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಕಿ.ಮೀ.1.00)	40.430	33.08700	33.08700	Completed	completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
442	YAD17122 3022	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.81760	6.81760	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
443	YAD17122 3023	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೇನಿಗೇರಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.02000	7.02000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
444	YAD17122 3024	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೇಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.97585	12.97585	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
445	YAD17122 3025	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.07000	14.07000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
446	YAD17122 3026	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಕೇರಾ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೋಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.75000	6.75000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
447	YAD17122 3027	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.64000	6.64000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
448	YAD17122 3028	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಕೇರಾ ಕೆ. ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.94000	5.94000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
449	YAD17122 3029	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾಂಪನಳ್ಳಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.39000	15.39000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
450	YAD17122 3030	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೇಮುದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	24.14000	24.14000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
451	YAD17122 3031	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.61000	7.61000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
452	YAD17122 3037	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿ (ವಾಯ ವಡವಟ್) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಕಿ.ಮೀ.8.00)	413.780	355.29000	355.29000	Completed	completed
453	YAD17122 3038	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಅಚ್ಚೋಲಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದಿಂದ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಾರಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕಿ.ಮೀ. 1.50)	90.580	87.44000	87.44000	Completed	completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
454	YAD17122 3039	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ (ವಾಯು ಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 1.20)	68.200	55.40600	55.40600	Completed	completed
455	YAD17122 3040	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಅನೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 1.60	98.930	89.88000	89.88000	Completed	completed
456	YAD17122 3041	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸಂಗವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 2.00	120.300	115.29000	115.29000	Completed	completed
457	YAD17122 3042	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ ಜಿನಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಿಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬಾರೀಕರಣ.	25.000	21.00000	21.00000	Completed	Completed
458	YAD17122 3043	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PMGSY	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.375	15.190	6.87000	6.87000	Completed	COMPLETED
459	YAD17122 3044	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಜೀಜ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಫೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬೀಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.40000	4.40000	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
460	YAD17122 3045	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಅಜೀಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಜೀದದಿಂದ ಜಲಾರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.15000	14.15000	Completed	Work Completed.
461	YAD17122 3046	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.72000	6.72000	Completed	Work completed
462	YAD17122 3047	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಪರಸೀ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರವಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	7.73000	7.73000	Completed	Work Completed
463	YAD17122 3048	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	14.30000	14.30000	Completed	Work completed.
464	YAD17122 3049	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.11 ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಕಾಲೇಜವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.93000	6.93000	Completed	Work Completed.
465	YAD17122 3050	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31 ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಬರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	17.65000	17.65000	Completed	Work completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
466	YAD17122 3051	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.000	16.14000	16.14000	Completed	Work Completed.
467	YAD17122 3052	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	22.38000	22.38000	Completed	Work Completed
468	YAD17122 3053	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ನಲ್ಲಬಂಡಾ ಮತ್ತು ಬುರ್ಜು ತಾಂಡಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	22.48600	22.48600	Completed	Work Completed
469	YAD17122 3054	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	23.71000	23.71000	Completed	Work Completed
470	YAD17122 3055	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50000 ಲೀಟರ್ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	23.17000	23.17000	Completed	Work Completed
471	YAD17122 3373	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾ ಹೆಡಗಿಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.60000	6.60000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
										Infrastructure Total	11130.600	9005.85284	9005.85284		
										2017-18 Total	14412.210	11846.11800	11846.11800		
1	YAD17R21 21225	2017-18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 1)ಹಾರಣಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಯಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.ರೂ.9.40 2) ಹಾರಣಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.ರೂ.2.00 3) ಹಾರಣಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಟಾಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.ರೂ.1.60 4)Construction of Anganawadi Building RS.14.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ 1) ಹಾರನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, Construction of C.C Road and RCC Drain Rs.37.50 (Rs. Insti 27.00+ Infra 37.50 = 64.50)	64.500	59.40000	59.40000	Completed	1) Completed 2) Completed 3) Completed 4) Completed 5) Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
2	YAD17R21 21226	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction to two Additional Class Room to Govt LPS Rs.21.00 2) Construction of Anganwadi building (Providing Water Supply) Rs.16.50 ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction of CC Road from Shahapur main road to Govt LPS school Rs.15.00 2) Construction of CC Road from Basavana Temple to Amlappa Talwar House Rs.4.00 3) Construction of CC Road from Kallappa House to Dawalsab House Rs.3.50 4) Construction of Drain from Aiyalappa house to shahapur main road Rs. 15.00	75.000	59.40000	59.40000	Completed	1) Work Completed 2) Work Completed 3) Work Completed. 4) Work Completed. 5) Work Completed. 6)Work Completed.
3	YAD17R21 21227	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Additional Two Class Room to HPS Building Rs. 17.50 2) Construction of Anganawadi Building Rs. 15.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction C.C. Road and RCC Drain Rs. 37.50 (Rs. Insti 32.50 + Infra 37.50 = 70.00)	70.000	59.40000	59.40000	Under Progress	1)ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ Expenditure Amount=2.00 2)ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ Expenditure Amount=2.50 3)Work Completed.
4	YAD17R21 21228	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Additional one class room to HPS Building Rs.10.50 2) Construction of Toilet Block to HPS Building Rs.7.00 3)Construction of Anganawadi Building Rs. 15.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1)Construction of C.C Road RCC Drain Rs.37.50 (Rs. Insti 32.50 + Infra 37.50=	70.000	59.40000	59.40000	Completed	All Work Completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
5	YAD17R21 21229	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction of Toilet Block to Govt LPS School Rs. 7.00 2) Supply of Duel Desk to Govt LPS School Rs. 1.00 3) Construction of RO Plant Rs. 11.50 4) ಮುಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಟಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. Rs. 1.50 5) Construction of Anganwadi Building Rs. 15.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction of CC Road @ Halbhavi main Road to Steram Rs. 31.00 2) Construction of CC Road to New Anganawadi Rs. 6.50 (Rs. Insti 36.00 + Infra 37.50= 73.50)	73.500	59.40000	59.40000	Completed	All Works Completed
6	YAD17R21 21230	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) 2-Rooms School HPS Rs. 20.00 2) ಹತ್ತಿಗೂಡುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Rs.10.60 3) Anganwadi Building Rs.14.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Cement Concrete Road and Drain Rs.30.40 (Rs. Insti 44.60 + Infra 30.40 = 75.00)	75.000	59.40000	59.40000	Completed	1) Work Completed. 2) Completed. 3) Completed. 4) Completed
7	YAD17R21 21231	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Additional One Class Room to MPS building Rs.10.50 2) Construction of Toilet Block to MPS Building Rs.7.00 3) Construction of Anganawadi Building Rs. 15.00 ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction of C.C. Road and RCC Drain Rs.37.50 (Rs. Insti 32.50 + Infra	70.000	59.40000	59.40000	Completed	All Works Completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
8	YAD17R21 22232	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	TSP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Additional One Class Room to HPS Building Rs.10.50 2) Construction Toilets Block to HPS Building Rs. 7.00 3) Construction of Anganawadi Building Rs.15.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction of C.C. Road and RCC Drain Rs.37.50 (Rs. Insti 32.50 + Infra	70.000	59.40000	59.40000	Completed	All Works Completed.
9	YAD17R21 22233	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	TSP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Additional one class room to HPS building Rs. 10.50 2) Construction Toilets Block to HPS building Rs. 7.00 3) Construction of Anganawadi Building Rs.15.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction of C.C Road and RCC Drain Rs. 37.50 (Rs. Insti 32.50 + Infra	70.000	59.40000	59.40000	Under Progress	1)Plastering U/P 2)ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ Expenditure Amount=1.00 3)ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ Expenditure Amount=3.00 4)ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. Expenditure Amount=23.00
10	YAD17R21 22234	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Others	TSP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು (ಎಮ್) ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Additional one class Room for HPS school Building Rs.10.50 2) Toilet Block to MPS Building Rs.7.00 3) Anganawadi Building Rs. 15.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Construction C.C Road and RCC Drain Rs.37.50 (Rs. Insti 32.50+ Infra 37.50 = 70.00)	70.000	59.40000	59.40000	Completed	All Works Completed
11	YAD17R31 21235	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ (ಮರ್ನಾಳ ದೊಡ್ಡನಾಳ) ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Rs.40.00 2) Anganawadi Building Rs.14.00 ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Cement Concrete Road and Drain Rs.21.00 (Rs. Insti 54.00 + Infra 21.00 = 75.00)	75.000	59.40000	59.40000	Under Progress	1) Completed. 2)ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Expenditure Amount=2.00 3) Work Completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
12	YAD17R31 21236	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Cpnstriction of Anganawadi Building Rs.14.00 2) Constriction of Health and Wellness Centre Rs.35.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) CC Road and Drain Rs.26.00 (Rs. Insti 49.00 + Infra 26.00 = 75.00)	75.000	59.40000	59.40000	Under Progress	1) Completed 2) No Site. 3)Completed.
13	YAD17R31 21237	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Rs.40.00 2) Anganawadi Building Rs.14.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Cement Concrete Road and Drain Rs.21.00 (Rs. Insti 54.00 + Infra 21.00 = 75.00)	75.000	59.40000	59.40000	Completed	All works Completed
14	YAD17R31 21238	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Others	SCP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಕಿಣಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) ಯರಕಿಣಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Rs. 20.00 2) Compound Wall to HPS School Rs.3.50 3) Anganawadi Building Rs.14.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Cement Concrete Road and Drain Rs.37.50 (Rs. Insti 37.50 + Infra 37.50 = 75.00)	75.000	59.40000	59.40000	Completed	Completed .
15	YAD17R31 22239	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Others	TSP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Rs. 20.00 2) Compound Wall to HP School Rs. 3.50 3) Aanganawadi Building Rs.14.00 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Cement Concrete road and Drain Rs.37.50 (Rs. Insti 37.50 + Infra 37.50 = 75.00)	75.000	59.40000	59.40000	Completed	All Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
16	YAD17R31 22240	2017- 18R	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Others	TSP	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Rs.20.00 2) Anganawadi Building Rs. 17.50 & ಮೂಲಭೂತ ವಲಯದಲ್ಲಿ, 1) Cement Concrete Road and Drain Rs. 37.50 (Rs. Insti 37.50 + Infra 37.50 = 75.00)	75.000	59.40000	59.40000	Under Progress	1) Ground Floor Completed First Floor Work U/P. 2) Nearing Completion 3)ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ .
										Infrastructure Total	1158.000	950.40000	950.40000		
										2017-18R Total	1158.000	950.40000	950.40000		
1	YAD18139 13453	2018-19	CHALLENGE FUND	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಠಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಭಾಂಗಣ (ಆಡಿಟೋರಿಯಂ) ನಿರ್ಮಾಣ	64.000	60.34820	60.34820	Completed	Work physically Completed.
2	YAD18139 13455	2018-19	CHALLENGE FUND	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರದಲ್ಲಿ, 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	96.000	94.53381	94.53381	Completed	Work completed
3	YAD18134 13456	2018-19	GDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ TALP ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	516.750	465.07000	465.07000	Under Progress	
4	YAD18133 13457	2018-19	CDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಿಟ್ ಒದಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	9.630	8.67000	8.67000	Under Progress	
5	YAD18133 13458	2018-19	CDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 468 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕಿಟ್ ಒದಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	48.070	43.26000	43.26000	Under Progress	
6	YAD19132 3278	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Women & Child	TSP	ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲೇಟೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ-1 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.47018	13.47018	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 18.01.2022
7	YAD18132 11356	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಮುನಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Site Problem
8	YAD18132 11357	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಮಾದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
9	YAD18132 11358	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಹೆಗ್ಗಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2	14.000	11.08800	11.08800	Completed	Completed
10	YAD18132 14368	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
11	YAD18132 14371	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಸಪೂಲ-3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	24.40333	24.40333	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 27.09.2021
12	YAD18132 13372	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಯರಗೋಳ-2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	31.000	15.76404	15.76404	Under Progress	Work Phy. Completed Final Bill Submitted on 04.01.2022 for Rs. 13.81
13	YAD18132 13373	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜರಕೋಟೆ-2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	18.96100	18.96100	Completed	Work Completed
14	YAD18132 13375	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಬಂಡಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	6.44238	6.44238	Under Progress	Lintel Level U/P
15	YAD18132 13376	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಕಟ್ಟಾ ಗುರುಮಿರಕಲ್-2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.34800	19.34800	Completed	Work Completed
16	YAD18141 11396	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
17	YAD18141 11397	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
18	YAD18141 11398	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	SW	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ನಗರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	50.000	49.49910	49.49910	Completed	Completed
19	YAD18141 11400	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	35.000	30.90848	30.90848	Completed	Work Completed
20	YAD18141 14409	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	18.29520	18.29520	Completed	Completed
21	YAD18141 14410	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	BCM	SDP	ಶಿಹಾಪೂರ ನಗರದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.000	44.54971	44.54971	Completed	Completed
22	YAD18141 13412	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Women & Child	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 07ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	4.94195	4.94195	Completed	Work Physically Completed (Final bill submitted).

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
23	YAD18141 14417	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Institutional	Education	SDP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಮೂರದಲನ ಮಹಡಿ&ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	19.37371	19.37371	Completed	Work Completed
24	YAD18151 12418	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.59977	19.59977	Completed	Completed
25	YAD18151 11419	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚಗುಂಡಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79955	19.79955	Completed	Completed
26	YAD18151 14421	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾರಿ ಸಿದ್ರಾಪೂರ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.79646	19.79646	Completed	Completed
27	YAD18151 14422	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡ್ಡದ ತಾಂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49212	10.49212	Completed	Completed
28	YAD18151 13423	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪೂರ ಜೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.44784	10.44784	Completed	Completed
29	YAD18151 13424	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೇಲಮ್ಮನ ಗುಡಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.44784	10.44784	Completed	Completed
30	YAD18151 11420	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಗಿರಿಹಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.75581	19.75581	Completed	Completed
31	YAD18151 13442	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡೇಕಾಯರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	10.44784	10.44784	Completed	Completed
32	YAD18131 11333	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಇಡ್ಲೂರ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
33	YAD18131 14334	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲೂರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.99400	7.99400	Completed	Work Completed
34	YAD18151 13335	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Library	General	ಮುದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	19.34783	19.34783	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
35	YAD18131 11336	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋಟಗೇರಾವಾಡಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	17.20107	17.20107	Completed	Work physically completed.
36	YAD18131 11337	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Health	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್‌ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.000	13.97415	13.97415	Completed	Work physically completed.
37	YAD18131 13338	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Site Problem
38	YAD18131 14339	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಟಿ.ಪಲ್ಲಿ, 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	5.05300	5.05300	Under Progress	Balance work not resumed for closing measurement 24.04.2021 Action taken for closing the contract. Final notice issued on 17.08.2021 resenting proposal Submitted to CAO & Approved. Tender to be
39	YAD18131 11341	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆ.	10.000	7.89800	7.89800	Completed	Computers and Furniture supplied to the college by the agency
40	YAD18142 11198	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SCP	ಮದ್ದುರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	29.70000	29.70000	Completed	Work Completed
41	YAD18142 12199	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	44.55000	44.55000	Completed	Completed
42	YAD18142 14201	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SDP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	29.70000	29.70000	Completed	Work Completed
43	YAD18142 14202	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SDP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	44.55000	44.55000	Completed	Work Completed
44	YAD18142 13204	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Work Completed
45	YAD18142 13205	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ	65.000	64.34972	64.34972	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
46	YAD18142 13206	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	BCM	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ	60.000	47.52000	47.52000	Completed	Completed
47	YAD18152 11211	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	25.000	20.96000	20.96000	Completed	Desks Supplied by the Agency.
48	YAD18152 11212	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	10.610	8.35000	8.35000	Completed	Desks Supplied by the Agency.
49	YAD18131 13221	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	District Surgeon	Institutional	Health	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು Gynecology, physiotherapy,Orthopaedics,ENT, General surgery, Dental, Hi-Tech Lab, Dental lab	61.320	56.54000	56.54000	Completed	Completed
50	YAD18132 14222	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ ಗುರುಮಿರಕಲ್ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	44.27940	44.27940	Completed	Work completed
51	YAD18131 12223	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	DHO	Institutional	Health	TSP	ಗುರುಮಿರಕಲ್, ಹುಣಸಗಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜನಕೋಳೂರು, ಯರಗೋಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು	20.000	7.62000	7.62000	Completed	Materials Supplied and Installed
52	YAD18141 12224	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು)	61.000	56.43000	56.43000	Completed	Completed
53	YAD18151 12225	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	Desks Supplied.
54	YAD18151 14226	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರಂಗಂಪೇಟೆ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
55	YAD18131 11227	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	8.11007	8.11007	Completed	Work Physically Completed.
56	YAD18131 11228	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ತಾನುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Flooring U/P

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
57	YAD18131 14229	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಬಂಡಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	6.94241	6.94241	Completed	Work Completed
58	YAD18152 13237	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರಂಗಂಪೇಟೆ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	7.200	5.52444	5.52444	Completed	Desks Supplied by the Agency.
59	YAD18132 11216	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟಗಿ ತಾಂಡಾ (ಪಂಚಶೀಲನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Physically Completed
60	YAD18132 13218	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	32.000	10.11371	10.11371	Under Progress	Roof laid,finishing work under progress.
61	YAD18132 11245	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.84000	15.84000	Under Progress	Flooring U/P
62	YAD18132 11246	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ನಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Flooring U/P
63	YAD18132 11247	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಅಡಮಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Flooring U/P
64	YAD18132 11248	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಕಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Roof Laid
65	YAD18132 11249	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಪುಟ ಪಾಕ್ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08400	11.08400	Completed	Completed
66	YAD18132 13251	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	9.50649	9.50649	Completed	Work Completed
67	YAD18142 11234	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಶುಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Completed
68	YAD18132 11439	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ನಲ್ಲಬಂಡಾ ತಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Physically Completed
69	YAD18151 11255	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Health	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜನಕೋಳೂರು ಎ.ಎನ್.ಎಂ ಕ್ಯಾಟರ್ಸರ್ಸ್ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	49.030	39.41445	39.41445	Completed	Work physically completed.
70	YAD18151 12257	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೇರಾ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
71	YAD18142 11262	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Health	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	24.75000	24.75000	Completed	Completed
72	YAD18132 14259	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೋಡಲ್‌ನಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ)	10.600	10.49397	10.49397	Completed	Completed
73	YAD18132 11267	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚನಕವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.85916	13.85916	Completed	Completed
74	YAD18142 11268	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Roof Level
75	YAD18142 12279	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	29.960	28.56150	28.56150	Completed	Completed
76	YAD18142 14280	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗಸಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Completed
77	YAD18142 14281	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	29.70000	29.70000	Completed	Completed
78	YAD18142 11272	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
79	YAD18142 11270	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.84507	13.84507	Completed	Completed
80	YAD18142 13293	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
81	YAD18142 13294	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49399	10.49399	Completed	Completed
82	YAD18142 13296	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Health	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.000	24.71282	24.71282	Completed	Completed
83	YAD18142 13298	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	30.000	29.70000	29.70000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
84	YAD18152 14335	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ . 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79868	19.79868	Completed	Completed
85	YAD18152 14336	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79811	19.79811	Completed	Completed
86	YAD18152 14337	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಲಭಾವಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79991	19.79991	Completed	Completed
87	YAD18152 14338	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.76248	19.76248	Completed	Completed
88	YAD18152 14339	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಲಿಂಗನಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	21.970	21.74178	21.74178	Completed	Completed
89	YAD18152 14340	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್ ದೇವಾಪುರ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.89923	9.89923	Completed	Completed
90	YAD18152 14341	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ.ಬಿ.ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.290	29.94672	29.94672	Completed	Work Completed
91	YAD18152 13342	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಚಕನೂರು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	21.78000	21.78000	Completed	Completed
92	YAD18152 13343	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.75600	19.75600	Completed	Completed
93	YAD18152 13344	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಅಡವಿ) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.75581	19.75581	Completed	Completed
94	YAD18152 13345	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಗೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79868	19.79868	Completed	Completed
95	YAD18152 13346	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ (ಜಿ) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79988	19.79988	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
96	YAD18152 13347	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಬಾವಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.57949	19.57949	Completed	Completed
97	YAD18152 13348	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಲ್ಪಗಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು & ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	22.000	21.66564	21.66564	Completed	Completed
98	YAD18152 13349	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಗೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	21.300	20.97048	20.97048	Completed	Completed
99	YAD18152 11322	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಗುಂಡ ತಾಂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	10.44784	10.44784	Completed	Completed
100	YAD18152 11323	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	32.640	25.85500	25.85500	Completed	Completed
101	YAD18152 11324	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಲ್ಲದಗಿಡದ ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79811	19.79811	Completed	Completed
102	YAD18152 11325	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಗಿಡದ ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.78274	19.78274	Completed	Completed
103	YAD18152 11326	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನೂರು ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.65178	19.65178	Completed	Completed
104	YAD18152 11327	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.65178	19.65178	Completed	Completed
105	YAD18152 12328	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡದರಾಳ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	53.310	52.77334	52.77334	Completed	Completed
106	YAD18152 12329	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಮ್ಮನಗುಡ್ಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.84000	15.84000	Completed	Completed
107	YAD18152 12330	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನಪಾಳ್ಯ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.84000	15.84000	Completed	Completed
108	YAD18152 12331	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಕಿಹಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.84000	15.84000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
109	YAD18152 12332	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾನಗರ ಕಕ್ಷೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.65178	19.65178	Completed	Completed
110	YAD18152 12333	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.550	15.39254	15.39254	Completed	Completed
111	YAD18141 112	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Institutional	Health	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಪಿ.ಡಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.000	26.52769	26.52769	Completed	Work physically completed.
112	YAD18141 113	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SCP	ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋಟೆಲರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	8.000	7.92000	7.92000	Completed	Completed
113	YAD18141 114	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SCP	ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋಟೆಲರದಲ್ಲಿ Toilet Block - 2Nos ನಿರ್ಮಾಣ	26.000	25.74000	25.74000	Completed	Completed
114	YAD18151 126	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63700	2.63700	Completed	Desks Supplied.
115	YAD18151 127	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಡೇಕಲ್ 88 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	6.000	5.27080	5.27080	Completed	
116	YAD18151 128	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
117	YAD18151 1210	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೋಗೂರ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
118	YAD18151 1211	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೈಚಬಾಳ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
119	YAD18151 1212	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
120	YAD18151 1213	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ 53 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.600	3.17495	3.17495	Completed	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
121	YAD18151 1314	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡೇಕಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	9.000	7.76552	7.76552	Completed	Equipment's supplied by the agency.
122	YAD18151 1316	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Library	General	ಹಾಗಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	22.04019	22.04019	Completed	Work physically completed.
123	YAD18151 1317	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Library	SCP	ಗದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	5.15803	5.15803	Completed	Work physically completed.
124	YAD18151 1318	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Library	General	ದೇವತಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	23.41983	23.41983	Completed	Work physically completed.
125	YAD18131 1129	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಅಲಿಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
126	YAD18131 1130	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಗುಂಜನೂರ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
127	YAD18131 1131	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಧರ್ಮಪೂರ ತಾಂಡಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
128	YAD18131 1132	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ತಾತಳಗೇರಾ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.85725	13.85725	Completed	Completed
129	YAD18131 1133	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	8.39800	8.39800	Under Progress	Plastering U/P
130	YAD18131 1234	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ವೀಷನ್ ಬಜಾರ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	80.000	78.92933	78.92933	Completed	Work physically completed.
131	YAD18131 1335	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.12315	19.12315	Completed	Work Physically Completed.
132	YAD18131 1337	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	15.86879	15.86879	Completed	Work physically completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
133	YAD18131 1338	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋಲಿವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	16.89000	16.89000	Completed	Work physically completed.
134	YAD18131 1339	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ವೇಚ್ಛ ಬಜಾರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.000	59.40000	59.40000	Completed	Completed
135	YAD18131 1340	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49440	10.49440	Completed	Completed
136	YAD18131 1341	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಚಾಮನಳ್ಳಿ-3 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Site Problem
137	YAD18131 1342	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Completed	Completed
138	YAD18131 1343	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಧರ್ಮಪುರ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
139	YAD18131 1344	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	General	ಗೂಡೂರ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Completed	Completed
140	YAD18131 1345	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	General	ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Plastering U/P
141	YAD18131 1346	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	General	ಜಿನಕೇರಾ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Flooring U/P
142	YAD18131 1347	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಕರಣಿ-3 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
143	YAD18131 1448	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಗ್ರಾಮ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.41900	7.41900	Completed	Work Phy Completed
144	YAD18131 1449	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.71069	7.71069	Completed	Physically work completed Final Bill Submitted on 25.04.2020 for Rs 0.94 lakhs.(Under Observation in CPD)
145	YAD18131 1450	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಧರ್ಮಪುರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.85300	7.85300	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
146	YAD18131 1451	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಚೋಲಾ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	8.93000	8.93000	Completed	Work Completed
147	YAD18131 1452	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರಕನದೊಡ್ಡಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	8.15076	8.15076	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.08.2021
148	YAD18131 1453	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಶಿನಾಳ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.29434	7.29434	Completed	Work Completed
149	YAD18131 1454	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಸತ್ತಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	9.97000	9.97000	Completed	Work Completed
150	YAD18131 1455	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕನ್ಯಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	43.91174	43.91174	Completed	Work physically completed.
151	YAD18151 1420	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
152	YAD18151 1421	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
153	YAD18151 1422	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ 44 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.000	2.63540	2.63540	Completed	
154	YAD18151 1423	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Library	SDP	ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	29.19526	29.19526	Completed	Work physically completed.
155	YAD18131 1127	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	17.22699	17.22699	Completed	Work Physically Completed.
156	YAD18142 1187	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟ್ಟಿಗಿ ದಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Work Completed
157	YAD18142 1189	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟ್ಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.000	31.68000	31.68000	Under Progress	Flooring U/P
158	YAD18142 1190	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಿಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.000	39.59646	39.59646	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
159	YAD18142 1191	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	60.000	59.40000	59.40000	Completed	Work Completed
160	YAD18142 1193	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಡಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Completed
161	YAD18142 1194	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Completed
162	YAD18142 1195	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Completed
163	YAD18142 1296	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	44.55000	44.55000	Completed	Completed
164	YAD18142 1298	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	TSP	ಮುಡಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Work Completed
165	YAD18142 1299	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49376	10.49376	Completed	Completed
166	YAD18142 14106	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
167	YAD18142 14107	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
168	YAD18142 14108	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SDP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ\	60.000	59.40000	59.40000	Completed	Completed
169	YAD18142 14109	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SDP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.000	30.69000	30.69000	Completed	Work Completed
170	YAD18142 14110	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SDP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Physically Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
171	YAD18142 14111	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	completed
172	YAD18142 14112	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	26.430	26.16570	26.16570	Completed	Work Completed
173	YAD18142 13113	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	
174	YAD18142 13114	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	8.39800	8.39800	Under Progress	Plastering U/P
175	YAD18142 13115	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
176	YAD18142 13116	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
177	YAD18142 13117	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49437	10.49437	Completed	Completed
178	YAD18142 13118	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49440	10.49440	Completed	Completed
179	YAD18142 13119	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	8.39600	8.39600	Under Progress	Plastering U/P
180	YAD18142 13120	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	20.68480	20.68480	Completed	Work Physically Completed.
181	YAD18142 13121	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.79993	19.79993	Completed	Completed
182	YAD18142 13122	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	15.84000	15.84000	Under Progress	Plastering U/P
183	YAD18142 13123	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
184	YAD18142 13124	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49356	10.49356	Completed	Completed
185	YAD18142 13125	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49356	10.49356	Completed	Completed
186	YAD18142 13126	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
187	YAD18142 13127	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49356	10.49356	Completed	Completed
188	YAD18142 13129	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49439	10.49439	Completed	Completed
189	YAD18152 11177	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.000	14.85000	14.85000	Completed	Completed
190	YAD18152 11178	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	47.000	37.22200	37.22200	Completed	Completed
191	YAD18152 12181	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	45.000	34.79100	34.79100	Completed	Work physically completed.
192	YAD18152 12182	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.000	39.60000	39.60000	Completed	Completed
193	YAD18152 14185	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಗರಟಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	25.33000	25.33000	Completed	Work Physically completed.
194	YAD18152 14191	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	23.76000	23.76000	Completed	Completed
195	YAD18152 14192	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.000	19.79906	19.79906	Completed	Completed
196	YAD18152 14193	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	7.92000	7.92000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
197	YAD18152 11174	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪದೇವನಹಳ್ಳಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	35.71000	35.71000	Completed	Work physically completed.
198	YAD18152 14189	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	52.32424	52.32424	Completed	Work physically completed.
199	YAD18152 13199	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಿಂಧಣಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.95000	23.95000	Completed	work Physically Completed
200	YAD18152 13200	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಗ್ನಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	10.94714	10.94714	Completed	Work physically completed.
201	YAD18152 13205	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	35.64000	35.64000	Under Progress	Nearing Completion
202	YAD18152 13206	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	46.500	46.03449	46.03449	Completed	Completed
203	YAD18152 13207	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Institutional	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಿ.ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.750	12.60000	12.60000	Completed	Physically Work Completed
204	YAD18132 14249	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಗುಂದಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	29.70000	29.70000	Completed	Completed
205	YAD18132 11250	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.76000	23.76000	Under Progress	Plastering U/P
206	YAD18132 11251	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	F.F. Lintel Level
207	YAD18132 11252	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
208	YAD18132 11253	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಪಸಪ್ಪೂಲ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.85725	13.85725	Completed	Completed
209	YAD18132 11254	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ನೇಕಾರ ಒಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Plastering U/P
210	YAD18132 11255	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಗೋರನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
211	YAD18132 11256	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಇಂದ್ರ ನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
212	YAD18132 11257	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Plastering U/P
213	YAD18132 11258	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಸಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
214	YAD18132 11259	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	13.85725	13.85725	Completed	Completed
215	YAD18132 11260	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಚಪ್ಪೇಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
216	YAD18132 11261	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
217	YAD18132 11262	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.85725	13.85725	Completed	Completed
218	YAD18132 11263	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Completed	Completed
219	YAD18132 11264	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಬೆಳಗುಂದಿ-3 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Roof Laid
220	YAD18132 11265	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ಬಳಚ್ಚ-6 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08400	11.08400	Under Progress	Flooring U/P
221	YAD18132 12266	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Physically Completed
222	YAD18132 12267	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
223	YAD18132 12268	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	TSP	ಗೇಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Roof Level
224	YAD18132 12269	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	TSP	ಅರಿಕೇರಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Roof Laid
225	YAD18132 14270	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
226	YAD18152 13203	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.000	53.92597	53.92597	Completed	Work physically completed.
227	YAD18132 14272	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
228	YAD18132 14273	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	24.29075	24.29075	Completed	Work physically completed.
229	YAD18132 14277	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಿರಕಲ್ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.000	40.41339	40.41339	Under Progress	Ground Floor Plastering Completed Finishing work U/P
230	YAD18132 14278	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇರಿ ಸ್ತೇಷನ್ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	40.03912	40.03912	Completed	Work Completed
231	YAD18132 13281	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	32.000	28.18000	28.18000	Completed	Work physically completed
232	YAD18132 13282	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
233	YAD18132 13283	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಕೋಣೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	43.66162	43.66162	Completed	work completed
234	YAD18132 13285	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಬರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.62500	7.62500	Completed	Work Completed
235	YAD18132 14275	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	48.00899	48.00899	Completed	Work Completed
236	YAD18132 13291	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜುಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ	25.000	24.75000	24.75000	Completed	Completed
237	YAD18132 13293	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಂಕಸಂಬ್ಬ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.57400	7.57400	Completed	Work Complete
238	YAD18132 13294	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೇರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.11163	18.11163	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
239	YAD18132 13295	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯದ್ಗಿರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	9.26265	9.26265	Completed	Work Completed.
240	YAD18132 13296	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಂದಡಗಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.42911	14.42911	Completed	Work Completed.
241	YAD18132 13297	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಸಪನಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	0.00000	0.00000	Under Progress	Site Problem Solved. Basement Level work U/P
242	YAD18132 13298	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.98581	12.98581	Completed	Work Completed
243	YAD18132 13300	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲೇರಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.46647	7.46647	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on 08.06.2021
244	YAD18132 13301	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಟೆಮರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.53339	14.53339	Completed	Work Completed
245	YAD18132 13302	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಗಧಂಪುರ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	9.27405	9.27405	Completed	Work Completed
246	YAD18132 13303	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಸಾಪಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	9.53551	9.53551	Completed	Work completed
247	YAD18132 13304	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಜರಾಪುರ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.02874	19.02874	Completed	Work Completed
248	YAD18132 13305	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಣಗಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	9.99892	9.99892	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on dt 01.06.2021
249	YAD18136 13450	2018-19	CMDQ	Yadgir	Yadgir	Commissioner Public Instruction	Institutional	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 84 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	5.170	5.16800	5.16800	Completed	
250	YAD14131 13719	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir Region	Chief Librarian	Institutional	Library	General	Providing Inter net connectivity Cyber Cafes and Information Kiosks in 15 Gram Panchayat libraries of Yadgiri Dist	3.830	2.32500	2.32500	Under Progress	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
251	YAD18369 13451	2018-19	CHALLENGE FUND	Yadgir	Yadgir Region	CEO	Institutional	Women & Child	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ "ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲವರ್ಧನೆ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.	17.920	17.26405	17.26405	Completed	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಯು 3 ದಿನಗಳ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:11-12-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 05-12-2020ರ ವರೆಗೆ, 50 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, 1386 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ 2 ದಿನದ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲವರ್ಧನೆ
252	YAD18131 11429	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂತನಾಳಿ, ತಾಂಡ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.03675	19.03675	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on 03.08.2021
253	YAD18131 12431	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Women & Child	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಎಂ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.86905	11.86905	Completed	Work physically completed.
254	YAD18131 12432	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	14.75371	14.75371	Completed	Work Phy. Completed
255	YAD18131 14433	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	Institutional	Women & Child	SDP	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-4, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.84000	13.84000	Completed	Completed
256	YAD18131 14434	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SDP	ನಿಂಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Roof Level
257	YAD18131 14435	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ-1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	6.90796	6.90796	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on 08.06.2021
258	YAD18131 13436	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೂರಿ-2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	18.22700	18.22700	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
259	YAD18131 13437	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	General	ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
260	YAD18131 13438	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ-1 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.410	22.79700	22.79700	Completed	Work Completed.
261	YAD18151 13425	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Institutional	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.79811	19.79811	Completed	Completed
262	YAD18131 11427	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Women & Child	SCP	ನಜರಾಪುರ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
263	YAD18142 11426	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Institutional	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	31.000	30.69000	30.69000	Completed	
264	YAD18131 14445	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Institutional	Library	SDP	ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಲ ಮಹಡಿ	83.640	81.97000	81.97000	Completed	Work physically completed.
265	YAD19132 32209	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Institutional	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಳ್ಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.370	9.97100	9.97100	Completed	Work Completed
266	YAD19132 32207	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Institutional	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.94026	7.94026	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 18.01.2022
267	YAD18131 13448	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Institutional	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	39.000	38.61000	38.61000	Completed	Completed
										Institutional Total	6523.650	5848.65526	5848.65526		
1	YAD18132 23446	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಯದ್ರಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಪ್ಪ ಮುರಡಿ ಮುನಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.34978	7.34978	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.08.2021
2	YAD18131 22427	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Infrastructure	Urban Infrastructure	TSP	ಜಿಮ್ ಸಂಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಟ್ ಬೆಳಕು ಒದಗಿಸುವ	10.000	9.90000	9.90000	Completed	Completed
3	YAD18131 24428	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Infrastructure	Others	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಲುಂಬಿನಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
4	YAD18152 23439	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.750	1.73250	1.73250	Completed	Completed
5	YAD18152 24440	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.860	12.73100	12.73100	Completed	Completed
6	YAD18132 23307	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಚಂದ್ರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೇವಾನಂದ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	17.31000	17.31000	Completed	Work physically completed.
7	YAD18132 23308	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	19.95000	19.95000	Completed	Work physically completed.
8	YAD18132 23309	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ದಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕಾಶಪ್ಪ ಮುನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.37000	16.37000	Completed	Work physically completed.
9	YAD18132 23310	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಂತರಡ್ಡಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.35000	16.35000	Completed	Work Physically completed.
10	YAD18132 23311	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯದ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತಪ್ಪಾ ಚಪೆಟ್ಟಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿರಡ್ಡಿ ಓತಗುಂಡಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.35977	14.35977	Completed	Work physically completed
11	YAD18132 23312	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕಡೆಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.84000	13.84000	Completed	Work physically completed.
12	YAD18132 23313	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.48000	12.48000	Completed	Work physically completed.
13	YAD18132 23314	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.12900	12.12900	Completed	Work physically completed.
14	YAD18132 23315	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಗೊಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಧು ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	10.64988	10.64988	Completed	Work physically completed.
15	YAD18132 23316	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕಿಲನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಊಡಾದ ದಿಂದ ನರಸಪ್ಪಾ ಕುರುಬುರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	19.400	8.65000	8.65000	Completed	Work Physically Completed
16	YAD18132 23317	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಮುನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಂದಡಗಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	20.25000	20.25000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
17	YAD18132 21318	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ (ದೊ.ತಾಂಡಾ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	103.890	102.85000	102.85000	Completed	Work physically completed.
18	YAD18132 24321	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದಾ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	6.87000	6.87000	Completed	Work physically completed.
19	YAD18132 24322	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಬಳಿಚಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುರುಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	18.43000	18.43000	Completed	Work physically completed.
20	YAD18132 24323	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬುಗಾಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.59000	12.59000	Completed	Work physically completed.
21	YAD18132 24324	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಬದ್ದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.320	21.62843	21.62843	Completed	Work physically completed.
22	YAD18132 24325	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಮಾದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬನದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಅಗಸಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	24.17686	24.17686	Completed	Work physically completed.
23	YAD18132 24326	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಜೈಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಕುರ ಸಾಬ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಪ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	19.29000	19.29000	Completed	Work physically completed.
24	YAD18132 24327	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಗೇರ್ ಚೌಡಯ್ಯನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	21.59698	21.59698	Completed	Work physically completed.
25	YAD18132 24328	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜುಮಾಲೊದ್ದಿನ್ ದರ್ಗಾದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.68200	14.68200	Completed	Work physically completed.
26	YAD18132 24329	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.52000	6.52000	Completed	Work physically completed.
27	YAD18132 24330	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ತಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.45000	6.45000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
28	YAD18132 24331	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೆಮದ್ರಾ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಂಗಡಗೆ ಭೀಮವನ ಮನೆ, ಬಸವರಾಜ ಗೆಪ್ಪನೋರ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಬೊಮಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಳಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (ಒಟ್ಟು 200 ಮೀಟರ್)	10.000	7.36000	7.36000	Completed	Work physically completed.
29	YAD18132 24332	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಠಾಣಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್-ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ಈಶಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	12.81289	12.81289	Completed	Work physically completed.
30	YAD18152 23248	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಪುರ ಎಸ್.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	50.000	49.50000	49.50000	Completed	Physically Work Completed
31	YAD18152 21214	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ತೆಗೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.30000	10.30000	Completed	Work Financially completed.
32	YAD18152 21215	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಶೆಳ್ಳೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಸರಬರಾಜು	10.000	6.16000	6.16000	Completed	Work Completed
33	YAD18152 21208	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ, ಕೋಳಿಹಾಳ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾ, ಕೋಳಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	30.000	23.56168	23.56168	Completed	Work Completed
34	YAD18152 21209	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಅಮಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	10.000	6.72000	6.72000	Completed	Work Completed
35	YAD18152 21210	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.030	14.18000	14.18000	Completed	Work Financially completed.
36	YAD18152 21211	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	18.16000	18.16000	Completed	Work physically completed.
37	YAD18152 21212	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಕೂಡಲಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.82400	13.82400	Completed	Work physically completed.
38	YAD18152 24234	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	10.93188	10.93188	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
39	YAD18152 24235	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	43.830	43.39200	43.39200	Completed	Completed
40	YAD18152 23236	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಗುಂಡಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	17.06000	17.06000	Completed	Work Financially completed.
41	YAD18152 23237	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಗೋನಾಲ (ಎಸ್.ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	19.120	18.90000	18.90000	Completed	Work Financially completed.
42	YAD18152 23238	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.30000	11.30000	Completed	Work Financially completed.
43	YAD18152 23239	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಚಂದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	11.000	9.77000	9.77000	Completed	Work Completed
44	YAD18152 23240	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ದೇವತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	22.21000	22.21000	Completed	Work physically completed.
45	YAD18152 23241	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಾಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.07000	14.07000	Completed	Work Physically Completed
46	YAD18152 23242	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.81500	14.81500	Completed	Work physically completed.
47	YAD18152 23243	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕಾಮನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.92000	14.92000	Completed	Work physically completed.
48	YAD18152 23244	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	17.19000	17.19000	Completed	Work Financially completed.
49	YAD18152 23245	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಬಾಡ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.31000	13.31000	Completed	Work Financially completed.
50	YAD18152 23246	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕಚಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.030	15.07000	15.07000	Completed	Work Financially completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
51	YAD18152 21217	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	19.900	19.70100	19.70100	Completed	Work Completed
52	YAD18152 21218	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐವೂರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಐವೂರ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	19.000	11.14000	11.14000	Completed	Work Physically Completed (Final Bill Awaited)
53	YAD18152 22219	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ವಾಗಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	20.33600	20.33600	Completed	Work physically completed.
54	YAD18152 22220	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಮದಲಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	22.35000	22.35000	Completed	Work physically completed.
55	YAD18152 22221	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಕುರೇಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.15000	12.15000	Completed	Work physically completed.
56	YAD18152 22222	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಕರಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.650	12.04000	12.04000	Completed	Work Financially completed.
57	YAD18152 22223	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಸಿದ್ಧಾಪುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.98000	10.98000	Completed	Work Financially completed.
58	YAD18152 22224	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ರಾಯಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.73000	8.73000	Completed	Work Financially completed.
59	YAD18152 22225	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಅಮ್ಮಾಪುರ (ಎಸ್.ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.74000	12.74000	Completed	Work Financially completed.
60	YAD18152 22226	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	34.040	32.01400	32.01400	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ.
61	YAD18152 24227	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಆಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸುವುದು	12.000	7.81000	7.81000	Completed	Work Completed
62	YAD18152 24228	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	25.000	22.42000	22.42000	Completed	Work Completed
63	YAD18152 24229	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ & ಮಂಜಲಾಪುರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	15.000	13.42700	13.42700	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
64	YAD18152 24230	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಮಾಚಗುಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	12.10851	12.10851	Completed	Work physically completed.
65	YAD18152 24231	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.75000	12.75000	Completed	Work Physically completed.
66	YAD18152 24232	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ದೇವಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	8.39100	8.39100	Completed	Work Physically completed.
67	YAD18142 23141	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಪಾಲಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಸೇದಿ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.09000	6.09000	Completed	Work Financially completed.
68	YAD18142 23142	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ).	17.000	11.87000	11.87000	Completed	Work Financially completed.
69	YAD18142 23143	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಜಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.33000	7.33000	Completed	Work Physically completed.
70	YAD18142 23144	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.46000	6.46000	Completed	Work physically completed.
71	YAD18142 21130	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಬೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	50.000	46.18205	46.18205	Completed	Completed
72	YAD18142 21131	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಹಳೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	9.78000	9.78000	Completed	Work Financially completed.
73	YAD18142 21132	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪ ಹುಲಸೂರ್ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿದರಾಣಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.43000	5.43000	Completed	Work physically completed.
74	YAD18142 21134	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶರಣಪದ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಮಲ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ., ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.57000	9.57000	Completed	Work Financially completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
75	YAD18142 21135	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಲಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.06000	6.06000	Completed	Work Financially completed.
76	YAD18142 21136	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನ್ನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಟೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.29000	6.29000	Completed	Work physically completed.
77	YAD18142 23137	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂಗಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಂಡೇಕಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	9.69000	9.69000	Completed	Work physically completed.
78	YAD18142 23138	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಗೌಡ ಸರಪಾಟೇಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಾಳಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	4.19000	4.19000	Completed	Work physically completed.
79	YAD18142 23139	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟಾಕಿಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.87000	9.87000	Completed	Work physically completed.
80	YAD18142 23146	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಾಂ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಸರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಲ್ಲೆಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.20000	6.20000	Completed	Work physically completed.
81	YAD18142 23147	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಗುರಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.000	8.03000	8.03000	Completed	Work physically completed.
82	YAD18142 23148	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸಮತಿ ಸ್ವದಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.66000	5.66000	Completed	Work Financially completed.
83	YAD18142 23149	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಗಾರ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಡ್ಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.63400	5.63400	Completed	Work Physically Completed
84	YAD18142 23150	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಕಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	6.76000	6.76000	Completed	Work physically completed.
85	YAD18142 23151	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚೇರಮನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.62000	5.62000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
86	YAD18142 23152	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	75.000	72.39000	72.39000	Completed	Work physically completed.
87	YAD18142 23153	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ-ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	35.000	28.32000	28.32000	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 26/06/2019
88	YAD18142 23154	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೆಪಯೆನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	40.000	37.49192	37.49192	Completed	work Completed
89	YAD18142 23156	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.000	24.75000	24.75000	Completed	Completed
90	YAD18142 23157	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	30.000	29.69428	29.69428	Completed	Completed
91	YAD18142 22158	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	7.94000	7.94000	Completed	Work physically completed.
92	YAD18142 22159	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಮುದ್ದೀನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.33707	6.33707	Completed	Work physically completed.
93	YAD18142 22160	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಭಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶೀಬರ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.66000	6.66000	Completed	Work physically completed.
94	YAD18142 22161	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ	35.000	30.88000	30.88000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
95	YAD18142 22162	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಶಿರವಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	13.13900	13.13900	Completed	Work physically completed.
96	YAD18142 24163	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಡಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.53000	5.53000	Completed	Work Financially completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
97	YAD18142 24164	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪರಸಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.63000	6.63000	Completed	Work physically completed.
98	YAD18142 24165	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ. ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	9.59000	9.59000	Completed	Work physically completed.
99	YAD18142 24166	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿಗುಡೂರ-ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ಪಾಟು ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.83000	6.83000	Completed	Work Financially completed.
100	YAD18142 24167	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ತಂಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.58462	6.58462	Completed	Work physically completed.
101	YAD18142 24168	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	80.000	67.66000	67.66000	Completed	Work Financially completed.
102	YAD18142 24169	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಶಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	30.000	18.83000	18.83000	Completed	Work Financially completed.
103	YAD18131 2484	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25 ರಲ್ಲಿ ಟೆಕಾರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ಸುಂಗುಲಕರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶರಣಗೌಡ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	8.11000	8.11000	Completed	Work physically completed.
104	YAD18131 2485	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಬೆಳಗುಂದಾ ದಿಂದ ಸೈದಾಪುರ ಸೈಪನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	68.250	66.61081	66.61081	Completed	Work Completed
105	YAD18131 2386	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	16.88000	16.88000	Completed	work Financially completed.
106	YAD18151 2270	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KUWSDB	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ	33.550	18.31988	18.31988	Under Progress	1) 250 mm dia DI K-7 Class pipes- supplied-561 Mtrs, laid-561 Mtrs, against-561 Mtrs & allied works under progress, further the agency has fixed the valves and finishing works are under

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
107	YAD18151 2471	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	28.250	21.90000	21.90000	Completed	Work physically completed.
108	YAD18151 2472	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಮಂಗಳಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.83000	12.83000	Completed	Work physically completed.
109	YAD18151 2473	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಚಿಗರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.34000	13.34000	Completed	Work physically completed.
110	YAD18151 2375	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	22.79854	22.79854	Completed	Work Physically Completed
111	YAD18151 2376	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಮುದನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	27.110	20.58360	20.58360	Completed	Work physically completed.
112	YAD18151 2377	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಮುದನೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.23600	15.23600	Completed	Work physically completed.
113	YAD18151 2378	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KUWSDB	Infrastructure	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ	97.110	51.29191	51.29191	Under Progress	1) 350mm dia DI K-7 pipes, Supplied-896.50 Mtrs, laid-88500 Mtrs, Against-900 Mtrs & allied works like construction of valve chamber and fixing of valves completed, the balance pipeline work is to be taken up.
114	YAD18131 2279	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.86100	6.86100	Completed	Work physically completed
115	YAD18131 2280	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21 ರಲ್ಲಿ ಭರತಬಿಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಗೋಡೆಹಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.560	7.89136	7.89136	Completed	Work physically completed
116	YAD18131 2481	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಕೊಯಿಲೂರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.71000	10.71000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
117	YAD18131 2482	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗುಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25 ರಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ವನಕುದ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಮುಂದುವರೆದು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಯರಗೋಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	10.44600	10.44600	Completed	Work physically completed.
118	YAD18151 2163	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.40000	13.40000	Completed	Work physically completed.
119	YAD18151 2165	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.56192	14.56192	Completed	Work physically completed.
120	YAD18151 2166	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.030	19.38000	19.38000	Completed	Work physically completed.
121	YAD18151 2268	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಸೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.550	10.78000	10.78000	Completed	Work physically completed.
122	YAD18141 2359	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.76000	19.76000	Completed	work Financially completed.
123	YAD18141 2360	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	9.86000	9.86000	Completed	Work physically completed.
124	YAD18141 2361	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕೆಲ ಟರ್ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	5.87280	5.87280	Completed	Work physically completed.
125	YAD18141 2256	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.84000	5.84000	Completed	Work physically completed.
126	YAD18141 2457	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಮಗೇರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	8.70943	8.70943	Completed	Work physically completed.
127	YAD18142 21306	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.89196	9.89196	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
128	YAD18142 21307	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.90000	9.90000	Completed	Completed
129	YAD18152 21351	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಜುಮ್ಮಾಲಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	11.88000	11.88000	Completed	Completed
130	YAD18152 21352	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ರಾಜನಕೋಳೂರು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.050	11.93000	11.93000	Completed	Completed
131	YAD18152 24353	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ಮಲ್ಟಿ.ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ ದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ಮಲ್ಟಿ.ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
132	YAD18142 21300	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಟಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.89923	9.89923	Completed	Completed
133	YAD18142 22310	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.440	9.66000	9.66000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
134	YAD18142 24311	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.65000	6.65000	Completed	Work Financially completed.
135	YAD18142 24312	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.45525	6.45525	Completed	Work physically completed.
136	YAD18142 24313	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.09000	5.09000	Completed	Work Financially completed.
137	YAD18142 24314	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	7.05000	7.05000	Completed	Work physically completed.
138	YAD18142 24315	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-23ರಲ್ಲಿಯ ಕೋಟು ಕಂಪೌಂಡದಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	13.81000	13.81000	Completed	Work Completed
139	YAD18142 23316	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.87299	9.87299	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
140	YAD18142 23317	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರಟೊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.89742	9.89742	Completed	Completed
141	YAD18142 23318	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.88931	9.88931	Completed	Completed
142	YAD18142 21319	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	67.830	65.29050	65.29050	Completed	Completed
143	YAD18142 23320	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.510	14.35266	14.35266	Completed	Completed
144	YAD18142 23321	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಹಳೆಸಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್.ಎಂ.ಜಾನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	7.86000	7.86000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
145	YAD18132 24254	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಲೇರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.750	13.62977	13.62977	Completed	Work physically completed.
146	YAD18142 21235	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏಕ್ಕಿಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	37.740	34.40852	34.40852	Completed	Completed
147	YAD18142 24236	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಮಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	25.000	14.42000	14.42000	Completed	Work physically completed.
148	YAD18132 23252	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಇಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೊದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	11.57900	11.57900	Completed	Work physically completed.
149	YAD18132 22219	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಂಗಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.660	12.39800	12.39800	Completed	Work physically completed.
150	YAD18132 24220	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜೈತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಲೇಮಾನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಸಂತಮ್ಮ ದೊಡಮನಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.28000	9.28000	Completed	Work physically completed.
151	YAD18152 21238	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಚಾಪಿತ್ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬಾಜು	15.000	13.34000	13.34000	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
152	YAD18152 22239	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಪೀಠಗಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.62000	6.62000	Completed	Work Financially completed.
153	YAD18152 22240	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಬೂದನೂರ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.36000	6.36000	Completed	Work physically completed.
154	YAD18152 22241	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಹೊಸೂರ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.41000	7.41000	Completed	Work physically completed.
155	YAD18152 23253	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕೆ.ತಳ್ಳೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.29000	13.29000	Completed	Work physically completed.
156	YAD18152 23254	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ರಂಗಂಪೇಟೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	10.82900	10.82900	Completed	Work Completed
157	YAD18152 23255	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಳ್ಳೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	12.350	11.50000	11.50000	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ.
158	YAD18141 23231	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಸುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	9.15000	9.15000	Completed	Work Financially completed.
159	YAD18131 21232	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.000	14.32800	14.32800	Completed	Work Completed
160	YAD18152 24213	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಕರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	20.000	17.47000	17.47000	Completed	Work Completed
161	YAD18152 24214	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ವಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.680	12.97000	12.97000	Completed	Work physically completed.
162	YAD18152 23215	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ನಿಂಗಾಪುರ (ಕಕ್ಕೇರಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.15000	7.15000	Completed	Work Financially completed.
163	YAD18142 21207	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಿಹಾಪುರ-ಹಾಲಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	125.000	117.98000	117.98000	Completed	Work Financially completed.
164	YAD18142 23208	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.830	10.72200	10.72200	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
165	YAD18142 22209	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಸಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ & ಒಳರಸ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ	33.960	32.94282	32.94282	Completed	Work Completed
166	YAD18142 24210	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಗೋಗಿ ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	59.260	55.18000	55.18000	Completed	Work Physically Completed
167	YAD18131 21342	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ದಿಂದ ಭೀಮನಗರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿದ ಭಾಗ) (ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ)	55.030	54.22000	54.22000	Completed	Work physically completed.
168	YAD18131 21343	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಅಚ್ಚೋಲಾ ತಾಂಡದಿಂದ ಅರಿಕೇರಾ ಬಿ. ತಾಂಡದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	80.030	62.96900	62.96900	Completed	Physically work completed.(Lokhayukta Quarry)
169	YAD18131 22344	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ, ಯಾದಗಿರಿ-ಸ್ವದಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	33.560	30.34600	30.34600	Completed	Work Completed
170	YAD18131 23345	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕೊಂಕಲ -ನಂದೆಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪಾಡುಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	97.110	95.13384	95.13384	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.08.2021
171	YAD18131 21346	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	DUDC	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾ ಲೆಪ್ಪೋಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ್ ಫರ್ಶಿ ಯಿಂದ ನೆಲ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	8.94000	8.94000	Completed	80% payment made
172	YAD18141 23420	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Urban Infrastructure	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	59.420	58.82600	58.82600	Completed	Completed
173	YAD18141 22419	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Urban Infrastructure	TSP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	44.570	44.12430	44.12430	Completed	Completed
174	YAD18141 21418	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Urban Infrastructure	SCP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	96.840	95.87160	95.87160	Completed	Completed
175	YAD18141 21417	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	28.480	22.81130	22.81130	Completed	Completed
176	YAD18141 24415	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವರ್ಗಿಯವರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.660	10.71000	10.71000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
177	YAD18151 21416	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ದೊಡ್ಡ ಚಾಪಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚಾಪಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
178	YAD18131 24413	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25ರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಹಣ್ಣುತ ಬೊಂಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.64430	6.64430	Completed	Work physically completed.
179	YAD18141 24411	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	9.95575	9.95575	Completed	Work Completed . Final Bill RTGS 12. 01.2022
180	YAD18141 24412	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾ ಸಗರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.140	6.35000	6.35000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
181	YAD18141 24410	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿಸಾಬ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	9.10000	9.10000	Completed	Work physically completed.
182	YAD18141 24409	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಯಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.120	13.97852	13.97852	Completed	Completed
183	YAD18131 23400	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಕುಂಟೆಮರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	28.480	26.12000	26.12000	Completed	Work physically completed.
184	YAD18131 24401	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಗೋರನೂರ ಕುಂಟೆಮರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಪೇರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	23.140	21.30195	21.30195	Completed	Work physically completed.
185	YAD18131 21402	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಗೌಡಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ	28.480	23.68000	23.68000	Completed	Work completed
186	YAD18151 23404	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಟ್ಟಿಮೊಹಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಓ.ಘಟಕ (ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ)	12.910	11.35159	11.35159	Completed	Work Completed
187	YAD18151 24405	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಸುರಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರಯೋಧ ದಿ. ಶರಣಬಸವ ಕೆಂಗೂರಿ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಓ.ಘಟಕ (ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ)	12.910	11.71400	11.71400	Completed	Work Completed
188	YAD18151 24406	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಸುರಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಓ.ಘಟಕ (ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ)	12.910	11.63400	11.63400	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
189	YAD18141 24407	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ವೀರುಪಾಪುರದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.000	9.53000	9.53000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
190	YAD18141 23408	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	18.480	17.22200	17.22200	Completed	Completed
191	YAD18132 21391	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವಾಸಪುರ (ತಾಣಗುಂದಾ ತಾಂಡಾ) ಕ್ಕೆ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಯಾಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.230	10.07923	10.07923	Completed	Work Completed
192	YAD18132 22392	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಯಾಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.000	10.99411	10.99411	Completed	
193	YAD18132 22393	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Infrastructure	Water Supply	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಯಾಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.760	10.59000	10.59000	Completed	Work Completed
194	YAD18132 23394	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ನಾರಾಯಣಪೇಠ್ ಸೈದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಿಮರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	59.350	58.22000	58.22000	Completed	Work physically completed.
195	YAD18132 23395	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.88714	9.88714	Completed	Completed
196	YAD18132 21379	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಧಾವರುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೇಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.000	21.76800	21.76800	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on 03.08.2021
197	YAD18132 21380	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯರಗೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗಸನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.000	22.32800	22.32800	Completed	Work Completed
198	YAD18132 21381	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯದಾಪುರ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ(ರಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್)	25.000	22.14000	22.14000	Completed	work physically completed.
199	YAD18132 21382	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಅಲಿಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಿಂದ ವಾರಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	90.290	87.25506	87.25506	Completed	Work Physically Completed.
200	YAD18132 21383	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಅಲಿಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ	47.000	44.85003	44.85003	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
201	YAD18132 22384	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾಧಿಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.61000	6.61000	Completed	Work physically completed.
202	YAD18132 22385	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಯಾಧಿಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.580	7.82700	7.82700	Completed	Work Physically Completed
203	YAD18132 22386	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	TSP	ಮೊಗದಂಪುರದಿಂದ ತಾತಳಗೇರಾದವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	34.490	30.18000	30.18000	Completed	Work completed
204	YAD18132 24387	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SDP	ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ	14.350	13.92000	13.92000	Completed	Work completed
205	YAD18132 23388	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೆರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.87289	9.87289	Completed	Completed
206	YAD18132 23389	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಜಣ್ಣ ಚಂಡ್ವಿಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಬಿಳ್ವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಮನಿ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.080	13.93515	13.93515	Completed	Complete
207	YAD18132 21377	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
208	YAD18142 21304	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Infrastructure	Roads & Bridges	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	7.23000	7.23000	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
209	YAD18141 24449	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Infrastructure	Water Supply	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.000	11.00000	11.00000	Completed	Work Completed
										Infrastructure Total	4663.690	3844.44454	3844.44454		
										2018-19 Total	11187.340	9693.09980	9693.09980		
1	YAD19132 3379	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಂಡ್ವಿಕಿ ಶುಧ್ಧೆ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.92184	12.92184	Completed	work Completed
2	YAD19132 3380	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out Given, Site Problem
3	YAD19132 3381	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಡ್ವಿಕಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	5.78084	5.78084	Under Progress	Finishing work Under Progress

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
4	YAD19132 3382	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ, ಕಿರಿಯ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	0.00000	0.00000	Under Progress	(work at Chandraki) Problem Solved Work Under Progress
5	YAD19132 3383	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಡ್ರಕಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಉಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	4.78180	4.78180	Under Progress	Work Finishing Stage
6	YAD19132 3384	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಡ್ರಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.52136	4.52136	Completed	Work Phy. Completed
7	YAD19132 3385	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಂಡ್ರಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.51588	4.51588	Completed	Work Phy. Completed
8	YAD19132 3386	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಬೆಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್(ಆುಚಿಟಿ ಆಫ಼್) ಗಳನ್ನು	100.000	77.55132	77.55132	Under Progress	70% Dueldesk Supply, CC 1st & Part Submitted to Division office for Rs. 77.55 Lakhs
9	YAD19132 3387	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Health	General	ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.78053	18.78053	Completed	work completed
10	YAD19132 3388	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.79431	18.79431	Completed	Work Completed
11	YAD19132 3389	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	23.58643	23.58643	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 19.09.2021
12	YAD19132 3390	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಹಳೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	29.76026	29.76026	Under Progress	Finishing Stage
13	YAD19132 3391	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	22.38248	22.38248	Completed	Work Phy. Completed EOT Awaited
14	YAD19132 3392	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	29.68059	29.68059	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on 28.07.2021
15	YAD19132 3393	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.67900	19.67900	Completed	Work physically Completed.
16	YAD19132 3394	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 4ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	37.33080	37.33080	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
17	YAD19142 311	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.000	10.92499	10.92499	Completed	Work Physically Completed (Final bill Submitted)
18	YAD19142 312	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೋದಲನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	30.000	17.91088	17.91088	Under Progress	Doors and windows work under progress..
19	YAD19142 313	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.000	2.32823	2.32823	Under Progress	Work Physically Completed (Final bill submitted).
20	YAD19142 324	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	14.000	13.75842	13.75842	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 10.11.2021
21	YAD19142 336	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Health	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಮತ್ತು ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿವಗೃಹ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.000	10.23239	10.23239	Completed	Work Physically Completed
22	YAD19142 337	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	17.000	6.43219	6.43219	Under Progress	Work Physically Completed (Final bill Submitted)
23	YAD19142 338	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	24.000	14.80381	14.80381	Under Progress	Work Physically completed (Waiting for third party report).
24	YAD19142 339	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Sports	General	ಶಿಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ.	100.000	72.99689	72.99689	Under Progress	Sheet roof laid, flooring completed, finishing work under progress.
25	YAD19142 3310	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Health	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ	25.000	24.08818	24.08818	Completed	Work physically completed.
26	YAD19142 3311	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-03ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Foundation work under progress.
27	YAD19142 3312	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್‌ಸಲುವಾಗಿ	17.000	16.68952	16.68952	Completed	Work completed . Final Bill RTGS on 12.2021
28	YAD19142 3313	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಣಗೇರಾ ತಾಂಡದ ಸ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.000	6.02783	6.02783	Completed	Work Physically completed. EOT Submitted
29	YAD19142 3314	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	19.730	18.25200	18.25200	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
30	YAD19142 3315	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.000	17.00069	17.00069	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 10.11.2021
31	YAD19142 3316	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	14.000	2.74617	2.74617	Under Progress	1st floor, Flooring Work under progress.
32	YAD19142 3317	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಣೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	14.46906	14.46906	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 12.01.2022
33	YAD19142 3318	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Change of work approval at Aikur Anjanwadi-3.
34	YAD19142 3319	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ, ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out given
35	YAD19142 3320	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಮಲ್ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	4.17592	4.17592	Completed	Work Physically Completed (EOT AWAITED)
36	YAD19142 3321	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Sports	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಕೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	99.580	78.63200	78.63200	Under Progress	Work Under Progress (Sheet roof laid),finishing work under progress
37	YAD19142 3322	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	4.52738	4.52738	Under Progress	Work stopped (Due for payment.)
38	YAD19142 3323	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	52.000	50.56239	50.56239	Completed	Work physically completed.
39	YAD18132 14369	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	8.68480	8.68480	Completed	Work physically completed
40	YAD18132 14370	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Health	General	ಯರಗೋಳ-ಬಿ (ವಡ್ಡಳ್ಳಿ) ಎ.ಎನ್.ಮ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.000	38.96710	38.96710	Completed	Work Completed
41	YAD18132 11359	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಆನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Roof Level
42	YAD18132 11360	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ನಸಲವಾಯಿ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
43	YAD18132 11361	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಅಚೋಲಾ ತಾಂಡ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
44	YAD18132 11362	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಕಂದಕೂರ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	11.08800	11.08800	Under Progress	Basement U/P
45	YAD18132 11363	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	Social	Education	SCP	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಹರಿಜನವಾಡಿ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Work Completed
46	YAD18132 11364	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	Social	Education	SCP	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಹರಿಜನವಾಡಿ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.84000	13.84000	Completed	Completed
47	YAD18132 11365	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	Social	Education	SCP	ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Work Completed
48	YAD18132 11366	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಸೌದಾಗಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
49	YAD18132 11367	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಕಂದಕೂರ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ	14.000	13.86125	13.86125	Completed	Completed
50	YAD18141 11399	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	36.20668	36.20668	Under Progress	Work stopped (Due for payment)
51	YAD18141 13411	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Health	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	24.00000	24.00000	Completed	Completed
52	YAD18141 13414	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.89951	12.89951	Completed	Work physically completed.
53	YAD18142 11456	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 847 ಡುವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಸಲುವಾಗಿ	57.720	50.55264	50.55264	Completed	Work physically completed.
54	YAD18142 14203	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ.ಎಸ್.ಗ್ರಾಮದ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Work Completed
55	YAD18142 12200	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49356	10.49356	Completed	Completed
56	YAD18131 14340	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.26366	13.26366	Completed	Work physically completed.
57	YAD18142 11233	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಕಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	39.60000	39.60000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
58	YAD18132 11217	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.000	33.77538	33.77538	Completed	Work physically Completed.
59	YAD18131 11258	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಲ ಮಹಡಿ	8.060	7.87499	7.87499	Completed	Work Physically completed.
60	YAD18151 12256	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗೆದ್ದಲಮರಿ 23 ಡೆಸ್ಟ್ ಗಳು	1.560	1.37805	1.37805	Completed	
61	YAD18142 11269	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
62	YAD18142 11260	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.000	10.80100	10.80100	Completed	Work physically completed.
63	YAD18142 11261	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ-03ನೇ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.60123	11.60123	Completed	Work physically completed.
64	YAD18142 11263	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Health	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ. ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.76000	23.76000	Completed	Completed
65	YAD18142 11264	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	6.59738	6.59738	Under Progress	Roof centring under progress.
66	YAD18142 11265	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ತೆಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	4.24305	4.24305	Under Progress	Roof laid, painting work under progress.
67	YAD18142 11266	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.000	12.26535	12.26535	Completed	Work physically completed.
68	YAD18142 13299	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	14.000	11.08800	11.08800	Completed	Completed
69	YAD18142 13297	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Health	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಪಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	75.000	59.40000	59.40000	Under Progress	Compound Wall Completed Garden U/P
70	YAD18142 13295	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡುವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ.	15.000	12.53000	12.53000	Completed	Desk supplied by agency.(Work physically completed)

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
71	YAD18142 11271	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	13.86000	13.86000	Completed	Completed
72	YAD18142 11273	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	11.08800	11.08800	Completed	Completed
73	YAD18142 11275	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಸಕೇರಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಾಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	30.000	26.47000	26.47000	Completed	Work Completed
74	YAD18142 11276	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	16.190	8.27100	8.27100	Under Progress	Work Physically completed (Waiting for third party report).
75	YAD18142 12277	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	TSP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ "ಜಿ" ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	6.50231	6.50231	Completed	Work Completed
76	YAD18142 12278	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	TSP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂರು ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	2.70600	2.70600	Completed	Work Phy. Completed
77	YAD18142 14282	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಲ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	12.49900	12.49900	Under Progress	Flooring work under progress .
78	YAD18142 14283	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	16.21360	16.21360	Completed	Work Completed
79	YAD18142 14284	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಣಗೇರಾ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	16.25925	16.25925	Completed	Work Completed
80	YAD18142 14285	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆ, ಸ್ಕೀಕೇರ್ಶ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	36.000	25.19022	25.19022	Under Progress	Door and Windows & Toilet Work under progress..
81	YAD18142 14286	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	16.10876	16.10876	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 09.12.2021
82	YAD18142 14287	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗೆ ಮೇಘನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.600	7.65492	7.65492	Completed	Work Completed
83	YAD18142 14288	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	11.030	7.79129	7.79129	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
84	YAD18142 13289	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.000	29.39424	29.39424	Completed	Work physically completed.
85	YAD18142 13290	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	16.03914	16.03914	Completed	Work Completed
86	YAD18142 13292	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Health	SCP	ನಾಯಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಲ್.ಹೆಚ್.ವಿ.ಕೇಂದ್ರ) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.01161	15.01161	Completed	Work Work Physically Completed.
87	YAD18132 21354	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್.ಓ. ಪ್ರಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ.	10.000	9.86174	9.86174	Completed	Completed
88	YAD18132 11355	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	District Surgeon	Social	Health	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆರ್.ಓ. ಪ್ರಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು.	40.000	30.58000	30.58000	Completed	Supply order issued to Venus Surgical Agency Bangalore of the Rs. 14,08,060/- , Sugitonic Bangalore of the Rs. 16,50,000/- All Instruments Supplied And Installed, Work Completed. 3rd Party Infection Verified.
89	YAD18152 12334	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	13.000	11.54900	11.54900	Completed	Work Completed
90	YAD18152 13350	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.600	9.48483	9.48483	Completed	Work Completed
91	YAD18151 1419	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪದೇವನಹಳ್ಳಿ 70 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	4.800	4.19450	4.19450	Completed	
92	YAD18151 1315	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	19.28021	19.28021	Under Progress	Work Under Progress(Lintel level)
93	YAD18151 129	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸಗಿ 132 ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳು	9.000	7.91620	7.91620	Completed	
94	YAD18151 115	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Health	SCP	ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹುಣಸಗಿ ಎ.ಎನ್.ಎಂ. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ ಹಾಗೂ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	49.030	43.11200	43.11200	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
95	YAD18151 1424	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	22.95470	22.95470	Completed	Work physically completed.
96	YAD18151 1425	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	7.09047	7.09047	Under Progress	Roof laid,finishing work under progress.
97	YAD18151 1426	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	20.05785	20.05785	Completed	Work physically completed.
98	YAD18131 1128	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.77693	16.77693	Completed	Work physically Completed.
99	YAD18142 1188	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Work Completed
100	YAD18152 11170	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವರಗೋನಾಲ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.76100	23.76100	Completed	Work physically completed.
101	YAD18152 11171	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜುಮಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	37.10956	37.10956	Completed	Work physically completed.
102	YAD18152 11172	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	36.76556	36.76556	Completed	Work physically completed
103	YAD18152 11173	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೂಗೂರ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	37.00051	37.00051	Completed	Work Physically Completed.
104	YAD18142 13128	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
105	YAD18142 12100	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
106	YAD18142 12101	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.600	10.49336	10.49336	Completed	Completed
107	YAD18142 12102	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.66049	16.66049	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
108	YAD18142 14103	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.000	50.33919	50.33919	Completed	Work physically completed.
109	YAD18142 14104	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	26.13038	26.13038	Completed	Work physically completed.
110	YAD18142 14105	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.000	45.85557	45.85557	Completed	Work physically Completed.
111	YAD18142 1297	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	16.00000	16.00000	Under Progress	Painting Work Under progress
112	YAD18142 1192	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5ರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.01579	23.01579	Completed	Completed
113	YAD18152 12179	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಡೇಕಲ್ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	120.000	105.26234	105.26234	Completed	Work physically completed.
114	YAD18152 12180	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಗರಟಗಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	31.000	28.92635	28.92635	Completed	Work physically completed.
115	YAD18152 14186	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗೆದ್ದಲಮರಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	52.02482	52.02482	Completed	
116	YAD18152 14187	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	24.05157	24.05157	Completed	Work Physically Completed
117	YAD18152 14188	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಶೇಟ್ಟಿಹಾಳ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	51.94425	51.94425	Completed	
118	YAD18152 14183	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	51.30200	51.30200	Completed	Work physically completed.
119	YAD18152 14184	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
120	YAD18152 13201	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ (ಕೆ) 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	37.48377	37.48377	Completed	Work Physically Completed.
121	YAD18152 13202	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡೇಕಲ್ 1 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	15.98351	15.98351	Completed	Work physically completed.
122	YAD18152 14190	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೈಚಬಾಳ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	37.20500	37.20500	Completed	Work physically completed.
123	YAD18152 11175	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	24.69600	24.69600	Completed	Work Physically Completed
124	YAD18152 11176	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಜನಕೋಳೂರು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	26.28524	26.28524	Completed	Work physically completed.
125	YAD18152 13194	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	52.00157	52.00157	Completed	Work Physically Completed.
126	YAD18152 13195	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಲಗೆರಾ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	38.82179	38.82179	Completed	Work Physically Completed.
127	YAD18152 13196	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವತ್ತಲ್ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	90.000	77.27500	77.27500	Completed	Work physically completed.
128	YAD18152 13197	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	38.20000	38.20000	Completed	Work physically completed.
129	YAD18152 13198	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜಲ್ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	24.22330	24.22330	Completed	Work physically Completed.
130	YAD18152 13204	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸಗಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	8.200	7.10692	7.10692	Completed	Work physically completed.
131	YAD18141 111	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ತಾಂಡಾಡಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	6.87000	6.87000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
132	YAD18132 14274	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	58.43505	58.43505	Completed	Work physically completed.
133	YAD18132 13284	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಿಚಕ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	13.89994	13.89994	Under Progress	Work Phy. Completed Final Bill Submitted to Division. 04.01.2022 Rs. 11.53 Lakhs
134	YAD18132 14279	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಪುರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.750	14.99800	14.99800	Completed	Work Completed
135	YAD18132 13280	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.000	50.52364	50.52364	Completed	Work physically completed
136	YAD18132 14271	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	25.28001	25.28001	Completed	Work physically completed.
137	YAD18132 13299	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 9 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.32429	14.32429	Under Progress	Work Phy. Completed Final Bill Submitted
138	YAD18132 13292	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣಕಲ್ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	12.76500	12.76500	Completed	Work completed
139	YAD18132 14276	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಲ್ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	53.29199	53.29199	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 12.01.2022
140	YAD18132 13286	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಸಲವಾಯಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.34100	13.34100	Completed	Work Completed
141	YAD18132 13287	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಿನಾಸಪುರ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.32206	18.32206	Completed	Work Completed
142	YAD18132 13288	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	11.99600	11.99600	Completed	Work Completed
143	YAD18132 13289	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಲಾಪುರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.16714	7.16714	Under Progress	Work Phy. Completed Final Bill Rs. 2.36 Submitted to Division Office

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
144	YAD18132 13290	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	7.92577	7.92577	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 06.01.2021
145	YAD18131 12443	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	TSP	ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಲ ಮಹಡಿ	21.130	20.70545	20.70545	Completed	Work physically completed .
146	YAD18131 13444	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಲ ಮಹಡಿ	57.700	56.32081	56.32081	Completed	Work physically completed.
147	YAD18152 12452	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (02) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Work under progress.(Lintel level)
148	YAD18131 14459	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	17.74838	17.74838	Completed	Work physically Completed.
149	YAD19131 031305	2019-20	Regional Fund	Yadgir	Yadgir	MD KSTIDCL Bng	Social	Employment	SCP	Hitech textile training Centre Yadgir	45.000	40.50000	40.50000	Under Progress	
150	YAD19131 032306	2019-20	Regional Fund	Yadgir	Yadgir	MD KSTIDCL Bng	Social	Employment	TSP	Hitech textile training Centre Yadgir	17.500	15.75000	15.75000	Under Progress	
151	YAD19131 033307	2019-20	Regional Fund	Yadgir	Yadgir	MD KSTIDCL Bng	Social	Employment	General	Hitech textile training Centre Yadgir	187.500	168.75000	168.75000	Under Progress	
152	YAD19151 33308	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	DDPI	Social	Education	General	Improving Chindren learning levels 230, School	11.500	5.97800	5.97800	Completed	Children learning books are distributed
153	YAD19152 33150	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Sports	General	ಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳಕೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	174.020	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
154	YAD19132 31210	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಾಸದಪನಳ್ಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.370	9.37355	9.37355	Completed	Work Completed
155	YAD19132 32211	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಗ್ಗಂಪುರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.370	9.38762	9.38762	Completed	Work Completed
156	YAD19132 32212	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡಗೇರಾ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.370	9.97365	9.97365	Completed	Work Completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
157	YAD19132 33213	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಯಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	16.560	9.70587	9.70587	Completed	work phy.completed pending with S.O.for (Final Bill & EOT submission)
158	YAD19132 33214	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡೆಮೋಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	12.23671	12.23671	Completed	Work completed. Final Bill RTGS On 03.12.2021
159	YAD19132 33215	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.23555	12.23555	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 19.11.2021
160	YAD19131 31216	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ ಸ್ಕಾಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	12.42780	12.42780	Completed	Work Phy. Completed
161	YAD19131 31217	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಸಪುಲೆ, ಸ್ಕಾಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	5.03542	5.03542	Completed	Work Phy. Completed
162	YAD19131 31218	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಕಾಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	12.79787	12.79787	Completed	Work Phy. Completed. EOT Awaited
163	YAD19131 31219	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡೇಚೂರಗೆ ಸ್ಕಾಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	5.84588	5.84588	Completed	Work Phy. Completed
164	YAD19141 31220	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Change of Place ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಡಗೇರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ)
165	YAD19141 31221	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	2.95176	2.95176	Under Progress	Plastering work under progress
166	YAD19151 31222	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.000	44.37819	44.37819	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 12.10.2021
167	YAD19151 31223	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Windows Level
168	YAD19151 31224	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.000	11.84560	11.84560	Completed	Work .completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
169	YAD1913131225	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನಾಗರಾಳ/ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ/ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ,	60.300	46.02378	46.02378	Under Progress	Aldal-completed,Nagaral,Kava dimatti roof laid,finishing work under progress
170	YAD1913131226	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	78.930	75.86571	75.86571	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 17.11.2021
171	YAD1913131227	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	SCP	ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ.	15.000	12.81656	12.81656	Completed	Work Completed
172	YAD1913131228	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	0.00000	0.00000	Not Started	Estimate submitted for Admn approval
173	YAD1913131229	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	SCP	ಯಡ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-3 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	6.07932	6.07932	Under Progress	Flooring work under progress.
174	YAD1913132230	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	TSP	ಖಾನಳ್ಳಿ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ಕ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	4.68444	4.68444	Under Progress	Slab Laid
175	YAD1913132232	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	21.280	21.02530	21.02530	Completed	Work physically Completed.
176	YAD1913132233	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಂಪಾಡೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ಕ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	5.43523	5.43523	Under Progress	Flooring work under progress.
177	YAD1913132234	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಸಲವಾಯಿ 2ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	21.42694	21.42694	Completed	Work Phy. Completed .Final Bill RTGS on 15.09.2021
178	YAD1915132235	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	14.000	12.63380	12.63380	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On
179	YAD1915132236	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	9.62956	9.62956	Under Progress	Door Level
180	YAD1915132237	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	TSP	ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಡೇಕಲ್ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	53.210	52.59000	52.59000	Completed	Work physically Completed.
181	YAD1913132238	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	TSP	ಗುರುಮಿಲಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ, ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.680	23.32175	23.32175	Completed	Work Completed
182	YAD1913132239	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ಕ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	12.67908	12.67908	Completed	Work Phy. Completed. EOT Submitted

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
183	YAD19131 33240	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.000	20.51067	20.51067	Under Progress	Final bill Submitted. Bill Observation at CEO
184	YAD19131 33241	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ ಸ್ಕೂಟಿಕ್ಯಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	7.17151	7.17151	Completed	Work Phy. Completed
185	YAD19131 33242	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂದಕೂರ 1 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.64866	9.64866	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 02.12.2021
186	YAD19131 33243	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಲ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Markout Given (site Problem)
187	YAD19131 33244	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Health	General	ಯಲ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.98454	8.98454	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 01.06.2021
188	YAD19131 33245	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಾಬ್ಬಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.56598	13.56598	Completed	work phy. completed pending with S.O.for (Final Bill & EOT submission)
189	YAD19131 33246	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Health	General	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಾಜರಕೋಟೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.21619	6.21619	Completed	work phy. completed EOT Awaited
190	YAD19131 33247	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಶಿನಾಳಗೆ ಸ್ಕೂಟಿಕ್ಯಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	10.34966	10.34966	Completed	Work phy completed. Final bill RTGS ON 15.09.2021
191	YAD19131 33248	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಚಂಡ್ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿಕ್ಯಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.600	0.00000	0.00000	Under Progress	Civil work U/P
192	YAD19131 33249	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	2.76708	2.76708	Under Progress	Civil work completed. Computer and Electrification work under progress
193	YAD19131 33250	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅನುಪುರಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	8.44172	8.44172	Under Progress	Work Nearing Completion
194	YAD19131 33251	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ನಾಗರಬಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಕಟಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	18.37047	18.37047	Under Progress	Finishing work pending with erection of W/S Unit
195	YAD19131 33252	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.78583	6.78583	Under Progress	Work Phy. Completed. ETO & Final bill at Division Office
196	YAD19131 33253	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	24.56013	24.56013	Completed	Work phy completed. EOT & Final bill at CEO for Counter Sing. For Rs. 8.60 lakhs

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
197	YAD19131 33254	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	26.220	0.00000	0.00000	Under Progress	Earthwork under progress
198	YAD19131 33255	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದಳಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ರೇಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.000	4.75867	4.75867	Completed	Work phy completed. EOT Submitted
199	YAD19131 33256	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 500 LPH ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.750	0.00000	0.00000	Completed	Physically Work Completed.
200	YAD19131 33257	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿರೋಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಗಳು	10.000	9.92289	9.92289	Completed	material supplied.
201	YAD19131 33258	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಪೌಡ್ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	45.000	44.26832	44.26832	Completed	Work physically Completed.
202	YAD19141 33259	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.61191	4.61191	Completed	Work Physically Completed (EOT Awaited)
203	YAD19141 33260	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಪುರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.17374	19.17374	Completed	Work completed. Final Bill RTGS on 20.12.2021
204	YAD19141 33261	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.18544	9.18544	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 01.12.2021
205	YAD19141 33262	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ)	35.000	28.28412	28.28412	Completed	Work physically completed.
206	YAD19141 33263	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.37676	7.37676	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 11.10.2021
207	YAD19141 33264	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಸ.ಮಾ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.000	32.45500	32.45500	Completed	Work physically completed.
208	YAD19141 33265	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	3.85843	3.85843	Under Progress	Roof Level
209	YAD19141 33266	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	14.000	12.74900	12.74900	Completed	Work completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
210	YAD19151 33267	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	43.58299	43.58299	Completed	Work Phy. Completed Final Bill RTGS On 15.09.2021
211	YAD19151 33268	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ. ಒಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-01 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-01 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	8.30557	8.30557	Under Progress	Lintel Level
212	YAD19151 33269	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಲ್ ಹಾಗೂ ಒಳರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	43.85994	43.85994	Completed	Work Completed
213	YAD19151 33270	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಬಾಲಕರ ಪೌಡ ಶಾಲೆಗೆ 12 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	99.730	98.29969	98.29969	Completed	Work Physically Completed.
214	YAD19151 33271	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಮಂಗಳಾಳ, ಪೇಲೆ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಕಡದರಾಳ, ದೇವರಗೋನಾಲ, ಬರದೇವನಾಳ, ಆಲ್ಪಾಳ, ಕೋಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟ	91.220	34.82144	34.82144	Under Progress	7 Work Under Progress
215	YAD19151 33272	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.92383	6.92383	Completed	Work Phy. Completed
216	YAD19151 33273	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Sports	General	ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳಶ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	150.000	52.73414	52.73414	Under Progress	Basement completed,superstructure work under progress.
217	YAD19131 33275	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	General	ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ 2 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	49.260	33.26503	33.26503	Under Progress	Flooring work under progress.
218	YAD19141 33276	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Health	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಓ.ಪಿ.ಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.46000	19.46000	Completed	Work physically completed.
219	YAD19151 33278	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಡ್ಡಿಹಾಳ-02 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	7.25742	7.25742	Completed	Work Phy. Completed
220	YAD19151 33279	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೈಚೆಬಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು	21.000	6.90453	6.90453	Completed	Work Phy. Completed EOT Submitted
221	YAD19151 33280	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕೂಡಲಗಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು	21.000	20.76598	20.76598	Completed	Work Completed. RTGS On 09.12.2021
222	YAD19151 33281	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.000	20.47596	20.47596	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 12.01.2022

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
223	YAD19151 33282	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಕಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು	21.260	18.79298	18.79298	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.08.2021
224	YAD19151 33333	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	DHO	Social	Health	General	1.ಸುರುಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪೇಲಿಅಮ್ಮಾಪುರ, ಹಷನಾಪುರ, ಕಕ್ಕೇರಾ, ಕೊಡೇಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ Bio Chemistry Analyser ಖರೀದಿಸುವುದು. 2.ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ), ಗೋಗಿ, ಶಿರವಾಳ, ಚಾಮನಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ Bio Chemistry Analyser ಖರೀದಿಸುವುದು. 3.ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸೈದಾಪುರ Bio Chemistry Analyser ಖರೀದಿಸುವುದು.	18.590	6.74100	6.74100	Completed	Materials are supplied by the vendor and installed at the premise.
225	YAD19151 33334	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	DHO	Social	Health	General	1) ಸುರುಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪೇಲಿಅಮ್ಮಾಪುರ, ಹಷನಾಪುರ, ಕಕ್ಕೇರಾ, ಕೊಡೇಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ Fluorescent Microscope ಖರೀದಿಸುವುದು. 2) ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ), ಗೋಗಿ, ಶಿರವಾಳ, ಚಾಮನಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ Fluorescent Microscope ಖರೀದಿಸುವುದು. 3) ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸೈದಾಪುರ Fluorescent Microscope ಖರೀದಿಸುವುದು.	8.500	2.44260	2.44260	Completed	Materials Supplied and Installed
226	YAD19141 33335	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	DHO	Social	Health	General	1) ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ), ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ Multi Parameter ಖರೀದಿಸುವುದು. 2) ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸೈದಾಪುರ Multi Parameter ಖರೀದಿಸುವುದು.	4.720	1.10560	1.10560	Completed	Materials Supplied and Installed
227	YAD19142 33315	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲುಕಲ್ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	45.42750	45.42750	Completed	Work physically completed.
228	YAD19136 31316	2019-20	CMDQ	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ ಅಂಡಾದ ಅಶೋಕನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	11.46646	11.46646	Completed	Work physically Completed.
229	YAD19136 31317	2019-20	CMDQ	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	13.32929	13.32929	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
230	YAD19136 31318	2019-20	CMDQ	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Health	SCP	ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.70283	19.70283	Completed	Work physically completed.
231	YAD19146 32319	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	17.17552	17.17552	Under Progress	Ground floor roof laid.
232	YAD19136 33320	2019-20	CMDQ	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರ ನಗರದ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.000	48.30773	48.30773	Completed	Work physically completed..
233	YAD19142 33324	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಮ್. ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ	15.000	14.57016	14.57016	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 10.11.2021
234	YAD19156 31325	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಫರ್ನಿಚರ್‌ಸ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಶೌಚಾಲಯ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೋಣೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಛೇರಿಯ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.	25.000	24.71717	24.71717	Completed	Work Physically Completed.
235	YAD19156 31326	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ ಹಾಗೂ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು	25.000	24.90864	24.90864	Completed	Work physically completed.
236	YAD19156 32327	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	TSP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬೈರಿಮರಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	49.42051	49.42051	Completed	Work physically completed.
237	YAD19156 33328	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 90 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, 4 ಯುಪಿಎಸ್ (5kv 3 Hours backup) 2 ಝರಕ್ಕೆ / ಪ್ರೀಂಟರ್‌ಸ್, 04 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್‌ಸ್.	50.000	46.61776	46.61776	Completed	Work physically completed.
238	YAD19132 32208	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.390	9.87200	9.87200	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
239	YAD19131 33336	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪರಿಷತ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 500 LPH ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	6.750	0.00000	0.00000	Completed	Physically Work Completed
240	YAD19131 33337	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 500 LPH ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	6.500	0.00000	0.00000	Completed	Physically Work Completed
241	YAD19132 3176	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Sports	SCP	ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೇವಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 400.ಮೀ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಶೌಕಾಲಯ	149.960	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out Given, Land Problem arised work stopped. DD Youth
242	YAD19132 3277	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Social	Education	TSP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ವಸತಿ ನಿಲಯ (ಹಳೆ) ಗುರುಮಿಠಕಲ್ 5 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಪಂ.ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ)	50.730	37.51708	37.51708	Under Progress	Work Phy. Completed. EOT Approved & Final Bill Sumitted for Rs. 11. 72
										Social Total	7008.650	4988.77616	4988.77616		
1	YAD19156 41329	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	49.53000	49.53000	Completed	Work physically completed.
2	YAD19156 42330	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಹೆಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	48.69773	48.69773	Completed	Work physically Completed.
3	YAD19156 43331	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ವಜ್ಜಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	49.37794	49.37794	Completed	Work physically completed.
4	YAD19131 42332	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	H&FWDED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	Construction of Approach Road (Only Formation with Gravel) From NH-150 at Km 76.60 to YIMS College in Yadgir Taluka Yadgiri District	35.270	29.71000	29.71000	Completed	Work completed
5	YAD19146 41321	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ-ಶಿಹಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	42.27000	42.27000	Completed	Work physically completed.
6	YAD19146 42322	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿ ಮದರಕಲದಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	40.55053	40.55053	Completed	Work physically completed.
7	YAD19146 43323	2019-20	CMDQ	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಸಂಗಮ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	45.29828	45.29828	Completed	Work physically Completed.
8	YAD19141 41283	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಬ್ಬಲ್ ಬಾಷ ಕರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	92.230	81.46783	81.46783	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
9	YAD19151 41284	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡ, ಅರಳಹಳ್ಳಿ, ಹಾವಿನಾಳ, ಹಮ್ಮಡಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ,ಸಿ, ರಸ್ತೆ /ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.300	59.43284	59.43284	Completed	Work physically completed.
10	YAD19131 43285	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲೆಗುಂಡಾ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	106.820	69.83311	69.83311	Under Progress	CC work Completed CD Work U/P B.T. Tackled
11	YAD19131 43286	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಯಲ್ಲೇರಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	200.000	156.22450	156.22450	Under Progress	Work Phy. Completed (Finla Bill Rs. 31.61 lakhs Submitted to Divn. Office)
12	YAD19131 43287	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	NH Kalaburagi	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೃತ್ತ ಸೌಂದರಿಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ (1000ಮೀ) ರಸ್ತೆ ಆಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	208.880	158.33503	158.33503	Completed	Work is physically completed
13	YAD19141 43288	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡುರನಿಂದ ತುಮಕುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ.16.2 ಮತ್ತು 17.00.ಕಿ.ಮೀ.ರಲ್ಲಿ	241.220	237.36623	237.36623	Completed	Work Physically completed.
14	YAD19151 43289	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	KUWSDB	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು.	270.000	66.49739	66.49739	Under Progress	1) 300mm dia DI K-9 Class Pipes- Supplied-575 Mtrs, Laid-522.00, against-575.00 Mtrs & allied works of construction of vaove chamber and valve fixing work is to be taken up. 2) 200mm dia DI K-7 Class Pipes- Supplied-900 Mtrs, Laid-840.00, against-900.00 Mtrs & allied works, the balance laying pipeline work is to taken up in by crossing NLBC canal, the permission not given from KBJNL authorities. 3) 150mm dia DI K-7 Class Pipes- Supplied-250 Mtrs,
15	YAD19151 43291	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠರಾಯನಗಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Foot Bridge) ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.	31.180	31.17000	31.17000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
16	YAD19152 43293	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೇರಾ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.130	16.56541	16.56541	Completed	work completed
17	YAD19151 41294	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮೂಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	29.27804	29.27804	Completed	Work physically completed.
18	YAD19131 41295	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ-ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	24.220	21.00715	21.00715	Completed	Work physically completed
19	YAD19131 41296	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Water Supply	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	23.000	21.67000	21.67000	Completed	Work physically completed.
20	YAD19131 41297	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Others	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.950	79.64881	79.64881	Completed	Work physically Completed.
21	YAD19131 42298	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.	125.280	73.07238	73.07238	Under Progress	Drain work under progress.
22	YAD19131 42299	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Water Supply	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಗೃಹಕ್ಕೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.000	16.00000	16.00000	Completed	Completed
23	YAD19131 42300	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೆಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಖನಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	46.48339	46.48339	Completed	Physically completed.
24	YAD19131 43301	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	Forest Department	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೊಸಳೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರಿಕೆ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	6.000	5.94700	5.94700	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
25	YAD19131 43302	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗುರಸಣಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ವಾಯು ಭೀಮಾ ಬಿಜ್ಜೆ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ 300 ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.000	34.43100	34.43100	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
26	YAD19131 43303	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 400 ಮೀಟರ್ ರನ್‌ಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಡ್ರೇನ್, ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	465.600	409.46271	409.46271	Under Progress	Drain completed & Gallery and track work under progress.
27	YAD19131 43304	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ	21.220	20.51282	20.51282	Completed	Work physically completed.
28	YAD19152 41151	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಂಡ, ಮಂಜಾಲಪುರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು. ಹಾಗೂ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡ, ಬೈಲಾಪುರ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು.	100.000	48.35346	48.35346	Under Progress	Srinivaspur OHT completed, Manjapurhali Open well completed pipe line under progress , Bailapur village & Bailapur Tanda borwell drilled , OHT & Pipeline work completed.
29	YAD19152 41152	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಮಾರುತಿ ನಗರ ತಾಂಡ, ಬೋಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ, ಮನ್ನಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ, ರಾಯನಗೋಳ ತಾಂಡ, ರಾಯನಗೋಳ ದಾಸರಗೋಟ, ಸದಬ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	68.640	64.78704	64.78704	Completed	Work Physically Completed.
30	YAD19152 41153	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ನಾರಾಯಣಪುರ ಐ.ಬಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.33777	12.33777	Completed	Work Physically Completed.
31	YAD19152 41154	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ರೇವೂನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಮನ್ನಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.34846	18.34846	Completed	Work Physically Completed.
32	YAD19152 41155	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಜುಮಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.31435	14.31435	Completed	Work Physically Completed.
33	YAD19152 41156	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಗಡ್ಡದತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.02180	13.02180	Completed	Work Physically Completed.
34	YAD19152 41157	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ದಿಬ್ಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.21300	14.21300	Completed	Work physically completed.
35	YAD19152 41158	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ದೇವರಗೋನಾಲ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	14.45200	14.45200	Completed	Work completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
36	YAD19152 41159	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.000	10.96325	10.96325	Completed	Work Completed Final bill RGTS on 08.09.2021
37	YAD19152 42160	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	TSP	ರಾಯನಪಾಳೆ, ಬರದೇವನಾಳ, ಯರಕಿಹಾಳ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಗದ್ದಲಮರಿ, ಕೊಡೇಕಲ್ ಕಂಡದವರ ಭಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಬೋಮನಗುಡ್ಡ, ರಾಜವಾಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	100.000	78.88000	78.88000	Under Progress	Basement & Cabin work completed, Machine Installed.
38	YAD19152 42161	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	TSP	ಕಡದರಾಳ, ಬೈಲಾಪುರ, ಬನ್ನಟ್ಟಿ, ತೀರ್ಥ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	44.890	43.53420	43.53420	Completed	work Completed
39	YAD19152 42162	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.75583	19.75583	Completed	Work Physically Completed.
40	YAD19152 42163	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.01330	14.01330	Completed	Work Completed
41	YAD19152 42164	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಹುಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.92511	12.92511	Completed	Work physically completed.
42	YAD19152 42165	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಹುಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.79600	19.79600	Completed	Work physically completed.
43	YAD19152 42166	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಬೆಂಚಿಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.73736	11.73736	Completed	Work Completed
44	YAD19152 42167	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಹಾಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.87707	10.87707	Completed	Work Completed
45	YAD19152 42168	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಮಲ್ಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	13.87706	13.87706	Completed	Work Physically Completed.
46	YAD19152 42169	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.380	13.23199	13.23199	Completed	Work completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
47	YAD19152 43170	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	KUWSDB	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಸುಧಾರಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	391.820	235.69310	235.69310	Under Progress	1) Filter shed work completed, 2) The Aeriator, RW channel, Flash mixer, flaculator, lamella shettler and sump works completed. 3) (3X3) mtrs Pump House works completed & 4) Renovation of existing 4.54 MLD WTP under progress. 5) The work of erection of V-Screen completed, the filter media filling work is to be taken up.
48	YAD19152 43171	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರದಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ,ಪೈಪಲೈನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ ಲೈನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	70.000	49.85191	49.85191	Completed	Physically Work Completed
49	YAD19152 43172	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಯಣ್ಣಿ, ವಡಗೇರಾ & ಕೋಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಿ & ದ್ಯಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೈಪಲೈನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು,	70.000	33.36820	33.36820	Under Progress	Yenniwadgera Village OHT Completed Pipeline work under progress, Kuppi Village work Completed, Komalpur Open Well work Completed,Dyamnal
50	YAD19152 43173	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಯಡಿಯಾಪುರ , ಶಾಂತಪುರ ಅಮಲಿಹಾಳ,ಮಾಳನೂರು,ಇಸ್ಕಾಂಪುರ, ಹಂದ್ರಾಳ,ಎಸ್.ಡಿ .ಅಗತೀರ್ಥ, & ಕಕ್ಕೇರಾ ಪರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ	125.000	10.02202	10.02202	Under Progress	Basement Work Completed & Cabin work completed except Handral SD, 2 Nos RO Plants installed in Kalkere
51	YAD19152 43174	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಪರಮಾನಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	49.07458	49.07458	Completed	Work physically completed.
52	YAD19152 43175	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	17.04829	17.04829	Completed	Work Completed
53	YAD19152 43176	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.19546	10.19546	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
54	YAD19152 43177	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಅಗತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.70000	10.70000	Under Progress	Phy. Completed expect Drain work
55	YAD19152 43178	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.81551	15.81551	Completed	Work Completed
56	YAD19152 43179	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.78487	11.78487	Completed	Work Completed
57	YAD19152 43180	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.34796	14.34796	Completed	Work Completed
58	YAD19152 43181	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.08064	12.08064	Completed	Work Completed
59	YAD19152 43182	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಹಂದ್ರಾಳ (ಎಸ್.ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	11.41600	11.41600	Completed	Work Completed
60	YAD19152 43183	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಮುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	10.06176	10.06176	Completed	Work Completed
61	YAD19152 43184	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಬಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.270	19.06625	19.06625	Completed	Work Physically Completed.
62	YAD19152 43185	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	11.78000	11.78000	Completed	Work physically Completed.
63	YAD19152 43186	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.88563	12.88563	Completed	Work Physically Completed.
64	YAD19152 43187	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ದೇವರಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.620	13.33730	13.33730	Completed	Work Physically Completed.
65	YAD19152 43188	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	18.24033	18.24033	Completed	Work physically completed..
66	YAD19152 43189	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಇಸ್ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.05351	19.05351	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
67	YAD19152 43190	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಕೋಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.02125	19.02125	Completed	Work Completed
68	YAD19152 43191	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಕಕ್ಕೇರಾ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10ರ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.91312	18.91312	Completed	Work Completed
69	YAD19152 43192	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	48.000	29.71111	29.71111	Under Progress	Work Nearing completion
70	YAD19152 43193	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	17.71169	17.71169	Completed	Work Completed
71	YAD19152 43194	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ / ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.12108	15.12108	Completed	Work Completed
72	YAD19152 43195	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	20.000	18.63336	18.63336	Completed	Work Completed
73	YAD19152 43196	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಕಡದರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	15.340	14.77298	14.77298	Completed	Work Completed
74	YAD19152 43197	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	36.100	32.69787	32.69787	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 12.2021
75	YAD19142 42198	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	9.46792	9.46792	Completed	Work Completed
76	YAD19142 42199	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಣಸೆ ಮರದವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.17815	6.17815	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 12.01.2022
77	YAD19142 43200	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡೂದಗಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.96127	6.96127	Completed	Work Completed
78	YAD19142 43201	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ. ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ತಮಗಂಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.10001	9.10001	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
79	YAD19142 42202	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.250	16.13602	16.13602	Completed	Work Physically completed
80	YAD19142 43203	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋತಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	90.000	88.75682	88.75682	Completed	Work Physically Completed.
81	YAD19142 43204	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	8.50904	8.50904	Under Progress	Work Under Progress
82	YAD19142 43205	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ-ಹತ್ತಿಗುಡೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.440	18.74700	18.74700	Completed	Work Completed
83	YAD19142 43206	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	35.56540	35.56540	Completed	Work Completed
84	YAD19142 43309	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.81144	18.81144	Completed	Work Completed
85	YAD19142 43310	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಟೇರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	47.960	34.23186	34.23186	Completed	WORK COMPLETED
86	YAD19142 43311	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.44177	15.44177	Completed	Work Completed
87	YAD19142 43312	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	22.68860	22.68860	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.08.2021
88	YAD19152 43313	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.36900	19.36900	Completed	Work physically completed.
89	YAD19152 43314	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	15.92131	15.92131	Completed	Work physically completed.
90	YAD18132 23447	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಬುಗ್ಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.69708	7.69708	Completed	Work Completed
91	YAD18132 23306	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-150 ಯಿಂದ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	110.750	106.46000	106.46000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
92	YAD18132 21319	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಧರ್ಮಪುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	243.330	153.03626	153.03626	Completed	Work physically completed.
93	YAD18132 22320	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಗೌಡಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.090	57.03400	57.03400	Completed	Work physically completed.
94	YAD18152 21216	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಜುಮ್ಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಸರಬರಾಜು	10.000	6.58956	6.58956	Completed	Work Completed
95	YAD18142 23145	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದುಪ್ಪಲಿ ದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	3.65257	3.65257	Completed	Work physically completed.
96	YAD18152 24233	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಖಾನಾಪುರ (ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	23.000	16.08000	16.08000	Completed	Work physically completed.
97	YAD18152 23247	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-8ರಲ್ಲಿ ಮುಜುಂದಾರಗಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	9.13255	9.13255	Completed	Work Completed
98	YAD18152 21213	2019-20	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಯಡಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.000	8.80000	8.80000	Completed	Work physically completed.
99	YAD18142 23155	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ-ಬೂದನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನಂ-4ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.000	22.60600	22.60600	Completed	Work completed
100	YAD18142 23140	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಬಿಳ್ವಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಿದ ಭಾಗ)	14.410	10.52439	10.52439	Completed	Work physically completed
101	YAD18142 21133	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವಡಗಿ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	63.790	45.58000	45.58000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
102	YAD18151 2474	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	KUWSDB	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ	68.250	36.60669	36.60669	Under Progress	1) 300mm dia DI K-9 class pipes, supplied-423.50 Mtrs, laid-417.50 mtrs, against-425.00 mtrs & allied valve chamber construction work and valve fixing work completed, finishing work under progress. 2) 200mm dia DI K-7 class pipes, supplied-203.50 Mtrs, laid-203.50 mtrs, against-204.00 mtrs & allied valve chamber construction work and valve fixing work completed, finishing
103	YAD18131 2483	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಗಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮೇಶರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.250	8.64952	8.64952	Completed	Work physically completed.
104	YAD18151 2164	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಬೇವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	13.93232	13.93232	Completed	Work physically completed.
105	YAD18151 2269	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಹೊರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.28250	18.28250	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
106	YAD18151 2167	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	KUWSDB	Non Social	Water Supply	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುರಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು.	80.030	43.72279	43.72279	Under Progress	1) 250mm dia DI K-7 Class pipes, Supplied-687.50 Mtrs, laid-673.50 Mtrs, against-689 Mtrs & allied valve chamber construction work and valve fixing works completed, the finishing works under progress. 2) 200mm dia DI K-7 Class pipes, Supplied-506 Mtrs, laid-506 Mtrs, against-506 Mtrs & allied valve chamber construction work and valve fixing works completed, the finishing works under progress.
107	YAD18141 2362	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.100	6.63799	6.63799	Completed	Work Physically Completed
108	YAD18141 2358	2019-20	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.149 ದಿಂದ ನಾಯ್ಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 7.20 ರಲ್ಲಿ (ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	19.42180	19.42180	Completed	work physically completed.
109	YAD18142 21308	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಸಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿರವಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.010	11.98000	11.98000	Completed	Work Completed
110	YAD18142 21309	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	60.000	57.41000	57.41000	Completed	Work Completed
111	YAD18142 21301	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.70500	5.70500	Completed	Work completed
112	YAD18142 21302	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.41000	6.41000	Completed	Work Completed
113	YAD18142 21303	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	5.39000	5.39000	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
114	YAD18151 23403	2019-20	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಆರ್.ಓ.ಘಟಕ (ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ)	12.910	11.82159	11.82159	Completed	Work Completed.
115	YAD18131 23424	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	163.420	105.90164	105.90164	Completed	Work physically completed.
116	YAD18131 21423	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	115.580	77.00000	77.00000	Completed	Drain completed & road work under progress.
117	YAD18131 24399	2019-20	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಡ್ಯಲೂ ಕ್ಯಾಟರ್ಪನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಡ್ಯಲೂ ಕ್	30.000	21.84766	21.84766	Completed	Work physically completed.
118	YAD18132 21390	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ (ಮುದ್ದಾಳ ತಾಂಡಾ) ಕ್ಕೆ ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.000	10.27346	10.27346	Completed	Work Completed
119	YAD18142 21305	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	6.87000	6.87000	Completed	Work Completed
120	YAD18132 21378	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಎನ್. ಹೆಚ್. 150 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	80.210	79.21534	79.21534	Completed	Work physically completed.
121	YAD19142 4124	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	22.61318	22.61318	Completed	Work Completed
122	YAD19142 4125	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	28.79122	28.79122	Completed	Work Completed
123	YAD19142 4126	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	100.000	94.76441	94.76441	Completed	Work physically completed.
124	YAD19142 4127	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೆರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.000	18.88617	18.88617	Completed	Work Completed
125	YAD19142 4128	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ.ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	30.000	29.31945	29.31945	Completed	Work Completed
126	YAD19142 4129	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಖಮುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	38.52811	38.52811	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
127	YAD19142 4130	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ.	20.000	19.50950	19.50950	Completed	Work Completed
128	YAD19142 4131	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ.	20.000	18.69455	18.69455	Completed	Work Completed
129	YAD19142 4132	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬುಲ್ ಕರೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	43.49086	43.49086	Completed	Work physically completed.
130	YAD19142 4133	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಲಮ್ಮಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.14877	19.14877	Completed	Work Completed
131	YAD19142 4134	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತಾಪೂರ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.19287	9.19287	Completed	Work Completed
132	YAD19142 4135	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನ್ನಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಸಹಾದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಒಡ್ಡಿಸುವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.62350	7.62350	Completed	Work Completed
133	YAD19142 4136	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.79433	8.79433	Completed	Work Completed
134	YAD19142 4137	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.36498	9.36498	Completed	Work completed
135	YAD19142 4138	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೋತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಕನಾಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.690	8.26666	8.26666	Completed	Work Completed
136	YAD19142 4239	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	63.500	53.10849	53.10849	Completed	Work physically completed.
137	YAD19142 4240	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಪುರ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.73025	18.73025	Completed	Work Completed
138	YAD19142 4241	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	8.000	5.81000	5.81000	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
139	YAD191424242	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ವಾಲ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.000	6.83500	6.83500	Completed	Work physically completed.
140	YAD191424243	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊನಪ್ಪ ಬಂದರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಮದರಕಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊನಪ್ಪ ಕಕ್ಕರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.000	6.36200	6.36200	Completed	Work physically completed.
141	YAD191424244	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಂಕಣ್ಣ ದೊರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	16.000	10.70016	10.70016	Completed	Work Completed
142	YAD191424345	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	50.000	45.18281	45.18281	Completed	Work Completed
143	YAD191424346	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	20.97661	20.97661	Completed	Work Completed
144	YAD191424347	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	28.38856	28.38856	Completed	Work Completed
145	YAD191424348	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	28.51374	28.51374	Completed	Work Completed
146	YAD191424349	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	27.20587	27.20587	Completed	Work Completed Final bill RTGS On 12.10.2021
147	YAD191424350	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	25.61608	25.61608	Completed	Work Completed
148	YAD191424351	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಲರೋಜ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	36.510	26.90969	26.90969	Completed	Work Completed
149	YAD191424352	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಂಜಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.000	13.04158	13.04158	Completed	WORK COMPLETED

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
150	YAD19142 4353	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ	10.000	8.43691	8.43691	Completed	Work Completed
151	YAD19142 4354	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ	10.000	9.74100	9.74100	Completed	Work Completed
152	YAD19142 4355	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ	15.000	12.91845	12.91845	Completed	Work Completed
153	YAD19142 4356	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೆರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ	10.000	7.00796	7.00796	Completed	Work Completed
154	YAD19142 4357	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	28.05478	28.05478	Completed	Work completed
155	YAD19142 4358	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	CMC Shahapur	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 1, 10, 12, 15, 16,17,21,22,29ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	231.000	186.17893	186.17893	Completed	Physically and Financially Completed
156	YAD19142 4359	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	CMC Shahapur	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:2,4,8,31.ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	200.000	161.55610	161.55610	Completed	Physically and Financially Completed
157	YAD19142 4360	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಂ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.000	42.52189	42.52189	Completed	Work Physically completed Final Bill Submitted
158	YAD19142 4361	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಲ ದಿಂದ ಟೋಕಾಪುರ ವಾಯಾ ಕುರುಕುಂದಾ,ಕಾಡಂಗೇರಾ ಹುಂಡೆಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.11.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	130.000	101.57206	101.57206	Under Progress	CD works under progress.
159	YAD19142 4362	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 0.25ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.000	34.78900	34.78900	Completed	Work Physically completed.
160	YAD19142 4363	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುರುಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.73783	6.73783	Completed	Work Completed
161	YAD19142 4364	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಬ್ಬುಲ್ ಬಾಷ ಕರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	143.020	122.57390	122.57390	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
162	YAD19142 4365	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.12155	8.12155	Completed	Work Completed
163	YAD19142 4366	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಐಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಣಗೌಡ ಮಾ.ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಯ ಮನಗುಂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.46591	9.46591	Completed	Work physically completed.
164	YAD19142 4367	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಕಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರನಿಂದ ಕುರಕುಂದಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.14128	14.14128	Completed	Work Completed
165	YAD19142 4368	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೆರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಳ್ಳಿ ಬನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಡಿಗಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.28638	5.28638	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 21.01.2022
166	YAD19142 4369	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಸಿದಿಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.63802	5.63802	Completed	Work Physically completed Final Bill Submitted
167	YAD19142 4370	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರನಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.96800	8.96800	Completed	Work Completed
168	YAD19142 4371	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಂಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.70000	6.70000	Completed	Work Physically Completed.
169	YAD19142 4372	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂದನುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.27702	14.27702	Completed	Work Completed
170	YAD19142 4373	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಕರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.37135	8.37135	Completed	Work Completed
171	YAD19142 4374	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾವಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನ ದರ್ಗಾವೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.55213	6.55213	Completed	Work Completed
172	YAD19142 4375	2019-20	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಗನೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.50100	6.50100	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
173	YAD19132 4195	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.68305	14.68305	Completed	Work completed Final Bill RTGS on 01.06.2021
174	YAD19132 4196	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಗುಂಜಾನೂರ, ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.85500	5.85500	Under Progress	Road work Complete Accept Drain
175	YAD19132 4197	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಹೊನ್ನಗೇರಾ, ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.27658	14.27658	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 29.01.2022
176	YAD19132 4198	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.54826	9.54826	Completed	Work Completed
177	YAD19132 4199	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	18.63206	18.63206	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 11.06.2021
178	YAD19132 41100	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಇಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Drain Work Completed Road work pending
179	YAD19132 41101	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.82942	6.82942	Completed	Work Completed
180	YAD19132 41102	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಜೈಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.40657	7.40657	Completed	work completed Final Bill RTGS on 16.11.2021
181	YAD19132 41103	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ವಂಕಸಂಬರ, ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.63596	9.63596	Completed	Work Completed
182	YAD19132 41104	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ವಡ್ಡಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ	95.000	91.54185	91.54185	Completed	Work Physically Completed.
183	YAD19132 42105	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out Given, Land Problem
184	YAD19132 42106	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಮಗ್ಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.46457	7.46457	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.09.2021
185	YAD19132 42107	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.06978	9.06978	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
186	YAD19132 42108	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಕೋಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	5.71000	5.71000	Under Progress	work phy. completed ETO Approved. Fill Submitted to Division, Office For Rs 2.41
187	YAD19132 42109	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಹತ್ತಿಕ್ಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.100	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out to be Given (Pending)
188	YAD19132 43110	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಚಿಗಾನೂರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.87634	8.87634	Completed	Work Completed
189	YAD19132 43111	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಭೀಮನಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.44784	9.44784	Completed	Work Completed
190	YAD19132 43112	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ದಂದ್ಲ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.42188	9.42188	Completed	Work Completed
191	YAD19132 43113	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ರಾಚನಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.39000	9.39000	Completed	Work Completed
192	YAD19132 43114	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ತುರಕನದೊಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.58400	7.58400	Completed	Work Completed
193	YAD19132 43115	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಚಲ್ವೇರಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.33319	9.33319	Completed	Work Completed
194	YAD19132 43116	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಬೋಮ್ಮರಾಲದೊಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.36090	9.36090	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 03.12.2021
195	YAD19132 43117	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಕೊಂಡಾಪುರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.48994	9.48994	Completed	Work Completed
196	YAD19132 43118	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಗೊಡುರು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.14399	7.14399	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 02.12.2021
197	YAD19132 43119	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯರಗೋಳ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.11216	9.11216	Completed	Work Completed
198	YAD19132 43120	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಇಡ್ಲೂರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.62453	9.62453	Completed	Work Completed Final Bill RTGS on 12.10.2021

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
199	YAD19132 43121	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಅರಕೇರಾ (ಬಿ), ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.39854	9.39854	Completed	Work Completed
200	YAD19132 43122	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಪಾಡಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.44696	9.44696	Completed	Work Completed
201	YAD19132 43123	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಡಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.23449	8.23449	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 12.10.2021
202	YAD19132 43124	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಗೋರನೂರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.13913	7.13913	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 23.08.2021
203	YAD19132 43125	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ನಸಲವಾಯಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.32789	9.32789	Completed	work completed
204	YAD19132 43126	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಚಪ್ಪೇಟ್ಟಾ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	24.06320	24.06320	Completed	work completed
205	YAD19132 43127	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ರಾಂಪೂರ ಜಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.39236	9.39236	Completed	Work Completed Final Bill RTGS On 12.10.2021
206	YAD19132 43128	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ನಂದೇಪಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.64851	9.64851	Completed	Work Completed
207	YAD19132 43129	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಕಾಳಬೇಳಗುಂದಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.31321	8.31321	Completed	Work completed
208	YAD19132 43130	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಂಪಾಡ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.07800	7.07800	Under Progress	CC Road work completed, Drain work not resumed
209	YAD19132 43131	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಗ್ರಾಮ ಸೈದಾಪೂರ, ಯಂಕಪ್ಪ, ಗೂಗಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.25669	9.25669	Completed	work phy.compleated pending with S.O.for (Final Bill & EOT submission)
210	YAD19132 43132	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ವಂಕಸಂಬರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.63607	9.63607	Completed	Work Completed
211	YAD19132 43133	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಕೋಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.06042	9.06042	Completed	Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
212	YAD19132 43134	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಡ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀಶ್ಚನ್ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	17.66219	17.66219	Completed	WorkCompleted
213	YAD19132 43135	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಡ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.60491	9.60491	Completed	Work Completed final Bill RTGS On 12.10.2021
214	YAD19132 43136	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರಣತಿಪ್ಪ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	50.000	48.69900	48.69900	Completed	Work physically completed.
215	YAD19132 43137	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಚಿನ್ನಾಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.09834	7.09834	Completed	Work physically completed.
216	YAD19132 43138	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಕರಣಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಯು IB ಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	44.45541	44.45541	Completed	Work physically Completed.
217	YAD19132 43139	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೇಚೂರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	75.000	74.86000	74.86000	Completed	Work physically completed.
218	YAD19132 43140	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಹೊನ್ನೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	0.00000	0.00000	Completed	Work physically completed.
219	YAD19132 43141	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಬಾಲಚೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	23.47803	23.47803	Completed	Work completed
220	YAD19132 43142	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.000	47.52031	47.52031	Completed	Work physically completed.
221	YAD19132 43143	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಕಣ್ಣೇಕಲ್ ದಿಂದ ಕಡೇಚೂರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	100.000	98.11464	98.11464	Completed	Work Physically Completed.
222	YAD19132 43144	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಚಂಡರಿಕಿ ದಿಂದಾ ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	100.000	97.53100	97.53100	Completed	Work physically completed
223	YAD19132 43145	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಕೆ. ಶಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.18172	9.18172	Completed	Work completed
224	YAD19132 43146	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾವಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.17538	8.17538	Completed	Work completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
225	YAD19132 43147	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಚಾಮನಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.58151	9.58151	Completed	Work Completed
226	YAD19132 43148	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಿರಿಕೆರೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	47.61880	47.61880	Completed	Work Physically Completed.
227	YAD19132 43149	2019-20	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಮೈಲಾಪುರಕ್ಕೆ ವಾಯವ್ಯ ವರಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	418.790	403.45840	403.45840	Completed	Work physically Completed.
										Non Social Total	9288.750	7348.77510	7348.77510		
										2019-20 Total	16297.400	12337.55126	12337.55126		
1	YAD20152 3197	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.960	21.42201	21.42201	Completed	Work physically completed.
2	YAD20152 3198	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Sports	SCP	ಕೊಡೇಕಲ್ ನಗರದ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	75.000	0.00000	0.00000	Not Started	
3	YAD20152 3299	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Sports	TSP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಹೊರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	24.310	0.00000	0.00000	Not Started	
4	YAD20152 33100	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Sports	General	ಸುರಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	200.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
5	YAD20152 33101	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Sports	General	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಹೊರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	200.000	0.00000	0.00000	Not Started	
6	YAD20152 33102	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸುರಪುರ (ಹುಣಸಗಿ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-2, ಸೋನ್ನಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ರೇವು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಹುಣಸಗಿ-7, ಕೋನಾಳ-3 ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	71.190	17.81261	17.81261	Under Progress	Work under progress.(Basement level)
7	YAD20152 33103	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	69.810	26.32737	26.32737	Under Progress	Work under progress.(Lintel level)
8	YAD20132 31121	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	12.790	5.11600	5.11600	Under Progress	Change of Work
9	YAD20132 31122	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.90000	9.90000	Completed	Completed
10	YAD20132 31123	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.00000	4.00000	Under Progress	Change of Work

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
11	YAD20132 31124	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಬಾಚವಾರ ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Completed	Completed
12	YAD20132 31125	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.000	19.20000	19.20000	Under Progress	Plastering U/P
13	YAD20132 31126	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಕುರಕುಂಬಳ ತಾಂಡದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	Change of Work
14	YAD20132 31127	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಚಪೇಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-4ರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	14.40000	14.40000	Completed	Completed
15	YAD20132 31128	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	SCP	ಕೋಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	20.00000	20.00000	Completed	Completed
16	YAD20132 31129	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	SCP	ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.00000	16.00000	Under Progress	BBM U/P
17	YAD20132 31130	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	SCP	ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Completed	Completed
18	YAD20132 31131	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	SCP	ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.00000	16.00000	Completed	Completed
19	YAD20132 31132	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯಿಲೂರು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.740	13.73087	13.73087	Under Progress	Work under progress.(Lintel level)
20	YAD20132 31133	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ನೇಷನ್ ಬಜಾರದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	10.35185	10.35185	Under Progress	Work under progress (Roof level)
21	YAD20132 32134	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	TSP	ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.00000	16.00000	Under Progress	BBM U/P
22	YAD20132 32135	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	TSP	ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.000	23.76000	23.76000	Completed	Completed
23	YAD20132 32136	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	Social	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.00000	16.00000	Completed	
24	YAD20132 33137	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಣ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	130.000	60.82278	60.82278	Under Progress	Roof laid,finishing work under progress.
25	YAD20132 33138	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಅರಿಕೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	24.000	19.20000	19.20000	Under Progress	Roof Laid
26	YAD20132 33139	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಕಡೇಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	BBM U/P

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
27	YAD20132 33140	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಸಂಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	24.000	9.60000	9.60000	Under Progress	Change of Work
28	YAD20132 33141	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ನವಬುರ್ಜ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Completed	Completed
29	YAD20132 33142	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	14.85000	14.85000	Completed	Completed
30	YAD20132 33143	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	92.900	61.82724	61.82724	Under Progress	Compound wall plastering work under progress
31	YAD20132 33144	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	General	ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	16.00000	16.00000	Under Progress	Foundation U/P
32	YAD20132 33145	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Health	General	ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	10.60609	10.60609	Under Progress	Work under progress.(Roof laid)
33	YAD20132 33146	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಬೆಡೆಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ (Dual Desk) ಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Work under progress.
34	YAD20132 33147	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ)ಕ್ಕೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.000	35.60849	35.60849	Under Progress	Work under progress.(Lintel level)
35	YAD20132 33148	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	NK	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.000	16.00000	16.00000	Completed	
36	YAD20131 311	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Sports	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ 400 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	67.420	0.00000	0.00000	Under Progress	Pavilion "C" block plinth beam level..
37	YAD20131 322	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Sports	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ 400 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	28.240	0.00000	0.00000	Under Progress	Pavilion "C" block plinth beam level.
38	YAD20131 333	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Sports	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ 400 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	173.970	0.00000	0.00000	Under Progress	Pavilion "C" block plinth beam level.
39	YAD20131 314	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	DCPO	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	1.920	0.00000	0.00000	Completed	Work Physically Completed
40	YAD20131 325	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	DCPO	Social	Education	TSP	"ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	0.800	0.00000	0.00000	Completed	Work Physically Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
41	YAD20131336	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	DCPO	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	6.280	0.00000	0.00000	Completed	Work Physically Completed
42	YAD20141317	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Health	SCP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ RAMP ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ Trunat Lab ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.190	3.12642	3.12642	Completed	
43	YAD20141328	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Health	TSP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ RAMP ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ Trunat Lab ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.340	1.32660	1.32660	Completed	
44	YAD20141339	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Health	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ RAMP ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ Trunat Lab ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.470	10.36530	10.36530	Completed	
45	YAD201313310	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಯಡ್ಕಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	32.310	12.92400	12.92400	Under Progress	Foundation U/P
46	YAD201313311	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೌಢ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	15.000	12.00000	12.00000	Under Progress	Plastering U/P
47	YAD201313312	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	Roof Laid
48	YAD201313313	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಸಂಕ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	9.60000	9.60000	Under Progress	Roof Laid
49	YAD201313314	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಗುಂಜನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	32.310	12.92400	12.92400	Under Progress	Lintel Level
50	YAD201313315	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಕುಂಟಿಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.90000	9.90000	Completed	Completed
51	YAD201313316	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಚಳ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	9.60000	9.60000	Under Progress	Roof Laid
52	YAD201313317	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	BBM U/P
53	YAD201313318	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.00000	4.00000	Under Progress	BBM U/P
54	YAD201313319	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1ರಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	Basement U/P
55	YAD201313320	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	General	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Completed	Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
56	YAD20131 3321	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	General	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.90000	9.90000	Completed	Completed
57	YAD20131 3322	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-4ರಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	Basement U/P
58	YAD20131 3323	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಬುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	14.40000	14.40000	Under Progress	Roof Level
59	YAD20131 3324	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಯಡ್ಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1ರಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	14.40000	14.40000	Under Progress	Flooring U/P
60	YAD20131 3325	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	General	ಚಿಂತಗುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	9.60000	9.60000	Under Progress	Lintel Level
61	YAD20131 3126	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	SCP	ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	15.100	12.08000	12.08000	Under Progress	BBM U/P
62	YAD20131 3127	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್-1 ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಟಸ್ ಕಾಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ	20.000	16.00000	16.00000	Under Progress	Plastering U/P
63	YAD20131 3128	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	SCP	ಅರಿಕೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	16.00000	16.00000	Under Progress	Plastering U/P
64	YAD20131 3129	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಚಿನ್ನಾಕರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 4	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	Lintel Level
65	YAD20131 3230	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	TSP	ಮುಸ್ಸೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.620	8.49600	8.49600	Completed	Completed
66	YAD20131 3231	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Health	TSP	ಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	19.80000	19.80000	Completed	Completed
67	YAD20131 3132	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Others	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	53.730	42.98400	42.98400	Under Progress	BBM U/P
68	YAD20131 3233	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Others	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	30.620	24.49600	24.49600	Completed	Completed
69	YAD20131 3334	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಲೇಜಿಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಪ್ತಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ)	100.000	80.00000	80.00000	Under Progress	
70	YAD20131 3335	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	NK	Social	Health	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.000	24.75000	24.75000	Completed	Work Completed
71	YAD20131 3336	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ಕೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	25.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earthwork under progress

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
72	YAD201313337	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೆಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	19.620	8.82115	8.82115	Under Progress	Roof laid,finishing work under progress.
73	YAD201413338	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	General	ಶಿಕಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	45.000	36.00000	36.00000	Under Progress	Lintel Level
74	YAD201513239	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	14.40000	14.40000	Under Progress	Roof Laid
75	YAD201513340	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	0.00000	0.00000	Under Progress	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
76	YAD201513341	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
77	YAD201513142	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	14.40000	14.40000	Under Progress	Basement U/P
78	YAD201513343	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	0.00000	0.00000	Under Progress	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
79	YAD201513344	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	14.40000	14.40000	Under Progress	Lintel Level
80	YAD201513345	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
81	YAD201513346	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	Lintel Level
82	YAD201513147	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.110	0.00000	0.00000	Under Progress	
83	YAD201513248	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	12.620	5.04800	5.04800	Under Progress	
84	YAD201513349	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	32.620	13.04800	13.04800	Under Progress	
85	YAD201313350	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡುವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ	40.000	26.56214	26.56214	Under Progress	Earth work under progress.
86	YAD201513351	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	50.000	19.55699	19.55699	Under Progress	Work under progress.(Lintel level)
87	YAD201513152	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೇರ ಅಮ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ 7 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	73.100	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out Give work Started

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
88	YAD20151 3253	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Education	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಕೊಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.620	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out to be Given
89	YAD20151 3354	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Social	Sports	General	ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out to be Given
90	YAD20132 33162	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಉಳಿದ ಭಾಗ).	19.200	0.00000	0.00000	Under Progress	Earthwork under progress
91	YAD20132 31290	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	37.360	0.00000	0.00000	Under Progress	Earthwork under progress
92	YAD20132 31291	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	SCP	ಚಿನ್ನಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	73.540	29.41600	29.41600	Under Progress	F.F. Roof Laid
93	YAD20132 32292	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	TSP	ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್.	15.000	12.00000	12.00000	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
94	YAD20132 32293	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Education	TSP	ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.510	8.40800	8.40800	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
95	YAD20131 31301	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
96	YAD20131 31302	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	36.000	11.94897	11.94897	Under Progress	Work under progress.(Lintel level)
97	YAD20131 31303	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	36.710	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
98	YAD20131 32305	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಕಳ್ಳೆರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.900	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
99	YAD20131 31306	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.020	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
100	YAD20131 31307	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.01 ರ ಫಕೀರವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಂ: 10 ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.020	8.85191	8.85191	Under Progress	Work under progress.(Roof laid)
101	YAD20131 31308	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ: 7 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.020	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
102	YAD20131 32309	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Education	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಳುಕಿನ ಮಸ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.900	13.51995	13.51995	Under Progress	Work under progress.(Roof laid).
103	YAD20131 31310	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Sports	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	27.600	16.50000	16.50000	Under Progress	Work under progress.(Cill level).
104	YAD20131 32311	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Social	Sports	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.170	14.00000	14.00000	Under Progress	Work under progress.(Cill level).
105	YAD20152 31352	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Sports	SCP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಹೊರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	25.000	0.00000	0.00000	Not Started	
106	YAD20152 32353	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Social	Sports	TSP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	85.000	0.00000	0.00000	Not Started	
107	YAD20152 31354	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.000	0.00000	0.00000	Not Started	
108	YAD20152 31355	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	12.000	0.00000	0.00000	Not Started	
109	YAD20152 31332	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	0.00000	0.00000	Not Started	
110	YAD20131 31334	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Social	Others	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	19.380	15.50400	15.50400	Completed	Completed
111	YAD20142 31335	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿ ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	0.00000	0.00000	Not Started	
112	YAD20142 31336	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
113	YAD20142 31337	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.500	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
114	YAD20142 31338	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	17.000	0.00000	0.00000	Not Started	
115	YAD20142 32339	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	TSP	ವಡಗೇರಾ (ಶಹಾಪುರ) ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23.390	0.00000	0.00000	Not Started	
116	YAD20142 33340	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ವಡಗೇರಾ (ಶಹಾಪುರ) ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.910	0.00000	0.00000	Not Started	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
117	YAD20142 31166	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡುವೆಲ್ ಡೇಸ್ಸ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ	10.000	9.72000	9.72000	Completed	Work physically completed.
118	YAD20142 33167	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಡುವೆಲ್ ಡೇಸ್ಸ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ	40.000	11.80124	11.80124	Completed	Work physically completed.
119	YAD20142 31168	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈಯಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.96018	4.96018	Under Progress	Plastering work under progress
120	YAD20142 31169	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.000	5.58988	5.58988	Under Progress	Roof Laid (Part Billa submitted)
121	YAD20142 31170	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.000	7.14805	7.14805	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 10.11.2021
122	YAD20142 31171	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	17.670	12.15800	12.15800	Under Progress	Ground & first floor roof laid,finishing work under progress.
123	YAD20142 31172	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	0.00000	0.00000	Not Started	
124	YAD20142 31173	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಮುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
125	YAD20142 31174	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-01ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Footing work under progress.
126	YAD20142 31175	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Footing work under progress.
127	YAD20142 31176	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಬಾಲಕ & ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ,	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	Roof Shuttering Under Progress
128	YAD20142 33177	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಬಾಲಕ & ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ,	15.000	12.00000	12.00000	Under Progress	Roof Shuttering Under Progress
129	YAD20142 31178	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೇರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	
130	YAD20142 33179	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೇರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	
131	YAD20142 31180	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಿಬೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	7.87940	7.87940	Under Progress	Basement Level

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
132	YAD20142 33181	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣೀಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	40.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Roof Level
133	YAD20142 31182	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.000	14.29509	14.29509	Under Progress	Plastering Completed Flooring work under progress
134	YAD20142 33183	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	19.79575	19.79575	Under Progress	Plastering Completed Flooring work under progress
135	YAD20142 31184	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	23.19585	23.19585	Completed	Work Phy. Completed (EOT Awaited)
136	YAD20142 31185	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.430	6.17200	6.17200	Under Progress	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
137	YAD20142 33186	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.000	6.00000	6.00000	Under Progress	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
138	YAD20142 31187	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	4.00000	4.00000	Under Progress	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
139	YAD20142 33188	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	14.000	5.60000	5.60000	Under Progress	50% CC Road Completed
140	YAD20142 31189	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.000	6.00000	6.00000	Under Progress	
141	YAD20142 33190	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.000	18.00000	18.00000	Under Progress	
142	YAD20142 31191	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.000	6.00000	6.00000	Under Progress	
143	YAD20142 32192	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	22.370	8.94800	8.94800	Under Progress	
144	YAD20142 33193	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	43.000	17.20000	17.20000	Under Progress	
145	YAD20142 31194	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Social	Education	SCP	ಶಿಹಾಪೂರ ಮತಕೇಂದ್ರದ ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ.	10.000	5.21765	5.21765	Completed	Physically Work Completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
146	YAD20142 32195	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	10.000	5.37600	5.37600	Completed	Physically Work Completed
147	YAD20142 33196	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	32.408	16.20595	16.20595	Under Progress	Physically Work Completed
148	YAD20142 32197	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇರಾ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	
149	YAD20142 32198	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Work under progress.(Roof level)
150	YAD20142 32199	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.780	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
151	YAD20142 32200	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	TSP	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13.000	12.43621	12.43621	Completed	Work physically Completed
152	YAD20142 31201	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.420	0.00000	0.00000	Under Progress	Foundation work under progress.
153	YAD20142 32202	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	14.860	0.00000	0.00000	Under Progress	Foundation work under progress.
154	YAD20142 33203	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	42.090	0.00000	0.00000	Under Progress	Foundation work under progress.
155	YAD20142 33204	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಿಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-02 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	
156	YAD20142 33205	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	
157	YAD20142 33206	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-04 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	
158	YAD20142 33207	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರಿಯಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	
159	YAD20142 33208	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-02 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	14.40000	14.40000	Under Progress	
160	YAD20142 33209	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದುರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-02 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	7.20000	7.20000	Under Progress	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
161	YAD20142 33210	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-02 ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	18.000	14.40000	14.40000	Under Progress	
162	YAD20142 33211	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.00000	12.00000	Under Progress	
163	YAD20142 33212	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಖೇಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	8.00000	8.00000	Under Progress	
164	YAD20142 33213	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಳುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.000	24.00000	24.00000	Under Progress	
165	YAD20142 33214	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	0.00000	0.00000	Not Started	
166	YAD20142 33215	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	23.000	14.35995	14.35995	Completed	Work physically completed.
167	YAD20142 33216	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಐದು ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.860	0.00000	0.00000	Under Progress	Work under progress.(Roof laid)
168	YAD20142 33217	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	33.000	17.43433	17.43433	Under Progress	Ground floor roof laid,1st floor roof level.
169	YAD20142 33218	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	9.81352	9.81352	Under Progress	Roof laid,plastering work under progress.
170	YAD20142 33219	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Social	Education	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-01ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	18.000	5.71636	5.71636	Under Progress	1st floor Lintel Level
										Social Total	4785.728	1695.81615	1695.81615		
1	YAD20142 41220	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	12.00000	12.00000	Under Progress	
2	YAD20142 41221	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 8, 29, 31 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	35.000	22.36710	22.36710	Completed	Work Physically Completed.
3	YAD20142 43222	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 8, 29, 31 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	60.000	38.30000	38.30000	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
4	YAD20142 41223	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out given
5	YAD20142 41224	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈಯಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.000	6.30180	6.30180	Completed	Physically Work Completed
6	YAD20142 41225	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.510	0.00000	0.00000	Under Progress	CC road completed & drain work under progress.
7	YAD20142 41226	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	6.85154	6.85154	Under Progress	CC road work under progress.
8	YAD20142 41227	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	0.00000	0.00000	Completed	Work physically completed.
9	YAD20142 41228	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಪ್ಪ ಸರಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಮ್ಮ ಆಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.86970	9.86970	Completed	Work physically completed.
10	YAD20142 41229	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಟೀಕಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.70125	9.70125	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 09.12.2021
11	YAD20142 41230	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುವಾರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸೀಮೆಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.76047	6.76047	Completed	Work Physically completed
12	YAD20142 41231	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	6.08991	6.08991	Completed	Work Completed RTGS On 12.10.2021
13	YAD20142 41232	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಚಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.87660	9.87660	Completed	Work physically completed.
14	YAD20142 41233	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬಿಸಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.73323	9.73323	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
15	YAD20142 41234	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಳಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಹೆಡ್‌ಗಿಮದ್ರಾ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.88189	9.88189	Completed	Work Physically Completed.
16	YAD20142 41235	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.90665	9.90665	Completed	Work physically completed.
17	YAD20142 41236	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಸುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.89000	9.89000	Completed	Work physically completed.
18	YAD20142 41237	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರನಕಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮಾಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.89350	9.89350	Completed	Work physically completed.
19	YAD20142 41238	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.89890	9.89890	Completed	Work physically completed.
20	YAD20142 42239	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-15 (ವರಮಾರಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರು) ರಿಂದ ಕಾಡಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	58.000	43.65835	43.65835	Under Progress	WMM completed, BM work under progress.
21	YAD20142 42240	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ	27.000	17.00652	17.00652	Under Progress	Mark out to be given
22	YAD20142 41241	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Under Progress	50% CC Road Completed
23	YAD20142 43242	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	24.00000	24.00000	Under Progress	50% CC Road Completed
24	YAD20142 41243	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.00000	4.00000	Under Progress	CC Road U/P
25	YAD20142 43244	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.000	16.00000	16.00000	Under Progress	CC Road U/P
26	YAD20142 41245	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೆಂಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.00000	4.00000	Under Progress	
27	YAD20142 43246	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೆಂಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	8.00000	8.00000	Under Progress	
28	YAD20142 41247	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳು-ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Murum Work Under Progress.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
29	YAD20142 43248	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳುರು-ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	60.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Murum Work Under Progress.
30	YAD20142 41249	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಮೇಲಿನತಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾಕೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	50.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Open well work under progress
31	YAD20142 43250	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಮೇಲಿನತಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾಕೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	25.000	15.95798	15.95798	Under Progress	Pipeline work Under Progress
32	YAD20142 41251	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚನಕವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗೋಗಿ ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	10.000	4.91976	4.91976	Under Progress	Metalling Work Under Progress
33	YAD20142 43252	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚನಕವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗೋಗಿ ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	20.000	15.83429	15.83429	Under Progress	Metalling Work Under Progress
34	YAD20142 41253	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಗೋಗಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	9.90000	9.90000	Completed	
35	YAD20142 43254	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಗೋಗಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	26.000	25.74000	25.74000	Completed	
36	YAD20142 41255	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	15.000	12.00000	12.00000	Under Progress	50% CC Road Completed
37	YAD20142 43256	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.000	20.00000	20.00000	Under Progress	50% CC Road Completed
38	YAD20142 41257	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಸಿ.ಡಿ ಅಗಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ	12.000	6.68587	6.68587	Under Progress	CD work completed,approach road work under progress
39	YAD20142 42258	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಸಿ.ಡಿ ಅಗಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ	15.000	8.46000	8.46000	Under Progress	CD work completed,approach road work under progress
40	YAD20142 43259	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಸಿ.ಡಿ ಅಗಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ	58.000	16.75765	16.75765	Under Progress	CD and approach road work under progress.
41	YAD20142 41260	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಹಾಪುರ-ಹಾಲಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳ.ಕೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
42	YAD20142 42261	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಹಾಪುರ-ಹಾಲಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳ.ಕೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	0.00000	0.00000	Under Progress	
43	YAD20142 43262	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಹಾಪುರ-ಹಾಲಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳ.ಕೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	80.000	0.00000	0.00000	Under Progress	
44	YAD20142 41263	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	6.07032	6.07032	Completed	Work physically completed.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
45	YAD20142 42264	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	10.000	9.88076	9.88076	Completed	Work physically completed.
46	YAD20142 43265	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	80.000	38.67832	38.67832	Under Progress	CC road work under progress.
47	YAD20142 41266	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.640	8.25600	8.25600	Under Progress	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	YAD20142 42267	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.300	4.12000	4.12000	Under Progress	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	YAD20142 43268	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಚನಕವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	50.000	20.00000	20.00000	Under Progress	
50	YAD20142 43269	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	119.000	95.20000	95.20000	Completed	
51	YAD20142 43270	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒವರ್ ಹೆಡ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.000	13.47392	13.47392	Under Progress	Physically Work Completed
52	YAD20142 43271	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-15 (ವರಮಾನಪಲ್ಲಿ - ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ ಕಾಡಮಗೇರಾದ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.000	148.40386	148.40386	Completed	Work physically Completed.
53	YAD20142 43272	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಮನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	0.00000	0.00000	Under Progress	CC drain completed & road work under progress.
54	YAD20142 43273	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ವಾಗಣಗೇರಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.88627	7.88627	Completed	Work Physically Completed (EOT Awaited)
55	YAD20142 43274	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗಾಣಗೇರ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಪ್ಪ ಪತ್ತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.37804	9.37804	Completed	Work Completed Final bill RTGS on 12.10.2021
56	YAD20142 43275	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನಮುಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	CC drain completed & road work under progress.
57	YAD20142 43276	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಂಡೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	CC road & drain work under progress.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
58	YAD20142 43277	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಂಕಮ್ಮ ಗೌಡತಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.75018	7.75018	Completed	Work Physically Completed. EOT Awaited
59	YAD20142 43278	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾನ ಮರದಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.92800	7.92800	Under Progress	Work under progress.
60	YAD20142 43279	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಜೆಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಣ್ಣ ಓಜೆನ್ ಮನೆಯಿಂದ ದಿಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.08041	7.08041	Under Progress	Work Physically completed (Waiting for third party report).
61	YAD20142 43280	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಬಣ್ಣಗೌಡ ಮದರಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಸಿಮೇಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.88000	9.88000	Completed	Work physically completed.
62	YAD20142 43281	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.91000	9.91000	Completed	Work physically completed.
63	YAD20142 43282	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಂಡೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.72377	9.72377	Completed	Work physically completed.
64	YAD20142 43283	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	9.89078	9.89078	Completed	Work Physically Completed.
65	YAD20142 43284	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ. ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.900	9.75752	9.75752	Completed	Work physically completed.
66	YAD20142 41285	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 (ವರಮಾನಪಲ್ಲಿ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ) ಕಾಡಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಯಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	87.940	69.64000	69.64000	Under Progress	WMM completed, BM to be laid.
67	YAD20142 42286	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ನಂದಿಕೋಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.060	11.91289	11.91289	Completed	Work physically completed.
68	YAD20152 42287	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡ್ರಾಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	35.000	26.62957	26.62957	Under Progress	B.T. completed Side Shoulder to be done

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
69	YAD20152 41288	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	18.290	13.77644	13.77644	Under Progress	B.T. completed Side Shoulder to be done
70	YAD20152 41289	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	44.000	26.78715	26.78715	Under Progress	B.T. completed Side Shoulder to be done
71	YAD20142 41341	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರದಿಂದ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುನಮುಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	39.450	0.00000	0.00000	Completed	Work physically completed.
72	YAD20142 41342	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್ಸಿ ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭಾಷಾಕುಡ ಡೂಂಗರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
73	YAD20142 42343	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಶಿಹಾಪುರ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು ದಿಂದ ಹೈಯ್ಯಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	38.570	13.20168	13.20168	Completed	Work physically completed.
74	YAD20142 41344	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಬೀಸಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಂಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಿಜನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.990	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
75	YAD20152 42345	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡ್ಡಾಕರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.000	12.00000	12.00000	Under Progress	
76	YAD20152 42346	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	16.00000	16.00000	Under Progress	
77	YAD20152 42347	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.000	8.00000	8.00000	Under Progress	
78	YAD20152 41348	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ-ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿರಿದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	80.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out to be given

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
79	YAD20131 041350	2020-21	Regional Fund	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Water Supply	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಂಭಾವಿ - 500 LPH, 2) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಹಾಪುರ - 500 LPH, 3) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸುರುಪುರ - 500 LPH, 4) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಯಾದಗಿರಿ - 500 LPH, 5) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, (ಪ.ಜಾ/ಪ.ವಂ ವಸತಿಯುತ) ಯಾದಗಿರಿ - 100 LPH.	52.000	0.00000	0.00000	Under Progress	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
80	YAD20131 41351	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.000	16.00000	16.00000	Completed	Completed
81	YAD20142 43333	2020-21	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.000	8.00000	8.00000	Under Progress	
82	YAD20151 42312	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ ನಿಯೋಗದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.000	4.80000	4.80000	Under Progress	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
83	YAD20131 42313	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಾಯ್ ವರ್ಕನಲ್ಲಿ, ಕಿ.ಮೀ 3.54, 3.27 ಹಾಗೂ 1.06 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ,	16.000	0.00000	0.00000	Completed	Work Physically Completed.
84	YAD20131 43314	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಗ್ ಚೌಕ್ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ)	25.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
85	YAD20131 43315	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಗುಂದದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಉಳಿದ ಭಾಗ)	21.960	17.30000	17.30000	Under Progress	CC drain work completed & road work under progress.
86	YAD20131 42316	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಚೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.080	4.03200	4.03200	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
87	YAD20151 42317	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	Forest Department	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ Bonal Bird Conservation Reserve ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯೂತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು	35.000	0.00000	0.00000	Not Started	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
88	YAD2015143318	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	Forest Department	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ Bonal Bird Conservation Reserve ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	2.000	0.00000	0.00000	Not Started	
89	YAD2015142319	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	CMC Shorapur	Non Social	Water Supply	TSP	ಸುರಪುರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಎಸ್.ಟಿ (ಪ.ಪಂ)ದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	15.000	10.64327	10.64327	Under Progress	Providing MWS Schemes in Various Wards No 5, 6, 16 and 18 Physically completed.
90	YAD2015143320	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	CMC Shorapur	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	14.84452	14.84452	Under Progress	Providing MWS Schemes in Ward No 1, 8, 11, 12, 13, 15, 26, 28 and Construction of temporary Ring Bund to Krishna river near Shellagi Jack well in
91	YAD2013143321	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	CMC Yadgir	Non Social	Water Supply	General	Repair 150 HP Vertical Turbin Motor No-2 at Jack well near bhima river at yadgiri city & Construction of ting bund (sand bag) Across the bhima river near intech well	15.000	0.00000	0.00000	Completed	Physically Completed
92	YAD2013443322	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	CMC Yadgir	Non Social	Water Supply	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	15.000	10.38437	10.38437	Completed	Physically Completed , waiting for 3rd party report for bill submission
93	YAD2014443323	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	CMC Shahapur	Non Social	Water Supply	General	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	30.000	20.15600	20.15600	Completed	Work Physically & Financially Completed finished
94	YAD2013443324	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	TMC Gurumitkal	Non Social	Water Supply	General	ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	13.000	0.00000	0.00000	Completed	Work Physically completed
95	YAD2015443325	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	TMC Kembhavi	Non Social	Water Supply	General	ಕೆಂಬಾವಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	13.000	9.41454	9.41454	Under Progress	Borwell Drilling Progress
96	YAD2013143326	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	TMC Kakkera	Non Social	Water Supply	General	ಕಕ್ಕೇರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	12.380	9.23172	9.23172	Completed	work completed
97	YAD2015443327	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	TP Hunasagi	Non Social	Water Supply	General	ಹುಣಸಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	12.000	11.86880	11.86880	Completed	Borewell Drilling in progress
98	YAD2014443328	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	NAC B.Gudi	Non Social	Water Supply	General	ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	10.000	0.00000	0.00000	Completed	completed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
99	YAD20152 41329	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡ್ರಾಬರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ.	16.910	12.75234	12.75234	Under Progress	B.T. completed Side Shoulder to be done
100	YAD20132 42330	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಖಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.160	8.12800	8.12800	Completed	Completed
101	YAD20151 042331	2020-21	Regional Fund	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರುಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳ್ಳಿ-ಜೋಗುಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 31.00 ರಿಂದ 36.00 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಪೋಲಿಸ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ)	500.000	335.73609	335.73609	Under Progress	CD completed & Wet mix work under progress.
102	YAD20132 41294	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗಿಮದ್ದಾದಿಂದ ಖಾನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ (ಉಳುವ ಒಳಗೆ)	87.940	11.28300	11.28300	Under Progress	Earthwork under progress
103	YAD20132 41295	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಮೋಟುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಿಮೆನ್ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ (ಎಸ್.ಸಿ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	8.00000	8.00000	Completed	Completed
104	YAD20132 41296	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರಮಾಲಪುರ ತಾಂಡವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.000	30.13473	30.13473	Under Progress	CC road work under progress.
105	YAD20132 41297	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.000	14.85000	14.85000	Completed	Completed
106	YAD20132 42298	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಯಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.160	8.12800	8.12800	Completed	Completed
107	YAD20132 42299	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.00000	4.00000	Completed	Completed
108	YAD20132 42300	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸಣ್ಣ ಸಂಬರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣ್ಣ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಅಗಸರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.000	4.00000	4.00000	Under Progress	
109	YAD20141 41163	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	Agriculture University B.Gudi	Non Social	Agriculture	SCP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1 Bus ಒದಗಿಸುವುದು.	3.400	0.00000	0.00000	Not Started	
110	YAD20141 42164	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	Agriculture University B.Gudi	Non Social	Agriculture	TSP	ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1 Bus ಒದಗಿಸುವುದು.	1.420	0.00000	0.00000	Under Progress	

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
111	YAD2014143165	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	Agriculture University B.Gudi	Non Social	Agriculture	General	ಶಿಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1 Bus ಒದಗಿಸುವುದು.	11.170	0.00000	0.00000	Under Progress	
112	YAD201314155	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	36.83006	36.83006	Under Progress	Work under progress.(WBM completed.)
113	YAD201314156	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	29.650	29.21824	29.21824	Completed	
114	YAD201314157	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.000	8.00000	8.00000	Completed	Completed
115	YAD201514158	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಶಾಖಾಪುರ (S.H), ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	54.610	52.79000	52.79000	Completed	Physically Work Completed
116	YAD201514159	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಮುದನೂರು (K), ಕೆರಿಬಾವಿ, ತೆಗೆಳ್ಳಿ, ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	65.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Work Under Progress
117	YAD201514160	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಬರದೇವನಾಳ ದಿಂದ ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	65.000	24.28056	24.28056	Under Progress	Approach road & wing wall work under progress.
118	YAD201514161	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಹೆಬ್ಬಾಳ (K) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	55.000	0.00000	0.00000	Under Progress	GSB work under progress.
119	YAD201514162	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	10.000	5.30400	5.30400	Under Progress	Raising Main Completed, Distribution work under progress.
120	YAD201514363	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	30.000	11.24901	11.24901	Under Progress	OHT Columns raised above ground level.
121	YAD201514164	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	10.000	4.67459	4.67459	Under Progress	Pipeline Work Completed, Staircase Completed, Painting to be done
122	YAD201514365	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	20.000	0.00000	0.00000	Under Progress	OHT Side Wall Under Progress
123	YAD201514166	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	10.000	8.33426	8.33426	Completed	Physically Work Completed
124	YAD201514367	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ	20.000	12.36669	12.36669	Under Progress	OHT Completed, Raising main under progress.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
125	YAD201514168	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.000	9.62935	9.62935	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS On 09.12.2021
126	YAD201514369	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	19.46978	19.46978	Completed	Work Completed. Final Bill RTGS on 12. 01.2022
127	YAD201514170	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out Given work Started
128	YAD201314171	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.580	7.66400	7.66400	Under Progress	Work Embankment U/P
129	YAD201314272	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.000	3.20000	3.20000	Under Progress	Work Embankment U/P
130	YAD201314373	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	31.420	12.56800	12.56800	Under Progress	Work Embankment U/P
131	YAD201314174	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ RSETI ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.810	5.20612	5.20612	Under Progress	Work Phy. Completed Final bill Under submission
132	YAD201314275	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ RSETI ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.850	2.14123	2.14123	Under Progress	Work Phy. Completed Final bill Under submission
133	YAD201314376	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ RSETI ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.340	15.24561	15.24561	Under Progress	Work Phy. Completed Final bill Under submission
134	YAD201414177	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out to be Given
135	YAD201414378	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಿಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Mark out to be given
136	YAD201514179	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.110	0.00000	0.00000	Under Progress	CC road work under progress.
137	YAD201514380	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.000	0.00000	0.00000	Under Progress	CC road work under progress.
138	YAD201514181	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	0.00000	0.00000	Under Progress	CC road work under progress.
139	YAD201514282	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.000	0.00000	0.00000	Under Progress	CC road work under progress.
140	YAD201514383	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	69.620	39.75332	39.75332	Under Progress	CC road work under progress.
141	YAD201514284	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Tourism	TSP	ಕಕ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	30.620	0.00000	0.00000	Under Progress	Basement Level

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
142	YAD201314385	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.000	23.40256	23.40256	Under Progress	C.C drain & road work under progress.
143	YAD201314386	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಮಾಧ್ವಾರ ದಿಂದಾ ಕರಿಬೆಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	199.620	192.52491	192.52491	Completed	Work physically completed.
144	YAD201314287	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಗೌಡಗೇರಾ ದಿಂದ ಕೂಡ್ಲೂರ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	30.620	0.00000	0.00000	Under Progress	GSB completed,WBM work under progress.
145	YAD201314288	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೆ (ವಾಯ್ ಐ ಬಿ)	30.620	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
146	YAD201514289	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕೆರಣ	10.000	7.40025	7.40025	Under Progress	Base cost & Metal completed
147	YAD201514390	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕೆರಣ	20.000	15.58616	15.58616	Under Progress	Base cost & Metal completed
148	YAD201514291	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ತಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	10.620	10.39093	10.39093	Completed	Work completed Final Bill RTGS On 10.11.2021
149	YAD201514392	2020-21	MACRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ತಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.000	19.48863	19.48863	Completed	Work Completed Final Bill RTGS ON 10.11.2021
150	YAD201314393	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಗುರುಮಿರಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ, ಆದಿತ್ಯ ನಗರದ ಅಮೀದಾ ಬೇಗಂ ಮನೆಯಿಂದಾ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	3.04160	3.04160	Under Progress	CC road work under progress.
151	YAD201314394	2020-21	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.000	15.33976	15.33976	Under Progress	WBM work under progress.
152	YAD201414395	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-15 ರಿಂದ ಕಾಡಮಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಿದ ಭಾಗ)	97.220	75.49600	75.49600	Under Progress	WMM completed,BM under progress.
153	YAD201414396	2020-21	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Non Social	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐ.ನಿ.ವಿಧಾನ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.000	18.00000	18.00000	Under Progress	
154	YAD2013241149	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಗೆಮದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	113.860	14.28564	14.28564	Under Progress	EARTH WORK UNDER PROGRESS WI NO 141978
155	YAD2013241150	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	66.680	65.87556	65.87556	Completed	Work physically completed.
156	YAD2013241151	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Cnnectivity	SCP	ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡದಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.000	151.83322	151.83322	Under Progress	GSB work & RCC drain work under progress.

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
157	YAD20132 42152	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜೈತುಮಕೂರು ಮರದಿಂದ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.110	16.40000	16.40000	Under Progress	Earth work under progress.
158	YAD20132 42153	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	TSP	ಗೌಡಗೇರಾ ದಿಂದ ಕೂಡೂರ (ಆಯ್ಕೆ ಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	65.840	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
159	YAD20132 43154	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಹೊನಗೇರಾ ದಿಂದ ಕೋಟಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.000	294.97564	294.97564	Completed	Work physically completed.
160	YAD20132 43155	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಕೋಟಗೇರಾ ದಿಂದಾ ವಾಯ ರಾಂಪುರ(ಎಸ್) ಗಾಜರಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	294.710	231.43733	231.43733	Completed	Work physically completed.
161	YAD20132 43156	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ, ಗುರುಮಠಕಲ್ ಶಾಸಕರ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಿ.ಡಿ.ಬ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	7.31265	7.31265	Completed	Work physically completed.
162	YAD20132 43157	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Water Supply	General	ಚಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	6.00000	6.00000	Under Progress	Foundation U/P
163	YAD20132 43158	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Water Supply	General	ಸ್ವದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	6.00000	6.00000	Under Progress	Foundation U/P
164	YAD20132 43159	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Water Supply	General	ಸೌರಾಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯುವ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	6.00000	6.00000	Under Progress	Foundation U/P
165	YAD20132 43160	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Non Social	Water Supply	General	ಕಂದಕೂರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	15.000	12.00000	12.00000	Under Progress	Roof Laid
166	YAD20132 43161	2020-21	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ-ಚಿತ್ರಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	227.940	59.33602	59.33602	Under Progress	GSB work under progress
167	YAD20152 41104	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	SCP	ಜುಮಲಾಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Earth work under progress.
168	YAD20152 41105	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಚಂದಲಾಪುರ, ಅಡ್ಕೋಡಗಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿಹಾಳ, ಕುಪಗಲ್, ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	65.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Chandlapur & Choudeshwarihal Villages Basement work under progress
169	YAD20152 41106	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಬಸವೇಶ್ವರರೊಳಗಿನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಜಂಗಿನ ಗಡ್ಡಿ, ಕಕ್ಕೇರಾ 5ಅ ವಾರ್ಡ್, ಮಂಜಲಾಪುರ, ಹೊಸುರು ಪೈ ದೊಡ್ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡಿ, ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	76.450	0.00000	0.00000	Under Progress	Basement work Completed
170	YAD20152 41107	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	SCP	ಸೋನಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	21.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Pipeline Work Completed
171	YAD20152 42108	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	TSP	ಕರಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	98.970	0.00000	0.00000	Under Progress	Work Under Progress
172	YAD20152 42109	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	TSP	ವಾರಿ ಸಿದ್ಧಪುರ, ಬಾಡ್ಯಾಪುರ, ಪೇರ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಮಂಗಿಹಾಳ, ಗೋನಾಲ (S.D) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	65.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Basement Work Completed, Cabin Installed

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
173	YAD20152 43110	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಕೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.000	64.13060	64.13060	Completed	Work physically completed.
174	YAD20152 43111	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಶೆಳ್ಳಿಗಿ, ಅರಿಕೇರಾ (ಜೆ), ದೇವಾಪುರ (ಜೆ), ಚಂದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	91.000	66.63923	66.63923	Under Progress	CC road work under progress.
175	YAD20152 43112	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	52.000	30.39858	30.39858	Under Progress	CC road completed, drain work under progress.
176	YAD20152 43113	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Tourism	General	ಕಕ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	51.000	10.45803	10.45803	Under Progress	Work under progress.(Basement level)
177	YAD20152 43114	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Tourism	General	ಕಕ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಪೂಲಬಾವಿ ಶ್ರೀ ಭಲಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಅಗರ್ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮುದನೂರು (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಯ್ಯ ತಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	75.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Work under progress.(Basement level)
178	YAD20152 43115	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Tourism	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೋಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	90.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Foundation work under progress.
179	YAD20152 43116	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Tourism	General	ದೇವತಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಸಾಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ) ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀರಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Foundation work under progress.
180	YAD20152 43117	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಬೂದಿಹಾಳ, ಮಾರಬಾವಿ, ಮಾಳನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	85.000	51.26848	51.26848	Under Progress	Maralbhavi work completed, Budihal Open Well completed, Malnoor Pipeline work under progress.
181	YAD20152 43118	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಬೇವಿನಾಳ (S.H), ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (S.K), ಬಂಡೋಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ (B), ರಾಜನಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	65.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Work Under Progress
182	YAD20152 43119	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	RWS	Non Social	Water Supply	General	ಹೆಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	51.000	0.00000	0.00000	Under Progress	Pipeline work under progress & OHT Excavation under progress.
183	YAD20152 43120	2020-21	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Non Social	Road & Connectivity	General	ಮಂಗಿಹಾಳ, ಬೇವಿನಾಳ (S.H), ಮಾಚಗುಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	76.500	60.06964	60.06964	Under Progress	CC road work under progress.
Non Social Total											7074.600	3496.16246	3496.16246		
2020-21 Total											11860.328	5191.97861	5191.97861		

Sl.No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sub Type	Sector	Category	Work Name	Allocation	Releases	Expenditure Amount	Work Stage	Work Status Description
										Grand Total	54915.278	40019.14767	40019.14767		