



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಮುಳ (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ	1016
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	25.08.2026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ಮಾನ್ಯ ಮಹಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																																																													
ಅ)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ (PMAY-U) ಅಡಿ ಮಂಜೂರಾದ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು (ಕಾಲಕ್ಷರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಶಗಳಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ-ನಗರ (PMAY-U) ಅಡಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಡಳಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,78,600 (AHP) ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 1,30,943 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, 90473 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 40,470 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 47,657 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:02.03.2024 ರಂದು 36,789 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:24.01.2026 ರಂದು 42,345 ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ 79,134 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ಹೃದಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5647 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 4637 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 3397 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2782 ಮನೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1240 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ 1010 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27.02.2026ರನ್ವಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕ್ಷರವಾರು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. <table><tr><th rowspan="2">Sl. No</th><th rowspan="2">Name of the Project (Taluk wise)</th><th rowspan="2">Sanctioned Houses</th><th colspan="5">No of Houses</th></tr><tr><th>Total No of Houses started</th><th>Completed</th><th>Under Progress</th><th>Allotted</th><th>Curtailed Houses</th></tr><tr><td>1</td><td>Bidar</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>0</td><td>1192</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Bidar Town</td><td>750</td><td>700</td><td>621</td><td>79</td><td>430</td><td>50</td></tr><tr><td>3</td><td>Humnabad</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>0</td><td>250</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Humnabad Town</td><td>500</td><td>500</td><td>216</td><td>284</td><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>Bhalaki</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>0</td><td>400</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>Basavakalyan Town.</td><td>800</td><td>443</td><td>260</td><td>183</td><td>260</td><td>357</td></tr><tr><td>7</td><td>Basavakalyan Town.</td><td>552</td><td>552</td><td>0</td><td>552</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>Chitlaguppa Town.</td><td>545</td><td>292</td><td>150</td><td>142</td><td>150</td><td>253</td></tr><tr><td>9</td><td>Aurad Town</td><td>350</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>350</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5647</td><td>4637</td><td>3397</td><td>1240</td><td>2782</td><td>1010</td></tr></table> ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮಹಿ ನಿಗಮ ವಿಯಮಿತ:	Sl. No	Name of the Project (Taluk wise)	Sanctioned Houses	No of Houses					Total No of Houses started	Completed	Under Progress	Allotted	Curtailed Houses	1	Bidar	1500	1500	1500	0	1192	0	2	Bidar Town	750	700	621	79	430	50	3	Humnabad	250	250	250	0	250	0	4	Humnabad Town	500	500	216	284	100	0	5	Bhalaki	400	400	400	0	400	0	6	Basavakalyan Town.	800	443	260	183	260	357	7	Basavakalyan Town.	552	552	0	552	0	0	8	Chitlaguppa Town.	545	292	150	142	150	253	9	Aurad Town	350	0	0	0	0	350			5647	4637	3397	1240	2782	1010
Sl. No	Name of the Project (Taluk wise)	Sanctioned Houses				No of Houses																																																																																									
			Total No of Houses started	Completed	Under Progress	Allotted	Curtailed Houses																																																																																								
1	Bidar	1500	1500	1500	0	1192	0																																																																																								
2	Bidar Town	750	700	621	79	430	50																																																																																								
3	Humnabad	250	250	250	0	250	0																																																																																								
4	Humnabad Town	500	500	216	284	100	0																																																																																								
5	Bhalaki	400	400	400	0	400	0																																																																																								
6	Basavakalyan Town.	800	443	260	183	260	357																																																																																								
7	Basavakalyan Town.	552	552	0	552	0	0																																																																																								
8	Chitlaguppa Town.	545	292	150	142	150	253																																																																																								
9	Aurad Town	350	0	0	0	0	350																																																																																								
		5647	4637	3397	1240	2782	1010																																																																																								

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ನಗರ) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2023-24 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 446 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 248 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 58 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 140 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನು ಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗದ ಮನೆಗಳು
2023-24	BLC Non Convergence	44	21	23	0
2023-24	BLC Convergence	402	227	35	140
Total		446	248	58	140

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 402 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ PMAY(U) ಅಡಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಅ) ಸೂಚನೆ PMAY-U 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ನಗರ 2.0 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಗರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಮನೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ PMAY(U) 2.0 ಯೋಜನೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಮನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ BLC ಆಧಾರಿತ ಮನೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಸಹರಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಮನೆಗಳನ್ನು PMAY(U) 2.0 ರಡಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆಯವ್ಯಯದ ಫೋಷಣೆಯಂತೆ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು.

ಬಂದಿದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ:

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು :-

1. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಣದ ವಾಪಸಾಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಗ್ಗಾಗಿ ವಿಳಂಬ.
2. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಂತಿಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ದಿನಾಂಕ:9.08.2019 ರಿಂದ 12.12.2019ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 125 ದಿವಸಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:23.3.2020 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:17.05.2020 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 55 ದಿವಸಗಳು ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಾ 16 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2019, ದಿನಾಂಕ:11.07.2019ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾ 16 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2019, ದಿನಾಂಕ:12.12.2019ರನ್ವಯ ಕಾಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಂತಿಕೆ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

6. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಸರಾಸರಿ ರೂ.5.95 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.7.52 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಕ್ಕೆ) ಮತ್ತು ಇತರೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.1.20 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇತರೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ / ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಾ 148 ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎ 2023, ದಿನಾಂಕ:30.12.2023ರಂತೆ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಕೆ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:27.02.2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2026 ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯ ಭವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಠಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ:31.03.2026 ಮತ್ತು 07.07.2026 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದರಂತೆ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿರಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಭವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಲಾನುಭವಂತಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮತೆ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ:

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)-BLC ಘಟಕದಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು

1. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮರ್ಥತೆ:

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಸಹಾಯಭವನದ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಹ್ನು ಪಾಲನೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಕೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

2. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ:

ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಠಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.

3. ನಿರೇತನ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ

ನಿರೇತನದ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, e-Swathu, ಖಾತಾ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿರವಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಸೋಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು

1. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ:

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮತೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವರಹವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವುದು:

ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಗೊಂಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ, ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

3. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನವೊಲಿಕೆ:

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮನವೊಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

4. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ:

ಮನೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ) PMAY-U 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಯ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ (MoU) ಮಹಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 23.05.2025ರನ್ವಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಗಮ ನಿಯಮಿತ:

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) 2.0 ನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಹಿಳಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ:


1. ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳು Unified Web Portal ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
2. ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯು ಲಾಟರಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು.
3. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ District Level Sanctioning and Monitoring committee ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
4. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ:

- ಫಲಾನುಭವಿಯು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಏಕ ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನದ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇವಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿತರಣೆ, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವ್ಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ:
EWS: 3.00 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ
LIG: 3.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ 6.00 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ
MIG: 6.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9.00 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ
- ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ / ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ಕೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು.
- ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣದ ದಿನಾಂಕ: 01.09.2024 ರ ದೊಳಗೆ ವಾಸವಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
- ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಅದಾಗ್ಯೂ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ / ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬವೆಂದು

	ಪರಿಗಣಿಸುವುದು • ಫಲಾನುಭವಿಯು ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ /ಶ್ರಯಪತ್ರ/ ದಾನಪತ್ರ/ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರ/ಖಾತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಿಯಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇ ದಿಸಾಂಕ:31.12.2023ರ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೆ ರೆಡ್ಡಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಜ 172 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2026]


(ಬಿ.ಜಿ.ಕೆ. ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು.)

LCQ-1016

Annexure-1

District	Town	Scheme	Year	Houses Sanctioned	Completed	Total Progress	Total not Started
Bidar	Basavakalyana CMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	14	11	0	3
Bidar	Basavakalyana CMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	60	44	2	14
	Basavakalyana CMC Total			74	55	2	17
Bidar	Bidar CMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	76	26	6	44
Bidar	Bidar CMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	24	6	3	15
	Bidar CMC Total			100	32	9	59
Bidar	Chitguppa TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	18	11	1	6
Bidar	Chitguppa TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	5	0	0	5
Bidar	Chitguppa TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	55	18	7	30
	Chitguppa TMC Total			78	29	8	41
Bidar	Hallikhedda TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	53	50	2	1
Bidar	Hallikhedda TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	17	16	0	1
Bidar	Hallikhedda TMC	PMAYU Non (Convergence)	2023-2024	44	21	23	0
	Hallikhedda TMC Total			114	87	25	2
Bidar	Humnabad TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	18	10	5	3
Bidar	Humnabad TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	5	4	0	1
Bidar	Humnabad TMC	PMAYU BLC (Convergence)	2023-2024	57	31	9	17
	Humnabad TMC Total			80	45	14	21
	Grand Total			446	248	58	140