

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	189
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	28-01-2026
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ						
ಅ)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಡಿಪಿಆರ್, ಟೆಂಡರ್, ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು:	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.297.11 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.						
ಆ)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಭೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು;	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು (2) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ NH Act 1956 ರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)</p> <p>ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರವರು ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು (2) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.</p> <table border="1" data-bbox="742 1576 1460 2109"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th> <th>ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Strengthening and One time Improvement from Km.0+000 to Km.12+300 of Tumakuru Shivamogga section of NH-206.</td> <td>Strengthening ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರ	1	Strengthening and One time Improvement from Km.0+000 to Km.12+300 of Tumakuru Shivamogga section of NH-206.	Strengthening ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರ						
1	Strengthening and One time Improvement from Km.0+000 to Km.12+300 of Tumakuru Shivamogga section of NH-206.	Strengthening ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
		<p>2 6-laning with access control from km 29.435 to km 74.168 of Nelamangala - Tumkur including Tumkur bypass section of NH-48 (Old NH-4) in the State of Karnataka</p> <p>ಒಟ್ಟು 551 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 341 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 210 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ.</p>
ಇ)	<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು? (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಹಾರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
ಈ)	<p>ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)</p>	<p>ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)</p> <p>ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)</p>

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 7 ಸಿಬಿಆರ್ 2026 (ಇ)


 (ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಅನುಬಂಧ-1

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಷರ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುಮೋದನೆ/ಆಯ್ಕೆ ದಿ.ಎ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ : ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇಲಾಖಾ ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ : ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಲಾಪ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ : ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾರರ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
1	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00377 Dated 12-03-2024	Improvements to chikkanayakanahalli Hagalavadi road to NH 206 Via Theerthapura from Ch 0.00 to 8.90 in chikkanayakanahalli taluk of tumkur dist (MDR) (20127)	930.00	CER: 06/2024-25	735.54	50/2025-26	909.68	(+4.81%)	20-06-2025	19-05-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	4.20 Km Formation Completed, 3.20 Km PQC Completed, 05 No CDs Completed, 1.20 Km CC Drain Completed
2	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00380 Dated 12-03-2024	Improvements to road from Theerthapura to Theertharameshwara via yarakatte in C.N. Halli Taluk Tumakur Dist. (VR) (20122)	500.00	CER: 02/2024-25	393.11	45/2025-26	486.19	(+4.81%)	16-06-2025	15-03-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	3.20 Km PQC , 04 CDs Completed and 0.65 Km CC Drain Completed
3	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00390 Dated 12-03-2024	Improvements to road from NH 150A to NH 206 Road via Godekere, kamagondanahalli in chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist (MDR) (20128)	1731.00	CER: 05/2024-25	1351.14	46/2025-26	1671.07	(+4.81%)	20-06-2025	19-05-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	3.00 Km Formation Completed, GSB - 1.00 Km Completed, 04 CD Work Completed, 2.00 Km Drain Completed Balance work U/P
4	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00391 Dated 12-03-2024	Improvements to road from Bullenahally road to NH206 Via Guddadapalya in Chikkanayakanahally Tq. Tumakuru Dist.(MDR) (20129)	2337.00	CER: 08/2024-25	1862.07	47/2025-26	2302.83	(+4.81%)	20-06-2025	19-05-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	6.00 Km Formation Completed, 4 Km GSB Completed, 3.00 Km DLC Completed, 1.20 Km PQC Completed, 8 CD Completed, Balance work U/P
5	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00381 Dated 12-03-2024	Improvements to road from Gollarahalli to CN Halli - Hagalavadi road in Chikkanayakanahalli taluk of tumkur Dist.(VR) (20126)	530.00	CER: 04/2024-25	415.39	48/2025-26	513.72	(+4.81%)	16-06-2025	15-03-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	PQC 2.112 Km Completed, 04 CD Completed And CC Drain work to be started
6	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00389 Dated 12-03-2024	Improvements to road connecting Mining areas to MDR(Guddadapalya) in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist.(VR) (20132)	1277.00	CER: 07/2024-25	985.02	49/2025-26	1218.24	(+4.81%)	20-06-2025	19-05-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	2.00 Km Formation Completed (Forest Department Stopped the Work Because of Forest Area)
7	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00382 Dated 12-03-2024	Improvements to road connecting Godekere - Sondenahalli road to Honnebhagi - Bullenahalli Road in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumakur Dist. (VR) (20124)	825.00	CER: 03/2024-25	646.68	44/2025-26	799.76	(+4.81%)	20-06-2025	19-05-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	3.70 Km Formation Completed, 3.40 Km DLC Completed, 2.80 Km PQC Completed 06 CD Completed And CC Drain work Under Progress, Balance work U/P
8	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00385 Dated 12-03-2024	Improvements to Salakatte Bellara road from ch 0.00 to 10.20 km in Chikkanayakanahally Taluk of Tumakuru Dist (MDR) (20123)	3372.00	CER: 177/2023-24	2691.90	80/2025-26	3329.53	(+4.82%)	29-07-2025	28-06-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	Formation work is U/P, 02 No. CDs & 0.20 Km CC Drain Completed
9	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/PRF00392/2087 Dated 21-01-2025	Improvements to road from CN Halli to NH206 via Honnebhagi, Bullenahalli in Chikkanayakanahally Tq. Tumkur Dist.(MDR) (6265)	2924.00	CER: 359/2024-25	2334.25	81/2025-26	2883.87	(+4.70%)	29-07-2025	28-06-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	5.00 Km Formation work Completed, 06 CD completed, 2.50 Km GSB Completed and Drain Under Progress
10	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/PRF00384/2088 Dated 21-01-2025	Improvements to road from Poochakatte cross to Kaneve cross. in Chikkanayakanahally Tq. Tumkur Dist.(MDR) (6298)	3337.00	CER: 360/2024-25	2663.22	99/2025-26	3142.59	(+0.00%)	08-09-2025	07-08-2026	V SEKAR(BALAJIKRUPA PROJECTS PRIVATE LIMITED)	1.50 Km Drain Completed, 8 No CD Completed, 03 Pipe culvert U/P, 5.00 Km Formation Completed balance work U/P
11	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/PRF00376/2092 Dated 21-01-2025	Improvements to road connecting NH-69 (NH-234) to NH-150A, via Yagachihalli, Ganadhalu, Guruvapura, and Melanahalli, in Chikkanayakanahally Tq. Tumkur Dist.(MDR) (6299)	3540.00	CER: 361/2024-25	2825.93	99/2025-26	3334.59	(+0.00%)	15-10-2025	14-09-2026	SRI SRINIVASA CONSTRUCTION INDIA PVT LTD, (Sri Y PICHESWARA RAO)	Jungle clearance, Formation Work & CC Drain work Under Progress

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶಾಸನಾಧಿಕಾರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದನೆ/ಯೋಜಿಸಿದ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ : ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ	ಶಾಸನಾಂಗ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಶಾಸನಾಂಗ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
12	ಹುಮಕೂರು	ಚಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/PRF00383/2089 Dated 21-01-2025	Improvements to road connecting NH 150(A) and Mandya - Hadagali SH via Melanahalli, Marasandra gate, Navile, Anekatte, Koppur, Aralakatte and Madapura circle in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur District (SH) (6300)	4859.00	CER: 362/2024-25	3879.15	92/2025-26	4577.40	(+0.00%)	05-08-2025	04-07-2026	PRASHANTH JOSHI(SANTHOSH BUILDWEL INFRA PRIVATE LIMITED)	5.00 Km Formation , 2.00 Km Drain Completed, 3.00 Km GSB Completed balance work U/P
13	ಹುಮಕೂರು	ಚಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/PRF00379/2090 Dated 21-01-2025	Improvements to road from Huliyaar to Pochakatte road via Thoresurgondanahalli,Syed sabarapalya in C.N.Halli Taluk of Tumkur Dist.(VR). (6248)	777.00	CER: 363/2024-25	619.40	63/2025-26	738.14	(+0.99%)	30-06-2025	29-05-2026	K Kusuma (Star Infra tech)	2.75 Km Formation Completed, 2.00 Km GSB Completed , 04 Culvert completed and 0.40 Km CC Drain Completed, Bridge Work Ch at 0.750 Km U/p
14	ಹುಮಕೂರು	ಚಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/PRF00378/2091 Dated 21-01-2025	Improvements of road from NH 150(A) to Chikkanayakanahalli -Tiptur road via Agesarahalli Sasalu in C.N.Halli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) (5948)	2772.00	CER: 364/2024-25	2212.28	70/2025-26	2584.65	(-0.99%)	21-07-2025	20-06-2026	CHANDRAKANT KUMBAR	8.90 Km Formation Completed, 7.00 Km GSB Completed ,DLC 5.80 Km completed, 3.88 Km PQC completed, 07 CDs Completed, 0.98 Km CC Drain Completed Balance work U/P
Grand Total					29711.00		23615.06		28492.25					

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 189ಕ್ಕೆ
ಅನುಬಂಧ-೨

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ವಿವರಗಳು
1	Widening to 2 Lane with Paved Shoulders from design Km 103.200 (Existing Km 103.200) to design Km 116.700 (Existing Km 118.470) on AP/KNT Border to Sira Section of NH-544E in the State of Karnataka on EPC mode under Annual plan 2022-23	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:11.03.2024 ನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ದಿನಾಂಕ (Appointed Date) ವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 258 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 106 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
2	Widening to Two Lane with Paved Shoulders from KB Cross to Chunchanahalli ie., Design Ch. 485+240 Km (Existing Km 494.000) to Design Ch. 523+393 Km (Existing km 533.152) & From Design Ch. 530+393 (Existing Km 540.175) to Design Ch. 534+476 (Existing Km 544.200) at Nelligere of NH-150A on EPC mode under Annual Plan 2022-23 NH-150A-KNT-2022-23 -977	ದಿನಾಂಕ:14.07.2025 ರ ತನಕ ₹14.54 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 42 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು,14.07.2025 ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ದಿನಾಂಕ (Appointed Date) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 238 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 53 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 189ಕ್ಕೆ

ಅನುಬಂಧ-2

Sl. No.	Name of work	Job No	Length in KM	Length Completed	Sanctioned Project Cost (TPC) in Cr	Date of Sanction	Date Of Award	Start Date	Completion Date/ Likely Completion date	Status	Name of the Agency	Expenditure as on Date (Rs.in Crores)	Remarks
1	Improvement of Road Connecting from Arasikere border to T.C.B. road via Kanakatte-Mathighatta-Chikkanayakanahalli -Kathrikehal - Madanamadu in Chikkanayakanahalli Taluk	CRIF-KNT-2023-24-132	9.23	8.8	6.00	12-03-2024.	05-02-2025	05-02-2025	04-08-2025	DBM & BCcompleted for 5.35km, work in progress	SreeKanteshwara constructions Pvt ltd ,Class-I Contractor Tumkur	4.58	Work is under Progress

ಅನುಬಂಧ-2

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ :ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1.	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	4	700.00	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:1053:ಎಎಫ್:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:12-03-2024	0	3	1
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	1	800.00	ಲೋಇ/642/ಐ.ಫ್.ಎ/2024 (ಈ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 18-12-2024	0	1	0
2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4059-80-051-0-60-132 (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - CMIDP)	1	530.00	ಲೋಇ/642/ಐ.ಫ್.ಎ/2024 (ಈ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 18-12-2024	1	0	0

ಅನುಬಂಧ-2

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ - ಇ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ :ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ಬೈರಾಪುರಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೂಬೇಹಳ್ಳಿ, ನಿರುವಗಲ್ಲು ಟಿ.ತಾಂಡ್ಯ, ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಟ್ಟಸಂದ್ರ, ಮಾದಾಪುರ, ಚನ್ನಪ್ಪನವಾಳ, ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.85 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:1053:ಐಎಫ್:2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:12-03-2024	CER NO:175/2024-25	ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಭರಣಾಪುರ, ದಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು ಕಾಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 5.95 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಗಾರಿ	150.00		SER NO:97/2024-25	ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 234 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರ, ಅಂಬಾರಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಮಾರ್ಗ ದಬ್ಬಗುಂಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 7.65 ರಿಂದ 8.20 ಕಿಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		DR NO:53/2024-25	ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಿಕೆರೆಯಿಂದ ಕಸವೇಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00		SER NO:98/2024-25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
5	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ-ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 12.48 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 15.95 ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	800.00	ಲೋಇ/642/ಐ.ಫ್.ಎ/2024 (ಈ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 18-12-2024	CER 324/2024-25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

6	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4059-80-051-0-60-132 (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - CMIDP)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-253) ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	530.00	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ E Comp No: 903057 Dated: 27-11-2025	CER 478/2025-26	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
---	-----------------	---	--	--------	--	-----------------	-------------------------