

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 565
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 14.02.2019
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು;	ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು "ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್" ನೆರವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.911.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕರಾವಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, CWPRS, Pune ಮತ್ತು KERS, K.R. Sagar, ತಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ;	ಎಡಿಬಿ ಟ್ರಾಂಚ್-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಂಚ್-2 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 42.99 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65.43 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು 16.72 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ತುರ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಏಶಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ನೆರವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು;	"ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್" ನೆರವಿನ ಟ್ರಾಂಚ್-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ. 204.55 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಶೋರ್ ಬರ್ಮ್, ಆಫ್‌ಶೋರ್ ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ವಾಟರ್‌ಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಟ್ರಾಂಚ್-2 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.514.80 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿಪಿಆರ್‌ನ್ನು ಎಡಿಬಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಈ)	ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏಶಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ?	ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಡಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ, ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 30 ಪಿಎಸ್‌ಪಿ 2019

(ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ)
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ


ಅನುಬಂಧ-1

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ಸುಸ್ತಿ ಕರಾರುಗಳ ತೀರ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯ

ಟ್ರಾಂಚ್- 1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ/ ಕಾಲೂರು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ದೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ದೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
1.	ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಶೋರ್ ಬರ್ಮುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	26.25	25.31	38.60	ಮೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿ.ಕೊಚ್ಚಿನ್	3.12.13	02.08.15	30.06.18	30.06.18	38.60	ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ 8 ಇನ್‌ಶೋರ್ ಬರ್ಮುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 245ಮೀ ಉದ್ದದ ನದಿಯಿಂದ ರಿವೆರ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2.	ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ವಾಟರ್‌ಗಳ ಮುಸಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ	46.40	40.91	58.32	ಟೆವಾನ್ - ಅರ್ಬುಸ್ ಅಥ್ ಮೂವರ್ಸ್ (ಪಿ.ವಿ.) ಮುಂಬಾಯಿ	1.12.14	31.07.16	30.05.17	30.05.17	58.32	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಿಫಿಲಿಂಗ್‌ಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಟ್ರೇಸ್‌ವಾಟರ್‌ನ ಸದೃಶಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಟ್ರೇಸ್‌ವಾಟರ್‌ನ tail end ದ್ವಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3.	ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಅಫ್‌ಶೋರ್ ರೀಫ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	88.00	110.00	110.00	ಮೆ.ಡಿ ಫರ್ತಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್	1.12.14	31.07.16	26.05.17	26.05.17	107.63	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ 2 ಅಫ್‌ಶೋರ್ ರೀಫ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 390ಮೀ ಮತ್ತು 315ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ 700 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 600 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


 ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರವಾರ.


ಅನುಬಂಧ-2

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯ
ಟ್ರಾಂಚ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಜಿಲ್ಲೆ/ ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ದಿನಾಂಕ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ												
1.	ಉದ್ಯಾವರ ಕಡಲತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತೀರಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮರಳು ಪೋಷಣೆ	ಉಡುಪಿ / ಉಡುಪಿ	ಕಾಸು	99.85	78.44	91.09	ಮೇಲ ಯೋಜನಾ- ಕೋಮುಕೋ- ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್ (ಜಿವಿ)	24.03.17	13.12.18	14.05.19	45.14	ಉದ್ಯಾವರ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 27 ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 5 ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 14-05-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.	ಮರವಂತೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತೀರಗೋಡೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಡುಪಿ / ಕುಂದಾಪುರ	ಬೈಂದೂರು	92.23	88.27		ಮೇಲ ಕೋಮುಕೋ- ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್- ಯೋಜನಾ- (ಜಿವಿ)	04.03.17	03.12.18	15.04.19	32.80	ಮರವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 15 'ಎ' ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳು ಹಾಗೂ 9 'ಬಿ' ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳು ಒಟ್ಟು 24 ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 15 'ಎ' ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 7 'ಬಿ' ಗ್ರಾಯ್‌ನಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಪ್ರಾಜಾಡ್‌ಗಳ ಶಯಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 15-04-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.	ಕೋಡಿಬೆಂಗಳೂ ಕಡಲತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಡುಪಿ / ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	75.88	61.39	72.65	ಮೇಲ ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್- ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್- (ಜಿವಿ)	28.12.17	19.08.19	19.08.19	59.62	ಕೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4100ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2250ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1350 ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4.	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿಯೋಟೆಕ್ನಾಲ್ಜಿ ರಿಬ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	32.15	27.29	26.33	ಮೇಲ ಧರ್ಮಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ.	07.12.18	06.08.20		4.71	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ M/s. Dharti Dredging and Infrastructure Limited ಇವರೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
5.	ಕೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಡಿನಡವ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಳು	ಉಡುಪಿ / ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	0.97	0.96		ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್	01.12.18	31.07.20	31.07.20	0.17	ಕೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 03-11-2018 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
				301.08	256.35						142.44	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಬೆಲೆ/ ಕಾಲಕಾಲಿ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಬಾಕಿ	ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪ್ರಕಾರ ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಶಾಖಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ (ಏನವರಿ 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ಶೈಕ್ಷಣಿಕೋಪಕರಣಗಳ ಶಾಖಾಗಾರಿಗಳ ವಿವರ											
6.	ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳ ಕಡೆಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಡುಪಿ / ಉಡುಪಿ	ಶಾಖಾ	53.22	-	-						ಶಾಖಾಗಾರಿಯನ್ನು ಮರು ಚೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿಡ್ಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡವಿಯನ್ನು ADB ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
7.	ಸಮುದಾಯ ಉಪಯೋಜನಾ ಶಾಖಾಗಾರಿ-A	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ		10.55	-	-						ಚೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 21-02-2019
	ಸಮುದಾಯ ಉಪಯೋಜನಾ ಶಾಖಾಗಾರಿ-B	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ		20.96	-	-						ಚೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 22-02-2019
8.	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ರೀಷ್ಚಾರ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮರುಳು ಪೋಷಣೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	108.80								ಚೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿಡ್ಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
9.	ಮುಕ್ಕೇರಿ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಾಖಾಗಾರಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	20.19								ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ(DPR)ಯನ್ನು ADBಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು			213.72								


 ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಲಳನಾಡು ಇಲಾಖೆಗೆ
 ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ