

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 227
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪುರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: 09.12.2020.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ												
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ವರೆಗಿನ 60.04 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕೆಶಿಪ್-II (Co-finance) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ DBFOMT (Hybrid Annuity) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th>ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಬೀದರ್</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಕಲಬುರ್ಗಿ</td> <td>17.04</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ಒಟ್ಟು</b></td> <td><b>60.04</b></td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	1	ಬೀದರ್	43	2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	17.04	<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>60.04</b>
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)												
1	ಬೀದರ್	43												
2	ಕಲಬುರ್ಗಿ	17.04												
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>60.04</b>												
ಆ)	ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು; (ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೆಂದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 93.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಎನ್.ಹೆಚ್. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲವು 3.75 ಮೀ. 5.50ಮೀ. ಮತ್ತು 7.00ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವು 3.75ಮೀ. ಮತ್ತು 5.50ಮೀ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>												

2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದವು 335 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 33 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ದವು 570.2 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ
1	2017-18	5.40
2	2018-19	24.70
3	2019-20	28.125
4	2020-21 (ನವಂಬರ್ 2020 ವರೆಗೆ)	1.28
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ:		59.51

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ರಸ್ತೆಯ ಮಾದರಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ
1	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 14.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	4.46
2	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 11.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	1.91
3	1.00ಮೀ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 10.00ಮೀ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ	53.66
ಒಟ್ಟು		60.04

ಇ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು; ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಭರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.


ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಅನುದಾನ	36.20
2	ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಹೂಡಿಕೆ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ)	33.09
3	ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆ	108.70
ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ:		177.99

ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ರೂ.72.38 ಕೋಟಿಗಳ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತ (Lump sum payment) ಹಾಗೂ ರೂ.24.99 ಕೋಟಿಗಳ 16 ಕಂತಿನ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ರೂ.69.29 ಕೋಟಿಗಳ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತ (Lump sum payment) ಹಾಗೂ ರೂ.47.591 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುಬಂಧ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಹ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ/ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಾದ M/s. D.P Jain Bidar-Ekheli-Chincholi (Annuity) Road projects Pvt Ltd, Nagpur ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ವರೆಗೆ) 51.20 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 59.51 ಕಿ.ಮೀ (ಶೇ 99.10% ರಷ್ಟು) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ 0.53 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ-2021 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 178 ಸಿಐಎಸ್ 2020 (ಇ)

  
 (ಗೋವಿಂದ್ ಪಂ.ಕಾರ್ಜೋಳ)  
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ,  
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

## Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
<b>2019-20</b>													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809 )	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Pulpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124 )	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 80.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadai Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.98	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH80 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
<b>Total</b>			<b>131.34</b>	<b>23.01</b>						<b>99.78</b>			

**Annexure-1  
LCQ - 216 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**

60

Sl No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendi ture rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
<b>2018-19</b>													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office) Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km 0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.99	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

Annexure-1  
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.86	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
<b>Total</b>			<b>151.18</b>	<b>81.82</b>						<b>161.01</b>			

2017-18

1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1815)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

**Annexure-1  
LCQ - 215 (227)**

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkaporo

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 80.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073 )	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695 )	5	2.475	-	-	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH60 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	398.96	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

Annexure-1  
LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

87

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH60 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.78		Upgraded	Foreclosed
	<b>Total</b>		<b>151.18</b>	<b>11.19</b>						<b>36.57</b>			

*Vijay Kumar K-c*

ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು  
ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು  
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ



## Annexure-1

LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
<b>2019-20</b>													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809 )	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124 )	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89		Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	II.&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14		Upgraded	Foreclosed
<b>Total</b>			<b>131.34</b>	<b>23.01</b>						<b>99.78</b>			

Annexure-1  
LCQ - 216 (227)

85

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
2018-19													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office) Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1696)	10	6.98	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

**Annexure-1  
LCQ - 216 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878)	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1894)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 64.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04		Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 64.37 to 101.40 of NH50 of Bidar-Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98		Upgraded	Foreclosed
<b>Total</b>			<b>161.18</b>	<b>81.82</b>						<b>161.01</b>			
<b>2017-18</b>													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-)	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

**Annexure-1  
LCQ - 215 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073 )	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695 )	5	2.475	-	-	Ravi Beltad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatborel from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42	-	Upgraded	Progress

**Annexure-1  
LCQ - 215 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Complete d Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commence ment of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expendit ure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76		Upgraded	Foreclosed
	<b>Total</b>		<b>161.10</b>	<b>11.19</b>						<b>36.57</b>			

Annexure-1  
LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
<b>2019-20</b>													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809 )	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt Ltd Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124 )	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH.0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Battad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89	-	Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14	-	Upgraded	Foreclosed
<b>Total</b>			<b>131.34</b>	<b>23.01</b>						<b>99.78</b>			

## Annexure-1

LCQ - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
<b>2018-19</b>													
1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office) Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no. CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	1.38	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S. Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00 (Job No. CRF-KNT-2016-17-1738)	1.5	1.14	1.14	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018		Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00 (Job No. CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	2.04	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	1	Improvement		Completed
4	Improvements to Road Telangana Border Pulpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830 (Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District (Job No. CRF-KNT-2016-17-2124)	10	7.7	0.5	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0.44	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District. (Job No. CRF-KNT-2016-17-2073)	40	18.02	14	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	9.9	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District. (Job No. CRF-KNT-2016-17-1696)	10	6.99	6.99	5.5	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	2.5	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadali Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No. CRF-KNT-2016-17-1695)	5	2.475	1.5	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.25	Improvement		Completed

**Annexure-1  
LCQ - 215 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure rs in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878 )	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	398.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
	<b>Total</b>		<b>151.18</b>	<b>81.82</b>						<b>161.01</b>			
<b>2017-18</b>													
1	Aurad Sadashivgad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1815)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km 23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duduknal road km.0.02 to 12.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed



**Annexure-1  
LCQ - 216 (227)**

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

18

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
4	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-	10	7.7	-	-	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	-	Improvement		Progress
5	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073 )	40	18.02	-	-	Sharda Construction	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	3.5	Improvement		Completed
6	Improvements to Road from Bidar to Chillargi via Malegaon from Km 4.00 to 15.00 (selected reaches of MDR) in Bidar taluka Bidar District.(Job	10	6.99	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	-	Improvement		Completed
7	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695 )	5	2.475	-	-	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	-	Improvement		Completed
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-	5	2.555	-	-	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatbora from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1694)	10	7.48	0.5	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	2	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 34.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	0.6	10	Patel Infrastructure Gujral	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	10.42		Upgraded	Progress

**Annexure-1  
LCQ - 215 (227)**

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

(77)

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-III, Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76		Upgraded	Foreclosed
	<b>Total</b>		<b>161.18</b>	<b>11.19</b>						<b>36.57</b>			

## Annexure-1

LCQ - 216 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapure

Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone

76

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
<b>2019-20</b>													
1	Improvements to Road from M.S. Border Hulsoor Mahagaon SH-11 from Km. 5.00 to 15.00 in Basavakalyan Taluka. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1809)	3	1.75	1.75	5.50	M/s Kotarki construction Pvt l.td Bidar	05.09.2019	04.03.2020	31.12.2020	0	Improvement		Progress
2	Improvements to Road Telangana Border Putpak to Bhasga from km 137.330 to 143.830(Selected reaches of SH-126) in Bkalyan in Bidar District(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2124)	10	7.7	6	5.5	Jagdish Khandre	10.11.2017	09.08.2018	31.12.2020	0	Improvement		Progress
3	Improvements to Road from Telangana State Border Jambagi Hulsur upto join SH-11 near Hulsur from Km 60.600 to 79.600 (selected reaches of SH-123) in Bhalki taluka Bidar District.(Job No.CRF-KNT- 2016-17-2073)	40	18.02	4.02	7	Sharda Constructions	26.10.2017	25.09.2018	28.02.2020	1	Improvement		Completed
4	Improvement to road from Bagadal Byranahalli via Bavagi road (CH.0.00 to 17.50kms) working reach 0.60 to 3.00. (Job No.CRF-KNT- 2016-17-1695)	5	2.47	0.97	5.5	Ravi Bettad	29.11.2017	28.05.2018	31.05.2019	0.75	Improvement		Completed
5	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	10.27	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	86.89		Upgraded	Progress
6	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	0	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	11.14		Upgraded	Foreclosed
	<b>Total</b>		<b>131.34</b>	<b>23.01</b>						<b>99.78</b>			

**Annexure-1  
LCQ - 216 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Maikapore  
Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**



Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. In Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
1													
8	Improvement to road from Bagdal Byranahalli via Bavagi road (CH:0.00 to 17.50kms) in Bidar taluka in Bidar Dist (working reach KM 3.075 to 5.00 & 12.270 to 12.900) (Job No.CRF-KNT-2016-17-1878 )	5	2.555	2.55	5.5	Kollur Gurunath	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	0	Improvement		Completed
9	Improvements to Road from Humnabad Manikknagar Ghodwadi via Ghatboral from Km 2.00 to 23.60 (selected reaches of MDR) in Humnabad taluka Bidar District. (Job No.CRF-KNT-2016-17-1694)	10	7.48	7.48	5.5	Basvaraj Kori	17.10.2017	16.07.2018	16.07.2018	3.9	Improvement		Completed
10	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 0.00 to 54.37 (Maharashtra Border to Bidar) Section of NH50 in the state of Karnataka. (Package-I)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-823)	396.96	54.37	32.28	10	Patel Infrastructure Gujrat	23.03.2017	22.03.2019	08.01.2021	82.04	-	Upgraded	Progress
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package-II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	11.96	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	59.98	-	Upgraded	Foreclosed
<b>Total</b>			<b>161.18</b>	<b>81.82</b>						<b>161.01</b>			

**2017-18**

1	Aurad Sadashivagad SH.34 (ARTO Office)Km 14.60 to 16.60 (selected reaches of SH-34) (Job no.CRF-KNT-2016-17-1615)	2	1.38	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed
2	Improvement to road from M.S.Border to Murki-Handaraki road km.23.00 to 25.00(Job No.CRF-KNT-2016-17-	1.5	1.14	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	0.89	Improvement		Completed
3	Improvement road from Kusunoor Duzuknal road km.0.02 to 12.00(Job No CRF-KNT-2016-17-1739)	3	2.04	-	-	Jagdish Khuba	16.11.2017	15.05.2018	15.05.2018	-	Improvement		Completed

**Annexure-1  
LCQ - 216 (227)**

**Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore**

**Details of work taken up in Bidar district in the last 3 years pertaining to National Highways Zone**

Sl. No.	Name of work (Location from & to)	Sanctioned Cost Rs. in Cr	Sanctioned length in Km	Completed Length in Km	Width of Road	Name of Agency	Date of Commencement of work	Scheduled date of completion	Actual date of completion	Expenditure in Cr	Type of Improvement		Status of Work
											Improvement	Upgraded	
11	Widening to two/Four lane with paved shoulders from Km 54.37 to 101.40 of NH50 of Bidar -Humnabad Section in the state of Karnataka (Package- II)(Job No.NH-50-KNT-2016-17-816)	367.44	47.03	10.09	10	IL&FS	25.01.2017	24.01.2019	28.01.2019 Foreclosed	19.76		Upgraded	Foreclosed
	<b>Total</b>		<b>161.18</b>	<b>11.19</b>						<b>36.87</b>			

72

# ಶಿಶುಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ

71

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

2017-18

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳ್ತೂರು	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ-ಪುಲಸೂರ್ ಪುಷ್ಕಾರಾಂತ್ ರಾ.ಪ-11 ರ ಕಿ.ಮೀ. 20.50 ರಿಂದ 25.00 ಮತ್ತು 50.00 ರಿಂದ 53.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	725.00	725.00	7.50	ಜಗದೀಶ್ ಮೂಬಾ	743.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಪ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಪ-4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 61.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.00	ಎನ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	99.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ರಾ.ಪ. ನವೀಕರಣ	ಬೀದರ್	ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಪ-4 ರ ಕಿ.ಮೀ. 54.60 ರಿಂದ 56.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	100.00	100.00	1.40	ಎನ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	99.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಜನವಾಡಾ-ಜಾಂಬೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 0.75, 1.10, 3.15, 4.70 ಮತ್ತು 5.00 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	600.00	600.00	5.00	ಶಿಂಶೂರ್ ಗುರುನಾಥ	665.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್-ಶ್ರೀಮಂಡಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	105.00	105.00	4.00	ಪಿ.ಎಚ್. ಕನ್ನಟ್ಟಪ್ಪ	113.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಪಾಲಹಳ್ಳಿ-ತೋರಣಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	250.00	3.00	ಶಿಂಶೂರ್ ಗುರುನಾಥ	265.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ನವೀಕರಣ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕಮಲನಗರ-ಭಾತಂಜ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 20.70 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	50.00	50.00	4.70	ಸೋವಿಂದ ನರಗುಡಿ	49.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1300.00	1300.00		ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	1705.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೊಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	700.00		ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	940.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಲಸಿ ತೋಗಾಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	600.00	600.00		ಶಾರದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	891.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೋಟಗಲ್-ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	120.00	120.00		ಬದರಾಜ್ ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ್	112.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

12	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ರಾಮಕೀರ್ತವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 7.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	150.00		ರವಿರಾಜ ಪರ್. ಪಾಟೀಲ್	190.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13			ಒಟ್ಟು ಅಂದಿಕ್ಕಾಣ	3230.00	3230.00	27.60		3741.97	
14	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ-ಎಕಂಟಾ ವಾಯಾ ಬಿಶಗಾಂವ್ , ಪಕ್ಕಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 16.75 ರಿಂದ 19.00, 21.80 ರಿಂದ 22.00, 27.00 ರಿಂದ 29.00 ಮತ್ತು 29.50 ರಿಂದ 30.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	477.06	477.06	3.20	Suraykuth Almajji	472.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ್ - ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 1.50 ರಿಂದ 3.50 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	305.21	305.21	4.8	Suraykuth Almajji	123.49	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರನೂರ - ಚಾವಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 3.10 ರಿಂದ 5.10, 10.04 ರಿಂದ 10.94 ಮತ್ತು 12.70 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	220.00	220.00	3.33	Suraykuth Almajji	176.41	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
17	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯನಗುಂಡಾ ಶ್ರೌಗ್ ದಿಂದ ಕರಂಜ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 6.00 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ .	100.00	100.00	1.85	Jagdlish Khoba	86.91	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ-ಭಾಳಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 10.00 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00	100.00	1.08	Anil Rathod	92.29	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
19	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಕೀರ್ತವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ-ಮರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 8.80 ರಿಂದ 10.20 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.60 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	150.00	150.00	2.00	Anil Rathod	116.04	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
20	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಜಿರಾದ್	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘೋಡಾಡಿ . ಕುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 28.50 ರಿಂದ 32.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	214.52	214.52	3.00	Suraykuth Almajji	205.52	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
21	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟಗುಬ್ರಾ ಬೇಮಳಬೇಡಾ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 27.30 ರಿಂದ 28.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	0.70	ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಫುಲಕರ	62.53	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
22	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘೋಡಾಡಿ . ಕುಣಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 6.50 ರಿಂದ 7.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	148.80	148.80	0.88	ಗೋವಿಂದ ನಿರೂಡಿ	107.98	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

100

69

23	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಣಕನಗರ - ಘೂಡವಾಡಿ ಪಾಯಾ ರಾಜೋಳಾ ಘಾಟದೋರಾಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	132.00	132.00	1.10	ಎಕೀಬ್	123.74	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
24	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಮಂಗಲಗಿ-ಪಳ್ಳಿಬೇದ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	120.00	120.00	1.35	ಅಮೀಲ್ ರಾಶೋಣ	101.58	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
25	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ರಾಜೋಳಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 3.60 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	144.00	144.00	5.40	ಎಕೀಬ್	123.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
26	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-II ಪಾಯಾ ಮಿರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.30 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗರೀಕರಣ.	180.00	180.00	2.10	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	166.66	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
27	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಿನೂರ - ಬೇಟಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗರೀಕರಣ	120.00	120.00	1.70	ಎಕೀಬ್	98.80	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
28	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಣಕನಗರ - ಘೂಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.80 ರಿಂದ 13.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ .	109.96	109.96	3.90	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	95.49	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
29	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೆಗಾಂವ ಮೈಸಲಗಾ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.00 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	17.25	17.25	0.80	ಬ್ರಿ ಬಿ ಸಿದ್ದಾಪು	16.32	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
30	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಶಾಪುರ - ತಾಂಬೋಳಾ ಎಂದಿಲರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.40 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ.	16.69	16.69	0.80	ಸುರೇಶ ಮದನ	15.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
31	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ ಎಂದಿಲರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	28.75	28.75	1.10	ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಕುರ್	26.57	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
32	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗ್ಯಾಳ - ಜನಪಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.00 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 6.80 ರಿಂದ 8.80 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	25.30	25.30	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ಅಲಮಾಚ	23.25	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
33	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಛಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 22.75 ರಿಂದ 24.10 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	15.52	15.52	0.50	ಗೋವಿಂದ ನಿರಗುಡಿ	15.50	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ



34	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 10.50 ರಿಂದ 11.63 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	13.03	13.03	0.30	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಂದ್ರ	13.01	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
35	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ ಬರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.20 ರಿಂದ 8.20 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	34.50	34.50	0.80	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಂದ್ರ	31.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
36	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳೆ ತಿಲಂಗಾಣಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.60 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	13.80	13.80	0.40	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೋಲ	12.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
37	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ - ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 10.70 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	17.57	17.57	0.80	ಕೆ ಎ ಪಿ ಜಿಪ್ಪಾ	17.10	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
38	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಂಪಳ್ಳೆ - ನಾಗೂರಾ ದಾಯಾ ಸಾಧುಘಾಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 1.70 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	1.30	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	8.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಕಾಡವಾಡ - ಸಿಂದೋಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	8.62	8.62	0.30	ಅರ್ಜುನ ವರ್ಮಾ	8.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಚಾಂಬೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	17.25	17.25	0.70	ಸೂರ್ಯ ಶಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	13.80	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
41	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ ಶ್ರೀಪುಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.00 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	20.70	20.70	1.00	ಸೂರ್ಯ ಶಾಂತ ಅಲಮಾಜಿ	18.17	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ
42	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಕಿಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವ ದೇವನವ ನಾಯಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	20.70	20.70	1.00	ಸುರೇಶ ಪುದನ	16.92	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ

68

67

43	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 4.50 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	14.37	14.37	0.70	ಬಿಲೀಪ್ ಧೂಸೆ	11.94	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
44	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ - ಹಳ್ಳವೇಡ್ (ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 18.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ 22.40 ರಿಂದ 23.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	39.10	39.10	1.40	ಹುಮಚಂದ್ರ ಶಂಕರ್	37.93	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
45	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ದಿಂದ ಬೇಮಳಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 9.13 ರಿಂದ 13.13 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	55.20	55.20	2.40	ಜಗದೀಶ್ ಮಿಷಾ	48.08	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
46	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್ -9 ರಿಂದ ಒಳಬಿಂಡಿ ವಾಯು ಹಳಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 6.20 ರಿಂದ 8.30 ಮತ್ತು 8.85 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	35.86	35.86	1.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಕುತ್	32.84	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
47	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಠಾ - ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	2.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅಲಮಾಜಿ	29.02	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
48	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಭಾಶಂಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.50 ರಿಂದ 3.90 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	24.22	24.22	0.90	ಅನೀಶ್ ಕಾರೋಡ	23.99	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
49	3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬೀರಾದ	ಬೀರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಶನೂರ - ಬಾವಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 16.60 ರಿಂದ 19.80 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.20	32.20	1.00	ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅಲಮಾಜಿ	29.05	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
108	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಗುಡಗಿ ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	1.84	ಗುರುನಾಥ ಕೋಲ್ಕರ್	145.48	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
109	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಿಂದ ಕಮಲನಗರ ಕಲಂಗಾಣಾ ಗಡಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	130.00	130.00	1.73	ಬಸವರಾಜ ಕೋಲ	104.86	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
110	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಲಾಲಧರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	130.00	2.30	ಜಗದೀಶ್ ಮಿಷಾ	125.33	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
111	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೆಸರಜಿವಳಿಗಾ ಅಲವ್ವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 16.4 ದಿಂದ 18.88 ಸುಧಾರಣೆ	74.00	74.00	1.20	ಹಸಮಂತಪ್ಪಾ ಮಿಷಾ	72.12	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
112	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್	ಬೀರಾದ	ಸಾವರಿಗಾಂವ -ಬೀರಾದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ದಿಂದ 4.00 ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.73	ಜಗದೀಶ್ ಮಿಷಾ	83.67	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
113	4059 ಅನಂತರತ್ನ-ಇ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಅಪರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	60.00	24.00		ಬೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ.ಬಿ	42.78	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

114	4059	ಅವೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ದೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಎ.ದ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ) ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	65.00	26.00		ವೀರಶಿಲ್ಪ ಕೆ.ಪಿ	42.47	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರ್ಣ ಗೋಡೆ
115	4059	ಅವೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ಫೆಡ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00	4.00		ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್	9.37	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರ್ಣ ಗೋಡೆ
116	4059	ಅವೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	15.00	6.00		ಬಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.	13.28	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರ್ಣ ಗೋಡೆ
117	4059	ಅವೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00	20.00		ಶಿವಾರಂಜಿ	40.54	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರ್ಣ ಗೋಡೆ
118	4059	ಅವೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	30.00	12.00		ಶಿವಾರಂಜಿ ಫಲಕೇಶ್	29.95	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರ್ಣ ಗೋಡೆ
119	4059	ಅವೆಂಡಿಕ್ಸ್- ಇ	ಚಿರಾದ	ಚಿರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ ಎ.ಪಿ. ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	35.00	14.00		ಪುಟ್ಟಪ್ಪ	31.61	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರ್ಣ ಗೋಡೆ
120				ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
121	5054	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ.ಸಸ್ತಾಪುರ. ಸೆನೆ-ತವೊರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಲಾಪುರ. ಪತ್ಯಾಳ ಥಾಂಡಾ. ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ, ವಡ್ಡರಗಾ ಭೂಸಗಾ. ಪತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098)	27.00	0.475			0.475	ಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ
122	5054	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಪರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	4.960			4.960	ಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ
123	5054	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂ: 63741)	8.44					ಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ
124				ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						ಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ
125	5054	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73434)	14.00	9.600	0.14	ಅನಿಲ್ ಕಾರ್ತೀಕ	9.600	ಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ
126	5054	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಹಿನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73018)	13.00		0.13	ಶಂಕರ		ಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ
127	5054	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72999)	29.00	14.710	0.29	ಶಂಕರ	14.710	ಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆ

66

65

128	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73003)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ್	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
129	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕಿರ್ಥ ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72863)	14.00	10.620	0.14	ಶಂಕರ	10.620	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
130	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73004)	19.00	16.780	0.19	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ್	16.780	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
131	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72903)	19.00	14.400	0.19	ಶಂಕರ	14.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
132	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72954)	8.00	6.910	0.16	ರಾಜ ಕುಮಾರ್	6.910	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
133	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72957)	8.00	7.010	0.14	ಅನಿಲ್ ರಾಜೇಶ್	7.010	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
134	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72859)	19.00	17.400	0.35	ಮಹೇಶ ಜಿ	17.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
135	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಡೂಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72959)	8.50	7.350	0.18	ಎಸ್. ಬಿ.ರಾಜ್	7.350	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
136	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73270)	14.00	8.880	0.14	ಸುಭಾಷ ಜ್ಯಾಂತ್	8.880	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
137	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	14.00	9.360	0.14	ಬಿ ವಿ ಪಾಂಡೆ	9.360	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
138	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72860)	14.00	8.800	0.14	ಸ್ವರ್ಣೀಶ್	8.800	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
139	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73436)	19.00	11.170	0.19	ಬಿ ವಿ ಪಾಂಡೆ	11.170	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
140			ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 (ಅಂದೆಂಟ್: 77328)						
141	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡ್ವರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73009)	19.00	285.020	0.19	ಪಗಡಿಶ ಮೋದಾ	285.020	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

142	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72937)	19.00		0.35			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
143	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗಾಂಜಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73432)	19.00		0.35			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
144	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72899)	34.00		0.35			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
145	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73002)	19.00		0.2			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
146	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72862)	29.00		0.29			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
147	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನೂಟಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73211)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
148	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73212)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
149	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗುಂಡಾ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72901)	20.00		0.20			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
150	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73006)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
151	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73019)	19.00		0.19			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
152	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72902)	23.00		0.23			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
153	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73007)	23.08		0.24			ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
154	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72956)	7.00	5.110	0.16	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	5.110	ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ
155	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72958)	6.00	4.980	0.12	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ	4.980	ಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿದೆ

64

63

156	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71907)	9.50	7.600	0.20	ರಾಶೋಡ್	7.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
157	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (771911)	19.24	11.600	0.40	ಗುರು ಶಿಂಗಯ್ಯ	11.600	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
158	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (71913)	14.00	8.480	0.30	ಎಜಯ ಕುಮಾರ್	8.480	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
159	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	7.00	5.650	0.14	ಎಜಯ ಕುಮಾರ್	5.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
160	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72962)	6.00	4.500	0.10	ದೇವೇಂದ್ರ	4.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
161	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72964)	6.00	5.000	0.10	ಅರೋಳ ಕುಮಾರ್	5.000	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
162	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960)	6.18		0.12	ರಾಜ ಕುಮಾರ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
163			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
164	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಓತಗಿ, ಘಾಟಬೋರಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕನಕಬ್ಬಾ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಚಿನಕೇರಾ, ಜಲಸಂಗಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53096)	183.31	100.0			100.0	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
165	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಮನಸೂರ, ಚಿತಕೋಟಾ, ಹುಡಗಿ(ಇಂದಿರಾ ನಗರ), ಹುಡಗಿ(ಜನತಾ ನಗರ), ಗಡವಂತಿ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಪಣಕುಣಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ, ಕೂಡಂಬಲ್, ಮುಸ್ತುರಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53095)						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
166	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಮುಗನೂರ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ, ಮದರಗಾಂವ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಬೋತಗಿ(ನೇಹರು ನಗರ), ನಿಂಬೂರಾ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (53099)						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

62

167	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63537)	0.22					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
168	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63570)	13.55	13.400			13.400	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
169	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
170	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
171	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63595)	0.49					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
172	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63596)	0.28					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
173	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63536)	0.46					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
174	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.15					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
175	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 63577)	1.40					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
176	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೆಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.30					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
177	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.25					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
178	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ನಿರ್ಜಾ ವಾಡಿ, ಬಾರಂಗಲೇರಾ, ಭದ್ರಾಪೂರ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ, ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಪಿ.ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(52782)	0.45					ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ

179	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಬ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ
180			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:							
181	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಮ್ನನಸೂರ, ಮಾಡಗೋಳ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಫಾಟಬೋರಳ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಮುಗನೂರ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಹಿಲಾಲಪೂರ, ಹೂಸಗೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಜಲಸಿಂಗ್ವಿ, ನಂದಗಾಂವ, ನಂದಗಾಂವ, ಪಂದಿಕೇರಾವಾಡಿ, ನಮದಾಮರವಾಡಿ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳ, ಕನಕಬ್ಬಾ, ಬೇನಕೇರಾ, ಶೇವಾನನಗರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಕಂಟೂತಾಂಡವರೆಗೆ, ರೇಡು ತಾಂಡಾ, ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(work.indent.No. (72824)	278.41	308.500	3.20	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೆ	308.500		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ
182	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳೆ ಮಗಳಿ ವಾಡಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ನಿರ್ಜಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕದಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(68603)	127.58	114.900	1.30	ಬಿವರಾಜ ಭುಲಕರ್	114.900		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ
183			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:							
184	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಚಾಡಿ, ಬೆಡ್ಲೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಕಂಟೇರನಗರ ತಾಂಡ, ಅಣದೂರು, ಅಣದೂರವಾಡಿ ಪಾದರನಗರ,ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ, ಚಿಕ್ಕಾವಾಡಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಲೂರ, ಜಮೀನುನೂರ (ಎಸ್.ಎಂ. ಕ್ಲೈನಗರ), ಬಗದಲ ತಾಂಡ (ಎ) ಬಗದಲತಾಂಡ, (ಬಿ) ಬಾಪೂರ, ಮರಕುಂದ, ಬುಧೇರ, ಪಾತರಪಳ್ಳಿ, ರಾಜಗಿರ, ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡ, ತಡಪಳ್ಳಿ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ತಿಲಂಗ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಸಾಕೋಳ್ಳಿ ಭಾಗ-1, ಬರೂರು, ಬರೂರು ತಾಂಡ, ಮೊಕ್ಕೋ(ಬಿ), ಮೊಕ್ಕೋ (ಕೆ), ಕಾಡವಾದ, ಕಾಡವಾದ ತಾಂಡ, ಟಿರಾದ (ಎಸ್) ತಾಂಡ, ಭೈರನಳ್ಳಿ, ಮೊಚಕನಳ್ಳಿ, ರಂಜೋಳ ಬೇಡ, ಬಂಜುಳಗಿ, ಪಾಸಂಪೂರ (ಸಿ), ಬಾಪಗಿ, ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ, (ಎ), ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಬಿ), ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಸಿ) ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡ(ಡಿ), ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ, ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ತಾಂಡ, ಚೊಂಡಿ ತಾಂಡ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (61957)	358.00	390.910	4.25	ಜೆ. ಎಂ. ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	390.910		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ

(6)



60

185	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಬೆಳವೇಲ್, ಮಾಳಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಚಾಂಪಾಚ, ಕಬಲಾಪೂರ(ಜಿ) ಸವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಲ, ಅಲ್ಪಾವೂರ, ಸುಬ್ಬಲಗೇರಾ, ಭತ್ತಿಪೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರವಿಲ್, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಪಾವೂರ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಿಲ್ಲಗಿ, ಚಾಂಬೋಳ, ಅಲಿಯಂಬರ, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ್, ಶ್ರೀವೃಂದಲ, ಹಮೀದಾಪೂರ, ಮುರ್ತಾಪೂರ, ಮಾಮನಕೇರಿ, ಜೈಧಿಮನಗರ ನೌಬಾದ, ಉಂಬಣಿ ನಗರ ನೌಬಾದ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜಿ (ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು) ಏರ್ಡೆನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಸಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(61961)	327.20	371.650	3.50	ಜಿ. ಎಂ. ಕನ್ನಟಪ್ಪನ್	371.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
186			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
187	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜೋಲದಪಕಾ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (300 ಮೀ)	29.00	60.650	ಮುಂದುವರಿದ	ಸುಭಾಷ್ ಕ್ಯಾಂಕ್	60.650	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
188	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಸರಜವಲಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೆಜಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರಿದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
189	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡರಿ, ಚಿಳಲಚಂದಾ, ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00		ಮುಂದುವರಿದ			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
190	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	17.55	ಮುಂದುವರಿದ	ಕ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್	17.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
191	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಣಗಾಪುರ, ಹುಪ್ಪಳಾ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.50	20.500	ಮುಂದುವರಿದ		20.500	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
192			ಜೋಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:						
193	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ, ಜೋಂಗರಗಿ, ಅಪಮದಾಬಾದ, ಜ್ಯಾಂತಿ, ಶೆವಾನಗರ, ಖಾನಾಪುರ ಕಬ್ಬಾಳ, ಕಣಜಿ ರುದನುರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ) ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಕಾದಲಾಬಾದ್ ಲಾಧಾ, ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ), ಅಳವಾಯಿ, ಸಾಯಗಾಂವ, ಜೋಳಗಾಂವ ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work.indont.No.72358)	480.40	462.670	4.76	ಶಶರದಾ ಕನ್ನಟಪ್ಪನ್	462.670	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
194			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						

59

195	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಿರಾದ್	ಚಾಂಡಶ್ವರ, ಕಾಳಗಾಪುರ, ಹೊರಂಡಿ, ಕಮಲನಗರ, ಕಮಲನಗರ (ಭಿಮನಗರ), ಡೋನಗಾವ(ಎಮ್) ರಾಮಣಾ ಥಾಂಡಾ, ಚಿಂತಾಕಿ ಹರಿ ಥಾಂಡಾ, ಲಿಂಗಿ ಧನಸಿಂಗ ಥಾಂಡಾ, ಅಶೋಕನಗರ ಥಾಂಡಾ, ರಂಡಾಳ್, ಡೋನಗಾವ (ಎಮ್), ಮಂದಾಪುರ, ಯನಗುಂದಾ, ತೆಗಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(52775)	11.58	10.580	ಮುಂದುವರಿದ	ಮುಂದುವರಿದ	10.580	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
196	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>						
197	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		<b>Package;1 (75474)</b>						
198	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.		ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗರಗಾ , ಮುತ್ಲಲ , ಮಾಳೆಗಾಂವ , ಬಾವಲಗಾಂವ , ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ , ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ್ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ , ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ , ದೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸಾವರಗಾಂವ , ಕಿಶನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ನಂದಿಬೀಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ , ಕೋಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ್ , ಭವಾನಿ ನಗರ ಬಾವಲಗಾಂವ , ದಾಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ಸೋಸಾಯಿಟ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ಲಕ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ , ಯಕಂಬಾ , ಹುಲಿಯಾಳ್ , ಬೊಂಥಿ , ಗಮಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಂರಿ , ಹೇಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಯು , ಪಾಂಡು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಾಬಕಾ , ಮಂಗು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಬೇರ್ಡಾ (ಬಿ) , ಮಹಾದೇವ ಪತಿ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ , ಕೈಷ್ಣಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರ ಕುಂಟಾ , ಲಕ್ಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲಿಯಾಳ್ , ಮುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ , ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ , ಸೇವಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಮೇಗಾಂವ , ರುಪಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೆಗಾಂವ , ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ , ಶಿವಪೂರ , ವಸಮರಪಳ್ಳಿ , ನಾರಾಯಣಪೂರ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ , ಸೋಂಕನಾಳ , ಕೋಳ್ಕುರ , ಪಸಿಕೇರಾ , ಕೋಟಗಾಳ್ , ಭೀಮಾ ತಾಂಡಾ ಖಂಡಿಕೇರಾ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಖಂಡಿಕೇರಾ , ಗಾಂಧೀನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಡಪಳ್ಳಿ , ಮುಸ್ತಾಪೂರ , ಭೂಪತಮಾಪಾಗಾಂವ , ಬಾಬಳಿ , ಸಂತಪೂರ , ಕಪ್ಪಿಕೇರಾ , ಖಂಡಿಕೇರಾ , ಬಾಗಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ, ವಿಶಲ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರಾ (ಕೆ) , ಥಾಪಲಾ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರಾ (ಕೆ) , ಕೋರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ , ಥಾಪಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಹಸಿಕೇರಾ ,	336.00	328.320	3.36	ಕೊಬರ್ ಕನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್	328.320	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
199			<b>Package;2 (73732)</b>						

48

200			ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಪಾವಳಿ, ಯನಗುಂದಾ, ಸುಂದಾಳ, ಕರಂಜಿ (ಬಿ), ಎಟಗಾಳ, ಬೇಲ್ಗಾಳ, ಗೌಡಗಾಂವ, ಕೋರಕಲ, ಬಳತ (ಬಿ), ದುರ್ಗಾಣಾಂವ, ರಾಂವೊರ, ಬಿಶಗಾಂವ, ಮದ್ದೂರ, ಐಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುತನೂರ, ತಂಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ, ಕೆರನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ, ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ ಬೆಳಕುಣಿ ಜೋಡಲ, ಚಂದರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮುದ್ದೂರ (ಬಿ), ಧೀಮಾಜಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿ, ಮೂಣಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿ, ಬಾಜೇರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿ, ಬೇವಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಫಾಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಎಜಯನಗರ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಂಡಾ, ಮಬಾರಾಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ, ಅಶೋಕ ನಗರ ಚಿಂತಾಕಿ, ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿ, ಹಳ್ಳಾಳ, ಕೊಳ (ಕಿ), ಗಡಿಕುಶರ, ವಡಗಾಂವ, ಜಂಬಗಿ, ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿ, ಬೇಮರಾ, ಯೋಸಮುದ್ರ, ನಾಗೂರಾ (ಎಂ), ಜೋರಗಿ, ಜೋಜನಾ, ದೋಣಾಣಾಂವ (ಎಂಪಿ), ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯಾಧೀಶಾಣಾಂವ, ತಾಕೂರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಂತಾಕಿ, ರಮಣಾ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯಾಧೀಶಾಣಾಂವ, ಚಿಟ್ಟಮಲ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯಾಧೀಶಾಣಾಂವ, ವಸುರಾಮ ತಾಂಡಾ ಮುದ್ದೂರ (ಬಿ), ಬೀಬಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವ, ಮುಂಗವಾಳ, ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ, ಬೇಳಕುಣಿ ಚೌದರಿ, ಕುಶನೂರ (ಬಿ), ಸಂಗಮ, ದಿಗ್ಗಿ, ಚಾಂದೋರಿ.	343.00	326.730	3.43	ಕೂರ್ಟ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್	326.730	
201			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>						
202	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ, ಸಸ್ತಾಪುರ, ಸಸಿ-ತಪ್ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಲಾಪುರ, ಹತ್ಯಾಳ ಥಾಂಡಾ, ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾ, ವಡ್ಡರಗಾ ಭೂಸಗಾ, ಹತ್ತರಗಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (54098)	27.35	27.35			27.35	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
203	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.77	11.77			11.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
204	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ, ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (52958)	0.30	0.30			0.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
205			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>						
206	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72864)	13.70	40.46	0.30	ಶಂಕರ	40.46	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ
207	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73431)	19.00	11.6	0.40	ಅನಿಲ್ ರಾಜೋಡ್	11.6	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ

57

208	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73014)	19.00	18	0.40	ಸುರೇಶ್ ಮದನಾ	18	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
209	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಲೂಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73213)	20.00	13.89	0.20	ಶಂಕರ	13.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
210	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73274)	14.00	12.26	0.30	ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	12.26	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
211	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪಾಪೂರ್ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72907))	28.88	22.06	0.60	ಮಹೇಶ್ ಬಿ.	22.06	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
212	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72982)	6.00	5.22	0.10	ಶಾಂತವೀರ ನಾಟಕರ್	5.22	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
213	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72970)	6.00	5.20	0.10	ಶಾಂತವೀರ ನಾಟಕರ್	5.20	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
214	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73016)	9.00	7.60	0.20	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	7.60	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
215	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೊಂಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73272)	14.00	8.71	0.30	ಬಂಡೆಪ್ಪ ಪಾಟಲ್	8.71	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
216	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಲಯ	ಬಸವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72868)	9.00	6.03	0.20	ಪ್ರದೀಪ್	6.03	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
217				ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-01 (ಇಂಟಿಂಟ್: 77929)						

56

218	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣತಿರ್ಥ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72905)	24.00	278.63	0.50	ಹಗದೀಶ ಮೂಲಕ	278.63	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
219	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72939)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
220	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73010)	28.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
221	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72906)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
222	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72866)	23.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
223	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆನೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73011)	28.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
224	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73015)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
225	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73013)	24.00		0.50			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
226	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73216)	19.00		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
227	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲದಾಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73275)	9.00		0.20			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

55

228	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72865)	18.70		0.40			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
229	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72867)	14.00		0.30			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
230	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72870)	29.00		0.60			ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
231	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಂಥವಾಡಿ. (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72991)	7.17	5.37	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ	5.37	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
232	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72989)	6.00	4.98	0.08	ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ	4.98	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
233	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಡಿಯ್ಯಾಳ ಆರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72988)	6.00	4.77	0.09	ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ವಾಮಿ	4.77	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
234	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (5277572987)	6.00	4.69	0.10	ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ	4.69	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
235	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72986)	6.00	4.97	0.10	ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್	4.97	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
236	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72985)	6.00	4.91	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ	4.91	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
237	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72984)	6.00	4.93	0.10	ಸೋಮನಾಥ ಸಂಗೋಳಿ	4.93	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

54

238	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಂಡುಕವಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72974)	6.00	3.85	0.10	ರವಿ ಪಿ ಚಟ್ಟಾ	3.85	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
239	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಕ್ಕಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72972)	6.00	5.08	0.10	ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ	5.08	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
240	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72971)	6.00	5.04	0.10	ಗುರು ಲಿಂಗಯ್ಯ	5.04	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
241	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ: ರಾಜೋಳಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72969)	6.00	4.90	0.10	ಶಿವಪುತ್ರ ಸಿದ್ದವೀರ	4.90	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
242	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72965)	6.00		0.10	ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
243	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ: ನೀರಗೂಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72966)	6.00	4.67	0.10	ದೇವಂದ್ರ	4.67	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
244	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದನವಾಡವಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72967)	6.00	4.58	0.10	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	4.58	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
245			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
246	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೇರೇರಾ, ಮಂಗಲಗಿ, ನಿರ್ಣಾ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಬಸೀರಾಪುರ, ವಿಲವಪುರ, ಮದರಗಿ, ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮೀನನೇರಾ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಕಾರಪಾಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.35	3.30			3.30	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
247	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬಾಳಗುಡಿ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ನೋನೇರಾ, ಘಾಟೋಲ, ಘೋಡವಾಡಿ, ಹುನುಕನಾಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಹುನುಕೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ, ವರವಟ್ಟಿ(ಕೆ), ಬೇನೇರಾ, ಕುಮಾರ ಚಂದೋಳಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	194.43	157.96			157.96	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ

53

248	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತಾಫಾದ್ ಚಿತ್‌ಬೋಟಾ, ಹುಡಗಿ, ಹುಡಗಿ(ಜನತಾ ನಗರ), ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ, ಗಡವಂತಿ, ಮಾಣಿಕೇನಗರ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಹಾಕುಕುಣಿ, ಶಾಹುಪಾಟಾದ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾರ್ಬಗೂಳ, ವಳಕುಂಡಿ, ಕೂಡಂಬಲ್, ಬೀನುಬೆಂಬೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ							ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
249	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೋಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಕಪ್ಪಂಗಾಂವ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ತಾಳಮಡಗಿ(ಗಾಂಧಿ ನಗರ), ಕಂದಗೂಳ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ಮಲ್ಯಾಪೂರ ವಾಡಿ, ಡಾಕುಳಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ಮುದರಗಾಂವ, ಮರಖಲ್, ಶ್ಯಾರಂಗಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ							ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
250	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.76						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
251			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>							
252	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾ ಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮನಸೂರ, ಶಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋರವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಾಕುಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒತಗಿ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಬೆಂಬೋಳಿ, ಪುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(72825)	228.60	253.21	4.56	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	253.21		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
253	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಗಿ . ನಾಗವಕೇರಾ, ನಿರ್ತಾ, ಉಡಬಾಳ, ಚಾಂಗೇರಾ . ಹೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ವಿಹಲಮೂರ, ಕರಕಪಳ್ಳಿ,ಕಾರಪಾಕವಳ್ಳಿ, ಉಡಬಪಳ್ಳಿ, ಪಾಗೂ ಮನ್ನಾಪೇಡೆಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಪಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವು. <b>W.I.No.68605</b> )	121.65	109.75	1.25	ಶಿವರಾಜ ಫುಲಕರ್	109.75		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ
254			<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>							
255	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಳುರ (ಶಿ) ಜಮೀನ್ದಾರರ (ಎನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಕಂಗಳಕೋಟಿ, ರಂಧೀರನಗರ, ಲೂದೂರ ಲೂದೂರು, ಪಾಡಿ, ಪಾಪನಗರ, ಏಕೆಂಪುನಗರ, ಬಿಟ್ಟಿ ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅನ್ನಿಗುರು, ಶಹಾಬುದ್, ಸುಲ್ತಾನನಗರ(ಬಿ), ಅಮಲಾಪುರ, ಯದಲಾಪುರ, ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಮರಕುಂದ, ಮುಸ್ತಲ್, ಬರೀಪಾಟಾದ, ಚುಳೇರ, ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಪಾಪರಪಳ್ಳಿ, ರಾಜಗಿರ, ಶೇಖಾಪೂರ, ಸಂಧೋಲ್ ಕಾಪಳ್ಳಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಸಾಗೋರ ಮೊಪ, ಯಾಕಪುರ, ಧರ್ಮಾಪು, ಕಾಡಪಾದ, ರಂಜೋಳ್ ಬೇಣಿ ಬಂಬಳಗಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಬೀದರ ಪಾಪನಗರ(ಒ) ಬಾಪಗಿ ನೆಲಪಾಡ, ಪಂಗೋಳಗಿ, ಕನಲಾಪೂರ (ಎ) ಮತ್ತು ಬೋಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. -(61951	306.18	331.81			331.81		ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ



9

256	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡು (ಅಗ್ರಹಾರ), ಮಳೆಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ), ನವಲಾಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ನಿಲಾಸಪೂರ, ಮರಖಿಲ್, ಬೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಅಮದಲಪಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚಳ್ಳಿಗಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಕೃಷಿ ನಗರ ಬೀದರ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ್, ಮೀರ್ಜಾಪೂರ, ಸಾಂಗವಿ, ಹಳೆ ಚಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗಜನ ಬಡಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(70869)	185.33	167.55	1.25	ಸಿವರಾಜ ಫುಲಕರ್	167.55	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
257			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
258	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಲಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	46.72	46.72			46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ:	46.72	46.72			46.72	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
260			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
261	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ಮುಖಮೇಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಘಲಗಾಂವ,ಭಾಟಗಾಂವಿ ಹುನಜಿ(ಆ), ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಡಾಳ ಚೈನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲನಾಪುರ, ಚಾಂಕಿ, ಕಣಜಿ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓ ಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (work.indent.No72359)	215.42	214.44	2.15	ಶಾರದಾ ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	214.44	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ
262			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ:						
263	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಔರಾದ್	ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾವ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಜ್ಜಿನಿ, ಮಡಪಳ್ಳಿ, ಬೋಡಾಳ, ಬೆಲಕುನಿ(ಕೆ), ಬಲಾ(ಕೆ), ಹೊರಂಥಿ, ಶೋನಲವಾಡಿ, ಚಡ, ಬೇರಗಾ(ಬಿ), ಶೆಂಬಳ್ಳಿ, ಕೌರ(ಬ), ಪಾಬಾಪೂರ, ಗಡಿಶಾಲನೂರ, ಜಂಬಗ್ಗಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ದಾಬಕ, ನಾಗನಪಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಿ, ಸರಾಡಾ, ಮೂರ್ತಿ, ಎಕಂಬಾ, ಕಮಲನಗರ, ಕೂಶನೂರ, ಭಂಡರಕುಂಬಾ, ವಡಗಾವ, ಹೋಲ್ಕಾಣ, ತೋರಣ, ತೋರಣ, ಗಡಿಶಾಲನೂರ, ನಿಡೋಡ, ಹೆಡಗಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಯು), ಸೋನಾಲ, ಚಾಂದುರಿ, ಜೋಂಡಿಮುಖೇಶ, ಪುರ್ತಾಕೋಣಗಾವ, ಮುಂಗನಾಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(73961)	252.09	241.89	2.52	ಕೊಟರ್ ಕನ್ನಟ್ಟಣ್ಣ	241.89	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ

51

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಲಾಪುರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು									
ಅನುಬಂಧ-1									
2018-19									
ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6			7	8
1	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಕಿ.ಮಿ. 60.50 ರಿಂದ 60.80 ಮತ್ತು ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-15 ಕಿ.ಮೀ. 45.60 ರಿಂದ 46.40 ರ (4-ಪಥದ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	700.00	1.10	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	789.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಮಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಕಿ.ಮಿ. 60.80 ರಿಂದ 61.00 ಮತ್ತು 62.50 ರಿಂದ 62.80 ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಿಕೆ ರಾ.ಹೆ-122 ಕಿ.ಮೀ. 76.50 ರಿಂದ 76.80 ರ (4-ಪಥದ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	700.00	1.00	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	789.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ರಾ.ಹೆ. ನವೀಕರಣ	ಬೀದರ್(ದ)	ಎಮ್.ಎಸ್. ಬಾರ್ಡರ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಿಕೆ ರಾ.ಹೆ-122 ರ ಕಿ.ಮೀ. 76.50 ರಿಂದ 89.00 ಮತ್ತು 107.00 ರಿಂದ 110.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	300.00	300.00	9.00	ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ	320.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054-ರಾ.ಹೆ. ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರು ರಾ.ಹೆ-15 ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೌಠಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	200.00	200.00	1	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	246.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಗುಡಗಿ-ಜಿಲ್ಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	5.00	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	499.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್ (ದ)	ಬೀದರ್-ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	225.00	225.00	2.20	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	278.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸುಧಾರಣೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪೆ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಮದರಿಗೆ ವಾಯವ್ಯ ಮುಸ್ತರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	2.00	2.00	ಜಗದೀಶ ಪೋಜಾ	101.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾಯಿಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	750.00	1	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ	1172.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ	2675.00	2577.00	22.30		3409.24	
1	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಪಿಡಿಎಫ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗದಲೇಗಾಂ ಮೈಸೆಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು	100.00	100.00	1.50	ಬಿ.ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ	98.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಬಿಡಿಎಫ್	ಬೀದರ	ಬಸಂತಪುರ ಜಾಂಬೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 13.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	100.00	100.00	1.40	ಸಂಜು ಮುಂಡೆ	79.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಬಿಡಿಎಫ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ರಾ.ಹೆ.-9 ವಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹನಕೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.40	ಸಚಿನ ಗವಾಳಕರ್	89.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬಟಗೇರಾ ಬೇಮಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ .	63.71	63.71	3.00	Anil Rathod	55.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ- ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ( 2018-19 )	45.57	45.57	2.00	Dilip Dhone	35.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ - ಜಾಂಬೋಳಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.70 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	20.70	20.70	2.30	Rao saheb Patil	16.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ- ಶ್ರೀಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.50 ರಿಂದ 9.20 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ - ಬರೂರ	11.21	9.75	1.10	Rajkumar D Joyti	8.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ - ಬರೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	77.49	67.38	6.00	Mahesh Chintamni	66.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ		ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾದಿಂದ ಬೇಮಳಬೇಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 11.28 ರಿಂದ 13.13ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	40.67	34.75	1.85	Sachin Gahawalker	34.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	3054:ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಗಾಳ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	32.84	4.24	0.00	Ningraju	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

49

24	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯು	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೂರ ಜೊಳದಾಪಕಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.20 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	23.00	21.21	2.00	Govind Nirgde	21.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯು	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸರಜವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 21.80 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	28.75	28.75	2.10	Govind Nirgde	23.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯು	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ - ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	65.39	65.39	5.00	Surayknath Almaje	53.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯು	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ-ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.70 ರಿಂದ 8.90 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	43.70	43.70	3.20	Surayknath Almaje	33.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯು	ಜಿರಾದ	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತಾ - ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 7.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ	40.25	40.25	3.20	Surayknath Almaje	32.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯು	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ ದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 21.40 ರಿಂದ 22.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	94.3	94.30	1.08	Sidram B	77.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	3054ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯು	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಹಳ್ಳಿಬೇಡ್- ಮುಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 9.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	17.25	17.25	1.00	Rajkumar D Jyoti	13.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ಮೇಲಿರುವ ಹೊನ್ನಳಿಯಿಂದ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘೋಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 31.20 ರಿಂದ 33.30 ವರೆಗೆ	136.55	136.55	1.51	Baswaraj kori	132.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

41	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಜೊಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.73 ರಿಂದ 2.73 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	45.00	0.90	Suraykanth Almagi	48.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಮಲನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	47.14	47.14	0.90	Suraykanth Almagi	49.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.50 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	45.00	0.92	Dilip Dhone	38.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-9 ರಿಂದ ಮಳಬಿಂಡಿ ವಾಯಾ ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.60 ರಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	96.75	96.75	0.88	Jagdish Khoba	81.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	60.30	60.30	0.70	Jadhav Shanker	59.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ - ಮುಡಬಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 14.00 ರಿಂದ 14.70 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	70.00	70.00	0.70	Siddram	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ-ಮೈಸಲಗಾ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 3.10 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	40.00	40.00	0.30	Jadhav Shanker	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ಎಸ್ ಹೆಚ್-II ವಾಯಾ ಮಿರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 13.00 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ	88.06	88.06	1.40	Mallikarjun K Patil	88.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥವಾಡಿ-ಚಿಲಜಂದಾ-ಮರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.60 ರಿಂದ 12.80 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	90.00	90.00	1.00	Anil Rathod	68.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುದನೂರು ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	39.03	39.03	0.67	Anil Rathod	31.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

47

63	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಡಗಾಂವ-ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೂರ (ಕೆ), ಧರ್ಮಾ	108.70	108.70	3.60	Suraykanth Almaj	102.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ-ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 4.60 ರಿಂದ 5.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	50.00	0.60	Suraykanth Almaj	52.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಂಬಾ-ಲಿಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	0.20	Prakash Kote	10.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-75 ರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	0.40	Jalaluddin	29.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಳಮಡಗಿ	28.80	28.80	0.30	Anil Rathod	23.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಮಡಗಿ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಹರು ನಗರ (ಬೋತಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	1.50	Anand Naik	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 5.70 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	40.20	40.20	0.25	Sadanand	7.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	0.35	Meenkeri Sunil	24.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	28.85	28.85	1.10	Mohan Sharnappa	24.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	1.50	Anand Naik	11.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

74	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.25	Satlanand	7.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಜಾವಲಗಾ-ಅಳವಾಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಮಿತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	67.97	67.97	0.80	Shivaraj H patil	44.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯನಗುಂದಾ-ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	30.00	0.70	Prakash Khoba	23.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಕಿ-ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	30.00	0.60	Dilip Dhone	24.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯನಗುಂದಾ-ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 2.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	31.50	31.50	0.70	Prakash Khoba	24.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-9 ರಿಂದ ಮಳಖಂಡಿ ವಾಯಾ ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	51.00	51.00	0.52	Sachin Gahwalker	42.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.20 ರಿಂದ 6.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು	19.58	19.58	0.20	Panduranga Mallappa	15.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತನಾಗಾಂವವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.04	15.04	0.18	Manjunath	20.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ	3.22	3.22			3.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ	5.8	5.80			5.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	2.62	2.60			2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

115

4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಹಿನೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	11.57	11.55			11.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	11.48	11.45			11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	1.95	1.88			1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	2.00	1.97			1.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	2.32	2.32			2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	2.00	1.98			1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	1.10	1.06			1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲಿದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	3.6	3.60			3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (72938)	28.27	21.09			21.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	3.50	3.50			3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	0.70	0.70			0.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	3.20	3.13			3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	0.74	0.70			0.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	2.50	2.50			2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938)	5.00	5.00			5.00	
			SC Reserved						



1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುಂದರ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197)	6.00	5.90	0.06	ಅರ್ಜಿನ ಕನಕ	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮನಗರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87197)	6.00	5.62	0.06	ಸಿದ್ದೇಂದ್ರನ ಕಾಂಬಳೆ	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಹೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91685)	6.00	5.87	0.06	ಅರ್ಜಿನ ಕನಕ	5.87	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87200)	6.00	5.86	0.06	ಶಿವಾನಂದ ಜಾಧವ	5.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87211)	6.00	5.66	0.06	ಸಿದ್ದೇಂದ್ರನ ಕಾಂಬಳೆ	5.66	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣನಗರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಿಂದ ಭಿಮನಗರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91955)	6.00	6.95	0.06	ಮೋವನ ಶರಣಪ್ಪ	6.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲಗಿಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87207)	6.00	5.95	0.06	ಮೋವನ ಶರಣಪ್ಪ	5.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (93786)	6.00	5.03	0.06	ಶೂರ್ಯಕಾಂತ್	5.03	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ಡಾಂಡಾದಿಂದ ಓಂಗಲಾಜ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(additional.93786)	25.00	21.89	0.50	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	21.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.93797)	8.00	7.89	0.12	ಆನಂದ ನಾಯಕ್	7.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ತಾನೂರು, ಪಂಡರಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (additional.94007)	20.00	14.20	0.2	ವಿಜಯ ಕುವಾರ್	14.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ.

43

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	8.00	6.80	0.08	ಪಾಂಡುರಂಗ	6.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತಾನಾಜೆ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಕಾಶಿನಾಥ ಧೋಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.85	0.06	ಶೇಷರಾವ	5.85	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.32	0.06	ಪಂಥರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಹಾಲದಿಂದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಕೆರೆದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಥರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಾಪುರ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಡರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.32	0.06	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಪ್ಪ	5.32	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಿರಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00	5.47	0.06	ರಾಮಚಂದ್ರ	5.47	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>Package:- 1 (work indent.93850)</b>									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಶಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87209)	8.33	297.61	0.08	ಜಗದೀಶ ಪೋದಾ	297.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಖಿಲ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (94502)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಖಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಯಶವಂತ ಕಾಂಬಳ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟಮಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಾಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (9165)	8.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.

6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಿ ತೆರೆದ ಜಾವಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಅಳವಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಜಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ತುಳಾರಾಮ ಮೇದ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಿಬಾಲಕುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಜ್ಯಾನೇಶ್ವರ ಮೇಶ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಿಂಥಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋವಾನ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಶರಥ ಕೋಟಮಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಜು ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಷೋಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಲಾಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಂಧೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಾಬಾಯಿ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಕಲೆಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಳ ಗಾಯಕವಾಡ	6.00
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಣಜನಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗೋರುಬಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲಖನ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಾ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ದಿಗಂಬರ ಮನೆಯಿಂದ ವಸಂತ ಶಿಂಧೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪಹಾಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಚಲಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ	10.00
20	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
21	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
22	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮರಗೆಮ್ಮಾ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
23	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
24	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇರ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸರುಬಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
25	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
26	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೆಬಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಒುದ್ದ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
27	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
28	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
29	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00

0.06
0.06
0.10
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

(AI)

30	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
31	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭಸ್ತಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
32	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
33	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
34	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
35	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
36	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯಾಳ(ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ.	6.00
37	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	6.00
			5054- Additional grants	
38	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯಾ ನಗರದಿಂದ ಗುವಾರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
39	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
40	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಜಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00
41	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
42	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹಲಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲಾ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00
43	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹರಿಬಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00

0.09
0.08
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.08
0.08
0.06
0.10
0.08
0.08

ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.
ಮುಗಿದಿದೆ.

39

44	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಷನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ಮರಾಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.	
45	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಜವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಷನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00		0.11			ಮುಗಿದಿದೆ.	
<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	0.13					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	0.029					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	0.025					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಿಗುಂಡಿ, ಧೂಮ್ನನಸೂರ, ಶಮಶಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ತೂರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೆರಾ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಒಕ್ಕಿ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ, ಹುಣಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ	0.95					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ, ಮಗಳಗಿ ವಾಡಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಕಾ, ನಿರ್ಕಾ ವಾಡಿ, ಉಡಬಾಳ, ಗುಡಿ ತಾಂಡ, ಸೇವಾಲ ತಾಂಡ, ಚಾಂಕ್ಷೇರ, ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ(ಎ), ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ (ಬಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಬೇಡ, ಕರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಂಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಓ.ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	0.40					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
<b>SC Reserved</b>										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	9.80	7.750	0.10	ಬಸವರಾಜ ಮಚ್ಚುರಿ	7.750	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಎ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	10.00	8.180	0.10	ಸೋಮಶೇಖರ್	8.180	ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>SI Reserved</b>										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದನಕೇರಾ, ಇಟ್ಟಿ, ಮುದನಾಳ, ಹಣಕುಣಿ, ಮಾಚಗುಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓ.ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	45.29	36.73	0.45	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಪ್ಪ	36.73	ಮುಗಿದಿದೆ	

Package:- 1 (work indent.93842)									
ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಳ್ಳಿಬೇಡ (ಕೆ), ಚಿತ್ತಕೋಟೆ, ಮೋಳಕೇರಾ, ಪೂನಗೇರಾ, ಜಂತಾನಗರ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	46.00	317.95	0.46	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುನಾಥ ಎನ್ ಫೌ ಫೈ ಲಿ.	317.95	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಘಾಟಬೊರಳ, ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ, ರೇಡುತಾಂಡಾ, ಧುರಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	46.00		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಟುತಾಂಡಾ, ಹುಣಸನಾಳ, ಸೂಲ್ತಾನಬಾದ ವಾಡಿ, ಓತಗಿ, ಸೆಡೋಳ, ಚೇನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	48.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಪ್ಪಾ ಸಿಂದಬಂದಗಿ, ನಿಂಬೂರಾ, ಅಲ್ಲೂರಾ. ಬೇನಚಂಚೋಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಡ್ಡನಕೇರಾ, ಕಪ್ಪರಗಾಂವ, ಸಿತ್ತಳಗೇರಾ, ಮದರಗಾಂವ, ಜಲಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗೇರಾ, ಮುಸ್ತೂರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ತಾಳಮಡಗಿ, ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Additional 022080)	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಸಿಂಗಿ, ಅಮೀರಾಬಾದ ಹಾಗೂ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (Additional 02722)	30.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ
Package:- 2 (work indent.93831)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00	69.900	0.10	ವೃತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಂ.	69.900	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ

37

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡಾ(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ	
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ	
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.42		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಮಾಳಿಗಾವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಚಿ) ನವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ, ಫತ್ತೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರಬಿಲ್, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲಾಸಪೂರ, ನಂದಗಾವ.	2.00	1.91			1.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕಾಪಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	4.60			4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	1.94			1.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಕ್‌ಜಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳೂರ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಶಂಶೀರನಗರ ತಾಂಡ, ಅಣದೂರು, ಅಣದೂರವಾಡಿ ಖಾದರನಗರ,ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾತರಾಲ ಭವಾನಿ ತಾಂಡ, ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಲೂರ, ಜಮೀನಾನಲೂರ (ಎಸ್.ಎಂ.	14.52	14.17			14.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	0.00			0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 47219	5.24	4.00			4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>50% Reserved</b>										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.190	0.10	ರಮೇಶ ಧೋನ	7.190	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.790	0.10	ಸುರೇಶ ಮದನಾ	7.790	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.280	0.10	ರಾಜುಲ ನಂದಿ	7.280	ಮುಗಿದಿದೆ	



4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.370	0.10	ರಾಹುಲ ಸಂದಿ	7.370	ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರಾದ (ಎಸ್ ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.500	0.10	ಕಾಂಬಳ ವಿಜಯಕುಮಾರ	7.500	ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಗಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (92272)	30.00	23.190	0.30	ಸುರೇಶ್ ಮದನಾ	23.190	ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರಾ ಮತ್ತು ಚಿಂತಲ್ಪುಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	7.670	0.10	ರಾಹುಲ ಸಂದಿ	7.670	ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕಾಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00	8.100	0.10	ದಿಲೀಪ ಭೋಸ	8.100	ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ದದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.00	4.750	0.06	ಮದನ್ ಮಿಲಿಂಡ್	4.750	ಮುಗಿದಿದೆ
			SI/Result/...						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.070	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.070	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ (ಎಸ್.ಸಿ. ಹಾನ್ಸಲ್ ರಸ್ತೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	20.00	15.710	0.10	ರಾಮಚಂದ್ರ	15.710	ಮುಗಿದಿದೆ
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಜಾಪುರ(T) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00	7.250	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	7.250	ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>Package:- 1 (work indent.93882)</b>						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಾನಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	187.04	0.22	ಕೊಳ್ಳೆರೆ ಗುರುನಾಥ ಎನ್.ಪ್ಪು ಶೈಲಿ	187.04	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ಟಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ	
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಶಂಪುರ (ಪಿ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ	
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ಬಿ)	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ತೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00		0.09		ಮುಗಿದಿದೆ	

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರೀದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಧೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00		0.10
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.20		0.10
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಳೆಕೂಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧೋಲ ಶಾಂಡಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.10
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00		0.09
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್. ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ (ಒಮ್ಮಿನ್ಯಾನಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00		0.10
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
16	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾತರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10
17	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಯಾಕಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00		0.10
18	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಉರಾದ (ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (additional)	10.00		0.10
19	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡನಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10

	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.

35

Package:- 2 (work indent93887)										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಮತ್ತು ಯರನಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	242.27	0.48	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುವಾಳ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	242.27	ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ತಾಂಪೂರ, ಚಾಂದೋಳ, ಶ್ರೀಮಂಡಲ, ಚಿಮಕೋಡ ಮತ್ತು ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00		0.45				ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್, ಜನವಾಡಾ, ಹಮೀಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಾಮನಕೇರಿ, ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00		0.45				ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ, ಕನ್ನಳಿ ಮತ್ತು ಇಮಾಮಬಾದ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ	31.07		0.30				ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10				ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10				ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬಾದ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.0		0.10				ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.0		0.06				ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	8.0		0.08				ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	20.0		0.20				ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮೀಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	10.0		0.10				ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.0		0.10				ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>										
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈನಾಪುರ, ಡೊಂಗರಗಿ, ಅಪಮದಾಬಾದ, ಜ್ಯಾಂತಿ, ಶಿವಾನಗರ, ಬಾನಾಪುರ ಕಡ್ಡಾಳ, ಕೋಜಿ, ರುದ್ರನೂರ, ಹುನಜಿ(ಕೆ), ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ನೇಳಗಿ, ತರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಲಾಧಾ, ರಾಮಕಿರ್ಥವಾಡಿ, ಕಳಸದಾಳ, ನಾವದಗಿ (ತಾ).	83.95	83.90			83.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

33

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ, ಹಲಸಿ ತೂಗಾಂವ್, ಬೋಳಿಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕಾಸರತೂಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	8.41			8.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.31	10.30			10.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.42	10.42			10.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.25	4.29			4.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>SC Reserved</b>						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	15.020	0.20	ಈಶ್ವರ	15.020	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	4.130	0.20	ಈಶ್ವರ	4.130	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.000	0.15	ಮಹೇಶ	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಟಸಾಂಗವ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	11.670	0.14	ಈಶ್ವರ ಕನೇರಿ	11.670	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	23.010	0.25	ಸಂಜಯ್ ಚವ್ವಾಣ	23.010	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	<b>ST Reserved</b>						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06	ಧನರಾಜ	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>Package:- 1 (work indent 93042)</b>						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	250.08	0.10	ಕಾರದಾ ಕನ್ನಳ್ಳೆನ್	250.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಧಿಮಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.

5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಳಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	13.90		0.14		ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಕುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಿಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಚಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	30.00		0.30		ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರಾವಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	15.00		0.15		ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	15.00		0.15		ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕಲಾಸಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಪ್ಪಾ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ	20.00		0.20		ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡನೂರು ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	30.00		0.30		ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>								
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗರಗಾ , ಮುತ್ತಲ , ಮಾಳಗಾಂವ , ಬಾವಲಗಾಂವ , ಸೋಮಲಾ ಥಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಷಿ ಯು . ರಾಮಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ , ಭೀಮರಾವ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಲಾಳ , ಧನಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಮಾಳಗಾಂವ , ಚಿಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಏಕಂಬಾ , ವೇಸು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	5.01	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ , ಅಲ್ಲಾಪುರ , ಯನಗುಂದಾ , ಸುಂದಾಳ , ಕರಂಜಿ (ಬಿ) , ಇಟ್ಟಗಾಳ , ಬೇಲ್ಗಾಳ , ಗೌಡಗಾಂವ , ಕೋರೆಕಲ , ಬಳತ (ಬಿ) , ಡೋಣಗಾಂವ , ರಾಂಪೂರ , ವಿತಗಾಂವ , ಮದನೂರ , ಬಿಬಿ ತಾಂಡಾ ಕುಶನೂರ , ಶಂಕರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೋರೆಕಲ್ , ಕಿಶನ್ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ	13.25	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊರಿ ಗ್ರಾಮದ ಫುಮನುಬಾರಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	16.45	16.40		16.40	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
Package:- 1 (work indent 93564)									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಿರಾದ	ಬಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇರಗಾ(ಕೆ), ನಾಗುರ(ಬಿ), ಹೇಡಗಾಪುರ, ಚಿಂಮೇಗಾವ, ಮಾಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ಬೀಜಲಗ್ನವ, ಪುದನೂರ, ವಿತಗಾವ, ಸೋನಾಳ, ಹೋಳಸಮುದ್ರ, ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ತೋರ್ಕಾ, ಲಾಧಾ, ಸಾವರಗಾವ, ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ, ಭೋಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ, ಭಾಸು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾವ, ಗೆಮಾ ತಾಂಡಾ ಬಾವಲಗಾವ, ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ ತಾಂಡಾ, ವಸಿರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬಿಜಗಾವ, ಮೋಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡೆ ಗಂಗನಬೀಡ, ಶೆಜಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನಬೀಡ, ಗೆಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗಣೇಶಪೂರ(ಯು), ಮಾಹಾದೇವ ಪಟ ತಾಂಡಾ ಭಂಡಾರಕುಂಟಾ, ಧನಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೇಗಾವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಾಳೇಗಾವ, ಹಂದಿಕೆರಾ	397.35	0.000	3.98	ಕೊಳ್ಳುರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬಿರಾದ	ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಪೋಮಾನೆಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಬೀರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಪೊನ್ನಾ ಶಂಕರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾವ, ವಿಠಲ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಥವರಾ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ಬಂಸಿ ತಾಂಡಾ ಆಲುರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡಪಳ್ಳಿ, ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ, ಥಾವರಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ರಾಮಜಿ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹಸ್ತಿಕೆರಾ, ವಸುರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮುಧೋಳ(ಬಿ), ಮಸ್ಕಲ ತಾಂಡಾ, ಬನಸಿ ತಾಂಡಾ ಧುಪತಮಾಳಗಾವ, ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ ಹೋಂನಗಾವ, ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಗೌಡಗಾವ, ಲಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ, ಲಾಲಸಿಂಗ ತಾಂಡಾ ಹುಲ್ಕಾಳ, ಸಂಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಕಾಳು ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಶೋಳಾ ತಾಂಡಾ ಎಕಂಬಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಬಿರಾದ, ಮಾರ್ಕೆ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ರಾಮಪೂರ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಪಿಮಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಲಚ್ಚಿರಾಮ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ಎಕನಾಥ ತಾಂಡಾ	397.35					ಮುಗಿದಿದೆ.

(31)

2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಜಿರಂದ್	ಜಿರಂದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ, ಜವಾಲಪುರ, ಪೆಡ್ಡೆ, ಪುಲಸೂರ, ಕಾಳಗಾಬುರ, ಕೋಲ್‌ಗೌಳ, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ತೋರ್ಕಾ ವಾಡಿ, ಬಳತ(ಬಿ), ಜೋನ್ನೇಕೆರೆ, ಇಟ್ಟಗೌಳ, ಬಾಚೆಪಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಘಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ, ಕಲಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋರಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	100.00	0.000	1.00	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಲಲಮಾಜಿ	0.000	ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:</b>						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದರೇಗಾಂವ ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	1.10	1.10			1.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದರೇಗಾಂವ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.28	5.28			5.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.91	1.84			1.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.83	4.83			4.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗೋಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.47	3.47			3.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣೂರವಾಡಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.32	2.74			2.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಗೋಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.32	2.30			2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.06	1.06			1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	32.83	25.00			25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಿಯಾಳ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.22	0.22			0.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದನಮಂಕವಾಡಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.05	1.05			1.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.89	4.84			4.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು</b>	<b>62.28</b>	<b>53.73</b>	<b>0.00</b>		<b>53.73</b>	
			<b>SC Reserved</b>						
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳೋಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	7.90	0.08	ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ	7.90	ಮುಗಿದಿದೆ.

29

2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೈ ಪಂಪಿನಿಂದ ಸಾಲಾ ಸಮೀಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಳ ಭೂಮಿದೇಗ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	8.00	7.38	0.06	ಅರ್ಜುನ ಕನಕ	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೇಟದಿಂದ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	8.00	7.80	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	7.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.00	5.53	0.06	ದೇವರಜ ಚವ್ವಾಣ	5.53	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.00	5.37	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.37	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.00	5.90	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.00	5.91	0.06	ಅಂಬಾದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ	5.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇಕಾರ್ಜುನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	7.00	4.51	0.06	ವಿಜಯ ಕುಮಾರ	4.51	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಖೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	7.00	5.68	0.07	ಶಾಮರಾವ್	5.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.10	4.98	0.06	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ST Reserved						ಮುಗಿದಿದೆ.
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.00	5.40	0.06	ಪಂಡರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಾಪುರ	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.00	5.41	0.06	ಪಂಡರಿನಾಥ ಮಲ್ಲಾಪುರ	5.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪಲಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	6.00	5.06	0.08	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪ	5.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
				ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
				Package:- 1 (work indent.93853)						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸೂರ (ರಘುನಾಥದೇಗರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಗವ್ಯಾ ಮೇಶ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	8.00	275.91	0.08	ಜಗದೀಶ ಖುಬಾ	275.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (87216)	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.



3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸಮುದಾಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಂಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಂಟೂರು ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.06
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳ ದೇವಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಪಂಚ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರವಾಡಿ (ಇ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
12	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
13	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಧಾಳಪ್ಪಾ ಮಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
14	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಿಬಾಲಕುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಿವರ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.08
15	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪಿಳ್ಳೆಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಿಣಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಛಂಡಾಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
16	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚೈಹಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
17	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.83		0.06
18	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06

		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಮುಗಿದಿದೆ.

19	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹಿಗೇರಾ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
20	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರಗಾ(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
21	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
22	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
23	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
24	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
25	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣಮಂತ ಜಮೀಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವ ರಾಜ ಗುಂಡೆಭಾಯಿ ಮನೆಯ ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
26	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನ ವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
27	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಟ್ಟಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
28	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
29	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಬೋರ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.07
30	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.06
31	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06
32	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00		0.08
33	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದೆ ಸವಾಜ ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.06
34	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮಂತಪಾಡಿ (ಆರ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00		0.06
5054- Additional grants							

27

	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಮುಗಿದಿದೆ.

35	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕನಾಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡ್ಲು ನಾಟಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಬೋರಾ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ , ಬಾಬು ನಾಟಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬುಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ, ದೇವಂದ್ರ ನಾಡಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ-ಕಲಬೋರಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ	17.00		0.17			ಮುಗಿದಿದೆ.	
36	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಂಡಿಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00		0.09			ಮುಗಿದಿದೆ.	
37	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಂಗಪ್ಪಾ ಮೇಶ್ವರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಮೇಶ್ವರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.	
38	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಳರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.	
39	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕೈಹಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.	
40	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.	
41	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.	
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	217.83		275.91			275.91	
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		<b>ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕು:</b>							
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>							
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಧೂಮ್ನನೂರ, ಶಮತಾಬಾದ, ಜನತಾನಗರ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಫಾಟಬೋರಳ, ಫೋಡವಾಡಿ, ಸಂದಬಂದಗಿ, ವೆಡ್ಡನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಮರ್ಕಲ್, ಡಾಕುಳಗಿ, ಮುಸ್ಸರಿ, ಕೋಡಂಬಲ, ಕಬಿರಬಾದವಾಡಿ, ಬೇಳಕೇರಾ, ಸಂದನಕೇರಾ, ಸಿಲಗಿ,ತಾಳಮಡಗಿ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರಚಂಚೋಳಿ, ಮೂಸಗೇರಾ, ಕನಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.06		0.91			0.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

25

2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೇಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಗಿ, ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರ್ಜಾ, ಉದಬಾಳ, ಚಾಂಗೇರಾ, ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ, ಬೋರಾಳ, ವಿಠಲಪೂರ, ಕರಕನಳ್ಳಿ, ಶಾರಣಾಕಪಳ್ಳಿ, ಉಡಬನಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಮನ್ಯಾವಿಬೇಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.53	0.53			0.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>						
				<b>SC Reserved</b>						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಕೇರಾ, ವರವಟ್ಟಿ (ಕೆ), ಜಲಸಿಂಗಿ, ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ, ಸಂದಬಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	48.62	39.94	0.48	ರಾಜಕುಮಾರ ರೂಗನ	39.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ಯಾವಿಬೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93614)	15.00	11.5	0.15	ಕಾಂಬಳ ವಿಜಯಕುಮಾರ	11.5	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತುರಿ, ಕೊಡಂಬಲ, ಗಡವಂತಿ, ಧೂಮ್ನನಸೂರ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (additional) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	40.00	39.3	0.40	ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಗರ	39.3	ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>ST Reserved</b>						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರ, ಅಲ್ಲೂರಾ, ಓಲಾಲಪೂರ್, ಬೇಸಬೆಂಜೋಳ, ಸಿಠಾಳಗೇರಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154)	47.2	38.57	0.47	ಶಿವಶಂಕರ ಜಿರಾದಾರ್	38.57	ಮುಗಿದಿದೆ.
				<b>Package:- 1 (work indent.93847)</b>						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದನಕೇರಾ, ಮುದನಾಳ, ಪಳಬೆಂಡಿ, ಮಾರಣಕನಗರ, ಹುಣಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	45.00	188.91	0.45	ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಕ್ಲಬ್ ಲಿ.	188.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಕೇರಾ, ಪಾಟದೋರಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಕುಮಾರ ಬೆಂಕೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ.

3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಫುನಿಟವಾಡಿ, ಹುಣಸನಾಳ, ಸುಲಾನಬಾದವಾಡಿ, ಓತಗ, ಸೆಜೋಳ, ತಾಳಮಡಗ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	48.00		0.48			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಜೆಗ, ಹಣಕುಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.0		0.50			ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>Package:- 2 (work indent 93824)</b>									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	9.90	69.08	0.10	ಮಂಜೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	69.08	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.1			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಪಾಳಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.1			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆವುಳಬೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.97		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ
7	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ(ದ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10.00		0.11			ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>									
1	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೋಭರ (ಕೆ) ಜಮೀನ್ದಾರರ (ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ), ಕಂಗನಕೋಟೆ, ಶಂಕೀರನಗರ, ಅಣ್ಣೂರ ಅಣ್ಣೂರು, ವಾಡಿ, ಪಾದರನಗರ, ಸಿಕಂದ್ರಪುರ, ಚಿಟ್ಟ, ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಆಸ್ತಿಯು, ಶಹಾಪುರ, ಸುಲಾನಪುರ(ಚೆ), ಅಮಲಾಪುರ, ಯದಲಾಪುರ.	15.04	15.03			15.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (2016-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	7.15	6			6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

23

3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದೀರವಾಡಾ (ಅಗ್ರಹಾರ), ಮಾಳಿಗಾಂವ, ಇಮಾಮಬಾದ ಹಳ್ಳಿ, ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಪಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ), ನವಲಾಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಎಲಾಸಪೂರ, ಮರವಿಲ್, ದೇನಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಅಮದಲಪಾಡ, ನಂದಗಾಂವ, ಚರ್ಚಿಗಿ, ಅಲಿಯ	14.45	14.43			14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		SC Reserved						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮತಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	19.88	0.25	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್	19.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಶರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.38	0.10	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್	7.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರನಳ್ಳಿ, ಚಾಂಬೋಳ, ಶ್ರೀಮಂದಲ, ಬಾಜಾಪೂರ ಮತ್ತು ಚಿಮಕೋಡ, ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	32.68	25.39	0.32	ಸುರೇಶ್ ಮೆಥಾ	25.39	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	6.2	0.10	ಕಿರಣ ಕುಮಾರ್	6.2	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	5.62	0.07	ರಾಜಗುರು	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಮಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.24	0.10	ರಮೇಶ್ ಧೋಸೆ	7.24	ಮುಗಿದಿದೆ.
				ST Reserved						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೀದಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.08	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಸಿರ್ಸಿ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ		8.22	0.10	ಶಿವಶಂಕರ ಜಿರಾಡಾರ್	8.22	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಧೇರಾ ಮತ್ತು ನಿಜಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.09	0.10	ಕುಶಾಲ ಕುಮಾರ	8.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಲಪೂರ, ಫತ್ತೇಪೂರ, ಚಾಂಬೋಳ ಮತ್ತು ಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	15.68	0.35	ಹಂಪಿರಂಗ ಪುಲ್ಲಪ್ಪ	15.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಿಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.05		ಹಂಪಿರಂಗ	7.05	ಮುಗಿದಿದೆ.
				Package:- 1 (work indent 93824)						
				ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						

1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	168.8	0.10	ಕೊಟ್ಟು ಗುರುತಾಳ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	158.8	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರಪುರ (ಕಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಶೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಷಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಾದ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
			5054- Additional grants						ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಪ್ಪಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
15	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಿಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
16	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ	ಬೀದರ್(ದ)	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಕನಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣದೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		0.10		ಮುಗಿದಿದೆ.	
	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿ		ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	160.00					

	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		<b>Package:- 2 (work indent C130)</b>						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಜನವಾಡಾ, ಪಮಿಲಾಪುರ, ಪಂದಗಾಂವ ಮತ್ತು ಮಾಮನಕೇರಿ	40.05	41.60	0.40	ಸೆಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಮುಂಡ	41.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಸಿ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ನವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಕೋಯಿಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00		0.08			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ಮಧಿಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಘಲಗಾಂವ,ಭಾಟಗಾಂವ ಪುನಜಿ(ಆ), ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಯಾಳ,ಜೈನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲಬಾಪುರ, ಜ್ಯಾಂತಿ, ಕಣಜಿ, ಹಾಲಿಪಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	31.07	31.07			31.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಆಳವಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಕುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.79	7.45			7.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				<b>SI Reserved</b>						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (11/17/14)	15.00	11.01	0.15	ಧನರಾಜ ಟೋನಶಾಟಿ	11.01	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	14.79	0.30	ಧನರಾಜ ಟೋನಶಾಟಿ	14.79	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ							
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ		<b>Package:- 1 (work indent 93043)</b>						
1	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಾಲಕೆಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	111.83	0.15	ಶಾರದಾ ಕನಕಪ್ಪನ್	111.83	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೇಧಿಮೇಳಕುಂದಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಯಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	26.96		0.27			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾದಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.

92



6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕಲಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	6.00		0.06			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು	20.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಿರಾದ್	ಬಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲಗಾವ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಕರಂಜಿ(ಕೆ), ಉಕ್ಕನಿ, ಮಡಪಳ್ಳಿ, ದೋರಾಳ, ಬೆಲಕುನಿ(ಕೆ), ಬಲತ್(ಕೆ), ಹೂರಂಥಿ, ಕೋನಲವಾಡಿ, ಪೆಡ, ಜೀರಗಾ(ಬಿ), ಶೆಂಟಳ್ಳಿ, ಕೊಡ(ಬ), ಪಾಶಾಪೂರ, ಗಡಿಹರನೂರ, ಜಂಬಗಿ, ಚಿಕ್ಕಿ(ಜೆ), ರಾಲಕ, ನಾಗನಪಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಿ, ಬೆರಾಡಾ, ಮೂರ್ತಿ, ಎಳಂಬಾ,	8.11					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಿರಾದ್	ಬಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಪೆಡ, ಬಾವಲಗಾವ, ಯನಗುಂದಾ, ಬಲೂರ, ಧುತಮಾಳಗಾವ, ಸಂತಪೂರ, ಚಾಂಡೆಬ್ಬರ, ಹೊಂಗಾವ(ಎಮ್), ಸಾವಳಿ, ಮಿಂಡಿಕೆರಾ, ಬೇಳಕೋಡಿ(ಬಿ.ಎಚ್.), ದಿಗ್ಗಿ, ಬೋರಾಳ, ಪಾಶಾಪೂರ, ಬೆಲೂರ(ಎನ್), ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ಲೂರ, ರಕ್ಕಾಳ(ಕೆ), ಹೊಂಗರಗಾವ, ಬೆಂದ್ರಾ, ದುದಡ್ಡನಾಳ, ಜಕ್ಕಾಳ, ಮುಬೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.	158.09	0	1.58	ಕೊಳ್ಳುಧ ಗುರುನಾಥ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	0	ಪುಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಬಿರಾದ್	ಬಿರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕಾಳ, ಹೋಕ್ಕಾಳಾ, ಧುವರವಾಡಿ, ಟೋಂದಿಮುಬೇಡ, ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾವ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Additional) (94024)	50.00	25.84	0.50	ಸುಧಾರ ಜ್ಯಾಂತ್	25.84	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ

*(Handwritten Signature)*  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು  
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ  
 ದಿನಾಂಕ: 2018-19-01  
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು  
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಯಾಪುರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 215(227) ರ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1


2019-20

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶೆಕ್ಡ್ ಶೀಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ	ವಿವರಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆವೇಶನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜೆಟ್ನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಗ
1	2	3	4	6	7				8
1	5054-ರಾ.ಹ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಎಂ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್ - ಮುಕ್ತಿ ಪಂದರಕಿ ರಾಜ್-122 ರ ಕಿಮಿ 28.90 ರಿಂದ 30.89 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	200.00	1.90	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-ರಾ.ಹ. ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಎ.ಬಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಜಂಟಿ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾ.ಹೆ-123 ರ ಕಿಮಿ 20.20 ರಿಂದ 25.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	495.00	495.00	5.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಮುಧೋಳ-ತೋರಣ-ಕಾಂಪ್ಲಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 2.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	9.00	ಜಗದೀಶ ಖೋಡಾ	0.00	ಸಿಬ್-ಜೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
4	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕುರೋಲ-ದುಡುಕನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 3.50 ರಿಂದ 4.30, 5.20 ರಿಂದ 8.90 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	400.00	5.20	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಕುರೋಲ-ವಾಸಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 12.00 ರಿಂದ 12.70 ಮತ್ತು 15.00 ರಿಂದ 15.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	105.00	105.00	1.30	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್-ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 4.20 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	100.00	1.00	ಜಗದೀಶ ಖೋಡಾ	0.00	ಸಿಬ್-ಜೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು-ಇ	1700.00	1700.00	23.60		0.00	
1	ನೂರಾರ್ಜ್ ಆರ್.ಬಿ.ಎಚ್	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗದಕೇರಾಂ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ	82.63	0.00		ಬಿ.ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ನೂರಾರ್ಜ್ ಆರ್.ಬಿ.ಎಚ್	ಬೀದರ್	ಬಸಂತಪುರ ಚಾಂಚೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 13.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	79.74	0.00		ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮುಂಡೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ನೂರಾರ್ಜ್ ಆರ್.ಬಿ.ಎಚ್	ಕಾಮನಾಡು	ರಾ.ಹೆ.-9 ವಕವಂದಿ ಹಾಯಾ ಹಣಕೋಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.06 ರಿಂದ 9.50 ರ ಸುಧಾರಣೆ	89.36	0.00		ಸಜೀವ ಗುಪ್ತಾಚಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಮಲನಗರ-ಗೂಡನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ಕಿಮಿ 60.50 ರಿಂದ 60.80 (ಅಂದೋಡ್ಲ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) 4 ಅಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಸಮಾಲಕು-ರಾಯಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 45.60 ರಿಂದ 46.40 (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಡ್ಲಿಯಿಂದ ಅಂದೋಡ್ಲ	0.00	500.00		ಕೊಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗುರುನಾಥ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾ. ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ನಗರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಮಲನಗರ-ಗೂಡನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 60.80 ರಿಂದ 61.00 (ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ 62.50 ರಿಂದ 62.80 ವರೆಗೆ 4 ಅಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರಸ್ತೆ	0.00	280.00		ಕೊಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗುರುನಾಥ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾ. ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ		ಎಂ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್ ಮುಕ್ತಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 105.00 ರಿಂದ 108.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	0.00	0.00		ಕೆ. ಪ್ರಭು ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ.		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054 ಮುಖ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - ರಾಜೀಕಾ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ. ರಸ್ತೆ ವಿಧಾನವ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) (ವ.ನಂ: 106339)	84.85	30.00	0.35	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೀಕಾಡ್	28.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054 ಮುಖ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಚಾಲಕನ ಬಸಂತಪುರ - ಚಾಂಚೋಳ (ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 17.50ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ನಂ: 106097)	30.00	15.13	2.50	ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ್	15.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054 ಮುಖ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಚಾಲಕನ ಬೀದರ್ - ಶ್ರೀಮಂಡಲ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.20 ರಿಂದ 8.50 ಹಾಗೂ 9.00 ರಿಂದ 11.00ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(ವ.ನಂ: 105794)	31.28	31.28	3.90	ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	31.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054 ಮುಖ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ಚಾಲಕನ ಆಲೂವೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ನಂ: 105812)	0.00	20.35	2.50	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೀಕಾಡ್	18.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054 ಮುಖ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಹೋಲಿಕೆ	ಬೀದರ್ (ರಸ್ತೆ)	ಬೀದರ್ ಚಾಲಕನ ಆಲೂವೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.30 ರಿಂದ 6.00ರ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ನಂ: 105711)	19.10	19.10	2.70	ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ	19.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

17	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಜ 0.50 ದಿಂದ 1.30 ವರೆಗೆ (ವ.ನಂ: 106301)	45.30	31.33	0.80	ಮಹೇಶ ಜಿಂಹಾರ್	31.33	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ 0.00 ದಿಂದ 2.50ರ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ನಂ: 05805)	25.00	15.00	2.10	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	0.00	
19	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುತ್ತು ದಿಂದ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಚಿಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.05 ದಿಂದ 9.13 ಮತ್ತು 11.28 ದಿಂದ 11.965 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು (ವ.ನಂ: 105367)	40.43	15.00	1.75	ಮಹೇಶ ಜಿಂಹಾರ್	28.66	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಘಾಲ್ಕಿ	ಘಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕರ್ಣವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತನದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ದಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು (ವ.ನಂ: 105565)	40.37	15.00	3.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	32.07	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಘಾಲ್ಕಿ	ಘಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇವಲವಲಾಕ ಆಳವಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು (ವ.ನಂ: 105598)	44.59	15.00	3.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	37.38	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರನೂರು - ಭಾಕಂಪು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 4.10 ದಿಂದ 7.00ವರೆಗೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ನಂ: 106304)	40.00	15.00	0.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ದಿಂದ 5.50ವರೆಗೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ನಂ: 106306)	36.00	0.00	0.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಹಂಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 8.00ವರೆಗೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು. (ವ.ನಂ: 106350)	75.99	75.00	6.70	ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾಜೆ	72.23	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಾರನೂರು ರಸ್ತೆ	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರನೂರು-ಮೋಕನಗರ-ಘೋಡವಾಡಿ ಪಾಯಾ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಘಾಟಕೋಳ, ಚಿಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 2.76 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು (ವ.ನಂ: 105727)	30.00	0.00	0.70	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	23.12	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಾರನೂರು ರಸ್ತೆ	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುತ್ತು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮದರಗೆ ಪಾಯಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು (ವ.ನಂ: 105714)	59.90	7.00	4.00	ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ	40.97	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	3054 ಪಾವ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಾರನೂರು ರಸ್ತೆ	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-9 ದಿಂದ ಪಳವಂದಿ ಪಾಯಾ ಪಾಪಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.40 ವರೆಗೆ (CD Widening)	5.00	5.00	0	ಮರ್ಜಾ ಇಮರಾತ್ ಬೇಗ್	4.98	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರನೂರು - ಭಾಕಂಪು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ದಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 5.30 ದಿಂದ 9.00 (ಅಂದಾಜು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	196.01	0.00	2.00	S. Almaji	196.01	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖೇಳ - ಕೋರಣಾ - ರಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.67 ದಿಂದ 2.00ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	0.00	59.43	0.75	Praksh Khoba	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರನೂರು - ಮುಖೇಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.04 ದಿಂದ 3.50ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	108.91	0.00	1.30	S Almaji	108.91	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಣಾ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ದಿಂದ 2.60ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	107.00	0.00	1.20	S Almaji	107.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಘಾಲ್ಕಿ	ಘಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಗುತ್ತು ಎನಪಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ದಿಂದ 9.90ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು.	137.31	91.68	1.50	Madriwalap pa Mangalgi	134.13	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕುಮಾರನೂರು ರಸ್ತೆ	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಗುತ್ತು ದಿಂದ ಅಲಗುರಿ ಪಾಯಾ ಪಳವಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ	82.74	35.00	1.75	Siddling patil	82.74	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್ (ರಸ್ತೆ)	ಕುಮಾರನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್-ಹಂಗಲಿ-ಪಳವಂದಿ(ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ದಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	36.73	1.00	Anil Rathod	50.00	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ವಿಕಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ್ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ರಾ.ಹೆ-11 ಪಾಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಜ ಮಾಡುವುದು. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಣೆ, ಜೀಡಿ ರೀಪೇರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ (ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಬೀದರ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ) (MDR Road)	207.18	17.37	0.62	M/s Sharda Constructio ns	207.18	ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1/2

40	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ-ಬೆಳಮಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (MDR Road)	198.00	17.76	0.63	Jagdish Khoba	199.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂವಲನದ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆ	94.68	0.00	1.750	M/s Sharda Construction	94.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿರಾವ್	ಬಿರಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವರಗಾಂವ - ಬೊಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.38 ರಿಂದ 6.20ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	178.08	6.50	3.10	S Almaji	178.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿರಾವ್	ಬಿರಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರಾವರ - ಪಾವಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 28.60 ರಿಂದ 30.70 ಮತ್ತು 33.00 ರಿಂದ 36.00ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	125.38	25.00	3.00	S Almaji	125.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ ರಾವ್	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವನಗರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಟಮೋರಕ-ಗೋವಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	0.00	0.70	Anil Rathod	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ ರಾವ್	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-50 (ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.) ರಿಂದ ಸುಪರಾಕ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ಬೆಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.00	10.38	1.20	Anil Rathod	65.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀರವರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುಪಾಳ-ಮಂಗಲ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.60	0.00	0.60	Anil Rathod	52.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬೀರವರ (ದಕ್ಷಿಣ)	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಗೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು 4.5 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.22	0.00	0.6	Baswaraj V patil	14.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಾಪೂರ(ಕೆ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕ, ಬೇರಿ ರೀಪೇರಿಂಗ್ ಆವರಣವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ)	87.95	15.20	0.5	Subahsh Jadhav	87.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿರೇಖ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	82.45	7.88	0.5	Siddling Patil	82.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಪಯೋಗ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 23.20 ರಿಂದ 24.10 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆ	61.63	15.00	0.90	Riyaz Ahmad	61.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಪಯೋಗ	ಬಿರಾವ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಐದು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ. 0.67 ರಿಂದ 1.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	23.02	11.33	0.3	Praksh Khoba	23.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಪಯೋಗ	ಬಿರಾವ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಐದು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	44.84	0.00	0.50	mallikarjun Dana	44.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಪಯೋಗ	ಬಿರಾವ್	ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಮತ್ತು 1.50 ರಿಂದ 2.20ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	79.79	0.00	1.20	Praksh Khoba	79.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ವಿರೇಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಪಯೋಗ	ಹುಮನಾಬಾದ ರಾವ್	ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ Kallur ರಿಂದ Chitkota ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	30.00	3.10	Baswaraj K. patil	40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ



55	ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸಿಬಿಆರ್ ಉಪವಿಭಾಗ	ಬೀದರ	ಪುನರ್ವಸಾಧನ ಕಾಲೋಚಿತ ಉಪವಿಭಾಗ-ಮಂಗಳೂರು-ಹಳ್ಳಿಬೀಡು(ಬಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.20 ರಿಂದ 3.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	9.68	0.4	Anil Rathod	25.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸಿಬಿಆರ್ ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಧಾನಕೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಾವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ)	109.11	15.65	0.50	Siddram	109.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	4059 ಅನುದಾನ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟಿ. ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಜಂಟಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ	225.00	0.00		Vershetey KB	194.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
58	4059 ಅನುದಾನ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1320.00	100.00		M/s Sharada Construction	209	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.11.19 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
59	4059 ಅನುದಾನ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1400.00	0.00		0.00	0.	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ
60	4059 ಅನುದಾನ	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1320.00	0.00		0.00	0	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ
61	4216 ಅನುದಾನ	ಬೀದರ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕೋದರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	0.00		G N guntapalli	85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
62	4216 ಅನುದಾನ	ಬೀದರ	ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕೋದರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	88.00	0.00		G N guntapalli	86.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 30.10.20 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
63	4059 ಅನುದಾನ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	44.00		Digamber Pujari	42.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿ: 31.3.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
64	4059 ಅನುದಾನ	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿ	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	65.00		Sanjay kumar Yakathpur	74.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	4059 ಅನುದಾನ	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	6.00		Sanjay kumar Yakathpur	63.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	4059 ಅನುದಾನ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	75.00	29.57		R K apiti	56.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	4216 ಅನುದಾನ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ	ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	100.00	15.58		M/s Sharada Construction	98.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿರಿಯ ಮಂದಿರದ	7.18	3.95			3.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಜಾರಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿರಿಯ ಮಂದಿರದ	1.56	1.56			-	ಮುಗಿದಿದೆ.

3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ-01 ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (93850) (43 ಸಂಖ್ಯೆ)	16.07	6.50			6.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಭೇಷ ಧಾತುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (98302)	2.47	2.47			-	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
			SC Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ, ಹತ್ತಿರ ಹಂಡಾ, ಬಗದೂರು, ಶರಣನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108514)	48.35	22.04	0.25	ಮೆಡೆಲ ಶಿವಾಜಿ	22.04	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹರಿಜನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108517)	48.00	36.25	0.25	ಮೋಹನ ಶರಣಪ್ಪ	36.25	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108521)	48.00	34.35	0.25	ಕಂಡಾಡಾ ಕಂಬಳ	34.35	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		ST Reserved						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಾಲ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108519)	48.00	48.00	0.25	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		General						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹಾಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (ಧಾತು ನಗರ ಮತ್ತು ಹಂಡಿ ನಗರ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ಸೈಡ್ ಕಂಬುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ (108511)	59.56	-	0.30	ವೀರೇಶ್ ಕೆ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		Package:- 1 (work indent. 111927						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಹಾಲಿನ, ವೆಂಕಟಲಿಂಗಾ, ಪಾಪನಗರ ಮತ್ತು ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108512)	50.00	164.65	0.30	ದಿಲೀಪ್ ರಾವ್ ಮಾನೆ	164.65	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಕಲವೇಗಾಡ ವೆಂಕಟಲಿಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲವೇಗಾಡ ವೆಂಕಟಲಿಂಗಾ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108513)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕನಗರ ಮತ್ತು ಮುದವೇನ ನಗರ ಹಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108515)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108516)	48.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಕೋಟನೂರು ಮತ್ತು ವರವನಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108522)	48.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಭೇಷಣ, ಭೇಷಣ, ಅಲಗೂಡ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108523)	48.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಪಾಪನಗರ (ಕೆ), ಹಮ್ಮನೂರು, ನೀಲಕಂಠ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108524)	46.89		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಬಸವರತ್ನಾ ಣ	ಬಸವರತ್ನಾ ಹಾಲಿನ ಗುಂಡೂರು, ಇಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ಹಾಲಯೋಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108525)	28.63		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:						
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.	ಹುಮನಾಬ ರ	ಬ್ಲಾಕ್-01: ಹುಮನಾಬ ಹಾಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 93842) (7 ಸಂಖ್ಯೆ )	6.50	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ

15









1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿರೋಗಂಜಿ, ಬಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಮಾವಾಡದ (ಹಳ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108019)	50.00		0.30			
<b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 1 (work indent. 112002)</b> <b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಲಿ, ಬಿರಾಪುರ, ಬಾಜಪುರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108212)	50.00	203.29	0.30	ಗುರುನಾಥ ಕೊಲ್ಲೂರ	203.29	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರವಾಡಾ (ಚಗ್ಗಿಹಾಲ), ಸಂಗನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(107877)	50.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿನವಾಡಾ, ಕಂಟ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಾಪಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (10818)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುತ್ತವೆಕೆರೆ, ಚಿಲ್ಲಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಮ್ಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಷತ್ (ಎಸ್.ಸಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (105925)	49.28		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.52		0.80		0.804	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಮನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.11		10.54		10.54	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮಳವಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.52		2.78		2.78	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಪುತ್ತವೆಕೆರೆ   ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ:93042) (104 ಕಂಪಿ)	14.10		9.06		9.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಾಟಕಾಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	4.18		3.02		3.02	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಬಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಾ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಜಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (97841)	5.75		5.74		5.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನೂರವಾಡಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107861)	40.00		25.36		25.360	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(108092)	15.00		-		-	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ( 108110)	40.00		-		-	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲವಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108366)	15.00		-		-	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108111)	30.00		23.24		23.240	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳವಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108085)	20.00		-		-	ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108062)	30.00		23.39		23.390	ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದನೂರ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108095)	12.00		8.96		8.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ST Reserved</b>									
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವಣ್ಣ ಗೌಡಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108712)	15.00		-		-	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>General</b>									
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108693)	42.66		12.79		12.790	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>									
<b>Package:- 1 (work indent. 112055)</b>									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಯೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108705)	40.00		438.44	ತಾರದಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಗು	438.44	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.	ಫಾಲ್ಗು	ಫಾಲ್ಗು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಸಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108106)	31.21		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.



3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107864)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಯಚಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107867)	40.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಳವೇಳೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107873)	15.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಮೆಳಕೊಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108713)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108309)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಜವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108809)	40.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
9	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನೂರು ತಾಂಡಾಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108709)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
10	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108144)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
11	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡ್ರೆ ತಾಂಡಾಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108299)	30.00		0.20			ಮುಗಿದಿದೆ.
12	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಾಬುರು ತಾಂಡಾಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108104)	20.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ.
13	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಾ ತಾಂಡಾಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108089)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108088)	50.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.
15	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಧಾಲ್ಗೆ	ಧಾಲ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108700)	20.00		0.13			ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>									
1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿರೋಡಿ(ಕೆ), ಹಾಗೂ(ಬಿ), ಹೊಳೆಗಾಂವು, ಚಿಂಮೇಗಾವು, ಮಾಳೇಗಾವು, ಭವಾನಿ ಜೀವಲಗ್ನವು, ಮಂದೂರು, ವಿಜಯವ, ಸೋನಕ, ಕೋಳನಮಾಡು, ಮುಧೋಳ(ಕೆ), ವನಮೂಲಕಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ(ಬಿ), ಕೋಣಾರ್, ಲಾಭಾ, ನಾವರಗಾವು, ಪಾಪಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಕಿ, ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ	397.35	132.43	2.75	ಗುರುನಾಥ ಕೋಳರ್	132.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಕರಂಜೂರು ತಾಂಡಾ, ಕೋಣಮಾಡು ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವು, ಶಿರೂ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವು, ಕೋಣ ಕಂಕರ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವು, ಹೆಮಾ ತಾಂಡಾ ವಡಗಾಂವು, ವಿಲಲ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ಭವನಾ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ಬಂಕಿ ತಾಂಡಾ ಆಲೂರ(ಕೆ), ರೂಪಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಗುಡವಳ್ಳಿ, ಎಳೆಬಾರ ತಾಂಡಾ, ಭಾವಣಾ ನಿ						
3	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಮೂರು, ಕುಮಾರನೂರು, ಬೆಡ, ಹುಲಸೂರು, ಕಾಳಗಾಂವು, ಕೋಳಗಾಂವು, ಮುರ್ಗ(ಕೆ), ಕೋಣಾರ್ ಪಾಡಿ, ಬಳವಳ್ಳಿ(ಬಿ), ಕೋಣನೇಕೆರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಕಟ್ಟೆ, ವಾಣಿವಳ್ಳಿ, ಜಂಬಗಿ, ಭಂಕುಡಾಯಿ ತಾಂಡಾ ಬೋಕಿ, ಕಲಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾ ಬೋಕಿ ಮತ್ತು ಪುನಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಕಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.	100.00	55.12	0.9	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಆಲ್ಕಾಟೆ	55.12	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಲವೂರು (ಯು), ದೋಣಗಾಂವು, ಪಂದಿಕೋ, ಮುಲೂರು, ಸಂಗಮ, ಹಕ್ಕಾಳ, ಕೋಟಗಾಂವು, ರಾಮನೂರು ತಾಂಡಾ, ಮುರ್ಗ (ಕೆ), ಕರಕಟ್ಟೆ, ಬೆಮ್ಮ, ಮುಧೋಳ (ಕೆ), ಚಿಕ್ಕ (ಬಿ), ವಡಗಾಂವು ಮತ್ತು ಸೋಲೂರು ತಾಂಡಾ ವೆಲ್ಲೆಪೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ	100.00	17.50	0.75	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಆಲ್ಕಾಟೆ	17.50	
5	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧಾಕು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದೆವಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದಾರವಾರ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಭವನಾ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಮಾಣಾರಾಜವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಸುಬಿ ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ದಾವಲಗಾಂವು ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮಾ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಮಾಣಾರಾಜವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಪರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.53	0	ಎಲಕಟ್ಟೆ ಚಿಮ್ಮ	0.53	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(work indent. III239)</b>									

1	5054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಪುರ ತಾಂಡಾ ಕುಲಸಭೆ, ಬನ್ನಿ ನಾಯ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ಕುಲಸಭೆ ಮತ್ತು ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕ (ಯು), ಶೂಯಾ ನಾಯ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ಗಂಗನವೇಳೆ, ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ದಾವಲಗಾಂವ, ಮುಧೋಳ (ಬಿ), ತೋರಣ, ಕಮಲನಗರ, ಸಂತಪುರ, ದೋನಗಾಂವ, ಹೆಣಗಾಪುರ, ತಾಣಾಕುರನೂರು, ಚಿಂಮಿಗಾಂವ, ದಾಬಣ (ಬಿ), ಕರಂಜಾ ತಾಂಡಾ ದೋರಣಿ, ಮನ್ನಲ ತಾಂಡಾ, ರಾಂಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಭಾವರಾ ನಾಯ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ವಸಿರಾಪು ತಾಂಡಾ ಮೋಧೋಳ (ಬಿ), ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾ, ಬುಟ್ಟೂರು ತಾಂಡಾ, ಮಾಳೇಗಾಂವ, ಯಿವಾಜಿ ತಾಂಡಾ ದೋನಗಾಂವ, ಬನ್ನಿ ತಾಂಡಾ ದೋನಗಾಂವ, ರಮಣಾ ದೋನಗಾಂವ, ಮಾನೇಂಗ ತಾಂಡಾ ದೋನಗಾಂವ, ಫಾಪಾ ನಾಯ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ಕೋರಕಲ, ಫೂಲಬಿಂಗ ತಾಂಡಾ ದೋರಗಾಂವ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕ (ಬಿ), ಯೇನಾಳ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕ (ಬಿ), ಎಕೇರಾ ತಾಂಡಾ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಕರದ ವಸತಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	259.29	-	2.00	ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಲ್ಯಾಷ್	-	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:</b>									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.48	3.99	-	ಜಗದೀಶ ಮಿಷಾ	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜ್ಜಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91701)	0.47	0.43	-	ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡವಾ	0.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (93853) (41 ಸಂಖ್ಯೆ)	14.63	-	-	ಜಗದೀಶ ಮಿಷಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.55	-	-	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಪೂರ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>									
<b>ST Reserved</b>									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗುಡಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108540)	45.00	-	0.30	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಲಗೂಡ, ಚಿತ್ತಾ (ಕೆ) ಮತ್ತು ಹಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108541)	45.00	-	0.30	ಪ್ರವೀಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮಂಕಾಳ ಮತ್ತು ಭೋಗನಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಕಾಮಗಾರಿ (108543)	43.36	-	0.30	ರವಿ ಬಿ. ಚಿತ್ತಾ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>General</b>									
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸ ಸಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108532)	35.57	-	0.30	ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಗರಾಳಿ	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>Package:- 1 (work indent. 111930)</b>									
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂಡ, ಗಡಿ ಗೋಡಾಂವ, ಹಾಲಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108530)	48.00	250.12	0.40	ಗುರುನಾಥ ಕೊಕ್ಕರ್	250.12	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರ, ಕಾದರಾಬಾದವಾಡಿ ಮಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108531)	48.22	-	0.35	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಣಗಾಂವ, ಮುಡಪೆ, ವೇಡಾಳ (ಕೆ) ವಾಡಿ ಮತ್ತು ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108534)	45.00	-	0.35	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನವಪಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108536)	43.40	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮೇಶ್ವರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108537)	45.00	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕವಾಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108538)	45.00	-	0.30	-	-	ಮುಗಿದಿದೆ.

5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೇನೂರು, ಭಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ಲಾಜಪತಿ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (108539)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ.	
5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಭಾರನೂರು ಮತ್ತು ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108542)	43.33		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ.	
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:										
1	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬ್ಯಾಂಕ್-01 ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವರ್ಕಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಂ: 93847)(4 ನಂ.ಬಿ. ;	5.92		0		0	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.43	0.41			0.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬೂರು, ಕಲ್ಲೂರು, ಹಿಜಾಬನೂರು, ಬೇಟೆಬೆಂಗಳೂರು, ಅಪ್ಪಣ್ಣೂರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154)	0.52					ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾವನಗರ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಘೋಷವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.84	0.84			0.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನೇನೂರು, ವರವಳ್ಳಿ (ಕೆ), ಜಲಾಂಗಿ, ಕಡೀರಬಾದ್ ಹಾಡಿ, ಸಂದಮಂಡಗಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93613)	0.92					ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮುಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(90931)	0.32					ಮುಗಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
SC Reserve										
1	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಬೆಂಗಳೂರು, ಮಿದುಗೂವ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108464)	50.00	39.28	0.40	ಬುಧ್ಧ ಪ್ರಜಾಪ	39.28	ಮುಗಿದಿದೆ.
General										
1	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಡಿ ಠಾಣೇನೂರು ಹೆಂಡ್ರಾಳ ಮತ್ತು ಕಡೀನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (108546)	43.51	14.63	0.35	ಸಚಿವ ಪ್ರಜಾಪ	14.63	ಮುಗಿದಿದೆ.
Package:- 1 (work indent. 111734)										
1	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಣನಗರ, ಜನಪಾನಗರ ಹುಮಗಿ, ಚಿತ್ರಲೋಕ ಹಾಗೂ ಕೊಡೆಯಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108450)	48.75	480.61	0.4	ಗುರುನಾಥ ಕೊಳಚ್ಚಾ	480.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ತು ಕಾಮಪೇಟೆ, ಪಕ್ಕಬೆಂಟಿ ಹಾಗೂ ಭುಮ್ಬನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108451)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಕೋರ, ಘಟಕೋವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಂದಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108452)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಕೇರಾ, ಓತಗಿ ಹಾಗೂ ಸೊಲ್ತಾನಾಬಾದ್ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108453)	49.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಕೆಪೇರಬಾದ್ ಹಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಲ್ಲಾಂಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108454)	48.76		0.34			ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನಕೇರಾ, ಹುಣಸೇರಾ ಹಾಗೂ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (108455)	48.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗನೂರು, ಕುಮಾರಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಾಮದಪುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108457)	48.53		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054	ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.	ಹುಮನಾಬಾದ್	ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೇರಾ, ಚಂದನವಳ್ಳಿ, ಬೇಣಕೇರಾ ಹಾಗೂ ಠಾಣೇನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108459)	49.12		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ.



9	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹಿಮನಾಥ	ಹಿಮನಾಥದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಗಚ್ಚಿ (8), ನಂದಗುಂಪ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡನೇಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. (108462)	46.38		0.46			ಮುಗಿದಿದೆ.	
10	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹಿಮನಾಥ	ಹಿಮನಾಥದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾವಳಿ(ರಾಮನಗರ), ಅಮಿರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂವಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. (108463)	40.00		0.35			ಮುಗಿದಿದೆ.	
<b>Package:- 2 (work indent. 111931)</b>										
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹಿಮನಾಥ	ಬಿಳವೇರೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ, ರಾಮನೂರವಾಡಿ, ಯರಬಾಗಿ, ಸರಲಾಸೂರ, ಶಂಪರಗೋಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಹಾವಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (108544)	45.00	41.61	0.30	ವೀರಶೈಲ ಕೆ.ಬಿ.	41.61	ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಹಿಮನಾಥ	ಬಿಳವೇರೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದನವಾಡ ವಾಡಿ, ಹೂಮಂತವಾಡಿ (ಎಮ್), ಯಾರಂದಗಿ, ಧರಗೂರವಾಡಿ, ರೋಳವಾಡಿ, ಕೊಡಿಯಾಳ (ಆರ್) ಮತ್ತು ನಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಹಾವಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (108545)	45.00		0.4			ಮುಗಿದಿದೆ.	
<b>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>										
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ-1: ಹಿಮನಾಥದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93824) (7ನೆಯ)	2.07	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ-1: ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಓದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ; 93824; (16 ನೆಯ)	5.36	-			-	ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>ಪೋಸ-ಕಾಮಗಾರಗಳು</b>										
<b>SC Reserved</b>										
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೋಡ, ನಾಶೋಳ, ಪಾಶೇಮಪುರ (4) ಮತ್ತು ಹೋನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (108125)	40.15	-	0.25	ಆನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೋಡ, ಚರಲಗೋಡ, ಹೋಣರಾಣಿ (ಬಿ) ಮತ್ತು ಹೋಣರಾಣಿ (8) ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108126)	35.00	-	0.20	ಕೃಷ್ಣ ಕಣಂ	-	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೀಗೋಡ ಸಿಂವಬಂದ, ಪಾಶರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೋಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107970)	35.00	-	0.20	ಆನೀಲ ಕುಮಾರ ರಾಜೋಡ	-	ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>Package:- 1 (work indent. 112005)</b>										
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಪುಂಡಾ, ವೊಗರಾಳ ಮತ್ತು ಭಂಗೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108127)	32.12	25.77	0.30	ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಪಡಗರೆ	25.77	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋನ್ನೇರಿ, ಕೋಳಾರ (ಬಿ), ಅನವೂರವಾಡಿ, ಸೇರಂಪುರ ಮತ್ತು ವಾಸಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108014)	48.00		0.30				
<b>Package:- 2(work indent. 112004)</b>										
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾವಾಣಾ, ಅಯ್ಯಾಸೂರ, ಕುಡ್ಲಾದ ಮತ್ತು ಪಾಶೇಮಪುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108015)	45.00		0.30			ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಣಂಪಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ, ಕಡವಾಡ ಮತ್ತು ಬಲವಾಡ, ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (107798)	45.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ	
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನ್ನೂರ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಮಲಕಾಪುರ, ಮತ್ತು ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108016)	45.00	44.84	0.40	ನಜೀನ ಕೊಳ್ಳುರ (ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್)	44.84	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಕುಳಿ, ಬಂಜೂಳಿ, ಮಲೇಶ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣೇಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಎಸ್.ಬಿ.) ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108123)	40.00		0.40			ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>Package:- 3 (work indent. 111737)</b>										
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಹಿಮನಾಥದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರ್ಜಿ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107148)	20.00	106.48	0.15	ಪುಷ್ಪೇಶ ಚಂಪಾಯಣ	106.48	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ	ಬೀದರ(ಉ)	ಹಿಮನಾಥದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(107151)	14.00		0.10			ಮುಗಿದಿದೆ	

(4)



3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಕರಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108733)	23.44	-	0.22	ರೇಮಣ ಧೂಣ	-	ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ST Reserved.</b>						ಮುಗಿದಿದೆ
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಬರಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108116)	30.00	22.77	0.25	ರವಿ ಬಿ.ನಿಟ್ಟಾ	22.77	ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>General</b>						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಕೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108118)	15.00	8.79	0.10	ರಾಜಕುಮಾರ	8.79	ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>Package:- 1 (work indent 112054</b>						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಟಿರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108300)	20.00	147.80	0.10	ಸೋರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಶ್ವಾಜ್	147.80	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಬಿಟಕುಂಟೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107879)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಮಾಣೇಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108295)	30.00		0.25			ಮುಗಿದಿದೆ
4	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಸದ್ದೇಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (110006)	26.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
5	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (108707)	20.00		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
6	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಫಾಲ್ಟಿ	ಫಾಲ್ಟಿ ಹಾಲೋಜನ್ ಬರಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107885)	38.54		0.15			ಮುಗಿದಿದೆ
			<b>ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ:</b>						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲೋಜನ್ ಮುತಲದ, ದಾವಲಗಾವ, ಯನಗುಂಡಾ, ಬಲೂರ, ಧಾವತಪಾಳಗಾವ, ಸಂಕಮೂರ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ದೋಂಗವ(ಎಮ್), ಸಾವಳ, ಬಿಂಡಿಕೇಲಾ, ಬೇಳಕೋಣ(ಬಿ.ಎಮ್), ದಿಗ್ಗಿ, ಬೋಡಳ, ಪಾಪಾಪೂರ, ಬೆಲೂರ(ಎಮ್), ಕಂದಗುಳ, ಕೋಲ್ತೂರ, ರಣ್ಣಾಳ(ಕೆ), ದೋಂಗುರಗಾವ, ಪೆಂಪ್ರಾ,	158.09	53.05	1.10	ಗುರುನಾಥ ಕೋಳಲ್ಕರ	53.05	ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲೋಜನ್ ಪಕ್ಕಾಳ, ಪೂರ್ವಕಾಣಾ, ಧಾವತವಾಡಿ, ಭೋರಿಮುಖೇಡ, ನಂದಿ ಬೇಟಲಗಾವ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಪಂದಿಕೇಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (94024)	50.00	25.84	-	ಸುಧಾಕರ್ ಜಾಂಕೆ	25.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲೋಜನ್ ಪೂರ್ವಕಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಐಕಾಲಾಮ ಮುಖಿಯಂದ ಗುಂಡು ತಿಲಂಗಿ ಪಾನೆವರಗಿ ಎಸ್.ಟಿ.ವಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (93309)	10.24	8.10		ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ	8.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
			<b>ಮೊದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (work indent 111240</b>						
1	5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ.	ಬಿಡಾರ್	ಬಿಡಾರ್ ಹಾಲೋಜನ್ ಪಲ್ಲೇಮೂರ, ಹಾಗೂರ (ಎಮ್), ಮಾಹಾರಾಜವಾಡಿ, ಚೆಟ್ಟಾಳ, ಅಲೂರ (ಬಿ), ಧಾವತಪಾಳಗಾವ, ಎಕಂಡಾ, ಕುರುಬರವಾಡಿ, ಯನಗುಂಡಾ, ಬೆಟ್ಟಾಳ, ಅಣ್ಣಾಪೂರ, ಮುಳುಬೇಡ, ಪೆಂಪ್ರಾ, ನೆಡೋಡಾ, ಪುಂಡಾಳ, ದೋಂಗುರಗಾವ (ಎಮ್), ಬೇಳಕೋಣ (ಬೋ) ಮತ್ತು ಸೋರಳಿ	122.31	-	1.20	ಸೋರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಶ್ವಾಜ್	-	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು,

*(Handwritten Signature)*

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
 ಸಿ.ಎ. ಕೋವನೇರಗಿ, ಬರೆದಾಯ ಮತ್ತು  
 ಅಳವಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ  
 (ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು)





ವರ್ಷ	ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ	ಅಧಿವೃತ್ತಿ/ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವಿವರ	ರ.ಹ/ ಕೆ.ಮೀ.ರ	ಅನುಮೋದಿತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲಕ್ಷ ಗಾ.ಲಿ	ಸುತ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲಕ್ಷ ಗಾ.ಲಿ	ಅಧಿವೃತ್ತಿ		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲಕ್ಷ ಗಾ.ಲಿ		ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿವರ			
						ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಗಾ.ಲಿ	ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಗಾ.ಲಿ	ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಗಾ.ಲಿ	ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಗಾ.ಲಿ						ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	
<b>ಹಂತ-03</b>																		
2017-18	ಭೂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-145: ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಭಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 34 ರ ಸರಾಸರಿ 35.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. 90.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 34	3497.26	4013.12	23.32	5.50	3918.25	-	ಮೆ. ಶರಣಾ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2017	15 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
					6.00	7.00												
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-146: ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೀದರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 122 ರ ಸರಾಸರಿ 48.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 108.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 122	2696.60	3538.16	1.00	5.50	3459.25	-	ಮೆ. ಶರಣಾ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2018	27 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
					0.50	13.00												
					7.00	15.00												
2017-18	ಭೂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-147: ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 123 ರ ಸರಾಸರಿ 0.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 60.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 123	2320.77	2641.63	0.35	3.75	2608.26	-	ಮೆ. ಶರಣಾ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	30/06/2016	29/09/2017	29/09/2017	15 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
					9.15	5.50												
					10.93	7.00												
					19.10	5.50												
2017-18	ಭೂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-148: ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಭಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 75 ರ ಸರಾಸರಿ 0.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 51.20 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 75	3200.06	3548.58	6.60	7.00	3470.81	-	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಲಾರ್	07-08-2016	07-10-2017	30.03.2018	19 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
					0.26	10.00												
					0.48	15.00												
					0.39	16.00												
<b>Total</b>				11714.69	13741.49	99.58		13456.57	0.00									
<b>2018-19 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</b>																		
<b>ಹಂತ-04 ಫೇಸ್- 01</b>																		
2019-20	ಭೂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-370(ಬಿ): ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಭಾರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 34 ರ ಸರಾಸರಿ 25.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 32.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 32.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 34	692.98		4.60	7.00											
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-370(ಬಿ): ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಭಾರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 123 ರ ಸರಾಸರಿ 53.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. 55.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 123	407.44		1.16	15.00											
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-370(ಬಿ): ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಭಾರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 75 ರ ಸರಾಸರಿ 0.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 16.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. 16.20 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR BHA 7	678.55	4159.43	5.80	5.50	937.50	-	ಮೆ. ಶರಣಾ ಕೆ.ಎಸ್. & ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	18-07-2019	17-06-2020		11 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-370(ಬಿ): ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಭಾರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 25.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 25.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	.MDR BHA205	776.44		6.10	5.50											
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-370(ಬಿ): ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 11 ರ ಸರಾಸರಿ 24.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 24.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 24.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 11	1253.63		9.10	7.00											
		ಪ್ಯಾಕೇಜ್-371: ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೀದರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭೂ - ಸುಮಾರು 122 ರ ಸರಾಸರಿ 0.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 18.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. 18.00 ರವರೆಗೆ (ಅಂದಾಜು) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 122	1119.50	1220.97	8.20	7.00	440.17	-	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಲಾರ್	18-07-2019	17-06-2020		6 ತಿಂಗಳು	ಹೆಚ್	-	-	

(1)


ವರ್ಗ	ವೇಗ ನಿರ್ಧಾರ	ಅಧಿಕಾರವಿಹಿಸುವುದಾದ ಕಾರಣಗಳ ವಿವರ	ರಹಿತ ಚಮರ	ಅನುಬಂಧದ ವಿವರ ದಾ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಆಂಶ		ವೆಚ್ಚ ದಾ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ			
						ಅಂಶ 1ನೇ ಅಂಶ	ಅಂಶ 2ನೇ ಅಂಶ	ಆಂಶ 1ನೇ ಅಂಶ	ಆಂಶ 2ನೇ ಅಂಶ						ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ	
																		ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ
		ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ವೀರಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಣ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 0.70 ರಿಂದ 10.00 ಕೆ.ಎಂ. (ಅಂಶ 1ನೇ ಅಂಶ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ	MDR BID 11	428.28		3.66	5.50											
		ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ವೀರಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಣ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 122 ರಿಂದ 79.80 ಕೆ.ಎಂ ರಿಂದ 123.00 ಕೆ.ಎಂ (ಅಂಶ 2ನೇ ಅಂಶ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ	SH 122	1534.40		11.20	7.00											
		ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ವೀರಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಣ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 9 ರಿಂದ 17.30 ಕೆ.ಎಂ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ	MDR HUM 13	903.93	4597.37	8.00	5.50			ಮೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ	13-03-2020	02-12-2021	11 ತಿಂಗಳು	ರಸ್ತೆ			ಬೆಡ	
		ಕ್ಯಾಟರ್-172(ಎ) ವೀರಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಣ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 7.00 ರಿಂದ 17.00 ಕೆ.ಎಂ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ	MDR BID 10	662.73		6.30	5.50											
		ಕ್ಯಾಟರ್-172 (ಎ) ವೀರಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಣ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 9 ರಿಂದ 17.30 ಕೆ.ಎಂ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ	MDR HUM 8	666.30		5.40	7.00											
		ಕ್ಯಾಟರ್-172 (ಎ) ವೀರಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಣ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 0.00 ರಿಂದ 17.30 ಕೆ.ಎಂ (ಅಂಶ 2ನೇ ಅಂಶ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ	MDR HUM 19	1454.81	1585.74	8.00	5.50			ಮೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ	23-03-2020	22-02-2021	11 ತಿಂಗಳು	ರಸ್ತೆ			ಬೆಡ	
				10578.99	11563.51	77.52		1377.67	0.00									

ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿವರ:	16
ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿವರ:	5
ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿವರ:	11

ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿವರ  
 ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ  
 ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  
 ವಿಭಾಗ  
 ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-01

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	
		ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
1	2017-18	4	ಇಲ್ಲ
2	2018-19	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
3	2019-20	04 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು (12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಲ್ಲ

  
 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕುರವಾಡಿ  
 ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,  
 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,  
 ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಬಂಧ - 2 ರಾಜ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ

Annexure 2

LCQ No - 215 (227)

Tabled by - Sri Raghunath Rao Malkapore

1

DETAILS OF DECLARED NATIONAL HIGHWAYS IN BIDAR DISTRICT FROM 2017-18 TO 2019-20

Sl No	NH No		Stretch/Chainage	Length (Km.)		G. Total			
	Old	New		With PWD	With NHAI				
1	161A	161A	The Highway starting from its junction with NH-548C Akot, Patsul, Bhod, Akola, Barshi Takli, Shelu bazaar, Mangrulpir, Manora, Digras, Arni, Dhanoda, Mahur, Sarkhani, Kinvat, Islapur, Himayatnagar, Bhokar, Mudkhed, Nanded, Osmanpur, Kautha, Mukhed, Barhali, Mukrabad, Lakmapur, Sawarmal, Nangarga, Wazzar in the state of Maharashtra connecting Aurad, Tuljapur, Mustapur, Markhal, Nawadgeri and terminating at its junction with Bidar Ring Road in the state of Karnataka.	0.00 Km (Vanamarpalli MH-KNT Border )	45.00Km (Bidar Ring Road )	45.00	0.00	Km 0-3, km5.7-6 - Single lane km 3-5.7, 6-46.7 - Intermediate lane	45.00
					<b>Total</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45.00</b>

*Raghunath Rao*

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶವಾರ್ಡನಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು  
ಜಲಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆ  
(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು)