

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	501
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಎಂ.ಪಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	10.03.2020
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

\*\*\*\*\*

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೆಲಸದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:03-11-2015 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಚರ್‌ದಾರರು ಯಾರು; ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 49.56 ಕೋಟಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ: ರೂ. 32.43 ಕೋಟಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಚರ್‌ದಾರರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1:</b> ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೀವರ್ ಕೊಳವೆ, ಏರು ಕೊಳವೆ ಹಾಗೂ ಔಟ್-ಫಾಲ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್, ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ  ಎಲ್.ಸಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಹಿಂದೆ ಮೆ   ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್) ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>2) <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2:</b> ದಿನಂಪ್ರತಿ 3 ಘನ ಮೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ (Faecal Sludge Sanitation Management) ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ   ಸುಧನ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> <li>3) <b>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3:</b> ದಿನಂಪ್ರತಿ 3 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್.ಬಿ.ಟಿ (Soil Bio Technology) ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ   ಚೈತ್ರಾ ಸಿವಿಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> </ol>

<p>ಇ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು; ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಯಾವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೀವರ್ ಕೊಳವೆ, ಏರು ಕೊಳವೆ ಹಾಗೂ ಔಟ್-ಫಾಲ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್, ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</p>															
<table border="1" data-bbox="746 591 1380 818"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ವಿವರ</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> <th>ಪ್ರಗತಿ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ (ಸಂಖ್ಯೆ)</td> <td>4134</td> <td>2431</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ಸೀವರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ (ಕಿ.ಮೀ)</td> <td>112.00</td> <td>68.50</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)</td> <td>7373</td> <td>3400</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 4.19 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದುವರೆಗೂ ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಮೀನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದ ನಂತರ ಮಳೆಗಾಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಒಟ್ಟು	ಪ್ರಗತಿ	1.	ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ (ಸಂಖ್ಯೆ)	4134	2431	2.	ಸೀವರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ (ಕಿ.ಮೀ)	112.00	68.50	3.	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	7373	3400
ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಒಟ್ಟು	ಪ್ರಗತಿ													
1.	ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ (ಸಂಖ್ಯೆ)	4134	2431													
2.	ಸೀವರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ (ಕಿ.ಮೀ)	112.00	68.50													
3.	ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	7373	3400													

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 31 ಯುಎಂಎಸ್ 2020

(ಬಿ.ಎ. ಖಸವರಾಜ)  
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು