

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 661 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಘೋಟ್ಕೇಕರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 12.03.2020 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಅ | <p>ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 20 ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;</p> | <p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತಿತರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ವಯ ಅರ್ಹರಾದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>1. ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) ರವರಿಗೆ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಲ್ಲ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಲು ಹಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>2. ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ರವರಿಗೆ 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>3. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ, ರವರಿಗೆ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> |
| ಆ | <p>2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p> | <p>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> |

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಇ | <p>ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಮೀಲಾತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ?</p> | <p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಶ್ವಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮದ - ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಮೀಲಾತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 16 LCQ 2020



(ಚಿ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಫೋಟೋಕರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:661 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -1

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯು ಹಂತ |
|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ (ದೇವಳ್ಳಿ ಮೀರಲವಾಡ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 205.32 | 182.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 2 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಇಳಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 208.60 | 174.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | ಕುಮಟಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಂಡಗಾರ ಕುಡಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 113.27 | 113.02 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 4 | ಹಳಿಯಾಳ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳಂಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 104.04 | 97.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 5 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ (ದುಸಗಿ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 103.93 | 86.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 6 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ತಾರಬಿಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 208.09 | 79.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 7 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಲಾ ಪಾತರವಾಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 104.14 | 55.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 8 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ಕಳಂದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 103.86 | 101.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 9 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಿಳಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 103.90 | 101.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 10 | ಕುಮಟಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲವೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಡ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 104.41 | 100.77 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 11 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತೋಟದಕಲ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 97.49 | 96.69 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 12 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೂಸುಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 94.26 | 89.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 13 | ಹಳಿಯಾಳ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (ಈರಣ್ಣನ ಮಡ) | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 103.82 | 87.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 14 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸಾಲ್ಕೋಡ ಬಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 104.00 | 78.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 15 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಶ್ವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 104.16 | 78.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ |
|---------|---------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | ಭಟ್ಕಳ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೌತನಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈವಿಟಿಡ್) | 103.99 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 17 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಟೆಂಕಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈವಿಟಿಡ್) | 101.57 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 18 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಹತ್ತಿರ ತುರವಾನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಲವಟ್ಟಿ, ಮಾರಸಂಗಾಳ, ಮದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡಾ, ಗೌಳವಾಡ) | 375.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಾಂವ | 516.73 | 483.73 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 19 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ವೈಜಗಾಂವ) | 310.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಾಂವ | 373.57 | 324.48 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 20 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 200.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಾಂವ | 226.13 | 204.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 21 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಬೋಲಿ ವಾಡಕರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 95.74 | 0.00 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 2985.00 | | 3281.02 | 2537.76 | |

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮೇಲ್ಕಂಡ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಫೋಟೋಕರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:661 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮೋಗನಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಆಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ | 39.25 | 39.23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 2 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ) | 50.00 | ಶ್ರೀ.ನೀಲಕಂಠ ಆರ್ ಸಾಯಕ, ಕುಮಟಾ | 42.13 | 42.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 3 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಾಳ ಗೌಳವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್.ನಾಯ್ಕ | 38.68 | 38.66 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 4 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕಾನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.48 | ಶ್ರೀ.ನೀಲಕಂಠ ಆರ್ ಸಾಯಕ | 40.45 | 40.41 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 5 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿಗದ್ದಾ ಹತ್ತಿರ ತಟ್ಟಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 72.87 | ಶ್ರೀ.ಆಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ | 77.40 | 77.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 6 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ರಜರ್ಷಿ ಪಿ. ಡಯಾಸ್ | 38.35 | 38.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 7 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಗೆಲ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮೋಯಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಹುಡ್ಕಾ ಬಂದಾರ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. | 30.00 | ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ವೇಸಾಯಿ., ಮೋಯಡಾ | 26.28 | 10.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 8 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ ಬಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ | 30.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್. ಫೋಟೋಕರ್ | 28.12 | 28.09 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 9 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದಹಳ್ಳ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ | 67.10 | 67.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 10 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಾಳದ ಗೌಳವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 45.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ | 34.35 | 33.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 11 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಗನಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠ ಆರ್ ಸಾಯಕ, ಕುಮಟಾ | 41.65 | 41.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 12 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀಆರ್.ಹೆಚ್.ನಾಯಕ, ಅಂಕೋಲಾ | 37.04 | 31.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 13 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ನೀಲಕಂಠ ಆರ್ ಸಾಯಕ, ಕುಮಟಾ | 42.65 | 42.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಸುಜೀವ್ ನಗರ, ಕುಂದಾಪುರ | 31.22 | 28.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 15 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಹೆಚ್.ನಾಯಕ, ಅಂಕೋಲಾ | 39.53 | 38.02 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 16 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ನೀಲಕಂಠ ಆರ್ ನಾಯಕ, ಕುಮಟಾ | 40.08 | 38.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 17 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಮಡೋಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ (ಕೆ-2) ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ | 85.30 | 85.27 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 18 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಮ್ಬಾಳ ನಾಲಾಕೆ ಚೆಲ್ವಾಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ.ಮಾಧವ ಜಿ ನಾಯಕ, ಕಾರವಾರ | 25.15 | 24.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 19 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಭಾಮಿನಿಕೋಪ್ಪ ಬಾಂದಾರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ | 8.99 | 5.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 20 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹಡಗಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಂಬಕಾನಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಎಂ. ಪೇಟಕರ್ | 8.35 | 6.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 21 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಮಂಗಳವಾಡ ಬಾಂದಾರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಎಂ. ಪೇಟಕರ್ | 8.34 | 7.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 22 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹಂದ್ರಿ ಬಂದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಫಕೀರೇಶ ಹೆಚ್.ವಿ.ಲಿ. ಮುಂಡಗೋಡ | 23.90 | 23.86 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 23 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಜೋಗನಕೋಪ್ಪ ಬಂದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಫಕೀರೇಶ ಹೆಚ್.ವಿ.ಲಿ. ಮುಂಡಗೋಡ | 19.00 | 18.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 24 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹುಲ್ಲು ಕೆರೆ ಹೂಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಫಕೀರೇಶ ಹೆಚ್.ವಿ.ಲಿ. ಮುಂಡಗೋಡ | 20.18 | 18.58 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 25 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಕೆ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 196 ರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 35.00 | ಶ್ರೀ ವಿಠಾಯಕ ಎಸ್. ಜಾಧವ | 30.84 | 13.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 26 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರಗಾಂವ ಬೈಂದೇವರ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 251 ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 26.50 | ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಎಲ್.ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಹಳಿಯಾಳ | 26.63 | 22.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 27 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಡಗಾ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 48.00 | ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಹೆಚ್ ದಾಸಪ್ಪ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 48.93 | 46.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 28 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 48.00 | ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಎಲ್.ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಹಳಿಯಾಳ | 48.73 | 48.04 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 29 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಾಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 57.00 | ಶ್ರೀ. ಶಿಂಗಾರದ್ವಿ ಆರ್. ಮೇಟಿ, ರಾಯಚೂರು | 58.27 | 56.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂತ | | ಪರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರು | 85.00 | ಶ್ರೀ.ಸುಧೀರ ಜಿ ಪಂಡಿತ್, ಕುಮಟಾ | 81.72 | 79.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 31 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗೂರು ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 29 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ. 21 ರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು | 24.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್. ಪೋಟೀಕರ್ | 24.40 | 24.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 32 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳವಾಡ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 25 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ. 55 ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು | 24.00 | ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್ | 23.90 | 23.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 33 | ಹಳಿಯಾಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರಗಾಂವ ಕುಂಬಾರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರು | 25.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ | 18.01 | 17.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 34 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಂಜೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ | 45.87 | 45.51 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 35 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 80.00 | ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ರೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 37.07 | 36.05 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 36 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾತೇಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೆಂದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 40.40 | ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ನಾಯಕ | 39.45 | 39.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 37 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಯಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರು. | 50.00 | ಶ್ರೀ ವಿಠಲಯ್ಯ ಡಿ. ರಾಯ್ | 45.60 | 45.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 38 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗವೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರು. | 50.00 | ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಎಸ್. ಶಾನಭಾಗ | 48.10 | 48.07 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 39 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಜಿ. ದೇಸಾಯಿ | 43.57 | 43.55 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 40 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಸೋಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ | 41.48 | 40.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 41 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿವವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 35.00 | ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಎಸ್. ಶಾನಭಾಗ | 29.14 | 28.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 42 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವರಸೋಲಿ ಮನಾಯವಾಡಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ನಾಯ್ಕ, ಅಂಕೋಲಾ | 42.62 | 42.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 43 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಳ್ಳವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 24.50 | 24.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 44 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖೇರಗಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ತುರುವಾ ನದಿಗೆ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 200.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 228.98 | 222.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 45 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರು | 48.00 | ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ ಜಿ ಪಂಡಿತ್, ಕುಮಟಾ | 45.85 | 45.81 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 70.00 | ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 65.40 | 65.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 47 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಸೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 26.52 | 26.4 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 48 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನು ಪಂಚಾಯತ ಕಸರಾಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 34.00 | ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 26.20 | 26.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 49 | ಜೋಯಿಡಾ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯೇತಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರಾ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 65.00 | ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 48.66 | 46.86 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 50 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂ. ಅರಬ್ಬೆಲ್ ಬಂದಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ನಾಯಕ ಅಂಕೋಲಾ | 48.90 | 48.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 51 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗೋಡ ಪಂ. ಕೂಡಿಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 24.00 | ಶ್ರೀ.ಕೇಶವ ಎಮ್ ನಾಯಕ, ಭಟ್ಟಳ | 20.90 | 20.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 52 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 24.00 | ಶ್ರೀ.ಫಕೀರೇಶ್ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಲಿ | 24.45 | 24.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 53 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಸೋಗಿ (ಅನಗೋಡ) ಪಂ.ಹಲವಾಡ (ಕೂಡಿಗಿ) ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 24.00 | ಶ್ರೀ.ಫಕೀರೇಶ್ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಲಿ | 24.90 | 24.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 54 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಡಬ್ಬಳಿ-ಅರಬ್ಬೆಲ ಹಳ್ಳಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 58.00 | ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ನಾಯಕ ಅಂಕೋಲಾ | 93.52 | 93.51 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 55 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹುಲಿಪುಂಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಎನ್.ವಾಯ್ ವಡ್ಡಲ್ | 41.80 | 41.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 56 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ.. ಅರಬ್ಬೆಲ್ ಬಾಂದಾರ ಕಂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರ | 20.00 | ಶ್ರೀ.ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿ | 19.85 | 19.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 57 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ., ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬೇಗೂರ-ಅಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಶ್ರೀ.ರವಿಚಂದ್ರ ಪಿ.ಡಯಾಸ್, ಕುಮಟಾ | 7.16 | 6.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 58 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ., ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಸೂಜೋಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 15.00 | ಶ್ರೀ.ವಿನಯ ಪ ಬಂಟಿ, ಅಂಕೋಲಾ | 6.68 | 6.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 59 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಖತನೀಲಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ.ಲೂಕಿನ ಬೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅರಬ್ಬೆಲ ಹತ್ತಿರ ಖತ ನೀಲಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 94.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 114.55 | 114.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 60 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಖತನೀಲಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೊಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಖತ ನೀಲಾವರಿ ಯೋಜನೆ | 81.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 83.40 | 83.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಶಿಕ್ಷಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಖತನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆಗಳು | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗುಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಖತನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆ | 114.50 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ | 101.62 | 88.81 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 62 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಂಚೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಅರೆಂದೂರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ ಅರ್.ನಾಯ್ಕ | 41.75 | 41.72 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 63 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಖತನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆಗಳು | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರು ನಾಲಕ್ಕೆ ಖತನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆ | 100.00 | ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 100.49 | 98.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 64 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ಮಿಶ್ರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬೆಳುವಿನಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಗೋವಿಂದ ಜಿ ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 26.90 | 26.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 65 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ಮಿಶ್ರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ್ಕೇ ಪಂಚಾಯತದ ಹಾಲೆಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 25.00 | ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಜಿ ನಾಯ್ಕ | 22.84 | 22.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 66 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ಮಿಶ್ರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲ್ಲುಂದ ಪಂಚಾಯತದ ಹಳ್ಳಿಬೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಮೂಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 25.00 | ಶ್ರೀ.ನೀಲಕಂಠ ಅರ್.ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 23.12 | 23.09 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 67 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಗ್ಗೂರ ಹೊಳೆಗೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 30.00 | ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ನಾಗೇಶ ಪೈ | 26.10 | 26.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 68 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಜಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 30.00 | ಶ್ರೀ.ಅಮೃತಲಿ ಎ ಕೋಟೇಬಾಗಿಲು | 22.65 | 22.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 69 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಅರ್ರಹೊಂಡ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್ ನಾಯ್ಕ | 41.94 | 40.3 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 70 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗಮಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಲಸಿಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ವಿಂಯಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ | 42.65 | 42.6 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 71 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತಾಡರಬೆಲ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 70.00 | ಶ್ರೀ.ವಿಂಯಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ | 82.40 | 82.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 72 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ಯೇಟು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 30.00 | ಶ್ರೀ.ವಿಂಯಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ | 44.60 | 44.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 73 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಬ್ಬಿಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಳಲಾಂವ್ ಮಧ್ಯದ ದರ್ವಾ ನದಿಗೆ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 35.00 | ಶ್ರೀ ವಿಂಯಾ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ | 38.12 | 38.09 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 74 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಲೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಉಂಬಳಿಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೋಲಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ಎಸ್ ಗುಣಗಾ | 39.40 | 39.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 75 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪ್ಪಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | 35.00 | ಶ್ರೀ.ಅಮೃತಲಿ ಎ ಕೋಟೇಬಾಗಿಲು | 36.00 | 35.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 76 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಜಿ ದೊಡ್ಡಬೆಳ್ಳಗವ್ವ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 25.00 | ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಶ ಜಿ.ನಾಯ್ಕ,ಕುಮಟಾ | 29.20 | 29.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 77 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರುಂಘ ಪಂಚಾಯತ ಗಡಿಗೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 25.00 | ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಶ ಜಿ.ನಾಯ್ಕ,ಕುಮಟಾ | 20.10 | 19.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 78 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾಳಗಾರ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ | 23.47 | 23.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 79 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಗೇ ಮತ್ತು ಜಗಟಿಯ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 375.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್. ರೆಟ್ಟಿ | 433.85 | 433.81 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 80 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾ.. ಉಂಚಳ್ಳಿ ಉಪಳಿಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೊಳೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಗಣೇಶ ಡಿ ನಾಯ್ಕ | 26.10 | 26.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 81 | ಶಿರಸಿ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾ.. ಬಿಸಿಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಚ್ಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ಳಕೆರ ಉಂಡಾಡಿಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ | 37.65 | 37.61 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 82 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನವಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಬಂದಾರ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜಾವತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕವಲಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ.ರಾಜೇಶ್ ಪಿ ಡಯಾಸ್ | 36.52 | 35.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 83 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜಾವತಿ ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್. ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ | 9.05 | 9.01 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 84 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ.ದಾಮೋದರ ಜಿ ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 21.49 | 21.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 85 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಹೊಂಡ ಹತ್ತಿರ ಬೆಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಪುನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 289.97 | 289.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 86 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 95.00 | ಶ್ರೀ.ಎನ್.ವಾಯ್.ವಡ್ಡರ್, ಮುಂಡಗೋಡ | 96.90 | 96.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 87 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗುಂದ (ನಿಂಗಪ್ಪನ ಕೆರೆ) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.50 | ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ನಾಪತಿ, ಕುಮಟಾ | 25.10 | 25.06 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 88 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗುಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 22.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ | 23.45 | 23.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 89 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೆರೆ (ಊರ ಒಳಗಿನ ಕೆರೆ) ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಾಯ್ ವಡ್ಡರ್ | 14.15 | 13.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 90 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನವಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಬಂದಾರ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲುಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ | 31.30 | 31.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 91 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೀನು ಪೇಟೆಯಿಂದ ರಶಿಪಿತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಅಮ್ಮವಲಿ ಎ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು | 17.74 | 17.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 92 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೀವಗಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ ನಾಯ್ಕ | 23.66 | 20.07 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 93 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಸಂಕದಿಂದ ಹಂದಿ ಹಳ್ಳದ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆಗೆ ರಶಿಪಿತ್ತುವರೆಗೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ ಆರ್.ನಾಯ್ಕ | 53.58 | 53.55 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 94 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಚಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಶ್ರೀ.ಗಣೇಶ ಡಿ ನಾಯ್ಕ | 44.95 | 44.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 95 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಶಿಪಿತ್ತು ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ | 35.51 | 32.64 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 96 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀರ್ಜಾನ ಪಂಚಾಯತದ ನುಗ್ಗೇಬಾನ್ ಮುಳಗೋಳ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ | 36.21 | 35.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 97 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಗಿ ಘಾಟಿನಿಯಿಂದ (ಮೇಲಿನಪಾಲ) ಕೆಳಗಿನ ಘಾಟಿನಿವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ. | 50.00 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ | 49.65 | 49.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 98 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆದೂನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಕೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಮಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟುಳಿ ಘಾಟಿನಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮಾನಿ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಲೆಂಡ್ ತುರ್ಪು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ | 170.95 | 170.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 99 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋ ಹತ್ತಿರ (ತೆಂಗಿನ ಹಿತ್ತಲು) ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 40.00 | ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ಜೆ ನಾಯ್ಕ | 38.60 | 38.56 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 100 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗಿರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಳಕಟ್ಟೆ ಮೊಳಗೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ | 29.25 | 29.19 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 101 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕುನ್ನೇಕಾರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ | 28.85 | 28.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 102 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದಿವಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಲಕಂತ್ರ ಕೆಲವರೆಗೆ ಪ್ರ.ನಿ. ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ | 46.70 | 46.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 103 | ಕುಮಟಾ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಣ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ | 16.00 | 15.97 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 104 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಜಾಳ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಜಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 28.33 | ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ನಾಯಕ | 43.20 | 43.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 105 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮದಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮದಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಮಾಧವ ಬಿ ನಾಯಕ | 26.60 | 26.5 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 106 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಡೂನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಫೋಟೋಫಾಗ ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪಿನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ | 70.00 | ಶ್ರೀ.ಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಟಾ | 82.60 | 82.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 107 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಕುಲಾ ಕೋಕೋವಾಡಾ ಕಣಸಗೇರಿ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಪ್ರಮೋದ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ | 19.85 | 19.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 108 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರಲೆ ಭಾಗ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ | 10.00 | ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ನಾಯಕ | 9.50 | 9.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 109 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಕವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಆರ್.ಹೆಚ್. ನಾಯಕ, ಅಂಕೋಲಾ | 35.49 | 35.45 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 110 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಧಲಾವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 95.00 | ರಾಮಶ್ರೀ ಗೋಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರವಾರ | 105.60 | 105.56 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 111 | ಕಾರವಾರ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಹಣಕೋಣ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 85.00 | ರಾಮಶ್ರೀ ಗೋಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರವಾರ | 98.40 | 98.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 112 | ಅಂಕೋಲಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದುಮಠ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಸೆ ಹಳ್ಳಿ (SWED) ಕ್ಷಾರಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ. | 150.00 | ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಜಿ.ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 150.95 | 149.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 113 | ಅಂಕೋಲಾ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಗಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಲೆ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಸುಕು ಸೋಮ ಗೌಡ, ಅಂಕೋಲಾ | 36.77 | 34.22 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 114 | ಅಂಕೋಲಾ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ಏಕೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜುಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ನಾಯಕ ಅಂಕೋಲಾ | 55.54 | 50.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 115 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ನಬಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬೆಕೇರಿ ಗಣಪಿ ಶಂಕರ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಮುಕ್ತಿ ಮನವರೆಗೆ ಬಡಗೇರಿ ನದಿ ಎಡದಂಡೆಗೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಗೋಯ್ಯಪ್ಪ ಎಮ್ ನಾಯ್ಕ | 16.72 | 16.6 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 116 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕಾಸರಕೋಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲೆಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರ ನಾಯ್ಕ ಹೊನ್ನಾವರ | 32.55 | 15.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 117 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಳಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂಕನಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. | 30.00 | ಶ್ರೀ ಗಣಪಯ್ಯ ವಿ. ನಾಯ್ಕ | 21.77 | 14.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 118 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಳಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಶ ಜಿ ನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನಾವರ | 35.13 | 32.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 119 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀಲಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನ ಇಡಗುಂಜ-ಗಣವಂತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 464.00 | ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 768.89 | 210.20 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈಬಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಂ.ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 20.87 | 20.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 121 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಏತರಣಾ ಕೊಳವೆ ಒದಗಿಸುವುದು. | 20.00 | ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಂ.ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 20.91 | 20.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 122 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ರೈವಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. | 20.00 | ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಂ.ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 20.85 | 20.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 123 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರಬತ್ತೇರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದ ರೈವಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. | 20.00 | ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಂ.ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 20.88 | 20.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 124 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಂಪು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. | 20.00 | ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಂ.ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 20.91 | 20.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 125 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಟಾ ಬಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ. | 21.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಆರ್. ಭಂಡಾರ | 19.69 | 17.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 126 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಕುಳಿ ಬಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ. | 15.50 | ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕೆ. ಕೋಡ್ಲೇ | 15.10 | 15.09 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 127 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಕುರು ಮಾರಲ್ಕಾಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ. | 15.00 | ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕೆ. ಕೋಡ್ಲೇ | 14.50 | 14.4 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 128 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಡ್ಡಿ ಬಂದಾರ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ | 83.88 | 63.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 129 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಚಿಕ್ಕಪುಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಚೌಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಳ್ಳು ಮನೆವರೆಗೆ ಮಾರಲ್ಕಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಲ್ಕಾಂಡ ಸ್ಥಾಯಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ. ಜೆ ದೇವಾಡಿಗ | 60.30 | 53.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 130 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗೆ ಶಶಿಶಿಖರು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರ. | 50.00 | ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ದೇವಾಡಿಗ, ಬಟ್ಟಳ | 36.20 | 27.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 131 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಕುರು ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರ | 25.00 | ಶ್ರೀ.ಶಂಕರ ಜೆ ನಾಯ್ಕ, ಭಟ್ಟಳ | 16.38 | 16.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 132 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಿನಕಟ್ಟಾ ಬಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 86.00 | ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ ಎಂ ಹೆಗಡೆ, ಕುಂದಾಪುರ | 88.90 | 88.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 133 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಿಹಿತ್ತಾ ಮಾರಲ್ಕಾಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 25.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ | 21.00 | 20.58 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 134 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಲಿ ನದಿ ಮಾರಲ್ಕಾಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 24.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಮ್. ನಾಯ್ಕ | 23.90 | 23.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 135 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈಕಣಿ ಬಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 15.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ನಾಯ್ಕ | 11.45 | 11.45 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 136 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಸ್ವತಿಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಲ್ಕಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಜೆ.ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಟಳ | 37.62 | 35.6 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 137 | ಭಟ್ಟಳ | 2015-16 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಲಿ ನದಿ ಬಲದಂಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಲ್ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 75.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಟಳ | 60.30 | 59.76 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| | | | | | ಒಟ್ಟು | | 7089.08 | | 7083.80 | 6341.12 | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ನವಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಜಿ. ನಾಯಕ, ಕಾರವಾರ | 41.42 | 40.4 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 2 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ನವಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 78.72 | 76.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 3 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಡಗಾ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಜಿ. ನಾಯಕ, ಕಾರವಾರ | 41.91 | 40.33 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 4 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಕಾನ್ನಳ್ಳಿ ಕೆ.ಬಿ-4 ಸುಧಾರಣೆ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೆ. ಮುಗದ | 19.54 | 19.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 5 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 30.00 | ಶ್ರೀ ಗೌರವ್ವ ಅಬ್ಬಿಲ ಸಾಹೇಬ್, | 28.33 | 24.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 6 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಮುಗದಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಜಿ. ನಾಯಕ | 8.50 | 8.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 7 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಬದೋಳಿ ಕೆರೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ | 7.00 | ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಿಲ ಮಾದರ ಬೆಟಗೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ | 6.95 | 6.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 8 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಹುನ್ನವಾಡ ಸ.ನಂ.186 ಕೆರೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ | 13.00 | ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್, ಹಳಿಯಾಳ | 12.87 | 12.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 9 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 121.40 | ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಟಾ | 141.36 | 141.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 10 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ರವಿಶರ್ ಮಿ. ಡಯಾಸ್, ಕುಮಟಾ | 47.30 | 47.23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 11 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ತತ್ವೇಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಸುಧಾಜ ಎಂ. ಕೊವ್ವೇಕರ್, ಕಾವಲವಾಡ | 48.34 | 33.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 12 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಕೆ. ತಂಗಳ, ದಾಂಡೇಲಿ | 42.11 | 41.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 13 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಲಮುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿ ಮುನವಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಲ್. ಫೋರ್ನೀಕರ್, ಹಳಿಯಾಳ | 51.40 | 51.38 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ | ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಬನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡನಾಳ ವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. | 30.00 | ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಕಲಘಟಕರ್, ಕಲಘಟಕ | 29.79 | 29.52 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 15 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಶನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 47.02 | 43.37 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 16 | ಹಳಿಯಾಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಆಶೋಕ ಎಲ್. ಫೋಟೋಕರ್, ಹಳಿಯಾಳ | 49.95 | 49.71 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 17 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ | ಫಣಸೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 40.76 | 21.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 18 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ | ಪಿರೇಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬಿ. ನಾಯಕ, ಕಾರವಾರ | 40.05 | 38.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 19 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪನಸೋಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಲಿಡ್ಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. | 40.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬಿ. ನಾಯಕ, ಕಾರವಾರ | 39.95 | 39.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 20 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 50.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 49.78 | 48.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 21 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಾಯಿವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 45.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 49.00 | 48.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 22 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಪನವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 44.91 | 42.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 23 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನು ಚಾಪಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಪಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 46.66 | 45.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 24 | ಜೋಯಿಡಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಬನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 50.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 42.38 | 42.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 25 | ಕಾರವಾರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ನವಾಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ಬಂದಾರ | ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಗಡದಿಂದ ದೇವಬಾಗವರೆಗೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ. | 40.00 | ಶ್ರೀ ಶೋಕನಾಥ ಪಾಟೀಕರ್, ಶಿರಸಿ | 36.92 | 29.29 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 26 | ಕಾರವಾರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂಡಿತಿಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 125.00 | ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಟಾ | 145.79 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 27 | ಕಾರವಾರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡುರು ಸ.ನಂ.119 ರಲ್ಲಿ ಜಂಗಾ ಬೀರಾ ಆಗೇರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. | 50.00 | ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ಪಿ. ಡಯಾಸ್, ಕುಮಟಾ | 47.75 | 47.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 28 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆದಾನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಂಬರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 15.00 | ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್. ನಾಯಕ, ಅಂಕೋಲಾ | 14.13 | 14.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 29 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಆಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದುಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 17.15 | 16.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 30 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂತ್ರಿ ಅಲಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಶಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕನ್ನಟ್ಟಕ್ಕರ್, ಅಂಕೋಲಾ | 8.93 | 8.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-800-8-00-133 ಮಿಶ್ರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರವಾಡ ಪಂಚಾಯತ ಹಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಬೀರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಬೀರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 35.00 | ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಆರ್. ನಾಯಕ, ಆಂಕೋಲಾ | 32.92 | 29.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 32 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-800-8-00-133 ಮಿಶ್ರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರವಾಡ ಪಂಚಾಯತ ಹಾರವಾಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ್ರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ.ನೀಲಕಂಠ ಆರ್. ನಾಯಕ, ಕುಮಟಾ | 29.20 | 29.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 33 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿ ಆಗೇರ ಅಗ್ರಗೋಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | 31.15 | 4.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 34 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಸಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲಸ್ವಾರ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 4.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 35 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲ ನಾಗ್ನಾ ಹುಲಸ್ವಾರ ಹೊಳೆಮಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 4.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 36 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗೇರ ಕುಂಟಕಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.50 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 5.27 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 37 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಷು ಬೀರಾ ಆಗೇರ ಅವರ್ಷಾ ಆಂಕೋಲಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 4.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 38 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀತೆ ಬೇಡು ಆಗೇರ ಅಗ್ರಗೋಣ ಆಂಕೋಲಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 5.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 39 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹೇಶ ಹನುಮಂತ ಬಂಟಿ, ಕಸಬಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 4.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 40 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಬ್ಬೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಹೆಬ್ಬೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 50.00 | ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ (ಮಂಜುನಾಥ ಕನ್ನಕ್ಕಟ್ಟ) | 40.30 | 35.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 41 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುವ್ರಾಯ ಗಣಪತಿ ಆಗೇರ ಹೆಬ್ಬುಳ, ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.50 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟ. ಶಿರಾ, | 36.44 | 3.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 42 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣ ಬುದ್ದು ಆಗೇರ ಮೊಗಟಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.50 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟ. ಶಿರಾ, | | 3.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 43 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಮಣಿ ಬೀರಾ ಆಗೇರ ವಾಸರೆ ಕುದ್ರಗಿ ಹಂದಿಗದ್ದೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟ. ಶಿರಾ, | | 2.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 44 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಾಳ ಗಟ್ಟಾ ಆಗೇರ ವಾಸರೆ ಕುದ್ರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟ. ಶಿರಾ, | | 2.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 45 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮ್ಮು ವೆಂಕಟ ಹಳ್ಳೀರ ಮಾಬಿಗಿ ಅಚವೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.50 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟ. ಶಿರಾ, | | 3.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 46 | ಆಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ಹೊಟ್ಟಾ ಆಗೇರ ಮೊಗಟಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.50 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟ. ಶಿರಾ, | | 3.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಂಟಿ ಅಂಕೋಲಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 2.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 48 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮು ಬೇಡು ಆಗೇರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅಂಕೋಲಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 2.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 49 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂದು ಬೀರಾ ಆಗೇರ ಮೊಗಟಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.50 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 3.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 50 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತ ಸುತ್ತಿ ಆಗೇರ ವೆಬ್ಬಿಗದ್ದೆ ಹಿಲ್ಲಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 2.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 51 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮುಕುಂಡಿ ಆಗೇರ ಮೊಗಟಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.50 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 52 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಫಾಕು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಹುಲ್ಲವಾರ ಅಡ್ಡಾಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 2.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 53 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಫಾಗಿ ಕೊಂಡ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಿ ಹೊಸಗೇರಿ ಅಚವ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | 19.27 | 3.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 54 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಿ ಹೊಸಗೇರಿ ಅಚವ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 3.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 55 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಾಬುಸಿದ್ದಿ ಹೊಸಗೇರಿ ಅಚವ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 3.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 56 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ರವಿಮಂತ ಸಿದ್ದಿ ಅಚವ ಅಂಗಡಿಬೆಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 3.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 57 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡು ಬಿಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಿದ್ದಿ ಹೊಸಗೇರಿ ಅಚವ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 3.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 58 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಬಿಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಿದ್ದಿ ಹೊಸಗೇರಿ ಅಚವ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಬಿ. ಬಂಡಿವಡ್ಡಲ್, ಹಾನಗಲ್ | | 3.22 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 59 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಂಡ ಅನಂತ ಸಿದ್ದಿ ಹಳವಳ್ಳಿ ಅಂಕೋಲಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | 9.40 | 2.52 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 60 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕಿ ನಾಯ್ಕ ಸಿದ್ದಿ ಹಳವಳ್ಳಿ ಅಂಕೋಲಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 3.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 2.52 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 61 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟರಾಜ ರೇಣ್ಣ ಸಿದ್ದಿ ಬಂಟಿಬೆಲ್ ಅಚವ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 4.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಸಿ | | 3.36 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 62 | ಅಂಕೋಲಾ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋನ್ರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಮಾಣಿ ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟು ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಹಸಿಹಳ್ಳಿ ಕುಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 90.00 | ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ | 101.02 | 99.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 63 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ನವಾಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಪಾಣಸಗಿರಿ ಬಂದಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಪಿ. ಬಂಟಿ, ಅಂಕೋಲಾ | 28.70 | 28.67 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 64 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ನವಾರ್ಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂದಾರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲೀ ಪಂಚಾಯತದ ನಾಗರಜದ್ದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಡ್ಡ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 60.00 | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿ. ನಾಯ್ಕ | 61.40 | 61.38 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 65 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆದೂನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಅಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಸುಲೇಖಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ತೆಕ್ಕಿಪಾಡ, ಯಲ್ಲಾಪುರ | 9.15 | 9.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 66 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆದೂನೀಕರಣ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಕಾಜಿಬಾಡ ಕೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಂಡಾರ, ಕುಮಟಾ | 10.42 | 10.40 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 67 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಬೇಣ ಹೆಮ್ಮಾಳೆ ಹುಂಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಶ್ರೀರಾಮ ಕನ್ಯಾಬ್ಲಕ್ಸ್ ಶ್ರೀ ವಿ.ರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ | 14.23 | 12.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 68 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕುರಿಕೋಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಪಿ. ಡಯಾಸ್, ಕುಮಟಾ | 22.90 | 22.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 69 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಳಸೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿತಿ ನಿಲಾವು ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ | 50.98 | 47.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 70 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಮಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಗಿ ಬಸವರಾಜ ಭರಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ಸ.ನಂ. 46, ಮಳಗೆ ಜಂದ್ರು ಇಡಗೋಡ ಸ.ನಂ. 59/ಬಿ, ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲ್ಲಾಪುರ ಅರೋಕ ಗೋಪಾಲ ಸಿದ್ದಿ ಸ.ನಂ. 3 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 15.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 9.69 | 9.10 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 71 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸಳೂರ ಪಂಚಾಯತ ವಮನಬೈಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 40.00 | ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಶಿರಸಿ | 28.00 | 27.99 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 72 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾಳಗಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಡ್ಡ್ ಕಂ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 60.00 | ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಟಾ | 62.86 | 62.84 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 73 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ದೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 35.00 | ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲಿಕ ಕನ್ಯಾಬ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವಿ, ಹೊನ್ನಾವರ | 34.72 | 34.55 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 74 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನ್ಸನೆ ಪಂಚಾಯತ ಬನಾಟಿಕೋಡ್ಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಕಂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 35.00 | ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲಿಕ ಕನ್ಯಾಬ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವಿ, ಹೊನ್ನಾವರ | 41.00 | 40.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 75 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಯಡಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | ಶ್ರೀ ಅಮದಜಲಿ ಎ. ಕೋಟಿಬಾಗಿಲ | 39.30 | 38.55 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 76 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸಳೂರ ಪಂಚಾಯತದ ಬೇಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಡ್ಡ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಡಿ. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 27.14 | 26.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಶಿಕ್ಷಣೀಯತೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಲ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಕಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲಿಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೊನ್ನಾವರ | 24.76 | 24.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 78 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ತೆರಕನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 35.00 | ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲಿಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೊನ್ನಾವರ | 34.15 | 34.13 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 79 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಂಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 115.00 | ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 93.89 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 80 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲಿಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೊನ್ನಾವರ | 19.94 | 19.45 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 81 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ವದ್ದಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚನಮನಿ ಸ.ನಂ.78 ಇವರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಹಳಿಯಾಳ | 19.67 | 3.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 82 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ವದ್ದಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾದರ ಸ.ನಂ.73 ಇವರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಹಳಿಯಾಳ | | 3.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 83 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ವದ್ದಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿಖರವಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.80 ಇವರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಹಳಿಯಾಳ | | 3.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 84 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ವದ್ದಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಗುತ್ತಪ್ಪ ಚೆಲುವಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ- ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಹಳಿಯಾಳ | | 3.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 85 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಜ್ಜರಣಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣ ಹೊಳಲಿಂಗ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | 42.24 | 3.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 86 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕಂತ್ರಾಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ್ ಚೆಲುವಾದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 87 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಜ್ಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಾ ಸಣ್ಣಾ ಚೆಲುವಾದಿ ಸ.ನಂ. 76 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 88 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಕೋಂ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸಿರ್ಸಿಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 89 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಕೋಂ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲಕರ ಇವರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 90 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಾ ಈರಾ ಹರಿಜನ ಸ.ನಂ. 65 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 91 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ರಾಮಾ ಹರಿಜನ. ಸ.ನಂ. 66 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 6.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚಿನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 92 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದೇವಿ ಕೋಂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚಿನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 93 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜೊಳ್ಳೆ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚಿನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 94 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಶಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಲಕೊಪ್ಪದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣಿಕಾ ಕೋಂ ಬಸವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಚಿನಮನಿ ಮುಂಡಗೋಡ | | 3.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 95 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ವಾಣಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಟ್ಕಳ ಸಾಕೇಶ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ. ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 4.64 | 3.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 96 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ವಾಣಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಸಂತರ ಸರಾಂವಣಿ ಮಾರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ. ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 9.65 | 3.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 97 | ಶಿರಸಿ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ವಾಣಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿವಾಸಂದ ಸಾಕೇಶ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ. ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 98 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ನಂ. 137/ಎ ರಲ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 110.00 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ | 106.01 | 93.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 99 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಂಚೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಆರೆಂದೂರು ಹತ್ತಿರ ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | 70.00 | ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ | 69.52 | 69.48 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 100 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗರಗೆ ಪಂಚಾಯತ ಗೋಳಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ಸಿದ್ದಾಪುರ | 30.85 | 30.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 101 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಾಗೋಡ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 75.00 | ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಎಸ್. ಗುನಗಾ | 68.30 | 68.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 102 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಮಗದೂರು ಹತ್ತಿರ ಮೇಲ್ಮೈಜಲದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರ. | 150.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ | 187.78 | 123.51 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 103 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೀವಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎ. ನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನಾವರ | 19.20 | 19.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 104 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಭಾಗ ಮಾರಲ್ಯಾಂಡನ ಮುಂದಾವರೆದ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 50.10 | 50.06 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 105 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಗೆ ಮಣಕಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 53.40 | 53.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 106 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಮಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 50.00 | ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಡಿ. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 40.72 | 40.06 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 107 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನೀರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 50.00 | ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ವಿ. ಶೇಟ್ಟಿ & ಕಂ | 49.94 | 23.05 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 108 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕೆ.ವೆಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ-ಮೊಸಳೆಸಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ (ಸ.ನಂ.164 & 165) ಕೃಷಿ ಇಮೇನಿಸ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ಬಂಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (ಒಂತ್ರಡಿ) ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರು | 10.00 | ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಡಿ. ನಾಯ್ಕ | 9.67 | 5.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 109 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸವಳಕುರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 35.00 | ಶ್ರೀ ಅಮೃತ್ ಎ. ಕೋಟೇಬಾಗಿಲ, ಕುಮಟಾ | 30.03 | 0.00 | | | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು ಪುನಃ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 110 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬೊಗಲ ಜೈಲು ಹತ್ತಿರ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಎಡದಂಡೆಗೆ ಭೂತನಮನೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ ಶೋಕೇಶ ಅರ್. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 30.58 | 30.24 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 111 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಲ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮರದಕೇರಿ ಹಳ್ಳದ ಸ.ನಂ.222/2, 204/1, 222/1 ರಲ್ಲಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು. | 25.00 | ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಎಸ್. ಗುನಗಾ | 17.90 | 15.76 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 112 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಹಳ್ಳದ ಬದಿಯ ಸೇತುವೆ ಎಡದಂಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ಕಾಮಗಾರು ದುರಸ್ತಿ ಜೈ.1.00 ಮೀ ಲಿಂದ 2.25ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭ. ಬನಸೋಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡ | 4.70 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 113 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಹಳ್ಳದ ಬದಿಯ ಸೇತುವೆ ಬಲದಂಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ಕಾಮಗಾರು ದುರಸ್ತಿ ಜೈ.200 ಮೀ ಲಿಂದ 350ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬೋನಿ ರೋಡ್ಡೆಗ್ಸ್, ಕುಮಟಾ | 3.57 | 3.36 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 114 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಭತ್ತಕುರ್ವೆ ಕೋಟೆಯ ಬಂದಾರದ ಎಡದಂಡೆ ಬದಿಯ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರು ದುರಸ್ತಿ ಜೈ.1.0 ಮೀ ಲಿಂದ 1.06 ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 3.59 | 3.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 115 | ಕುಮಟಾ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಭತ್ತಕುರ್ವೆ ಕೋಟೆಯ ಬಂದಾರದ ಬಲದಂಡೆ ಬದಿಯ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರು ದುರಸ್ತಿ ಜೈ.1.25 ಮೀ ಲಿಂದ 2.31 ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಬೋನಿ ರೋಡ್ಡೆಗ್ಸ್, ಕುಮಟಾ | 3.56 | 3.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 116 | ಭಟ್ಟಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಬಾಂಧಾರದಿಂದ ಜೋರಿ ಮನವರೆಗೆ ನಾಲೆ ಸುಧಾರಣೆ | 50.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಭೀಮಣ್ಣ ಬನಸೋಡೆ | 51.25 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 117 | ಭಟ್ಟಳ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಯ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಗೆ ಪೆಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 21.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಂಡಾರ | 16.98 | 14.44 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 118 | ಭಟ್ಟಳ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮೊದಲನೇ ಬಲದಂಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೋಡೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರು | 30.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಭಿ. ಬನಸೋಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡ | 28.71 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|----------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 119 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳಗೂರು ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ರವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಬಲದಂಡೆ ಬದಿಯ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ತಿ. ಚೈ 80.00ಮೀ ರಿಂದ 150.00 ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ನಾಯ್ಡು ಕುಮಟಾ | 4.01 | 3.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 120 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳಗೂರು ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ರವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಬಲದಂಡೆ ಬದಿಯ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ತಿ. ಚೈ 100.00ಮೀ ರಿಂದ 160.00 ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ನಾಯ್ಡು ಕುಮಟಾ | 4.04 | 3.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 121 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳಗೂರು ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ರವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಬಲದಂಡೆ ಬದಿಯ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ತಿ. ಚೈ 100.00ಮೀ ರಿಂದ 260.00ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ನಾಯ್ಡು ಕುಮಟಾ | 4.02 | 3.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 122 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳಗೂರು ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ರವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಬಲದಂಡೆ ಬದಿಯ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ತಿ. ಚೈ 100.00ಮೀ ರಿಂದ 260.00ಮೀ ವರೆಗೆ | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಗಳ ಎಸ್.ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಕಳ | 5.13 | 4.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 123 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-800-8-00-133 ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಡಿಕವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೇರೂರು ಗೋಳಬೀಳೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯು ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 75.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಜಿ. ನಾಯ್ಡು ಹೊನ್ನಾವರ | 87.40 | 87.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 124 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಹಾವಳಕೆಂಪು ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಜಿ. ನಾಯ್ಡು ಹೊನ್ನಾವರ | 41.13 | 0.00 | | | ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. |
| 125 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಯ್ಯ ಸೋಮಯ್ಯ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | 42.27 | 2.14 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 126 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.14 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 127 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪ ಸೂರ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.14 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 128 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.14 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 129 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಯ್ಯ ಮಂಗಳ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.14 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 130 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಯ್ಯ ನಾಗಯ್ಯ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.14 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 131 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಸುಬ್ಬ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.13 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 132 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.13 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 133 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಬಲೇಂದ್ರ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.13 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 134 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತಿ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.13 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 135 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಯ್ಯ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.13 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 136 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳ ಕೆಲವು ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ತಿರಸಿ | | 2.13 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 137 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣೇಶ ಸೋಮಯ್ಯ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂ. ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಕಳ | 18.11 | 3.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 138 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಸುಬ್ಬ ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂ. ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಕಳ | | 3.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 139 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗರಿವನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಮಂಜು ಗೊಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂ. ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಕಳ | | 3.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 140 | ಭಟ್ಟಳ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೊಂಡ ಜಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶರದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂ. ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಟಳ | | 3.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 141 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಪಂಚಾಯತ ಅಡಕುಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 42.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂಕೋಲಾ | 34.50 | 28.67 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 142 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತ ಪಾವನಕುರ್ವೆ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಶೋಕೇಶ ಅರ್. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 54.90 | 54.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 143 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಸಾಲಕೋಡ ಹೊಳೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ | 38.25 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 144 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತು ಕೆರೆಂಬ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಟಳ | 54.80 | 54.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 145 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ಬಳಕೂರು ಒಳಕೋಡಿಗೆ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 50.00 | ಮಂಜುನಾಥ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂಕೋಲಾ | 54.80 | 54.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 146 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತು ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | ಶ್ರೀ ಜಯಾ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಟಾ | 43.84 | 43.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 147 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಡಕುಳದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಭ. ಬಸನೋಡೆ, ಮಂಡಗೋಡ | 31.39 | 18.79 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 148 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ ಎಸ್. ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಟಳ | 23.59 | 19.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 149 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆದ್ದಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 22.92 | 22.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 150 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಪಂಚಾಯತ ತಾಂಹೊಳೆಗೆ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನಾವರ | 7.18 | 7.08 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 151 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತದ ರಾಮೇಶ್ವರಕಂಬಿ ಹತ್ತಿರ ಖಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ, ಹೊನ್ನಾವರ | 7.32 | 7.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 152 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೊಗೆರ ಕೆರೆಕುಳಿ ಚಿತ್ತಾರ ಮಂಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಾ, | 38.56 | 2.49 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 153 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಪತಿ ವೆಂಕಟಮಣಿ ಮೊಗೆರ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಾ, | | 2.49 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 154 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಾಲ ವೆಂಕಟಮಣಿ ಮೊಗೆರ ಬೆದ್ದಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಶಿರಾ, | | 2.49 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 155 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಪಾಲ ಮಂಜಯ್ಯ ಮೊಗೆರ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.49 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 156 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೊಗೆರ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.49 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 157 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದಿನಕರ ಮೊಗೆರ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.48 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 158 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪಯ್ಯ ಮೊಗೆರ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.50 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 159 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದೇವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೊಗೆರ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.50 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 160 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವಪ್ಪ ಮೊಗೆರ ಕೊಪ್ಪದಮಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.50 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 161 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬು ದೇವಪ್ಪ ವೈದ್ಯ ಪೆದ್ದಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.50 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 162 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೆರ್ಮನ್ ಮೊಗೆರ ಯಲ್ಲಡಕವೂರ, ಬೆಳಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಶಿರಸಿ | | 2.49 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 163 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಮೊಗೆರ ಗೊರಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಟಳ | 37.52 | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 164 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಪತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳೀರ ಅಳ್ಳಂಕೆ, ಹೆರಂಗಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಟಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 165 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸ್ತಂತ ನಾಶಾ ಹಳ್ಳೀರ ಕೆಳಗಿನಮೂಡಣೆ, ಹೆರಂಗಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಟಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 166 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪ ಹಳ್ಳೀರ, ಅಳ್ಳಂಕೆ, ಹೆರಂಗಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಟಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 167 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಜ ಧಾರಾ ಬಾಕಡೆ ಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಟಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 168 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಶು ನಾಗು ಹಳ್ಳೀರ ಮಂಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಟಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 169 | ಭಟ್ಟಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲ ರವಿಯಾರ ಬೈದಿನಮನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪಂದಪಲಸಾ, ಉತ್ತರ ಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಟಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 170 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಮೊಗೇರ ಮಾವಳ್ಳಿ-1 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಕಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 171 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸು ಮೊಗೇರ ತಿರಾಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಕಳ | | 1.87 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 172 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಕಳ | | 1.86 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 173 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೊಗೇರ ಕೊಡ್ಡುಳಿ ಮಾವಳ್ಳಿ-2 ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಕಳ | | 1.87 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 174 | ಭಟ್ಕಳ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಮೊಗೇರ ನೀರಗದ್ದೆ, ಬಸ್ಸಿಮಕ್ಕಿ ಜೈಲೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ. ಭಟ್ಕಳ | | 1.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 175 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆದೇಶಗಳೇನು- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಬೆಟ್ಟ ಬಂದಾರಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | ಶ್ರೀರಾಮ ಕನ್ನಟ್ಟಣ ಶ್ರೀ ವಿರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ | 7.30 | 7.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 176 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತದ ದೋಣಿಹಳ್ಳಿ ಕರಡಿ ಹಾಯಕ ದಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ಎಸ್. ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟರ್, ಮುಂಡಗೋಡ | 25.65 | 25.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 177 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟಣಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೆಂಪಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಡಿ. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 38.35 | 38.32 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 178 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆರತೀಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪಾ ನೇಮ್ನಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-15 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 60.90 | 4.31 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 179 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನಂದಿಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕೀರಪ್ಪಾ ರಾಜಪ್ಪಾ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-209 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 180 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡ್ಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ-158 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 181 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹುಲಸಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ-297 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.24 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 182 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಪ್ಪಾ ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-10/1/ಆ ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 183 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಹರ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-298 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.25 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 184 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನಂದಿಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಸರ್ವೆ ನಂ-100 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.48 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 185 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆರ್ಜುನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ-29 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.55 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 186 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ-74/1 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ. ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 187 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡ್ಡೆ ಸ.ನಂ.114 ರ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 188 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗವ್ವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇತಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-128 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 189 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಪುಲಿಹೊಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅರ್ಜುನ ಹರಿಹರ ಸರ್ವೆ ನಂ-40/3 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 190 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-6/34 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 191 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಹುನಗಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಾಸಂದ ಅರ್ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ನವರ ಸರ್ವೆ ನಂ- ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 192 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಾಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪೋಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-197 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 48.15 | 4.24 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 193 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಾಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-157 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.25 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 194 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಾಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಬಾಶ್ ಸೋಮಪ್ಪಾ ರಾಜೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ-196 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 195 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕರಗನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹರಿಹರ ಸರ್ವೆ ನಂ-82 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 196 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕರಗನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಮನಸುರ ದವಲಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-191 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 197 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಲಕ್ಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುಟ್ಟಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಿಳ್ಳತ್ತಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ-25 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.29 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 198 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಲಕ್ಕೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪಾ ತಡಸದ ಸರ್ವೆ ನಂ- 15/26ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 199 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ದೇವರಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-94 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.23 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 200 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-43 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.45 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 201 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ರಾ ಕೊಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-113 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 202 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಮಾಹಾದವಪ್ಪಾ ಮಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ- 50/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 203 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸಿಂಹ ನಾನಿ ರಾಜೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ-5/62 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 55.92 | 4.20 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 204 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿಬಿ ಸೇವು ಚೌಹಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ-48 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 205 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಲಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಉಮ್ಮಾ ರಾಜೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ-5 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.48 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 206 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮನಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯಸಿಂಹ ಸರಸಿಂಗ ರಾಜೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ-51/66 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ, ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.47 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂಕ್ತ | | ಪೂ. |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 228 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕೋಡೆಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರ ತಳವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ-1-42 ನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.14 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 229 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ- ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.26 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 230 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ತುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-74 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 231 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮಾದತಿ ಘಟಕಾಭಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-281/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 232 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-28 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.13 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 233 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೀನಪ್ಪ ಹೂವಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-42/1 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 234 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಡೆಡಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-250 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 235 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಮರಾಜ ವಾಸು ಮಲಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-7 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.19 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 236 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾಗಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-72 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.19 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 237 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-40 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 238 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರತ್ನಪ್ಪಾ ಲಾಲಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-68 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.12 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 239 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-49/34 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 4.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 240 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಗ್ಗಿನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾತೋಡ ದಾಮಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ- 00 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 4.86 | 2.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 241 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಂತ ಪೂಜಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ-5 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ | 24.83 | 3.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 242 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಬಂಜಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-268 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ | | 2.80 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 243 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಆಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-66 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ | | 1.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 244 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಭರವಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಸರ್ವೆ ನಂ-124 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ | | 1.75 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 245 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾದಾಯಿ ಗಂಗೂರಾಮ್ ಚವ್ವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ-5/73 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ | | 1.98 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 246 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಮ್ಮನಕೋಪ್ಪ ಮುಂಡಗೋಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ದಾಂಬ್ಲಿ ರಾತೋಡ ಸ.ನಂ. 5/44 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್ಟ | | 4.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 247 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ಮಿಶ್ರ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಾಜುಹಮ್ಮ ರಾತೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ-5 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿರಾವಳಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೇಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 33.50 | 4.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 248 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಗ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಸ.83.3 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 249 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ ಲಾಲಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅರಹೀಗೇರಿ ಸ.ನಂ. 14 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 250 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ ರಾಮಣ್ಣ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅರಹೀಗೇರಿ ಸ.ನಂ.42/2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 251 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ ಗುರಪ್ಪ ಲೇಪಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅರಹೀಗೇರಿ ಸ.ನಂ. 9 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 252 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಬೆಗ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಗಂಗಪ್ಪ ವಿಜಯಶಿವರ ಮತ್ತಾಣಿ ಹಿರೇಬೆಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.128/3 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.53 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 253 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಚಪ್ಪಾ ಚಲುಪಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 254 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ನಾಗಿನಕೇರಿ ಸ.ನಂ. 05 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 255 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಹೂವಪ್ಪಾ ಬೇನ್ ಲೇಪಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ವಡಗಟ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.65 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 256 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅರಹೀಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-30 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟಿ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | 21.51 | 3.47 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 257 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ತಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಾಸು ರಾಜೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ-14/15 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟಿ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.50 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 258 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2016-17 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮರೇಪ್ಪ ಗಾಜಿಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ-81 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 | ಶ್ರೀ ಸುವ್ರಾಯ ಜಿ. ಫಟ್ಟಿ ಭವಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ | | 3.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| | | | | | ಒಟ್ಟು 4522.90 | | 4266.09 | 3516.96 | | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ | ಕಾಮಗಾರಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಯ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯು ಪಂಚ | | ಪೂ |
|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2017-18 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖಜಾನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಠರಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಪಿಗೋಡ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದಾರ | 60.00 | ಶ್ರೀ ವಿವೇಂದ್ರ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ, ಮಳಗಿ | 46.93 | 6.02 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 2 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ತಾರಮಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 208.09 | 79.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 3 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಇಳಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 208.60 | 174.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 4 | ಶಿರಸಿ | 2017-18 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಖಜಾನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಳುವೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರೂರು ಗ್ರಾ ಮದ ಅರಸಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ | 40.00 | ಶ್ರೀ ರಜರ್ಷಿ ಪಿ. ಡಯಾಸ್, ಕುಮಟಾ | 31.58 | 28.09 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 5 | ಶಿರಸಿ | 2017-18 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆಗಳು | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಲಕರಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 300.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 401.25 | 401.22 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 6 | ಹಳಿಯಾಳ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಳಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 104.04 | 97.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 7 | ಹಳಿಯಾಳ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (ಈರಣ್ಣನ ಮಡು) | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 103.82 | 87.63 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 8 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆಗಳು | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮೆತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಸಕೊಂಡಕಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರ. | 199.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 220.29 | 183.41 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 9 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮರಾ ಪಾತರವಾಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 104.14 | 55.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 10 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಂಬೋಲಿ ವಾಡಕರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ | 95.74 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯು | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 11 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ (ಮನಗಿ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 103.93 | 86.91 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 12 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ (ದೇವಳ್ಳಿ ಮೀರಲವಾಡ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಬೊಲಿನೇನಿ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 205.32 | 182.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 13 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರ. | 200.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಗಾಂವ | 226.13 | 204.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 14 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಲಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಡಕರವಾಡ) | 362.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 429.26 | 428.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 15 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡರಿ ನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರ (ನೀಲಾವರ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಚಾಂದೇವಾಡಿ, ಕಾಮರಾ, ಇಳವೆ ಮತ್ತು ದಾಬೆ) | 300.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 332.17 | 331.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 16 | ಜೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಹತ್ತಿರ ತುರವಾನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀಲಾವರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರ (ನೀಲಾವರ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಲವಟ್ಟಿ, ಮಾರಸಂಗಾಳ, ಮದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡ, ಗೌಳವಾಡ) | 375.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳಗಾಂವ | 516.73 | 483.73 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | ಹೋಯಿಡಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲನಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ವೈಜಗಾಂವ) | 310.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಎಂ. ನಾಗರಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ | 373.57 | 324.48 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 18 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜೆಗಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ | 82.86 | 82.39 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 19 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಶ್ವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 104.16 | 78.74 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 20 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಟೆಂಕಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 101.57 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯು | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 21 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 185.00 | ಶ್ರೀ ಮನೋಜ ಎಂ. ನಾಗರಶೆಟ್ಟಿ | 268.80 | 254.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 22 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತೋಟದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 97.49 | 96.69 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 23 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ಕಳವಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 103.86 | 101.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 24 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಸೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ | 76.28 | 75.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 25 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 103.90 | 101.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 26 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲಗೋಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ | 80.60 | 80.55 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 27 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಣಸೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 94.26 | 89.87 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 28 | ಕುಮಟಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಗಾರ ಕುಡಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್.ಕೆ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್) | 113.27 | 113.02 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 29 | ಕುಮಟಾ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲವೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 104.41 | 100.77 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 30 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸಾಲ್ಕೋಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ. | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 104.00 | 78.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 31 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಳಸೂರು ಪಂಚಾಯತ, ಶಿಳಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತ ನೀರಾವರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಸುನಿಶ ಹೆಗಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 162.61 | 153.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 32 | ಭಟ್ಕಳ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌತನಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಬೋಲಿನೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್) | 103.99 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯು | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | ಭಟ್ಕಳ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಟಿನಿ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಜೆ ನದಿ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 200.00 | ಶ್ರೀ ಸುನಿತ ಹೆಗಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 192.05 | 191.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 34 | ಕಾರವಾರ | 2017-18 | 4702 ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಟಿನಿ | ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂಡಿಶೆಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರುಡ್ಡೆ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 300.00 | ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧಾರವಾಡ | 244.85 | 0.00 | | | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 5431.00 | | 5850.56 | 4754.00 | | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಮೆಚ್ಚು | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|----------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ | 30.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 2 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸ್ಕೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ & ಕಾಲೋನಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮೇಲ್ದಾಟೆ ಹಾಗೂ ಏತರ ದುರಸ್ತಿ | 30.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫೋರ್ಟ್ನಿಕಲ್, ಹಳಿಯಾಳ | 25.91 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 3 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವಲವಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | ಶ್ರೀ ಕಿರಣ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿನ್ಮವರ್ ಹಳಿಯಾಳ | 8.79 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 4 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗವಾಡ ಬಾಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಗುರವ ಹಳಿಯಾಳ | 8.33 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 5 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಾಳ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಗೇಟು ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಸಜಿನ ಎಂ. ಹೂಲಿ, ಹಳಿಯಾಳ | 8.06 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 6 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಟಗೇಲಾ ಬಾಂದಾರ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 7 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜತಗಾ ಕೆರೆ ಗೇಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್ ಹಳಿಯಾಳ | 7.69 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 8 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕೆರೆ ಎಡದಂಡೆ/ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ | 10.00 | ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಂಜು ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಟಳ | 7.30 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 9 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಒಳಪಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಮಡೋಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾ.ನಂ. 49 ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಕರ ಏವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫೋರ್ಟ್ನಿಕಲ್, ಹಳಿಯಾಳ | 21.62 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 10 | ಹಳಿಯಾಳ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಬ್ಬನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಟ್ಟಿಗೇಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಡೌಗಿನಾಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 40.00 | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಲ್. ಫೋರ್ಟ್ನಿಕಲ್, ಹಳಿಯಾಳ | 30.89 | 30.27 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 11 | ಜೋಯಿಡಾ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಶೇತಡಿ ಬಾಂದಾರ ದುರಸ್ತಿ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 13.49 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 12 | ಜೋಯಿಡಾ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ದುರಸ್ತಿ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್ ಹಳಿಯಾಳ | 16.45 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 13 | ಜೋಯಿಡಾ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡೋಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 32.19 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 14 | ಜೋಯಿಡಾ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಲಪೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ, ಜೋಯಿಡಾ | 31.52 | 27.02 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 15 | ಕಾರವಾರ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರಿ ಅರ್ಧಲಾವ ಕೆರೆಯ ವೇಶ್ವರೇರ ನೀರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹೊಗಸುರ ಹಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪಿಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 16 | ಕಾರವಾರ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನೆಗೆಕೋವೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬಿ ನಾಯಕ, ಕಾರವಾರ | 21.00 | 19.51 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 17 | ಅಂಕೋಲಾ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ಏತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಬಿಡ್ಡೆನಿಂದ ಗಂಪಕಾರವಾಡ ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಂಜು ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಟಳ | 45.54 | 23.37 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 18 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗಮಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ.ನಂ. 2 ರ ಸುಗಮಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಶ್ವೆರ ಎಸ್. ಬಿಳಗಲಿ, ಶಿರಸಿ | 8.93 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 19 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗಮಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ.ನಂ. 69 ರ ಸುಗಮಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕೆ ಬೋರಕರ್, ಶಿರಸಿ | 8.91 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾತಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಾಂದಾರ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಲ್ಟೀಶ ಎಫ್. ಬಿಳಗಲಿ, ಶಿರಸಿ | 9.34 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 21 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಸ.ನಂ. 3 ರ ಹಿರಿಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕೆ ಬೋರಕರ್, ಶಿರಸಿ | 8.91 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 22 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿ ದೋಡಕೆರೆ ಸ.ನಂ. 30 ರ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಮಾಲ್ಟೀಶ ಎಫ್. ಬಿಳಗಲಿ, ಶಿರಸಿ | 9.35 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 23 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಶಿರಸಿಮಕ್ಕಿ ಹೊಳೆಗೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 40.00 | ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 35.29 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 24 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತದ ಜಲಭೂಮಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 60.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 25 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಗಾರ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 150.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 26 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಸಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಗುಳಿ ಉಡಾಳಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 25.00 | ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಪಿ. ಬಂಟಿ, ಅಂಕೋಲಾ | 24.32 | 14.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 27 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಓಕಪಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಡನೆ ಪಂ. ಹುಳ್ಳಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದಾರ ಕಂ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಜಟ್ಟಿಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕ (ಶ್ರೀ ರೇಣಿಕಾಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್), ಸಿದ್ದಾಪುರ | 39.21 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 28 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಗದೂರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಎಸ್. ಗುನಗಾ, ಕುಮಟಾ | 66.46 | 58.17 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 29 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದೂರ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಮಹಂತೇಶ ಎಫ್. ಉಡಗಟ್ಟ | 7.80 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 30 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದೂರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೂಳದೇವರಪ್ಪ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡ | 7.79 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 31 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಗ್ಗಿನಕೆರೆ ಕೆರೆ & ಎ.ನೀಯೋ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಜಿ. ಭಟ್, ಶಿರಸಿ | 14.87 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 32 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಗಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 20.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡ | 15.87 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 33 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ. 64ರ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ಚಮನಸಾಬ ಮದಲೂರು, ಮುಂಡಗೋಡ | 9.99 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 34 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತೂರ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿನಿಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 20.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡ | 13.27 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 35 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ನಿಂಗವ್ವನಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡ | 7.79 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 36 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ.ನಂ. 2 ರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 10.00 | ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಬಿ. ಬನಸೋಡೆ, ಮುಂಡಗೋಡ | 8.60 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 37 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅರಶಿಣಗೇರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ | 20.00 | ಶ್ರೀ ಚಮನಸಾಬ ಮದಲೂರು, ಮುಂಡಗೋಡ | 19.99 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 38 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂದೂರ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೂರಮರದ ಹಾಯ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಕಂ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏಕ ನಿರೀತಾಪಲ ಯೋಜನೆ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ. ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಕಳ | 77.09 | 39.90 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 39 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2018-19 | 4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಯಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ. 12 & 15 ರ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 10.00 | ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಕಂಚಣ್ಣಗೌಡರ್ ಮುಂಡಗೋಡ | 7.90 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | ಯಶ್ವಾಪುರ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಯಶ್ವಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರ | 25.00 | ಶ್ರೀ ವನಯ ಪಿ. ಬಂಟಿ, ಅಂಕೋಲಾ | 22.45 | 13.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 41 | ಕುಮಟಾ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಟ್ಟಕೆಯಿಂದ ಕೊಮಾರತಿವರೆಗೆ ಮಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ (1ಕಿ.ಮೀ) | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 42 | ಕುಮಟಾ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಲ್ಲಾರ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಮಡಿ ವರೆಗೆ ಮಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ, ಕುಮಟಾ | 70.52 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 43 | ಭಟ್ಕಳ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಗುಂದಿ ಕೆರೆಬಿಂದು ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತಿ ಕಾಂತ್ರಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ. ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಕಳ | 48.01 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 44 | ಭಟ್ಕಳ | 2018-19 | 4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರದಹೊಳೆ ಭತ್ತಪ್ಪೆಲು ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತಿ ಸೈಡ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಂಜು ಗೊಂಡ, ಭಟ್ಕಳ | 41.21 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 45 | ಭಟ್ಕಳ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇರಾಮನೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪನೀರು ಸುಗ್ಗದಂತೆ ಸೈಡ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ. ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಕಳ | 37.17 | 36.76 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 46 | ಭಟ್ಕಳ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಭೈತ್ತಲು ದುಬಾರಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸೈಡ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ. ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಕಳ | 19.25 | 19.21 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 47 | ಭಟ್ಕಳ | 2018-19 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಟ್ಟಹಳ್ಳಲು ಬಂಡಿಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪನೀರು ಸುಗ್ಗದಂತೆ ಸೈಡ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ. ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಕಳ | 18.22 | 10.83 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 48 | ಭಟ್ಕಳ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಳುರು ಮನೆ ನೀರಾವರಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 25.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ. ದೇವಾಡಿಗ, ಭಟ್ಕಳ | 20.98 | 20.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 49 | ಅಂಕೋಲಾ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ರಾಮಪ್ಪಪ್ಪ ಮೊಳಾ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಸುವನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಂಡಾರ, ಕುಮಟಾ | 21.84 | 21.70 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 50 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡತುಕಾ ಪಂಚಾಯತದ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 25.00 | ಶ್ರೀ ಅಮರಜಲಿ ಎ. ಕೋಟೆಬಾಗಿಲ, ಕುಮಟಾ | 24.63 | 0.00 | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 1820.00 | | 1004.73 | 335.62 | | | |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಪೂರಾ |
|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ಹಳಿಯಾಳ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಗಾವ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 2 | ಹೋಯಿಡಾ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಬೇತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 3 | ಹೋಯಿಡಾ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಮಣಿಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 4 | ಕಾರವಾರ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 5 | ಅಂಕೋಲಾ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಜವೆ ಪಂಚಾಯತದ ಅಂಗಡಿದ್ದೆಲ ಸಿಂಡಿಮನೆ ಸಿದ್ದಿಗೇಲ ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 6 | ಅಂಕೋಲಾ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಬೆರ ಕೇಣಿ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಶಾಂತ ಬಂಟ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸೋಮಯ್ಯ ಬಂಟ್ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 60.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 7 | ಕುಮಟಾ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಪ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 8 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಪಂಚಾಯತದ ಕುದ್ದೆಲನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 60.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 9 | ಹೊನ್ನಾವರ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಬಂಧಾರ ಹತ್ತಿರ ಶಿಡಬ್ಬೋಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 10 | ಭಟ್ಟಕ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಕ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಹುಳುಕಟ್ಟನ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಪಿಂಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 60.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. |
| 11 | ಭಟ್ಟಕ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಾಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗುಡಿಹಿತ್ತಲು ರುದ್ರಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ತಾರಲ್ಯಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 12 | ಭಟ್ಟಕ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಕ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪ್ಲಾಪ್ಪಿಯ ಕಡಮನಕಟ್ಟಾ ಗೊಂಡಕೇಲಿಯಿಂದ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಕಾಲುಪೆಯ ಹೂಕಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಡ್ ಪಿಂಚಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ. | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 13 | ಶಿರಸಿ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಗ್ಗದ್ದೆಂದ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 14 | ಶಿರಸಿ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗಾವಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕತ್ತಿ ಬೆಡಾರ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 30.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 15 | ಶಿರಸಿ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಜೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 16 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ಏಕೀಕರಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಚಿ ಪಂಚಾಯತನ ತುಡಗುಣಿ ವಿಶಾಲನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| 17 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | 2018-19 | 4702-00-796-0-00-423 ಗುಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | ಉ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ದೊಡ್ಡಬೇಣಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ. | 40.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ | | ಷರಾ |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | ಮುಂಡಗೋಡ | 2019-20 | 4702-00-789-0-00-422 ವಿವೇಚ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಉ.ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ.ನಂ.235 ರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | | | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| | | | | ಒಟ್ಟು | 840.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

~~X~~