

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 937
 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12.03.2020
 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ:(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.184.89ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 1163 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.92.14ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 341ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಆ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್ .ಡಿ.ಬಿ.ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನಾ ನಿಧಿಯಡಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ (ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.1.00ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ) ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.1.00ಕೋಟಿಯಂತೆ, ಒಟ್ಟು ರೂ.2.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಡಿಎಸ್/7/ಹೆಚ್‌ಕೆಡಿ/2020

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
 (ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ)
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Annexure-1
KALYANA KARNATAKA REGION DEVELOPMENT BOARD
EDUCATION SECTOR ABSTRACT FOR THE YEAR 2016-17, 2017-18 & 2018-19

Rs.in Lakhs

District	Year	SubSector	No.of Works	Allocation	
Kalaburagi	2016-17	Primary School	2	40.00	
		University	1	39.81	
		Others	179	4089.66	
		TOTAL	182	4169.47	
	2017-18	Degree College	3	106.70	
		High School	64	756.70	
		Higher Primary School	112	1384.98	
		ITI	1	14.80	
		Others	15	171.83	
		Primary School	43	691.66	
		PU College	4	87.38	
		School	2	42.00	
		Primary School	2	13.00	
		TOTAL	246	3269.05	
	2018-19	Degree College	24	1114.90	
		High School	265	3107.17	
		Higher Primary School	325	3541.70	
		Polytechnic	1	27.00	
		Primary School	25	595.84	
		PU College	93	2594.10	
		PU Education	1	17.41	
		University	1	53.00	
		TOTAL	735	11051.12	
	GRAND TOTAL			1163	18489.64

Handwritten signature and text
 ಬಿ.ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

EDUCATION SECTOR ABSTRACT FOR THE YEAR 2016-17,2017-18 & 2018-19

District	Year	SubSector	No.of Works	Rs.in Lakhs	
				Allocation	
Yadgir	2016-17	Primary/High School/Pu Colleges	56	1239.32	
		Degree College	8	571.00	
	2017-18	High School	4	180.08	
		Higher Primary School	8	154.69	
		Others	29	709.25	
		Primary School	20	795.70	
		PU College	3	60.00	
		School	13	292.85	
		TOTAL	85	2763.57	
	2018-19	Degree College	6	211.61	
		High School	38	1609.45	
		Higher Primary School	96	2074.07	
		ITI	1	25.00	
		Primary School	46	938.08	
		PU College	13	352.70	
		TOTAL	200	5210.91	
	GRAND TOTAL			341	9213.80

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl. No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sector	Sub Sector	Category	Work Name in Kannada	Allocation	ADM Amount	Work Order Approved Date	WO Amt	Exp Amt	Work Stage	Work Status Description
1	KLB161213008	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	27-06-2017	8.06	7.98	Completed	Completed
2	KLB161213009	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವೆ ಗಾಣಾಗಾವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	15-06-2017	8.14	8.14	Completed	Completed
3	KLB161213010	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾನು ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	02-07-2017	8.40	8.31	Completed	Completed
4	KLB161213011	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00		10.00	8.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	KLB161213012	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	22.50	22.50		22.50	18.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	KLB161213013	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವು. (ಕೋಳದ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿ, ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಂಕೇತ ಕೊಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು)	15.00	15.00		15.00	12.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	KLB161213014	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	52.00	52.00	25-08-2016	52.00	41.00	Completed	
8	KLB161213015	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ 1 ಶಿಶು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	45.50	45.50	13-10-2016	45.50	36.40	Completed	Completed.
9	KLB161113363	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	M.Y Ghorpade G. P Building Nandarga	50.00	50.00	10-06-2017	49.94	23.80	Under Progress	Roof work Steel Fabrication Under Progress
10	KLB161113373	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of 06 rooms and dismantling of 4 room of HPS at Gabbur (B) village in Afzalpur taluka	32.35	32.35	20-05-2017	27.51	25.39	Completed	Completed
11	KLB161113374	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Gour (K) village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	20-03-2017	20.78	15.34	Completed	Phy Completed
12	KLB161113375	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS two room building at Saganoor village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	24-03-2017	11.29	10.70	Completed	Completed
13	KLB161113376	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS two room building at Jewargi village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	15-07-2017	11.74	10.16	Completed	Phy completed
14	KLB161113377	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Nandargi village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	17-07-2017	20.58	20.07	Completed	Completed
15	KLB161113378	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Bandarwad village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	03-09-2017	19.72	16.94	Completed	Completed
16	KLB161113379	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Bhosga village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	03-09-2017	21.79	3.37	Under Progress	Roof (AEE Submitted the Re sending Proposal Tender to be Recalled.)
17	KLB161113380	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	SCP	Constn of GHPS two room building at Huvnihalli village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	24-03-2017	11.28	10.76	Completed	Completed
18	KLB161113381	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	SCP	Constn of GHPS two room building at Choudapur village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	22-05-2017	11.94	11.68	Completed	Completed
19	KLB161113382	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	SCP	Constn of GHPS four room building at Chinmali village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	14-03-2017	19.72	17.70	Completed	Completed
20	KLB162113167	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Two & One Room School Building at Kudki Village in Aland Tq.	19.71	19.71	24-03-2017	19.71	15.76	Completed	Completed

21	KLB16211 3168	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Two room School Building (First Floor) and Solar System at Kudi Village in Aland Taluka	11.50	11.50	24-03-2017	11.50	11.50	Completed	Completed.
22	KLB16211 3177	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	NK	Education	Others	SCP	Proposed Estimate for Repairs of 9 Class rooms and compound wall repair at Narona in Aland Taluka	13.73	13.73	16-08-2017	13.73	13.59	Completed	Work completed
23	KLB16211 3364	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Dannur	50.00	50.00	10-07-2017	49.04	33.01	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
24	KLB16211 3393	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	GESCOM	Education	Others	General	A/P/S to 05 KW lighting LT-2(a) installation of the Govt High school R/o Darga Siroor in Madan Hipparga	2.43	2.43	20-03-2019	2.43	2.43	Completed	
25	KLB16231 3491	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Repair works to lower Primary School Building at Nimbal Village in Aland Tq.	10.00	10.00	22-09-2017	10.00	8.00	Completed	Completed.
26	KLB16231 3496	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Constn. of Four Class rooms Building to Govt. HS at Duttargaon village in Aland Tq.	35.20	35.20	25-04-2017	35.20	28.16	Completed	Completed.
27	KLB16221 1066	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದುಮೆಕುಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಷೋರ್ಟ್‌ನೋಡ್.
28	KLB16221 1068	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರೋವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	4.63	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದೆ
29	KLB16221 1069	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಿ ಅಂಬಲೂಗ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.70	Completed	ಶೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೆ
30	KLB16221 1070	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲೂಗ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.97	Completed	ಮುಗಿಸಿದೆ
31	KLB16221 1071	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಮಗಿ ವೋರೇವೆಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	10.00	05-05-2017	9.90	6.13	Completed	completed
32	KLB16221 1072	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರೋವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.65	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದೆ
33	KLB16221 1704	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸುಗಂಧ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	32.50	32.50		32.50	26.00	Completed	Completed.
34	KLB16221 3083	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಟನನೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	4.92	Completed	ಶೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೆ
35	KLB16221 3084	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.93	Completed	Completed
36	KLB16221 3085	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	General	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾವಮಗಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	4.51	Completed	ಶೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೆ
37	KLB16221 3088	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00		7.00	5.60	Completed	Completed.
38	KLB16221 3740	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಮರಾಠಿ) ಶಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (35 ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕೋಡ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೋರೇವೆಲ್, ಶೌಚಾಲಯ)(Including Electrification, Fan & Light fitting & plug provision)	270.00	199.30	06-02-2018	192.56	192.55	Completed	Final Bill Paid
39	KLB16221 3741	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Others	SCP	ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕೋಡ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೋರೇವೆಲ್, ಶೌಚಾಲಯ)(Including Electrification, Fan & Light fitting & plug provision)	100.00	100.00	15-12-2017	93.16	92.42	Completed	work completed final bill paid
40	KLB16221 3742	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ದೇವತಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯು 3 ಶಾಲಾ ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕೋಡ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೋರೇವೆಲ್, ಶೌಚಾಲಯ)(Including Electrification, Fan & Light fitting & plug provision)	30.00	30.00	18-11-2017	27.99	24.76	Completed	work completed final bill paid

41	KLB16331 4490	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Construction of 04 Class room Building for Govt. Primary school at Bhaktampalli village in Chincholi Taluka	25.00	25.00	24-11-2016	25.00	20.00	Completed	Completed.
42	KLB16331 3492	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಗಡಿಶೇಖರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	09-12-2016	7.00	5.60	Completed	Completed.
43	KLB16331 3493	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಗಡಿಶೇಖರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ 05 ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 05 ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	09-12-2016	7.00	28.00	Completed	Completed.
44	KLB16311 3141	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Construction of Chandapur P.U. College at Chincholi Town.	131.50	140.70	08-12-2016	140.70	112.56	Completed	Completed.
45	KLB16311 3142	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Four Class Rooms Building to Govt. LPS at Indrapad Hosalli village Chincholi Tq.	30.00	30.00	30-12-2016	30.00	24.00	Under Progress	Two Room Ground Floor Plaster U/P & First Floor Plaster U/P
46	KLB16311 3169	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Compound wall with Gate at Govt. P.U. College at Sulepet Village in Chincholi Taluka	10.31	10.31	08-03-2017	10.31	7.45	Completed	Completed
47	KLB16311 3367	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	General	M.Y Ghorpade G. P Building Garagpalli	50.00	50.00	13-12-2018	48.98	31.31	Completed	Phy Completed
48	KLB16311 3368	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Gharampalli	50.00	50.00	08-05-2017	48.98	48.52	Completed	Physically Completed
49	KLB16611 3164	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚನವಳ್ಳಿ 07 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	52.00	52.00		52.00	41.60	Under Progress	nearing completion
50	KLB16321 1156	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗಂಗಿ ತಾಂಡ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	27-06-2017	1.98	1.97	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
51	KLB16321 1158	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಿಕ್ಷುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	28-03-2017	1.98	1.98	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
52	KLB16321 1160	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗ್ಲೆವಿರ ತಾಂಡದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	17-06-2017	1.98	1.80	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
53	KLB16321 1161	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗ್ಲೆವಿರ ತಾಂಡ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	20-03-2017	4.95	4.70	Completed	Completed Final Bill Submitted on 04.07.2018
54	KLB16321 1162	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ತಾಂಡದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	14-03-2017	4.95	4.80	Completed	Work Completed Final Bill Submitted on 27.07.2018 (Bill Amount Rs 4.91 Up to Date)
55	KLB16321 1163	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವನಗುಡಿ (ಕೊಪ್ಪನಾಯಕ) ತಾಂಡದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	14-03-2017	4.95	4.82	Completed	Completed
56	KLB16321 1673	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಗಡಿಶೇಖರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	29.59	29.59		29.59	23.67	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57	KLB16321 1699	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಪದಾ ತಾಂಡದ ಸ.ಕೆ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	2.75	2.75	17-06-2017	2.72	2.48	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
58	KLB16321 1702	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಶೇಖರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	completed
59	KLB16321 2166	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಕಾಪುರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	17-03-2017	4.95	4.94	Completed	Work Completed Final Bill Submitted on 27.07.2018 Bill Amount Rs 4.94 (up to date)
60	KLB16321 2167	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನನವೂರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	15-03-2017	4.96	4.75	Completed	Phy Completed
61	KLB16321 2168	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	6.50	6.50	23-07-2018	6.47	6.36	Completed	Phy Completed

62	KLB16321 3178	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ರಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	27-06-2017	1.98	1.67	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
63	KLB16321 3179	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	27-06-2017	1.98	1.98	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
64	KLB16321 3180	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	07-06-2017	3.96	3.29	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
65	KLB16321 3183	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Providing watersupply Scheme and water filter, R.O.Plant to Kasturiba Vasati School in Ratkal Village in Chincholi Taluk	5.00	5.00	31-08-2016	5.00	4.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	KLB16321 3187	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00	31-08-2016	13.00	10.40	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ.
67	KLB16321 3188	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಲರ್ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
68	KLB16321 3189	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳೇಂದ್ರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00	31-08-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69	KLB16321 3190	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರನಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70	KLB16321 3191	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡವೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71	KLB16321 3192	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	7.00	7.00		7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	KLB16321 3193	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	7.00	7.00	31-08-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73	KLB16321 3194	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Providing Compound wall and Gate to Kasrunba Vasatio School in Ratkal for Education Institution	30.00	30.00	31-08-2016	30.00	24.00	Completed	Completed
74	KLB16321 3195	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (Including Electrification,Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	31-03-2017	4.94	4.65	Completed	Completed
75	KLB16321 3682	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Auditorium,Lab,Additional rooms for Govt. Degree college Sulepeth ,(Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	79.00	79.00		79.00	63.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	KLB16321 3685	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	26.00	26.00		26.00	20.80	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77	KLB16321 3686	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐ.ಪಿ.ಕೊಡವ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Under Progress	GF Plaster U/P & FF Roof Laid
78	KLB16321 3688	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳೇಂದ್ರ ತಾಂಡದ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	KLB16421 1263	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಕೇರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡ ನರಕಾಶಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಡ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ(Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	19.50	19.50	27-09-2016	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

90	KLB16421 1264	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸಂಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎನ್.ಸಿ.ಬಿ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	26.00	26.00	08-09-2016	26.00	20.80	Completed	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
81	KLB16421 1265	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎನ್.ಸಿ.ಬಿ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	39.00	39.00	08-09-2016	39.00	31.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	KLB16421 1266	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	Completed.
83	KLB16421 1267	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸಂಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.90	Completed	
84	KLB16421 1268	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	KLB16421 3277	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50	27-09-2016	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
86	KLB16421 3278	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ದಂದೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ಮಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	39.00	39.00	08-09-2016	39.00	31.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	KLB16421 3279	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸಂತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	26.00	26.00	08-09-2016	26.00	20.80	Under Progress	Ground floor & first floor roof roof plastering Completed & flooring Work U/P
88	KLB16421 3280	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	26.00	26.00	27-09-2016	26.00	20.80	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	KLB16421 3281	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	39.00	39.00	27-09-2016	39.00	31.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	KLB16421 3282	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	27-09-2016	5.00	4.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	KLB16421 3283	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	27-09-2016	10.00	9.43	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
92	KLB16421 3284	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50		19.50	15.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
93	KLB16421 3285	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50		19.50	15.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
94	KLB16421 3286	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50		19.50	15.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
95	KLB16421 3288	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸಂತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.00	Completed	Completed
96	KLB16421 3289	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.00	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ
97	KLB16421 3290	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	General	ಹೊಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50	25-03-2017	18.31	17.84	Completed	Phy Completed
98	KLB16421 3291	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಪುರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಪುರದ ಕೆಂಪುಬೀದಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	6.00	6.00	05-10-2017	5.72	5.34	Completed	PHY COMPLETED
99	KLB16421 3292	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಪುರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೇತೆನ್ ಕೋಣೆ ಕೆಂಪುಬೀದಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	6.00	6.00	05-10-2017	5.72	5.50	Completed	PHY COMPLETED

100	KLB16421 3293	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋನನಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	2.05	22-12-2017	2.03	1.87	Completed	Completed
101	KLB16421 3294	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	3.30	15-12-2017	3.27	2.87	Completed	Completed
102	KLB16421 3295	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಾಕಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5.00	5.00	01-01-2018	4.95	3.61	Completed	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
103	KLB16421 3296	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಡನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	3.60	22-12-2017	3.56	3.38	Completed	Completed
104	KLB16421 3298	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಲಾದ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನೀಲದ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡರ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.00	2.00	06-03-2017	1.98	1.62	Completed	completed
105	KLB16421 3301	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಲಾದ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತೀರದಾಚೆ ಟಾಕೀಟ್ ಹತ್ತಿರ) ಬೋರ್ಡರ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.00	2.00	06-03-2017	1.98	1.79	Completed	completed
106	KLB16421 3736	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡುಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಗಿಂಡು ಮಣ್ಣು ಶೋಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.50	7.50	27-09-2016	7.50	6.00	Completed	ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	KLB16411 3365	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Badesur	50.00	50.00	25-07-2017	48.98	47.10	Completed	Phy Completed
108	KLB16411 3366	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Mogalagaon	50.00	50.00	08-03-2017	48.03	46.73	Completed	Completed (Rs. 26.30 Lakhs Final Bill submitted on 11/10/2019 for payment)
109	KLB16411 3404	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	HKRDB	Education	Others	SCP	Digital Board Smart Class room (Smart Boards - 12 and Projectors - 12), Jawahar Navodaya School, Korwar	12.00	12.00	11-07-2016	12.00	9.00	Completed	completed
110	KLB16411 3405	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	NK	Education	Others	SCP	Detailed Estimate for proposed construction of Multi Purpose Hall at Jawahar Navodaya School, Korwar in Dist. Kalaburagi	50.00	50.00	09-01-2017	50.00	49.50	Completed	Work completed & handed over
111	KLB16411 3407	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	HKRDB	Education	Others	SCP	TATA Sumo Gold EX BS4, Jawahar Navodaya School, Korwar	5.58	5.58	13-02-2017	5.58	5.58	Completed	completed
112	KLB16421 427	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00		20.00	16.00	Completed	Completed.
113	KLB16421 438	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Others	SCP	ವ್ಯಾಜಿಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಕಟ್ಟಡ.	200.00	199.55	11-02-2018	199.95	159.50	Under Progress	Roof Laid Further Work Under Progress
114	KLB16511 3230	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Others	SCP	Construction of Govt. School Building at Jainapur Village in Jewargi Taluka	100.00	94.00	16-03-2018	74.97	58.72	Completed	Phy Completed
115	KLB16511 3370	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Khachapur	50.00	50.00	29-06-2017	48.10	46.43	Completed	Physically Completed Rs 10.29 Lakhs Final bill Submitted on 02/1/2019 Forwarded to Payment
116	KLB16521 1430	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೂರು 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	KLB16521 2435	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	TSP	ಕರವೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	10.40	Completed	
118	KLB16521 3454	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಕರವೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119	KLB16521 3455	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಬಿಲ್ಲಾಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
120	KLB16521 3463	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಯಂಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	02-11-2016	7.00	5.60	Completed	ಶಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

121	KLB16521 3464	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	02-11-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122	KLB16621 1581	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಕಿಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	Completed.
123	KLB16621 1582	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ನೊಮ್ಮನುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and-Plug provision)	7.00	7.00	02-09-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
124	KLB16621 1588	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಸೇದಂ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-3 ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	12.87	Completed	Completed
125	KLB16621 1590	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಡಿತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	7.00	7.00		7.00	5.60	Completed	Completed.
126	KLB16621 1594	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬರ್ಹೇಕೆ (ಕೆ) ಗೇಟು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00	02-09-2016	13.00	10.40	Under Progress	Plaster u/p
127	KLB16621 2595	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	TSP	ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	6.40	6.40		6.40	5.12	Completed	Completed.
128	KLB16621 3602	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	6.00		6.00	5.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
129	KLB16621 3603	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	50.00	50.00		50.00	40.00	Under Progress	Ground Floor Basament U/P
130	KLB16621 3693	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Auditorium,Lab,Additional rooms for Govt.Degree college Sedam. (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	50.00	50.00		50.00	40.00	Completed	
131	KLB16621 3694	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Girls and Boys Toilet rooms,Lab, equipments for Govt.P U college Sedam. (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	20.00	20.00		20.00	16.00	Completed	Completed.
132	KLB16621 3695	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Building Construction of Govt. PU college malikhed. (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	50.00	34.00		34.00	33.62	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
133	KLB16621 3696	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Construction of Ranjol Govt. High School building Lab and Additional rooms. (Including Electrification,Fan & Light Fitting and Plug provision)	50.00	50.00		50.00	40.00	Under Progress	
134	KLB16611 3163	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಳುಕೋಡೆಗೆ 06 ಕೋಣೆನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	39.00	39.00	14-02-2018	39.00	38.55	Completed	Completed.
135	KLB16611 3371	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Others	General	Construction of M.Y Ghorpade G. P Building Yadaga	50.00	50.00	28-08-2017	49.03	49.01	Completed	Completed
136	KLB16611 3372	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Sindhanmadu	50.00	50.00	07-06-2017	48.91	48.87	Completed	Phy Completed
137	KLB16631 3476	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಿಹೇಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನಿರ್ಮಾಣ	13.00	13.00	18-01-2017	13.00	12.59	Completed	Flooring U/P
138	KLB16631 3477	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಣೆನಿರ್ಮಾಣ	8.00	7.10	30-01-2016	7.10	7.02	Completed	Plastering U/P
139	KLB16631 3478	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of School Infrastructure at Indra Nagar of Paslari Village in Sedam Taluka	18.00	17.50	03-09-2017	17.50	14.00	Completed	Completed.
140	KLB16631 3479	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of one room building to HPSC at Huda (B) Village in Sedam Taluka	10.00	9.62	03-09-2017	9.62	7.68	Completed	Completed
141	KLB16631 3486	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ನಾಡೇಬೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.00	25.53	11-07-2016	25.53	20.41	Under Progress	Roof Level
142	KLB16631 3489	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of 06 Class room Building for Govt. High School at Sedam Town in Sedam Taluka	42.00	42.00	24-11-2016	25.00	33.60	Completed	Completed

143	KLB16331 3494	2016- 17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕವಾ ಬೈದ ಶಾಲೆ ಮಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಓಂಟುಗದ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	32.45	32.45	18-01-2017	32.45	28.19	Completed	Completed.
144	KLB16331 3495	2016- 17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಶಾಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	31.45	31.45	23-02-2018	31.45	25.16	Completed	COMPLETED
145	KLB16711 3194	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Construction of Toilets Building to Govt. High School (Urdu) at Lalgeri Cross in Kalaburagi city	10.00	10.00	03-09-2017	10.00	9.90	Completed	Work completed & handed over
146	KLB16711 3195	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Construction of Toilets Building to Govt. Modal Primary School (Urdu) at Sonia Gandhi Colony in Kalaburagi City	9.80	9.80	03-09-2017	9.80	9.70	Completed	Work completed & handed over
147	KLB16711 3196	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Construction of Jhanabad Govt. PU College, at M.S.K. Mill Kalaburagi	113.00	113.00	04-01-2017	113.00	90.40	Completed	Work completed & handed over
148	KLB16711 3202	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	SCP	Construction of compound wall to First Grade College at Mahagaon in Kalaburagi Taluka	25.45	25.45	28-03-2017	25.45	25.43	Completed	Work completed & Handed Over
149	KLB16711 3369	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	M.Y.Ghorpade G. P. Building Basvapattan	50.00	50.00	08-01-2017	47.06	40.44	Completed	Phy Completed
150	KLB16711 3384	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	SCP	Providing borewell and hand pump to Govt higher primary school at Nandikur village in dist Kalaburagi	1.46	1.46	07-01-2017	1.45	0.00	Completed	Phy Completed
151	KLB16711 3386	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	CMC	Education	Others	General	Constn of road for Auditorium and girls hostel in Agriculture college in Kalaburagi	28.10	28.10	29-01-2018	26.06	25.75	Completed	Completed
152	KLB16711 3388	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Providing 200 mtr athletics track, See saw, swings slide and cycle stand at Kendriya vidyalaya in dist Kalaburagi	5.27	5.27	02-03-2017	5.27	5.22	Completed	Work completed & handed over
153	KLB16711 3389	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Const of first floor at independent PU college at dist Kalaburagi	64.43	64.43	24-03-2017	64.43	63.79	Completed	Work completed & handed over
154	KLB16711 3408	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	Construction of platform in Laboratories at Govt. P.U. Girls College Building at Kalaburagi Dist.	14.00	16.00	15-12-2017	13.93	13.86	Completed	work completed final bill paid
155	KLB16711 3412	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	HKRDB	Education	Others	General	Electrical work at Kasturba Gandhi girls Residential School, Kalaburgai	0.78	0.78		0.00	0.78	Completed	completed
156	KLB16711 3512	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Additional Class rooms for Govt. Womens Polytechnic College Building at Tq and in Dist Kalaburagi	76.52	76.52	10-12-2017	76.52	61.21	Under Progress	Ground floor roof laid & plastering work U/P & First floor BBM Upto Lintel Level
157	KLB16711 3146	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Toilets at Kannada Medium Block for Proposed Navodaya School at Police Ground Kalaburagi	5.40	5.40	02-10-2017	5.40	4.32	Completed	Completed
158	KLB16711 3147	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Water Proofing for Urdu Medium Block for Proposed Navodaya School at police Ground Kalaburagi	5.40	5.40	02-10-2017	5.40	4.90	Completed	Completed
159	KLB16711 3148	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Borewell and Pumping Machinery to Proposed Navodaya School at Police Ground	2.25	2.25	02-10-2017	2.25	1.80	Completed	Completed
160	KLB16711 3149	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Renovation of Kitchen Block for Proposed Navodaya school at police Ground Kalaburagi	4.90	4.90	20-10-2017	4.90	4.77	Completed	Completed
161	KLB16711 3150	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Reparis to Toilet Block in Urdu Medium Block for Proposed Navodaya School at police Ground Kalaburagi	5.00	5.00	02-10-2017	5.00	4.00	Completed	Completed

167	KLB16711 3151	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Painting of Proposed Navodaya School at police Ground Kalaburagi	5.40	5.40	02-10-2017	5.40	4.72	Completed	Completed
163	KLB16711 3157	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇದವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	25.80	23-03-2018	25.80	20.64	Completed	
164	KLB16711 3158	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಡೆ ಪೊದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	23-03-2018	10.00	8.00	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
165	KLB16711 3160	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇದವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	18.35	07-12-2018	18.35	14.68	Completed	
166	KLB16711 3161	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನವರಾವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಕ್ಕಾಡು ರಾಜೇ ಕೆನ್ನಪ್ಪು ದಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವೈವನ್ಯ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (10) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	25.00	24.00	23-03-2018	24.00	19.20	Completed	Water Supply Sanitary Work U/P
167	KLB16711 3162	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	Construction of Three Class Room and Toilet Block to Govt. HPS @ Nandikoor Village in Kalaburagi Tq.	24.50	24.50	17-12-2016	24.50	19.60	Completed	Completed
168	KLB16721 432	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಪಾರ್ಕ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಕೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	30.00	06-02-2019	30.00	24.00	Completed	
169	KLB16721 437	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಖರೇಜಾನಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡರ್ ಕೋಯುವುದು.	20.00	20.00	11-10-2017	18.53	18.31	Completed	work completed final bill paid
170	KLB16721 1516	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಮ್ಮೂರು ಆರ್.ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	4.38	4.38	28-01-2017	4.33	4.11	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ.
171	KLB16721 1517	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆನರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	4.00	4.00	02-01-2017	3.96	3.76	Completed	completed
172	KLB16721 1642	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇವನಗರ ನೆಹರು ಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	07-12-2016	6.52	6.30	Completed	work completed final bill paid
173	KLB16721 2520	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಪೋರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	6.77	5.00	06-01-2017	4.95	4.10	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
174	KLB16721 3523	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೇದವಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 01 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification with AC)	15.00	15.00	05-10-2016	15.00	12.00	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
175	KLB16721 3524	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ್ ದರವಿ ಭೂವ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	10.00	10.00	05-10-2016	10.00	8.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
176	KLB16721 3526	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	Construction of Toilet room in Govt Urdu Primary School in Shaik roza Kalburgi	10.00	10.00	10-11-2017	9.20	7.75	Completed	work completed final bill paid
177	KLB16721 3672	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ. 38 ಹೀರಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	19.50	19.50	19-04-2016	19.50	15.60	Completed	
178	KLB16721 3745	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಮ್. ಪಿ. ಹೆಚ್. ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	26.00	26.00	19-04-2016	26.00	20.80	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
179	KLB16521 1710	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅದರಲ್ಲಿ Vehicle drill ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	8.62	20-12-2017	8.62	6.89	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

1	KLB16321 3504	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Ch ncholi	KRIDL-2	Education	Primary School	TSP	Others Total	4089.66	4004.41						
										ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.45	27-08-2018	19.45	20.00	Under Progress	Plaster U/P	
2	KLB16721 3520	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	General	ಶಬ್ದರಂಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	02-02-2018	18.38	17.55	Completed	Physically completed	
1	KLB16711 3183	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	University	General	Primary School Total	40.00	39.45						
										Construction of footpath in Gulbarga University campus, Kalaburagi	39.81	40.38	02-08-2017	37.83	37.55	Completed	Work completed & handed over	
1	KLB17741 3092	2017-18	GDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	University Total	39.81	40.38						
										ಶಬ್ದರಂಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬ್ದರಂಗಿ ನಗರದ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್.ಪಿ. ಪ್ರಾಂಶು (ಶುಭ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುಭ) ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪೇಟೆಪರವಾನಗಿಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	01-04-2018	7.20	7.20	Completed	Work Final Bill Paid.	
2	KLB17721 3816	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಶಬ್ದರಂಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ.	25.00	25.00	19-05-2018	23.26	23.21	Completed	work completed final bill paid	
3	KLB17721 3817	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	ಶಬ್ದರಂಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಾರ 07 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	71.70	71.70	03-02-2018	64.06	38.50	Completed	Final Bill Submitted	
1	KLB17221 3056	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	Degree College Total	106.70	106.70						
										ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚನನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯ ಪೇಟೆಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.00	06-09-2018	9.73	9.72	Completed	Phy Completed	
2	KLB17221 3057	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಬೆಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	3.00	3.00	10-01-2018	2.98	2.38	Completed	Physically completed	
3	KLB17221 3058	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಚನನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2.70	2.70	10-01-2018	2.64	2.11	Completed	Physically completed	
4	KLB17221 3059	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	04-01-2018	4.92	4.84	Completed	Completed	
5	KLB17221 3060	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಸರಪಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.76	Completed	Physically completed	
6	KLB17221 3061	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	26-12-2017	4.53	4.44	Completed	Physically completed	
7	KLB17221 3062	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ದೇಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	19-03-2018	4.94	3.74	Completed	Physically completed	
8	KLB17221 3063	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಕೊಡಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	04-01-2018	4.77	4.75	Completed	Completed	
9	KLB17221 3064	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಹಿತ್ತಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	22-12-2017	4.61	4.60	Completed	Physically completed	
10	KLB17221 3065	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಮಾದನ ಹಿತ್ತಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.93	Completed	completed	
11	KLB17221 3066	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ತೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	12-01-2018	4.75	4.02	Completed	Completed	
12	KLB17221 3067	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ದುರ್ಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	04-01-2018	4.89	4.88	Completed	Phy Completed	
13	KLB17221 3068	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಸೋಲನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	02-02-2018	4.63	4.63	Completed	Physically completed	

14	KLB17221 3069	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಬಿದಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	15-02-2018	4.92	4.81	Completed	Completed
15	KLB17221 3070	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಅಳಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	12-01-2018	4.75	4.44	Completed	Completed
16	KLB17221 3071	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಹದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	21-12-2017	4.84	4.84	Completed	Physically completed
17	KLB17221 3072	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಹಿಡೆನುಲಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	19-03-2018	4.88	4.79	Completed	Phy Completed
18	KLB17221 3073	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	21-12-2017	4.84	3.87	Completed	Physically completed
19	KLB17221 3074	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಮದಗುಬಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	24-01-2018	4.91	4.39	Completed	Physically Completed
20	KLB17221 3075	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಮುಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	04-01-2018	4.83	4.76	Completed	Physically completed
21	KLB17221 3076	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಬನವನ ಸಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.73	Completed	Physically completed
22	KLB17221 3077	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಹಿಡೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.76	Completed	Physically completed
23	KLB17221 3078	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಹೊಡಲು ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	26-12-2017	4.57	4.47	Completed	Completed
24	KLB17221 3079	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ ಸುಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	27-01-2018	4.95	4.00	Completed	Physically completed
25	KLB17221 3080	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	27-01-2018	6.68	6.67	Completed	Physically completed
26	KLB17221 3053	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಾರುಂಡಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	15-02-2018	13.40	13.39	Completed	Physically completed
27	KLB17211 3088	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಜೂರಿ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	134.20	134.20	30-10-2018	134.42	80.97	Under Progress	Roof Slab Work Under Progress
28	KLB17211 3089	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸದನಂಬಾ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	134.20	134.20	30-10-2018	134.42	102.12	Under Progress	Finishing Work Under Progress
29	KLB17221 3496	2017- 18	CMDQ	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಆಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹೆಚ್. ಖರೀದಿನಲು.	5.00	5.00	29-05-2019	5.00	0.00	Under Progress	UNDER PROGRESS
30	KLB17241 3093	2017- 18	GDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರನಂಬಾ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಇದರ ಕೆಂಪೊಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	30-11-2017	19.74	18.92	Completed	work completed final bill paid
31	KLB17241 3095	2017- 18	GDQ	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯಳಸಂಗಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಇದರ ಕೆಂಪೊಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-12-2017	18.72	18.34	Completed	work completed final bill paid
32	KLB17321 31062	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	SCP	ಟಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟಾವರಂ ಸ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಮಿನಿಯೂಟ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.50	6.40	20-09-2018	6.24	6.04	Completed	Completed
33	KLB17331 3109	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಸುಲೇಪೇಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಹೆಚ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
34	KLB17331 3132	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	High School	General	ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡರ್ನ್ ಕೋಠಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವಹನ ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	5.00	12-06-2017	4.95	3.41	Completed	Phy. Completed
35	KLB17331 3128	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಗಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 19 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಹೆಚ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	1.14	1.14	03-06-2018	0.85	0.85	Completed	Completed

36	KLB17331 3125	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ (ಬಾಲಕರು) 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
37	KLB17331 3126	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಗರಗಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	1.80	1.80	03-06-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
38	KLB17421 3374	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ (ಸ್ನೇಹಿನ ರಸ್ತೆ) ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	5.00	5.00	24-08-2018	4.99	4.99	Completed	Phy Completed
39	KLB17521 3696	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಶಿ) 3 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	30-12-2017	19.32	10.70	Completed	Completed
40	KLB17521 3699	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	General	ಬೇಜರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇಟಗಾವಡಿ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	25-01-2018	12.68	7.69	Completed	Completed
41	KLB17521 3700	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SCP	ಬೇಜರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಾಪುರ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	05-02-2018	13.21	13.04	Completed	Completed
42	KLB17511 3090	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿ, ಬೇಜರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು, ಶಿಬಿಲಕುರಿ ಬೆಟ್ಟ	134.20	134.20	26-03-2018	129.64	76.34	Completed	Final Bill Submitted
43	KLB17631 3100	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	High School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುದೋಳದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	02-01-2018	6.00	5.93	Completed	Completed
44	KLB17631 3102	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹಂದರಕಟ್ಟೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	02-01-2018	6.00	4.80	Under Progress	Basement
45	KLB17631 3104	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	High School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇಟಗಾವಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	02-01-2018	6.00	4.80	Completed	Completed
46	KLB17631 3105	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ರಿಬ್ಬನ್ನೂರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.67	0.67	Completed	Completed
47	KLB17631 3106	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಮುದೋಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
48	KLB17631 3107	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ಹಂದರಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 20 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	1.20	1.20	03-06-2018	0.90	0.89	Completed	Completed
49	KLB17631 3108	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ರಂದೋಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 75 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.50	4.50	03-06-2018	3.37	3.36	Completed	Completed
50	KLB17621 3930	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ನೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಾಂಗಡ್ಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 24 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	1.44	1.44	05-03-2018	1.08	1.07	Completed	Completed
51	KLB17621 3931	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ನೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾವಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	1.80	1.80	05-03-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
52	KLB17621 3932	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ನೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
53	KLB17621 3933	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ನೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಕುಂದಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.10	2.10	05-03-2018	1.57	1.56	Completed	Completed
54	KLB17621 3934	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ನೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಗಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed

	KLB17621 1935	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ತಂದಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೇಸ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು	1.80	1.80	05-03-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
56	KLB17621 3936	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೇಸ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
57	KLB17621 3937	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊತಕದ್ದೆರೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೇಸ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
58	KLB17621 3938	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಮೀ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	14-03-2018	2.38	2.38	Completed	Completed
59	KLB17721 3785	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಕೀರೋಜೆಗಳ ಸರಬರಾಜು	4.00	4.00	20-08-2018	3.22	3.22	Completed	Phy Completed
60	KLB17721 3781	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ತಾಜನೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕಾರ್ಡೋನಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	06-01-2018	13.22	13.06	Completed	Phy Completed
61	KLB17721 3797	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	5.00	5.00	26-12-2017	3.88	3.88	Completed	Completed
62	KLB17721 1928	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಪೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಒದಗಿಸುವುದು	3.38	3.38	09-08-2018	2.90	2.32	Completed	Completed
63	KLB17711 3527	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPI	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಚನೆಗಾಗಿ ರಚನೆ, ಪೈಪ್ಲೈನು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ - 2018 ರವರೆಗೆ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.	9.34	9.34	30-07-2019	9.34	9.34	Completed	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾ ಪೂರೈಕೆ.
64	KLB17741 3091	2017- 18	GDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಶಲಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶೌಚ ಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	25-10-2018	7.81	7.80	Completed	Completed
										High School Total	756.70	756.60		728.94	557.91		
1	KLB17111 3479	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಅಪರಂಜಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	24.00	24.00	12-04-2018	19.86	10.35	Completed	Physically Completed. Final bill awaited.
2	KLB17221 3052	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	15-02-2018	13.77	13.61	Completed	completed
3	KLB17221 3046	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಹಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	42.00	42.00	26-03-2018	40.21	39.91	Completed	completed
4	KLB17221 3939	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಚಿತ್ತರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	24-03-2018	20.27	20.12	Completed	Phy Completed

5	KLB17221 3940	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬುಲೇಜರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.00	21.00	26-03-2018	19.73	19.73	Completed	Physically completed
6	KLB17221 3941	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.00	21.00	21-03-2018	20.38	20.01	Completed	completed
7	KLB17221 3942	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ವರಸಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.00	21.00	01-03-2018	19.72	14.78	Under Progress	Plastering Under progress
8	KLB17221 3054	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	01-03-2018	13.58	13.45	Completed	Physically completed
9	KLB17221 3055	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಸುಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	10-01-2018	6.93	3.18	Under Progress	Lintel Level
10	KLB17331 3123	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಮ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	1.80	1.80	03-03-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
11	KLB17331 3124	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸುಲೇಖೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ 40 ಮ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.40	2.40	03-06-2018	1.79	1.34	Completed	Completed
12	KLB17331 3127	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಗಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಮ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
13	KLB17331 3129	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಗರಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 49 ಮ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.94	2.94	03-06-2018	2.90	2.19	Completed	Completed
14	KLB17331 3130	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಇರಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಮ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	1.80	1.80	03-06-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
15	KLB17331 3131	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬುರಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಮ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.68	0.67	Completed	Completed
16	KLB17331 3110	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಮ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.67	0.67	Completed	Completed

17	KLB17331 3111	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 08 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	0.48	03-06-2018	0.36	0.35	Completed	Completed
18	KLB17331 3112	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶೆರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.68	0.67	Completed	Completed
19	KLB17331 3113	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕೊಡವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 08 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	0.48	03-06-2018	0.36	0.35	Completed	Completed
20	KLB17331 3114	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 08 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	0.48	03-06-2018	0.36	0.35	Completed	Completed
21	KLB17331 3115	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.81	0.80	Completed	Completed
22	KLB17331 3116	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನಿಡಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.60	0.60	03-06-2018	0.45	0.44	Completed	Completed
23	KLB17331 3117	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ವೆಂಕಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 13 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.78	0.78	03-06-2018	0.58	0.58	Completed	Completed
24	KLB17331 3118	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.24	0.24	03-06-2018	0.18	0.17	Completed	Completed
25	KLB17331 3119	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶೆರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.67	0.67	Completed	Completed
26	KLB17331 3120	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (ಬಾಲಕರು) 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
27	KLB17331 3121	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (ಬಾಲಕಿಯರು) 40 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.40	2.40	03-06-2018	1.79	1.79	Completed	Completed
28	KLB17321 31050	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಕೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏನಕವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 2 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.80	20-09-2018	15.43	14.83	Completed	Completed (Rs. 7.84 Lakhs Final Bill submitted on 03/10/2019) for payment

29	KLB17321 31051	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 4 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	31.70	18-12-2018	27.98	27.91	Completed	Completed
30	KLB17321 31061	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿ-3 ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	25-10-2018	6.15	5.85	Completed	Physically Completed
31	KLB17321 31064	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಬಿದಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	6.15	5.97	Completed	Physically Completed
32	KLB17321 31065	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದ್ರಳಿ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	5.93	5.79	Completed	Completed
33	KLB17321 21059	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಾವರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ	6.50	6.40	20-09-2018	6.31	4.84	Completed	Completed Final bill Submitted on 04/03/2020 Forwarded for Payment
34	KLB17321 21060	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊನಸರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ	6.50	6.40	06-10-2018	6.35	6.16	Completed	Completed
35	KLB17321 31046	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಂದಾಪುರ 8 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	64.00	60.20	07-02-2019	55.73	53.46	Completed	Physically Completed (Rs. 14.17 Laks Final Bill submitted on 13/12/2019) for payment
36	KLB17321 31047	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಸಂತಪುರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.80	09-10-2018	14.96	5.60	Under Progress	Roof Laid Part Bill Submitted on 28/02/2020 Forwarded for Payment
37	KLB17321 31048	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	22.50	20-12-2018	21.86	21.30	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
38	KLB17321 11045	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	47.70	29-09-2018	45.18	35.48	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
39	KLB17321 11053	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	6.15	6.03	Completed	Physically Completed
40	KLB17321 11054	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿ ರಾಮನಗರ ಆಂಡದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.50	18-09-2018	6.04	6.02	Completed	Completed

41	KLB17321 11055	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಪಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಅಂತಸ್ತು ಕೊಡ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	06-10-2018	5.95	5.41	Completed	Physically Completed Completed (Rs. 1.09 Lakhs Final Bill submitted on 25/10/2019 for payment)
42	KLB17321 11056	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೊಡ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	26-10-2018	6.32	6.19	Completed	Completed Rs. 3.59 Final Bill submitted by AEE on 26/9/2019 Submitted for payment
43	KLB17421 3373	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳುಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೋಡಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಆರೋ ಪ್ಲಾನ್.	30.00	30.00	16-01-2018	26.52	25.77	Completed	Work Completed
44	KLB17421 3362	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	General	ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 7 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಪ್ಲಾನ್)	50.00	50.00	22-06-2018	46.32	37.05	Completed	Work Completed
45	KLB17421 31037	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕೊಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	26-10-2018	15.15	15.13	Completed	Completed
46	KLB17421 31038	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕೊಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	23-10-2018	14.85	5.55	Under Progress	Roof level work under progress
47	KLB17421 2366	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳುಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಅಂತಸ್ತು ಕೊಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2.32	2.32	05-03-2018	1.79	1.74	Completed	Completed
48	KLB17421 31032	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.00	32.00	18-12-2018	30.38	12.47	Under Progress	Roof Slab Laid
49	KLB17421 31033	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	16.00	29-09-2018	14.12	13.62	Completed	Completed (Rs 3.91 Laks Final Bill submitted for Payment on 09.10.2019)
50	KLB17421 31035	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.00	31.20	06-10-2018	27.24	26.35	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
51	KLB17421 3357	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	40.00	40.00	09-02-2018	39.57	39.16	Completed	Physically work Completed
52	KLB17421 3359	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಪ್ಲಾನ್)	15.00	15.00	14-03-2018	14.05	13.41	Completed	Completed

53	KLB17421 3360	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	TSP	ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆದೇಶಗಳು)	35.00	35.00	08-02-2018	34.02	27.21	Completed	Work Completed
54	KLB17421 1370	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಲಾದ ನಗರದ ಬಾರ್ಡ್ ನಂ.11 ರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	10-01-2018	6.71	6.50	Completed	Work Completed
55	KLB17421 21031	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೋಗಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.00	10.70	23-10-2018	9.37	8.99	Completed	Work Physically completed (Rs 6.02 Lakhs Final Bill Submitted on 30/01/2020) Forwarded For Payment
56	KLB17421 3375	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಲಾದ ನಗರದ ಕನಕನಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 100 ದೇಶ ಸುಲಭತೆಯ ಮಾರ್ಪಡೆ.	1.54	1.54	24-08-2018	1.54	1.53	Completed	Phy Completed
57	KLB17421 11022	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಮೂಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.68	10-09-2018	13.09	13.08	Completed	Phy Completed
58	KLB17421 11026	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ದಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	27-10-2018	13.90	13.85	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
59	KLB17421 11027	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ದಿಗ್ಗಾವಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.00	31.45	22-12-2018	29.75	23.34	Under Progress	Finishing Stage
60	KLB17421 11028	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಮುಗುಳನಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	16.00	07-09-2018	13.67	13.49	Completed	Phy completed Final Bill Submitted on 01/10/2019.
61	KLB17421 11029	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಮಹಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	16.00	06-10-2018	13.52	13.17	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
62	KLB17421 11030	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸೂತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	23-10-2018	15.40	3.94	Under Progress	Roof Level
63	KLB17421 1348	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಇಂದನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆದೇಶಗಳು)	33.00	33.00	06-01-2018	29.33	23.46	Completed	Work Completed.
64	KLB17421 1349	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆದೇಶಗಳು) (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ)	32.53	32.50	06-01-2018	29.70	23.76	Completed	Work Completed

65	KLB17441 3319	2017- 18	GDQ	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆವ್ವಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿವ್ವಾಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	26-03-2018	9.36	9.33	Completed	Phy Completed
66	KLB17521 3702	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯಂಕಂಬೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	22-12-2017	3.58	3.57	Completed	Completed
67	KLB17521 3703	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ 01 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)	7.00	7.00	07-11-2017	6.56	6.52	Completed	work completed final bill paid
68	KLB17521 3704	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾತನೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 01 ಕೋಠಡಿ ತಾ.ಆ.ಆ.ಆ.ಆ. ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	10.45	10.45	26-03-2018	9.01	6.79	Completed	Phy Completed
69	KLB17521 3705	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ ನರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಡಿ, ಅರುಗಿ ಕೋಠಡಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	18-12-2018	18.80	14.18	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020
70	KLB17521 1652	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಕೋಡೆ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	18-11-2017	5.98	5.98	Completed	Completed
71	KLB17521 1653	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪದಗೇರೆ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	30-12-2017	6.00	4.63	Completed	Completed
72	KLB17521 1654	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಂಗರಗಾ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-12-2017	5.66	6.27	Completed	Completed
73	KLB17521 1655	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸುಂಬಲೆ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	16-11-2017	6.53	6.32	Completed	Completed
74	KLB17521 1656	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯಾತನೂರ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-12-2017	6.15	5.70	Completed	Completed
75	KLB17521 1658	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಖಂಡಪಳ್ಳಿ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	22-11-2017	6.26	6.02	Completed	Completed
76	KLB17521 1659	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪನ್ನಾಡಿ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	30-12-2017	6.80	6.66	Completed	Completed

77	KLB17521 1660	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುವನೂರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	27-12-2017	6.51	6.31	Completed	Completed
78	KLB17521 1663	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರಬಾಳು ತಾಂಡ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	24-11-2017	6.44	6.32	Completed	Completed
79	KLB17521 1664	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರಬಾಳು ಇಂದ್ರನಗರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	29-11-2017	6.42	6.35	Completed	Completed
80	KLB17521 1665	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂಜೇಬಾಳು ತಾಂಡ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	25-11-2017	5.98	5.72	Completed	Completed
81	KLB17521 1667	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬನ್ನೂರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	26-12-2017	6.55	6.55	Completed	Completed
82	KLB17521 2668	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೇರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ 01 ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	8.40	8.27	27-10-2018	7.39	7.17	Completed	Completed
83	KLB17521 3669	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	02-01-2018	12.67	12.43	Completed	Completed
84	KLB17521 3670	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೋಬಾಳು 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	24-11-2017	6.42	6.16	Completed	Completed
85	KLB17521 3672	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	24-11-2017	5.99	5.98	Completed	Completed
86	KLB17521 3673	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	17-11-2017	6.08	6.06	Completed	Completed
87	KLB17521 3674	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಮಕುಂದಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-01-2018	6.26	6.25	Completed	Completed
88	KLB17521 3675	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಾಚೂರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-01-2018	6.45	2.26	Under Progress	Finishing Work Under Progress

89	KLB17521 3676	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಾವ್ಯವೂರ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	25-01-2018	6.64	6.64	Completed	Completed
90	KLB17521 3677	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	31-01-2018	11.99	5.11	Under Progress	Plastering Work Under Progress
91	KLB17521 3678	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತದಕೋಟ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	20-02-2018	12.55	5.79	Under Progress	Lintel Level
92	KLB17521 3679	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾಣಿಪವಾಗಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	21-12-2017	13.81	13.80	Completed	Completed
93	KLB17521 3680	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯುಯೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	25-01-2018	12.71	12.65	Completed	Completed
94	KLB17521 3681	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೇಯೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	31-01-2018	12.58	4.41	Under Progress	Plastering Completed & Flooring Work Under Progress
95	KLB17521 3682	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬವನಿಹಾಳ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	18-11-2017	6.53	5.95	Completed	Completed
96	KLB17521 3684	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೇವಲಗಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	29-11-2017	6.21	6.15	Completed	Completed
97	KLB17521 3685	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರವಾಳ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	18-11-2017	6.56	6.53	Completed	Completed
98	KLB17521 3686	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲುಹಂದೂರು 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	13-12-2017	6.74	6.39	Completed	Completed
99	KLB17521 3687	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುದರಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	01-01-2018	6.15	6.14	Completed	Completed
100	KLB17521 3688	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದಿರಾಳ ಹುಸ್ತಾ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	22-12-2017	6.46	6.09	Completed	Completed

101	KLB17521 3690	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಡಿ.ಎನ್. ಅರವಗುಂದಿಗೆ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	17-11-2017	6.89	6.26	Completed	Phy Completed
102	KLB17521 3691	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂರಗಾನೂರ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	18-01-2018	12.27	12.27	Completed	Completed
103	KLB17521 3692	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೋಣಿಸಿರಂಗಿ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	16-11-2017	6.53	6.06	Completed	Completed
104	KLB17521 3695	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆದ್ದೂರ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-12-2017	6.76	6.73	Completed	Completed
105	KLB17721 3803	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	21.00	21.00	04-01-2018	18.29	17.46	Completed	work completed final bill paid
106	KLB17721 3806	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾನವಾಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	09-10-2018	3.35	3.34	Completed	Completed
107	KLB17721 3807	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಬರಾಜು (ಪ್ಲಾನ್, ಕೆಲಸ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ)	6.00	6.00	23-10-2018	1.71	1.70	Completed	Completed
108	KLB17721 3796	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	30-12-2017	4.83	4.83	Completed	Completed
109	KLB17721 3800	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾನವಾಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	04-01-2018	20.09	17.51	Completed	physically completed
110	KLB17721 3801	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನಗರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	30-11-2017	18.21	18.20	Completed	work completed final bill paid
111	KLB17721 3809	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನಗರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	09-10-2018	4.99	4.96	Completed	Completed
112	KLB17721 3784	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಡಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	4.34	4.34	23-10-2018	3.72	3.71	Completed	Completed

										Higher Primary School Total	1384.98	1375.15		1261.79	1094.95		
	LB17211 3458	2017-18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	ITI	General	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪುರುಷ) ಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	14.80	14.80	21-05-2018	13.00	12.99	Completed	work completed final paid
											14.80	14.80		13.00	12.99		
											14.80	14.80		13.00	12.99		
1	KLB17421 31021	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Others	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದರಗೆಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕಾಲೇಜು, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡುವುದು.	20.66	20.66	21-07-2018	20.45	20.28	Completed	Work Completed.
2	KLB17421 2365	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	TSP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ತರಬೇತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಓದುವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.	3.24	3.24	24-08-2018	3.13	3.12	Completed	Phy Completed
3	KLB17421 1369	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31 ರ ಮತ್ತಿ ನಂ-2 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಕರಣ ಸರಬರಾಜು.	5.00	5.00	24-08-2018	4.65	3.88	Completed	Phy Completed
4	KLB17521 3706	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಜೇರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 04 ಬೋರ್ಡಿನಾ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.00	32.00	04-12-2017	28.90	27.68	Completed	Final Bill Paid
5	KLB17711 3516	2017-18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPU	Education	Others	General	ನೀರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರತಿಭಾಪಂಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಾಧಿಸ್ಕಾರ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕುರಿತು.	0.14	0.00		0.00	0.14	Completed	Work completed
6	KLB17721 3808	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜಿನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಕರಣ ಸರಬರಾಜು.	3.00	3.00	20-08-2018	2.42	2.42	Completed	Phy Completed
7	KLB17721 3805	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾಪಾ ಕಾಲೇಜಿನ ರೋಡಾ ಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಕರಣ ಸರಬರಾಜು.	4.00	4.00	07-09-2018	3.99	3.98	Completed	Phy Completed
8	KLB17721 3810	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಜನಗರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಕರಣ ಸರಬರಾಜು.	2.00	2.00	09-10-2018	2.00	2.00	Completed	Completed
9	KLB17721 3811	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಜನಗರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್.ಓ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	10.84	10.84	04-01-2018	10.56	10.53	Completed	work completed final bill paid
10	KLB17721 3812	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜಿನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು.	2.00	2.00	10-11-2017	1.95	1.96	Completed	work completed final bill paid
11	KLB17721 3813	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	10.00	19-05-2018	9.41	9.41	Completed	work completed final bill paid
12	KLB17721 3814	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುಬರ ಮಾರ್ಕೆಟ (ಎಮ್.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್) ಕಲಬುರಗಿಗೆ 8 ಶಾಲಾ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	72.00	72.00	06-02-2018	63.68	50.75	Completed	Physically completed.
13	KLB17721 3815	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KUWSDB	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಡಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ (ಬೋರವೆಲ್, ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಆರ್.ಓ.)	3.00	3.00	09-11-2017	2.22	2.20	Completed	work completed.
14	KLB17721 2783	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕರಣ ಕಿರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚೇರ, ಡ್ರಿಪ್, ಅಮಾರಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ.	2.06	2.00	20-08-2018	1.61	1.61	Completed	Phy Completed
15	KLB17721 2804	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.	1.89	1.89	07-09-2018	1.88	1.88	Completed	Phy Completed
											171.83	171.63		156.85	141.83		
											26.00	26.00		22.61	22.40		
1	KLB17121 3001	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	General	ಕೇರಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.00	26.00	17-02-2018	22.61	22.40	Completed	Physically completed

2	KLB171213002	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬುರ್ಗುಡಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	19-01-2018	7.07	6.67	Completed	Completed
3	KLB177112017	2017-18	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Primary School	General	ನರ್ಕಾರಿ ಮಾರರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಗಿ, ಅಪ್ಪಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ	96.30	96.30	24-03-2018	96.49	66.45	Completed	Physically Completed Final Bill awaited
4	KLB172211045	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಿ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	19-03-2018	13.79	13.75	Completed	Physically completed
5	KLB172211983	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸರಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	26-10-2018	12.97	12.90	Completed	Physically completed
6	KLB172211985	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸರಗರ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಹೈಮಾನ ದೀಪದ ವಜ್ಜನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು.	20.00	19.80	26-10-2018	18.46	17.51	Completed	Physically completed Final bill Submitted on 31.01.2020
7	KLB172211986	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಲಿ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.08	7.02	23-10-2018	6.64	6.61	Completed	Physically completed
8	KLB172211987	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸರಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾನ ದೀಪ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.00	26-12-2018	22.12	21.84	Completed	Physically completed
9	KLB172211988	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ಗೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಜ್ಜನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು.	5.00	5.00	23-10-2018	4.47	1.38	Completed	Physically Completed
10	KLB172213047	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಲೆಕ್ಕೇರಿದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.00	21.00	21-02-2018	19.39	19.32	Completed	Physically completed
11	KLB172213048	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಸಾಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	27-01-2018	12.73	12.60	Completed	Physically completed
12	KLB172213049	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಕಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	26-03-2018	13.68	7.08	Completed	Physically completed
13	KLB172213050	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಲಾಡಬೆಂಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	15-02-2018	13.69	13.60	Completed	Physically completed
14	KLB172213051	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಆಲೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	29-01-2018	12.89	12.40	Completed	completed
15	KLB1732111040	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾವನನಗುಡಿ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.50	8.40	03-10-2018	8.33	8.11	Completed	Completed
16	KLB1732111041	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.00	23.60	29-09-2018	22.87	13.50	Under Progress	Flooring Work under Progress
17	KLB1732111042	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಯ್ಯಾಂಕ ಕೆ ಪಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	06-10-2018	14.98	14.05	Completed	Completed
18	KLB1732111043	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	20-09-2018	15.61	14.55	Completed	Physically Completed

	KLB17321 11044	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೂರಿನ ಗಡಿಲಿಂಗದತ್ತಿ ಕಾಮನಾಯಕ ಕಾಂಡದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.50	8.40	06-10-2018	7.61	7.51	Completed	Physically Completed (Rs. 1.37 Lks Final Bill submitted on 25/10/2019) for payment
20	KLB17321 11057	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೂರಿನ ಪನ್ನಪುರ ಕಾಂಡದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.50	26-10-2018	6.19	1.87	Under Progress	Roof Level
21	KLB17321 31063	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೂರಿನ ಮಿರಿಯಾಸ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ಮ ದಿನಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	26-10-2018	6.32	6.16	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 24/12/2019 Forwarded for the Payment
22	KLB17321 31052	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೂರಿನ ಪನ್ನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಉರ್ಮ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.50	8.50	20-11-2018	8.10	5.72	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
23	KLB17321 31058	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೂರಿನ ಬಂಜೆನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಡದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	6.15	5.97	Completed	Physically Completed
24	KLB17321 31049	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೂರಿನ ಬೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	23.70	09-10-2018	22.19	21.02	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 30/01/2020 Forwarded for Payment
-25	KLB17331 3122	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	General	ಸುಲೇಖಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡಬ್ಬಿಯರ್ ಹೆನ್ರಿ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
26	KLB17421 3350	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕಾಲೂರಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	02-02-2018	29.65	29.61	Completed	Work Completed
27	KLB17421 3351	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕಾಲೂರಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	10.00	10.00	14-03-2018	9.43	9.42	Completed	Completed
28	KLB17421 3352	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕಾಲೂರಿನ ಹೊನ್ನನಳ್ಳಿ (ಎಸ್) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	14-03-2018	13.09	12.80	Completed	Completed
29	KLB17421 3353	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕಾಲೂರಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2.00	2.00	05-01-2018	1.79	1.78	Completed	Completed
30	KLB17421 3354	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	15.00	15.00	16-03-2018	14.44	13.98	Completed	Completed
31	KLB17421 3355	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	15.00	14.41	08-02-2019	13.11	13.11	Completed	Physically completed
32	KLB17421 3356	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	8.00	8.00	22-01-2018	7.93	7.69	Completed	Work Physically Completed (Rs 1.14 Lakhs Final bill Submitted on 29/01/2020) Forwarded For Payment
33	KLB17421 31036	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಹೊನ್ನನಗುಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	18-12-2018	15.06	15.05	Completed	Physically Completed (Rs 4.46 Lakhs Final bill Submitted on 23.12.2019) forwarded for Payment
34	KLB17421 3361	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	General	ಹೊನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಡೋಗ್)	50.00	50.00	06-01-2018	43.89	35.11	Completed	Work Completed
35	KLB17421 3363	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ದಂಜೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಡೋಗ್) (ಸಾಮಾನ್ಯ)	20.00	20.00	23-01-2018	17.45	17.45	Completed	Completed

36	KLB17421 3371	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19 ರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	05-01-2018	13.30	13.29	Completed	Work Completed
37	KLB17421 3372	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16 ರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ 2 ಕೋಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	08-03-2018	13.27	7.71	Completed	Work Completed
38	KLB17631 1196	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 02 ಕೋಠೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	14.90	21-04-2018	14.90	5.96	Under Progress	Roof level
39	KLB17631 1197	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Primary School	SCP	ನೇರಂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಂ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ವಂ ಶಾಲೆನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	16-02-2018	15.00	12.00	Completed	Completed
40	KLB17721 1779	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಕ್ಕರಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಕ್ಕರಂದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.78	6.78	01-01-2018	6.19	5.94	Completed	Phy Completed
41	KLB17721 1780	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನಸಿ(ಶಿ) ತಾಂಡಾಡ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	30-12-2017	13.27	13.20	Completed	Completed
42	KLB17721 1788	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೀನಿಬಾಸ ಸರಕಾರಿ ತಾಂಡಾಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಯಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	3.00	3.00	28-11-2017	2.97	1.49	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
43	KLB17721 3802	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.54 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.50	10.50	02-01-2018	9.25	8.83	Completed	physically completed.
1	KLB17221 3989	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶ್ರೇಣಿ ಅಳವಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಂ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಮ್ಯುಕ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	691.66	688.01		651.58	559.61		
2	KLB17721 3497	2017- 18	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧಿಕ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	20-11-2018	11.79	9.00	Completed	completed
3	KLB17711 3064	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	Construction of class rooms at Adarsh Nagar Govt P.U College in Kalaburagi Dist	47.65	47.65	01-02-2018	43.63	41.08	Completed	work completed final bill paid
4	KLB17711 3211	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	Repairs, Renovation and Electrical works for ground floor of Independent PU College in Kalaburagi City	14.73	12.63	12-04-2018	10.76	10.70	Completed	work completed final bill paid
1	KLB17221 1984	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶ್ರೇಣಿ ಅಳವಡ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ಗೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಠೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	87.38	85.28		75.59	70.17		
2	KLB17221 1044	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	School	SCP	ಅಳವಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.00	28.00	29-09-2018	26.54	26.43	Completed	Physically completed Final bill submitted on 31.01.2020
1	KLB17R31 11026	2017- 18R	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾವರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವ್ವಾರ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಠೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	42.00	42.00		40.18	39.92		
										10.00	10.00	23-02-2019	9.13	6.25	Completed	Physically Completed	

2	KLB17R31 11027	2017- 18R	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವ್ವಾರ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	21-02-2019	2.51	2.45	Completed	Physically Completed (Rs. 2.50 Lacs Final Bill Submitted on 11/12/2019) for payment
										Primary School Total	13.00	13.00		11.64	8.70		
1	KLB18621 329	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಅಧಿಭೂತ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) 50 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು.	3.00	3.00	27-02-2019	2.17	2.16	Completed	work completed final bill paid
2	KLB18621 175	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಅಧಿಭೂತ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಭೂತ ಮತ್ತು ಕರಡು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೀಡು ಕುಡ್ಡಿಲೆರಾ ಪಟಕ (ಆರ್.ಓ. ಪ್ರಾಂಟ್)	18.00	18.00	10-07-2019	14.41	14.40	Completed	Work Completed Final Bill Paid.
3	KLB18621 4102	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕರಡು (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ) 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	78.00	74.00	21-06-2019	70.87	0.00	Under Progress	Lintel Level
4	KLB18621 4103	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕರಡು (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ) 50 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	21-02-2019	2.92	2.91	Completed	work completed final bill paid
5	KLB18721 1239	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾದರಿ ಹಿವ್ವರಗಾ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	9.00	9.00	15-07-2019	5.97	5.96	Completed	Final Bill Paid
6	KLB18821 3366	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	Degree College	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸುಲೇಖೇ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) 30 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	1.80	1.80	08-07-2019	1.49	1.19	Completed	Work Completed
7	KLB18821 1414	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಚಿಂಚೋಳಿ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) 60 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	3.60	3.60	21-10-2019	2.79	0.00	Under Progress	Under Progress
8	KLB18921 1626	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 08 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	128.00	128.00	10-07-2019	117.17	21.85	Under Progress	1st Floor Roof Laid Further Work Under Progress
9	KLB18921 1627	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	02-02-2019	27.47	27.42	Completed	Work Completed
10	KLB18921 1628	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 100 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	6.00	6.00	23-07-2019	5.37	4.29	Completed	Work Completed
11	KLB18921 1629	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	29-07-2019	2.55	1.91	Completed	Work Completed
12	KLB18102 11800	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	9.00	9.00	08-03-2019	8.09	8.08	Completed	work completed final bill paid
13	KLB18112 111150	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	9.00	9.00	03-07-2019	7.45	7.44	Completed	Work Completed
14	KLB18112 111151	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	11-10-2019	48.78	8.75	Under Progress	Upto Lintel Work Completed
15	KLB18112 111152	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್.ಓ ಪ್ರಾಂಟ್	3.00	3.00	30-12-2019	2.97	0.00	Under Progress	under Progress
16	KLB18112 111413	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	67.00	67.00		0.00	0.00	Not Started	ADM Approval

17	KLB18121 111300	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 16 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	320.00	320.00	13-01-2020	342.67	0.00	Under Progress	Footing Bed under progress	
18	KLB18121 111301	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 250 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	29-02-2019	11.81	11.80	Completed	work completed final bill paid	
19	KLB18121 131264	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	33.50	33.50	08-03-2019	26.20	20.34	Completed	Physically Completed	
20	KLB18121 131265	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 50 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	21-02-2019	2.38	2.37	Completed	work completed final bill paid	
21	KLB18121 131266	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಮಹಾಗಾಂವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 50 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	21-02-2019	2.08	2.07	Completed	Final Bill Paid	
22	KLB18121 131267	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕಮಲಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	194.00	194.00	13-01-2020	200.32	0.00	Under Progress	GESCOM Electrical pole shifting work under progress	
23	KLB18129 131396	2018- 19	CHALLE NGE FUND	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಮಲಾಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವರೆಗೆ, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ & ಇ-ಗ್ರಂಥಾಲಯ.	100.00	100.00	13-01-2020	103.94	0.00	Under Progress	Earth work under progress	
24	KLB18129 131404	2018- 19	CHALLE NGE FUND	Kalaburagi	Kalaburagi	Commis sioner Collegiate Education Blore	Education	Degree College	General	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00		0.00	0.00	Not Started		
											Degree College Total	1114.90	1090.90		1009.87	142.94		
1	KLB18621 160	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	DDPI	Education	High School	SCP	ಅಥವಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ.ಉಲ್ಲಾಸರ ಬಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 14 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಾಲೇಜಿಡ.	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನಿಂತೆ 09-08-2019 ರಂದು ಕೆ.ಶಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್.ನಿಯವರು ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.	
2	KLB18621 490	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	High School	SDP	ಅಥವಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಾಲ ಮಣೂರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	05-03-2019	38.97	13.21	Under Progress	Roof Laid	
3	KLB18621 491	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	High School	SDP	ಅಥವಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಾಲ ದೇನಾಯ ಕಟ್ಟಡ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.75	15.75	21-02-2019	15.43	10.67	Completed	Physically completed	
4	KLB18721 3161	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮಾದನಹಿವ್ವರಗಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 21 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಾಲೇಜಿಡ.	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	
5	KLB18721 3162	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ದಂಟಾಪುರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 28 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಾಲೇಜಿಡ.	2.40	2.40	29-05-2019	2.40	1.68	Completed	ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	
6	KLB18721 1225	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕವಲಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	27-02-2019	3.70	2.41	Under Progress	Plastering under progress	
7	KLB18721 4246	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಯುಸುಂಗಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.75	15.75	02-02-2019	15.45	9.54	Completed	Physically completed.	
8	KLB18721 4247	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮತ್ತರಗಾಂವೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	63.75	63.75	08-03-2019	62.21	40.68	Under Progress	Plastering Completed	
9	KLB18721 4248	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	27-02-2019	3.34	2.67	Under Progress	Flooring to be started	
10	KLB18721 4249	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಆಳಂಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	3.40	Completed	Physically completed	

11	KLB18721 4250	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ತಡೋಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	18-02-2019	3.71	1.87	Under Progress	Roof Level
12	KLB18721 4251	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	1.85	Under Progress	Flooring Under progress
13	KLB18721 4252	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಮಲಾನಗರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.54	2.83	Under Progress	Tiles under progress
14	KLB18721 4253	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ತಡೋಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
15	KLB18721 4254	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
16	KLB18721 4255	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಖಂಡಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
17	KLB18721 4256	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
18	KLB18721 4257	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಮಲಾನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
19	KLB18721 4263	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
20	KLB18721 4264	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
21	KLB18721 4265	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಮಲಾನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 28 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	2.40	2.40	29-05-2019	2.40	1.68	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
22	KLB18721 4258	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನಿಂಬರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
23	KLB18721 4259	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಯಳನಂಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
24	KLB18721 4260	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
25	KLB18721 4261	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
26	KLB18721 4262	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
27	KLB18721 1236	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	High School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿ.ಕೆ. ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 05 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.00	62.00	25-10-2019	62.00	24.80	Under Progress	BASEMENT U/P
28	KLB18811 31054	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	75.00	06-06-2019	71.39	44.10	Completed	Phy Completed
29	KLB18821 3328	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸುಬೇರೇಟ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	18-06-2019	84.00	31.04	Under Progress	Lintel Level Work Under Progress 1st and Part Bill Submitted on 27/12/2019 (Bill Amount Rs. 31.04 Laks)
30	KLB18821 1411	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	06-03-2019	3.64	1.14	Completed	Physically Completed
31	KLB18821 1412	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	High School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಂದನಕೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	3.54	10-06-2019	1.48	0.00	Completed	Physically completed

32	KLB18821 1413	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಶಾಲೆಗೆ 83 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	7.08	7.08	29-05-2019	7.08	4.98	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
33	KLB18821 3348	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ರಬಲ್ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	26.50	26.50	31-01-2019	25.16	25.04	Completed	Completed
34	KLB18821 3349	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಶಾ. ಬೆಂದಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	19-02-2019	3.60	3.53	Completed	Completed
35	KLB18821 3350	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನಾಗಾಯರಲಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	19-02-2019	3.60	2.03	Under Progress	Plastering to be Done
36	KLB18821 3351	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಗವಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	02-02-2019	3.70	3.64	Completed	Completed Bill Submitted on 07/09/2019. (Bill Amount Rs 3.65 Laks)
37	KLB18821 3353	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸುಲಪೇಶ್ ಶಾಲೆಗೆ 70 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	6.00	6.00	29-05-2019	6.00	4.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
38	KLB18821 3354	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಹಾಳೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.26	1.26	29-05-2019	1.26	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
39	KLB18821 3355	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬೆಂದಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
40	KLB18821 3356	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ರಬಲ್ ಶಾಲೆಗೆ 70 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	6.00	6.00	29-05-2019	6.00	4.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
41	KLB18821 3357	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬೆಮನಬೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
42	KLB18921 1604	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ವೇಲ ಕಿರೀಡರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	05-02-2019	3.62	3.61	Completed	Completed
43	KLB18921 1605	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮುಂಗುಳಿನಾಗಾಂವ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	33.75	23.40	11-02-2019	30.14	10.44	Under Progress	Roof Level
44	KLB18921 1606	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಶೇಖರಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	02-02-2019	3.65	2.27	Completed	Physically Completed
45	KLB18921 1607	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಚೋಳಿ ಹೆಚ್. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.36	2.00	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
46	KLB18921 1608	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮಾಯಬೇಳೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	15-02-2019	3.51	3.46	Completed	Completed
47	KLB18921 1609	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋಡರವಾರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.26	3.25	Completed	Physically Completed (Rs. 3.25 Lakhs Final Bill submitted on 23/12/2019) forwarded for payment
48	KLB18921 1610	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಲಗುರ್ತಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.45	3.44	Completed	Physically Completed (Rs. 3.44 Lakhs Final Bill submitted on 23/12/2019) forwarded for payment
49	KLB18921 1611	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸುಗಂಧ ಕೆ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.46	2.06	Under Progress	Roof Level
50	KLB18921 1613	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮುಂಗುಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Not Started	Est. submitted to ADM Approval
51	KLB18921 1614	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಳವುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Not Started	Est. submitted to ADM Approval

52	KLB18921 1615	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಬಂಡೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಉದ್ದಿಯವ ನೀರಿನ ಡಬ್ಬ (SCP)	1.50	0.00		0.00	0.00	Not Started	The amount required for the work is 1.75 Lakhs
53	KLB18921 1616	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ 14 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.08	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
54	KLB18921 1617	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಪೇರ ಬೀದರ 14 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
55	KLB18921 1618	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಜೋಳಿ ಹೆಲ್. 17 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
56	KLB18921 1619	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಮಾಡುಬಳಿ 12 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.08	1.08	29-05-2019	1.08	0.72	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
57	KLB18921 1620	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಮಂಗಳಗಿ 10 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	0.90	0.90	29-05-2019	0.90	0.60	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
58	KLB18921 1621	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕೋರವಾರ 14 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
59	KLB18921 1622	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಗೋಡೂರ 14 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
60	KLB18921 1623	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಸೂಗೂರ ಕೆ. 21 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.50	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
61	KLB18921 1624	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕೋಡೂರ 21 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ಉ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾರವಾಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ
62	KLB18921 1625	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕರವಾಳಿ 14 ಡಬ್ಬಿಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
63	KLB18921 4663	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SDP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಮರವೂರ 4 ಕೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	63.75	63.75	15-07-2019	59.78	9.53	Under Progress	Ground Floor Completed 1st Floor Roof Laid lnd & Part bill submitted on 18/02/2020 Forwarded For Payment
64	KLB18921 4664	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SDP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕೋಡೂರ 4 ಕೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	08-03-2019	57.98	42.43	Completed	Physically Completed
65	KLB18921 3526	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಅಲಹಳ್ಳಿ 3 ಕೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	48.75	48.75	26-06-2019	48.00	26.72	Under Progress	Plastering Work Under Progress
66	KLB18921 3527	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ರೇವಣಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	08-03-2019	3.71	3.69	Completed	Completed
67	KLB18921 3528	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಬಿ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	10-06-2019	3.73	3.71	Completed	Work Physically Completed Final bill Submitted on 24/03/2020 Forwarded For Payment
68	KLB18921 3529	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ದೋಡುಗಾಂವೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-08-2019	3.51	0.00	Under Progress	Footing Work Under Progress
69	KLB18921 3530	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ದೀಪನಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	19-02-2019	3.27	0.00	Completed	Physically Completed
70	KLB18921 3531	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಉರ್ಮ ರಾವೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-06-2019	3.72	0.00	Under Progress	Basement Completed

71	KLB18921 3532	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಗೌಡ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.32	3.28	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 27/01/2020 Forwarded For Payment
72	KLB18921 3533	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಸಾಲಕಾಲ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.47	2.28	Under Progress	Roof Slab Laid
73	KLB18921 3534	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.21	0.00	Completed	Physically Completed
74	KLB18921 3535	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.51	3.49	Completed	Completed (Rs 3.49 Laks Final Bill Submitted For Payment on 09.10.2019)
75	KLB18921 3536	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಗೋಟೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.50	2.08	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
76	KLB18921 3537	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಹಬ್ಬಾಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	08-03-2019	3.72	3.71	Completed	Completed
77	KLB18921 3538	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಹೋನೂರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	20-02-2019	3.62	3.61	Completed	Physically Completed Rs. 03.61 Laks Final Bill submitted on 28/11/2019 for payment
78	KLB18921 3549	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಮರವೂರು 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
79	KLB18921 3550	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಕಾಲಾಪುರ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
80	KLB18921 3551	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಹೋನೂರು 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
81	KLB18921 3552	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ದಂಡೇಕುತಿ 25 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	2.16	2.16	29-05-2019	2.16	1.50	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
82	KLB18921 3553	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ದೋಣಾಪುರ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾರವಾಡ ಎಜ್.ನಿ.ಯವರು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
83	KLB18921 3554	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ದೇವನೂರು 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	0.90	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾರವಾಡ ಎಜ್.ನಿ.ಯವರು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
84	KLB18921 3555	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಇಂಗಲಿ 19 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.68	1.68	29-05-2019	1.68	1.14	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
85	KLB18921 3556	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪುರ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
86	KLB18921 3557	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಚಿತ್ತಾಪುರ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
87	KLB18921 3558	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಚಿತ್ತಾಪುರ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
88	KLB18921 3559	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಗುಂಡೂಕುತಿ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

89	KLB18921 3560	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಬಾಗೋಡಿ 10 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	0.90	0.90	29-05-2019	0.90	0.60	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
90	KLB18921 3561	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ವಾಡಿ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
91	KLB18921 3562	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ನಾಂಬಾರಿ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
92	KLB18921 3563	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಡದೂರು 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
93	KLB18921 3564	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪುರ 05 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	0.48	0.48	29-05-2019	0.48	0.30	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
94	KLB18921 3565	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಸಾತನೂರು 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
95	KLB18921 3566	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗಾವ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
96	KLB18921 3567	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ನಿವಾಡಿ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	1.19	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ರಾ.ಆ.ನಿ.ನಿ ಛಾಂದ್ರಾಡ್ ಎಜಿ.ನಿಯವರು ಡೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
97	KLB18921 3568	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
98	KLB18911 11069	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	33.75	33.75	15-02-2019	33.41	8.39	Under Progress	Column Raised up to Lintel Level (Rs. 8.39 Part Bill submitted on 19/10/2019 for payment)
99	KLB18911 11070	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	08-03-2019	27.84	27.66	Completed	Completed
100	KLB18102 14808	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಕೋಟೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	30.25	30.25	17-12-2019	29.63	0.00	Under Progress	Roof Level
101	KLB18102 14810	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಕೋಟೆ ಕೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	30.25	30.25	21-06-2019	25.96	12.61	Under Progress	Flooring Work Under Progress
102	KLB18102 14811	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನೆಯಲಿ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	17.00	17.00	22-02-2019	15.07	0.00	Under Progress	Roof Level Part bill Submitted on 19/02/2020 Forwarded for Payment
103	KLB18102 14812	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೂರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.57	2.85	Completed	Physically Completed
104	KLB18102 14813	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೂರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.48	2.08	Completed	Physically Completed
105	KLB18102 14814	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೂರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	22-02-2019	3.70	2.83	Completed	Physically Completed
106	KLB18102 14815	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೂರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-06-2019	3.49	0.00	Under Progress	Lintel level
107	KLB18102 14817	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.41	Under Progress	Roof Slab Laid
108	KLB18102 14818	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾಗನಗೇರಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.96	Under Progress	Plastering Work Under Progress

109	KLB18102 14819	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕರ್ಮೇಶ್ವರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.96	Under Progress	Roof Laid
110	KLB18102 14820	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂದೇಲ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-06-2019	3.36	2.61	Completed	Physically Completed
111	KLB18102 14821	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-06-2019	3.40	0.00	Under Progress	Lintel level
112	KLB18102 14822	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಟಲಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.58	0.00	Under Progress	Lintel Level
113	KLB18102 14823	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.70	0.00	Under Progress	Lintel Level
114	KLB18102 14824	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಪ್ಪೇರಗಾ ಎನ್.ಎಸ್. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	22-02-2019	3.70	2.85	Under Progress	Roof Laid
115	KLB18102 14825	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.57	2.85	Under Progress	Plastering Work under Progress
116	KLB18102 14826	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಳಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.70	0.00	Under Progress	Roof Laid
117	KLB18102 14827	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	04-06-2019	3.41	2.64	Completed	Physically Completed
118	KLB18102 14828	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಳಕರ ಬೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-06-2019	3.41	2.74	Completed	Physically Completed
119	KLB18102 14829	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	04-06-2019	3.41	2.69	Completed	Physically Completed
120	KLB18102 14830	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆರನೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.38	2.54	Completed	Physically Completed
121	KLB18102 14831	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೊಳಕೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	20-06-2019	3.70	2.90	Completed	Physically Completed
122	KLB18102 14832	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೊಳಕೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.38	2.54	Completed	Physically Completed Rs 2.40 Lakhs 1st and Part Bill Submitted on 31/12/2019
123	KLB18102 14833	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಂದೇಬಾಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	22-02-2019	3.70	0.00	Under Progress	Lintel Level
124	KLB18102 14835	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಂದೇಬಾಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.38	2.54	Completed	Physically Completed
125	KLB18102 14846	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೊಳಕೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.90	30-12-2019	1.88	0.00	Under Progress	under Progress
126	KLB18102 14847	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಳಕರ ಹುಡ್ಕಾಪು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.05	30-12-2019	2.03	0.00	Under Progress	under Progress
127	KLB18102 14848	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೊಳಕೂರ ಹುಡ್ಕಾಪು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.90	30-12-2019	1.88	0.00	Under Progress	under Progress
128	KLB18102 14849	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೊಳಕೂರ ಹುಡ್ಕಾಪು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.05	30-12-2019	2.03	0.00	Under Progress	under Progress
129	KLB18102 14850	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂದೇಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.27	30-12-2019	2.25	0.00	Under Progress	under Progress
130	KLB18102 14851	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.27	30-12-2019	2.25	0.00	Under Progress	under Progress
131	KLB18102 14852	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಟಲಗಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.68	30-12-2019	1.66	0.00	Under Progress	Under progress

132	KLB18102 14853	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇಲಾಖಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.60	30-12-2019	2.57	0.00	Under Progress	under Progress
133	KLB18102 14854	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎಸ್. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.68	30-12-2019	1.66	0.00	Under Progress	under Progress
134	KLB18102 14855	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಳಂದಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.27	30-12-2019	2.25	0.00	Under Progress	under Progress
135	KLB18102 14859	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹರನೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.53	30-12-2019	2.50	0.00	Under Progress	under Progress
136	KLB18102 14860	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಳಕೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.02	30-12-2019	2.00	0.00	Under Progress	under Progress
137	KLB18102 14861	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗೌನಳ್ಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	3.11	16-01-2020	3.08	0.00	Under Progress	under progress
138	KLB18102 14862	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿದುರ್ಗ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.70	30-12-2019	1.68	0.00	Under Progress	under Progress
139	KLB18102 14863	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.90	30-12-2019	1.88	0.00	Under Progress	under Progress
140	KLB18102 14864	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂದವಾಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.70	30-12-2019	1.68	0.00	Under Progress	under Progress
141	KLB18102 14865	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ ಕೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.14	30-12-2019	2.12	0.00	Under Progress	under Progress
142	KLB18102 14867	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸರಿಬೋಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.20	30-12-2019	2.18	0.00	Under Progress	under Progress
143	KLB18102 14868	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನೆಲೋಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.96	30-12-2019	1.94	0.00	Under Progress	under Progress
144	KLB18102 14869	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹರವಾಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	3.11	16-01-2020	3.08	0.00	Under Progress	under progress
145	KLB18102 14870	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.78	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್‌ಸಿ.ಯವರು ಡೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
146	KLB18102 14871	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಲಗೂಡ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.00	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09-08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್‌ಸಿ.ಯವರು ಡೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
147	KLB18102 14872	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಳುಬಂದಿ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.00	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09-08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್‌ಸಿ.ಯವರು ಡೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
148	KLB18102 14873	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಳಬಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.00	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09-08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್‌ಸಿ.ಯವರು ಡೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
149	KLB18102 14874	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೀಲವಾರ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.44	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09-08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್‌ಸಿ.ಯವರು ಡೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

242	KLB18121 131251	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸವವಲ್ಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	23-02-2019	3.39	0.00	Under Progress	Basement level
243	KLB18121 131252	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.45	3.43	Completed	Physically Completed
244	KLB18121 131253	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಡುತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.21	2.50	Completed	Physically completed
245	KLB18121 131254	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರಾವ ದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪುಟ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
246	KLB18121 131255	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಾಪರಗೇರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪುಟ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
247	KLB18121 131256	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಾಪರಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪುಟ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
248	KLB18121 131257	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗದಬಲಮೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪುಟ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	completed
249	KLB18121 131248	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	completed
250	KLB18121 131259	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪುಟ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
251	KLB18121 131239	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	24-06-2019	3.31	0.00	Under Progress	Finishing Work under progress
252	KLB18121 131240	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.46	0.00	Under Progress	Basement level
253	KLB18121 131241	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Physically Completed
254	KLB18121 131242	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Physically Completed
255	KLB18121 131243	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಂ.ವಿ.ಜೆ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Completed
256	KLB18121 131244	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.56	3.49	Completed	Completed
257	KLB18121 131246	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುನಿಸ್ಸರಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	04-02-2019	3.28	3.26	Completed	Physically Completed
258	KLB18121 131215	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPI	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 11 ಕುಯಿಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.00	1.00	29-05-2019	1.20	0.94	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
259	KLB18121 131216	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPI	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರಾವ ದಿ. ಶಾಲೆಗೆ 35 ಕುಯಿಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	1.80	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
260	KLB18121 131217	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPI	Education	High School	General	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಾಪರಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಕುಯಿಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
261	KLB18121 131218	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPI	Education	High School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗದಬಲಮೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 28 ಕುಯಿಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	2.40	2.40	29-05-2019	2.40	1.80	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

262	KLB18121 131219	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPI	Education	High School	General	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ಶಾಲೆಗೆ 70 ಯುಎಸ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಟ್	6.00	6.00	29-05-2019	6.00	3.60	Completed	ನವರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಲೋಕನವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ...
263	KLB18126 131409	2018-19	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ 293 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ಶಾಲೆಗೆ TARP ಯೋಜನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.	1322.88	1322.88		1322.88	1190.59	Under Progress	
264	KLB18123 131410	2018-19	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ 293 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಿ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	22.81	22.81		22.81	20.53	Under Progress	
265	KLB18126 131391	2018-19	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	Commissi oner Public Instructio n	Education	High School	General	ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ 125 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	9.90	9.90	26-06-2019	9.90	9.90	Completed	
1	KLB18621 3118	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	High School Total ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾಗನೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ	3107.17	3105.71		3010.15	2107.71		
											4.00	4.00	08-03-2019	3.65	1.53	Under Progress	Plastering Work under progress
2	KLB18621 3119	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	05-03-2019	10.29	4.16	Completed	Physically completed.
3	KLB18621 3120	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ	15.00	15.00	06-03-2019	14.76	6.49	Completed	Physically completed.
4	KLB18621 148	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ	24.95	24.95	05-02-2019	19.73	19.26	Completed	Physically completed.
5	KLB18621 32	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ	25.00	25.00	12-02-2019	24.24	4.32	Under Progress	Lintel level
6	KLB18621 34	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ	25.00	25.00	21-02-2019	23.58	7.82	Under Progress	Colouring under progress
7	KLB18621 35	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ	15.00	15.00	16-02-2019	13.53	7.22	Under Progress	Collaring under progress
8	KLB18621 36	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ಶಿಬಿರದ	15.00	15.00	12-02-2019	14.37	7.07	Completed	Physically completed.

9	KLB18621 37	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಿಗೆ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	02-02-2019	21.97	20.09	Completed	Physically completed.
10	KLB18621 38	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಲೆಂಪೋಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	14.80	04-02-2019	14.63	11.61	Completed	Physically completed.
11	KLB18621 314	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಗನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	07-02-2019	10.41	9.49	Completed	Physically completed.
17	KLB18621 315	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	18.25	14-02-2019	16.67	15.88	Completed	Physically completed.
13	KLB18621 316	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಗುಣಬಾಗವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ.	4.00	4.00	07-02-2019	3.58	3.58	Completed	Physically completed.
14	KLB18621 317	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಶಿರವಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ.	4.00	4.00	11-02-2019	3.46	1.50	Completed	Physically Completed
15	KLB18621 318	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಲ ಗಾಡಗಾವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	1.60	02-03-2019	2.97	1.45	Completed	Completed
16	KLB18621 319	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಶಿವನ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	2.90	07-03-2019	2.97	1.15	Completed	Phy completed
17	KLB18621 322	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕರಬಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	2.80	07-03-2019	2.97	1.24	Completed	Physically completed
18	KLB18621 326	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅವಲಂಬನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಶಿರವಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	2.40	16-01-2020	2.37	0.00	Under Progress	Under progress
19	KLB18711 11197	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಬವಳಿ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.95	24.95	21-02-2019	24.41	24.35	Completed	Physically Completed
20	KLB18711 11203	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕಂದೂರು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.95	24.95	21-02-2019	24.30	16.07	Under Progress	Flooring Under progress

21	KLB18711 21211	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನನಗುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	06-02-2019	24.09	23.39	Completed	Physically completed
22	KLB18711 21212	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೆಳವುಗೆ ತಾಂಡಾ-1 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	11-02-2019	23.46	14.94	Under Progress	Plastering under progress
23	KLB18711 11199	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗುಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.41	19.47	Under Progress	Coloring under progress
24	KLB18711 11200	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಕಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	23.08	22.55	Completed	Physically completed.
25	KLB18711 11201	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾದ್ಯಾಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.41	23.78	Completed	Physically completed 7/2019
26	KLB18711 31191	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದದಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	27-02-2019	42.44	30.09	Under Progress	Flooring Under progress
27	KLB18711 31192	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದದಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	12-06-2019	1.98	0.69	Completed	Physically Completed
28	KLB18711 31193	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಲಕುಟಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	21-02-2019	28.71	22.97	Under Progress	Plastering under progress
29	KLB18711 31194	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವಿ.ಕೆ. ಸುಗಂದ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	61.30	01-08-2019	52.81	20.51	Under Progress	Roof Laid 13.1.2020
30	KLB18711 11195	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕುದ್ರಮೂಡ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	17-07-2019	32.64	21.45	Under Progress	Roof laid
31	KLB18721 1209	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಾನಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.30	5.91	Under Progress	Roof Level
32	KLB18721 1210	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶರಣನಗರ ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-02-2019	22.21	17.19	Completed	Physically completed.

33	KLB18721 1213	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕಡಗಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.36	Completed	Phy Completed
34	KLB18721 1214	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬವಳಿ ಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.38	Completed	Phy Completed
35	KLB18721 1215	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹಿತ್ತಲ ಶೀರಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	27-02-2019	1.48	1.25	Completed	Phy Completed
36	KLB18721 1216	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬವಳಿ ಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
37	KLB18721 1217	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಮಾವಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
38	KLB18721 1218	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಗುಲಕಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.77	Completed	Phy Completed
39	KLB18721 1219	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕಡಲಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.05	Completed	Phy Completed
40	KLB18721 1220	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಕಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.36	Completed	Phy Completed
41	KLB18721 1221	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.36	Completed	Phy Completed
42	KLB18721 1222	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಮದಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	0.00	Completed	Phy Completed
43	KLB18721 1205	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ, ಬೀದನ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	23.15	22.17	Completed	Physically completed.
44	KLB18721 1206	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೆಚ್ಚುಬರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.95	24.95	01-01-1900	0.00	0.00	Under Progress	Tender Called 04.02.2020

45	KLB18721 1202	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡಲಪಂಗರದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.38	Completed	Phy Completed
46	KLB18721 1203	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಮಗಾ ಜೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.30	24.29	Completed	Completed
47	KLB18721 2279	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೆಳಮಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	17-07-2019	28.82	0.00	Under Progress	Foundation Under Progress
48	KLB18721 3128	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	35.55	35.55	02-02-2019	35.12	34.66	Completed	completed 7/2019
49	KLB18721 3129	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಿರೇಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	46.15	46.15	06-03-2019	44.90	24.69	Under Progress	plastering Work under progress
50	KLB18721 3130	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನನೂರ ಮತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	05-02-2019	19.77	19.73	Completed	Physically completed 7/2019
51	KLB18721 3131	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಳನೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.36	16.27	Completed	Physical Completed
52	KLB18721 3132	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಲೇಗಾಂವ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-02-2019	24.36	8.97	Completed	Physically completed
53	KLB18721 3133	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೇದರ್ಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	07-03-2019	17.69	0.00	Under Progress	B B M Under progress
54	KLB18721 3135	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಳಂದ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-02-2019	22.21	16.52	Completed	Physically completed
55	KLB18721 3137	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇಡ ಉಮರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.70	0.00	Completed	Physical Completed
56	KLB18721 3138	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇದ್ದಿಳಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.70	3.63	Completed	Physically completed

57	KLB18721 3140	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಬಲೂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.53	2.82	Under Progress	Flooring in progress
58	KLB18721 3141	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ದರ್ಗಾ ರೀಡರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	16-02-2019	3.70	3.07	Completed	Physically completed.
59	KLB18721 3142	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ದೋಡನಹಿಪ್ಪೇರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	1.85	Under Progress	Plastering Completed Tiles under progress
60	KLB18721 3143	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ವಾಗ್ಗರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	05-02-2019	3.54	2.82	Completed	Physically completed.
61	KLB18721 3144	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಲಗುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.67	3.67	Completed	Physically Completed
62	KLB18721 3146	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.63	0.00	Under Progress	Change of Work By BEO
63	KLB18721 3147	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.96	Completed	Phy Completed
64	KLB18721 3148	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹೀರೋಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.37	Completed	Phy Completed
65	KLB18721 3149	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.96	Completed	Phy Completed
66	KLB18721 3150	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಪೇಡ ಉರುರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.36	Completed	Phy Completed
67	KLB18721 3151	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಇಕ್ಕಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.86	Completed	Physically Completed
68	KLB18721 3152	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಬಲೂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.42	Completed	Phy Completed

69	KLB18721 3153	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದರ್ಗಾ ಕಿರೀಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.40	Completed	Phy Completed
70	KLB18721 3154	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾರ್ಲಗಾಂವ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.39	Completed	Phy Completed
71	KLB18721 3155	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೇಡಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.35	Completed	Phy Completed
72	KLB18721 3156	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಾಗ್ಗರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	27-02-2019	1.48	1.24	Completed	physical Completed
73	KLB18721 3157	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಲಗುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	1.17	Completed	Phy Completed
74	KLB18721 3158	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಿಂಗಡಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.36	Completed	Phy Completed
75	KLB18721 3159	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನ್ನೂರು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.95	Completed	Phy Completed
76	KLB18721 3160	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನ್ನೂರು ಕಾರ್ನಾಟ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.36	Completed	Physically Completed
77	KLB18821 1382	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳೆರಿಂಗಡಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	30-01-2019	13.78	13.53	Completed	Completed (Rs. 6.91Laks Final Bill submitted on 04/11/2019) for payment
78	KLB18821 1383	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೆಲವಾವಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	19-02-2019	18.51	11.94	Completed	Phy Completed
79	KLB18821 1384	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೊಂಗರೀಕೋಡ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	10.46	4.71	Under Progress	Lintel level (Rs. 4.71 Laks Part Bill Submitted on 11/12/2019) for payment
80	KLB18821 1385	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೌಡದ್ವ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	10.49	3.94	Under Progress	Roof Level

81	KLB18821 1386	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕುಮ್ಭಕುಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.57	7.24	Under Progress	Nearing Completion (Rs 9.34 Lakhs part Bill Submitted on 21/01/2020) For Payment
82	KLB18821 1387	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೆಂಚೋಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	15-10-2019	10.33	0.00	Under Progress	Basement Level
83	KLB18821 1388	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವೋಲಕವಳ್ಳಿ ಆರ್.ಸಿ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	19-02-2019	19.69	19.19	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 23/9/2019 (Final Bill AMount Rs. 5.57Laks)
84	KLB18821 1390	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಶಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	20-02-2019	3.71	0.00	Under Progress	Roof Laid
85	KLB18821 1391	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಮ್ಭಕುಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಶಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.68	2.94	Under Progress	Colouring to be Done
86	KLB18821 1392	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಶಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.64	2.80	Under Progress	Finishing Work Under Progress (Rs.2.80 Lakhs Part Bill submitted on 16/12/2019 for payment)
87	KLB18821 1393	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	05-03-2019	1.48	1.18	Completed	Physically Completed
88	KLB18821 1394	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಸಾಹರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.73	16-01-2020	2.70	0.00	Completed	physically Completed
89	KLB18821 1396	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	05-03-2019	1.48	1.16	Completed	Phy Completed
90	KLB18821 1397	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರಿ ಬಡಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	0.00	Completed	physically completed
91	KLB18821 1398	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಂಬಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.47	Completed	Physically Completed
92	KLB18821 1399	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಸಾಹರ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.08	24-01-2020	2.06	0.00	Under Progress	Under progress

93	KLB18821 1400	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದನನಿಂಗ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.31	Completed	Physically Completed
94	KLB18821 1401	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದುಮನೂರು ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called
95	KLB18821 3329	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	19-02-2019	13.40	13.17	Completed	Phy Completed Final Bill Submitted on 08/01/2019
96	KLB18821 3330	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿದಂಬಂದಾ ತಾಂಡಾದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	01-06-2019	10.14	0.00	Under Progress	Tender Opened on 10/01/2020 LOA Issued to Contractor
97	KLB18821 3331	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೋಣಿಬೀಳು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	14.18	6.57	Under Progress	Nearing Completion Imd & Part bill Submitted on 20/02/2020 Forwarded for Payment
98	KLB18821 3332	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	29-01-2019	23.82	23.52	Completed	Physically Completed (Rs. 08.50 Laks Final Bill submitted on 13/12/2019) for payment
99	KLB18821 3333	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಖದವಂದಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	07-02-2019	10.46	3.54	Under Progress	Lintel Level
100	KLB18821 3334	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುಡದಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.65	3.64	Completed	Phy Completed
101	KLB18821 3335	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಿರಿಯಾಣ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	05-02-2019	3.60	1.29	Under Progress	Plastering to be Done
102	KLB18821 3336	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.46	Completed	Phy Completed
103	KLB18821 3339	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬತ್ತನಾಬ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.44	Completed	Phy Completed
104	KLB18821 3341	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಎಲಕದಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.13	16-01-2020	2.11	0.00	Completed	Physical Completed

105	KLB18821 3342	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.46	24-01-2020	1.48	0.00	Not Started	Under Progress
106	KLB18821 3343	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.93	16-01-2020	1.91	0.00	Completed	Physically Completed
107	KLB18821 3345	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೂರದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.24	16-01-2020	2.22	0.00	Completed	Physically Completed
108	KLB18821 3346	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೂರದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.48	Completed	Phy Completed
109	KLB18821 3347	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಲೇಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.65		0.00	0.00	Not Started	Tender called
110	KLB18821 1402	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶುಭಾದಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.99	16-01-2020	1.97	0.00	Completed	Physically Completed
111	KLB18821 1403	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.60		0.00	0.00	Not Started	Tender called
112	KLB18821 1404	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಡಿಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.45	Completed	Physically Completed
113	KLB18821 1408	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪುಷ್ಪಕುಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.46	16-01-2020	2.43	0.00	Completed	Physically Completed
114	KLB18821 1409	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪುಷ್ಪಕುಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	05-03-2019	1.48	0.77	Completed	phy Completed
115	KLB18821 3326	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ನಾವದಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	22-02-2019	23.34	7.12	Under Progress	Roof Laid (1st and part bill submitted on 04/01/2020)
116	KLB18821 3327	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸಾಲೇಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	26-06-2019	24.59	6.78	Under Progress	Roof Level

117	KLB18821 4464	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	30-01-2019	24.66	19.72	Completed	Phy Completed
118	KLB18821 4465	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ರನಾಟ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	20-06-2019	10.43	3.41	Under Progress	Lintel level
119	KLB18821 4466	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ರಬರಲ್ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	30-01-2019	13.91	6.82	Completed	Completed
120	KLB18821 4467	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.35	Completed	Phy Completed
121	KLB18821 2473	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಡಿರೇಪ್ಪರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	08-03-2019	3.71	3.65	Completed	Physically Completed
122	KLB18821 2474	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	08-03-2019	3.77	2.75	Completed	Physically Completed
123	KLB18821 2475	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	08-03-2019	2.97	1.14	Completed	Physically Completed
124	KLB18821 2476	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಡಿರೇಪ್ಪರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	2.50	16-01-2020	2.47	0.00	Completed	Physically Completed
125	KLB18821 2477	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	08-03-2019	2.97	2.01	Completed	Physically Completed
126	KLB18821 2478	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	08-03-2019	2.97	0.52	Completed	Physically Completed
127	KLB18821 2479	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	2.50	16-01-2020	2.47	0.00	Completed	Physically Completed
128	KLB18811 11060	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಭೂಂಯಾಲ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	19-02-2019	13.79	12.37	Completed	Physically Completed Rs 5.45 Lakhs Final Bill Submitted on 08/01/2020 Forwarded to Payment

129	KLB18811 11061	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಂಬಾವರಂ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	06-03-2019	24.20	14.05	Under Progress	Plaster under Progress
130	KLB18811 31052	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕರಂಗದಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	24-01-2020	1.98	0.00	Not Started	tender called
131	KLB18811 11058	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದನ್ನಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	29-01-2019	18.85	12.45	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 18/02/2020 Forwarded for Payment
132	KLB18811 11059	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋರವಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	23.23	11.34	Under Progress	Plaster to be Done
133	KLB18911 31066	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ಬ ಪುನಃನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	15-02-2019	23.02	6.08	Under Progress	Plastering Work Under Progress
134	KLB18911 31067	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳವಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	14.11	13.66	Completed	Work Physically Completed (Rs 4.85 Lakhs Final Bill Submitted on 30/01/2020) Forwarded For Payment
135	KLB18921 11183	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (SCP)	3.75	3.75	07-03-2019	3.46	0.00	Completed	Physically Completed
136	KLB18921 31184	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (General)	3.75	3.75	08-03-2019	3.68	0.00	Under Progress	Basement Level
137	KLB18921 4657	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	22.51	14.18	Completed	Physically Completed
138	KLB18921 4658	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮರವೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	14-02-2019	3.31	3.30	Completed	Completed (Rs.3.30 Laks Final Bill submitted on 04/11/2019) for payment
139	KLB18921 4659	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದಂಟೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.60	3.52	Completed	Physically Completed
140	KLB18921 4660	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	10-06-2019	3.72	3.71	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 24/01/2020 Forwarded For Payment

141	KLB18921 4661	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	0.00	Under Progress	Roof Laid
142	KLB18921 4662	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸಗುಂಬಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	05-07-2019	3.72	3.71	Completed	Physically Completed
143	KLB18921 2665	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಡೇರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.60	14.60	15-02-2019	14.33	14.14	Completed	Work Physically Completed (Rs 3.96 Lakhs Final Bill Submitted on 28/01/2020) Forwarded For Payment
144	KLB18921 4649	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಂಗೆಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	24.70	0.00	Under Progress	Basement Completed
145	KLB18921 4651	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋಲಾ ಕೆ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	24.30	15.61	Under Progress	Finishing Work Under Progress
146	KLB18921 4652	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸನವಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.40	15-02-2019	19.36	19.26	Completed	Completed
147	KLB18921 4653	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾಗೋಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-02-2019	17.35	17.19	Completed	Physically Completed
148	KLB18921 4654	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳಗುಂಬಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.34	02-02-2019	22.44	11.16	Completed	Physically Completed
149	KLB18921 1594	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೋಲರ ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	23-12-2019	13.18	0.00	Under Progress	Dismantling completed work under progress
150	KLB18921 1595	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	15-02-2019	24.15	23.37	Completed	Work Physically Completed (Rs 10.40 Lakhs Final Bill Submitted on 24/01/2020) Forwarded For Payment
151	KLB18921 1596	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸನ್ನೆತಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.58	4.81	Completed	Physically Completed
152	KLB18921 1597	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತರಕನವೇಲ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	05-02-2019	10.34	4.56	Completed	Physically Completed

153	KLB18921 1598	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತೆಂಗುಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.28	3.21	Completed	Physically Completed (Rs. 3.22 Lakhs Final Bill submitted on 23/12/2019 Forwarded for payment)
154	KLB18921 1599	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚೇಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-03-2019	3.56	3.55	Completed	Physically Completed
155	KLB18921 1600	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚೇಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	LOA Issued
156	KLB18921 1601	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಬೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called for BW no bid received
157	KLB18921 1602	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂವೂರ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called for BW no bid received
158	KLB18921 1603	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತರಕನ ಪೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called for BW no bid received
159	KLB18921 3512	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಂಬೂರ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-03-2019	3.46	3.26	Completed	Physically Completed (Rs. 3.26 Lakhs Final Bill submitted on 16/12/2019 for payment)
160	KLB18102 11777	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಯೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಾಲೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	19.18	6.28	Under Progress	Flooring Work Under Progress IInd & Part bill submitted on 18/02/2020 Forwarded for Payment
161	KLB18102 11779	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂದೇವಾಲ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	17.74	13.47	Under Progress	Plastering Work Under Progress
162	KLB18102 11780	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಮಟುಂಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	07-03-2019	18.05	11.91	Under Progress	Finishing work Under Progress (Part Bill Submitted on 06.01.2020) (Bill Amount Rs 11.91 Laks) For Payment
163	KLB18102 11781	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಣಬೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	16-02-2019	3.48	2.08	Completed	Physically Completed
164	KLB18102 11782	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.95	Under Progress	Colouring Work under Progress

165	KLB18102 11783	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಣ್ಣಬೆಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.35	Completed	Phy Completed
166	KLB18102 11785	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.40	Completed	Physically Completed
167	KLB18102 11786	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನೂರ ಕೊ.ಬ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	29-05-2019	1.48	0.00	Completed	Phy Completed
168	KLB18102 11787	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.36	Completed	Physically Completed
169	KLB18102 13715	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬುಂಡಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	19-07-2019	34.62	0.00	Under Progress	Finishing Work under Progress Part Bill Submitted on 04/03/2020 For Forwarded for Payment
170	KLB18102 13716	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕದಕೋಟೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	17-12-2019	21.72	0.00	Under Progress	Mark Out Given Work Under Progress
171	KLB18102 13717	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	19-10-2019	21.74	0.00	Under Progress	Foundation Level
172	KLB18102 13718	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಂಬರಾಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	07-03-2019	18.50	9.37	Under Progress	11 nd Floor Roof Level
173	KLB18102 13720	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಂದನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	01-10-2019	17.52	8.36	Under Progress	Plastering Work under Progress
174	KLB18102 13721	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಟಾಳ ನ್ನೂ ಎಣ್ಣೆಬೆವರ್ ಎರಿಯಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	01-10-2019	17.50	0.00	Under Progress	Basement Level
175	KLB18102 13722	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಸನ ಬೋನಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	01-10-2019	17.52	9.86	Under Progress	Finishing Level
176	KLB18102 13723	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರವ್ವೆವಾಡಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	05-07-2019	29.18	0.00	Under Progress	Work Started

177	KLB18102 13724	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಂಕಂಚಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	22-02-2019	17.76	10.19	Completed	Physically Completed
178	KLB18102 13725	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುರಳಗೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	07-06-2019	17.45	8.41	Under Progress	Roof Laid
179	KLB18102 13726	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿರಾಳ ಹಿನ್ನಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	24-06-2019	27.00	12.92	Under Progress	Flooring Work under Progress
180	KLB18102 13727	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಬೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.77	2.57	Under Progress	Finishing Work Under Progress
181	KLB18102 13728	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಂದ್ಯಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.77	0.00	Under Progress	Foundation Work under Progress
182	KLB18102 13729	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಳಗುಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	2.83	Completed	Physically Completed
183	KLB18102 13730	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನೇಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	3.85	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 23/12/2019
184	KLB18102 13731	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುರಗಾನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.78	0.00	Under Progress	Basement Completed
185	KLB18102 13732	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೋನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	14-02-2019	3.56	2.54	Completed	Physically Completed
186	KLB18102 13733	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಬೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	01-06-2019	3.50	3.50	Completed	Completed (Rs. 43 Thousand Final Bill submitted on 11/10/2019 for payment)
187	KLB18102 13735	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೇರಬಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.78	0.00	Under Progress	Basement Level
188	KLB18102 13736	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹವನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	16-02-2019	3.56	0.00	Under Progress	Lintel level

189	KLB18102 13737	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	2.32	Under Progress	Roof Laid
190	KLB18102 13738	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾಹಿಣಿಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	2.32	Under Progress	Plastering Work Under Progress
191	KLB18102 13739	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	09-02-2019	3.90	2.41	Under Progress	Plastering Work under Progress
192	KLB18102 13740	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪರವಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	16-02-2019	3.56	2.54	Completed	Physically Completed
193	KLB18102 13741	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಂಬಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	20-02-2019	3.55	2.51	Completed	Physically Completed
194	KLB18102 13742	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಕನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	3.85	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 23.12.2019.
195	KLB18102 13743	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	3.86	Completed	Physically Completed Final Submitted on 23/12/2019.
196	KLB18102 13744	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	11-02-2019	3.91	0.00	Under Progress	Roof Laid
197	KLB18102 13745	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರಯಣಾವಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.78	0.00	Under Progress	Intel Level
198	KLB18102 13746	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಂದ್ಯಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	28-02-2019	1.98	1.47	Completed	Phy Completed
199	KLB18102 13747	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಬ್ಬಂದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	19-02-2019	1.98	1.59	Completed	Phy Completed
200	KLB18102 13750	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೇನಹಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	19-02-2019	1.98	1.59	Completed	phy Completed

201	KLB18102 13751	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹದಿನನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	28-02-2019	1.98	1.67	Completed	Phy Completed
202	KLB18102 14809	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡಲೇ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	30.25	30.25	26-09-2019	26.00	0.00	Under Progress	Roof Level Part Bill Submitted on 20/02/2020 Forwarded for Payment
203	KLB18102 12908	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಮದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	25.00	25.00	07-03-2019	22.46	9.50	Under Progress	Plastering Work under Progress
204	KLB18102 12909	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕೆಲ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	01-06-2019	4.64	0.00	Under Progress	Lintel level
205	KLB18102 12910	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಮದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	01-06-2019	4.64	0.00	Under Progress	Lintel Level
206	KLB18102 131000	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡುನಿರಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	25-02-2019	1.98	1.47	Completed	Phy Completed
207	KLB18101 131213	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಪರವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	28-03-2019	1.98	1.25	Completed	Physically Completed
208	KLB18112 111115	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕಿರಾನ ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	18-02-2019	18.60	0.00	Under Progress	Foundation level
209	KLB18112 111116	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಲೋಹಾಡ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.38	4.20	Under Progress	Plastering under progress
210	KLB18112 111118	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬಲರಾಮ ಆಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	13.55	5.25	Under Progress	Roof Laid
211	KLB18112 111119	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ರಂಜೋಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	06-02-2019	17.86	17.85	Completed	Completed
212	KLB18112 111120	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹಾಟಾಳ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	14.35	21-02-2019	24.12	4.32	Under Progress	Roof Laid

213	KLB18112 111121	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಫೆಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.18	4.57	Under Progress	Plastering under progress
214	KLB18112 111122	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸುವ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.39	3.38	Completed	Physically completed
215	KLB18112 111123	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸುವ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
216	KLB18112 131059	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಲಾಖಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-03-2019	22.84	10.53	Under Progress	Roof laid
217	KLB18111 131043	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋನೇವಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	24.52	11.10	Under Progress	Plastering under progress
218	KLB18111 131044	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬನಕನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.31	10.70	Under Progress	Plastering under progress
219	KLB18112 131071	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	27-02-2019	22.63	8.12	Under Progress	1st Floor Lintel level
220	KLB18112 131072	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.39	3.36	Completed	Physically completed.
221	KLB18112 131073	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದರ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
222	KLB18112 131074	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಮರವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
223	KLB18112 131075	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
224	KLB18112 131076	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	0.00	0.00	Under Progress	Tender called	

225	KLB18112 131077	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದರ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	24-06-2019	23.14	10.46	Under Progress	Finishing Work under progress
226	KLB18112 131079	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.35	2.68	Under Progress	Finishing Work under progress
227	KLB18112 131062	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಮಲವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.32	12.52	Under Progress	Floring Work under progress
228	KLB18112 131063	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	08-02-2019	19.02	13.52	Completed	Physically completed.
229	KLB18112 131061	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ವೋಟರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00		0.00	0.00	Not Started	
230	KLB18112 111125	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಡಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	24-06-2019	24.24	6.99	Under Progress	Roof level & Toilet Lintel Level
231	KLB18112 111126	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೂರ್ಯಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	12-02-2019	3.41	2.58	Completed	Physically completed.
232	KLB18112 111127	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುತ್ತವಳ್ಳಿನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.60	1.30	Under Progress	Roof level
233	KLB18112 111128	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಡಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	30-11-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
234	KLB18112 111129	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುತ್ತವಳ್ಳಿನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	27-11-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
235	KLB18112 111130	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
236	KLB18112 111131	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಿಂಗನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	tender called

237	KLB18112 111132	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಲರಾಮ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
238	KLB18112 111133	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇದಿಗಟ್ಟಿನ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
239	KLB18112 111134	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಲೋಕನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಮದನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
240	KLB18112 111135	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರದಂ ತಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಟಿ.ಬಿ.ಶ.ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	14-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
241	KLB18111 13902	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	18.22	11.20	Under Progress	Plastering under progress
242	KLB18111 13748	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದುರ್ಗನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	16-02-2019	18.69	4.25	Under Progress	Roof level
243	KLB18111 13906	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚೂತನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	14-02-2019	19.21	0.00	Under Progress	Drop Later Sent to ZP KLB on 26.08.2019
244	KLB18121 131238	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	06-03-2019	9.92	3.52	Completed	Physically completed
245	KLB18121 131225	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೀರಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.21	21-02-2019	20.04	5.49	Under Progress	Roof level
246	KLB18121 131226	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹದಗೇಲ ಹಾಯಕಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.21	31-01-2019	20.17	19.73	Completed	Physically completed
247	KLB18121 131227	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುತುರುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	18.20	21-02-2019	16.25	9.78	Completed	Physically completed
248	KLB18121 131228	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾಲಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	14-02-2019	9.92	9.39	Completed	Physically completed

249	KLB18121 131229	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೂಡಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.21	29-01-2019	20.68	7.59	Completed	Physically completed
250	KLB18121 131230	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಬ್ಬಾ ಎ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	23.52	9.52	Under Progress	Roof Laid
251	KLB18121 131231	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಂಕಟೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	23.05	14.57	Completed	Physically Completed
252	KLB18121 131232	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಂಬಗಾ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.69	18.83	Completed	Physically completed.
253	KLB18121 131233	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲುಹಂದಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	9.36	9.34	Completed	Physically completed.
254	KLB18121 131234	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಮನಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	05-03-2019	9.70	8.78	Completed	Physically completed.
255	KLB18121 131236	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪದಗೇರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	10.35	5.02	Completed	Physically completed.
256	KLB18121 131220	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಮಲಾವರ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	14-02-2019	37.31	10.27	Under Progress	Roof Laid
257	KLB18121 111269	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-03-2019	23.49	18.79	Completed	Physically completed
258	KLB18121 111270	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.14	15.20	Under Progress	Collaring under progress
259	KLB18121 111289	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಶ್ವಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಚೆಬ್ಬರ ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	14-02-2019	12.92	12.90	Completed	Physically Completed
260	KLB18121 111287	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಶಾಂತಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	9.92	3.96	Under Progress	Colouring under progress

261	KLB18121 111288	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಖೆ-1 ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-02-2019	10.05	6.67	Completed	Physically completed
262	KLB18121 111290	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಖೆ-2 ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	21-02-2019	9.10	8.93	Completed	Phy Completed
263	KLB18121 111291	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	11-02-2019	13.05	7.25	Completed	Physically completed.
264	KLB18121 111293	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಂದೂರು ಶಿ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	31-01-2019	19.29	18.95	Completed	Physically completed.
265	KLB18121 111294	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	23.75	21-02-2019	22.64	16.74	Completed	Physically completed.
266	KLB18121 111295	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	18.50	14.24	Completed	Physically completed.
267	KLB18121 111296	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	13.68	6.32	Completed	Physically completed.
268	KLB18121 111297	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	16-02-2019	13.35	3.80	Under Progress	Plastering under progress
269	KLB18121 111298	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.24	10.15	Completed	Physically completed.
270	KLB18121 111286	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	13.41	12.76	Completed	Physically completed
271	KLB18122 141016	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	14-02-2019	21.23	16.98	Completed	Physically completed.
272	KLB18122 141017	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	27-02-2019	19.01	9.31	Completed	Physically completed.

273	KLB18122 141018	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೇಳಮಂಡಾ ಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	07-02-2019	23.88	16.92	Under Progress	Colouring under progress
274	KLB18122 141019	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	07-02-2019	20.41	15.01	Completed	Physically completed.
275	KLB18122 141020	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಸೈದಿ ಬೆಂಚೋಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.15	Completed	physically complete
276	KLB18122 141024	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಣಪಲವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	2nd call tender called
277	KLB18122 13906	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಿಂದಗೆ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.71	3.71	Completed	Completd
278	KLB18122 13905	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೀಮಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	06-02-2019	3.57	1.20	Under Progress	Finishing Stage Tiles Work under progress
279	KLB18122 13903	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಳಸಾವೋರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.59	3.44	Completed	Physically completed.
280	KLB18122 13904	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪದಕಾಲಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	2.94	Completed	Physically completed
281	KLB18122 13913	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆರಿ ಬೋಸಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Physically completed
282	KLB18122 13914	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬನವಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	06-03-2019	3.39	0.00	Under Progress	Roof level
283	KLB18122 13915	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕವಲಗಾ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.40	2.70	Completed	Physically completed
284	KLB18122 13916	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೇತನುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	2.71	Under Progress	Roof Level

285	KLB18122 13917	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೈನಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	2.89	Completed	Physically completed
286	KLB18122 13918	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	14-02-2019	3.41	3.29	Completed	Physically completed.
287	KLB18122 13919	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಣ್ಣೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	2nd call Tender called
288	KLB18122 13920	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಉರ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.00	Completed	Physically Completed
289	KLB18122 13921	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೈದ ಬೆಂಕೋಳಿ ಜೋ.ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.34	Completed	Physical completed
290	KLB18122 13922	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.37	Completed	physical complete
291	KLB18122 13923	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆರೆ ಬೋನಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	25-02-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
292	KLB18122 13924	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.28	Completed	physical complete
293	KLB18122 11932	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಭೀಮಯಾರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	23.93	23.59	Completed	Physically Completed
294	KLB18122 11933	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	12-06-2019	24.31	5.80	Under Progress	Roof level
295	KLB18122 11934	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆನರಲಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 02 ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	20.00	20.00	08-03-2019	18.69	0.00	Under Progress	Basement level
296	KLB18122 11935	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರುದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವರಾಜೇಂದ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	07-02-2019	9.66	4.24	Under Progress	Lintel level

297	KLB18122 11936	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾವವಗಿ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	08-03-2019	3.51	3.42	Completed	Physically Completed
298	KLB18122 11937	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.50	3.46	Completed	Physically completed.
299	KLB18122 11938	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.51	3.35	Completed	Physically Completed
300	KLB18122 11944	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮರಗುತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.59	3.58	Completed	Physically completed.
301	KLB18122 11945	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೊಂಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	05-06-2019	3.32	2.56	Completed	Physically completed.
302	KLB18122 11946	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.31	3.23	Completed	Physically completed.
303	KLB18122 11947	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಜದಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.48	1.80	Under Progress	Roof level
304	KLB18122 11948	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Phy Completed
305	KLB18122 11950	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.64	2.09	Under Progress	Finn sing work under Progress
306	KLB18122 11951	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಸು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	0.00	Under Progress	work to under progress
307	KLB18122 11952	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	0.00	Under Progress	work under progress
308	KLB18122 11953	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿಂಪುನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.85	Completed	Phy Completed

309	KL818122 11954	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
310	KL818122 11955	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
311	KL818122 11956	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.37	Completed	phy completed
312	KL818122 11957	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.15	Completed	Completed
313	KL818122 11979	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.44	Completed	Phy Completed
314	KL818122 11980	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.23	Completed	Physically Completed
315	KL818122 11981	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.09	Completed	Phy Completed
316	KL818122 11982	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.69	Completed	physical complete
317	KL818122 11984	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	03-03-2019	1.48	0.63	Completed	Physically Completed
318	KL818122 11987	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	2nd call tender called
319	KL818121 121307	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	24.95	22.21	21-02-2019	15.15	6.20	Under Progress	Footing under progress
320	KL818122 13899	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೂಲನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.43	3.37	Completed	Completed

321	KLB18122 13900	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	3.70	Completed	Physically Completed	
322	KLB18122 13901	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	22-02-2019	3.61	0.00	Completed	Physically completed.	
323	KLB18122 13891	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಿಬಿರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿಹದಗಿರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	07-02-2019	13.83	13.78	Completed	Physically Completed	
324	KLB18122 13892	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಿಬಿರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಯಳವಂತಗೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.20	21.20	07-02-2019	19.94	13.23	Under Progress	Collaring under progress	
325	KLB18122 13893	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಿಬಿರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಹುಣಸಿಹದಗಿರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.50	14-02-2019	19.60	7.05	Under Progress	Roof level	
											3541.70	3466.30		3218.58	1797.38			
1	KLB18623 31472	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Polytechnic	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸರಕಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	27.00	27.00		0.00	0.00	Not Started	Tender Called	
											27.00	27.00		0.00	0.00			
1	KLB18621 312	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	02-02-2019	9.49	8.71	Completed	Completed	
2	KLB18621 313	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	24-06-2019	10.23	3.73	Under Progress	Roof level	
3	KLB18621 33	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	22-02-2019	22.11	18.15	Completed	Physically completed.	
4	KLB18621 31	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಲಗುಡಿಯ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	14-02-2019	21.23	21.00	Completed	Physically completed.	
5	KLB18621 146	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಉಮ್ರೋ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.95	24.95	07-02-2019	24.59	24.30	Completed	Physically completed.	
6	KLB18621 147	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹರಿಬನವಾಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	02-02-2019	17.67	16.59	Completed	Physically completed.	
7	KLB18621 150	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬಳಿಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.89	13.77	Completed	Physically completed.	
8	KLB18621 151	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹೆ.ವಾ.ಬೆ.ರಾಮದೇವಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	02-02-2019	16.93	12.28	Completed	Physically completed.	
9	KLB18621 153	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸ.ಕೆ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹಿರುನಾಯ್ಕಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	02-03-2019	9.13	3.59	Under Progress	Roof level	

10	KLB18621 2107	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	TSP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	02-02-2019	4.50	2.90	Completed	Physically completed.	
11	KLB18621 3121	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.50	21-02-2019	9.71	2.45	Under Progress	Roof Level	
12	KLB18621 1124	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	14-02-2019	10.42	4.53	Under Progress	Plastering work Completed	
13	KLB18721 1204	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-02-2019	24.04	19.23	Under Progress	Flooring under progress	
14	KLB18721 1207	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.59	0.00	Under Progress	Basement Level	
15	KLB18721 1208	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	15-07-2019	24.37	13.42	Under Progress	Plastering under progress toilet Roof level	
16	KLB18711 11198	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	18-02-2019	14.07	14.02	Completed	Physically Completed	
17	KLB18711 11202	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	18-02-2019	13.41	13.37	Completed	Physically Completed	
18	KLB18711 11196	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	35.55	35.55	05-06-2019	33.38	14.69	Under Progress	Roof level	
19	KLB18921 3525	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	04-06-2019	27.10	8.26	Under Progress	Roof Laid	
20	KLB18921 1593	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	18.72	05-07-2019	17.94	0.00	Under Progress	Basement Level	
21	KLB18921 4656	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SDP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	08-03-2019	19.70	8.46	Under Progress	Roof Laid	
22	KLB18911 31068	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	63.75	63.75	29-08-2019	60.20	0.00	Under Progress	Lintel Level	
23	KLB18112 111114	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	16-02-2019	18.82	7.13	Under Progress	Roof Laid	
24	KLB18123 131411	2018- 19	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	State PD SSA Blore	Education	Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 1000 ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	100.04	100.04		100.04	90.04	Under Progress		
25	KLB18121 131237	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	12.82	12.82	Completed	Completed	
											595.84	591.96		560.39	333.44			
1	KLB18621 494	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	23-02-2019	43.42	0.00	Under Progress	Under progress	
2	KLB18621 495	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ವಿ.ವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	23-02-2019	44.99	0.00	Under Progress	Site problem	

3	KLB18621 496	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	27-02-2019	41.72	25.37	Under Progress	slab level.
4	KLB18621 497	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮಾತೃಕಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	23-02-2019	42.42	14.77	Under Progress	Roof slab work under progress
5	KLB18621 499	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	30-05-2019	13.92	0.00	Under Progress	Lintel Level
6	KLB18621 176	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	08-03-2019	18.52	0.00	Under Progress	Site Problem.
7	KLB18621 177	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಶರಣಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	29-05-2019	19.46	0.00	Under Progress	Site Problem.
8	KLB18621 178	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	29-05-2019	18.45	0.00	Under Progress	foundation work under progress.
9	KLB18621 179	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೋಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	08-03-2019	18.01	8.57	Under Progress	Painting work under progress
10	KLB18621 180	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾತೃಕಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	08-03-2019	17.93	7.89	Under Progress	Roof slab work under progress
11	KLB18621 181	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	21-06-2019	4.51	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
12	KLB18621 182	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಶರಣಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	08-03-2019	4.82	4.81	Completed	Final Bill Paid
13	KLB18621 183	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	29-05-2019	4.92	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
14	KLB18621 184	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೋಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	29-05-2019	4.92	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
15	KLB18621 185	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾತೃಕಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು.	5.00	5.00	29-05-2019	4.92	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
16	KLB18621 165	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.00	08-03-2019	48.06	0.00	Under Progress	Earth Work under progress
17	KLB18621 166	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಶರಣಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.00	02-03-2019	46.95	0.00	Under Progress	Site Problem.
18	KLB18621 167	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೋಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	29-05-2019	14.78	7.00	Completed	Physically Completed Final Bill awaited
19	KLB18621 169	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	PU College	SCP	ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ.	4.00	4.00	02-03-2019	3.96	2.73	Completed	Completed
20	KLB18621 171	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು.	4.00	4.00	10-03-2019	3.33	3.32	Completed	work completed final bill paid
21	KLB18621 172	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಶರಣಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು.	4.00	4.00	29-05-2019	3.22	3.21	Completed	Final Bill Paid
22	KLB18621 173	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು.	5.00	5.00	08-03-2019	4.79	4.78	Completed	Final Bill Paid
23	KLB18621 174	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೋಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು.	5.00	5.00	29-05-2019	3.89	3.88	Completed	Final Bill Paid

24	KLB18621 161	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು.	10.00	10.00	28-06-2019	9.79	9.78	Completed	Work Completed Final Bill Paid.
25	KLB18621 162	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕರಬಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು.	10.00	10.00	27-06-2019	9.79	9.78	Completed	Work Completed Final Bill Paid.
26	KLB18621 163	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೊಬ್ಬೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	93.00	93.00	19-08-2019	82.00	19.31	Under Progress	Roof Level
27	KLB18621 164	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾಲಾಕಿನ ಅವಶ್ಯಕವಾದ, ಕರಬಗಿ, ಮಾಶಾಳ, ಮುಖ್ಯರ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೀಯ ಶುಕ್ರೀಕರಣ ಫಲಕ (ಆರ್. ಓ. ಪಾಂಚ್).	42.00	42.00	20-07-2019	37.27	32.85	Completed	Completed
28	KLB18621 328	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಶಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು.	8.00	8.00	19-02-2019	6.81	6.80	Completed	work completed final bill paid
29	KLB18721 4274	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಕಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	21-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
30	KLB18721 4266	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	PU College	SDP	ವಿ.ಕೆ ಸುಲಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	12-06-2019	2.97	1.28	Completed	Phy Completed
31	KLB18721 4267	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	PU College	SDP	ಆಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	30-12-2019	2.97	0.00	Under Progress	under Progress
32	KLB18721 4268	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಆಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
33	KLB18721 4269	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
34	KLB18721 4270	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಸರೋಜಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
35	KLB18721 4271	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	19-02-2019	4.69	4.68	Completed	work completed final bill paid
36	KLB18721 4272	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಆಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
37	KLB18721 4273	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	21-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
38	KLB18721 1237	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 05 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	12.15	12.15	27-06-2019	11.99	0.00	Under Progress	Plastering Work under Progress
39	KLB18721 1238	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 05 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	12.15	12.15	27-06-2019	11.39	6.64	Under Progress	Earth work under progress
40	KLB18721 1232	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.00	62.00		0.00	0.00	Not Started	Estimate Submitted for ADM On 28.02.2020
41	KLB18721 1233	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಸರೋಜಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00	62.00	11-10-2019	57.67	0.00	Under Progress	Plinth Beam Completed
42	KLB18721 1234	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00	62.00	17-09-2019	60.76	22.72	Under Progress	Basement completed Super Structure Work
43	KLB18721 1235	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00	62.00	17-09-2019	61.26	27.94	Under Progress	Roof Level

44	KLB18721 3163	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಸರೋಜಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-07-2019	46.20	8.27	Under Progress	Basement work Under progress
45	KLB18721 3164	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-03-2019	49.28	21.55	Under Progress	Roof Slab Completed Finishing Work
46	KLB18721 3165	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	08-03-2019	14.78	0.00	Under Progress	Earth work under progress.
47	KLB18711 11205	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	25.00	25.00	11-07-2019	22.99	8.74	Under Progress	Material Procurement Under Progress
48	KLB18711 11206	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಸರೋಜಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	30.00	30.00	26-07-2019	29.67	13.48	Completed	Work Completed Final Bill Submitted for Payment.
49	KLB18711 11207	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	25.00	25.00	11-07-2019	21.51	15.17	Completed	Work Completed Final Bill Submitted for Payment.
50	KLB18711 11208	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	25.00	25.00	11-07-2019	23.04	23.03	Completed	Final Bill Paid
51	KLB18711 11209	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಶಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	30.00	30.00	10-07-2019	27.03	27.02	Completed	Final Bill Paid
52	KLB18711 11210	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	27-06-2019	45.87	0.00	Under Progress	Column work Under Progress
53	KLB18711 41385	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಆಂಧ್ರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಸರಬರಾಜು (SDP)	30.00	30.00	19-09-2019	29.66	15.85	Completed	Physically Completed
54	KLB18821 3358	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00	62.00	14-06-2019	59.03	19.66	Under Progress	Plaster work Under Progress
55	KLB18821 3359	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	23-07-2019	13.64	4.36	Under Progress	Toilet Fitting & Finishing work Under Progress
56	KLB18821 3361	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	01-03-2019	36.50	0.00	Under Progress	Basement Completed Plinth Beam Work Under Progress
57	KLB18821 3362	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-07-2019	45.32	17.14	Under Progress	Finishing work Under Progress
58	KLB18821 3363	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (ಬೋರ್ಡ್ & ಪ್ಲಾನ್)	3.00	3.00	10-06-2019	2.97	0.00	Completed	physically completed
59	KLB18821 3364	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	27-07-2019	1.66	1.32	Under Progress	Work Under Progress
60	KLB18821 3365	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. & ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	01-10-2019	2.00	1.59	Completed	Work Completed
61	KLB18921 3569	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	23-02-2019	34.77	9.96	Under Progress	Lintel Work Under Progress
62	KLB18921 3570	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	01-03-2019	34.85	24.09	Completed	Work Completed

63	KLB18921 3571	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	03-02-2019	33.38	33.29	Completed	Work Completed
64	KLB18921 3573	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಾಳಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	06-03-2019	36.90	28.86	Completed	Work Completed
65	KLB18921 3574	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಹಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	23-02-2019	35.52	23.08	Under Progress	Plaster Work Under Progress
66	KLB18921 3575	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಹಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	24.80	22-02-2019	22.95	13.91	Under Progress	Flooring Work Under Progress
67	KLB18921 3584	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಾಳಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	29-07-2019	1.70	1.69	Completed	Work Completed
68	KLB18921 3585	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶೇಷಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	02-07-2019	1.93	1.54	Completed	Work Completed
69	KLB18921 3586	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಹಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	15-06-2019	1.91	1.91	Completed	Work Completed
70	KLB18102 11793	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಶೇಷಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-03-2019	43.39	32.23	Under Progress	Roof centering under progress.
71	KLB18102 11794	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	11-10-2019	44.56	0.00	Under Progress	Work Order Issued
72	KLB18102 11795	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಂಡೇಬಾಳು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 06 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	115.50	115.50	01-10-2019	113.26	0.00	Under Progress	Work Order Issued
73	KLB18102 11796	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	77.00	77.00	10-10-2019	72.74	0.00	Under Progress	Work Order Issued
74	KLB18102 11797	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಶೇಷೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	27-06-2019	13.81	13.80	Completed	Work Completed Final Bill Paid.
75	KLB18102 11798	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಶೇಷೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	27-06-2019	13.81	13.80	Completed	Final Bill Paid
76	KLB18102 11799	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಂಡೇಬಾಳು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಶೇಷೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	10-07-2019	12.73	0.00	Under Progress	Desk supplied balance material to be supplied
77	KLB18102 13756	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	PU College	General	ಶೇಷಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬುಡಿಯುಪ್ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ವೈ.ವಿ.ಎಸ್. ಮಾಡುವುದು	4.00	4.00	22-02-2019	3.96	3.73	Completed	physically Completed
78	KLB18102 13760	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ಶೇಷಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಶೇಷೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	08-03-2019	13.22	13.21	Completed	work completed final bill paid
79	KLB18102 111002	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಂಡೇಬಾಳು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	15-07-2019	45.96	0.00	Under Progress	Under progress.
80	KLB18102 14902	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಶೇಷಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	77.00	77.00	01-10-2019	67.67	11.84	Under Progress	Work Order Issued
81	KLB18102 14906	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ನೇಲೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	77.00	77.00	08-08-2019	62.03	0.00	Under Progress	Columns upto plinth level
82	KLB18111 111047	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 06 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	115.50	115.50	16-12-2019	114.16	0.00	Under Progress	Footing Laid Piller Work Under Progress
83	KLB18111 111049	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	116.75	116.75	16-12-2019	114.12	0.00	Under Progress	Footing Laid Piller Work Under Progress

84	KLB18112 111145	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	PU College	SCP	ಮುಖೇಡ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	30-12-2019	4.95	0.00	Under Progress	under Progress	
85	KLB18112 111146	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	PU College	SCP	ನೇರಂ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	14-01-2020	4.95	0.00	Under Progress	Under progress	
86	KLB18112 111147	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಮುಖೇಡ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	10.00	10.00	17-06-2019	8.56	8.56	Completed	Work Completed	
87	KLB18112 111148	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ನೇರಂ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	10.00	10.00	03-07-2019	8.18	8.17	Completed	Work Completed	
88	KLB18112 111149	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಮುಖೇಡ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	10.00	10.00	03-07-2019	8.18	8.17	Completed	Work Completed	
89	KLB18121 131261	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	PU College	SCP	ಮಹಾನಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	07-03-2019	2.97	0.00	Under Progress	work under progress	
90	KLB18121 131262	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಧಿಕಾರದ	31.00	25.10	08-03-2019	20.77	20.64	Completed	Final Bill Paid	
91	KLB18121 131263	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	27-06-2019	45.02	23.71	Under Progress	Finishing work under progress(Painting)	
92	KLB18121 111299	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು MPH5 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇರೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	12-07-2019	4.68	4.67	Completed	Final Bill Paid	
93	KLB18122 121025	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	TSP	ಮಹಾನಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇರೋಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು	7.55	7.55	23-02-2019	7.43	7.42	Completed	Work Completed Final Bill Paid	
											2594.10	2588.00		2337.96	734.02			
											18419.23							
1	KLB18121 331484	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	Director PUE Bangalore	Education	PU Education	General	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿ, ಸರಸಂವಾ ಹಾಗೂ ಬೇರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೆ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವದನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	17.41	17.41	21-10-2019	17.41	17.41	Completed		
											17.41	17.41		17.41	17.41			
1	KLB18129 131397	2018- 19	CHALLE NGE FUND	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	Education	Universit y	General	Open Air Green library with RFID Techno enabled library for effective Retrieval stock control and security compliance in Gulbarga University libraray.	53.00	0.00		0.00	42.39	Not Started		
											53.00	0.00		0.00	42.39			
1	YAD16111 3012	2016- 17	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗೋಲದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 06 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಸವಿಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು	2.66	2.66	07-10-2017	2.66	2.66	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	YAD16111 3041	2016- 17	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Others	General	Completion of Balance work of I.T.I. Building at Gurmitkal town in Yadgir Taluka and Dist.	140.00	140.00	29-09-2017	126.67	101.15	Completed	Work physically completed.	
3	YAD16121 1279	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	19.50	19.50	10-10-2017	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	YAD16121 3169	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಬೋಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

5	YAD16121 3170	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಪುಟಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	YAD16121 3171	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯದ್ವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	10.40	Under Progress	Finishing
7	YAD16121 3172	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಹಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	19-09-2016	7.00	6.92	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	YAD16121 3173	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಕೋಣೆ 20 ಅಡಿ X 30 ಅಡಿ, 8 ಅಡಿ)	38.00	38.00	02-01-2018	38.00	30.40	Under Progress	Finishing Work U/P
9	YAD16121 3174	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	YAD16121 3175	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಬೆಳ್ಳೇನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	YAD16121 3176	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಶ್ಯಾನ್ಸಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	19-09-2016	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	YAD16121 3177	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ರಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	YAD16121 3181	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಮುಸುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	19-09-2016	7.00	6.92	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	YAD16121 3184	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯರನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಲೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	03-10-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	YAD16121 3264	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	25.00	25.00	21-01-2017	25.00	20.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	YAD16121 3266	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	20.00	20.00	21-01-2017	20.00	16.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	YAD16121 3268	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಳೆ ಯಾದಗಿರಿ) [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	50.00	50.00	21-01-2017	50.00	49.50	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	YAD16121 3269	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	30.00	30.00	21-01-2017	30.00	29.70	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	YAD16121 3270	2016- 17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪಿ. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ 05 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	58.90	58.90	21-01-2017	58.90	58.31	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	YAD16221 1095	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಕಾಂಡಾ ಉತ್ತಮ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೋಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಸೇರಿ (10) ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	65.00	65.00	18-08-2017	58.07	49.31	Completed	Work Phy. Completed
21	YAD16221 1250	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಳಿ ತಾಂಡ ಸೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	25-05-2017	11.79	11.78	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೆ.

22	YAD16221 1251	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	14-03-2017	11.69	11.41	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	YAD16221 1252	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧ್ಯಕಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	28-02-2017	12.74	12.68	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	YAD16221 2097	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾ.ಚನಮಾನ್ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	26.00	26.00	17-03-2017	25.22	24.59	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	YAD16221 3009	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	25-03-2017	9.84	9.74	Completed	Work Completed
26	YAD16221 3012	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	5.60	Completed	Completed
27	YAD16221 3013	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ ಕೋಣೆ.	19.50	19.50	02-01-2018	19.50	18.70	Under Progress	Plastering U/P
28	YAD16221 3015	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	19.50	19.50	22-03-2017	19.50	10.10	Under Progress	Plastering U/P
29	YAD16221 3016	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿ.ವಿ.ಎಂ. ಬಾಲಕರ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	19.50	19.50	22-03-2017	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	YAD16221 3017	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೇಡ್ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	22-03-2017	13.00	12.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	YAD16221 3018	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಕೋಡಾ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	YAD16221 3020	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪಂ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	43.00	40.00	02-01-2018	40.00	34.40	Completed	Completed
33	YAD16221 3021	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಡುಬೂರ್ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	22-03-2017	13.00	10.40	Completed	Completed
34	YAD16221 3022	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಲ್ ಗೇರಿ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	YAD16221 3023	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಉರ್ದು ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	03-06-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	YAD16221 3024	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	14-03-2017	13.00	10.40	Completed	Completed
37	YAD16221 3025	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	19.50	19.50	14-03-2017	19.50	19.30	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	YAD16221 3026	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	13.00	13.00	03-09-2017	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	YAD16221 3027	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಪೆಬಲ್ಲಾಳ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision]	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	YAD16221 3099	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	28-03-2017	9.84	8.16	Completed	Work Completed

41	YAD16221 3254	2016-17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 06 ಉಪವ್ಯಾಸ ಕೋಣೆಗಳು, 02 ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಣೆಗಳು, 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ	100.00	100.00	22-03-2017	100.00	80.00	Completed	Completed	
42	YAD16321 1096	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ನೋವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	06-10-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
43	YAD16321 1097	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಚನ್ನೂರು ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	06-10-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	YAD16321 1098	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಗೋಲಗಟ್ಟೆಯ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	07-12-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	YAD16321 1099	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಮಾಚಗುಂಡಾಳದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	07-12-2016	7.00	5.60	Under Progress	Plastering U/P	
46	YAD16321 1174	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ನುರಪುರ ತಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 15 ರ ಕೆಂಪೇರಿ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	08-03-2017	12.51	12.15	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದೆ.	
47	YAD16321 2102	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ನುರಪುರ ತಾಂಡಾಡಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	03-09-2017	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	YAD16321 2104	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಗೋಲಗಟ್ಟೆಯ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	07-12-2016	7.00	7.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	YAD16321 3111	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ನುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Water Supply and Sanitation,)	100.26	96.85	10-02-2017	100.26	80.20	Under Progress	Roof Laid	
50	YAD16321 3112	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ತುಡನಗಿಯ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಮಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	06-10-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	YAD16321 3113	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶ್ರೀನಿವಾಪುರದ ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	06-10-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	YAD16321 3114	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ನುರಪುರ ತಾಂಡಾಡಿನ ಶತ್ರುಘ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	40.00	40.00	22-08-2017	40.00	32.00	Under Progress	Flooring	
53	YAD16321 3115	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ನುರಪುರ ತಾಂಡಾಡಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಸಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	03-09-2017	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	YAD16311 3028	2016-17	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	General	Providing Electrification to Govt. First Grade College at Surpur in Yadgir District	25.00	25.00	15-03-2017	16.51	16.50	Completed	Completed	
55	YAD16321 3086	2016-17	CMDQ	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಅರಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	13.00	13.00	03-06-2018	13.00	5.14	Completed	Completed	
56	YAD16321 3087	2016-17	CMDQ	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಪಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	03-06-2018	7.00	2.77	Completed	Completed	
											1239.32	1232.91		1203.20	1034.46			
1	YAD17141 3069	2017-18	GDQ	Yadgir	Yadgir	DUDC	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	03-06-2019	4.92	0.00	Completed	Physically Completed, Bill Submitted to KKRDB on 24.01.2020	
2	YAD17121 3390	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Degree College	General	ಗುರುಪುರ ಶಾಲೆ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಂಪೆಂದ ಮಧ್ಯ ವರದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	07-09-2018	9.25	7.40	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೆ.	
3	YAD17121 3366	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆಗೆ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ನನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಯಾದಗಿರಿ)	125.00	125.00	04-09-2018	95.44	71.81	Completed	Work physically completed.	

4	YAD171213367	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ಪ್ರೃಥಮ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟುವ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು)	25.00	25.00	19-02-2018	23.16	23.13	Completed	Work completed	
5	YAD172213064	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Degree College	General	ಶಹಾಪುರ ಪ್ರೃಥಮ ಸರಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಂಪೆಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	26.00	19-09-2018	26.00	25.74	Completed	Completed	
6	YAD172113067	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Degree College	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಕಾಲೆ, ಬೆಂದಬೆಂಬಾಳಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ವಿದ್ಯಾ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು.	140.00	135.36	12-06-2017	135.36	105.39	Under Progress	Nearing Completion Work U/p	
7	YAD171113003	2017-18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಲೆ, ಟಿ.ವರ್ಗೇರ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Plastering U/P	
8	YAD173113068	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Degree College	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಕಾಲೆ, ಮಾಟಗಿತ್ತಿ, ಪೋಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ವಿದ್ಯಾ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು	140.00	135.36	12-06-2017	135.36	107.20	Under Progress	Plastering U/p	
											571.00	561.72	529.49	419.88				
1	YAD171213380	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	TSP	ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೃಥಕಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	11-07-2018	8.46	8.10	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	YAD171213392	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	General	ಬೆಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥಕಾಲೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	13-07-2018	14.27	11.41	Under Progress	Physically work completed. accept parapet CC lind paid on 28.12.2019 for Rs. 6.70 Lakhs.	
3	YAD171213389	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	General	ಗುರಮೇಶ್ವರ ದತ್ತ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರೃಥ ಕಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಕಾಲೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣ ನಿರ್ಮಾಣ	30.08	30.00	29-09-2018	28.95	21.90	Under Progress	Flooring work u/p	
4	YAD172213361	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Education	High School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬೆಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಕಾಲೆಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೀಡಿ ಅದೇಕೆಲಸವಾಗಿದೆ	125.00	125.00	16-11-2018	97.35	20.96	Under Progress	First floor roof laid, second floor roof level.	
											180.08	180.00	149.03	62.37				
1	YAD171213376	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಮದ್ದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೃಥಕಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	25-09-2018	24.70	24.54	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	YAD172211073	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಕ್ತೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಗಳ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	11.00	9.50	12-03-2018	8.09	7.41	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	YAD172213060	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಕ್ತೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೇಷೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.00	16.00	06-03-2018	14.12	14.11	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	YAD172213061	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೇಷೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.00	16.00	06-03-2018	14.62	14.34	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
5	YAD172213062	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದೇಶ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೇಷೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	30.69	30.69	05-02-2018	27.49	26.33	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	YAD172213063	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಕೊಳ್ಳು ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದೇಶ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೇಷೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.00	16.00	21-02-2018	13.66	13.62	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	

7	YAD172213065	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.00	16.00	24-03-2018	14.76	13.26	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	YAD172211056	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ರು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	24.00	24.00	27-01-2018	21.51	19.60	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
										Higher Primary School Total	154.69	153.19		138.95	133.21		
1	YAD171113241	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DCPO	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಬಿಲ್ಡ್‌ಯು ಅನುಸಾನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ "ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ" ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	50.00	50.00	04-02-2019	41.42	34.97	Completed	Physically work Completed
2	YAD171113244	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DIET	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುಸಾನಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ "ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ" ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	2.78	2.78	03-03-2018	2.78	0.00	Completed	Work Completed
3	YAD171113319	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DDPI	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಗುರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ - 2018 ರವರೆಗೆ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.	12.24	12.24	11-01-2018	12.24	0.00	Completed	COMPLETED
4	YAD171113024	2017-18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	Const of 10 class rooms to PU college at Hattikuni in Yadgir Taluk	125.00	125.00	20-11-2017	125.00	99.00	Under Progress	Roof Laid
5	YAD172213066	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	8.00	07-03-2018	7.24	6.96	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	YAD172211058	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	40.00	40.00	11-09-2018	32.83	32.48	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	YAD173211209	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ಹುನುಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	06-01-2018	6.92	6.82	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	YAD173211210	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ಮುಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.19	8.19	09-03-2018	8.00	7.88	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	YAD173211212	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ತಿಂವಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.09	8.09	30-12-2017	7.25	7.07	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	YAD173212213	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಬಿಜಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.36	52.36	28-12-2018	44.65	23.42	Under Progress	Plastering Under Progress
11	YAD173212214	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಪ್ರಭುಜದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	21-02-2018	17.93	14.70	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	YAD173212215	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	CEO	Education	Others	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಪ್ರಭುಜದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	3.65	3.65	23-02-2018	2.98	2.83	Completed	Bill Submitted to HKRDB Kalaburgi
13	YAD173213217	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಬುಲೇಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	25-01-2018	23.00	21.97	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	YAD173213218	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಬಿಜಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	07-02-2018	6.57	1.92	Completed	Work Phy. Completed
15	YAD173213219	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಪಿರಗಾಡ ದೊಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟರಾದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	06-01-2018	6.82	6.55	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	YAD173213220	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	25-01-2018	14.12	14.05	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	YAD173213221	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಬೇವನಾಳ(ಎನ್.ಹೆಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	22-01-2018	13.18	13.17	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	YAD173213222	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಪ್ರಭುಜದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	70.00	29-01-2019	59.50	10.69	Under Progress	Roof Centering Completed, Fabrication under progress.
19	YAD173213223	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	CEO	Education	Others	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಪ್ರಭುಜದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	11.57	11.57	23-02-2018	11.54	11.20	Completed	Bill Submitted to HKRDB Kalaburgi
20	YAD173213224	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	TSP	ಕಟ್ಟರಾ ಸ.ವಿ.ಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.37	45.37	20-12-2017	41.98	41.84	Completed	Work completed.
21	YAD173213225	2017-18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	General	ಸ.ವಿ.ಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	28.00	28.00	20-01-2018	26.41	22.79	Completed	Work completed.

22	YAD17321 3226	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	TSP	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ತೇಶ್ವರ ನ.ವ.ವೃಂದಾಲೇಖು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಲಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	41.00	41.00	26-03-2018	35.46	35.38	Completed	Work Completed.	
23	YAD17321 3353	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಟ್ಟಿ 02 ಶಾಲಾ ಕೋಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	09-03-2018	13.63	13.08	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
24	YAD17321 3354	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ವಾಪುನಾಳ 02 ಶಾಲಾ ಕೋಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	20-03-2018	14.10	14.09	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
25	YAD17321 3355	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ(ಕೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೋಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.50	7.50	09-03-2018	6.90	6.64	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
26	YAD17321 3356	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುರಾನಗಿ 05 ಶಾಲಾ ಕೋಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	36.50	36.50	25-06-2018	33.38	32.88	Completed	Completed	
27	YAD17321 3357	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಿಯಾಪುರ 01 ಶಾಲಾ ಕೋಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.50	7.50	09-03-2018	6.91	6.57	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
28	YAD17321 3358	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ(ಬೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೋಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.50	7.50	16-03-2018	7.29	7.05	Completed	Completed	
29	YAD17321 3359	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಭರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ(ಬಿ) 02 ಶಾಲಾ ಕೋಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	09-03-2018	11.84	11.81	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
											709.25	709.25		641.87	507.81			
1	YAD17111 3065	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂದರ್ಗಾ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Roof Laid	
2	YAD17111 3066	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಿಯಾಳ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Ground Floor Roof Laid, First Floor Roof Laid	
3	YAD17121 3381	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಸೆ.ದಾಪುರ ಸ್ವಲ್ಪನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	19-07-2018	20.19	19.14	Completed	Work Phy Completed. Final bill submitted 03/01/2020	
4	YAD17121 3382	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ರಾಂಪೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	27-06-2018	13.27	4.37	Under Progress	Physically work completed.28/01/2020	
5	YAD17121 3383	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ರಾಂಪೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	04-07-2018	8.67	3.98	Under Progress	Physically work completed 30/12/2020	
6	YAD17121 3384	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚೆಬೀದಿ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	25-06-2018	8.57	5.43	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
7	YAD17121 3385	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಕೋಟೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	27-06-2018	14.03	13.35	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
8	YAD17121 3386	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	27-06-2018	14.37	14.28	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	
9	YAD17121 3387	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ನಂದವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	04-07-2018	13.27	13.17	Completed	Completed	
10	YAD17221 2242	2017- 18	CMDQ	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೌಢ ಶಾಲೆ, ನಗರ ತಾ ಶಹಾಪುರ ಜಿ ಯಾದಗಿರಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	16-02-2019	8.38	6.67	Completed		
11	YAD17211 3062	2017- 18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗನಾಳ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Plastering U/P	
12	YAD17221 1057	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ತೇಶ್ವರೇಶ್ವರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನ.ಕೆ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	8.70	8.70	12-03-2018	7.60	7.54	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	

13	YAD17121 3395	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.00	24.00	28-12-2018	19.94	19.85	Completed	Bill Recorded and Work Handing Over to be Head Master.
14	YAD17221 3362	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಲವ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	56.00	52.15	25-01-2019	49.15	35.81	Completed	
15	YAD17221 3363	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಟಬೆಂಟು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	56.00	54.55	25-01-2019	50.04	40.03	Completed	
16	YAD17221 1059	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	24.00	24.00	06-03-2018	20.81	19.87	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	YAD17221 1068	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	22-01-2018	6.35	6.31	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	YAD17221 3076	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	7.70	25-09-2018	7.60	7.31	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	YAD17311 3063	2017- 18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡೇರ, ಪೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	GF. Roof Laid
20	YAD17311 3064	2017- 18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಪೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Plastering U/P
										Primary School Total	795.70	790.10		762.24	613.11		
1	YAD17121 3391	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	PU College	General	ಗೌಡೇರಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಸರಕಾರಿ (ತನ್ನಾ) ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	12-02-2018	16.56	15.91	Completed	Work completed
2	YAD17221 3070	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	PU College	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug Provision) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	32.00	32.00	19-09-2018	32.00	25.34	Completed	Completed
3	YAD17221 3071	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	PU College	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	8.00	19-09-2018	8.00	4.96	Completed	Completed
										PU College Total	60.00	60.00		56.56	46.21		
1	YAD17121 3393	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಅರಿಕೇರಾ(ರಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	25-06-2018	13.89	13.76	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	YAD17121 3388	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಕಟ್ಟಿ ಶಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿಯ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.00	22.00	04-07-2018	20.73	5.63	Under Progress	Plastering work completed.
3	YAD17121 3375	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.00	22.00	13-07-2018	20.83	19.77	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	YAD17121 3377	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ಗಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	27-06-2018	14.07	13.63	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	YAD17121 3378	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ಅನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.00	22.00	28-12-2018	21.13	14.08	Under Progress	Flooring work u/p for G & Plastering for G+1. u/p
6	YAD17121 1001	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	25-09-2018	23.96	23.64	Completed	Work Completed
7	YAD17121 1002	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	20-09-2018	16.84	16.73	Completed	work completed.
8	YAD17121 2003	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	TSP	ದೋಟನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.23	18.23	05-02-2018	14.21	14.20	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	YAD17121 2004	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	TSP	ಕೆತೇಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.31	14.31	03-02-2018	12.31	11.87	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

10	YAD17121 2005	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	TSP	ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.31	14.31	06-03-2018	13.09	12.53	Completed	ಶರಿಸೆ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	YAD17121 3364	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದಲೇಬೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	19-09-2018	25.67	24.47	Completed	work completed
12	YAD17121 3365	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	24-09-2018	25.02	24.43	Completed	completed.
13	YAD17221 3069	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)	40.00	40.00	29-09-2018	30.31	22.93	Completed	Bill submitted
										School Total	292.85	292.85		252.06	217.67		
1	YAD18131 11341	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶಂಭೂರ್ ಮತ್ತು ಶೇರೋಡಕರಂಗಳ ಪೂರೈಕೆ.	10.00	10.00	06-03-2019	7.90	6.30	Completed	Computers and Furniture supplied to the college by the agency.
2	YAD18139 13454	2018- 19	CHALLE NGE FUND	Yadgir	Yadgir	Commissi oner Collegiate Education Blore	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗುರುಮಠಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಧಾರಿತ ಫನಿಷಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	6.00		0.00	0.00	Not Started	
3	YAD18139 13455	2018- 19	CHALLE NGE FUND	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	96.00	96.00	20-12-2019	94.62	21.08	Completed	Basement completed
4	YAD18139 13453	2018- 19	CHALLE NGE FUND	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬಾಂಗಾ (ಅಡಿಓರಿಯಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	64.00	64.00	22-01-2020	60.98	0.00	Under Progress	Foundation work under progress.
5	YAD18152 11211	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.	25.00	25.00	06-03-2019	20.96	15.71	Completed	Desks Supplied by the Agency.
6	YAD18152 11212	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.	10.61	10.61	06-03-2019	8.35	0.00	Completed	Desks Supplied by the Agency.
										Degree College Total	211.61	211.61		192.81	43.09		
1	YAD18133 13457	2018- 19	CDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆಲ್ ಒದಗಿಸಿ ಕಿಟ್ಟರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	9.63	9.63		9.63	8.67	Under Progress	
2	YAD18134 13456	2018- 19	GDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟರ ಅಲಾಪಿಯ TALP ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	516.75	516.75		516.75	465.07	Under Progress	
3	YAD18136 13450	2018- 19	CMDQ	Yadgir	Yadgir	Commissi oner Public Instructio n	Education	High School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 84 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಕಠಿಣ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	5.17	5.17	26-06-2019	5.17	5.17	Completed	
4	YAD18132 14222	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ ಗುರುಮಠಕಲ್ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.00	45.00	09-07-2019	44.33	10.34	Under Progress	Lintel level BBM u/p
5	YAD18132 13283	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.00	45.00	26-06-2019	43.72	0.00	Under Progress	Dismantling u/p
6	YAD18132 14278	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಿಂಗೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.00	45.00	16-07-2019	41.51	18.26	Under Progress	Plastering work U/p.
7	YAD18132 13281	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	High School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.00	32.00	07-03-2019	28.18	23.30	Under Progress	Building work completed and compound wall work under progress..

8	YAD18131 1339	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	High School	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಬಜಾರ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	60.00	15-10-2018	60.00	47.52	Under Progress	Lintel Level
9	YAD18142 14108	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	60.00	60.00	15-10-2018	60.00	48.00	Under Progress	Plastering Work Under Progress
10	YAD18142 1296	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	35.64	Under Progress	Lintel Laid
11	YAD18142 1191	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗನುಬೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	60.00	60.00	15-10-2018	60.00	48.00	Under Progress	Slab Completed Curing Under Progress
12	YAD18141 12224	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಿಗಿ(ಶಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಕೆಳ ಶಿಬ್ಬದ ಕೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು)	61.00	57.00	15-10-2018	61.00	45.14	Under Progress	Plastering U/P
13	YAD18142 13205	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ	65.00	65.00	15-10-2018	65.00	51.48	Under Progress	Roof Laid
14	YAD18142 11198	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SCP	ಮಧುರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	24.00	Under Progress	Plastering Work Under Progress
15	YAD18142 12199	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಸಂತಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	35.64	Under Progress	Roof Laid
16	YAD18142 14201	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	24.00	Under Progress	Slab Completed Curing Under progress
17	YAD18142 14202	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಟು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	36.00	Under Progress	Foundation Work Under Progress
18	YAD18142 14281	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Roof Laid
19	YAD18152 13200	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಗ್ನಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	28-02-2019	25.00	0.00	Under Progress	Work in progress (Cill Level)
20	YAD18152 13199	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತಿಂಥಣಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	28-02-2019	23.99	23.95	Completed	work Physically Completed
21	YAD18152 13205	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	High School	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	35.64	Under Progress	Work Drooped
22	YAD18152 14191	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	High School	SDP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Roof Level
23	YAD18152 14185	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಗರಬಾಗಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	22-02-2019	25.50	11.27	Completed	Work Physically completed.
24	YAD18152 14189	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	08-03-2019	52.59	0.00	Under Progress	Footing work under progress.
25	YAD18152 12181	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	20-02-2019	36.47	29.15	Completed	Work physically completed.
26	YAD18152 13207	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Education	High School	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಲ್ಕಾಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2000 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.75	15.75	24-12-2018	15.75	12.60	Under Progress	Slab Shuttering Work Under Progress
27	YAD18152 11174	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲವನಹಳ್ಳಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	26-02-2019	35.71	28.51	Completed	Work physically completed.
28	YAD18151 127	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಡೇಲ್ 100 ದೆಸೆ ಗಳು	6.00	6.00	06-03-2019	5.28	3.48	Completed	Desks Supplied.
29	YAD18151 1210	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೋನೂರ 50 ದೆಸೆ ಗಳು	3.00	3.00	19-02-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.

30	YAD18151 1211	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೈಟುಬಾಳ 50 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.	
31	YAD18151 1212	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ 50 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.	
32	YAD18151 1213	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೋಟುಬಾಳಿ 60 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.60	3.60	06-03-2019	3.18	1.74	Completed	Desks Supplied.	
33	YAD18151 1420	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಡ್ಕೋಡುಗೇರಿ 50 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.	
34	YAD18151 1421	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಹಾಳ 50 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.	
35	YAD18151 1422	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಚನಕನಹಳ್ಳಿ 50 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.	
36	YAD18151 12225	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ 50 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.	
37	YAD18152 12333	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗುಂದೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.55	15.55	15-10-2018	15.55	12.32	Completed	Completed	
38	YAD18151 12257	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡ್ಕೋಟೆ 50 ದೆನ್ಸ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.	
											High School Total	1609.45	1605.45		1555.43	1146.33		
1	YAD18131 1234	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ವೇಚ್ಛ ಬಜಾರ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಶಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	80.00	30-01-2020	78.93	0.00	Under Progress	Foundation work under progress.	
2	YAD18131 1335	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	08-03-2019	19.65	7.26	Under Progress	Roof laid,finishing work under progress.	
3	YAD18131 1337	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕುರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	18-05-2019	15.94	7.41	Under Progress	Ground floor & 1st floor roof laid, flooring work under progress.	
4	YAD18131 1338	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋಡಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	08-03-2019	16.99	16.89	Completed	Work physically completed.	
5	YAD18131 1340	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಟುಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	20-11-2018	10.60	8.40	Under Progress	Foundation under progress	
6	YAD18131 1448	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಗಾಡು 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	7.46	2.32	Under Progress	Plastering work completed. Balance work u/p, CC 2nd Bill on 07.02.2020 for Rs. 2.786 Lakhs.	

7	YAD18131 1449	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	11-06-2019	7.86	6.27	Under Progress	Physically work completed (2nd RA Bill Rs. 2.50 lakhs.) on 31.01.2020
8	YAD18131 1450	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಮವೂರ 1 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	06-06-2019	7.86	5.50	Under Progress	Physically work U/p
9	YAD18131 1454	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಸತ್ತಿ 1 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-07-2019	9.98	6.67	Under Progress	Flooring Work U/p
10	YAD18131 1455	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.00	18-05-2019	44.07	12.28	Under Progress	Ground & 1st floor roof laid, finishing work under progress.
11	YAD18131 1452	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರಕನಬೊಟ್ಟಿ 1 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	13-06-2019	8.18	3.46	Under Progress	BBM at Lintel level.(CC 1st bill Rs.3.46 lakhs on 16/01)
12	YAD18131 14334	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದ್ದೂರ 1 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	20-06-2019	8.04	5.21	Under Progress	roof slab laid & plastering completed (CC 1st submitted on 31/12 for Rs 5.212 lakhs.)
13	YAD18132 13282	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲೆಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
14	YAD18132 13285	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಬರ 1 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	26-06-2019	7.63	4.94	Under Progress	CC 2nd Bill Submitted for Rs.2.83 Lakhs on 19/12 physically completed
15	YAD18132 14249	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Roof Laid
16	YAD18132 11250	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಾಳ (ಬೀಮನಗರ) ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Site Problem
17	YAD18132 12266	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level
18	YAD18132 12267	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಯ್ಯೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid

19	YAD18132 14270	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂದರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
20	YAD18132 14272	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇಲಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Basement under progress
21	YAD18132 14273	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	05-03-2019	24.30	10.73	Under Progress	work under progress.(Roof level)
22	YAD18132 14275	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವರೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	09-03-2019	48.86	23.00	Under Progress	Physically work completed 1 Room coloring & finishing stage 4th CC bill on 11.02.2020 for Rs. 15.05 lakhs.
23	YAD18132 13305	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಣಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	11-06-2019	10.02	2.69	Under Progress	Roof slab laid CC 1st bill submitted for Rs 2.69 lakhs.
24	YAD18132 13293	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನಂಬ್ಲೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	26-06-2019	7.58	4.82	Under Progress	Flooring & coloring u/p (Bill Submitted for Rs.2.74 Lakhs (19-12-2019)
25	YAD18132 13294	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	03-06-2019	18.75	4.26	Under Progress	Centering for Roof Slab u/p (CC 1st bill submitted for Rs 4.26 lakhs on 19/11)
26	YAD18132 13295	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	11-06-2019	9.55	2.45	Under Progress	slab laid CC 2nd bill on 07.02.2020 for Rs. 3.406 Lakhs.
27	YAD18132 13296	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡದಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	04-07-2019	14.97	5.78	Under Progress	Centering for Slab u/p (1st CC bill submitted on 3.1.2020 for Rs. 5.78 lakhs.)
28	YAD18132 13297	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾನವನಕಲ್ಲೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	06-08-2019	9.89	0.00	Under Progress	Foundation earth work stopped due to road encroachment. DDPI site visited on 03.02.2020
29	YAD18132 13298	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಂಗೇಲೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	06-06-2019	13.46	10.50	Under Progress	Plaster, Flooring completed CC 2nd Rs. 6.296 lakhs.
30	YAD18131 11336	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋಟೇಲಾಪಾಡಾ ನರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	05-03-2019	17.25	4.92	Under Progress	Roof Laid, flooring work in progress.

31	YAD18131 14339	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಬಿ.ಪುರಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-07-2019	10.10	0.00	Under Progress	Basement level u/p
32	YAD18131 11227	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	06-03-2019	9.38	4.53	Under Progress	Plastering work completed, flooring work under progress.
33	YAD18131 14229	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಗರಲಂಡಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	7.20	0.00	Under Progress	Mountain rock Site Problem Mark out given on 24/01/2020 Agency work not resumed.
34	YAD18132 11245	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Foundation under progress
35	YAD18132 11216	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟಗಿ ತಾಂಡಾ (ಪಂಚತೀರ್ಥನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level
36	YAD18132 13218	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ. ಪೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.00	32.00	07-03-2019	24.28	0.00	Under Progress	Foundation work in progress.
37	YAD18132 14259	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ದೂರದಲನೆಯ ಮಹಡಿ)	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Lintel Level
38	YAD18132 13376	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಕಟ್ಟಾ ಗುರುಮಠಕಲ್-2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	04-07-2019	19.36	5.19	Under Progress	Plastering u/p, 2nd CC bill on 12.02.2020 for Rs. 9.706 Lakhs.
39	YAD18131 13436	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲರಿ-2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	06-07-2019	18.34	4.92	Under Progress	Lintel laid CC 1st on 30/12 for Rs. 4.913 lakhs submitted.
40	YAD18131 13438	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ-1 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.41	26.41	04-07-2019	23.87	11.58	Under Progress	Physically work completed 2nd CC bill for Rs. 6.75 Lakhs on 07.02.2020
41	YAD18132 14368	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ತನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level
42	YAD18132 14371	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನಪುರ-3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	04-07-2019	28.70	10.90	Under Progress	G Floor Plastering u/p & Roof slab laid for 1st Floor.

43	YAD19132 32209	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಸಗಿ ಶುಲ್ಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಚ್ಚನಿರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	10.37	10.37		0.00	0.00	Not Started	
44	YAD18133 13458	2018-19	CDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Education	Higher Primary School	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 468 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	48.07	48.07		48.07	43.26	Under Progress	
45	YAD18142 13294	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
46	YAD18142 13293	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
47	YAD18142 14280	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗಸಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	G.F. Room Roof Laid FF Roof Level
48	YAD18141 11396	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರನಗುಂದಿಗೆ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
49	YAD18141 11397	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುಡಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
50	YAD18141 11400	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕುಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	35.00	35.00	07-03-2019	31.75	24.08	Under Progress	Work Nearing Completion
51	YAD18141 14409	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	18.48	15-10-2018	20.00	14.64	Under Progress	Roof Laid
52	YAD18142 11234	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Plastering U/P
53	YAD18142 13115	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
54	YAD18142 13116	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid

55	YAD18142 13117	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement under progress
56	YAD18142 13118	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
57	YAD18142 13119	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂಕಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement under progress
58	YAD18142 13120	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	02-02-2019	22.41	4.85	Under Progress	Work under progress. (Roof level).
59	YAD18142 13121	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	GF Roof Level (G+1)
60	YAD18142 13122	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಹಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	YAD18142 13123	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
62	YAD18142 13124	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
63	YAD18142 13125	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement under progress
64	YAD18142 13126	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
65	YAD18142 13127	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Foundation U/P
66	YAD18142 13129	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid

67	YAD18142 1189	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಬೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Roof Level
68	YAD18142 1298	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Higher Primary School	TSP	ಮುಡಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	24-12-2018	20.00	16.00	Under Progress	Roof Slab Shuttering Under Progress
69	YAD18142 1299	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಧಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	4.20	Under Progress	Roof Laid
70	YAD18142 1193	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲವೆಬೆಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
71	YAD18142 1194	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	15.84	Under Progress	FF Lintel Level
72	YAD18142 1195	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರ್ವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Basement Completed
73	YAD18141 113	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Higher Primary School	SCP	ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋತಪೇರಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟ ಅಳವಡಿಸುವುದು	8.00	8.00	24-12-2018	8.00	6.40	Completed	Completed
74	YAD18141 114	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Higher Primary School	SCP	ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋತಪೇರದಲ್ಲಿ Toilet Block - 2Nos ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	26.00	15-10-2018	26.00	20.80	Under Progress	Plastering Completed
75	YAD18142 14106	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
76	YAD18142 14107	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
77	YAD18152 11327	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
78	YAD18152 12328	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡದಲಾಳ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಶಂಪಂದ ನಿರ್ಮಾಣ	53.31	53.31	15-10-2018	53.31	42.22	Under Progress	Flooring U/P

79	YAD18152 12329	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಮ್ಬನಗಟ್ಟು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
80	YAD18152 12330	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನವಾಳ್ಕು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Basement U/P
81	YAD18152 12331	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಕಿಶಾಪು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
82	YAD18152 13342	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಚನೂರು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	15-10-2018	22.00	17.42	Under Progress	Plastering U/P
83	YAD18152 13348	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೃಂಗಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು & ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	15-10-2018	22.00	17.42	Completed	Completed
84	YAD18152 13349	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಗೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	21.30	21.30	15-10-2018	21.30	16.87	Completed	Completed
85	YAD18152 13344	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಅಡವಿ) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
86	YAD18152 13345	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಗೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
87	YAD18152 13346	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ (ಬೆ) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level
88	YAD18152 14336	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಗಂದನಹಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
89	YAD18152 14337	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಲಬಾವಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
90	YAD18152 14338	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level

91	YAD18152 14339	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದರಂಗನಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	21.97	21.97	15-10-2018	21.97	17.40	Completed	Completed	
92	YAD18152 11323	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಧವನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	32.64	32.64	15-10-2018	32.64	25.86	Under Progress	Basement	
93	YAD18151 12418	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇವನಹಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed	
94	YAD18151 11419	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿಗುಂಡಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P	
95	YAD18151 11420	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಗಿರಿಕಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed	
96	YAD18152 14193	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸುರವೋಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ.ಮಾ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-06-2018	20.00	7.92	Under Progress	Foundation U/P	
											2074.07	2072.55		1974.50	1266.57			
1	YAD18132 13291	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	ITI	General	ಸರಕಾರಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಐ.ಟಿ.ಐ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆವರಣ	25.00	25.00	15-10-2018	25.00	19.80	Under Progress	Drop	
											25.00	25.00		25.00	19.80			
1	YAD19132 32207	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	25-12-2019	8.35	0.00	Under Progress	Work order issued on 25.12.2019	
2	YAD18132 13373	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಬರಕೋಟ-2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	26-06-2019	18.97	8.65	Under Progress	Physically Work completed. CC 2nd bill Rs. 5.92 on 31/2020	
3	YAD18131 11429	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	04-07-2019	19.42	0.00	Under Progress	Lintel laid CC 1st on 11.02.2020 for Rs 4.69 Lakhs.	
4	YAD18131 12432	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	06-07-2019	19.50	0.00	Under Progress	Name of work changed from Magdampur to Kondapur village on D: Estimate preparation	
5	YAD18131 14435	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ-1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	04-07-2019	7.83	3.82	Under Progress	Physically completed. (Beam Deflection)	
6	YAD18132 13375	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಬಂದಿ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	26-06-2019	19.10	0.00	Under Progress	Estimate Preparation (Change of Work to Nagarabanda Lower Primary School)	
7	YAD18132 13251	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	9.99	5.83	Under Progress	Roof slab laid.bill submitted Rs. 3.26 on 8/01/2020	

8	YAD18132 13300	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲೇರಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	11-06-2019	7.95	5.27	Under Progress	Plaster completed Balance work u/p
9	YAD18132 13301	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	03-06-2019	18.75	6.79	Under Progress	physically work completed on 03/02/2020
10	YAD18132 13302	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಗದಂಪೇರ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	06-06-2019	9.32	7.45	Under Progress	Flooring & plastering completed. lnd CC 13/01/2020. for Rs. 4.922 lakhs.
11	YAD18132 13303	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಸ್ತಾಜಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	10.01	5.77	Under Progress	Roof slab laid
12	YAD18132 13304	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಜರಾಪೇರ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	26-06-2019	19.11	7.28	Under Progress	Roof slab laid lnd CC submitted on 28/12 for Rs 4.35 lakhs.
13	YAD18131 1451	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಜೋಲಾ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	28-06-2019	9.79	3.82	Under Progress	Lintel laid Centering for Roof u/p.
14	YAD18131 1453	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಕನಾಳ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-07-2019	10.34	4.10	Under Progress	Plastering work u/p
15	YAD18131 1127	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಬಹುಮತಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. 18 ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	06-03-2019	16.60	7.32	Under Progress	Work under progress.(Roof level)
16	YAD18131 1133	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಕನಾಳ ತಾಂಡ- 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement U/P
17	YAD18142 1187	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಬೆಗಿ ದಾಮ್ಯನಾಯಕ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.00	20.00	24-12-2018	20.00	16.00	Under Progress	Roof Slab Work Completed
18	YAD18142 1190	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅದೆಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Roof Level
19	YAD18142 14110	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	32.00	Under Progress	plinth beam work Up To Slab Level
20	YAD18142 14111	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಸನೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Plastering U/P G.(2+2)
21	YAD18142 14112	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ .	26.43	26.43	15-10-2018	26.43	21.14	Under Progress	Roof Slab Completed
22	YAD18142 13113	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.00	20.00	24-12-2018	20.00	16.00	Under Progress	Plinth Beam Work Under Progress
23	YAD18142 13114	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	No Site
24	YAD18142 13204	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	32.00	Under Progress	Plinth Beam Work is Under Progress

25	YAD18142 13298	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Lintel Level
26	YAD18142 12279	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	29.96	28.85	15-10-2018	29.96	22.85	Under Progress	Roof Level
27	YAD18152 11177	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.00	15.00	15-10-2018	15.00	11.88	Under Progress	Plastering U/P
28	YAD18152 11178	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	47.00	47.00	15-10-2018	47.00	37.22	Under Progress	Lintel Level
29	YAD18152 12182	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00	50.00	15-10-2018	50.00	39.60	Under Progress	Lintel Level
30	YAD18152 14192	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂದಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
31	YAD18151 14421	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾರಿ ಸಿದ್ಧಪೂರ್ಣ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
32	YAD18151 14422	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗದ್ದದ ತಾಂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
33	YAD18151 13423	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
34	YAD18151 13424	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜೇಲಮ್ಮನ ಗುಡಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
35	YAD18151 13442	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡೇಕಾಯರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲೇರಾ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
36	YAD18151 13425	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
37	YAD18152 12332	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾನಗರ ಕಲ್ಲೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
38	YAD18152 11322	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಗುಂಡ ತಾಂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
39	YAD18152 14335	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
40	YAD18152 13343	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
41	YAD18152 13347	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಲಾವಾಡಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
42	YAD18152 14340	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ್ ದೇವಾಪುರ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	15-10-2018	10.00	7.92	Completed	Completed

43	YAD18152 14341	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Primary School	SDP	ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.29	31.29	22-05-2019	30.80	22.09	Under Progress	Plastering Under Progress
44	YAD18152 11324	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಲ್ಲದಗಿಡದ ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
45	YAD18152 11325	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಗಿಡದ ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
46	YAD18152 11326	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನೂರು ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
1	YAD18132 14277	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	PU College	SDP	Primary School Total	938.08	936.97		918.42	629.10		
2	YAD18132 13372	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	PU College	General	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00	62.00	09-10-2019	60.99	9.85	Under Progress	Lintel level BBM u/p
3	YAD18131 13448	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	PU College	General	ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಮರಗೋಲ-2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	31.00	31.00	26-08-2019	30.19	5.95	Under Progress	Column work u/p CC 1st on 31/12 for Rs 5.537 submitted
4	YAD18141 14417	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	PU College	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	39.00	39.00	15-10-2018	39.00	30.89	Under Progress	Roof Laid
5	YAD18142 11426	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	PU College	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಮೂಡಲನ ಮಹಡಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.00	25.00	09-03-2019	19.58	9.74	Under Progress	Plastering work under progress
6	YAD18142 14109	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	PU College	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	31.00	31.00	15-10-2018	31.00	24.80	Under Progress	Plastering Work Completed
7	YAD18151 14226	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.00	31.00	15-10-2018	31.00	24.80	Under Progress	Slab Shuttering Under Progress
8	YAD18152 13237	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರಂಗಂಪೇಟೆ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.
9	YAD18151 1314	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	General	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರಂಗಂಪೇಟೆ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	7.20	7.20	06-03-2019	5.53	0.00	Completed	Desks Supplied by the Agency.
10	YAD18151 128	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	General	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೋಡಲ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	9.00	9.00	03-06-2019	8.90	0.00	Completed	Equipment's supplied by the agency.
11	YAD18151 126	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	TSP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸುರಕ್ಷಿತ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.
12	YAD18152 13206	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	PU College	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಭಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	46.50	46.50	15-10-2018	46.50	36.83	Under Progress	Roof Laid
13	YAD18152 13203	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	General	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕುಣನಗಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	62.00	62.00	08-03-2019	54.30	34.50	Under Progress	Ground floor roof laid, first floor roof level.
PU College Total											352.70	352.70		334.91	181.75		
Yadgiri Grand Total											9213.80						

Annexure-2

KALYANA KARNATAKA REGION DEVELOPMENT BOARD

Sl_No	Workcode	Plan Year	Type	District	Agency	Implemented	Sub Type	Category	Work Name in Kannada	Allocation	Work Stage
1	KLB1774 23462	2017-18	GDQ	Kalaburagi	KSTePS Bangalore	DC	Infrastructure	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	100.00	Completed
2	YAD1714 23215	2017-18	GDQ	Yadgir	KSTePS Bangalore	DC	Infrastructure	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	100.00	Completed