


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 490
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ.
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.09.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ/ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯದಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ;(ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ/ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ?(ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ 93 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2021



(ಜೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಫೋಷ್ವಾರೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 490 ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2018-19	352	55308.80	55308.80	39062.49	166	186
2	2019-20	49	30431.65	30431.65	11581.26	17	32
3	2020-21	15	27136.00	17894.00	500.15	7	8
	ಒಟ್ಟು	416	112876.45	103634.45	51143.90	190	226

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 409(490) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಕಾಲಾಕ್ಷೇಪ / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4702- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ									
1	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೊಡವಾಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡವಾಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	75.00	0.00	ಎ. ಮಜೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಜಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಹಾಗೂ ಅಳವಡು ಕೆರೆಯಾದ ಜಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ವೋಲ್ಟೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	65.71	ಎಂ.ಆರ್. ಕೊಡವಾಡವನಹಳ್ಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮಂಜೂ ವೃಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಬೋಳಕೆರೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಮೈಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.00	ಮೆ.ಎ. ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಮಲ್ಟಿ ಟೋರಿದರ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	26.39	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	9.09	ಎನ್.ಎಸ್. ರವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	12.96	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮೋರ್ಚಿಯವರ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಕಾಲೋನಿ, ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೊಡವಾಡವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಕಾಲೋನಿ, ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	15.90	ಮೋರ್ಚಿಯವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಬೀದರ ಮೋರ್ಚಿಯವರ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಕಾಲೋನಿ, ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.79	ಪ್ರಜಾಪತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮಂಜೂ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಬೀದರ ಮೋರ್ಚಿಯವರ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಕಾಲೋನಿ, ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0.00	ಮೋರ್ಚಿಯವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ಮೋರ್ಚಿಯವರ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಕಾಲೋನಿ, ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	45.00	0.00	ಎಂ.ಎ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಜೂ ವೃಕ್ಷ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	75.00	0.78	ಎನ್. ಬಸವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಮೋರ್ಚಿಯವರ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಕಾಲೋನಿ, ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	150.00	0.00	ಎನ್. ಬಸವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಜೂ ವೃಕ್ಷ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	30.57	ಬಿ.ಮಾಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಜೂ ವೃಕ್ಷ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ, ಅಮರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	51.52		
17	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಮೋರ್ಚಿಯವರ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಕಾಲೋನಿ, ಉ ಮತ್ತು ವತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	0.00	ಎ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.00		
19	ಮಂಜೂ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.00		
20	ಮಂಜೂ	ಮೋರ್ಚಿಯವರ	ಮೋರ್ಚಿಯವರ	ಮೋರ್ಚಿಯವರ ಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	51.92	ಬಿ.ಮಾಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

21	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡುಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	0.00	ಎ.ಬಿ.ಎ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಕುಳಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	15.00	0.47	ಎ.ಬಿ.ಎ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಖಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡುಪುರ ಕುಳಿಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ - ಸೀಮಾಪುರ ಬಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	500.00	350.26	ಮೆ.ಎ.ಎ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಖಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡುಪುರ ಕುಳಿಪುರ ಅಂತರರೇಖೆ ಸೀಮಾಪುರ ಬಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	225.00	225.00	154.22		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಖಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡುಪುರ ಕುಳಿಪುರ ರೋಡ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	273.30	273.30	155.78	ಎ.ಆರ್. ಬಾಳುಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಖಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡುಪುರ ಕುಳಿಪುರ ಕೆ. ಪಾಂಡುಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	92.51	ಎ.ಆರ್. ಬಾಳುಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಖಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡುಪುರ ಕುಳಿಪುರ ಅಂತರರೇಖೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	98.00	75.76		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಖಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡುಪುರ ಕುಳಿಪುರ ರೋಡ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	89.00	89.00	47.69		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಖಂಡ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮುರುಕೋಟೆ	ಖಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡುಪುರ ಕುಳಿಪುರ ಅಂತರರೇಖೆ ಪಾಂಡುಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	75.00	0.00		ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಆರ್
30	ಖಂಡ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮೋಕೆರೆ ಮೋಕೆರೆ ಪಾಂಡುಪುರ ಪಾಂಡುಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	75.00	0.00	ಪಿ.ಆರ್. ಗೌರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಖಂಡ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಪಂಡೋಟೆ ಮೋಕೆರೆ, ಪಂಡೋಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	200.00	60.38	ಎ.ಆರ್. ಬಾಳುಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಖಂಡ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮೋಕೆರೆ ಮೋಕೆರೆ ಕುಳಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಹಿರ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	100.00	27.00	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಖಂಡ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮೋಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	7.79	ಎ.ಬಿ.ಎ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಖಂಡ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮೋಕೆರೆ ಮೋಕೆರೆ, ಕುಳಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	75.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಖಂಡ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮೋಕೆರೆ ಮೋಕೆರೆ, ಕುಳಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಹಿರ ಕಾಮಗಾರಿ)	990.00	990.00	1305.85	ಪಿ.ಆರ್. ಗೌರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಖಂಡ	ಖಂಡು	ಖಂಡು	ಮೋಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	39.72	ಎ.ಆರ್. ಬಾಳುಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಖಂಡ	ಖಂಡು	ಖಂಡು	ಮೋಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	110.00	0.00	ಪಿ. ಮಹೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38	ಖಂಡ	ಖಂಡು	ಖಂಡು	ಮೋಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	0.00	ಎ.ಆರ್. ಬಾಳುಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಖಂಡ	ಖಂಡು	ಖಂಡು	ಮೋಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	0.00	ಪಿ. ಮಹೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಖಂಡ	ಖಂಡು	ಖಂಡು	ಮೋಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	110.00	69.18	ಡಿ.ಬಿ. ಕೋಟೇ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಖಂಡ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕುಳಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	45.00	0.00	ಎ.ಬಿ.ಎ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಖಂಡ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕುಳಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

43	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕೂಲಿಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	20.00	0.00	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	20.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮೋಟಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	10.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	10.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46				ಮಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು	4275.30	4275.30	2917.24		

ವಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆ

1	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕೆಳದಿಯ ವಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ವೈಭವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	198.00	198.00	200.00	ಮೆ. ವಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಆಡಳಿತದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	450.00	484.29		
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕೆಳದಿಯ ವಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	36.88	ಪಿ. ಜಗದೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	990.00	359.54	ಮೆ. ವಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಳದಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	8.40	ರಾಜೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀತಿಯಪುರ	ಪ್ರೀತಿಯಪುರ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರೀತಿಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	14400.00	14400.00	8975.76	ಮೆ. ವಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡುಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	8100.00	8100.00	6192.65	ಅಮೃತ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು 13ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಪಾಂಡುಪುರ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡುಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	19800.00	19800.00	14399.81	ಅಮೃತ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎ.ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
8				ಒಟ್ಟು	43998.00	43998.00	30657.33		

ಅನೇಕವು ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವ

1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	105.00	105.00	105.00	ಡಿ.ವಿ. ರಾಜೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಪಾಂಡುಪುರ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	105.00	105.00	107.9	ಎಂ.ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಪಾಂಡುಪುರ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	25.00	ಕೆ.ಪಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಪಾಂಡುಪುರ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	40.00	ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಮಂಡ್ಯ	ಹಾಗುಮಂಗಳ	ಹಾಗುಮಂಗಳ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	75.00	75.00	ಎಂ.ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಂಡ್ಯ	ಹಾಗುಮಂಗಳ	ಹಾಗುಮಂಗಳ	ಗೋದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	40.00	ಎಸ್.ಎಸ್. ಗಿರಿಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

7	ಮಂಡ್ಯ	ಸಾಗಮಂಗಳು	ಸಾಗಮಂಗಳು	ಮಂಜಪ್ಪನ ಕೆರೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಪಾಳೆಗಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ. ಸೀತವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	35.00	ಎಂ.ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಂಡ್ಯ	ಸಾಗಮಂಗಳು	ಸಾಗಮಂಗಳು	ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮೋಟರ್, ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 'ಕೆಂಕಲ' ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒರಲೆ)	120.00	120.00	120.00	ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿರೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಮುಖ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	960.00	960.00	698.45	ಸಿ.ಎಂ. ಗಾಣೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಳವೆಕೊಪ್ಪಲು ಶಿಲ್ಪಹಳ್ಳಿ ಹಿತ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಪುರಂ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಮುಖ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	860.00	860.00	800.55	ಕೆ.ಆರ್. ಸುತೋಷ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ನರಗಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	40.00	ಬಿ. ಕವಿತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಹನಕೆರೆ ಕೆರೆಮುಂದೆ ಬಿ.ಗೌಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹಾಗೂ ಸೀತವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	50.00	ಮೆ. ಎಸ್.ಕೆ. ಜಗದ್ಗುಪ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಿಂಭಾಗ ನಾಯಪಳ್ಳಿಯ ಹಿಲ್ಪುಳ್ಳಿ ಹಿಂದು ಮೋಟರ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೀತವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	50.00	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಅಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಪರಿಮುಖ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	110.00	96.3	ಎಂ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಗಣಂಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪರಿಮುಖ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	110.00	96.3		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಗೌಡಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪರಿಮುಖ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	110.00	96.3		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪರಿಮುಖ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	110.00	96.3		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಗರ ಗ್ರಾಮದ 'ಬಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ' ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	0		N.B. Ramesh
19	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರುಗಾವಲು ಮೋಟರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಬಯವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	70.00	0		ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ.
20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮುಖ ಸೀತವೆಕೆರೆಗೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	630.00	630.00	775.40	ಮೆ. ಭಗವಂತ ಬಲ್ಲಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20				ಒಟ್ಟು	3695.00	3695.00	3347.50		

ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ

1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಸಂದೀಪನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	85.9	ಬಿ. ಮಮತಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
---	-------	---------	---------	-------------------------------	--------	--------	------	----------	-----------------------

ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

1	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಣ್ಣೆಮೊಳೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	750.00	750.00	786.07	ಮೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣ್ಣಪ್ಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
---	-------	----------	----------	---	--------	--------	--------	-------------------------	-----------------------

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ

1	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಅಕ್ಕನೂರು ಮೋಟರ್, ಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೇವರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನವಿ ಹಕ್ಕು ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.85	ಬಿ.ಕೆ. ಜಗದೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಅಕ್ಕನೂರು ಮೋಟರ್, ಸಾಗಮಂಗಳ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	8.18	ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

68	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಹುಸುರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬೀದಿಯ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಜೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 243/44 ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	5.62	ವಿ.ವಿ. ಕಣಿವೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟ ಹುಸುರು ಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 33/09ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	5.53		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ. - 34 : ನೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಮಾರಯ್ಯ ಗುಂಪಾಬರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 37ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.58		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ರಿಂಗಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಿರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 59/6ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.81		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ಬಸವಯ್ಯ ಕಾಲವಳ್ಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 33/199ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.58		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಗೌರಿಬಾಬು ಕೋಟೆ ರೂಪ್ಪಾಯಕ ಹೊಸದೊಡ್ಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 5ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.08		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ರಾಮನಾಯ್ಕ ಬಳಿ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಹೊಸದೊಡ್ಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 7ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.58		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ವಿ.ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪಾಗಳ್ಳ ಎಲ್ಲೆಯ ಪುಟ್ಟ ಬಳಿ ಕೋಡಂಗಿರಾಯಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 151/2, 154/1ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.57		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಡಿ.ಶಿ.ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಾಯ್ಕ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 173ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	1.78		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ. - 35 : ಕೆ. ಬಸವರಾಯ ಬಳಿ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಶಿವಯ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 40/2ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.67		ಎ.ಸಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
78	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಗಣೇಶ್ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಹುಸುರುಕೊಪ್ಪು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 60, 27/4ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.66	ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
79	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಂಜುಪುಟ್ಟ ಬಳಿ ಮಂಜುಪುಟ್ಟ ಮಲ್ಲರಹಳ್ಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 116ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.67	ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
80	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಅಪ್ಪುಪೂರ್ಣ ಕೋಟೆ ನಂಜುಪುಟ್ಟ ಕುಟ್ಟು ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 185/3, 175/6ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.65	ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
81	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಅಲಪ್ಪುಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಪುಟ್ಟ ಕೋಟೆ ಮಲ್ಲರಹಳ್ಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 166/3 ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	1.66	ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
82	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ. - 36 : ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಲೇಟ್ ಲಾಳಯ್ಯ ಮಲ್ಲರಹಳ್ಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 71/3, 71/5ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.67	ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
83	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ನಂಜುಪುಟ್ಟ ಕೋಟೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲರಹಳ್ಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 170/21ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.66	ಎ.ಸಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್	ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಆರ್. ನಿರಂಜನ್ ಬಳಿ ಲೇಟ್ ಲಾಳಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕರಹಳ್ಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 156/10ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.66		ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ನಿಲಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಕಾಪ್ಪೆಯ ಮಂಜುಪುಟ್ಟ ಇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.66		ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟ ಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕಮಾರಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 33/3ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	1.68		ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಒದ್ದುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ. - 37 : ದೇವರಾಯ ಕೋಟೆ ನಂಜುಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 86/3ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.56		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
88	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಂಜುಪುಟ್ಟ ಕೋಟೆ ದೇವರಾಯ ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 223ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳ	ಮಳವಳ್ಳ	ಹುಸುರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪ್ಪೆಯ ಬಳಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 248/249 ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಳವೆ ಹಾವು ಕೊರೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	1.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

Sl. No.	Particulars	Unit	Rate	Quantity	Amount	Remarks
244	6.00	6.00	6.00	...
245	6.00	6.00	6.00	...
246	6.00	6.00	6.00	...
247	6.00	6.00	6.00	...
248	7.00	7.00	7.00	...
249	7.00	7.00	7.00	...
250	7.00	7.00	7.00	...
251	7.00	7.00	7.00	...
252	7.00	7.00	7.00	...
253	6.00	6.00	6.00	...
254	6.00	6.00	6.00	...
255	6.00	6.00	6.00	...
256	6.00	6.00	6.00	...
257	6.00	6.00	6.00	...
258	6.00	6.00	6.00	...
259	6.00	6.00	6.00	...
260	7.00	7.00	7.00	...
261	7.00	7.00	7.00	...
262	6.00	6.00	6.00	...
			1152.15	2285.50	2285.50	...
Total						
			0.00	25.00	25.00	...
			0.00	25.00	25.00	...

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 409(490) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಲ್ಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿಚಾರಣೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0.00	ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್.	
2	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗುಳು	ನಾಗಮಂಗುಳು	ಆದಿಪುಂಜನಗಿರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ನಾಗರಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಜ್ಜೀವನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	990.00	723.47	S.Narayana Reddy	ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಮುದ್ರ ಪೇಟೆಗಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	38.50	ಆರ್.ಬಂಪ್ರಸಾದ್	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.82	ಕೆ.ಆರ್.ರಾಜೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಯನಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.80	P T Shivaramu	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಮುದ್ರ ಸೂಜಿಕಟ್ಟು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.87	ಆರ್.ಬಂಪ್ರಸಾದ್	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸಂತಪುರದಾಸನಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.80	ಪಿ.ಕೆ.ವಿವೇಕಾನಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ
				ಒಟ್ಟು	1260.00	1260.00	961.26		
4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ವಿತನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪುಂಜುವ ಹಾಗೂ ಸೂಜಿ (ಮೈಕೆತ್ತಿ) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19,800.00	19,800.00	10,014.11	ಆಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್	ನೀರಿನ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಪುಂಜುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿತನ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಪುಂಜುವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಬಳಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೀರು ಪುಂಜುವ ಹಾಗೂ ಸೂಜಿ (ಮೈಕೆತ್ತಿ) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8,100.00	8,100.00	160.22	ಆಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್	ನೀರಿನ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಮೇಲುಕೋಟೆ				3,642.01	ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳವಳ್ಳಿಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಪುಂಜುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿ.ಕೆ.ಆರ್. ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	4.15	4.15	4.34	ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ
				ಒಟ್ಟು	27,904.15	27,904.15	10,178.67		
4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.55	P K Shivaramu	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಪೇಟೆಗಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪುಂಜುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ರಾಯನಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಣೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ರಾಯನಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಕಾಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ರಾಯನಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪುಂಜುವ ಹಳ್ಳಿ ಬೈಲೆವೆಲ್ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್
6	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಅಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೋಬಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪುಂಜುವ ಹಳ್ಳಿ ಬೈಲೆವೆಲ್ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.00	0.00		ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಶಿವನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಯನಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ	50.00	50.00	49.44	R Chandra mohan	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಲಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3.ನಂ.64/4 ಮತ್ತು 64/4 ರಲ್ಲಿ ಬೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	2.96	R.D. Kumar	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	605.00	605.00	101.95		
ಎನ್.ಸಿ.ಬಿ									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪುಂಜುವ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	6.00	0.00		ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ

2	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಹುಮಾನ ಗ್ರಾಮದ 1/2ನೇ ಭಾಗ. ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕಸ್)	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
3	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ದೇಶ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಯ್ಯ ದಿನ್ ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಸ.ನಂ. 137 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00		ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
4	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಳೇಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ ದಿನ್ ಹೊಂಬಾಯ್ತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00		ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
5	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	10000 ಗ್ರಾಮದ ಬಹುಮಾನ ಗ್ರಾಮ. ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00		ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
6	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಅಲ್ಲಾಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣದ ದಿನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00		ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
7	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ದೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 117/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86		ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ
8	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ.ನಂ. 15/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	
9	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಅಲ್ಲಾಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುಮಾನ ದಿನ್ ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಸ.ನಂ. 105 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	
10	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಳೇಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 148/113 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	
11	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 106 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	
12	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ದೇಶ ಗ್ರಾಮದ 1/2ನೇ ಭಾಗ. ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.81	1/2ನೇ ಭಾಗ ಕುಳಿತಾಯ್ತು	
13	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 15/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.81	ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಕುಳಿತಾಯ್ತು	
14	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಳೇಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣದ ದಿನ್ ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಸ.ನಂ. 105 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.81	1/2ನೇ ಭಾಗ ಕುಳಿತಾಯ್ತು	
15	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ದೇಶ ಗ್ರಾಮದ 1/2ನೇ ಭಾಗ. ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.81	1/2ನೇ ಭಾಗ ಕುಳಿತಾಯ್ತು	
16	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಅಲ್ಲಾಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ದಿನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	12.00	4.85	ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ದಿನ್ ಪಟ್ಟಣದ	
17	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 106 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.50	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೋಟಿ	
18	ಮಂತ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣದ ದಿನ್ ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಸ.ನಂ. 105 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಪಟ್ಟಣದ ದಿನ್ ಕುಳಿತಾಯ್ತು	
19	ಮಂತ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಂತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನ್ ಕುಳಿತಾಯ್ತು ಸ.ನಂ. 105 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.50	8.50	6.99	1/2ನೇ ಭಾಗ ಕುಳಿತಾಯ್ತು	
19					122.50	122.50	34.88		

4702-00-789-0-00-422 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ)

1	ಮಂತ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ನೀಲನೀರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಘ್ನು ದಾಸವೆಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	45.68	Adyantha Construction Pvt Ltd	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ವಾಪಸಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂತ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಗೋರಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಶಂಕರ ದಿನ್ ಪಾಪಾ ತಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	43.08	Naligeppa	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ವಾಪಸಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಮಂತ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೋನಿ ದುಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.18	Rajegowda	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ವಾಪಸಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಂತ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೋನಿ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.4	Nandish	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯರು	ಮಂಡ್ಯರು	ಮಂಡ್ಯರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳೆಗೆರೆ ದಾವೆಲೆಯ ಅರೆಕೆಪ್ಪೂರು ಮತ್ತು ಮೇಲುದಾಸರ ಮೊದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಯರ ಹಳ್ಳಿ ಚೌಕ ಶಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ						
6	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಾದರಿಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	80.00	0	K. Raghavendra	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ	
7	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಜಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	0	M R Somashekar	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ	
7					50.00	50.00	37.09	ನಲ್ಲೂರು ಶಿಕ್ಷಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ದಿವ್ಯ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	350.00	350.00	138.43			
4702-00-796-0-00-423 - ಗೌರವ ಉಪ ಯೋಜನೆ										
1	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ	ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ	ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿ ಚೌಕ ಶಾಲಾ	50.00	50.00	44.76	ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ದಿವ್ಯ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
2	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ	ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	44.76		ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ದಿವ್ಯ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ	ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಟಿಶಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಯರ ಹಳ್ಳಿ ಚೌಕ ಶಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	49.34	ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ದಿವ್ಯ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	27.21	ಎಂ.ಗೋಕುಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ದಿವ್ಯ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
4				ಒಟ್ಟು	190.00	190.00	166.07			
49				ಒಟ್ಟಾರ್	30431.65	30431.65	11581.26			

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 409(490) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡ್ಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ವಿಜ್ಞ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4702- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ರಾಯಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	14.89	ಎಂ.ಗೋಕಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ರಾಜಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	9.70	ಪ್ರಕಾಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಗುಡಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	37.96	ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇನುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	38.89	ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	39.29	ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	47.48	ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಗಲಯ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	45.61	ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸಂತಪುರ ದಾಸನಕೆರೆ ಎಂ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	14.69	ಎ.ಎ ರಾಮು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇನುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	150.00	0.00	-	ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು					410.00	410.00	248.51		
4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟೆ	ಪಚನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	26529.00	17287.00	84.31	ಅಮೃತ ಕನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು									
ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ									
4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ									
1	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಉಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಓಕಾಪ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಓಕಾಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	45.71	K.B Dinesh	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಗಿವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಧುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಜೋ-ಕೆವಲ್ ಕಾನವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	48.12	K.B Dinesh	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಾಡುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಓಕಾಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	48.86	Devaraju	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಕೆ.ಎ.ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಡುವಳಿಹಳ್ಳದ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ದ್ವಿಧನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	0.00	K.B Dinesh	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಜೋ-ಕೆವಲ್ ಕಾನವೇ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	24.64	L Bhaskar	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು					197.00	197.00	167.33		
ಒಟ್ಟಾರೆ					27136.00	17894.00	500.15		
4711- ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ									
ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ									
ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ				
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಬೆಳೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು)				
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ				
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಶಿಕ್ಷಣ ಬಾವಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು)				
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ				
ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಜನೆ (ಬೆಳೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು)				
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ				