


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 498
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16-09-2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	
ಈ	ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	
ಉ	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂಐಡಿ 86 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2021



(ಜಿ.ಪಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, 20-12-2021
1	2	3		4	5	6	7	8	9
4702-00-101-1-07-436-ನವಾಜ್ ಅಧುನೀಕರಣ									
1	ಮೈಸೂರು	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಇಂಗಲಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.54	0.54	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೋಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	20-12-2021
2	ಮೈಸೂರು	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಅಳಲೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	28.32	28.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	36.16	36.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಕುದುರೆಗುಂಡಿಪಳ್ಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	31.89	31.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಚಿಕ್ಕ ಹೊಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	81.86	81.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5				ಒಟ್ಟು	380.00	178.77	178.77		
4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ									
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜವರಾಜು ಬೆನ್ ಲೆ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	100.50	100.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೇಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಮರಿಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಅನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಯೋಗೇಶ್ ಬೆನ್ ಲೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.82	12.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಉಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬೆನ್ ಓರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಬೆನ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬೆನ್ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಚಿಕ್ಕಬೋರಯ್ಯ ಬೆನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಮರಿಲಿಂಗಯ್ಯ ಬೆನ್ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	9.76	9.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಬೋವಿ ಬೆನ್ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬೆನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂದೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.76	9.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೋಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೋಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಸೋಸಲೆ ಹೋಬಳಿ ಜನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ : 220, 221 ಮತ್ತು 222ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರೈತರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
17	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕೆ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	1.11	1.11	ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	22-12-2021
18	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬಣವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	394.00	34.59	34.59	ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ ಚೆಕ್ ಕಾಲುವೆಯ ಹೆಡ್ ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಉಳಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	22-12-2021
19	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಟ್ಟು ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	300.00	162.90	162.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	93.77	93.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	1.84	1.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏಕೆವ್ / ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	199.00	38.39	38.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	20-03-2022
23	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾವಂದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೀರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.30	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಟ್ಟು ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ	29-10-2021
25	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಗಟ್ಟು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ	
26	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	24-12-2021

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	0.00	0.00	ರೂ 850 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
28	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 1 : ರಾಜನಬಳಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಕೆ.ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಿ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	10.32	10.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸನ್ಯಾಸಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.55	2.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಹರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.60	2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಮಗ ಜವರ ಮೈನರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.62	2.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್. ಸಿ. ಮುಟ್ಟಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.55	2.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 2 : ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.63	2.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.37	2.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 3 : ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	3.46	3.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಬಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.76	2.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಭಾಗ-1 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.58	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚನ್ನಾಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.42	2.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 4 : ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.88:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.55	2.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.55	2.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.55	2.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.55	2.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.56	2.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.89:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡೆರಬ್ಬಾಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.60	2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡೆರಬ್ಬಾಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.66	2.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.63	2.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.47	2.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.90:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.54	2.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.70	2.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.61	2.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.58	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ (ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ) ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.38	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.91:- ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.38	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಮಣ್ಣಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.85	2.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮಿತ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.56	2.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.53	2.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.62	2.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.99:- ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.57	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸುಂಡವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.62	2.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.100:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.46	2.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವರ್ಷದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಂಚ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಪಂಚದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	ಮೈಸೂರು	ಬಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಬಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 1 : ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮಣಿ ಕೋಂ ಮಹದೇವ	6.50	3.53	3.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಭೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಾ ಬೋವಿ	6.50	3.69	3.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 5 : ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.79	6.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ತಿಪ್ಪಾಲಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.59	6.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ರತ್ನಮಠಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾರೋನಿಯ ಹರಿಹರ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.93	5.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಕೆರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.56	6.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕುಂಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.61	6.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೋಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.25	0.68	0.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 6 : ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.14	6.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಕೊಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.10	6.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
81	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ದರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುಳಿ ದಾಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.96	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಬಿಜುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.98	5.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈಕುಂಠಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.37	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಕೆಟ್ಟಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಭೋವಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಭೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.11	6.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಭೋವಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹನುಮಭೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.15	6.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 7 : ಮಾದಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಯ್ಯ ಬಿಲ್ ಲೇಟ್ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.25	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಿನ್ ಕವ್ವಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	6.41	6.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 8 : ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚನ್ನಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.103:- ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.01	5.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.02	5.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.104:- ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ವಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.85	5.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
92	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 01 - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಬೀಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮಣಿ ಕೊಂ ಮಹದೇವ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.50	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.50	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ - 9 : ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.39	2.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.37	2.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.56	2.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೈರುಮುಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.56	2.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಓರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	0.61	0.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕಟ್ಟಿಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	1.33	1.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಬ್ಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	2.51	2.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕೃಷ್ಣಪುರ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	2.45	2.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೊಸಪೊಳೆಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಉರಾಘ್ ಯರದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	2.34	2.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
103	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಬರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವರಸಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಸಿಂಗಯ್ಯ ಉರಾಘ್ ಲೇಟ್ ತೋಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	2.40	2.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
104	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗಂ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	2.52	2.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
105	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	1.08	1.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
106	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಯಲಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ಉರಾಘ್ ಮುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯ ಸ.ನಂ. 40/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.63	2.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
107	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಬೀರ್‌ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಲಕ್ಕಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.62	2.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
108	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಗ್ಗಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಸರಗೂರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.62	2.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.65	2.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
110	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಡ್ಡಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಿಳಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
111	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.105:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಡಿ.ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋಲಾವಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	1.83	1.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕರಿಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ. ತಿಮ್ಮಾಚಾರ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ : 200ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.40	5.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಎಲರ್ಷನ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 13 : ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕವಲಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಬಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.49	5.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
114	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 121/1-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.50	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
115	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 361/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.44	5.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
116	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 129/1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.32	5.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಕ್ರಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/27-4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.58	5.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
118	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಬಳ್ಳಾರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 165/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.54	5.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಬಚ್ಚಿಗುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 159/2-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	5.53	5.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
120	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಕ್ರನಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 173/1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	5.41	5.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
121	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 251/3-1/1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	5.46	5.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 15 : ಹರತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 204/2-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	1.72	1.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
123	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 250/2-1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	6.23	6.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
124	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 16 : ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 155/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	6.16	6.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
125	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ 1/2 ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.97	5.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
126	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಕವಲಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/3-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	2.18	2.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
127	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜವರಯ್ಯ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 247/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	2.13	2.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
128	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 21 : ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
129	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮಣಸಿನಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	4.23	4.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
130	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಟಿ.ಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
131	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
132	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಚದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
133	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 22 : ಆದಿಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	1.85	1.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
134	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	1.92	1.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
135	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಕಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	0.01	0.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
136	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ವಡ್ಡೆರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	0.01	0.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
137	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಬಣವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	1.93	1.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ





ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ಬೆಳ್ಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 28 : ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬನ್ ಲೇಟ್ ಧೇವಯ್ಯ ರವರ ಸ.ನಂ. 37 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.60	1.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
170	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬನ್ ಲೇಟ್ ಗೆಂಡೆ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಸ.ನಂ. 3 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.25	1.60	1.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
171	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ ಚೆಲುವಯ್ಯ ರವರ ಸ.ನಂ. 245/4 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.61	1.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
172	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 29 : ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.46	1.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
173	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.46	1.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
174	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.47	1.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
175	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.47	1.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
176	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 30 : ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಮಯ್ಯ ಬನ್ ಹೊಂಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.25	1.40	1.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
177	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.40	1.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
178	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬನ್ ಕಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.41	1.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
179	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.41	1.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
180	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 31 : ಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ಬನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ಸ.ನಂ. 75 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.46	3.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
181	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬನ್ ಜವರಿ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.46	3.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
182	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಬನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.75	3.47	3.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
183	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 32 ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತಯ್ಯ ಬನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
184	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.102:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಮ್ಮದ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
185	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಎನ್ ಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.32	2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
186	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಂಚಯ್ಯ ಉ. ಮುದುಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.44	2.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
187	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಬನ್ ಮಿಣಿಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.32	2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
188	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯ ಬನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.31	2.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ



ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ									
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
210	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.112:- ಮಾಧವಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಪೋಪನಕುಮಾರ್ ಕೇರಾಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
211	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂಜನಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
212	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
213	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	25-10-2021
214	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
215	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈರಮುದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.85	9.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
216	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
217	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡವಂಕಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.76	0.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
218	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
219	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮ್ ಪೈಪ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
220	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.100:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದ ಪುರ (ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ಆರ್. ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾಚೋದಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-12-2021
221	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಡಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಕ್ರಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.68	2.68	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
222	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	2.69	2.69	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
223	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಂ.ಸಿ.ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	1.59	1.59	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
224	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	ಶಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ-ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಜೆ ಬಿಸ್ ಲೇ. ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	ಪಲಾನುಭಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
226	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.42	3.42	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು,	18-10-2021
227	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಳಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇ. ಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
228	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಳುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಸ್ ಲೇ. ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	ವಿಫಲ	
229	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೀಳನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನಮೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
230	ಮೈಸೂರು	ಟ.ನರಸೀಪುರ	ಟ.ನರಸೀಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಟ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಂಗಾಚಾರಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸ ಬಿಸ್ ಕಾಳರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
231	ಮೈಸೂರು	ಟ.ನರಸೀಪುರ	ಟ.ನರಸೀಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಟ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಂಗಾಚಾರಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ದೋಳ್ಳಯ್ಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
232	ಮೈಸೂರು	ಟ.ನರಸೀಪುರ	ಟ.ನರಸೀಪುರ ಮುದ್ದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
233	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಡ್ಡೆಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.75	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
234	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗೇರದಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
235	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.64	1.64	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	25-10-2021
236	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆಳಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.65	1.65	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
237	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.65	1.65	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
238	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.64	1.64	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
239	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.64	1.64	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
240	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗರಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಪಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.64	1.64	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಣ ಹಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.65	1.65	ಕೋವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	25-10-2021
242	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.64	1.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.	25-10-2021
242			ಒಟ್ಟು	4528.80	1019.41	1019.41		
4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು								
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ ನಗರೀ. ಸೇತುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಕಿರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ ನಗರೀ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	116.11	116.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಸಿ.ತೋಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ	25-09-2022
6	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಡಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ	25-09-2022
7	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ತಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ	25-09-2022
7			ಒಟ್ಟು	745.00	126.11	126.11		
4702-00-101-3-01-139-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ								
1	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಗವಾಲ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹುಯಿಲಾಳು, ಮರಟಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಂಬುಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5000.00	3917.80	3917.80	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	10-12-2021
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಗೋಡನಕೊಪ್ಪಲು (ಭತ್ತೆದ ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಭಾದಿಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1350.00	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ:19-08-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	18-07-2022
3	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಗಳಪುರ, ಇಲವಾಲ, ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತೆ, ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1500.00	967.22	967.22	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	10-12-2021
4	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರುಳಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2000.00	7.41	7.41	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ	
5	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜವಡಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5700.00	29.75	29.75	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ	
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾದಿಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	460.00	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ:19-08-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	18-07-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಲ್ಲುಂಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 14 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1900.00	9.13	9.13	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕಿ ಕೋಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
8	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಬನ್ನೂರು (ಹಗ್ಗರೆ) ಕೆರೆಯ ಪಾದಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬನ್ನೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	995.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಬಸವಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	08-08-2022
10	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾ   ಹಿಂಡುಗೋಡ್ಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	0.00	0.00	ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.	30-03-2022
11	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ   ಭೀರಂಬಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	25-11-2021
12	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾ   ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	08-08-2022
13	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿನ್ನಳ್ಳಿಕೆರೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೈವು ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕಿ ಕೋಶಲಾಗಿದೆ	
14	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಬೋಳನಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	44.37	44.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	175.00	0.98	0.98	ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಳಬರವರಿಂದ ಆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	05-11-2021
16	ಮೈಸೂರು	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ಮುಡುಕುತೋರೆ 1ನೇ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಮೈಸೂರು	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ಮುಡುಕುತೋರೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಮೈಸೂರು	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ಬಣವೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಮೈಸೂರು	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಲಕಾಡು 1ನೇ ಹಂತದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಕಿರಿಜಾಜಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮೆಕಾನಿಕಲ್ , ನಾಲೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮರದೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮೆಕಾನಿಕಲ್ , ನಾಲೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಬಿಜಿಗನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹಿಂಡುಗೋಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ									
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೆಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ,
1	2	3		4	5	6	7	8	9
25	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್‌ಟೀಲ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಹಳೇ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೊಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಮೆಂಟರಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಗಿರಗೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೊಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಮೆಂಟರಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಪಡಕನಮಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೊಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಮೆಂಟರಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಗೊಳಗೂರು ಮಾಚೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೊಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಮೆಂಟರಿಕಲ್ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29				ಒಟ್ಟು	20408.00	4976.66	4976.66		
4702-00-101-1-02-139-ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ									
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಕಾರ್ಯಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	
1				ಒಟ್ಟು	500.00	0.00	0.00		
4702-00-101-1-07-139-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ									
1	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮೇದಿನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.50	43.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮುಡುಕು ತೊರೆ 1ನೇ ಹಂತದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	90.18	90.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಹಳೇಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ಮೋಷಕ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	17-12-2021
4	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಹಳೇಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	52.78	52.78	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ. 50% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ರೈತರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	11-11-2021
5	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಲ್ಲುಕಟ್ಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	214.32	214.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಹೊಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.98	33.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.70	49.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಳೇಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಪೋಷಕ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಪರಿವೃ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.	24-03-2022
9	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	168.11	168.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಕೆಳಭಾಗದ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	34.87	34.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ವಡುವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	6.46	6.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಆನಂದೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	21.56	21.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
14	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಡಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತರ ಇರುವ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
15	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮುಡುಕುತೋತೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗ್ಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಸೇನ ಪುರ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
17	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಶಿರಿಯೂರು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮುದುಗುನೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಕಚುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಕಡಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕರಿಗಳ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಗದ್ದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	54.02	54.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಣಸವಾಡಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	18.44	18.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕರಿಗಳ ಉತ್ತರ ನಾಲೆಯ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ತೂಬಿನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕರಿಗಳ ಉತ್ತರ ನಾಲೆಯ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ತೂಬಿನ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕರಿಗಳ ಉತ್ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆಯ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.85	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕರಿಗಳ ಉತ್ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆಯ 0.40 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಿಯೂರು ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 1.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	3.91	3.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32				ಒಟ್ಟು	2144.70	791.83	791.83		
4711-01-103-2-00-140-ಪ್ರಜಾಪ ಹಾನಿ									
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 2270.00 ಮೀಟರ್)	716.00	0.00	0.00	ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬಲಿರಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	28-09-2021
2	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬಲದಂಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 102.00 ಮೀಟರ್)	610.85	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಲದಂಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೋಪಾನ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	420.61	100.51	100.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	99.90	0.75	0.75	ಕೌಶಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	22-12-2021

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಮಧ್ಯ ಹಾದುಹೋಗುವ ನಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	6.01	6.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5			ಒಟ್ಟು	1917.36	107.27	107.27			
4702-00-796-0-00-423- ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ									
1	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ವರುಣಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 25 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಲಮೆಂಟರಿ ಬಸ್ ಸ್ಥಳೀಯತೆಯ ಕೆ.ಸಂ. 332/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.31	0.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ವರುಣಾ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 25 / 1 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿನಾಯ್ಕ ಬಸ್ ಲೇ. ಕರಿನಾಯ್ಕ ಸ.ನಂ. 317 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.21	0.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ ಬಸ್ ಲೇ. ಕರಿನಾಯ್ಕ ಸ.ನಂ. 317 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.21	0.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕ ಬಸ್ ಬೋಳನಾಯಕ ಸ.ನಂ.318 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.21	0.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚನಾಯಕ ಬಸ್ ಮಂಚಮ್ಮ ಸ.ನಂ.323/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.20	0.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಬಸ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಸ.ನಂ.94, 120 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.20	0.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 25 / 2 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಸ್ ಬೋಳನಾಯಕ ಸ.ನಂ.219/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.29	0.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎನ್.ಕುಮಾರ ಬಸ್ ಜಿ.ಎನ್. ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಸ.ನಂ.268/1 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.29	0.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶ್ರೀ ಬಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸ.ನಂ. 311/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.28	0.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಭದ್ರ ಬಸ್ ಲೇ. ಪುಟ್ಟರಾಮನಾಯ್ಕ ಸ.ನಂ. 341/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.28	0.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಯ್ಕ ಬಸ್ ಲೇ. ಸಿದ್ದನಾಯ್ಕ ಸ.ನಂ. 353/1 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.63	0.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜನಾಯಕ ಬಸ್ ಲೇ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ಸ.ನಂ. 324/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.37	0.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ/ವೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಚಮ್ಮ ಸ.ನಂ.323/2 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.66	0.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಸ.ನಂ.21,22 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.37	0.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆ ನಿಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಸ.ನಂ.61 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.94	0.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಲಕಾಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಲದಂಡ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಓ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	35.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಾಗಾಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	18.62	18.62	ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಾಲನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	11-10-2021
18	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಸರಗೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲೆಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ. ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿ, ಬಾಲನಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	375.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆರಳಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಿ: 26-08-2021 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	16-07-2022
19	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಸರಗೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲೆಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ.ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.82	0.82	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆರಳಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಿ: 26-08-2021 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	16-07-2022
20	ಮೈಸೂರು	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಣಿಗೇಟ್ (ಲಿಂಗಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ	08-10-2022
21	ಮೈಸೂರು	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 16ನೇ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ:19-08-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಲಾವಧಿ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	18-07-2022
23	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗಾಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಮೈಸೂರು	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.2 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತ ಎಂ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಮಠ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಜವರನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮುತ್ತಿನಮುಳಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಕೆ.ಶಿವಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇ.ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಮಠ ಹೋಬಳಿ, ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿಸ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಮಠ ಹೋಬಳಿ, ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟೀಶ ಬಿಸ್ ದೇವಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಮಠ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತೂರು ಪೂಜಾರಿಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿಸ್ ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಮಠ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತೂರು ಪೂಜಾರಿಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 27 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾದನೂರು ಒಡೆಯನಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ ನೀಲಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	4.04	4.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಕೋಂ. ಲೇ.ಜವರನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	6.18	6.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಪರುಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 27 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಲೇ ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿಸ್ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08-11-2021
35	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಳ್ಳಂಕನಮಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಶಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08-11-2021
36	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಲಚಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.52	3.52	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08-11-2021
37	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.55	3.55	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08-11-2021
38	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.50	3.50	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08-11-2021
39	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮರಳೂರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟದಾಸನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.50	3.50	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	08-11-2021
40	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.130:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಜವರ ನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಡತರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.122:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಬಿಸ್ ಸಿದ್ದನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ಜೆಚ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	ಕೊಂಪೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	08-11-2021
44	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ನಾಲೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.40	37.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಉಪ ನಾಲೆ - 01 ರ ನಾಲೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಪೆಂಜಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
47	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 48 : ಹರತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿಸ್ ಗೋಪಾಲನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 384-1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	5.77	5.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಹೆಡತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಮಾದನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 532/2-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	5.74	5.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಹೆಡತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಗಂಗನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 904-1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.20	5.72	5.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 49 : ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿಸ್ ಕುಳ್ಳನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/1-4ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	1.42	1.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.126:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುರಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	4.95	4.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕವ್ವನೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	5.18	5.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಜವರನಾಯಕ ಬಿಸ್ ದೇವನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	5.50	5.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮಾದಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	4.54	4.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಹದೇವನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	5.08	5.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕವ್ವನೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	4.75	4.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.127:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿಸ್ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.36	6.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.29	6.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಿ ಕೋಂ ಕೆ.ಸಿ. ಜಯರಾಜ್ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.29	6.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.30	6.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಂಚ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ಎವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಯೇಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.43	6.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ವ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ.128:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲಚಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.40	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರದನಾಯಕ ಬಿನ್ ವರದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.17	6.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಲಯನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.39	6.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುಂದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.73	6.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ವ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ.129:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮಾದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.78	6.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಧವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.54	6.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಬಸಮ್ಮ ಬಿನ್ ರುದ್ರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.64	6.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೆಂಚನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.46	6.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪನೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ತೋಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.68	6.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆಂದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	6.67	6.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.25	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	28-10-2021
74	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.25	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
75	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.25	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.25	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ - 54 : ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನೆಯಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.52	2.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ನಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದೀಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.52	2.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ನಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.52	2.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.53	2.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ									
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂದೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
81	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.119:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.43	2.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.120:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	2.42	2.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	2.42	2.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಟಪ ಬೀದಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	2.42	2.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಜವರನಾಯಕ (ಬದಲಿ)	5.50	4.27	4.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಾಯಕ (ಬದಲಿ)	5.50	4.27	4.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದನಾಯಕ (ಬದಲಿ)	5.50	4.46	4.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ರಂಗನಾಯಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ವಾವಯ್ಯ (ಬದಲಿ)	5.50	4.40	4.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹೆಚ್ಚುವರು ಕಾಮಗಾರಿ : ಮಂಚ ಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕ	5.50	6.02	6.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 55 : ಗಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣನಾಂಬ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	4.96	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಲಾಂಬ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕನಾಭ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	4.96	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	4.96	4.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 56 : ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಜಂಬುನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	5.12	5.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.121:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮರಾಜು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮೊಗನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	2.42	2.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಭದ್ರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟರಾಮನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.122:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.123:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್, ಮಾದನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.92	0.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್, ಮಾದನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.93	0.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.92	0.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್, ಸಣ್ಣನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.92	0.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
101	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.93	0.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
102	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.124:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಂಚನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಹ್ಯಾಂಗದ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.66	3.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
103			ಒಟ್ಟು	2741.95	341.26	341.26		
4702-00-800-8-00-133- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ								
1	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ದೇಗುನಹಳ್ಳಿ ವಿ.ನೀ.ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ	ದೊಡ್ಡಮಲಗೋಡು ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.69	31.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ತಲಕಾಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದನೇ ಹಂತದಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	106.39	106.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮುಡುಕುಕೊರೆ 1ನೇ ಹಂತದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ವಿತರಣ ಕಾಲುವೆಗಳ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ಮೇದಿನಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿತರಣ ಕಾಲುವೆಗಳ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	44.27	44.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕೆರಿಗಳ-ಹೈಲೈವೆಲ್ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ಸರಿಯಿಂದ ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಎಮ್ಮೇಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ, ಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರೂದಗಿಸಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ	476.00	191.44	191.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮನೇನೂರು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	8.37	8.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಓರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಓರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರಪುರ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.67	48.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳಹಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	54.82	54.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11			ಒಟ್ಟು	1116.00	488.60	488.60		
435			ಒಟ್ಟಾರ್	34481.81	8029.91	8029.91		



ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 460(498) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4702-00-101-5-01-436- ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್</b>								
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡು ಹುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	82.00	73.29	73.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				ಒಟ್ಟು	82.00	73.29	73.29	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 460(498) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು  
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ					
1	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.20	25.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ವೈಕ್ಕಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಎಂ.ಟಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಕಂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	20.25	20.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಾ.ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕನ್ನೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಾ.ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶಿಂಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಿಂಡನಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಾ.ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕಲ್ಲಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಲ್ಲಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿವರಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಾ.ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ವಡ್ಡೆಗೆರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 32 ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಕೆ. ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.29	1.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಡುಪಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.29	1.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ಡಿ.ಪಿ.ರಾಜು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.29	1.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದ್‌ಕುಮಾರ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.30	1.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.27	1.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಮ್ಮ ಕೋಂ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.28	1.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಡಿ.ಮಹೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.28	1.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ನಂ : 33 ಹೊಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.71	0.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಹೊಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.71	0.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಹೊಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತೆಂಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.71	0.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಹೊಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.71	0.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಸಿಂಗನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.71	0.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಸಿಂಗನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉದಯರಂಗ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.71	0.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ರೇಚಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.71	0.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಬಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಮಾದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.70	0.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ನಂ : 53 / 2 (ಪ.ಜಾತಿ) ವೀರಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ರಾಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇ: ಮುನಿಯನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.45	0.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗೆಜ್ಜಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಎ.ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.45	0.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ನಂ : 54 ಹೊಂಡರಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ: ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.45	0.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹೆಬ್ಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ: ಪರ್ವತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.45	0.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅರಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೋಡಿಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.45	0.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಯ್ಯನಪುರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.44	0.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ನಂ : 34 ಕನಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಪಿ.ಲಿಂಗರಾಜು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.31	1.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕನಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.31	1.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
32	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.15	1.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ವ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 36 ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮಣಿ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಉ. ಶೋಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.36	0.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.18	1.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.63	0.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ. ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.45	0.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.41	0.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ವ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 40 ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.00	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಲಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.00	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂದಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತರಾಜು ವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.00	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಷ್ಪಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ. ಜಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	4.85	4.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಷ್ಪಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪುಟ್ಟಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಯರಗಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ವ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 43 ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಷ್ಪಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.40	0.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
45	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.40	0.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶ ಜಿ. ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗುಳ್ಳೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.40	0.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.42	0.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 45 ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಹದೇವನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	3.71	3.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.34	0.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ. ನಂಜ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.34	0.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾದೇವನಾಯ್ಕ ಸನ್ ಆಪ್ ಮಾದೇವನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 47 ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿ.ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಿ (ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಾ ಬೋವಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ. ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟಾಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.09	1.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.09	1.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.09	1.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಲೇಟ್ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.09	1.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 48 ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.19	1.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
58	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದರಾಜು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.19	1.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ. ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊಂಬಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಂಗನಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 51 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಪಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.36	0.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹೊಸ ಮಾಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಟಿ.ಎ.ಮಾದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	1.60	1.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹೊಸ ಅಣಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕುಂಡಮಾದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.36	0.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಮುತ್ತು ನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ತೆಂಗಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.75	19.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಯ್ಯ ಪಳನಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.70	19.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಮುಷ್ಠಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸನ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ ಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.57	19.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.77	21.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಪಳನಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.71	19.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.95	48.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಾಣಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.77	24.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.91	24.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.70	24.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸೊತ್ತನಹುಂಡಿ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.32	24.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
74	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮಲ್ಲಿದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮರಿಗುಂಟೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.93	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಡಲ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.95	19.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
76	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬಡಗಲಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಡಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.93	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
77	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	29.92	29.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
78	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಅಮ್ಮಾನಿಕೆರೆಯ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.79	49.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
79	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತುಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.72	49.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
80	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ನಾಲೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.68	19.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
81	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಪುದುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.68	19.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮ ಬೋವಿ ಬಿನ್ ಮಾದ ಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಗುಡ್ಡೆಕಾಡುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.68	19.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
83	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಪದ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕೋರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.35	18.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
84	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಗುಳ್ಳದಬಯಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೋರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	19.12	19.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಹಂಚಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ದೋರೆ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕೋರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.08	18.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 67 ಕೆನಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟನಚಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.34	0.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	0.30	0.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
88	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಜನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ದಳಪತಿ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ವಸ್ತಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
90	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ದೇವುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
93	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
94	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಿನ್ನಪ್ಪನಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೋಟೆಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಶಾಂತಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಿಕ್ಕಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಿಕ್ಕಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಅಮಚವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	30.57	30.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	226.43	226.43	ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಂಎಸ್ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
100	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲುನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ನಂಜನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	4.20	4.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
100				ಒಟ್ಟು	2160.50	917.85	917.85		
				4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಕೆಪ್ ಬಂದಾರಗಳು					
1	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮರಾಜಮಠದ ಕರನಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಯ್ಯನಮಠ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
5	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೆ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗಣಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ತುಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಅರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎರಕಟ್ಟೆ ಹೊನ್ನೆಹುಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾದೇಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿಂಗರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	32.84	32.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 1.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	50.74	50.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಅಂಗೈದೊಡ್ಡಿಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಶೀರೇ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	65.53	65.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಸತ್ತಾರಮೇಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕುಡುವಿನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಪಿಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	21.37	21.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿನ್ನತ್ತುಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪಿಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚೆನ್ನಪ್ಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	83.85	83.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಬೊಕ್ಕೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಯೆನ್ನಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಬಿಸಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬಂದಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶಿಂಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಾದುಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 0.350 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	99.71	99.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಗ್ಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಾದುಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 0.350 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	16.11	16.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18				ಒಟ್ಟು	980.00	370.15	370.15		
				4702-00-101-3-01-139-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ					
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	0.00	0.00	ದಿನಾಂಕ 19-08-2021 ಕರಾರು ಆಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ	18-07-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	69.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಂಪು, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	31-10-2021
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಆನೆಮಡುವಿನ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	146.69	146.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5				ಒಟ್ಟು	748.00	146.69	146.69		
				4702-00-101-1-07-139-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ					
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೆರೆಯುನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನೀರುಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.36	49.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೆಂದರವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ಬೀಳು ನೀರು ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	72.28	72.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೆರಳು ಮೋಳೆ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	27.12	27.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮೊಡ್ಡಮೋಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	70.01	70.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ದೇವಲಾಪುರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	10.00	8.39	8.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಲ್ಲತ್ತಸಾನೆ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	42.20	42.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಅಮಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಎಣ್ಣೆಮೋಳೆ ಸೇರುವ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಬಾಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	30-09-2021
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕಲ್ಲುಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಮಲ್ಲಪುರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಗೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.86	49.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಹೊಗ್ಗಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.69	49.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಿನತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.66	44.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬಾಳಗುಣಸೆ ಕೆರೆ(ಗಂಡನ ಕೆರೆ ) ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.18	36.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.00	36.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಭೇರಂಬಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.89	6.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಮಂಚಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	6.97	6.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಮಂಟೇಮರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	10.00	6.95	6.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ಎವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕಮ್ಲೆಟ್ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.95	6.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕುರುಬರಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಏರಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.65	3.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಹೊನ್ನೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	10.00	6.79	6.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19				ಒಟ್ಟು	840.00	523.95	523.95		
				4702-00-796-0-00-423- ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಉಪ ಯೋಜನೆ					
1	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 19 ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.64	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬಿಸಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.65	3.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.64	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಷೇಷು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.65	3.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೂದಿಪಡಗ (ರಂಗನಂದ್ರ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಡೆಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.64	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಪುಣಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.65	3.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 20 ಬೆಂಟರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೆಂಟರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇ: ನಂಜುಂಡನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೆಗ್ಗೋಡಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇ: ಮರಿಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೆಗ್ಗೋಡಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ: ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳಗಾಲ	ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳಗಾಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 14 ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುದ್ದಲಿಂಗನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.11	1.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳಗಾಲ	ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.11	1.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳಗಾಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 15 ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರಂಗನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.17	1.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ಎವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
15	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳಗಾಲ	ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದಾಸನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.17	1.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳಗಾಲ	ದಾಸನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.17	1.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳಗಾಲ	ಅಲ್ಲೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 18 ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಾ.ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಂದರ ಕೋಂ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 13 ಶನಿವಾರಮುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಾಣಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.45	4.05	4.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.45	4.08	4.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.45	4.15	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕಣ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.50	4.15	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕುನ್ನನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.45	4.15	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗೊಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.45	4.10	4.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗೊಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.45	4.24	4.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕಣ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.45	4.15	4.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೆಬ್ಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಉಡಿಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇ: ಲಿಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
31	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 29 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಾಮನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.18	1.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.18	1.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ವಿ.ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	25.63	25.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೂದಿಪಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲುದಾರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲುದಾರೆ ಚಳ್ಳೆಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.131:- ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ವಿವಿಧ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 5 ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಕೊರಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಹದೇವಪುರ ಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಗೋರಸಣಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	16.80	16.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೂದಿಪಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮೈನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	24.18	24.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.47	16.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಕುಡುವಾಳೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮುತ್ತಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	16.37	16.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಾಳಿಗನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.34	20.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಹಿರಿಯಂಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ - ಚಿಮ್ಮೆಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಗೋರಮಡುವಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.72	24.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಮೂಖಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	11.47	11.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.36	25.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45				ಒಟ್ಟು	518.65	244.38	244.38		
				4702-00-800-8-00-133- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ					
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಮಿಸ್ಸ.ತುಳುಕೆರೆ ಎಡದಂಡೆ , ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	3.63	3.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ	ಗೋಪಿನಾಥಂ ಕೆರೆಯ ನಾಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.68	49.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ಪೆಚ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷತ್ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಮಿನ್ಸತ್ತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನಾಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	12.48	12.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಂಗನೂರು ಕೆರೆ ಎದಡಂಡೆ ನಾಲೆ ರಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.82	34.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಲ್ಲತ್ತನಾನೆ ಎದಡಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	45.18	45.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ನರಸಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	13.34	13.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಅಮಚವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	19.56	19.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕಥಾನಾಯಕನ ಕೆರೆಯಿಂದ ನಲ್ಲೂರು ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಕಾಗಲವಾಡಿ ಕೆರೆ ಸೇರುವ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.01	46.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮೂರು ತೂದಿನ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ . ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡುವುದು	
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮೂಕನಬಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	47.22	47.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮಾಲಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಬರಗಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	18.07	18.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12				ಒಟ್ಟು	665.00	289.99	289.99		
199				ಒಟ್ಟಾರೆ	5912.15	2493.01	2493.01		

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 460(498) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಬಂದಾರಗಳು</b>								
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಸತ್ತಾರಮೇಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲೋ-ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ವೆರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಲ್ಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲೂರು ಮಠದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4702-00-101-5-01-436- ನಬಾರ್ಡ್-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್</b>								
1	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	78.67	78.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>98.00</b>	<b>78.67</b>	<b>78.67</b>	
3				<b>ಒಟ್ಟಾರೇ</b>	<b>228.00</b>	<b>78.67</b>	<b>78.67</b>	

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಿಬೈಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 460(498) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4702-00-101-1-07-139- ಕೆಲಸಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ನಾಗರಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಮೋದನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	990.00	723.47	ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 95% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ನವೆಂಬರ್ -2021.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಸಮುದ್ರ ಜೇನುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಸಮುದ್ರ ಸೂಜಿಹಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	48.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸಂತಮರದಾನಕೆರೆ ಕೆ.ಪೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	48.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಕೆ.ಪೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	180.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 80% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಡಿಸೆಂಬರ್ -2021
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮುತ್ತುರಾಯನಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	990.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	ಜನವರಿ -2022
4702-00-101-3-01-139- ವಿತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಾಡಿ ವಿತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃನೋಡುವುದು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ/ ತುಂಬುವ ನಿರಾವರಿ ನಾಲೆಗಳ ಒಡಗೂಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	990.00	563.44	ಪನಿ ನಿರಾವರಿ 5 ಪೋನ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಪೋನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಪೋನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಪು ಮತ್ತು ಪೋಟಾಬು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಜನವರಿ -2022
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	110.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	175.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ    ಚಿಕ್ಕಮಂದಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	242.00	242.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ    ಮಂದಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	237.00	237.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19,800.00	19800.00	14390.81	1ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಟಿ.ಸಿ.ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ನೀರಾವರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್ -2022
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಮೊಸಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಣಿವೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8,100.00	8100.00	6192.65	ಎಸ್.ಜಿ.ಪ್ಲೋರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಸಿಂಗ್ ಮನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಣಿವೆ ಕೆರೆ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್ -2022
7			ಒಟ್ಟು	29654.00	29654.00	21146.90		
4702-00-101-5-01-139- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ಗಳು								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಳನೇರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	49.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಳನೇರೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	48.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.64/ಎ ಮತ್ತು 64/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	3.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3			ಒಟ್ಟು	105.00	105.00	101.80		
4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಉಪ್ಪರಕನ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ, ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಪ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	19.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮೇಲುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	90.00	32.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ತಾಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	20.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	9	10
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚೆಕ್ಕ ಅಂಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಳಹತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿನಜನರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	26.00	17.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಳಹತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ವರದಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹರಿನಜನರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	26.00	17.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಹನುಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಶಿಳನೇರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಾದಿಗರಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಘಟ್ಟ ದಾವಿಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	45.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಗಣಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	43.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಗಣಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	43.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗವಂಗಲ	ಜಿ.ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	9	10
17	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	6.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಗೇರೆ ಅರೆತಿಪ್ಪೂರು ಮತ್ತು ಮೇಲುಧಾಸರ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	80.00	28.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ದುಡ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಜೈಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.106ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ. ಸಣ್ಣಕಾಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಿವುಡೆ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೋನು ಬಿನ್ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಅಮ್ಮತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಬೇಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕುಳಿದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಚಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗ್ವಿವಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಟಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಬಳೇಹತ್ತಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹೊಂಬಾಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	2.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ. ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ಎವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	9	10
29	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮಾರ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುನುಮಮ್ಮ ಕೋಂ. ಬಾಲಿ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33			ಒಟ್ಟು	842.00	842.00	329.92		
4702-00-796-0-00-423- ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ದೇವಲಾಮರ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಲಿಗರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ವಡೆಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	100.00	99.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	80.00	80.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6			ಒಟ್ಟು	360.00	360.00	180.05		
56			ಒಟ್ಟಾರೆ	33321.00	33321.00	22676.64		

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 460(498) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	9	10
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ 60% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ನವೆಂಬರ್ -2021
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ರಾಯಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	14.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ರಾಜಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	9.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡೆರಗುಡಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	37.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೇನುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	38.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	39.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	47.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಗಲಯ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	45.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸಂತಪುರ ದಾಸನಕೆರೆ ಏರಿ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	13.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9			ಒಟ್ಟು	280.00	280.00	246.72		
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾಯ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಉಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಪಿಕ್‌ನ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಕ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	45.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಗಟ್ಟೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಲೋ-ಲೆವೆಲ್ ಕಾನವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	48.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಕ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	49.00	48.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಕೆನುವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಡುವಲಹಳ್ಳದ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	24.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಲೋ-ಲೆವೆಲ್ ಕಾನವೇ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5			ಒಟ್ಟು	197.00	197.00	167.33		
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ								

1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರ 50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏಕ ನಿರೀಶಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	26529.00	26529.00	84.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಆಗಸ್ಟ್-2022	
1			ಒಟ್ಟು	26529.00	26529.00	84.36			
4702-436 ಸಬಾರ್ಡ್ ಅಣೆ ಕಟ್ಟು ಏಕಪ್-26 ಬ್ಲಾಕ್									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ನಾರ್ಸೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	5.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	82.00	82.00	10.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	83.00	83.00	5.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3			ಒಟ್ಟು	255.00	255.00	22.34			
18			ಒಟ್ಟಾರ್ಡೆ	27261.00	27261.00	520.75			

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 460(498) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು)									
1	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಸದ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
2	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
3	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಳಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
4	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೈರಯ್ಯ ಕೋಂ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
5	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸುಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
6	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೇಗರ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಕೋಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
7	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
8	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಶ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
9	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಗೋಡು ಗೌತಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕೋಂ ಲೇ. ಲಕ್ಷಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
10	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
11	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
12	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮೇಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
13	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಂ ಲೇ. ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
14	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
15	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೇಲೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
16	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಶಂಭುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಟ್ಟಪ್ಪಾಬ್ಬ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022





ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಡೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
34	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿಸ್ ಹರಿಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
35	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆ.ಸುರಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿಸ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
36	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ಬೇಡು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
37	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
38	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿಸ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
39	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
40	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿವಣ್ಣ ಬಿಸ್ ಲೇ   ಗಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
41	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಬಿಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
42	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಬಿಸ್ ಹೊಸಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
43	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
44	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
45	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
46	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದರ್ಬಾರ್‌ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಕುಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
47	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
48	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಗನಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
49	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು) ಅಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಬೋವಿ ಬಿಸ್ ತಿಮ್ಮಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
50	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
51	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ ಬಿಸ್ ರಾಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
52	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಗನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022







ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ	ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ	ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ	ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ	ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ	ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ	ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ	ಅಧಿಕಾರದ ವಿವರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
95	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
96	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
97	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
98	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
99	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
100	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
101	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
102	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
103	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
104	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
105	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
106	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
107	ಹಾವೇರಿ	ಬೀದಿ	ಬೀದಿ	3.90	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾವೇರಿ



























ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
274	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
275	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
276	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
277	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
278	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಟ್ಟಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
279	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಾಡಿತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
280	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
281	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
282	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
283	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
284	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
285	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಂದಲೆ (ರಂಗನಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
286	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
287	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದುರು ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಈರಭದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
288	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲೋರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
289	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಳಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣದ್ವಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
290	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಉದಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
291	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
292	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿವ್ವದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
293	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
294	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುರುಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
295	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಧರ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
296	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಾಲುರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
297	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
298	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
299	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡೆಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
300	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಾವರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
301	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
302	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಣಭಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
303	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಜ ಕೋಂ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
304	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಉನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
305	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
306	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
307	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
308	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
309	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಮೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಮೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
310	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಪ್ಪಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
311	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮಠಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
331	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಬೋವಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
332	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲ ಕೋಂ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
333	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
334	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
335	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕದರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
336	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
337	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರದೇವರಪೇಟೆ (ವಾಡ್-16) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
338	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
339	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಿಕ ಕೋಂ ಅಕ್ಷಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
340	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
341	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರ ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
342	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಗನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಗನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
343	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಬೋವಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
344	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಟಿಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
345	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಣಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
346	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
347	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
348	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
349	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತುಗನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ಕಾಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022







ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಲ್ಲ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
406	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಚ್ಚಿಮದ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಕೋಣ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
407	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಲಕ್ಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
408	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
409	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
410	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೊಂಡು ದುಗ್ಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
411	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಗಾಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
412	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
413	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
414	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
415	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಳಾಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
416	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೋಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೊಂಬಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.28	0.28	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
417	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೋಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
418	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
419	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
420	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
421	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು(ಚಾಮರಾಜಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
422	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
423	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
424	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹೇಮ್ಮನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
425	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
426	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೂತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
427	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಭದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
428	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
429	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
430	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.33	0.33	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
431	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
432	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
433	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
434	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಗನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
435	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರರಾಜು ಬಿನ್ ಬೆನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
436	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
437	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
438	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶೆಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
439	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೆ.ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ವಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
440	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
441	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡದಕೆರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಂ ಧರ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
442	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಗಾಣಿಗೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
443	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ) ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪೀಕಾನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
444	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಾಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
445	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
446	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹಿತ್ತಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
447	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಸ್ತೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಜೋಗಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪಜೋಗಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
448	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲರಿತಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೋಕೈನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
449	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ(ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೋಕೈನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
450	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
451	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಂಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಮಾಹಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
452	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಂಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
453	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
454	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಹುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
455	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಹುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
456	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಹುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
457	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸತ್ರಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
458	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
459	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
460	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
461	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚೆಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
462	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
463	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
464	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
465	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಪ್ಪಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
466	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ತೇಜನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
467	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ವಂಕಟೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
468	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
469	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ(ತಮ್ಮಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
470	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
471	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸುರು (ಸಿಂಗಟಗೆರೆ) ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
472	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
473	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
487	ಹಾಸನ	ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
488	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
489	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
490	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
491	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮುಕ್ಕಂದೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
492	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
493	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
494	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
495	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
496	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಜನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
497	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಜನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಕೋಂ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
498	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪಾತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜಾತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಫೆಂಟ್-27631)	4.00	3.35	3.35	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
499	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೋಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೊಂಗೆಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.36	3.36	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022





































































ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
890	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
891	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಸೊಕ್ಕಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
892	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಯಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
893	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
894	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಗನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
895	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಅಮಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
896	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಭತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
897	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಯಡಿಯೂರು (ಗೌಡಗರ ದುಡ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
898	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.ತೋಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
899	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
900	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿ(ಮುಗಳೂರು) ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
901	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ (ಮುಗಳೂರು) ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
902	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರನಗರ, ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
903	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಣಿಪಹಳ್ಳಿ(ಕಿರಗಡಲು) ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
904	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
905	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು(ಶಂಖ) ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
906	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸೊತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಭಂಗಿತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.39	0.39	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
907	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೆ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
908	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ(ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
909	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ದೇವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
910	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಂಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
911	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ್ಞಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
912	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಸೇವ್ವನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
913	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹೇಮ್ಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
914	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರುದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.01	2.01	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
915	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.01	2.01	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022















ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
994	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು(ಶಂಖ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.70	0.70	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
995	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೀಶಕುನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.70	0.70	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
996	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
997	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
998	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಪೂಮಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
999	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1000	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1001	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1002	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕ್ಕಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1003	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1004	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1005	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಕವಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1006	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ(ಪೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1007	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ(ರಂಗಾಪುರ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋರೆಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1008	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಚಾಮರಾಜಪುರ (ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ ಜವರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1009	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬನ್ ಮೂಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1010	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬನ್ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1011	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಿತ್ತಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬನ್ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1012	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಗೊರೂರು(ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ)(ಒಂಟಿಗುಡ್ಡಕಾವಲ್ ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮರಾಜು ಬನ್ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1013	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಬನ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1014	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ವಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1015	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹನುಮಂತಪುರ(ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ) ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಬನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1016	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಿಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಬನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1017	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಸ್ವಾಮಿ (ಆ/ಡಿ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ) ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1018	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
1019	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಸಾಲಗಾಮ (ನರಸೀಪುರ) ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1033	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1034	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಲವಹಳ್ಳಿ(ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1035	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗೇಣಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1036	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1037	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಕೆರೆಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1038	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಅಲವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1039	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1040	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1041	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1042	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು (ಚಿಂಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1043	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಜಿಮ್ಮಲನಹಳ್ಳಿ (ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1044	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಜಿಮ್ಮಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1045	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1046	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲ ಕವಲು ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1047	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತೆಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿಸಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1048	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29323)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1049	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-29324).	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1050	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಬೋಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1051	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಸಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬೋವಿ ಬಿನ್ ಮಾದಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1052	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಹುಡುಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1053	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಗನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಗನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1054	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ.ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1055	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಉಗನ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1056	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದವ್ವಯ್ಯ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1057	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡತೆರಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1058	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್-29325).	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022













ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1137	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡ್ಡಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಮ್ಮ ಕೋಮ ರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-29474)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1138	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡ್ಡಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ಪಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-29474)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1139	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ (ಚೌಡಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ್ ಹೋಲಿ) ಶಂಕರೇಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ವಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್-29326)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1140	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಂಕಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1141	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1142	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮುಗಳೂರು(ಕಿಂಡಿಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ವಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1143	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ(ಅಗಲಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಮ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1144	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1145	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗಲೆ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1146	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುಟ್ಟಪ್ಪಾಯ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1147	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1148	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಿಂಡಿಪುರ (ಮುಗಳೂರು) ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1149	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1150	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿಯ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಜ್ಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1151	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಕೆರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1152	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು(ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ಗುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1153	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1154	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಭೈಲಹಳ್ಳಿ(ಗೋಳೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1155	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸುಂದೇನಹಳ್ಳಿ (ಕಡಗ) ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1156	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಚೋಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1157	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1158	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಚೋಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1159	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ.ಮೂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1160	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹಲಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1161	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ(ನಿಟ್ಟೂರು) ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1162	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1163	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1164	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1165	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಶಂಖಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಮುಕ್ಕೇಶ್ವರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1166	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ (ಚಿಕ್ಕದ್ವೀಪಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಬಿನ್ ಸಗನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1167	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1168	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಸೀಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1169	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಮೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂದೇಶ ಬಿನ್ ಬೈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1170	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1171	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1172	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1173	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1174	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1175	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕದ್ವೀಪಳ್ಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಪಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1176	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಅತಿಹಳ್ಳಿ(ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ಸಗನೆಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1177	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ.ಕೊಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1178	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಇಬ್ಬಾಣಿ(ಕಡದರವಳ್ಳಿ) ರಂಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮಾಕಂಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1179	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಮರ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1180	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಮರ (ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1181	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಉಗನ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1182	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಉಗನ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಗನೆಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1183	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಹರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ.ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1184	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುಡಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1185	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1186	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1187	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1188	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಗೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ವಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1189	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಗೋಳಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಚೆಂಟ್-29326)	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1190	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ(ಶಿರಾಜ್ ಬೋರೆ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1191	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1192	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ(ಉಡುವಾರಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಉಡವಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1193	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸಿಡ್ಲೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ(ಪೊಡಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1194	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಹನುಮಂತಪುರ ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1195	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ(ಬೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್) ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1196	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ(ಕಟ್ಟಾಯ ಕಾವಲ್) ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1197	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1198	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1199	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1200	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಡುಮಂದಲ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1201	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1215	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ದೋರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1216	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1217	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1218	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ (ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಭೋವಿ ಬಿನ್ ದಾಸಭೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1219	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1220	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1221	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ(ಎ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1222	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹಿತ್ತಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1223	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬನವಾಸೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1224	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಂಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1225	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1226	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ(ಶಾರಿಕೆರ ಕಾವಲು) ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಬೋಗಿ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1227	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಕುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗ್ವಾರ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1241	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ರಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1242	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ರಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1243	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1244	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1245	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1246	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕ್ಕಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಬಿನ್ ಭಂಡಾರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1247	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕ್ಕಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1248	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕ್ಕಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಬಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1249	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕ್ಕಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1250	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಭತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1251	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಉಗನ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1252	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1253	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ಬಿನ್ ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂದೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1254	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದರುಗುಂಡಿ (ವೇದಾವತಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರಿಯು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1255	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1256	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು(ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಿಯು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1257	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು(ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಶ ಎನ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1258	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1259	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1260	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1261	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1262	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1263	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1264	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹಳ್ಳಮ್ಮನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮೂಡ್ಲಮಾಯಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1265	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎಲ್.ಮುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1266	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ಬೆಚ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1267	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೇಶವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1268	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1269	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1270	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ-ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1271	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1272	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ವಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1273	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1274	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1275	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ವೈ ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1276	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದುಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1277	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1278	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1279	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಕೋತ್ತಮ್ ಬಿನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1280	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬೋಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1281	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1282	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಬಯ್ಯ (ಸೊಂಬಯ್ಯ) ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1283	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನೊರನಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1284	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಫುಕೇಕೆಂರ ಬಿನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1285	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್ ಬಿನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1286	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಂಚಿಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1287	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ಗಹಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಗೊರವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1288	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಶ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1289	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.64	3.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1290	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.63	3.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1291	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಂಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.63	3.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1292	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮುತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.63	3.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1293	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಂಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.63	3.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1294	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶಂಭಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1295	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1296	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಾಗತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೈರಮುಡಯ್ಯ	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1297	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೇಲೂರಯ್ಯ	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1298	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ವೆಂಟಯ್ಯ	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1299	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1300	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಕರಡಿವು ಗ್ರಾಮದ ಮಳಿಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1301	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1302	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1303	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1304	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ನೇಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿದ್ದಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1305	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ನೀಲಗಿರಿ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1306	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1307	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬಣಚಾರ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1308	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಸುದ್ದರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಉಃ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸುದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1309	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1310	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಬಿಲ್ಲಿಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1311	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಾಭೋವಿ ಬಿನ್ ದಾಸಾಭೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1312	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಸಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1313	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಉಪ್ಪಾರಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1314	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೆಳದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1315	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1316	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1317	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೊಂಗೆಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1318	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂಡ್ಲೆಗಿರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1319	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1320	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕೋಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1321	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣರಾಮು ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1322	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಬಾಯಿ ಕೋಂ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1323	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1324	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೇನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರೇಪನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1325	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲ್ಲಿಯಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪೋನ್ನನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1326	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲಜ್ಜಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1327	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಖಂಡಿಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1328	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಬಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1329	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಬೇಜಾರ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶಾಮ್ಬಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1330	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿಬೋವಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಾಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1331	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಜಾಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1332	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹಳಕೆಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1333	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸೋನ್ನನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1334	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಿದಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1335	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕಲಮಲಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.5 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1336	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಂಬುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.132/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1337	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಂಬುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.27/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1338	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.53/9 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1339	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಂಡಿಗವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಪನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆರಿಯಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.171 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1340	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಟಗೆರೆಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 164 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1341	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರುಡನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.123 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1342	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಾಯ್ಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1343	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೌಡಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1344	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಸರ್ವೆ ನಂ.203/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1345	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ಭೂತಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 53/13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1346	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸೀಮರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರುಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.112 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1347	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.11/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1348	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 147 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1349	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಲಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗವಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂದಾನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.133 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1350	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಶಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.28/6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1351	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಟ್ಟನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.65/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1352	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇರಾನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.119 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ	31-03-2022
1353	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ, ಸರ್ವೆ ನಂ.12 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1354	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬೋವಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾಬೋವಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.28 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1355	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ತಿರುಮಲಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1356	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ದಾನಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 91 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1357	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.72 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1358	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.51 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1359	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7/18ಬಿ1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1360	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂಜೇಶ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.65 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1361	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲ್ಲೂಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.79 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ-ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ
								(ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	(ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1362	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆಕಲ್ಲುನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರತ್ನಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.28/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1363	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1364	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ನಂಬುಂಡಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1365	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಕಲಾಮರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೆಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.54 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1366	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ಪ್ಲಾ.ಮುನಿಯಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.56/ಬ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1367	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕ್ಕಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.8/4/ಉ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1368	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.59 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1369	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಶ್ವಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.37/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.89	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1370	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ದೇವ್ವಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 23/ಒ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.88	2.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.	31-03-2022
1371	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಾವ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.33/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2022
1372	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.166 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2022
1373	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಟಗೆರೆಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ಪೂ.ವೆಂಕಟಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 142/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2022
1374	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದುಪನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ವೆಂಕಟಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1375	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಶಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜು ಬನ್ ಯಲ್ಲಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.18/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1376	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಬನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.296 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1377	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬನ್ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 232 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1378	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.30 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1379	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಯ್ಯ ಬನ್ ಸಾಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.14/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1380	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಬನ್ ಹುನ್ಯನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.32 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1381	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೈರೇಶ. ಸರ್ವೆ ನಂ.1/273 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1382	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಸರ್ವೆ ನಂ.1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1383	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.36/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1384	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಯ್ಯ ಬನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 309 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	31-03-2022
1385	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.58 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1386	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.118 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1387	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.19/25 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಪಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1388	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪೂರಘಟ್ಟ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೇ.ಲಾಲ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.23 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1389	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ವಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.195 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1390	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1391	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಪಂಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.29 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1392	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಹಂದಿಬೋಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.230 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1393	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಟಗೆರೆಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 132 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1394	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಟಗೆರೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತನುಜಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.31/ಬಿ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1395	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಟಗೆರೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1396	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾನೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಪಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.81 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1397	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾನೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕ್ರಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.81 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1398	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಬಾಲ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.34 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1399	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.49 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1400	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಮ್ಮದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.51 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂದೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1401	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಹಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.66/6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1402	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.305 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1403	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.77 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1404	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.120/12 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1405	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಲಮಗ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.18/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1406	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.6/6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1407	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.290 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1408	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.78/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1409	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನ್ನಿಗುಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.20/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1410	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅರ್ಜುನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.86 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1411	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲೇ ರಾಜಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.26/251 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1412	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.260 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1413	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಶಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1414	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1415	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.92/ಒ22 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1416	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಾಯ್ಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.72/ಒ4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1417	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇ.ರೇವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.107 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1418	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕದುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1419	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಕೋಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1420	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಂಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.70 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1421	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಭೂತರಾಮನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.25/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1422	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.62 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1423	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಟ್ಟನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮರಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.54/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1424	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೈರಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಶಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ.162 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1425	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.171/ಎ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1426	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಟ್ಟನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.61/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1427	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಯ್ಯಾಚೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.17/13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1428	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂಜಾಚೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾ ಚೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1429	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುಟ್ಟರಾಜಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 29 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1430	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸೋಮನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.17/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1431	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರಪುರ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.39/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1432	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರಪುರ ಎ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇ.ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.10/5 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1433	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇರಾನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಾಯ್ಕನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 126 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1434	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಮ್ಮರಘಟ್ಟತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1435	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೈದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಚೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/10 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1436	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೈದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಲ್ಲೂರು ವೆಂಕಟಾಚೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.2/9 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1437	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.82/6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1438	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ಕಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.32 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1439	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹೇಮ್ಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.126 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1440	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ರೂಪ್ಪಾನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.40/6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1441	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪೂರುಘಟ್ಟತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಮೈಲಾರನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.11 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1442	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.12/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1443	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂದೆಕೆರೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಪಾನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.301 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1444	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂದೆಕೆರೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾಪಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.62/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1445	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂದೆಕೆರೆ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧನಪಾಲನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ಕಮಲನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.333 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1446	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.16/ಓ17 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1447	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.40 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1448	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಬಿನ್ ರಂಗ ಸರ್ವೆ ನಂ.6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1449	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಕತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.3/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1450	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಜಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ಭೀಮಾನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.15 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1451	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ಯಾನಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಯ್ಡು ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯ್ಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.84 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1452	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಟಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 66/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1453	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಕತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.17 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1454	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚಿಪ್ಪಟ್ಟ ಮೇಗಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.48 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1455	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚಿಪ್ಪಟ್ಟ ಮೇಗಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದಾಸಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.9/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1456	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಭೈರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.38 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1457	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.32/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1458	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 27 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1459	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.125 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1460	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಂತವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.77 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1461	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ಗಿಂದ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.77/13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1462	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳಲುಕೋರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.47 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1463	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ಗಿಂದ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಯೋಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.77/25 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1464	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.35 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1465	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.69 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1466	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.93 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1467	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಸರ್ವೆ ನಂ.186 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1468	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಂಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಸರ್ವೆ ನಂ.35 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1469	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೊಡಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಮರಿಯಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1470	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/ಓ38 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1471	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.1/ಓ1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1472	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1473	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.246 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1474	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗೇರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 42 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1475	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗೇರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.327 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1476	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೇಲೂರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ.ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.126/ಓ13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1477	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮೇಗಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಬೋವಿ ಬಿನ್ ಧಾರಿಗಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.18 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1478	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೀಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಮೋಟಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.15/1, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರಣೆ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1479	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1480	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೂಡ್ಲಗಿರಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.37 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1481	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಾಪುರ ಬೋವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.18/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1482	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.47 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1483	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಲೇ.ವೆದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.80 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1484	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರುಂಡಿಬೊಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಗಂಗಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.75/19 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1485	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗೋವಿಲನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.9/11ಬಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1486	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರವಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.5/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1487	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 88 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1488	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.253 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1489	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಕುಮಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ.295 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1490	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.28/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1491	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.7 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1492	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಂಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.9 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1493	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ವಾವಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.186/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1494	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಂ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.90 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1495	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂಡ್ಡಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.65 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1496	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1497	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಯರಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.207 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1498	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ಅಯ್ಯಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.19/12 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1499	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.36/31 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1500	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.37/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1501	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.37/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1502	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾಟಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.37/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1503	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜೋಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.77 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1504	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.113 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1505	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಶೈಲ ಬಿಸ್ ತಿಮ್ಮಶೈಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1506	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಶೈಲ ಬಿಸ್ ಸಣ್ಣಶೈಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.13 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1507	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ಲಾಲ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.45/6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1508	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಬಳಸೇರಲು ಹನುಮಂತಬಾವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.67/ಎ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1509	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.210 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1510	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಟ್ಟನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಹನುಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.83 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1511	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಟ್ಟನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.86 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1512	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿಸ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.29/4ಒ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1513	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುತ್ತಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಮಾರಿಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.120/ಒ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1514	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಳೆಲ್ಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.89/6 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1515	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ತಾವರಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.49/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1516	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರೇವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1517	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೇಖರನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1518	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.27 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1519	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.24/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1520	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.105 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1521	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.29/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1522	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೂಜರ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.133 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1523	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಬಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಿವಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.1/284 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1524	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಬಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಂ ಸರ್ವೆ ನಂ.94/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1525	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.97 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1526	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾಬೋವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.439 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1527	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.126 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1528	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.53 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1529	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.62 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1530	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.60 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1531	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ನಿಪ್ರಾಂಶು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗುಂಡಿ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.129 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1532	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.106 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1533	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ವಾವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.169/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1534	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂದುರ್ರಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.31/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
1535	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ಚೌಡಾಭೋವಿ ಬಿನ್ ಈರಾಭೋವಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1536	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಾಭೋವಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1537	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಭೋವಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1538	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ರಾಜಭೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಭೋವಿ ಬಂದೂರು ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1539	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಭೋವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದೂರು ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1540	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸೂಲ್ಯಾಪುರದಮ್ಮ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1541	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ವೆದ್ವಭೋವಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಾದಿಗಭೋವಿ ಬಂದೂರು ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
1542	ಹಾಸನ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.34	0.34	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1543	ಹಾಸನ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1544	ಹಾಸನ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಓಬಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022





















































ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1843	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.71	3.71	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1844	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸರಸಯ್ಯ, ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.71	3.71	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
1844			ಒಟ್ಟು		7223.20	2559.65	2559.65		
		4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕಟ್ಟು)							
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ನ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಯ್ಯ, ಹನುಮಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	81.61	81.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ನ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧ, ಮಂಜುಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	66.78	66.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ನ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	87.55	87.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೊಸಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	61.72	61.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಉಳುವಾರ, ಬನವಾಸ, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	42.76	42.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ನ ಹೋಬಳಿ ಹಂಕರಹಳ್ಳಿ ಯೋಗೀಶನಾಯ್ಕ, ದೇವ್ವನಾಯ್ಕ, ರಾಮನಾಯ್ಕ, ಬೂದೀಶನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	97.92	97.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	107.75	107.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
8	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ಶಿವನಾಯಕ ಮತ್ತು ರತ್ನಬಾಯಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	107.81	107.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ದೇವರಾಜನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸರೋಜಬಾಯಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	107.19	107.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
10	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ಕುಮಾರ, ರಾಮನಾಯ್ಕ, ಗಂಗಾಧರನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	108.50	108.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
11	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ತೀರ್ಥನಾಯಕ, ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶನಾಯಕ, ಶಿವನಾಯಕ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	109.33	109.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
12	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ನಾಯಕರ ಹೆಚ್ಚಿಯಂದ ಗುಡ್ಡದ ದಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೀಕನಾಯಕನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	83.47	83.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
13	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	54.34	54.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
14	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಳೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐದಳ್ಯ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	97.91	97.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
16	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	107.09	107.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
17	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಐದಳ್ಯ ಕಾವಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	68.31	68.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
18	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
19	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
20	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೆಮಹಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	75.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
21	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಕ್ವೆಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅರೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	75.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
22	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಗವೇದಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಉಪನೀರಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
24	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
25	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಗವೇದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುಹಿರೇಕಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	20.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
26	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಮರಟಗೆರೆ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
27	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟು ಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	45.00	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
28	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
29	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
30	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
31	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
32	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಡುಕು ದಿಬ್ಬೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
33	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	76.58	76.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
34	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿಹಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಒಣಜಲಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	35.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
35	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ದಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್ ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	172.73	172.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
36	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಗಂಡೂ ಹೋಬಳಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
37	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೇಗಲ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾನ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
38	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	28.61	28.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
39	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	46.33	46.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
40	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
41	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
42	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
43	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಂಬ, ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.(3 ಸಂಖ್ಯೆ)	150.00	2.12	2.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
44	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾವಲಿಗರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	45.95	45.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
45	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	36.93	36.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
46	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.( 3 ಸಂಖ್ಯೆ)	150.00	94.21	94.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
47	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಗಂಡೂ ಹೋಬಳಿ ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	64.81	64.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
48	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಗಂಡೂ ಹೋಬಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
49	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲು (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾಲೆ) ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	180.00	115.94	115.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
50	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	58.39	58.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
51	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ದೋಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.31	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
52	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಂಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	25.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ಬೆಳ್ಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ನಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
53	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗಳನಾಯ್ಕನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
54	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಪಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
55	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೀಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
56	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	15.44	15.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
57	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡೂ ಹೋಬಳಿ ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
58	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ತಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	97.27	97.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
59	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನೆರಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.19	4.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
60	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	31-03-2022
61	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಧಿಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.70	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
62	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಂತೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.56	3.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
63	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತಿಪ್ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.81	3.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
64	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.86	3.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
65	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಉಳ್ಳಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.86	3.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
66	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.85	3.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
67	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.07	4.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
68	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.07	4.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
68			ಒಟ್ಟು		4256.00	2462.49	2462.49		
ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗದವೆ (ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ)									
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಮರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.39	0.39	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
8	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಂಜನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕರಿನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
10	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಮ್ಮನೂರು ಹೋಬಳಿ ಗಾಳಿಪುರ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮೊಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
11	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
12	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಸ್ತಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
13	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು- ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಗೋವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
14	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಂಜನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	2.81	2.81	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022
15	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	2.80	2.80	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	31-03-2022











ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
81	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬೋಮ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಪ್ಪಲಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
82	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬೋಮ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕರಿನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
83	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ(ಶಾನಕರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳ್ಯನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
84	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಕೋಂ ಲೇ.ಕೆಂಪನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
85	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
86	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
87	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ (ಸಿಂಗಟಗೆರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
88	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	4.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
89	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
90	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
91	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೇಗರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ಮರಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
92	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೇಗರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
93	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
94	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗ್ಗನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
95	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕರಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
96	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಬಸವನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ-ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
97	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕುಂದ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
98	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
99	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಬ್ಬಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
100	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
101	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮೂಡ್ಡಿನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
102	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಬ್ಬಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹವಳನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
103	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
104	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಜ್ಜನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.86	2.86	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
105	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಲ್ಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊಸಕೆರೆನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.76 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
106	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.18 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
107	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ನರಸನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
108	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರುಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೊಲಿಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.140 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
109	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.15 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
110	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಣಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗಾನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.26/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
111	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.69 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
112	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
113	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೆಲುವನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.46 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	2.85	2.85	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
114	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.22/8 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
115	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.260 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
116	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.53/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
117	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.82/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
118	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನವೀನ ಬಿನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.92/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
119	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.100/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
120	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.339 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
121	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.42/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
122	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಾಯಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.ಕೆಂಚನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.16/1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
123	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
124	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.169/7 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
125	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
126	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.174 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
127	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.174/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
128	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಾಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.51/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
129	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.47 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
130	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಬಾಣನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.7 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
131	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.7 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
132	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.74 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
133	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.144/19 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
134	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.15 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
135	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಸವನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.10 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
136	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುನಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
137	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂಠೇ ಸಣ್ಣರಂಗನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.48 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
138	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಾನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.5/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
139	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಸಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.80/0 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
140	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವರದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇ.ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.44/24 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
141	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.41/8 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
142	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರುಳಾನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.32/11 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
143	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ವಿ ಕೋಂ ಬಾಣನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.14/2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
144	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೈರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 260/5 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
145	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.280 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
146	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.8/4 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
147	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೆಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಓಬನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.260 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
148	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಲ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.102 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
149	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.75 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಮಿಚಾರ್ಡ್ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
150	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೂದೇಶ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.50	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	31-03-2022
151	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನೇಕಲ್ಲ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ.93/3 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	4.75	4.75	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
152	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಯ್ಯ ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.82	3.82	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
153	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.83	3.83	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
154	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಆರ್ ಸುಮತಿ ಕೋಂಪ್ಯೂನಿಯುಕ್. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.83	3.83	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
155	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಸವನಾಯಕ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.82	3.82	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	31-03-2022
155			ಒಟ್ಟು		596.00	243.00	243.00		
4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ಪಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)									
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯ್ಕ ಮೊಗಯ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	50.26	50.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	50.21	50.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	1)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಪ್ಪೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 2) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	31-03-2022
4	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲದೇವಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	59.46	59.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
5	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	57.42	57.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
5			ಒಟ್ಟು		300.00	217.35	217.35		
4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಅಂತರ್ಜಲ ಅತಿ ಬಳಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ									
1	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	53.36	53.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1			ಒಟ್ಟು		60.00	53.36	53.36		
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಮಳೆಹಾನಿ									

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದಿನಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳದ ನಾಲಾ ಹಾಗೂ ಎರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	350.00	273.10	273.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗುಳೂರು ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎರಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	13.02	13.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಪೋಬಳಿ ಕೋಟಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಎರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ.	100.00	67.02	67.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಎರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ.	20.00	19.96	19.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಖುಕೀರ್ಣ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಎರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ.	20.00	19.98	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಗಾಪುರ ಶಿವಪ್ಪ ವಿಪ್ರಾನ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	19.97	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮುತ್ತಿಗೆಶಿವಪ್ಪ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್, ವಿಪ್ರಾನ್, ಎರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ.	20.00	19.98	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕೋಡಿ, ಕಾನ್ವೇ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಎರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ.	60.00	65.32	65.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8		ಒಟ್ಟು			890.00	498.35	498.35		
2081		ಒಟ್ಟು			13325.20	6034.20	6034.20		

ಅನುಬಂಧ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಿಬ್ಬೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 460(498) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು)									
1	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಯಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್-31987)	4.99	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಮತಿ ದೊರಕ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
2	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಪುಟ್ಟಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಮತಿ ದೊರಕ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
3	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಕಾಂತರಾಜರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಮತಿ ದೊರಕ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
4	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಹೊನ್ನಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕುತೀರ್ಥ ಹಳ್ಳದ ಉಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	4.99	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಮತಿ ದೊರಕ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನೀಡಲಾಗುವುದು.	31-03-2022
4				ಒಟ್ಟು	19.96	0.00	0.00		
4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ									
1	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಬೀಡು ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ನಿಂದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2022
2	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2022
3	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಹಿರೇಕಟ್ಟೆ ಒಡ್ಡು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	60.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2022
3				ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	0.00		
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಮಳೆಹಾನಿ									
1	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ದ್ವಾನಕೆರೆ ಏರಿಯ ಸರಪಳಿ 150.00 ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಚಾರದ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ, ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಸರಪಳಿ 400.00 ಮೀ.ಯಿಂದ 530.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಏರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.78	21.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ದ್ಯಾವನಕೆರೆ ಏರಿಯ ಸರಪಳಿ 150.00 ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಸರಪಳಿ 400.00 ಮೀ.ಯಿಂದ 530.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	45.00	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	31-03-2022
5	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಕ್ಕಯರಗನಾಳು ಕೆರೆ ಏರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5				ಒಟ್ಟು	500.00	66.78	66.78		
12				ಒಟ್ಟು	719.96	66.78	66.78		

5/2/22