


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 514
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.09.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 100 LCQ 2021

  
(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು..

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:514 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ  
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಯಾಲಹಂಕ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಶಿವಪ್ಪಾಪ್ಪ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ- ಸಾಗಾವಾರ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನಿರೀವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	88,354.00	88,024.83		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
						<b>88354.00</b>	<b>88024.83</b>			
1	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702 ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಬ್ಬೇಪ್ಪಾಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೆ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಮಾ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ	375.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಮಂಜುರಾಗಬೇಕಿದೆ
2	2019-20	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	4702 ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	25,000.00	102.34		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702 ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	18,000.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ
4	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702 ವಿ ಘ ಯೋ ಏತ - ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಶಿಂಪಾ ನದಿಯಿಂದ ಧಣನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನಿರೀವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಮಂಜುರಾಗಬೇಕಿದೆ
5	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702 ವಿ ಘ ಯೋ ಏತ - ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಿಂಪಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನಿರೀವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1,350.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಮಂಜುರಾಗಬೇಕಿದೆ
6	2019-20	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ವಿ ಘ ಯೋ ಏತ - ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಂಗಾಪುರ ಪಮಚಾಯಿತಿ ರಂಗಾಪುರ ಹೊಸಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಳಚಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾರಸೀಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಏತ ನಿರೀವರಿ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	988.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
						<b>223411.00</b>	<b>176152.00</b>			
1	2019-20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	0.00			ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
						<b>600.00</b>	<b>0.00</b>			
1	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಪರಿಪರ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಪರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಾಳು ಏತ ನಿರೀವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ - ( 5 ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ)	331.00	0.00			ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಉಕ್ಕಡಗ್ರಾಹಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	300.00	0.00	-	-	
3	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಎಕ್ಕೇಗುಂದಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನೆ	200.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	200.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹನಗವಾಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	200.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಹೊಳೆ ಮಾದಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	400.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಲ್ಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	400.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕೋಟೆಮಲ್ಲುರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	600.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವರಹೊನ್ನಾಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	800.00	0.00	-	-	ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	4702-00-101-3-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮುಯಾಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐಗೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ (ಕೃಷ್ಣ ನಗರ) ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	624.00	0.00	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿತನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆ
11	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ನೇಲಗುಂದಿ ಘಂಟಾಪುರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	990.00	778.65	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಳೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.50, 65/1, 47, 66/1, 97, 45/1, 30ಬಿ, 30, 31, 50ಬಿ6, 51 ರಲ್ಲಿ ವಡೆಯರ ಹತ್ತೂರು ರಿ.ಸ.ನಂ.71/2, 46ಬಿ4 ಕೂಗನ ಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.36ಬಿ2, 27ಬಿ2, 22ಬಿ2 ರ ಎಸ್.ಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	620.00	0.00			
13	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಗಿನ ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪೂರ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಎ.ಕೆ.ಮಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಎ.ಕೆ.ದುರುಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	998.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ
14	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.66.51/9 ರ ಎಸ್.ಸಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	600.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
15	2019-20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	995.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ
						8,268.00	778.65			
1	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಮೂಲರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - ಏತ ನೀರಾವರಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 126 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	122000.00	136611.60			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	2019-20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ ಮೂಲರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - ಏತ ನೀರಾವರಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 126 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 257 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	45500.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆ-ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಎಂಐಡಿ/17/ಎಲ್ ಐಎಸ್/2021/ಡಿ.18-03-21 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
						167500.00	136611.60	0.00	0.00	
1	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಎನಿಯೋ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೇಲಿನಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೂಗನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಪಿ ಮಜರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	175.00	157.45			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಎನಿಯೋ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಡಗಿನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.14 ರಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರೋದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	199.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯನಕೆರೆ, ಸುರುವಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	800.00	0.44		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದಾನಸಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.13ರ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕ್ಪ್ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಿಡ್ಡೇಮನೆ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	200.00	-0.68			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
5	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಗೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	5.83			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
6	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೊರಬ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಕುಮದತ್ತಿ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪದ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ	939.00	851.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ: ಶಿಲವಂತನಕೊಪ್ಪದ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಏರು ಕೊಲವೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	64.76		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
						2838.00	1111.69			
1	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾ: ಹೊನ್ನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏನಿಯೋ	375.00	221.32		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
						375.00	221.32			
1	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ)	ಆನೇಕಲ್ / ಆನೇಕಲ್	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ-ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 67-ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	24000.00	22180.00		ಒಟ್ಟು 98.00 ಕಿ.ಮಿ.ವೈಪಲ್ಯನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು... ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
						24000.00	22180.00			
2	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊನ್ನಕೋಟೆ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಕೋಟೆ ತಾ: 30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ.ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ (ವೆಂಗಳೂರುನಕೆರೆ) ಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14985.00	2305.41		ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್.ವೈಪ್ 1.7 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಐ.ವೈಪ್ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
						14,985.00	2,305.41			
1	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬುಳುಕಿನ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	900.00	1020.38		ಗಟ್ಟಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ	
2	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಪುರ-ಕೆರೆಯಿಂದ ಪರಿಪರ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	450.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	



				5	6	7	8	9	10	11
7.	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು (ಭತ್ತದ ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಭಾದಿಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1350.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಮೇಗಳಪುರ, ಇಲವಾಲ, ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ, ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1500.00	1844.16		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಧಿಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	460.00	2.23			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
10	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾ   ಬಸಳಹುಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	1.73			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರುತುಂಬಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2000.00	7.41			ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಹಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
12	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಪದಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5700.00	29.75			ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಹಮತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
13	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾ   ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00			ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
14	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಕೆ. ನರಸೀಪುರ	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಬನ್ನೂರು (ಹಗ್ಗರೆ) ಕೆರೆಯ ಬಾಧಿಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬನ್ನೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	995.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
15	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ   ಭೀರಂಬಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702 ಏತೀಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಎಮ್ಮೇಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ, ಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	460.51	651.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		
17	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-789-0-00-422- ಏತೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	191.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		
18	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	4702-00-789-0-00-422- ಏತೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಲಕಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಬಣವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	394.00	478.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ ಡಿದೆ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪು ಸದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಟ್ಟು ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	300.00	624.49	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪು ಸದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	481.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	4702-00-789-0-00-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00	0.00			ಕಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿದೆ
22	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಂಪಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	357.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 16ನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	112.28		ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
24	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪು ಸದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಾಗಾಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	310.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ		
25	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲೆಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ. ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿ, ಬಾಲನಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	375.00	2.31			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
26	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲೆಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ.ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	1.65			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
27	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಬಿ. ಕುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಲುಮುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೆಜಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	1.16			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
28	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಣಿಗೇಟ್ (ಲಿಂಗಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00			ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.



				5	6	7	8	9	10	11
29	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	4.06		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
						24749.51	11785.89			
1	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ಗಾಂಜಾಲ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	69.00	11.91		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ಧನಗರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	24.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	4702-00-101-3-01-139- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ   ಯಡಕುರಿಯಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಯರಗಂಬಳ ಗಾಮದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	227.07		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
					ವಿತರಣೆ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	926.00	285.55			
1	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	99.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಕೆಸ್ತೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಏರುಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪೈಪ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	198.00	16.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಪ್ಪೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	36.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	359.54		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702-00-101-3-01-139	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4702-00-101-3-01-139	ಸಿದ್ಧಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	94.00	11.28		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4702-00-101-3-01-139	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	77.10	57.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	4702-00-101-3-01-139	ಶಿಂಷಾ ನದಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	1015.00	1164.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	4702-00-101-3-01-139	ಸುರ್ಗಿತೋಪು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	131.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	4702-00-101-3-01-139	ಸುರ್ಗಿತೋಪು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಳತೊಟ್ಟೆಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಬು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಏರುಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-3-01-139	ಅಕ್ಕಿಪೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	74.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-3-01-139	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲಗ್ನಪಾಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಲೋಕಪಾವನಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿಯ 54 ಕೆರೆ/ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	14400.00	10.70		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-3-01-139	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಪರಿಯುವ ಮೊಸಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಸವಾಗಿ ಕಣಿವೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ (ಬುಲೆಡಿಂಗ್) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8100.00	29.12		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
16	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-3-01-139	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ (ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	19000.00	71.33		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-3-01-139	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕಪಾವನಿ ನದಿಯಿಂದ ಸುಂಕಾತೋಲ್ವೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	3000.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
18	2019-20	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702-00-101-3-01-139	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಿಹಟ್ಟಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	995.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	
						49969.10	2070.92			
1	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪುರ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಕಳಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯ್ಕನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	950.00	302.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
						2885.00	2542.70			
						615980.61	449034.72			

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:514 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ  
2019-20ನೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ನಾಗವಾರ ಪ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಹರಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	7000.00	0			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
						7000.00	0.00			
2	2020-21	ಕೋಲಾರ		4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - ಏತ ನೀರಾವರಿ	"ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹುಳಿಮಾವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 10 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ"	1950.00		-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
3	2020-21			4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - ಏತ ನೀರಾವರಿ	"ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 15 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನೀರನ್ನು ಅಗ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ"	2050.00	1154.29	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
5	2020-21			4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ - ಏತ ನೀರಾವರಿ	Lifting pumping "40 MLD secondary treated water from Kadubeesanahalli sewage treatment plant (STP) to Bellanduru Jackwell including Improvements and Beautification of Narasapura tank, Kolar Amanikere tank in Kolar taluk & Someshwara Palya tank in Mulbagal Taluk."	4000.00		-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
						8000.00	1154.29			
7	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-439 ನಬಾರ್ಡ್ ಏನಿಯೋ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಕಾತಿಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗಾಲ್ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-139 ಪ್ರ.ಕಾ ಏನಿಯೋ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಹನಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಮ್ಮನಾಳು, ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ, ಕುಂಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 25 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2900.00	17.26			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
						3200.00	17.26			
9	2020-21	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ/ಮಾಗಡಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10,600.00	329.55		ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಮಾರು 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಬೆಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
						10,600.00	329.55			
10	2020-21	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702-00-101-3-01-139	ಐಜನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 50 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	26,529.00	84.96		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
						26,529.00	84.96			
						55,329.00	1,586.06			



ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ	ಮಾನ್ಯ	ಪರಿಶೀಲನೆ	
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಸಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಮ ಸೈಯದ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	206.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅನಂಧ ಅಶ್ವಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	195.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಿದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸನದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	269.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಗೋಕಾಕ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿ, ಗೋಸಬಾಳ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಮುರಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16120.00	16080.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಯಿಂದ ಗುಟಗುದ್ದಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು.	400.00	398.18		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	189.00	158.02		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಅಕ್ಕೋಳ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	130.06		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜುಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಪ್ಪಾ ನರಸಪ್ಪಾ ಬನಾಜ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	133.00	132.98		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಭೈರು ಶಿರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	202.46		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಯ ಭೋವಿ (ವಡ್ಡರ) ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನೀರಾವರಿ ಸಂಘದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2100.00	501.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪ್ರಗತಿ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯನ್ನು ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	839.87	586.84		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	2020-21	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿ-1, ಬೆಳವಿ-2, ಶೈಲಾಪೂರ, ಯಾದಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	975.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
21					ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	24411.87	21661.22			
1	2019-20	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಂಡವಾಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	2019-20	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ಹಾಲಪ್ಪ ಮುಂಡವಾಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	2019-20	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00			ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
3					ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	120.00	0.00			
1	2019-20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	995.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
1					ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	995.00	0.00			
1	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	19771.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ 6ರ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೈಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತ 1ರ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
3					ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	19871.00	0.00			
1	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	4702-00-101-03-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ-76ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮೊತ್ತ	ನಿಧಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	4702-00-101-03-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
3	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-03-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಹೊಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	88.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	2020-21	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4702-00-101-03-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
4					ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	525.00	0.00			
1	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಪ್ಪಳಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	49880.00	17722.93			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳವಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾತರಿಕ ಗೊಡ್ಡಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ 1) ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹೇಶಗೌಡ- ಸರ್ವೆ ನಂ 331 2) ಅಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 79/2 3) ಹಂಪವ್ವ ಗಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 220 4) ಅಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 90 5) ಅಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 217 6) ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 2018 7) ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ವೆ 80/1 8) ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 314 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	2019-20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8986.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
3					ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	58916.00	17722.93			
1	2019-20	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಗೀರ್ ವೆಂಕಟಾಸುರ & ರಘುನಾಥನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	150.00	122.45			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	45718.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲಕ್ಕು ನಂ.ಬೆಂ.ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಮೊತ್ತ	ನೇತ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಿಶೋಧನೆ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಅಮರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗೂಗಬಾಳ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	60.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.267 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
5	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಗನೂರು ಸೀಮೆ ಬಳಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.449 ಬಸವಂತರಾಯ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	90.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	60.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಾಳ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 23ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	60.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	2020-21	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಂಗಮರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಬಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ .15/2ರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ.	30.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
9					ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	46288.00	122.45			
44					ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	151126.87	39506.60			