


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 568   |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು                     | : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್   |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ              | : 16-09-2021  |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು                     | : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. |

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂಐಡಿ 84 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2021



(ಬಿ.ಜಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ-ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:568 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಿಶೋಧನೆ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	41.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೀರನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ) ಸುಧಾರಣೆ	100.00	86.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	31.80	24.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702 ನಬಾರ್ಡ್ - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನಸೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	90.00	93.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಳವಂತಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	42.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	19.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	21.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	18.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-01-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವೈಜಾಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	65.00	68.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-01-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಡೋಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	38.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-01-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಧಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ(ಹಳೆ) (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.15	1.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-01-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.80	3.6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-01-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಟಕೆ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.85	2.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-01-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಳಂದ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.35	2.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪೂರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ	
15	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಾಲೆಗಾವ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.85	2.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದಗುಣಕೆ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.30	2.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಳ್ಳಸಲಗರ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00	0.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸರಸಂಬಾ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.15	1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಡಲಗ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.40	1.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಡಕಲ್ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಕಿಣ್ಣೆ ರೋಡ್) (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.15	1.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿಜೂರಿ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.20	2.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಝಳಕ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.40	1.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾಡ್ಯಾಳ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.80	1.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಎಲೆನಾವದಗಿ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.35	1.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೋಳಾ-ಬಿ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.15	1.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಡೋಳಾ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.40	2.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾದನಹಿವ್ವರಗಾ ಜನಗು ಕೆರೆ	2.30	1.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ಜನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.10	1.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನರೋಣಾ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.85	3.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕರಹರಿ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.05	2.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಡಕಲ್ ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.80	1.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶುಕ್ರವಾಡಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ (ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.90	2.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನರೋಣಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0			ಕಲಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
34	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಒಕ್ಕಳ (ಹೊಸ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	4.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಿನಸಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	3.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಳಕುಂದಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	7.2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪೂರ (ಉ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	3.7	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಜಿಕೊಟನೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	7.00	4.4	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	3.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಾಳಾ ಕೆರೆ	15.00	12.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರ್ಜುಣಿ ತಾಂಡಾ ಕೆರೆ	3.15	1.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಂದರಗಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.30	0.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಡದಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	3.00	1.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಳೂಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.50	0.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿ ಮುಂದಿದೆ	
47	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಶಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	2.00	1.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಡದಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ-2	1.20	0.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರಜಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	2.70	1.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ	1.40	0.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮ್ಮಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೊನ್ನ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	10.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜನಿವಾರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	8.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಂದೋಲಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	3.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಣ್ಣೂರು ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	70.00	71.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾವನಸೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	12.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	11.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಜ್ಜಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	7.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಡ್‌ಸೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	8.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಕ್ಕೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂಚಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	22.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಿಶೀಲನೆ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
62	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಲಸಾನಿಚೇರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	60.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಡಚೇರಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರಾಚೇರು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	ಇಟಕಲ್ ಊರಾಚೇರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	73.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	82.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	30.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	66.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	54.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಶಕಲಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರತ್ಪಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	30.3	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಇಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಬ್ಬೂಬಿ.ವಿ. ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	27.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಂದನಕೇರಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	47.90	40.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಂಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಖಾನ ಕೆರೆ ತರಕಸಪೇಟ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	85.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪುರಾನಾ ತಲಾಬ ಮದನ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಲ್ಲಾಪುಂಟಾ ಇರಾಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಊರಾಕೆರೆ ರಾಘಾಪುರ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವನಾಪುರ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಂದನೂರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾಗಾಇದಲ್ಯ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಮಕನೂರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಂಬಾಡಾ ಕೆರೆ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾಶಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಳುರಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಡಗಂಚ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಳಂದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
88	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತಡಕಲ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಡೋಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮದಗುಣಕಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾಡಿಯಾಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವೈಜಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಣ್ಣೂರ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
94	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸೈದಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕುಮನಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
96	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಾಚನಾಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
97	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನೀಲಕುಡ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	2018-19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಮಲಾಪೂರ (ಉತ್ತರ) ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99					ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	1720.25	1363.97			
1	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜೈಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	33.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	38.7	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಿಂಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	49.8	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸಗರ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	118.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ	5.00	2.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೋಲನಕುಂಟಾ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ	5.00	1.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭೂಸನಾಯಕ ಕೆರೆ ಆಶ್ವಾಳ	5.00	2.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಬೆಳಗೇರಾ	5.00	1.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಬಂದಳ್ಳಿ	5.00	1.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಬಾಲಭೇಡ	5.00	1.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೋವಿಂದರಾಜ ಕೆರೆ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ	5.00	2.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸವಳಬಂಡಾ ಕೆರೆ ಬಾಮನಳ್ಳಿ	5.00	1.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಂತಾಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ಹೊಸ ಕೆರೆ	5.00	0.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಸವನಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ಇಡ್ಲೂರ	5.00	0.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಲ್ಲಾಚೇರು ಗುರುಮುಟಕಲ್	5.00	2.8	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದಂಡಕೆರೆ ಗಾಜರಗೋಟ	5.00	1.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಟೇಲ ತಾಲಾಬ ಗಾಜರಗೋಟ	5.00	1.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಜೈಗ್ರಾಮ	5.00	0.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಜಿನಕೇರಾ	5.00	1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯನ ಕೆರೆ ಕೆಲ್ಲನಕೇರಾ	5.00	1.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಕೆಲ್ಲನಕೇರಾ	5.00	1.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ	5.00	0.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಕಾಕಳವಾರ	5.00	0.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಮಿನಾಜಪುರ	5.00	1.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಜತಾಲಾಬ ಮುಟನಳ್ಳಿ	10.00	7.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊತಕುಂಟಾ ಮಧ್ವಾರ	5.00	1.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ	
27	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಿವರಡ್ಡಿಕ್ಕುಂಟಾ ನಾಗಲಾಪುರ	5.00	1.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಯಿ	5.00	1.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ನೀಲಹಳ್ಳಿ	5.00	2.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡೆ ಕೆರೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ	5.00	0.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆ ವಂಕಸಾಂಬರ	5.00	1.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ	5.00	3.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂತನ ಕೆರೆ ರಾಮಪುರ	5.00	1.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಬದ್ದಪಲ್ಲಿ	5.00	2.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಚಂದ್ರಕೆರೆ	5.00	1.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಗುರುನೂರ	5.00	1.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮದೇವಿ ಕೆರೆ ಕಡೆಚೂರ	5.00	2.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಕುಡ್ಲೂರ	5.00	1.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ನಸಲವಾಯಿ	5.00	1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೆರೆ ನಜರಾಪುರ	5.00	1.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಬ್ಬುಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ರಾಮಪುರ	5.00	2.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜಂಗಮ ಕೆರೆ ಯಂಪಾಟಾ	5.00	1.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಜಲಾಪುರ	5.00	3.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅನಮರ (ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ 5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ)	5.00	1.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಬೆಳಗೇರಾ	5.00	1.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಧರ್ಮಪುರ	5.00	2.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ದುವಳ್ಳಿ	5.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಕೇಶ್ವರ	5.00	2.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಯರಗೊಳ	5.00	3.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಪಸಪೂಲ	5.00	1.8	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆ	5.00	1.2	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಚರದ್ದಿ ಕೆರೆ ಬಳಚಕ್ಕರ	5.00	1.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಲಿಂಗೇರಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ (ಹೊಸ ಕೆರೆ)	5.00	1.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಹಲಗೇರಾ	5.00	2.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೂರ ಕೆರೆ ಥಾನಗುಂದಾ	5.00	2.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅರಕೇರಾ ಬಿ. ಕೆರೆ	5.00	2.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೌಂವ ಕೆರೆ ಖಾನಾಪುರ	4.65	4.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಂಚನ ಕೆರೆ ನಾಯ್ಕಲ	4.75	4.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ	
59	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಬ್ಬಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ	4.86	1.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ	4.98	0.8	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕುರವಿಹಾಳ	4.87	0.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ವಡಗೇರಾ	4.85	0.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜಾಫಾರನ ಕೆರೆ ಸಗರ	3.95	0.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಂದಾಪುರ ಜಗಮ ಕೆರೆ	4.80	4.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೌಡಗೇರಾ ಕೆರೆ ಗೌಡಗೇರಾ	4.85	5.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಶಾಬಾನ ಕೆರೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ	3.90	1.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರಸಿಕೇರೆ ವಾಘಾಣಗೇರಾ	3.90	4.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ	3.70	0.8	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಕೋಮಲಪುರ	2.40	0.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬುದಿಹಾಳ	2.75	0.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	ಊರಾ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	83.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	46.70	29.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಲಲೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	48.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	2018-19	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	94.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
76	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ನಸಲಪಾಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಹಾಗೂ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	102.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
77	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳಬಂಡ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.7	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾವಿನಮಟ್ಟ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಮಲಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೂದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅರಸೀಕೆರೆ ವಾರ್ಷಿಕಗೇರಾ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸಗರ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಖಾನಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾಯ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹಾಲಗೇರಾ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಧೂರಕೆರೆ ತಾನಾಗುಂದಿ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಆಲ್) ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	1.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯರಗೋಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವಂಕಸಾಂಬರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	3.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	2018-19	ಯಾದಗಿ	ಯಾದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91					ಯಾದಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ	1086.91	814.25			
1	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಡಕಲ್ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00	29.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	10.00	9.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಡಕಲ್ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00	29.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಡಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
5	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾವಿನಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
6	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅರಣಕಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
7	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಧೋತಿಕೋಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
8	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
9	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	3.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
10	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಂತವರಾಮ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	3.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
11	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು



ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
39	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಖಜೂರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
40	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತಡಕಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
41	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಧುಳಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
42	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಿಂಬಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
43	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಳಂಬಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
44	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುಧೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
45	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಫರಿದನಾಗರ - ಈರನಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
46	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಮಲನಾನಿ ಆಡಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
47	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕದಲಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
48	2019-20	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
49					ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಜ್ಜೆ	250.00	69.65			
1	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೆರೆ ಸಗರ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
2	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಸ್ತಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
3	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚನ್ನೂರ (ಕೆ) ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
4	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಂಡಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
5	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಾಡಂಗೇರಾ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
6	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೌಡಗೇರಾ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
7	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮೂಸಾಖಾನ್ ಕೆರೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
8	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಚಂದಾಪೂರ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
9	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
10	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಮಲಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
11	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅರಸೀಕೆರೆ ವಾಘಾಣಗೇರಾ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
12	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಾದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
13	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
14	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
15	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಾಯನವಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
16	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಾಯನಗೇರಾ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
17	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್. ಹೆಚ್. ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು
18	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಲಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಜುಲೈ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗ. ಯಲ್ಲಿದೆ	
19	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯರಗೋಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವಂಕಸಾಂಬರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
22	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಖಾನಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾಯ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗಾಂವ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹಲಗೇರಾ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಧೂರಕೆರೆ ಠಾಣಾಗುಂದಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	3.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಆರ್) ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	3.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	ಹಲಗೇರಾ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
29	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	ಮುದ್ದಾಳ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
30	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	ತುಮಕೂರ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	2019-20	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ)	ವಡಗೇರಾ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.	4.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31					ಯಾಗಬಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	535.00	0.00			
1	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಟಕಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	29.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಇರನಾವಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00		ಪ್ರಗ. ಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಯಾಚೇರು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ತಿಪಡಂಪಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಡಬ್ಬು.ಬಿ.ಎ. ಇಟಿಕಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	5.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಾ:
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನರತ್ಲಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	10.00	6.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗಯಿದ್ದಾಯ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	400.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮ್ಬಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	30.00	28.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹತಗುಂದಾ (ಯಲವಂಟಗಿ) ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	44.84		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	45.00	44.89		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗೊಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	400.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
14	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	45.00	31.36		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
15	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಖಾಜೆಕೋಟನೂರ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	20.00	19.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	25.00	23.68		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀಲಕೂಡ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	20.00	11.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	45.00	35.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	15.00	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	25.00	24.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	15.00	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುನ್ನಿಕೇರಾ ಕೆರೆ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	34.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	350.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಪರಿಶೀಲನೆ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿ	
24	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿ	ಉಲ್ಲಿದೆ
26	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈದಾಪೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26					ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಜ್ಜೆ	2275.00	369.88			
1	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಲನಕುಟಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಊರ ಕೆರೆ ತಾಣಗುಂದಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	17.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಿನಯ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ	25.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ		ಷರಾ
								ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2020-21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷು ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ (Earthan Bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (Waste Weir) ರಿಪೇರಿ	15.00	10.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11					ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	215.00	27.82			
305					3 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು	6092.16	2645.57			