

17-09-2021

(784)



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,  
"ಮಲೆನಾಡು ಸಿರಿ" ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577 201.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂ:08182 257862

ಇಮೇಲ್:madbsecretary@gmail.com

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ:08182-257631

ಸಂ:ಮಪ್ರಮಂಶಿ/ಲೆ.ಅ/ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ/595/2021-22

ದಿನಾಂಕ:13-09-2021

ಇವರಿಗೆ,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  
ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ  
ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ  
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ  
ಬೆಂಗಳೂರು-1

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ:-ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ  
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (784) ಗೆ ಉತ್ತರ  
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಕವಿಪಪ್ರ:784:144ನೇ:2021 ದಿ: 08-09-2021

\*\*\*\*\*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್  
(ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:595 (784) ಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು  
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಗತ್ತು: ಅನುಬಂಧ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:595 (784) ಗೆ ಉತ್ತರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು: ಇದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳೇನು; ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಇತರೆ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾವುವು (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಛೇರಿಯು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ / ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ, ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ	ಸದರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ (CSR Fund) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ? (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.)	ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

## ಸೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ, ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ) ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

## ಅನುಬಂಧ - 2

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (784)  
ಅನುಬಂಧ-1

3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಕುನ ವಿವರ

(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಇತರ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ
<b>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ</b>									
1	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	787	404	1795.12	40.59	1957.80	3793.51	2313.93	1479.58
2	ವಿಶೇಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ	178	101	455.52	15.93	460.00	931.45	490.01	441.44
3	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	110	42	255.37	9.56	186.00	450.93	204.89	246.04
4	ವಿಶೇಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ)	0	0	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00
5	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ)	0	0	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1075</b>	<b>547</b>	<b>2506.01</b>	<b>66.08</b>	<b>2722.80</b>	<b>5294.89</b>	<b>3008.83</b>	<b>2286.06</b>
<b>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ</b>									
6	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	1099	121	1479.58	-1.64	2631.00	4108.94	2269.48	1839.46
7	ವಿಶೇಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ	244	29	441.44	14.83	345.00	801.27	351.92	449.35
8	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	146	20	246.04	8.99	139.50	394.53	128.83	265.70
9	ವಿಶೇಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ)	9	3	69.00	0.00	23.00	92.00	45.97	46.03
10	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ)	7	1	50.00	0.00	20.00	70.00	29.99	40.01
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1505</b>	<b>174</b>	<b>2286.06</b>	<b>22.18</b>	<b>3158.50</b>	<b>5466.74</b>	<b>2826.19</b>	<b>2640.55</b>
<b>2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ</b>									
11	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	984	525	1839.47	36.31	3008.00	4883.78	3748.53	1135.25
12	ವಿಶೇಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ	225	136	449.35	7.35	460.00	916.70	895.32	21.38
13	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	130	66	265.69	5.58	186.00	457.27	390.51	66.76
14	ವಿಶೇಷಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ)	36	13	46.03	0.00	193.00	239.03	84.20	154.83
15	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ)	22	8	40.01	0.00	117.50	157.51	48.48	109.03
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>1397</b>	<b>748</b>	<b>2640.55</b>	<b>49.24</b>	<b>3964.50</b>	<b>6654.29</b>	<b>5167.04</b>	<b>1487.25</b>

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	2018-19ರಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಬೆಳಗಾವಿ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ</b>							
1	ಹೊಸೂರ	ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಮುರಗೋಡ	ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿದಂಬರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಇಂಗಳಗಿ	ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಹೊಸೂರು	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.

5	ಚಿವಟಗುಂಡಿ	ಚಿವಟಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಚಕ್ರ ಲೈನ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-17	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಯಾಕುಂಡಿ	ಯಾಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವನಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತವಾಡ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಹೊಸೂರು	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸೂರು ಇಂಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	9.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ದೇವಲಾಪೂರ	ದೇವಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಭೂಷಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಭಗವಾನ ಶ್ರೀ 1008 ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸ್ತಿ ಸಮೀಪ)	2016-17	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
9	ದೊಡ್ಡವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ (ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	3.28	ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ದೇವಲಾಪುರ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	6.00	6.00	5.51	ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಗುಡದೂರು	ಗುಡದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	6.00	6.00	5.67	ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಮಲ್ಲೂರು	ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ.	2017-18	10.00	10.00	9.44	ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಮುರಗೋಡ	ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
14	ತಿಗಡಿ	ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.21	ಮುಗಿದಿದೆ.

15	ನನಗುಂಡಿಕೊಪ್ಪ	ನನಗುಂಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
16	ದೊಡ್ಡವಾಡ	ದೊಡ್ಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರಬೆಳಗಾವಿ(ದ)</b>							
17	ಯಳ್ಳೂರ	ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಾಠಿಶಾಲೆ ಯಳ್ಳೂರವಾಡಿಯಿಂದ ಪುಟಕ ಕರೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಯಳ್ಳೂರ	ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಂಚನಹಟ್ಟಿಯ ಅಶೋಕನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(10% ಸ್ಥ. ವಂತಿಗೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	
21	ಮಚ್ಚಿ	ಮಚ್ಚಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನಂದ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ(10% ಸ್ಥ. ವಂತಿಗೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	
22	ಮಚ್ಚಿ	ಮಚ್ಚಿ ಧ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾಭಾವಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ(10% ಸ್ಥ. ವಂತಿಗೆ).	2017-18	10.00	10.00	0.00	
23	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ ಬೀರ ದೇವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(10% ಸ್ಥ. ವಂತಿಗೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	

24	ಪೀಠನವಾಡಿ	ಮಜ್ಜೆ .ಗ್ರಾ . ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹುಂಚನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ(10% ಸ್ಥ. ವಂತಿಗೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆಳಗಾವಿ(ಗ್ರಾ)</b>							
25	ಬಸುರ್ತಿ	ಬಸುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉರಿನ ಒಳಗಡೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆ.	ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆ.ವೈಭವನಗರ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.2 (ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಇಂಡಾಲನಗರ	ಇಂಡಾಲನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಇಂಡಾಲನಗರ	ಇಂಡಾಲ ನಗರದಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
29	ಮುತಗಾ	ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚವೀರ ನಗರದ ಕುಂಭಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
30	ದೇಸೂರು	ದೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾವುಲಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಫೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ಹಿಂಡಲಗಾ	ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ನಗರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಜರೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋನಲ ಕುಡಚಿಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
32	ಹಿಂಡಲಗಾ	ಹಿಂಡಲಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
33	ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ	ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರದೇವ ನಗರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
34	ಶಿಂಧೋಳಿ	ಶಿಂಧೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಗೇರಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.



35	ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ	ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ಬೆಳವಟ್ಟ	ಬೆಳವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆಳಗಾವಿ(ಉ)</b>							
37	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಬದಿಯ 1 ಹಾಗೂ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
38	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
39	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
40	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
41	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಮನಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರುಷುರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
42	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಮನಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಭರಮಾ ಶಹಾಪೂರಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

43	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಭರಮಾ ಶಹಾಪೂರಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
44	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿಸೋಜಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
45	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೈನಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	50.00	50.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರಖಾನಾಪುರ</b>							
46	ಕಿರಾವಳಿ	ಕಿರಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗೋಡ್ಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಚವಾಟಿ ವರಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಅಂಬೇವಾಡಿ	ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚವಾಟಿದಿಂದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
48	ಗಂಗಾವಳಿ	ಗಂಗಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚವಾಟಿದಿಂದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ನಿಲಜಕರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
49	ಸಂಗರಗಾಳಿ	ಸಂಗರಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆದಿಂದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಬಾವುಕರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
50	ಬೀಡಿ	ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣು ಹಲಗೇಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ-ಕಿತ್ತೂರು							
51	ನೇಗಿನಹಾಳ	ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಕೊಳ್ಳಿಯವರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
52	ನೇಗಿನಹಾಳ	ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಬಲಿಯವರ ಪ್ಲಾಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ							
53	ಇಟ್ಟಾಳ	ಇಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	19.00	19.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
54	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	28.25	28.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ
55	ಸತ್ತಿಗೇರಿ	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	20.00	20.00	19.35	ಮುಗಿದಿದೆ.
56	ಇನಾಮಹೊಂಗಲ	ಇನಾಮಹೊಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
57	ಬೆನಕಟ್ಟೆ	ಬೆನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
58	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
59	ಹೊಸೂರು	ಹೊಸೂರು-ಇಂಗಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	9.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
60	ಸತ್ತಿಗೇರಿ	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	24.50	24.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
61	ಸತ್ತಿಗೇರಿ	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	20.00	20.00	4.98	ಪ್ರಗತಿ

62	ಯರಗಟ್ಟಿ	ಸವದತ್ತಿಶಾಲ್ಕುಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ತಿ ನಂಬರ.3526 ರಲ್ಲಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹುಕ್ಕೇರಿ</b>							
63	ಹೊಸೂರು	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯಮಕನಮರಡಿ</b>							
64	ದಡ್ಡಿ	ದಡ್ಡಿಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	6.00	6.00	5.93	ಮುಗಿದಿದೆ.
65	ರಾಜಕಟ್ಟೆ	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>							
66	ಕೋಡಿಮೋಳೆ	ಕೋಡಿಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
67	ಇರಸವಾಡಿ	ಇರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಿಂದ ಇರಸವಾಡಿಯಿಂದ ಬೂದಂಬಳ್ಳಿ ಮೋಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	4.80	4.80	4.62	ಮುಗಿದಿದೆ
68	ಕಿರಗಸೂರು	ಕಿರಗಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ(ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾರ್ಗ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	50.00	50.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

69	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	50.00	50.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</b>							
70	ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ	ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
71	ಗೋಪಾಲಪುರ	ಗೋಪಾಲಪುರ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
72	ಎಲೆಚಟ್ಟಿ	ಎಲೆಚಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
73	ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಸೀಗೆವಾಡಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
74	ಸಂಪಿಗೆಪುರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂಕೆಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪಿಗೆಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
75	ಕೊಟೇಗೌಡನ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂಕೆಟಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಟೇಗೌಡನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
76	ಯರಿಯೂರು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಯರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
77	ಕುತನೂರು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಕುತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹನೂರು</b>							

78	ಹನೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	30.00	30.00	12.00	
79	ಎಲ್ಲೆಮಾಳ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲೆಮಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	50.00	50.00	20.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ</b>							
80	ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕುರಟೆ ಹೊಸೂರು ಅಂಚೆ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಬಣಜಿಗ(ಬಲಿಜ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	50.00	50.00	20.00	ಪ್ರಗತಿ
81	ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕುರಟೆ ಹೊಸೂರು ಅಂಚೆ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಬಣಜಿಗ(ಬಲಿಜ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</b>							
82	ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	13.25	13.25	4.12	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
83	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.

84	ಮೇಲಿಹಳ್ಳಿ	ಜೋಡಿ ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೇಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
85	ಕುಂಬಿಹಳ್ಳಿ	ತೋಗರಿಹಂಕಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂಬಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂದಾಸನ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
86	ತೋಗರಿಹಂಕಲೆ	ತೋಗರಿಹಂಕಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬಿ.ಟಿ.ಹೈವೇಯಿಂದ ಗೋಣಕಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2016-17	4.00	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
87	ಶಿರವಾಸೆ	ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿರವಾಸೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
88	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹಿರೇಗೌಜ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿರೇಗೌಜ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.)	2016-17	5.00	5.00	1.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
89	ದಾಸರಹಟ್ಟಿ	ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದಾಸರಹಟ್ಟಿ ಕರೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	8.65	ಮುಗಿದಿದೆ.
90	ಎಸ್.ಬಿದರೆ	ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿದರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಸ್.ಬಿದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಎಸ್.ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	8.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
91	ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ	ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆ ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	8.66	ಮುಗಿದಿದೆ.

92	ಶಿರವಾಸೆ	ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗಾಂಬದಿಂದ ಪೂರ್ಣೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗಾಂಬದಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.10.00)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
93	ಶಿರವಾಸೆ	ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗಾಂಬದಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.10.00)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಡೂರು</b>							
94	ಬಿಳುವಾಲ	ಬಿಳುವಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಳುವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
95	ಬಿಸಲೆರೆ	ಬಿಸಲೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಸಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	5.00	ಭಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.
96	ಉಂಡುಗದಹಳ್ಳಿ	ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಉಂಡುಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	
97	ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಂ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಭಗೀರಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ



98	ಚನ್ನಾಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸರಸ್ವತೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಸಗುನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
99	ಮಚ್ಚೇರಿ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಚ್ಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
100	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಬಿದರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧಗಂಗಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	3.00	3.00	1.50	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
101	ಖಂಡುಗದಹಳ್ಳಿ	ಖಂಡುಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜನಕಟ್ಟೆಯ ಅಂತರಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಿಗೆರೆ</b>							
102	ಬಿಳ್ಳೂರು	ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಳ್ಳೂರು - ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
103	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಯಿಂದ ಕುಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.
104	ಕಣತಿ	ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಕಣತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.

105	ಮಲ್ಲಂದೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ   ಮೈಲಿಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರಮನೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೈರಗದ್ದೆವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	120.00	120.00	120.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
106	ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶೇ.10 ರ ವಂತಿಗೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
107	ಕುಂಬರಡಿ	ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶೇ.10 ರ ವಂತಿಗೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
108	ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿಹರ	ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶೇ.10 ರ ವಂತಿಗೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
109	ದಾರದಹಳ್ಳಿ	ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೆಳಭಾಗದ ದೋಣೆಗರೆಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	150.00	150.00	94.64	ಪ್ರಗತಿ
110	ಕಳಸ	ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ, ತಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2015-16	2.00	2.00	0.00	ಕ್ಯೆಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
111	ಗುತ್ತಿ	ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ತ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	20.00	20.00	9.95	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
112	ಬಗ್ಗನಗೋಡು	ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಗ್ಗನಗೋಡು ನಜೀರ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

113	ದೇವರಕೆರೆ	ಮೂಡಿಗೇರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವರಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2017-18	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ.
114	ಹವರೆ	ಬೈಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹವರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
115	ಬೂತನಕಾಡು	ನತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗಾ.ಪಂ. ಬೂತನಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	2.50	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿ</b>							
116	ಶಿವಪುರ	ಹಿರೇಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಶಿವಪುರ-ಗುಬ್ಬಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.5ರಿಂದ 2.8 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	1.78	ಭಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.
117	ವಿಠಲಮಕ್ಕಿ	ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಠಲಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
118	ಕಮ್ಮರಡಿ	ಚಾವಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಮ್ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
119	ದೇವದಾನ	ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವದಾನ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
120	ಮೆಣಸೂರು	ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.

121	ಮೆಣಸೂರು	ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ ದಿ:01.09.2017)	2017-18	10.00	10.00	9.22	ಮುಗಿದಿದೆ.
122	ಮೇಗರಮಕ್ಕಿ	ಮೇಗರಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನ ಕುಂಜುವಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ವಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.93	ಮುಗಿದಿದೆ.
123	ಸಿಂಸೆ	ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಸಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
124	ಮುಂಡೋಳ್ಳಿ	ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಮುಂಡೋಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
125	ದಿಂಡಿನಕೊಪ್ಪ	ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ದಿಂಡಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
126	ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ	ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ತರೀಕೆರೆ</b>							
127	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	4.00	4.00	0.78	ಮುಗಿದಿದೆ.

128	ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2014-15	5.00	5.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
129	ಐನಹಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಐನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆತ್ತಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
130	ಐನಹಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಐನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
131	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗುರು ರೇವಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	23.45	23.45	4.69	ಮುಗಿದಿದೆ.
132	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗುರು ರೇವಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
133	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಶಂಭುನೂರು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
134	ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.00	4.00	3.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
135	ಜಾವೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾವೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.00	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ.

136	ಗಡಿಗಿರಿಯಾಪುರ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಗಡಿಗಿರಿಯಾಪುರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.92	ಮುಗಿದಿದೆ.
137	ಗಡಿಹಳ್ಳಿ	ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
138	ತರೀಕೆರೆಪಟ್ಟಣ	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಗಿರಿ</b>							
139	ಚನ್ನೇಶಪುರ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
140	ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊನ್ನಾಳಿ</b>							
141	ಕುಂದೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2016-17	24.50	24.50	4.18	ಮುಗಿದಿದೆ.
142	ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ	ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	40.00	40.00	24.00	ಮುಗಿದಿದೆ.

144	ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ	ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಬಸ್‌ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	3.40	3.40	3.39	ಮುಗಿದಿದೆ.
145	ಸೋಮನ ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಸೋಮನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು, ಗಿಲಾವು, ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಯಕೊಂಡ</b>							
146	ಕಾಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಕಾಶೆಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
147	ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ	ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
148	ಹರೋಸಾಗರ	ಹರೋಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
149	ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ   ಹರೋಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ಓಹೆಚ್‌ಟಿಯಿಂದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
150	ಕಾರಿಗನೂರು	ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ   ನ ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	200.00	200.00	0.00	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಧಾರವಾಡ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ</b>							
151	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನೆಹರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣನಾನಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀನಿಜಗುಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಗಟಾರ&ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2015-16	4.50	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
152	ಸಂಪಿಗೆನಗರ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಂಪಿಗೆನಗರ ಕರೆಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	0.04	ಪ್ರಗತಿ

153	ಮುಗದ	ಮುಗದದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ,ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಳವೇರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2016-17	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
154	ಧಾರವಾಡಶಹರದ	ಧಾರವಾಡಶಹರದ ಕಮಲಪೂರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪತ್ರಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠದಹತ್ತಿರಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	19.00	19.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
155	ಮಗದ	ಮಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾವಳೇರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
156	ಗರಗ	ಗರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	9.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
157	ಸೋಮಪೂರ	ಲೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	6.56	ಪ್ರಗತಿ
158	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ ನಂ.80/ಎ ರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
159	ತಡಕೋಡ	ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	9.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
160	ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪದ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ(ಪ)							



161	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.14 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾರಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.25	ಮುಗಿದಿದೆ.
162	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಸೈದಾಪುರ ಡುಮಗೇರಿ ಓಣಿ ಗೌಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.12 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡುಮಗೇರಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
163	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.13 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾನಂದನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	2.50	2.50	2.07	ಪ್ರಗತಿ
164	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನವಲೂರು ಗೌಡರ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	9.50	9.50	7.78	ಮುಗಿದಿದೆ.
165	ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯ (ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.35 ಹಾಗೂ 34 ರ ಯಾಲಕ್ಕಿಶೆಟ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.(ಸೋಮೇಶ್ವರಗೃಹ ಮಂಡಳಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.
166	ಬಸವನಗರ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವನಗರ ಭಾಗ-2 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.11	ಮುಗಿದಿದೆ.
167	ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.20 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಲಘಟಗಿ</b>							
168	ಗಳಗಿನ ಹುಲಕೊಪ್ಪ	ಗಳಗಿನ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ಹರಿಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.12	ಮುಗಿದಿದೆ.

169	ಡೋರಿ	ಡೋರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	3.52	ಮುಗಿದಿದೆ.
170	ಕೋಟೂರು	ಕೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
171	ರಾಮಾಪುರ	ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.21	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಜಿಲ್ಲೆ : ಹಾಸನ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅರಕಲಗೂಡು (ಶಾಸಕರು: ಶ್ರೀ ಎ.ಮಂಜು)</b>							
172	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮುಸವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	20.00	20.00	0.00	ಭೂ.ಮುಗಿದಿದೆ.
173	ಮದುವನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮದುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	18.25	18.25	0.00	ಭೂ.ಮುಗಿದಿದೆ.
174	ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	16.00	16.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
175	ಹೆಗ್ಗತ್ತೂರು	ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಸತೀಶ್‌ರಾಜ್ ಅರಸ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	6.74	6.74	1.05	ಮುಗಿದಿದೆ
176	ಹೆಬ್ಬಾಲೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	15.00	15.00	8.96	ಮುಗಿದಿದೆ

177	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	24.00	24.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
178	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕುವೆಂಪು ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	19.00	19.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
179	ರಾಮನಾಥಪುರ	ರಾಮನಾಥಪುರ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
180	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಕುವೆಂಪು ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	25.00	25.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೇಲೂರು</b>							
181	ಮೂಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಯಲಹಂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
182	ಯಮಸಂಧಿ	ಯಮಸಂಧಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಮಸಂಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
183	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿರೇಗರ್ಜೆ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
184	ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ	ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	2.00	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

185	ಹಗರೆ	ಹಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಡವಿಬಂಟೀನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	
186	ಆಲದಹಳ್ಳಿ	ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
187	ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
188	ಹುಲಿಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಿಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
189	ಹೈರೋಹಳ್ಳಿ	ಯಮಸಂಧಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೈರೋಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
190	ಜಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಪಂ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	1.00	1.00	0.00	
191	ಸುರಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುರಪುರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
192	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2016-17	6.50	6.50	0.00	
193	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಡಿಮೋ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2016-17	3.50	3.50	0.00	

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾಸನ							
194	ಕಡಗದಹೊಸಳ್ಳಿ	ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡಗದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರೇಂದ್ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
195	ಕಡಗದಹೊಸಳ್ಳಿ	ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡಗದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೈರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
196	ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
197	ವಿದ್ಯಾನಗರ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಸನ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18	3.00	3.00	2.87	ಮುಗಿದಿದೆ
198	ಕೋರಮಂಗಲ	ಹಾಸನ ತಾ   ಕೋರಮಂಗಲ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಂಕಲಾಪುರ ಹೆರಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬುವನಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
199	ಗುಂಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗುಂಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
200	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋನಿಲ್ದಾಣದ ಶೆಲ್ವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ

201	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
202	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೋಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಸನ ನಗರದ ಎ.ವಿ.ಕೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.) ಬದಲಿ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
203	ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.50	2.50	0.00	
204	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ	ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.50	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
205	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.50	2.50	2.45	ಮುಗಿದಿದೆ
206	ಗದುವಳ್ಳಿ	ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಗದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.50	2.50	2.47	ಮುಗಿದಿದೆ
207	ವಿದ್ಯಾನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.60	ಮುಗಿದಿದೆ
208	ಹಾಸನನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.00	4.00	1.60	ಪ್ರಗತಿ
209	ಕೆಂಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋ. ಕೆಂಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.75	ಮುಗಿದಿದೆ

210	ಬಿ.ಟಿ.ಕೊಪ್ಪಲು	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋ. ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಬಿ.ಟಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.80	ಮುಗಿದಿದೆ
211	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.00	3.00	0.00	
212	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-19	3.00	3.00	0.00	
213	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-20	3.00	3.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ</b>							
214	ಹೊನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ...ಪಂ. ಹೊನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ.	2016-17	2.00	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
215	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬಸವಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ...ಪಂ.ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ.	2016-17	5.00	5.00	4.65	ಮುಗಿದಿದೆ

216	ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ.	2016-17	5.00	5.00	0.00	
217	ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾ...ಪಂ. ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ.	2016-17	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
218	ಅನುಗವಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾ...ಪಂ. ಅನುಗವಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ (ಹಳೆಯ ಸಮುದಾನ ಭವನ)	2016-17	10.00	10.00	10.38	ಮುಗಿದಿದೆ
219	ಹೆರಗು	ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	9.93	ಮುಗಿದಿದೆ
220	ಆನೆಹಳ್ಳಿ	ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	9.41	ಮುಗಿದಿದೆ
221	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ	ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
222	ಹೆರಗು	ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	



223	ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
224	ಹಿರಕಡಲೂರು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಿರಕಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
225	ಹನುಮಂತಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
226	ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
227	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	

228	ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
229	ದೇವಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
230	ತ್ಯಾವಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ತ್ಯಾವಿಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
231	ಮರ್ಕುಲಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಕುಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಕಲೇಶಪುರ</b>							
232	ಗೊರೂರು	ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ. ಗೊರೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ತಾಂಬರೀಕರಣ.	2016-17	5.00	5.00	4.05	ಮುಗಿದಿದೆ

233	ಕಬ್ಬತ್ತಿ	ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.53	ಮುಗಿದಿದೆ
234	ಮಾವನೂರು- ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಾವನೂರು-ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ನೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	6.00	ಪ್ರಗತಿ
235	ಕಾಗನೂರು	ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ
236	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಪಂ. ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
237	ಉಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಕಣಗಲ್ ಪಂ. ದೊಡ್ಡಕಣಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
238	ಯಡೂರು	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಪಂ. ಯಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇವಿರಮ್ಪನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
239	ಜಿನಗರವಳ್ಳಿ	ಅಬ್ಬನ ಪಂ.ಜಿನಗರವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
240	ಹರಿಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಂ. ಹರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ

241	ಕುಂದೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ ದಿ:01.09.2017)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
242	ರಾಜೇಂದ್ರಪುರ	ಬೆಳಗೋಡು ಹೋ. ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜೇಂದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.95	ಮುಗಿದಿದೆ
243	ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ	ಹೆತ್ತೂರು ಹೋ. ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಗದ್ದೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ನಿಂದ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ
244	ಮಂಕನಹಳ್ಳಿ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ವಣಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಸಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಕ್ಕೆ (ಹೆತ್ತೂರು ಹೋ.ವಣಗೂರು ಪಂ: ವಣಗೂರು ಬಿಸಿಲೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ) ಬದಲಿ	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
245	ಹಿರಿಮಂದೆ	ಹಾನುಬಾಳು ಹೋ.ಹಿರಿಮಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಡಬಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಶ್ರೀಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಟೆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	4.00	4.00	3.94	ಮುಗಿದಿದೆ
246	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಹಾನುಬಾಳು ಹೋ.ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವದಾನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ

247	ಮಠಸಾಗರ	ಬೆಳಗೋಡು ಹೋ. ಮಠಸಾಗರದಿಂದ ಈಚರವಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.89	ಮುಗಿದಿದೆ
248	ಹಿರೀಮಂದೆ	ದೇವಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿರೀಮಂದೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಟೆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	2.93	ಮುಗಿದಿದೆ
249	ಗುಂಡಿಗೆರೆ	ಹೆತ್ತೂರು ಹೋ. ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
250	ಕಡ್ಲೂರು ಕೊಡಿಗೆ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪಂ. ಕಾಡ್ಲೂರು ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	5.00	5.00	4.63	ಮುಗಿದಿದೆ
251	ಹೊಂಗಳಹಳ್ಳಿ	ಹೆತ್ತೂರು ಹೋ.ಹೊಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.00	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ
252	ಯಸಳೂರು	ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂದ ಶ್ರೀ ತೆಂಕಲಗೂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಳಿದು ಹೋಗುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ 'ಯಾತ್ರೀ ನಿವಾಸ' ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2015-16	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
253	ಹೆಂಜಗೋಡನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಂಜಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
254	ವೈವನ್ ಪುರ	ಕಾರ್ಗೋಡು ಪಂ.ವೈವನ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಗೋಡು ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಬಳಿ ಬಸ್‌ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
255	ಮಗ್ಗೆ	ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್‌ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ

256	ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ	ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
257	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	ಕುಂದೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಂಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.77	ಮುಗಿದಿದೆ
258	ಹಾನುಬಾಳು	ಹಾನುಬಾಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.93	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಹಾವೇರಿ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬ್ಯಾಡಗಿ</b>							
259	ಕಳಗೊಂಡ	ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾ.ಮದಿಂದ ತಿಳಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2014-15	5.00	5.00	1.51	ಮುಗಿದಿದೆ.
260	ತಿಮಕಾಪುರ	ತಿಮಕಾಪುರದ ಗ್ರಾ.ಮದ ಸೃಶಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2014-15	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
261	ಕದರಮಂಡಲಗಿ	ಸದರ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಗೋಕಟ್ಟಿಗೆ ದೇಗೆನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಗೇಟ್ ಕೂರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2014-15	5.00	5.00	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
262	ಕದರಮಂಡಲಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾ   ಸದರ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇಗೆನಹಳ್ಳದ ಎಡಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರ ಜಮೀನು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2014-15	5.00	5.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ.

263	ತಿಳವಳ್ಳಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	28.25	28.25	4.17	ಮುಗಿದಿದೆ.
264	ಕದರಮಂಡಲಗಿ	ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇಗೆನಹಳದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	2.00	2.00	0.37	ಮುಗಿದಿದೆ.
265	ಕದರಮಂಡಲಗಿ	ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಕಾಕೋಳ ರಸ್ತೆಯಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋರವಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2015-16	10.00	10.00	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
266	ಹಳೆಶಿಡೆನೂರು	ಹಳೆಶಿಡೆನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ- ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
267	ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು	ಮೋಟೆ ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ.ನಂ.461 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
268	ಕೆರೋಡಿ	ಕೆರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
269	ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ	ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಯುವಕ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
270	ಮಾಸೋಣಗಿ	ಮಾಸೋಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾನಗಲ್**

271	ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ	ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.10)	2013-14	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
272	ಶಿರಗೊಂಡ	ಶಿರಗೊಂಡ ಗ್ರಾ.ಮದ ಶಿಬಾರದಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ(0.00 ರಿಂದ1.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.)	2013-14	5.00	5.00	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
273	ಯಳವಟ್ಟ	ಯಳವಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಳ್ಳೂರ ಒಳರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್)	2014-15	10.00	10.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
274	ಕಾಡಶೆಟ್ಟ	ಕಾಡ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	10.00	10.00	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
275	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಗಡೆಗಂಡಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್)	2014-15	9.00	9.00	1.75	ಮುಗಿದಿದೆ.
276	ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ	ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು)	2015-16	10.00	10.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
277	ಹರವಿ	ಹರವಿ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	15.00	15.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
278	ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು	ಹಾನಗಲ್ ತಾ  ನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	8.00	8.00	1.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
279	ಚಿಕ್ಕೇರಿ	ಹಾನಗಲ್ ತಾ  ನ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.25	5.25	0.77	ಮುಗಿದಿದೆ.



280	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಒಳಗಿನ ಶಿವಬಾರದಿಂದ ಕುರಬರ ನೀಲಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (200, ಮೀ)	2016-17	12.00	12.00	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
281	ನೀಲರಗಿ	ನೀಲರಗಿ ಎಂ.ಆಡೂರ ಗಾಮದ ಗಾಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(400, ಮೀ)	2016-17	12.50	12.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
282	ಉಲ್ಲಹತ್ತಿ	ಉಲ್ಲಹತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
283	ಬೈಚವಳ್ಳಿ	ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಊರ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18	7.00	7.00	1.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
284	ಮಾಸನಕಟ್ಟೆ	ಮಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	12.00	12.00	0.72	ಮುಗಿದಿದೆ.
285	ಗೆಜ್ಜೆಹಳ್ಳಿ	ಗೆಜ್ಜೆಹಳ್ಳಿ ಹೀರೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಮನಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	3.00	3.00	2.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
286	ಹೀರೆಹುಲ್ಲಾಳ	ಹೀರೆಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳಂಬುಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
287	ಮಲ್ಲಿಗಾರ	ಮಲ್ಲಿಗಾರ ಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ರತ್ನಾಪುರ ಕಡಿಪೊರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
288	ಹುಡಾ	ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

289	ಕ್ಯಾಸನೂರು	ಕ್ಯಾಸನೂರು ಒಳಗಿನಿಂದ ಟಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
290	ಬ್ಯಾಗವಾದ	ಬ್ಯಾಗವಾದ ದಿಂದ ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2017-18	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
291	ಆಲೂರು	ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ.	2017-18	15.00	13.80	0.00	ಪ್ರಗತಿ
292	ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ	ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಂಕಾಪುರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾಣದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	2017-18	20.00	18.45	0.00	ಪ್ರಗತಿ
293	ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ	ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಓಣಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	10.00	10.00	5.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
294	ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	25.00	25.00	0.00	
295	ಮಕರವಳ್ಳಿ	ಮಕರವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಶೇಷಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 3. ಕೀ.ಮಿ.	2017-18	15.00	15.00	0.00	
296	ಶೃಂಗೇರಿ	ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 2.ಕೀ.ಮಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
297	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಿರೇಕೆರೂರು</b>							

298	ಹೊಸಳ್ಳಿ	ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2015-16	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
299	ಹಿಂಗಳಗೊಂದಿ	ಹಿಂಗಳಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಾಡರಗೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2015-16	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
300	ಬಡಸಂಗ್ರಾಪುರ	ಬಡಸಂಗ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ.ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	
301	ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ	ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನಂ.214/3 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	2.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
302	ಕಾರಗಿ	ಕಾರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	4.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
303	ಹಬಲೂರು	ಹಬಲೂರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ.
304	ಕಡೂರು	ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ.ನಂ.831/ಎ ರಲ್ಲಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ) ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
305	ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ	ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
306	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	-
307	ಹಳ್ಳೂರು	ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನಂ.242 ರಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.89	ಮುಗಿದಿದೆ.

308	ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಡಾಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ ನಂ: 1/ ರಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನಂ214/2 ರಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ.) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
309	ಲಿಂಗಾಪುರ	ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
310	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
311	ದಾಸನಕೊಪ್ಪ	ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
312	ನೂಲಗೇರಿ	ನೂಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	2017-18	3.00	3.00	2.52	ಮುಗಿದಿದೆ.
313	ತಡಕನಹಳ್ಳಿ	ತಡಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	2017-18	5.00	5.00	0.00	-
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಗ್ಗಾವ್ (ಶಾಸಕರು: ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)</b>							
314	ಹುಲಗೂರು	ಹುಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅಂಜುಮಾನ್ ಕಟ್ಟಡದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	18.25	18.25	3.65	ಮುಗಿದಿದೆ.
315	ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರದಿಂದ ಕರಡಿರೋಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.1.00ರಿಂದ 2.50ರವರೆಗೆ)	2015-16	13.00	13.00	1.03	ಮುಗಿದಿದೆ.

316	ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರದಿಂದ ಬೂದಗಟ್ಟ ರೋಡ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ)	2015-16	25.00	25.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
317	ಸದಾಶಿವಪೇಟೆ	ಸದಾಶಿವಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	8.50	8.50	1.70	ಮುಗಿದಿದೆ.
318	ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟೆ	ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	8.00	8.00	1.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
319	ಬಸವನಾಳ	ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	8.00	8.00	1.57	ಮುಗಿದಿದೆ.
320	ಹುಲಗೂರು	ಹುಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಸೈಯದ ಹಜರತ್ ಶಾಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17	25.00	25.00	4.79	ಮುಗಿದಿದೆ.
321	ಹೋತನಹಳ್ಳಿ	ಹೋತನಹಳ್ಳಿ (ಗುರಜ್ಜನ ಓಣಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
322	ದುಂಡಶಿ	ದುಂಡಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	5.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
323	ಕುಂದೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	6.00	6.00	3.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
324	ಸದಾಶಿವಪೇಟೆ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸದಾಶಿವ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಸನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 1.5 ರಿಂದ 2.5 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
325	ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರು	ಕುರಬರ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	-
326	ಕುಂದೂರು	ಎನ್.ಹೆಚ್-4 ರಿಂದ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	-

327	ಸದಾಶಿವಪೇಟೆ	ಸದಾಶಿವ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	-
328	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(ಶೇ.10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	-
329	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(ಶೇ.10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	-
330	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜಿ.ಆರ್.ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ಎದುರುಗಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಕನವಾಡಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಿ.ಡಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.(ಶೇ.10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	-
331	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾದಿಮಹಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.05	ಮುಗಿದಿದೆ.
332	ರಾಮನಕೊಪ್ಪ	ಪಿ.ಟಿ.ರೋಡ್ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಳೇ ಮುತ್ತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	-
333	ಬೆಳಗಲಿ	ಬೆಳಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	-
334	ಅತ್ತಿಗೇರಿ	ಅತ್ತಿಗೇರಿಯಿಂದ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	-

335	ಹುಲುಗೂರು	ಹುಲುಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
336	ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.79	ಮುಗಿದಿದೆ.
337	ಸಿಂಗಾಪುರ	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ(ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	8.00	8.00	4.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾವೇರಿ</b>							
338	ನಾಯಿಕೆರೂರು	ನಾಯಿಕೆರೂರು ಸಂತೆಶಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	5.00	5.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
339	ಹಿರೇಮುಗದೂರು	ಹಿರೇಮುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	5.00	5.00	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
340	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಪಾದಗಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
341	ಅರವಳ್ಳಿ	ಅರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
342	ಹಿರೇಮುಗದೂರು	ಹಿರೇಮುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಅರಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೋಶ ಕಮ್ಮಾರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.

343	ಹಂದಿಗನೂರು	ಹಂದಿಗನೂರು-ಇಚ್ಚಂಗಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ)	2015-16	4.00	4.00	0.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
344	ಶಿರಬಡಗಿ	ಶಿರಬಡಗಿ-ಯಲವಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2015-16	4.00	4.00	0.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
345	ಧರ್ಮರಾಜನಗರ	ಧರ್ಮರಾಜ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	1.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
346	ಕಲಿವಾಳ	ಕಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.30	ಮುಗಿದಿದೆ.
347	ಹೆಸರೂರು	ಹೆಸರೂರು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಡಿದಡ್ಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.56	4.56	0.00	ಪ್ರಗತಿ
348	ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬಂ.ವೆಚ್ಚ.ರೂ.6.94+ ವಿ.ಫ.ಯೋ. ರೂ.3.06 = ಒಟ್ಟು 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	2017-18	10.00	10.00	5.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
349	ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ	ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬಂ.ವೆಚ್ಚ.ರೂ.8.49+ ಗಿ.ಉ.ಯೋ ರೂ.1.51 = ಒಟ್ಟು 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	2017-18	8.49	8.49	5.03	ಮುಗಿದಿದೆ.
350	ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹುಜರಾ ದರ್ಗಾ ಓಣಿಯ ಸಮಶುಲ್ಹಹಕ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಎದುರು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೂ.ಮುಗಿದಿದೆ.
351	ಭೈರಾಪುರ	ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ



352	ಇಚ್ಚಂಗಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	1.85	ಮುಗಿದಿದೆ.
353	ಕಡಕೋಳ	ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಮನಶಾವಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
354	ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ	ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುನಿರಂಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	5.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
355	ಯಲವಿಗಿ	ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	4.00	4.00	0.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
356	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
357	ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ	ಹೂವಿನಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	5.75	5.75	1.15	ಮುಗಿದಿದೆ.
358	ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನುದಾನ)	2015-16	1.25	1.25	0.25	ಮುಗಿದಿದೆ.
359	ಡಂಬರಮತ್ತೂರ	ಡಂಬರಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನುದಾನ)	2015-16	1.25	1.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ

360	ಹಿರೇಮಗದೂರು	ಹಿರೇಮಗದೂರು ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾ.ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನುದಾನ)	2015-16	1.25	1.25	0.25	ಮುಗಿದಿದೆ.
361	ಹೆಸರೂರು	ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರಿದಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಂ.ವೆಚ್ಚ ರೂ.0.75 +ವಿ.ಫ.ಯೋ ರೂ.3.15 +ಗಿ.ಉ.ಯೋ ರೂ.1.45= ಒಟ್ಟು ರೂ.5.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	2015-16	0.75	0.75	0.59	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಕೊಡಗು</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ</b>							
362	ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ	ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿದರೂರು ಗ್ರಾ.ಮದ ಸ.ನಂ.6/4ಬಿ1 ಮತ್ತು 6/78 ರಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	10.00	10.00	8.34	ಮುಗಿದಿದೆ.
363	ಗೌಡಳ್ಳಿ	ಗೌಡಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಯೂರು (ಬಿ.ಟಿ.ಕಟ್ಟೆ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
364	ವಣಗೂರು	ವಣಗೂರು ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ.
365	ಮುಳ್ಳೂರು	ಮುಳ್ಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹೊಸಗುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

366	ಮಕ್ಕಂದೂರು	ಮಕ್ಕಂದೂರು ಕೈತಾಲಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕೇರಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
367	ಕಡಗದಾಳು	ಕಡಗದಾಳು ವಿ ನಿಂದ ಕಗ್ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
368	ಕಾಂತೂರು	ಕಾಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೋಳಿ ಬಳಚಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
369	ಕಾಲೂರು	ಕಾಲೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
370	ಮರಗೋಡು	ಮರಗೋಡು ಕಾನಡ್ಕ ಪಾರೆಕಲ್ಲು ಬಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
371	ಕುಂಜಿಲ	ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂಜಿಲ ಪತ್ತಂಗೋಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
372	ಕಕ್ಕಬೆ	ಕೊಡಗು ಕಕ್ಕಬೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ಕಛೇರಿಯ ಸಮೀಪ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
373	ನಾಪೋಕ್ಲು	ಕೊಡಗು ನಾಪೋಕ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಅಂಬಿಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರೆಗೆ, ಅರೆಯಡ, ತಿರೋಡಿರ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಂಡ ಐನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	

374	ಕೊಳತ್ತೋಡು- ಬೈಗೋಡು	ಕೊಡಗು ಕೊಳತ್ತೋಡು-ಬೈಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಹಾತೂರು ಅಂಚೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	
375	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಕೊಡಗುಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ನೀನಾದ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	
376	ಕೈಕಾಡು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣಂಜಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಕಾಡು ಗ್ರಾಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	0.00	
377	ಕೊಟ್ಟಮಡಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಟ್ಟಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಕಜ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
378	ಕೊಳಗದಾಳು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ (ಪಾಕ) ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	
379	ಮಡಿಕೇರಿನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಬದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	

380	ಮಡಿಕೇರಿನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಸರೋಜರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಮ್ತಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.20	ಮುಗಿದಿದೆ
381	ಕೋಟೇರಿ	ನಾಪೋಕ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟೇರಿಯಿಂದ ಕನ್ನಂಬೀರ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
382	ದೇವರಪುರ	ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾ   ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ 11ನೇ ಮೈಲು ಮರ ಡಿಪೋದಿಂದ ಬಲಭಾಗದ ಮಾಲೇಟರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
383	ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು	ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾ   ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿರಿಯಂಡ ಅಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಬಲ್ಯಾ ಮಾಡ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

384	ಹುದಿಕೇರಿ	ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಟ್ಟಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
385	ಪುಲಿಯೇರಿ	ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಲಿಯೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಜಲ ಗೆರೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
386	ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ	ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	24.50	24.50	3.52	ಮುಗಿದಿದೆ
387	ಭಾಗಮಂಡಲ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	8.00	8.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಾಜವೇಟೆ</b>							
388	ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಲೆರ ಮನೆಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2016-17	10.00	10.00	9.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
389	ಕಲ್ಲುಬಾಣೆ	ಕಲ್ಲುಬಾಣೆ ಗ್ರಾ.ಮದ ಅರ್.ಜಿ.ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	10.00	10.00	0.00	

390	ಕರಡಿಗೋಡು	ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾ   ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಮದ ಪೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ.	2016-17	10.00	10.00	6.87	ಪ್ರಗತಿ
391	ಕೊಂಡಂಗೇರಿ	ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾ   ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾ ಹತ್ ಮಸೀದಿಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ (100 ಮೀ ಉದ್ದ 6 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	10.00	10.00	0.00	
392	ನೆಲಜಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ  ನ ನೆಲಜಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	30.00	30.00	27.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
393	ಕಿರಗೂರು	ಕಿರಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರಗೂರು ದೊಡ್ಡಮಾವಿನಮರ ಚಿಮ್ಮಣಮಾಡ-ಪದಾರ್ಥಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
394	ಕುಕ್ಕೂರು	ಚಂಚೆಚೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕೂರು ಪೊಮಾಲೆ ಮಂದ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
395	ಚೇನಿವಾಡ	ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇನಿವಾಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಗಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
396	ಅರಮೇರಿ	ಕದನೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಮೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠದ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.

397	ರುದ್ರಗುಪ್ಪೆ	ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರುದ್ರಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಂಗಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
398	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	20.00	20.00	0.00	
399	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿಯ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	20.00	20.00	0.00	
400	ಬೇಟೋಳಿ	ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಿಗೆರೆ ಶಾಫಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತ್ ಮಸೀದಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	
401	ಹರಿಹರ	ಟಿ.ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
402	ಕಡಂಗಮರೂರು	ಕಾಕೋಟು ಪರಂಬು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕಡಂಗ ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಕಮ್ಮ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	0.00	
403	ಮಗ್ಗುಲ	ಚಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಗ್ಗುಲ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಕಂಡ ಐನ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜಿಸುವ ಬೀರಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	2.00	2.00	0.00	



404	ಬೆಕ್ಕನಡ್ಲೂರು	ಬೆಕ್ಕನಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
405	ಚೇನಿವಾಡ	ಹುದಿಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಚೇನಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಲೀರ್ ಹೈಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	
406	ಶ್ರೀಮಂಗಲ	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
407	ಅರವತೋಕ್ಕು	ಅರವತೋಕ್ಕು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓಯಸಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಳಾಜಿ ಲಿಂಕ್‌ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
408	ಎಡಪಾಲ	ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಡಪಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುರಿಕಕಾಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
409	ಬೇಂಗೂರು	ಚೇರಂಬಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಂಗೂರು ಐವತೋಕ್ಕು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
410	ಕುಂದಚೇರಿ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥರವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
411	ನಾಪೋಕ್ಕು	ನಾಪೋಕ್ಕು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಪೋಕ್ಕು ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.

412	ಪೆರೂರು	ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆರೂರು ಶ್ರೀ ಇಗ್ಗತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
413	ದೊಡ್ಡಮನೆಕೊಪ್ಪ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ   ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಮನೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 4ಕಿ.ಮೀ.ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	
414	ಮಕ್ಕಿ	ನಾಪೋಕ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	16.30	16.30	3.26	ಮುಗಿದಿದೆ.
415	ನೆಲಜಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ನೆಲಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲಜಿ ಶ್ರೀ ಇಗ್ಗತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	10.00	10.00	4.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
416	ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಣಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನ ಕಾವೇರಿ ಎಜಿಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ತರಗತಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ	2017-18	25.00	25.00	0.00	
417	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ವೀರಾಜಪೇಟೆ ನಗರದ ಶಾಫಿಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
418	ಬಲಮುರಿ	ಬಲಮುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಳಿಯಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಲು	2017-18	2.00	2.00	0.00	
419	ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ	ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	

420	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
421	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ಶಂಶುಲ್ ಉಲ್ಮಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡಮಿ (ಟ್ರಸ್ಟ್)ನ ಅನಾಧಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	0.00	
422	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮರ್ಕಜುಲ್ ಹಿದಾಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಚಿಟರ್, ನಾಪೋಕ್ಕ್ಯು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರ ಅನಾಧಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಮಂಗಳೂರು</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬಂಟ್ವಾಳ</b>							
423	ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು	ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡೆಕೊಟ್ಟು ಬಾರತ್ತಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	20.00	20.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
424	ನಾವೂರು	ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಕನಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	20.00	20.00	18.38	ಮುಗಿದಿದೆ.
425	ಇಡ್ಡಿದು	ಇಡ್ಡಿದು ಗ್ರಾಮದ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ಸೂರ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಯರ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	0.00	
426	ಕನ್ಯಾನ	ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿತಡ್ಡ ಕೊನಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	

427	ಸಜೀಪಮುನ್ನೂರು	ಸಂಜೀಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಲ್ವಾಡೆ-ತುಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
428	ಸಜೀಪಮುನ್ನೂರು	ಸಂಜೀಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾನಗರ-ಮಂಜಲ್ವಾಡೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
429	ನರಿಕೊಂಬು	ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ನೆಹರುನಗರ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
430	ನರಿಕೊಂಬು	ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಶಂಭೂರು ಚರ್ಚ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
431	ಸರಪಾಡಿ	ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಯಪಾಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ) (ಕಿ.ಮೀ. 0.40-0.65 ಕಿಮೀ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ</b>							
432	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹೊಳೆಬದಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2014-15	9.00	9.00	1.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
433	ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ	ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಿಲ ಪಾಲಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.68	ಮುಗಿದಿದೆ.
434	ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ	ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	10.00	10.00	10.08	ಮುಗಿದಿದೆ.

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಂಗಳೂರು**

435	ಮುನ್ನೂರು	ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರ.ಪಂ. ಕುತ್ತಲು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ಷಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
436	ಮಂಜನಾಡಿ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರ.ಪಂ. ನಾಟಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ಷಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
437	ದೇರಳಕಟ್ಟೆ	ಬೆಳ್ಳ ಗ್ರ.ಪಂ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ಷಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
438	ಹರೇಕಳ	ಹರೇಕಳ ಗ್ರ.ಪಂ. ಕಡವಿನ ಬಳಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
439	ಕೋಟೆಕಾರು	ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆಕಾರು ಬೀರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಂಗುದಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	4.50	4.50	4.37	ಮುಗಿದಿದೆ.

440	ಮುಡಿಪು	ಮುಡಿಪು ಧ್ವಂಸ ಮುಡಿಪು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ವಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
441	ತಲಪಾಡಿ	ತಲಪಾಡಿ ಧ್ವಂಸ ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ವಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	4.50	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
442	ದೇರಳಕಟ್ಟೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಧ್ವಂಸ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೋಟೆ ಅಜಾರ್ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕಾರಣಕೆರೆ ತೋಡಿನ ಬಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
443	ಬೋಳಿಯಾರು	ಬೋಳಿಯಾರು ಧ್ವಂಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಗುಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.87	ಮುಗಿದಿದೆ.
444	ಮಂಗಳೂರು	ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತಾರಾಲಯ, ಪಿಲಿಕುಳ, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	60.00	60.00	60.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಂಗಳೂರು(ದ)</b>							
445	ಅಳಪೆ	51ನೇ ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡಿನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೆಂಬಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2016-17	10.00	10.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ.

446	ಅಳಪೆ	51ನೇ ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡಿನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೆಂಬಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	6.00	6.00	1.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
447	ಮರೋಳಿ	37ನೇ ಮರೋಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಆಡುಮರೋಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	7.00	7.00	1.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
448	ಮರೋಳಿ	37ನೇ ಮರೋಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯ ಶಾಂತಿಗುರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
449	ಅಳಪೆ	51ನೇ ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಪುಳಿರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.)	2017-18	10.00	10.00	9.16	ಮುಗಿದಿದೆ.
450	ಸರಕೋಡಿ	35ನೇ ಪದವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರಕೋಡಿಯಿಂದ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಅಲ್ಯೆಡಾ ಮೆನೆ ತನಕ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
451	ಜಪ್ಪನಮೊಗರು	54ನೇ ಜಪ್ಪನಮೊಗರು ಸಾಯಿಬರ ಗುಡ್ಡೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
452	ಬಜಾಲ್	53ನೇ ಬಜಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.19	ಮುಗಿದಿದೆ.
453	ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-19 ರ ನಾಗಬನ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ.
454	ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-19 ರ ಮೇರಿಹಿಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.

455	ಬೋಲ್ಪುಗುಡ್ಡೆ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-19 ರ ಬೋಲ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಮಹಾಲಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ಶಿವನಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
456	ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-19 ರ ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
457	ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-58 ರ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
458	ಮಂಗಳೂರು	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-58 ರ ಭಗಿನ ಸಮಾಜದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
459	ಮುಳಿಹಿತ್ತು	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-57 ರ ಮುಳಿಹಿತ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.09	ಮುಗಿದಿದೆ.
460	ಮಂಗಳೂರು	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-57 ರ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಭಜನ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಮಂಗಳೂರು(ಉ)</b>							
461	ಗಂಜಿಮಠ	ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಡಿಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಮದರಸದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	8.34	8.34	4.17	ಮುಗಿದಿದೆ.
462	ಕಿಲೆಂಜಾರು	ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಿಲೆಂಜಾರು ಗ್ರಾ.ಮದ ಅಂಬೆಲೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2016-17	2.00	2.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.



463	ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ	ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟಿ ರಸ್ತೆಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2016-17	8.00	8.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
464	ಅಡ್ಡೂರು	ಗುರುಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗರೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2016-17	5.00	5.00	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
465	ಭಟ್ಟಕೋಡಿ	ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಟಾನ್ ಶೀಫ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
466	ಕೆಲರೈ	ನೀರುಮಾರ್ಗ ಕೆಲರೈ ಮನೆ ನಿವೇಶನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
467	ಬೊಂಡಂತಿಲ	ನೀರುಮಾರ್ಗ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಸೈಂಟ್‌ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
468	ಕೊಳಂಬೆ	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಳಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಕಂಬ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
469	ವರಕಲ	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವರಕಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.50	4.50	4.46	ಮುಗಿದಿದೆ.
470	ಅಡ್ಡೂರು	ಅಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಳಬ್ಬವ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	4.50	4.50	4.46	ಮುಗಿದಿದೆ.
471	ಸೌಹಾರ್ದನಗರ	ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸೌಹಾರ್ದನಗರ ಸಮುದಾಯಭವನದಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	4.50	4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ.

472	ಪಡುಪೆರಾರು	ಪಡುಪೆರಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆರಕಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	4.50	4.50	4.46	ಮುಗಿದಿದೆ.
473	ಕೊಳುಂಬೆ	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೊಳುಂಬೆ ಗ್ರಾಮ ಕೌಡೂರು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	20.00	20.00	0.00	
474	ಗಂಜಿಮಠ	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಸುಭದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	40.00	40.00	0.00	
475	ತಾರೆಗುಡ್ಡೆ	ನೀರುಮಾರ್ಗ ತಾರೆಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ.	2017-18	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೂಡಬಿದ್ರೆ</b>							
476	ಕುತ್ತೆತೂರು	ಪೇರ್ಮುದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಕುತ್ತೆತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಚಿಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
477	ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಡಿಗಿ	ಸೂರಿಂಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಡಿಗಿ ಹೋಗುವ ಕಟ್ಟುಪುಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
478	ಕಿನ್ನಿಗೋಳ	ಕಿನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ದಾಮಸ್ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಕಾಡಿಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
479	ತೋಕೂರು	ಜೋಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೇಡಗುರಿ ಮಹಮ್ಮದಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.

480	ಸೂರಿಂಜೆ	ಸೂರಿಂಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಸೂರಿಂಜೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಣದೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
481	ನಿಡ್ಡೋಡಿ	ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪೂಜಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
482	ಯೇಕ್ಕಾರು	ಯೇಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪುತ್ತೂರು</b>							
483	ಕೆದಂಬಾಡಿ	ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿಪುರ-ಮುಂಡಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ.
484	ಕುರಿಯ	ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ಯ-ಅಮ್ಮಂಜ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
485	ಕುರಿಯ	ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಇಡಬೆಟ್ಟು-ಪರಂಕಿಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
486	ಬಲ್ಲಾಡು	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನತ್ತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸುಳ್ಯ</b>							

487	ಅಮರಮುಡ್ಡೂರು	ಅಮರಮುಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಮೂಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
488	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
489	ಮಡಪ್ಪಾಡಿ	ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ-ಹಾಡಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜಿನಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
490	ಮಡಪ್ಪಾಡಿ	ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂಜಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
491	ಆಲೆಟ್ಟಿ	ಆಲೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮದ ಅರಂಬೂರು-ಪಡ್ಡು-ಕೊಟೇಲು ರಸ್ತೆಯ ಪಡ್ಡುವೆಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2017-18	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
492	ಕೌಕ್ರಾಡಿ	ಕೌಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಿನಬಾಗಿಲು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಮೈಸೂರು</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ</b>							
493	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	4.90	4.90	0.00	ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹುಣಸೂರು							
494	ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು	ಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2016-17	45.50	45.50	9.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
495	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಮಹದೇವು ಮನೆತನಕ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
496	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹೊನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
497	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕುನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನ ಮನೆತನಕ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ.
498	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಮನೆತನಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
499	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಸವರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಯ್ಯಚಾರಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.

500	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಕಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
501	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಶಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
502	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
503	ಹರಗನಹಳ್ಳಿ	ಹರಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಚಿನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ.
504	ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು	ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಗುರುಗಳ ಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
505	ಹರವೆ	ಹರವೆಯಿಂದ ಐಚನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
506	ಹರವೆ	ಹರವೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
507	ಹೊಸೂರು	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.61	ಮುಗಿದಿದೆ.

508	ಬಸರಿಕಟ್ಟೆ	ಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿಗೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
509	ಜಾಬಗರೆ	ಜಾಬಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಬಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಜಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗೋದನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
510	ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು	ಜಾಬಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
511	ಶಂಕರೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು	ಜಾಬಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕರೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
512	ಉಲ್ಲಾಳು	ಗ್ರಾವಡಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಉಲ್ಲಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಳಿಮಠ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
513	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮರಿಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಜಮಾನ್ ಶಶಿಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	16.00	16.00	10.67	ಮುಗಿದಿದೆ.
514	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

515	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಗಲ್ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
516	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗೊಳಯ್ಯನ ಮಹದೇವನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	12.00	12.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
517	ರತ್ನಪುರಿ	ರತ್ನಪುರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	7.76	ಮುಗಿದಿದೆ.
518	ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ	ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	15.00	15.00	14.43	ಮುಗಿದಿದೆ.
519	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	8.00	8.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
520	ಕುಪ್ಪೆ	ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
521	ಮೈಲಾಂಬೂರು	ಮೈಲಾಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
522	ಮೈಲಾಂಬೂರು	ಮೈಲಾಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜವರೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಕರೀಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
523	ಮೈಲಾಂಬೂರು	ಮೈಲಾಂಬೂರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮಲ್ಲಾಚಾರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.



524	ಹಳೇಚಿಕ್ಕ ಹುಣಸೂರು	ಹಳೇಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್‌ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
525	ಹಳೇಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು	ಹಳೇಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಲಾರಿಮಹದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
526	ತರೀಕಲ್ಲು	ತರೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣಿಗಶೆಟ್ಟರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	14.00	14.00	11.58	ಮುಗಿದಿದೆ.
527	ವಡೇಯರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ	ವಡೇಯರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಆಚಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	8.75	ಪ್ರಗತಿ
528	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
529	ಕುಟ್ಟವಾಡಿ	ಕುಟ್ಟವಾಡಿ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	8.53	ಮುಗಿದಿದೆ.
530	ಹಗರನಹಳ್ಳಿ	ಹಗರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಾಮ ಬೀದಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಪಶೆಟ್ಟ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
531	ದೊಡ್ಡಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು	ದೊಡ್ಡಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
532	ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ	ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಚಾರಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	

533	ರಾಯನಹಳ್ಳಿ	ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮಂದಿರದಿಂದ ಸುನಂದಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ</b>							
534	ಚನ್ನಕೇಶವಪುರ	ಚನ್ನಕೇಶವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
535	ತಾತನಹಳ್ಳಿ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
536	ಹಿಟ್ಟೆಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು	ಹಿಟ್ಟೆಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
537	ಆನದಂಗರೆ	ಆನದಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
538	ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಳು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಳು ಗ್ರಾಮ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

**ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ**

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭದ್ರಾವತಿ**

539	ಚಿಕ್ಕೋಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕೋಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	24.25	24.25	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
540	ಅಂತರಗಂಗೆ	ಅಂತರಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	8.00	8.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
541	ಸಿರಿಯೂರು	ಸಿರಿಯೂರು ವೀರಾಪುರದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	6.00	6.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
542	ಹೊಸಮನೆ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಸಮನೆ ಬಲಭಾಗದ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
543	ಸಿಂಗನಮನೆ	ಸಿಂಗನಮನೆ ಗ್ರ.ಪಂ. ಸಿಂಗನಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	40.00	40.00	16.00	ಪ್ರಗತಿ
544	ಗೊಂದಿ	ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಪ್ಪನವರ ನಿವೇಶನದ ಮುಂದಿನಿಂದ ಕೌಸರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

545	ಗೊಂದಿ	ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮುಜಿದ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
546	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಸಭೆ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
547	ಮಾಳಿನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಳಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
548	ಹಿರಿಯೂರು	ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಬನಶಂಕರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
549	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಶಾಂತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದ ಶಾಲೆಯ ಪಾಚಿನಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೋದನಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
550	ಹೊಸಬುಳಾಪುರ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಬುಳಾಪುರ ವರಸಿದ್ದಿ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
551	ಕಣಕಟ್ಟೆ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾ ಮರಾಠಿ ಪರಿಷತ್ (ರಿ), ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಖೆ ಇದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
552	ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ	ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	3.00	3.00	0.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
553	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಡಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	2.00	2.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
554	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	4.00	4.00	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
555	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಕಾಗದನಗರ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	4.00	4.00	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
556	ಹುಡ್ಕಾಕಾಲೋನಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-33 ಹುಡ್ಕಾಕಾಲೋನಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.59	ಮುಗಿದಿದೆ.
557	ಹುಡ್ಕಾಕಾಲೋನಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-25 ಹುಡ್ಕಾಕಾಲೋನಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
558	ಸಂತೆಮೈದಾನ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-16 ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.65	ಮುಗಿದಿದೆ.

559	ಹುತ್ತು	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-2 ಹುತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
560	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-18 ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.50	3.50	2.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
561	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-3 ಡೈಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.50	3.50	2.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
562	ಬಾಬಳ್ಳಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-2 ಹುತ್ತು ಕಾಲೋನಿಯ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.50	3.50	0.00	ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.
563	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.50	3.50	2.06	ಮುಗಿದಿದೆ.
564	ಕೆಂಚಿನಹಳ್ಳಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಚಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
565	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-28 ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	6.00	6.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
566	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಟಿ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಸಾಡತ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.79	ಮುಗಿದಿದೆ.
567	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
568	ಭದ್ರಾವತಿ	ದಡಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಡಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	4.00	4.00	2.33	ಮುಗಿದಿದೆ.
569	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
570	ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
571	ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಿ ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೆಹಮತ್ ಪಾಷರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
572	ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ   ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಜಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.00	4.00	3.74	ಮುಗಿದಿದೆ.

573	ಬಾರಂದೂರು	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಬಾರಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	6.00	6.00	3.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
574	ಶಂಕರಘಟ್ಟ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	3.20	3.20	0.00	ಅಂಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ.)</b>							
575	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂರು-ಮಂಡೇನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
576	ಹಾಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ	ಹಾಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ-ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
577	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
578	ಅರಬಿಳಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಬಿಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯ ಡಾ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
579	ಹಾಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ	ಕಡೇಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ತುಂಗಾ ಭಾನಲ್‌ನಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನು ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
580	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಮತ್ತೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
581	ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ	ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	15.25	15.25	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
582	ಮಳಲಕೊಪ್ಪ	ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಕೊಪ್ಪದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
583	ಕುಸ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಕುಸ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಮದಿಂದ ಪುರಾತನ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
584	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಮದ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಸೋಪಾನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	10.00	10.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
585	ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಳೆಬೆಳಗಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಭದ್ರಾನದಿಗೆ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ.
586	ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೋವಿ ಪರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲೇಶನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.

587	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	20.00	20.00	12.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
588	ಮಂಡಗಟ್ಟ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ   ಮಂಡಗಟ್ಟ ಗಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸತ್ತಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	20.00	20.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ
589	ಸಂತೆಕಡೂರು	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ   ಸಂತೆಕಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ ದಿ:01.09.2017)	2017-18	20.00	20.00	12.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
590	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ರಂಗಮಂದಿರ, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	10.00	10.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ನಗರ)**

591	ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ	ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪದ ಎಡಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
592	ನವುಲೆ	ನವುಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಂಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2015-16	5.15	5.15	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
593	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಜಿಲ್ಲಾಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ
594	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಜಿಲ್ಲಾಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2015-16	2.00	2.00	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ
595	ಗಾಂಧಿನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ 5ನೇ ತಿರುವಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರಡೂ ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಶ್ರೀ ಸುಂದರೇಶ್ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	13.10	13.10	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
596	ಮೆಹದಿನಗರ	ವಾರ್ಡ್.ನಂ:10 ಮೆಹದಿನಗರ, 1ನೇ ತಿರುವು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಮಂಜಿಲ್ ಮನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅಯೂಬ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	6.00	6.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.

597	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಪ್ರಿಯರ್ಶಿವಿ ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ತಿರುವಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
598	ಜಯನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಜಯನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರ ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಲಿನ ಕಚಿಡಿಚಿಟಿಟಜಟ ಅರಳಿಜಡಿಚಿಟಿಟಿಧಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
599	ವಿನೋಬನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.6 ವಿನೋಬನಗರಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
600	ವಿನೋಬನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.6 ವಿನೋಬನಗರಬಡಾವಣೆಯ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	8.00	8.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
601	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1)ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.13 ಚಿಕ್ಕಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ರೂ. 6.00 ಲಕ್ಷ 2) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.4 ಪುರಲೆ ಬಡಾವಣೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ರೂ. 6.00 ಲಕ್ಷ 3) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.1 ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ)	2017-18	22.00	22.00	0.00	
602	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಅಲ್ಪೋಳ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಡುರೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.9 ಬಸವನಗುಡಿ ಬಡಾವಣೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ. ರೂ. 8.00 ಲಕ್ಷ 2) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.21 ರಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ರೂ. 7.00 ಲಕ್ಷ 3) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.15 ಜಯದೇವ ಬಡಾವಣೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ)	2017-18	20.00	20.00	8.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
603	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 1) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.19 ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರದ ಬಡಾವಣೆ,ಕಸ್ತೂರ್‌ವೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಕಾಮಗಾರಿ. ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ 2) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.15 ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಉದ್ಯಾನವನನಿರ್ಮಾಣ. ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ	2017-18	20.00	20.00	0.00	ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.

604	ವಿಜಯನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.16 ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ,ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	9.00	9.00	0.00	
605	ಗೋಪಾಳ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗಾಢಿಕೊಪ್ಪ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿಷ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗೋಪಾಳ ಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.)	2017-18	24.00	24.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
606	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ
607	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಛೇರಿ ಮುಂದೆ ಅಟೋಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
608	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	18.00	18.00	10.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
609	ಗುಂಡಪ್ಪಶೆಡ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲು ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
610	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
611	ಸಂತೆಕಡೂರು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
612	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎನ್.ಟಿ.ರಸ್ತೆ 6ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	9.00	9.00	0.00	ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಕಾರಿಪುರ**

613	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕಟ್ಟೆ ಕೂಡಿ ಕಾಲುವೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2015-16	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
614	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಊರು ಮುಂದಿನ ಕೆರೆಏರಿ ಮೂಲಕ ತೂಗರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
615	ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ	ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಶೇಖರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳೇರ ಗೋಪಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	9.00	9.00	8.92	ಮುಗಿದಿದೆ.



616	ಕಿಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ	ಕಿಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಂತ್ರಕ್ಕರ ಮಹದೇವಸ್ಥಾನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ಥಾನವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ದಾನಸ್ಥಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	18.00	18.00	17.45	ಮುಗಿದಿದೆ.
617	ಮದಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ	ಮದಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	13.00	13.00	0.07	ಪ್ರಗತಿ
618	ಕಲ್ಯಾಣ	ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
619	ತರಲಘಟ್ಟ	ತರಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತರಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
620	ರಾಗಿಕೊಪ್ಪ	ಕೊರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಗಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುನೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.) ಬದಲಿ	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
621	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.71	ಮುಗಿದಿದೆ.
622	ಬಿಳಿಕಿ	ಬಿಳಿಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.

**ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊರಬ**

623	ಒಟೊರು	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಸೊರಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಒಟೊರು ಗ್ರಾಮದ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17	25.00	25.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
624	ಜಡೆ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಡೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಡಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	10.00	10.00	0.00	
625	ತಾಳಗುಪ್ಪ	ತಾಳಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	16.00	16.00	3.01	ಮುಗಿದಿದೆ.
626	ಉಳವಿ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೊರಬ ಉಳವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	30.00	30.00	0.00	

627	ಕ್ಯಾಸನೂರು	ನಿಸರಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಬಸವ ದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	
628	ಉಳುವಿ	ಸೊರಬ ತಾ   ಉಳುವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	3.3	3.3	0.00	
629	ಗುಡುವಿ	ಗುಡುವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಡುವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ಅಲವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	2.00	2.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.

**ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಗರ**

630	ಆಚಾರು	ಆಚಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಡುಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.
631	ಆಚಾರು	ಪವಡಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿರಳೆ ಹಗ್ರಂದ ಹತ್ತಿರ ಜಾಕ್ವೆಲ್‌ಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
632	ಹಾವಿಗೆ	ಕುದನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾವಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಣಬೇರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
633	ಆನಂದಪುರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	15.00	15.00	13.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
634	ಹೊಸೂರು	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಜಂಟಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	
635	ಕೋಳೂರು	ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಕ್ಕೆ-ಮಂಡ್ರಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	5.00	5.00	4.70	ಮುಗಿದಿದೆ.
636	ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ	ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಬೊಟ್ಟಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.22	ಮುಗಿದಿದೆ.
637	ಹಿರೇಸಾನಿ	ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹಿರೇಸಾನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	15.00	15.00	0.00	
638	ಗಣಿಸಿನಕುಂಟೆ	ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಿಸಿನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
639	ಕಾಗೆಹಳ್ಳ	ಕಲ್ಲನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಗೆಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ**

640	ಭಾರತೀಪುರ	ಭಾರತೀಪುರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	
641	ಲಕ್ಕಂದ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಉಡುಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169 ಕಲ್ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	40.00	40.00	15.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
642	ಯಮರವಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ   ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಯರಮವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜರೆ ಕೋಡೂರಿನ ಕಲಾನಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದವರೆಗೆ 1.2 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ ದಿ:01.09.2017)	2017-18	20.00	20.00	0.00	ಅಂ.ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.

**ಜಿಲ್ಲೆ:-ಉಡುಪಿ**

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈಂದೂರು**

643	ಉಳ್ಳೂರು	ಉಳ್ಳೂರು II ಗ್ರಾಮದ ಕಾಕತೋಟ ನಂದನಮೆನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ
644	ಚಿತ್ತೂರು	ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೇರ್ಡಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
645	ವಂಡೆ	ವಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2017-18	5.00	5.00	5.01	ಮುಗಿದಿದೆ
646	ಕಟ್‌ಬೆಲ್ಲೂರು	ಕಟ್‌ಬೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಿಕೆ ಗ್ರಾಣಿಗರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾರ್ಕಳ**

647	ಮಿಯ್ಯಾರು	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಕಾರೋಲ್‌ಗುಡ್ಡೆ 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.06	ಮುಗಿದಿದೆ
-----	----------	---	---------	------	------	------	----------

648	ಕುಕ್ಕಂದೂರು	ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.72	ಮುಗಿದಿದೆ
649	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ ರವಿಶಂಕರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
650	ಕುಕ್ಕಂದೂರು	ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಲಂಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಡ್ಡಗುತ್ತು ರಸ್ತೆ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
651	ಕೆದಿಂಜೆ	ಕೆದಿಂಜೆ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
652	ಅಂಡಾರು	ಅಂಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
653	ಕೆರ್ವಾಶೆ	ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	
654	ಕುಕ್ಕಂದೂರು	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ರೆಯ ಅಡ್ಡಾಲು ಕದಿಕೆ ರಸ್ತೆಯ 2 ಕಿ.ಮೀ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	25.00	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
655	ಕಾರ್ಕಳ	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಂಜಾಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ	2017-18	2.00	2.00	0.00	
656	ಕಲಂಬಾಡಿ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಲಂಬಾಡಿ ಪದವ್ಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
657	ಪರಪ್ಪಾಡಿನಲ್ಲೂರು	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ನಲ್ಲೂರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
658	ಕೆರ್ವಾಶೆ	ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು)	2017-18	10.00	10.00	0.00	
659	ಅತ್ತೂರು	ಅತ್ತೂರಿನ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ಪಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	50.00	50.00	9.99	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾಪು</b>							

660	ಕುತ್ಯಾರು	ಶಿರ್ವಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುತ್ಯಾರು ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮ್ಯಾನರ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
661	ಬಡಗಬೆಟ್ಟು	80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
662	ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ	ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 41ನೇ ಶಿರೂರು ಸಿಂಗನಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
663	ಇನ್ನಂಜೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಐವಾನ್ ಪಿಂಟು ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಾನಂದ ಸುರ್ವಣದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
664	ಬೆಳ್ಳೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪನ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎಡ್ಡೇರು ದೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
665	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಿಂದ ಚುರ್ಚಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
666	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದರಂಗಡಿ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಸೃಶಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
667	ಮುದರಗುಂಡಿ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದರಂಗಡಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಿಂದ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕುಂದಾಪುರ</b>							
668	ಉಡುಪಿ	ಡಾ: ಶಿವರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	15.00	15.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
669	ಹಾಲಾಡಿ	76 ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡುವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ

670	ಹಾಲಾಡಿ	76 ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಯ್ಯಾರು-ಗರಡಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
671	ಹಾಲಾಡಿ	76 ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋರಾಜಿಯಿಂದ ಚೇರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗಳ ರಚನೆ.	2017-18	3.00	3.00	2.93	ಮುಗಿದಿದೆ
672	ಹಿಲಿಯಾಣ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಕಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ರಚನೆ.	2017-18	4.00	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ
673	ನೈಲಾಡಿ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ನೈಲಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಾಣಿಗರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
674	ಕೋಟತಟ್ಟು	ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	20.00	20.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ
675	ಕುಂದಾಪುರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು ಕುಂದಾಪುರ ಇದರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಉಡುಪಿ</b>							
676	ಸಂತರೂ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂತರೂ ಗ್ರಾಮ ಆಲೂಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
677	ಇರ್ಗಾನ್ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ	ಇರ್ಗಾನ್ ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾನಂಗಿಗೆ ಹೋಗುವ 3. ಕಿ.ಮಿ. ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	25.00	25.00	0.00	
678	ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾರ್ಡಿನ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ

679	ಕಲ್ಯಾಡಿ	ನಗರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದಯ ಕಲಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ(ರಿ) ಕಲ್ಯಾಡಿ ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
680	ಉಪ್ಪೂರು	ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನರ್ಸಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ(ರಿ) ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
681	ಕಕ್ಕುಂಜೆ	ನಗರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ(ರಿ) ಕಕ್ಕುಂಜೆ,ಅಂಬಾಗಿಲು ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
682	ಬಡಗಬೆಟ್ಟು	ನಗರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಾಕಿರಣ್ ಕ್ಲಬ್, 76 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು, ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	2.89	ಮುಗಿದಿದೆ
683	ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ	ನಗರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ(ರಿ) ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ
684	ಹಾವಂಜೆ	ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವಂಜೆ ಕಂಬಳಿಬೆಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
685	ಕಡೆಕಾರು	ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬಯ್ಯಗುಡಿ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ:-ಉತ್ತರಕನ್ನಡ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭಟ್ಕಳ</b>							
686	ಬೆಳಕೆ	ಬೆಳಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ

687	ಕಾವೂರು	ಹಡಿನಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾವೂರು ಬೇರೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
688	ಕೆಳಗಿನೂರು	ಕೆಳಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ರೇತು: ಹಳಿಯಾಳ</b>							
689	ಮುಂಡವಾಡ	ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾ.ಮದಿಂದ ಕುಂಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಮದವರೆಗೆ 3.00ಕಿ.ಮೀ.ರಸ್ತೆಯ ಸೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	20.00	20.00	3.89	ಮುಗಿದಿದೆ
690	ಹುಣ್ಣವಾಡ	ಹುಣ್ಣವಾಡ ಗ್ರಾ.ಮದಿಂದ ಕೊಳೇಬ್ಬೆಲು ಗ್ರಾ.ಮದವರೆಗೆ 3.00ಕಿ.ಮೀ.ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ & ಸೋಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	18.00	18.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
691	ದುಸಗಿ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾ.ನ ದುಸಗಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೋಲಿಂಗ್ & ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂತೂ 3.ಕಿ.ಮೀ)	2016-17	10.00	10.00	0.00	
692	ತಿಪ್ಪನಗೇರಿ	ಗುಂಡೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಪ್ಪನಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ
693	ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ	ತತ್ತಣಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
694	ಅಂಬಿಕಾನಗರ	ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಡಿಟ್.ನಂ.3 ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
695	ಭಾಗವತಿಗೊಳವಾಡಾ	ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾಗವತಿ ಗೊಳವಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
696	ಅಜಗಾಂವ	ಅಜಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾಂವಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
697	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಪತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
698	ಕವಲವಾಡ	ಕವಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತೊಗರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	



699	ಅಳ್ಳಾವರ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಸಗಿ ಪ್ಲಾಟ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಳ್ಳಾವರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ 500 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00
700	ಹೊಸೂರು	ತತ್ವಣಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	8.80	8.80	0.00
701	ಪಾಳಾ	ಮಂಗಳವಾಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	8.80	8.80	0.00
702	ಕೇಗದಾಳ	ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	8.80	8.80	0.00
703	ತೇರಗಾಂವ	ತೇರಗಾಂವ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೇರಗಾಂವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸೂರು (ತತ್ವಣಗಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	7.30	7.30	0.00
704	ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾ   ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡುಮುರಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	15.00	15.00	0.00
705	ಕೆ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾ   ಮುರ್ಕವಾಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00
706	ತಾಟಗೇರಾ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾ   ಆಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಟಗೇರಾದಿಂದ ತಾಟಗೇರ ಗೌಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	15.00	15.00	0.00

707	ಮೂಲವಾಡಿ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾ   ಮಂಗಳವಾಡ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಡಿದಂದ ಕೊಳೆಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
708	ಅಂಬಿಕಾನಗರ	ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಳಗಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಗೊಳಿವಾಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
709	ಕರಂಜೆ	ಬಾಚಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಜೆದಿಂದ ದುಧಮಳಾ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
710	ಮಾಶೇತ	ಅಣಶಿ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಶೇತ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
711	ಸಾತಖಾಂಡ	ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾತಖಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
712	ಮಿರಾಶಿಕುಂಬೇಲಿ	ಸಿಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿರಾಶಿ ಕುಂಬೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
713	ನಾಗೋಡು	ನಾಗೋಡು ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	8.80	8.80	0.00	
714	ತಿಂಬೋಳಿ ಗೊಳಿವಾಡ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾ   ಜಗಲಬೇಟೆ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಂಬೋಳಿ ಗೊಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
715	ಗಾಂಗೋಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾ   ಗಾಂಗೋಡ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಗೋಡ-ತಿನೈಘಂಡ-ಕುಂಬೇಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	15.00	15.00	0.00	
716	ಅಣಶಿ	ಅಣಶಿ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಳಪ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
717	ಪ್ರಧಾನಿ	ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗವೇಗಾಳಿ ಮನಾಯಿ ಯಿಂದ ಕುಳಗಿ ಪೋಟೆಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	

718	ತಟ್ಟಗೇರಾ	ತಟ್ಟಗೇರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜತಗಾ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾರವಾರ</b>							
719	ತಿಂಗಳಬೈಲು	ಹಿಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಿಂಗಳಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2016-17	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
720	ಮುಡಗೇರಿ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸಾಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ತೇರ್ತ ಭಾಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
721	ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ	ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಎನ್.ಎಚ್.66 ದಿಂದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2017-18	4.00	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
722	ಬೊಬ್ಬವಾಡ	ಬೊಬ್ಬವಾಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಬ್ಬವಾಡ ಎಲ್.ಸಿ.ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2017-18	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
723	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಎನ್‌ಟಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
724	ಡೊಂಗ್ರಿ	ಅಂಕೋಲ ತಾಲಿನ್ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ "ಶೇವಕಾರ-ಕೈಗಡಿ" ರಸ್ತೆಯ ಸಿಹೆಚ್.0.735 ರಿಂದ 1.90 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	54.00	54.00	0.00	
725	ಹಬ್ಬುವಾಡ	ಗುನಗಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘ(ರಿ) ಹಬ್ಬುವಾಡಾ, ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2012-13	12.50	12.50	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
726	ಕಾರವಾರ	ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯುವ ಪದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘ(ರಿ) ಕಾರವಾರ ಇದಕ್ಕೆ	2012-13	12.50	12.50	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ
727	ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ ಜಿಲಾ ಕಾರವಾರ ತಾಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದರ ಕೆಂಡಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
728	ಕಾಜುಭಾಗ	ಕಾಜುಭಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಾಜುಭಾಗ, ಇದರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
729	ಕಮರ	ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಮರ ಗ್ರಾ.ಮದಲ್ಲಿ ಜರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ	2016-17	3.33	3.33	0.00	ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕುಮಟಾ							
730	ಹೊನ್ನಾವರ	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋಗಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	2.50	2.50	2.48	ಮುಗಿದಿದೆ
731	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಡಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	2.50	2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ
732	ಕಲಭಾಗ	ಕಲಭಾಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಭಾಗ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	2.68	2.68	2.63	ಮುಗಿದಿದೆ
733	ಸಾಲಕೋಡ	ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲಕೋಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ
734	ಕಡೆಹಳ್ಳ	ಬೆಕ್ಕನಕೋಡ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದನಕರಹೊಂಡದಿಂದ ಕಡೆಹಳ್ಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಉಡುಪಿನ ರಸ್ತೆ ಉಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
735	ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ	ಹೊಲನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಓಣಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ
736	ತಾರಿಬಾಗಿಲ	ಹಳದೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾರಿಬಾಗಿಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ
737	ಕರ್ಕಿ	ಕರ್ಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಸ್ಲಿಂಕೇರಿಯಿಂದ ಮಠದಕೇರಿ ಹಳ್ಳದ ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
738	ಕಡ್ಡೆ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿವಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ.ನಂ:112/ಅ2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿರಸಿ							
739	ಅಣಲೇಬೈಲ್	ಅಣಲೇಬೈಲ್ ಐತನಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	3.50	3.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
740	ಬೆಣಗಾಂವ್	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಂ. ಬೆಣಗಾಂವ್ ಗೋಲಿಗೆದ್ದೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	4.00	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ

741	ದಾನಗದ್ದೆ	ಬಂಡಲ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ದಾನಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸೆಕ್ಟರ್-08). (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00
742	ಕೆರೆಗದ್ದೆ	ಹುನಸೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆರೆಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕಳಪೆ ನಂ.1 ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಸೆಕ್ಟರ್-08). (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00
743	ಗೋಲ್ಕಾರೆ	ವಾನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೋಲ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಡಮನೆಗದ್ದೆ ದವಸಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಡಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಸೆಕ್ಟರ್-08) (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.75	5.75	0.00
744	ಐಸೂರು	ವಾಜುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಐಸೂರಿನಿಂದ ಕೆಸಿನಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಸೆಕ್ಟರ್-08). (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.50	3.50	0.00
745	ಮೇಲಿನಹಾರ್ಕಳ್ಳಿ	ಹುನಸೇಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಾರ್ಕಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗದ್ದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00
746	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಂ.ಕುಂಬಾರಕುಳಿಯಿಂದ ಬೆರಳಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	7.00	7.00	0.00
747	ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ	ಶಿರಸಿ ತಾ   ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00
748	ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ	ಶಿರಸಿ ತಾ   ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ಗೋಲಿ ಫೈರ್ ವ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00
749	ರಾಮಬೈಲು	ಶಿರಸಿ ತಾ   ರಾಮನಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಖಯ್ಯೂಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	6.00	6.00	0.00

750	ಇಂದಿರಾನಗರ	ಶಿರಸಿ ತಾ   ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	10.00	10.00	0.00	
751	ಶಿರಸಿನಗರ	ಶಿರಸಿ ನಗರ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
752	ರಾಮಬೈಲು	ಶಿರಸಿ ತಾ   ರಾಮನಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	14.00	14.00	0.00	
753	ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ	ಶಿರಸಿ ತಾ   ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.21 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
754	ಹಲಗೇರಿ	ಹಲಗೇರಿ ಪಂ. ಹೇಮಗೇರಿ ಪಂ. ಹೇಮಗಾರದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
755	ಮಳಲಿ	ನೆಗ್ಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	6.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
756	ಇಸಳೂರು	ಇಸಳೂರ ಪಂ. ಮೊಸರಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
757	ಕಾನಸೂರು	ಕಾನಸೂರ ಪಂ. ಕಾನಸೂರ ಸಭಾಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
758	ಕೋಡಿಗದ್ದೆ	ದೊಡ್ಡನೆ ಪಂ. ಕೋಡಿಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
759	ಬಿಳಗಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಿಳಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಿಳಗಿ ಪಂ. ಬಿಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.) ಬದಲಿ	2017-18	5.00	5.00	0.00	
760	ಜಿಡ್ಡಿ	ಕೋರ್ಲಕೆ ಪಂ. ಜಿಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
761	ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ	ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಪಂ.ಸಂಪಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ತರಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

762	ಶೇಲೂರು	ತ್ಯಾಗಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಶೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡೇರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	15.00	15.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯಲ್ಲಾಪುರ</b>							
763	ತಳ್ಳಿಕೇರಿ	ತಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	2.00	2.00	1.95	ಮುಗಿದಿದೆ
764	ಮೈನಳ್ಳಿ	ಮುಂಡಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈನಳ್ಳಿ	2016-17	3.45	3.45	0.00	ಪ್ರಗತಿ
765	ಬಾಳೆಹದ್ದ	ಉಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾಳೆಹದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ	2017-18	2.00	2.00	0.00	
766	ಕನೇಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕನೇಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
767	ಹಾಸಣಗಿ	ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾದನಸರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.25	3.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ
768	ಮುಳಗಿಮನೆ	ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳಗಿಮನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
769	ಬಂಡಿಬೇಣಿ	ಬಂಡಿಬೇಣಿ(ರಾಮನಕೊಪ್ಪ)ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ	2017-18	2.00	2.00	0.00	
770	ಮಂಚಿಕೇರಿ	ಮಂಚಿಕೇರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
771	ಮದನೂರು	ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಖಂಡ್ರಾನಕೊಪ್ಪ ವಿರೋಬ ರುಕ್ಕಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	

772	ಮದನೂರು	ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಕಳಸೂರು ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	
773	ಉದ್ಯಮನಗರ	ಉದ್ಯಮನಗರ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	3.25	3.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ
774	ಕಾರೆವಾಡ	ಕಿರವತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಾರೆವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2017-18	2.00	2.00	0.00	
775	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	30.00	30.00	9.88	ಪ್ರಗತಿ
776	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ	2017-18	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
777	ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ	ಗುಂಜಾವತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
778	ಸಾಂಗಾಂಪ್	ಸಾಂಗಾಂಪ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ	2017-18	3.25	3.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ
779	ಯಡೂರಬೈಲ	ಬಾಶಿ ಪಂಚಾಯತದ ಯಡೂರ ಬೈಲ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ	2017-18	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ
780	ಹುಡೇಲಕಪ್ಪ	ಬಿನಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಹುಡೇಲಕಪ್ಪ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.25	3.25	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
781	ಹೊನ್ನೆ ಹಕ್ಕಲ	ಉಂಚಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊನ್ನೆ ಹಕ್ಕಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2017-18	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
782	ಹಾಸಣಗಿ	ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿರನಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ	2015-16	1.00	1.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
783	ಅರಬೈಲ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ   ಅರಬೈಲ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ	2016-17	3.00	3.00	0.00	
784	ಬೆಡ್ಡೆಗಡ್ಡೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಡ್ಡೆಗಡ್ಡೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	3.00	3.00	0.00	



785	ಅರಬೈಲ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಬೈಲ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ	2016-17	3.00	3.00	0.00	
786	ಕುಂಚಗಾವ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಚಗಾವ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಡೈರಿ ಕಟ್ಟಡ	2017-18	2.00	2.00	0.00	
787	ಸವಣಗೇರಿ	ಸವಣಗೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ	2017-18	2.00	2.00	0.00	
		<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>6539.70</b>	<b>6535.95</b>	<b>2313.93</b>	

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ							
16	ಮೂಕನಪಾಳ	ಮೂಕನಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	3.42	3.42	3.42	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ	ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ							
18	ಚಿಕ್ಕಯಲಚಟ್ಟಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಚಿಕ್ಕಯಲಚಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
19	ರಾಘವಾಪುರ	ರಾಘವಾಪುರಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	4.24	4.24	0.50	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು							
20	ಶಾಂತಿನಗರ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ ಶಾಂತಿನಗರದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.)	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
22	ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	16.96	16.96	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಡೂರು							
23	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ	ಬಿನಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಬೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
24	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ	ಕಡೂರುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.28	3.28	3.23	ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಹಲಸಿನಮರದಹಳ್ಳಿ	ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹಲಸಿನಮರದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಳಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
26	ಮುಸ್ಸಾಪುರ	ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಮುಸ್ಸಾಪುರದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
27	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುಮ್ಮಿನಗುಂಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
28	ಗಾಂಧಿನಗರ	ಸರಸ್ವತೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪುರ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	

29	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮಾರು ಹುಣಸೆಮರದಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
30	ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ	ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವ್ವನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	7.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ	ಪಟ್ಟಣಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.66	10.66	2.16	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಿಗರೆ</b>							
32	ಬೆಟ್ಟಗರೆ	ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	9.80	9.80	7.74	ಮುಗಿದಿದೆ.
33	ಬಾಳೂರು	ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಣರ ಮನೆಯಿಂದ ಊರೊಳಗಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ.
34	ನಂದಿಪುರ	ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಂದಿಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	4.44	4.44	4.36	ಮುಗಿದಿದೆ.
35	ಒಂಭತ್ತುಗುಡ್ಡ	ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಒಂಭತ್ತುಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ಹಿರೇಶಿಗರ	ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹಿರೇಶಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿ</b>							
37	ಹಲಸೂರು	ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹಲಸೂರು ಮಠದಹಡ್ಡು ಪ.ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ಸಾರಗೋಡು	ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಸಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೆದ್ದನಬೈಲು ಪ.ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	8.34	8.34	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ತರೀಕೆರೆ</b>							
39	ಸೊಲ್ಲಾಪುರ	ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾನ್ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	3.80	3.80	0.75	ಮುಗಿದಿದೆ.
40	ಗೊಂಡೇದಹಳ್ಳಿ	ತರೀಕೆರೆ ಗೊಂಡೇದಹಳ್ಳಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	0.00	
41	ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.	2016-17	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
42	ದುಗ್ಗಾಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ್ವೇಷನ್ ದುಗ್ಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
43	ಮುಗಳಿ	ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
44	ತರೀಕೆರೆಪಟ್ಟಣ	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ.ಮಾದರಿ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ.	2016-17	2.37	2.37	0.00	

45	ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಅಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪೂರ್ಣ
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊನ್ನಾವಳಿ							
46	ಕುಂದೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಮರದವರೆಗೆ (ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2016-17	9.26	9.26	1.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಹೊನ್ನಾವಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹೊಳೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ.)	2017-18	5.00	5.00	4.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಯಕೋಡ							
48	ಹರಲೀಪುರ	ಹರಲೀಪುರಗ್ರಾಮದ ಜಬೀಲಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
49	ರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	ರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
50	ಕವಳಿತಾಂಡ	ಕವಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮುಂದಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
51	ಬೆಳಲಗೆರೆ	ಬೆಳಲಗೆರೆ-ತ್ಯಾವಣಿಗೆರಸ್ತೆಯಿಂದ(ಸ್ಥಾನ)ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
52	ಚಿಕ್ಕಕುರಬರಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.87	ಮುಗಿದಿದೆ.
53	ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
54	ಹರಲೀಪುರ-ಕುಂದೂರು	ಹರಲೀಪುರ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
55	ಕಣಿವೆಬಿಳಿ	ಕಣಿವೆಬಿಳಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ನಗರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ(ಪ)							
56	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ./ ಎಸ್.ಟಿ ಜನ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ರೂ. 2.779 ಲಕ್ಷ+ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ರೂ. 2.91 ಲಕ್ಷ)	2017-18	2.78	2.78	2.78	ಮುಗಿದಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಲಘಟಗಿ							
57	ಕಾಡನಕೋಪ್ಪ	ಕಾಡನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ(ಪ್ರಾಬ್) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.44	2.44	0.00	
ಜಿಲ್ಲೆ : ಹಾಸನ							

ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಕಲಗೂಡು (ಶಾಸಕರು: ಶ್ರೀ ಎ.ಮಂಜು)							
58	ತಟ್ಟವಾಳ	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ ತಟ್ಟವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಿ.ಫ.ಯೋ.ರೂ.8.74 ಲಕ್ಷ+ಗಿ.ಉ.ಯೋ.2.00ಲಕ್ಷ=ಒಟ್ಟು ರೂ.10.74ಲಕ್ಷಗಳು)	2016-17	10.74	10.74	2.06	ಮುಗಿದಿದೆ
59	ಸಿಂಗನಕುಪ್ಪೆ	ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಳಲಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	8.00	8.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
60	ನಂದಿಗೊಡಕೊಪ್ಪಲು	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ನಂದಿಗೊಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	6.38	6.38	3.80	ಮುಗಿದಿದೆ
61	ಕೋನೂರು	ಕೋನೂರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	14.00	14.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
62	ರಾಗಿಮರೂರು	ರಾಗಿಮರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	3.80	3.80	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೇಲೂರು							
63	ಬೇಲೂರು-ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ	ಕಳ್ಳೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಲೂರು-ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಲಾಪುರ ಮೂಲಕ ದೇವಲಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
64	ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	3.97	3.97	3.94	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾಸನ							
65	ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳ	ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಡಗುಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	1.80	1.80	1.79	ಮುಗಿದಿದೆ
66	ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ರೂ.2.16 ಲಕ್ಷ + ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ರೂ.1.27 ಲಕ್ಷ)	2017-18	3.427	3.427	3.35	ಮುಗಿದಿದೆ
67	ಬಿದರಕೆರೆ	ಹಾಸನ ತಾ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.92	ಮುಗಿದಿದೆ
68	ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.50	3.50	3.13	ಮುಗಿದಿದೆ
69	ದುದ್ದ	ಹಾಸನ ತಾ   ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಟಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ							

70	ಹೊನ್ನಾವರ	ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನಾವರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2016-17	2.59	2.59	2.58	ಮುಗಿದಿದೆ
71	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.81	3.81	3.77	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಲೇಶಪುರ</b>							
72	ಬೊಮ್ಮನಮನೆ	ಪಾಳ್ಯ ಹೋ. ಬೊಮ್ಮನಮನೆ ಎನ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ
73	ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು	ಪಾಳ್ಯ ಪಂ. ಮೂಡಲ ಕೊಪ್ಪಲು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ
74	ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಕುಂದೂರು ಹೋ.ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
75	ನಾಕಲುಗೋಡು	ನಾಕಲುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನಾಕಲುಗೋಡು ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	4.50	4.50	4.46	ಮುಗಿದಿದೆ
76	ಮರಸು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಕೊತೂರು ಪಂ.ಮರಸು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮರ್ಸು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	3.00	3.00	2.84	ಮುಗಿದಿದೆ
77	ವಿರೂಪನಹಳ್ಳಿ	ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವಿರೂಪನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.08	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಹಾವೇರಿ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಗಲ್</b>							
78	ಬೆಳಗಾಲವೇಟೆ	ಸುರಳೇಶ್ವರದಿಂದ ಬೆಳಗಾಲವೇಟೆ ವಂಕಣವೇಟೆ ವಾಯು ಸುರಳೇಶ್ವರ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ.	2014-15	3.80	3.80	0.76	ಮುಗಿದಿದೆ.
79	ತಿಳವಳ್ಳಿ	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲಿನ್ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಹೊಸ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡಿನಿಂದ ಸಿದ್ದೇಜಿ ಓಣಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಾಯು ಸುಲ್ತಾನ ಕೇರಿ.(ಮೆಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ)	2015-16	14.65	14.65	2.53	ಮುಗಿದಿದೆ.
80	ಯಳವಟ್ಟ	ಯಳವಟ್ಟ ಗಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	6.60	6.60	0.03	ಮುಗಿದಿದೆ.
81	ಹೀರೂರು	ಹೀರೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	8.79	8.79	8.79	ಮುಗಿದಿದೆ.
82	ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲಾಳ	ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಡ್ಡಗೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	4.00	4.00	3.87	ಮುಗಿದಿದೆ.
83	ಮಕರವಳ್ಳಿ	ಗೊಂದಿಯಿಂದ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಡಿಮೂಡರಂ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2017-18	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರೇಕೆರೂರು</b>							
84	ಚಿನ್ನಮುಳಗೊಂದ	ಚಿನ್ನಮುಳಗೊಂದ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2016-17	3.70	3.70	3.69	ಮುಗಿದಿದೆ.

85	ಚಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ	ಚಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ 3ಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ.	2017-18	0.15	0.15	0.00	-
86	ಅಂಗರಗಟ್ಟ	ಹಿರೇಕಿರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗರಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ.
87	ಜಾವಳಿ	ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಗ್ಗಾವ್</b>							
88	ಜೇಕಿನಕಟ್ಟ	ಜೇಕಿನಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	6.49	6.49	1.30	ಮುಗಿದಿದೆ.
89	ಕಂಕಣವಾಡ	ಕಂಕಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
90	ಭದ್ರಾಪುರ	ಭದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.97	3.97	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
91	ಚಕ್ಕನಕಟ್ಟ	ಶಿಗ್ಗಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕ್ಕನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕಂಠ.	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
92	ಮಡ್ಡಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡ್ಡಿಯಿಂದ ಶಿ.ಸೋಮಾಪುರ ವಯಾ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕಂಠ.	2017-18	2.00	2.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾವೇರಿ</b>							
93	ಹಿರೇಮರಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಮರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	2.00	2.00	0.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
94	ಚಿಕ್ಕಮರಳಿಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	1.80	1.80	0.00	ಪ್ರಗತಿ
0	ಹೆಸರೂರು	ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರಿದಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಂ.ವೆಚ್ಚ ರೂ.0.75 +ವಿ.ಫ.ಯೋ ರೂ.3.15 +ಗಿ.ಉ.ಯೋ ರೂ.1.45= ಒಟ್ಟು ರೂ.5.35 ಲಕ್ಷಗಳು.	2015-16	3.15	3.15	0.63	ಮುಗಿದಿದೆ.
95	ಈಚಲ ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಈಚಲಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕಿರೇಶ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬಂ.ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.66+ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷ)	2016-17	3.66	3.66	0.73	ಮುಗಿದಿದೆ.
96	ಡಂಬರಮತ್ತೂರು	ಡಂಬರಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	5.45	ಮುಗಿದಿದೆ.
97	ಚಿಕ್ಕಮಗದೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
98	ಶಿರಬಡಗಿ	ಸವಾಣೂರು ತಾಲಿರಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೇರೇಶ್ವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಕೋಡಗು</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ</b>							
99	ಹೊದ್ದೂರು	ಹೊದ್ದೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾರೋನಿ ರಸ್ತೆ	2017-18	7.00	7.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

100	ಚೆಂಚೆಬೆಳ್ಳೂರು	ಕೊಡಗು ಚೆಂಚೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಕ್ಕಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	
101	ಕೈಕಾಡು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣಂಜೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೈಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ.ಚೆನ್ನಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	1.00	1.00	0.00	
102	ಮುಳ್ಳೂರು	ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾರಾಯಣನ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	7.11	7.11	0.00	ಪ್ರಗತಿ
103	ಶನಿವಾರನಂತೆ	ಶನಿವಾರನಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಾಜವೇಟೆ</b>							
104	ಬೇತು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಸಾಪೋಕ್ಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇತು ಗ್ರಾಮ ಸಾಪೋಕ್ಕು ಬೇತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲಮುರಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	101.00	101.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
105	ಶ್ರೀಮಂಗಲ	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಊರುಗುಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
106	ಕಿರುಂದಾಡು	ಕೊಣಂಜೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರುಂದಾಡು ಚೆರುಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
107	ಗಾಂಧಿದಳೆ	ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿದಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 20 ಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು 980 ಮೀಟರ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.35	ಮುಗಿದಿದೆ.
108	ಚೆಂಚೆಬೆಳ್ಳೂರು	ಚೆಂಚೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಗ್ಗುಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಲವತ್ತೊಕ್ಕುಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2017-18	20.00	20.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
109	ಹಾತೂರು	ಚೆಂಚೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐಮಂಗಲ ಚೆಂಚೆಬೆಳ್ಳೂರು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
110	ಪುಲಿಯೇರಿ	ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಲಿಯೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣಂಗಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಧಕೃಷ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಡೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	
111	ಅಂಬಟ್ಟಿ	ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಂಬಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಟ್ಟಿ ಮಗ್ಗುಲ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	15.00	15.00	0.00	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಮಂಗಳೂರು</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರಬಂಟ್ವಾಳ</b>							
112	ಕೊಡಂಬೆಟ್ಟು	ಕೊಡಂಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಲಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	6.39	6.39	5.50	ಮುಗಿದಿದೆ.
113	ರಾಯಿ	ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ತಾಯಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ



114	ಕಡೇಶ್ಯಾಲ್ಯ	ಕಡೇಶ್ಯಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಿಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ</b>							
115	ಮೇಲಂತಪಟ್ಟು	ಮೇಲಂತಪಟ್ಟು ಕೆಲ್ಲಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2015-16	9.10	9.10	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
116	ಪಡಂಗಡಿ	ಪಡಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಣಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	8.41	8.41	8.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಂಗಳೂರು</b>							
117	ದೇರಳಕಟ್ಟೆ	ಬೆಳ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಚೆಲ್ಲಾಡ್ಡೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಮನೆ ನಿವೇಶನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.61	3.61	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಂಗಳೂರು(ದ)</b>							
118	ಮುಗರೋಡಿ	21ನೇ ಪದವು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾರ್ಡಿನ ಮುಗರೋಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	2.00	2.00	0.39	ಮುಗಿದಿದೆ.
119	ಶಿವನಗರ	51ನೇ ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ಶಿವನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.	2017-18	3.61	3.61	3.61	ಮುಗಿದಿದೆ.
120	ಮೇರಿಹಿಲ್	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-19 ರ ಮೇರಿಹಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ.
121	ಮೊಗರು	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-47 ರ ಮೇಲಿನ ಮೊಗರು ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿ ಬದಿಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
122	ಕಾಪ್ಪಿಗುಡ್ಡೆ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-47 ರ ಕಾಪ್ಪಿಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
123	ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಡಿಸಿಲ್ವ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-47 ರ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಲೇನ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಮಂಗಳೂರು(ಉ)</b>							
124	ಅಧ್ಯಪಾಡಿ	ಕೆಂದಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ-ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾಸ್ (ಪ.ಜಾತಿ) ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	2.94	2.94	1.47	ಮುಗಿದಿದೆ.
125	ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ	ಎಡಪದವು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	4.00	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೂಡಲಿಡ್ಡೆ</b>							

126	ಕರಿಂಜೆ	ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಂತಕೋಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಇಂಟಾರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2017-18	3.61	3.61	3.19	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸುಳ್ಯ</b>							
127	ನೆಲ್ಲೂರು	ನೆಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸನಕಣೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕುಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	2017-18	6.74	6.74	5.62	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಮೈಸೂರು</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ದೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ</b>							
128	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಅಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮದ ಕಾಗೇಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೊರಕಲು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	4.90	4.90	0.00	
129	ಚಿಕ್ಕಿರಿಯೂರು	ಚಿಕ್ಕಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಚಿಕ್ಕಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಮದಿಂದ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	4.90	4.90	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹುಣಸೂರು</b>							
130	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಂಕಲೋಣಿ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ.
131	ಹುಲ್ಲಾಲು	ಹುಲ್ಲಾಲು ಗ್ರಾ.ಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	15.00	15.00	11.41	ಮುಗಿದಿದೆ.
132	ಎಮ್ಮೆಕೋಪ್ಪಲು	ಎಮ್ಮೆಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ರಾಮಭೋವಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮಾದೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ</b>							
133	ಬೊಕೂರು	ಬೊಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.82	3.82	3.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
134	ಮರದೂರುಬಂಡಳ್ಳಿ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದೂರು ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.73	ಮುಗಿದಿದೆ.
135	ಕಿತ್ತೂರು-ಕೊತ್ತವಳ್ಳಿ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು-ಕೊತ್ತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭದ್ರಾವತಿ</b>							
136	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	3.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ
137	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	5.00	5.00	3.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ

138	ಅಂತರಗಂಗೆ	ಅಂತರಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	16.10	16.10	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ
139	ತಾರೀಕಟ್ಟೆ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾರೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ
140	ಸಿಂಗನಮನೆ	ಸಿಂಗನಮನೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮ ಭಂಡರಸಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
141	ಬೈರುಕ್ಯಾಂಪ್	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರುಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ.(ಮು.ಕಾ)	2017-18	7.72	7.72	4.63	ಮುಗಿದಿದೆ.
142	ಕಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ	ಕಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ತ್ಯಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಐಮಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	2014-15	2.00	2.00	0.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)</b>							
143	ಅಯನೂರು	ಅಯನೂರು ತಾಂಡಾ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟರಿ ಮನೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	1.61	1.61	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ನಗರ)</b>							
144	ನವುಲೆ	ನವುಲೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮೂಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೋವಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗೋವಾಳದ ಕೊರಮರಕೇರಿ ಎದುರಗಡೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.)	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
145	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.31 ರ ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.48	3.48	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ
146	ವಿದ್ಯಾನಗರ	ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂ. ವರ್ಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ.	2016-17	7.12	7.12	1.42	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕಾರಿಪುರ</b>							
147	ತೋರ್ಗೇ	ತೋರ್ಗೇ ಫಲವಾದಿ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	22.65	22.65	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ
148	ಹಿತ್ತಲ ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ	ಹಿತ್ತಲ ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ.
148	ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ	ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸೂರು ದಿಬ್ಬದ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	14.46	14.46	14.34	ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊರಬ</b>							
150	ತತ್ತೂರು	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ-ನಗವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತತ್ತೂರು ವಡ್ಡಿಗರೆ ಗ್ರಾ.ಮುಕ್ತೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17	20.00	20.00	3.58	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ

151	ಹರೀಶಿ	ಹರೀಶಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹರೀಶಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	13.55	13.55	2.66	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ
152	ಹಿರೇಚಾತಿ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಚಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ.
153	ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಾಗರ**

154	ಹಿರೇಹಾರಕ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಾರಕದಿಂದ ಬೈರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	15.00	15.00	14.31	ಮುಗಿದಿದೆ.
155	ಕುಡಗರೆ ಸಾಡಗಳಲೆ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡಗರೆ ಸಾಡಗಳಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	20.00	20.00	16.73	ಮುಗಿದಿದೆ.
156	ಮಳ್ಳಾ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳ್ಳಾದಿಂದ ಹುತ್ತಾದಂಬ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಂತೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	25.00	25.00	20.86	ಮುಗಿದಿದೆ.
157	ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಕಡಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಟ್ಟಿಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	25.00	25.00	23.00	ಮುಗಿದಿದೆ.

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ**

158	ಹೇರಂಭಾಪುರ	ನಾಲ್ಕೋಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೇರಂಭಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಣಿಬೈಲು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗಬ್ಬಾನಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2016-17	7.85	7.85	7.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
-----	-----------	--	---------	------	------	------	-----------

**ಜಿಲ್ಲೆ-ಉಡುಪಿ**

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾರ್ಕಳ**

159	ಕೆರ್ವಾಶೆ	ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಜಕೆ ಪಾಲ್ವಾಕ್ಕಾರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18	6.60	6.60	0.00	
-----	----------	---	---------	------	------	------	--

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾಮ**

160	ಅತ್ತಾಡಿ	ಅತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ನದಾಶಿವನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18	3.41	3.41	3.39	ಮುಗಿದಿದೆ
-----	---------	---	---------	------	------	------	----------

**ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕುಂದಾಪುರ**

161	ಹೇರಿಕುದ್ದು	ಅನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರಿಕುದ್ದು ಪಡುವಿನಬೆಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.14	5.14	4.61	ಮುಗಿದಿದೆ
-----	------------	---	---------	------	------	------	----------

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಉದ್ಯಮ							
162	ಅಂಬಲಪಾಡಿ	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ.ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಮಂದಿರ(ರಿ) ಕವ್ವಟ್ಟು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಇದರ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.21	5.21	5.13	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ-ಉತ್ತರಕನ್ನಡ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭಟ್ಕಳ							
163	ಶಿರಾಲಿ	ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೀರಕಂಠ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.30	2.30	0.00	
164	ಮಂಕಿ	ಮಂಕಿ (ಗುಳದಕೇರಿ) ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಳಿಯಾಳ							
165	ಕೋಗಿಲಬನ	ಬಡಕಾನಶಿರಡಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಗಿಲಬನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.45	4.45	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾರವಾರ							
166	ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ	ಚಿತ್ತಾಕುಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅರ್ಜುನಕೋಟೆ ತೋಟಾನಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶೋಭಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಎಸ್.ಸಿ)	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
167	ಹೆಬ್ಬುಳ	ಸುಂಕನಾಳ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಬ್ಬುಳ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	1.21	1.21	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿರಸಿ							
168	ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡನ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಲ್ಲಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಬಳಿಜೆಡ್ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	3.80	3.80	3.07	ಮುಗಿದಿದೆ
169	ಶಿರಸಿನಗರ	ಶಿರಸಿನಗರ ಕೆರೆಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಸುಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2017-18	5.00	5.00	0.25	ಮುಗಿದಿದೆ
170	ಹರಕನಹಳ್ಳಿ	ಕುಳವೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ತೆರಕನಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	7.00	7.00	0.00	
171	ಕುಳವೆ	ಕುಳವೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕುಳವೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	
172	ತೆಪ್ಪಾರ	ಮಂಜುಗುಣಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ತೆಪ್ಪಾರದಿಂದ ಮಂಜುಗುಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	
173	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮನಮನೆ ಪಂ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2017-18	4.33	4.33	4.01	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯಲ್ಲಾಪುರ							

174	ಓಣಿಕೇರಿ	ಓಣಿಕೇರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	3.22	3.22	0.00	ಪ್ರಗತಿ
175	ಗುಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಳ್ಳಾಪುರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	3.00	3.00	0.00	
176	ತಳ್ಳಿಗೇರಿ	ತಳ್ಳಿಗೇರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
		<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>1267.99</b>	<b>1267.99</b>	<b>490.01</b>	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (784)  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಜಿಲ್ಲೆ-ಬೆಳಗಾವಿ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ								
1	ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆ.ಎನ್ - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆ.ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
2	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	4.00	4.00	0.00	-	
3	ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ	ನಿಯಾಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಡಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	4.00	4.00	0.00	-	
4	ದೇವಲಾಪುರ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಭೂಷಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಭಗವಾನ ಶ್ರೀ 1008 ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸ್ಸಿ ಸಮೀಪ)	2016-17	10.00	10.00	5.87	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಮುರಗೋಡ	ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	9.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ನನಗುಂಡಿಕೊಪ್ಪ	ನನಗುಂಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	
7	ದೊಡ್ಡವಾಡ	ದೊಡ್ಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	6.53	ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಹಂತ	

8	ಕೆಂಗಾನೂರು	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	9.40	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಬೂದಿಹಾಳ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ತಳಪಾಯ ಹಂತ
10	ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.00	8.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
11	ಮುರುಗೋಡ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರುಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	ಪ್ಲಿಂತ್ ಹಂತ
12	ಹೊಸೂರ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	ಪ್ಲಿಂತ್ ಹಂತ
13	ಚಚಡಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಚಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	5.66	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಶಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಳಗಾವಿ(ದ)

15	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಲ್ಲಿ, ಮಹಾವೀರ ಗಲ್ಲಿ, ಪಾಟೀಲಗಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	63.00	63.00	0.00	ಕಾ. ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ
16	ಸಾಂಬ್ರಾ	ಸಾಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಅಷ್ಟಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಾನಾಜಿ ಸನದಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00	-



17	ಶಾಹುನಗರ	ಶಾಹುನಗರ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೆವರ್ಸ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
18	ಮಜ್ಜೆ	ಮಜ್ಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಮಹೇಶ ಜೌಗುಲೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಧೀನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
19	ಜಾನೇವಾಡಿ	ಜಾನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಾ ಗುರವ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
20	ನಿಲಜಿ	ನಿಲಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲೋಖಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
21	ತಿಲಕವಾಡಿ	ಟಿ.ಎಫ್.ಇ ಸೋಸೈಟಿ ಬಾಲಿಕಾ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ತಿಲಕವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ(ಗ್ರ)								
22	ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್	ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	25.00	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
23	ಹಾಲಗಿಮರಡಿ	ಹಾಲಗಿಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	19.73	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಕೋನವಾಡಿ	ಕೋನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	15.00	13.25	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಸಾವಗಾಂವ	ಸಾವಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	21.00	21.00	18.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್	ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಕರ್ ಲೈನ್ (ಪಾಟೇಲ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
27	ಮುತಗಾ	ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
28	ದೇಸೂರ	ದೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 131 ಮತ್ತು 132 ರಲ್ಲಿ ಮಾವಲಿ ನಾಲಾಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	-	
29	ಕರ್ಲೆ	ಕರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಠಾರಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಭೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ(ಉ)								
30	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಮರ್ಥ ನಗರ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	20.00	20.00	18.61	ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮರ್ಥ ನಗರ 6ನೇ (ಎ) ಮತ್ತು 6ನೇ (ಬಿ) ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	20.00	20.00	19.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
32	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಮರ್ಥ ನಗರ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	20.00	20.00	19.58	ಮುಗಿದಿದೆ	

33	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯ ತಾನಾಜಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	20.00	20.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಖಾನಾಪುರ								
34	ಘೋಸೆ ಬಿಕೆ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘೋಸೆ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಘೋಸೆ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
35	ಖಾನಾಪುರ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಗುಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	73.00	70.50	59.17	ತಳಪಾಯ ಹಂತ	
36	ಕಕ್ಕೇರಿ	ಕಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾನಾಪುರ-ಕಕ್ಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ. ಕೆ. ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
37	ಮೋಷತ್	ಮೋಷತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾವಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ಎ ದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
38	ಗುಂಜಿ	ಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಲ್ಕೆ ಕೆ. ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತು ಭೂತವಾಡಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ್ ಕುಟ್ಟೆ ಇವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
39	ಶಿಂಧೋಳಿ	ಶಿಂಧೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾವರಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
40	ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ	ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಕೆರೆಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾಮ ದೂರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
41	ಲೊಂಡಾ	ಲೊಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ಮಾಶಲಕರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಿತ್ತೂರು								
42	ಮರಕಟ್ಟಿ	ಮರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು-ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2019-20	50.00	50.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	

43	ಹುಣಶಿಕಟ್ಟೆ	ಹುಣಶಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ಅವ್ಯಕ್ತಗೋಳ ಮನ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
44	ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ	ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
45	ಅವರಾದಿ	ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ (ಶ್ರೀ ಅದ್ಯಪಾನಂದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
46	ಕಿತ್ತೂರ	ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎತ್ತಿನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
47	ಕಿತ್ತೂರು (ನಿಚ್ಚಣಕಿ)	ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
48	ಯರಗೊಪ್ಪ	ಯರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/ಬಿ ದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕೆ ಚೌಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	-
49	ಕಿತ್ತೂರ್	ರಾಜಗುರು ಕಲ್ಮಠದ ಪೌಠ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	4.00	4.00	0.00	-
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು							
50	ಇಟ್ಟಾಳ	ಇಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	19.00	19.00	1.34	ಮುಗಿದಿದೆ
51	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	28.25	28.25	1.46	ಮುಗಿದಿದೆ
52	ಬೆನಕಟ್ಟೆ	ಬೆನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು	2019-20	41.00	41.00	29.78	ಮುಗಿದಿದೆ
53	ಶಿರಸಂಗಿ	ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಪೆವರ್ಸೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-
54	ಇನಾಮಹೊಂಗಲ	ಇನಾಮಹೊಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	10.00	10.00	4.55	ಮುಗಿದಿದೆ
55	ಬೆನಕಟ್ಟೆ	ಬೆನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	4.51	ಮುಗಿದಿದೆ
56	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	4.39	ಮುಗಿದಿದೆ
57	ಸತ್ತಿಗೇರಿ	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	24.50	24.50	10.61	ಮುಗಿದಿದೆ

58	ಯರಗಟ್ಟಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ.3526 ರಲ್ಲಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.25	ಮುಗಿದಿದೆ	
59	ಸವದತ್ತಿ	ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	9.49	ತಳಪಾಯ ಹಂತ	
60	ಚುಳುಕಿ	ಚುಳುಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಹತ್ತಿರ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
61	ಆಲದಕಟ್ಟಿ	ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (ಕೆ.ಎಮ್ ಎಫ್ ಹಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ) ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಕ್ಕೇರಿ								
62	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ - ಬಾಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ಕಿ. ಮೀ. ದಿಂದ 1.25 ಕಿ. ಮೀ. ವರೆಗೆ)	2019-20	50.00	50.00	50.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
63	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ - ಬಾಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.25 ಕಿ. ಮೀ. ದಿಂದ 1.675 ಕಿ. ಮೀ. ವರೆಗೆ)	2019-20	17.00	17.00	17.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
64	ನಿಡಸೋಸಿ	ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಡಸೋಸಿವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಡಸೋಸಿಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
65	ನಿಡಸೋಸಿ	ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಜಿ ಇವರ ಹೋಲದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
66	ಸರಪುರ	ಸಂತೋಷ ಕತ್ತಿರವರ ಜಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಮಕನಮರಡಿ								
67	ಬೆಳಗಾವಿ & ಉಕ್ಕಡ	ಬೆಳಗಾವಿ & ಉಕ್ಕಡದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಲೇವಲ್ ಹಂತ	
68	ರಾಜಕಟ್ಟಿ	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	-	
69	ಹುಕ್ಕೇರಿ & ದಾದಬಾನಟ್ಟಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ದಾದಬಾನಟ್ಟಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ಲಿಂತ್ ಹಂತ	

70	ಹುಕ್ಕೇರಿ & ಮಸರಗುಪ್ಪಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮಸರಗುಪ್ಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ತಳಪಾಯ ಹಂತ	
71	ಬೆಳಗಾವಿ & ಕಡೋಲಿ	ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
72	ಹುಕ್ಕೇರಿ & ಸಲಾಮವಾಡಿ	ಅನುದಾನಿತ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಲೇವಲ್ ಹಂತ	
73	ಹುಕ್ಕೇರಿ & ಹಗದಾಳ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	16.00	16.00	0.00	ಪ್ಲಿಂತ್ ಹಂತ	
74	ಬೆಳಗಾವಿ & ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ								
ಜಿಲ್ಲೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ								
75	ಕಿರಗಸೂರು	ಕಿರಗಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾರ್ಗ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	50.00	50.00	9.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
76	ನಾಗವಳ್ಳಿ	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
77	ಬೆಂಡರವಾಡಿ	ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	4.00	3.90	3.90	ಮುಗಿದಿದೆ	
78	ಬದನಗುಪ್ಪೆ	ಬದನಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
79	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿವನಂಜಶಟ್ಟರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
80	ಮೇಲಾಜಿಪುರ	ಮೇಲಾಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
81	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	

82	ನಾಗವಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಲ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.*** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ನಾಗವಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
83	ಸರಗೂರು	ಹೊಂಡರಬಾಳು ಡೋಲ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಲೇ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಖಾನ್ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ   ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
84	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಕೆಇಬಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಎನ್ ಹೆಚ್-209 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
85	ಮೂಡುಮೋಳೆ	ಮೂಡುಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯುಂಭಾಗದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
86	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುರುಬನ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ								
87	ಯರಿಯೂರು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ   ಹಳ್ಳದ ಮಾದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.*** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ   ಯರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
88	ಸಾಗಡೆ	ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	21.00	21.00	8.40	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ	
89	ಕಡಬೂರು	ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.80	5.75	ಮುಗಿದಿದೆ	
90	ಕೊತನೂರು	ಕೊತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.50	5.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
91	ಕೆಗಳದ ಹುಂಡಿ	ಕೆಗಳದ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.50	5.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
92	ಕಳ್ಳಿಪುರ	ಕಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.40	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನೂರು								

93	ಹನೂರು	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾ. ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾ. ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಚರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶೇ 10 ವಂತಿಕೆ)	2017-18	30.00	30.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
94	ಎಲ್ಲೆಮಾಳ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲೆಮಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	50.00	50.00	0.00	ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಂತ
95	ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಿಡಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	14.35	8.61	ಮುಗಿದಿದೆ
96	ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	14.35	8.61	ಮುಗಿದಿದೆ
97	ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	25.00	23.95	14.36	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ							
98	ಶೆಟ್ಟಿ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಕುರಟೆ ಹೊಸೂರು ಅಂಚೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಬಣಜಿಗ(ಬಲಿಜ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	50.00	50.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
99	ಶೆಟ್ಟಿ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಕುರಟೆ ಹೊಸೂರು ಅಂಚೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಬಣಜಿಗ(ಬಲಿಜ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
100	ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	19.80	11.71	ಮುಗಿದಿದೆ
101	ಕುಂತೂರು ಮೋಳೆ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂತೂರುಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	19.72	11.62	ಮುಗಿದಿದೆ
102	ಕುಣಗಲ್ಲಿ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	19.80	11.70	ಮುಗಿದಿದೆ

103	ಆಲಹಳ್ಳಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	9.00	8.90	5.30	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು								
ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು								
104	ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್	ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.)	2019-20	35.00	32.65	26.74	ಮುಗಿದಿದೆ	
105	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.)	2019-20	10.00	10.00	9.43	ಮುಗಿದಿದೆ	
106	ಕೆಂಕೆರೆ	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಉಂಡಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.)*** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	15.00	15.00	13.76	ಮುಗಿದಿದೆ	
107	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ (ಅನುದಾನಿತ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
108	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
109	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ (ಅನುದಾನಿತ) ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	1.98	ಪ್ರಗತಿ	
110	ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ	ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
111	ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು	ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
112	ಅಂಬಳೆ	ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 167 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	30.00	24.65	8.63	ಪ್ರಗತಿ	
ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು								



113	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟೇದಾರ್ ವೀರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
114	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
115	ಕೆ. ಬಿದರೆ	ಕೆ. ಬಿದರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ. ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
116	ಚೌಡಾಪುರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
117	ಚೌಡಾಪುರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
118	ಚೌಡಾಪುರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
119	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೂರು-ಮರವಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ತೋಟದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.60	4.57	ಮುಗಿದಿದೆ
120	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಲೋಕೇಶ್ ತೋಟದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.60	4.58	ಮುಗಿದಿದೆ
121	ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಗಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
122	ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
123	ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ

124	ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ	ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	13.00	13.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ	
125	ಕಡೂರು	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
126	ಮಚ್ಚೇರಿ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಚ್ಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಿಗರ								
127	ಫಲ್ಲುಣಿ	ಫಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಫಲ್ಲುಣಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬಾರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	4.60	4.42	ಮುಗಿದಿದೆ	
128	ಮೂಡಿಗರ	ಹಂತೂರು ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
129	ಮುತ್ತಿಗೆಪುರ	ಮುತ್ತಿಗೆಪುರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬಾರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
130	ಗೋಣಿಬೀಡು	ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಓಲೇಕರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
131	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಮಡ್ಡಿಕರೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	20.00	3.93	ಮುಗಿದಿದೆ	
132	ತೋಟದೂರು	ತೋಟದೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಟಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
133	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	9.60	5.60	ಮುಗಿದಿದೆ	
134	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ - ಹೊರಟ್ಟಿ ಊರಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	7.00	7.00	4.20	ಮುಗಿದಿದೆ	
135	ಆಲ್ಲೂರು	ಆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಆಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
136	ಸುಂಕಸಾಲೆ	ಸುಂಕಸಾಲೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಿಳಗಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	

137	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮೂಡಿಗರೆ ನಗರದ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರ್ವತಮ್ಮ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ)ರವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
138	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ***ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು*** ಮೂಡಿಗರೆ ತಾ. ಬಿದರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
139	ಕೂವೇ	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾ. ಕೂವೇ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂವೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
140	ದಾರದಹಳ್ಳಿ	ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು) *** ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು*** ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
141	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾ. ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಮ್ಮನ ಕರೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
142	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರ್ವತಮ್ಮ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
143	ಫಲ್ಲುಣಿ	ಫಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಡವನದಿಣ್ಣೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ
144	ಬಿಳಗುಳ	ಹೆಸ್ಸಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಿಳಗುಳ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂಭಾಗ (ಟ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಅಳವಡಿಕೆ) ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
145	ಬೆಟ್ಟಗರೆ	ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಫೌಡಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ
146	ಬಣಕಲ್	ಬಣಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಣಕಲ್ ಫೌಡಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
147	ಅಂಬಳ	ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಕದ್ರಿಮಿದ್ರಿ, ಜೀವನ್ ಸಂದ್ಯಾಶ್ರಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಂಗಿ

148	ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ	ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹಾಲ್ಕುಕ್ಕಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	9.30	5.58	ಮುಗಿದಿದೆ
149	ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ	ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಹಗ್ಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	9.40	5.68	ಮುಗಿದಿದೆ
150	ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ	ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	4.60	4.60	2.76	ಮುಗಿದಿದೆ
151	ಧರೇಕೊಪ್ಪ	ಧರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶೃಂಗೇರಿ ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಗ್ಗಡೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	25.00	21.70	4.30	ಮುಗಿದಿದೆ
152	ಶಾನುವಳ್ಳಿ	ಶಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಡೂರು ಅತ್ತಿಸರ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	30.00	29.15	5.83	ಮುಗಿದಿದೆ
153	ಕೊಪ್ಪ	ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2018-19	25.00	25.00	15.00	ಮುಗಿದಿದೆ
154	ಬೊಮ್ಮಾಪುರ	ಬೊಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	15.00	15.00	8.90	ಮುಗಿದಿದೆ
155	ಚಾವಲ್ಮನೆ	ಚಾವಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮ್ಮರಡಿಯಿಂದ ಹಾಲುಕೊಡಿಗಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	9.75	5.75	ಮುಗಿದಿದೆ
156	ಚಾವಲ್ಮನೆ	ಚಾವಲ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮ್ಮರಡಿಯಿಂದ ಕಾರ್ ಬೈಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	9.80	5.80	ಮುಗಿದಿದೆ
157	ಅಗಳಗಂಡಿ	ಅಗಳಗಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿಟ್ಟಕೊಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	9.45	5.45	ಮುಗಿದಿದೆ
158	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾರ್ವ ಗಪಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2018-19	10.00	9.45	5.45	ಮುಗಿದಿದೆ
159	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	20.00	19.45	3.45	ಮುಗಿದಿದೆ

160	ಕಾನೂರು	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಗಡಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ಬಾಹಂ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	18.75	18.75	11.18	ಮುಗಿದಿದೆ
161	ಗುಬ್ಬಿಗಾ	ಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	19.50	19.50	3.90	ಮುಗಿದಿದೆ
162	ಗುಬ್ಬಿಗಾ	ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಈಚಿಕೆರೆ ಐಸಾಕ್ ದಿಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2018-19	9.45	9.45	5.45	ಮುಗಿದಿದೆ
163	ಸೂಸಲವಾನಿ	ಕಡಹಿನಬೈಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸೂಸಲವಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ - ಮಾರಿದಿಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಕ್ ವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
164	ಕಡಹಿನಬೈಲು	ಕಡಹಿನಬೈಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹಿರೇಬೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
165	ಗುಡ್ಡೇತೋಟ	ಗುಡ್ಡೇತೋಟ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗುಡ್ಡೇತೋಟದ ಮೇಲಿನಸ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	16.00	16.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
166	ಗುಡ್ಡೇತೋಟ	ಗುಡ್ಡೇತೋಟ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಚೆಬತ್ತದಕೊಳಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
167	ಬೆಳಂದೂರು	ಅಡ್ಡಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಳಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿನ ಬೈಲು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
168	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಕೇಶ್ವರ ಕೈಮರದಿಂದ ಗುಬ್ಬುರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	25.00	0.00	-
169	ಬಿ. ಕಣಬೂರು	ಬಿ. ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	15.00	15.00	9.00	ಮುಗಿದಿದೆ
170	ಕಡಹಿನಬೈಲು	ಕಡಹಿನಬೈಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅರಶಿನಗೆರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	11.00	11.00	6.59	ಮುಗಿದಿದೆ
171	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬುರು ಕರ್ಕೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಣ್ಣಾಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದಾಯ ಭವನ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
172	ಕಳಿಕೊಪ್ಪ	ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣಸೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಳಿಕೊಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ
173	ಶೃಂಗೇರಿ	ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭವನ, ರಾಜಾ ನಗರ, ಶೃಂಗೇರಿ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
174	ಬಸರೀಕಟ್ಟೆ	ಅತ್ತಿಕೊಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಸರೀಕಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. ತರೀಕರ							
175	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಂಚಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಫಿಲ್ಡಿಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36,34 ಜಮೀನಿನ ವರೆಗು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	16.00	15.25	3.05	ಮುಗಿದಿದೆ
176	ಶಿವನಿ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	9.90	5.90	ಮುಗಿದಿದೆ
177	ತರೀಕರ	ತರೀಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	25.00	10.00	ಪ್ರಗತಿ
178	ಗಡಿಹಳ್ಳಿ	ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ
179	ತರೀಕರ ಪಟ್ಟಣ	ತರೀಕರ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗುರು ರೇವಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
180	ದೋರನಾಳು	ತರೀಕರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ದೋರನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	15.00	9.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ							
ಕ್ರ. ಸಂ. ಚನ್ನಗಿರಿ							
181	ಹರೋನಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೋನಹಳ್ಳಿ ಕಂಗಾಪುರದಿಂದ ಕಬ್ಬಳಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಮ್ಮನ ತೋಟದಿಂದ ಸೂಳಿಕೆ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ)	2017-18	25.00	24.80	4.42	ಮುಗಿದಿದೆ
182	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	25.00	24.20	4.20	ಮುಗಿದಿದೆ
183	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	9.00	8.80	1.67	ಮುಗಿದಿದೆ
184	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿರ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಲ್ಲೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
185	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	5.95	ಮುಗಿದಿದೆ

186	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಲಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಳಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಡಪ್ಪರ ರೇವಣಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
187	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	23.20	23.20	9.28	ಭೞಿ ಮುಗಿದಿದೆ		
188	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಳಪಡುವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ)	2019-20	4.00	4.00	0.00	-		
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಣಾಳಿ									
189	ಕುಂದೂರು	ನರಗಿನಕರೆಯಿಂದ ಕುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ (ರೂ.4.00 ಲಕ್ಷಗಳು). ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಹೊಣಾಳಿ ತಾ. ಕುಂದೂರು ಕೊಲಂಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-		
190	ಜೀನಹಳ್ಳಿ	ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
191	ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
192	ಹೆಚ್. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
193	ಟಿ. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಟಿ. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
194	ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
195	ಸೋಮನಮಲ್ಲಾಪುರ	ಸೋಮನಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
196	ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ. ಬಿ ಸರ್ಕಲ್).	2019-20	5.00	5.00	0.00	-		

197	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ)	2019-20	4.00	4.00	0.00	-
198	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ)	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಪಡೆ							
199	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಳ-ಚಿರಡೋಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ   ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
200	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರುಬರ ಗುರುಮೂರ್ತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
201	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಹರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಮಾಳದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
202	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಆರ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	20.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ
203	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ****ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಏ. ಗೋವಿಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ & ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
204	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲೋಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ   ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	15.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ



205	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ   ಬೆಳಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ   ಬೆಳಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ-ಧಾರವಾಡ							
ಕ್ಷೇತ್ರ-ಧಾರವಾಡ							
206	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನೆಹರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣನಾನಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀನಿಜಗುಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಗಟಾರ್‌ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2015-16	4.50	4.50	2.87	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ
207	ಸಂಪಿಗೆನಗರ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಂಪಿಗೆನಗರ ಕರೆಮ್ಯದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	3.45	ಮುಗಿದಿದೆ
208	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	14.00	13.75	13.45	ಮುಗಿದಿದೆ
209	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3ರಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿರೂರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಬದಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	14.00	14.00	12.71	ಪ್ರಗತಿ
210	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಾದರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-
211	ಶಿವಳ್ಳಿ	ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ***ಬದಲಿಗೆ*** ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-
212	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಕಮಲಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪತ್ರಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠದಹತ್ತಿರಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	19.00	19.00	17.25	ಮುಗಿದಿದೆ
213	ಮಗದ	ಮಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾವಳೇರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	4.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ
214	ಸೋಮಪುರ	ಲೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	9.49	ಮುಗಿದಿದೆ

215	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	20.00	0.00	-	
216	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	9.03	ಪ್ರಗತಿ	
217	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
218	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	3.15	ಪ್ರಗತಿ	
219	ಅಳ್ಳಾವರ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳ್ಳಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನುದಾನಿತ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳ್ಳಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನುದಾನಿತ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	75.00	75.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ	
220	ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9 ರಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪನ ಕೊಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀ ಹಿಂದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೆವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
221	ಧಾರವಾಡ	ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮಾವಳೇರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.49	ಪ್ರಗತಿ	
222	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4ರಲ್ಲಿನ ಸಂಪಿಗೆನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	6.00	6.00	0.00	-	
223	ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ	ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
224	ಅಳ್ಳಾವರ	ಅಳ್ಳಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	

225	ನಿಗದಿ	ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ (ಪ)								
226	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಸೈದಾಪುರ ಡುಮಗೇರಿ ಓಣಿ ಗೌಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
227	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕಾಡವಾಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ನಾಲಾವರೆಗೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
228	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
229	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
230	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 02 ರ ಘಂಟಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
231	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ರ ನೆಹರು ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೆವರ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
232	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ರ ಕೆಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಪೆವರ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
233	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	20.00	20.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
234	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರ ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
235	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14 ರ ಮಿಚಿಗಿನ್ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
236	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರ ರಾಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಘಟಗಿ								
237	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಟೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌವರಗಿ ವನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.65	4.60	4.56	ಮುಗಿದಿದೆ	

238	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಢುದ ಕುರಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ್ ಢನೆಯಿಂದ ಆನಂತ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ವನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00	-	
239	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಢುದ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
240	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗಿಲಗಿರಿ ಗ್ರಾಢುದ ಗ್ರಾಢುದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
241	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೀಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಢುದಲ್ಲಿ ಸಢುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
242	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರವಟಗಿ ಗ್ರಾಢುದಲ್ಲಿ ಸಢುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
243	ರಾಢಾಪುರ	ರಾಢಾಪುರ ಗ್ರಾಢುದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಢಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.20	ಢುಗಿದಿದೆ	
244	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
245	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಢುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೂರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರು ವುದಿಲ್ಲ (ಸ್ಥಳದ ಸಢುಸ್ಥೆ)	
246	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಢಿಶ್ರಿಕೋಟೆ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸುರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಣ್ಣು ಢಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
247	ಧಾರವಾಡ	ಅಳ್ತಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ರ ಆಟದ ಢೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
248	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಢುದೇವಿ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಢಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
249	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಢನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಢುದಲ್ಲಿ ಢಳ ನೀರಿನ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
250	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನಾಪುರ ಗ್ರಾಢುದಲ್ಲಿ ಢಳ ನೀರಿನ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	

251	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲೆಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅರಕಲಗೂಡು								
252	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚ್ಯಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂಚ್ಯಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	28.00	28.00	20.93	ಮುಗಿದಿದೆ	
253	ಬನ್ನೂರು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.*** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೊಣನೂರು ಹೊಬಳಿ ಕೊಣನೂರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಪುರ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷಗಳು).*** ಬದಲಿ - ಕಾಮಗಾರಿ*** ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
254	ಬನ್ನೂರು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದಾಸಯ್ಯನ ಶೆಡ್ ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
255	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಿಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
256	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುವಂಪು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	24.00	24.00	9.60	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
257	ರಾಮನಾಥಪುರ	ರಾಮನಾಥಪುರ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	4.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
258	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	

293	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
294	ಹನುಮಂತಪುರ	ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
295	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಂದಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುಗಚೇ ಫೌಡಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
296	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುಧ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.00	3.00	0.00	-	
297	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-19	3.00	3.00	0.00	-	
298	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-20	3.00	3.00	0.00	-	
299	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ರವಿಂದ್ರ ನಗರ ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಓವರ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
300	ಹಾಸನನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.00	4.00	3.20	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
301	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಓದಗಿಸುವುದು,	2019-20	4.00	4.00	3.87	ಮುಗಿದಿದೆ	
302	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪತಾಂಜಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	

ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆಯರಹಿಪುರ

303	ಎಂ. ದೇವಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	10.51	ಮುಗಿದಿದೆ	
304	ಆನೇಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	10.09	ಮುಗಿದಿದೆ	

305	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
306	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
307	ಅನುಗವಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅನುಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
308	ಹೆರಗು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
309	ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
310	ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	6.34	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಲೇಶಪುರ								
311	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಗಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
312	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಭತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೂಮರಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.87	ಮುಗಿದಿದೆ	
313	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ	
314	ಆಲೂರು	ಕದಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ	
315	ಆಲೂರು	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಿ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.50	4.50	4.40	ಮುಗಿದಿದೆ	
316	ಆಲೂರು	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಸ್ತೆ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	
317	ಆಲೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂದೂರು- ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ	
318	ಹಾಸನ	ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
319	ಹಾಸನ	ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	
320	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಳಲಕೂಡಿಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	3.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
321	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	

322	ಆಲೂರು	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ	
323	ಆಲೂರು	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಂತನಮನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
324	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾನಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಹಾನಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅವರ ಕಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
325	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹತ್ತೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ	
326	ಹೆಂಜಗೋಡನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಂಜಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
327	ಆಲೂರು	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00	-	
328	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಯಸಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿ, ಯಸಳೂರು ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಹಾವೇರಿ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬ್ಯಾಡಗಿ								
329	ತರೇದಹಳ್ಳಿ	ಕರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ತರೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)	2017-18	15.00	15.00	13.25	ಮುಗಿದಿದೆ	
330	ಮಲ್ಲೂರು	ಬುಡಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಯುವಕ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. *** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.73	ಮುಗಿದಿದೆ	
331	ಮಾಸೋಣಿ	ಮಾಸೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	8.24	ಮುಗಿದಿದೆ	
332	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	20.00	19.41	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾನಗಲ್								
333	ಮಲ್ಲಿಗಾರ	ಮಲ್ಲಿಗಾರ ಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ರತ್ನಾಪುರ ಕಡಿಮೊರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	5.95	ಮುಗಿದಿದೆ	



334	ಹುಡಾ	ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	4.40	ಮುಗಿದಿದೆ	
335	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (225 ಮೀ ಉದ್ದ 10ಮೀ ಅಗಲ)	2019-20	44.00	43.70	45.76	ಮುಗಿದಿದೆ	
336	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಡವೇಶಪ್ಪ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಅಡಿಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಜುವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (307 ಮೀ ಉದ್ದ 3.75ಮೀ ಅಗಲ)	2019-20	25.00	25.00	25.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
337	ಹಾನಗಲ್	ಸಾವಂಸಗಿ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು.	2019-20	15.00	15.00	6.00	ಪ್ರಗತಿ	
338	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
339	ಹಾನಗಲ್	ಹುಲಗಿನಹಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು	2019-20	20.00	20.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ	
340	ಹಾನಗಲ್	ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಯರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು	2019-20	20.00	20.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ	
341	ಹಾನಗಲ್	ಕುಂಟನಹೊಸಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು	2019-20	15.00	15.00	6.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಿರೇಕೆರೂರು								
342	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಾವಡಿ ಕೂಟದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	6.00	6.00	3.60	ಮುಗಿದಿದೆ	
343	ಬಸರೇಹಳ್ಳಿ	ಬಸರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	65.00	65.00	13.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಗ್ಗಾಂವ್								
344	ಸದಾಶಿವಪೇಟೆ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸದಾಶಿವ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಸನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಿ.ಮೀ. 1.5 ರಿಂದ 2.5 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	

345	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಥಳ: ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13)	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
346	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಕೋಣನಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆ.ನಂ. 177/50 ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
347	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಬಾಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆ.ನಂ. 439 ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
348	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆ.ನಂ. 106 ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
349	ಸವಣೂರ	ಸವಣೂರ ಪು.ಆ.ನಂ. 171 ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಶುಕ್ರವಾರಪೇಟೆ)	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
350	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆ.ನಂ. 157 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.00	8.00	3.20	ಪ್ರಗತಿ	
351	ಶಿಗ್ಗಾವ	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾವೇರಿ								
352	ಹಸರೂರು	ಹಸರೂರು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಡಿದಡ್ಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.56	4.56	4.56	ಮುಗಿದಿದೆ	
353	ಹಾವೇರಿ	ಕೊಳೂರ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
354	ಹಾವೇರಿ	ಕರ್ಜಗಿ ಸ್ಕೋಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.44	ಮುಗಿದಿದೆ	
355	ಹಾವೇರಿ	ಕರ್ಜಗಿ ಸ್ಕೋಲರ್ ರಾಫೆವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
356	ಹಾವೇರಿ	ಯಲಗಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
357	ಹಾವೇರಿ	ಕಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
358	ಹಾವೇರಿ	ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
359	ಹಾವೇರಿ	ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ	
360	ಹಾವೇರಿ	ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಸಭಾ ಭವನದ ಎದುರು ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.46	ಮುಗಿದಿದೆ	
361	ಹಾವೇರಿ	ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.46	ಮುಗಿದಿದೆ	
362	ಹಾವೇರಿ	ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.44	ಮುಗಿದಿದೆ	
363	ಹಾವೇರಿ	ಕೊರಗುಮದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.70	ಮುಗಿದಿದೆ	

364	ಹಾವೇರಿ	ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
365	ಹಾವೇರಿ	ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
366	ಹಾವೇರಿ	ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
367	ಸವಣೂರು	ನಯಿಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	
368	ಸವಣೂರು	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	
369	ಸವಣೂರು	ಮುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	
370	ಸವಣೂರು	ಹೂವಿನಲಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	
371	ಭೈರಾಪುರ	ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	10.00	10.00	4.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
372	ಡಂಬರಮತ್ತೂರ	ಡಂಬರಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನುದಾನ)	2015-16	1.25	1.25	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಕೊಡಗು								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ								
373	ಗೌಡಳ್ಳಿ	ಗೌಡಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಯೂರು (ಬಿ.ಟಿ.ಕಟ್ಟೆ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	
374	ವಣಗೂರು	ವಣಗೂರು ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
375	ಮುಳ್ಳೂರು	ಮುಳ್ಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹೊಸಗುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
376	ಮಕ್ಕಂದೂರು	ಮಕ್ಕಂದೂರು ಕೈತಾಲಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕೇರಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	
377	ಕಡಗದಾಳು	ಕಡಗದಾಳುವಿ ನಿಂದ ಕಗ್ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	2017-18	5.00	5.00	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	
378	ಕಾಂತೂರು	ಕಾಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೋಳಿ ಬಳಿಚಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್.	2017-18	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
379	ಕಾಲೂರು	ಕಾಲೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್.	2017-18	5.00	5.00	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	

404	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲ್ಮೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭ್ಯತ್ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಜೋತಿನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	3.85	3.71	ಮುಗಿದಿದೆ
405	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾಸವಾಳ ಪೈಸಾರಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮುತ್ತಮ್ಮನವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	3.85	3.78	ಮುಗಿದಿದೆ
406	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡಿಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೀಪ ಜಗದೀಶರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
407	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶಾಲನಗರದ ಬೈಚಿನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	2019-20	3.00	3.00	2.85	ಮುಗಿದಿದೆ
408	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆಂಗಡಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	4.60	4.26	ಮುಗಿದಿದೆ
409	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಡುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿ ಮೋರಿಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ
410	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.77	ಮುಗಿದಿದೆ
411	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕುಂಬಳಚೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೊಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ

412	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಗೊಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟುಮಾತು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮದೇನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	3.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
413	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಗೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಉದಿಯಂಡ್ರ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ದೇವಜನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
414	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
415	ಮಾದಾಪುರ	ಮಾದಾಪುರ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ	
416	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.91	ಮುಗಿದಿದೆ	
417	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂದಗೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
418	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಬಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೂದಾನ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
419	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	3.89	ಮುಗಿದಿದೆ	
420	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.80	ಮುಗಿದಿದೆ	

421	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವರಾಜುರವರ ಮನ ಸಮೀಪದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರೆಯ ಸಮೀಪ ದೀಪ್ತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.76	ಪ್ರಗತಿ	
422	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ	
423	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಮ್ಮನಕೊಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
424	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
<b>ವಿರಾಜಪೇಟೆ</b>								
425	ಕರಡಿಗೋಡು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ   ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮನ ಪಕ್ಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡಿಗೇ ತಡೆಗೋಡೆ.	2016-17	10.00	10.00	6.87	ಮುಗಿದಿದೆ	
426	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಚೇರಿ ಬಂಡಿಕಡವು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
427	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬಲ್ಲಮಾವಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲ್ಲಮಾವಟೆ ಸ. ಹಿ/ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ (ಪಾಲೆಯಡ ಮನ ಹತ್ತಿರ)ದಿಂದ ಮಚ್ಚುರೋಡ ಮಂದ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
428	ಮಡಿಕೇರಿ	ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಜಿಡ್ಡಾಸ್ಕೋರ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಚಿನ್ನತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
429	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡೋತ್ ಚೆರಿಯಮನೆ, ಗುಂಡ್ಕದ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
430	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಬಿಳುಗುಂದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಳ್ಳೇರ ಬಾಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
431	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಹಾತೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಕೇರಿ ಕೋಂಡಂದೇರ ಜಮ್ಮಡ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
432	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಗೂರು ಕುಂದು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	

433	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಗೋಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡಿಕೇರಂಡ ಚಾತಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
434	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಹಾತೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದ ದಬ್ಬೆತಿರಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
435	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಾಲೆ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
436	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಚೆಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
437	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
438	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಮಣಮಾಡು ಐನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
439	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬೆಳ್ಳಿಯಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಗ್ಗುಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಳಗುಂದ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ	
440	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿರಿಯಪಂಡ ಸನ್ನಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪರವರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಲು ತೋಡಿಗಿ-ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
441	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟ್ಟಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೇರ ಬೋಪಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಚಿಲ್ಲೆ-ಮಂಗಳೂರು								
ಕ್ಷೇತ್ರಬಂಟ್ವಾಳ								
442	ಇಡ್ಲಿದು	ಇಡ್ಲಿದು ಗ್ರಾಮದ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ಸೂರ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಯರ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	13.37	ಮುಗಿದಿದೆ	
443	ಕನ್ಯಾನ	ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿತಡ್ಡ, ಕೊನಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
444	ಸಂಜೀವಮುನ್ನೂರು	ಸಂಜೀವಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಲ್ವಾದೆ-ತುಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
445	ಸಂಜೀವಮುನ್ನೂರು	ಸಂಜೀವಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾನಗರ-ಮಂಜಲ್ವಾದೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	

474	ಮಂಗಳೂರು	ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ಮನವರಿಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
475	ಮಂಗಳೂರು	ಬೋಳಿಯಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.91	ಮುಗಿದಿದೆ	
476	ಮಂಗಳೂರು	ಪಾವೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾವೂರು ಪದವು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಕಾ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ.	
477	ಮಂಗಳೂರು	ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.79	ಮುಗಿದಿದೆ	
478	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುದು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫರಂಗೀಪೇಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
479	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುದು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮ್ಮೇಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
480	ಬಂಟ್ವಾಳ	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೌಡುಗೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
481	ಮಂಗಳೂರು	ಆಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮ ಒಳಚ್ಚಿಲ್ ಹಿಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಪ್ರಗತಿ	
482	ತೋಕೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 62ನೇ ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್, 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎ. ಕಾದರ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
483	ಮಂಗಳೂರು	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	8.40	ಮುಗಿದಿದೆ	
484	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
485	ಮಂಗಳೂರು	ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆಪುರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	8.64	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು(ದ)								
486	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 27ನೇ ಬೋಳೂರು ವಾರ್ಡಿನ ದೇವರಾಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	20.00	20.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ	
487	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ನಂ. 35ರ ಪದವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಜೀವನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಟ್ ರೋಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	



488	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 27ನೇ ಮರೋಳಿ ಪಾಂಪು ಮನೆ ಅಡುಮರೋಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
489	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 59ನೇ ಜೆಪ್ಪು ವಾರ್ಡಿನ ಕುಡುಪಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
490	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 215 ಪದವು ವಾರ್ಡಿನ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪುಶಾಂತಿ ರಸ್ತೆ ಗಾನ ಮಂಜಲು 4ನೇ ಅಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಮ.ನ.ಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 21ನೇ ಪದವು ವಾರ್ಡಿನ ಕಾನಡ್ಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	4.60	4.60	1.84	ಪ್ರಗತಿ	
491	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 51 ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡಿನ ನಳಿನಿ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮನೆ ನಂ. 94, ಕೊಡಕ್ಕಲ್, ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	4.40	ಪ್ರಗತಿ	
492	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 51 ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡಿನ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಪ್ರಗತಿ	
493	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 35ನೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಕಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	2019-20	3.20	3.20	1.28	ಪ್ರಗತಿ	
494	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 30ನೇ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯ ಕದ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಚನೆ	2019-20	12.20	12.20	4.88	ಪ್ರಗತಿ	
495	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ. *** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ರಚನೆ.	2019-20	6.00	6.00	2.40	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರಮಂಗಳೂರು(ಉ)								
496	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18 ಮತ್ತು 19 ರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	40.00	40.00	16.00	ಪ್ರಗತಿ	
497	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ, ಕೊಳದಬದಿ, ದೇವಂಧಬೆಟ್ಟು, ಬಡಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳದ ಬದಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ.	2019-20	15.00	15.00	0.00		

498	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಪರಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂಡೇವು ಇಂಜಿನ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ		
499	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮಂಜೂರು ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿಗ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	2019-20	20.00	20.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ		
500	ಬೊಂಡಂತಿಲ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟು ಕಟ್ಟಿದಿಂದ ಪಕ್ಕಲ ಪಾದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಬಲ್ಲೆ									
501	ಯೇಕ್ಕಾರು	ಯೇಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	7.24	ಮುಗಿದಿದೆ		
502	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಂದಲ್ ನಿಂದ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
503	ಬಜಪೆ	ಬಜಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಪದವು ಸುತ್ತ ಪುದಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
504	ಪುತ್ತಿಗೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪದವು ಬೀಡುರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
505	ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು	ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಾಲಯ ಬಂಗೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು) *** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಸದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರಲ್ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ		
506	ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು	ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಿತ್ತಿಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ		
507	ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು	ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ದ್ವಾರದಿಂದ ದೇಲೊಟ್ಟು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.33	ಮುಗಿದಿದೆ		
508	ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ	ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗುಮನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.29	ಮುಗಿದಿದೆ		

509	ಎಕ್ಕಾರು	ಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಕ್ಕಾರು ಬುಡಿಗಾಡು ರಸ್ತೆಯು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	2019-20	5.00	5.00	4.31	ಮುಗಿದಿದೆ		
510	ಜೋಕಟ್ಟೆ	ಜೋಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಕಣಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
511	ಬೆಳುವಾಯಿ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ಕಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಪೌಠಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
512	ಕಟೀಲು	ಕಟೀಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಜಾರು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
513	ದರಗುಡ್ಡ	ದರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿತ್ತಿಲು ಕಂಚರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	11.00	11.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
514	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವು ಬೀಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
515	ಮಳವೂರು	ಮಳವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಲೀಲ ರವರ ಮನೆ ಎದುರು ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
516	ಮಳವೂರು	ಮಳವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
517	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ	ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೋರಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಪ್ರಗತಿ		
518	ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ	ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೋಲಿ ರೋಸರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಪ್ರಗತಿ		
519	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಶಾನ ಬಳಿ ಜಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುತ್ರೂರು									
520	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡ್ಲಿದು ಗ್ರಾಮದ ಬರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ	2019-20	20.00	20.00	0.00	ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ		
521	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		

522	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಿಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
523	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
524	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿಗ ಕಟ್ಟಿದ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
525	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಪದೆಂಜಾರು ಅಂಗನವಾಡಿಗ ಕಟ್ಟಿದ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
526	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಳಮೂಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಕಾರ ಎಮ್‌ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ರಚನೆ	2019-20	20.00	20.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಳ್ಯ								
527	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಕೇವಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	10.00	9.40	8.51	ಮುಗಿದಿದೆ	
528	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	15.00	15.00	6.00	ಪ್ರಗತಿ	
529	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನೆಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	10.00	10.00	9.56	ಮುಗಿದಿದೆ	
530	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಂಟಿಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	10.00	10.00	9.29	ಮುಗಿದಿದೆ	
531	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಕಲ್ಲು-ಕುಂಚಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	16.00	16.00	15.64	ಮುಗಿದಿದೆ	
532	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
533	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂರ್ಯ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	

534	ಜಾಲ್ಲೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋಬಾನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
535	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಂಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-
ಜಿಲ್ಲೆ-ಮೈಸೂರು							
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ							
536	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಂದಕುಮಾರ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	4.90	4.90	0.00	-
537	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ತುಂಬಸೋಗೆ ಕಂಡಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.92	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ
538	ಎನ್.ಬೇಗೂರು	ಎನ್.ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೂರ್ ಬಾಂದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.95	4.82	ಮುಗಿದಿದೆ
539	ಬೆದ್ದಲಪುರ	ಬೆದ್ದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
540	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ಎನ್. ಬೆಳತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಗೇಟ್ ಮುಖೇನ್ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 0.56 ಕಿ. ಮೀ ರಿಂದ 3.16 ಕಿ. ಮೀ ವರೆಗೆ)	2019-20	75.00	75.00	0.00	-
541	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕೊತ್ತಗಾಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊತ್ತಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಡವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
542	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
543	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೋಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
544	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಾಂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ

545	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಲಂಕೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
546	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
547	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮಳ್ಳುರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಳ್ಳುರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಮಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ (ಅಗಸಗೆರೆ) ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
548	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಚ್. ಮಟಕೆರೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವನಗುಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
549	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಎಂ. ಸಿ. ತಳಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಣ್ಮೂಗರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
550	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಎಂ. ಸಿ. ತಳಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಿವಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ. ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
551	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಎಂ. ಸಿ. ತಳಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕ್ಯಾನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
552	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಚ್. ಮಟಕೆರೆಯ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಮ್ಮನ ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
553	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದಿಂದ ತಾಮಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
554	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
555	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
556	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
557	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದೂರು ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ರಚನೆ								
558	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	7.72	ಪ್ರಗತಿ	

559	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	8.00	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ	
560	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
561	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಾಯಮ್ಮವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
562	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಪುರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
563	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ತಾಯಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
564	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಶಿವಪ್ಪವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸಿಂಗರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
565	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಕುಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
566	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಟಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮಂಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
567	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಕುಪ್ಪೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮಂಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
568	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ತಾಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ರೀಡೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ								
569	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು ಬಲರಾಮ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೇಲಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	15.00	15.00	14.72	ಮುಗಿದಿದೆ	
570	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ ಸಣಬಿನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	50.00	49.40	48.73	ಮುಗಿದಿದೆ	
571	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
572	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

573	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
574	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
575	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಿಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
576	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಉರುಪ್ಪಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
577	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಹೆಚ್. ಬಿ. ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರದೂರು ಮೂಡ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
578	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮರದೂರು ಮೂಡ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪುಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
579	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
580	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮದು ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
581	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
582	ಹರವೆ	ಹರವೆ(ಐಟಿಐ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
583	ಕಿತ್ತೂರು	ಕೆ. ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
584	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು	ಕಮಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಲವಿತರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
585	ಕಿತ್ತೂರು	ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
586	ಕಿತ್ತೂರು	ಸವಿತೆ ಸಮಾಜದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ



587	ಕಿತ್ತೂರು	ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
588	ಕಿತ್ತೂರು	ಪೋಸ್ಟ್ ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಧೂಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
589	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ
590	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು ಡಿ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು ಅಗಸರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ
591	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ
592	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸಾಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
593	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭದ್ರಾವತಿ							
594	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಹೊಸಮನೆ ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ತಿರುವುನಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಪ್ರಗತಿ
595	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುಬರ ವಿಠಲಾಪುರದ ಜನಮೋಜಿರಾವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಡಗಾರ ನಾಗಪ್ಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	12.20	11.95	7.00	ಮುಗಿದಿದೆ
596	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	2019-20	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ
597	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ PWD ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	2019-20	5.00	5.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
598	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	5.87	ಮುಗಿದಿದೆ
599	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್. ಟಿ. ಬಸಣ್ಣನವರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.93	ಮುಗಿದಿದೆ
600	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಟಿ. ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳು ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-

601	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
602	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಾಂಗ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	-	
603	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರದ ವೀರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
604	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ (ರಿ)ಯ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಸಭಾ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
605	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಜನ್ನಾಪುರ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
606	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	-	
607	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಹಳೇನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
608	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಬಲಿಜ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	6.00	6.00	2.40	ಪ್ರಗತಿ	
609	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	
610	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ   ಕಾರೇಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
611	ಭದ್ರಾವತಿ	ಶ್ರೀ ಹೆಬ್ಬೂರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು) ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
612	ಭದ್ರಾವತಿ	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೈದೂಳಲು, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕಟ್ಟಡ (ರಂಗಮಂದಿರ) ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಪ್ರಗತಿ	
613	ಸಿಂಗನಮನೆ	ಸಿಂಗನಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗನಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	40.00	40.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
614	ಶಂಕರಘಟ್ಟ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಟೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	3.20	3.20	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
615	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸಿ. ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಆಟೋನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	-	

616	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸ. ಆ. ಸಂ:ಪಿಡಿಎಸ್ 30 ಎಂಡಿಬಿ 2019 ದಿ.03.10.2019 - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ).	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಪ್ರಗತಿ	
617	ಭದ್ರಾವತಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)								
618	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	5.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
619	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಹೊಳೆಬನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.50	7.50	0.00	-	
620	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಹೊಳೆಹನಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಳರ ಬೀದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.50	4.45	2.42	ಮುಗಿದಿದೆ	
621	ಭದ್ರಾವತಿ	ಆನವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
622	ಭದ್ರಾವತಿ	ಡಿ.ಬಿಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.58	ಮುಗಿದಿದೆ	
623	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಂಗೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.00	8.00	4.78	ಮುಗಿದಿದೆ	
624	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮೂಡಲವಿರಲಾ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	-	
625	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ   ಬಿದರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ ಬೀದಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರೇಣುಕ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. *** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ   ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
626	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ ತಾ   ಶಿಗ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಳೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಲ್ ಒಡೆಯರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಪ್ರಗತಿ	
627	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಕೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	10.17	ಮುಗಿದಿದೆ	

628	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಭಾಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ
629	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	4.80	ಮುಗಿದಿದೆ
630	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ
631	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕಚೇರಿಯೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	3.66	ಮುಗಿದಿದೆ
632	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರ್ ಮೈನ್ಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	4.69	ಮುಗಿದಿದೆ
633	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರಂಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಳ್ಳಂಗರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಂತ
634	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ***ಬದಲಿಗೆ*** ಮಂಡಳಿಗೈ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದ್ಯಾಲಿನ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	8.00	8.00	3.20	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ನಗರ)							
635	ಜಯನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಜಯನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರ ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ III Parallel Conservancy ರಸ್ತೆಗೆ ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ
636	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕೋನೆಯಲ್ಲಿರುವ (ಗುಂಡಪ್ಪ ಶೆಡ್) ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	
637	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಕರ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿಗೆ*** ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6ರ ಹವ್ಯಕ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	5.77	ಮುಗಿದಿದೆ

638	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
639	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ (ರಿ) ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ (ರಿ) ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	73.00	73.00	0.00	ಪುಗತಿ		
640	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ, ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	80.00	80.00	0.00	-		
ಕ್ರೀಡೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ									
641	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ		
642	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡುಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ/ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ		
643	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	20.33	20.33	4.07	ಮುಗಿದಿದೆ		
644	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	20.33	20.33	4.07	ಮುಗಿದಿದೆ		
645	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಠಲನಗರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.17	10.17	6.11	ಮುಗಿದಿದೆ		
646	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಲಘಟ್ಟ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.17	10.17	10.17	ಮುಗಿದಿದೆ		
647	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೊಳಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ		
648	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಡಿ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ		

649	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬೇಗೂರು ಪಡ್ವಿಗರ ತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ
650	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಗನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
651	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಂಕ್ರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
652	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮುಡಬ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
653	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ
654	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅಂಬ್ಲಿಗೊಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
655	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕಸಾಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
656	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಾಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
657	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಎರಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ
658	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹೋತನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
659	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ
660	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅರಿಶಿಣಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
661	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ
662	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೊರಟೆಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
663	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನಲವಾಗಿಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
664	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮತ್ತಿಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
665	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ

666	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕುಸ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
667	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
668	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಂಕರಿಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
669	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಾನಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
670	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
671	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿಳಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
672	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತಾಳಗುಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
673	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
674	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	7.28	ಭಾವಣಿ ಹಂತ	
675	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕ್ಯಾದಿಗಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
676	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನೇರಲಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
677	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
678	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕವಾಸಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
679	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
680	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
681	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸುರಗೇಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
682	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	

683	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗುಡ್ಡದ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
684	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
685	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
686	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
687	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
688	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚುಚುಗುಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
689	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
690	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹಿತ್ತಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
691	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಿ. ಕೆ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
692	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬೇಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
693	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿಳಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
694	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಯರೇಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
695	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
696	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅರಳೇಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
697	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
698	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ವಿಠಲನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
699	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
700	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಂಚಿಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ	
701	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಪೇಟೆಗಂಡು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	
702	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ	



703	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ		
704	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತರಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ		
705	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ಷಾ.ಧ.ಹೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ		
706	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ದೊಪದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ		
707	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ದೊಡ್ಡ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ		
708	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಭದ್ರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ		
709	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹರಗುವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ		
710	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹೊಸಕಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ		
711	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತೊಗರ್ಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	12.48	ಮುಗಿದಿದೆ		
712	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ		
713	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	6.36	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಸ್ಥಳ ಸೂರಬ									
714	ಜಡೆ	ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಡೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಡಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	10.00	9.85	9.79	ಮುಗಿದಿದೆ		
715	ಸೂರಬ	ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೂಡಿದೊಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ		
716	ಸೂರಬ	ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯ ರೇಣುಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	3.60	ಮುಗಿದಿದೆ		
717	ಸೂರಬ	ಸೂರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಕುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಕುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ		

718	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಹಂತ	
719	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದ್ವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಪ್ಲಾಟ್) ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ	
720	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಸೋರಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರಡಿಗೇರೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
721	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
722	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋರಬ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಶಿರಿವಂತೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	7.00	7.00	2.80	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ	
723	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	22.00	22.00	13.20	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಗರ								
724	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸರೆಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಕಿರೇತೋಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	11.00	11.00	10.07	ಮುಗಿದಿದೆ	
725	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸೋರೆಕೊಪ್ಪ (ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.75	8.05	ಮುಗಿದಿದೆ	
726	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಳಿಗುಳಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	8.45	8.03	ಮುಗಿದಿದೆ	
727	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 11ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೋಟೆಯ ತಾರಿಗ ಹೀರೇಮೈಥಿ ನಂಜವಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.45	4.36	ಮುಗಿದಿದೆ	

728	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ : ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡಾನಿ ವರಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-21	5.00	4.60	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
729	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲ್ಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೇಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	25.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
730	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಂದೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1ನೇ ಸಂಪದ 2.00 ಕಿ. ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
731	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡವಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮದಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
732	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಳೆಯೂರು ಆಚೆಕೇರಿ 1.00 ಕಿ. ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
733	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 300.00 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	25.00	25.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
734	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. **** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**** ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	25.00	25.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
735	ಸಾಗರ	ಮಾಲ್ಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	59.50	59.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
736	ಸಾಗರ	ಬೀಮನೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಳದಿ-ನೇರಲಿಗೆ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರಲಿಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗುವ 760 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯು (0.76 ಕಿ.ಮೀ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	15.00	14.60	13.51	ಮುಗಿದಿದೆ	
737	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮನೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೌಡಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
738	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಎಸ್.ಭೋಗ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಡಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	

739	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಹೊನ್ನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. (ಸ. ಆ. ಸಂ: ಪಿಡಿಎಸ್ 30 ಎಂಡಿಬಿ 2019 ದಿ:03.10.2019 - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ).	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ
740	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಳಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸ. ಆ. ಸಂ: ಪಿಡಿಎಸ್ 30 ಎಂಡಿಬಿ 2019 ದಿ:03.10.2019 - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ).	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
741	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಜಿಗಳೇಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪತ್ರ (ನರ್ಸರಿ ಹತ್ತಿರ) ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸ. ಆ. ಸಂ: ಪಿಡಿಎಸ್ 30 ಎಂಡಿಬಿ 2019 ದಿ:03.10.2019 - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ).	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ
742	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಗಂಧೂರೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎದುರು ಭಾಗ ಬಸ್ಸಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸ. ಆ. ಸಂ: ಪಿಡಿಎಸ್ 30 ಎಂಡಿಬಿ 2019 ದಿ:03.10.2019 - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ).	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ
743	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡವಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಡವಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
744	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಪ್ಲನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
745	ರಿಪ್ಲನ್ ಪೇಟೆ	ಬರುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಪ್ರಗತಿ
746	ಹೊಸನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. *** ಬದಲಿಗೆ*** ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.10	10.10	6.06	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಪು							

747	ಯಮರವಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಯರಮವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜರ ಕೋದೂರಿನ ಕಲಾನರ್ಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದವರೆಗೆ 1.2 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ ದಿ.01.09.2017)	2017-18	20.00	19.45	3.24	ಮುಗಿದಿದೆ
748	ಹೊನ್ನತಾಳು	ಹೊನ್ನತಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	9.10	5.10	ಮುಗಿದಿದೆ
749	ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ	ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಾಳಗಾರು ಮಹಿಷಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮಿ ಉದಯ ಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು). ***ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು*** ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಭಾರತೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	0.00	-
750	ಬಸವಾನಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಸವಾನಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮೊಸರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	0.00	-
751	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಕೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಂಗಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-
752	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಬಸವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ರಾಮಳಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-
753	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡ್ಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸ. ಆ. ಸಂ. ಪಿಡಿಎಸ್ 30 ಎಂಡಿಬಿ 2019 ದಿ.03.10.2019 - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ).	2019-20	4.00	4.00	1.60	ತಳಪಾಯ ಹಂತ
754	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
755	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	5.94	ಮುಗಿದಿದೆ
756	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಂಚ್ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಂಚ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಡ್ಡುಬೈಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ

757	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿದಿಗಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಂಡೇನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
758	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿದಿಗಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಜಿಲ್ಲೆ-ಉಡುಪಿ									
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈಂದೂರು									
759	ನಾವುಂದ	ನಾವುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ		
760	ನಾವುಂದ	ನಾವುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಕ್ರೋಟ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ		
761	ಕಾಲ್ಮೊಡು	ಕಾಲ್ಮೊಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡರಿ ದೇವಾಡಿಗರ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
762	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಡ್ತರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಂಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
763	ಕಾಲ್ಮೊಡು	ಕಾಲ್ಮೊಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋರಿಹೊಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ರಚನೆ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
764	ಕಂಬದಕೋಣೆ	ಕಂಬದಕೋಣೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳೋಣು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	4.90	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ		
765	ಚಿತ್ತೂರು	ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂಜೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ		
766	ತಲ್ಲೂರು	ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ		
767	ಕರ್ಗಾಲ್	ಕರ್ಗಾಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೋಗೇರಿಯ ಸೊರೆಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
768	ಗಂಗೊಳ್ಳಿ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	14.00	14.00	11.13	ಮುಗಿದಿದೆ		
769	ಪಂಡೆ	ಪಂಡೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಾರ್ ಬೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ		
770	ಕಾವ್ರಾಡಿ	ಕಾವ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	4.90	4.79	ಮುಗಿದಿದೆ		
771	ಗೋಳಿಹೊಳೆ	ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಶಿರೂರು ಬಂಕಿನಬೇರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-		

772	ಕರಾಡಿ	ಕರಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕಬೈಲಿನಿಂದ ಹೆಟ್ಟಬೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.86	ಮುಗಿದಿದೆ
773	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರ್ಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರುಮುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-
774	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುಳುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	4.90	4.78	ಮುಗಿದಿದೆ
775	ಉಳ್ಳೂರು 74	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳೂರು 74 ಗ್ರಾಮದ ಕೊಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ
776	ಹೆರೂರು	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ
777	ಕೆರ್ಗಾಲ್	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರ್ಗಾಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚುರುಮಕ್ಕಿ ದಿನೇಶ್ ಗಾಣೆಗರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
778	ಕಂಬದ ಕೋಣೆ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೆಟ್ಟಿಗನ ಮನೆಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	3.80	ಮುಗಿದಿದೆ
779	ನಾವುಂದ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾವುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣೇಶ ನಗರ ಮಂಜುನಾಥ ಖಾರ್ವಿ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
780	ಬೈಂದೂರು	ಹೆರೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ II ನೇ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಮಗಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
781	ಬೈಂದೂರು	ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಂಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
782	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಕ್ಕಾಡಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
783	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಂಡೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ

784	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂದ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಹಂತ	
785	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಜ್ಜಾಡಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	20.00	20.00	12.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
786	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಹೊಳೆ ನಾವುಂದ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ.	
787	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
788	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂದನವನ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
789	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲೂರು 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
790	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಜು ಬಂಟ್ರಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಾಲ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ತಳಪಾಯ ಹಂತ	
791	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದ ಬೈಂದೂರಿನ ರತ್ನಬಾಯಿ ಜನತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುದಾನಿತ)	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ								
792	ಕುಕ್ಕಂದೂರು	ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ವಂಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.*** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಕೆರ್ವಾಶೆ ಕಜಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
793	ಕುಕ್ಕಂದೂರು	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಕೆಯ ಅಡ್ಡಾಲು ಕದಿಕೆ ರಸ್ತೆಯ 2 ಕಿ.ಮೀ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	25.00	25.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ.	
794	ಕಾರ್ಕಳ	ಮರಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ದೇಯಾಲ್ ಬೆಟ್ಟು - ಗುಳಿಬೆಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
795	ಕಾರ್ಕಳ	ಮುಡಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಗಾಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	



796	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	2.87	ಮುಗಿದಿದೆ
797	ಹೆಬ್ಬಿ	ಹೆಬ್ಬಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿಲ್ಲಾಳ ಪಿಕ್ಕಿನಾಡಿ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	2.87	ಮುಗಿದಿದೆ
798	ಕಾರ್ಕಳ	ಆನಕೆರೆ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	7.00	7.00	2.80	ಪ್ರಗತಿ
799	ಕೆರ್ವಾಳೆ	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರ್ವಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆರ್ವಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	-
800	ಕಾರ್ಕಳ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	25.00	25.00	0.00	-
801	ಕಾರ್ಕಳ	ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಗಡಿಕೆರೆಗೆ ಆವರಣ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
802	ಕಾರ್ಕಳ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೋಟೆ-ಚೆನ್ನಯ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	45.00	45.00	18.00	ಪ್ರಗತಿ
803	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಈಜು ಕೊಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-
804	ಕಾರ್ಕಳ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೈ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಂಬಾಡಿ ಪದವು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	4.24	ಪ್ರಗತಿ
805	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುದಾನಿತ)	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
806	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ ವಲಯದ ಮುಂಡೂರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುದಾನಿತ)	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮ							
807	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ಲೆವಿಯರ್ ಮಂಡೋನ್ಯಾ ಮನೆ ಬದಿಯಿಂದ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	5.00	4.80	4.72	ಮುಗಿದಿದೆ

808	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬದಿಯಿಂದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	5.00	4.80	4.72	ಮುಗಿದಿದೆ
809	ಮಣಿಪುರ	ಮಣಿಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದಂದೂರು ದೇವಲಗುಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬದಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮರದ ವರಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ
810	ಹೆಜಮಾಡಿ	ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
811	ಅಲೆವೂರು	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. 5 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲೆವೂರು ಮಣಿಪಾಲ ರಸ್ತೆ 2 ನೇ ಎಡ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
812	ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ	ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟದ ಮನೆ ಇಂದಿರಾ ಶೆಟ್ಟಿರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	4.00	4.00	3.89	ಮುಗಿದಿದೆ
813	ಮುದರಂಗಡಿ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನೂಜಿ ಲಾರನ್ಸ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಲುಸಂಕ ರಚನೆ.	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
814	ಪೆರ್ಡೂರು	ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮುಳ್ಳಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ
815	ತೆಂಕ	ತೆಂಕ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಎನ್ ಎಚ್ 66 ರಿಂದ 1 ಮತ್ತು 7 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯುಪಿಸಿಎಲ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ
816	ಶಿರ್ವ	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಿತ್ರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.93	ಮುಗಿದಿದೆ
817	ಉದ್ಯಾವರ	ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗೋವಿಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಮನೆ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
818	ಕೋಟೆ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಟ್ಟು ದುಗುಪಾಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗೀತಾ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ	2019-20	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ
819	ಮಜೂರು	ಮಜೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕಡ್ಡಲ ಬೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.86	ಮುಗಿದಿದೆ
820	ಆತ್ರಾಡಿ	ಆತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ
821	ಕಟಪಾಡಿ	ಕಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಯಶವಂತ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಲುಸಂಕ ರಚನೆ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
822	ಮುದರಂಗಡಿ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಕೊರಗರ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ

823	ಶಿವ್	ಶಿವ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪದವು ಪ. ಜಾತಿ ಕೋರ್ಡ್‌ಬ್ಲೂ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ
824	ಇನ್ನಂಜೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ
825	ಮಣಿಪುರ	ಮಣಿಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಡಿ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನವರಿಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	2.92	ಮುಗಿದಿದೆ
826	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
827	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದರಂಗಡಿ ಪಿಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೆಮಾರ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಂಬಿದಬೆಟ್ಟು ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	15.00	15.00	6.00	ಪ್ರಗತಿ
828	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಶಿವ್ ಮುದರಂಗಡೆ ಕಾವಿಕಾಡ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
829	ಕುತ್ಯಾರು	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುತ್ಯಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಗರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
830	ಶಿವ್	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ಶಿವ್ ಸಾಹುದ್ ಅಮ್ಮನವರ ಚರ್ಚ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಡೆಕ್ಯರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾರಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
831	ಕಾಪು	ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಕನ್ನಂಗಾರು ಬೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಂಟ ಪಂಬದ ಮನತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
832	ಕಾಪು	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 38 ನೇ ಅತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಯಂಕಪ್ಪನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	-
833	ಇನ್ನಂಜೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪಡು ಪಾಂಗಾಳ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ
834	ಬಡಾ	ಬಡಾ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-

835	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
836	ಬಡಾ	ಬಡಾ ಗ್ರಾ. ಪಂ. 7 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗೋಪಾಲ ತಂಡೇಲ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
837	ಬಡಾ	ಬಡಾ ಗ್ರಾ. ಪಂ. 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಂಕರ ಮೆಂಡನ್ ರವರ ಮನೆ ವರೆಗಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಲೀಕೆ: ಕುಂದಾಪುರ								
838	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಹಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಟನ್ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ	
839	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಪು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	8.00	8.00	0.00	-	
840	ಕಾಡೂರು	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಕಟ್ಟೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ. ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂದಾಡಿ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
841	ಕೋಟತಟ್ಟು	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ. ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಲಮಾಡುಬೈಲು ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಬತ್ತಡ (ಪ. ಜಾತಿ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
842	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ. ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾಕೇರಿ ನಿಡ್ಡಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.81	ಮುಗಿದಿದೆ	
843	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಬಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಟ್ಟಿಕ್ಕುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
844	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	7.00	7.00	0.00	-	

845	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ. ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಡ್ತಾಡಿ ಟೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	4.25	4.09	ಮುಗಿದಿದೆ
846	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಹಾರ್ದಳೇ- ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳಾಡಿ-ಹರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಾಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ
847	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಣೂರು ಕಾಡಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-
848	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಸಾಳಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
849	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕೋಟೆತಟ್ಟು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾನಗುಂದು ಪಡುಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	8.00	8.00	3.20	ಪ್ರಗತಿ
850	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಸ್ರೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಳೇರ ಭದ್ರ ಪಜಾತಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
851	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೋಣಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟೇರಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ
852	ಕುಂದಾಪುರ	ಆನಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಸೈಟಿ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಂಜಿ ತನಕ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
853	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
854	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂಭಾಶಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನುಗಾರಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ. ಜಾತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.92	ಮುಗಿದಿದೆ
855	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಲ್ಲಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
856	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೋರ್ಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೆರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	2.82	ಮುಗಿದಿದೆ
857	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಂಟುಕೊಡ್ಡು ಪುಟ್ಟು ಪ. ಜಾತಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ

858	ಬೃಹ್ಮಾವರ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹೇಬರ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
859	ಬೃಹ್ಮಾವರ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಿಜ್ಜಾಡಿ ತನಕ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
860	ಕುಂದಾಪುರ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ	
861	ಬೃಹ್ಮಾವರ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಯ್ವಾಡಿ ಸಮಗಾರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
862	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಲಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
863	ಉಡುಪಿ	ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	15.00	15.00	6.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ.	
864	ಕುಂದಾಪುರ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಬವಣಿ ಕರಿಯ ಮರಕಾಲ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	2019-20	7.00	7.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
865	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲುಮನೆ ಸಮೀಪ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	2019-20	7.00	7.00	0.00	-	
866	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 76 ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಯ್ಯಾರು ಗುಬ್ಬಾಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	-	
867	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೃಹ್ಮಾವರ ವಲಯದ ಮಟಪಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಸಕ್ತ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುದಾನಿತ)	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
868	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೃಹ್ಮಾವರ ವಲಯದ ಕಾವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
869	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೃಹ್ಮಾವರ ವಲಯದ ಮಣೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
870	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯದ ಹಾಜಿ. ಕೆ. ಮಾಯ್ಯಿನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುದಾನಿತ)	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
871	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೃಹ್ಮಾವರ ವಲಯದ ಮಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುದಾನಿತ)	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
ಕ್ರೀಡೆ: ಉಡುಪಿ								

872	ಸಂತರೂ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂತರೂ ಗಾಮ ಆಲೂಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಕುಂದರ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	5.00	5.00	0.00	-	
873	ಉಪ್ಪೂರು	ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಕಂದನ ಬುದ್ದಿ ಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	15.00	15.00	6.00	ಪ್ರಗತಿ	
874	ಉಡುಪಿ	ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಿಂದ ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
875	ಉಪ್ಪೂರು	ಉಗ್ಗೇಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪಳ ಎಂಬಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
876	ಹಂದಾಡಿ	ಹಂದಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಟಪಾಡಿ ಕೊಳಚೆ ಕರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
877	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ. ಎಸ್. ಭಟ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	14.00	14.00	14.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
878	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ನಗರದ 4 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
879	ಉಡುಪಿ	ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
880	ಬಡಾನಿಡಿ	ಬಡಾನಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿರೋಭ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
881	ಹನಹಳ್ಳಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಂಗನಕರೆಯ ಕಂಬಿಗಾರಕೊಡ್ಡು ಚಿತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	4.80	4.74	ಮುಗಿದಿದೆ	
882	ಉಡುಪಿ	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾನ್ಸ ಸುಬ್ಬು ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
883	ಉಪ್ಪೂರು	ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನರ್ಸಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಶ್ರೀ ದುಗ್ರಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ(ರಿ) ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
884	ಕಡೆಕಾರು	ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬಯ್ಯಗುಡಿ ಕುತ್ತಾಡಿ ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	-	

907	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಾಳಿ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.87	ಮುಗಿದಿದೆ	
908	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಖೇತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲ್ಕಾ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. ****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**** ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಖೇತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಳಕಟ್ಟಿ ಕೌಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.50	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
909	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಸ್ಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. **** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**** ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಡಾ ಖಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಂಗಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	7.50	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
910	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ	
911	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಗ್ಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಲಿ - ಕೊಡುಗಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಗ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಲಿ ಕೊಡುಗಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
912	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
913	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	



914	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ದುಸಗಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.90	4.90	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
915	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುನಾಂಗ ಪಂಚಾಯತದ ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಲ -ನಮಸಿ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
916	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೋಳಿ ಭಟವಾಡಾ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
917	ಹಳಿಯಾಳ	ಬಿ. ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೊಂಡಿ ಗಲ್ಲಿಯ ರಜಪುತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪ್ಪಾ ನಾಕಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	12.00	12.00	11.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
918	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಪಂಚಾಯತದ ಶಿಟ್ಟೀಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
919	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
920	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
921	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠಾ ಪರಿಷತ್ ನೇದರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ	
922	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಶಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
923	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
924	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತೇಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕುಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	

925	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.70	8.70	3.48	ಪ್ರಗತಿ		
926	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.70	8.70	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
927	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.70	8.70	3.48	ತಳಪಾಯ ಹಂತ		
928	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ		
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರವಾರ									
929	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದು ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
930	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೇಕೇರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆಕೇರಿ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
931	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-		
932	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣಜೂಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	11.00	11.00	0.00	-		
933	ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೂರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ನಾಡೋರ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	4.60	4.36	ಮುಗಿದಿದೆ		
934	ಕಡ್ಲೆ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಕಡ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ಹಾಣಿಕುಳಿ ಜಟಿಕ ದೇವಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿವಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ.ನಂ:112/ಅ2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	9.73	ಮುಗಿದಿದೆ		
935	ಕಾರವಾರ	ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯುವ ಪದ್ಮಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘ(ರಿ) ಕಾರವಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2012-13	12.50	12.50	7.16	ಮುಗಿದಿದೆ		

936	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಂಬರ ಜಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
937	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಡುರು ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
938	ಕಮರ	ಗೋಟಗಾಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	3.33	3.33	0.00	-	
939	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪೂಜಗೇರಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಮಟಾ								
940	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊಸಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	18.87	ಮುಗಿದಿದೆ	
941	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೃಷ್ಣಮನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	18.00	17.30	16.26	ಮುಗಿದಿದೆ	
942	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದ್ದಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	19.00	15.08	ಮುಗಿದಿದೆ	
943	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡ್ಲೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಬರಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	19.02	ಮುಗಿದಿದೆ	
944	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದೊಡ್ಡಹೊಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಪಾವಲಮಕ್ಕಿ-ವಂದೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	14.00	13.60	11.07	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿರಸಿ								
945	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಶಿರಳಗಿ ಪಂ. ಬಿಕ್ಕಳಸೆಯಿಂದ ಭಟ್ಟರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2019-20	5.00	5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ	
946	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಬಿದ್ರಕಾನ ಪಂ. ಅಗಳಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
947	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಪಂ. ಹೂಕಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
948	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ತಂಡಾಗುಂಡಿ ಪಂ. ಹಂದಾನ ಮಠದ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
949	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ವಾಜಗೋಡ ಪಂ. ಗಾಳಮಾವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
950	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಇಟಗಿ ಪಂ. ಗಲ್ಲುಮನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2019-20	5.00	4.80	4.57	ಮುಗಿದಿದೆ	
951	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಕೋಲಸಿರ್ಸಿ ಪಂ. ಕಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
952	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಪಂ. ಹಳ್ಳಿಬೈಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2019-20	5.00	4.80	4.56	ಮುಗಿದಿದೆ	

205	ಮುದುರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದುರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಂತ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಮಂದಿರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ (ರಿ) ನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಇದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ರ. ಕುಂದಾಪುರ</b>							
206	ಬೃಹದಾಪುರ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಗಿಳಿಯಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಸುರೇಶ್, ರುದ್ರ, ಮಂಜೆ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತನಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಚನೆ.	2019-20	9.00	9.00	3.60	ಪ್ರಗತಿ
207	ಕುಂದಾಪುರ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ ಸಮುದಾಯ	2019-20	17.00	17.00	0.00	
208	ಕುಂದಾಪುರ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯದ ಅಂಪಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗ (ಅನುದಾನಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ರ. ಉಡುಪಿ</b>							
209	ಅಂಬಲಪಾಡಿ	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	9.00	9.00	3.60	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಚಿಕ್ಕ-ಉತ್ತರಾಪುರ</b>							
<b>ಕ್ರ. ಚಿಕ್ಕ</b>							
210	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕುದ್ರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಯ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೆರೆ ಜನತಳಕೆರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
211	ಹೊನ್ನಾವರ	ಚಿತ್ತೂರ ಪಂಚಾಯತ ದಬ್ಬೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹರಮಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತರಕುಳಿ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ವೆಮೆಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.35	3.35	0.00	
212	ಹೊನ್ನಾವರ	ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ಶಂಕರ ಹಳ್ಳಿರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವೆಮೆಟು ರಸ್ತೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
213	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೆರಂಗಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಳಂಕಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ ತಿರುವಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿರ ಕೆರೆಗೆ ಸರ್ವೆಮೆಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ರ. ಹಳಿಯಾಳ</b>							
214	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಾಕಾನಶಿರಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಾಂಬರವಾಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.00	8.00	0.00	
215	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಾರಾಮ ಹರಿಜನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗುಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ

194	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉದ್ದಿ ವಡ್ಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.00	7.00	5.94	ಭೃ. ಮುಗಿದಿದೆ
195	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನರಬಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
196	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗಿಣಿವಾಲ ವಡ್ಡಿಗರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತ
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
197	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾನೂಗೋಡು ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ	2019-20	5.00	4.90	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ
198	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪೂಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮೂಡಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.75	4.63	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
199	ಬಸವಾನಿ	ಬಸವಾನಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶುಂಠಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗೇರುಗಲ್ಲು ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	25.00	25.00	15.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
200	ಗುಜ್ಜಾಡಿ	ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತ್ಯಾಸಿ - ಗಂಗೋಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಯಕವಾಡಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	8.00	8.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
201	ಕರ್ವಾಳ	ಕರ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ವಾಕ್ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	6.60	6.60	0.00	-
202	ಬೈಲೂರು	ಬೈಲೂರು ಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	-
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
203	ಅಲೆವೂರು	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೆಮ್ಮೂರು ಸಾಧು ಪಾಣರ ಮನೆ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
204	ಕಾಪು	ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿತ್ತೂಡಿ ಮುಡಾಲಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸುಶೀಲಾರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ

155	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪೂರ್ತಿ		
156	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ ರತ್ನಪುರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪೂರ್ತಿ		
157	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ ಸುವರ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪೂರ್ತಿ		
158	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನ್ಯೋಧ ಕಾಲೂನಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪೂರ್ತಿ		
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ									
159	ಕಿತ್ತೂರು-ಕೊತ್ತವಳ್ಳಿ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು-ಕೊತ್ತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ		
160	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಆರ್. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
161	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಲ್ಲಕರೆಯಿಂದ ಆರ್. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
162	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
163	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕರೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
164	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕರೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೂರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
165	ಬೆಮ್ಮತಿ ಕೊಪ್ಪಲು	ಬೆಮ್ಮತಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಂಪಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ		
166	ಬೆಮ್ಮತಿ ಕೊಪ್ಪಲು	ಬೆಮ್ಮತಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಂಪಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
167	ರಾವಂದೂರು	ರಾವಂದೂರು ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	2019-20	11.50	11.50	0.00	ಪೂರ್ತಿ		
168	ಈಚೂರು	ಈಚೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	11.50	11.50	0.00	ಪೂರ್ತಿ		
ಜಿಲ್ಲಾ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ									
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ									
169	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00			

ಕ್ರ. ಸಂ. / ಹೆಸರು		ವಿವರಣೆ	ವರ್ಷ	ಆಯ್ಕೆ	ಅರ್ಜಿ	ಫಲಿತಾಂಶ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
141	ಕೆ.ಎಡೆತೊರೆ	ಕೆ.ಎಡೆತೊರೆ ಗಣಪ್ರಮದಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
142	ಹೆಗ್ಗನೂರು	ಹೆಗ್ಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವಲಾಪುರ (ಪಂಚ. ಕಾಲೋನಿ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
143	ಕಟ್ಟಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಕಟ್ಟಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.03	ಪ್ರಗತಿ
144	ವಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ವಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
145	ಚನ್ನಿಪುರ	ಚನ್ನಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
146	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.90	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ
147	ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
148	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	17.00	17.00	0.00	
149	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಜಿ. ಎಂ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ
150	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೂಂಬರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
151	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಬೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ರಾಜೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
152	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗೌಡಿ ಮಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ ಚಂದ್ರನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರ. ಸಂ. / ಹೆಸರು							
153	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ರವಣಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
154	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಗಳಾಡು								
130	ದೇರಳಕಟ್ಟೆ	ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಚೆಲ್ಲಾಡು ಎಸ್.ಸಿ. ಮನ ನಿವೇಶನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ). ** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ** ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಕಳ ಗ್ರಾ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಲೀಲಾ ರವರ ಮನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2017-18		3.61	3.61	0.00	
131	ಮಂಗಳೂರು	ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುನ್ನೂರು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20		5.00	5.00	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಗಳಾಡು(ಬಿ)								
132	ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಡಿಸಿಲ್ವ	ಪಾರ್ಡ್‌ನಂ-47ರ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ** ಪಾರ್ಡ್‌ನಂ-47ರ ಮೀಲ್ಯಾಗಿಸ್ ಪಾರ್ಡ್‌ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐ.ಓ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ಮನ ನಂ 17-23-101/1 ಬಳಿಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18		5.00	5.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ
133	ಮಂಗಳೂರು	ಕೊಡಿಯಾಲ ಜೈಲು 3ನೇ ಪಾರ್ಡ್‌ನ ವಿವೇಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಜಾ ಮತ್ತು ಪ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರ, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20		6.00	6.00	2.40	ಪುಗತಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಗಳಾಡು(ಉ)								
134	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಲೆಕುಂಡೇಲು ನಿವೇಶನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20		10.00	10.00	0.00	ಪುಗತಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಗಳಾಡು								
135	ಮುಡುಬಿದಿರೆ	ಕಲ್ಮಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ 5 ಸಂಟ್ರ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20		6.00	6.00	4.39	ಮುಗಿದಿದೆ
136	ಚೇಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2ನೇ ಪಾರ್ಡ್‌ನ ವಾಸು ಗೀತಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20		5.00	5.00	0.00	ಪುಗತಿ
137	ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು	ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20		7.00	7.00	2.80	ಪುಗತಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಗಳಾಡು								
138	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಉಬ್ಬುಪಾದೆ ಕುಂಟಿಕಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ	2019-20		25.00	25.00	0.00	ಪುಗತಿ
139	ಪುತ್ತೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಿವೊಗ್ಗು ಸಂದ್ಯಾ ಪುನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20		5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಗಳಾಡು								
140	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಮ್ಮಡ್ಡು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20		12.00	11.10	10.21	ಮುಗಿದಿದೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ								



ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
115	ಹೊದ್ದೂರು	ಹೊದ್ದೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	2017-18	7.00	7.00	3.80	ಮುಗಿದಿದೆ
116	ಮುಳ್ಯೂರು	ಮುಳ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾರಾಯಣನ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	7.11	7.11	4.20	ಮುಗಿದಿದೆ
117	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯರವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	22.00	22.00	16.25	ಮುಗಿದಿದೆ
118	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರುಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದು ಪ್ಲಾನರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	17.00	16.25	13.97	ಮುಗಿದಿದೆ
119	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿರ ಕೊಪ್ಪ ಮನ ರಸ್ತೆ (ಹರಿಹನ ಕೇರಿ) ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
120	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಶಿಟ್ಟೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಡರಮಾಡು ಕಾಲೋನಿ ಕುಟ್ಟುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
121	ಮಡಿಕೇರಿ	ನಾಪೋಕ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಪೋಕ್ ಜೋನಕೆಯಿಂದ ಬೀಯಕ್ ಪೂವಂಡ ಕಲ್ಟಿಂಗಡ ಮನಗಾಗಿ ಕೊರಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
122	ಮಡಿಕೇರಿ	ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಪಟ್ಟು ಪ್ಲಾನರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ
123	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಂಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ
124	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬಿಟ್ಟೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಿಯತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
125	ರಾಯಿ	ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಡಾಯ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.82	ಮುಗಿದಿದೆ
126	ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಕ	ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲಿಂಗಲ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
127	ಕಾವಳಮೂಡೂರು	ಕಾವಳಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಡಳಿಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
128	ಪಾಜಿರ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಜಿರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಜೀವ ಮೋಗೇರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ							
129	ಬೆಳ್ಳಂದಿ	ಬೆಳ್ಳಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜಿರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಕರಣ	2019-20	14.00	14.00	5.60	ಪ್ರಗತಿ

103	ಆಲೂರು	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬ್ಯಾಬ-1 ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಎಂ.ಎ.ನೋಟೀಸ್ (ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ)								
104	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೆರೂರು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಕುನಾರೂರು ಸಮೀಪದ ಹತ್ತಿರ ಹೋರುನದಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಪಿ.ಒ.ಎಂ.								
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.								
105	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಬೆನಕನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	9.00	8.60	4.39	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.								
106	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	18.20	18.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
107	ಹಾನಗಲ್	ತಿಳವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು.	2019-20	20.00	20.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.								
108	ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ (ಆಲದಮರ) ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅಡ್ಡನಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	16.00	16.00	9.60	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.								
109	ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟೆ	ಶಿಗ್ಗಾವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.09 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.93	ಮುಗಿದಿದೆ	
110	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಬಿಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆನಂ. 81 ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	13.00	13.00	5.20	ಪ್ರಗತಿ	
111	ಹೊಸ ಹಲಸೂರ	ಹೊಸ ಹಲಸೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆನಂ. 89/ಎ ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಸಿ.ಐ.ಡಿ.								
112	ಚಿಕ್ಕಮರಳಿಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	1.80	1.80	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ	
113	ಸವಣೂರು	ಕಲೆವಾಳ ಗೋಡೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.70	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	
114	ಶಿರಬಡಗಿ	ಸವಣೂರು ತಾಶಿರಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೀರೇಶ್ವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಕಾ. ಕೈಬಿಡುವುದಾ ಕಿ.ಎ.ಎ.ಎ.	
ಪಿ.ಒ.ಎಂ.								

89	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ		
90	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಳಗಲ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ		
91	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊನೇಲು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ		
92	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಛದೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಕ್ರ. ಜಾಣ									
93	ತೇಜೂರು	ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಲಗಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಜಾತಿ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
94	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
95	ಸತ್ಯಮಂಲ	ಸತ್ಯಮಂಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ		
96	ಸತ್ಯಮಂಲ	ಸತ್ಯಮಂಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ. ಜಾತಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	4.75	4.68	ಮುಗಿದಿದೆ		

ಕ್ರ. ಹೊಳೆಬೀದಿ

97	ಬೆಕ್ಕಬಾವನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಬೆಕ್ಕಬಾವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	10.27	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಕ್ರ. ನಳವಾಡಿ									
98	ಆಲೂರು	ಮಡಬಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಹಳ್ಳಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
99	ಆಲೂರು	ಕದಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚನ್ನಾಪುರ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ		
100	ಆಲೂರು	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗಟೆಗರ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ		
101	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ		
102	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಗರವಳ್ಳಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ		

31	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೊಂಗಯ್ಯನಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನಿಯಮದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನ ಮನವರಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	1.95	ಮುಗಿದಿದೆ
32	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಥನಾಯಕನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
33	ಹೊಂಡರಬಾಳು	ಹೊಂಡರಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
34	ಬದನಗುಪ್ಪೆ	ಬದನಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದುಮ್ಮನಕಟ್ಟವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.87	ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಬೆಕ್ಕಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್	ಬೆಕ್ಕಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರನ ಮನವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.91	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರೀಡೆ ಗುಡ್ಡುಬೆಳೆ							
37	ಕಂದಗಾಲ	ಕಂದಗಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	23.00	23.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ರೀಡೆ ಪುಸ್ತಕ							
38	ಗಣೇಶ್ ಪುರ	ಗಣೇಶ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	19.25	11.25	ಮುಗಿದಿದೆ
39	ಕರಿಯನಪುರ	ಕರಿಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	12.00	11.45	6.45	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಠಡಿ							
40	ಹೊಸ ಹಂಪಾಪುರ	ಹೊಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	22.00	21.85	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಪ್ರತಿಭಾಭಾಗಗಳು							
ಕ್ರೀಡೆ ಭವನಗಳು							
41	ಎಸ್. ಬಿದರ	ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾನ್ ಗಡಿಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕೆರಣ (ಎಸ್. ಬಿದರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡೂರು ತಾ.)	2019-20	20.00	20.00	17.24	ಪ್ರಗತಿ
42	ಬ್ಯಾಲದಾಳು	ಬ್ಯಾಲದಾಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಯುಲ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೋಡಿಹೋಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡೂರು ತಾ.)	2019-20	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರೀಡೆ ಕಾಲೇಜು							

13	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	12.00	12.00	5.42	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ	ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	5.40	5.40	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಬೆನಕಟ್ಟಿ	ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	18.00	18.00	13.08	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	9.00	9.00	0.00	-
17	ಮುನವಳ್ಳಿ	ಮುನವಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ವಾಸಿಸುವ ಪುಲಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಹಳ್ಳಿ							
18	ನಿಡಸೋಸಿ	ನಿಡಸೋಸಿ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2017-18	49.00	49.00	30.92	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಕೊಟಬಾಗಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	18.00	16.80	16.80	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ರೀಡಾ ಯಮನೂರು							
20	ಹುಕ್ಕೇರಿ & ಯಮಕನಮರಡಿ	ಮಾಲದಾರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	13.00	13.00	12.82	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಇಸ್ರಾಂಪುರ/ ಲಗಮಾಪುರ	ಇಸ್ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.117/6 ರಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. ---ಬದಲಿಗೆ--- ಲಗಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿ.ಸ. ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2015-16	9.50	9.50	0.00	-
ಕೃಷಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ							
ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ							
22	ಮುತ್ತಿಗೆ	ಮುತ್ತಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ನಾಗವಳ್ಳಿ	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಹೆಬ್ಬನೂರು	ಹೆಬ್ಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಯರ್ ಮಹದೇವ್ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ದೊಡ್ಡರಾಜಪೇಟೆ	ದೊಡ್ಡರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಕರಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.90	ಮುಗಿದಿದೆ
26	ನಲ್ಲೂರು	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಚಂದಕವಾಡಿ	ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇಬಿ ಮಹೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.93	ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಂದರಿನಾಗೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂಠರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (784)  
 ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ,  
 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮುಂದುವರಿದ ವರ್ಷ	ಆಯಾಬು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	ವಾರ್ಷಿಕ-2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಿಶೀಲನೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಕ್ರೀಡಾ-ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ								
ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ								
1	ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟೆ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.00	7.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	
ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ(ಬ)								
2	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	20.00	20.00	0.00	ಕಾ. ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ(ಇ)								
3	ಉಚಗಾಂವ	ಉಚಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆಕರಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
4	ಬೆಳವಟ್ಟೆ	ಬೆಳವಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
5	ಶಿಂಧೂಳಿ	ಶಿಂಧೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಂಧೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
6	ಹಿರೇಬಾಗವಾಡಿ	ಹಿರೇಬಾಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ(ಉ)								
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಮರ್ಥನಗರ 4ನೇ (ಎ) ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	10.00	10.00	7.89	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ(ಊ)								
8	ಅವರೋಳಿ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೇವರಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	10.00	10.00	7.77	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ರೀಡಾ ಕಟ್ಟಡ								
9	ಹೊನ್ನಿಡಿಬ್ಬ	ಹೊನ್ನಿಡಿಬ್ಬ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಿಡಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
10	ಹೊಳೆಹೊಸೂರ	ಹೊಳೆಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಭರಮದೇವರ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
11	ಕಿತ್ತೂರು	ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	7.22	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ರೀಡಾ ಸಹಾಯಕತೆ/ಉಪ್ಪು								
12	ಇಟ್ಟಾಳ	ಇಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	3.80	3.80	3.26	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಗಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (78)  
 ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಜಿಲ್ಲೆ-ಬೆಳಗಾವಿ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ								
1	ದೇವಲಾಪುರ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕಲಾದಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಕರಪ್ಪ ಬೈರನ್ನವರ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	6.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
2	ಕಡತಾಳ	ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
3	ಹಿರೇಬೂದನೂರು	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಕರಿದೇಮವ್ವನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	9.00	9.00	0.00	ಪ್ಲಿಂತ್ ಹಂತ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಳಗಾವಿ(ದ)								
4	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಕಾ. ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಳಗಾವಿ(ಗ್ರ)								
5	ಖನಗಾಂವಿ ಕೆ.ಹೆಚ್	ಖನಗಾಂವಿ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	9.00	9.00	0.00	-	

6	ಕುದುರೆಮನಿ	ಕುದುರೆಮನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಡ್ಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಳಗಾವಿ(ಉ)								
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಮರ್ಥನಗರ 4ನೇ (ಬಿ) ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	10.00	10.00	7.82	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಖಾನಾಪುರ								
8	ಬೆಡರಹಟ್ಟಿ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಿ.ಸಿ ಅಥಾವ ಪೆವರ್ಸ್)	2019-20	7.00	7.00	0.00	ತಳಪಾಯ ಹಂತ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಿತ್ತೂರು								
9	ಮದನಬಾವಿ	ಮದನಬಾವಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಮ್ಮ								
10	ಇಟ್ಟಾಳ	ಇಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	1.85	1.85	1.63	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ.ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	14.00	14.00	6.32	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ	ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ.ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	6.12	6.12	2.76	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಬೆನಕಟ್ಟಿ	ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು	2019-20	21.00	21.00	15.13	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹುಕ್ಕೇರಿ								
14	ಹಡಗಲಾ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಾ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	14.80	14.80	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯಮಕನಕುರಡಿ								
15	ಬೆಳಗಾವಿ & ಪಣಗುತ್ತಿ	ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	11.00	11.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ								
16	ರಂಗಸಂದ್ರ	ರಂಗಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದೇವಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	



17	ಪುನಜನೂರು ಗೇಟ್	ಪುನಜನೂರು ಗೇಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
18	ವೀರಯ್ಯನಪುರ	ವೀರಯ್ಯನಪುರ ಸೋಲಿಗರಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ		
19	ಛತ್ರಬಸವಾಪುರ	ಛತ್ರಬಸವಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ		
20	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.50	3.50	3.49	ಮುಗಿದಿದೆ		
21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸೋಜಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.50	3.50	3.45	ಮುಗಿದಿದೆ		
22	ಅರಕಲವಾಡಿ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	3.20	ಪ್ರಗತಿ		
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ									
23	ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ	ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಬಳಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	16.00	16.00	0.00			
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹನೂರು									
24	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗುಳ್ಳದ ಬಯಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	13.00	12.40	7.43	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ									
25	ಮುಂಟೆಪಾಳ್ಯ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	9.00	8.80	3.50	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ		
ಬಿಲ್ಲೆಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು									
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು									

26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಉಂಡಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಾಲೋನಿ ರೈತರುಗಳ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.) (SCP ಯೋಜನೆಯಡಿಯ 200 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ SCP 2 + TSP 3) ****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡಿ ಪ. ವರ್ಗ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
27	ಮಡೇನೇರಲು	ಕೆಳಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡೇನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಸ್. ಟಿ. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	-
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಡೂರು							
28	ರಾಂಪುರ	ಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡ್ಲಗಿರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೂಡಿಗೆರೆ							
29	ಕೆಳಗೂರು	ಕೆಳಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೆಳಹಾಂದಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭೋರಿ							
30	ಕೆಳಕೊಪ್ಪ	ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಲಬ್ಬೆಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 1/2 ಕಿ.ಮೀ	2018-19	15.00	15.00	9.00	ಮುಗಿದಿದೆ
31	ಕಣಿವೆ	ಕಣಿವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
32	ಹುಯಿಗರೆ	ಹುಯಿಗರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಸ್ಯಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಚಾಕಲುಮನೆ ಪ. ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕರಿಕೆರೆ							
33	ಶಿವನಿ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.80	2.80	ಮುಗಿದಿದೆ

34	ಇಟ್ಟಿಗೆ	ಕಸಬಾಹೋಬಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.98	2.98	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಗಿರಿ							
35	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪ್ಪರ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.70	5.43	ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಸಾಲು ಬಡಾವಣೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ರ ಗಿಡ್ಡ ಮಂಜಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಳಿನ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	3.60	ಮುಗಿದಿದೆ
37	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಪ್ಪಡಿಸಿದೆ)	2019-20	7.00	7.00	0.00	-
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊನ್ನಾಳಿ							
38	ಆರುಂಡಿ	ಆರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	-
39	ಕುದುರೆಕೊಂಡ	ಹರಳಿಮರದ ಹತ್ತಿರ ಕುದುರೆಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.50	3.50	0.00	-
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಯಕೊಂಡ							
40	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಕೋಟೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಕೋಟೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ							
41	ದುಬ್ಬದಮರಡಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬದಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿರಕಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ತೋರಗಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	-

42	ಮುಗದ	ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್. ಸಿ. ಪಿ - 17 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಸ್. ಪಿ - 8 ಲಕ್ಷ)	2019-20	8.00	8.00	5.40	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ (ಪ)							
43	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಲಘಟಗಿ							
44	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
45	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅರಕಲಗೂಡು							
46	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾನುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	4.91	4.82	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೇಲೂರು							
47	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾಸನ							
48	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪ.ಪಂಗಡದ ಗಣೇಶರವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ							
49	ಜಾಗರವಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಕಲೇಶಪುರ							

50	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೂಗಲಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಜಿಲ್ಲೆ-ಹಾವೇರಿ									
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬ್ಯಾಡಗಿ									
51	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಬೆನಕನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	9.52	6.13	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾನಗಲ್									
52	ಶಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಶಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
53	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಿರೇಕಾಂಶಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಸಾಂವಸಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150ಮೀ ಉದ್ದ 3.75ಮೀ ಅಗಲ)	2019-20	11.00	11.00	11.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
54	ಹಾನಗಲ್	ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ		
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಿರೇಕೆರೂರು									
55	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಿಕ್ಕೇರೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮುಂದೆ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	13.00	13.00	7.80	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಗ್ಗಾವ್									
56	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆ.ನಂ. 31 ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	13.00	13.00	5.20	ಪ್ರಗತಿ		
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾವೇರಿ									
57	ಭೈರಾಪುರ	ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	1.85	1.85	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ		
58	ಸವಣೂರು	ಸಿದ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕೋಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕೋಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಜಿಲ್ಲೆ-ಕೊಡಗು									
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ									

59	ಬಾಣವಾರ	ಬಾಣವಾರ ಪ.ಪಂ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.20	5.20	3.12	ಮುಗಿದಿದೆ	
60	ಮಾಯಮುಡಿ	ಮುಕಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ) (ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳು). *** ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**** ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಯಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
61	ಮಾಯಮುಡಿ	ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
62	ನಂಜರಾಯ ಪಟ್ಟಣ	ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	8.00	8.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತ	
63	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುದ್ರೆಪಾಯ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಟಿ)	2019-20	6.00	5.80	5.35	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಾಜಪೇಟೆ								
64	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
65	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಕರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
66	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
67	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಬಿಳುಗುಂದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಲ್ಲತ್ತೋಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೀಪೆಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
68	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬೆಬೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಳ್ಳೂರಿಮಾಡ್ - ಚೆಂಬೆಬೊಳ್ಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	

69	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬೆಬೊಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಳ್ಳಾರಿಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಿಚೆಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ವರ ಮನೆಗಾಗಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-21	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಮಂಗಳೂರು								
ಕ್ಷೇತ್ರ-ಬಂಟ್ವಾಳ								
70	ಉಳಿ	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಡಿಂಬಿಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ	
71	ಉಳಿ	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆದಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
72	ಅನಂತಾಡಿ	ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಂಬಿಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	6.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
73	ಕೊಯಿಲ	ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಬುರಾಲ್ ಬೈರಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
74	ಬಂಟ್ವಾಳ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕಸ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ-ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ								
75	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಲ್ಲಾಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	6.00	6.00	0.00	-	
76	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಲ್ಲಾಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
77	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಶಿಶಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಗಳೂರು	2019-20	6.00	6.00	0.00	-	
78	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾ ನಗರ ಕುಮಾರಪಲ್ಯೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ, ರುಕ್ಕಿಣಿ ನಾಯ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ-ಮಂಗಳೂರು								

79	ಮಂಗಳೂರು.	ಸೋಮಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಪಲ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಂಗಳೂರು(ದ)								
80	ಮುಗುರೋಡಿ	21ನೇ ಪದವು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾರ್ಡಿನ ಮುಗುರೋಡಿ ಪಪಂಗಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	2.00	2.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
81	ಮಂಗಳೂರು	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 56 ಮಂಗಳಾದೇವಿ ವಾರ್ಡ್ ನ ಮಂಕಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	1.20	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಮಂಗಳೂರು(ಉ)								
82	ಕೋರ್ಟಲ್	ಎಡಪದವು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋರ್ಟಲ್ ಪಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	2.00	2.00	1.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
83	ಮುಚ್ಚೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಮರಾಠಿ ಮೂಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೂಡಬಿದಿರೆ								
84	ಮೂಡುಬಿದಿರೆ	ಮಳವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುರ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೋಟ ಮನೆಯತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪುತ್ತೂರು								
85	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಜುಬಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸುಳ್ಯ								
86	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಪಡುವ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	7.00	7.00	6.10	ಮುಗಿದಿದೆ	
87	ಐನೆಕಿದು	ಐನೆಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ನೂಜಿಬೆಟ್ಟು ಪಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2015-16	4.55	4.55	1.83	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	



88	ಅಮರಪಡ್ಕೂರು	ಅಮರ ಪಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ್ಳಾಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ.	2016-17	2.00	2.00	1.04	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಮೈಸೂರು								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ								
89	ಪ್ರಭಾನಗರ	ಪ್ರಭಾನಗರ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
90	ಕುಂದೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.90	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ	
91	ಎನ್.ಬೇಗೂರು	ಎನ್.ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಳದ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.85	4.80	ಮುಗಿದಿದೆ	
92	ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ	ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.80	4.76	ಮುಗಿದಿದೆ	
93	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
94	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮುರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 0.00 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 0.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ತಾರಕನಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕರಿದಂಡ ನಾಯಕರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
95	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮುರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 0.30 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ತಾರಕನಾಲೆ ಮಾರ್ಗವಾರು ಶಂಖರನಾಯಕನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹುಣಸೂರು								
96	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ ಕಲ್ಮಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
97	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ ಚಿನ್ನರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಶಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
98	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ ಮುತ್ತಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂದರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
99	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ ಕಲ್ಮಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
100	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲಾನಿ ಕಲ್ಮಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ								
101	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ನಾಯಕರ ಬೀದಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	12.00	12.00	10.26	ಮುಗಿದಿದೆ	
102	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಎಂ. ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ ತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
103	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಎಂ. ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಾಸಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
104	ಲಿಂಗಾಪುರ	ಲಿಂಗಾಪುರ ಹಾಡಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಆಯರಬೀಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭದ್ರಾವತಿ								
105	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಶೋಕನಗರ-1 ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮನವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	6.00	6.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
106	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮೇದಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ.)								
107	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.10	5.10	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ನಗರ)								

108	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 03 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಕಾರಿಪುರ								
109	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಭದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	8.00	8.00	4.60	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸೊರಬ								
110	ಸೊರಬ	ಖಂಡಿಕಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಖಂಡಿಕಾ ಗ್ರಾಮದ ನಲಗುಳಿ ಎಸ್. ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ								
111	ಕನ್ನಂಗಿ	ಕನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಿಲೇಕುಣಿ ಪುರುಲು ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	25.00	25.00	14.93	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲೆ: ಉಡುಪಿ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭೈರಂದೂರು								
112	ಹೊಸಂಗಡಿ	ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಟಗದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾರ್ಕಳ								
113	ಕಾರ್ಕಳ	ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಸಪಡ್ಡು ಪ. ಜಾ/ಪ. ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಆಯು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
114	ಉಡುಪಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಂಘ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ(ರಿ) ಮಾಳ ಕಡಾರಿ ಇದರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	7.00	7.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾಪು								
115	ಶಿರ್ವ	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಳಂಜಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ	
116	ಮುದುರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದುರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	-	
117	ಕಾಪು	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದುರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಿಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮೈಕೊಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕುಂದಾಪುರ								

ನಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (78)  
 ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಬಳಕೆ ಯಾಗದ ಅನುದಾನ) ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2020ರವರೆಗೆ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ								
1	ಕುಣಗಳಿ	ಕುಣಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2020-21	15.00	15.00	0.00	-	
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಗಿರಿ								
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಹಿರೇವುಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಬಡಗಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಜಯೊಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊನ್ನಾವಳಿ								
4	ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ	ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2020-21	10.00	10.00	0.00	-	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಯಾಸೀಂದ								
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ಹಾಲಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	5.00	5.00	0.00	-	
ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾವೇರಿ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬ್ಯಾಡಗಿ								
6	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬೀರನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡನಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2020-21	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬೀರನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2020-21	3.50	3.50	3.49	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಿರೇಕೆರೂರು								
8	ಮೇದೂರು	ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಣನತಲೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2020-21	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಗ್ಗಾವ್								

9	ಶಿಗ್ರಂವ	ಕುಂದೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಳಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕಬನೂರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಜಿಲ್ಲಾ-ಮೈಸೂರು								
ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ								
10	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಮೇಟೆಕುಪ್ಪ	ಮೇಟೆಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಸರಗೂರು	ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬೆಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2020-21	15.00	15.00	0.00	-	
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಣಸೂರು								
13	ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು	ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜೇನುಕುರುಬ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (ಹಾಡಿ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	5.00	5.00	0.00	-	
ಜಿಲ್ಲಾ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ								
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)								
14	ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ: ಕಡಕಲ್ಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹಾಲ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ *** ಬದಲಿಗೆ*** ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ: ಕೊನಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದುವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕಾರಿಪುರ								
16	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೀರಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2020-21	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲಾ ಸೊರಬ								
17	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಮನಹಳ್ಳಿ-1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಛಾವಣಿ ಹಂತ	
18	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನವಟ್ಟಿ ಅಜಾದ್ ನಗರದ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 05ರ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬೇಡರ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2020-21	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
ಜಿಲ್ಲಾ-ಉತ್ತರಕನ್ನಡ								

ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಟ್ಟಳ							
20	ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಕನೀರ ಗೊಂಡರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
21	ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಾಡಿ ಕವೂರ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆರೂರ ಗೊಂಡರಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿರಸಿ							
22	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿರಳಗಿ ಹೊಳೆಯಾಚೆ ಪ. ಪಂಗಡದ ಬೀರಪ್ಪ ತೋಮಾ ಹಸ್ಸರ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2020-21	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>22</b>		<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>167.50</b>	<b>167.50</b>	<b>48.46</b>	

ನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಬೆಳಗಾವಿ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ</b>							
1	ದೇವಲಾಪೂರ	ದೇವಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಭೂಷಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಭಾಗವಾನ ಶ್ರೀ 1008 ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸ್ಸಿ ಸಮೀಪ)	2016-17	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
2	ಮುರಗೋಡ	ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರವ್ವದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೀ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
3	ನನಗುಂಡಿಕೊಪ್ಪ	ನನಗುಂಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೀ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
4	ದೊಡ್ಡವಾಡ	ದೊಡ್ಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೀ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆಳಗಾವಿ(ಉ)</b>							
5	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಬದಿಯ 1 ಹಾಗೂ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ

8	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಮನಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರುಪುರಾಣ ಕಾಂಬಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಮನಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಭರಮಾ ಶಹಾಪೂರಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಭರಮಾ ಶಹಾಪೂರಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಸೈನಿಕನಗರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸೈನಿಕ ನಗರದ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಎಡಬದಿ ಒಳರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಸೋಜಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಮುತ್ತಾಸಟ್ಟಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮುತ್ತಾಸಟ್ಟಿಯ ಕೆಳ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	2015-16	2.50	2.50	0.00	
14	ಮುತ್ತಾಸಟ್ಟಿ	ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮುತ್ತಾಸಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	2015-16	2.50	2.50	0.00	
15	ಮುತ್ತಾಸಟ್ಟಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮುತ್ತಾಸಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	2.25	2.25	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರಬೆಳಗಾವಿ(ಗ್ರಾ)</b>							
16	ಮುತ್ತಾ	ಮುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚವೀರ ನಗರದ ಕುಂಭಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರಖಾನಾಪುರ</b>							
17	ಬೀಡಿ	ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣು ಹಲಗೇಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.75	ಮುಗಿದಿದೆ
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ</b>							
18	ಇಟ್ಟಾಳ	ಇಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	19.00	19.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
19	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	28.25	28.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ



20	ಇನಾಮಹೊಂಗಲ	ಇನಾಮಹೊಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
21	ಬೆನಕಟ್ಟ	ಬೆನಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
22	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
23	ಸತ್ತಿಗೇರಿ	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	24.50	24.50	14.48	ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಸತ್ತಿಗೇರಿ	ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
25	ಯರಗಟ್ಟ	ಸವದತ್ತಿಪಟ್ಟಣದ ಯರಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ತಿ ನಂಬರ್.3526 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯಮಕನಮರಡಿ							
26	ರಾಜಕಟ್ಟ	ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತೇಶ್ವರ ರಾಜಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
27	ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆ.ಎನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆ.ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
28	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	
29	ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ	ನಿಯಾಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಡಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
30	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೆವರ್ಸೆಟ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
31	ದೇವಲಾಪುರ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಭೂಷಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಭಗವಾನ ಶ್ರೀ:1008 ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸ್ಸಿ ಸೆಮೀಪ)	2016-17	10.00	10.00	0.00	

32	ಮುರಗೋಡ	ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00
33	ನನಗುಂಡಿಕೊಪ್ಪ	ನನಗುಂಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00
34	ದೊಡ್ಡವಾಡ	ದೊಡ್ಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00
35	ಕೆಂಗಾನೂರು	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00
36	ಬೂದಿಹಾಳ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00
37	ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.00	8.00	0.00
38	ಮುರುಗೋಡ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರುಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00
39	ಹೊಸೂರು	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00

40	ಚಚಡಿ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಚಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	0.00	
41	ಶಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
42	ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ	ಅಡಿಯಪ್ಪ ಅರಹೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಬಿರಾಜದಾರ ಜಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
43	ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ	ಬಸನಗೌಡ ಸಿದ್ರಾ ಮನೆಯವರ ಜಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
44	ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್	ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	25.00	25.00	0.00	
45	ಹಾಲಗಿಮರಡಿ	ಹಾಲಗಿಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
46	ಕೋನೇವಾಡಿ	ಕೋನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	15.00	0.00	
47	ಸಾವಗಾಂವ	ಸಾವಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	21.00	21.00	0.00	
48	ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ. ಎಚ್	ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಕರ್ ಲೈನ್ (ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
49	ಮುತ್ತಗಾ	ಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
50	ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಗರದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
51	ಕರ್ಲೆ	ಕರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಠಾರಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಭೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	0
52	ದೇಸೂರ	ದೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 131 ಮತ್ತು 132 ರಲ್ಲಿ ಮಾವಲಿ ನಾಲಾಗೆ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
53	ಬೆಳಗಾವಿ (ಉ)	ಬಾಂದೂರ ಗಲ್ಲಿಯ ಮರಗಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	

54	ಬಸವ ಕುಡಚಿ	ಬಸವ ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
55	ವಂಟಮೂರಿ	ವಂಟಮೂರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	
56	ಬೆಳಗಾವಿ (ಉ)	ಶನಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
57	ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ	ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೊ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
58	ಬೆಳಗಾವಿ (ಉ)	ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
59	ಬೆಳಗಾವಿ (ಉ)	ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
60	ಬೆಳಗಾವಿ (ಉ)	ಪುಲಬಾಗ ಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	0.00	
61	ಬಸವ ಕುಡಚಿ	ಬಸವನ ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
62	ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ	ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ ಚಾಂಗದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	
63	ಬೆಳಗಾವಿ (ಉ)	ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾನಾಪುರ</b>							
64	ಫೋಸೆ ಬಿಕೆ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫೋಸೆ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಫೋಸೆ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
65	ಖಾನಾಪುರ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡಲವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	30.00	30.00	0.00	
66	ಖಾನಾಪುರ	ಎನ್.ಎಚ್.4ಎ ದಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	43.00	43.00	0.00	

67	ಕಕ್ಕೇರಿ	ಕಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾನಾಪೂರ-ಕಕ್ಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ. ಕೆ. ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
68	ಮೋಷತ್	ಮೋಷತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾವಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ಎ ದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
69	ಗುಂಜಿ	ಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಲ್ಕೆ ಕೆ. ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತು ಭೂತವಾಡಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ್ ಕುಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	0
70	ಶಿಂಧೋಳಿ	ಶಿಂಧೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾವರಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
71	ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ	ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಕೆರೆಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾಮ ದೂರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
72	ಲೊಂಡಾ	ಲೊಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ಮಾಶಲಕರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
73	ದೇವಲತ್ತಿ	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
74	ಲೊಂಡಾ	ಲೊಂಡಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಲೊಂಡಾ ಪೊಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
75	ಪಾರಿಶ್ವಾಡ	ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಪೊಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚ್ಚಾಯ							

76	ಮರಕಟ್ಟಿ	ಮರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2019-20	50.00	50.00	0.00	
77	ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ	ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ಅವ್ಯಕ್ತಗೋಳ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
78	ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ	ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
79	ಅವರಾದಿ	ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ (ಶ್ರೀ ಅದ್ಯಪಾನಂದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
80	ಕಿತ್ತೂರ	ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎತ್ತಿನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
81	ಕಿತ್ತೂರು (ನಿಚ್ಚಣಕಿ)	ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00	0
82	ಕಿತ್ತೂರ್	ರಾಜಗುರು ಕಲ್ಮಠದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	0
83	ಯರಗೊಪ್ಪ	ಯರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3/ಪಿ1 ದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಮ್ಮ</b>							
84	ಬೆನಕಟ್ಟಿ	ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು	2019-20	41.00	41.00	0.00	
85	ಸವದತ್ತಿ	ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	6.00	6.00	0.00	
86	ಶಿರಸಂಗಿ	ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೆವರ್ಸೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
87	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	

88	ಚುಳುಕಿ	ಚುಳುಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಹತ್ತಿರ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	0
89	ಆಲದಕಟ್ಟಿ	ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ (ಕೆ.ಎಮ್ ಎಫ್ ಹಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ) ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಕ್ಕೇರಿ</b>							
90	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ - ಬಾಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ಕಿ. ಮೀ. ದಿಂದ 1.25 ಕಿ. ಮೀ. ವರೆಗೆ)	2019-20	50.00	50.00	0.00	0
91	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ - ಬಾಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.25 ಕಿ. ಮೀ. ದಿಂದ 1.675 ಕಿ. ಮೀ. ವರೆಗೆ)	2019-20	17.00	17.00	0.00	
92	ನಿಡಸೋಸಿ	ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಡಸೋಸಿವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಡಸೋಸಿಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
93	ನಿಡಸೋಸಿ	ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನಿಡಸೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಜಿ ಇವರ ಹೋಲದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
94	ಸರಪುರ	ಸಂತೋಷ ಕತ್ತಿರವರ ಜಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಬಾಮರಾಜನಗರ</b>							
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಾಮರಾಜನಗರ</b>							
95	ಕಿರಗನೂರು	ಕಿರಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ(ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾರ್ಗ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	50.00	50.00	19.65	ಪೂರ್ತಿ
96	ನಾಗವಳ್ಳಿ	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	0.00	

97	ಬೆಂಡರವಾಡಿ	ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	4.00	3.90	0.00
98	ಬದನಗುಪ್ಪೆ	ಬದನಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	0.00
99	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿವನಂಜಶಟ್ಟರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	0.00
100	ಮೇಲಾಜಿಪುರ	ಮೇಲಾಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00
101	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	0.00	0.00
102	ನಾಗವಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಲ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ *** ಬದಲಿಗೆ*** ನಾಗವಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೊಸ ಬಡವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	0.00	0.00
103	ಸರಗೂರು	ಹೊಂಡರಬಾಳು ಡೋಲ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಲೇ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಖಾನ್ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. *** ಬದಲಿಗೆ** ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಬಿದಿಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	0.00	0.00
104	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಕೆಇಬಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಎನ್ ಹೆಚ್-209 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	4.00	0.00	0.00



105	ಮೂಡುಪೋಳೆ	ಮೂಡುಪೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	0.00	0.00	
106	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುರುಬನ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	0.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</b>							
107	ಯರಿಯೂರು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಯರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
108	ಕುತನೂರು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಕುತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
109	ಸಾಗಡೆ	ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	21.00	21.00	0.00	
110	ಕಡಬೂರು	ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
111	ಕೂತನೂರು	ಕೂತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
112	ಕಗ್ಗಲದ ಹುಂಡಿ	ಕಗ್ಗಲದ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
113	ಕಳ್ಳಿಪುರ	ಕಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹನೂರು</b>							
114	ಹನೂರು	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾ. ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	30.00	30.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
115	ಎಲ್ಲೆಮಾಳ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲೆಮಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಣಜಿಗ ನಮುದಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	50.00	50.00	20.00	ಪ್ರಗತಿ
116	ದೊಡ್ಡೊಂದುವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡೊಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಿಡಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	14.35	5.74	
117	ದೊಡ್ಡೊಂದುವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡೊಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	14.35	5.74	
118	ದೊಡ್ಡೊಂದುವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡೊಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	25.00	23.95	9.58	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ</b>							

119	ಶೆಟ್ಟಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕುರಟೆ ಹೊಸೂರು ಅಂಚೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಬಣಜಿಗ(ಬಲಿಷ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	50.00	50.00	20.00	ಪ್ರಗತಿ
120	ಶೆಟ್ಟಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕುರಟೆ ಹೊಸೂರು ಅಂಚೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಬಣಜಿಗ(ಬಲಿಷ) ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ
121	ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	0.00	0.00	
122	ಕುಂತೂರುಮೋಳೆ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂತೂರುಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	0.00	0.00	
123	ಕುಣಗಲ್ಲಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	0.00	0.00	
124	ಆಲಹಳ್ಳಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	9.00	0.00	0.00	
ಜಿಲ್ಲೆಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು							
ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು							
125	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2015-16	5.00	5.00	0.00	
126	ಮೇಲಿಹಳ್ಳಿ	ಹೋಡಿ ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೇಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2015-16	5.00	5.00	0.00	
127	ಶಿರವಾಸೆ	ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗಾಂಬದಿಂದ ಪೂರ್ಣೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗಾಂಬದಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.10.00)	2017-18	5.00	5.00	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ
128	ಶಿರವಾಸೆ	ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಶಿರವಾಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದುರ್ಗಾಂಬದಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.10.00)	2017-18	5.00	5.00	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ

129	ಅಂಬಳೆ	ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 167 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	24.65	24.65	18.49	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೂರು							
130	ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಂ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಭಗೀರಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
131	ಮಜ್ಜೇರಿ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಜ್ಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
132	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟೀದಾರ್ ವೀರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
133	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
134	ಕೆ. ಬಿದರ	ಕೆ. ಬಿದರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ. ಬಿದರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
135	ಚೌಡಾಪುರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
136	ಚೌಡಾಪುರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
137	ಚೌಡಾಪುರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
138	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೂರು-ಮರವಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ತೋಟದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
139	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಲೋಕೇಶ್ ತೋಟದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

140	ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಗಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
141	ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
142	ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
143	ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ	ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	13.00	13.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಿಗರೆ</b>							
144	ದಾರದಹಳ್ಳಿ	ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೆಳಭಾಗದ ದೋಣಿಗರೆಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	150.00	150.00	45.17	ಮುಗಿದಿದೆ
145	ಬಗ್ಗನಗೋಡು	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಗ್ಗನಗೋಡು ನಜೀರ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
146	ಬೂತನಕಾಡು	ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗಾ.ಪಂ. ಬೂತನಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	2.50	2.50	0.00	
147	ಫಲ್ಲುಣಿ	ಫಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಫಲ್ಲುಣಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬಾರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
148	ಮೂಡಿಗರೆ	ಹಂತೂರು ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
149	ಮುತ್ತಿಗೆಪುರ	ಮುತ್ತಿಗೆಪುರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬಾರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
150	ಗೋಣಿಬೀಡು	ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಓಲೇಕರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
151	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಮಡ್ಡಿಕೆರೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	20.00	0.00	

152	ತೋಟದೂರು	ತೋಟದೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಟಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
153	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
154	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ - ಹೊರಟ್ಟಿ ಊರಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	7.00	7.00	0.00
155	ಆಲ್ಪೂರು	ಆಲ್ಪೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಆಲ್ಪೂರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
156	ಸುಂಕಸಾಲೆ	ಸುಂಕಸಾಲೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಿಳಗಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
157	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮೂಡಿಗರೆ ನಗರದ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರ್ವತಮ್ಮ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ)ರವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
158	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
159	ದಾರದಹಳ್ಳಿ	ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
160	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
161	ಫಲ್ಲುಣಿ	ಫಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಡವನದಿಣ್ಣೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
162	ಬಿಳಗುಳ	ಹೆಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಿಳಗುಳ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂಭಾಗ (ಟ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಅಳವಡಿಕೆ) ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
163	ಬೆಟ್ಟಗರೆ	ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00

192	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬುರು ಕರ್ಕೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಣ್ಣಾಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದಾಯ ಭವನ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	
193	ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ	ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಣಸೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-21	5.00	5.00	2.00	
194	ಶೃಂಗೇರಿ	ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭವನ, ರಾಜಾ ನಗರ, ಶೃಂಗೇರಿ.	2019-20	10.00	- 10.00	4.00	
195	ಬಸರೀಕಟ್ಟೆ	ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಸರೀಕಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ತರೀಕೆರೆ</b>							
196	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗುರು ರೇವಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	7.50	ಫ್ರಗತಿ
197	ಗಡಿಹಳ್ಳಿ	ಅಣ್ಣಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	0.00	ಫ್ರಗತಿ
198	ತರೀಕೆರೆಪಟ್ಟಣ	ತರೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಅಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
199	ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್	ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.)	2019-20	35.00	0.00	0.00	
200	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.)	2019-20	10.00	0.00	9.88	ಮುಗಿದಿದೆ
201	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.)	2019-20	10.00	0.00	0.00	

202	ಬಿಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಉಂಡಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.) ****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**** ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಬಿಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ)	2019-20	15.00	0.00	0.00	
203	ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ	ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	0.00	0.00	
204	ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು	ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	0.00	0.00	
205	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಂಚಾಪುರ ಪೋಲಿಸ್ ಫಿಲ್ಡಿಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36,34 ಜಮೀನಿನ ವರೆಗು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	16.00	15.25	6.10	
206	ಶಿವನಿ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	9.90	3.96	
207	ದೋರನಾಳು	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ದೋರನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	
208	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	25.00	0.00	
ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಗಿರಿ							
209	ಮುದಿಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ)	2017-18	97.45	97.45	97.45	ಮುಗಿದಿದೆ
210	ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ & ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ)	2017-18	25.00	25.00	24.44	ಮುಗಿದಿದೆ
211	ಹರೋನಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೋನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗಾಪುರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಳೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ತೋಟದಿಂದ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ)	2017-18	25.00	25.00	18.60	ಪ್ರಗತಿ

212	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	25.00	24.20	9.68	
213	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	9.00	8.80	3.52	
214	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿರ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಲ್ಲೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	
215	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಬಸಪ್ಪ ವಾಸ್ಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	
216	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಳಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಡಪ್ಪರ ರೇವಣಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	0.00	0.00	
217	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಳಪಡುವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	0.00	0.00	
218	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	23.20	0.00	9.28	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊನ್ನಾಳಿ</b>							
219	ನರಗಿನಕೆರೆ	ನರಗಿನಕೆರೆಯಿಂದ ಕುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಖರಿ ದುರಸ್ತಿ.	2019-20	4.00	0.00	0.00	
220	ಜೀನಹಳ್ಳಿ	ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	0.00	



221	ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	0.00
222	ಹೆಚ್. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	0.00
223	ಟಿ. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಟಿ. ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	0.00
224	ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	0.00
225	ಸೋಮನಮಲ್ಲಾಪುರ	ಸೋಮನಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	0.00
226	ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಟಿ. ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ).	2019-20	5.00	0.00	0.00
227	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	0.00	0.00
228	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	0.00	0.00
<b>ಕ್ಲೇತ: ಮಾಯಕೊಂಡ</b>						0.00
229	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಳ-ಚಿರಡೋಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	0.00	4.00
230	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರುಬರ ಗುರುಮೂರ್ತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	0.00	4.00
231	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ಹರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಮ್ಮಾಳದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	0.00	2.00

232	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಆರ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	0.00	8.00	
233	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ದಾಗಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	0.00	4.00	
234	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ದಾಗಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲೋಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	0.00	6.00	
235	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಬೆಳಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	0.00	4.00	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಧಾರವಾಡ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ							
236	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನೆಹರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಸಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀನಿಜಗುಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಗಟಾರ&ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2015-16	4.50	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
237	ಸಂಪಿಗೆನಗರ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಂಪಿಗೆನಗರ ಕರಮ್ಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
238	ಮುಗದ	ಮುಗದದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾರಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ,ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾವಳೇರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ), ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾವಳೇರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17	10.00	10.00	9.38	ಮುಗಿದಿದೆ
239	ಧಾರವಾಡಶಹರದ	ಧಾರವಾಡಶಹರದ ಕಮಲಪೂರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠದಕತ್ತಿರಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	19.00	19.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
240	ಮುಗದ	ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾವಳೇರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.
241	ಸೋಮಪೂರ	ಲೋಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ

242	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	14.00	14.00	0.00
243	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3ರಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿರೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಬದಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	14.00	14.00	0.00
244	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಾದರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
245	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00
246	ಶಿವಳ್ಳಿ	ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00
247	ಅಳ್ಳಾವರ	ಅಳ್ಳಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	8.00	8.00	0.00
248	ಶೀಗೇಗಟ್ಟಿ	ಸೋಮಲವ್ವ ರತ್ನವ್ವ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00
249	ಗಂಬ್ಯಾಪುರ	ಗಂಬ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಶಾನಗಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00
250	ಧಾರವಾಡ	ಡೋರಿ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	20.00	0.00
251	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂಬಾರಗಣವಿ ಕೆರೆಗೆ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	17.00	17.00	0.00
252	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	20.00	20.00	0.00
253	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00

254	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
255	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
256	ಅಳ್ವಾವರ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳ್ವಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನುದಾನಿತ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	75.00	75.00	30.00
257	ಕೊಟಬಾಗಿ	ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00
258	ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9 ರಲ್ಲಿಯು ಮಟ್ಟಿಪರಪ್ಪನ ಕೊಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀ ಹಿಂದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೆವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00
259	ಧಾರವಾಡ	ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮಾವಳೇರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
260	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಮುರುಘಾಮಠ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	4.00	4.00	0.00
261	ಧಾರವಾಡ	ಮಂಡಿಹಾಳ ಕೆರೆಗೆ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಕಲ್ಲು ಫಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	20.00	0.00
262	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4ರಲ್ಲಿನ ಸಂಪಿಗೆನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	6.00	6.00	0.00
263	ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ	ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00

264	ಅಳವಡ	ಅಳವಡ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ/ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟರಲಾಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2019-20	7.00	7.00	0.00	
265	ನಿಗದಿ	ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	6.00	6.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ (ಬ)							
266	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ	ಸೈದಾಪುರ ದುರ್ಮಗೇರಿ ಓಣಿ ಗೌಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪೂರ್ತಿ
267	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕಾಡವಾಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ನಾಲಾವರೆಗೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
268	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
269	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	15.00	15.00	0.00	
270	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 02 ರ ಘಂಟಾಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
271	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ರ ನೆಹರು ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೆವರ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
272	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ರ ಕೆಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಪೆವರ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
273	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	20.00	20.00	0.00	

274	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರ ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
275	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14 ರ ಮಿಚಿಗಿನ್ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
276	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರ ರಾಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಲಘಟಗಿ							
277	ರಾಮಾಪುರ	ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪೂರ್ತಿ
278	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಟೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಚೌವರಗಿ ವನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.65	4.65	0.00	
279	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಆನಂತ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ವನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00	
280	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
281	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗಿಲಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
282	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೀಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
283	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
284	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	

285	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
286	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟೆ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸುರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು	2019-20	3.00	3.00	0.00	
287	ಧಾರವಾಡ	ಅಳ್ವಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2019-20	5.00	5.00	0.00	
288	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
289	ಕಲಘಟಗಿ	ಬೇಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಕಲ್ಪು ಫಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	20.00	0.00	
290	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
291	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
292	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲೆಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ							
ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಕಲಗೂಡು							
293	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮುಸವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	20.00	20.00	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ
294	ಮದುವನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮದುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	18.25	18.25	2.43	ಮುಗಿದಿದೆ

295	ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತಿ	ಮಲೆಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	16.00	16.00	1.41	ಮುಗಿದಿದೆ
296	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	24.00	24.00	0.00	ಘಾತಿ
297	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕುವೆಂಪು ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	19.00	19.00	3.39	ಮುಗಿದಿದೆ
298	ರಾಮನಾಥಪುರ	ರಾಮನಾಥಪುರ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15	10.00	10.00	0.00	ಘಾತಿ
299	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಡ್ಯಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂಡ್ಯಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	28.00	28.00	0.00	
300	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ....ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.... ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊಣನೂರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೀಪುರ ಇತರ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	9.00	9.00	0.00	
301	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಿಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
302	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	



303	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ **** ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
304	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ***** ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮುಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
305	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು ಟೌನ್ ಹಂಪಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ *****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ***** ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಲೂರು							
306	ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ	ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	2.00	2.00	0.00	ಘಾತಿ
307	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬಿಡು ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಬಿಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಳೇಬಿಡು ಗದ್ದೆ ಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ. ****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**** ಕ್ರ. ಸಂ.15, 53. ಮತ್ತು 94 (ಮೂರು ಸೇರಿ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾಸನ ತಾ. ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ರೂ.-5.00 ಲಕ್ಷ	2019-20	5.00	5.00	0.00	

308	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಲೂರು ನಗರದ ಪಾರ್ಡ್ ನಂ-10ರಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು-ಚೆನ್ನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.50	4.50	0.00
309	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
310	ಹಗರೆ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00		0.00
311	ಗಂಗೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
312	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
313	ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	15.00	15.00	0.00
314	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೆಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	2.00
315	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಲೂರಿನ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಫ್ರೆಡಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
316	ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00

317	ವೀರದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ವೀರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
318	ಮದಘಟ್ಟ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	6.00	6.00	0.00	
319	ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	6.00	6.00	0.00	
320	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
321	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನ</b>							
322	ಗುಂಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು	ಸತತಯಮಂಗಲ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗುಂಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಶನಿವೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.86	ಮುಗಿದಿದೆ
323	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋನಿಲ್ದಾಣದ ಶೆಲ್ವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ
324	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ	ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.50	2.50	2.42	ಮುಗಿದಿದೆ
325	ಹಾಸನನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	4.00	4.00	0.00	ಘಾತಿ
326	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಘಾತಿ

327	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-19	3.00	3.00	0:00	ಘಟಿ
328	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-20	3.00	3.00	0:00	ಘಟಿ
329	ತೇಜೂರು	ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಖರ್ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0:00	
330	ತೇಜೂರು	ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕರ್ ದೇವರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0:00	
331	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮೇಗೌಡರ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0:00	
332	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0:00	
333	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಡಿ.ಟಿ. ನಿಂಗರಾಜುರವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0:00	
334	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯ 1 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	4.82	0:00	
335	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿವೇಕಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0:00	
336	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿವೇಕಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	4.70	0:00	

337	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿವೇಕಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	4.70	0.00	
338	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಟ್ಟಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
339	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಟ್ಟಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
340	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಂಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಡಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಬಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. *****ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ***** ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಂಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಮಕರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
341	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಂಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ***** ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗುಂಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
342	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
343	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00	

344	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕಣತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಣತೂರು ಕೂಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಕ್ರ. ಸಂ. 15, 53 ಮತ್ತು 94 (ಮೂರು ಸೇರಿ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಹಾಸನ ತಾ   ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪ್ಪರಸ್ ನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ.	2019-20	5.00	5.00	0:00	
345	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
346	ಹನುಮಂತಪುರ	ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
347	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಂದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗಚಿ ಫೌಡಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
348	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಆದಿಚಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ರವಿಂದ್ರ ನಗರ ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಓವರ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	15.00	15.00	0.00	
349	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಓದಗಿಸುವುದು,	2019-20	4.00	4.00	0.00	
350	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪತಾಂಜಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ							
351	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ	ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	9.76	ಮುಗಿದಿದೆ

352	ಎಂ. ದೇವಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	
353	ಆನೇಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	
354	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	
355	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	
356	ಅನುಗವಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅನುಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	
357	ಹೆರಗು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	
358	ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
359	ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಲಾಶಮರ							
360	ಮಾವನೂರು-ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂಪಂ.ಮಾವನೂರು-ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	9.00	ಮುಗಿದಿದೆ

361	ಕುಂದೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ ದಿ.01.09.2017)	2017-18	10.00	10.00	5.78	ಮುಗಿದಿದೆ
362	ಮಂಕನಹಳ್ಳಿ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ವಣಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಸಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಕ್ಕೆ (ಹತ್ತೂರು ಹೋ.ವಣಗೂರು ಪಂ. ವಣಗೂರು ಬಿಸಲೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ) ಬದಲಿ	2017-18	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ
363	ಹಾನ್ ಬಾಳ	ಹಾನ್ ಬಾಳ ಹೋಬಳಿ ಅಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಡಸಾರ್, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	10.00	8.34	ಮುಗಿದಿದೆ
364	ಹಂಜಗೋಡನಹಳ್ಳಿ	ಹಂಜಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
365	ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ	ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
366	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಗಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
367	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಭತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೂಮರಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
368	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
369	ಆಲೂರು	ಕದಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
370	ಆಲೂರು	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಿ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.50	4.50	0.00	
371	ಆಲೂರು	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಸ್ತೆ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
372	ಆಲೂರು	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂದೂರು- ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	



373	ಹಾಸನ	ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಪ್ಪಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
374	ಹಾಸನ	ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳೆಕರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.50	4.50	0.00	
375	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಳಲೆಕೂಡಿಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00	
376	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
377	ಆಲೂರು	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
378	ಆಲೂರು	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಂತನಮನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
379	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾನಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಹಾನಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅವರೆ ಕಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
380	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆತ್ತೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	1.20	
381	ಆಲೂರು	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00	
382	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಯಸಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯಸಳೂರು ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಹಾವೇರಿ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬ್ಯಾಡಗಿ							
383	ಕೆರೋಡಿ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ತೆರೆದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಾರುತಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	15.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
384	ಬುಡವನಹಳ್ಳಿ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಮುಂದುವರೆದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
385	ಮಾಸೋಣಗಿ	ಮಾಸೋಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	4.17	ಪ್ರಗತಿ

386	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	22.90	22.57	ಮುಗಿದಿದೆ
387	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಮೊಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	11.00	10.10	8.50	ಮುಗಿದಿದೆ
388	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಬಾರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.82	4.77	ಮುಗಿದಿದೆ
389	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಬಾರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.65	4.60	ಮುಗಿದಿದೆ
390	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಬಣ್ಣ ವರಾದ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.82	4.77	ಮುಗಿದಿದೆ
391	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಬಣ್ಣ ವರಾದ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.60	4.55	ಮುಗಿದಿದೆ
392	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಬಸಣ್ಣ ಶಿಗ್ಗ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.65	4.61	ಮುಗಿದಿದೆ
393	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.00	0.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಗಲ್							
394	ಮಲ್ಲೆಗಾರ	ಮಲ್ಲೆಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ರತ್ನಾಪುರ ಕಡಿಮೊರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
395	ಹುಡು	ಹುಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
396	ಬ್ಯಾಗವಾದ	ಬ್ಯಾಗವಾದ ದಿಂದ ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2017-18	15.00	15.00	0.00	
397	ಆಲೂರು	ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ.	2017-18	15.00	13.80	0.00	

398	ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ	ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಂಕಾಪುರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾಣದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಸು ರಸ್ತೆ	2017-18	20.00	18.45	0.00	
399	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ	ಗಿರಿಶಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	5.70	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
400	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (225 ಮೀ ಉದ್ದ 10ಮೀ ಅಗಲ)	2019-20	44.00	43.70	0.00	
401	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಡವೇಶಪ್ಪ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಅಡಿಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಜುಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (307 ಮೀ ಉದ್ದ 3.75ಮೀ ಅಗಲ)	2019-20	25.00	25.00	0.00	
402	ಹಾನಗಲ್	ಸಾವಂಸಗಿ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು.	2019-20	15.00	0.00	0.00	
403	ಹಾನಗಲ್	ಹುಲಗಿನಹಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು	2019-20	20.00	0.00	0.00	
404	ಹಾನಗಲ್	ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ವೇಸ್ಕು ವಿಯರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು	2019-20	20.00	0.00	0.00	
405	ಹಾನಗಲ್	ಕುಂಟೆನಹೊಸಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು	2019-20	15.00	0.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರೇಕೆರೂರು							
406	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಾವಡಿ ಕೊಟದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	6.00	6.00	2.40	

438	ಗೌಡಳ್ಳಿ	ಗೌಡಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಯೂರು (ಬಿ.ಟಿ.ಕಟ್ಟೆ ಬಸವನಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
439	ವಣಗೂರು	ವಣಗೂರು ಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
440	ಮುಳ್ಳೂರು	ಮುಳ್ಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹೊಸಗುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
441	ಮಕ್ಕಂದೂರು	ಮಕ್ಕಂದೂರು ಕೈತಾಲಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ಉಕ್ಕೇರಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
442	ಕಡಗದಾಳು	ಕಡಗದಾಳು ನಿಂದ ಕಗ್ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
443	ಕಾಂತೂರು	ಕಾಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೋಳಿ ಬಳಿಬಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
444	ಕಾಲುೂರು	ಕಾಲುೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
445	ಮರಗೋಡು	ಮರಗೋಡು ಕಾನಡ್ಡ ಪಾರಕಬ್ಬು ಬಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
446	ಕೋಟೇರಿ	ನಾಪೋಲ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟೇರಿಯಿಂದ ಕನ್ನಂಬೀರ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
447	ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು	ವೀರಾಜವೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೆರಿಯಂಡ ಅಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಬಲ್ಯಾ ಮಾಡ ತೋಡಿಗ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
448	ಹುದಿಕೇರಿ	ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಟ್ಟಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ
449	ಪುಲಿಯೇರಿ	ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಲಿಯೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಜಲ ಗೆರೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
450	ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ	1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಶಾಂತನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
451	ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	ಕಂಡಕೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ನೆಲ್ಲಿಹಾಡ್ಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
452	ಕೂಡಗರಳ್ಳಿ	ಬಾಗೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂವದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
453	ಕಂಬಿಬಾಣೆ	ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಕಾಲೋನಿ ಬದ್ಯಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪುಷ್ಪ ರೈ ರವರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
454	ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ	ಮಂಜುಕೆರೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಧರವರ ತೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಂದಗೋವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

455	ಮೂದಾಪುರ	ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಮಂಜುರವ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶನ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
456	7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ	ಮೇಟ್ಟುಳ್ಳ ಸಂತೋಷನ ಮನೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
457	ನೇರುಗಳಲೆ	ನೇರುಗಳಲೆ ಹಿತ್ತುಮಕ್ಕಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
458	ಬೇಳೂರು	ಕುಸುಬೂರು ಕಾಟಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
459	ನಿಡ್ಡ	ಮುಳ್ಳೂರು ಹೊಲ ಬೈಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
460	ದೊಡ್ಡಮಳ್ಳೆ	ಕೂಗೇಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
461	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಕೊಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
462	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಪೆರಾಜೆ ಪಿ. ಹೆಚ್ ಉಮ್ಮರ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಡಿ.ಎಂ. ಕುಂಞ ಅಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
463	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಕತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಕಾಡು ಸಮೀಪ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
464	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕಬೈ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೆಹೊಳೆಯಿಂದ ದೇವಮುಟ್ಟದ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
465	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನ್ನೀರ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
466	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಗೇರಿ ಮನ್ನೀರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಐನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00

467	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಪೋಕ್ಯು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಟೇರಿಗಾಗಿ ಕೈಕಾಡು ನದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
468	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿರೇಶ್ ರವರಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
469	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಕಾಫಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
470	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲ್ಮೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಜೋತಿನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00
471	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾಸವಾಳ ಪೈಸಾರಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮುತ್ತಮ್ಮನವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00
472	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮೀಪ ಜಗದೀಶರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
473	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶಾಲನಗರದ ಬೈಚಿನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00

474	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆಂಗಡಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
475	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಡುಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿ ಮೋರಿಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
476	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
477	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕುಂಬಳಚೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೊಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
478	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಗೊಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಮಾತು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮದೇನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00
479	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಗೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಉದಿಯಂಡ್ರ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ದೇವಜನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
480	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
481	ಮಾದಾಪುರ	ಮಾದಾಪುರ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	2019-20	15.00	15.00	0.00

482	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
483	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗರಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂದಗೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00
484	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬೆಬಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೂದಾನ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
485	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00
486	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಮ್ಮನಕೊಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00
487	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
488	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವರಾಜುರವರ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಸಮೀಪ ದೀಪ್ತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00



489	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡಹೊಸುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವಳ್ಳಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
490	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಾಜಪೇಟೆ</b>							
491	ಕರಡಿಗೋಡು	ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾ   ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ತೋಡಿಗೇ ತಡೆಗೋಡೆ.	2016-17	10.00	10.00	0.00	ಪೂರ್ತಿ
492	ಹರಿಹರ	ಟಿ.ಶಿಟ್ಟಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯಿಯ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
493	ಬೆಕ್ಕನಡ್ಲೂರು	ಬೆಕ್ಕನಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ.	2017-18	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
494	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಚೇರಿ ಬಂಡಿಕಡವು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
495	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬಲ್ಲಮಾವಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲ್ಲಮಾವಟೆ ಸ. ಹಿ/ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ (ಪಾಲೆಯಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ)ದಿಂದ ಮಚ್ಚುರೋಡ ಮಂದ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
496	ಮಡಿಕೇರಿ	ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಜಿಡ್ಡಾಸ್ಕೋರ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಚಿನ್ನತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
497	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡೋತ್ ಚೇರಿಯಮನೆ, ಗುಂಡ್ಯದ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
498	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಬಿಳುಗುಂದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಳ್ಳೀರ ಬಾಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
499	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಹಾತೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಕೇರಿ ಕೋಂಡಂದೇರ ಜಮ್ಮಡ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
500	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಗೂರು ಕುಂದು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

501	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಗೋಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡಿಕೇರಂಡ ಚಾತಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
502	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಹಾತೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದ ದಬ್ಬೆತಿರಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
503	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಾಲೆ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
504	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಚೆಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
505	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
506	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಮಣಮಾಡು ಐನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
507	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬೆಳ್ಳಿಯಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಗ್ಗುಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಳಗುಂದ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
508	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿರಿಯಪಂಡ ಸನ್ನಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪರವರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಲು ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
509	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟ್ಟಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಿರ ಬೋಪಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಮಂಗಳೂರು							
ಕ್ಷೇತ್ರಬಂಡುಗಳ							
510	ಇಡ್ಲಿದು	ಇಡ್ಲಿದು ಗ್ರಾಮದ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ಸೂರ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಯರ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	8.90	ಛಾತಿ

511	ಕನ್ಯಾನ	ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿತಡ್ಡ ಕೊನಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
512	ಸಜೀಪಮುನ್ನೂರು	ಸಂಜೀಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಲ್ವಾದೆ-ತುಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
513	ಸಜೀಪಮುನ್ನೂರು	ಸಂಜೀಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾನಗರ-ಮಂಜಲ್ವಾದೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
514	ನರಿಕೊಂಬು	ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ನೆಹರುನಗರ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
515	ನರಿಕೊಂಬು	ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಶಂಭೂರು ಚರ್ಚಾವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
516	ಸರಪಾಡಿ	ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಯಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ) (ಕಿ.ಮೀ. 0.40-0.65 ಕಿಮೀ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
517	ನಾವೂರು	ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಂಕೋಡಿ ಪರ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
518	ನಾವೂರು	ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿನಪಾಡಿ ಕ್ವಾಟ್ರಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
519	ಶಂಭೂರು	ಶಂಭೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡೆಪ್ಪಿಲ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ (ಮಂಜನಕೋಡಿ-ಪುರಷಪಾಲು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
520	ಅರಳ	ಅರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟಿಕಳದಿಂದ ಶ್ರೀಗರುಡಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ	2019-20	25.00	25.00	0.00	
521	ಉಳಿ	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಚನೆ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
522	ಕರಿಯಂಗಳ	ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

523	ಸಜಿಪಮೂಡ	ಸಜಿಪಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಣೋಲಿಬೈಲು ಕಲ್ಚುರ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
524	ಕೊಳ್ಳಾಡು	ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮ ತಾಳಿತ್ತನೂಜಿ ತೋಟದ ಮನೆ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಣಕಟ್ಟು ರಚನೆ	2019-20	13.00	13.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ							
525	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಳನೀರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುನೇರಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಡ್ಡ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
526	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲ್ಲಾರುವಿನಿಂದ ಕುರೇಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	10.00	10.00	0.00	
527	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಪಾಡಿ-ಅಂತರ-ಸುದೆಪ್ಪಿಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
528	ಗದಾಡಿ	ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಾಡಿ ಸಂತೆ ಸೆಬೆಸ್ತಿಯನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
529	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳದಂಗಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.00	7.00	0.00	
530	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
531	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
532	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಾಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
533	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಂಗಳೂರು							

534	ಮುನ್ನೂರು	ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುತ್ತಲು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ವಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	4.00	4.00	3.87	ಮುಗಿದಿದೆ
535	ಮಂಜನಾಡಿ	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಟಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ವಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.86	ಮುಗಿದಿದೆ
536	ದೇರಳಕಟ್ಟೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ವಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.73	ಮುಗಿದಿದೆ
537	ಹರೇಕಳ	ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡವಿನ ಬಳಿ ರಿಕ್ವಾ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
538	ಮುಡಿಪು	ಮುಡಿಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಮುಡಿಪು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ವಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.00	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
539	ತಲಪಾಡಿ	ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಕ್ವಾ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	4.50	4.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
540	ದೇರಳಕಟ್ಟೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೋಟೆ ಅಜಾರ್ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕಾರಣಕೆರೆ ತೋಡಿನ ಬಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	4.50	3.83	ಮುಗಿದಿದೆ
541	ಮಂಗಳೂರು	ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಿನಗರ ಜಯಂತಿ ಪಕ್ಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
542	ಮಂಗಳೂರು	ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುತ್ತಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
543	ಬಂಟ್ವಾಳ	ತುಂಬೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
544	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
545	ಮಂಗಳೂರು	ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	

546	ಮಂಗಳೂರು	ಬೋಳಿಯಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
547	ಮಂಗಳೂರು	ಪಾವೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾವೂರು ಪದವು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
548	ಮಂಗಳೂರು	ಅಂಬುಪೊಂಗರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
549	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುದು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫರಂಗೀಪೇಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
550	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುದು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮ್ಮೇಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
551	ಬಂಟ್ವಾಳ	ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೌಡುಗೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
552	ಮಂಗಳೂರು	ಆಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮ ಒಳಚ್ಚಿಲ್ ಹಿಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00	
553	ತೋಕೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 62ನೇ ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎ. ಕಾದರ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
554	ಮಂಗಳೂರು	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
555	ಮಂಗಳೂರು	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
556	ಮಂಗಳೂರು	ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆಪುರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು(ದ)							
557	ಮಂಗಳೂರು	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-58 ರ ಭಗಿನ ಸಮಾಜದ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ
558	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 27ನೇ ಬೋಳೂರು ವಾರ್ಡಿನ ದೇವರಾಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	20.00	20.00	0.00	

559	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡಿನ ನಂ. 35ರ ಪದವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಜೀವನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಟ್ ರೋಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00
560	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 27ನೇ ಮರೋಳಿ ಪಾಂಪು ಮನೆ ಅಡುಮರೋಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00
561	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 59ನೇ ಜೆಪ್ಪು ವಾರ್ಡಿನ ಕುಡುಪಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00
562	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 21ನೇ ಪದವು ವಾರ್ಡಿನ ಕಾನಡ್ಯ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	4.60	4.60	0.00
563	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 51 ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡಿನ ನಳಿನಿ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮನೆ ನಂ. 94, ಕೊಡಕ್ಕಲ್, ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00
564	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 51 ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡಿನ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00
565	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 35ನೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಕಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ	2019-20	3.20	3.20	0.00
566	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 30ನೇ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯ ಕದ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಚನೆ	2019-20	12.20	12.20	0.00
567	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	ಮ.ನ.ಪಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗೈ ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಟ್ ಬೆಂಗೈ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ರಚನೆ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	6.00	6.00	0.00
ಕ್ಷೇತ್ರಮಂಗಳೂರು(ಉ)						

568	ತಾರೆಗುಡ್ಡೆ	ನೀರುಮಾರ್ಗ ತಾರೆಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ.	2017-18	4.00	4.00	3.86	ಮುಗಿದಿದೆ
569	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18 ಮತ್ತು 19 ರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	40.00	40.00	0.00	
570	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ, ಕೊಳದಬದಿ, ದೇವಂಧಬೆಟ್ಟು, ಬಡಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳದ ಬದಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	
571	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡುಪರಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂಡೇವು ಇಗರ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
572	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಂಜೂರು ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	2019-20	20.00	20.00	0.00	
573	ಬೊಂಡಂತಿಲ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಪಕ್ಕಲ ಪಾದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
574	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಂದಲ್ ನಿಂದ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
575	ಬಜಪೆ	ಬಜಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಪದವು ಮತ್ತು ವುದಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
576	ಪುತ್ತಿಗೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪದವು ಬೀಡುರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	



577	ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು	ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಾಲಯ ಬಂಗೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00
578	ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು	ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ದ್ವಾರದಿಂದ ದಲೊಟ್ಟು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
579	ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ	ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗುಮನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
580	ಎಕ್ಕಾರು	ಎಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಕ್ಕಾರು ಬುಡಿಗಾಡು ರಸ್ತೆಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00
581	ಜೋಕಟ್ಟೆ	ಜೋಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಕಣಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
582	ಬೆಳುವಾಯಿ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಪೌಠಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
583	ಕಟೀಲು	ಕಟೀಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಜಾರು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
584	ದರಗುಡ್ಡ	ದರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿತ್ತಿಲು ಕೆಂಚರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00
585	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುತ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವು ಬೀಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
586	ಮಳವೂರು	ಮಳವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಲೀಲ ರವರ ಮನೆ ಎದುರು ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00
587	ಮಳವೂರು	ಮಳವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
588	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೋರಗುಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00

589	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ	ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಜಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ							
590	ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಡಿಗಿ	ಸೂರಿಂಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಡಿಗಿ ಹೋಗುವ ಕಟ್ಟುಪುಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
591	ಯೇಕ್ಕಾರು	ಯೇಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಫಗತಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪುತ್ತೂರು							
592	ಕುರಿಯ	ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ಯ-ಅಮ್ಮಂಜ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.59	ಮುಗಿದಿದೆ
593	ಬಲ್ಲಾಡು	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನತ್ತಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2017-18	10.00	10.00	9.91	ಮುಗಿದಿದೆ
594	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡ್ಡಿದು ಗ್ರಾಮದ ಬರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
595	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
596	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಿಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
597	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
598	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಪದೆಂಜಾರು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
599	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಳಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಕಾರ ಎಮ್‌ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸುಳ್ಯ							

600	ಮಡಪ್ಪಾಡಿ	ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ-ಹಾಡಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜಿನಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ
601	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಕೇವಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	10.00	9.40	0.00	
602	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	15.00	15.00	0.00	
603	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
604	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಂಟಿಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
605	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಕಲ್ಲು-ಕುಂಚಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	16.00	16.00	0.00	
606	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂರ್ಯ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
607	ಜಾಲ್ಲೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋಬಾನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ರಚನೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00	

608	ಸುಳ್ಳು	ಸುಳ್ಳು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಂಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಂಕಾರು ಇದರ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ರಚನೆ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಮೈಸೂರು							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ							
609	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	4.90	4.90	0.00	ಪ್ರಗತಿ
610	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ತುಂಬಸೋಗೆ ಕೆಂಡಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
611	ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೌದೇ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
612	ಬೆದ್ದಕಪುರ	ಬೆದ್ದಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
613	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ಎನ್, ಬೆಳತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಗೇಟ್ ಮುಖೇನ್ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ: 0.56 ಕಿ. ಮೀ ರಿಂದ 3.16 ಕಿ. ಮೀ ವರೆಗೆ)	2019-20	75.00	75.00	0.00	
614	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಕೊತ್ತಗಾಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊತ್ತಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿರಾಜಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬಡವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
615	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
616	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೋಜಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
617	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಾಂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

618	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಲಂಕೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
619	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
620	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಮಳ್ಳುರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಳ್ಳುರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಮಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ (ಅಗಸಗೇರಿ) ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
621	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಚ್. ಮಟಕೇರೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವನಗುಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
622	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಎಂ. ಸಿ. ತಳಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಣ್ಮೂಗರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
623	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಎಂ. ಸಿ. ತಳಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಿವಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ. ಎನ್. ಪುಕಾಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
624	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಎಂ. ಸಿ. ತಳಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕ್ಯಾನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
625	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಚ್. ಮಟಕೇರೆಯ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಮ್ಮನ ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
626	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದಿಂದ ತಾಮಸ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
627	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
628	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00
629	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕೆ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00

630	ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ	ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದೂರು ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಣಸೂರು</b>							
631	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	7.72	ಪ್ರಗತಿ
632	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗೊಳಯ್ಯನ ಮಹದೇವನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	12.00	12.00	11.10	ಮುಗಿದಿದೆ
633	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	8.00	8.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
634	ವಡೇಯರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ವಡೇಯರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಆಚಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	3.54	ಮುಗಿದಿದೆ
635	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	15.00	15.00	13.61	ಮುಗಿದಿದೆ
636	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
637	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಾಯಮ್ಮರವರ ಮನೆತನಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
638	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಪುರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
639	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ತಾಯಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
640	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಶಿವಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಸಿಂಗರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
641	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಕುಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
642	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಟಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಂಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
643	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ಕುಪ್ಪೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಂಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

644	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ	ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಾಲೂನಿ ತಾಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಕಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ							
645	ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಳು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಳು ಗ್ರಾಮ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.87	ಮುಗಿದಿದೆ
646	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು ಬಲರಾಮ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೇಲಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	15.00	15.00	0.00	
647	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ ಸೆಣಬಿನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	50.00	50.00	0.00	
648	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
649	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
650	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
651	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
652	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿಲ್ಸ ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
653	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಉರುಪ್ಪಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

654	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಹೆಚ್. ಬಿ. ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರದೂರು ಮೂಡ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
655	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮರದೂರು ಮೂಡ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪುಗೌಡರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
656	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
657	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮದು ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
658	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
659	ಬೇಗೂರು	ಬೇಗೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
660	ಹರವೆ	ಹರವೆ(ಐಟಿಐ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
661	ಕಿತ್ತೂರು	ಕೆ. ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಗಣ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
662	ಕಿತ್ತೂರು	ಕೆ. ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
663	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು	ಕಮಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಂಗಣ್ಣನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
664	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು	ಕಮಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಲವಿತರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
665	ಕಿತ್ತೂರು	ಮುಸ್ಸಿಂ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿವರಿಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
666	ಕಿತ್ತೂರು	ಮಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00



667	ಕಿತ್ತೂರು	ಸವಿತ ಸಮಾಜದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
668	ಕಿತ್ತೂರು	ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
669	ಕಿತ್ತೂರು	ವಿರಲಾಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
670	ಕಿತ್ತೂರು	ಪೋಸ್ಟ್ ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಧೂಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
671	ಅಂಡಿತವಳ್ಳಿ	ಅಂಡಿತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಳಗನಕೆರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
672	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
673	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು ಡಿ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು ಅಗಸರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
674	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
675	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸಾಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
676	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭದ್ರಾವತಿ

677	ಚಿಕ್ಕಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	24.25	24.25	4.59	ಮುಗಿದಿದೆ.
678	ಅಂತರಗಂಗೆ	ಅಂತರಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	8.00	8.00	1.51	ಮುಗಿದಿದೆ.
679	ಸಿರಿಯೂರು	ಸಿರಿಯೂರು ವೀರಾಪುರದ ಡೈರಿಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	6.00	6.00	1.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
680	ಸಿಂಗನಮನೆ	ಸಿಂಗನಮನೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗನಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	40.00	40.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
681	ಗೊಂದಿ	ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಪ್ಪನವರ ನಿವೇಶನದ ಮುಂದಿನಿಂದ ಕೌಸರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ

682	ಗೊಂದಿ	ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮುಜಿದ್ ರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
683	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಶಾಂತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದ ಶಾಲೆಯ ಏರ್‌ಚನಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೋದನಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.51	ಮುಗಿದಿದೆ
684	ಬಾಬಳ್ಳಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ. ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್-2 ಹುತ್ತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.50	3.50	2.10	ಮುಗಿದಿದೆ.
685	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.
686	ಶಂಕರಘಟ್ಟ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಟೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	3.20	3.20	0.00	ಅಂಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.
687	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಹೊಸಮನೆ ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00		0.00	
688	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುಬರ ವಿಠಲಾಪುರದ ಜನಮೋಚಿರಾವ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಡಗಾರ ನಾಗಪ್ಪರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	12.20	12.20	4.88	
689	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	2019-20	5.00		0.00	
690	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ PWD ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ	2019-20	5.00		0.00	
691	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00		0.00	
692	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್. ಟಿ. ಬಸಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00		0.00	

693	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಟಿ. ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳು ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00		0.00
694	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00		0.00
695	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಾಂಗ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	6.00		0.00
696	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರದ ವೀರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00		0.00
697	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಡಾವಣೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ (ರಿ)ಯ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಸಭಾ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00		0.00
698	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಜನ್ನಾಪುರ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00		0.00
699	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	6.00		0.00
700	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಹಳೇನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00		0.00
701	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಬಲಿಜ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	6.00		0.00
702	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಾರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00		
703	ಭದ್ರಾವತಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00		0.00
704	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸಿ. ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಆಟೋನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00		0.00

705	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00		1.60	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)</b>							
706	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂರು-ಮಂಡೇನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	5.00	5.00	0.00	
707	ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ	ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ-ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	5.00	5.00	0.00	
708	ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ	ಕಡೇಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ತುಂಗಾ ಛಾನಲ್‌ನಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನು ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
709	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಮತ್ತೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
710	ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ	ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	15.25	15.25	3.25	ಮುಗಿದಿದೆ.
711	ಮಳಲಕೊಪ್ಪ	ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಕೊಪ್ಪದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	3.00	3.00	0.48	ಮುಗಿದಿದೆ.
712	ಕುಸ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಕುಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪುರಾತನ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	5.00	5.00	0.77	ಮುಗಿದಿದೆ.
713	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಸೋಪಾನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	10.00	10.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
714	ಮಂಡಾಘಟ್ಟ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಮಂಡಾಘಟ್ಟ ಗಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸತ್ತಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	20.00	20.00	12.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
715	ಮತ್ತೂರು	ಮತ್ತೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ರಂಗಮಂದಿರ, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	10.00	10.00	1.08	ಮುಗಿದಿದೆ.
716	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	10.00	10.00	4.00	
717	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	
718	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.50		0.00	
719	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಹೊಳೆಹನಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಳರ ಬೀದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.50	4.50	1.78	
720	ಭದ್ರಾವತಿ	ಆನವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	2.00	

721	ಭದ್ರಾವತಿ	ಡಿಬಿಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00		4.00	
722	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಂಗೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.00		0.00	
723	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮೂಡಲವಿರಲಾ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00		0.00	
724	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಲ್ ಒಡೆಯರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	4.00		0.00	
725	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಕೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	6.80	
726	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಭಾಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	6.80	
727	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	3.20	
728	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	6.80	
729	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕಚೇಲೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	3.20	
730	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರ್ ಮೈನ್ಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	3.20	
731	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಳ್ಳಂಗರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	17.00	17.00	6.80	
732	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	3.20	

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ನಗರ)

733	ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ	ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪದ ಎಡಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸುಸುರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	10.00	10.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
734	ನವುಲೆ	ನವುಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಂಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2015-16	5.15	5.15	1.03	ಮುಗಿದಿದೆ.
735	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಜಿಲ್ಲಾಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2015-16	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
736	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಜಿಲ್ಲಾಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2015-16	2.00	2.00	0.40	ಮುಗಿದಿದೆ.
737	ಗಾಂಧಿನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ 5ನೇ ತಿರುವಿನ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರಡೂ ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಶ್ರೀ ಸುಂದರೇಶ್ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	13.10	13.10	1.27	ಮುಗಿದಿದೆ.
738	ಮೆಹದಿನಗರ	ವಾರ್ಡ್.ನಂ:10 ಮೆಹದಿನಗರ, 1ನೇ ತಿರುವು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮಂಜಿಲ್ ಮನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅಯೂಬ್ ಮಸಜಿದ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	6.00	6.00	1.20	ಮುಗಿದಿದೆ.
739	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ತಿರುವಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	2017-18	10.00	10.00	5.99	ಮುಗಿದಿದೆ.
740	ಜಯನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಜಯನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರ ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ III Parallel Conservancy ರಸ್ತೆಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಘಾತಿ
741	ವಿನೋಬನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.6 ವಿನೋಬನಗರಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	10.00	10.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
742	ವಿನೋಬನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.6 ವಿನೋಬನಗರಬಡಾವಣೆಯ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	8.00	8.00	1.60	ಮುಗಿದಿದೆ.
743	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಅಲ್ಪೋಳ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಡುರೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	20.00	20.00	11.98	ಮುಗಿದಿದೆ.
744	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	20.00	20.00	0.00	ಅಂಪಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ.

745	ಗೋಪಾಳ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗಾಢಿಕೊಪ್ಪ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಸಾರೇಯಣ ಬಲಿಷ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗೋಪಾಳ ಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.)	2017-18	24.00	24.00	23.64	ಮುಗಿದಿದೆ	
746	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2016-17	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
747	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6ರ ಹವ್ಯಕ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ, ಇತರ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಶಿಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲು ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.)	2017-18	10.00	10.00	7.50	ಪ್ರಗತಿ	
748	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
749	ಸಂತೆಕಡೂರು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ.	2017-18	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
750	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎನ್.ಟಿ.ರಸ್ತೆ 6ನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕವರ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	9.00	9.00	9.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
751	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ (ರಿ) ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	73.00		0.00		
752	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ. ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	80.00		0.00		
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿಕಾರಿಪುರ</b>								
753	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಿ ಕಾಲುವೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2015-16	3.00	3.00	0.00		
754	ಕೋಡಿಕಟ್ಟೆ	ಕೋಡಿಕಟ್ಟೆ ಊರು ಮುಂದಿನ ಕೆರೆವರಿ ಮೂಲಕ ತೂಗರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
755	ಮದಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ	ಮದಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	13.00	13.00	13.13	ಮುಗಿದಿದೆ	
756	ರಾಗಿಕೊಪ್ಪ	ಕೊರಟಗೆರೆ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಗಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುಡಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುನೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುಡಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.) ಬದಲಿ	2017-18	3.00	3.00	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ.	

757	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	20.33	20.33	8.13	
758	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	20.33	20.33	8.13	
759	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿರಲನಗರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.17	10.17	4.07	
760	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತರಲಘಟ್ಟ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.17	10.17	4.07	
761	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೊಳಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
762	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಡಿ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
763	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬೇಗೂರು ಪಡ್ಡಿಗರೆ ತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
764	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಗನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
765	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಂಕ್ರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
766	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮುಡಬ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
767	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
768	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅಂಬಿಗೋಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
769	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕಸಾಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
770	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಾಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
771	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಎರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	



772	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹೋತನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
773	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
774	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅರಿಶಿಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
775	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
776	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೊರಟಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
777	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನೆಲವಾಗಿಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
778	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮತ್ತಿಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
779	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	
780	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕುಸ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
781	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
782	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಂಕರಿಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
783	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಾನಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
784	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
785	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿಳಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
786	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತಾಳಗುಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60	

787	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,	2019-20	10.60	10.60	7.95	
788	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,	2019-20	20.80	20.80	15.60	
789	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕ್ಯಾಡಿಗೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
790	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನೇರಲಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
791	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.80	20.80	15.60	
792	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕವಾಸಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
793	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
794	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
795	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸುರಗೇಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
796	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
797	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗುಡ್ಡದ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.80	20.80	15.60	
798	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.80	20.80	15.60	
799	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.60	10.60	7.95	
800	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	
801	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95	

802	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
803	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚುರ್ಚುಗುಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60
804	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
805	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹಿತ್ತಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.60
806	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಿ. ಕೆ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
807	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬೇಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
808	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿಳಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
809	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಯರೇಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
810	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
811	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅರಳೇಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
812	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಳ್ಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
813	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ವಿಠಲನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
814	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
815	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಂಚಿಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
816	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಪೇಟೆಗಂಡು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
817	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
818	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
819	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತರಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00

820	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಾ.ಧ.ಹೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
821	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ದೊಪದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
822	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ದೊಡ್ಡ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
823	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಭದ್ರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
824	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹರಗುವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
825	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹೊಸಕಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
826	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತೊಗರ್ಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	20.80	20.80	15.00
827	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
828	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.60	10.60	7.95
829	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಗಿನಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಗಿನಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	1.60
830	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡುಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ/ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	1.60

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊರಬ

831	ಜಡೆ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಡೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಡಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	9.85	9.85	7.39
-----	-----	--	---------	------	------	------

832	ಉಳವಿ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೊರಬ ಉಳವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಣೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ) ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಸಲರು ಭರ್ಮಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎ.ಕೆ ಮಹದೇವಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಭೋವಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಭೋವಿ ಹಾಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2017-18	30.00	30.00	12.00
833	ಗುಡುವಿ	ಗುಡುವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಡುವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ಅಲವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	2.00	2.00	0.00
834	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೂಡಿದೊಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ಗುಂಡಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00		0.00
835	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯ ರೇಣುಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00		0.00
836	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಕುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಕುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00		0.00
837	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00		0.00
838	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದ್ವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಪ್ಲಾಟ್) ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00		0.00

839	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಸೊರಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರಡಿಗೇರೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00		0.00	
840	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಬ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಶಿರಿವಂತೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	7.00		0.00	
841	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	22.00		0.00	
842	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00		0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಗರ							
843	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸರೆಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಕಿರೀತೋಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	11.00	11.00	0.00	
844	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆನಂದಪುರ ಬಸವನ ಬೀದಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.85	4.79	ಮುಗಿದಿದೆ
845	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕ)	2019-20	5.00	4.75	4.69	ಮುಗಿದಿದೆ
846	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿ ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸೊರಕೊಪ್ಪ (ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.75	0.00	

847	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಪ್ಲನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಾಹಾಸಭಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಭಾವನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.80	4.76	ಮುಗಿದಿದೆ
848	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಳಿಗುಳಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	8.45	0.00	
849	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 11ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೂ ಕೋಟೆಯ ತಾರಿಗ ಹೀರೇಮೈಥಿ ನಂಜವಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.45	0.00	
850	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡಾಣಿ ವರಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-21	5.00	4.60	4.04	
851	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿ ಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಣಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
852	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಪ್ಲನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಿನಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	4.25	ಮುಗಿದಿದೆ
853	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲ್ವೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	25.00	10.00	
854	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನಂದೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1ನೇ ಸಂಪದ 2.00 ಕಿ. ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	10.00	
855	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡವಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯಿಂದ ಮದಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	10.00	
856	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಳ್ಳೆಯೂರು ಆಚೆಕೇರಿ 1.00 ಕಿ. ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	10.00	

857	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 300.00 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	25.00	25.00	10.00	
858	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಪ್ಪೇಮನೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	25.00	25.00	10.00	
859	ಸಾಗರ	ಮಾಲ್ವೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	59.50		0.00	
860	ಸಾಗರ	ಬೀಮನೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಳದಿ-ನೇರಲಿಗೆ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರಲಿಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗುವ 760 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯು (0.76 ಕಿ.ಮೀ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	15.00		0.00	
861	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡವಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಡವಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00		0.00	
862	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
863	ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ	ಬರುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00		0.00	
864	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	10.10	10.10	0.00	
865	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮನೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೌಡಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00		0.00	
866	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಎಸ್.ಭೋಗ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಡಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00		0.00	



867	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಹೊನ್ನೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.	2019-20	4.00	4.00	1.60	
868	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಳಗರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00		0.00	
869	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಜಿಗಳೇಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪತ್ರ (ನರ್ಸರಿ ಹತ್ತಿರ) ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	1.60	
870	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಗಂಧೂರೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎದುರು ಭಾಗ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00		0.00	

ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

871	ಯಮರವಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ   ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಯರಮವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜರೆ ಕೋದೂರಿನ ಕಲಾನಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದವರೆಗೆ 1.2 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಶೀ.10 ರಫ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಗೆ ದಿ:01.09.2017)	2017-18	20.00	20.00	15.00	ಅಂಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ.
872	ಹೊನ್ನೆತಾಳು	ಹೊನ್ನೆತಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	9.10	9.10	6.82	
873	ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ	ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಾಳಗಾರು ಮಹಿಷಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮಿ ಉದಯ ಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	50.00		0.00	
874	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಕೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಂಗಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00		0.00	
875	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಬಸವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ರಾಮಳಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00		0.00	

876	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	
877	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	
878	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಂಚ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಂಚ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಡ್ಡುಬೈಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	
879	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿದಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡೇನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	
880	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿದಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	
881	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡ್ಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00		0.00	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಉಡುಪಿ							
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈಂದೂರು							
882	ನಾವುಂದ	ನಾವುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
883	ನಾವುಂದ	ನಾವುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಕೋಟ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
884	ಕಾಲೊಡು	ಕಾಲೊಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡೇರಿ ದೇವಾಡಿಗರ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
885	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಣ್ಣಿ ಕುಂಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
886	ಕಾಲೊಡು	ಕಾಲೊಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋರಿಹೊಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ರಚನೆ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	

887	ಕಂಬದಕೋಣೆ	ಕಂಬದಕೋಣೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳೋಣು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
888	ಚಿತ್ತೂರು	ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂಜೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
889	ತಲ್ಲೂರು	ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
890	ಕೆರ್ಗಾಲ್	ಕೆರ್ಗಾಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೋಗೇರಿಯ ಸೊರೆಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
891	ಗಂಗೊಳ್ಳಿ	ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಡಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	14.00	14.00	0.00
892	ವಂಡೆ	ವಂಡೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಾರ್ ಬೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
893	ಕಾವ್ರಾಡಿ	ಕಾವ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
894	ಗೋಳಿಹೊಳೆ	ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರೆಶಿರೂರು ಬಂಕಿನಬೇರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
895	ಕೆರಾಡಿ	ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ನಂದ್ರೊಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕಬೈಲಿನಿಂದ ಹೆಟ್ಟಬೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
896	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರ್ಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರುಮುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
897	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುಳಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
898	ಉಳ್ಳೂರು 74	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳೂರು 74 ಗ್ರಾಮದ ಕೊಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00

899	ಹೆರೂರು	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00
900	ಕೆರ್ಗಾಲ್	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರ್ಗಾಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚುರುಮಕ್ಕಿ ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
901	ಕಂಬದ ಕೋಣೆ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಟ್ಟಿಗನ ಮನೆಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
902	ನಾವುಂದ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾವುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣೇಶ ನಗರ ಮಂಜುನಾಥ ಖಾರ್ವಿ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00
903	ಬೈಂದೂರು	ಹೆರೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ    ನೇ ಉಳ್ಳೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಮಗಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
904	ಬೈಂದೂರು	ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಂಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
905	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಕ್ಕಾಡಿ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00
906	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಂಡೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00
907	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂದ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00
908	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಜ್ಜಾಡಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	20.00	0.00	8.00
909	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರೆಹೊಳೆ ನಾವುಂದ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00

910	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಫ್ರೌಡ್ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00	
911	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂದನವನ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00	
912	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲೂರು 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00	
913	ಬೈಂದೂರು	ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಜು ಬಂಟ್ವಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಾಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	4.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ							
914	ಕಾರ್ಯ	ಕಾರ್ಯ ರವಿಶಂಕರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ
915	ಕುಕ್ಕಂದೂರು	ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಲಂಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಡ್ಡಗುತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
916	ಕುಕ್ಕಂದೂರು	ಕಾರ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಷೆಯ ಅಡ್ಡಲು ಕಡಿಕೆ ರಸ್ತೆಯ 2 ಕಿ.ಮೀ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	25.00	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
917	ಕೆರ್ವಾಲೆ	ಕಾರ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರ್ವಾಲೆ ಗ್ರ.ಪಂ. ಕೆರ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	
918	ಕಾರ್ಯ	ಮರಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ದೇಯಾಲ್ ಬೆಟ್ಟು - ಗುಳಿಬೆಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
919	ಕಾರ್ಯ	ಮುಡಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಗಾಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
920	ಹೆಬ್ಬಿ	ಕುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
921	ಹೆಬ್ಬಿ	ಹೆಬ್ಬಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿಲ್ಲಾಳ ಪಿಕ್ಕಿನಾಡಿ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
922	ಕಾರ್ಯ	ಆನೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	7.00	7.00	0.00	

923	ಕಾರ್ಕಳ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	25.00	25.00	0.00	
924	ಕಾರ್ಕಳ	ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಗಡಿಕೆರೆಗೆ ಆವರಣ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
925	ಕಾರ್ಕಳ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೋಟೆ-ಚೆನ್ನಯ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	45.00	45.00	0.00	
926	ಕಾರ್ಕಳ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಈಜು ಕೊಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮ							
927	ಬಡಗಬೆಟ್ಟು	80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಾಲ್ ಖಾದರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
928	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಿಂದ ಜುರ್ಚಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2016-17	5.00	5.00	3.85	ಮುಗಿದಿದೆ
929	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದರಂಗಡಿ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
930	ಮುದರಂಗಡಿ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದರಂಗಡಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಿಂದ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
931	ಮಣಿಪುರ	ಮಣಿಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದೆಂದೂರು ದೇವಲಗುಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬದಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಠದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
932	ಹೆಜಮಾಡಿ	ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಡಿಕುದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
933	ಅಲೆವೂರು	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. 5 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲೆವೂರು ಮಣಿಪಾಲ ರಸ್ತೆ 2 ನೇ ಎಡ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
934	ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ	ಕುಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟದ ಮನೆ ಇಂದಿರಾ ಶೆಟ್ಟಿರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	
935	ಮುದರಂಗಡಿ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನೂಜಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಲುಸಂಕ ರಚನೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

936	ಪೆರೂರು	ಪೆರೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
937	ಶಿರ್ವ	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಿತ್ರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
938	ಉದ್ಯಾವರ	ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗೋವಿಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಮನೆ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
939	ಕೋಟೆ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಟ್ಟು ದುಗ್ಗುಪಾಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗೀತಾ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ	2019-20	4.00	4.00	0.00
940	ಮಜೂರು	ಮಜೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕಡ್ಡಲ ಬೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
941	ಆತ್ರಾಡಿ	ಆತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
942	ಕಟಪಾಡಿ	ಕಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಯಶವಂತ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಲುಸಂಕ ರಚನೆ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
943	ಮುದರಂಗಡಿ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಕೊರಗರ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
944	ಶಿರ್ವ	ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪದವು ಪ. ಜಾತಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
945	ಇನ್ನಂಜೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00
946	ಮಣಿಪುರ	ಮಣಿಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಡಿ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
947	ಕುತ್ಯಾರು	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುತ್ಯಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
948	ಶಿರ್ವ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12ರ ಶಿರ್ವ ಸಾಹುದ್ ಅಮ್ಮನವರ ಚರ್ಚ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಡೆಕ್ಕರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾರಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00

949	ಕಾಪು	ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಂಗಾರು ಬೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಂಟ ಪಂಬದ ಮನೆತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00	
950	ಕಾಪು	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 3 ನೇ ಅತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ ಬಟ್ಟು ಯಂಕಪ್ಪನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	
951	ಇನ್ನಂಜೆ	ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಪಡು ಪಾಂಗಾಳ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
952	ಬಡಾ	ಬಡಾ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
953	ತೆಂಕ	ತೆಂಕ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಎನ್ ಎಚ್ 66 ರಿಂದ 1 ಮತ್ತು 7 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯುಪಿಸಿಎಲ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
954	ಬಡಾ	ಬಡಾ ಗ್ರಾ. ಪಂ. 7 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗೋಪಾಲ ತಂಡೇಲ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
955	ಬಡಾ	ಬಡಾ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ನೇ ವಾರ್ಡ್ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಂಕರ ಮೆಂಡನ್ ರವರ ಮನೆ ವರೆಗಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂದಾಪುರ							
956	ಉಡುಪಿ	ಡಾ: ಶಿವರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	15.00	15.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
957	ನೈಲಾಡಿ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ನೈಲಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಾಂಧಿಗರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
958	ಕೋಟತಟ್ಟು	ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	20.00	20.00	11.09	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ



959	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಹಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಟನ್ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
960	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಪು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	8.00	8.00	0.00
961	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಕಟ್ಟೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಧರಿಸಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00
962	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ: ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾಕೇರಿ ನಿಡ್ಲಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
963	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಬಸ್ರೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಟ್ಟಿಕುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಇವರ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಧರಿಸಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00
964	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಅಮಾಸಬೈಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	7.00	7.00	0.00

965	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ. ವಡ್ಡೆರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಡ್ತಾಡಿ ಟಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಮಹಾಬಲ ಶಿಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
966	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಹಾರ್ದಳೇ- ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ-ಹರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಾಟೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಧರಿಸಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00
967	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಣೂರು ಕಾಡಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
968	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಸಾಳಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
969	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕೋಟೆತಟ್ಟು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾನಗುಂದು ಪಡುಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	8.00	8.00	0.00
970	ಕುಂದಾಪುರ	ಬಸ್ರೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಳ್ಕೇರೆ ಭದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
971	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೋಣಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟೇರಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
972	ಕುಂದಾಪುರ	ಆನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಸ್ಯೆಟಿ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಂಜೆ ತನಕ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
973	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00

974	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂಭಾಶಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನುಗಾರಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ. ಜಾತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
975	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಲ್ಲಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
976	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೋರ್ಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00
977	ಕುಂದಾಪುರ	ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಂಟುಕೊಡ್ಡು ಪುಟ್ಟು ಪ. ಜಾತಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00
978	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹೇಬರ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00
979	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಿಜ್ಜಾಡಿ ತನಕ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00
980	ಕುಂದಾಪುರ	ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
981	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಯ್ಕಾಡಿ ಸಮಗಾರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00
982	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಲಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00
983	ಕುಂದಾಪುರ	ಆವರ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿಲಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಬವಣಿ ಕರಿಯ ಮರಕಾಲ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	2019-20	7.00	7.00	0.00

984	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲುಮನೆ ಸಮೀಪ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಗೆಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	2019-20	7.00	7.00	0.00	
985	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 76 ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಯ್ಯಾರು ಗುಬ್ಯಾಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ</b>							
986	ಸಂತರೂ	ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂತರೂ ಗ್ರಾಮ ಅಲೂಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2016-17	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
987	ಉಪ್ಪೂರು	ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನರ್ಸಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ(ರಿ) ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
988	ಹಾವಂಜೆ	ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವಂಜೆ ಕಂಬಳಿಬೆಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
989	ಕಡೆಕಾರು	ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬರ್ಯಗುಡಿ ಕುತ್ತಾಡಿ ಇದರ ಬಳಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
990	ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು	ಗರಡಿ ಮಜಲು ಸಾಯಿಬಾಬ ನಗರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	
991	ಉಡುಪಿ	ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ರಾಪ್ಪಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಿಂದ ಗಿರಿಜ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
992	ಉಪ್ಪೂರು	ಉಗ್ಗೇಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪಳ ಎಂಬಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
993	ಹಂದಾಡಿ	ಹಂದಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಟಪಾಡಿ ಕೊಳಚೆ ಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
994	ಕಳ್ಳೂರು	ಕಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮುಜೆ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಸಭಾಭವನ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
995	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ. ಎಸ್. ಭಟ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	14.00	14.00	0.00	
996	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ	ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದರ್ಶ ನಗರದ 4 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

997	ಉಡುಪಿ	ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
998	ಬಡಾನಿಡಿ	ಬಡಾನಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಿರೋಭ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
999	ಹನಹಳ್ಳಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಚ್ಚುರು ನಾಗೇಶ್ವರದಿಂದ ವಿಜಯಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
1000	ಅಂಬಲಪಾಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	0.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ
1001	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಸರ್ಮ ರೈಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜಾರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದರಂಗಡಿ ಶಿರ್ವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
1002	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊಸರ್ಮ ರೈಮಂಡ್ ಡಿಸೋಜಾರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದರಂಗಡಿ ಶಿರ್ವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00	
1003	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿರ್ವ ಮುದರಂಗಡೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
1004	ಉಡುಪಿ	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫಾನೆ, ಸುಬ್ಬು ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	
1005	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	25.00	25.00	0.00	

1006	ಮುದರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದರಂಗಡಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂತ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	15.00	15.00	0.00	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಉತ್ತರಕನ್ನಡ							
1007	ಕಾವೂರು	ಹಡಿನಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾವೂರು ಬೇರೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ
1008	ಹುಣ್ಣವಾಡ	ಹುಣ್ಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಳೇಬೈಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮದವರೆಗೆ 3.00ಕಿ.ಮೀ.ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ & ಸೋಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	18.00	18.00	3.60	ಮುಗಿದಿದೆ
1009	ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ	ತತ್ಪಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.54	ಮುಗಿದಿದೆ
1010	ಅಜಗಾಂವ	ಅಜಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾಂವಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
1011	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
1012	ಸಾತಖಾಂಡ	ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾತಖಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಬದಲಾಗಿ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಖೇತಿ ಗೌಢಮ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಸವಳಟ್ಟಿವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
1013	ಮುಂಡಳ್ಳಿ	ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜೋಗಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	
1014	ಮಾವಳ್ಳಿ-1	ಮಾವಳ್ಳಿ-1 ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡಿಗಾರ ಬೋಳೆ ಆರಂಭದ ಬೋರವೆಲ್ ನಿಂದ ನಾಗರಮನೆ ಮತ್ತು ಕದ್ರನಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	

1015	ಹೊನ್ನಾವರ	ಮಾವಿನ ಕುರ್ವ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿಹಿತ್ತಲು ತಾರಿಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1016	ಹೊನ್ನಾವರ	ನಗರಬಸ್ಸಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ತೂಗುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1017	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕಾಸರಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳಸಿನಮೋಟೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1018	ಭಟ್ಟಳ	ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಕೋಟೆಜಟಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಕೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1019	ಹೊನ್ನಾವರ	ಬಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯತ ತಲಗೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆರಮಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00
1020	ಭಟ್ಟಳ	ಬೆಂಗಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಡುಶಿರಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1021	ಭಟ್ಟಳ	ಮಾರುಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಸಾಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತಳ ಕೋಟಖಂಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1022	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೊಡಾಣಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನುಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1023	ಭಟ್ಟಳ	ಮಾವಿನಕುರ್ವ ಪಂಚಾಯತ ಬಂದರ ಎನ್.ಡಿ.ಖಾರ್ವಿ ನಾಗನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1024	ಹೊನ್ನಾವರ	ಮುಗ್ಗಾ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನೂರು ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1025	ಹೊನ್ನಾವರ	ಅನಂತವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾವಿನಸಾಗ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00

1026	ಭಟ್ಟಳ	ಬೈಲೂರು ಪಂಚಾಯತ ಬೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1027	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೆಳಗಿನ ಇಡಗುಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಳ್ಕೋಡು ಗಂಗಾ ಮಾತಾ ಅಂಬಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1028	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರಭಾವಿ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1029	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಬಾಳಿ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1030	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಖೇತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲ್ಕಾ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.50	7.50	0.00
1031	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಸ್ಸೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.50	7.50	0.00
1032	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1033	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಗ್ಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಲಿ - ಕೊಡುಗಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ	2019-20	6.00	6.00	0.00
1034	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1035	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00



1036	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ದುಸಗಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	2019-20	4.90	4.90	0.00
1037	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುನಾಂಗ ಪಂಚಾಯತದ ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಲ -ನಮಸಿ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1038	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟೋಳಿ ಭಟವಾಡಾ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1039	ಹಳಿಯಾಳ	ಬಿ. ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೊಂಡಿ ಗಲ್ಲಿಯ ರಜಪುತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪ್ಪಾ ನಾಕಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	12.00	12.00	0.00
1040	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಪಂಚಾಯತದ ಶಿಟ್ಟಿಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1041	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00
1042	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00
1043	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಠಾಠಾ ಪರಿಷತ್ ನೇದರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00
1044	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಶಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1045	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಠಾಠಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	10.00	10.00	0.00

1046	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತೇಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕುಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00
1047	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪಿಯ ಮದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.70	8.70	0.00
1048	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪಿಯ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.70	8.70	0.00
1049	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪಿಯ ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಹೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	8.70	8.70	0.00
1050	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪಿಯ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನ್ಯೂ ಟೌನಶೀಪ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00
1051	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದು ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
1052	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೇಕೇರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆಕೇರಿ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
1053	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00
1054	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣಜೂಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	11.00	11.00	0.00
1055	ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸೂರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ನಾಡೋರ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರವಾರ	ವಿವರಣೆ	ವರ್ಷ	ಆಯ್ಕೆ	ಅರ್ಜಿ	ಪರಿಶೀಲನೆ	ಮುಗಿದಿದೆ
1056	ಮುಡಗೇರಿ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸಾಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ತೇರ್ತ ಭಾಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ
1057	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವನ್‌ಟಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
1058	ಹಬ್ಬುವಾಡ	ಗುನಗಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘ(ರಿ) ಹಬ್ಬುವಾಡ, ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2012-13	12.50	12.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ
1059	ಕಾರವಾರ	ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯುವ ಪದ್ಮಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘ(ರಿ) ಕಾರವಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2012-13	12.50	12.50	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1060	ಕಾಜುಭಾಗ	ಕಾಜುಭಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಾಜುಭಾಗ, ಇದರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
1061	ಕಮರ	ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17	3.33	3.33	0.00	ಪ್ರಗತಿ
1062	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಂಬರ ಜಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
1063	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಡುರು ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	
1064	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪೂಜಗೇರಿಗೆ ವೈಪಲ್ಯನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	15.00	0.00	
1065	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊಸಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
1066	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೃಷ್ಣಮನೆಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	18.00	18.00	0.00	
1067	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದ್ರಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	

1068	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಡ್ಲೆ ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಬರಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	0.00	
1069	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ ದೊಡ್ಡಹೊಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಪಾವಲಮಕ್ಕಿ-ವಂದೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	14.00	14.00	0.00	
ಶೀಘ್ರ ಶಿರಸಿ							
1070	ಕಡ್ಲೆ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿವಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ.ನಂ:112/ಅ2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
1071	ಅಣಲೇಬೈಲ್	ಅಣಲೇಬೈಲ್ ಐತನಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ
1072	ಮಳಲಿ	ನೆಗ್ಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	6.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
1073	ಇಸಳೂರು	ಇಸಳೂರು ಪಂ. ಮೊಸರಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ
1074	ಕಾಸನೂರು	ಕಾನಸೂರು ಪಂ. ಕಾನಸೂರು ಸಭಾಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	
1075	ಬಿಳಗಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಿಳಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಿಳಗಿ ಪಂ. ಬಿಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.) ಬದಲಿ	2017-18	5.00	5.00	0.00	
1076	ಜಿಡ್ಡಿ	ಕೂರ್ಲಕ್ಕೆ ಪಂ. ಜಿಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ
1077	ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ	ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಪಂ.ಸಂಪಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ತರಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	10.00	10.00	9.41	ಮುಗಿದಿದೆ
1078	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಶಿರಳಗಿ ಪಂ. ಬಿಕ್ಕಳಸೆಯಿಂದ ಭಟ್ಟರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
1079	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಬಿದ್ರಕಾನ ಪಂ. ಅಗಲಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	
1080	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಪಂ. ಹೊಕಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	

1081	ಸಿದ್ಧಪುರ	ತೆಂಪುಗುಂಡಿ ಪಂ. ಹಂಪಾನಿ ಪುರದ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1082	ಸಿದ್ಧಪುರ	ಬಾಜಗೋಡ ಪಂ. ಗಾಳಮಾಂವ ರಸ್ತೆ ಅಂಬರೀಕೆರಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1083	ಸಿದ್ಧಪುರ	ಇಟಗಿ ಪಂ. ಗಲ್ಲುಪುನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1084	ಸಿದ್ಧಪುರ	ಕೋಲಸಿಸ್ತೆ ಪಂ. ಕಲಕೂಪು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1085	ಸಿದ್ಧಪುರ	ಸೋಲಿನಕೂಪು ಪಂ. ಹಳ್ಳಿಬೈಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1086	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜುಗಣಿ ಪಂ. ವಾಟೆಚಪ್ಪರಿಕೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	7.00	7.00	7.00	0.00
1087	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಮಣಿ ಪಂ. ಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಮುಣಸಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	7.00	7.00	7.00	0.00
1088	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಪಂ. ದೇವನಪುನ ಸ. ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1089	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲೆಗದ್ದೆ ಪಂ. ಹಂದಿಮನ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1090	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ನಗರ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರುಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	3.00	0.00
1091	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ನಗರ ಶ್ರೀರಾಂ ಕಾಲೋನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರುಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	5.00	0.00
1092	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ನಗರ ಭೋಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	10.00	0.00
ಶಿರಸಿ ಅಧಿಕಾರ							
1093	ಹಾಸನಗಿ	ಹಾಸನಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಪೂವನಸರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.25	3.25	3.25	0.00
1094	ಮುಳಗಿಮನ	ಹಾಸನಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳಗಿಮನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರುಗಾರಿ.	2017-18	3.00	3.00	3.00	0.00
1095	ಮಂಚಿಕೇರಿ	ಮಂಚಿಕೇರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	3.00	3.00	3.00	2.09

1096	ಉದ್ಯಮನಗರ	ಉದ್ಯಮನಗರ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	3.25	3.25	2.21	ಘಟಿ
1097	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2017-18	30.00	30.00	0.00	ಘಟಿ
1098	ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ	ಗುಂಜಾವತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	3.00	3.00	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ
1099	ಸಾಂಗಾಂವ್	ಸಾಂಗಾಂವ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	3.25	3.25	3.04	ಮುಗಿದಿದೆ
1099		<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>10283.74</b>	<b>9112.00</b>	<b>2269.48</b>	

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಪರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ವರ್ಗ.ಐ.ಡಿ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಮೈಸೂರು									
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ									
1	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ		
2	ಮೆಟುಕುಪ್ಪೆ	ಮೆಟುಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ		
3	ಗಂಗಡಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಡಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.85	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ		
ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ									
4	ಪಾಲಕುಪ್ಪೆ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ: ಕೊನಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಮುದುವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	7.50	ಪ್ರಗತಿ		
5	ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	7.50	ಪ್ರಗತಿ		
6	ಸೊರಬ	ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾಮನ ಹಳ್ಳಿ-1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ		
7	ಸೊರಬ	ಅನವಟ್ಟಿ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ		
7		<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>55.00</b>	<b>54.85</b>	<b>29.99</b>			

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595 (784)  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮುಚ್ಚಿರುವ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ವೆಚ್ಚ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಮರ್.ಎ.ಡಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ಹೆಚ್ಚುವರಿ</b>								
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈಲಹೊಂಗಲು</b>								
1	ಮುಳುಗಾ	ಮುಳುಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬದೀರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ಪಜಾ)	2017-18	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಕಿಪ್ಪೂರು	ಕಿಪ್ಪೂರು ಕಿಪ್ಪೂರು ರಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಕಾ ಪುಟಿ ಬೀದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17	10.00	10.00	0.00	ಛ್ಛಾ	
3	ಇಟ್ಟಾಳ	ಇಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	3.80	3.80	0.00	ಛ್ಛಾ	
4	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	12.00	12.00	0.00	ಛ್ಛಾ	
5	ಕುರುಮಿಡಕೋಪ್ಪ	ಕುರುಮಿಡಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2016-17	5.40	5.40	0.00	ಛ್ಛಾ	
6	ನಿಡಕೋನ	ನಿಡಕೋನ-ನುಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರುಮಿಡಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಂಬರಿಕಂಡ.	2017-18	49.00	49.00	37.06	ಛ್ಛಾ	
7	ಇಣ್ಣಾಪುರ	ಇಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ನ.ನಂ.107/6 ರಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	9.50	9.50	0.00	ಛ್ಛಾ	
8	ಪಾಲ್ಕಾಪುರ	ಪಾಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	8.20	8.20	1.75	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಬೆಕ್ಕಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ	ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	0	
10	ಮೂರ್ಕಿಬಾವಿ	ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00	0	
11	ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟೆ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.00	7.00	0.00		
12	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	20.00	20.00	0.00		
13	ಉಚಗಾಂವ	ಉಚಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಿಕರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00		
14	ಬೆಳವಟ್ಟೆ	ಬೆಳವಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	0	
15	ಶಿಂಧೂಳಿ	ಶಿಂಧೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಂಧೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
16	ಹೆಂಡಲಗಾ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00	0	
17	ಹೆರೇಬಾಗವಾಡಿ	ಹೆರೇಬಾಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00		
18	ಅಲಾರವಾಡ	ಅಲಾರವಾಡ ಬಸ ನೆಲ್ವಾಣದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00		
19	ಅವರೋಳಿ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	10.00	10.00	0.00		
20	ಹೊನ್ನೆದಿಬ್ಬ	ಹೊನ್ನೆದಿಬ್ಬ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹೊನ್ನೆದಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00		
21	ಹೊಳೆಹೊಸೂರ	ಹೊಳೆಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಭರಮದೇವರ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	0.00		
22	ಬೆನಕಟ್ಟೆ	ಬೆನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು	2019-20	18.00	18.00	0.00		
23	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	8.00	8.00	0.00	0	
24	ಮುನವಳ್ಳಿ	ಮುನವಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ವಾಸಿಸುವ ಪುಲಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2019-20	10.00	10.00	0.00		
25	ಕೊಟಬಾಗಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	18.00	18.00	0.00		



26	ಹುಕ್ಕೇರಿ & ಯಮಕನಮರಡಿ	ಮಾಲದಾರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	13.00	13.00	0.00		
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>								
<b>ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ</b>								
27	ಚಿಕ್ಕುಲಚಟ್ಟ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಚಿಕ್ಕುಲಚಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ಮುತ್ತಿಗೆ	ಮುತ್ತಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
29	ನಾಗವಳ್ಳಿ	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
30	ಹೆಬ್ಬಸೂರು	ಹೆಬ್ಬಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಯರ್ ಮಹದೇವ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
31	ದೊಡ್ಡರಾಜಪೇಟೆ	ದೊಡ್ಡರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
32	ನಲ್ಲೂರು	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
33	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2019-20	3.00	3.00	0.00		
34	ಚಂದಕವಾಡಿ	ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಇಬಿ ಮಹೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
35	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
36	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಂಡರಿನಾಗೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
37	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೊಂಗೆಯ್ಯನಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಮದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
38	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಥನಾಯಕನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
39	ಹೊಂಡರಬಾಳು	ಹೊಂಡರಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಸು, ನಿಲ್ಲಾಣದಿಂದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
40	ಬದನಗುಪ್ಪೆ	ಬದನಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದುಮ್ಮನಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
41	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
42	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
43	ಕಂದಗಾಲ	ಕಂದಗಾಲ ಪಾರ್ವತಿಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	23.00	23.00	0.00		
44	ಗಣೇಶ್ ಪುರ	ಗಣೇಶ್ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	7.70		
45	ಕರಿಯನಪುರ	ಕರಿಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	12.00	12.00	4.58		
46	ಹೊಸ ಹಂಪಾಪುರ	ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	22.00	22.00	0.00		
47	ಎಸ್. ಬಿದರೆ	ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಎಸ್. ಬಿದರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡೂರು ತಾ.)	2019-20	20.00	20.00	0.00		
48	ಬ್ಯಾಲದಾಳು	ಬ್ಯಾಲದಾಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಯಲ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜೋಡಿಹೋಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡೂರು ತಾ.)	2019-20	5.00	5.00	0.00		
<b>ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</b>								
<b>ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</b>								
49	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.)	2016-17	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
50	ನೂರಾಯಪಟ್ಟಣ	ನೂರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	16.96	16.96	15.59	ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು</b>								
51	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ	ಬನಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	5.00	5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಡಿಸಿದ									
52	ಹಿರೇಶಿಗರ	ಗೋಕುಲನಗರ ಗ್ರಾಮ.ಹಿರೇಶಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಘಟಿ		
<b>ಕ್ರೀಡೆ ಶೃಂಗಾರ</b>									
53	ಸಾರಗೋಡು	ಬಾಂಧ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಸಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೆದ್ದುಕಟ್ಟಲು ಪೂಜೆಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	8.34	8.34	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
54	ಜಯವರ	ಜಯವರ ಗ್ರಾಮ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	9.45	9.45	7.09	ಘಟಿ		
55	ಬನ್ನೂರು	ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಳಿಹರಗು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗುಣ್ಣಿಡಿಗ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರ ಮಠಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	9.51	9.51	7.13	ಘಟಿ		
<b>ಕ್ರೀಡೆ ಪರಿಣಿತ</b>									
56	ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿ	ಕಾಜಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿಯ ಪುರಾತನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.	2016-17	4.00	4.00	0.00	ಘಟಿ ಹಾಗೂ ತರಬಾರು		
57	ಮುಗಿ	ಅಣ್ಣಮರ ಹೋಬಳಿ ಬೇಗನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುಡಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	4.00	4.00	0.00	ಘಟಿ		
58	ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ	ಶರಣ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬದುವಾಹು ಬಳಿ ಶುಭ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
59	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು	ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಭೂಷಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
60	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
61	ಕಸುವನಹಳ್ಳಿ	ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ್ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
62	ಎಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
63	ಗೋವಿಂದಪುರ	ಚಿಕ್ಕಂಗಲ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
64	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಂಕಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00			
65	ತರುವೆ	ತರುವೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊಟ್ಟಿಹಾರ - ಬಿನ್ನಡಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
66	ಹಳೇಮೂಡಿಗರೆ	ಹಳೇಮೂಡಿಗರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಲ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
67	ಬಿಳಗುಳ	ಹೆಸಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಿಳಗುಳ ಕಣಿವೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
68	ಹೆಸಲ್	ಹೆಸಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶಿವಾಜಿನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00			
69	ಮೂಡಿಗರೆ	ಮೂಡಿಗರೆ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	7.00	7.00	0.00			
70	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಎಸ್. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸುಂಡಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00			
71	ಕಂಬಿಹಳ್ಳಿ	ಕೆ. ಆರ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00			
72	ದೇವದಾನ	ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ ದೇವದಾನ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹಟ್ಟಿಬುದಿಂದ ದಿಡ್ಡಿಗಿನ ಮಕ್ಕಿ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	22.00	22.00	0.00			
73	ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ. ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಟರಾಜ್ ಅಂಚು ಮನೆತನಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	29.00	29.00	11.04	ಘಟಿ		
<b>ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು</b>									
<b>ಕ್ರೀಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ</b>									
74	ಮುದೂ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದೂ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಈ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂಶಿಗಿ)	2017-18	49.74	49.74	46.74	ಮುಗಿದಿದೆ		
75	ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ	ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ. ಕೆ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಟರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಘಟಿ		
76	ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ	ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಬೀದಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	20.00	20.00	8.00	ಘಟಿ		
77	ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ	ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬ್ಬಳ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.20	3.20	0.00			
78	ದೊಡ್ಡೇರಿ	ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00			
79	ತರಗನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಸಡಿ ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00			

80	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಲೇಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಹಾಲಿವಾಣ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಹಾಲಿವಾಣ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00		
81	ಕೂಗನಹಳ್ಳಿ	ಕೂಗನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಶ್ರೀ ಗರುಡ ಬಸ್‌ವೆಲ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.50	3.50	0.00		
82	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ನಲ್ಲುದರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	ಘಾಟಿ	
83	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಘಾಟಿ	
<b>ಹೆಚ್ಚು ಧಾರವಾಡ</b>								
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ</b>								
84	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೂಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವದತ್ತಿ ರೋಡಿನಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಗಾಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	0.00		
85	ಮುಗದ	ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್. ಸಿ. ಪಿ - 17 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಸ್. ಪಿ - 8 ಲಕ್ಷ)	2019-20	17.00	17.00	0.00		
86	ಧಾರವಾಡ	ವರದಿನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	17.00	17.00	0.00		
87	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಿಂಗನಕೇರಿಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00		
88	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
89	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.35	3.35	0.00		
90	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೈಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00		
91	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಣಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
<b>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ</b>								
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಸೀಕೆರೆ</b>								
92	ಸಿಂಗನಕುಪ್ಪೆ	ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಳಲಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	8.00	8.00	4.70	ಮುಗಿದ	
93	ಕೊಣನೂರು	ಕೊಣನೂರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	14.00	14.00	1.82	ಮುಗಿದ	
94	ರಾಗಿಮರೂರು	ರಾಗಿಮರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2014-15	3.80	3.80	0.55	ಮುಗಿದ	
95	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
96	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೋಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
97	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
98	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ <b>ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</b> ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಸಂತೆಮಾರೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸಂತೆಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಜಾತಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00		
99	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00		
100	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೋರಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ವನಪಾದದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ <b>ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</b> ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮುಸವತ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00		
101	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಹರಿಜನ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	9.00	9.00	0.00		
102	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
103	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆಳಬಿಕ್ಕೋಡು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		

104	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
105	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರ್ವೆಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಳಗಲೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
106	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊನೇರ್ಲ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
107	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಹೊನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣದೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	2.00	೪*	
108	ತೇಜೂರು	ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಜಾತಿ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
109	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
110	ಸತ್ಯಮಂಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
111	ಸತ್ಯಮಂಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ. ಜಾತಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
112	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೀಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಪಜಾ ಹಿರಿಜನ ಕೊಪ್ಪಲಿಂದ ತಾವರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
113	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೀಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಜಾ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲ ದೇವರ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ----ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ---- ಹಾಸನ ತಾ. ಸೀಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ. ಜಾತಿ)	2019-20	4.00	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
114	ಚಿಕ್ಕಬೂವನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದೆ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00		
115	ಆಲೂರು	ಮಡಬಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಹಳ್ಳಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
116	ಆಲೂರು	ಕದಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚನ್ನಾಪುರ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
117	ಆಲೂರು	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗಟೆಗೆರೆ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
118	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳಲಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
119	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಗರವಳ್ಳಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
120	ಆಲೂರು	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬ್ಯಾಬ-1 ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		
121	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹರೂರು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಕುಮಾರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	4.50	4.50	0.00		
<b>ಜಿಲ್ಲೆ-ಹಾವೇರಿ</b>								
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರೇಕೆರೂರು</b>								
122	ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಾರ	ಹಿರೇಕೆರೂರು ವಾರದ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಟೋನ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	14.00	14.00	13.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾವೇರಿ</b>								
123	ಶಿರಬಾಗಿ	ಸವಣೂರು ತಾ.ಶಿರಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೇಶ್ವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18	10.00	10.00	0.00	೪*	
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಾಡಗಿ</b>								
124	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	ಬನಕನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	9.00	9.00	0.00		
125	ಹಾನಗಲ್ಲ	ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಮ್ಮೆ ೮೦ದ್ದು 3.75ಮೀ ಅಗಲ)	2019-20	20.00	20.00	0.00		
126	ಹಾನಗಲ್	ತಿಳವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು	2019-20	20.00	20.00	0.00		
127	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಿಕ್ಕೇರೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮುಂದು) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು	2019-20	16.00	16.00	6.40	೪*	
128	ಶಿಗ್ರಾವ	ಬಿಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆ.ನಂ. 81 ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	13.00	13.00	0.00		
129	ಸವಣೂರು	ಹೊಸ ಹಲಸೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆ.ನಂ. 569/ಎ ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00		
130	ಸವಣೂರು	ಕಲಿವಾಳ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00		

ಕರ್ನಾಟಕ									
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ									
131	ಹೂಡ್ಡು	ಹೂಡ್ಡು ಪಜಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ರಸ್ತೆ	2017-18	7.00	7.00	0.00	ಛಾಟಿ		
132	ಮುಳುಗು	ಮುಳುಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾತಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಾರಾಂಶದ ಮಹದಾನ್ವಯದ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಹದಾನ್ವಯ ಕಾರ್ಯದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	7.11	7.11	0.00	ಛಾಟಿ		
133	ಬೆಳಕು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ನಾಪೋಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಗ್ರಾಮ ನಾಪೋಕ್ ಬೆಳಕು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲಮುರಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2016-17	101.00	101.00	19.01	ಮುಗಿದ		
134	ಬೆಂಚಲಿಂಗು	ಬೆಂಚಲಿಂಗು ಗ್ರಾಮ. ಮುಗುಲ ಮಾರ್ಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ)	2017-18	20.00	20.00	19.00	ಮುಗಿದ		
135	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯರಪಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	22.00	22.00	0.00	ಛಾಟಿ		
136	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರುಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದು ಪೈಸಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಛಾಟಿ		
137	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿರ ಕೊಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆ (ಹರಿಹನ ಕೇರಿ) ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
138	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಡರಮಾಡು ಕಾಲೋನಿ ಕುಟ್ಟಂದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
139	ಮಡಿಕೇರಿ	ನಾಪೋಕ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಪೋಕ್ ಜೋನಕರಿಯಿಂದ ಚೀಯಕ್ ಪೂವಂಡ ಕಲ್ಟೆಂಗಡ ಮನೆಗಾಗಿ ಕೂರುಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
140	ಮಡಿಕೇರಿ	ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಪಟ್ಟು ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
141	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಂಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
142	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಿಯತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
ಕರ್ನಾಟಕ									
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ									
143	ರಾಯಿ	ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಡಾಯ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೂಕವಾಗಿ ಮುಗಿದ		
144	ಕಡೇಶ್ವರ	ಕಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಿಂಗಲ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಭೂಕವಾಗಿ ಮುಗಿದ		
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ									
145	ದೇರಳಕಟ್ಟೆ	ಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಚೆಲ್ಲಡ್ಡೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಮನೆ ನಿವೇಶನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	3.61	3.61	0.00	ಛಾಟಿ ಕರಣ		
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ									
146	ಮೊಗರು	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-47 ರ ಮೇಲಿನ ಮೊಗರು ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿ ಬದಿಗೊಡ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.60	ಮುಗಿದ		
147	ಕಾಫಿಗುಡ್ಡೆ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-47 ರ ಕಾಫಿಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶೇ 10% ಸ್ಥಳೀಯ ವಂತಿಕೆ)	2017-18	5.00	5.00	4.80	ಮುಗಿದ		
148	ಹೈಲಾಂಡ್‌ಡಿಸಿಲ್ವೆ	ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-47ರ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ವಾರ್ಡಿನ ಫೋರ್ ಐ.ಓ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಂ 17-23-1618/1 ಬಳಿಯ ಆಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
149	ಕಾವಳಮೂಡೂರು	ಕಾವಳಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆದ್ದಳಿಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಛಾಟಿ		
150	ಪಾಜಿರ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಳ್ಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಜಿರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಜೀವ ಮೋಗೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
151	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	14.00	14.00	0.00	ಛಾಟಿ		
152	ಮಂಗಳೂರು	ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುನ್ನೂರು ಎಸ್. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
153	ಮಂಗಳೂರು	ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವಿವೇಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪಜಾ ಮತ್ತು ಪ. ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರ, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	0.00	ಛಾಟಿ		
154	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಲಿಕುಂಡೇಲು ನಿವೇಶನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಛಾಟಿ		
155	ಮುಡುಬಿದಿರೆ	ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಡ್ಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	6.00	6.00	0.00	ಛಾಟಿ		
156	ಚೇಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಬಿದಿರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವಾಸು ಗೀತಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟಿ		
157	ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು	ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ತೋಟದ ಬಳಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	7.00	7.00	0.00	ಛಾಟಿ		

158	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಉಜ್ಜುಪಾದ ಕುಂಟೆಕಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	2019-20	25.00	25.00	0.00	ಛಾ	
159	ಪುತ್ತೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಿಮೊಗ್ಗು, ಸಂದಾ, ಪ್ರೇಮ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
160	ಕಡಬ	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ದಮ್ಮಡ, ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2019-20	12.00	11.10	0.00	ಛಾ	
<b>ಜಿಲ್ಲೆ: ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ</b>								
161	ಕಿತ್ತೂರು-ಕೊಪ್ಪಳ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು-ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2017-18	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
162	ಹೆಗ್ಗನೂರು	ಹೆಗ್ಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವಲಾಪುರ (ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
163	ಕಟ್ಟಿಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಕಟ್ಟಿಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
164	ಗಂಗಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.65	ಮುಗಿದಿದೆ	
165	ವಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ವಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
166	ಆಲನಹಳ್ಳಿ	ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ/ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	4.65	ಮುಗಿದಿದೆ	
167	ಚನ್ನಿಪುರ	ಚನ್ನಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
168	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಪಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
169	ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ	ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
170	ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಛಾ	
171	ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ	ಜಿ. ಎಂ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಛಾ	
172	ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಬರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
173	ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ	ಬೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ರಾಜೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಛಾ	
174	ಹೆಚ್. ಡಿ ಕೋಟೆ	ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗೌಡಿ ಮಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ ಚಂದ್ರನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಛಾ	
175	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ರವಣಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
176	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
177	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
178	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ರತ್ನಪುರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
179	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ಸುಪರ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
180	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ	ವಿನೋಬ ಕಾಲೂನಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
181	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಆರ್. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
182	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಲ್ಲಕೆಯಿಂದ ಆರ್. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
183	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
184	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕರೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
185	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕರೆಯತನಕ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
186	ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಲು	ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಂಪಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
187	ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಲು	ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಂಪಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
188	ನವಿಲೂರು	ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಕ್ಕೇಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
189	ನವಿಲೂರು	ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	

190	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	11.50	11.50	0.00	ಛಾಟ	
191	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	11.50	11.50	0.00	ಛಾಟ	
<b>ಬೆಳ್ಳೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ</b>								
<b>ಕ್ಷೇತ್ರ ಭದ್ರಾಪತಿ</b>								
192	ಅಂತರಂಗ	ಅಂತರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	16.10	16.10	8.04	ಮುಗಿದ	
193	ನವಲ	ನವಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವಾಹಿನಿ ನಗರಕ್ಕೂ ನವಲರವರ ಬೋವಿ ರೇಲುಕಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಸದ ಗೋಪಾಲದ ಕೊರವರಕೆರೆ ಎದುರಾಚೆ ಕ್ರೀ ರವರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.)	2017-18	10.00	10.00	5.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
194	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.31 ರ ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಪುಟ್ಟ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	3.48	3.48	2.09	ಮುಗಿದಿದೆ	
195	ಬೋವಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೋವಿರಹಟ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರ ಅಶ್ವಯು ಬರಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	7.50	ಛಾಟ	
196	ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ. ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಯು ಕಾಲೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	5.00	5.00	4.91	ಮುಗಿದ	
197	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ. ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಛಾಟ	
198	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಶೋಕನಗರ-1 ಜಗದೀಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಮ್ಮ ಮನವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಛಾಟ	
199	ಭದ್ರಾವತಿ	ಅರಹತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಕ್ ಮಲ್ ಕೆರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2019-20	7.00	7.00	0.00	ಛಾಟ	
200	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹಳೇಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಛಾಟ	
201	ಭದ್ರಾವತಿ	ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಮಿಳುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಛಾಟ	
202	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಗಾರ ಹರಳಯ್ಯ ಮೋಚಿ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟ	
203	ಭದ್ರಾವತಿ	ತಾರೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಛಾಟ	
204	ಭದ್ರಾವತಿ	ದೋಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00	ಛಾಟ	
205	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಆಯನೂರು ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	8.00	8.00	2.90	ಛಾಟ	
206	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಪಿಳ್ಳಂಗಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019.00	5.00	5.00	2.00	ಛಾಟ	
207	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಯಲವಟ್ಟೆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟ	
208	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ಕೋಹಳ್ಳಿ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಛಾಟ	
209	ಭದ್ರಾವತಿ	ಅಶೋಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟ	
210	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ)	ನಿಂಬೆಗೋಂದಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	8.00	8.00	3.20	ಛಾಟ	
211	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21ರ ಬುದ್ದನಗರದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಹಳೆ ದೇವಾಲಯ (ರಿ) ದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್. ಸಿ)	2019-20	22.00	22.00	8.80	ಛಾಟ	
212	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬೆಲವಂತನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಮ್ಮ ನಾಗನೈಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	31.00	31.00	12.40	ಛಾಟ	
213	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ.	2019-20	10.50	10.50	0.00	ಛಾಟ	
214	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಂದ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	1.60	ಛಾಟ	
215	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪೆಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಪ್ಪೆಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನವಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಭೋವಿ ಈರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಟಿ ವಕ್ಕಿರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟ	
216	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉದ್ದಿ ವಡ್ಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	7.00	7.00	0.00	ಛಾಟ	
217	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೆಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟ	
218	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗಿಣಿವಾಲ ವಡ್ಡಿಗರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾಟ	

219	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾನುಗೋಡು ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.90	0.00	ಛಾ	
220	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೇಲಿನ ಸಂಪಳಿ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.75	4.69	ಮುಗಿದಿದೆ	
221	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಣಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಣಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	4.75	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
222	ಬಸವಾನಿ	ಬಸವಾನಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಶುಂಠಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗೇರುಗಲ್ಲು ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	25.00	0.00	ಛಾ	
<b>ಜಿಲ್ಲಾ-ಉಪಜಿಲ್ಲೆ</b>								
<b>ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತರ ಬೆಂಚು</b>								
223	ಕೋಟೆ	ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18	6.60	6.60	0.00	ಛಾ	
224	ಗುಜ್ಜಾಡಿ	ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ - ಗಂಗೋಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಯಕವಾಡಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	8.00	8.00	0.00	ಛಾ	
225	ಬೈಲೂರು	ಬೈಲೂರು ಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	11.00	11.00	0.00	ಛಾ	
226	ಅಲೆವೂರು	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೆಮ್ಮೂರು ಸಾಧು ಪಾಣರ ಮನೆ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
227	ಕಾವು	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾವು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿತ್ತೋಡಿ ಮುಡಾಲಗುಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸುಶೀಲಾರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
228	ಬುಹಾವರ	ಕೋಟೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡುಗಿಳಿಯಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಸುರೇಶ್, ರುದ್ರ, ಮಂಜು, ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತನಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	9.00	9.00	0.00	ಛಾ	
229	ಕುಂದಾಪುರ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಛಾ	
230	ಅಂಬಲಪಾಡಿ	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	9.00	9.00	0.00	ಛಾ	
231	ಮುದುರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದುರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನುದಾನಿತ ಸ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಘಟಕ	2019-20	10.00	10.00	0.00	ಛಾ	
<b>ಜಿಲ್ಲಾ-ಉಪಜಿಲ್ಲೆ</b>								
<b>ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತರ ಬೆಂಚು</b>								
232	ಕಳಗಿನಪಾಳ್ಯ	ಕಳಗಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2018-19	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
233	ಚಿತ್ರಾಕುಲಾ	ಚಿತ್ರಾಕುಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅರ್ಜುನಕೋಟೆ ತೋಟಾನಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶೋಭಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಎಸ್.ಸಿ)	2015-16	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
234	ಓಣಿಕೇರಿ	ಓಣಿಕೇರಿ ದುರ್ಗದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2017-18	3.22	3.22	3.08	ಮುಗಿದಿದೆ	
235	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕುದ್ರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಯ ಮನಣಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ಜನತಳಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಛಾ	
236	ಹೊನ್ನಾವರ	ಚಿತ್ರಾಕುಲಾ ಪಂಚಾಯತ ದಬ್ಬೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಮಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರತುಳಿ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.35	3.35	0.00	ಛಾ	
237	ಹೊನ್ನಾವರ	ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ ಶಂಕರ ಹಳ್ಳಿರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
238	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹರಂಗಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಳ್ಳಂಕಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ ತಿರುವಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿರ ಕೇರಿಗೆ ಸರ್ವಮತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
239	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಕಸಾಳ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬುಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನಗುಳಿ ಇಂದ ಹೆಬ್ಬುಳ ಪ. ಜಾತಿ ಕೇರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.	2019-20	9.00	9.00	0.00	ಛಾ	
240	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳಗೇರಿ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಛಾ	
241	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	17.00	17.00	0.00	ಛಾ	



242	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 23 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸುಭಾಶ್ ಚಲುವಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೋಷನ್ ಅಮೀನ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಆಸ್ತಿ	
243	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 23 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕರಿಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಶೀಲಾ ಅನಂದ ಜೋಗಳೇಕರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2019-20	4.00	4.00	0.00	ಆಸ್ತಿ	
244	ಶಿರಸಿ	ಬಸವಾಸಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಸವಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾ ಭವನ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವಾಸಿ).	2019-20	5.00	5.00	0.00	ಆಸ್ತಿ	
				2026.21	2024.71	351.92		

## ಅನುಬಂಧ - 2

)ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ವರ್ಕೆ.ಐ.ಡಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಜಿಲ್ಲೆ-ಬೆಳಗಾವಿ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈಲಕೋಟೆ								
1	ಇಟ್ಟಾಳ	ಇಟ್ಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2014-15	1.85	1.85	0.00	ಪೂರ್ತಿ	
2	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ	ಕೊಡ್ಡಿವಾಡಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ.ದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.	2015-16	14.00	14.00	0.00	ಪೂರ್ತಿ	
3	ಕುರುವಿನಕೋಟೆ	ಕುರುವಿನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ.ದ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17	6.12	6.12	0.00	ಪೂರ್ತಿ	
4	ದೇವಲಾಪುರ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕಲಾದಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ಬೈರನ್ನವರ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	6.00	6.00	0.00		
5	ಕಡತಾಳ	ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	6.00	6.00	0.00	0	

6	ಹಿರೇಬೂದನೂರು	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಕರಿದೇವವನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	9.00	9.00	0.00			
7	ಪೀರನವಾಡಿ	ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	17.00	17.00	0.00			
ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ(ಗ್ರ)									
8	ಬೆಳವಟ್ಟಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಗುಲೆ ಗಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	10.00	0.00			
9	ಖನಗಾಂವಿ ಕೆ.ಹೆಚ್	ಖನಗಾಂವಿ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	9.00	9.00	0.00	0		
10	ಕುದುರೆಮನಿ	ಕುದುರೆಮನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00	0		
11	ಕಣಬರ್ಗಿ	ಕಣಬರ್ಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.50	4.50	0.00			
12	ಅಲಾರವಾಡ	ಅಲಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.50	4.50	0.00			
13	ಬೆಡರಹಟ್ಟಿ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಿ.ಸಿ ಅಥಾವ ಪೆವರ್ಸ್)	2019-20	7.00	7.00	0.00			
14	ಮದನಬಾವಿ	ಮದನಬಾವಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	10.00	10.00	0.00			
15	ಬೆನಕಟ್ಟಿ	ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು	2019-20	21.00	21.00	0.00			
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಕ್ಕೇರಿ									

16	ಹಡಗಲಾ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಾ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	15.00	14.80	0.00		
ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಮಕನಕುರಡಿ								
17	ಬೆಳಗಾವಿ & ಪಣಗುತಿ	ಸರ್ವೆ ನಂ. 237 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	11.00	11.00	0.00	0	
ಡೆಲ್ಟಾ-ಚಾಮರಾಜನಗರ								
ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರ								
18	ರಂಗಸಂದ್ರ	ರಂಗಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00		
19	ಪುನಜನೂರು ಗೇಟ್	ಪುನಜನೂರು ಗೇಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
20	ವೀರಯ್ಯನಪುರ	ವೀರಯ್ಯನಪುರ ಸೋಲಿಗರಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
21	ಛತ್ರಬಸವಾಪುರ	ಛತ್ರಬಸವಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
22	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ	ಜೋತಿಗೌಡನಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.50	3.50	0.00		
23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸೋಜಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	3.50	3.50	0.00		
24	ಅರಕಲವಾಡಿ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	8.00	8.00	0.00		
25	ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ	ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಬಳಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನೀರಳಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	16.00	16.00	0.00		
26	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗುಳ್ಳದ ಬಯಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	13.00	12.40	4.76		

27	ಮುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	9.00	9.00	0.00		
ಜಿಲ್ಲೆಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು								
28	ಗಿಣಿಕಲ್	ಗಿಣಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಜೇಬೈಲು-ತೆಕ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	18.00	18.00	10.80	ಮುಗಿದಿದೆ	
29	ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ	ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ-ಬೇಗಾರುಬೈಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಹಳಕ ರಾಮನಾಯ್ಕ, ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2018-19	7.00	7.00	4.20	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
30	ಕೆಳಕೊಪ್ಪ	ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಲಬೈಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 1/2 ಕಿ.ಮೀ	2018-19	15.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
31	ಬಿಲಗದ್ದೆ	ಬಿಲಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾನುವಳ್ಳಿ-ಕಾವಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ರಾಚಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	15.00	15.00	8.81	ಮುಗಿದಿದೆ	
32	ದಯಂಬಳ್ಳಿ	ದಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ-ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ನೀರುಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಂದ್ಲದ್ದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	25.00	25.00	15.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
33	ಕಡ್ಲವಾನಿ	ಕಡ್ಲವಾನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
34	ಕಣಿವೆ	ಕಣಿವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-19	10.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
35	ತಂಗಲಮನೆ	ತಂಗಲಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
36	ಕಣ್ಣಮನೆ	ಕಣ್ಣಮನೆ-ಚಾಕಲುಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2018-20	10.00	10.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪರೀಕೆರೆ								
37	ಇಟ್ಟಗಿ	ಕನಬಾಯೋಬಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18	2.98	2.98	0.00	ಪ್ರಗತಿ	

38	ಕೃಷಿಮಗಲೂರು	ಹಿರೇಮಗಲೂರು ಉಂಡಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಹಿರೇಮಗಲೂರು ಕಾಲೋನಿ ರೈತರುಗಳ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಲೂರು ತಾ.) (SCP ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯ 2.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ SCP 2 + TSP 3) ***ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ*** ಚಿಕ್ಕಮಗಲೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಲ್ಪು ದೊಡ್ಡಿ ಪ. ವರ್ಗ ಜತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	5.00	5.00	0.00		
39	ಮಡೇನೇರಲು	ಕಳಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡೇನೇರಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಸ್. ಟಿ. ಸ್ವಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	6.00	6.00	0.00		
40	ರಾಂಪುರ	ಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡ್ಲಗಿರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00		
41	ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ	ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೆಳಹಾಂದಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	0.00		
42	ಹುಯಿಗರೆ	ಹುಯಿಗರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಚಾಕಲುಮನೆ ಪ. ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	6.00	6.00	0.00		
43	ಶಿವನಿ	ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗು ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	4.80	1.92		
ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಗಿರಿ								

44	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪ್ಪರ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	10.00	9.70	3.88	
45	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಸಾಲು ಬಡಾವಣೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ರ ಗಿಡ್ಡ ಮಂಜಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಳಿನ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	6.00	6.00	2.40	
46	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	7.00	0.00	0.00	
47	ಆರುಂಡಿ	ಆರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	10.00	0.00	0.00	
48	ಬದುರಕೊಂ	ಹರಳಿಮರದ ಹತ್ತಿರ ಕುದುರೆಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.50	0.00	0.00	
49	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಕೋಟೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	5.00	5.00	2.00	
ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ							
ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ							
50	ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16	14.80	14.80	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
51	ದುಬ್ಬದಮ ರಡಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬದಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿರಕಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ತೋರಗಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	5.00	5.00	0.00	

52	ಮುಗದ	ಮುಗದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್. ಸಿ. ಪಿ - 17 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಿ. ಎಸ್. ಪಿ - 8 ಲಕ್ಷ)	2019-20	8.00	8.00	0.00		
53	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2019-20	5.00	5.00	0.00		
54	ಕಲಘಟಗಿ	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.00	3.00	0.00		
55	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20	4.00	4.00	0.00		
56	ಕಲಘಟಗಿ	ದ್ರಾವಣಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153/2 ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	2019-20	6.00	6.00	0.00		
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ								
ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಕಲಗೂಡು								
57	ಅರಕಲ ಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾನುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	5.00	4.91	0.00		
58	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
59	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪ.ಪಂಗಡದ ಗಣೇಶರವರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	5.00	5.00	0.00		



133	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಿರಿಜ, ಸುಗುಣ, ಭಾಸ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	2019-20	8.00	8.00	0.00		
134	ಉಡುಪಿ	ಕೆಂಜೂರು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್. ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	7.00	7.00	0.00		
135	ಮುದುರಂಗಡಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದುರಂಗಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹರಿಜನ-ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
ಜಿಲ್ಲೆ-ಉತ್ತರಕನ್ನಡ								
ಕ್ಷೇತ್ರ-ಬೆಟ್ಟಳ								
136	ಮಂಕಿ	ಹಳೇಮಠ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಕಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾ ನಿರಂಜನನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2018-19	5.00	5.00	4.64	ಮುಗಿದಿದೆ	
137	ದೇವಳಮಕ್ಕಿ	ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಮರಪಂತ್ ವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2013-14	5.00	5.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
138	ನಂದಿಗಟ್ಟಾ	ನಂದಿಗಟ್ಟಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲಿಹೊಂಡ ಸಭಾಭವನ.(ಗಿ.ಉ.ಯೋ-ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ + ವಿ.ಘ.ಯೋ-ರೂ.1.00ಲಕ್ಷ)	2013-14	3.00	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
139	ನಂದೋಳ್ಳಿ	ನಂದೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಣ್ಣಿಜುಡ್ಡಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬಂ.ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.10 ಲಕ್ಷ+ ಗಿ.ಉ.ಯೋರೂ.0.40 ಲಕ್ಷ =ಒಟ್ಟುರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷ)	2015-16	1.50	1.50	1.35	ಮುಗಿದಿದೆ	
140	ಗುಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18	2.04	2.04	1.85	ಮುಗಿದಿದೆ	

141	ಭಟ್ಟಳ	ಕೋಣಾರ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಸೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡುಬೆಳ್ಳು ಗೊಂಡರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	4.00	4.00	0.00		
142	ಭಟ್ಟಳ	ಕೋಣಾರ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಸೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಂಡರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	3.65	3.65	0.00		
143	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಗಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	15.00	0.00		
144	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಟ್ಟುಳಿ ನಂ. 2 ರಾ. ಹೆ. ಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್. ಟಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಸ್. ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)	2019-20	3.00	3.00	0.00		
145	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2019-20	3.00	3.00	0.00		
146	ಶಿರಸಿ	ಸೋಂದಾ ಪಂ. ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ ರಥಬೀದಿಯಿಂದ ಪಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2019-20	3.00	3.00	0.00		
146				991.39	895.97	128.83		

೨ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 595  
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ವರ್ಗ.ವಿ.ಡಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಜಿಲ್ಲೆ-ಮೈಸೂರು								
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ								
1	ರಾಜೇಗೌಡನಹುಂಡಿ	ರಾಜೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	2.00	ಪ್ರಗತಿ	
2	ಕೆ.ಎಡತೊರೆ	ಕೆ.ಎಡತೊರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಪುರುಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕಪುರುಕೋಟೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2018-19	5.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	
4	ಚಿಕ್ಕಪುರುಕೋಟೆ	ಟಿ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಕಾಲೋನಿ ಹುಂಡಿಮಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ	2018-19	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ								
5	ಲಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ	ಕೊರಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಲಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ ಗೇಟ್ ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	7.50	ಪ್ರಗತಿ	
6	ಕುಂಜೇನಹಳ್ಳಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ: ಕುಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಕುಂಜೇನಹಳ್ಳಿ-1ನೇ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	7.50	ಪ್ರಗತಿ	
7	ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ	ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರ ಅಶ್ರಯ ಬದಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19	10.00	10.00	9.87	ಮುಗಿದಿದೆ.	
8	ಸೊರಬ	ಮುತ್ತುಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಡಸೂರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	13.00	13.00	5.20	ಪ್ರಗತಿ	
9	ಸೊರಬ	ಕಾನ್ನೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಂಡಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	10.00	10.00	4.00	ಪ್ರಗತಿ	
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>45.97</b>	