


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1624
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.03.2021.
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 49 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ.	ಈ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	ಬಂದಿದೆ
ಇ.	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಶಃ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID: 37-LEQ. 2021



(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1624 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	217.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಟೋಪಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಮೇಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಲಗೇರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	24.13	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಕ್ಕನಗುತ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಕಳವಾಡಿ-ಶಿಕ್ಕಳವಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಕರ್ತಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	25.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಿಶ್ಯಾಳ ಮತ್ತು ಮನಗೂಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಮ್ಮಡ ಕೆರೆ ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಲಸಾನಿಚೇರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	61.00	60.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಚೇರಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರಾಚೇರು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.51	ಮೂರ್ಗುಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾಳ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವನಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಇರಕಲ್‌ಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲ್ ತಾವರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	150	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಾಗೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50	34.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಲಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಲಲಾಪುರ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.	200	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಟರನರಸಾಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	60	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮನಟ್ಟ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	70	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	60	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದರಗಿ ಹಾಗೂ ಮಲಕನಮರಡಿ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	60	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	90.00	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	90.00	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	90.00	63.29	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	80.00	15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	26.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	42.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಮರ ಕೆರೆಯ ಬಂಡೆಗೆ ಕೀ ಟ್ರಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	30.00	17.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	36.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	35.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
37	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಗುಳಕುಮಠ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರಗದ್ದೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	30.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಿದರಗರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕಲವಾರ ಭುಜಂಗದಾಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	66.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		
46	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	232.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
47	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	360.00	91.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
48	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಕ್ರಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
49	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಚ್ಚಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
50	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಡದಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಚಾನಲ್‌ನ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಆಣೆಕೆರೆ ಏರಿ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್‌ನ ಬಂಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
51	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಐನೋರಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ರಿಪೇರಿ. ಏರಿ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಭತ್ತಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಲೇನ್)	45.00	43.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
53	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಸ.ನಂ.8 (ಬಂಗ್ಲ) ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	15.00	0.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಂಬರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ
54	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ/ಕನಕಪುರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಜಲಾರಯದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	22.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
55	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ನವಾಡ್)	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	19.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	13.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಾವತ್ತೂರು ಚೋಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಂಗಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮಯಿಸಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕದರಾಪುರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಡೆಮಾವಿನಪುರ ಅಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಗಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕದ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	52.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಿಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	28.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	8.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿಕಾಮಗಾರಿ)	8.00	27.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಮಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉನಗನಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳಿನೀರು ಸರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿಕಾಟನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಳಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲತರು ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.20	5.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 22 ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಮ್ಮಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 4 ಮತ್ತು 31/1ರಲ್ಲಿರುವ ಓಡಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡ್ಡಿಗರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾರು ಕೆಂಬಳಲು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	15.00	8.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	37.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
77	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	8.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
78	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಒಡೆದು ಹೋದ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	108.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
79	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00			
80	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಜವರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	76.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
81	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
82	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೊಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	68.00	74.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
83	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಟೆಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	31.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
84	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	234.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
85	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	115.00	101.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಸಿರಿಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳುತುಪ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ ಸಿದ್ದಪುರ ಕೆರೆ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಗ ಬದ್ಧ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
88	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
89	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ	50.00	34.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
90	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುರುವನೂರು ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದೊಡ್ಡ ಚೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	36.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
91	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಣೆಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.81.82.83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	46.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಮಲ್ಲನ ಹೊಳೆಯ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೇಖಲಗರೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್) 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
93	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಜ್ಜನಗುಡು ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	12.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
94	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಗಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	122.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೇಖಲಗರೆ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	116.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	
100	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ನಬಾರ್ಡ್)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ. ಅಜ್ಜನಗುಡಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	98.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
101	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
102	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮರಪಕುಂಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
103	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪ್ಪರಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	ಚಿಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
104	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	ಚಿಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
105	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಚಿಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	ಚಿಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ನಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
108	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-ಸಬಾರ್ಡ್-23 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೋಪಿನಾಥಂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
110	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುತ್ತೂಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
111	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಿನತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳಗುಣಸೆ ಕೆರೆ(ಗಂಡನ ಕೆರೆ) ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
114	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30.00	20.21		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
115	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ವಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	17.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
116	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.50	11.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	16.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೊಲದೇವಿ ತನ್ನೀರಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಹುಣಸೇಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	22.50	15.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
121	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕುಪ್ಪೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
122	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ಮೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	27.42		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
123	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕೋಡೂರು ಕೊಡಗೀ, ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	20.24		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	29.09		
125	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.37		
126	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.90	5.49		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
127	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	41.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
128	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	7.44		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
129	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	3.34		
130	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.45		
131	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30.88		
132	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
133	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
134	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	55.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
135	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	75.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
136	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
137	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೇಲಾಗಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
138	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪದಕಾಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
139	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
141	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚೇಕ್ಕೂರು ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
142	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಲೂರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
143	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅವಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
144	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
145	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನತಾತ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	126.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
146	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು ಚಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	77.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
147	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	38.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
148	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	20.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
149	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
150	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪೊಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
151	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಯಿರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಶೂರು ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
152	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್ ಪೋಷಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
153	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಲವಂತೆ ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
154	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುಶ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
155	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಿಂದ ಅಮ್ಮಚೆರವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
156	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
157	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಬ್ಬಟ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ತರ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
159	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
160	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	65.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
161	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	1.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
162	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
163	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದುಗ್ಗನಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	77.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
164	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
165	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
166	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
167	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
168	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
169	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
170	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳವೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
171	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತೊರಗನಮೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಟ್ಟು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	12.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
172	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
174	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
175	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.60		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
176	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
177	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
178	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
179	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸವನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
180			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
181	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
182			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
183			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನೆರ್ಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
184			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
185			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
186			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಡ್ಲೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
187			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
189			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಳಚೇಮರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
190			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೋಳಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
191			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
192	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
193			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
194			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಭಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
195			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
196	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
197	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
198	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
199	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
200	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಲಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
202	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
203	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
204	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೂರು ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
205	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಸಂದ್ರ ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
206	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
207	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಬುರ್ರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರೆಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
208	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರೆಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಜ್ಜೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ. ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
210	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ. ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
211	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
212	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬರವಿಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಬಡಬಾವಡಿ ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	25.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ನಿಡೋಣಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕುಪ್ಪಕಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಳೇವಾಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
7	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮಲಘಾಣ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಉಕ್ಕಲಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
9	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಡವಡಗಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
10	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕಣಕಾಲ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
11	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಲೋಣಿ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
12	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಹಂಜಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
13	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
14	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಅರ್ಜುನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
15	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಾಸಾಬಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
16	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಮೋರಟಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
17	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಕೋಟೆಕಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಧೋತಿಕೋಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೊಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	3.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಅಂತವರಾಮ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	3.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಸೈದಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜನಿವಾರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಸೊನ್ನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಮುಧೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಫರಿದಸಾಗರ - ಈರನವಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಅಮಲಸಾನಿ ಆಡಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕದಲಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇವಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
35	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ಲಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
36	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ಯರಗೋಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
37	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ವಂಕಸಾಂಬರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
38	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ದುಪ್ಪಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಮರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಅಮಾನಿ ಹೊಸಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಶೆಟ್ಟಿಪಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೋರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆಸ್ತೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ಟಲು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಸಾಸಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
48	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆಂಬಳಲು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಸಿರಿವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
50	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ನಿಡವಳಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
51	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಲಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಹರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	0.00	
54	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕಿತ್ತಾವಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಅರಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಬೊಮ್ಮದೇವಿಪುರ ಕೆರೆ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ವೀರಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಹುಲಿಪುಂಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತೋವಿನ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಸಿದ್ದಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಹೊಸಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಬಿದರಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಗರಣಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಬಿಜವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ರಂಟಪಳಲು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಬೆಡತ್ತೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತೆರಿಯೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಎಸ್.ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಪಾಗಲವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
78	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಮರದ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಆಜಮ್ಮನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕನ್ನಮೇಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
88	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಗೊಲ್ಲನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಮುರಾರಯ್ಯನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
92	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
93	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಪುವ್ವಾಡಮ್ಮನ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
94	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
95	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಎಲ್ಲೋಡು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ತಿಮ್ಮಸಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ತಳಗವಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
103	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೋಟಗಲ್ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
104	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.50	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
105	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ರಾಮಪ್ಪನಕೆರೆ	4.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	4.50	4.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ದೊಡ್ಡಬಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಗೌರಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
110	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಪಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
111	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಪಾತಕೋಟೆ ಹಳೇಕೆರೆ	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
112	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
113	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
114	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
115	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಬುರಡಗುಂಟೆ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
116	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೌನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
117	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಯೆರ್ರಪ್ಪಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಜಿಲ್ಲಾಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೊಂಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
122	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಹೊಸಹುಡ್ಡೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
123	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪೆದ್ದತುಂಕೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
124	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ತಂಕಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
125	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
126	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಾರಗಾನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
127	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗಡದಿಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕೆರೆ	5.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
128	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಘಂಟಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವಬಂಡ್ಡೆಕೆರೆ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ	5.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
129	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
130	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರಪಲ್ಲಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
131	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
132	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಟಮಡಕ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
133	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
134	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
135	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಮ್ಮನ ಕೆರೆ	4.00		ಕ.ಕೆ.ಸಂ.ಅ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
136	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಂಗಳಸಂದ್ರ ರಾಜುವಾರಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕ.ಕೆ.ಸಂ.ಅ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
137	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಸಜ್ಜನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
138	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಎರಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
139	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
140	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
141	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
142	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸವನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
143			ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
144			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00
145			ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
146			ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
147			ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
148			ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
149			ಕಡ್ಲೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
150			ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
151	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
152			ಯಳಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವದ್ದುಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
153			ಚೋಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
154			ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
155	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
156			ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
157			ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಭಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
158			ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
159	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿನ್ನತ್ತೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
160	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
161	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
162	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
163	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಾಳಕೊಬ್ಬೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
164	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
165	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
166	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1624 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾ ಗುಳಕಮಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಗಡೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	30.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬದರಗರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕಲವಾರ ಭುಜಂಗದಾಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	66.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬದರಗುಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	232.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
12	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	360.00	91.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
13	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಹೆಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
14	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಚ್ಚಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
15	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಡಡಿ ನಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಚಾಸಲ್ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಅಣೆಕೆರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಸಲ್ ನ ಬಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
16	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಏನೋರಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ರಿವೇರಿ, ಏರಿ ರಿವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ
17	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಲ್ಟೆ ಅಣೆ)	45.00	43.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
18	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಸ.ಸಂ.3 (ಬಂಧ) ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	15.00	0.00		ಕೆರೆಮಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗೊಳಿಸುವ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಮಠ/ ಕನಕಮಠ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಜಲಾಶಯದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	22.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
					1,840.00	734.65		
1	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ನಬಾರ್ಡ್ F)	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಬೀಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	19.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	13.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಾವತ್ತೂರು ಜೋಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಂಗಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕೆದರಾಮರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಡಮಾವಿನಪುರ ಅಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಗಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	52.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	28.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	8.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಜಲದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಿಗನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.00	27.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ತಿವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಉನಗನಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳಿನೀರು ಸರದ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಜಲದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	ತುಮಕೂರು	ಗುಜ್ಜಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಜ್ಜಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿಕಾಟನ ಹಬ್ಬಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋಕುಳಿ ಮತ್ತು ಚೌಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಗೋಕುಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಸಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲತ್ತರು ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.20	5.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 22 ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಮ್ಮಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 4 ಮತ್ತು 31/1ರಲ್ಲಿರುವ ಪೀಠಾಚಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಮಾನಿ ಹೊಸಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಘಾಟಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವತಾಯಿಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೆಸ್ಸೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಟಲು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಾಸಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00			ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ
30	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಂಬಳಲು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಿರಿವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಿಡವಳಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00			ಕೈಜಡಲಾಗಿದೆ
33	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಲಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	0.00			
36	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕತ್ತಾಮಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೆಂಪಾಂಬುಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅರಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವಿರಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತೊಗಲಘಾಟಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
46	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಹುಲಿಹುಂಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ತೋವಿನ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಸುಧುಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಹೊಸಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಬಿದರಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಗರಣಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಬಜವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ರಂಟವಳಲು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ತಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಬೆಡತೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ತೆರಿಯೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಮೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಎಸ್.ಕೊಡಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಹಾಗಲವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಮಠದ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಜಮ್ನನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಗೊಟ್ಟಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ತುಮಕೂರು	ಗುಣ್ಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಕನ್ನಮೇಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಗೊಲ್ಲನಹುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ರಂಗನಮುದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಮುರಾರಯ್ಯನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡಿಗರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಂಬಳಲು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಕ್ಕಿಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಯೆಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣತೃಪ್ತಿಯು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	15.00	8.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
76	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಲಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಯೆಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	37.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪೂರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗುಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಮೋಪಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	8.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
78	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಒಡೆದು ಹೋದ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	108.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
79	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00			
80	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಲವರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	76.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
81	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
				ಒಟ್ಟು	1,777.95	691.14		
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೊಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	68.00	74.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	31.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	234.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	115.00	101.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ಸಿಂಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆತುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ ಸಿದ್ದಪುರ ಕೆರೆ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಗ ಬಿದ್ದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ	50.00	34.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಚೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ ಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	36.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುರೈಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ:81,82,83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	46.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಒರೇಮಲ್ಲನ ಹೊಳೆಯ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೇಖಲೆಗರೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್) 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಜ್ಜನಗುಡು ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	12.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಗಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	122.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಒರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೇಖಲೆಗರೆ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಜಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೀರಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	116.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	
19	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ನಬಾಡ್ F)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಅಜ್ಜನಗುಡಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	98.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
				ಒಟ್ಟು	1,011.00	986.99		
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುಡ್ಲಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮರಪಕುಂಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಲ್ಲಪ್ಪರಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಬ್ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ನಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮಠ ಪುವ್ವಾಡಮ್ಮನ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪಾಳಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೇಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎಲ್ಲೋಡು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ತಿಮ್ಮನಾಣಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಮರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಳಗದಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	
20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಟಗಲ್ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೀಳಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.50	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಾಮಪ್ಪನಕೆರೆ	4.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಂದಾಲ್ಹಳ್ಳಿ	4.50	4.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮೊಡಬಬೋಮ್ನನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
25	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೌರಿಬೆರವಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
26	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	
28	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪಾತಕೋಟೆ ಹಳೇಕೆರೆ	4.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	
29	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	
30	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	
31	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಲಗಪರ್ತಿ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	
32	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬುರಡಗುಂಟೆ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	
33	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೌನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
34	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯರ್ರಪ್ಪಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
35	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನರಸರೆಡ್ಡಿಪುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
36	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಲ್ಲಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
37	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಂಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
38	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
39	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪೊಸಹುಡ್ಡೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
40	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪದ್ಮಪುಂಜೆಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
41	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶಂಕಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
42	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗುಂಟುಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
43	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪುರಗಾನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
44	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗಡದಿನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕೆರೆ	5.00			ದೇಶಿಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
45	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಘಂಟಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವಬಂಡುಕೆರೆ ಬೈರಡಿ ಕೆರೆ	5.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೂಳುರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00				ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
47	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರಪಲ್ಲಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00				ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
48	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00				ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
49	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಲಮಡಕೆ	4.00				ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
50	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00				ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
51	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00				ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
52	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಮೈಸೆ ಕೆರೆ	4.00				ಕೆ.ಕೆ.ಸಂ.ಆ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
53	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಂಗಳಸಂದ್ರ ಹಾಜುವಾರ ಕೆರೆ	4.00				ಕೆ.ಕೆ.ಸಂ.ಆ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
54	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಬ್ಬನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00				ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
55	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎರಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
56	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಕೆರೆ	3.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
57	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
58	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಒಟ್ಟು					714.50	58.53			
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-ನಬಾರ್ಡ್-23 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೋಪಿನಾಥಂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುತ್ತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ -	ಮಿನತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳಗುಣಸೆ ಕೆರೆ(ಗಂಡನ ಕೆರೆ) ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿನ್ನತ್ತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೇನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಾಳಕೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗಾಮರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	362.00	234.70		
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30.00	20.21		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ವಮ್ಮಸ್ವಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	17.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.50	11.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಾಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಗುಡಿಕಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	16.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೊಲದೇವಿ ತನ್ನೀರಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಹೂಳೇಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	22.50	15.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕುಮ್ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಪಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	27.42		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹೊಲ್ಲೂರು ಕೋಡಗೀ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	20.24		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	29.09		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಮೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.37			
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.90	5.49			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	41.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	7.44			ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	3.34			
17	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರವಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.45			
18	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30.88			
19	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ವಾಪಸ್ಸಿಸಿದೆ.
20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಕ್ಕೋಡು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಪುಲಕೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	55.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	75.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಪುಲಕೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೇಲಾಗಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪದಕಾಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರವಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚೀಕೂರು ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಊರುಕುಂಟೆ ಮುಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಆನಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನತಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	126.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	77.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	38.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	20.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮಕಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾತೂರು ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್ ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ತ್ರೇರಾಮಪುರದಿಂದ ಅಮ್ಮಚೆರಪು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಗಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಬ್ಬಟ ಕೆರೆ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಸ್ತೇಗಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ತೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	65.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	1.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
49	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಕೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ	
50	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದುಗ್ಗನಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	77.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಕೋಲಾರ	ತ್ರೇನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನೆಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತೂರಗನದೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಟ್ಟು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	12.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.60		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಮನಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನಹುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
67			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
68	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
69			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಚ್ಚಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
70			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನರ್ಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
71			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
72			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಡ್ಲೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
74			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
76			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಳಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
77			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚೋಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
78			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
79	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬ್ಯಾಬರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
80			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
81			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಭಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
82			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ		
83	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
84	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
85	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
86	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
87	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ವಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
88	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಬಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
89	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
90	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
91	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೋರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
92	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
93	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
94	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಬುರ್ರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
95	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರೈಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
96	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆಕಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
98	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
99	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಬೆಂಚರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	3611.00	1409.29		
				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	9316.45	4115.30		