


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 1578                   |
| 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು                     | ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಧೋಡ್ |
| 3 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ              | 18.03.2021             |
| 4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು                     | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.   |

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2382.97 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 60 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು;	ಇದರಲ್ಲಿ 34 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.1236.03 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 38 LCQ 2021



(ಜೆ.ಪಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1578 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2017-18	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ನಬಾರ್ಡ್	ಹೊತ್ತಾಣಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	39.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಬಾರ್ಡ್	ಅಗಸಬಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	52.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	20.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಿಡೋಣಿ (ಹೊಸ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	29.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕನಮಡಿ(ಹೊಸ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಬೇಬಿ ಕೀ ಟ್ರೇಂಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	31.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	38.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	2017-18	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಾದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	67.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	2017-18	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	60.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	2017-18	ಇಂಡಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗೋಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	200.00	199.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಹೇರಿ-ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	218.08	216.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಜನುಗು ಕೆರೆಗೆ ಫಿಡರ್ ಕೆನಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	221.41	210.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೇಗಂತಲಾಬ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2	54.48	54.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಡವಡಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	62.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	10.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
16	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕನಮಡಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
17	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾಗತಾಣ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
18	2017-18	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಹೇರಿ-ಜಂಬಗಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
19	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಉಕ್ಕಲಿ(ಹೊಸ) ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	19.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
20	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಉಪಕಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
21	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಿರಶ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
22	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುತ್ತಗಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
23	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಣೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
24	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅರೇಶಂಕರ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
25	2017-18	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೂವಿನಟಪ್ಪರಗಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
26	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಳೂರಗಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	11.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
27	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಂದವಾನ(ಸ್ಯಟ-1) ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
28	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಂದವಾನ(ಸ್ಯಟ-2) ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
29	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೋಡಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
30	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಗಜೀವಣಿ(ಸ್ಯಟ-1) ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
31	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಗಜೀವಣಿ(ಸ್ಯಟ-2) ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
32	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೊತಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
33	2017-18	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಟ್ಟಾಳ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

1	2018-19	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	2018-19	ವಿಜಯಪುರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಟೋವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2018-19	ಸಿಂದಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	2018-19	ಸಿಂದಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮೇಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	2018-19	ಸಿಂದಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಗೇರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	24.13		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	2018-19	ಸಿಂದಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಕ್ಕನಗುತ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00			ರೈತರ ತೆಕರಾದು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7	2018-19	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಕಳವಾಡಿ-ಶಿಕ್ಕಳವಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಕರ್ತಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	25.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	2018-19	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಶ್ಯಾಳ ಮತ್ತು ಮನಗೂಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>745.00</b>	<b>62.37</b>			
1	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಡೆಬಾವಡಿ ಮನಗೂಳ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	25.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಿಡೋಣೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4	2019-20	ವಿಜಯಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5	2019-20	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕುಪ್ಪಕಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6	2019-20	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತಳೇವಾಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
7	2019-20	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಲಘಾಣ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
8	2019-20	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಉಕ್ಕಲ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
9	2019-20	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವನಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
10	2019-20	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತಾರನಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
11	2019-20	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವಡವಡಗಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
12	2019-20	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಣಕಾಲ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
13	2019-20	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಲೋಣೆ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
14	2019-20	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹಂಜಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
15	2019-20	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
16	2019-20	ಇಂಡಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅರ್ಜುನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
17	2019-20	ಸಿಂದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಾಸಾಬಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
18	2019-20	ಸಿಂದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮೋರಟಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
19	2019-20	ಸಿಂದಗಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>60</b>				<b>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು</b>	<b>2382.97</b>	<b>1236.03</b>			

5/2/20