


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1861 (2132)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 18-03-2022
 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ															
ಅ.	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ; ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.12,000.00ಲಕ್ಷಗಳು, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.17207.00ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.17207.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ; ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.															
ಆ.	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. <div style="text-align: right;">(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th>2018-19</th> <th>2019-20</th> <th>2020-21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ</td> <td align="center">400.00</td> <td align="center">497.81</td> <td align="center">497.81</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ರಾಮನಗರ</td> <td align="center">400.00</td> <td align="center">510.12</td> <td align="center">510.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	2018-19	2019-20	2020-21	1.	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	400.00	497.81	497.81	2.	ರಾಮನಗರ	400.00	510.12	510.12
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	2018-19	2019-20	2020-21													
1.	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	400.00	497.81	497.81													
2.	ರಾಮನಗರ	400.00	510.12	510.12													
ಇ.	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.															

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 150 ಜಿಪಸ 2022


 (ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ)/ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ		
		2018-19	2019-20	2020-21
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	400.00	578.89	578.89
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	400.00	515.72	515.72
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	400.00	497.81	497.81
4	ಬೆಳಗಾವಿ	400.00	800.00	800.00
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	400.00	642.74	642.74
6	ಬೀದರ್	400.00	574.46	574.46
7	ವಿಜಯಪುರ	400.00	628.55	628.55
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	400.00	523.03	523.03
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	400.00	535.34	535.34
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	400.00	541.49	541.49
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	400.00	595.22	595.22
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	400.00	576.38	576.38
13	ದಾವಣಗೆರೆ	400.00	541.67	541.67
14	ಧಾರವಾಡ	400.00	511.56	511.56
15	ಗದಗ	400.00	501.52	501.52
16	ಕಲಬುರಗಿ	400.00	655.47	655.47
17	ಹಾಸನ	400.00	600.94	600.94
18	ಹಾವೇರಿ	400.00	565.21	565.21
19	ಕೊಡಗು	400.00	478.73	478.73
20	ಕೋಲಾರ	400.00	543.65	543.65
21	ಕೊಪ್ಪಳ	400.00	550.26	550.26
22	ಮಂಡ್ಯ	400.00	596.75	596.75
23	ಮೈಸೂರು	400.00	640.40	640.40
24	ರಾಯಚೂರು	400.00	600.61	600.61
25	ರಾಮನಗರ	400.00	510.12	510.12
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	400.00	572.63	572.63
27	ತುಮಕೂರು	400.00	693.58	693.58
28	ಉಡುಪಿ	400.00	527.46	527.46
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	400.00	574.47	574.47
30	ಯಾದಗಿರಿ	400.00	532.36	532.36
ಒಟ್ಟು		12000.00	17207.00	17207.00

ಅನುಬಂಧ-2

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2515-00-196-1-22-300 (ಯೋಜನೆ) - ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
1	ರಾಮನಗರ	ಬಿಳಗುಂಬ	ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	0.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 12/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಯ್ಯ	0.50	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ರಾಮನಗರ	ಬಿಳಗುಂಬ	ಬಿಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ)ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹರೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.20	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 96/18-19	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್.	1.20	1.10	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ರಾಮನಗರ	ಬಿಳಗುಂಬ	ಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.20	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:16/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಯ್ಯ	0.20	0.20	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.90			1.90	1.79	
4	ರಾಮನಗರ	ಹರೀಸಂದ್ರ	ಹರೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 10/18-19	ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್ ಜಿ.	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ರಾಮನಗರ	ಹರೀಸಂದ್ರ	ಹರೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 95/18-19	ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್ ಜಿ.	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ರಾಮನಗರ	ಹರೀಸಂದ್ರ	ಹರೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾನಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 11/18-19	ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್ ಜಿ.	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
				ಒಟ್ಟು 6.00			6.00	5.96	
7	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಕಟಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.30	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 06/18-19	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	2.30	2.30	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುರಸ್ತಿ.	0.70	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 07/18-19	ಶ್ರೀ.ಗಣೇಶಯ್ಯ	0.70	0.69	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಕಸಂದ್ರೆ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 09/18-19	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್.	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 08/18-19	ಮೆ .ಡಿ.ಪಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್.	0.50	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 4.50			4.50	4.47	
11	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ಇರುಳಿಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 22/18-20	ಶ್ರೀ.ಉಮಾಶಂಕರ್.ಎ.	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 2.00			2.00	1.98	
12	ರಾಮನಗರ	ಗೋಪಳ್ಳಿ	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 11/18-19	ಶ್ರೀ.ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್.	2.00	0.00	ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
13	ರಾಮನಗರ	ಗೋಪಳ್ಳಿ	ಕರಡಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.075	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 87/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	0.075	0.07	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ರಾಮನಗರ	ಗೋಪಳ್ಳಿ	ಉರಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.060	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 92/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	0.060	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 2.14			2.14	0.13	
15	ರಾಮನಗರ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ	ಅಂಜನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.63	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 9/18-19	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್.	3.63	3.62	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ರಾಮನಗರ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ	ದೇವರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.15	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 58/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು.	0.15	0.15	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಊರಿನ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
17	ರಾಮನಗರ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 57/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು.	0.10	0.10	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ರಾಮನಗರ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ	ಚನ್ನಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.11	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 61/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು.	0.11	0.11	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	3.99			3.99	3.98	
19	ರಾಮನಗರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 66/18-19	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್.	1.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
20	ರಾಮನಗರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1.83	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ :77/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.	1.83	0.00	ಪ್ರಗತಿ
21	ರಾಮನಗರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 78/18-19	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್.	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
			ಒಟ್ಟು	4.83			4.83	0.00	
22	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಲಕ್ಕೋಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.30	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 65/18-19	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್.	1.30	0.00	ಪ್ರಗತಿ
23	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ನಂಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.11	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 62/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು.	0.11	0.11	ಮುಗಿದಿದೆ
24	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಬಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.11	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 64/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು.	0.11	0.11	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.11	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 63/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು.	0.11	0.11	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.63			1.63	0.33	
26	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 60/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಗಳದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.26	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 68/18-20	ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಮಾದೇಗೌಡ	1.26	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.26			2.26	2.24	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
28	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ	ಗೊಲ್ಲರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 102/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
29	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ	ಶಾಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕರಮಣಪ್ಪ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.82	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 100/18-19	ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.	2.82	2.80	ಮುಗಿದಿದೆ
30	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ	ಶ್ಯಾಮಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50			1.50	0.00	ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
31	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ	ಶ್ಯಾಮಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.60	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ : 112/18-19	ಶ್ರೀ.ರಘು.ಜಿ.	1.60	0.00	ಪ್ರಗತಿ
32	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.06	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 84/18-19	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ	0.06	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ
33	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್ಚಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.06	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 82/18-19	ಶ್ರೀ..ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್.	0.06	0.06	ಮುಗಿದಿದೆ
34	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕ ನಹಳ್ಳಿ	ಬಿಲ್ಲಕಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.040	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 88/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	0.040	0.04	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	9.080			9.080	5.94	
35	ರಾಮನಗರ	ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 83/18-19	ಶ್ರೀ..ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್.	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
36	ರಾಮನಗರ	ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ	ಅಂಗರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.11	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:1 01/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	3.11	3.10	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	7.11			7.11	7.08	
37	ರಾಮನಗರ	ಭೈರಮಂಗಲ	ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 91/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	0.10	0.09	ಮುಗಿದಿದೆ
38	ರಾಮನಗರ	ಭೈರಮಂಗಲ	ಕಳ್ಳಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.60	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 85/18-19	ಶ್ರೀ.ರಘು.ಜಿ.	1.60	1.59	ಮುಗಿದಿದೆ
39	ರಾಮನಗರ	ಭೈರಮಂಗಲ	ಅಂಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.070	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 90/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	0.070	0.07	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬ್ಲಾಕ್	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
				ಒಟ್ಟು 1.770			1.770	1.75	
40	ರಾಮನಗರ	ಬಿಡದಿ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.080	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 89/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್.	0.080	0.08	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 0.080			0.080	0.08	
41	ರಾಮನಗರ	ಜಾಲಮಂಗಲ	ಜಾಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 25/18-19	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸಿ.ಸ್ವಾಮಿ	4.00	3.86	ಮುಗಿದಿದೆ
42	ರಾಮನಗರ	ಜಾಲಮಂಗಲ	ಜಾಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಡೆಯರ್ ಮಾದಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:2 6/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಕೆ. ಸುಂದರ್	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
				ಒಟ್ಟು 5.50			5.50	3.86	
43	ರಾಮನಗರ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿಗೆ ಡೆಕ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 19/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ರವಿ.	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 2.00			2.00	1.98	
44	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 21/18-19	ಶ್ರೀ.ಭೈರೇಗೌಡ	2.00	0.00	ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
				ಒಟ್ಟು 2.00			2.00	0.00	
45	ರಾಮನಗರ	ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು.	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ : 23/18-19	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಗೋಪಾಲ.	3.00	2.22	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 3.00			3.00	2.22	
46	ರಾಮನಗರ	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು	ಅಮ್ಮನಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಸೇವಾಲಾಲ್ ಭವನ) ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	3.10	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:1 67/18-19	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್.	3.10	3.05	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 3.10			3.10	3.05	
47	ರಾಮನಗರ	ಅಕ್ಕೂರು	ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.13	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:2 4/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಸ್ ಭೈರೇಗೌಡ	3.13	3.04	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 3.13			3.13	3.04	
48	ರಾಮನಗರ	ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಚಗರಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.43	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 13/18-19	ಶ್ರೀ.ಸ್ವಾಮಿ.ಕೆ.ಸಿ.	3.43	3.42	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
48				ಒಟ್ಟು 3.43			3.43	3.42	
1	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ದಶವಾರ	ಚ ತಾ ದಶವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಶವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 02/18-19	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 2.00			2.00	1.98	
2	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೇವೂರು	ಚ ತಾ ಬೇವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 11/18-19	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೇವೂರು	ಚ ತಾ ಬೇವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 12/18-19	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೇವೂರು	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇವೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.23	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 120/18-19	ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು	0.23	0.00	ಪ್ರಗತಿ
				ಒಟ್ಟು 9.23			9.23	8.97	
5	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಾಕಳಿ	ಚ ತಾ ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.64	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 5/18-19	ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ	2.64	2.63	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 2.64			2.64	2.63	
6	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಚ ತಾ ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಾಳಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 79/18-19	ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆರ್.ಎಂ.	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಚ ತಾ ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಾಳಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.64	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 51/18-19	ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆರ್.ಎಂ.	4.64	3.35	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬ್ಲಾಕ್	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
8	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಚೆ ತಾ ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಹಂದಿನಗರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 27/18-19	ಶ್ರೀ.ತಮ್ಮಣ್ಣ	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಚೆ ತಾ ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಾಳಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದಾಸಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 52/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್	5.00	0.94	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	14.64			14.64	5.29	
10	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ತಗಚಗರೆ	ಚೆ ತಾ ತಗಚಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 46/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್	1.00	0.59	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	1.00			1.00	0.59	
11	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಂಪುರ	ಚೆ ತಾ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಂಬಾಣಿಶಾಂಡ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 24/18-19	ಶ್ರೀ ಶೇಯಸ್ ಆರ್.ಎಂ.	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.00			1.00	1.00	
12	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಬದಲಿ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಾಳಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: /18-19	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್	1.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ
			ಒಟ್ಟು	1.00			1.00	0.00	
13	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಚೆ ತಾ ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 10/18-19	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
14	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಚ ತಾ ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ.ರೂ.4.91(ಬದಲಿ) ಚ ತಾ ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.ರೂ.4.91	4.91	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 88/18-19	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್	4.91	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಚ ತಾ ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿನ್ಯಾಸ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.28	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 94/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು	3.28	3.27	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಚ ತಾ ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ರೂ.4.70(ಬದಲಿ) ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ರೂ.4.70	4.70	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 93/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು	4.70	3.64	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	13.89			13.89	12.80	
17	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಅಕ್ಕೂರು	ಚ ತಾ ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 09/18-19	ಶ್ರೀ ಕಾಂತ್ ರಾಜು	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಅಕ್ಕೂರು	ಚ ತಾ ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 33/18-19	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಗೌಡ	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.50			2.50	2.49	
19	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಕ್ಕೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚ ತಾ ಮಕ್ಕೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳ್ಳಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 08/18-19	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಾರ್ಥ	4.00	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬ್ಲಾಕ್	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
20	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚಿ ತಾ ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾಲು ವೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 59/18-19	ಚನ್ನಿಗರಾಯಪ್ಪ	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚಿ ತಾ ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.64	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 63/18-19	ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ	3.64	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚಿ ತಾ ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 62/18-19	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ
			ಒಟ್ಟು	13.14			13.14	10.93	
23	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಚಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.23	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 56/18-19	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕೃಷ್ಣ	4.23	4.16	ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಚಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ರೂ.2.50 (ಬದಲಿ) ಚಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಚುಗಳು ಹಾಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ.2.50	2.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 98/18-19	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕೃಷ್ಣ	2.50	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಚಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 57/18-19	ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕೃಷ್ಣ	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	8.73			8.73	7.15	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
26	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಭೂಹಳ್ಳಿ	ಚಿ ತಾ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.42	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 17/18-19	ಶ್ರೀ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	1.42	1.39	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.42			1.42	1.39	
27	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರು	ಚಿ ತಾ ಮಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭೈರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಡೆಕ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 48/18-19	ಶ್ರೀ.ಎ.ಶಶಿಕುಮಾರ್	1.50	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.50			1.50	1.49	
28	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ	ಚಿ ತಾ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 25/18-19	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	2.50	2.53	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.50			2.50	2.53	
29	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನಾಗವಾರ	ಚಿ ತಾ ನಾಗವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗುಡೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 13/18-19	ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್.ಎ.ವಿ.	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ
29			ಒಟ್ಟು	4.00			4.00	3.97	
1	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಕೂತಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 25/18-19	ಶಂಭೇಗೌಡ	4.50	2.62	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 24/18-19	ಶಂಭೇಗೌಡ	5.00	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	9.50			9.50	7.52	
3	ಕನಕಪುರ	ಹೊಕುಂದ	ಹೊಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುನೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.68	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 8/18-19	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿಧಿ.ಎನ್.ಎಸ್.	3.68	3.67	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	3.68			3.68	3.67	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬ್ಲಾಕ್	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
4	ಕನಕಪುರ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಸಾಲಬನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಪ್ಪನ ಮನೆ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 5/18-19	ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	4.00	3.74	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಕನಕಪುರ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಬಾಳಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.63	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 07/18-19	ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	2.63	2.62	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	6.63			6.63	6.36	
6	ಕನಕಪುರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 53/18-19	ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ್	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	3.00			3.00	2.96	
7	ಕನಕಪುರ	ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಮುಗ್ಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡನಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 06/18-19	ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಕನಕಪುರ	ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ	ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಡು ಮುಗ್ಗೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 102/18-19	ಶ್ರೀ ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ್	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	8.00			8.00	7.97	
9	ಕನಕಪುರ	ಕಬ್ಬಾಳು	ಕಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 21/18-19	ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00	4.99	
10	ಕನಕಪುರ	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 138/18-19	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00	4.99	
11	ಕನಕಪುರ	ಅರೆಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ	ಅರೆಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಲಸಿನಮರದ ದೊಡ್ಡಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.13	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 42/18-19	ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಜು	3.13	3.10	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	3.13			3.13	3.10	
12	ಕನಕಪುರ	ಶಿವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.63	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 63/18-19	ಶ್ರೀ.ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ	4.63	4.58	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಕನಕಪುರ	ಶಿವನಹಳ್ಳಿ	ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಾವಣಿ ಮತ್ತು ಮಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.62	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 35/18-19	M/s INFRA TECH DEVELOPERS	3.62	3.61	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	8.25			8.25	8.19	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 30/18-19	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ .ಪಿ	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಾಸಪ್ಪನಪಾಳ್ಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.40	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 68/18-19	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ .ಪಿ	3.40	3.38	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್, ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 37/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	6.40			6.40	6.36	
4	ಮಾಗಡಿ	ಸೀಗೆಕುಪ್ಪೆ	ಚಕ್ರಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.60	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ :47/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್	0.60	0.59	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	0.60			0.60	0.59	
5	ಮಾಗಡಿ	ಮತ್ತಿಕೆರೆ	ಗಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್, ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 127/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00	4.99	
6	ಮಾಗಡಿ	ಸಾತನೂರು	ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.68	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 45/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	1.68	1.67	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.68			1.68	1.67	
7	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀಘಟ್ಟ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.17	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:94/18-19	ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್	3.17	1.52	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀಘಟ್ಟ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚುರ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.90	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:118/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್	2.90	1.44	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀಘಟ್ಟ	ಹೆಬ್ಬಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚುರ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.85	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 114/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	3.85	3.81	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀಘಟ್ಟ	ದಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚುರ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.11	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 116/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್	2.11	0.00	ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಬ್ಲಾಕ್	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
11	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀರ್ಣ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.92	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 95/18-19	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್	0.92	0.00	ಪ್ರಗತಿ
12	ಮಾಗಡಿ	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	ಶಾಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚುರ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 115/18-19	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	3.00	2.28	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಮಾಗಡಿ	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	ಬಗಿನಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚುರ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.90	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 111/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್	1.90	0.00	ಪ್ರಗತಿ
			ಒಟ್ಟು	17.85			17.85	9.05	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಮಾಗಡಿ	ಬಿಸ್ಕೂರು	ಮುತ್ತುಸಾಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.33	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 112/18-19	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	0.33	0.00	ಪ್ರಗತಿ
			ಒಟ್ಟು	0.33			0.33	0.00	
15	ಮಾಗಡಿ	ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 80/18-19	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.00			1.00	0.99	
16	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಚುರುಕಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 83/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್.ಎಸ್	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 83/ಎ/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್.ಎಸ್	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್, ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 82/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	4.00	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಉದ್ದಂಡಹಳ್ಳಿ-ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.58	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 79/18-19	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	3.58	3.52	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.60	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 84/18-19	ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ	0.60	0.59	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 69/18-19	ಶ್ರೀ. ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ ಕೆ.ಪಿ	4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
			ಒಟ್ಟು	14.68			14.68	14.52	
22	ಮಾಗಡಿ	ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರ	ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್, ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.75	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 81/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್.ಎಸ್	1.75	1.73	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.75			1.75	1.73	
23	ಮಾಗಡಿ	ಬಾಣವಾಡಿ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.75	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ :85/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	0.75	0.74	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	0.75			0.75	0.74	
24	ಮಾಗಡಿ	ಬಾಚೇನಹಟ್ಟಿ	ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 178/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	1.50	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.50			1.50	1.49	
25	ಮಾಗಡಿ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಅತ್ತಿಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 179/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	1.50	1.47	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.50			1.50	1.47	
26	ಮಾಗಡಿ	ಹಂಚಿಕುವೆ	ಕರಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 177/18-19	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಮಾಗಡಿ	ಹಂಚಿಕುವೆ	ಕರಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮನೆಯಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.78	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ :63/18-19	ಶ್ರೀ.ಆರ್ .ಬಸವರಾಜು	3.78	3.76	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಮಾಗಡಿ	ಹಂಚಿಕುವೆ	ಹೋನ್ನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಗಳೂರು -ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟಿ ಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.30	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 64/18-19	ಶ್ರೀ.ಆರ್ .ಬಸವರಾಜು	4.30	4.28	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.78			5.78	5.74	
29	ಮಾಗಡಿ	ನೇತೇನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತರಿಗಾಗಿ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಿಕಲಚೇತನರು)	0.60	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ :148/18-19	ಶ್ರೀ.ರೇಣುಕೇಶ್.ಎ	0.60	0.58	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	0.60			0.60	0.58	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಛಾಕು	ಗ್ರಾಢ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಢಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಢೂತ್ತ	ಢಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
30	ಢಾಗಡಿ	ಅದರಂಗಿ	ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಢದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಪ್ಪ ಢನೆಯಿಂದ ಢಲ್ಲಢ್ಯನ ಢನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿಢಾರ್ಣ.	1.90	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:6 7/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಢಾರಸ್ವಾಢಿ.ಎನ್	1.90	1.89	ಢುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.90			1.90	1.89	
31	ಢಾಗಡಿ	ಕಣ್ಣೂರು	ಕಣ್ಣೂರು ಗೇಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ , ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಢತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಢಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:4 4/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಢಾರಸ್ವಾಢಿ.ಎನ್	2.00	1.99	ಢುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00	1.99	
32	ಢಾಗಡಿ	ಹುಲಿಕಲ್	ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಢದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿಢಾರ್ಣ.	0.60	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:: 46/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಢಾರಸ್ವಾಢಿ.ಎನ್.ಎಸ್	0.60	0.59	ಢುಗಿದಿದೆ
33	ಢಾಗಡಿ	ಹುಲಿಕಲ್	ಗುಂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಢದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಚುರುಕಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಢತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಢಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:4 0/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಢಾರಸ್ವಾಢಿ.ಎನ್.ಎಸ್	2.00	1.98	ಢುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.60			2.60	2.57	
34	ಢಾಗಡಿ	ಢಾದಿಗೂಂಡ ನಹಳ್ಳಿ	ಢಾದಿಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಬಣ್ಣ ಢತ್ತು ವರಾಂಡ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಢಗಾರಿ.	2.18	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:3 4/18-19	ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ .ಬಿ.ಎಲ್.	2.18	2.17	ಢುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.18			2.18	2.17	
35	ಢಾಗಡಿ	ನಾರಸಂದ್ರ	ನಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಢದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಚುರ್ರಿ, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಢತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಢಗಾರಿ.	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:3 5/18-19	ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ .ಬಿ.ಎಲ್.	1.50	1.49	ಢುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.50			1.50	1.49	
36	ಢಾಗಡಿ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ	ಹೂಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಢದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಚುರ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಢತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಢಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:2 9/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಢಾರ್.ಸಿ	2.00	1.97	ಢುಗಿದಿದೆ
37	ಢಾಗಡಿ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ	ವೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಢದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಢಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಚುರ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಢತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಢಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:3 8/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಢಾರ್.ಸಿ	2.00	1.98	ಢುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.00			4.00	3.95	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
38	ಮಾಗಡಿ	ಕಲ್ಯಾ	ಮಾಯನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:5 4/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್.ಎಸ್	2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.50			2.50	2.49	
39	ಮಾಗಡಿ	ಅಗಲಕೋಟೆ	ಹುಲುವೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಬೋರಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:5 5/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್.ಎಸ್	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00	1.98	
40	ಮಾಗಡಿ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಅತ್ತಿಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆರಣ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:6 5/18-19	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ.ಆರ್	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.50			4.50	4.48	
41	ಮಾಗಡಿ	ಕುದೂರು	ಕುದೂರು ನವಗ್ರಾಮ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುದೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ:5 8/18-19	ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್.ಎಸ್	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00	1.99	
42	ಮಾಗಡಿ	ಕಣ್ಣೂರು	ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣೂರು ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 54/18-19	ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00	1.99	

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ 2515-00-101-0-31 ಅನುದಾನದ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
ವಿಕಲಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 3.25 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 3.25 ಲಕ್ಷ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ	6.50	0.00	ಬದಲಾಗಿ
1		ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶೆಟ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2.15	2.14	ಮುಗಿದಿದೆ
2		ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2.15	2.15	ಮುಗಿದಿದೆ
3		ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2.20	2.19	ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			6.50	6.48	
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.25	2.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ, Work Slip to be Approved
2		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.10	2.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ, Work Slip to be Approved
ಒಟ್ಟು ರೂ.			6.35	4.83	
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.24	ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.20	2.34	ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			6.20	4.58	
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
1		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 3.00ಲಕ್ಷಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.45	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 2.90ಲಕ್ಷಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ RAMP ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.45	3.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	5.90	5.87	
		ಭಾಗ-1 ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	24.95	21.76	
	ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು				
1		ನೀರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3		ವಿಜಯಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	2.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4		ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5		ನಿಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	12.50	11.79	
	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು				
	ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
3		ಹಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4		ಗೂಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	5.50	5.33	
	ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
5		ಕನಕವಾಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6		ರಾಮದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶಂಕ
1	2	3	4	5	6
7		ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	7.00	6.98	
		ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	12.50	12.31	
		ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು			
		ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1		ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2		ನಡವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3		ರಾಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಮುಗಬಾಳ	ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	8.00	7.97	
		ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಮುಗಬಾಳ	ಎಂ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ನಂದಗುಡಿ	ಈ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	4.50	4.44	
		ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	12.50	12.41	
		ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು			
		ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಗೊರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಓಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3		ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	6.50	6.50	
		ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1		ಬಳ್ಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	2.50	2.50	
		ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1		ಉತ್ತಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	1.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	5	6	
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	6.45	5.71	
			ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	13.45	9.18	
		ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು				
		ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಗುರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		4.95	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	9.95	9.94	
		ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	4.00	4.00	
		ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.		13.95	13.94	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ:		58.85	50.62	
		ಭಾಗ-III ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		148.90	135.36	
		ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
		ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು				
		ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ನಲ್ಲೂರು	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ-723/21-22 ಬದಲಾಗಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ		3.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	3.25	0.00	
		ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಬಿದಲೂರು	ಬಿದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲೇಟ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಟಿ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಸ್ವತ್ತಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	2.00	2.00	
		ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಯಲಿಯೂರು	ಗೋಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಸ್ ಮುನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ-678/21-22 ಬದಲಾಗಿ ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಟಿ. ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪು ಹುನೆಯವರೆಗೆ, ಐ.ಎ. ಟಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಹುನೆಯಿಂದ ಹಂಪಾಯಿತಿ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜಾಲಿಗೆ	ಅರದೇಶವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮನೆಯಿಂದ ನೆಯ್ಯೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ		2.80	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
3	ಬಿಜ್ಜವಾರ	ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಬಿದಲೂರು	ಕೋಡಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಮಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ	ಅಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	ಬೊಮ್ಮವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣ ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	10.55	10.22
			ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	15.80	12.22
	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು				
	ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
16	ಸಿ.ಡಿ.ಅಗ್ರಹಾರ	ಮಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಶೋಧರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.35	3.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	3.35	3.34
	ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
17	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ SH 74 ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	2.00	2.00
	ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
18	ಆರೂಡಿ	ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.90	2.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಹಾದ್ರಿಪುರ	ಮಧುರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹಾದ್ರಿಪುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಕಂಟನಕುಂಟೆ	ರಾಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮೇಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ವೀರಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.90	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ತೂಬುಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	13.70	13.65
			ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	19.05	18.99
	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು				
	ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ನಂದಗುಡಿ	ದೊಡ್ಡದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿರಜು ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.27	4.27	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	4.27	

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
1		ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾತನಹಳ್ಳಿ ಇಲಿ, ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ, ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಚುರ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ, ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	8.00	5.60	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ:	48.50	32.92	
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಗಂಗವಾರ ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.20	2.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕೊಯಿರಾ	ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾಗಿ ಮನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಯಲಿಯೂರು	ಗೋಕರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.30	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	2.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಜಾಲಿಗೆ	ನಾಗಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	2.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	15.80	14.70	
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
24	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.10	3.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಆರೂಡಿ	ಬನವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.14	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.10	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಮೆಳೆಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಸಾಸಲು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.10	3.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಕೊನಘಟ್ಟ	ಶಿವಪುರ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	18.44	18.39	
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ದೇವನಗುಂದಿ	ಓಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6
3	ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ	ಕೊರಳೂರು ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.20	3.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚೋಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.20	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ವಾಗಟ	ದೊಡ್ಡದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.35	3.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ನಂದಗುಡಿ	ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.40	3.40	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	19.45	19.38
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.10	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಚನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.14	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಹ್ಯಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.61	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಬೂದಿಹಾಳ	ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.75	3.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	13.60	13.52
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.	67.29	65.99
ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ					
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
30	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
31	ಕನಸವಾಡಿ	ಕನಸವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	15.00	12.16
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	6.00	4.54
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	10.00	6.73
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.	31.00	23.43
280			ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ರೂ.	146.79	122.34
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.	395.31	347.18

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ : 2515-00-101-0-31-050 - ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿ-ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ರೂ. 510.13 ಲಕ್ಷಗಳು

ವಿಭಾಗ: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ರಾಮನಗರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	ರಾಮನಗರ	ಬಿಳಗುಂಬ	ಬಿಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	158/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	3.00	503/19-20	299040.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ರಾಮನಗರ	ಬಿಳಗುಂಬ	ಬಿಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	157/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	2.00	504/19-20	199338.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00		498378.00	
3	ರಾಮನಗರ	ಹರೀಸಂದ್ರ	ಪಾಲಭೋವಿದೂಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.90	159/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	1.90	505/19-20	189526.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ರಾಮನಗರ	ಹರೀಸಂದ್ರ	ಪಾದರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.90	162/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸಿ.ಸ್ವಾಮಿ	1.90	497/19-20	189699.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ರಾಮನಗರ	ಹರೀಸಂದ್ರ	ಹರೀಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.40	163/2019-20	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್	0.40	378/19-20	39827.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	4.20			4.20		419052.00	
6	ರಾಮನಗರ	ಮಾಯಾಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಸಂಗನಬಸವನದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.36	160/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸಿ.ಸ್ವಾಮಿ	2.36	605/19-20	235229.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ರಾಮನಗರ	ಮಾಯಾಗಾನಹಳ್ಳಿ	ರಾಂಪುರದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.79	161/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	0.79	379/19-20	78380.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	3.15			3.15		313609.00	
8	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಮಾರೇಗೌಡನದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	154/2019-20	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್	2.00	495/19-20	199437.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಮಾರೇಗೌಡನದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	153/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೀಪಕ್.ಜಿ	2.00	501/19-20	199294.00	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
10	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಬೇವಿನಮರದದೊಡ್ಡಿ ಹೋಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.10	155/2019-20	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್	4.10	502/19-20	409698.00	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಪಕ್ಕಿಮಾರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗುರುವಯ್ಯನ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.61	156/2019-20	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್	1.61	500/19-20	160599.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	9.71			9.71		969028.00	
12	ರಾಮನಗರ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ	ಅಂಜನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	123/2019-20	ಶ್ರೀ.ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ	2.50	550/19-20	249278.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ರಾಮನಗರ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ	ಚನ್ನಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.45	146/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಹರೀಶ್	1.45	608/19-20	144259.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	3.95			3.95		393537.00	
14	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ಕವಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ಸ್ಟಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	122/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಹರೀಶ್	2.00	609/19-20	199465.00	ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ನಾಗೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50	138/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು.	0.50	595/19-20	49575.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	135/2019-20	ಶ್ರೀ.ಹರೀಶ್. ಎನ್	3.00	732/19-20	299676.00	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನವಣಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಗಿರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.61	119/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಹರೀಶ್	1.61	612/19-20	160998.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	7.11			7.11		709714.00	
18	ರಾಮನಗರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.15	147/2019-20	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್. ಎನ್	1.15	589/19-20	114720.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ರಾಮನಗರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ನಂಬುಂಡಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.35	124/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಎಸ್	1.35	591/19-20	134520.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲುಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
				ಒಟ್ಟು 2.50			2.50		249240.00	
20	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ಇರುಳಿಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.61	166/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸ್ವಾಮಿ.ಕೆ.ಸಿ	1.61	607/19-20	160995.00	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ಕೊನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷಕಂಠಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.75	185/19-20	ಕೆ.ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿ	1.75	606/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	179/19-20	ಮಂಜುನಾಥ್ .ಟಿ.ಆರ್	1.00	315/19-20	99787.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 4.36			4.36		260782.00	
23	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	120/2019-20	ಶ್ರೀ.ಹರೀಶ್. ಎನ್.	2.50	610/19-20	249176.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಲಕ್ಷ್ಮೀಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.40	133/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು	1.40	594/19-20	139384.00	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಲಕ್ಷ್ಮೀಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ದುರಸ್ತಿ.	1.15	121/2019-20	ಶ್ರೀ.ಹರೀಶ್. ಎನ್.	1.15	611/19-20	114176.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 5.05			5.05		502736.00	
26	ರಾಮನಗರ	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು	ಕಡ್ಡಸುಬ್ಬಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.45	148/2019-20	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್ ಗೌಡ.ಎಸ್	1.45	438/19-20	144346.00	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ರಾಮನಗರ	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು	ಅಮ್ಮನಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	137/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು	1.00	597/19-20	99574.00	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ರಾಮನಗರ	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು	ದೇವರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	136/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು.	1.00	596/19-20	99336.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 3.45			3.45		343256.00	
29	ರಾಮನಗರ	ಭೈರಮಂಗಲ	ಕೋಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜು (ಕುಳ್ಳಯ್ಯ) ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.95	74/2019-20	ಶ್ರೀ.ರಘು.ಜಿ	1.95	747/19-20	194508.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ರಾಮನಗರ	ಭೈರಮಂಗಲ	ಕೋಡಿಯಾಲ ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.95	206/2019-20	ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್	1.95	881/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪಂಜಾರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.25		2.00	3.25			ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
2	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.85	329/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ ವಿ	1.85	808/2019-20	184448.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ದೊಡ್ಡಮಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.85	332/2019-20	ಶ್ರೀ.ಮಹದೇವ.ಕೆ.ಪಿ	1.85	433/19-20	184824.00	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಮಾಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಚ್ಚಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.58	327/2019-20	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥ	3.58	551/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	10.53			10.53		369272.00	
5	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮತ್ತೀಕೆರೆ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.85	330/2019-20	ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ವಿ.ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ	0.85	457/19-20		ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
			ಒಟ್ಟು	0.85			0.85		0.00	
6	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚೆಕ್ಕೇರೆ	ಚೆಕ್ಕೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮು ನಿವೇಶನದ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.05	335/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜು	3.05	549/19-20	304955.00	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚೆಕ್ಕೇರೆ	ಚೆಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.20	333/2019-20	ಶ್ರೀ.ಪಾರ್ಥ.ಎಸ್.	1.20	454/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.25			4.25		304955.00	
8	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೇವೂರು	ಬೇವೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.78	292/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ್	3.78	444/19-20	377950.00	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೇವೂರು	ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೇವೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.75	223/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಸ್.ಚೇತನ್	1.75	443/19-20	174545.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.53			5.53		552495.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
10	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಾಕಳಿ	ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಕ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.85	230/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ	3.85	442/19-20	384695.00	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಾಕಳಿ	ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯದೊಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಿದಿರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.30	288/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ.ಎಸ್	2.30	440/19-20	229749.00	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಾಕಳಿ	ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.70	287/2019-20	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ.ಎಸ್	3.70	441/19-20	369999.00	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಾಕಳಿ	ಕ್ಯಾಸಾಪುರ- ರಾಮನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊರೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಸ್.ಟಿ.ಜನಾಂಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.65	298/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ	1.65	455/19-20	164616.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	11.50			11.50		1149059.00	
14	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನಾಗವಾರ	ನಾಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.78	295/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸುಧಾಕರ್.ಎನ್.ಪಿ	2.78	447/19-20	277328.00	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನಾಗವಾರ	ಹೆಚ್.ಮೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವೀಕಲ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.77	302/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸುಧಾಕರ್.ಎನ್.ಪಿ	0.77	448/19-20	76578.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನಾಗವಾರ	ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವೀಕಲ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.77	301/19-20	ಶ್ರೀ.ಸುಧಾಕರ್.ಎನ್.ಪಿ	0.77	432/19-20	76499.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.32			4.32		430405.00	
17	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೆಚ್.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.62	291/2019-20	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಶಾಂತ್.ಟಿ.ಪಿ	3.62	450/19-20	361015.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	3.62			3.62		361015.00	
18	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.85	289/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ.ಟಿ	0.85	431/19-20	84631.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಖೆ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ದೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಡೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಫಲಾನುಭವಿ
19	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.85	299/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಟಿ	4.85	461/19-20	484793.00	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	286/2019-20	ಶ್ರೀ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ	5.00	530/19-20	499919.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	290/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಟಿ	5.00	460/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.55	303/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಟಿ	1.55	458/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	17.25			17.25		1069343.00	
23	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.85	314/2019-20	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್‌ಕುಮಾರ್	2.85	453/19-20	284885.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.85			2.85		284885.00	
24	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ	ದ್ರಾವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.85	300/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಟಿ	1.85	459/19-20	184140.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.85			1.85		184140.00	
25	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನೀಲಸಂದ್ರ	ಕೋಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಡೆಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.85	336/2019-20	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಟಿ	1.85	550/2019-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನೀಲಸಂದ್ರ	ಹೊಂಗನೂರು-ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸ್ಥಳಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.68	317/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ.	2.68	781/19-20	267780.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.53			4.53		267780.00	
27	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ಹೊಡೆಕೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.85	318/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ.	2.85	779/19-20	284411.00	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ಹೊಂಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.85	316/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ.	2.85	780/19-20		ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.70			5.70		284411.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
29	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಮೆಹಂದಿನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೀಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಸನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.85	311/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ.	4.85	783/19-20	484238.00	ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಯ್ಯನವರ ಸೈಟಿನಿಂದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.85	312/2019-20	ಶ್ರೀ.ಮ.ತಿ.ತನುಜಾತೆ.ಜಿ	1.85	452/19-20	184325.00	ಮುಗಿದಿದೆ
31	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಮೆಹಂದಿನಗರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಚುರ್ಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.96	331/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ.	1.96	777/19-20	195860.00	ಮುಗಿದಿದೆ
32	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಕೆಂಚಭೂವಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಚುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.07	319/2019-20	ಶ್ರೀ.ಮಧುಸೂದನ್.ಕೆ.ಜಿ	2.07	768/19-20	206696.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	10.73			10.73		1071119.00	
33	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಂಪುರ	ಅಪ್ಪುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.85	310/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ.	3.85	778/2019-20	384271.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	3.85			3.85		384271.00	
34	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಇಗ್ಗಲೂರು	ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.64	726/19-20	ಕೆ.ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿ	7.64	62/2019-20	763996.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	7.64			7.64		763996.00	
35	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಅಕ್ಕೂರು	ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.25	304/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್	1.25	434/19-20	124843.00	ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಅಕ್ಕೂರು	ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವೀಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.18	334/2019-20	ಶ್ರೀ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ	1.18	451/19-20	117198.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.43			2.43		242041.00	
37	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಇಗ್ಗಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ಲಾಟ್	1.35	305/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜು.ಸಿ	1.35	552/19-20	134911.00	ಮುಗಿದಿದೆ
38	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೂ	2.50	306/2019-20	ಶ್ರೀ.ರಮೇಶ್.ಸಿ	2.50	449/19-20	249913.00	ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
39	ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.50	308/2019-20	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು	4.50	446/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	8.35			8.35		384824.00	
40	ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹಾರೋಕೋಪ್ಪ	ಗರಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.35	307/2019-20	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಶ್ರೀಧರ್	1.35	772/19-20	134925.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	1.35			1.35		134925.00	
41	ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮತ್ತೀಕೆರೆ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5.00	323/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಆರ್.ಧರ್ಮೇಶ್ ಚಂದ್ರು	5.00	456/19-20	499176.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00		499176.00	
42	ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸುಳ್ಳೇರಿ	ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.60	309/2019-20	ಶ್ರೀ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ	2.60	445/19-20	259496.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.60			2.60		259496.00	
43	ಚಿನ್ನಪಟ್ಟಣ	ತಗಚಗೇರೆ	ಎಲಚಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಚುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ರಿವೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.17	417/2019-20	ಶ್ರೀ ಡಾ ಮಲ್ಲೇಶ್	1.17	810/19-20	115569.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.17			1.17		115569.00	
1	ಕನಕಪುರ	ಅರಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ	ಅರಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	220/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಿ.ಶಿವರಾಮ	5.00	788/19-20	499797.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕನಕಪುರ	ಅರಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ	ಅರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.40	278/19-20	ಶ್ರೀ ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	2.40	789/2019-20	239758.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	7.40			7.40		739555.00	
3	ಕನಕಪುರ	ಸಾತನೂರು	ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	279/2019-20	ಶ್ರೀ ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	5.00	755/2019-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00		0.00	
4	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	187/2019-20	ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಡಿ	5.00	560/19-20	499856.00	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ	ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	188/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಿ.ಶಿವರಾಮ	4.00	566/19-20	350544.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
				ಒಟ್ಟು 9.00			9.00		850400.00	
6	ಕನಕಪುರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	206/2019-20	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್.ಜಿ.ಪಿ	4.00	216/19-20	399911.00	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಕನಕಪುರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಮರಳದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	205/19-20	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜಶೇಖರ್	4.00	706/19-20	399398.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 8.00			8.00		799309.00	
8	ಕನಕಪುರ	ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಗ್ಗೂರು ಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.60	204/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	4.60	561/2019-20	459943.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 4.60			4.60		459943.00	
9	ಕನಕಪುರ	ಕೋಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಯಲವನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	211/2019-20	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್.ಜಿ.ಪಿ	5.00	511/2019-20	499867.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 5.00			5.00		499867.00	
10	ಕನಕಪುರ	ಹೇರಿಂದ್ರಾವನಹಳ್ಳಿ	ಗುಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.40	203/2019-20	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್.ಸಿ.ಪಿ	4.40	707/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 4.40			4.40		0.00	
11	ಕನಕಪುರ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	212/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಡಿ	2.50	690/19-20	249972.00	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಕನಕಪುರ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	207/2019-20	ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವರಾಜು	2.50	573/19-20	249190.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 5.00			5.00		499162.00	
13	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.90	201/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	1.90	558/19-20	189668.00	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	209/2019-20	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್.ಸಿ.ಪಿ	4.00	704/19-20	399337.00	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಕೊತಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.10	208/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಡಿ	2.10	689/19-20	209630.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣತೆ
16	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಕೊಕ್ಕರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೋವಿನಗುಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	202/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	2.50	702/19-20	249104.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಕೊಕ್ಕರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	210/2019-20	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ.ಜಿ.ಎಲ್	1.50	568/19-20	149392.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	12.00			12.00		1197131.00	
18	ಕನಕಪುರ	ಉಯ್ಯಂಬಹಳ್ಳಿ	ಎಳೆಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	218/19-20	ಬಸವರಾಜು.ಎಂ	10.00	186/2019-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	10.00			10.00		0.00	
19	ಕನಕಪುರ	ತುಂಗೇಶಿ	ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	291/2019-20	ಶ್ರೀ ಮಾರೇಗೌಡ	7.50	65/19-20		ಪ್ರಗತಿ
			ಒಟ್ಟು	7.50			7.50		0.00	
20	ಕನಕಪುರ	ಕೊಟ್ಟಿಗಾಳು	ಕೊಟ್ಟಿಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಛಾವಣಿ)	5.00	247/2019-20	ಶ್ರೀ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್	5.00	697/2019-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಕನಕಪುರ	ಕೊಟ್ಟಿಗಾಳು	ಚಿಕ್ಕಕಲ್‌ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	248/2019-20	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್	1.50	576/19-20	149231.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಕನಕಪುರ	ಕೊಟ್ಟಿಗಾಳು	ಗಾರಪಾಳ್ಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	244/2019-20	ದೇವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಸಿ	1.00	504/19-20	99371.00	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಕನಕಪುರ	ಕೊಟ್ಟಿಗಾಳು	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	199/2019-20	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್	2.90	696/19-20	289996.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	10.40			10.40		538598.00	
24	ಕನಕಪುರ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಬಂಗಲೆಊರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	290/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	1.50	884/2019-20	149844.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	1.50			1.50		149844.00	
25	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮುದುವಾಡಿ	ರಂಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	192/2019-20	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್	2.00	577/2019-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00		0.00	
26	ಕನಕಪುರ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.93	234/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್.ಎಂ	4.93	571/19-20	492365.00	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಕನಕಪುರ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.28	97/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್.ಎಂ	2.28	572/19-20	227779.00	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಕನಕಪುರ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಶಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.61	195/2019-20	ಶ್ರೀ.ಪ್ರವೀಣ್‌ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಆರ್	1.61	567/19-20	160296.00	ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಕನಕಪುರ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಳವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಬೀದಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.98	196/2019-20	ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಶ್	3.98	569/19-20	397086.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	12.80			12.80		1277526.00	
30	ಕನಕಪುರ	ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಹುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00	243/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು.ಹೆಚ್. ಡಿ	2.00	574/19-20	199819.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00		199819.00	
31	ಕನಕಪುರ	ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ	ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.30	246/2019-20	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು.ಹೆಚ್. ಡಿ	1.30	575/19-20	129881.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.30			1.30		129881.00	
32	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ಸುಂಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	236/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್.ವಿ.ಬಿ	1.00	525/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
33	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ವಿರೂಪಸಂದ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	241/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	1.50	559/19-20	149920.00	ಮುಗಿದಿದೆ
34	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ವಿರೂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಡೈರಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.96	245/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್.ವಿ.ಬಿ	2.96	695/19-20	295496.00	ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ಜವನಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.93	242/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್.ವಿ.ಬಿ	4.93	694/19-20	492828.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
36	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ.	1.61	240/2019-20	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್.ವಿ.ಬಿ	1.61	562/19-20	160896.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	12.00			12.00		1099140.00	
37	ಕನಕಪುರ	ಸೋಮೇದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮೇದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	239/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೀರ್ತಿ.ಡಿ.ಕೆ	5.00	684/19-20	499812.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00		499812.00	
38	ಕನಕಪುರ	ಯಲಚವಾಡಿ	ಶೀಘಲವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	263/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	1.00	326/19-20	99765.00	ಮುಗಿದಿದೆ
39	ಕನಕಪುರ	ಯಲಚವಾಡಿ	ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.50	275/19-20	ಶ್ರೀ ವೈ.ಕೆ. ಪರಮೇಶ್	2.50	729/19-20	249576.00	ಮುಗಿದಿದೆ
40	ಕನಕಪುರ	ಯಲಚವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ)	1.70	266/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ	1.70	693/19-20	169392.00	ಮುಗಿದಿದೆ
41	ಕನಕಪುರ	ಯಲಚವಾಡಿ	ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ)	2.00	264/2019-20	ಶ್ರೀ.ಈಶ್ವರಯ್ಯ	2.00	698/19-20	199487.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	7.20			7.20		718220.00	
42	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ಮರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	294/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	2.50	820/19-20	249906.00	ಮುಗಿದಿದೆ
43	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ಚಿಕ್ಕಬೆಜ್ಜಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುಂಚಪ್ಪನ ಮನೆ ಬೀದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೀರೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.63	296/19-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	4.63	76/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
44	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	260/2019-20	ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಜು.ವಿ.ಹೆಚ್	1.00	325/19-20	99084.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	8.13			8.13		348990.00	
45	ಕನಕಪುರ	ಬನವಾಸಿ	ತಟ್ಟೆಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	267/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ	2.00	691/19-20	199178.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00		199178.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
46	ಕನಕಪುರ	ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಅಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	259/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	1.00	564/19-20	99678.00	ಮುಗಿದಿದೆ
47	ಕನಕಪುರ	ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.50	280/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ	1.50	811/19-20	149284.00	ಮುಗಿದಿದೆ
48	ಕನಕಪುರ	ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	265/2019-20	ಶ್ರೀ.ಈಶ್ವರಯ್ಯ	1.00	352/19-20	99298.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	3.50			3.50		348260.00	
49	ಕನಕಪುರ	ತೋಕಸಂದ್ರ	ಮಲ್ಲಿಗೆಮೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.17	259/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	1.17	692/19-20	116720.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.17			1.17		116720.00	
50	ಕನಕಪುರ	ಕಬ್ಬಾಳು	ಕುರುಬಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	277/2019-20	ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	5.00	754/19-20	499785.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00		499785.00	
51	ಕನಕಪುರ	ಕಾಡಹಳ್ಳಿ	ದೂಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	213/2019-20	ಶ್ರೀ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್	3.00	756/19-20	299690.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	3.00			3.00		299690.00	
52	ಕನಕಪುರ	ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ	ಮುನಿನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	324/2019-20	ಶ್ರೀ. ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	4.90	863/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.90			4.90			
53	ಕನಕಪುರ	ಅಚ್ಚಲು	ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	115/2019-20	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್	5.00	685/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	5.00			5.00			
54	ಕನಕಪುರ	ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ	ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	189/2019-20	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಿ.ಶಿವರಾಮ	4.00	565/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.00			4.00		0.00	
55	ಕನಕಪುರ	ಮರಳೇಬೇಕುವೆ	ಹೊಂಗಾಣೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	319/2019-20	ಶ್ರೀ.ಪಿ. ರಮೇಶ್	4.00	848/19-20	258083.00	ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
8	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಮಲ್ಲನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	172/2019-20	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಟ ಆರ್	1.00	309/19-20	99810.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	10.64			10.64		1062757.00	
9	ಮಾಗಡಿ	ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರ	ಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.90	142/2019-20	ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ	0.90	306/19-20	89769.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	0.90			0.90		89769.00	
10	ಮಾಗಡಿ	ನಾರಸಂದ್ರ	ಮಣ್ಣಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.90	156/2019-20	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	4.90	642/19-20		ಪ್ರಗತಿ
			ಒಟ್ಟು	4.90			4.90		0.00	
11	ಮಾಗಡಿ	ಹುಲಿಕಲ್	ಲಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.90	150/2019-20	ಶ್ರೀ.ಧನಂಜಯ್ಯ.ಆರ್	4.90	657/19-20	489394.00	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಮಾಗಡಿ	ಹುಲಿಕಲ್	ಲಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.60	162/19-20	ಆರ್.ಧನಂಜಯ್	0.60	426/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಮಾಗಡಿ	ಹುಲಿಕಲ್	ಲಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.00	158/2019-20	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	4.00	735/19-20	399794.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	9.50			9.50		889188.00	
14	ಮಾಗಡಿ	ಅದರಂಗಿ	ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.55	153/2019-20	ಶ್ರೀ.ಧನಂಜಯ್ಯ.ಆರ್	2.55	624/19-20	254904.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.55			2.55		254904.00	
15	ಮಾಗಡಿ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	149/2019-20	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	4.00	633/19-20	399915.00	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಮಾಗಡಿ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.60	163/19-20	ಆರ್.ಧನಂಜಯ್	0.60	425/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	4.60			4.60		399915.00	
17	ಮಾಗಡಿ	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ)	5.00	115/2019-20	ಶ್ರೀ.ಪಾರಿತೋಷ್. ಕೆ.ಆರ್	5.00	535/19-20	499953.00	ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
				ಒಟ್ಟು 5.00			5.00		499953.00	
18	ಮಾಗಡಿ	ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್	ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ)	4.00	118/2019-20	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.ಜಿ	4.00	534/19-20	399643.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 4.00			4.00		399643.00	
19	ಮಾಗಡಿ	ಬಿಸ್ಕೂರು	ಬಿಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ)	3.50	116/2019-20	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಚಂದನ್	3.50	532/19-20	349956.00	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಮಾಗಡಿ	ಬಿಸ್ಕೂರು	ಬಿಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ)	0.62	117/2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ಪಾರೀತೋಷ್	0.62	393/19-20		ಮುಗಿದಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು 4.12			4.12		349956.00	
21	ಮಾಗಡಿ	ಹುಳೆನಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ)	4.41	299/2019-20	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಚಂದನ್	4.41	533/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 4.41			4.41		0.00	
22	ಮಾಗಡಿ	ಆಗಲಕೋಟೆ	ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	159/2019/20	ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ	1.00	241/19-20	99697.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 1.00			1.00		99697.00	
23	ಮಾಗಡಿ	ಸೀಗೆಕುಪ್ಪೆ	ಚಕ್ರಬಾವಿ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	147/19-20	ಆಶಾ ರಾಣಿ	1.00	415/19-20	99982.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 1.00			1.00		99982.00	
24	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-1)	5.00	152/2019-20	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	5.00	634/19-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 5.00			5.00		0.00	
25	ಮಾಗಡಿ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಗುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	127/2019-20	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಬಸವ ರಾಜು	2.00	631/19-20	199699.00	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು 2.00			2.00		199699.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶಾಖೆ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
26	ಮಾಗಡಿ	ಮೋಟಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ	ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	143/2019-20	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	2.00	652/19-20	199897.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00		199897.00	
27	ಮಾಗಡಿ	ಬಾಣವಾಡಿ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	141/2019-20	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ.ಆರ್	2.00	653/19-20	199498.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	2.00			2.00		199498.00	
28	ಮಾಗಡಿ	ಕಣ್ಣೂರು	ಚೌಡಿಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	148/2019-20	ಶ್ರೀ.ಚಂದನ್.ಜಿ	4.00	534/19-20	399893.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	4.00			4.00		399893.00	
29	ಮಾಗಡಿ	ಸಾತನೂರು	ಮಹದೇವಮ್ಮನ ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.65	155/2019-20	ಶ್ರೀ.ಧನಂಜಯ್ಯ.ಆರ್	1.65	648/19-20	164798.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.65			1.65		164798.00	
30	ಮಾಗಡಿ	ಹಂಚಿಕುಪ್ಪೆ	ನಾಯ್ಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ.	1.65	121/2019-20	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಬಿ.ಸವ ರಾಜು	1.65	629/19-20		ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
			ಒಟ್ಟು	1.65			1.65		0.00	
31	ಮಾಗಡಿ	ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ	ಉದ್ದಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.65	139/2019-20	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಸಿ.ಚನ್ನಕೇಶವಂ ಮೈ	1.65	654/19-20	164898.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.65			1.65		164898.00	
32	ಮಾಗಡಿ	ಮಾದಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ	ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.65	157/2019-20	ಶ್ರೀ.ದರ್ಶನ್.ಗೌಡ.ಬಿ	1.65	650/19-20	164998.00	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.65			1.65		164998.00	
33	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀಘಟ್ಟ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.85	203/19-20	ಶ್ರೀ.ರಂಗನಾಥ ಜಿ ಆರ್	1.85	537/2019-20		ಭೌ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.85			1.85		0.00	
34	ಮಾಗಡಿ		ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.	1.20			1.20			ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	1.20			1.20		0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶಾಖೆ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	Work order no.	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
35	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಡಬಾಳ	ಕಲ್ಲುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.80	125/19-20	ಅಭಿಷೇಕ್	0.80	307/19-20	79986.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಡಬಾಳ	ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.40	127/19-20	ಆರ್.ಬಸವರಾಜು	0.40	308/19-20	39985.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	1.20			1.20		119971.00	
37	ಮಾಗಡಿ	ಬಾಣವಾಡಿ	ಬಾಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.20	140/2019-20	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿ.ಆರ್	1.20	655/19-20	119997.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	1.20			1.20		119997.00	
			ಒಟ್ಟು ಮಹಾ ಮೊತ್ತ	510.31			510.31		37633399.00	

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ : 2515-00-101-0-31-050 - ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿ-ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ರೂ.510.13 ಲಕ್ಷಗಳು

ವಿಭಾಗ: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ರಾಮನಗರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	WORK ID	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು.												
	2ಇ+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಭೈರಮಂಗಲ	ಕೋಡಿಯಾಲ ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.94	206/19-20	88/19-20 27.02.2020.	ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್	1.95	194416.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಭೈರಮಂಗಲ	ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.30	46/2020-21	67/2020-21 06.01.2021.	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿಧಿ	11.30	916784.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					13.25	1111200.00	
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮನಮಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	82/2020-21	84/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ದೀಪಕ್.ಜಿ	1.00	99341.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	77/2020-21	81/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್	1.00	99714.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಟ್ಟಿಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	78/2020-21	82/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	2.50	248955.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚನ್ನಮಾರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	71/2020-21	78/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ದೀಪಕ್.ಜಿ	2.00	196384.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೇವಿನಮರದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಮನಗರ-ಮಂಚನಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	73/2020-21	79/2020-21	ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್.ಸಿ.ಎಸ್	3.00	298856.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಂಪಕ್ಕಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುವಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	76/2020-21	80/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಸ್ವಾಮಿ.ಕೆ.ಸಿ	3.00	298985.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					12.50	1242235.00	
3	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	70/2020-21	75/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	3.00	293487.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.00	293487.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
4	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಬಿಳಿಗುಂಬ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಳಿಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೊಂಬಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	79/2020-21	203/2020-21 05-09-2020	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	1.00	83056.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.00	83056.00	
5	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಹರಿಸಂದ್ರ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹರಿಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	80/2020-21	122/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಕೆಂಪಯ್ಯ	1.00	99967.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.00	99967.00	
6	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಜಾಲಮಂಗಲ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಾಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	51/2020-21	329/2020-21 17-10-2020	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್. ಟಿ.ಆರ್	1.50	149635.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಜಾಲಮಂಗಲ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಡಿಕವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	52/2020-21	205/2020-21 05-09-2020	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್	1.00	98289.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.50	247924.00	
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	53/2020-21	380/2020-21 09-11-2020	ಶ್ರೀ.ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ	1.50	147865.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.05	54/2020-21	199/2020-21 05-09-2020	ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜು.ಸಿ	1.05	104309.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇರುಳಿಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	55/2020-21	196/2020-21 05-09-2020	ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜು.ಸಿ	1.00	98772.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
7	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇರುಳಿಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.45	61/2020-21	197/2020-21 05-09-2020	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಕಾಶಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	1.45	138980.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ಕೂನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷಕಂಠಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.69	185/19-20	606/19-20 31.10.2019	ಕೆ.ಸಿ.ಸ್ವಾಮಿ	1.70	169319.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕೂಟಗಲ್	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಣಸೇದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ) ಬಜಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಲಕ್ಷ್ಮೀಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಕಟಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	202/2020-21	578/2020-21 22-01-2021.	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್.ಟಿ.ಆರ್	1.50	149088.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					8.20	808333.00	
8	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.75	56/2020-21	206/2020-21 05-09-2020	ಶ್ರೀ.ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ	0.75	74388.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.99	177/19-20	319/19-20 21.10.2019	ಗೋಪಾಲ್ ವಿ	1.00	99051.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಲಾಚಾರಿ ದೊಡ್ಡಮದ್ದೂರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮದ್ದೂರಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ)	1.50	60/2020-21	377/2020-21 09-11-2020	ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಎಸ್	1.50	149096.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.25	322535.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
9	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಅಕ್ಕೂರು	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಂಬೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (ಸಂಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಪೈಪ್‌ಗಳು, ಸಿಂನ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್) ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(RO Unit)	1.00	57/2020-21	202/2020-21 05-09-2020	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್. ಟಿ.ಆರ್	1.00	99217.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.00	99217.00	
10	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	198/2020-21	446/2020-21 27.11.2020.	ಶ್ರೀ.ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ	2.00	198715.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.00	198715.00	
11	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.75	58/2020-21	379/2020-21 09-11-2020	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ರವಿ	1.75	174446.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಣ್ಣು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	59/2020-21	327/2020-21 17-10-2020	ಶ್ರೀ.ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ	1.50	149522.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.25	323968.00	
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಕವಣಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂದೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.50	98/2020-21	636/2020-21 22-01-21	ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಲ್	3.50	348363.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	116/2020-21	302/2020-21 15-10-2020	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	2.00	199555.00	ಮುಗಿದಿದೆ
12	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	117/2020-21	350/2020-21 21-10-2020	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	2.00	199708.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕೈಲಾಂಚ	ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಮನೆಯ ಬೀದಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.16	99/2020-21	351/2020-21 21-10-2020	ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾರಾಣಿ	1.16	99114.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					8.66	846740.00	
13	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಹುಲಿಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	125/2020-21	352/2020-21 21-10-2020	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	2.00	199643.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು	ಹುಲಿಕೆರೆ-ಗುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.80	113/2020-21	638/2020-21 22-01-2021	ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಲ್	0.80	79284.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					2.80	278927.00	
14	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಕೈ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಜಣ್ಣ ಮನೆ ಬೀದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	208/2020-21	633/2020-21 22-01-2021.	ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಲ್	2.00	199027.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ)	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ(ಕೈ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಮನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.22	95/2020-21	532/2020-21 18-01-2021.	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	1.22	121460.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.22	320487.00	
15	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.82	114/2020-21	274/2020-21 07-10-2020	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ	0.82	81310.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.-1 ತಮ್ಮನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	97/2020-21	306/2020-21 15-10-2020	ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾರಾಣಿ	1.00	99560.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.82	180870.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
16	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ	ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	101/2020-21	401/2020-21 24-11-2020	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕೆ.ಎಸ್	2.00	199492.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ	ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.70	110/2020-21	435/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	2.70	269609.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
										4.70	469101.00	
17	2E+06	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ	ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ಟಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	96/2020-21	307/2020-21 15-10-2020	ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾರಾಣಿ	1.00	99615.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.00	99615.00	
18	2E+06	ಮಾಗಡಿ	ರಾಮನಗರ	ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	102/2020-21	436/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್.	1.50	59992.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.50	59992.00	
19		ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ	4.50			ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸಮರ್ಥ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್	4.50	448605.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					4.50	448605.00	
20	2456504	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಶಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	150/2020-21	90/2020-21	ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆ.ಸಿ	8.00	693048.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
20					ಒಟ್ಟು					8.00	693048.00	

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು.

1	2273342	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ಹೊಂಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.58	316/19-20	780/19-20 31.10.2019	ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆರ್.ಎಂ	2.59	258171.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.59	258171.00	
2	2199121	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನೀಲಸಂದ್ರ	ಕೋಡಿಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಡೆಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.83	336/19-20	550/19-20 28.02.2020	ಆನಂತ್ ಕುಮಾರ್	1.83	183839.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	2366578	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನೀಲಸಂದ್ರ	ಚೆ ತಾ ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.70	42/2020-21	218/2020-21 10-09-2020	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಟಿ.	2.70	254245.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.53	438084.00	
	2361876	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ಚೆ ತಾ ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	59/2020-21	151/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಟಿ.	1.50	149223.00	ಮುಗಿದಿದೆ
3	2361882	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ಚೆ ತಾ ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	32/2020-21	152/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಟಿ.	2.00	199316.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2361883	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ಚೆ ತಾ ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	33/2020-21	211/2020-21 08-09-2020	ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ	1.50	149752.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2362358	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ಚೆ ತಾ ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎ.ಚೇ)	0.90	60/2020-21	150/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಟಿ.	0.90	89910.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.90	588201.00	
4	2361881	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ	ಚೆ ತಾ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	53/2020-21	214/2020-21 09-09-2020	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಪ್ಪಕೆ	4.00	390823.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.00	390823.00	
5	2366579	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೇವೂರು	ಚೆ ತಾ ಬೇವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	39/2020-21	412/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ	2.75	273591.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2471423	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೇವೂರು	ಚೆ ತಾ ಬೇವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		386/2020-21	915/2020-21 04-03-2021	ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಎಚಿಟಿಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	2.75	199405.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					5.50	472996.00	
6	2366580	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನಾಗವಾರ	ಚೆ ತಾ ನಾಗವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಚ್.ಮೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	41/2020-21	398/2020-21 18-11-2020	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್. ಎ.ಎಂ.	3.00	299897.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.00	299897.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
7	236. 52	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ	ಚೆ. ತಾ. ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	49/2020-21	155/2020-21 17.07.2020.	ಶ್ರೀ.ಮಣಿಕಂಠ. ಎಂ.ವಿ.	2.50	243962.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.50	243962.00	
8	2361310	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಕೂಡ್ಲೂರು	ಚೆ. ತಾ. ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	19/2020-21	121/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಮಧುಸೂದನ್. ಕೆ.ಜಿ.	1.75	174465.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.75	174465.00	
9	2361313	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮುದಗೆರೆ	ಚೆ. ತಾ. ಮುದಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕನಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	71/2020-21	289/2020-21 08-10-2020	ಶ್ರೀ.ಯದುನಂದನ್ ಬಿ.ಜಿ.	3.00	299513.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.00	299513.00	
	2361315	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚೆ. ತಾ. ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.90	87/2020-21	585/2020-21 22-01-2021	ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿ	1.90	188492.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2361860	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚೆ. ತಾ. ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	306/2020-21	760/2020-21 05-02-2021	ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು ಸಿ	1.00	99668.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2361861	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚೆ. ತಾ. ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.90	122/2020-21	513/2020-21 05-01-2021	ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು ಸಿ	1.90	187770.00	ಮುಗಿದಿದೆ
10	2361862	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ	ಚೆ. ತಾ. ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಟೀಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	88/2020-21	586/2020-21 22-01-2021	ಶ್ರೀ ಮುತ್ತುರಾಜು ಎಂ.ಕೆ	4.00	203690.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2204971	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಮಾಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಚ್ಚಯ್ಯನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.58	327/19-20	551/19-20	ಎಸ್ ಪಾರ್ಥ	3.58	357904.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2361868	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಮಳೂರು	ಚೆ. ತಾ. ಮಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭೈರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಪಂ)	2.00	70/2020-21	354/2020-21	ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್.	2.00	197536.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					14.38	1235060.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
11	2361863	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರೆ	ಚಿ ತಾ ಚಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ ಸಾಧಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಹೊಸೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯ್ಯಮ್ಮ/ಪರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ದೊಡ್ಡರೇವಣ್ಣ ಮನೆಯ ವಲಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	308/2020-21		ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು ಸಿ	1.00	98676.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2361865	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರೆ	ಚಿ ತಾ ಚಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾತಿ)	2.70	94/2020-21	387/2020-21 11-11-2020	ಶ್ರೀ ಯದುನಂದನ್ ಬಿ.ಜಿ	2.70	268199.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2204984	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕರೆ	ಚಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.20	333/19-20	454/2019-20	ಎಸ್ ಪಾರ್ಥ	1.20	117988.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.90	484863.00	
12		ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ಚಿ ತಾ ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	324/2019-20	784/2019-20	ಶ್ರೀಯಸ್ ಎಂ	2.30	229746.00	
	2366583	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ಚಿ ತಾ ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	382/2020-21	884/2020-21	ಶ್ರೀಯಸ್ ಎಂ	4.95	494309.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2366585	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ಚಿ ತಾ ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.95	43/2020-21	220/2020-21 10-09-2020	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಯಸ್. ಆರ್.ಎಂ	2.95	294406.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2366586	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ಚಿ ತಾ ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.90	38/2020-21	292/2020-21 12-10-	ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜು.ಸಿ.	1.90	167307.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					12.10	1185768.00	
13	2366581	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೆಚ್.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ಚಿ ತಾ ಹೆಚ್.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶೌಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	45/2020-21	386/2020-21 11-11-2020	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಎಸ್	3.00	299850.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.00	299850.00	
14	2366584	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ತಗಚೆಗೆರೆ	ಚಿ ತಾ ತಗಚೆಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಗಚೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	64/2020-21	219/2020-21 10-09-2020	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ	3.00	299274.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
					ಒಟ್ಟು					3.00	299274.00	
15	2361884	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಚೆ ತಾ ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	76/2020-21	303/2020-21 15-10-2020	ಶ್ರೀ.ರಂಗರಾಜು. ಎಂ.ಎನ್.	2.50	248823.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2361890	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಚೆ ತಾ ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೋಗಾಲ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಪುನೆಯಿಂದ ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	65/2020-21	438/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಜು.ಜಿ.ಎಸ್.	2.50	247980.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
		ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸೋಗಾಲ	ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) (2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.87	308/19-20	446/19-20 28.10.2019	ಬಸವರಾಜು ಎಂ	1.88	187456.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					6.88	684259.00	
16	2361885	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ	ಚೆ ತಾ ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	81/2020-21	383/2020-21 10-11-2020	ಶ್ರೀ ಕೆ ಪಿ ಶ್ರೀಧರ್	2.00	198205.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.00	198205.00	
17	2361886	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಇಗ್ಗಲೂರು	ಚೆ ತಾ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	75/2020-21	294/2020-21 13-10-2020	ಶ್ರೀ.ಮಂಜು ಎನ್.ಪಿ.	1.50	148446.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.50	148446.00	
18	2361887	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಅಕ್ಕೂರು	ಚೆ ತಾ ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	85/2020-21	313/2020-21 16-10-2020	ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜು.ಸಿ.	1.00	99887.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2361888	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಅಕ್ಕೂರು	ಚೆ ತಾ ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	83/2020-21	397/2020-21 18-11-2020	ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜು.ಸಿ.	2.00	197296.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.00	297183.00	
19	2361889	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸುಳೇರಿ	ಚೆ ತಾ ಸುಳೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	82/2020-21	396/2020-21 13-11-2020	ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜು.ಸಿ.	2.00	199928.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					2.00	199928.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
20	2199137	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಅಮ್ಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.94	290/19-20	460/19-20 16.01.2020.	ಕೃಷ್ಣ ಟಿ	4.95	494123.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2362355	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಚಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾ)	3.00	27/2020-21	154/2020- 21 17- 07-2020	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಟಿ.	3.00	279681.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2362356	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಚಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾ)	2.00	26/2020-21	209/2020- 21 08- 09-2020	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ	2.00	199359.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2225699	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಅಮ್ಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.52	303/19-20	458/19-20 14.02.2020.	ಕೃಷ್ಣ ಟಿ	1.53	152432.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2362359	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ	ಚಿ ತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಮ್ಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ವಿಕಲ ಚೇತನಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎ.ಚೇ)	1.40	34/2020-21	153/2020- 21 17-07- 2020	ಶ್ರೀ.ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಟಿ.	1.40	139934.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					12.88	1265529.00	
21	2361864	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಂಪುರ	ಚಿ ತಾ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾ)	2.50	74/2020-21	367/20- 21 03- 11-2020	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಜಿ. ಶಿವಶಂಕರ್	2.50	249977.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2361869	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಂಪುರ	ಚಿ ತಾ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎ.ಚೇ)	0.50	115/2020-21	305/2020- 21 15-10- 2020	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಜಿ.ಶಿವಶಂಕರ್	0.50	48572.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2361870	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಂಪುರ	ಚಿ ತಾ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಂಬಾಣಿಶಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎ.ಚೇ)	0.90	56/2020-21	204/2020- 21 05- 09-2020.	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ	0.90	89874.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2361867	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಂಪುರ	ಚಿ ತಾ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾ)	2.70	57/2020-21	224/2020- 21 10- 09-2020	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೇಯಸ್.ಆರ್.ಎಂ	2.70	267976.00	ಮುಗಿದಿದೆ
										6.60	656399.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
22	236117	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಇಗ್ಗಲೂರು	ಚಿ ತಾ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾ)	4.00	78/2020-21	304/2020-21 15-10-2020	ಶೀ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ	4.00	399780.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.00	399780.00	
23	2361866	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ	ಚಿ ತಾ ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆಂಚಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಜಾ)	1.10	55/2020-21	259/2020-21 30-09-2020	ಶ್ರೀ.ಗುರುರಾಜ್.ಸಿ.	1.10	109528.00	ಮುಗಿದಿದೆ
23										1.10	109528.00	

ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.

1	2205501	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೇರಿದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ	ಗುಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.40	203/19-20	707/19-20 31.10.2019	ರಾಜ್ ಶೇಖರ್	4.40	439980.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.40	439980.00	
	2280540	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡ ಮರಳವಾಡಿ	ಕೃಷ್ಣಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.10	296/19-20	76/19-20	ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ್	4.11	410994.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2358512	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ಮರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	117/2020-21	333/2020-21 17-10-2020	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು	4.50	449820.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2	2359145	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (PHC) ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	121/2020-21	335/2020-21 17-10-2020	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು	4.50	440630.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359152	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ಕಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	119/2020-21	330/2020-21 17-10-2020	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ಶಿವರಾಜು	1.50	147988.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359261	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ವಡ್ಡರಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	118/2020-21	275/2020-21 07-10-2020	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಹೆಚ್.ಶಿವರಾಜು	1.00	99371.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359212	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ	ಮರಳವಾಡಿ-ಕೋನಾಲುದೊಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	116/2020-21	382/2020-21 09-11-	ಶ್ರೀ ಎ ಎಂ ಶಿವರಾಮು	4.00	393989.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					19.61	1942792.00	
	2231977	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ಸುಂಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.60	236/19-20	525/19-20	ಸತೀಶ್ ವಿ ಬಿ	0.60	59762.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
3	2358836	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	309/2020-21	567/2020-21 22-01-2021	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವಿ.ಬಿ	5.00	498905.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2358835	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ವಿರೂಪಪಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	125/2020-21	492/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವಿ.ಬಿ	2.00	199664.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2358861	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ (ಹೈ ಟೆಕ್) ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	124/2020-21	491/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವಿ.ಬಿ	5.00	499692.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359074	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	94/2020-21	127/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್.ವಿ.ಬಿ.	1.50	149818.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					14.10	1407841.00	
4	2231934	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕೊಟ್ಟಗಾಳು	ಕೊಟ್ಟಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಛಾವಣಿ)(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	247/19-20	691/19-20	ವೇಣುಗೋಪಾಲ್	5.00	499624.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.00	499624.00	
5	2231951	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಮುದುವಾಡಿ	ಲಿಂಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.99	198/19-20	577/19-20 31.10.2019	ಜಿ ಪರಮೇಶ್	2.00	199040.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2230922	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಉಯ್ಯಂಬಹಳ್ಳಿ	ಎಳಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.94	186/19-20	75/2019-20 10.02.2020	ಬಸವರಾಜು	8.94	848258.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2371238	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಉಯ್ಯಂಬಹಳ್ಳಿ	ಹೆಗ್ಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಬ್ಬೆಕೋಟಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.66	67/2020-21	115/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ರಮೇಶ್	2.66	259712.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2230926	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಉಯ್ಯಂಬಹಳ್ಳಿ	ಗೊಕ್ಕಳುಗೋಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.39	189/19-20	565/19-20	ಎಸ್ ಪಿ ಶಿವರಾಮು	4.00	399340.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	237.40	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ	ಹೂಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	66/2020-21	125/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್.	1.50	149645.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					19.10	1855995.00	
6	2239593	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಸಾತನೂರು	ಸಾತನೂರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	279/19-20	755/2019-20	ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ್	5.00	498530.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2363957	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಸಾತನೂರು	ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ (ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	131/2020-21	570/2020-21	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	5.00	497881.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					10.00	996411.00	
	2231919	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ತುಂಗಣಿ	ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.39	291/19-20	65/2019-20 06.02.2020.	ಮಾರೇಗೌಡ	7.50	726341.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359062	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ತುಂಗಣಿ	ತುಂಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ (ಹೈ ಟೆಕ್) ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	126/2020-21	556/2020-21 22-01-2021	ಪರಮೇಶ್. ಈ	5.00	499692.00	ಮುಗಿದಿದೆ
7	2359066	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ತುಂಗಣಿ	ತುಂಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.30	53/2020-21	556/2020-21	ಶ್ರೀ ಆರ್. ಸುರೇಂದ್ರ	12.30	707671.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2438659	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ತುಂಗಣಿ	ತುಂಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ತುಂಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.70	377/2020-21	763/2020-21 05-02-2021	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್.	2.70	268157.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					27.50	2201861.00	
8	2358878	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ಪೆ	ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.30	310/2020-21	560/2020-21 22.01.2021	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವಿ.ಬಿ	1.30	129900.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.30	129900.00	
	2358882	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	123/2020-21	241/2020-21 30-09-2020	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ್.ವಿ.	5.00	492689.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
9	2358894	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	251/2020-21	471/2020-21 27-01-2020	ಶ್ರೀ ನರೇಶ್. ಎನ್	3.30	326101.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					8.30	818790.00	
10	2358979	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕೊಳ್ಳಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಕಡಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	120/2020-21	411/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜು. ಹೆಚ್.ಸಿ.	5.00	494378.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.00	494378.00	
11	2359262	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಬನವಾಸಿ	ಬನವಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	140/2020-21	508/2020-21 04-01-2021	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ಶಿವರಾಜು	2.00	197950.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.00	197950.00	
12	2363959	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.20	389/2020-21	883/2020-21	ಶಿವಕುಮಾರ್.ಟಿ	4.20	419627.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2239621	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಹಲಸಿನಮನಮರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.58	214/19-20	70/19-20	ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್	1.58	157547.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.78	577174.00	
13	2363960	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕಬ್ಬಾಳು	ಹೊಸಕಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	103/2020-21	569/2020-21 22-01-2021	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	3.30	329963.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2363962	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕಬ್ಬಾಳು	ಕುರುಬಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	386/2020-21	827/2020-21	ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	5.00	482440.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					8.30	812403.00	
14	2359775	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು	ಹೂಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಮುಗ್ಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ (ದಬ್ಬಗುಳಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ)	3.50	69/2020-21	90/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	3.50	343819.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359782	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು	ಕಬ್ಬಾಳೆಯ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳುಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಪಿ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.65	76/2020-21	105/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	2.65	261537.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359778	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು	ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	77/2020-21	94/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	2.00	199504.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
					ಒಟ್ಟು					8.15	804860.00	
	2359776	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೂಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಹೂಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	70/2020-21	99/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	4.50	449375.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359783	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೂಣಸನಹಳ್ಳಿ	ಮರಳದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	72/2020-21	95/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	4.50	449375.00	ಮುಗಿದಿದೆ
										9.00	898750.00	
	2359777	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಸಾಲಬನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	74/2020-21	87/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	5.00	499698.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359779	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ದೊಡ್ಡವರಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	79/2020-21	91/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	2.00	195011.00	ಮುಗಿದಿದೆ
15	2359780	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಚಿಕ್ಕವರಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	78/2020-21	93/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	1.00	99061.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2359781	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ವಾಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	75/2020-21	106/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	3.00	293262.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					11.00	1087032.00	
	2359784	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಕೊಕ್ಕರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	88/2020-21	130/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ್.ಸಿ.ಪಿ.	5.00	499185.00	ಮುಗಿದಿದೆ
16	2444732	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ನರಳಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಪಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	80/2020-21	85/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ನವೀನ್.ಎ	2.00	198566.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					7.00	697751.00	
17	2359786	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಹೂಣಕುಂದ	ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	92/2020-21	129/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	3.00	289859.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.00	289859.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
18	2359787	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	71/2020-21	107/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ್	4.00	397897.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.00	397897.00	
19	2371236	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಮರಳೇಬೇಕುಪ್ಪೆ	ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	65/2020-21	114/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ರಮೇಶ್	5.00	462417.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2291291	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಮರಳೇಬೇಕುಪ್ಪೆ	ಮರಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.42	319/19-20	848/19-20	ಪಿ ರಮೇಶ	1.42	141257.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					6.42	603674.00	
20	2371237	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಆಲಹಳ್ಳಿ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	68/2020-21	117/2020-21 17-07-2020.	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ರಮೇಶ್	5.00	497958.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2230916	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ	ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		188/2019-20	566/2019-20	ಎಸ್.ಪಿ.ಶಿವರಾಮು	0.19	18120.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2371239	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ದೊಡ್ಡಆಲಹಳ್ಳಿ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.34	64/2020-21	113/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ರಮೇಶ್	3.34	333479.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					8.53	849557.00	
21	2239615	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಅಚ್ಚಲು	ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	190/19-20	563/19-20	ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್	5.00	500000.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.00	500000.00	
22	2294233	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ	ಮುನಿನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.90	324/19-20	863/19-20	ಎ ಹೆಚ್ ಲೋಕೇಶ್	4.90	489665.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.90	489665.00	
23	2358823	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಶಿವನಹಳ್ಳಿ	ಸೀಗೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವೀರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾವಕೈಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.70	95/2020-21	21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್.ಎ.ಬಿ.	2.70	269446.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.70	269446.00	
24	2359069	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಚೇಲೂರು	ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.70	99/2020-21	216/2020-21 10-09-2020	ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್	2.70	269294.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
					ಒಟ್ಟು					2.70	269294.00	
25	2359788	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಕೊಕ್ಕರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಲಚ್ಚನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	73/2020-21	108/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಎ.ಹೆಚ್.ಲೋಕೇಶ್	3.50	348401.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.50	348401.00	
26	2368846	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕೊಳ್ಳಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಕಾವಲ್ ಶಂಕರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	96/2020-21	555/2020-21	ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್.ಎಂ.	1.50	142137.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					1.50	142137.00	
27	2359129	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇರುಳಿಗರ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	97/2020-21	126/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್.	1.50	149818.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.50	149818.00	
28		ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ	9.00			ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸಮರ್ಥ್ ಮೋಚಾಲ್ಸ್	9.00	897210.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					9.00	897210.00	

ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

23	2234918	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮಾಗಡಿ	ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ವರಾಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.79	170/19-20	764/2019-20	ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ	4.79	450000.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					4.79	450000.00	
30		ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ) (2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.25	199/19-20	533/2019-20	ಚಂದನ್.ಸಿ	4.26	425112.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2374592	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಚನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ' ದುರಸ್ತಿ.	4.50	124/2020-21	309/2020-21 16-10-2020	ಶ್ರೀ.ಚಂದನ್.ಜಿ.	4.50	431914.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					8.76	857026.00	
	2442101	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	ಬಗ್ಗಿನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.99	202/19-20	394/2019-20 25.10.2019	ಬಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	0.99	98551.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
31	2374589	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	ಜಿಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	85/2020-21	169/2020-21 17-07-2020	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ.ಜಿ	2.00	192568.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					2.99	291119.00	
32	2221204	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಸಾತನೂರು	ಹಲಸಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	4.90	151/19-20	656/2019-20	ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ	4.90	489649.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2376592	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಸಾತನೂರು	ಹಲಸಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	68/2020-21	428/2020-21 27-11-2020	ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ	1.50	149572.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					6.40	639221.00	
33		ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ನಾಗಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00	69/2020-21	426/2020-21 27-11-2020	ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ	2.00	199027.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2371223	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಭೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.55	70/2020-21	427/2020-21 27-11-2020	ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ	1.55	154821.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2221552	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	5.00	257/19-20	893/19-20	ಆಶಾಶಾಣಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್	5.00	489480.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2371226	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಮಾಗಡಿ-ಕುಣಿಗಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.50	52/2020-21	425/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್‌ಗೌಡ.ಪಿ	3.50	348703.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2371225	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಹಂತ-1)	4.05	50/2020-21	424/2020-21 27-11-2020	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್‌ಗೌಡ.ಪಿ	4.05	403246.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2371229	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.90	76/2020-21	257/2020-21 30-09-2020	ಶ್ರೀ.ಗಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಎನ್.	0.90	89809.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					17.00	1685086.00	
34	2371230	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಮತ್ತಿಕೆರೆ	ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00	74/2020-21	429/2020-21 27-11-2020	ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ	2.00	199623.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	237235	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಮತ್ತಿಕರೆ	ಗೆಜ್ಜಾರಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	75/2020-21	423/2020-21 27-11-2020	ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ	2.00	199055.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					4.00	398678.00	
	2420385	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಅತ್ತಿಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	4.05	113/2020-21	359/2020-21 02-11-2020	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	4.05	404408.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2374586	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಮತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	1.55	116/2020-21	430/202-21 27-11-2020	ಆರ್ ಬಸವರಾಜು	1.55	154780.00	ಮುಗಿದಿದೆ
35	2420381	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಅತ್ತಿಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.45	114/2020-20	262/2020-21 30-09-2020	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು.ಆರ್.	0.45	44719.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2420379	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ	ಮತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.45	115/2020-21	263/2020-21 30-09-2020	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು.ಆರ್.	0.45	44719.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					6.50	648626.00	
36	2420383	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಡಬಾಳ್	ಮಾಡಬಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	3.46	112/2020-21	360/2020-21 02-11-2020	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	3.46	254434.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					3.46	254434.00	
37	2442452	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಹಂಚಿಕುಪ್ಪೆ	ಮಾಗಡಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.50	132/2020-21	580/2020-21 22-01-2021	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	3.50	331442.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					3.50	331442.00	
	2442443	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಂಗಮಂದಿರದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	91/2020-21	91/2020-21	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಸಿ.ಚನ್ನ ಕೇಶವಯ್ಯ	4.00	398698.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
38	2442450	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ.(RO)	2.50	93/2020-21	93/2020-21	ಶ್ರೀ.ಬಲರಾಮ್. ಎಂ.ಸಿ	2.50	249256.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
	2442446	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	4.55	95/2020-21	95/2020-21	ಶ್ರೀ.ಅಕ್ರಂಪಾಷ.ಕೆ.ಪಿ.	4.55	454057.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
					ಒಟ್ಟು					11.05	1102011.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
39	2442448	ನೆಲಮಂ ಗಲ	ಮಾಗಡಿ	ಬಾಣವಾಡಿ	ಬಾಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ.(RO)	1.30	94/2020-21	94/2020-21	ಶ್ರೀ.ಆಕ್ರಂಪಾಪ.ಕೆ.ಪಿ.	1.30	129633.00	ಮುಗಿದಿದೆ.
										1.30	129633.00	
40	2371222	ನೆಲಮಂ ಗಲ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾದಿಗೊಂಡನಹ ಳ್ಳಿ	ಮಾದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	78/2020-21	281/2020- 21 07-10- 2020	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಯು.ದೀಪಕ್.	1.50	140558.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					1.50	140558.00	
41	2371232	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಹುಲಿಕಲ್	ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.80	72/2020-21	280/2020- 21 07-10- 2020	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಯು.ದೀಪಕ್.	4.80	479920.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2221592	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಹುಲಿಕಲ್	ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.59	162/19-20	426/19-20 28.10.2019	ಆರ್ ಧನಂಜಯ್	0.60	59266.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.40	539186.00	
42	2371234	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಕುದೂರು	ಕುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	4.50	71/2020-21	277/2020- 21 07-10- 2020	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಜಿ.ಆರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	4.50	448679.00	ಮುಗಿದಿದೆ
		ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಕುದೂರು	ಕುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರ ಸ್ಟೇಜಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.90	77/2020-21	256/2020- 21 30- 09-2020	ಶ್ರೀ ಕೆ ಯು ದೀಪಕ್	0.90	89808.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.40	538487.00	
43	2468910	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಕಣ್ಣೂರು	ಕೆಂಕೆರೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	3.00	73/2020-21	278/2020- 21 07-10- 2020	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಯು.ದೀಪಕ್.	3.00	299634.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.00	299634.00	
44	2380696	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀರ್ಣಟ್ಟ	ದಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	123/2020-21	308/2020- 21 16-10- 2020	ಶ್ರೀ.ಪಾರಿತೋಷ್. ಕೆ.ಆರ್.	3.00	298408.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2374588	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀರ್ಣಟ್ಟ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಲಚಕ್ರವಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.25	122/2020-21	312/2020- 21 16-10- 2020	ಶ್ರೀ.ರಂಗನಾಥ್. ಜಿ.ಆರ್.	4.25	421713.00	ಮುಗಿದಿದೆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	2238258	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಸಂಕೀರ್ಣ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.64	203/2019-20	537/2019-20	'ರಂಗನಾಥ'	1.65	164028.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					8.90	884149.00	
		ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಗುಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ. ಬದಲಿ ಪಾಳ್ಯದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ.	2.50	125/2020-21	311/2020-21 16-10-2020	ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ.ಜಿ	2.50	244893.00	ಮುಗಿದಿದೆ
45	2472470	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	2.35	120/2020-21	310/2020-21 16-10-2020	ಶ್ರೀ.ರಂಗನಾಥ. ಜಿ.ಆರ್.	2.35	232298.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2468553	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಗುಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.)ಮಾ ತಾ ತಿಬ್ಬಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಪಾಳ್ಯದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.46	121/2020-21	291/2020-21 08-10-2020.	ಶ್ರೀ.ಪಾರಿತೋಷ. ಕೆ.ಆರ್.	0.46	42277.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					5.31	519468.00	
46	2374585	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಹಂಚಿಕುಪ್ಪೆ	ಮಂಚನಬಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	3.50	117/2020-21	358/202-21 02-11-2020	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜು.ಆರ್	3.50	349804.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					3.50	349804.00	
	2442444	ಕೆಲಮಂಗಳ	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಮಲ್ಲನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಾಗಿ ಬಾಣವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ವೀರಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ದಯಾನಂದ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ	4.25	174/2020-21	683/2020-21 25.01.2021	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ	4.25	423730.00	ಮುಗಿದಿದೆ
47	2442447	ನೆಲಮಂಗಳ	ಮಾಗಡಿ	ಸೋಲೂರು	ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.90	96/2020-21	258/2020-21 30-09-2020	ಶ್ರೀ.ಬಲರಾಮ್.ಎಂ.ಸಿ.	0.90	87619.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2371233	ಕೆಲಮಂಗಳ	ಮಾಗಡಿ	ನಾರಸಂದ್ರ	ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ-ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.80	79/2020-21	279/2020-21 07-10-2020	ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್	2.80	278788.00	ಮುಗಿದಿದೆ
					ಒಟ್ಟು					7.95	790137.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
48	2221599	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ	ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.60	163/19-20	425/19-20 28.10.2019	ಆರ್ ಧನಂಜಯ್	0.60	59586.00	ಮುಗಿದಿದೆ
										0.60	59586.00	
49		ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು(2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.90		84/2020-21 05-02-2021	ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸಮರ್ಥ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್	0.90	89721.00	ಮುಗಿದಿದೆ
						ಒಟ್ಟು				0.90	89721.00	
					ಒಟ್ಟು					527.76	50926662.00	

ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	4.50	4.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.95	3.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	1.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.75	4.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಡ್ಡುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಳೂರು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.90	4.90		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.90	4.90		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			25.00	25.00	6.11	
1	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	1.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಹಣಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಣಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.50	8.50	8.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.50	8.50	2.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			25.00	25.00	12.17	
1	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಬಾಳ (ತಾವರೆಕೆರೆ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

4	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	4.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಳೇಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಬಳೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	4.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಳೇಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಲ್ಲಿಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	4.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			25.00	25.00	0.00	
1	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಚನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	1.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾವಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.75	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡ್ಡಗೌಡನಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			25.00	25.00	0.00	
22		ಒಟ್ಟು ರೂ.	100.00	100.00	18.28	

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ 2515-00-101-0-31 ಅನುದಾನದ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ರ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ಮುದುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದೂರಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.04	2.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕಾರಹಳ್ಳಿ	ತೈಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಮುನಿಕೆಂಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಸ್ಕುನ್ ವರೆಗು ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಾಲಿಗೆ	ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ವ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.60	4.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಬೂದಿಗೆರೆ	ಬೂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಂದಿನಿ ಬೂತ್ ನಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ನಲ್ಲೂರು	ಬಾಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ನಲ್ಲೂರು	ಬಾಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.35	2.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಜಾಲಿಗೆ	ಜಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಆಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			15.99	15.87	
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಗೊಡ್ಡುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆಲದ ಮರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಆವತಿ	ಆವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಯರ್ ವಿಜಯರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಪಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			6.00	2.50	
ವಿಕಲಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	ಚಿಕ್ಕಟಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕುಂದಾಣ	ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ (ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.73	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			4.30	2.77	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ಹುರುಳುಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	2.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಯಲಿಯೂರು	ಯಲಿಯೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿಯವರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	2.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಬಿಜ್ಜವಾರ	ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಡಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈರೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಯಲಿಯೂರು	ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಯಲಿಯೂರು	ಯಲಿಯೂರು ಪಟ್ಟಿಯವರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಯಲಿಯೂರು	ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.45	1.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುಳಾದೇವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಬೂದಿಗರೆ	ಬೂದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಆವತಿ	ಆವತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಕಾರಹಳ್ಳಿ	ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.85	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಆವತಿ	ಆವತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರೇಗೌಡಮನೆಯಿಂದ ಮಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.67	1.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಕಾರಹಳ್ಳಿ	ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	3.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	ಬೈರದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಬೂದಿಗರೆ	ಬೂದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿವಿರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಬೂದಿಗರೆ	ಬೂದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡರ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಮುನೇಶಪ್ಪನ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಝಂಡಾಣ	ಝಂಡಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಅಣ್ಣೇಶ್ವರ	ರಾ ಹೆ ಯಿಂದ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಮೇಶ್ವನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.69	4.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
18	ಕೊಯಿರಾ	ಕೊಯಿರಾಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಯಿರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಗಂಗವಾರಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಗಂಗವಾರಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ (Sunrise School ಹತ್ತಿರ) ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ (Sunrise School ಹತ್ತಿರ) ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ನಲ್ಲೂರು	ಮಲ್ಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿಂದ ಅಂಕೋನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಬೂದಿಗರೆ	ಹಿತ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	1.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಕೊಯಿರಾ	ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಗೇಟ್, ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.26	1.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	ನಲ್ಲೂರು	ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡೈರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.30	1.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
38			ಒಟ್ಟು ರೂ.	57.27	54.93
	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.		83.56	76.06	
	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರಿನಿಂದ ತಣ್ಣೀರನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ತೂಬುಗರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಊರ ಒಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕನ್ನಮಂಗಲ-ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಮೆಳೆಕೋಟೆ	ದೊಡ್ಡಯ್ಯನಕುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕಾವಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.80 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ಹಣಬೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4.80 ಲಕ್ಷ	4.80	4.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	1.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಜಿಂಕೆಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
7	ಕನಸವಾಡಿ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.34	2.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	26.89	26.28	
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಆರೂಡಿ	ನಂಜಪ್ಪನಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಆವಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ಗಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಆರೂಡಿ	ದಡಘಟ್ಟಮಡಗು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹಣಬೆ	ವಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಗುಂಡಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಹಣಬೆ	ಹಣಬೆ-ಹುಲುಕುಡಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಡೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಕನಸವಾಡಿ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಲರ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಗಂಗಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	20.90	20.83	
ವಿಕಲಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಭೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಅಡಕವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಬೆಣಚಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.60	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಜಿಂಕೆಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.65	0.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಸಿ.ಡಿ.ಅಗ್ರಹಾರ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.65	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
9	ರಾಜಘಟ್ಟ	ರಾಜಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.65	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ತಿಪ್ಪೂರು	ತಿಪ್ಪೂರುಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	ಕಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.53	0.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.70	0.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	7.28	6.67	
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಆರೂಡಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ -ಹಾರೋಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರು	ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.55	4.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಜಿಂಕೆಬಚ್ಚೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಕನಸವಾಡಿ	ಕನಸವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.10	4.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಆರೂಡಿ	ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಕೊನಘಟ್ಟ	ಕೊನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಕೊನಘಟ್ಟ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಕೊಡಿಗಹಳ್ಳಿ	ಕೊಡಿಗಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ನಾಗಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.85	3.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಕಂಟನಕುಂಟೆ	ರಾಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಛಾವಣಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.30	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
12	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲಕೊಂಡರಾವ್ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ	ನಂದಿಗುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಮೆಳಕೋಟೆ	ಮೆಳಕೋಟೆ-ಭೂಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಹಣಬೆ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಹಣಬೆ	ಗಲಿಬಿಲಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಮೆಳಕೋಟೆ	ಗಂಟೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಂಗಪ್ಪಮನೆಯಿಂದ ನಂಜಪ್ಪಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ತೊಬಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ 64/5 ಹತ್ತಿರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ತೊಬುಗೆರೆ	ತೊಬುಗೆರೆ -ಕಲ್ಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಸಂತಹಳ್ಳಿ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ)ದಿನ್ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.30	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಮೆಳಕೋಟೆ	ಭೂಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟನ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.30	1.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ	ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಹಣಬೆ	ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ತಿಪ್ಪೂರು	ನೆಲ್ಲಕುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಕ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಹೊಸ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ರಾಜಘಟ್ಟ	ತೊಬುಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಗಂಡರಾಜಪುರದಿಂದ ರಾಜಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	4.10	4.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಯಲಿರುಂಟ	ಯಲಿರುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಗಾರಿ ಬೌದ್ಧ ಲಾಲಿಗ ಲೌಠಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಕೆಸ್ತೂರು	ಅಣಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
10	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಯನಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುನೇಗೌಡ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಆಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಸೂಲಿಬೆಲೆ	ಸೂಲಿಬೆಲೆ 9 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕದಿರಿನಪುರ ಮುನಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.68	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	28.05	24.94	
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
13	ಕಲ್ಯಾಣ ಅಗ್ರಹಾರ	ಕಲ್ಯಾಣ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಮ ಜಯಚಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.89	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿನಬೆ	ಪುಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.89	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಮುಗಬಾಳ	ಕೆಂಬಡಗಿನಾಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನೇಶ್ವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.89	1.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಶಿವನಾಪುರ	ಸಿ.ಟಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.89	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.89	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ವಳಗೆರೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಪ್ಪನಕುಂಟೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.89	1.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	11.34	11.08	
ವಿಕಲಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
19	ದೇವನಗುಂದಿ	ದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೇವಲಾಪುರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 3 Rampಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1.31	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ	1.31	0.00	Est Cost of Rs. 1.31 Lakh has been transferred to Nirmithi Kendra as per orders of CEO, BRZP, Beerasandra

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
21	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ	ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ	ಎಸ್.ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.46	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಓರೋಹಳ್ಳಿ	ಅತ್ತಿವಟ್ಟಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.65	0.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಮುಗಬಾಳ	ಮುಗಬಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.66	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಸೂಲಿಬೆಲೆ	ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿತರಿಸುವುದು	1.31	0.00	Est Cost of Rs. 1.31 Lakh has been transferred to Nirmithi Kendra as per orders of CEO, BRZP, Beerasandra
27	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
28	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.66	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	7.86	4.48	
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
29	ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ	ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾರಾಯಣಕೆರೆಯಿಂದ ಬಾಣಾರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.85	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೇಡಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	4.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
31	ದೇವನಗುಂದಿ	ದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಿಂಗದೀರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರೀಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
32	ದೇವನಗುಂದಿ	ದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6
33	ದೇವನಗುಂದಿ	ದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಡೈರಿವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.16	2.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
34	ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ	ಕೊರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.25	3.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.20	2.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಪರಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
37	ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ವನಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
38	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
39	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ	ಪುಜೇನಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.70	2.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
40	ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ	ತಿರುಮಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್ ಮುನಿಶಾಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.01	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
41	ಓರೋಹಳ್ಳಿ	ತಗ್ಗಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಬೌಂಡರಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
42	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಬಾಳನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
43	ಮುಗಬಾಳ	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನಾಯಕನಕುಂಟೆಯಿಂದ ಗಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
44	ಓರೋಹಳ್ಳಿ	ಓರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
45	ಮುಗಬಾಳ	ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೊಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
46	ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲ	ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಳಗೆರೆಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
47	ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲ	ದಬ್ಬಗುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲ, ನಿಡಗಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
48	ಮುಗಬಾಳ	ನಿಡಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಶಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
49	ತಾವರೆಕೆರೆ	ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.25	2.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
50	ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.41	1.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
51	ಶಿವನಾಪುರ	ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
52	ಶಿವನಾಪುರ	ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೈರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.25	2.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
53	ದೊಡ್ಡರಳಗೆರೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.75	3.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
54	ಶಿವನಾಪುರ	ಶಿವನಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭೀಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನೇತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಟಿ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	2.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
55	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
56	ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು	ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
57	ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು	ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
58	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಸೆಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಿಟಿಕ್‌ಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.80	3.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
59	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಡ್ಡಿ ಹಾಕುವುದು ನೆಲಹಾಸು, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
60	ನಂದಗುಡಿ	ಗಿಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.60	2.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
61	ಬೈಲನರಸಾಪುರ	ಬೈಲನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಹಬಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.80	0.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
62	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೊಲುಮೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	1.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
63	ಹತ್ತಕ್ಕಿ	ಮಾರಸಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
64	ಬೈಲನರಸಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
65	ನಂದಗುಡಿ	ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಭಜನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
66	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
67	ನಂದಗುಡಿ	ಕೊಂಡುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಖೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
68	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಶಂಖಣೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	0.00	Est cost of Rs. 1.50 Lakh has been transferred to Nirmithi Kendra, B'lore as per orders of CEO, BRZP, Beerasandra
69	ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ	ಸೊಣ್ಣುಹಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಭರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದುಬಸಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
70	ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ	ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ನಾಗಪ್ಪ ರರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಧಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
71	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಾರತಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೋಬಿ ನಂಜಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
72	ಸೂಲಿಬೆಲೆ	ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.96	1.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
73	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ 1 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
74	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ 3 ನೇ ವಾರ್ಡಿನವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಬಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈರಪ್ಪ ನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
75	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಲೀಂ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
76	ಸೂಲಿಬೆಲೆ	ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.70	2.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
134			ಒಟ್ಟು ರೂ.	105.99	94.55
			ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	153.24	135.05
	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು				
	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
1	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲಚಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಭೂಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂದಗೋಕುಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಡೆರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡುಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.52	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ನರಸೀಪುರ	ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ನರಸೀಪುರ	ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೋಹಿತ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.52	2.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೋಹಿತ್ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ಸಿನಿಂದ ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಮರಳಕುಂಟೆ	ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.85	2.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಟಿ.ಬೇಗೂರು	ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾವಿನಕುಂಟೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	21.89	14.30
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನರಸೀಪುರ	ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.69	2.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಬಳ್ಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದರಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.52	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಟಿ.ಬೇಗೂರು	ಅರಳಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.52	2.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	7.73	7.48
ವಿಕಲಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
1	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದರ್ಶನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ Ramp ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.18	1.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಮಣ್ಣೆ	ಮುದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನರಸೀಪುರ ತೋಪು ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ Ramp ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ Ramp ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	1.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	5.58	3.92	
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮೊದಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಯಲಚಗರಿಯಿಂದ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹುರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಳೇಗೌಡರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರದ ಆವಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸ್ಕಲ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಸ್ಕಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.47	3.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಸೋಂಪುರ	ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಟಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಶಿವಗಂಗೆ	ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿವಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಶಿವಗಂಗೆ	ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
11	ಶಿವಗಂಗೆ	ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ನರಸೀಪುರ	ಬೈರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗವಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಮ ಮನೆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳೇಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಂದರ ನಗರದಿಂದ ಆದರ್ಶಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳೇ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗಾಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದರ್ಶನಗರದಿಂದ ಹಳೇ ಕುಣಿಗಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಮರಳಕುಂಟೆ	ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹುಲ್ಲಹರಿವೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೇಷ್ಚು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಹತ್ತುಕುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೈಲ್ಪಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ	ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಜರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ	ಸಿ.ಟಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಸೋಂಪುರ	ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಭಾರತೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ	ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಸರಘಟ್ಟಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಿಮರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಟಿ.ಬೇಗೂರು	ಟಿ.ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಟಿ.ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಟಿ.ಬೇಗೂರು	ಟಿ.ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
28	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
46			ಒಟ್ಟು ರೂ. 77.75	68.27	
			ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ. 112.95	93.98	
277			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೂತ್ ರೂ. 497.82	443.74	0

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ 2515-00-101-0-31 ಅನುದಾನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳ

ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರ)

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	ಬೋಮ್ಮವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಎ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.10 ಕಿ ಮೀ ವರೆಗೆ)	2.00	1.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕಾರಹಳ್ಳಿ	ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ರಾಮಬಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಟಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.15 ಕಿ ಮೀ ವರೆಗೆ)	3.69	3.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಾಲಿಗೆ	ಬೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರದಾಸಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಜಾಲಿಗೆ	ಬೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಿನ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.34	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಯಲಿಯೂರು	ಗೋಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.43	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹ್ಯಾಡಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ನಂಜಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.05 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ನಲ್ಲೂರು	ಬಾಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಶ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.84	3.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	19.80	18.65
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಗೊಡ್ಡುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಆಲದ ಮರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	3.50	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಬಿದಲೂರು	ಬಿದಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಇ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪಿಳ್ಳಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಟಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	8.48	8.45
ವಿಕಲಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಕೊಯಿರಾ	ಅರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
2	ಕುಂದಾಣ	ಕುಂದಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಬಿಜ್ಜವಾರ	ಬಿಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ನಲ್ಲೂರು	ಜೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಲಭೇತನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	4.28	4.22	
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಆಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುಳದೇವಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	1.50	1.50	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಬಿದಲೂರು	ಬಿದಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಡೆರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.15 ಕಿ ಮೀ ವರೆಗೆ)	2.50	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೊಮ್ಮವಾರದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.10 ಕಿ ಮೀ ವರೆಗೆ) ಬದಲಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಕನ್ನಮಂಗಲ	ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗು ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಜಾಲಿಗೆ	ಜುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.93	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಮಂಡಿಬೆಲೆ	ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಬಿಜ್ಜವಾರ	ಬಿಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಜ್ಜವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಂಬಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಬಿಜ್ಜವಾರ	ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎಂ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಯಲಿಯೂರು	ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಯಲಿಯೂರು	ಗೋಕರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.84	1.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಯಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಮೇಶ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.10 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಂತ
1	2	3	4	5	6
12	ನಲ್ಲೂರು	ಬಾಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.25 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	2.50	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25			ಒಟ್ಟು ರೂ.	31.37	31.24
2			ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	68.93	67.55
		ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು			
		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಕಂಟನಕುಂಟೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	4.78	4.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಂದಾನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಹಣಬೆ	ಶಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಕನಸವಾಡಿ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.83	3.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸ್ಕರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.83	3.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.83	3.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಕೊಡಿಗಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.83	3.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	32.60	32.57
		ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೇಕಲಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.83	2.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹಜ್ಜಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.55	2.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಕನಸವಾಡಿ	ಕನ್ನಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ದೇವರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ರಾಜಘಟ್ಟ	ಕಂಚಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	
1	2	3	4	5	6	
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	11.88	11.85	
ವಿಕಲಚೇತನಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	ಕಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	0.50	0.50	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ Rampಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.82	2.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಲಚೇತನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.32	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಸಿ.ಡಿ.ಅಗ್ರಹಾರ	ಗಾಡಿಗರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ರಾಜಘಟ್ಟ	ಕಂಚಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	8.42	8.38	
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಕೊನಘಟ್ಟ	ಕೊನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಕಂಟನಕುಂಟೆ	ರಾಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಭಾವಣಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ತೂಬುಗೆರೆ	ತೂಬುಗೆರೆ -ಕಲ್ಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಸಂತಹಳ್ಳಿ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ)ದಿನ್ನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	2.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಸ್ಕೌಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.85	4.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	12.65	12.60	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ರಾಜಘಟ್ಟ	ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಜೀವಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಆರೂಡಿ	ಗೌಡನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯರಗಾಮಯ್ಯನ ಜಮೀನುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಾಲ್ ಪಾಲ್ ದಿನ್ನೆ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಂತ
1	2	3	4	5	6
4	ಆರೂಡಿ	ನಂಜಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯದ ಗುಲಾಬಿ ಹೌಸ್ ನಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.36	4.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಜಿಂಕಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕುಂಟೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.07	4.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.92	2.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಆರೂಡಿ	ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಾಂಡದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಗುಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.62	2.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಆರೂಡಿ	ಆರೂಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.32	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಆರೂಡಿ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ತಾಂಡದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬುಧಲಾಗಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಆರೂಡಿ	ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಲೇಟ್ ಗಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	ಚನ್ನಬಸಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.67	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಕೊನಘಟ್ಟ	ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಮೆಳಕೋಟೆ	ಗಂಟೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜಪ್ಪಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ಕವಾಯತು ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ	ಎಸ್.ಎಂ ಗೋಲ್ಡಹಳ್ಳಿ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	4.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ	ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.60	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಆರೂಡಿ	ಗೌಡನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಟೆವರ್ ನಿಂದ ನಂಜಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಕಾಡನೂರು	ಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಆರೂಡಿ	ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೂಜಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎಂ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
23	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಜಿಂಕಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	4.49	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಮುಂದೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯ ಕಡೆಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಕೊನಘಟ್ಟ	ಕೊನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.42	4.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
29	ರಾಜಘಟ್ಟ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಪೌಂಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.93	2.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಆರೂಡಿ	ನಂಜಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯದ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
31	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅವಲಕೊಂಡರಾಯನ ಕುಂಟೆಗೆ ತಡಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
51			ಒಟ್ಟು ರೂ.	120.30	119.56
5			ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	186.35	185.46
	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು				
	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ	ರಾಮಗೋವಿಂದಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	3.00	2.98
	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬೆ	ಪುಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬರೀಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.88	4.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲ	ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಎಸ್.ಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.60	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ನಂದಗುಡಿ	ನಡವಿನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.55	2.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಶಿವನಾಪುರ	ಕೊರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಕಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಯನಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಲೇ ಪರಿಮಳಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.78	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ
1	2	3	4	5	6
6	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ದೇವನಗುಂದಿ	ದೊಡ್ಡದುನ್ನುಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಣೇಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	20.31	20.26	
ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನಲವಾಗಿಲು	ನಲವಾಗಿಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಲವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಂಗರದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.80	1.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ದೊಡ್ಡರಳಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕರಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	8.95	8.93	
ವಿಕಲಚೇತನಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.66	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	0.66	0.65	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ದೇವನಗುಂದಿ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.96	0.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಪುಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ	ಪುಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಮುಗಬಾಳ	ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.96	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಶಿವನಾಪುರ	ಕೆ.ಸತ್ಯವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಸೂಲಿಬೆಲೆ	ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	5.76	5.73	
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
1	ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ	ತಿರುಮಲ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್ ಮುನಿಶಾಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.01	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮುಗಬಾಳ	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನಾಯಕನ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಗಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಓರೋಹಳ್ಳಿ	ಓರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡತಗ್ಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ	ಮಾರಸಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೋಬಿ ನಂಜಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	9.31	9.27	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಮುತ್ತಂದ್ರ	ಭೋಧನಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ (ಅಂದಾಕನ ಕೆರೆ) ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.85	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಮುತ್ತಂದ್ರ	ಮುತ್ತಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಮುತ್ತಂದ್ರ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ದೇವನಗುಂದಿ	ದೊಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.47	3.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಪರಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬೆ	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬೆ	ಪುಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಂಪು ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.60	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬೆ	ಪುಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬೆ	ರಾ.ಹೆ 207 ರಿಂದ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಖಾಜಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ತರಬಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.67	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ತಾವರೆಕೆರೆ	ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ್ ರವರ ಸೈಟಿನಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.90	3.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಜಿಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಮುಗಬಾಳ	ಗಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೋಹರ್ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.75	2.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಯ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
14	ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲೀಸ್ ಚೌಕಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ನಂದಗುಡಿ	ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.90	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ನಂದಗುಡಿ	ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಾಚಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ	ರಾಮಗೋವಿಂದಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.47	3.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ	ಮೇಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ಮಿನಿಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ನಂದಗುಡಿ	ಬೈಲನರಸಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	1.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ನಲವಾಗಿಲು	ತರಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.45	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ	ಬಾಣಾಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.70	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಶಿವನಾಪುರ	ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಶಿವನಾಪುರ	ಕೆ ಸತ್ಯವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಶಿವನಾಪುರ	ಮೋತಕದಹಳ್ಳಿ ಮುನೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಕಂಬಳೀಪುರ	ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ, ಶಿವಣ್ಣ ನವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.77	3.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ದೊಡ್ಡರಳಗೆರೆ	ಗುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮುನಿನಂಜಪ್ಪನವರ ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಕಂಬಳೀಪುರ	ಚಿಕ್ಕಕೋಲಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ವಥಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಘುನಾಥ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.25	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ನಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಚೌಡಪ್ಪನವರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
31	ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುನಿಸೋಣ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
32	ಸೂಲಿಬೆಲೆ	ಸೂಲಿಬೆಲೆ 3 ನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
33	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಆಂಜಿನಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
34	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸೀನಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸೀನಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆಂಪ್ಪಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟೇಗೌಡರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
37	ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ	ಶಂಖಣೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಫೀಉಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾರುಸಾಬ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಕೊಳಾಯಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
38	ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಟಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	4.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
39	ತಾವರೆಕೆರೆ	ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
56		ಒಟ್ಟು ರೂ.	87.93	87.58	
7		ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	135.92	135.39	
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಭೂಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡುಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.52	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ನರಸೀಪುರ	ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ನರಸೀಪುರ	ತಟ್ಟಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾವಿನಕುಂಟೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	7.52	6.42	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಹಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ (ಲಕ್ಷ್ಮಣಪುರ) ದಿಂದ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.32	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ	ಮಾರುತಿನಗರದ ಎಸ್. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.84	1.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
3	ಟಿ.ಬೇಗೂರು	ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆರೆಕೋಡಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.84	3.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಜುರವರ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.61	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	11.61	11.57	
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ನರಸೀಪುರ	ಸಣ್ಣಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.33	1.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಕ್ಕನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.49	1.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಹ್ಯಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಗಂಗಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಲೇ ಮರಿಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.49	1.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಚೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.21	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಹೊಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	7.52	7.47	
ವಿಕಲಚೇತನಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	1.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ನರಸೀಪುರ	ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನರಸೀಪುರ ತೋಪು ಹತ್ತಿರದಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ Ramp ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	2.20	2.07	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ	ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾಕಂದ್ರಕ್ಕೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೂದಿಹಾಳ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.57	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ	ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ Ramp ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.07	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ರೂ.	3.21	3.12	
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಮೊದಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸ್ಕಲ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಶಿವಗಂಗಿ	ಶಿವಗಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಹತ್ತುಕುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೈಲ್ವಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	2.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.			8.80	8.71	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಮರಳಕುಂಟೆ	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಘುರಾಂ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ	ಮಾವಿನಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನಂದನಗರ ಆರ್ಚ್ ನ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.12	3.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಮಣ್ಣೆ	ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕರಾಮಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಕಳಲುಘಟ್ಟ	ಮಿಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ	ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ನರಸೀಪುರ	ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ನರಸೀಪುರ	ಬುಗಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಶಿವಗಂಗಿ	ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ	ಶಿವಗಂಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರವೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ನರಸೀಪುರ	ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.42	1.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ನರಸೀಪುರ	ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
14	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಬರದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.42	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ	ಪ್ರಭಾಕರನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ <u>ಬದಲಾಗಿ</u> ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕರಸಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ	ಸಿ.ಟಿ ಪಾಳ್ಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬೈಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಅರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಅರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಬೂದಿಹಾಳ	ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯರಮಂಚನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ	ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಚಾರ್ ಮಂಜು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚನ್ನತಿಮ್ಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರೀಶ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ. ಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹಜಮತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಹೀದ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	ವೀರರಾಘವನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಸೋಲದೇನಹಳ್ಳಿ	ಬಾಣಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕನುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.87	1.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
38			ಒಟ್ಟು ರೂ.	65.76	64.92
11			ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.	106.62	104.28
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ:	497.82	492.68