

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1686
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪೋಪ್ಪೇಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	19.03.2021

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ																
ಅ.	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟುಕಡೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;	<p>ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>																
ಆ.	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p align="right"><b>ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</th> <th>ಇಡುಗಡೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018-19</td> <td>782.04</td> <td>739.65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-20</td> <td>3878.80</td> <td>3616.62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td> <td>4660.84</td> <td>4356.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಡುಗಡೆ	1	2018-19	782.04	739.65	2	2019-20	3878.80	3616.62	ಒಟ್ಟು		4660.84	4356.27
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಡುಗಡೆ															
1	2018-19	782.04	739.65															
2	2019-20	3878.80	3616.62															
ಒಟ್ಟು		4660.84	4356.27															
ಇ.	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ/ನಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>																
ಈ.	ಸದರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು	<p>• ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಿದೆ.</p>																

<p>ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯಾವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ವರದಿ ಪಡೆದು ಬಿಲ್ ಪಾಮತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> </ul>
--	--

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:ಅಧಿ-143/12/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2021

*(Handwritten signature)*

(ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ  
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು  
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

# ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

ಶ್ರೀ ಫೋಟೋಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸ:1496 (1686) ರ ವಿಷಯ

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಹಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಮಾ
						ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	22
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ	2018-19	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	1	100.00	100.00	50.00	1	100.00	50.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (1)					1	100.00	100.00	50.00	1	100.00	50.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಹೊನ್ನಾವರ	ಭಟ್ಟಳ- ಹೊನ್ನಾವರ	2018-19	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 3054-80-196-1-01-300 (ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr	1	15.00	15.00	15.00	0	0.00	0.00	1	15.00	15.00	0	0.00	
2	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಭಟ್ಟಳ			2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ	1	16.835	16.835	16.835	0	0.00	0.00	1	16.84	16.84	0	0.00	
ಭಟ್ಟಳ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (2)					2	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	2	31.84	31.84	0	0.00	
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ತಿರಹಿ	ತಿರಹಿ -ಸಿದ್ದಾಪುರ	2018-19	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗ್ರಾಮವಿಕಾಸ	6	157.50	127.37	107.37	0	0.00	0.00	5	120.50	107.37	1	37.00	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು.
ತಿರಹಿ - ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (3)					6	157.50	127.37	107.37	0	0	0	5	120.50	107.37	1	37.00	
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ-ಮುಂಡಗೋಡ	2018-19	5ನೇ ಹಂತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ	15	80.00	65.87	60.82	0	0	0	11	55.90	60.82	4	24.10	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
2	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಮುಂಡಗೋಡ				5	26.500	28.530	28.530	0	0.00	0.00	5	26.50	28.53	0	0.00	
ಯಲ್ಲಾಪುರ-ಮುಂಡಗೋಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (4)					20	106.50	94.40	89.35	0	0.00	0.00	16	82.40	89.35	4	24.10	
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ - ಜೋಯಿಡಾ	2018-19	ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಎಲ್..	4	40.00	40.00	40.00	0	0	0	4	40.00	40.00	0	0.00	
2	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಹಳಿಯಾಳ			ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಎಲ್..	17	305.00	305.00	305.00	0	0.00	0.00	17	305.00	305.00	0	0.00	
				ಕರಾವಳಿಪ್ರಾಧಿಕಾರ	6	41.20	41.040	41.050	0	0.00	0.00	6	41.20	41.05	0	0.00	
ಹಳಿಯಾಳ - ಜೋಯಿಡಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (5)					27	386.20	386.04	386.05	0.00	0.00	0.00	27	386.20	386.05	0	0.00	
<b>Grand Total of 2018-19 Year</b>					<b>56</b>	<b>782.04</b>	<b>739.65</b>	<b>664.61</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50</b>	<b>620.94</b>	<b>614.61</b>	<b>5</b>	<b>61.10</b>	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ / ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಭಾಗ/ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಹಿವಾಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಮೂರ್ಗಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪ್ರಾರಂಭವಿಲ್ಲದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು		
						ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ			
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	2019-20	Flood work	11	157.00	157.00	108.00	3	30.00	5.00	6	103.00	103.00	2	24.00		22	
				2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ	18	53.88	45.60	6.75	2	4.75	3.00	1	3.75	3.75	15	45.38			
				ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4	115.00	51.75	115.00	0	0.00	0.00	4	115.00	115.00	0	0.00			
				ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3	15.00	15.00	15.00	0	0.00	0.00	3	15.00	15.00	0	0.00			
				3054 ಲಮ್ ಸಮ್	49	703.00	703.00	52.00	2	35.00	7.00	5	45.00	45.00	42	623.00			
	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	2019-20	Flood work	10	133.00	133.00	133	0	0.00	0.00	10	133.00	133.00	0	0.00			
				2015-16 ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ	4	21.62	21.62	21.62	0	0.00	0.00	4	21.62	21.62	0	0.00			
				ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3	20.00	9.00	20.00	0	0.00	0.00	3	20.00	20.00	0	0.00			
				3054 ಲಮ್ ಸಮ್	47	497.00	497.00	60.00	0	0.00	0.00	2	60.00	60.00	45	437.00			
				ಒಟ್ಟು	149	1715.50	1632.97	531.37	7	69.75	15.00	38	516.37	516.37	104	1129.38			
ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇ. ಒಟ್ಟು (1)																			
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ - ಹೊನ್ನಾವರ	2019-20	5054 (Non Flood)	9	225.00	225.00	196.00	1	35.00	6.00	8	190.00	190.00	0	0.00			
				ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	2	100.00	65.00	100.00	0	0.00	0.00	2	100.00	100.00	0	0.00			
				ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	1	5.00	3.75	2.00	1	5.00	2.00	0	0.00	0.00	0	0.00			
2	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಹೊನ್ನಾವರ	ಕುಮಟಾ - ಹೊನ್ನಾವರ	2019-20	5054 (Non Flood)	4	105.00	105.00	45	0	0.00	0.00	2	45.00	45.00	2	60.00			
ಕುಮಟಾ - ಹೊನ್ನಾವರ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇ. ಒಟ್ಟು (2)					16	435.00	398.75	343.00	2	40.00	8.00	12	335.00	335.00	2	60.00			
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಹೊನ್ನಾವರ	ಭಟ್ಟಳ - ಹೊನ್ನಾವರ	2019-20	5054 (Non Flood)	11	300.00	300.00	275.00	0	0.00	0.00	10	275.00	275.00	1	25.00			
				ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	3	105.00	36.00	105.00	0	0.00	0.00	3	105.00	105.00	0	0.00			
				2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2	50.00	50.00	50.00	0	0.00	0.00	2	50.00	50.00	0	0.00			
	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ - ಹೊನ್ನಾವರ	2019-20	2015-16 ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ	2	3.49	3.49	0.985	0	0.00	0.00	1	0.985	0.985	1	2.50			
				5054 (Non Flood)	14	300.00	300.00	300.00	0	0.00	0.00	14	300.00	300.00					
				2015-16 ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ	2	25.31	25.31	3.505	0	0.00	0.00	1	3.505	3.505	1	21.80			
2	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಭಟ್ಟಳ	ಭಟ್ಟಳ - ಹೊನ್ನಾವರ	2019-20	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1	20.00	20.00	20	0	0.00	0.00	1	20.00	20.00	0	0.00			
				2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9	250.00	250.00	250	0	0.00	0.00	9	250.00	250.00	0	0.00			
ಭಟ್ಟಳ - ಹೊನ್ನಾವರ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇ. ಒಟ್ಟು (3)					44	1053.80	984.80	1004.49	0.00	0.00	0.00	41	1004.49	1004.49	3	49.30			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಯೋಜನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು
						ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	22
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ತಿರಸಿ	ತಿರಸಿ - ಸಿದ್ದಾಪುರ	2019-20	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ	1	50.00	50.00	50.00	0	0.00	0.00	1	50.00	50.00	0	0.00	
	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ			2	35.00	11.50	35.00	0	0.00	0.00	2	35.00	35.00	0	0.00		
	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ			3	50.00	35.72	50.00	0	0.00	0.00	3	50.00	50.00	0	0.00		
	ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ			1	8.00	7.94	7.94	0	0.00	0.00	1	8.00	7.94	0	0.00		
	Flood work			2	93.50	93.50	93.50	0	0.00	0.00	2	93.50	93.50	0	0.00		
	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ			1	75.00	52.50	75.00	0	0.00	0.00	1	75.00	75.00	0	0.00		
ತಿರಸಿ - ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (4)					10	311.50	251.16	311.44	0	0.00	0.00	10	311.50	311.44	0	0.00	
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ - ಮಂಡಗೋಡ	2019-20	Flood work	7	100.00	100.00	100.00	0	0.00	0.00	7	100.00	100.00	0	0.00	
	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ			2	38.00	36.38	36.38	0	0.00	0.00	2	38.00	36.38	0	0.00		
	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ			2	45.00	32.56	31.00	1	15.00	1.00	1	30.00	30.00	0	0.00		
	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ			1	20.00	20.00	20.00	0	0.00	0.00	1	20.00	20.00	0	0.00		
ಯಲ್ಲಾಪುರ - ಮಂಡಗೋಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (5)					12	203.00	188.94	187.38	1	15.00	1.00	11	188.00	186.38	0	0.00	
1	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಜೋಯಿಡಾ	ಹಳಿಯಾಳ - ಜೋಯಿಡಾ	2019-20	ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಎಲ್	5	80.00	80.00	80.00	0	0.00	0.00	5	80.00	80.00	0	0.00	
2	ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ತಾಲೂಕು: ಹಳಿಯಾಳ			ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಎಲ್	4	80.00	80.00	80.00	0	0.00	0.00	4	80.00	80.00	0	0.00	
ಹಳಿಯಾಳ - ಜೋಯಿಡಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು (6)					9	160.00	160.00	160.00	0	0.00	0.00	9	160.00	160.00	0	0.00	
Grand Total of 2019-20 Year					240	3878.80	3616.62	2537.68	10	124.75	24.00	121	2515.36	2513.68	109	1238.68	
Grand Total					296	4660.83	4356.27	3202.29	11	224.75	74.00	171	3136.30	3128.29	114	1299.78	

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್., ಕಾರವಾರ - ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಫೋಟೋಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಿಭಾಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸ:1496 (1686) ರ ವಿವರ ಮತ್ತು ವರ್ಷ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ದ.ನ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಚಕ್ರ	ವಿಭಾಗ/ವಿಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದರಿದ್ರಾಪಡವಾಟ ಅನುದಾನದ ವಿವರ			L.A. ಅನುದಾನ	ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಚಕ್ರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ಛೇದನ ಪ್ರಗತಿ	ಮಾ	
							2018-19	2019-20	2020-21							
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ - ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಮಟಾ	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ಕಾಲಾವಧಿ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿಗಿ ಕೋಟಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	40.00	60.00	0.00	100.00	14-08-2018	50.00	0.00	400 ಮೀ ಮೆಟರ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 60.00 ಅಕ್ಷರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.		
<b>Kumta Taluk Total</b>						<b>100.00</b>	<b>40.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>			
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಝಳ್ಕುಲ - ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದೀಪಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್ -3054-80-396-1-01-350 (ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಲಯದ ವಲಯದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	ಬಂಡವಾಳ/ಯೋಜನೆ/ರಸ್ತೆ/ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 27-08-2018	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
<b>Honnavar Taluk Total</b>						<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಬೆಳಕೆ ಗ್ರಾಮ: ಗೋರಬೆ</b>																
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಝಳ್ಕುಲ - ಹೊನ್ನಾವರ	ಝಳ್ಕುಲ	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಡೀಪಾ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಲಯದ ವಲಯದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	16.835	0.00	16.835	0.00	16.835	18-03-2019	16.835	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
<b>Bhekal Taluk Total</b>						<b>16.835</b>	<b>0.00</b>	<b>16.835</b>	<b>0.00</b>	<b>16.835</b>		<b>16.84</b>	<b>0.00</b>			
<b>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಉಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಕೆಚ್ಚೆ</b>																
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕೆ.ಎ. - ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೆ.ಎ.	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದೀಪಾ	ಕೆಚ್ಚೆ ಉಳಿದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ	40.00	33.599	10.000	15.170	38.772	24-12-2018	38.772	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕೆ.ಎ. - ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೆ.ಎ.		ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಚ್ಚೆ ಉಳಿದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	37.00				19.997	24-12-2018	0.00	17.00	ಅನುದಾನ ದುರಂತವಾಗಿದೆ/ಅನುದಾನ		
<b>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಬಜನಗೋಡ ಗ್ರಾಮ: ಬಜನಗೋಡ</b>																
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕೆ.ಎ. - ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೆ.ಎ.		ಬಜನಗೋಡ ಕೆಚ್ಚೆ ಉಳಿದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	14.00	29.94	18.66	20.00	42.66	24-12-2018	13.852	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕೆ.ಎ. - ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೆ.ಎ.		ಬಜನಗೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಕೆಚ್ಚೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ	18.50				20.113	24-12-2018	0.00	20.113	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕೆ.ಎ. - ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೆ.ಎ.	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದೀಪಾ	ಬಜನಗೋಡ ಉಳಿದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ	8.00				8.697	24-12-2018	0.00	8.697	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕೆ.ಎ. - ಹೊನ್ನಾವರ	ಕೆ.ಎ.		ಉಂಚಳ್ಳಿ ಬಜನಗೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	40.00	25.94	24-12-2018	14.06	25.94	328 ದೀಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚ ದುರಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.					
<b>Siral Taluk Total</b>						<b>157.50</b>	<b>63.54</b>	<b>28.66</b>	<b>35.17</b>	<b>127.37</b>		<b>107.37</b>	<b>91.06</b>			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಕಾರ	ವಿವರಣೆ	ಉದ್ದ	ವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಉದ್ದೇಶದ ವಿವರಣೆ	ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಣೆ	ಫಲಿತ ಪ್ರತಿ	ಸಂ.																																																																																																																					
						2018-19	2019-20	2020-21																																																																																																																											
1	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	500	2.50	60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																																																																																					
2	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	500	5.00										60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																																																																												
3	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	800	8.00																			60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																																																																			
4	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	800	8.00																												60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																																																										
5	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	900	9.00																																					60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																																																	
6	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	400	4.00																																														60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																																								
7	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	220	2.20																																																							60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																															
8	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	600	6.00																																																																60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																																						
9	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	400	4.00																																																																									60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																													
10	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	220	2.20																																																																																		60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																																				
11	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	500	5.00																																																																																											60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																											
12	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	250	2.50																																																																																																				60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14																		
13	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	600	6.00																																																																																																													60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14									
14	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	660	6.60																																																																																																																						60.82	0.00	0.00	60.82	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 06-12-2018	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14
15	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಯೋಜನೆ	900	9.00																																																																																																																														
Yellapur Taluk Total						80.00	65.87	0.00	0.00	65.87	60.82	19.05																																																																																																																							

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಬೀಳ, ಗ್ರಾಮ: ಬೀಳ

1	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಮುಂಗಡ	Providing C.C Road from Basan Gowdra House to Akbar Sab Uppin House Paala Grama at Paala G.P In Mundgod Tq	10.00	28.53	0.00	0.00	28.53	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 28-12-2018.	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14									
2	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಮುಂಗಡ	Providing C.C Road at Paala Gram from Kalamsab Hattimane House to Neelavva Nalk House at Paala G.P In Mundgod Tq	2.50										28.53	0.00	0.00	28.53	ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಗತಿರೇಖೆ/ಆರ್-9-2017-18 ರ: 28-12-2018.	11	0.00	ಇತರ ವಿವರಣೆ	14
3	ಬಿಡುಗಡೆ	ಯೋಜನೆ-ಮುಂಗಡ	ಮುಂಗಡ	Providing C.C Road at Paala Gram from Vinayak Kalagatagi House to Shankar Gowda Patil house at Paala G.P In Mundgod Tq	5.00																		

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಸ್ತೆ	ವಿಭಾಗ/ಪ್ರಾ.ಪಂ.	ತಾಲೂಕು	ವಿಷಯದ ವಿವರ	ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ವಿಷಯದ ವಿವರ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುಮೋದಿತ ವೆಚ್ಚ	ವಿಳಿ	ಇತರ ವಿವರ	ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವರ	ಮಾನ್ಯತೆ
							2018-19	2019-20	2020-21						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
4	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ-ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ		Providing C.C Road at Paala Gram from Aregoppa Road to Ghanisaab Mulla House at Paala G.P in Mundgod Tq	4.00						5.43		ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
5	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ-ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ		Providing C.C Road at Paala Gram from Mahantayya Hiremata House to Shekappa Koti house at Paala G.P in Mundgod Tq	5.00						4.560		ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
<b>Mundgod Taluk Total</b>						<b>26.50</b>	<b>28.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.53</b>		<b>28.53</b>	<b>0.00</b>		
1	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಜೋಯಿಬಾ	ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00				15.00	17-09-2018	15.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
2	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಜೋಯಿಬಾ	ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯಾಳ ಕಾಲನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00				10.00	17-09-2018	10.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಜೋಯಿಬಾ	ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯಾಳ ಕಾಲನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00				10.00	17-09-2018	10.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
4	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಜೋಯಿಬಾ	ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯಾಳ ಕಾಲನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00				5.00	17-09-2018	5.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
<b>Jaldia Taluk Total</b>						<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>	<b>0.00</b>		

1	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ	ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00				30.00	17-09-2018	30.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
2	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ		ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00				30.00	17-09-2018	30.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ		ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00				20.00	17-09-2018	20.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
4	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ		ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00				20.00	17-09-2018	20.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
5	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ		ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00				25.00	17-09-2018	25.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
6	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ		ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00				5.00	17-09-2018	5.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
7	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ		ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00				15.00	17-09-2018	15.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
8	ಉತ್ತರಗೋದ್ರ	ಹಳೆಯಾಳ - ಜೋಯಿಬಾ	ಹಳೆಯಾಳ		ಕೋಯಿಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಯಿಬಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೀಪದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00				15.00	17-09-2018	15.00	0.00	ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.	





ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು	ವಿವರಣೆ / ವಿಧ	ಮಾಲೀಕರು	ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಣೆ	ಮೊತ್ತ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ			L.A. ಮೊತ್ತ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ಶೇ. ರೂ. ಮೊತ್ತ	ಇತರೆ ವಿವರ	ಶೇ. ರೂ. ಮೊತ್ತ	
							2018-19	2019-20	2020-21						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
6	ಮಧ್ಯಮ	ಮಾನ್ಯತೆ - ಮೂಲ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	5.00	2.00		2.99	4.9999	07-03-2019	4.9999	0.00	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	
<b>Halihal Taluk Total (2)</b>						<b>41.20</b>	<b>16.48</b>	<b>0.00</b>	<b>24.54</b>	<b>41.04</b>		<b>41.05</b>	<b>0.00</b>		
<b>Halihal Taluk Total</b>						<b>346.20</b>	<b>321.48</b>	<b>0.00</b>	<b>24.54</b>	<b>346.04</b>		<b>346.05</b>	<b>0.00</b>		
<b>56</b>	<b>Grand Total</b>					<b>782.04</b>	<b>574.42</b>	<b>105.50</b>	<b>59.71</b>	<b>739.64</b>		<b>664.61</b>	<b>50.12</b>		

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ,  
 1.07.2019, ರವರೂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.,

ಕಾರವಾರ : ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಫೋಟೋಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸ:1496 (1686) ರ ವಿವರ ಮತ್ತು ವರ್ಷ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ -2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ  
( ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )

ಕ್ರ.ಸಂ	ರಸ್ತೆ	ವಿಧಾನವಿಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಲೂಕು	ರೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ರೂರಗತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಆವಕವಾಕ್ಯ ಆಯವೇಳಾದ ನಂಟು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ದಿನಗತಿಯಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ	ಸಲಾ	
							2018-19	2019-20	2020-21							
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಅನ್ನೋಟ ಪಂ.ದ ರವರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00		25.00	25.00	ಗ್ರಾ.ಸಂ:111/471: ಆರ್.ಆರ್.ಎ:2019, ದಿನಾಂಕ:13-12-2019	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರೂ. 09-11-2020 ರಂದು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.			
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಕೋಡರು ಪಂ.ದ ಮಂಜು ರೇವಣ್ಣನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸದರಿ --	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ವೈಲನಾಡ ಪಂ.ದ ಕ್ರೋ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೋಡನಾಡ ನಿರಾಕಾರ ರೇವಣ್ಣನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸದರಿ --	2.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಾಳಿ ಪಂ.ದ ಫೋಟೋಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಣಾಳಿ ರೇವಣ್ಣನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸದರಿ --		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು (Flood)	ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಫಾಡನಾಡ (ಮಾಣಾಳಿ) ಪಂ.ದ ದಾಂಡೇಧಾಳಿಯಿಂದ ಪಾಪಂತ್ರಿನಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		30.00	30.00	-- ಸದರಿ --	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಹೋಟೋಲ ಪಂ.ದ ಬರ್ವನಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸದರಿ --	1.00	0.00	Formation ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಅಮೆಚ್ಚಿ ಪಂ.ದ ಮಂಡಗಾ ಮೇಲಿನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ದೀರ ರೇವಣ್ಣನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00		14.00	14.00	-- ಸದರಿ --		0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಕೋಡರು ಪಂ.ದ ಕಡವಾಡ ಉಪನಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸದರಿ --	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರೂ. 04-01-2021 ರಂದು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.			
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಾಳಿ ಪಂ.ದ ಗೋಲಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಳೇಧಾಳನರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00		8.00	8.00	-- ಸದರಿ --	8.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರೂ. 09-10-2020 ರಂದು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.			
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಂ.ದ ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		20.00	20.00	-- ಸದರಿ --	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಕಾರವಾರ ಕಾಲೂಕಿನ ರೇವಣ್ಣನ ಪಂ.ದ ಕ್ರೋ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿವೇ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸದರಿ --	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
Sub Total						157.00	0.00	105.00	52.00	157.00		108.00	0.00			
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್: ಮಾಣಾಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಮಾಣಾಳಿ																
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಮಾಣಾಳಿ ಸ್ವಯಂಸಹಾಯ ಸಂಘದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50				ಗ್ರಾ.ಸಂ ಮಾನುಮಾನ್ಯರೋಡ್/2019-20/245 ದಿನಾಂಕ: 27-03-2020			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಮಾಣಾಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಣಾಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.25				27-03-2020			-- ಸದರಿ --			
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಮಾಣಾಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಣಾಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75				27-03-2020	3.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಕಾರವಾರ		ಮಾಣಾಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಣಾಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.75				27-03-2020	2.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.			

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಲಾಖೆ	ವಿ.ಆ.ನಂ.	ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ನಿರತ			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಆವಕಾಶದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವ್ಯಯ	ವರ್ಗ	ಆವಕಾಶದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವ್ಯಯ	ಫಲಿತ ಫಲಿತ	ಮಾಹಿತಿ	
							2018-19	2019-20	2020-21							
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ	2017-18ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ	ಮಾತೃಕೆ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು	1.00										
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	5.625										
18	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ (ಗುಣಮಟ್ಟ) ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	1.875										
19	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	1.875										
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	3.75										
21	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	1.875										
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	1.875										
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	1.875										
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	1.175										
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	0.70										
26	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	5.00										
27	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಮಾತೃಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು	5.00										
<b>ಒಟ್ಟು</b>																
<b>Sub Total</b>						53.88	0.00	0.00	45.60	45.60		5.75	10.78			
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ	2.00			2.00	2.00		0.00		0.00	ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ.	
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ	10.00			10.00	10.00		0.00		0.00	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ.	

2018-19 ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ / ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು														
30	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ	SC works	ಅಂಕೋಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ	50.00	22.50			22.50	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ	50.00	27.50	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ
31	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಉತ್ತರ - ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ	SC works	ಅಂಕೋಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ	50.00	22.50			22.50	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ	50.00	27.50	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ

ವಿವರಿಸಿದ: 2018-19 ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರತ / ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು







ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳ್ಳಿ	ವಿಭಾಗ/ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಕೆ.ಸಿ.	ಶಾಖೆ	ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಯೋಜನ ವಸ್ತು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿವರಣೆಯಾದ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಅನುಬಂಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಬೆಳ್ಳಿ	ರೂ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು	ಕ್ರ.ಸಂ. ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಕೆ.ಸಿ.	ವರ್ಗ
							2018-19	2019-20	2020-21						

1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00		10.00	ಕ್ರ.ಸಂ.111/471: ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2019, ದಿನಾಂಕ: 12-12-2019	10.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 23-12-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00		10.00	- ಸಡಿಲ -	10.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 21-12-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00		3.00		3.00	- ಸಡಿಲ -	3.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 21-12-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		5.00		5.00	- ಸಡಿಲ -	5.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 21-12-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00		10.00	- ಸಡಿಲ -	10.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 23-10-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
6	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		15.00		15.00	- ಸಡಿಲ -	15.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 09-12-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
7	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00		10.00	- ಸಡಿಲ -	10.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 09-12-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
8	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00		10.00	- ಸಡಿಲ -	10.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 09-12-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
9	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		30.00		30.00	- ಸಡಿಲ -	30.00	0.00	Formation for ಕೆಲಸಗಳು.		
10	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		30.00		30.00	- ಸಡಿಲ -	30.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 08-09-2020 ರಂತೆ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.		
<b>Sub Total</b>						<b>133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.00</b>	<b>18.00</b>	<b>133.00</b>		<b>133.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಸಿಗೇರಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ: ಬಳಲೆ</b>																
11	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಶಿಬಿರ: ಮನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00		4.00		4.00	2019-20	4.00	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2019-20		
12	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಮಂಜಿಲೆ ಮಂಜಿಲೆ ಗಿರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50		4.50		4.50	2019-20	4.50	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2019-20		
13	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.90		4.90		4.90	2019-20	4.90	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2019-20		
<b>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಅಚಲೆ ಗ್ರಾಮ: ಕುಂಟಗಿರಿ</b>																
14	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ		ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.22		8.22		8.22	06-02-2020	8.22	0.00	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06-02-2020		
<b>Sub Total</b>						<b>21.62</b>	<b>0.00</b>	<b>21.62</b>	<b>0.00</b>	<b>21.62</b>		<b>21.62</b>	<b>0.00</b>			

ಯೋಜನೆ: 2018-19 ಸಿ: ಅಂಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ / ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಕೆ.ಸಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
15	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಅಂಚೆ	ಅಂಚೆ	SC works	ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	2.25			2.25	ಅನುಷ್ಠಾನ: ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ-02/2019-19 ದಿನಾಂಕ: 31-08-2019	5.00	2.75	ಅನುಬಂಧ, ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 31-08-2019	







ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮುಗಿಸಿದ/ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ವರ್ಷ			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ವೆಚ್ಚ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುದಾನ	ಛೇದಕ ಪ್ರಗತಿ	ಬಾಕಿ
							2018-19	2019-20	2020-21						
58	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಇರವೂರು - ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ	3054 Lumsum	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಡೆದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸರಿದ --		0.00	-- ಸರಿದ --		
59	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಇರವೂರು - ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ	3054 Lumsum	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಗೌಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನರಸೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸರಿದ --		0.00	-- ಸರಿದ --		
60	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಇರವೂರು - ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ	3054 Lumsum	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಅಗ್ರೇಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೂಲಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸರಿದ --		0.00	-- ಸರಿದ --		
61	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಇರವೂರು - ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ	3054 Lumsum	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಶಿವನೂರು ದಿಂದ ಪಾಳೆಗಿಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		10.00	10.00	-- ಸರಿದ --		0.00	-- ಸರಿದ --		
62	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಇರವೂರು - ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ	3054 Lumsum	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಅರಣ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೂಲಕದ ಗಿರೇ 48 ಕುಮಿಯಿಂದ ಪಾಳೆಗಿಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		20.00	20.00	-- ಸರಿದ --		0.00	-- ಸರಿದ --		
63	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಇರವೂರು - ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ	3054 Lumsum	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಮೊಗ್ಗುಲ ಗ್ರಾಮ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಳೆಗಿಡ್ಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಬದಲಾಗಿ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಅಗ್ರೇಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೂನ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 25.00 ಲ್ಲ)	25.00		25.00	25.00	ಗ್ರಾ.ಪಂ.97/ರೂ.ಆ.2019/ಸಂ.10/ವಾ.ದಿ. 03-10-2019		0.00	-- ಸರಿದ --		
64	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಇರವೂರು - ಅಂಕೋಲಾ	ಅಂಕೋಲಾ	3054 Lumsum	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಗೌಡ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಬದಲಾಗಿ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಗೌಡ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ. 5.00 ಲ್ಲ)	5.00		5.00	5.00	-- ಸರಿದ --		0.00	-- ಸರಿದ --		
Sub Total						497.00	0.00	0.00	497.00	497.00		60.00	0.00		

Ankola Taluk Total						671.62	9.00	136.62	515.00	660.62		294.62	11.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	--------	--	--------	-------	--	--

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲೂಕು	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2018-19	2019-20	2020-21	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ವೆಚ್ಚ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುದಾನ	ಛೇದಕ ಪ್ರಗತಿ	ಬಾಕಿ	
1	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ	ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 5054 (Non Flood) ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚದ ಕುಮಟಾ - ಹೊನ್ನಾವಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಅಳಿಲೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉತ್ತರ ಪಟ್ಟಣ-ಬಂದಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00		31.15	3.85	35.00	ಗ್ರಾ.ಪಂ.97/ರೂ.ಆ.2019/ಸಂ.10/ವಾ.ದಿ. 03-10-2019.	6.00	0.00	ಭಾರವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		
2	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಗೋಕರ್ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಡ್ಡೆ ದೇವ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪಕ್ಕಾಡುಳ್ಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00		35.20	4.80	40.00	-- ಸರಿದ --		40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕಲಧಗಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಳಿಲೇರಿನಿಂದ ದಿವ್ಯಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00		35.20	4.80	40.00	-- ಸರಿದ --		40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	
4	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ದಿವ್ಯಾನಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಮನಗರ ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00		26.40	3.60	30.00	-- ಸರಿದ --		30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	
5	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಳೆ ಕಾಲನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಂಪಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00		8.89	1.11	10.00	-- ಸರಿದ --		10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	
6	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಳೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		22.00	3.00	25.00	-- ಸರಿದ --		25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	
7	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಪಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆಂಪಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		22.00	3.00	25.00	-- ಸರಿದ --		25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	
8	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೊಡಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಣಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00		8.89	1.11	10.00	-- ಸರಿದ --		10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	
9	ಉತ್ಪಾದಕವೆಚ್ಚ	ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವಳಿ	ಕುಮಟಾ		ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೋಟಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೋಟಗಿ ಅಗ್ರೇಲಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00		8.89	1.11	10.00	-- ಸರಿದ --		10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಾಲಿಕೆ	ವಿಭಾಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿವರಿಸಿದ ಅಂದಾಜಿನ ವಿವರ			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅಂದಾಜು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಮಾ
							2019-20	2020-21	2021-22						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
Sub Total						225.00	0.00	198.62	26.38	225.00		196.00	0.00		
10	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಮಟಾ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ	ಕುಮಟಾ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	50.00		15.00	35.00	50.00	13-12-2019	50.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	
11	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಮಟಾ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ	ಕುಮಟಾ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ರಜೆ ಅಥವಾ	50.00		15.00		15.00	13-12-2019	50.00	35.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	
Sub Total						100.00	0.00	30.00	35.00	65.00		100.00	35.00		

12	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಮಟಾ	ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಲಾಭಾಂಶದ ವಿವರ ಕುಮಟಾ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	5.00		3.75		3.75	28-11-2019	2.00	1.25	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	
Sub Total						5.00	0.00	3.75	0.00	3.75		2.00	1.25		
Kumta Taluk Total						330.00	0.00	232.37	61.38	293.75		298.00	56.25		
1	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 5054 (Non Flood) ರೂ. ಲಾಭಾಂಶದ ವಿವರ ಕುಮಟಾ - ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	50.00		44.00	6.00	50.00	ಗ್ರಾ.ಸಂ.97/ಆರ್.ಆರ್.ಎಂ.2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 03-10-2019.		0.00	Asphalt ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2021 ರಲ್ಲಿ.	
2	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 5054 (Non Flood) ರೂ. ಲಾಭಾಂಶದ ವಿವರ ಕುಮಟಾ - ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		22.00	3.00	25.00	--- ಸದರಿ ---	25.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ. 05-11-2020 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.	
3	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 5054 (Non Flood) ರೂ. ಲಾಭಾಂಶದ ವಿವರ ಕುಮಟಾ - ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	20.00		17.60	2.40	20.00	--- ಸದರಿ ---	20.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	
4	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 5054 (Non Flood) ರೂ. ಲಾಭಾಂಶದ ವಿವರ ಕುಮಟಾ - ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	10.00		8.89	1.11	10.00			0.00	Asphalt ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2021 ರಲ್ಲಿ.	
Sub Total						105.00	0.00	92.49	12.51	105.00		48.00	0.00		

5	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 5054 (Non Flood) ರೂ. ಲಾಭಾಂಶದ ವಿವರ ಕುಮಟಾ - ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ	ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		16.65	8.35	25.00	ಗ್ರಾ.ಸಂ.97/ಆರ್.ಆರ್.ಎಂ.2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-09-2019	25.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ. 07-07-2020 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.	
6	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		16.65	8.35	25.00	--- ಸದರಿ ---	25.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	
7	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		16.65	8.35	25.00	--- ಸದರಿ ---	25.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ. 30-06-2020 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.	
8	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		16.65	8.35	25.00	--- ಸದರಿ ---	25.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ. 25-09-2020 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.	
9	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		16.65	8.35	25.00	--- ಸದರಿ ---		0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	
10	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		16.65	8.35	25.00	--- ಸದರಿ ---	25.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ. 28-09-2020 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.	
11	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	25.00		16.65	8.35	25.00	--- ಸದರಿ ---	25.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	
12	ಲಾಭಾಂಶ	ಕುಮಟಾ-ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ	50.00		32.90	17.10	50.00	--- ಸದರಿ ---	50.00	0.00	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿತವಾಗಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲೂಕು	ರೋಡ್	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಾರ್ಷಿಕವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಎರಡು			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಆವಕಾಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ವೆಚ್ಚ	ಶೇ. ದುರಸ್ತಿ/ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಂದಾಜು	ಘೋಷಿತ ಪ್ರಗತಿ	ಮಾ
							2018-19	2019-20	2020-21						
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ		ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		16.65	8.35	25.00	— ಸರಿಯಿಲ್ಲ —	25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ		ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತನಾಥಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆರಂಗಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		16.65	8.35	25.00	— ಸರಿಯಿಲ್ಲ —	25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ		ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟನೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಭವನ ಕೊಠಡ್ಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		16.65	8.35	25.00	— ಸರಿಯಿಲ್ಲ —	25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
Sub Total						300.00	0.00	199.60	100.60	300.00		275.00	0.00		
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ 100000 ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		10.00		10.00	13-12-2019	30.00	20.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತೂರ ಪಂಚಾಯತ ಅನುಕೂಲ ಬಿಟ್ಟನೋಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		16.00		16.00	13-12-2019	30.00	34.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
18	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರು	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಂಗಡಿ ( ಹೆರಂಗಡಿ) ಪಂಚಾಯತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00		10.00		10.00	12-12-2019	25.00	15.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
Sub Total						105.00	0.00	36.00	0.00	36.00		105.00	69.00		
19	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರಗುರುತಿಸಿದ ಪಂಚಾಯತದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00			25.00		25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
20	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರಗುರುತಿಸಿದ ಪಂಚಾಯತದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00			25.00		25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
Sub Total						30.00	50.00	0.00	0.00	50.00		50.00	0.00		
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಹೆರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ: ಮೇಲಿನಮೂಡು															
21	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದಿನಾಂಕ	ಮೇಲಿನಮೂಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಬಿಟ್ಟನೋಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50		2.50		2.50	20-01-2020		0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
22	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದಿನಾಂಕ	ಮೇಲಿನಮೂಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಬಿಟ್ಟನೋಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.985		0.985		0.985	20-01-2020	0.985	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
Sub Total						3.49	0.00	3.49	0.00	3.49		0.99	0.00		
Honnavar Taluk Total						563.49	50.00	331.38	113.11	494.49		475.99	69.00		
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಭಟ್ಟ		ಭಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಂಗಡಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಟೆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಸಾಯಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		16.65	8.35	25.00	ಗ್ರಾ.ಸಂಖ್ಯೆ:97/40-ಆರ್/ಆರ್/2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-09-2019	25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಭಟ್ಟ		ಭಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯತದ ದೀರ್ಘದೇವಿಯವರ ಹೋಟೆಲಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00		10.15	4.85	15.00	— ಸರಿಯಿಲ್ಲ —	15.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಭಟ್ಟ		ಭಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ದಳ ಪಂಚಾಯತದ ಗಿರೀಶರ ಹೋಟೆಲಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		16.65	8.35	25.00	— ಸರಿಯಿಲ್ಲ —	25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಭಟ್ಟ		ಭಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಂಡಲ್ ಪಂಚಾಯತದ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		16.65	8.35	25.00	— ಸರಿಯಿಲ್ಲ —	25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಟ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಭಟ್ಟ		ಭಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಡಲ್-2 ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಟೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00		16.65	8.35	25.00	— ಸರಿಯಿಲ್ಲ —	25.00	0.00	ಇತರಗುರುತಿಸಿದ	



ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಾಲಿಕೆ	ವಿ.ಆ.ನಂ.	ಪ್ರಯೋಜನಕರ ಕೆಲಸ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಆಯವಯವಿ ವರ್ಷ			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಆಯವಯವಿ ಆಯವಯವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊತ್ತ	ಆಯವಯವಿ/ಆಯವಯವಿ ಮೊತ್ತ	ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಮಾ
							2018-19	2019-20	2020-21						
21	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	21	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	25.00		25.00	25.00	ಆಯವಯವಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 202018-19 ರಲ್ಲಿ 28-06-2019	25.00	0.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ		
22	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	22	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	25.00		25.00	25.00		25.00	0.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ		
23	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	23	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	25.00		25.00	25.00		25.00	0.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ		
24	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	24	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	25.00		25.00	25.00		25.00	0.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ		
25	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	25	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	25.00		25.00	25.00		25.00	0.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ		
26	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	26	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	25.00		25.00	25.00		25.00	0.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ		
Sub Total						250.00	25.00	225.00	0.00	250.00	250.00	0.00			

Bhatkal Taluk Total						599.31	25.00	429.11	141.20	599.31	579.51	0.00		
---------------------	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------	------	--	--

1	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	21	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	50.00		16.00	34.00	50.00	20-01-2020	50.00	0.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ	
Sub Total						50.00	0.00	16.00	34.00	50.00		50.00	0.00		

2018-19 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ

2	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	SC works	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	10.00		4.00	3.00	7.00	ಆಯವಯವಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 06-2018-19 ರಲ್ಲಿ 25-06-2019	10.00	3.00	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ	
Sub Total						25.00	0.00	4.50	3.00	11.50		25.00	20.50	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ	

2018-19ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ

4	ಉಪವಿಭಾಗ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಾಲಿಕೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎ.	ST works	ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ	39.90		28.145		28.145		39.90	11.76	ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ	
---	---------	----------------	----------	----------	--	-------	--	--------	--	--------	--	-------	-------	---------------	--

ಕ್ರ.ಸಂ	ಶಿಕ್ಷೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲೂಕು	ವಿಲಾಸ	ವಿವರಣೆಯ ವಿಷಯ	ಅಂದಾಜು ಶೇ.ಕೆ	ವಿವರಣೆಯ ವಿವರ			ಸಿ.ಆರ್. ಅಂಶ	ಪರಿಷತ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೃ	ಈ ವಿವರಣೆಯ ಕೆಲವು ವಿವರ	ಕ್ರ.ಸಂ	ಮಾ
							2018-19	2019-20	2020-21						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು	ಬಿ.ಎ.	ST works	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಎ. ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50 ಮೀಟರ್ x 50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ	3.20		2.40		2.40	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು-01/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 11-10-2019	3.20	0.80	ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ಈ ವಿವರಣೆಯ ವಿವರಗಳಿವೆ.	
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು	ಬಿ.ಎ.	ST works	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಎ. ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಡೆ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆರೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆರೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ 100 ಮೀಟರ್ x 50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ	6.90		5.175		5.175		6.90	1.73		
Sub Total						50.00	0.00	35.72	0.00	35.72		50.00	14.28		

7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಬಿ.ಎ. -ಬೆಂಗಳೂರು	ಬಿ.ಎ.	ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಎ. ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ	8.00		6.00	1.94	7.94		8.00	0.00	ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.	
Sub Total						8.00	0.00	6.00	1.94	7.94		8.00	0.00		

Siral Taluk Total						143.00	0.00	66.22	38.94	105.16		143.00	37.78		
-------------------	--	--	--	--	--	--------	------	-------	-------	--------	--	--------	-------	--	--

1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಬಿ.ಎ. -ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಗಿರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 20 ರಿಂದ 25 ಮೀಟರ್ x 50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ	75.00			75.00	75.00	ಗ್ರಾ.ಪಂ.111/683/ರಾ.ಆ.2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 19-02-2020	75.00	0.00	ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ದಿನಾಂಕ: 04-01-2021 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಬಿ.ಎ. -ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು	ಬಿ.ಎ. ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 300 ಮೀಟರ್ x 50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ	18.50			18.50	18.50	ಗ್ರಾ.ಪಂ.111/685/ರಾ.ಆ.2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 19-02-2020	18.50	0.00	ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ದಿನಾಂಕ: 13-08-2020 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
Sub Total						93.50	0.00	0.00	93.50	93.50		93.50	0.00		

2018-19 ರ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಥವಾ / ಪ್ರಾ.ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಡೆ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆರೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ 100 ಮೀಟರ್ x 50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ

3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಬಿ.ಎ. -ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು	SC works	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಡೆ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆರೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 300 ಮೀಟರ್ x 50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ	75.00		30.00	22.50	52.50	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು-05/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 25-06-2019	75.00	22.50	ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ಈ ವಿವರಣೆಯ ವಿವರಗಳಿವೆ.	
Sub Total						75.00	0.00	30.00	22.50	52.50		75.00	22.50		



ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಚ್ಚು	ವಿಭಾಗ/ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಕೆ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಯೋಜನೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಿಂಗಡೀಕರಣ ಆಯವಳಿಯ ವಿವರ			ಒಟ್ಟು ಆಯವಳಿ	ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೃ. ಮೊ.	ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ/ವಿಂಗಡೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ	ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾ.ನಂ.	ವಿಧ
							2018-19	2019-20	2020-21						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14

<b>Siddapur Taluk Total</b>						<b>168.50</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>116.00</b>	<b>146.00</b>		<b>168.50</b>	<b>22.50</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------	--------------	--	--

1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘಟಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಶಾಸನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಿಕ ಮನರಂಜನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (Flood)	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉದ ರಸ್ತೆ ಖರೀದಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00			15.00	ಗ್ರಾ.ಸಂ.111/476: ಆರ್.ಆರ್.ಎಂ.2019, ದಿನಾಂಕ: 13-12-2019	25.00	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 03-06-2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ		ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಖರೀದಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00			15.00	-- ಸಡಿಲ --		15.00	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 03-06-2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ		ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಖರೀದಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00			15.00	-- ಸಡಿಲ --		15.00	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ		ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಿಕ ಮನರಂಜನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (Flood)	15.00			15.00	-- ಸಡಿಲ --		15.00	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ		ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಿಕ ಮನರಂಜನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (Flood)	10.00			10.00	-- ಸಡಿಲ --		10.00	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 03-06-2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ		ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಿಕ ಮನರಂಜನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (Flood)	15.00			15.00	-- ಸಡಿಲ --		15.00	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ		ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಿಕ ಮನರಂಜನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (Flood)	15.00			15.00	-- ಸಡಿಲ --		15.00	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
<b>Sub Total</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>60.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>			

		ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್: ಕುಂದಗಿ		ಗ್ರಾಮ: ಉಚೇರಿ											
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	2017-18ರೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ದೀಪ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಚೇರಿ-ಉಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಎಸ್.ಡಿ. ಲೇಔಟ್ ಅಧೀನ ಕಾಲನಾಂಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00			19.11	ಪ.ಸಂ.ಅ/ಮುಂಡಗಿ.ನೋ/CR-2/2019-20/3980 ದಿನಾಂಕ: 27-01-2020	19.11	0.00	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ		
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	2017-18ರೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ದೀಪ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಉಚೇರಿ-ಉಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಎಸ್.ಡಿ. ಲೇಔಟ್ ಅಧೀನ ಕಾಲನಾಂಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	25.38	5.00	6.00	17.27	ಪ.ಸಂ.ಅ/ಮುಂಡಗಿ.ನೋ/CR-2/2019-20/3980 ದಿನಾಂಕ: 27-01-2020	17.27	2.73	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ	
<b>Sub Total</b>						<b>38.00</b>	<b>25.38</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>36.38</b>		<b>36.38</b>	<b>2.73</b>		

<b>Yellapur Taluk Total</b>						<b>138.00</b>	<b>25.38</b>	<b>45.00</b>	<b>66.00</b>	<b>138.38</b>		<b>138.38</b>	<b>2.73</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	---------------	-------------	--	--

2018-19 ರೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲನಾಂಕ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ / ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಕೆ.ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ / ವಿಭಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲನಾಂಕ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ( ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ )

1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಮುಂಡಗಿ/ಲೇಔಟ್	SC works	ಮುಂಡಗಿ/ಲೇಔಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಕೆ.ಸಂ.ನಡವಳಿ	30.00			25.81	ಉದ್ದೇಶಗಳ: ಮುಂಡಗಿ/ಲೇಔಟ್-02/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 04-01-2020	30.00	4.19	ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ/ವಿಂಗಡೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ		
<b>Sub Total</b>						<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.81</b>	<b>6.75</b>	<b>32.56</b>		<b>31.00</b>	<b>12.44</b>		

2018-19 ರೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲನಾಂಕ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ / ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಕೆ.ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ / ವಿಭಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲನಾಂಕ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ( ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ )

2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಲಕ್ಷ್ಮನುರ - ಮುಂಡಗಿ	ಮುಂಡಗಿ/ಲೇಔಟ್	SC works	Providing OC Road and Cross Drain for Mysang Plot at Bachanaki Grama Panchayat in Mundgod Taluk.	25.00			6.75			1.00	8.25	Securifying and drainage work for Mysang Plot at Bachanaki Grama Panchayat in Mundgod Taluk.	
---	------------	--------------------	--------------	----------	--	-------	--	--	------	--	--	------	------	--	--

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪಾಲಿಕೆ	ವಿಧಾನ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು	ಆಯವ್ಯಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೌಲ್ಯ	ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ	ಫಲಿತ ಫಲಿತಾಂಶ	ತೀರ್ಮಾನ
							2018-19	2019-20	2020-21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2018-19 ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ / ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.															
3	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಲಾಲ್ಚಾಳು - ಮಂಡಗಿ	ಮಂಡಗಿ	ST works	ಲಾಲ್ಚಾಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೇಷನ್	20.00		20.00	20.00	ಮಂಡಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ - 01/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020	20.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.		
Sub Total						20.00	0.00	0.00	20.00	20.00		20.00	0.00		

<b>Mundgod Taluk Total</b>						<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.81</b>	<b>26.75</b>	<b>52.56</b>		<b>51.00</b>	<b>12.44</b>		
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--

1	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಜೋಯಾ	2017-18ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಾದ (ಎ) ಲಾಲ್ಚಾಳು-III	ಜೋಯಾ ಪಾಲಿಕೆ ಜೋಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲಾಲ್ಚಾಳು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 01/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020	20.00	20.00		20.00	01/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020	20.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.			
2	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಜೋಯಾ		ಜೋಯಾ ಪಾಲಿಕೆ ಗಾಂಧೀನಗರ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೃತ್ತಮೇಷು ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಗೆ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೇಷನ್	10.00	10.00		10.00	-- ಸಹಿ --		10.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಜೋಯಾ		ಜೋಯಾ ಪಾಲಿಕೆ ಜೋಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲಾಲ್ಚಾಳು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 01/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020	10.00	10.00		10.00	-- ಸಹಿ --		10.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಜೋಯಾ		ಜೋಯಾ ಪಾಲಿಕೆ ಅರೇಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೇಷನ್	30.00	30.00		30.00	-- ಸಹಿ --		30.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.		
Sub Total						80.00	80.00	0.00	0.00	80.00		80.00	0.00			
<b>Joida Taluk Total</b>						<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>	<b>0.00</b>			

1	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಪಳೇಯ	2017-18ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಾದ (ಎ) ಲಾಲ್ಚಾಳು-III	ಪಳೇಯ ಪಾಲಿಕೆ ಅರೇಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅರೇಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೇಷನ್	20.00	20.00		20.00	01/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020	20.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.			
2	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಪಳೇಯ		ಪಳೇಯ ಪಾಲಿಕೆ ಪಳೇಯ ಗ್ರಾಮದ ಅರೇಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೇಷನ್	20.00	20.00		20.00	-- ಸಹಿ --		20.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಪಳೇಯ		ಪಳೇಯ ಪಾಲಿಕೆ ಪಳೇಯ ಗ್ರಾಮದ ಅರೇಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೇಷನ್	20.00	20.00		20.00	-- ಸಹಿ --		20.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಲಾಲ್ಚಾಳು	ಪಳೇಯ - ಜೋಯಾ	ಪಳೇಯ		ಪಳೇಯ ಪಾಲಿಕೆ ಪಳೇಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅರೇಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೇಷನ್	20.00	20.00		20.00	-- ಸಹಿ --		20.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧ	ವಿವರಣೆ	ಉಪವಿಧ	ವಿವರಣೆ	ಉಪವಿಧ	ಉಪವಿಧ	ವಿವರಣೆ			ಉಪವಿಧ	ಉಪವಿಧ	ಉಪವಿಧ	ಉಪವಿಧ	ಉಪವಿಧ	
							2018-19	2019-20	2020-21						
1.	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
Sub Total						80.00	80.00	0.00	0.00	80.00		80.00	0.00		
Haliyal Taluk Total						80.00	80.00	0.00	0.00	80.00		80.00	0.00		
240	Grand Total					3878.79	321.13	1416.50	1878.98	3616.61		2537.74	265.73		

ಇದರ ವಿವರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ,  
 ಕೆ.ಆರ್.ನಿ.ಸಿ.ಎಂ., ಹರಿಹರ.