



**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ  
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು  
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ  
ಉತ್ತರಿಸುವವರು

: 264 (419)

: ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಗೌಡ

: 23-09-2020

: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																											
ಅ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಾ  ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳೆಷ್ಟು: (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 142 ಡಾ  ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th> <th>ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಮದ್ದೂರು</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಮಳವಳ್ಳಿ</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ಮಂಡ್ಯ</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ನಾಗಮಂಗಲ</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ಪಾಂಡವಪುರ</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td> <td>142</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ	7	2	ಮದ್ದೂರು	30	3	ಮಳವಳ್ಳಿ	21	4	ಮಂಡ್ಯ	27	5	ನಾಗಮಂಗಲ	14	6	ಪಾಂಡವಪುರ	38	7	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	5	ಒಟ್ಟು		142
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																											
1	ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ	7																											
2	ಮದ್ದೂರು	30																											
3	ಮಳವಳ್ಳಿ	21																											
4	ಮಂಡ್ಯ	27																											
5	ನಾಗಮಂಗಲ	14																											
6	ಪಾಂಡವಪುರ	38																											
7	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	5																											
ಒಟ್ಟು		142																											
ಆ)	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳೆಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: (ವಿವರವಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 142 ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ಪೈಕಿ 53 ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, 89 ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ / ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾರು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</p>																											

ಇ)	ಈ ಭವನಗಳು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 89 ಡಾ   ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.																		
ಈ)	ಈ ಭವನಗಳು ಅಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು: ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳ ಹಂತ</th> <th>ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭವನಗಳು</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳು</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವ ಭವನಗಳು</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಭವನಗಳು</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುವ ಭವನಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದಂತೆ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳ ಹಂತ	ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭವನಗಳು	67	2	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳು	11	3	ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವ ಭವನಗಳು	03	4	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಭವನಗಳು	08	ಒಟ್ಟು		89
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳ ಹಂತ	ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																		
1	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭವನಗಳು	67																		
2	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭವನಗಳು	11																		
3	ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವ ಭವನಗಳು	03																		
4	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಭವನಗಳು	08																		
ಒಟ್ಟು		89																		

ಸಕಇ 365 ಪಕವಿ 2020

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)  
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-264 (419)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
<b>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ</b>						
1	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಾರ್ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ	ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ	12.00	12.00
2	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹರಿಹರಪುರ	ಹರಿಹರಪುರ	12.00	12.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>24.00</b>	<b>24.00</b>
<b>ಮದ್ದೂರು</b>						
1	2008-09	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	16.00	16.00
2	2010-11	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮ	ಆತಗೂರು	8.00	8.00
3	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೆಸ್ತೂರು	ಕೆಸ್ತೂರು	10.00	10.00
4	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ	10.00	10.00
5	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನಿಡಘಟ್ಟ	ನಿಡಘಟ್ಟ	10.00	10.00
6	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಆಲಭುಜನಹಳ್ಳಿ	ಅಣ್ಣೂರು	10.00	10.00
7	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಣಿಗರೆ	ಭಾರತೀನಗರ	10.00	10.00
8	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ	10.00	10.00
9	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೂಗಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ	ನಗರಕೆರೆ	10.00	3.00
10	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹೊಸಕೆರೆ	ಹೊಸಕೆರೆ	10.00	10.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>104.00</b>	<b>97.00</b>
<b>ಮಳವಳ್ಳಿ</b>						
1	2008-09	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ	ಮಳವಳ್ಳಿ	359.06	359.06
2	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ	ಹಾಡ್ಲಿ	10.00	10.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ
3	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ	ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00
4	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ	ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00
5	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಪೂರಿಗಾಲ	ಪೂರಿಗಾಲ	10.00	10.00
6	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ	ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00
7	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೇಗಲಾಪುರ	ಹಾಡ್ಲಿ	12.00	12.00
8	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ	ಬಿ.ಬಿ.ಪುರ	12.00	12.00
9	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಾಗ್ಯ	ನಿಟ್ಟೂರು	12.00	12.00
10	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಅಗಸನಪುರ	ಅಗಸನಪುರ	12.00	12.00
11	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬಾಣಸಮುದ್ರ	ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00
12	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ದೊಡ್ಡಭೂವಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾತಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00
13	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಲ್ಲಗೆಹಳ್ಳಿ	ಕುಂದೂರು	12.00	12.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>493.06</b>	<b>493.06</b>
<b>ಮಂಡ್ಯ</b>						
1	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ	ಸಾತನೂರು	10.00	10.00
2	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ	ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ	10.00	10.00
3	2014-15	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ	ಚಂದಗಾಲು	10.00	10.00
4	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	10.00	10.00
5	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಗರುಡನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00
6	2015-16	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಾಚಹಳ್ಳಿ	ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
<b>ನಾಗಮಂಗಲ</b>						
1	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕಬಿಟಕ	ಅಂಚೆಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>10.00</b>	<b>10.00</b>

ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಉಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ
<b>ಪಾಂಡವಪುರ</b>						
1	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಗಾನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00
2	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕಟ್ಟೇರಿ	ಕಟ್ಟೇರಿ	10.00	10.00
3	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬಳೇಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ	ಹಿರೇಮರಳಿ	12.00	12.00
4	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ	12.00	12.00
5	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹಳೇಬೀಡು	12.00	12.00
6	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನೀಲನಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ	12.00	12.00
7	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ	ಕಟ್ಟೇರಿ	12.00	12.00
8	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನೀತಾಪುರ	ಅರಳಕುಪ್ಪೆ	12.00	12.00
9	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00
10	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೆನ್ನಾಳು	ಕೆನ್ನಾಳು	12.00	12.00
11	2013-14	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೊರಸನಹಳ್ಳಿ	ಚಿನ್ನಕುರಳಿ	12.00	12.00
12	2016-17	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00
13	2016-17	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಕೆನ್ನಾಳು	12.00	12.00
14	2016-17	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಗಿರಿಯಾಯರಹಳ್ಳಿ	ಬನ್ನಂಗಾಡಿ	12.00	12.00
15	2016-17	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00
16	2016-17	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನರಹಳ್ಳಿ	ಹಳೇಬೀಡು	12.00	12.00
17	2016-17	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಐ.ಎಸ್.ಛತ್ರ	ಐ.ಎಸ್.ಛತ್ರ	12.00	12.00
18	2017-18	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>205.00</b>	<b>205.00</b>

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ
<b>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ</b>						
1	2010-11	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು	ಪಾಲಹಳ್ಳಿ	2.98	2.98
2	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಾಲಹಳ್ಳಿ	ಮೇಳಾಪುರ	10.00	10.00
3	2012-13	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಗಣಂಗುರು	ತಡಗವಾಡಿ	10.00	10.00
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>22.98</b>	<b>22.98</b>
53	<b>ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು</b>				<b>42.98</b>	<b>42.98</b>

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-264 (419)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಜಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ಕೆ.ಆರ್.ವೇಲೆ</b>								
1	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ	ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00		ಕೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.45.00ಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
2	2017-18	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದುಗೆರೆ	ಗಂಜಿಗೆರೆ	12.00	3.60	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ.	-
3	2017-18	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೆ.ಆರ್ ವೇಲೆ ಛೌನ್	ಕೆ.ಆರ್ ವೇಲೆ ಛೌನ್	150.00	75.00	ಅಂಟಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
4	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಮರ	ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	12.00	3.00	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
5	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ	ಆನೆಗೋಳ	12.00	3.00	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>					196.00	89.60	-	-
<b>ಮದ್ದೂರು</b>								
1	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ	ಭಾರತೀನಗರ	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	-
2	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಾದರಹಳ್ಳಿ	ಮಾದರಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
3	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
4	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಗುಡಿಗೆರೆ	ಭಾರತೀನಗರ	25.00	12.50	Truss work U/p	-
5	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ	ಕೆನ್ನೂರು	10.00	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
6	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೆಕ್ಕಳಲೆ	ಬೆಕ್ಕಳಲೆ	10.00	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
7	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ತೊರೆಬೊಮ್ಮ ನಹಳ್ಳಿ	ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	-
8	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೆನಣಗೆರೆ	ಮೆನಣಗೆರೆ	10.00	3.00	ನಿವೇಶನ ತಕಾರರು	
9	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೊಪ್ಪ	ಕೊಪ್ಪ	5.00	1.50		ರೂ.50.00ಲಕ್ಷಗಳ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
10	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ವೀರಣ್ಣ ಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು	ಬೆಕ್ಕಳಲೆ	5.00	1.50		ರೂ.5.00ಲಕ್ಷಗಳ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಜಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
11	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕ್ಯಾತಫಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ	5.00	2.50		ರೂ.5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
12	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ	ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
13	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ	ಆತಗೂರು	50.00	25.00	ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ.	-
14	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ	30.00	15.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
15	2017-18	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನವಿಲೆ	ಹೊತಗೆರೆ	12.00	6.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
16	2017-18	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಅಂಕನಾಥಪುರ	ಹೊತಗೆರೆ	12.00	3.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
17	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಗರ	ಸಾದೋಳಲು	12.00	3.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
18	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಅರೆತಿಪ್ಪೂರು	ಕೊಳಗೆರೆ	12.00	3.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
19	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೊಳಗೆರೆ	ಕೊಳಗೆರೆ	12.00	3.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
20	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೊಪ್ಪನಮುದ್ರ	ಮೆಣಸಗೆರೆ	62.45	62.45		ರೂ.50.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>322.45</b>	<b>186.45</b>	-	-
<b>ಮಳವಳಿ</b>								
1	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೆಳಕವಾಡಿ	ಬೆಳಕವಾಡಿ	10.00	5.00		ನಿವೇಶನ ತಕಾರರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಬದಲ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕಿರುಗಾವಲು	ಕಿರುಗಾವಲು	50.00	50.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	-
3	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬಿ.ಜಿ ಪುರ	ಬಿ.ಜಿ ಪುರ	50.00	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
4	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹಲಗೂರು	ಹಲಗೂರು	50.00	15.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
5	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00	Painting work complete	-
6	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	12.00	3.00	ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-
7	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಶಿರಮಹಳ್ಳಿ	ಕುಂದೂರು	12.00	3.00	ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-
8	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ	ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ	12.00	3.00	ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>208.00</b>	<b>141.00</b>	-	-
<b>ಮಂಡ್ಯ</b>								



ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2010-11	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಂಡ್ಯ ನಗರ	ಮಂಡ್ಯ	892.00	892.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
2	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೆರೆಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ.	ಕೆರೆಗೋಡು	97.00	97.00	1st Floor roof Completed	-
3	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಂಗಲ	ಮಂಗಲ	10.00	5.00	ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೇಜ	ಬೇಜ	10.00	10.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ರೂಪ್ ಲೆವೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
5	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಂತೆಕನಲಗೆರೆ	ಸಂತೆಕನಲಗೆರೆ	10.00	5.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	-
6	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬನರಾಳು	ಬನರಾಳು	10.00	5.00	ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	-
7	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಗೆರೆ	ಚಂದಗಾಲು	10.00	10.00	ಅಂಟಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
8	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಗೆರುಡನಹಳ್ಳಿ	10.00	3.00	ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ.	-
9	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಹೊಡಪಟ್ಟಿ	10.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	-
10	2014-15	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೊತ್ತತ್ತಿ	ಕೊತ್ತತ್ತಿ	10.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	-
11	2014-15	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ	ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	-
12	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಗಾಣದಾಳು	ಗಾಣದಾಳು	10.00	5.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	-
13	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಆ.ಮಲ್ಲಗೆರೆ	ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	Solid Block work upto roof level	-
14	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದಗಂದೂರು	ಮುದಗಂದೂರು	12.00	6.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
15	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು	ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು	12.00	6.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
16	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಶಿವಳ್ಳಿ	ಶಿವಳ್ಳಿ	12.00	6.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
17	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಲ್ಲನಾಯಕನ ಕಟ್ಟೆ	ಗಾಣದಾಳು	12.00	6.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
18	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಾಡಲ	ದುಡ್ಡ	12.00	3.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
19	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಮುದಗಂದೂರು	12.00	3.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
20	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹನಕೆರೆ	ಹನಕೆರೆ	12.00	3.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
21	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಮುತ್ತಿಗೆರೆ	12.00	3.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>					1195.00	1091.00	-	-
<b>ನಾಗಮಂಗಲ</b>								
1	2010-11	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುಳುಕಟ್ಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ	ತುಪ್ಪದಮಡು	10.00	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಜಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
2	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬಿಳಗುಂದ	ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ	10.00	3.00	ಅಂಟಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳ್ಳೂರು	10.00	3.00		ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.45 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
4	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ತೊರೆಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಹಳ್ಳಿ	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	5.00	1.50		ರೂ.5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5	2013-14	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಎ.ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ	ಕದನಹಳ್ಳಿ	5.00	1.50		
6	2014-15	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹರಕೆಕೆರೆ	ಕರಡಹಳ್ಳಿ	10.00	3.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	2014-15	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ದಾಸನ ಗೋಳಮರ	ದೇವಲಾಸುರ	10.00	3.00	ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ.	
8	2014-15	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚೌಡಗೋನಹಳ್ಳಿ	ಹೋಣಕೆರೆ	10.00	3.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	2014-15	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ	ದೇವಲಾಸುರ	10.00	3.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	
10	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹುಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಕರಡಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
11	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹೋಣಕೆರೆ	ಹೋಣಕೆರೆ	375.00	375.00	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	-
12	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ	ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ	12.00	3.00	ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸನೇಕಾಗಿದೆ	-
13	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮುದಿಗೆರೆ	ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ	12.00	3.00	ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸನೇಕಾಗಿದೆ	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>489.00</b>	<b>417.00</b>		
<b>ಪಾಂಡವಮಠ</b>								
1	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ವದೇನಮುದ್ರ	ಕನಗನಮರಡಿ	10.00	10.00	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
2	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಂದ್ರ	ಆ.ಎಸ್.ಭತ್ತ	12.00	12.00	Painting work under progress	-
3	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಬೆಳ್ಳಾಳೆ	ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ	12.00	10.00	Plinth work under progress	-
4	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕನಗನಮರಡಿ	ಕನಗನಮರಡಿ	12.00	10.00	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
5	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೊಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಚನಕುರಳಿ	12.00	12.00	ಗಿಲಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	-
6	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನಣಬ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ	12.00	10.00	Earth work for footing under progress	-
7	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೇಣಾಗ್ರ	ಹಳೇಬೀಡು	12.00	6.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
8		ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಜಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
9	2015-16	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	5.00	2.50		ರೂ.5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
10	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	12.00	12.00		ಸ್ಥಳಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ
11	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಅಮೃತಿ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	12.00	6.00		ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಎಲೆಕೆರೆ	ಹರವು	12.00	6.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
13	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು	ಬನ್ನಂಗಾಡಿ	12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
14	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೂರ್ಮಳ್ಳಿ	ನಾರಾಯಣಪುರ	12.00	12.00	ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
15	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ನಾರಾಯಣಪುರ	ನಾರಾಯಣಪುರ	12.00	12.00	ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
16	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಆನುವಾಳು	ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು	12.00	12.00	ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
17	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು	ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು	12.00	12.00	ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
18	2016-17	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ನಾರಾಯಣಪುರ	12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
19	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ	12.00	3.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
20	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಅಂತನಹಳ್ಳಿ	ಬನ್ನಂಗಾಡಿ	12.00	3.00	ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-
ಒಟ್ಟು					231.00	186.50	-	-

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
<b>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ</b>								
1	2012-13	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಹಂಪಾಪುರ	ನಬ್ಬಿನಕುಪ್ಪೆ	10.00	5.00		ನಿವೇಶನ ತಕಾರಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಬದಲ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
2	2014-15	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸುಂಜನಕೆರೆ	ಕಿರಂಗೂರು	10.00	3.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	-
<b>ಒಟ್ಟು</b>					<b>20.00</b>	<b>8.00</b>	-	-
<b>89</b>			<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>2661.45</b>	<b>2119.55</b>	-	-