


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

141ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 335
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ
 (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23-09-2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ;	
ಈ)	ಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಇ/600/ಬಿಎಫ್‌ಎ/2020


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ/ಕಾರಜೋಳ)
 ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
 ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನಬಂಧ-1

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.
 ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.) ಭೌತಿಕ (ಕಿಮೀ / ಸಂಖ್ಯೆ)

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಲಯ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	03/2020ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	02/2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಡ 8/4	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	02/2020ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ	ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡ 14/11	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-5054															
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದಕ್ಷಿಣ	81.33	109.98	109.98	68.40	35.46	103.86	94	103	103	98	0	98	95	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ
	ಉತ್ತರ	136.03	169.51	169.51	133.27	22.85	156.12	92	146	148	158	14	172	118	354.73
	ಈಶಾನ್ಯ	72.64	75.24	75.24	45.26	18.81	64.07	85	119	119	64	12	76	64	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಒಟ್ಟು	290.00	354.73	354.73	246.93	77.12	324.05	91	368	368	320	26	346	94	
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	ದಕ್ಷಿಣ	8.19	11.95	11.95	6.93	1.48	8.41	70	31	31	38	0	38	123	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ
	ಉತ್ತರ	13.87	14.84	14.84	7.85	1.44	9.29	63	47	47	43	15	58	123	37.20
	ಈಶಾನ್ಯ	1.14	10.41	10.41	0.00	0.09	0.09	1	1	1	0	2	2	200	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಒಟ್ಟು	23.20	37.20	37.20	14.78	3.01	17.79	48	79	79	81	17	98	124	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ದಕ್ಷಿಣ	799.44	761.81	761.81	564.86	190.42	755.28	99	2063	2063	2019	432	2451	119	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ
	ಉತ್ತರ	388.59	643.01	643.01	474.28	167.80	642.08	100	953	953	799	112	911	96	1655.30
	ಈಶಾನ್ಯ	217.27	250.48	250.48	168.41	73.51	241.92	97	397	322	196	44	240	75	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಒಟ್ಟು	1405.30	1655.30	1655.30	1207.55	431.73	1639.28	99	3413	3338	3014	588	3602	108	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ದಕ್ಷಿಣ	23.90	25.25	25.25	16.71	6.91	23.62	94	72	72	68	10	79	110	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ
	ಉತ್ತರ	29.28	39.48	39.48	26.95	7.80	34.75	88	95	95	67	17	84	88	69.00
	ಈಶಾನ್ಯ	3.82	4.27	4.27	1.77	1.46	3.23	76	11	11	9	0	9	82	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಒಟ್ಟು	57.00	69.00	69.00	45.43	16.17	61.60	89	178	178	145	27	172	97	
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ	12.03	3.96	3.96	2.76	0.44	3.20	81	7	7	7	0	7	100	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ
	ಉತ್ತರ	15.94	20.26	20.26	13.36	6.51	19.87	98	12	12	2	0	2	17	42.84
	ಈಶಾನ್ಯ	14.93	18.62	18.62	13.42	4.74	18.16	98	8	8	3	3	6	75	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಒಟ್ಟು	42.90	42.84	42.84	29.54	11.69	41.23	96	27	27	12	3	15	56	

ಅರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.)

ಭೌತಿಕ (ಕಿಮೀ / ಸಂಖ್ಯೆ)

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಲಯ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	03/2020ರ ವರೆಗೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	02/2020ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಡ 8/4	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	02/2020ರ ವರೆಗೆ ಸಾಧನೆ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ	ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡ 14/11	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ	56.69	66.07	66.07	42.10	16.88	58.98	89	25	25	21	5	26	104	
	ಈಶಾನ್ಯ	34.57	40.66	40.66	28.46	7.75	36.21	89	116	116	107	6	113	97	
	ಒಟ್ಟು	29.54	14.07	14.07	9.24	4.78	14.02	100	14	14	3	0	3	21	
	ಒಟ್ಟು	120.80	120.80	120.80	79.80	29.41	109.21	90	155	155	131	11	142	92	
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎನ್‌ಡಿಪಿ)	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ	56.25	46.57	46.57	28.61	17.28	45.89	99	128	128	84	18	102	80	
	ಈಶಾನ್ಯ	53.37	50.79	50.79	28.19	20.14	48.33	95	115	115	107	18	125	109	
	ಒಟ್ಟು	73.08	85.34	85.34	56.54	24.95	81.49	95	82	83	94	20	114	137	
	ಒಟ್ಟು	182.70	182.70	182.70	113.34	62.37	175.71	96	325	326	285	56	341	105	
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ)	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ	38.18	32.23	32.23	23.45	8.29	31.74	98	30	30	50	6	56	187	
	ಈಶಾನ್ಯ	36.22	33.06	33.06	15.96	15.94	31.90	96	54	54	65	7	72	133	
	ಒಟ್ಟು	49.60	58.71	58.71	37.41	17.95	55.36	94	68	56	62	24	86	154	
	ಒಟ್ಟು	124.00	124.00	124.00	76.82	42.18	119.00	96	152	140	177	37	214	153	
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ	19.71	17.59	17.59	15.17	2.20	17.37	99	18	18	30	3	33	183	
	ಈಶಾನ್ಯ	18.69	17.68	17.68	8.95	8.03	16.98	96	30	30	32	2	34	113	
	ಒಟ್ಟು	25.80	28.73	28.73	16.06	10.83	26.89	94	29	26	37	11	48	185	
	ಒಟ್ಟು	64.00	64.00	64.00	40.18	21.06	61.24	96	77	74	99	16	115	155	
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ	303.46	303.64	303.64	226.07	76.37	302.44	100	460	460	558	103	681	144	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ 869.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಈಶಾನ್ಯ	221.37	348.98	348.98	170.79	163.70	334.49	96	293	293	370	20	390	133	
	ಒಟ್ಟು	170.37	216.38	216.38	105.17	99.90	205.07	95	166	162	172	64	236	146	
	ಒಟ್ಟು	695.20	869.00	869.00	502.03	339.97	842.00	97	919	915	1100	187	1287	141	
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಮು.ರ.) (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ	101.88	116.65	116.65	77.74	36.03	113.77	98	160	160	191	14	205	128	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ 400.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಈಶಾನ್ಯ	108.92	145.65	145.65	82.30	58.70	141.00	97	153	153	164	15	179	117	
	ಒಟ್ಟು	109.20	137.70	137.70	67.17	65.89	133.06	97	96	97	89	83	172	177	
	ಒಟ್ಟು	320.00	400.00	400.00	227.21	160.62	387.83	97	409	410	444	112	556	136	

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ	27.33	24.10	24.10	5.22	14.29	19.51	81	20	20	2	4	6	30	
-----------------------	--------	-------	-------	-------	------	-------	-------	----	----	----	---	---	---	----	--

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಲಯ	ಅರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.)						ಭೌತಿಕ (ಕಿಮೀ / ಸಂಖ್ಯೆ)						ಶೇಕಡ 14/11	ಷರಾ
		ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	03/2020ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ-ವರಗಿನ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	02/2020ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ-ವರಗಿನ ಮೊತ್ತ	03/2020ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ-ವರಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಡ 8/4	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	02/2020ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆ	03/2020 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ	ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(ಎನ್‌ಸಿಪಿ)	ಉತ್ತರ	19.94	16.45	16.45	1.19	8.56	9.75	59	35	35	8	5	13	37	
	ಈಶಾನ್ಯ	15.34	22.06	22.06	4.69	11.71	16.40	74	15	15	6	8	14	93	
	ಒಟ್ಟು	62.61	62.61	62.61	11.10	34.56	45.66	73	70	70	16	17	33	47	
ನವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ	151.71	155.54	155.54	90.79	84.63	155.42	100	110	110	159	10	189	154	ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನ 338.37 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.
	ಉತ್ತರ	89.06	118.33	118.33	77.02	41.02	118.04	100	99	99	88	3	89	90	
	ಈಶಾನ್ಯ	47.60	64.50	64.50	42.19	17.25	59.44	92	52	52	46	2	48	92	
	ಒಟ್ಟು	288.37	338.37	338.37	210.00	122.90	332.90	98%	261	261	291	15	306	117	
								98	58	58	37	4	41	71	
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ	0.00	0.00	33.54	33.00	0.53	33.53	34	13	13	10	0	10	10	
	ಉತ್ತರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
	ಈಶಾನ್ಯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
	ರಾ.ಪೆ.	508.00	508.00	345.16	305.10	0.00	305.10	60	387	387	237	0	237	61	
	ಒಟ್ಟು	508.00	508.00	378.70	338.10	0.53	338.63	67	400	400	247	0	247	62	
ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್- ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ	400.00	400.00	400.00	366.64	33.36	400.00	100	31	31	29	2	31	100	
									80	80	64	26	90	113	
ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ															
ಒಂದವಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು		250.00	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಆರ್‌ಡಿಎಲ್		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
ಕೆ.ರಾ.ಹೆ.ಅ. ಯೋಜನೆ	ವಿಶ್ವಭ್ರಾಂತ್	703.30	703.30	703.30	495.25	206.32	701.57	100	52	52	44	1	45	87	
	ಎಡಿಬಿ	398.55	398.65	315.54	121.73	86.08	207.81	52	66	22	1	0	1	5	
	ಒಟ್ಟು	1101.85	1101.95	1018.84	616.98	292.40	909.38	83	138	74	45	1	46	62	

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಲಯ	ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.)							ಭೌತಿಕ (ಕಿಮೀ / ಸಂಖ್ಯೆ)							ಷರಾ
		ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	03/2020ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	02/2020ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಡ 8/4	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	02/2020ರ ವರೆಗೆ ಸಾಧನೆ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ	ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ	ಶೇಕಡ 14/11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0		
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ	12.60 14.40 9.00	8.07 21.44 10.49	8.07 21.44 10.49	5.18 15.51 5.86	2.54 5.71 3.65	7.72 21.22 9.51	96 99 91	105 153 73	105 153 67	85 211 31	20 50 19	105 261 50	100 171 75	ಮೂಲ ಅನುದಾನ 40.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.	
	ಒಟ್ಟು	36.00	40.00	40.00	26.55	11.90	38.45	96	331	325	327	89	416	128		
ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ	11.20 9.24 7.56	10.19 15.90 8.91	10.19 15.90 8.91	6.25 9.84 4.30	3.25 5.53 3.29	9.50 15.37 7.59	93 97 85	137 164 92	137 164 92	112 137 55	32 53 46	144 190 101	105 116 110	ಮೂಲ ಅನುದಾನ 35.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.	
	ಒಟ್ಟು	28.00	35.00	35.00	20.39	12.07	32.46	93	393	393	304	131	435	111		
ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.ವೈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ	145.54 126.13 51.75	103.11 113.76 56.55	103.11 113.76 56.55	52.46 76.85 32.69	48.29 35.72 15.10	100.75 112.57 47.79	98 99 85	180 307 80	180 307 78	198 350 97	62 49 29	260 399 126	144 130 162	ಮೂಲ ಅನುದಾನ 273.42 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು.	
	ಒಟ್ಟು	323.42	273.42	273.42	162.00	99.11	261.11	95	567	565	645	140	785	139		
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	PRAMC	112.50	112.50	112.50	100.19	0.00	100.19	89	105	105	88	0	88	84		
3054- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	PRAMC	93.75	91.02	93.75	91.02	0.00	91.02	100	128	128	97	0	97	76		

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಲಯ	ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.)							ಭೌತಿಕ (ಕಿಮೀ / ಸಂಖ್ಯೆ)					ಶೇಕಡೆ 14/11	ಷರಾ
		ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	03/2020ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ- ಯಾದ ಮೊತ್ತ	02/2020ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಡೆ 8/4	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	02/2020ರ ವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆ	03/2020 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ	ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ಒಟ್ಟು	6.50	0.00	2.50	0.47	0.09	0.56	0	0	0	0	0	0	0	2.00 ರೂ.ಗಳೂ ರೂ.ಗಳು.
ವಿಧಾನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	ದಕ್ಷಿಣ	0.25	0.00	0.25	0.08	0.05	0.13	0	0	0	0	0	0	0	
	ಉತ್ತರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
	ಒಟ್ಟು	0.25	0.00	0.25	0.08	0.05	0.13	0	0	0	0	0	0	0	
ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿವಿ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ - ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ	13.00	12.46	12.46	4.38	3.50	7.88	63	0	0	0	0	0	#DIV/0!	ಮೂಲ ಅನುದಾನ 20.00
	ಉತ್ತರ	7.00	5.17	5.17	2.29	1.78	4.07	79	1	1	0	1	1	100	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು
	ಒಟ್ಟು	20.00	17.63	17.63	6.67	5.28	11.95	68	1	1	0	1	1	100	
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ- ನಿರ್ವಹಣಾ- ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	ದಕ್ಷಿಣ	154.20	138.70	138.70	84.00	51.26	135.26	98	0	0	0	0	0	0	ಮೂಲ ಅನುದಾನ 272.79
	ಉತ್ತರ	74.53	83.39	83.39	45.62	28.88	74.50	89	672	672	897	139	1036	154	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು
	ಈಶಾನ್ಯ	28.27	45.21	45.21	19.52	17.80	37.32	83	436	436	286	136	422	97	
	ಒಟ್ಟು	257.00	267.30	267.30	149.14	97.94	247.08	92	1108	1108	1183	275	1458	132	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ -2216															
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2216- ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	ದಕ್ಷಿಣ	63.00	76.87	76.87	40.00	0.00	40.00	52	0	0	0	0	0	0	ಮೂಲ ಅನುದಾನ 141.00
	ಉತ್ತರ	27.30	35.41	35.41	9.81	16.40	26.21	74	485	485	531	70	601	124	
	ಈಶಾನ್ಯ	14.70	24.86	24.66	8.33	8.81	17.14	70	341	341	161	100	261	77	ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು
	ಒಟ್ಟು	105.00	136.94	136.94	58.14	25.21	83.35	61	826	826	692	170	862	104	

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಲಯ	ಆರ್ಥಿಕ (ಕೋಟಿ ರೂ.)						ಭೌತಿಕ (ಕಿಮೀ / ಸಂಖ್ಯೆ)						ಶೇಕಡ 14/11	ಷರಾ
		ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	03/2020ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	02/2020ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ	ಶೇಕಡ 8/4	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಗುರಿ	02/2020ರ ವರೆಗೆ ಸಾಧನೆ	03/2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ	ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-3051, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ															
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		14.70	0.00	0.08	0.06	0.00	0.06	0	0	0	0	0	0	0	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-5051, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ															
ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ (ಎಡಿಬಿ)		197.00	197.00	164.17	116.04	46.72	162.76	83	17	17	7	0	7	41	ಗ್ರಾಮೀಣಗಳು
ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		34.82	34.82	15.52	9.97	3.33	13.30	38	35	35	19	6	25	71	ತಡೆಗೋಡೆ
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-4711															
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಮೀ.)		29.40	9.80	23.45	8.16	1.60	9.76	100	900	900	825	150	975	108	ಉದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆ