




ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 378
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23-09-2020
 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																									
ಅ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳೆಷ್ಟು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 256 ಡಾ ಐ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ಭವನಗಳ ವಿವರ</th> <th>ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಡಾ ಐ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಸಮುದಾಯ ಭವನ</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಭವನಗಳ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	ಡಾ ಐ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	157	2	ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	37	3	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	62	ಒಟ್ಟು		256										
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಭವನಗಳ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																									
1	ಡಾ ಐ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	157																									
2	ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	37																									
3	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	62																									
ಒಟ್ಟು		256																									
ಆ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಡಾ ಐ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್/ ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ/ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p align="right">(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ</th> <th>ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017-18</td> <td>22</td> <td>264.00</td> <td>255.60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018-19</td> <td>8</td> <td>96.00</td> <td>42.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019-20</td> <td>10</td> <td>200.00</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td> <td>40</td> <td>560.00</td> <td>357.60</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	1	2017-18	22	264.00	255.60	2	2018-19	8	96.00	42.00	3	2019-20	10	200.00	60.00	ಒಟ್ಟು		40	560.00	357.60
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಭವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ																							
1	2017-18	22	264.00	255.60																							
2	2018-19	8	96.00	42.00																							
3	2019-20	10	200.00	60.00																							
ಒಟ್ಟು		40	560.00	357.60																							

ಇ)	ಸದರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಾವುವು; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಹಿತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ 40 ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ/ ಇತರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ಪೈಕಿ 24 ಭವನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 40 ಭವನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ.
ಈ)	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುವ ಭವನಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಕಇ 373 ಪಕವಿ 2020


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರ್ಜೋಳ)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-397 (378)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ದೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ										
ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ನಿವೇಶನ ಇದೆ / ಇಲ್ಲ	ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017-18	ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	12.00	3.60	8.40	ಇದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
2	2017-18	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹೆಚ್ಚೆಗನಹಳ್ಳಿ	12.00	3.60	8.40	ಇದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಭಾವಣಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	2017-18	ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ತರೀಕೆರೆ	ಬೆಟ್ಟತಾವರೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಟ್ಟತಾವರೆಕೆರೆ	12.00	12.00	0.00	ಇದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಮೇಲ್ಭಾಗವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಂಭಾಪುರ ಮಠ	12.00	3.00	9.00	ಇದೆ	-	ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
5	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸುಂಕದಗಡ್ಡೆ (ಎಲೆಮಡಲು)	12.00	3.00	9.00	ಇದೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	ತಳಪಾಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	2018-19	ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಚ್ಚರಡಿ / ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ	12.00	3.00	9.00	ಇದೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
7	2018-19	ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾಲ್ಬೂರ್	12.00	3.00	9.00	ಇದೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
8	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೂಡಿಗರೆ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೆರೆಮಕ್ಕಿ	12.00	12.00	0.00	ಇದೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	ಭಾವಣಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	2018-19	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಮೂಡಿಗರೆ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹವ್ಯಳು	12.00	3.00	9.00	ಇದೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
10	2018-19	ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಮೂಡಿಗರೆ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾಂದಿ	12.00	3.00	9.00	ಇದೆ	-	ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
11	2018-19	ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಮೂಡಿಗರೆ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಸ್ಸಲ್	12.00	12.00	0.00	ಇದೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	ಪ್ಲಿಂತ್ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಬಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ನಿವೇಶನ ಇದೆ / ಇಲ್ಲ	ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
12	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
13	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಡೆಯರಪರ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
14	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
15	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಮುೂಡಿಗರೆ	ಚೈಗೂರು	20.00	6.00	14.00	-	-	ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
16	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಮುೂಡಿಗರೆ	ಮುತ್ತಿಗೆಪುರ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
17	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಮುೂಡಿಗರೆ	ಇಂದಿರಾನಗರ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
18	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಕಡೂರು	ಹೋರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
19	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಕಡೂರು	ನೋಮನಹಳ್ಳಿ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
20	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಕಡೂರು	ಮಲ್ಲದೇವಿಹಳ್ಳಿ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಭವನದ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಐಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಐಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ	ನಿವೇಶನ ಇದೆ / ಇಲ್ಲ	ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
21	2019-20	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ / ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ	ಕಡೂರು	ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ	20.00	6.00	14.00	ಲಭ್ಯವಿದೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು			332.00	121.20	210.80			

ಅನುಬಂಧ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ವರ್ಷ	ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತಗಳ ವಿವರ
1	ಮೂಡಿಗರೆ	ಅಡಗಿನಗದ್ದೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ	2013-14	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕಡೂರು	ಮುಗಳಕಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿ		10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮೂಡಿಗರೆ	ತುಂಬರ ಗಂಡಿ		10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4		ಕುನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊಸನಗರ	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5		ಕೃಷ್ಣಪುರ	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ	2015-16	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7		ಕೆಳಹಾಂದಿ		10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8		ಕೆಳಗಣಿ		10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮೂಡಿಗರೆ	ನಿಡುವಾಲೆ ಕಾಗಿನಕೊಂಡ	2017-18	12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10		ಚಂದುವಳ್ಳಿ		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಮೂಡಿಗರೆ	ಕಲ್ಲುಗೋಡು	2017-18	12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12		ಎಸ್.ಕೆ. ಮೇಗಲ್		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13		ಬಿಳಗೂರು		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14		ಹೊರನಾಡು		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15		ಬಸ್ಸಲ್		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16		ಉಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅಣಜೂರು		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17		ಮನಾಲ		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18		ಮೂಡಿಗರೆ		ಮರಸಣಿಗೆ	2017-18	12.00
19	ಕಡೇಕೋಡು		12.00	12.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಆಳಗೋಡು		12.00	12.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಮರ್ಕಲ್		12.00	12.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ದೇವವೃಂದಾ ಜಪಾವತಿ		12.00	12.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಸತ್ಕಲ್		12.00	12.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಮೂಡಿಗರೆ	ಭೀಗು(ನೆಲ್ಯಾಡಿ)	2017-18	12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25		ಹೆಸಗೋಡು		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26		ಬಡವನದಿಣ್ಣೆ		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27		ಕೆಳಬೆಟ್ಟಗೆರೆ		12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				308.00	308.00	