


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1331(1465)
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 24-09-2021
 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ											
(ಅ)	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ; ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.											
(ಆ)	ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>2018-19. 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th colspan="3">ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> <tr> <th>2018-19</th> <th>2019-20</th> <th>2020-21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಹಾಸನ</td> <td>400.00</td> <td>600.94</td> <td>600.94</td> </tr> </tbody> </table> <p>2018-19. 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>	ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			2018-19	2019-20	2020-21	ಹಾಸನ	400.00	600.94	600.94
ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)												
	2018-19	2019-20	2020-21										
ಹಾಸನ	400.00	600.94	600.94										

(ಇ)	<p>ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
(ಈ)	<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಪ್ರಕರಣವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಇಲ್ಲ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 416 ಚಿಪಸ 2021


(ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು
ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ					
		ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ)/ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ			ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ/ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	400.00	578.89	578.89	600.00	1200.00	1640.25
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	400.00	515.72	515.72	400.00	800.00	911.25
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	400.00	497.81	497.81	400.00	800.00	729.00
4	ಬೆಳಗಾವಿ	400.00	800.00	800.00	1000.00	2200.00	2551.50
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	400.00	642.74	642.74	700.00	1400.00	2004.75
6	ಬೀದರ್	400.00	574.46	574.46	500.00	1000.00	1458.00
7	ವಿಜಯಪುರ	400.00	628.55	628.55	500.00	1000.00	2187.00
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	400.00	523.03	523.03	400.00	800.00	911.25
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	400.00	535.34	535.34	600.00	1200.00	1093.50
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	400.00	541.49	541.49	700.00	1400.00	1458.00
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	400.00	595.22	595.22	600.00	1200.00	1093.50
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	400.00	576.38	576.38	500.00	1125.00	1275.75
13	ದಾವಣಗೆರೆ	400.00	541.67	541.67	600.00	1200.00	1093.50
14	ಧಾರವಾಡ	400.00	511.56	511.56	500.00	1000.00	1275.75
15	ಗದಗ	400.00	501.52	501.52	500.00	1000.00	1275.75
16	ಕಲಬುರಗಿ	400.00	655.47	655.47	700.00	1400.00	2004.75
17	ಹಾಸನ	400.00	600.94	600.94	800.00	1600.00	1458.08
18	ಹಾವೇರಿ	400.00	565.21	565.21	700.00	1400.00	1458.00
19	ಕೊಡಗು	400.00	478.73	478.73	300.00	600.00	546.75
20	ಕೋಲಾರ	400.00	543.65	543.65	500.00	1000.00	1093.50
21	ಕೊಪ್ಪಳ	400.00	550.26	550.26	400.00	800.00	1275.75
22	ಮಂಡ್ಯ	400.00	596.75	596.75	700.00	1400.00	1275.75
23	ಮೈಸೂರು	400.00	640.40	640.40	700.00	1400.00	1458.00
24	ರಾಯಚೂರು	400.00	600.61	600.61	500.00	1100.00	1275.75
25	ರಾಮನಗರ	400.00	510.12	510.12	400.00	800.00	729.00
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	400.00	572.63	572.63	700.00	1600.00	1275.75
27	ತುಮಕೂರು	400.00	693.58	693.58	1000.00	2000.00	1822.50
28	ಉಡುಪಿ	400.00	527.46	527.46	300.00	600.00	1275.75
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	400.00	574.47	574.47	1100.00	2564.00	2187.00
30	ಯಾದಗಿರಿ	400.00	532.36	532.36	300.00	600.00	1093.50
ಒಟ್ಟು		12000.00	17207.00	17207.00	17600.00	36189.00	41188.50

ಅನುಬಂಧ-2

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಯೋಜನೆ:ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ					
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ		
			2018-19	2019-20	2020-21
1	ಹಾಸನ	ಅಲೂರು	100.00	200.00	182.26
2	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೋಡು	100.00	200.00	182.26
3	ಹಾಸನ	ಅರಿಸಿಕೇರೆ	100.00	200.00	182.26
4	ಹಾಸನ	ಬೆಲೂರ	100.00	200.00	182.26
5	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	100.00	200.00	182.26
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	100.00	200.00	182.26
7	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ	100.00	200.00	182.26
8	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	100.00	200.00	182.26
ಒಟ್ಟು			800.00	1600.00	1458.08

ಅನುಬಂಧ - 3

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2515 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾಸನ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂ:ಜಿಪಂಪಾ:ಯೋವಿ(4)2515/ಜಿ.ಪಂ.ಅ/2018-19 ದಿ: 20.11.2018.

						ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
		ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ		155.50			
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ನೇರಳೆಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ಈರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಡಿಗ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.69		60345.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00		57915.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
			1.69		118260.00		
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಆದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಗೇಮಡು (0-1ಕಿ.ಮೀ)	4.00		394735.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಆದಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಗೇಮಡು (1-2ಕಿ.ಮೀ)	4.00		394399.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಾಳು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.60		158060.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಣಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99200.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಬಾಣಾವರ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99079.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಬಾಣಾವರ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀವೀರಾಂಬನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00		99086.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಬಾಣಾವರ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಾಣಾವರ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬುಕ್ಕನಬೀದಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98995.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಶ್ಯಾನೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಎ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99145.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಗರುಡನಗಿರಿ ಕುರುವಂಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ -2.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ:ಎ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬನಶಂಕರಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00		98906.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00		98788.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಜಾಡಧಟ್ಟ ಬಾಗೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಜಫೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98877.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ವಿಠಲಪುರ ಧರ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99181.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಪಾರನಹಳ್ಳಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99083.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬೆಲವತ್ತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198588.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬೆಂಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99381.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಅರಸೀಕೆರೆ	ತಳಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗೀಜೆಹಳ್ಳಿ ಪಂ: ಗೀಜೆಹಳ್ಳಿ ಮುದುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50		147917.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50		49303.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗೀಜೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಂಡಾನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99381.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗೀಜೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೀಜೆಹಳ್ಳಿ ವಿವಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99381.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ಅರಸೀಕೆರೆ	ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದೊಳಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99381.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎನ್. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50		49876.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಂಕೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ	1.00		97112.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿ ಹಾಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ	0.50		46754.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆರೆಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ	0.50		49500.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ	2.00		194663.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00		99121.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75		74810.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75		74609.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
29	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		98476.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
30	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಗೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು -2.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಬಾಗೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ಅರಸೀಕೆರೆ	ದೇಶಾಣಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

1	2	3	4	5	6	7	8
32	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗೆರುಮರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00		188952.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
33	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕುರಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂ. ಮೊತ್ತ 3.00 ಬದಲಾವಣೆ ರಂಗಾಪುರ ಪಂ. ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
34		ರಾಂಜೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
35		ಕಮ್ಲಾರ್ಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
36	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು 2.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
37	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99236.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
38	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಡಿ.ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಂ. ಮೊತ್ತ 3.00 ಬದಲಾವಣೆ ಕರಗುಂದ ಪಂ: ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಶವತ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50		148114.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
39	ಅರಸೀಕೆರೆ	ದೇಶಾಣಿ ತೋಪಿನಿಂದ ಮಾದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50		147801.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
40	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98733.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು	48.60	4794123.00		

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬರಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ- ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬರಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50		148274.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ತಾನೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50			ಭೌತಿಕ ಮೂರ್ತಿ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ	
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನೂರನಕ್ಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎನ್. ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50		244505.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50		244277.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅನೇಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99169.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಡಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಿಡಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಪಾಯದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ.	4.50			ಭೌತಿಕ ಮೂರ್ತಿ	
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಡಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50		446401.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣನಕಟ್ಟೆ ಸಮತಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರಣ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು.	0.75		74418.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00		98959.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50		148142.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಡಿ.ಕಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಡಗೂರುಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶರವರ ಮನೆ ಮುಂಬೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು	0.50		49590.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.75		74391.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50		148042.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟದ ಮೈಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.-1.00ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.60		59414.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುರೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಣಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು	0.40		39553.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00		397024.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಕೆರೆ ಓಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00		391393.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49470.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50			ಜೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ.ಅನುದಾನ ನ ಕೊರತೆ	
20	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದ್ರಾವೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49180.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅಣತಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49376.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50			ಜೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ.ಅನುದಾನ ನ ಕೊರತೆ	
23	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50			ಜೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ.ಅನುದಾನ ನ ಕೊರತೆ	
24	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50			ಜೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ.ಅನುದಾನ ನ ಕೊರತೆ	
25	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		291938.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನೆಲಹಾಸು (ಪ್ಲೋರಿಂಗ್)	4.00		397200.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90			ಜೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ.ಅನುದಾನ ನ ಕೊರತೆ	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.10			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ.ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ	
30	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		293656.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು 54.50		3893622.00		
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕೆರೆಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದುರಸ್ತಿ -2.00ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಕೆರೆಗೋಡು ಪಂ. ಕೆರೆಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99230.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಕೆರೆಗೋಡು ಪಂ. ನಿಡುವಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		98390.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದುರಸ್ತಿ-3.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಪಂ. ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99230.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಪಂ. ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99230.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ- 1.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00		198240.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅಕ್ಷೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜುಮು ಕೋಂ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕರಸೇಗೌಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊ.ನ.ಪುರ ತಾ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಪಂ. ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50		247840.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅಕ್ಷೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕರಸೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹರೀಶ್ ಹೊಲದ ನಾಲೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಪಂ. ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00		197385.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ದೊಡ್ಡಕುಂಚೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		297042.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		296291.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
11	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಮಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		296443.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಬೆಟ್ಟದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50		49901.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
14	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅಗ್ರಹಾರಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		297042.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕುಂಚೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		297042.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋ ಎಲೆಚಾಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		297042.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		296044.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		295125.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ ಬಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		297024.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	42.50		3758541.00		
ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	0.80		79434.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ)	0.80		79052.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಶಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ)	0.80		79241.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50		148720.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ	1.50		147887.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡರ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವನಂಜೇಗೌಡರ ತೋಟದ ಮಾರ್ಗ ಕೊಮ್ಮರಘಟ್ಟ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ.) ಬದಲಾವಣೆ ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರುವಂಕ ತೋಟದ ಮನೆರಾಯರ ರಂಗನಾಥ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವನಂಜೇಗೌಡರ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಮ್ಮರಘಟ್ಟ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ.)	1.00		98856.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಮ್ಮರಘಟ್ಟ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಕೆಂಚಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		97634.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕುರುವಂಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ತಿ(ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ.)	1.00		99202.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅಗ್ಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಗ್ಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಹಳ್ಳಿರ. ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00		297623.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಠಲಪುರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ)	2.00		198313.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ ನಾಯ್ಕನ ತೋಟದಿಂದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಟಿ)	2.00		198451.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	15.40		1524413.00		
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) -2.00ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಿಂಡಗೂರು ಪಂ. ಹರಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊರಮರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.50			ಘಾತಿಕ ಪೂರ್ಣ.ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ	
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ನಲ್ಲೂರು ಪಂ. ಎ.ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50		49450.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ.ಚಾತಿ)	1.50		147853.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		297277.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕುಂದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		294024.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	9.50		788604.00		
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡೀ ಈರಯ್ಯನ ಮನೆಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.00		198330.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00				
		3 ನೇ ವ್ಯಾಕ್ತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಬು (ಅರಸೀಕೆರೆ, ಚ ರಾ ಪಟ್ಟಣ, ಹೊ.ನ.ಪುರ)			28722.00		
		ಒಟ್ಟು	5.00		227052.00		

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2515 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್.ಡಾಸನ ನಗರ ಪತ್ರದ ಸಂ:ಜೆಪಂಪಾ:ಯೋವಿ(4)2515/ಜೆ.ಪಂ.ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/2019-20 ದಿ: 26.09.2019

								ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೋಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	229.52				
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪಿ.ವೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿಬ್ಬೂರು ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಜೆಪಂಪಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿ:11/03/2020)	1.00						ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00						ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹರಳಕಟ್ಟೆ ಎಂ.ವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00						ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೋಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00						ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮೂಡಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೆಪಂಪಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿ:11/03/2020) 3-00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಬೂದ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00						ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00						ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಕ್ಕಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00						ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಬನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					98456	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					98854	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					99199	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮದೇವಿ ತೇರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					98525	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					98856	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					98626	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					98124	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಕ್ಕವಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					98856	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00					97589	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00						

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
18	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡುಬನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡುಬರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಪಂಹಾ/ಯೋಎ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ./17/2019-20 ದಿ:28/10/2019)	2.00		197779	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಣಾವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
20	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೌಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00		198545	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಆರಸೀಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		197970	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಅಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎರಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎರಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99401	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ತಾ.ಕಾ ರಮೇಶ್ ತೋಟದಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
24	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗ್ಧರಂಗನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99194	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಮುದ್ದರಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಲದಮರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98824	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಮುರುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊಸಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	229.52	198203	ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
28	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕದ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
29	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
30	ಆರಸೀಕೆರೆ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೈಮಾರ್ಸ್ ದೀಪ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
31	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಯಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೇನುಕಲ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೈಮಾರ್ಸ್ ದೀಪ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
32	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಆರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ	2.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
33	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
34	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಲಾಯಲಾಪುರ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99249	ಮುಗಿದಿದೆ	
35	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಅಗ್ನಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198271	ಮುಗಿದಿದೆ	
36	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಹರಳಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
37	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಅಗ್ನಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಅಗ್ನಿಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಗ್ನಿಂದದಿಂದ-ಸಡಾಶಿವಯ್ಯನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಪಂಹಾ/ಯೋಎ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ./27/2019-20 ದಿ:28/10/2019)	1.00		99146	ಮುಗಿದಿದೆ	
38	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಲಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೋಟದಿಂದ ಕೋಡುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಲ್ಲಂಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೋಟದಿಂದ ಕೋಡುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	1.00		99249	ಮುಗಿದಿದೆ	
39	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198324	ಮುಗಿದಿದೆ	
40	ಆರಸೀಕೆರೆ	ರಾಮನಾಗರ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98838	ಮುಗಿದಿದೆ	
41	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00		297774	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪೂರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
42	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾದ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ	2.00		198307	ಮುಗಿದಿದೆ	
43	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತತ್ವ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಪಂಹಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿ:10/10/2019)	2.50			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
44	ಆರಸೀಕೆರೆ	ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ವೈಮಾನ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು 1.10 ಬದಲಾವಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು (ಜಿಪಂಹಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿ:28/10/2019)	0.50			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
45		ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
46		ಜಿ. ರಂಕರಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
47		3ನೇ ವೃತ್ತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ			7800		
			ಒಟ್ಟು	62.00	3273959		
ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	4.90		489600	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.10		295561	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂದೂರು ಪಂ. ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50		49469	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂದಗೂರು ಪಂ. ಪರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊರಮರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50		147957	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅಣತಿ ಪಂ. ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50		49376	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49470	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆಂಬಾಳು ಪಂ. ಪಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49700	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಶಿವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49470	ಮುಗಿದಿದೆ	
			12.00		1180603		
ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
2	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಮುಳ್ಳುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
3	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
4	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಳಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆಳಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
5	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜೋಡಿ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25		123869	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಚಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಆನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2.75 1) ಮಾದಲಾಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬರಗೂರು	0.65			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾ.ಪಟ್ಟಣ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) ಕುಂಬೇಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬೇಸಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರ	0.30			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
		4) ಆನೆಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾದಲಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರ	2.50				
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಮುತಿಘಟ್ಟ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರ(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2.50) ಬದಲಾವಣೆ ಜಪಚಿಹಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿನಾಂಕ:15/02/2020 ಬಳವರೆ ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.10		109046	ಮುಗಿದಿದೆ	
		2) ಚಿಕ್ಕಮುತಿಘಟ್ಟ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರ. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 0.80) ಬದಲಾವಣೆ ಜಪಂಹಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿನಾಂಕ:15/02/2020 ಆನೆಕೆರೆ ಪಂ.ಸಾಗತವಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.10		109046	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.10		109046	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಗನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರ	1.50		148699	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾಸಲುಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರ	1.25		123769	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮಗಾರ	0.40			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
12	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ	1.00		99210	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಟೆ ಮಾದ್ಯುಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ	1.50		148900	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಿ.ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರ -1.05 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಲೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ (ಜಪಂಹಾ/ಯೋವಿ(4) 2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/27 ದಿ:10/10/2019)	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
15	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಗುಳಸಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮಗಾರ -0.40/ ಬದಲಾವಣೆ ಗುಳಸಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮಗಾರ	0.45		44365	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮಗಾರ	0.80		79296	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಭೆಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	2.00		197397	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚ.ರಾ.ಪ. ತಾ: ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ (ಜಪಂಹಾ/ಯೋವಿ(4) 2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/27 ದಿ:10/10/2019)	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
19	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಸಭಾ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರ (ಜಪಂಹಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿ:28/10/2019)	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
20	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಚ್ಚಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರ	4.00		396770	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಿಂಡಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ (ಜಪಂಹಾ/ಯೋವಿ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು/ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿ:28/10/2019)	2.00		198243	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಗೂರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಸ್ಥನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50				
23	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರಿಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49540	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬನವಾಸೆ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಸ್ಥನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49237	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಸ್ಥನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49540	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅಣಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಳೆ ಮುತ್ತುರಾಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
27	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆ.ವಾಸಾಪುರ ನಾಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂಚೇಗೌಡರ ಜಮಿನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		197831	ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಸಲಗೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೂಡಲಬಾರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
29	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಶಿವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರ ಕಲ್ಟಿಂಗದ ಮರಗೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
30	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರಿಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		96254	ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ.ಹಾ/ಯೋಎ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು/ಶಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿ:23/10/2019)	4.99		495743	ಮುಗಿದಿದೆ	
32	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99		495711	ಮುಗಿದಿದೆ	
33	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
34	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆ (ಜಿ.ಪಂ.ಹಾ/ಯೋಎ(4)2515-ಜಿ.ಪಂ-ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/2019-20/ಶಾ.ಬ/27/ದಿನಾಂಕ:05/02/2020)ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕಿರಿಯ ಒರಾಧಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	4.00		397112	ಮುಗಿದಿದೆ	
35	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಟೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
36	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುರಿಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥನ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
37	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುರಿಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
38	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬಾಗೂರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಸ್ಥನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50				ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ
39	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ರಾಜಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಪಂ.ಹಾ/ಯೋಎ(4)2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/27/2019-20 ದಿ:17/10/2019)	2.00		196902	ಮುಗಿದಿದೆ	
40		3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಬಿಲ್ಲು			52880	ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
			ಒಟ್ಟು	71.83	3968406		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಟಿ.ಮಾಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.25		122799	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.25		123459	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಉದ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.25		123612	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಮೇಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.25		123822	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕತ್ತಿರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬದರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಜಿಪಂಹಾ ಯೋಜಿ(4) 2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/27 ದಿ:17/10/2019)	1.25		122949	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಗವಿನೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	4.00		399886	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ವರಸನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	5.00		494440	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕರಗನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	3.00		297065	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಮೂಳೆ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00		198316	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಮೂಡುಕೊಪ್ಪಲು ಸಮುದಾಯ ಭವನ	3.00		296817	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಟಿ.ಆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	5.00		493383	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಮಳಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2.00		197709	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00		389166	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮರಸೀಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಕೋಳಿ ಹಂಚಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಬದಲಾವಣೆ (ಜಿಪಂಹಾ/ಯೋಜಿ(4)/2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನು.ಕಾ.ಬ/27/2019-20 ದಿನಾಂಕ:07/02/2020) ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್	1.00		98957	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಹಾಸು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್	1.00		98680	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮರಸೀಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00		197785	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಜಿಗ್ಗುಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00		298794	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ದೊಡ್ಡವ್ಯಾಕತಹಳ್ಳಿ ದರಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00		396635	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕೆರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		280029	ಮುಗಿದಿದೆ	
		3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಬಿಲ್ಲು			31875		
			ಒಟ್ಟು	48.25	4786178		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮ್ಯಾಡಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) (ಜಿಪಂಹಾ/ಯೋಎ(4)/2515 ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನು/ಶಾ.ಬ/27/2019-20) ದಿ:11/03/2020)ಕಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣಕಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
2		ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಂಪುರ ತಾಂಡ್ಯ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
3		ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಳಕಟ್ಟಿ ಎಂ.ವಿ. ಸಹಜ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99196	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99179	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00		395893	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಯಾದಾಪುರ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಸ್ವತಃ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬದಲಾವಣೆ; ಜಿಪಂಹಾ:ಯೋಎ(4)2515 ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ 27/19-20 ದಿ: 28/01/2020 (1)ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಪಂ. ವಿಲಾಸಪುರದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್ ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್.ಪಿ)	1.00		98868	ಮುಗಿದಿದೆ	
8		ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಹಳ್ಳಿಯ ವರೆಗೆ ಮೋಗುವ ರಸ್ತೆ	1.00		99111	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದಿಂದ ಹಳ್ಳಕೆ ಮೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99062	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಲೆಂಗರೆ ಹಂದಿಜೋಗಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪುಂಡೇರಿ ಹಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98838	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರ ಜಮೀನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿಸಿಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿಪಂಹಾ/ಯೋಎ(4)/2515 ಅನಿಬಂಧಿತ ಅನು/ಶಾ.ಬ/27/2019-20)	3.00		297702	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.10			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00			ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
		ಒಟ್ಟು	20.10		1287849		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00			ಘೌಶಿಕ ಪೂರ್ಣ	
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ವೈಪ್ಲೋನ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	3.05			ಘೌಶಿಕ ಪೂರ್ಣ	
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00			ಘೌಶಿಕ ಪೂರ್ಣ	
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	0.40			ಘೌಶಿಕ ಪೂರ್ಣ	
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೆಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	2.00		198774	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೂರದಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	2.00		198261	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.)	1.50			ಘೌಶಿಕ ಪೂರ್ಣ	
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನವಿಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00		99239	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಪಂಹಾಯೋವಿ(4) 2515 ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/27 ದಿ:17/10/2019)	2.00		197398	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	15.95		693672		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	3.00		297042	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಹೊ.ನ.ಪುರ ತಾ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00		297042	ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
3	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಹೊ.ನ.ಪುರ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50		149105	ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣ	
		ಒಟ್ಟು	7.50		743189		
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50		346743	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.25		122633	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಸಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50		148090	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50		148967	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	7.75		766433		
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			16700289		

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2515 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾಸನ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಜೆಪಂಪಾ:ಯೋಡಿ(4)2515/ಜಿ.ಪಂ.ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ/2019-20 ದಿ: 26.09.2019

							ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂಚ	ಪೂರಾ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ			224.02					
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹರಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198496.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಜಾಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00		97263.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹರಳಕಟ್ಟೆ ಎಂ.ಒ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		97263.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೋರನಹೊಪ್ಪಳು ತಾರಾ ರಮೇಶ್ ತೋಟದಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99110.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00		94237.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿ.ಎಂ. ಕುರ್ತಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ವೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00		97263.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಣಕಟ್ಟೆ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಿಬ್ಬೂರು ಕಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00		96855.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಣಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00		198190.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಂಗಮಠ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪೂಜಿಕ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು	0.50		49549.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	1.00		98944.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198180.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುದ್ದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ	1.00		97263.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಯಾವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೇನುಕಲ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ	1.00		97263.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಲಂಗರೆ ಪಂದಿ ಜೋಗಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99089.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00		197944.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
16	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		97263.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
17	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ	2.00		198053.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
18	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ರಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00		98891.00	ಮುಗಿದಿದೆ		
19	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಕ್ಕೂರು ಬಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98872.00	ಮುಗಿದಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99217.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದಿಂದ ಪಳ್ಳಕೆರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99068.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಣಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00		198116.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಸಿದ್ಧರಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50		92477.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಂಪುರ ತಾಂಡ್ಯ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	1.00		98735.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಳಕಟ್ಟಿ ಎಂ.ಪಿ. ಹೆಚ್ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	1.00		99230.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣಕಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	1.00		99033.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು	33.00	3095864.00		
		ಹೊಸಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಂಜಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00		198407.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ ಪುಣ್ಯೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00		198100.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಡುಕುವುದು.	2.00		197672.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00		99250.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಂಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೈಪುಣ್ಯ ಹೈವಾಸ್ಕು ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00		98560.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈವಾಸ್ಕು ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		98560.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈವಾಸ್ಕು ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00		98725.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದುರಸ್ತಿ	1.53		151752.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಗಚೆಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುಸ್ಥಿರೀಕರಣ	1.50		148010.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಗಂಡೂ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ	2.00		198209.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		197904.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೋ. ಹೊನ್ನಕಟ್ಟಿ-ಗೊಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	2.00		198034.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗೊಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ	2.00		197501.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ನಾಗಮಂಡಿ ಹನುಮಂತರಾವರ ರೇವಣ್ಣನಂದಿ ಕುರುಪಂಚಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		197380.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ವಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮರಾವ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99071.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣಾಪುರ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198500.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಲೋಕ್ತ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪೂರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ಆರೋಕೆರೆ	ಗಂಡೂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ಆಳವನ್ನು	2.00		196609.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಆರೋಕೆರೆ	ಗಂಡೂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬಿಳಿ ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಆಳವನ್ನಿ	2.00		197094.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಆರೋಕೆರೆ	ದೇಶಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99049.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ					
20	ಆರೋಕೆರೆ	ತಿರುವತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು(ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00		98492.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಆರೋಕೆರೆ	ಎನ್.ಗೊಬ್ಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00		98492.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಆರೋಕೆರೆ	ದೇವಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣಬೋವಿ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಘುನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಜೋವಿ ತೋಟದ ಮುಂಭಾಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	4.00		395904.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ಆರೋಕೆರೆ	ಮಂಗಳಾಪುರ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಂದಪ್ಪನ ಜಮೀನು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ)	2.00		197546.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಆರೋಕೆರೆ	ಮಾಡಾಳು ಜೊತಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಪ.ಚಾತಿ)	1.00		99216.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಆರೋಕೆರೆ	ಜವರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಪ.ಚಾತಿ)	1.00		99020.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಆರೋಕೆರೆ	ಯಜವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ)	1.00		99067.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ಆರೋಕೆರೆ	ಮಂಗಳಾಪುರ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಬಿದರಿಕಾವಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ)	1.00		98803.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು	43.03	4254927.00		
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00		396810.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಮುಳ್ಳುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99088.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬೆಳಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		297254.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಮಾದಲಾಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬರಗೂರು	0.65		64178.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	0.30		29700.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಆನೆಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		98722.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಮಾದಲಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50		247200.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂದಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.40		39727.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99072.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00		99590.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಾಸರಹಳ್ಳಿ ಸಭಾ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		98399.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಗೂರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50		49465.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅಣತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಳೆ ಮತ್ತುರಾಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		99205.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೋಸಲಗೆರೆ ಆಡ್ಡುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೂಡಲಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50		147942.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಶಿವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಂಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಪುರಗೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98872.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಶಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	3.05		158033.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಣವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00		98922.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		295915.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	0.40		39730.000	ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಯಿರಗನಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)	1.50		148423.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	4.00		398650.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು	32.80	3104897.00		
		ಹೊಸಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಲ್ಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00		392977.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಲ್ಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00		295823.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ದುರಸ್ತಿ	4.75		471211.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.25		421637.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಸಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನ ಸುಸ್ತುಕಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು.	1.50		148672.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಸಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50		148595.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50		148084.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೇಟೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		98968.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬೋನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಲೌಚಾಲಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		98953.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಸಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99051.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಹಾರೇನೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬುಣ್ಣು ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00		99119.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಹೊನ್ನಲೆಟ್ಟವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25		124077.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾ.ಪಟ್ಟಣ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಗಿರಿಗಾಂವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25		124077.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25		124077.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಅರವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25		124077.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25		124507.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25		124507.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಯಾಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00		99819.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬಿಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00		99197.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನವಿಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ನೀಚ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00		99199.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00		99197.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವಲು ಬಾರ್ ರಸ್ತೆ	1.50		148716.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಗೊಳಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋ ಲೈಟ್	2.00		196481.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00		198346.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಹೆಚ್.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		98708.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಪರಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪುಳಿಗಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50		148499.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50		248064.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಸಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99068.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
29	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00		99096.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
30	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಜಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		343496.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬದ್ವಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00		198281.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
32	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ	3.00		297648.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ					
33	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.50		148361.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
34	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ದ್ರಾವಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ನೀಚ ಅಳವಡಿಸುವುದು(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.20		118648.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
35	ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಉಗ್ರನಕೋಪುಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25		124077.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾ.ಚ್ಚೋಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪ್ರತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8
36	ಜ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಜಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2.00		198830.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
37	ಜ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಆಪ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	1.00		99161.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
38	ಜ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	1.25		124507.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
39	ಜ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಹೊನ್ನೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ) ಬದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾವಲಾಪಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ)	1.25		124104.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
40	ಜ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ	ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50		248244.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	68.95		6828159.00		
		ಹೊಸಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಹೊಸಪುರ	ಮಾಚಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.20		118899.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ಹೊಸಪುರ	ಕೇಜೂರು ,ದಾಸಲೆ ಶಿಬ್ಬರಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.20		118899.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ಹೊಸಪುರ	ಉಕ್ಕೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.20		118899.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ಹೊಸಪುರ	ಕೃಷ್ಣಾಹಳ್ಳಿ ನಾಲಗೆ ಹೊಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡನಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.20		118718.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ಹೊಸಪುರ	ಯಡೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25		121586.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಹೊಸಪುರ	ಮೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25		121343.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಹೊಸಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋ. ಪರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		298468.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಹೊಸಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋ. ಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ರುಕ್ಮಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.80		177632.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಹೊಸಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋ. ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198320.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಹೊಸಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋ. ಮೊಡಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		198320.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಹೊಸಪುರ	ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.45		343148.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ಹೊಸಪುರ	ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.45		433308.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ಹೊಸಪುರ	ಬಿಟ್ಟಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00		198998.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ಹೊಸಪುರ	ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00		299028.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ಹೊಸಪುರ	ಹೊಸಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡನ ಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00		198473.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ಹೊಸಪುರ	ಸಂಜೇಗೌಡನ ಕೋಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50		148088.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಹೊಸಪುರ	ಮಂಗಳವಾಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50		148810.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಹೊಸಪುರ	ಮೋಡಿಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00		197838.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪಂಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ					
19	ಹೊಸಪುರ	ಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ರೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	2.50		245956.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ಹೊಸಪುರ	ಕೆ.ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.20		91314.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಹೊಸಪುರ	ಇವನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.20		117792.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಹೊಸಪುರ	ದೊಡ್ಡಕುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.20		91314.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ಹೊಸಪುರ	ಕಸಬಾ ಹೋ. ಮೂಲನಾಯಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.20		115931.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಹೊಸಪುರ	ತಾತನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00		98968.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಹೊಸಪುರ	ಮಾಚೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00		98264.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಹೊಸಪುರ	ಕಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00		98961.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	46.30		4517325.00		

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ
 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2515-00-101-0-31

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ	ತುಂಡುಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಸಂ.	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಪಾಳ್ಯ	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿಂಗಟಗರ ಗ್ರಾಮದ 14ನೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	434/18-19	552/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಅಬ್ಬನ	ಅಬ್ಬನ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬನ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	648/18-19	619/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಹಂಚೂರು	ಹಂಚೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	303/18-19	355/18-19	ಪ.ಪಂಗಡ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಪಾಳ್ಯ	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.10	540/18-19	558/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.09	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	460/18-19	955/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಮಡಬಲು	ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳಕೊಪ್ಪಲು ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	296/18-19	319/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.38	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಕಣಕೂರು	ಎಳಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	404/18-19	553/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಆಲೂರು	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಮಡಬಲು	ಬಾಳಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	298/18-19	318/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.37	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		15.00				13.61	
1	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೇರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	694/18-19	833/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	696/18-19	832/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹರದೂರು ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥದ ಮನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50	694/18-19	576/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.46	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	272/18-19	906/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕೋ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	860/18-19	587/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಹೆಚ್ ಕೋಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕೋ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	862/18-19	586/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ

7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಹಗಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	863/18-19	585/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಹಂಚೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	870/18-19	1021/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಅರಸೀಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	864/18-19	578/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಚಿಕ್ಕಚಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	664/18-19	588/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಶಂಭುನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	869/18-19	584/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಅಕ್ಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	977/18-19	1022/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಯಲಗತವಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	595/18-19	574/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬೆಳವಾಡಿ	ಹಾನುಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಾನುಗಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್	1.00	871/18-19	583/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಯಲಗತವಳ್ಳಿ	ಸಂಕಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಯಲಗತವಳ್ಳಿ ಪಂ ಕಟ್ಟಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00	978/18-19	692/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಶಾಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಶಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	865/18-19	582/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	861/18-19	581/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳಲಗೂಡು	ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಲಿನ್ ಹುಚ್ಚಲಿಂಗಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	663/18-19	575/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಡುವಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ	ಕಡುವಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	2.25	594/18-19	891/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	2.18	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕೋಣನೂರು	ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	866/18-19	580/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬನ್ನೂರು	ಬನ್ನೂರು ಸಂಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	867/18-19	579/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಟ್ಟಪುರ	ಕಟ್ಟಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.00	868/18-19	577/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ವಂಕಟೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	593/18-19	1019/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.24	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		31.00				30.64	
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕುಶಾವರ	ಮೊಗನಾಪರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗು ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.75	421/18-19	375/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.73	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಜಗುಣ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.40	531/18-19	731/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	2.46	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೀಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದುರಸ್ತಿ	1.30	888/18-19	867/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	1.27	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಗೋಣಿಪೋಟನಹಳ್ಳಿ	ಗೋಣಿಪೋಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	1.40	886/18-19	846/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	1.38	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹೆಚ್ಚಾಳು	ಹೆಚ್ಚಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾರುಬಾಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	423/18-19	469/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚಟಚಟಹಳ್ಳಿ	ಚಟಚಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರೇವಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	530/18-19	466/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	614/18-19	470/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಸಾರಾಯಣಪುರ	ಸಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಾರಾಯಣಪುರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದುರಸ್ತಿ	2.00	420/18-19	919/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹನಿಕೆ	ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲದ ಬೈಲಿಗ (ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ)	0.80	800/18-19	468/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	0.77	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮದಳಾಟ್ಟಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದಳಾಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	937/18-19	869/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	2.22	ಮುಗಿದಿದೆ

11	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮದಘಟ್ಟ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿರಾವಗರದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	936/18-19	870/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	2.22	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಯಲಹಂಕ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ	1.00	1095/18-19	1005/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಇಬ್ಬೇಡು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಬ್ಬೇಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ	1.00	1096/18-19	1006/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಟಬಟಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಟಬಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದ್ವಾಪುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	532/18-19	1096/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಿಮರಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	533/18-19	623/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದೊಡ್ಡಕೋಡಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	615/18-19	434/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದೊಡ್ಡಕೋಡಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಿರೇಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	0.70	613/18-19	465/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.70	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	1.00	422/18-19	433/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	0.97	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ	ಕೋಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	927/18-19	875/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.87	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮಲಸಾವರ	ನೇರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	928/18-19	876/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.87	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	929/18-19	879/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.87	ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೆಸಗೋಡು	ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ	0.90	930/18-19	878/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.87	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಿಕ್ಕೋಡು	ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.40	931/18-19	1134/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.38	ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	932/18-19	1135/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.02	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚೆ ಹತ್ತಿರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	933/18-19	1136/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.91	ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೆಸಗೋಡು	ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	934/18-19	883/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಿಕ್ಕೋಡು	ಬಿಕ್ಕೋಡು (ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ) ತಂಗುದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	935/18-19	877/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		39.45				38.35	

1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬಡಾವಣೆ ಹೊನ್ನಾಚು ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	346/18-19	530/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.45	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧರ್ಮೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	320/18-19	426/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.48	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕೇಜೂರು	ಕೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	317/18-19	363/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬೂವನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	349/18-19	365/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಿಗಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	461/18-19	364/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ್ರು ಹಳೇಮನೆಯ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	350/18-19	366/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.97	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	570/18-19	640/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಸನ	ಸ.ಕ.ಪುರ	ದುಡ್ಡ	ದುಡ್ಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮೂಲ ದುಡ್ಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ	1.30	432/18-19	446/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.28	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ನಿಟ್ಟೂರು	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ದುರಸ್ತಿ	0.70	524/18-19	642/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.70	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಹಾಸನ	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಿರಿಕಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	347/18-19	334/8-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಹಾಸನ	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕಬಳಿ	ಕಬಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಚು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	909/18-19	1121/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಹಾಸನ	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕಬಳಿ	ಕಬಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಹಿರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50	713/18-19	808/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.47	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಹಾಸನ	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	394/18-19	335/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಹಾಸನ	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	522/18-19	437/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಹಾಸನ	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	546/18-19	514/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಹಾಸನ	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ 60ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	348/18-19	529/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ನಗರದ ಸಂತೇಪೇಟೆಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	237/18-19	382/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ನಗರದ ಎ.ವಿ.ಕೆ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	238/18-19	291/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕವನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	345/18-19	547/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಹಾಸನ	ಸ.ಕ.ಪುರ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕವನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	318/18-19	543/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ

21	ಹಾಸನ	ಸ.ಕೆ.ಬುರ	ಸಾಲ್ಗಮ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲ್ಗಮ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಾಲ್ಗಮ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಪಂ ಚಿಕ್ಕ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿಜಯ ರಾಘವ ಮನೆಯಿಂದ ಯಜಮಾನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೈವೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾ ಉಗನ ಪಂ ಉಗನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಲ ಬಾವಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1089/18-19	1071/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕವನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೇನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	319/18-19	542/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	1.47	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವೊ.ಹೊಸಳ್ಳಿ	ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ	1.00	739/18-149	775/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ		
24	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವೊ.ಹೊಸಳ್ಳಿ	ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	795/18-19	809/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಮರ್ಕಾಲಿ	ಕೆ.ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಬುಂಚಿಗಿರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	796/18-19	1164/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವೊ.ಹೊಸಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	466/18-19	513/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಾರ್ಲೆ	ಕಾರ್ಲೆ ಕೆರೆ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದೇಗುಲ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	523/18-19	774/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಎ.ವಿ.ಕೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	910/18-19	929/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	911/18-19	859/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00	802/18-19	858/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.87	ಮುಗಿದಿದೆ
31	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅಂಬುಗ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00	738/18-19	964/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.94	ಮುಗಿದಿದೆ
32	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ವೆಂಕಗೋಡು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	525/18-19	512/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
33	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅಂಕಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೀಗೂರಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	465/18-19	406/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.96	ಮುಗಿದಿದೆ
34	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಣಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಸರುಗಟ್ಟಿ ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	635/18-19	712/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	748/18-19	511/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಅಂಕಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಲ್ಲಾದೇವರಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಧರ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಣ್ಣನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪಂ.ಜಾತಿ)	1.00	464/18-19	404/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
37	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಲೆ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕ ಅಲವಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪಂ.ಜಾತಿ)	1.00	669/18-19	1444/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
38	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಲೆ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಲೆ ಕೆಳ ಓಣಿ ಮಾರ್ಗ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	797/18-19	963/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ
39	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	980/18-19	1119/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ

40	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ದುಡ್ಡು	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	856/18-19	1123/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
41	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ದುಡ್ಡು	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆ.ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	857/18-19	1320/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
42	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ದುಡ್ಡು	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡು ಹೋಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಮ್ಮರಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	858/18-19	1319/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
43	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	1276/18-19	1318/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
44	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ನಗರಸಭೆ ಶಿಬಿರ ರೂಫ್ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.05	300/18-19	424/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	1.75	ಮುಗಿದಿದೆ
45	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ	ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ನಗರಸಭೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.05	301/18-19	425/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	1.65	ಮುಗಿದಿದೆ
46	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಂದಲಿ	ಹೊ.ನ.ಪುರ ತಾ. ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಅಕ್ಷೇಶಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಕುಮಾರನ ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕೋ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊಳೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	954/18-19	1122/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		71.10				69.34	
1	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೊಸೂರು	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬರಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	257/18-19	566/18-19	ಪ.ಚಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭೂಷಣ ಉಡುಪೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	258/18-19	354/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಣಗೂರು	ವಣಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮರಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದಿಗೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	279/18-19	672/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು	ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳ ಮನೆಯ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	534/18-19	1063/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಾಗೆ	ಬಾಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಥಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	373/18-19	691/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಲಸುಲಿಗ	ಸಕಲೇಶಪುರ-ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹಲಸುಲಿಗ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	1.75	372/18-19	744/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.73	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ	ವಡೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿರುಹುಣಸೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	371/18-19	743/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಾಳ್ಯಹೇಬೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಬಾಳ್ಯ ಶರಣ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	496/18-19	557/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ		ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಉದಯವಾಯಿ	ಉದಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಕೆಸಗುಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	1.75	370/18-19	742/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.74	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ	ಗುಡಾನಕೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂ ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕೋ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00	1114/18-19	1057/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಭತ್ತೂರು	ಗುಡಾನಕೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕುರುಭತ್ತೂರು ಪಂ ಕಲ್ಲುತಿಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	759/18-19	561/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ	ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	403/18-19	671/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ

13	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ದೇವಲಕೆರೆ	ದೇವಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1116/18-19	1061/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1118/18-19	1058/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಗ್ಗದ್ದೆ	ಮೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1117/18-19	1059/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಶ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ	ಮಾನಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1115/18-19	1060/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		23.50				21.29	
ಒಟ್ಟು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)					180.05				173.22	
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು	ಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ನಂಜಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಘಂಟಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಂಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	708/18-19	1065/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		3.00				2.97	
1	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಗಂಜಲಗೂಡು	ಗಂಜಲಗೂಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	770/18-19	1065/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ	ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವುದು. ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	704/18-19	573/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕನಬಾ	ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವುದು. ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಕೋಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಿಂಭಾಗ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಭವನ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1094/18-19	961/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹನ್ನಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	273/18-19	907/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಯಲಗತಹಳ್ಳಿ	ಯಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೀದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಯಗಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	979/18-19	1151/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಸಂತಮೂರು	ಸಂತಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	872/18-19	1020/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಕೋನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತರ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.50	592/18-19	962/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		10.00				9.91	
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕುಶಾವರ	ತಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಾಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.75	419/18-19	376/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.73	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಯಲಹಂಕ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.50	457/18-19	617/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	2.47	ಮುಗಿದಿದೆ

3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸತ್ಯಸಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರದ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸತ್ಯಸಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರದ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	0.65	839/18-19	618/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.64	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸತ್ಯಸಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರದ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದಲೆ ಪಂ ಗೋಡಂಬಿಂದ ಗೋಡಂಬಿ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.35	838/18-19	1238/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.33	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಛಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಛಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಹಿಳಾಪಟ್ಟಣಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಣವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.30	840/18-19	917/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.28	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರ	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಟ್ಟದಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೇನುಕಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	458/18-19	467/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು					9.55				9.43	
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಮಣಜನಹಳ್ಳಿ	ಮಣಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಿಜಯನಗರದ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಚೆಡ್ಡರ್ ಭವನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	351/18-19	614/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ದಶರಥ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಮನವರೆಗೂ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.00	467/18-19	930/18-19	ಪ.ಪಂಗಡ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬಸವಾಘಟ್ಟ	ಬಸವಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಗಟಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಕಲ್ಲುಬಾವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.50	431/18-19	423/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ತಟ್ಟೆಕೆರೆ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾರ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿಯವರಿಗೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	352/18-19	336/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜ್ಜ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	0.50	527/18-19	503/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬದುರುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	732/18-19	505/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಉಗನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಗನ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	526/18-19	1120/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಯಲಗುಂದ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಹಲಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗುಂದ ಪಂ ಪುರದಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕುಳ್ಳೇಗೌರಮ್ಮ ಮನ ಹೋಸದಾಗಿ ಸೇವುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	520/18-19	504/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ

9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಕು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಭ್ಯಮಂಗಳ ಪಾಲಗಟ್ಟು ಪುನೆಯಿಂದ ಶಿವಗೃಹ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರ ಪಂ ಸಂಜವೇವರ ಕಾವಲು ಅಂಚನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	521/18-19	510/18-19	ಪ.ಹಂಗಡ	0.99	ಮುಗಿದ
10	ಹಾಸನ	ಮೊ.ಹೊಸಳ್ಳಿ	ಹೊ.ಹೊಸಳ್ಳಿ	ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.25	908/18-19	990/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	2.23	ಮುಗಿದ
11	ಹಾಸನ	ಅಂಕಪುರ	ಅಂಕಪುರ	ಮಲ್ಲದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	0.75	463/18-19	405/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.75	ಮುಗಿದ
12	ಹಾಸನ	ಅಂಕಪುರ	ಅಂಕಪುರ	ಹಾಸನ ಪಾ. ದುದ್ದ ಬೋಡಿಕ್ಕಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	3.00	961/18-19	1124/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	1.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದ
13	ಹಾಸನ	ಅಂಕಪುರ	ಅಂಕಪುರ	ಮದ ಗ್ರಿ.ಅಹಂ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ವೇದಾವತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	3.00	855/18-19	1162/18-19	ಪ.ಹಂಗಡ	2.96	ಮುಗಿದ
ಒಟ್ಟು					21.00				19.05	
1	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಉಚ್ಚಂಗಿ	ಉಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಲುಗುತ್ತುರು ಕಾಲೋನಿ ದೀಪಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಜೀವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	278/18-19	949/18-19	ಪ.ಹಂಗಡ	1.98	ಮುಗಿದ
2	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಕೂರು	ಯಸಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಸಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಡಾವನೆಯ ಮೂಲಮೈಸ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	535/18-19	564/18-19	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದ
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಬತ್ತೂರು	ಹೊರಟ್ಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	402/18-19	745/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.73	ಮುಗಿದ
4	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬ್ಯಾಕಲವಳ್ಳಿ	ಸಡಗರೆ ಕೂಡಿಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.75	401/18-19	746/18-19	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.73	ಮುಗಿದ
5	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕ್ಯಾಸಪಳ್ಳಿ	ಸಚ್ಚೇಪುಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇರುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಸಪಳ್ಳಿ ಪಂ ಕ್ಯಾಸಪಳ್ಳಿ ರುಪ್ಪೇಗೌಡರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೀಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	990/18-19	1018/18-19	ಪ.ಹಂಗಡ	2.96	ಮುಗಿದ
ಒಟ್ಟು					9.50				9.39	
ಒಟ್ಟು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)					53.05				50.75	

ಸಂಜಿತ ಒಟ್ಟು (ಸಾಮಾನ್ಯ+ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)					233.10				223.97	
---------------------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2515-00-101-0-31**

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪಾಂಚಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ	ತುಂಬಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂ.	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ವರಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ (ಶಿಕ್ಷಣ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕಾರಗೋಡು	ಬೆಂಚುಗೆ ಹೊಸದನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	4.95	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 13/19-20	1353/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಂಚೂರು	ಹಂಚೂರು ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.55	ಡಿ.ಆರ್ 1102/19-20	1054/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.53	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಂಚೂರು	ಬೊಸಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 05/19-20	1095/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಪುರ ಹಾಗೂ ಹೊಸವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯುಜಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 06/19-20	1097/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ.ಕೆ. ಪಾಕಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊಸಪುರ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 09/19-20	1099/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೋಲ್ಡನ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 11/19-20	1492/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕವಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 01/19-20	1096/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
					16.00				15.83	
1	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಶರಣೇಶ	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹೈವಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 67/19-20	1526/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಸರಗೂರು	ಬಾಸುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈವಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 68/19-20	1525/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕೋಟೇಶ	ಕೋಟೇಶರು ಬೆಂಚು-ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈವಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 69/19-20	1524/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 33/19-20	1348/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಮಲನಹಳ್ಳಿ	ಕಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 24/19-20	1343/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹಂಪುಗಿ	ಕೆ.ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈವಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 70/19-20	1545/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ

7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ತರಗಲ	ತರಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 71/19-20	1543/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
8	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವತ್ತಳ್ಳಿ	ನೇರಲಹಳ್ಳಿ ನಟ್ಟಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 72/19-20	1544/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
9	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಮದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.20	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 84/19-20	1533/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.19	ಮುಗಿದ
10	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.15	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 85/19-20	1174/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.14	ಮುಗಿದ
11	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹುಲಿಕಲ್	ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.15	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 90/19-20	1539/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.14	ಮುಗಿದ
12	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಡಿವಾಳ	ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಯಲಗತವಳ್ಳಿ ಪಂ.ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00				0.99	ಮುಗಿದ
13	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಣ್ಣಮಗ್ಗ	ಬರಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ 1.15 ಬದಲು 1.25)	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 86/19-20	1530/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
14	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಯಲಗತವಳ್ಳಿ	ಯಗಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಅರಕಲಗೂಡು ನಗರದ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1.15-1.00)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 109/19-20	927/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
15	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಯಲಗತವಳ್ಳಿ	ಅಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ 1.15 ಬದಲು 1.25)	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 87/19-20	1523/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
16	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಸಂತೆಮರೂರು	ದುಮ್ಮಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ 1.15 ಬದಲು 1.25)	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 88/19-20	1537/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
17	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅಗ್ನಿಹಾರ	ದೊಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ 1.15 ಬದಲು 1.25)	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 89/19-20	1538/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
18	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅಗ್ನಿಹಾರ	ಅಗ್ನಿಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 73/19-20	1542/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
19	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 74/19-20	1541/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
20	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ	ಜಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 75/19-20	1540/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
21	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ರಾಮನಾಥಪುರ	ಕೂಡಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 08/19-20	1237/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.96	ಮುಗಿದ
22	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಲಕ್ಕೂರು	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	ಡಿ.ಆರ್ 05/19- 20	1239/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.97	ಮುಗಿದ
23	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 06/19- 20	1229/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.49	ಮುಗಿದ
24	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 07/19- 20	1230/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.49	ಮುಗಿದ

25	ಆರಕಲಗೂಡು	ಆರಕಲಗೂಡು	ದೈಚನಹಳ್ಳಿ	ದೈಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರವಳು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಶೌಕಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 37/19-20	525/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
26	ಆರಕಲಗೂಡು	ಆರಕಲಗೂಡು	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರವಳಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 93/19-20	1160/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಘಾತೀಯ ಮುಗಿದ
27	ಆರಕಲಗೂಡು	ಆರಕಲಗೂಡು	ಕಟ್ಟೇಮರ	ಮಲ್ಲರಾಜಮರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	ಡಿ.ಆರ್ 27/19-20	1238/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.97	ಮುಗಿದ
			ಒಟ್ಟು		46.25				45.38	
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಲಯ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 148/19-	1225/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.98	ಮುಗಿದ
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ನಾರಾಯಣಮರ	ನಾರಾಯಣಮರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾರಾಯಣಮರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 92/19-20	837/19-20	ವ.ಜಾತಿ	1.48	ಮುಗಿದ
3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ರಾಜನಿರಿಯೂರು	ರಾಜನಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಜನಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 106/19-20	826/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಠದ ಆವರಣ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಆಳವಡಿಕೆ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 116/19-20	1036/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
5	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಲೋಕನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಆಳವಡಿಕೆ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 145/19-20	1035/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
6	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಳೇಬೀಡು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 171/19-20	2352/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.98	ಮುಗಿದ
7	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಪಂ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಎರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 172/19-20	2351/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.98	ಮುಗಿದ
8	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಲ್ಲುಬದ ಬೀದಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಆಳವಡಿಕೆ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 146/19-20	1037/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
9	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಇಬ್ಬೇಡು	ಇಬ್ಬೇಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ.	0.50	ಡಿ.ಆರ್ 40/19-20	953/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.49	ಮುಗಿದ
10	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹೆಬ್ಬಾಳು	ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಅರಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರೇಟು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.75	ಡಿ.ಆರ್ 127/19-20	1461/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.00	ಘಾತೀಯ ಮುಗಿದ 0.74
11	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹೆಬ್ಬಾಳು	ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಸೊಸೈಟ ಸೋಮಣ್ಣನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.75	ಡಿ.ಆರ್ 126/19-20	1462/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.74	ಮುಗಿದ
12	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ	ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 80/19-20	1034/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
13	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮಲಸಾವರ	ಮಲಸಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 77/19-20	978/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಘಾತೀಯ ಮುಗಿದ 1.00
14	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅರವಳ್ಳಿ	ಅರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಲಿಗಾ ಸೇತುವೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೋ ನಿಲ್ದಾಣ ತಂಗುದಾಣ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 101/19-20	715/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಘಾತೀಯ ಮುಗಿದ 1.99

15	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಲಕ್ಕಂದ	ವೆಂಕಟೇಶ್‌ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 83/19-20	981/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 0.99
16	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಲಕ್ಕಂದ	ಹುಲಿಕಲ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 74/19-20	982/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 0.99
17	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಲಕ್ಕಂದ	ಲಕ್ಕಂದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 128/19-20	983/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 0.99
18	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅರೇಪಳ್ಳಿ	ಅರೇಪಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 98/19-20	984/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 0.99
19	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದಿಕ್ಕೋಡು	ಅರೇಪಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 85/19-20	979/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 0.99
20	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದಿಕ್ಕೋಡು	ಬಿಕ್ಕೋಡು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ಒಲಲಾವಣಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಕಂದ ದಂ ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 100/19-20	986/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 0.99
21	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೋಗಿಲಮನೆ	ಕೋತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 29/19-20	678/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.97	ಮುಗಿದದ
22	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮಧವಳ್ಳಿ	ಜಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 30/19-20	688/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.96	ಮುಗಿದದ
23	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಇಬ್ಬೇಡು	ಜಿ.ಸೂರಾಮರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 41/19-20	684/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.96	ಮುಗಿದದ
24	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮಧವಳ್ಳಿ	ಮಧವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 45/19-20	682/19-20	ವ.ಜಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 1.98
25	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹುಲುಗುಂಡಿ	ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 42/19-20	427/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದದ
26	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರೆ	ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಧ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 103/19-20	801/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.47	ಮುಗಿದದ
27	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಸೋತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 156/19-20	2450/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 1.96
28	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಟಬಟನಹಳ್ಳಿ	ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈವಾಳು ರೀತಿಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.25	ಡಿ.ಆರ್ 116/19-20	832/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದದ 1.24
29	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 109/19-20	856/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದದ
30	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರೆ	ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಭಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 72/19-20	681/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.97	ಮುಗಿದದ
31	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರೆ	ಹಗರೆ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಗರೆ ಪಂ ಹಗರೆ ಮಂಡಲ ಪಂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00				0.99	ಮುಗಿದದ
32	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಸವಾಸಹಳ್ಳಿ	ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎಲ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 119/19-20	973/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದದ

33	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ವಾಟುಪುಳಿ	ಮಹಿಳಾ - ಹೊಸೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.25	ಡಿ.ಆರ್ 102/19-20	841/19-20	ಪ.ವಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದ 1.24
34	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕುಶಾವರ	ತಗರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.10	ಡಿ.ಆರ್ 28/19-20	635/19-21	ಪ.ವಾತಿ	1.07	ಮುಗಿದ
35	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕುಶಾವರ	ಕುಶಾವರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 44/19-20	636/19-22	ಪ.ವಾತಿ	1.97	ಮುಗಿದ
36	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವಟ್ಟಾದ ಹೊಳೆದಿರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 34/19-20	814/19-23	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
37	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಒ.ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15	ಡಿ.ಆರ್ 151/19-20	1771/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
38	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
39	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ಮುದ್ದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಒ.ಎಸ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
40	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ಸೋನುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಒ.ಎಸ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
41	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಲಾಡ್ಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
42	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ಕನಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಒ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
43	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
44	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದಡ್ಡ	ದಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15	ಡಿ.ಆರ್ 152/19-20	1772/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.87	ಮುಗಿದ
45	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದಡ್ಡ	ಕೋಟೆಗನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
46	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ	ರಾಯಮರಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
47	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಕೋಟೆಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
48	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
49	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ವೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15	ಡಿ.ಆರ್ 154/19-20	1773/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.29	ಮುಗಿದ
50	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ	ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					

51	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕಳ್ಳೆರಿ	ಕಳ್ಳೆರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15	ಡಿ.ಆರ್ 153/19-20	1774/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.88	ಮುಗಿದಿದೆ
52	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕಳ್ಳೆರಿ	ಅಗ್ಗಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
53	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕಳ್ಳೆರಿ	ಶನಿವಾರವೇಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
54	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು	ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
55	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು	ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
56	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು	ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
57	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ತೊಳಲು	ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15	ಡಿ.ಆರ್ 155/19-20	1775/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.88	ಮುಗಿದಿದೆ
58	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಯಮಸಂಧಿ	ಯಮಸಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
59	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಯಮಸಂಧಿ	ಅಗಸರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
60	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕುಶಾವರ	ಕುಶಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
61	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕುಶಾವರ	ಕಿರುಗಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
62	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ತೊಳಲು	ಸಿದ್ದರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.15					
			ಒಟ್ಟು		50.50				33.81	
1	ಹಾಸನ		ಅಂಬುಗ	ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 875/19-20	1446/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಾಸನ		ಕಟ್ಟಾಯ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಗೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 814/19-20	939/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹಾಸನ		ತಟ್ಟಕೆರೆ	ಹಾಸನ ತಾ. ತಟ್ಟಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾರ್ಗನಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 864/19-20	1445/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಹಾಸನ		ಕಂದಲಿ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಪ್ಪಳಿ ಪರಿಮ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 11/19-20	1861/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಹಾಸನ		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಏಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ ನಗರದ ವಿಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 1224/19-20	1836/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.97	ಮುಗಿದಿದೆ

6	ಹಾಸನ		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 35/19-20	1826/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾಸನ		ಕಟ್ಟಾಯ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಟ್ರೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 860/19-20	940/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.95	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಸನ		ಹನುಮಂತಪುರ	ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಲೇಶ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.00				1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಹಾಸನ		ಕಟ್ಟಾಯ	ಕಟ್ಟಾಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೋರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಹಾಸನ		ತೇಜೂರು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾಚಣೆ ವಿಜಯ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	ಡಿ.ಆರ್ 871/19-20	1361/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಹಾಸನ		ದೈಲಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವರ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದಿವ ಆಳವಡಿಕೆ	1.25	ಡಿ.ಆರ್ 1206/19-21	1555/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಹಾಸನ		ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ್ಡ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 872/19-20	2087/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಹಾಸನ		ತೇಜೂರು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾಚಣೆ ರಘುರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 29/19-20	943/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಹಾಸನ		ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮುರವರ ಮನೆ - ಕಾಂತಮ್ಮ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 17/19-20	1981/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.23	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಹಾಸನ		ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಯನಗರ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಮನೆ ಹತ್ತಿಂ 'ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.80	ಡಿ.ಆರ್ 1094/19-20	1125/19-20	ಪ.ಪಂಗಡ	0.79	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಹಾಸನ		ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 57/19-20	1752/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಹಾಸನ		ಕಂದಲಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 1071/19-20	1129/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಹಾಸನ		ತೇಜೂರು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಜೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದ್ಯಾವಪ್ಪಕೊಪ್ಪಲು(ಕೃಷ್ಣನಗರ) ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 862/19-20	871/19-20	ಪ.ಪಂಗಡ	1.47	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಹಾಸನ		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ನಗರದ ಕನ್ನಂಜಾಡಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 969/19-20	2089/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಹಾಸನ		ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಓಟೋಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.75	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 170/19-20	1631/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.73	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಹಾಸನ		ಹನುಮಂತಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯರೆಬೆರೆಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.20	ಡಿ.ಆರ್ 877/19-20	941/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.18	ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಹಾಸನ		ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.75	ಡಿ.ಆರ್ 970/19-20	1421/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.73	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಹಾಸನ		ತೇಜೂರು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದ್ಯಾವಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರೇಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.25	ಡಿ.ಆರ್ 865/19-20	874/19-20	ಪ.ಪಂಗಡ	1.22	ಮುಗಿದಿದೆ

24	ಹಾಸನ		ಯಲಗುಂದ	ಹಾಸನ ಕಾಲೂಡು ಯಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 158/19-20	1391/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.97	ಮುಗಿದ
25	ಹಾಸನ		ವೈಲಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ಕಾಲೂಡು ವೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೂ ವೈಲಹಳ್ಳಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 878/19-20	1548/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
26	ಹಾಸನ		ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ಕಾಲೂಡು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾಸರಹೊಪ್ಪಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜು ಮನೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 854/19-20	942/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದ
27	ಹಾಸನ		ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ಕಾಲೂಡು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಉಗನಿ ಪಂ ಉಗನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 1053/19-20	1122/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.97	ಮುಗಿದ
28	ಹಾಸನ		ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ಕಾಲೂಡು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾಸರಹೊಪ್ಪಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಪಂ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ರಂಜಿತ್ ಹೋಟೆಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 1236/19-20	2559/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
29	ಹಾಸನ		ಉದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 1159/19-20	1932/19-20	ಪ.ಪಂಗಡ	1.96	ಮುಗಿದ
30	ಹಾಸನ		ದುದ್ದ	ದುದ್ದ ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 22/19-20	1123/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
31	ಹಾಸನ		ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕುದುರೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 169/19-20	2041/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
32	ಹಾಸನ		ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 856/19-20	1363/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.96	ಮುಗಿದ
33	ಹಾಸನ		ಬಸವಾಳು	ಬಸವಾಳು ಕಾರ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 870/19-20	740/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದ
34	ಹಾಸನ		ಬಸವಾಳು	ಉದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 880/19-20	739/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
35	ಹಾಸನ		ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ (13 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಭಾಗ ದಿಲ್ ಪಾವತಿ)	2.00				1.92	ಮುಗಿದ
36	ಹಾಸನ		ಕಟ್ಟಳೆ	ಸೊಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 1077/19-20	1556/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
37	ಹಾಸನ		ನಿಟ್ಟೂರು	ಕಿರುಪಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ ದುರಸ್ತಿ.	0.50	ಡಿ.ಆರ್ 1210/19-20		ಪ.ಪಂಗಡ	0.50	ಮುಗಿದ
38	ಹಾಸನ		ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮರಿ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 998/19-20	1362/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
39	ಹಾಸನ		ಸಕ್ಕಮಂಗಲ	ಹಾಸನ ಕಾಲೂಡು ಸಕ್ಕಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಕ್ಕಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 858/19-20	1869/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದ
40	ಹಾಸನ		ಸಕ್ಕಮಂಗಲ	ಹಾಸನ ಕಾಲೂಡು ಸಕ್ಕಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಕ್ಕಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 859/19-20	1205/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದ

41	ಹಾಸನ		ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್ ಹೇಮಾ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 857/19-20	872/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.95	ಮುಗಿದ
42	ಹಾಸನ		ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 876/19-20	937/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.48	ಮುಗಿದ
43	ಹಾಸನ		ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಮನೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 37/19-20	1459/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.49	ಮುಗಿದ
44	ಹಾಸನ		ಭೂವನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗವೇಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಟೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀನೇಷ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 165/19-20	1569/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
45	ಹಾಸನ		ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 873/19-20	992/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದ
46	ಹಾಸನ		ಅಂಕಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಲ್ಲದೇವರವರ ಬಿಕ್ಕಬಾರ ಮಂಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 16/19-20	1927/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
47	ಹಾಸನ		ಹೆರಗು	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆರಗು ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 1196/19-20	2179/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.47	ಮುಗಿದ
48	ಹಾಸನ		ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 06/19-20	1128/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.44	ಮುಗಿದ
49	ಹಾಸನ		ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಂತ್ರಂಗಿ ಯಿಂದ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 1132/19-20	2217/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.47	ಮುಗಿದ
50	ಹಾಸನ		ಬಸವಾಘಟ್ಟ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 1133/19-20	1561/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
51	ಹಾಸನ		ಹನುಮಂತಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಂಕಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 866/19-20	1444/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
52	ಹಾಸನ		ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಿರಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಿರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 55/19-20	1127/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
53	ಹಾಸನ		ಕಾರ್ಲಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಸವಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಳೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 08/19-20	873/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
54	ಹಾಸನ		ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 1078/19-20	1975/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.48	ಮುಗಿದ
55	ಹಾಸನ		ಕೌಶಿಕ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೀಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 14/19-20		ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
56	ಹಾಸನ		ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ದೇವರಾಜು ರವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 958/19-20	1390/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
57	ಹಾಸನ		ಮರ್ಕುಲಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಕುಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಮಾನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 1207/19-20	1124/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ
58	ಹಾಸನ		ಮರ್ಕುಲಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಕುಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರ್ಕುಲಿ ಹೆಸೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮುಖಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 1156/19-20	1549/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.98	ಮುಗಿದ

59	ಹಾಸನ		ಬಿ. ಕಾಟೇಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ. ಕಾಟೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಮರದಿಂದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರಕ್ಕೆ (ಗುಂಡುಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 1134/19-20	1180/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.97	ಮುಗಿದ
60	ಹಾಸನ		ಕಂದಲಿ	ಕಂದಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 1092/19-20		ಸಾಮಾನ್ಯ	1.97	ಮುಗಿದ
61	ಹಾಸನ		ಕೇಜೂರು	ಕೇಜೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೇಜೂರು ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಪುತಿಯ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ 863/19-20	1267/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.94	ಮುಗಿದ
62	ಹಾಸನ		ನಿಡೂಡಿ	ಕೇಜೂರು ಹೋಬಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ 1037/19-20	1795/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.95	ಮುಗಿದ
63	ಹಾಸನ		ಹಾಸನ	ಕೇಜೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಡಿ.ಆರ್ 861/19-20	738/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.98	ಮುಗಿದ
64	ಹಾಸನ		ದುಡ್ಡ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಮೇಲೆಗೋಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 1223/19-20	2167/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
65	ಹಾಸನ		ದುಡ್ಡ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ದುಡ್ಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ.ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 1205/19-20	1847/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.46	ಮುಗಿದ
66	ಹಾಸನ		ದುಡ್ಡ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರಹೊಗ್ಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಿ ಕಾಟೇಹಳ್ಳಿ ಪಂ ದೂರವಾಣಿ ನಗರದ ಹಕ್ಕಿ ಹೊರಗೊಳದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ತಾಜೂರು ಪಂ ತವರದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	1194/19-20(3.00 ಅಲ್ಪ)	1994/19-20	ಪ.ವಾತಿ	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದ 2.96
67	ಹಾಸನ		ದುಡ್ಡ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರಹೊಗ್ಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಿ ಕಾಟೇಹಳ್ಳಿ ಪಂ ದೂರವಾಣಿ ನಗರದ ಹಕ್ಕಿ ಹೊರಗೊಳದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ತಾಜೂರು ಪಂ ಕೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸುಗ್ಗಾ ಬಾಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	1193/19-20	1447/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.49	ಮುಗಿದ
68	ಹಾಸನ		ಕೇಜೂರು	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 2 ನೇ ಹಂತ 3ನೇ ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರವರ ಮನೆವರೆವಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 911/19-20	1448/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದ
69	ಹಾಸನ		ಕೇಜೂರು	ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರವರ ಜಮೀನು ಬದಿಯ ಹಾಜೂರುಪೆಯಿಂದ (ನೀರುಗಾಲುಪೆ) ಜವರೇಗೊಳದ ಜಮೀನವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀರುಗಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಂ ಬಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಏರಿ ಕುಡು	4.90	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 07/19-20	1130/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.86	ಮುಗಿದ
70	ಹಾಸನ		ಮರ್ಹಲಿ	ಎ ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುಡಾಣ ದುರಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಮರ್ಹಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಎ ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.10	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 09/19-20	1827/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.07	ಮುಗಿದ
71	ಹಾಸನ	ಅಂಕಮರ	ಅಂಕಮರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುಡ್ಡ ಜೋಡಿಕ್ಕಿಬ್ಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ವಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.00	961/18-19	1124/18-19	ಪ.ವಾತಿ	1.74	ಮುಗಿದ
72	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಮರ್ಹಲಿ	ಎ ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00				0.97	ಮುಗಿದ
			ಒಟ್ಟು		119.00				113.09	
1	ಸರ್ಕಾರೀಪುರ	ಸರ್ಕಾರೀಪುರ	ಬಾಗಿ	ಬಾಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಲಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವರ್ಣಜನಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುಡಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 15/19-20	1192/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದ

2	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬೆಳಗೋಡು	ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಗೋಳಗೊಂಡೆ (ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 20/19-20	1194/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಾಳ್ಕುಪೇಟೆ	ಬಾಳ್ಕುಪೇಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ರಾಜೇಂದ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.75	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 16/19-20	1469/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.74	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಾಗೆ	ಬಾಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಬಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 1007/19-20	1500/19-20		1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ	ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಲಗಲೆ (ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.75	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 18/19-20	1499/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.75	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆತ್ತೂರು	ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಕೆಳಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 943/19-20	1185/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಲಲಹಳ್ಳಿ	ವಲಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಹಿರಿದ್ವಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 945/19-20	959/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	2.46	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆತ್ತೂರು	ಹೆತ್ತೂರು ಊರ ಒಳಗೆ ರಮೇಶ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50	ಡಿ.ಆರ್ 40/19-20	775/19-20	ಪ.ಪಂಗಡ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆತ್ತೂರು	ಹೆತ್ತೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ದಾಟಕಿ ಶಿಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.50	ಡಿ.ಆರ್ 941/19-20	858/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಕರಡಿಗಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 946/19-20	960/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.46	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಮೇಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೂ (ಸೂಂಟಿ ಪಾಕಿ ರಸ್ತೆ) ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 944/19-20	961/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		19.50				19.34	
ಒಟ್ಟು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)					251.25				227.45	
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಅಭ್ಯನ	ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕಾರಗೋಡು ಪಂ ಹುಲಕಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಜಕೆರೆ ಿರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 29/19-20	2295/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಬೋಸ್ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 12/19-20	1060/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ತಾಳೂರು	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ದೇವರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 08/19-20	1094/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಡಬಲು	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಬಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಮಡಬಲು ವೆಂಪ್ಪಿರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 07/19-20	1100/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		7.00				6.93	
1	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕೊರಟೇಕೆರೆ	ಕೋಟೆಗೊಪ್ಪವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ದೋಡ್ಡಮ್ಮಗೆ ಪಂ ಕೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1.25-1.00)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 97/19-20	770/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ

2	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಸಂಕೇತರೂರು	ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 76/19-20	1536/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
3	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ	ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 04/19-20	1236/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.98	ಮುಗಿದ
4	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬನ್ನೂರು	ಹೊಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 77/19-20	1535/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಳ್ಳಿಬರ	ಗೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 78/19-20	1534/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
6	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬನ್ನೂರು	ಮರಿಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 79/19-20	1528/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಳ್ಳಿ	ದಿವರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 80/19-20	1527/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
8	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹಂಪುಗಿ	ಹೆಗ್ಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 81/19-20	1529/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
9	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ	ಕಂದಿಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 82/19-20	1531/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
10	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ	ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 83/19-20	1532/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದ
11	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ನೇರಳೆಮರದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.	3.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 94/19-20	1069/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.49	ಮುಗಿದ
ಒಟ್ಟು					17.50				17.38	
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇದೀಡು	ಹಳೇದೀಡು ಗ್ರಾಮ, ಹಳೇದೀಡು ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.50	ಡಿ.ಆರ್ 125/19-20	1464/19-20	ಪ.ಪಾತಿ	0.50	ಮುಗಿದ
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ನಾರಾಯಣಪುರ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ, ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಳುಬುರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.50	ಡಿ.ಆರ್ 149/19-20	1224/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.49	ಮುಗಿದ
3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಯಮಸಂಧಿ	ಯಮಸಂಧಿ ಗ್ರಾಮ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.50	ಡಿ.ಆರ್ 43/19-20	574/19-20	ಪ.ಪಾತಿ	0.49	ಮುಗಿದ
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೋಟೇಡು	ಕೋಟೇಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 89/19-20	977/19-20	ಪ.ಪಾತಿ	0.00	ಶೇಕಡೆವಾಗಿ ಮುಗಿದ 0.99
5	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೋಟೇಡು	ಕೋಟೇಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 86/19-20	980/19-20	ಪ.ಪಾತಿ	0.00	ಶೇಕಡೆವಾಗಿ ಮುಗಿದ 0.99
6	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೋಟೇಡು	ಕೋಟೇಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ.	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 84/19-20	976/19-20	ಪ.ಪಾತಿ	0.00	ಶೇಕಡೆವಾಗಿ ಮುಗಿದ 0.99
7	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೋಟೇಡು	ಮಾಳೇಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 31/19-20	679/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.97	ಮುಗಿದ
8	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಯಲಹಂಕ	ಮೊನ್ನಾಪುರ ಬೇಲೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 32/19-20	687/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.97	ಮುಗಿದ

9	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸಿದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾಗಯ್ಯನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 87/19-20	842/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು					10.50				7.40	
1	ಹಾಸನ		ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿದರಕೆರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 5/19-20	1121/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.44	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಾಸನ		ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನಹಳ್ಳಿ ರವಿ ವೆನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಪಂ ನಂಬದೇವರಾಯಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಡಿ.ಆರ್ 874/19-20	1414/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹಾಸನ		ಮಣಜನಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.25	ಡಿ.ಆರ್ 997/19-20	1859/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.22	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಹಾಸನ		ಸೀಗೆ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.25	ಡಿ.ಆರ್ 867/19-20	1860/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಹಾಸನ		ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ)	2.00	ಡಿ.ಆರ್ 879/19-20	938/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಹಾಸನ		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 15/19-20	1914/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾಸನ		ಲಂಕಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸೀಗೂರಿನ ಕಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಮರದವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	ಡಿ.ಆರ್ 1093/19-20	1930/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.47	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಸನ		ಕೌಶಿಕ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕೌಶಿಕ ಪಂ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರ ಪರಿಜನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.50	ಡಿ.ಆರ್ 1954/19-20	2343/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	3.47	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಹಾಸನ		ತೇಜೂರು	ತೇಜೂರು ಪಂ ತವರದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಸಾಲ್ಗುಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುಸ್ತಾವಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ)	4.80	ಡಿ.ಆರ್ 1197/19-20	1995/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	4.76	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಹಾಸನ		ತೇಜೂರು	ತೇಜೂರು ಪಂ ತವರದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಸಾಲ್ಗುಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಾಲ್ಗುಮ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಂಜುಗೌಡನ ಮನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ)	4.80	ಡಿ.ಆರ್ 1195/19-20	1996/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	4.76	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಹಾಸನ		ಹನುಮಂತಪುರ	ಕೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಹುರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ (ಹೂಳಿನರೇಖುರದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ)	0.50	ಎಸ್. ಡಿ.ಆರ್ 171/19-20	2040/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.50	ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು					24.10				23.79	
1	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ	ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗುಡಾನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 4/19-20	541/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ	ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಾಡುಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 5/19-20	536/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ	ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹುಸೇರಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 3/19-20	542/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ

4	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮೆಳಳ್ಳಿ	ಮೆಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮೆಳಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 12/19-20	519/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆಬ್ಬಾಲೆ	ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮೆಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 6/19-20	535/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಬತ್ತೂರು	ಕುರುಬತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬೂಮರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 8/19-20	523/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಬತ್ತೂರು	ಕುರುಬತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೆಚ್ಚಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 11/19-20	520/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಬತ್ತೂರು	ಕುರುಬತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಿಳುತಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 7/19-20	534/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ	ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ನಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 9/19-20	522/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಶ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ	ಶ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಂಬರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 10/19-20	521/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ	ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಕ್ಕು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 02/19-20	543/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುಂದರಗಿ	ಕುಂದರಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 01/19-20	544/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ high mask ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 13/19-20	518/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ	ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.75	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 17/19-20	1406/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.74	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ	ಮಳಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಹಾಲಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.75	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 19/19-20	1498/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	1.74	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಗೂರು	ಬಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಪಂಚಾಯತಿ ಯಡಿಕೇಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	ಡಿ.ಆರ್ 942/19-20	1186/19-20	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸೂರು	ಯಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಗಂಗಾಧರ ಬಡಾವಣೆ ವಿಸ್ತಾರಮೈತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50	ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್ 39/19-20	907/19-20	ಪ.ಜಾತಿ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
ಒಟ್ಟು					19.50				19.33	
ಒಟ್ಟು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)					78.60				74.83	

ಸಂಚಿತ ಒಟ್ಟು (ಸಾಮಾನ್ಯ+ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)					329.85				302.28	
---------------------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ
 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2515-00-101-0-31

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿನಾಂಕ	ತುಂಡುಗುತ್ತಿಗೆ ಕಡಾಯ ಸಂ.	ಸಾಮಾನ್ಯ/ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು										
1	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಂಚೂರು	ಹೊಸಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಸುಗ್ಗಿಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 77/20-21	1503/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಂಚೂರು	ಕಟ್ಟಿಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಗ್ಗಿಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 72/20-21	1326/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಡಿ.ಕಣಗಾಲು	ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 91/20-21	1354/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬೈರಾಮರ	ಬೈರಾಮರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 94/20-21	1652/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ	ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 96/20-21	1648/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು	ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇಲದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 97/20-21	1651/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕದಾಳು	ಕದಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 98/20-21	1649/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ	ಪಂತನಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಠ ಕೋಂ ರಾಜ್ಛಾನ ಮನೆ ಮುಂಬಾಗದಿಂದ ಪಂತನಮನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 86/20-21	1390/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		10.00				9.96	
1	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬನ್ನೂರು	ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಡೆನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 254/20-21	1658/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಹತ್ತಿಮರದ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 279/20-21	1779/20-21	ಪ.ಪಂಗಡ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬನ್ನೂರು	ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ. ಕೆ.ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 281/20-21	1777/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಕೋಣನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಬ್ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 280/20-21	1778/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಡುಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಪಂಕಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 282/20-21	1603/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ

6	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಂಗಳಲ	ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 283/20-21	1604/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	ಮರಡಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 257/20-21	1665/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೆಬ್ಬಾಲೆ	ಹುಲ್ಲಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಿಪೇರಿ	1.30	ಡಿ ಆರ್ 902/20-21	1667/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ	ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (1.20 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ						ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ
9	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.20	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 292/20-21	1776/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.20	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಯಲಗನಹಳ್ಳಿ	ಯಲಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (1.20 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ						ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ
10	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅಗ್ರಹಾರ	ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.80	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 294/20-21	1607/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.80	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅಗ್ರಹಾರ	ಬೇಲಿಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 288/20-21	1608/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ	ಆನಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 271/20-21	1598/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.97	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತಿ	ಬೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.15	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 310/20-21	1672/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.15	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುದಗನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.15	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 312/20-21	1674/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.15	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಜಯಪುರ ಅರಣ್ಯ	ಬಿದಿರುಮಳೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	1.10	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 308/20-21	1673/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.10	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ	ಮಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.10	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 309/20-21	1675/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.10	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕೋನೂರು	ಕೋನೂರು ಕೆರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 265/20-21	1900/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಾರನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 304/20-21	1901/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.50				0.50	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		31.55				29.43	
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುನೀಡಿ ಪುಂಭಾಗ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 172/20-21	1490/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 174/20-21	1491/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ

3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೀನಹಳ್ಳಿ	ಬಂಟೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 173/20-21	1492/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹೆಬ್ಬಾಳು	ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸಾರಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 143/20-21	1547/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.50	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹೆಬ್ಬಾಳು	ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿಯ ಕಮ್ಯುನ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 125/20-21	1551/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.50	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಳೇಬೀಡು	ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯ್ಸಳ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 187/20-21	1682/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹನಿಕೆ	ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 188/20-21	1684/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಚನ್ನಾಪುರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.76	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 142/20-21	1346/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.74	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚಟಚಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಚಟಚಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 145/20-21	1347/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರೆ	ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 152/20-21	1599/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರೆ	ಅಡವಿ ಬಂಟೀನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.60	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 150/20-21	1494/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.58	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅಡಗೂರು	ಅಡವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂದೇವಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	0.60	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 151/20-21	1862/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.59	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ	0.60	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 149/20-21	1495/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.59	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದೊಡ್ಡಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	ಕಬ್ಬಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 146/20-21	1465/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.50	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ದೊಡ್ಡಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ	ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ದಾಸಶೆಟ್ಟರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 147/20-21	1463/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.50	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಗರೆ	ಹಳೇ ಹಗರೆ ಪಂಪು ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.26	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 158/20-21	1469/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹೆಬ್ಬಾಳು	ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಡಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಲಪರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 148/20-21	1629/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮದಳಟ್ಟಿ	ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 140/20-21	1612/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಂಟೀನಹಳ್ಳಿ	ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 144/20-21	1630/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ	ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 162/20-21	1742/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ

21	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ	ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂ ಕೋಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 163/20-21	1741/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ	ದ್ರಾವಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೈವಲ್ಯನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 183/20-21	1552/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹೆಬ್ಬಾಳು	ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಈರಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಎರಡನೆಯ ಹಾಲಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.75				0.74	ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮಲಸಾವರ	ಮಲಸಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ತಂಗುದಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.00				1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಲಕ್ಕಂದ	ವೆಂಕಟೇಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಲಕ್ಕಂದ	ಹುರೇಲ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಲಕ್ಕಂದ	ಲಕ್ಕಂದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				1.00	ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ ನಾಡಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಿಕ್ಕೋಡು	ಅರಕರವಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
31	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಿಕ್ಕೋಡು	ಲಕ್ಕಂದ ಪಂ ಕಡೇಗರ್ಜಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
32	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಮಧುಳು	ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.00				1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
33	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ	ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2.00				1.96	ಮುಗಿದಿದೆ
34	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಪಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾನ್ಯ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.25				1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ	ಮತಿಘಟ್ಟ - ಹೊಸೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.25				1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		42.57				42.20	
1	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಮರ	ಜಾಗರವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಸ್ವಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 301/20-21	1595/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಮರ	ಅಂಕಮರ	ಮಲ್ಲೇದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 254/20-21	1584/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಮರ	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾರ್ ಖರ್ಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 417/20-21	2003/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಮರ	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ	ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 271/20-21	1583/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ

5	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಅಂಕಪುರ	ಮಲ್ಲೇದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 253/20-21	1774/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 267/20-21	1585/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಕಟ್ಟಾಯ	ಹಾಸನ ಗೋರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಲೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 228/20-21	1343/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಗೋರೂರು	ಗೋರೂರು ಪೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 236/20-21	1377/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.75	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹನುಮಂತಪುರ	ಪುರಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.75	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 265/20-21	1789/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.74	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ತಟ್ಟೀಕೆರೆ	ಹಾಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 270/20-21	1942/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ದಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
11	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಕಟ್ಟಾಯ	ವದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25	ಡಿ ಆರ್ 915/20-21	1819/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಕಟ್ಟಾಯ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25	ಡಿ ಆರ್ 917/20-21	1820/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ.	0.75	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 276/20-21	1725/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.72	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಗೋಪಾಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 260/20-21	1523/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲೆಯಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	5.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 226/20-21	1411/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.50	ಡಿ ಆರ್ 762/20-21	1524/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.00	ಡಿ ಆರ್ 916/20-21	1821/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
18	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಮೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಡಿ ಆರ್ 784/20-21	1519/20-21	ಪ.ಪಂಗಡ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸೀಗೆ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಜೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 317/20-21	1535/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಉಗನಿ	ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜನಾರ್ದನ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 320/20-21	1838/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ವಿವೇಕ ನಗರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಫಾಸ್ ಜೈಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 5 ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 360/20-21	1625/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ

22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊದಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಗೃಹ ಮನೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 338/20-21	1687/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಂಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 225/20-21	1382/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 280/20-21	1404/20-21	ಪ.ಪಂಗಡ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
25	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸೀಗೆ	ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಬಳಯುವುದು	0.70	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 336/20-21	1852/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.69	ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 242/20-21	1315/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ ಆರ್ 783/20-21	1398/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೆಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 237/20-21	1330/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 238/20-21	1316/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
30	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಮೂಚನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯೋಗಾಚಾರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ	0.65	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 275/20-21	1840/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
31	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಯಲಗುಂದ	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	0.75	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 252/20-21	1637/20-21	ಪ.ಪಂಗಡ	0.75	ಮುಗಿದಿದೆ
32	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ತಟ್ಟಿಕೆರೆ	ಮಾರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 224/20-21	1498/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
33	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ವೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	ಡಿ ಆರ್ 928/20-21	1794/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
34	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಮರ್ಕಿಲಿ	ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗುಂಪಿನ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 424/20-21	1995/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಕೊಕ್ಕಿಕ	ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಇತರೆಯವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 272/20-21	1824/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
36	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಅಂಬುಗ	ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	ಡಿ ಆರ್ 785/20-21	1890/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ
37	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇಜೂರು ಪಂ ದ್ಯಾವಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು (ಕೃಷ್ಣನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	ಡಿ ಆರ್ 980/20-21	1993/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
38	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಮೂಚನಹಳ್ಳಿ	ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 268/20-21	1456/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
39	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ	ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 278/20-21	1554/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.23	ಮುಗಿದಿದೆ

40	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಕಂದಲಿ	ಅಣಚೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 273/20-21	1842/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
41	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಹನುಮಂತಪುರ	ಬಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶೋಷ್ಠಾ ನಿಂಗಣ್ಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 264/20-21	1788/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
42	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಕೆಂಚಿಹಳ್ಳಿ	ವರ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪಾಸನ ಪಾಲ್ಕುಕು ಬಿ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 381/20-21	1973/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
43	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಪಾಸನ ಪಾಲ್ಕುಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವರಸೆರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.80	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 277/20-21	1383/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.79	ಮುಗಿದಿದೆ
44	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ತೇಜೂರು	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ಪರಮೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪಾಸನ ಪಾಲ್ಕುಕು ತೇಜೂರು ಪಂ ತವರೇವರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 232/20-21	1773/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
45	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ತೇಜೂರು	ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಡಿ ಆರ್ 981/20-21	1994/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
46	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ತೇಜೂರು	ದ್ಯಾವಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 269/20-21	1320/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
47	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ತೇಜೂರು	ದ್ಯಾವಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 298/20-21	1696/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ
48	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಮಣಜನಹಳ್ಳಿ	ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಪೋಲಿಸ್ ಯೋಗೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 314/20-21	1386/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
49	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ತೇಜೂರು	ದ್ಯಾವಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	ಡಿ ಆರ್ 786/20-21	1635/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ
50	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 279/20-21	1785/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
51	ಪಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಉದುರೆಗುಂಡಿ	ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೆಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪಾಸನ ಪಾಲ್ಕುಕು ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಪಂ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 316/20-21	1329/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
52	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 318/20-21	1905/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.45	ಮುಗಿದಿದೆ
53	ಪಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಕೌಶಿಕ	ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಪೌಢರಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ / ಸುಣ್ಣ ಬಾಣ್ಣೆ	2.00	ಡಿ ಆರ್ 865/20-21	1596/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
54	ಪಾಸನ	ಹೊ ನ ಪುರ	ಪಾಸನ-ಅಂಬುಗ	ಕೊಂತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಸನ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 302/20-21	1582/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
55	ಪಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪಾಸನ-ಕಟ್ಟಾಯ	ದುಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ ಆರ್ 782/20-21	1540/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
56	ಪಾಸನ	ಪಾಸನ	ಕಂದಲಿ	ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 382/20-21	1929/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ

57	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಚನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ	ಕಟ್ಟಿತಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ.	3.00	ಡಿ ಆರ್ 953/20-21	1724/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ
58	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಚನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ	ಸಕಲೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ ಆರ್ 909/20-21	1891/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
59	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹನುಮಂತಪುರ	ಕಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಡಿ ಆರ್ 927/20-21	1851/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
60	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸಾಲಗಾಂವು	ಸಾಲಗಾಂವು ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸಾಲಗಾಂವು ಪಂ ಪಾಲಿಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ ಆರ್ 987/20-21	2006/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
61	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸಾಲಗಾಂವು	ಸಾಲಗಾಂವು ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಡಿವೈ ರವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 377/20-21	1990/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
62	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ಚಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 378/20-21	1986/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
63	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 390/20-21	1909/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
64	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸುಳಿ	ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 391/20-21	1868/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
65	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಡಿ ಆರ್ 872/20-21	1624/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
66	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಅಂಕನುರ	ಜೋಡಿಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 379/20-21	1907/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
67	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಅಂಕನುರ	ಜೋಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 387/20-21	1934/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
68	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಚನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಂಗೀಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	2.00	ಡಿ ಆರ್ 918/20-21	1726/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
69	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕಟ್ಟಾಯ	ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	ಡಿ ಆರ್ 919/20-21	1685/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
70	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸಾಲಗಾಂವು	ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೆಪಿನಿಯ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 389/20-21	1879/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
71	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೂಂಟನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್	ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರ	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 388/20-21	1887/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
72	ಹಾಸನ	ಹೂಂಟನ ಪುರ	ಮರ್ಕುಲಿ	ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 317/20-21	1509/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
73	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹನುಮಂತಪುರ	ಅಗಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	ಡಿ ಆರ್ 871/20-21	1539/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ
74	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 375/20-21	1772/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ

75	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	ಡಿ ಆರ್ 929/20-21	1775/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
76	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ತೇಜೂರು	ತೇಜೂರು ಪಂ ತವರದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	3.00				2.97	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		123.40				121.02	
1	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕ್ಯಾನಲ್	ಕ್ಯಾನಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 56/20-21	1423/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬ್ಯಾಕರಪಳ್ಳಿ	ನಲ್ಲೂರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 55/20-21	1427/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುರುಭತ್ತೂರು	ಬಿಲ್ತಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 54/20-21	1428/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ದೇವಾಲದಕೆರೆ	ಕುಂಠಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 53/20-21	1430/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆನೇಮಹಲ್	ಹೂಂಬೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 52/20-21	1429/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆಬ್ಬನಾಲೆ	ಹಾರ್ಲೆಕೂಡಿಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 62/20-21	1418/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು	ಕೆರೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ.	2.75	ಡಿ ಆರ್ 834/20-21	1645/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.73	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಐಗೂರು	ಎಡಕೇಲ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 68/20-21	1782/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು	ಯಸಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 69/20-21	1780/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹೆತ್ತೂರು	ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 70/20-21	1783/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ	ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 71/20-21	1781/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ	ಸುಂಡಕೆರೆ-ಕೆಲಗಲೆ ಕೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.30	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 58/20-21	1422/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.29	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಾಗಿ	ಬಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.30	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 61/20-21	1437/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.29	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಳಲಿ	ಹಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 60/20-21	1419/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ	ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 57/20-21	1420/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
			ಒಟ್ಟು		20.35				20.31	
			ಒಟ್ಟು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)		227.87				222.92	

2515 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

1	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಂಚೂರು	ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 90/20-21	1333/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ತಾಳೂರು	ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 93/20-21	1650/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಮಡಬಲು	ಕೊಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ(ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 95/20-21	1647/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	4.00				3.99	
1	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೆಬ್ಬಾಳೆ	ಅಣ್ಣೇಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಿವು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.20	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 284/20-21	1610/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.20	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 286/20-21	1602/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕಡುವಿನಹೊಸಹಳ್ಳಿ	ದೀರನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ದಲಿತರ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 285/20-21	1606/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 287/20-21	1605/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ	ಕಳ್ಳಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 245/20-21	1894/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ	ಬರಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ) (1.20 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ						ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ
	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ) (1.20 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ						ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ
6	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕೇರಳಾಪುರ	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	1.20	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 290/20-21	1609/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.20	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹನ್ನಾಳು	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	3.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 266/20-21	1818/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ	ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	1.15	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 306/20-21	1670/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.15	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ	ಅಡಿಶೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	1.15	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 307/20-21	1671/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.15	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ	ಆನಂದೂರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	5.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 264/20-21	1899/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ	ದಾಬಕೊಂಗಳೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.10	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 313/20-21	1677/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.10	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ವಿಜಾಪುರ ಅರಣ್ಯ	ಕಲ್ಲರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	1.10	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 312/20-21	1676/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.10	ಮುಗಿದಿದೆ

13	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬನ್ನೂರು	ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಲಿತರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 277/20-21	1660/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.98	ಮುಗಿದ
14	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಡ್ಕರ್ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00					ಪುರಂಭಿಸಬೇಕು
ಒಟ್ಟು					28.65				27.59	
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಯಮಸಂಧಿ	ಗೋವಿನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 175/20-21	1489/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದ
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 186/20-21	1680/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದ
3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ರಾಜನಬಿರಿಯೂರು	ರಾಜನಬಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 184/20-21	1683/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದ
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಹಲ್ಲೆಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 185/20-21	1681/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದ
5	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕಲ್ಲೇರಿ	ಕುದುಮನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮೇದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 141/20-21	1731/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.00	ಮುಗಿದ
6	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ	ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 168/20-21	1622/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.95	ಮುಗಿದ
7	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ	ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 169/20-21	1464/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	2.97	ಮುಗಿದ
8	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ	ನಂಜಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.00	ಡಿ ಆರ್ 930/20-21	1804/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದ
9	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೆಸಗೋಡು	ಇಂಟೀಕೋಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದ
10	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಕೆಸಗೋಡು	ಕರಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದ
11	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬಿಕ್ಕೋಡು	ಕಬ್ಬನಮನೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00				0.99	ಮುಗಿದ
ಒಟ್ಟು					15.00				14.87	
1	ಹಾಸನ	ಹೊಸಪುರ	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ	ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಗಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	4.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 255/20-21	1586/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	3.99	ಮುಗಿದ
2	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಕಟ್ಟಾಯ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕರಲಗುಂಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	2.50	ಡಿ ಆರ್ 787/20-21	1497/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	2.49	ಮುಗಿದ
3	ಹಾಸನ	ಸ ಕ ಪುರ	ಅಂಕಪುರ	ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	2.25	ಡಿ ಆರ್ 788/20-21	1402/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	2.24	ಮುಗಿದ
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕೇಜೂರು	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ಕೇವಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರಾಜೇಟ್ಟು ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಡಿ ಆರ್ 790/20-21	1455/20-21	ಪ.ಪಂಗಡ	1.24	ಮುಗಿದ

5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಮೂಲಬೆಸಹಳ್ಳಿ	ಮೂಲಬೆಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಏನ್‌ಸಿ ಮಂಜು ಮನೆಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	0.75	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 274/20-21	1930/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.75	ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಉಗನ	ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	0.50	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 330/20-21	1915/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.49	ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಯಲಗುಂದ	ಸೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 376/20-21	1869/20-21	ಪ.ಪಂಗಡ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.80	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 227/20-21	1385/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.79	ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 281/20-21	1384/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಉಗನ	ಕದ್ದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 299/20-21	1823/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ	ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 282/20-21	1768/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಮರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕಾರೆಬಾರೆ ಗುಂಡ್ಲು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 300/20-21	1581/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ದಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ	ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 416/20-21	1963/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಹಾಸನ	ಹೊ ನ ಮರ	ಕುದುರುಗುಂಡಿ	ಹರುವನಹಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.)	2.00	ಡಿ ಆರ್ 979/20-21	1987/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಉಗನ	ಉಗನ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 423/20-21	2001/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ತೇಜೂರು	ಟಿ.ಡಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 331/20-21	1773/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ತೇಜೂರು	ಟಿ.ಡಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	2.00	ಡಿ ಆರ್ 873/20-21	1822/20-21	ಪ.ಜಾತಿ	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	31.05				30.86	
1	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಶ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ	ದಿನೇಕೆರೆ (ಮದನಾಪುರ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 59/20-21	1421/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಬ್ಯಾಟರವಳ್ಳಿ	ಬ್ಯಾಟರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 65/20-21	1439/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ	ವಡೂರು-ಕಿರುಹುಣಸೆ ಕೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.	1.30	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 66/20-21	1440/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.30	ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಲಸುಲಿಗೆ	ಹಲಸುಲಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ	1.30	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 64/20-21	1438/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.30	ಮುಗಿದಿದೆ

5	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪುಳಗೋಡು	ಗೊಳಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ.	1.30	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 63/20-21	1431/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.30	ಪುನರ್ವಿಳ
6	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಯಸಳೂರು	ಪಾಲೇಕೇರಿ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಕಾ ಅಳವಡಿಸಿ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1.25	ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ 67/20-21	1784/20-21	ಸಾಮಾನ್ಯ	1.25	ಪುನರ್ವಿಳ
ಒಟ್ಟು					7.65				7.65	
ಒಟ್ಟು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)					86.35				84.96	
3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ									3.13	
ಸಂಚಿತ ಒಟ್ಟು (ಸಾಮಾನ್ಯ+ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.)					314.22		311.01		311.01	