

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1477

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.09.2021 (ಕಾಲವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ
ಅ	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 25) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 25) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯೇನಾದರೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 25) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ	ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. (ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್) ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. (ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್) ನೀಡಲಾಗದ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. (ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್) ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 25) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಉ	ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. (ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್) ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು;	ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 25) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಊ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ನೀಡುವುದು).	2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ 3 ಹಾಗೂ 4 (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 26 ಹಾಗೂ 27) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 111 ಯೋಉಮಾ 2021


 (ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಯೋಜನೆ:ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು

ಕ್ರ ಸ	ವಿಭಾಗ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿವರ
			ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ			
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	MVS-4215	16	14	-	11 month	ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ (milestone) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ indent ಪಡೆದು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ LOC(Letter of credit) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.	
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರ	0	0	0	0	0		
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	-	0	0	0	-		
4	ಬೆಳಗಾವಿ	0	0	0	0	0		
4.A	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	0	0	0	0	0		
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	CWSS/MVS	5	0	0	2 ವರ್ಷ		
5.A	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	0	0	0	0	0		
6	ಬೀದರ್	MVS	2	0	2	0		
7	ವಿಜಯಪುರ	MVS	1	0	0	0		
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	MVS	2	0	2	0		
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	MVS	0	0	0	0		
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	MVS	0	0	0	0		
11	ದಾವಣಗೆರೆ	mvs	0	4	0	0		
12	ಧಾರವಾಡ	MVS	1	1	0	0		
13	ಗದಗ	-	0	0	0	0		
14	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	MVS	0	0	0	0		

ಕ್ರ ಸ	ವಿಭಾಗ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿವರ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ			
15	ಹಾಸನ	MVS	1	0	0	30 months	<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ (milestone) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ indent ಪಡೆದು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ LOC(Letter of credit) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>	
16	ಹಾವೇರಿ	-	-	-	-	-		
17	ಕೊಡಗು	-	0	0	0	-		
18	ಕೋಲಾರ	-	0	0	0	-		
19	ಕೊಪ್ಪಳ	-	0	0	0	-		
20	ಮಂಡ್ಯ	MVS	2	0	0	24 Months		
21	ಮಂಗಳೂರು	-	0	0	0	0		
22	ಮೈಸೂರು	MVS	0	0	0	0		
23	ರಾಯಚೂರು	0	0	0	0	0		
24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	MVS	4	4	0	11 Months 25 days		
25	ತುಮಕೂರು	MVS	2	1	0	11 Months		
26	ಉಡುಪಿ	MVS	3	2	0	0		
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	NIL	0	0	0	0		
28	ರಾಮನಗರ	NIL	0	0	0	0		
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	MVS	2	0	1	0		
30	ಯಾದಗಿರಿ	NIL	0	0	0	0		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಘೋಷಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	Loc ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಘೋಷಿತ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಡಾಂಬರೀಕರಣ	1	1	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 01 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 345.57 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಡುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	319.78
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	11	0	11	11 ತಿಂಗಳು	0		4100.58
3	ಬೆಳಗಾವಿ(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ	23	-	-	11 ತಿಂಗಳು	0		11965.99
4	ಬೆಳಗಾವಿ(ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	21	0	0	11 ತಿಂಗಳು	0		
5	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18	3	0	11 ತಿಂಗಳು	3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 161.78 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		7924.11
6	ತುಮಕೂರು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	29	0	0	11 ತಿಂಗಳು	ರೂ. 0.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		0.00
7	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	16	-	15	11 ತಿಂಗಳು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.		6346.29
8	ಯಾದಗಿರಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	17	0	0	11 ತಿಂಗಳು			2160.47
9	ಕಲಬುರಗಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	38	2	0	11 ತಿಂಗಳು	0		3918.44

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತೆ	Loc ನಿರೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನಿರೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	49	47	2	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 54 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 376.74 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		376.74
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ (5054 Special Grant)	7	7	0	11 ತಿಂಗಳು	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.		600
3	ಕೊಡಗು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೌತುವೆ	10	9	-	11 ತಿಂಗಳು			
4	ಉಡುಪಿ	ರಸ್ತೆ / ಸೌತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	29	8	29	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 86 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 9427.02 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		2608.05
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಸ್ತೆ / ಸೌತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ	9	9	-	9 ತಿಂಗಳು			
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಂಗಳೂರು)	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೌತುವೆ	20	12	-	11 ತಿಂಗಳು		ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	3487.32
7	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1	1	0	6 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 56 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 661.55 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		661.55
8	ರಾಮನಗರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 7 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.	0	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 77 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1290.46 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		1290.46
9	ಹಾವೇರಿ	ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4	0	0	11 ತಿಂಗಳು			855.75
10	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	49	47	2	11 ತಿಂಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		376.74
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	24	23	1 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	11 ತಿಂಗಳು	ಕೆ.ಎಸ್ 27-64 ಬಂಡಲ್ ಕಂಚಿ ಕೈ-ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ -116.96 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್ 27-70 ಕಡಗರ್ಚೆ-ಉಳವಿ ರಸ್ತೆ-66.28 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್ 27-66 ಆರೋಳ್ಳಿ ಚರ್ಚೆ-		93.99
12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0	0	1	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 26 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 510.72 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		729.02

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	Loc ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಕೊಡಗು	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	6	6	-	12 ತಿಂಗಳು		22.96	
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	14	14	-	12 ತಿಂಗಳು			
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	9	9	-	12 ತಿಂಗಳು			
4	ಮಂಡ್ಯ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	11	11	-	06 ತಿಂಗಳು			
5	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15	15	0	12 ತಿಂಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	76.61	
6	ಉಡುಪಿ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	12	-	12	-	11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 41.88 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	22.96	
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	8	8	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 08 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 40.89 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	40.89	
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಂಗಳೂರು)	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	20	20	-	12 ತಿಂಗಳು			
9	ಮೈಸೂರು	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	19	19	-	12 ತಿಂಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	236.62	
10	ರಾಯಚೂರು	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0	5	11 ತಿಂಗಳು			
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	13	4	9	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 16.25 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		
12	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5	5	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 5 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 21.18 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	45.52	
13	ಬೆಳಗಾವಿ(ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	9	9	0	12 ತಿಂಗಳು	ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.		
14	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	12	3	0	5 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 1 ವರ್ಷ ನವೀಕರಣ	ಒಟ್ಟು 12 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 75.91 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		
15	ರಾಮನಗರ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10	10	0	5 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 1 ವರ್ಷ ನವೀಕರಣ	ಒಟ್ಟು 10 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 48.58 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	48.58	

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿಯಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
16	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ನಿರ್ವಹಣೆ	20	18	2	6 ತಿಂಗಳು	18 ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 46.52 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	72.9	
17	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9	-	-	12 ತಿಂಗಳು	09 ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 40.66 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	42.36	
18	ಹಾವೇರಿ	ನಿರ್ವಹಣೆ	12	12	0	ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಪಾಷಿಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	12	54.14	
19	ಬೀದರ	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10	-	-	12 ತಿಂಗಳು	10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 47.53 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	42.36	
20	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ - ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	11	11	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 101.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	87.23	
21	ಯಾದಗಿರಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	3	3	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 19.16 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	213.48	
22	ಕಲಬುರಗಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7	7	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 7 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 48.78 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	363.53	
23	ವಿಜಯಪುರ	ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	6	6	-	ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	-		
24	ವಿಜಯಪುರ	ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	1	1	-	ನಿರ್ವಹಣೆ	-		
25	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	11	11	-	12 ತಿಂಗಳು		81.89	
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	13	0	13	12 ತಿಂಗಳು		39.94	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	Loc ನಿರೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನಿರೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ನಿರ್ವಹಣೆ	116	116	0	12 ತಿಂಗಳು	116 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 253.89 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	253.89
2	ಧಾರವಾಡ	69	-	-	12 ತಿಂಗಳು	69 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 18.95 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		-
3	ಹಾವೇರಿ	ನಿರ್ವಹಣೆ	143	143	0	ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	4		320.21
4	ಬೀದರ	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	130	33	-	12 ತಿಂಗಳು	75 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 182.78 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		220
5	ವಿಜಯಪುರ	ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	110	110	-	ನಿರ್ವಹಣೆ	-		-
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	108	108	-	12 ತಿಂಗಳು	108 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 264.08 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		264.08
7.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	104	104	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 63 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 98.23 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		253.86
8	ಬೆಳಗಾವಿ (ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ			0	12 ತಿಂಗಳು			268.1
9	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	67	67	0	12 ತಿಂಗಳು	39 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 115.66 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		188.92
10	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	61	61	0	12 ತಿಂಗಳು			400.36

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ & ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	Loc ನಿರೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನಿರೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40	27	13	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 27 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 793.23 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	1513.93
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7	7	0	11/9/3 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 61 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1227.19 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		
3	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21	12	0	11/9 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 15 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 1020.52 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.		
4	ಬೆಳಗಾವಿ(ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ಡಾಂಬರಿಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	5	5	0	9 ತಿಂಗಳು			
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5	5	0	09 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 05 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 794.90 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		794.9
6	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0	0	0	0	ಒಟ್ಟು 12 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2.55 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		2.55

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿ & ಟಿಎಸ್‌ಸಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
7	ರಾಮನಗರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6	6 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.	0	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 22 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 619.48 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	1208.95	
8	ಹಾಸನ	ಡಾಂಬರೀಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	21	3	-	11 ತಿಂಗಳು			
9	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	51	46	0	9 ತಿಂಗಳು	46 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1776.76 ಎಲ್.ಒ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	3439.14	
10	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	76	59	17	3/6 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 37 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 219.90 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	416.46	
11	ಯಾದಗಿರಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	21	21	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 21 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 438.015 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	1708.48	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	32	32	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 32 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 782.06 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		
13	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	22	12	-	11 ತಿಂಗಳು		4148.83	
14	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು 16 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 463.83 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	477.64	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	Loc ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	13	12	1	07 ತಿಂಗಳು	13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.826.5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	826.5
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 2019-20	2	2	0	9 ತಿಂಗಳು	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ LOC ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.		134.37
3	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9	0	0	9 & 11 ತಿಂಗಳು	9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1302.37 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1685.49
4	ಧಾರವಾಡ	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4	-	-	6 ತಿಂಗಳು	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 150.12 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		270.16
5	ಹಾವೇರಿ	ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20	18	0	3/6 ತಿಂಗಳು	4		1094.46
6	ಬೀದರ	ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	26	19	-	9 ತಿಂಗಳು	26 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.1329.72 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		270.16
7	ವಿಜಯಪುರ	ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5	-	-	5	9 ತಿಂಗಳು		1358.43
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8	8	0	3 ತಿಂಗಳು	ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ 27-06 ಎನ್.ಹೆಚ್-66 ದಿಂದ ಕೆಳಗಿನಮನೆ-ಹೆರಾಡಿ-ಕೈಕಿಡಿ ಪಂಚಾಯತ್- 79.23 ಲಕ್ಷ		484.52

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5	5	0	09 ತಿಂಗಳು	LOC ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	1140.32	
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2	2	0	9 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 8 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 191.12 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	274.26	
11	ಬೆಳಗಾವಿ (ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8	-	8	09 ತಿಂಗಳು	-	565.45	
12	ಗದಗ್	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	13	6	7	6/9 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 11 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 171.99 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	526.79	
13	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	11	11	-	6 ತಿಂಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	1907.19	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 1477

ಅನುಬಂಧ-1

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಯೋಜನೆ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	2019-20		
		ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	396	396	0
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	761	756	0
3	ಬೆಳಗಾವಿ	975	941	30
4	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)	3	3	0
5	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	355	336	0
6	ಬೀದರ್	209	202	0
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	372	371	0
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	509	482	0
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	401	357	0
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	410	375	0
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	135	92	0
12	ದಾವಣಗೆರೆ	578	542	0
13	ಧಾರವಾಡ	332	184	0
14	ಗದಗ್	636	609	0
15	ಹಾಸನ	676	605	0
16	ಹಾವೇರಿ	528	309	0
17	ಕಲಬುರ್ಗಿ	354	351	0
18	ಕೊಡಗು	38	36	0
19	ಕೋಲಾರ	952	883	0
20	ಕೊಪ್ಪಳ	2213	2038	0
21	ಮಂಡ್ಯ	105	105	0
22	ಮೈಸೂರು	202	174	0
23	ರಾಯಚೂರು	2814	2747	0
24	ರಾಮನಗರ	2594	2588	0
25	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	546	525	0
26	ತುಮಕೂರು	726	619	0
27	ಉಡುಪಿ	6	2	0
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	171	158	0
29	ವಿಜಯಪುರ	815	736	0
30	ಯಾದಗಿರಿ	166	151	0
ಒಟ್ಟು		18978	17673	30

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಯೋಜನೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು

ಕ್ರ ಸ	ವಿಭಾಗ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿವರ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸದ			
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	MVS-4215	7	7	-	11 month	ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ (milestone) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ indent ಪಡೆದು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ LOC(Letter of credit) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.	
2	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	0	0	0	0	0		
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	-	0	0	0	-		
4	ಬೆಳಗಾವಿ	0	0	0	0	0		
4.A	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	JJM (MVS)	1	0	0	24 Month		
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	CWSS/MVS	11	8	0	2 ವರ್ಷ		
5.A	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	0	0	0	0	0		
6	ಬೀದರ್	MVS	3	0	3	0		
7	ವಿಜಯಪುರ	MVS	0	0	0	0		
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	MVS	0	0	0	0		
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	0	0	0	0	0		
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	0	0	0	0	0		
11	ದಾವಣಗೆರೆ	MVS	0	1	1	0		
12	ಧಾರವಾಡ	0	0	0	0	0		
13	ಗದಗ	0	0	0	0	0		
14	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	mvs	0	0	0	0		
15	ಹಾಸನ	0	0	0	0	0		
16	ಹಾವೇರಿ	0	0	0	0	0		
17	ಕೊಡಗು	-	0	0	0	-		
18	ಕೋಲಾರ	-	0	0	0	0		
19	ಕೊಪ್ಪಳ	-	0	0	0	-		

ಕ್ರ.ಸ	ವಿಭಾಗ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನಿರೀತಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನಿರೀತಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿವರ
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ			
20	ಮಂಡ್ಯ	-	0	0	0	-	<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ (milestone) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ indent ಪಡೆದು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ LOC(Letter of credit) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>	
21	ಮಂಗಳೂರು	-	0	0	0	0		
22	ಮೈಸೂರು	MVS	0	0	0	0		
23	ರಾಯಚೂರು	MVS	1	0	0	11 Months		
24	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	MVS	2	0	0	1 YEAR, 2 1/2 YEARS		
25	ತುಮಕೂರು	JJM	0	0	0	0		
26	ಉಡುಪಿ	MVS	1	0	1	0		
27	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	MVS	1	1	0	09-02-2020		
28	ರಾಮನಗರ	NIL	0	0	0	0		
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	MVS	2	0	0	0		
30	ಯಾದಗಿರಿ	MVS	0	0	0	-		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ			LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ			
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	16	-	16	11 ತಿಂಗಳು		ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಡ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	17256.64
2	ಮೈಸೂರು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	17	-	17				
3	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7	0	7	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 5 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 585.98 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		2357.28
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ರಸ್ತೆ	1	0	0	11 ತಿಂಗಳು			6876.49
5	ರಾಮನಗರ	ರಸ್ತೆ	20	0	0				
6	ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ	23	-	23	11 ತಿಂಗಳು			11965.99
7	ಬೆಳಗಾವಿ (ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮುಂದುವರಿದ 21 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ 01 = 22	0	22	11 ತಿಂಗಳು	21 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 31.79 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	36	0	36	11 ತಿಂಗಳು			5961

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ			LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ			
9	ಹಾಸನ	ಡಾಂಬರಿಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	21	2	-	11 ತಿಂಗಳು			
10	ಹಾಸನ	ಡಾಂಬರಿಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	23	3	20	11 ತಿಂಗಳು			
11	ಬೀದರ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	34	-	34	11 ತಿಂಗಳು		13212.9	
12	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ರಸ್ತೆ	12	0	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	11 ತಿಂಗಳು	2316.12 ಲಕ್ಷಗಳು	10633.73	
13	ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ	14	7	7	11 ತಿಂಗಳು		3917.65	
14	ಉಡುಪಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	22	0	22	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 9 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 1887.26 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10704.95	
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	26	-	3	11 ತಿಂಗಳು		15032.15	
16	ಕೊಪ್ಪಳ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	16	4	12	11 ತಿಂಗಳು		8874.468	
18	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8	0	6	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 8 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 478.01 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	2405.37	

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ			LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಖಾಲಿ ಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ			
19	ಉಡುಪಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	22	0	22	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 9 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 1887.26 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	10704.95	
20	ಧಾರವಾಡ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	19	0	0	11 ತಿಂಗಳು		6420.4	
21	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0	0	0			
22	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	14	2	-	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 14 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 884.26 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	5422.44	
23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15	0	15	11 ತಿಂಗಳು		4100.6	
24	ಕಲಬುರಗಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	38	2	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 26 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 3918 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	3918.446	
25	ಯಾದಗಿರಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	17	0	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 06 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 2160.4717 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	2160.4717	
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20	2	18	11 ತಿಂಗಳು		11184.06	
27	ಕೋಲಾರ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20	18	2	11 ತಿಂಗಳು			

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ			LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ			
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಂಗಳೂರು)	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	12	0	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 12 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 6467.04 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		6467.04
29	ಕೊಡಗು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	12	0	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 12 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 3255.73 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		3255.73
30	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	17	3	16	11 ತಿಂಗಳು			7486
31	ಮಂಡ್ಯ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	32	11	-	11 ತಿಂಗಳು			15104.35
32	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	17	-	17	11 ತಿಂಗಳು			11517.91
33	ರಾಯಚೂರು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	16	0	16	11 ತಿಂಗಳು			3826.15

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	Loc ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಮೈಸೂರು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1	-	1	03 ತಿಂಗಳು			
2	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	16	8	8	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 30 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1102.02 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	2127.6	
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ	10	7	1	11 ತಿಂಗಳು		681.6	
4	ಬೆಳಗಾವಿ(ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-	-	-	-		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1263.75	
5	ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ	4	3	1	11 ತಿಂಗಳು		293.15	
6	ಉಡುಪಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	6	5	1	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 78 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 9458.21 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	1200	
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	7	7	-	11 ತಿಂಗಳು		475.8	
8	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	-	-	-	-	ಒಟ್ಟು 21 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 174.74 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	887.4	
9	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ)	6	1	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 4 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 424.83 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
10	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ)	2	0	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 2 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇವಲವಿಗ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.		
11	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	2	1	0	6 ತಿಂಗಳು	1 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 34.97 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		
12	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ)	18	0	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 18 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 1654.59 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	7924.11	
13	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ)	20	11	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 11 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 894.57 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	3439.14	

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ									
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LDC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LDC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
14	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	25	13	0	6 ತಿಂಗಳು	13 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 1257.97 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1179.63
15	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ)	10	5	0	ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷವರೆಗೆ			72.9
16	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಸಿರಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)	ನಿರ್ವಹಣೆ (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ)	90	73	0	ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷವರೆಗೆ			401.1
17	ಹಾವೇರಿ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4	4	0	11 ತಿಂಗಳು	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ 656.34 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		855.75
18	ಧಾರವಾಡ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	11	11	0	9 ತಿಂಗಳು 11 ತಿಂಗಳು			507.14.00
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	18	11	0	11 ತಿಂಗಳು			1997.58
20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	9	-	9	11 ತಿಂಗಳು			470.44
21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	26	0	26	11 ತಿಂಗಳು			1758.74
22	ಕಲಬುರಗಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	22	22	0	9 ತಿಂಗಳು 11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 22ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 714.34 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		5087.258
23	ಯಾದಗಿರಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5	3	0	9 ತಿಂಗಳು 11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 05 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 203.182 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		1708.483
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4	0	4	9 ತಿಂಗಳು			700
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಂಗಳೂರು)	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	11	8	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 22ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 2391.84 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		2391.84
26	ಕೊಡಗು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	1	1	0	11 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 15 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 595.22 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		595.22
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8	7	8	11 ತಿಂಗಳು			1338.41
28	ಹಾಸನ	ಡಾಂಬರಿಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	4	4	-	11 ತಿಂಗಳು			242.46
29	ರಾಯಚೂರು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	10	10	0	11 ತಿಂಗಳು			562.48

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ (ನಿಕಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	Loc ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	Loc ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕ್ಷೇತ್ರದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಜಾಮರಾಜನಗರ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1	-	1	03 ತಿಂಗಳು			116.93
2	ಮೈಸೂರು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1	-	-	06 ತಿಂಗಳು			
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ	1	1	-	03 ತಿಂಗಳು			39.45
4	ಬೆಳಗಾವಿ (ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮುಂದುವರಿದ 08	8	0	07 ತಿಂಗಳು			399.92
5	ಬೀದರ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7	4	7	06 ತಿಂಗಳು			278.3
6	ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ	7	5	2	9 ತಿಂಗಳು			120.63
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	4	3	-	09 ತಿಂಗಳು			492.24
8	ಕೊಪ್ಪಳ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10	9	-	09 ತಿಂಗಳು			170.72
9	ಹಾವೇರಿ	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10	9	0	3 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು	18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ 591.06 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		830.84
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	05 ತಿಂಗಳು			707.89
11	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2	-	2	6 ತಿಂಗಳು			111.13
12	ರಾಯಚೂರು	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	4	4	0	06 ತಿಂಗಳು			320.4
13	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	12	4	8	6/9 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 11 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 171.99 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		526.79
14	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0	0	3	9 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 4 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 372.90 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		445.54
15	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1	0	1	9 ತಿಂಗಳು			48.06

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ	LOC ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ					
1	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	11	11	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 9 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 292.19 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	81.51	
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	13	0	13	12 ತಿಂಗಳು			39.94	
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5	5	-	09 ತಿಂಗಳು			41.93	
4	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ	5	5	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 5 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 44.60 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		373.36	
5	ಹಾವೇರಿ	ನಿರ್ವಹಣೆ	12	12	0		ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 'ಬಾರ್ಡರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ' ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರೂ. 48.60 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಿಂಕರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	108.14
6	ಧಾರವಾಡ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8	8	0	12 ತಿಂಗಳು			49.87	
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	11	11	0	12 ತಿಂಗಳು			136.48	
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	9	6	-	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 25.06 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		36.58	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7	7	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 7 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ. 48.78 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		363.5399	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	3	3	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ. 19.158 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		213.485	
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಂಗಳೂರು)	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	14	14	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 12 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ. 424.17 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		424.17	
12	ಕೊಡಗು	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	6	6	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 6 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ. 38.79 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		38.79	
13	ಮಂಡ್ಯ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	11	11	-	12 ತಿಂಗಳು			51.75	
14	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	13	2	13	12 ತಿಂಗಳು			68.92	
15	ಬೆಳಗಾವಿ(ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ಡಾಂಬರಿಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ	8	8	0	11 ತಿಂಗಳು			185.94	
16	ಹಾಸನ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	12	12	-	12 ತಿಂಗಳು			197.22	
17	ವಿಜಯಪುರ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	1	1	-	12 ತಿಂಗಳು	ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ. 15.54 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ವರುಷದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ರೂ. 350.80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 366.34 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		366.34	
18	ರಾಯಚೂರು	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	13	13	0	12 ತಿಂಗಳು			61.87	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: PMGSY Incentive Fund

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆ	6	1	-	4 ತಿಂಗಳು		ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಯುಗಳ ಅಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	343.34
2	ಬೆಳಗಾವಿ (ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ	6	4	2	03 ತಿಂಗಳು			255.1
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	15	0	0	3 ತಿಂಗಳು			1000
4	ಉಡುಪಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10	10	0	3 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 14 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 397.91 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.		600
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆ	2	2	-	11 ತಿಂಗಳು			200
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7	5	0	3 ತಿಂಗಳು			568.7
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ	12	0	0	3 ತಿಂಗಳು			500
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	12	-	12	-			
9	ಮಂಡ್ಯ	ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ	9	2	0	4 ತಿಂಗಳು			300
10	ದಾವಣಗೆರೆ	ರಸ್ತೆ ಅವರ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	1	-	1	6 ತಿಂಗಳು			89.42
11	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ಅವರ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	18	11	7	6 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 10 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 498.97 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		618.78
12	ಹಾಸನ	ರಸ್ತೆ ಅವರ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	1	1	-	6 ತಿಂಗಳು			98.86
13	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3	3	-	3 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 203.55 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		203.86
14	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	18	0	-	9 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 245.88 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		593.86

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ	LOC ನೀಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	LOC ನೀಡಲು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
			ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ				
1	ಹಾವೇರಿ	ನಿರ್ವಹಣೆ	122	122	0	ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	108 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 319.93 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಯುಗಳ ಅಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	
2	ಧಾರವಾಡ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	77	77	0	12 ತಿಂಗಳು			173.71
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	103	103	0	12 ತಿಂಗಳು			290.47
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	110	0	110	12 ತಿಂಗಳು			335.01
5	ಗದಗ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	94	94	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 46 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 121.99 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		276.45
6	ಬೆಳಗಾವಿ (ಗೋಕಾಕ ವಿಭಾಗ)	ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	143	143	0	12 ತಿಂಗಳು			366.82
7	ಹಾಸನ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	309	309	-	12 ತಿಂಗಳು			636.93
8	ವಿಜಯಪುರ	ನಿರ್ವಹಣೆ	49	49	0	12 ತಿಂಗಳು			195.07
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	108	108	-	12 ತಿಂಗಳು	108 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 264.08 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		264.08
10	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ	102	102	0	12 ತಿಂಗಳು	ಒಟ್ಟು 102 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 140.62 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		248.19
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	33	33	0	12 ತಿಂಗಳು			70.13
12	ರಾಯಚೂರು	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	104	104	0	12 ತಿಂಗಳು			201.67

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ. 1477

ಅನುಬಂಧ-2

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಯೋಜನೆ: ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	2020-21		
		ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1111	752	0
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	1097	783	0
3	ಬೆಳಗಾವಿ	4872	2546	25
4	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)	2	0	0
5	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	310	152	0
6	ಬೀದರ್	159	90	0
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	781	711	0
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	992	673	0
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	199	80	0
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	168	83	0
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	66	27	0
12	ದಾವಣಗೆರೆ	705	460	0
13	ಧಾರವಾಡ	296	103	0
14	ಗದಗ್	641	540	0
15	ಹಾಸನ	509	354	0
16	ಹಾವೇರಿ	771	259	0
17	ಕಲಬುರ್ಗಿ	425	323	0
18	ಕೊಡಗು	33	24	0
19	ಕೋಲಾರ	1152	711	0
20	ಕೊಪ್ಪಳ	841	752	0
21	ಮಂಡ್ಯ	533	430	0
22	ಮೈಸೂರು	446	251	0
23	ರಾಯಚೂರು	2981	2076	0
24	ರಾಮನಗರ	1047	859	0
25	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	572	448	0
26	ತುಮಕೂರು	545	274	0
27	ಉಡುಪಿ	5	2	0
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	220	153	0
29	ವಿಜಯಪುರ	744	337	0
30	ಯಾದಗಿರಿ	214	166	0
ಒಟ್ಟು		22437	14419	25

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1315 (1477)
ಅನುಬಂಧ - 3

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ						
			ಮದ್ಯಾಟ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಾಂಜವಳ್ಳು	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ
1	ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ	ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು), ಕುರಿ/ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘಟಕ (ವೈಯಕ್ತಿಕ), ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ, ಜಂಡಿ ಶೆಡ್ಡು, ಕೋಳಿ ತೆರ್ರಿ, ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಡ ನೆಡುವುದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾವಿ ಕೊಳ, ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೋಲಾ ಕೆರೆ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿ, ನೈಯುಕ್ತಕ ಕೌಶಾಲಯ, ರೈತರ ಕೂ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹುಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆರೆ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘಟಕ(ಸಮುದಾಯ), ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೋದಾಮುಗಳು, ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ, ಗೋಕುಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ, ಸುಮಂತ್ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಡ ನೆಡುವಿಕೆ, ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸು ನೆಡುವುದು, ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	3935	2395	3232	3374	2819	1214	3195
2	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	ಬಹುಕ್ರಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು/ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು/ ಮನುಷ್ಯೇತನ/ಕುದುರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು	232	263	496	375	236	118	390
3	ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಕೌಶಾಲಯ	543	294	218	543	123	96	866
		ಸಮುದಾಯ ಕೌಶಾಲಯ	1	-	-	2	-	-	4
4	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ	ನಿರ್ವಹಣೆ	2	1	2	2	1	2	1
5	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1	3	0	3	1	1	2
6	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	34	29	36	36	32	37	27
7	ರಸ್ತೆಗಳು-ಟಾನ್ಕಾ ಫೋರ್ಸ್	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21	22	29	34	18	23	9
8	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ನೆರಾವರ್ತಿ	ರಸ್ತೆ/ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2	1	0	2	3	1	3
9	ಲಾಪ್‌ಸೆಟ್ ಯೋಜನೆ	ರಸ್ತೆ /ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4	19	7	8	2	35	0
10	ಸುಪರೀಕೃತವೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ದಿಶಾಪ/ಪುಟ್ಟಪುಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಶಾಪ	ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ/ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4	0	0	0	0	0	0
11	ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ಮನುಷ್ಯೇತನ	7	7	9	5	10	9	1
12	ಹಣಕಾಸು ಅಯೋಗದ ಅನುದಾನ	ರಸ್ತೆ, ಜರಂಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ	681	617	584	481	516	758	536
13	ಶೆಡ್ಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಪಿ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿ	55	45	50	32	33	49	26
14	ಪಾ.ಮಂ. ಅನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೌಶಾಲಯ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	139	160	146	136	153	165	139

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1315 (1477)
ಅನುಬಂಧ - 4

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕುಂಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಣೆ	ಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ						
			ಮದ್ದೂರು	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಕುಂಡ್ಲ
1	ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ	ಧೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟು), ಕುರಿ/ದನದ ಕೊಟ್ಟು, ಕೃಷಿ ಪೊಂಡ, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಳವೆ ಹಾವಿಗಳ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘಟಕ (ವೈಯಕ್ತಿಕ), ಎರೆಮಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ, ಪಂದಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೋಳ ಕೆಟ್ಟು ಕೃಷಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಕೊಳ, ಪಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೋಲ ಕೆಟ್, ಪಾಕಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ರೈತರ ಕಣ, ಅಟದ ಮೈದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಹುಕಾಮನು ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕೊಳವೆ ಹಾವಿಗಳ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಘಟಕ(ಸಮುದಾಯ), ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೋದಾಮುಗಳು, ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಾನವಾಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಟ್ಟು, ಗೋಕೈ, ಮೈಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸು, ನೆಡುವುದು, ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2060	3575	5886	3778	1942	943	3464
2	ಜಲ ಪೇಪರ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂವರ್ಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	112	160	65	165	109	43	44
3	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ	365	149	817	474	187	363	547
4	ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣೆ	ನಿರ್ವಹಣೆ	2	1	2	2	1	2	1
5	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಒ.ಗಳೊಡನೆ)	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1	3	0	3	1	1	2
6	ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	34	29	36	36	32	37	27
7	ರಸ್ತೆಗಳು-ಟಾಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21	22	29	34	18	23	9
8	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಬೆಲಾರ್ಡ್	ರಸ್ತೆ/ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2	1	0	2	3	1	3
9	ಲಮ್‌ಸಪ್ ಯೋಜನೆ	ರಸ್ತೆ /ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4	19	7	8	2	35	0
10	ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುತ್ಥೇವಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಃಕ್ಷೇಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ಪುನರುತ್ಥೇವಣೆ	11	11	11	8	14	10	4
11	15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶದ ಅನುದಾನ	ಜಿ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ & ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	960	1014	1018	1137	839	1051	553
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ	ಜಿ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿ	63	52	49	37	41	55	48
13	ಲಮ್‌ಸಪ್ ಯೋಜನೆ 3054	ರಸ್ತೆ /ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	110	38	0	43	44	26	200
14	ತಾ.ಪಂ. ಅನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ಕಾರಿ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	92	191	180	120	134	175	111