

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ - 1493
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ - 28.02.2018
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																
ಅ)	<p>Jn-NURM-BSUP-IHSDP ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;</p>	<p>Jn-NURM-BSUP-IHSDP ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನರ್ಮ-ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24508 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 24399 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 109 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p> <p>ಐ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ 17237 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 17237 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>																																
ಆ)	<p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು; ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;</p>	<p>ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಅನುಪಾತ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="556 862 1434 1747"> <thead> <tr> <th>ನಗರ</th> <th>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ</th> <th>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ</th> <th>ಷರಾ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಬೆಂಗಳೂರು</td> <td>ಶೇ: 50</td> <td>ಶೇ:50</td> <td>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ: 50 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ: 10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಮೈಸೂರು</td> <td>ಶೇ: 80</td> <td>ಶೇ:20</td> <td>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ:20 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ:10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರು</td> <td>ಹಂತ-1 ಹಂತ-2 ಹಂತ-3</td> <td>1.80 ಲಕ್ಷ 2.49 ಲಕ್ಷ 2.91 ಲಕ್ಷ</td> <td>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಮೈಸೂರು</td> <td>ಹಂತ-1 ಹಂತ-2 ಹಂತ-3</td> <td>1.80 ಲಕ್ಷ 2.45 ಲಕ್ಷ 2.89 ಲಕ್ಷ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ಐ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ</td> <td>ಶೇ: 80</td> <td>ಶೇ:20</td> <td>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ:20 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ:10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ</td> <td>ಹಂತ-1</td> <td>1.35 ಲಕ್ಷ</td> <td>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td> </tr> <tr> <td>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ</td> <td>ಹಂತ-2</td> <td>1.55 ಲಕ್ಷ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ನಗರ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ಷರಾ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಶೇ: 50	ಶೇ:50	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ: 50 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ: 10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.	ಮೈಸೂರು	ಶೇ: 80	ಶೇ:20	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ:20 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ:10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರು	ಹಂತ-1 ಹಂತ-2 ಹಂತ-3	1.80 ಲಕ್ಷ 2.49 ಲಕ್ಷ 2.91 ಲಕ್ಷ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಮೈಸೂರು	ಹಂತ-1 ಹಂತ-2 ಹಂತ-3	1.80 ಲಕ್ಷ 2.45 ಲಕ್ಷ 2.89 ಲಕ್ಷ		ಐ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಶೇ: 80	ಶೇ:20	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ:20 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ:10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ	ಹಂತ-1	1.35 ಲಕ್ಷ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ	ಹಂತ-2	1.55 ಲಕ್ಷ	
ನಗರ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ಷರಾ																															
ಬೆಂಗಳೂರು	ಶೇ: 50	ಶೇ:50	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ: 50 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ: 10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.																															
ಮೈಸೂರು	ಶೇ: 80	ಶೇ:20	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ:20 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ:10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.																															
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರು	ಹಂತ-1 ಹಂತ-2 ಹಂತ-3	1.80 ಲಕ್ಷ 2.49 ಲಕ್ಷ 2.91 ಲಕ್ಷ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.																															
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಮೈಸೂರು	ಹಂತ-1 ಹಂತ-2 ಹಂತ-3	1.80 ಲಕ್ಷ 2.45 ಲಕ್ಷ 2.89 ಲಕ್ಷ																																
ಐ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಶೇ: 80	ಶೇ:20	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ:20 ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ:10ರಷ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.																															
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ	ಹಂತ-1	1.35 ಲಕ್ಷ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.																															
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ	ಹಂತ-2	1.55 ಲಕ್ಷ																																

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																												
ಇ)	<p>ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯು(RAY) ಯಾವ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮನೆ(ಘಟಕ)ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;</p>	<p>ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ :</p> <p>ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಜೂನ್ 2011 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:19.05.2015ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, 42 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ 22 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 22133 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 20 ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p> <p>ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 13777 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 7429 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 927 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ.</p> <p>ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೆರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ :</p> <p>ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 19897 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ.1030.55 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13276 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>																												
ಈ)	<p>RAY ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು; (ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ :</p> <p>RAY ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ(ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.4.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ(ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ)ವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪ್ರತಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</p> <p>(ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡವಾರು)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಘಟಕ</th> <th>ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು</th> <th>ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು</th> <th>ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು</th> <th>ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು</td> <td>ವಸತಿ</td> <td>50</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ</td> <td>50</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ</td> <td>ವಸತಿ</td> <td>60</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ</td> <td>60</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲು	5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	ವಸತಿ	50	25	0	25	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ	50	25	25	0	5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	ವಸತಿ	60	15	0	25	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ	60	15	25	0
ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲು																									
5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	ವಸತಿ	50	25	0	25																									
	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ	50	25	25	0																									
5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	ವಸತಿ	60	15	0	25																									
	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ	60	15	25	0																									

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																											
		<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ :</p> <p>RAY ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p>ಹಣಕಾಸು ಅನುಧಾನದ ಅನುಪಾತ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)</p> <table border="1" data-bbox="556 347 1481 817"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ವರ್ಗ</th> <th rowspan="2">2011 ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ: ವಟ್ಟಣ ಸಮುಚ್ಚಯ</th> <th rowspan="2">ವಿಷಯ</th> <th colspan="4">ಅನುಪಾತ</th> </tr> <tr> <th>ಕೇಂದ್ರ</th> <th>ರಾಜ್ಯ</th> <th>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು</th> <th>ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ಎ</td> <td rowspan="2">ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು</td> <td>ವಸತಿ</td> <td>50</td> <td>25</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ</td> <td>50</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ಬಿ</td> <td rowspan="2">ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟು</td> <td>ವಸತಿ</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ಸಿ</td> <td rowspan="2">ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ)</td> <td>ವಸತಿ</td> <td>80</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ</td> <td>80</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.3.2. ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ</p> <table border="1" data-bbox="635 862 1403 1176"> <thead> <tr> <th>ವರ್ಗ</th> <th>2011 ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ: ವಟ್ಟಣ ಸಮುಚ್ಚಯ</th> <th>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಎ</td> <td>ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು</td> <td>5.00 ಲಕ್ಷ</td> </tr> <tr> <td>ಬಿ</td> <td>ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟು</td> <td>4.00 ಲಕ್ಷ</td> </tr> <tr> <td>ಸಿ</td> <td>ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ)</td> <td>5.00 ಲಕ್ಷ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆಯು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ ಅಂಗವಿಕಲ/ ಬಿಕ ಮಹಿಳೆ/ ಇತರ ಷೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಶೇ: 10 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಶೇ: 12 ರಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	ವರ್ಗ	2011 ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ: ವಟ್ಟಣ ಸಮುಚ್ಚಯ	ವಿಷಯ	ಅನುಪಾತ				ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆ	ಎ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	ವಸತಿ	50	25	-	25	ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	50	25	25	0	ಬಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟು	ವಸತಿ	60	45	-	25	ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	60	45	25	0	ಸಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ)	ವಸತಿ	80	10	-	10	ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	80	10	10	0	ವರ್ಗ	2011 ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ: ವಟ್ಟಣ ಸಮುಚ್ಚಯ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ	ಎ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	5.00 ಲಕ್ಷ	ಬಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟು	4.00 ಲಕ್ಷ	ಸಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ)	5.00 ಲಕ್ಷ
ವರ್ಗ	2011 ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ: ವಟ್ಟಣ ಸಮುಚ್ಚಯ	ವಿಷಯ				ಅನುಪಾತ																																																							
			ಕೇಂದ್ರ	ರಾಜ್ಯ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆ																																																							
ಎ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	ವಸತಿ	50	25	-	25																																																							
		ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	50	25	25	0																																																							
ಬಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟು	ವಸತಿ	60	45	-	25																																																							
		ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	60	45	25	0																																																							
ಸಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ)	ವಸತಿ	80	10	-	10																																																							
		ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	80	10	10	0																																																							
ವರ್ಗ	2011 ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ: ವಟ್ಟಣ ಸಮುಚ್ಚಯ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ																																																											
ಎ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	5.00 ಲಕ್ಷ																																																											
ಬಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಪಟ್ಟು	4.00 ಲಕ್ಷ																																																											
ಸಿ	ನಗರ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ (ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ)	5.00 ಲಕ್ಷ																																																											
ಉ)	<p>RAY ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2013-14ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು; (ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-14ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 3172 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 3 ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <p>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1" data-bbox="556 1489 1481 1780"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ನಗರ</th> <th rowspan="2">ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th rowspan="2">ಅನುಮೋದನೆ ಯಾದ ವರ್ಷ</th> <th colspan="5">ಮಟ್ಟ</th> </tr> <tr> <th>ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ</th> <th>ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಲು</th> <th>ರಾಜ್ಯದ ಜಾಲು</th> <th>ಫಲಾನುಭವಿಯ ಜಾಲು</th> <th>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಲು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಬೆಂಗಳೂರು</td> <td>900</td> <td>2012-13</td> <td>5709.60</td> <td>2615.01</td> <td>1433.64</td> <td>1020.10</td> <td>277.54</td> </tr> <tr> <td>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ</td> <td>1072</td> <td>2012-13</td> <td>6766.50</td> <td>3065.79</td> <td>1732.31</td> <td>1243.94</td> <td>293.91</td> </tr> <tr> <td>ತುಮಕೂರು</td> <td>1200</td> <td>2012-13</td> <td>6996.50</td> <td>3892.59</td> <td>1068.55</td> <td>1348.96</td> <td>241.16</td> </tr> </tbody> </table>	ನಗರ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಯಾದ ವರ್ಷ	ಮಟ್ಟ					ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಜಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿಯ ಜಾಲು	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಲು	ಬೆಂಗಳೂರು	900	2012-13	5709.60	2615.01	1433.64	1020.10	277.54	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	1072	2012-13	6766.50	3065.79	1732.31	1243.94	293.91	ತುಮಕೂರು	1200	2012-13	6996.50	3892.59	1068.55	1348.96	241.16																						
ನಗರ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಮೋದನೆ ಯಾದ ವರ್ಷ				ಮಟ್ಟ																																																							
			ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಜಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿಯ ಜಾಲು	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಲು																																																						
ಬೆಂಗಳೂರು	900	2012-13	5709.60	2615.01	1433.64	1020.10	277.54																																																						
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ	1072	2012-13	6766.50	3065.79	1732.31	1243.94	293.91																																																						
ತುಮಕೂರು	1200	2012-13	6996.50	3892.59	1068.55	1348.96	241.16																																																						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																																																																																																																																																													
50)	<p>RAY ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ (PMAY) ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ; ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು RAY ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾಪನಾಡಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ; (ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಹೌದು, ಆರ್.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 21 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ - ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <p>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th rowspan="2">ವರ್ಗ</th> <th rowspan="2">ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th colspan="5">ಒಟ್ಟು</th> </tr> <tr> <th>ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ</th> <th>ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು</th> <th>ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು</th> <th>ಫಲಾನುಭವಿ ವಿ ಪಾಲು</th> <th>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>933</td><td>5483.18</td><td>1399.50</td><td>1695.70</td><td>487.01</td><td>1900.97</td></tr> <tr><td>2</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>1008</td><td>5805.45</td><td>1512.00</td><td>1868.25</td><td>530.28</td><td>1894.92</td></tr> <tr><td>3</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>893</td><td>5238.79</td><td>1339.50</td><td>1408.06</td><td>500.45</td><td>1990.78</td></tr> <tr><td>4</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>457</td><td>2682.53</td><td>685.50</td><td>857.34</td><td>234.24</td><td>905.45</td></tr> <tr><td>5</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>860</td><td>5044.30</td><td>1290.00</td><td>1458.80</td><td>465.60</td><td>1830.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>762</td><td>4500.34</td><td>1143.00</td><td>1407.10</td><td>357.40</td><td>1592.84</td></tr> <tr><td>7</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>759</td><td>4483.66</td><td>1138.50</td><td>1484.90</td><td>343.91</td><td>1516.35</td></tr> <tr><td>8</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>829</td><td>4344.95</td><td>1243.50</td><td>1458.50</td><td>400.04</td><td>1242.91</td></tr> <tr><td>9</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು</td><td>230</td><td>1083.80</td><td>345.00</td><td>447.08</td><td>94.79</td><td>196.93</td></tr> <tr><td>10</td><td>ಹು-ಧಾರವಾಡ</td><td>525</td><td>3064.92</td><td>787.50</td><td>890.55</td><td>293.09</td><td>1093.78</td></tr> <tr><td>11</td><td>ಹಾಸನ</td><td>327</td><td>1599.55</td><td>490.50</td><td>494.37</td><td>151.98</td><td>462.70</td></tr> <tr><td>12</td><td>ಕೆ.ಜಿ.ಎ.ಫ್</td><td>843</td><td>3983.18</td><td>1264.50</td><td>1635.08</td><td>329.46</td><td>754.14</td></tr> <tr><td>13</td><td>ಕೊಪ್ಪಳ</td><td>337</td><td>1592.33</td><td>505.50</td><td>562.43</td><td>143.26</td><td>381.14</td></tr> <tr><td>14</td><td>ಮೈಸೂರು</td><td>1329</td><td>7968.52</td><td>1993.50</td><td>2534.65</td><td>675.84</td><td>2764.53</td></tr> <tr><td>15</td><td>ಮಧುಗಿರಿ</td><td>450</td><td>2194.34</td><td>675.00</td><td>801.09</td><td>234.14</td><td>484.11</td></tr> <tr><td>16</td><td>ಶಿರಾ</td><td>450</td><td>2194.34</td><td>675.00</td><td>742.89</td><td>243.46</td><td>532.99</td></tr> <tr><td>17</td><td>ಯಾದಗಿರಿ</td><td>302</td><td>1426.95</td><td>453.00</td><td>568.95</td><td>120.16</td><td>284.84</td></tr> <tr><td>18</td><td>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</td><td>242</td><td>1138.29</td><td>363.00</td><td>371.00</td><td>166.75</td><td>237.54</td></tr> <tr><td>19</td><td>ಮೈಸೂರು</td><td>700</td><td>4196.32</td><td>1050.00</td><td>1099.82</td><td>624.00</td><td>1422.50</td></tr> <tr><td>20</td><td>ಮೈಸೂರು</td><td>655</td><td>3856.65</td><td>982.50</td><td>1098.65</td><td>525.60</td><td>1249.90</td></tr> <tr><td>21</td><td>ರಾಮನಗರ</td><td>1530</td><td>7557.48</td><td>2295.00</td><td>2575.08</td><td>663.33</td><td>2024.07</td></tr> <tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>14421</td><td>79439.87</td><td>21632</td><td>25460.29</td><td>7584.79</td><td>24763.4</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಗ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು					ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿ ವಿ ಪಾಲು	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು	1	ಬೆಂಗಳೂರು	933	5483.18	1399.50	1695.70	487.01	1900.97	2	ಬೆಂಗಳೂರು	1008	5805.45	1512.00	1868.25	530.28	1894.92	3	ಬೆಂಗಳೂರು	893	5238.79	1339.50	1408.06	500.45	1990.78	4	ಬೆಂಗಳೂರು	457	2682.53	685.50	857.34	234.24	905.45	5	ಬೆಂಗಳೂರು	860	5044.30	1290.00	1458.80	465.60	1830.00	6	ಬೆಂಗಳೂರು	762	4500.34	1143.00	1407.10	357.40	1592.84	7	ಬೆಂಗಳೂರು	759	4483.66	1138.50	1484.90	343.91	1516.35	8	ಬೆಂಗಳೂರು	829	4344.95	1243.50	1458.50	400.04	1242.91	9	ಬೆಂಗಳೂರು	230	1083.80	345.00	447.08	94.79	196.93	10	ಹು-ಧಾರವಾಡ	525	3064.92	787.50	890.55	293.09	1093.78	11	ಹಾಸನ	327	1599.55	490.50	494.37	151.98	462.70	12	ಕೆ.ಜಿ.ಎ.ಫ್	843	3983.18	1264.50	1635.08	329.46	754.14	13	ಕೊಪ್ಪಳ	337	1592.33	505.50	562.43	143.26	381.14	14	ಮೈಸೂರು	1329	7968.52	1993.50	2534.65	675.84	2764.53	15	ಮಧುಗಿರಿ	450	2194.34	675.00	801.09	234.14	484.11	16	ಶಿರಾ	450	2194.34	675.00	742.89	243.46	532.99	17	ಯಾದಗಿರಿ	302	1426.95	453.00	568.95	120.16	284.84	18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	242	1138.29	363.00	371.00	166.75	237.54	19	ಮೈಸೂರು	700	4196.32	1050.00	1099.82	624.00	1422.50	20	ಮೈಸೂರು	655	3856.65	982.50	1098.65	525.60	1249.90	21	ರಾಮನಗರ	1530	7557.48	2295.00	2575.08	663.33	2024.07	ಒಟ್ಟು		14421	79439.87	21632	25460.29	7584.79	24763.4
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಗ	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				ಒಟ್ಟು																																																																																																																																																																																									
			ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿ ವಿ ಪಾಲು	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲು																																																																																																																																																																																								
1	ಬೆಂಗಳೂರು	933	5483.18	1399.50	1695.70	487.01	1900.97																																																																																																																																																																																								
2	ಬೆಂಗಳೂರು	1008	5805.45	1512.00	1868.25	530.28	1894.92																																																																																																																																																																																								
3	ಬೆಂಗಳೂರು	893	5238.79	1339.50	1408.06	500.45	1990.78																																																																																																																																																																																								
4	ಬೆಂಗಳೂರು	457	2682.53	685.50	857.34	234.24	905.45																																																																																																																																																																																								
5	ಬೆಂಗಳೂರು	860	5044.30	1290.00	1458.80	465.60	1830.00																																																																																																																																																																																								
6	ಬೆಂಗಳೂರು	762	4500.34	1143.00	1407.10	357.40	1592.84																																																																																																																																																																																								
7	ಬೆಂಗಳೂರು	759	4483.66	1138.50	1484.90	343.91	1516.35																																																																																																																																																																																								
8	ಬೆಂಗಳೂರು	829	4344.95	1243.50	1458.50	400.04	1242.91																																																																																																																																																																																								
9	ಬೆಂಗಳೂರು	230	1083.80	345.00	447.08	94.79	196.93																																																																																																																																																																																								
10	ಹು-ಧಾರವಾಡ	525	3064.92	787.50	890.55	293.09	1093.78																																																																																																																																																																																								
11	ಹಾಸನ	327	1599.55	490.50	494.37	151.98	462.70																																																																																																																																																																																								
12	ಕೆ.ಜಿ.ಎ.ಫ್	843	3983.18	1264.50	1635.08	329.46	754.14																																																																																																																																																																																								
13	ಕೊಪ್ಪಳ	337	1592.33	505.50	562.43	143.26	381.14																																																																																																																																																																																								
14	ಮೈಸೂರು	1329	7968.52	1993.50	2534.65	675.84	2764.53																																																																																																																																																																																								
15	ಮಧುಗಿರಿ	450	2194.34	675.00	801.09	234.14	484.11																																																																																																																																																																																								
16	ಶಿರಾ	450	2194.34	675.00	742.89	243.46	532.99																																																																																																																																																																																								
17	ಯಾದಗಿರಿ	302	1426.95	453.00	568.95	120.16	284.84																																																																																																																																																																																								
18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	242	1138.29	363.00	371.00	166.75	237.54																																																																																																																																																																																								
19	ಮೈಸೂರು	700	4196.32	1050.00	1099.82	624.00	1422.50																																																																																																																																																																																								
20	ಮೈಸೂರು	655	3856.65	982.50	1098.65	525.60	1249.90																																																																																																																																																																																								
21	ರಾಮನಗರ	1530	7557.48	2295.00	2575.08	663.33	2024.07																																																																																																																																																																																								
ಒಟ್ಟು		14421	79439.87	21632	25460.29	7584.79	24763.4																																																																																																																																																																																								
51)	<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ(ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ) ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಘಟಕದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ(ಮನೆ) ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು? (ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ವೆಚ್ಚ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</p> <p>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವಿಧಾನ</th> <th>ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ</th> <th>ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು</th> <th>ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು</th> <th>ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಫಲಾನುಭವಿ ಸ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ</td> <td>ರೂ.2.70ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.3.50ಲಕ್ಷಗಳು</td> <td>1.50</td> <td>1.20 (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) 2.00 (ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ)</td> <td>ಉಳಿದ ಅನುದಾನ</td> </tr> <tr> <td>ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಗಾಗಿ</td> <td>ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷ ದಿಂದರೂ. 5.50 ಲಕ್ಷ</td> <td>1.50</td> <td>1.20 (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) 2.00 (ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ)</td> <td>ಉಳಿದ ಅನುದಾನ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2015, ದಿನಾಂಕ 18.01.2016 ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <p>(ಯು.ಬಿ.ಆರ್.ಪುಲ್ ಖಾದರ್) ವಸತಿ ಸಚಿವರು.</p>	ವಿಧಾನ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿ ಸ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	ರೂ.2.70ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.3.50ಲಕ್ಷಗಳು	1.50	1.20 (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) 2.00 (ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ)	ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಗಾಗಿ	ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷ ದಿಂದರೂ. 5.50 ಲಕ್ಷ	1.50	1.20 (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) 2.00 (ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ)	ಉಳಿದ ಅನುದಾನ																																																																																																																																																																														
ವಿಧಾನ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ	ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು	ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲು																																																																																																																																																																																											
ಫಲಾನುಭವಿ ಸ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	ರೂ.2.70ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.3.50ಲಕ್ಷಗಳು	1.50	1.20 (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) 2.00 (ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ)	ಉಳಿದ ಅನುದಾನ																																																																																																																																																																																											
ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಗಾಗಿ	ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷ ದಿಂದರೂ. 5.50 ಲಕ್ಷ	1.50	1.20 (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) 2.00 (ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ)	ಉಳಿದ ಅನುದಾನ																																																																																																																																																																																											

E.S. 200 P - 1

**GOVERNMENT OF KARNATAKA
KARNATAKA SLUM DEVELOPMENT BOARD, BANGALURU**

Statement showing the details of Physical and Financial progress of Rajiv Awas Yojana Scheme (RAY) - KARNATAKA as on 31.01.2018

Sl. No	Name of the Project	Project Approved Date	Financial									Physical						Target for 2016-17	Likely Schedule Date of Completion
			CSMC Approved Project Cost	GoI Share Released	GoK Share Released	Beneficiary Contribution		Tender Prem. Released	ULB Share	Total Amount with Board	Progress/ Expenditure	No. Of DUs units Sanced.	No. of DUs started	No of DUs Comptd	Occupied DUs	DUs To be occupied	No. of DUs in progress		
						SC/TSP	Benef.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sulikunte- Mahadevapura	1-30-2013	5709.62	2092.00	1063.86	152.85	12.50	1048.53	0.00	4369.74	5624.55	900	900	900	900	0	0	714	May-17
2	Bengaluru Urban- 08 Slums	9-26-2013	6430.38	2359.77	1179.88	351.19	420.70	326.75	0.00	4638.29	4601.30	1353	1353	1023	1023	0	330	525	Feb-18
3	K R Pura - Bengaluru	12-12-2013	3576.57	1312.50	656.26	232.88	146.11	478.96	47.34	2874.05	3189.91	668	668	504	504	0	164	360	Feb-18
4	Kuvempunagar- Byatarayanapura	12-12-2013	3629.70	1332.00	666.00	402.56	90.50	0.00	54.12	2545.18	2733.39	666	666	501	497	4	165	350	Feb-18
5	Rajarajeshwarinagar- Bengaluru	12-30-2013	8459.74	3104.50	1552.24	746.42	0.00	0.00	120.03	5523.19	4698.15	1562	1562	832	832	0	730	600	Feb-18
6	Shanthinagara - Bengaluru	12-30-2013	8713.92	3197.77	1598.88	670.08	409.54	0.00	122.09	5998.36	5664.49	1614	1614	1135	1135	0	479	700	Feb-18
	Total of Bangalore District		36519.93	13398.54	6717.12	2555.98	1079.35	1854.24	343.58	25948.81	26511.79	6763	6763	4895	4891	4	1868	3249	
7	Dibbur-Tumkur	1-30-2013	6996.48	3114.06	763.26	328.60	100.00	375.23	0.00	4681.15	6702.07	1200	1200	1200	72	1128	0	928	Jan -17
8	Tumkur - 06 slums	12-12-2013	6798.55	3113.61	748.46	296.50	163.82	874.00	0.00	5196.39	5012.14	1566	1566	1156	1153	3	410	700	Feb-18
	Total of Tumkur District		13795.03	6227.67	1511.72	625.10	263.82	1249.23	0.00	9877.54	11714.21	2766	2766	2356	1225	1131	410	1628	
9	Chitradurga - 08 Slums	1-20-2014	6784.31	3107.08	746.90	458.80	250.79	930.27	130.28	5624.12	6163.92	1563	1563	1254	1254	0	309	600	Feb-18
10	Belgaum- 7 Slums	12-12-2013	4549.83	2083.74	500.90	260.80	0.00	0.00	63.80	2909.24	3034.86	1044	1044	890	426	464	154	300	Feb-18
11	Gulbarga- 03 slums	9-20-2013	5580.59	2048.00	1023.96	383.63	224.20	780.51	102.25	4562.55	4857.89	1024	1024	1024	720	304	0	900	Jul-17
12	Gulbarga- 07 slums	12-30-2013	6510.19	2389.08	1194.54	403.92	263.56	0.00	140.09	4391.19	3689.56	1196	1196	741	741	0	455	400	Feb-18
13	Gulbarga- 06 slums	12-30-2013	6585.83	2416.82	1750.48	489.52	328.04	0.00	137.15	5122.01	5083.73	1227	1227	625	625	0	602	400	Mar-18
	Total of Gulbarga District		18676.61	6853.90	3968.98	1277.07	815.80	780.51	379.49	14075.75	13631.18	3447	3447	2390	2086	304	1057	1700	
14	Hubli-Dharwad - 06 Slums	12-30-2013	5753.21	2111.28	1055.64	155.85	193.44	722.77	0.00	4238.98	4412.65	1056	1056	773	773	0	283	500	Feb-18
15	Hubli-Dharwad-Pilot Project	12-30-2013	6766.52	2452.62	1287.41	348.80	23.64	867.49	162.08	5142.04	4699.98	1072	1072	175	0	175	897	700	Feb-18
	Total of Dharwad District		12519.73	4563.90	2343.05	504.65	217.08	1590.26	162.08	9381.02	9112.63	2128	2128	948	773	175	1180	1200	
16	Kolar -04 Slums	12-12-2013	3710.25	1617.53	408.46	342.50	6.20	380.02	40.85	2795.56	2554.86	851	851	543	415	128	308	400	Feb-18
17	Mandya- 05 Slums	12-12-2013	6499.27	1601.66	535.67	433.60	0.00	0.00	45.76	2616.69	1504.58	1335	1335	0	0	0	1335	0	Mar-18
	TOTAL		103054.96	39454.02	16732.80	6458.50	2633.04	6784.53	1165.84	73228.73	74228.03	19897	19897	13276	11070	2206	6621	9077	

[Signature]
Commissioner
KSDB, Bangalore.

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕರ್ ರಮೇಶ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 169
(1493) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Annexure -1											
Sl. No	City	No. of DUs Approved	Year of Approval	Total					Physial Progress		
				Project Cost	Central Share	State Share	Beneficiary Share	ULB Share	Under Progress	Completed	Yet to Start
1	Bangalore	900	2012-13	5709.60	2615.01	1433.64	1020.10	277.54	0	900	0
2	Bangalore	1353	2013-14	6430.40	3067.71	1592.85	1474.86	0	330	1023	0
3	Bangalore	668	2013-14	3576.60	1706.26	885.95	725.65	94.67	164	504	0
4	Bangalore	666	2013-14	3629.70	1731.6	899.10	724.28	108.23	165	497	4
5	Bangalore	1562	2013-14	8459.70	4035.84	2095.53	1694.24	246.08	730	832	0
6	Bangalore	1614	2013-14	8713.90	4157.1	2158.50	1754.43	244.18	479	1135	0
7	Belgaum	1044	2013-14	4549.80	2604.68	692.91	913.67	129.87	154	890	0
8	Chitradurga	1563	2013-14	6784.30	3883.87	1033.21	1289.48	266.56	309	1254	0
9	Davanagere	1169	2013-14	5097.50	2918.23	776.32	1039.11	130.05	773	241	155
10	Davanagere	951	2013-14	4146.40	2373.70	631.47	845.20	105.8	648	148	155
11	Gulbarga	1024	2013-14	5580.60	2662.31	1382.35	1067.47	212.49	0	1024	0
12	Gulbarga	1196	2013-14	6510.20	3105.78	1612.62	1204.97	288.2	455	741	0
13	Gulbarga	1227	2013-14	6585.80	3141.87	1631.36	1236.21	274.31	602	625	0
14	HDMC	1072	2012-13	6766.50	3065.79	1732.31	1243.94	293.91	897	175	0
15	HDMC	1056	2013-14	5753.20	2744.65	1425.11	1158.43	161.12	283	773	0
16	Kolar	851	2013-14	3710.30	2124.04	565.05	769.28	81.7	308	543	0
17	Mandya	1335	2013-14	6499.30	3720.68	989.80	1399.14	91.51	722	0	613
18	Mysore	116	2013-14	627.87	299.54	155.53	139.25	4.76	0	116	0
19	Tumkur	1200	2012-13	6996.50	3892.59	1068.55	1348.96	241.16	0	1200	0
20	Tumkur	1566	2013-14	6798.60	3892.01	1035.38	1291.95	267.35	410	1156	0
Total		22133		112926.77	57743.26	29323.59	22340.62	3519.49	7429	13777	927

*Financial progress is more than releases (GoI+GoK). This is because, beneficiaries contribution, tender


Ashok
(ಆಶೋಕ್)
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ)

65500 N-3

PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF PROJECTS - BSUP - BANGALORE dt:31.01.2018
 (Projects Where Last Instalment of Central Assistance has been given - Schedule for Completion)

(Rupees in lakhs)

Sl. No.	Name of The Project	Total Approved cost	Awarded cost including TP, Escalation (excluding A&OE, O&M)	Govt Share	GoK share	Beneficiaries contribution	No. of DUs sanctioned	No. of DUs in progress	No. of DUs Completed	No. of DUs to be Started	No. of DUs Alotted	No. of DUs Occupied	DUs to be occupied	Funds Released (Govt+ GoK)	Expenditure	Beneficiaries contribution collected	Date of Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BSUP-Scheme of Basic Service for Urban Poor covering 28 shm areas in Bangalore Phase-I (Revised)	26117.23	29066.00	9008.71	14982.39	2125.94	11603	109	11494	0	11434	11434	60	24360.00	26125.00	1724.00	Feb-18.
2	BSUP-Scheme of Basic Service for Urban Poor covering 16 shm areas in Bangalore Phase-II (Revised)	12427.72	12534.53	5648.97	5991.01	787.75	3151	0	3151	0	3151	2443	708	10510.00	11617.00	379.00	Dec-16.
3	Scheme of Basic Service for Urban poor (BSUP) at Maruthahalli St. No.33 (in-line of Challeghatta shm) areas in Bangalore (Phase-III)	1919.45	2051.19	872.48	911.65	135.32	464	0	464	0	464	0	464	1607.00	1493.00	99.00	Dec-16.
4	Scheme of Basic Service for Urban poor (BSUP) at Bharvi colony, AK Colony 50 Palya shm areas for construction of 100 DUs in Bangalore (Phase-III)	304.70	277.00	138.50	139.20	27.00	100	0	100	0	100	100	0	251.00	281.00	26.00	Dec-11
5	Scheme of Basic Service for Urban poor (BSUP) at Hakkii Palki colony shm area for the construction of 308 DUs in Bangalore(Phase-III)	1002.75	911.60	455.80	488.13	58.83	208	0	208	0	208	208	0	853.00	798.00	41.00	Mar-17.
6	Revised BSUP Scheme for the construction of 310 Du's at Lakshmananagar shm (in-line of Mahalinganwara shm) Bangalore (Phase-III)	944.57	858.70	429.35	431.52	83.70	310	0	310	0	310	310	0	775.00	867.08	34.00	Dec-16.
7	Scheme of Basic Service for Urban poor (BSUP) at Nagarathwara, Nagarahalli shm area for the construction of 208 DUs in Bangalore(Phase-III)	984.51	895.01	447.51	478.18	58.83	208	0	208	0	208	208	0	837.00	923.00	56.00	Sep-16.
8	Revised BSUP Scheme for the construction of 320 Du's at Vinobha shm, Dhobighat shm near Jagan Temple (in-line of Rooban nagara shm) Bangalore (Phase-III)	1499.55	1363.23	681.61	718.03	99.91	320	0	320	0	320	320	0	1263.00	1446.12	89.00	Jun-16.
9	Revised BSUP Scheme for the construction of 256 Du's at Bhuvaneshwari nagar, No.73 (in-line of Veerabhadra nagara shm) Bangalore (Phase-III)	1183.94	1076.31	538.15	545.88	99.91	256	0	256	0	256	256	0	996.00	926.32	56.00	Jan-17.
10	Construction of 880 BSUP Houses (G+3) and development works at Bhuvaneshwari nagara, Uttarahalli, Bangalore. (Phase-III)	3767.61	3425.10	1712.55	1809.40	245.66	880	0	880	0	880	120	760	3179.00	3404.00	122.00	Mar-17.
11	Construction of 480 Du's at Kasturba nagara shm, 100 Du's at Rajanagara shm and 100 Du's at Govindrajnagara shm in Bangalore city (Phase-III) (Revised)	1541.21	1910.37	941.80	946.56	183.16	487	0	487	0	487	487	0	1217.00	1362.00	103.00	Apr-15.
	TOTAL	51693.24	54369.04	20875.43	27442.15	3906.01	17987	109	17878	0	17818	15886	1992	45848.00	49242.52	2729.00	31.03.18
12	Rehabilitation of 20 selected shms under BSUP Mysore (Phase-I) (Revised)	6758.32	6513.92	3312.58	2915.90	529.84	2788	0	2788	0	2788	2788	0	6093.00	6449.00	546.00	Mar-17.
13	BSUP Scheme covering 46 shms in Mysore city (Phase-II) (Revised)	9093.00	8589.18	6542.40	1990.82	559.58	2500	0	2500	0	2500	2500	0	7738.00	7532.00	471.00	Dec-16.
14	BSUP Scheme Construction of 1040 DUs at Elakyanagar shms, Mysore (Phase-III)	4776.53	4363.69	3473.84	1002.74	299.95	1040	0	1040	0	1040	1040	0	4042.00	4030.00	204.00	Dec-16.
	TOTAL	20627.85	19466.79	13328.82	5909.46	1389.37	6328	0	6328	0	6328	6328	0	17873.00	18011.00	1221.00	31.03.18
	GRAND TOTAL	72321.09	73835.83	34204.25	33351.61	5295.38	24315	109	24206	0	24146	22214	1992	63721.00	67253.52	3950.00	31.03.18


 Commissioner
 KSDB, Bangalore

Town wise Progress Report for IHSDP works as on 31st MARCH-2017

SI No	Name of the Town	Agency	No. of houses	Estimated Amount (Rs.in lakhs)	Found-ation	Lintel	Roof Level	Roof Laid	Finish-ing	Comple-ted	Total	Not Started		Total Expenditure (Rs.in lakhs)	No. of houses Occupied
												KSDB	N.K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	PHASE-I														
	BENGALURU-1 DIVISION														
	No.1 Sub-Division														
1	Ramanagara	KSDB	607	3345.88	0	0	0	0	0	607	607	0	0	3072.00	607
		N.K.	1193		0	0	0	0	0	1193	1193	0	0		1193
	No.2 Sub-Division														
2	Doddaballapura	N.K.	648	1255.81	0	0	0	0	0	648	648	0	0	1168.00	648
	BENGALURU-2 DIVISION														
	No.3 Sub-Division														
3	Mulubagilu	KSDB	66	1251.66	0	0	0	0	0	66	66	0	0	1240.00	66
		N.K.	534		0	0	0	0	0	534	534	0	0		534
	No.4 Sub-Division														
4	Gowribidanur	KSDB	Infra only	179.49										194.00	0
	BENGALURU-3 DIVISION														
	Tumkur Sub-Division														
5	Siddlaghatta	KSDB	40	430.05	0	0	0	0	0	40	40	0	0	437.00	40
		N.K.	160		0	0	0	0	0	160	160	0	0		160
6	Chintamani	KSDB	487	1948.90	0	0	0	0	0	487	487	0	0	1976.00	487
		N.K.	311		0	0	0	0	0	311	311	0	0		311
	MYSORE-1 DIVISION														
	Hassan Sub-Division														
7	Hassan	KSDB	1000	1840.08	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	1594.00	1000
8	Holenarasipura	KSDB	1000	1840.08	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	1780.00	1000
9	Kadur	N.K.	500	1227.68	0	0	0	0	0	500	500	0	0	1050.00	500
	MYSORE-2 DIVISION														
	Mysore-2 Sub-Division														
10	Nanjanagudu	N.K.	540	988.68	0	0	0	0	0	540	540	0	0	910.00	540
	Mandya Sub-Division														
11	Nagamangala	KSDB	45	791.00	0	0	0	0	0	45	45	0	0	691.00	45
		N.K.	375		0	0	0	0	0	375	375	0	0		375

Town wise Progress Report for IHSDP works as on 31st MARCH-2017

Sl No	Name of the Town	Agency	No. of houses	Estimated Amount (Rs.in lakhs)	Found-ation	Untel	Roof Level	Roof Laid	Finish- ing	Comple- ted	Total	Not Started		Total Expenditure (Rs.in lakhs)	No. of houses Occupied
												KSDB	N.K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	DAVANAGERE DIVISIOIN														
	Davanagere Sub-Division														
12	Hiriyur	KSDB	123	373.25	0	0	0	0	0	123	123	0	0	334.00	123
	Bellary Sub-Division														
13	Bellary	KSDB	520	1048.42	0	0	0	0	0	520	520	0	0	964.00	520
	DHARWAD DIVISIOIN														
	Dharwad Sub-Division														
14	Hubli	KSDB	600	1401.61	0	0	0	0	0	600	600	0	0	1240.00	0
	Gadag Sub-Division														
15	Gadag-Betageri	KSDB	738	2276.61	0	0	0	0	0	738	738	0	0	2114.00	738
16	Gajendragada	N.K.	500	916.58	0	0	0	0	0	500	500	0	0	807.00	500
17	Koppal	N.K.	265	499.93	0	0	0	0	0	265	265	0	0	461.00	265
	BELGAVI DIVISIOIN														
	Belagavi Sub-Division														
18	Belgaum	KSDB	138	317.41	0	0	0	0	0	138	138	0	0	274.00	138
19	Soudatti	N.K.	145	306.25	0	0	0	0	0	145	145	0	0	248.00	145
	GULBARGA DIVISIOIN														
	Gulbarga Sub-Division														
20	Basavakalyan	KSDB	170	330.47	0	0	0	0	0	170	170	0	0	310.00	310
21	Bhalki	KSDB	150	356.19	0	0	0	0	0	150	150	0	0	298.00	150
22	Gulbarga	KSDB	302	1663.50	0	0	0	0	0	302	302	0	0	1606.00	302
	Gulbarga	N.K.	484		0	0	0	0	0	484	484	0	0		484
23	Chincholi	KSDB	200	424.36	0	0	0	0	0	200	200	0	0	268.00	0
24	Shahapur	N.K.	207	443.82	0	0	0	0	0	207	207	0	0	425.00	172
	Raichur Sub-Division														
25	Sindhanoor	KSDB	1005	2317.93	0	0	0	0	0	1005	1005	0	0	2026.00	1005
	TOTAL		13053	27790.00	0	0	0	0	0	13053	13053	0	0	25490.00	12358