


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1546
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	11.03.2022

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವರ್ಷವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ; ಇನ್ನುಳಿದವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ.	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ; ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಮಿತಿಯಿದೆಯೇ?	ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಮೂನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:15ನೇವಿಸ:200/58:ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2021



(ಕೆ.ಎಸ್.ಚತುರವೆ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ  
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಚ್-2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

(ರೂ.)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6
1	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಬೋಂತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮನಂಗ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯಾ ಗಾಮಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಸಾವರಗಾಂವ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಾಳಾಪಟ್ಟು ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಚಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (MDR) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಹುಲಸೂರ ಹತ್ತಿರ).	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಮುರ್ಗ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	9.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ್) ಕ್ರಾಸದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ವಾಯಾ ಡೋಣಗಾಂವವಾಡಿ.	3.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯಾ ಜೋನ್ನೆಕೆರಿ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ನಾಗೂರು (ಎನ್) ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬರವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯಾ ಅಂಗದಳ್ಳಿ (ಕೆ).	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಿಂದ ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.70 ರಿಂದ 5.00	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಿಂದ ಡೋಣಗಾಂವ (ಎಮ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಅಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ಯಿಂದ ಬೆಂಬ್ರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಶೆಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜರ್ಗಾ -ಕೆ ಯಿಂದ ಶೆಂಬಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ)	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಆಲೂರು -ಬಿ ಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 (ಶೆಂಬಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. (ಶೆಂಬಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಯಿಂದ ಶೆಂಬಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ)	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ಬೋಜನಾ (ಅಂಗದಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಕ್ರಾಸದಿಂದ) ಉಜನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಬಿರಾದ (ಬಿ)	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಿಂದ ಚಂತಾಮಣಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
15	ಔರಾದ (ಬಿ)	ಬೋರಳ (ಬೆಲ್ಟಾಳದಿಂದ) ಬಂತಾಕಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಔರಾದ (ಬಿ)	ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಿಮಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಔರಾದ (ಬಿ)	ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಿಮಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಮೋರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಒಟ್ಟು:	140.000	19.960	
1	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸಿದ್ದಾಪೂರ - ಹತ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹಿರನಾಗಾಂವ - ಕಾಳಮಂದರಗಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಜಾಜನಮುಗಳ - ಆನಂದವಾಡಿ (ಜೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಜಾಜನಮುಗಳ - ಆನಂದವಾಡಿ (ಜೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.05 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರಿಂದ ಸಸ್ತಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	9.320	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸಸ್ತಾಪೂರ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಮಂಠಾಳ ದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 (ಹಳ್ಳ ಕ್ರಾಸ್) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.680	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಆಟ್ಟೂರ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಗದಲೇಗಾಂವ (ಕೆ) ದಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ (ಡಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಉಜಲಂ ದಿಂದ ಮಲಗಿ (ರಾಜ್ಯ ಗಡಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಲಸೂರ ದಿಂದ ಸೊಲದಾಪಕಾ (ಹಳಿ ಭಾಲ್ಕ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ವಹಣೆ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಲಸೂರ ದಿಂದ ತೋರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹುಲಗುತ್ತಿ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಕಾದೇಪೂರ ದಿಂದ ಕಾದೇಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್) ದಿಂದ ಮಲ್ಲಕಾಜುನವಾಡಿ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
			4	5	6
16	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಯರಬಾಗ - ಹಣಮಂತವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು: 140.000	9.980	
1	ಭಾಲ್ಕಿ	ನಿರ್ದೇಶನ ದಿಂದ ಗೋರಬಂಜೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೋಟಗೀರಾ ದಿಂದ ಉಬ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮಳಚಾಪೂರ ದಿಂದ ಅಣದೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-105) ಸುಧಾರಣೆ.	6.000	2.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಭಾಲ್ಕಿ	ರೂದನೂರ ದಿಂದ ಖಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೋಸಮ ದಿಂದ ವಿಳಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಭಾಲ್ಕಿ	ಲಖನಗಾಂವ ದಿಂದ ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮಠ) ಸುಧಾರಣೆ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಭಾಲ್ಕಿ	ಲಖನಗಾಂವ ದಿಂದ ಸಿಂಧಿಕಮಠ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕೋಟಗೀರಾ ವಾಡಿ ದಿಂದ ಕಳಸದಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಭಾಲ್ಕಿ	ಕಳಸದಾಳ ದಿಂದ ದೋಣಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	4.980	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಭಾಲ್ಕಿ	ಖಟಕ ಜಂಜೋಳ ದಿಂದ ಡಾವರಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	4.970	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಭಾಲ್ಕಿ	ಖಟಕ ಜಂಜೋಳ ದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ - ಭಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಭಾಲ್ಕಿ	ಸಾಯಿಗಾಂವ ಜಿಲ್ಲಾ ವಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಭಾಲ್ಕಿ	Improvements to Road from Jamkhandi Village to Gunjarga to Hariwadi Village	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು: 120.000	17.930	
1	ಜೀದರ ಉತ್ತರ	ಸೋಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಆ) ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ (ಆ) - ಮಾಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10.000	4.650	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಬೊಂಡಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮೋಮಾ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ;	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
5	ಜೀದರ	ಶಾಹಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಚಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಜೀದರ	ಶಾಹಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಡಿ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಗೊನ್ನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣಾ (ರಾಜೋಳಾ) ಗಡಿ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಬರೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬುಡದಿ ಪಾಡ (ತೆಲಂಗಾಣಾಗಡಿ) ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಮನ್ನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವನತಿ ಗೃಹ ದಿಂದ ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಮನ್ನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡಾ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಧರ್ಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಸಾತೋಲ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಬುಧೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.000	1.990	ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ -9 ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ -9 ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮಿ) ರೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಕಲವರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಸಿಸಿ-ಎ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಮಂದಕನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ತಡಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ರಾಜಗೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಸಿಂದೋಲ ದಿಂದ ರಾಜಗೀರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೈವ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು)	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಮೋಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಮರಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಮಲಕಮಿರ್ಜಾಪೂರ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಮಂದಕನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಕಾಡವಾದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	8.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	ಕಂಗನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಸಿಕಂದ್ರಾಪೂರ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	6.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು: 140.000	11.630	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	ಹುಮನಾಬಾದ	ಉದಬಾಳ ದಿಂದ ಮುಸ್ತರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	8.000	3.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹುಮನಾಬಾದ	ಕೊಡಂಬಲ ದಿಂದ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ(ತಾಲೂಕಾಗಡಿ ವರೆಗೆ)	8.000	3.980	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹುಮನಾಬಾದ	ವಳಿಬಂಡಿ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ)	4.000	1.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹುಮನಾಬಾದ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಹುಮನಾಬಾದ- ಸಿಂದಬಂದಗಿ)ಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹುಮನಾಬಾದ	ಹಳೆ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್ ಬೀದರ-ಹುಮನಾಬಾದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ(ಡಾಕುಳಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ)	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಹುಮನಾಬಾದ	ಛಾಟಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಹುಮನಾಬಾದ	ಛಾಟಬೋರಾಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಕಾದೆಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬೀದರ-ಬಿಂಜೋಳ -ವಿಠಲಪೂರ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬೀದರ-ಬಿಂಜೋಳ -ವಿಠಲಪೂರ ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ (ವಾಯಾ, ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ)	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಹುಮನಾಬಾದ	ದುಮನಪೂರ ವಾಯಾ ಕನಕಪ್ಪಾ-ಮಾಣಿಕನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	0.000	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಹುಮನಾಬಾದ	ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಹುಮನಾಬಾದ	ಮೊಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಾ ಮತ್ತು ಮೆಟಲಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಹುಮನಾಬಾದ	ಮೊಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಯರಬಾಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಲಂಗ, ಅಡ್ಡ ನೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸಿಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ವಿಠಲಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಹುಮನಾಬಾದ	ಬಸಿಲಾಪೂರ ದಿಂದ ಅಲಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.000	4.990	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು: 140.000	44.890	
			ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು: 680.000	104.390	

8

2020-21ನೇ ಸಾಲನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಓಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಪರಾ
1	2	3	4	8	12	13
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ)			
1	ಜೀದರ	ಅಲಯಾಬಾದ-ಜಿ	ಮಮದಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	5.00	4.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಜೀದರ	ಕವಲಾಪೂರ-ಎ	ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪೋಮಾ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಜೀದರ	ಮಲ್ಲಾಪೂರ	ಶಾಹಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.00	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಜೀದರ	ಮಲ್ಲಾಪೂರ	ಶಾಹಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಡಿ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಜೀದರ	ಬರೂರ	ಬರೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬುಡದಿ ಪಾಡ (ತೆಲಂಗಾಣಾಗಡಿ) ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಜೀದರ	ಮನ್ನಳ್ಳಿ	ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಗೃಹ ದಿಂದ ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಜೀದರ	ಮನ್ನಳ್ಳಿ	ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂದೋಲ ತಾಂಡಾ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.00	1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಜೀದರ	ಹೊಕ್ಕಾಣಾ-ಬ	ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಧರ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಜೀದರ	ರೇಕುಳಗಿ	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -9 ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.00	3.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಜೀದರ	ರೇಕುಳಗಿ	ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -9 ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮಿ) ರಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಕಲವರ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಜೀದರ	ಸಿಸಿ	ಸಿಸಿ-ಎ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಜೀದರ	ಸಿಂದೋಲ	ತಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜಗೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	5.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಜೀದರ	ಮರಕುಂದಾ	ಸಿಂದೋಲದಿಂದ ರಾಜಗೀರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೈಮ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು)	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಜೀದರ	ಚಿಟ್ಟಾ	ಗೂನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣಾ (ರಾಜೋಳಾ) ಗಡಿ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಜೀದರ	ಮರಕುಂದಾ	ಮೊಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.00	1.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಜೀದರ	ಕಮಲಾಣಾ	ಕಮಲಾಣಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲಕಮಿರ್ಜಾಪೂರ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3.00	2.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಜೀದರ	ಮಂದಕನಳ್ಳಿ	ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಡವಾಡ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಜೀದರ	ಮಂದಕನಳ್ಳಿ	ಕಂಗನಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಕಂದ್ರಾಪೂರ ವರೆಗಿನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

2021-22ನೇ ಸಾಲನ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಕೆ 3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಘೋಷವಾರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವರ್ಚು	ಷರಾ
				ಇಲಾಖೆ ಮೊತ್ತ	MGNREGA ಮೊತ್ತ			
1	ಬಿರಾದ	7	20.25	25.50	25.50	51.00	25.44	
2	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	8	17.61	33.99	33.99	67.98	33.77	
3	ಭಾಲೈ	7	37.72	34.99	34.99	69.98	31.66	
4	ಜೇದರ	17	44.60	52.16	52.16	104.32	37.35	
5	ಹುಮನಾಬಾದ	2	2.03	10.00	10.00	20.00	9.98	
	ಒಟ್ಟು:	41	122.21	156.64	156.64	313.28	138.19	

Bidar North	5	11.21	14.16	14.16	28.32	0
Bidar South	12	33.39	38.00	38.00	76.00	37.35

(11)




1	2	3	4	8	12	13
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಬೀದರ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ)			
19	ಬೀದರ	ಗಾದಗಿ	ನಂದಗಾಂವದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.50	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಬೀದರ	ಗಾದಗಿ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾದಗಿ (ಬಾವಾಪುರ) ದಿಂದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಸ್ತೆ	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಬೀದರ	ಮರಖಲ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಖಲ ದಿಂದ ಅಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಸ್ತೆ	3.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಬೀದರ	ಶ್ರೀಮಂಡಲ	ಮಿರ್ಜಾಪುರ ದಿಂದ ಖಾಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	2.50	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಬೀದರ	ಮಾಳೆಗಾಂವ	ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಮಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಪಲಾಪುರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3.16	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			<b>Total:</b>	<b>72.16</b>	<b>19.89</b>	

10

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ೩೦೨4 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಪಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ವೇಬ್‌ಪುಟ-22ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ  
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ	ಗ್ರಾಮ	ರಸ್ತೆಯ ವಿವರ	DRRP ಸಂಖ್ಯೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಖರ್ಚು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)			ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
									ಇಲಾಖೆ ಮೊತ್ತ	MGNREG A ಮೊತ್ತ	ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು	ಈ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bidar	Chitguppa	Benchincholi	Kabeerbad	Maintenance of Road from kabeerabadwadi to Namdapurwadi village(from km 2.5to 4.50)	VR367	2.90	7.00	3.50	3.50	0.00	3.48	3.48	Completed
2	Bidar	Humnabad	Maniknagar	Gadwanti	Improvements to road from Road from Gadwati wadi to kankatta (Balance length from 3.82 to 4.40)	VR261	0.89	7.00	3.50	3.50	3.48	0.00	3.48	Completed
3	Bidar	Humnabad	Itga	Walkhindi	Improvements and formation of road from walkhindi to honalli upto Tabuka border(km1.00 to 2.00km)	VR220	3.12	7.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	Under Progress
4	Bidar	Humnabad	Kallur	Kallur	Improvements of road from kallur to kathalli (km1.00 to 2.0km)	VR244	1.89	7.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	Under Progress
5	Bidar	Chitguppa	Mustari	Mustari	Improvements and formation of road from mustari to udbal (from km 1.00 to 2.0km)	VR142	4.54	7.00	3.50	3.50	3.49	0.00	3.49	Completed
6	Bidar	Chitguppa	Dubalgundi	Dubalgundi	Maintenance of Road from Dubalgundi-Sonkera road to Chandanahalli village (from km 0.00 to 1.00) CAV Ghatbora to Kadepur	VR335	1.00	7.00	3.50	3.50	0.00	3.44	3.44	Completed
7	Bidar	Humnabad	Molkera	Molkera	Improvements of road and CD On. from Molkera to Yarbag (km 2.00 to 3.00km)	VR257	2.32	7.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	Under Progress
8	Bidar	Humnabad	Ghatbora	Ghatbora	Repairs and Construction of CD On from Hunsgera to Jamnagar village (from km 0.00 to 1.50km)	VR312	3.77	7.00	3.50	3.50	0.00	3.49	3.49	Completed
9	Bidar	Humnabad	Kudambal	Kudambal	Maintenance of road from kodambal to Rampur village (from km 0.00 to 3.00 km)	VR211	4.04	7.00	3.50	3.50	3.49	0.00	3.49	Completed
10	Bidar	Humnabad	Itga	Rampur	Maintenance of road from SH-to Mudnal rampur village(from km 0.00 to 3.00 km)	VR204	3.17	7.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	Under Progress
11	Bidar	Humnabad	Ghatbora	Kishan thanda	Maintenance of road from Kishan Thanda to Maniknagar ghatbora road via radu thanda in humnabad tq (from km 0.00 to km 2.21 )	VR309& 310	5.44	7.00	3.50	3.50	3.49	0.00	3.49	Completed
12	Bidar	Humnabad	Sedol	Dhumansoor	Construction of CD On Dhumansoor-Sedol Cross village in humnabad tq (@ 3.85KM)	VR269	4.71	5.00	2.50	2.50	2.49	0.00	2.49	Completed
13	Bidar	Humnabad	Maniknagar	Baswanthpur	maintenance of road from Approach road to Baswanthpur village(from km 0.00 to km 2.00)	VR251	1.50	6.00	3.00	3.00	2.99	0.00	2.99	Completed
14	Bidar	Humnabad	Dakulgi	Atiwal	Construction of CD and road On Atiwal To Sugarfactory approach road (From 0.00 to 0.50Km)	VR 8	2.00	4.00	2.00	2.00	0.00	1.99	1.99	Completed
15	Bidar	Chitguppa	Belkera	Belkera	Improvements to road from Shantabad-belkera udbal approach road (from 0.00 Km to 2.50 Km)	VR150	1.00	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	Under Progress
16	Bidar	Chitguppa	Mannakhelli	Mannakhelli	Improvements to road from Mannakhelli-Basilapur road to Vithalpur in Chitguppa tq (from km 2.00 to 3.25 km)	VR 74	1.25	4.50	2.25	2.25	2.24	0.00	2.24	Completed

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	Bidar	Humnabad	Udumnalli	Karpakpalli	Improvements to road from Vithalpur-Bemalkhedda to Taluka border in Chitguppa tq (from km 0.00 to 2.00 km)	VR 92	2.00	8.00	4.00	4.00	3.99	0.00	3.99	Completed
18	Bidar	Humnabad	Udumnalli	Polkapalli	Improvements to road from SH 15 Via Polkapalli to Udumnalli Cross in Chitguppa tq (from km 1.50 to 2.50 km)	VR 104	3.66	8.00	4.00	4.00	3.99	0.00	3.99	Completed
19	Bidar	Chitguppa	Nirma	Nirma	Maintenance Of Road from Nirma. to Nagankera village in Chitguppa tq (from km 0.00 to 5.07km)	VR 54	5.07	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Under Progress
20	Bidar	Chitguppa	Nirma	Govind thanda	Maintenance of Road from Govind thanda to sevanagar Thanda (from km 0.00 to km 0.83)	VR 133	0.83	3.38	1.69	1.69	1.69	0.00	1.69	Completed
<b>Total:</b>							<b>55.10</b>	<b>126.88</b>	<b>63.44</b>	<b>63.44</b>	<b>31.34</b>	<b>12.40</b>	<b>43.74</b>	

  
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ದೀವರ

(13)