


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗೊಳಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	193
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	16.02.2022
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																				
ಅ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ, ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದ್ದು, (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-19</td> <td>175</td> <td>163</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>122</td> <td>81</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>243</td> <td>130</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>540</td> <td>374</td> <td>166</td> </tr> </tbody> </table>	ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2018-19	175	163	12	2019-20	122	81	41	2020-21	243	130	113	ಒಟ್ಟು	540	374	166
ವರ್ಷ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																			
2018-19	175	163	12																			
2019-20	122	81	41																			
2020-21	243	130	113																			
ಒಟ್ಟು	540	374	166																			
ಆ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	<p>ಸದರಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ/ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>																				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ															
ಇ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ?	<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.92.42 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018-19</td> <td>21.93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019-20</td> <td>36.96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020-21</td> <td>33.53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>92.42</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	1	2018-19	21.93	2	2019-20	36.96	3	2020-21	33.53		ಒಟ್ಟು	92.42
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)															
1	2018-19	21.93															
2	2019-20	36.96															
3	2020-21	33.53															
	ಒಟ್ಟು	92.42															

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 25 ಹೆಚ್‌ಎಂ 2022



(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)

ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂಡ್ಯ
2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವಿಚಾರಣೆ ಪಡೆ	ಉಳಿತಾಯ ಅನುದಾನ	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪಡೆ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಾಕ್ಷಿಣ: ಮಂಡ್ಯ									
1	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ಮಲ್ಲೇಗಿರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.00	8.00	8.97	0.00	0.97	Completed
2	2018-19	ಕೆರೆಗೋಡು ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	Completed
3	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ-2018ರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೆಚ್ಚ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	Completed
4	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ-2018ರ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪ-ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡೂಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	Completed
5	2018-19	ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜವಂ), ಮಂಡ್ಯನವರ ಕಛೇರಿಯ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	Completed
6	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೈಸೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಿತ, ಮಂಡ್ಯ	44.90	22.45	13.39	9.06	0.00	Under progress
7	2018-19	ಮಿಷನ್ ಬೋಧಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಿಷನ್	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	Completed
8	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ತುಂಬಿನಕೆರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಆಯುಕ್ತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	Completed
9	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	197.10	197.10	197.10	0.00	0.00	Completed
10	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	197.25	140.11	1.14	138.97	0.00	To be started
11	2018-19	ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಬೇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಡ್ಯ ಕಛೇರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಬೇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಡ್ಯ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
12	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	Completed
13	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬೈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	Completed

14	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಸವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	Completed
15	2018-19	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	30.00	0.00	3.18	0.00	3.18	Under progress.
16	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಕಾರ್ವೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಎ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	Completed
17	2018-19	ಮಂತ್ಯ ನಗರದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ ಎನ್. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂಪಿ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	Completed
18	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಟೌನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಅಂಧರ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಎ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
19	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಎ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	Completed
20	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪುರಸಭೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಎ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	Completed
21	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಪುರದ ಕಲ್ಲುಕಲ್ಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಡಾ.ಎಮ್‌ಪಿ. ಅಂಬರೀಷ್, ಮಂತ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
22	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಟೌನ್ ಕಾವೇರಿ ನಗರದ ಮಂತ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
23	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಟೌನ್‌ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ(ರಿ) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಎಂಪಿ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
24	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಟೌನ್‌ನ ಲಿಟ್ಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	Completed
25	2018-19	ಮಂತ್ಯ ಹಾ: ಕೆನಬಾ ಹೋಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ರೈತ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಆನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	Completed
26	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂತ್ಯ ಕಾಲ್ಮಣಿ ವ.ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ.ಕೆ. ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಹಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
27	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂತ್ಯ ಕಾಲ್ಮಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಹಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
28	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂತ್ಯ ಕಾಲ್ಮಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಹಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
29	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂತ್ಯ ಕಾಲ್ಮಣಿ ಆಸಿಟಿಟ್ ಟೌನ್ ಅಂಗವಹಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

30	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇದೊಡನೂರು-5 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮಾತ್ರೀಯಗೊಂಡ
31	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನವನಬೊಟ್ಟೆ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮಾತ್ರೀಯಗೊಂಡ
32	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು-3 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮಾತ್ರೀಯಗೊಂಡ
33	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಕ್ರೋವೆಲ್ ಸ್ವೇಚ್ಛ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮಾತ್ರೀಯಗೊಂಡ
34	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಡಾವಣೆ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮಾತ್ರೀಯಗೊಂಡ
35	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಯ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತತ್ತಿ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮಾತ್ರೀಯಗೊಂಡ
36	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯ ತಾ: ಕೊಂಬಿನಕೆರೆ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಬಂದಾಗಲಾಯಿತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯ ತಾ: ಪುಟ್ಟ ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಬಂದಾಗಲಾಯಿತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯ ತಾ: ದುಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುನೀಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಬಂದಾಗಲಾಯಿತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯ ತಾ: ದುಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಬಂದಾಗಲಾಯಿತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
TOTAL:				891.30	779.71	635.83	148.03	4.15	

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮದ್ದೂರು

40	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭುಜವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
41	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಳಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		10.00	5.00	0.00	5.00	0.00	Site Problem
42	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್.-23 ಚಂದೂಪುರ ಶಹು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಶಹು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	Completed
43	2018-19	ಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	15.00	11.25	13.90	0.00	2.65	Completed
44	2018-19	ಮದ್ದೂರು ಸೇಸದ ಒಕ್ಕೇಡಾರಗೋಡ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂಜೂರ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
45	2018-19	ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ದಿ.ಮಲ್ಲೇಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.00	7.50	6.70	0.80	0.00	Under progress
46	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಬರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
47	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಹೆಚ್.ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬದಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಎಂ.ಪಿ.ಅನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	Completed
48	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆ.ಶಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಎಂ.ಪಿ.ಅನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed

49	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆ.ಶಿಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
50	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಚಿಕ್ಕರಸನಕೆರೆ ಹೋಬ್ಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರರಡ್ಡಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಎಂಪಿ ಅನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
51	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಬಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
52	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಮನಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
53	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
54	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅನುದಾನ
55	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
56	2018-19	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭುಜಾಹಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
57	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ
58	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು-4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ
59	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು-5 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ

TOTAL:

177.21

165.96

160.81

7.80

2.65

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಳವಳ್ಳಿ									
60	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಪ್ಪೂಡನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ, ಸಿದ್ಧಪಾಟ, ರಾಜಪಾಟ ಇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಯನ ಓಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	Completed
61	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	Completed
62	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	To be started
63	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ಕರುಗಾವಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ		50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	Completed
64	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭಾಂಗಣ ಸಮೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	Completed
65	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.- 23 ಕಂದಲಾಲ ಪೆಟು ವೃದ್ಧೀಕರಣ ಅಸ್ಥಾನ	ಪಶು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	Completed

87	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡದೊಳವಳ್ಳಿ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
88	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಂಟಾನ್ ಹೊಸದೊಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
89	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
90	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
91	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
92	2018-19	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ-4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
93	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ಹುಟ್ಟುಗೊಡದೊಳವಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಶೋಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
94	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ದೊಡ್ಡದೊಳವಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಶೋಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
95	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ದಡದಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಶೋಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

TOTAL: 408.83 372.83 374.80 9.03 11.00

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ									
96	2018-19	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ-2017ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಾಂಡುರವರ	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	Completed
97	2018-19	ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ ಸಂಭ್ರಮವುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಂಡ್ಯ	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	Amount Returned to Dept
98	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
99	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರಿಕುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
100	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೊಳ-7 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
101	2018-19	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ (ಮಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
102	2018-19	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಯಾಲ-4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ
103	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಶೆರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಶೋಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
104	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕೊಡಿಯಾಲ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಶೋಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

TOTAL: 92.62 92.62 90.62 2.00 0.00

ತಾಲ್ಲೂಕು: ನಾಗಮಂಗಲ									
105	2018-19	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	To be started

106	2018-19	ಪಳಗರಕುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ. (ಗೌಸ್‌ಖಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ)	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
107	2018-19	ಮುಳ್ಳೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
108	2018-19	ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಉಮರ್ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ.	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
109	2018-19	ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಮಂಡಮ್ಮದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಎನ್.ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಪಿ ಅನುದಾನ, 2011-12ನೇ ಸಾಲ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	Completed
110	2018-19	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬಂದಿಗನವಿಲೆ ಪೋ: ದೇವರಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅನುದಾನ)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
111	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
112	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದಿಗನವಿಲೆ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
113	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
114	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
115	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
116	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಪನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
117	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
118	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
119	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಬ್ಬರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
120	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
121	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
122	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
123	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
124	2018-19	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಪನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
125	2018-19	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed

144	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ.ಬೋನಕೆರೆ ಹೋ. ಬೆಟ್ಟದ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ಉದ್ಭವ ಬೋಳಾರ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡರವರ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಎ ಅನುದಾನ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)	ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed.
145	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಚಿನ್ನನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ.ಕೆ.ರಹಮಾನ್ ಖಾನರವರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ)	ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	85.00	63.75	63.75	0.00	0.00	Completed.
146	2018-19	ಕೆಕ್ಕೇರಿ ಹೋ. ಸೊಳ್ಳೆಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಎಂಟು ಅನುದಾನ)	ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
147	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
148	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
149	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡೆರಹಳ್ಳಿ (ಕೆಕ್ಕೇರಿ ಹೋ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
150	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಠ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
151	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
152	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡ್ರಾಲ್ ಬದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
153	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಕ್ಕಿಮಂಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
154	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
155	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
156	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
157	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಕ್ಕಲಕ್ಕಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
158	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
159	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದಿನಮಲ್ಲನಹೊಸೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
160	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
161	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶುರುಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
162	2018-19	ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಚ್.-22 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

163.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಹಿವಾಟು ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
164.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧಭಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
165.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
166.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
167.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪರಪುರ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
168.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
169.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಮುರ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
170.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
171.	2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಂಬಾಡಿಹಾವೇರಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
172.	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾ: ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಂಜೂರಾಗಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
173.	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾ: ಸಾಧುಗೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಂಜೂರಾಗಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
174.	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಬೆಟೆ ತಾ: ಹಂಪರಮುರ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಂಜೂರಾಗಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
175.	2018-19	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.10,000/- ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 40 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.4,00,000/-ಗಳು ಜಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.12,000/-ಗಳಂತೆ (100 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಒಟ್ಟು ರೂ.12,00,000/-ಗಳು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	To be started

TOTAL:

301.22

279.97

263.97

16.00

0.00

TOTAL:


2193.24

2013.15

1827.10

203.85

17.80


 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
 ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ

ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ.
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಯಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ವರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತ ಹಣ	ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	
1	ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಂಡ್ಯ									
1	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒನ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	Completed	
2	2019-20	ಗುತ್ತಲು ಶ್ರೀ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	100.00	30.00	0.00	30.00	0.00	To be started (Site problem)	
3	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಹು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪೂರೈಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೂಡುವಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	To be started (Site problem)	
4	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	25.00	10.00	8.24	1.76	0.00	Flagging concrete completed	
5	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	50.00	10.00	48.79	0.00	38.79	Flagging concrete completed	
6	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	100.00	100.00	73.68	26.32	0.00	Finishing Stage	
7	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೆರೆಗೋಡು ಹೋಬಳಿ, ಬಿ. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ/ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ & ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ	300.00	225.00	158.63	66.37	0.00	Roof tiles laying under progress	
8	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಕೀಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕೊಠಡಿ (1) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	Completed	
9	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಂಗಲಗರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕೊಠಡಿ (1) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	Completed	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಲಾಖೆ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತ ಹಣ	ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
10	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಎಚ್.ಕೋಡೀಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ (2) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	Completed
11	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅನಸಾನುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ (1) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	Completed
12	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚೇಗರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ (1) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	Completed
13	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಹಾರ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
14	2019-20	ಕೊತ್ತತ್ತಿ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	2.02	16.82	0.00	To be started
15	2019-20	ಕೆರೆಗೋಡು-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	9.96	8.88	0.00	Finishing Stage
16	2019-20	ದುರ್ದ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೊಳಲು)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	11.33	7.51	0.00	Finishing Stage
17	2019-20	ಬನರಾಸು-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	9.94	8.90	0.00	Finishing Stage
18	2019-20	ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ-ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	196.50	196.50	145.72	50.78	0.00	GF tiles laying under progress
19	2019-20	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಘಟಕ-4, ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,	194.00	194.00	160.76	33.24	0.00	GF tiles laying under progress
20	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ. ಸ್ನೇಹಿಯಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯುವಜನಲೀಕರಣ & ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ,	100.00	50.00	52.93	0.00	2.93	Interlocking pavers completed
21	2019-20	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ತೊಬಿನಕೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು. (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ)	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	25.00	25.00	19.74	5.26	0.00	Plastering completed
22	2019-20	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಘಟಕ-1 ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಕೆ, ಕೆಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ದುರಸ್ತಿ, 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಭಾಂಗಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರಣದಲ್ಲಿ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	99.50	99.50	70.17	29.33	0.00	Toilet work completed and additional classroom completed & roof yalahanka tiles under progress
23	2019-20	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಘಟಕ-1 ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್ (ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಕೆಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಮೆನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	20.00	20.00	13.58	6.42	0.00	Wardrobe completed cycle stand completed
24	2019-20	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್ (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ & ಕೊಠಡಿಗಳ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	24.70	24.70	17.85	6.85	0.00	Kitchen completed Wardrobe under progress

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಯಾಗದ ಯಾವ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿದ ಹಣ	ದಾಖಲಿಸಿದ ಖರ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
25	2019-20	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿವರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	197.00.	197.00	181.35	15.65	0.00	GF tiles laying under progress
26	2019-20	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಘಟಕ-3, ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	200.00	200.00	180.40	19.60	0.00	Flooring under progress
27	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಕು ಹುಲಿಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ (1) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	Completed
28	2019-20	ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯರವರ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡ್ಯ	1.23	1.23	0.13	1.10	0.00	To be started
29	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂ.ವಿ. ಕ್ರೀಡಾ ನಿಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ 5 ರೂಫಿಂಗ್, ಗ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯುವನಿಲಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	Completed
30	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	Work completed
31	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	Work completed
32	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೊಠಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	Work completed
33	2019-20	ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	Completed
34	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2018	ಜಿಲ್ಲಾಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	Work completed
35	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಿಪೇರಿ (ಕೊಠಡಿಗಳ ವಾಡರೋಬ್ಬೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	Completed
36	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹುಲಿಕೆರೆ (ಕನಕ-2) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Completed
37	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಜಿ.ಮಲ್ಲೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	Work completed
38	2019-20	ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	Work-completed
39	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 46 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	completed
40	2019-20	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	Not started
41	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 43 ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	completed
42	2019-20	ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಂಡವೇಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ವೇಷ ಇಲಾಖೆ	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಖಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತ ಹಣ	ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿಯವ ಹಣ	ಶರಾ
43	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ-2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿವಾರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
44	2019-20	ನವಂಬರ್ 01, 2019 ರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
45	2019-20	ಮುಂಚು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯವು ನಿರ್ಮಾಣ	ಯುವಜನ ಸೇವಾ & ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	Completed
46	2019-20	ಮುಂಚು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 5ಕೆ.ವಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ	ಯುವ ಜನ ಸೇವಾ & ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	Completed
47	2019-20	ಮುಂಚು ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋ: ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇದರ (ಹಂದಿಗಾಣೆಗರ) ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)-ಶ್ರೀ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, 2018-19	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	Completed
48	2019-20	ಮುಂಚು ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನದ ಸೌಂದರ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಧ್ವಜವಾರದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, 2018-19	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
49	2019-20	ಮುಂಚು ವಾದದ ಬಿರಿಜಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ-2017-18	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	Completed
50	2019-20	ಮುಂಚು ಟೌನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಚಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	5.00	3.75	5.00	0.00	1.25	Completed
51	2019-20	ಮುಂಚು ಟೌನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ (ಗುರು ಭವನದ ಪಕ್ಕ) ಕಟ್ಟಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
52	2019-20	ಮುಂಚು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಲೆಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	Completed
53	2019-20	ಮುಂಚು ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋ: ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ,-2019-20	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	8.80	6.60	8.84	0.00	2.24	Completed
54	2019-20	ಮುಂಚು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ಣಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದೇಡ್ಕೆರೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಜಾ)-ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್,	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
55	2019-20	ಮುಂಚು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಯ ಈಡ್ಡಿಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	Completed
56	2019-20	ಮುಂಚು ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋ: ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತ ಹಣ	ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿಯವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
57	2019-20	ಮಂಜ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗುಸ್ತಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾರಾಘವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಾಮಾನ್ಯ)	ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
58	2019-20	ಮಂಜ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯವ್ವಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಾಮಾನ್ಯ)-ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, 2019-20	ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	Completed
59	2019-20	ಮಂಜ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈಟೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಾಮಾನ್ಯ)-ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, 2019-20	ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	Completed
ಬಟ್ಟು ರೂ.				2216.65	1964.70	1648.62	361.29	45.21	
7	ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮದ್ದೂರು								
60	2019-20	ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Work completed
61	2019-20	ಕೊಡಲೆಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ (1) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	Completed
62	2019-20	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕೊಠಡಿ (2) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೋಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	Completed
63	2019-20	ಬೆಳ್ಳೆಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೋಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	25.00	8.00	25.00	0.00	17.00	Completed (Plastering completed)
64	2019-20	ಮಾದನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೋಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	25.00	8.50	25.00	0.00	16.50	Completed (Footing completed)
65	2019-20	ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೋಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	25.00	8.50	12.74	0.00	4.24	Plastering Completed
66	2019-20	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೋಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	25.00	8.00	0.86	7.14	0.00	Site Problem
67	2019-20	ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	14.47	4.37	0.00	Painting under progress
68	2019-20	ಕೊಪ್ಪ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	2.02	16.82	0.00	To be started(Site problem)
69	2019-20	ಮೆಟ್ಟಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ & ಓದುಗ ಕೋಣೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಯ ಸಮೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ & ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	148.00	148.00	102.98	45.02	0.00	Painting completed
70	2019-20	ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ಟಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ.	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	200.00	200.00	186.62	13.38	0.00	GF flooring under progress
71	2019-20	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗಣವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಿಯಾಗದ ಯಾವ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿಕೆ ಹಣ	ಪಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
72	2019-20	ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Work completed
73	2019-20	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿ & ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಳಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆರ್ಮೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ	ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ	15.00	11.25	15.00	0.00	3.75	Completed
74	2019-20	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ನನ್ನಣ್ಣೆ)	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	23.00	16.50	6.71	9.79	0.00	Lintel Level Under Progress
75	2019-20	ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಹೋ: ಕರಡಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಕುಪೇಂದ್ರ ಠೆಡ್ಡಿ, 17-18	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	7.50	0.80	6.70	0.00	To be strated
ಒಟ್ಟು ರೂ.				624.81	545.06	483.33	103.22	41.49	
ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಳವಳ್ಳಿ									
76	2019-20	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ಹಲಗೂರು ಹೋ: ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Work completed
77	2019-20	ಹಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ (1) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	Work completed
78	2019-20	ಶ್ರೀ ರಾಮಾರೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ವ್ಯವಹಾರಭೂಮಿ ಇಲಾಖೆ	150.00	50.00	5.91	44.09	0.00	To be started
79	2019-20	ಬಿ.ಪಿ.ಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ (1) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	Completed
80	2019-20	ಕೊನನಕೊಪ್ಪುರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ (3) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	31.80	31.80	20.61	11.19	0.00	Plastering under progress
81	2019-20	ಕನಬೀ-3 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹುಸ್ತೂರು)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	12.48	6.36	0.00	Plastering under progress
82	2019-20	ಬಿ.ಪಿ.ಮಠ-2 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Completed
83	2019-20	ನಿಡಘಟ್ಟ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Completed
84	2019-20	Construction of compound wall and development of Harrath Meeran shath vali, hoskur village, Malavalli Taluk Mandya Dist-Ibrahim-2018-19	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	7.50	10.00	0.00	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	2019-20	ಮಳವಳ್ಳಿ ಬೋ ವಿನಾಯಕನಗರ (ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಲಿಂಗ್	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತ ಹಣ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
86	2019-20	ಮಳವಳ್ಳಿ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. -ಶ್ರೀ ಮರಿಕಟ್ಟೆಗೌಡ	ಕಲ್ಯಾಣಿಣಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.				301.17	198.67	139.53	61.64	2.50	
4 ತಾಲ್ಲೂಕು: ಪಾಂಡವಪುರ									
87	2019-20	ಪಾಂಡವಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿಣಿಗಳ ಕಛೇರಿ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
88	2019-20	ಪಾಂಡವಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿಣಿಗಳ ಕಛೇರಿ	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Completed
89	2019-20	ಹೊಸಕನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ/ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	10.00	7.50	4.34	3.16	0.00	Truss work under progress
90	2019-20	ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ/ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ	10.00	7.50	3.64	3.86	0.00	Sheet laying under progress
91	2019-20	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ (1) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	Completed
92	2019-20	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ-1 ಅಂಗವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	8.33	8.17	0.00	Roof completed
ಒಟ್ಟು ರೂ.				55.25	50.25	35.06	15.19	0.00	
5 ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ									
93	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	13.10	8.00	9.00	0.00	1.00	Work completed
94	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡವಾಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ (1) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	Completed
95	2019-20	ಗಣಾಂಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕೊಠಡಿ (2) ನಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	Completed
96	2019-20	ಮಹದೇವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕೊಠಡಿ (1) ನಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	10.60	10.60	1.89	8.71	0.00	Plinth under progress
97	2019-20	ಕೆ.ಶಿಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ-1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿಣಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	2.02	16.82	0.00	To be started(Site problem)
98	2019-20	ಶ್ರೀಹಾಂಗೂರು ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ & ರೂಫಿಂಗ್, ಲಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮನವನುಬೀದಿಯ & ಶ್ರೀಹಾಂಗೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಲದೇವಿ(ಮಂಡ್ಯ)	5.50	5.50	0.59	4.91	0.00	To be started
99	2019-20	ಅರತಿ ಉಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಲದೇವಿ(ಮಂಡ್ಯ) ದೇವಸ್ಥಾನದ-ಅಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಅರತಿ ಉಕ್ಕಡ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಲದೇವಿ(ಮಂಡ್ಯ)	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	Completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಉಲಾಖ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿದ ಹಣ	ಕಾಪಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
100	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಪಣಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	Completed
101	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಗ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ (ಗಜೇಂದ್ರ ಮೊಕ್ಷ ಕೊಠಿ) ದುರಸ್ತಿ-ಚ್ಚೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಪಣಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	Completed
102	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಬುರ್ಜಿ ಹಾಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯುವಶಾಲಿಕೆಗಳು ಹಿ-ಶ್ರೀರಂಗ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	Completed
103	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ	ಕಲ್ಯಾಣ ವಲಯಾಡಳಿತ	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	Completed
104	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣ ವಲಯಾಡಳಿತ	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	Completed
105	2019-20	ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಶಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹೋ. ಮಿಣಿಜಿಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೂರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, 2018-19	ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Completed
ಒಟ್ಟು ರೂ.				122.06	116.96	87.52	30.44	1.00	
ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ									
106	2019-20	ಅಲಂಬಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ (1) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	Completed
107	2019-20	ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋ. ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	100.00	33.00	33.00	0.00	0.00	Earth work excavation completed(Work stopped)
108	2019-20	ಸಾರಂಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕೊಠಡಿ (1) ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	Completed
109	2019-20	ಸಂತೆಜಾಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Completed
110	2019-20	ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Completed
111	2019-20	ಶೀಳನೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	Completed
112	2019-20	ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ	33.00	33.00	20.92	12.08	0.00	Plastering Completed
113	2019-20	ಬೆಟ್ಟದಹೊಸೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Completed
114	2019-20	ತೇಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Completed
115	2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಜಾಬಹಳ್ಳಿ ಹೋ. ಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, 2019-20	ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	4.99	3.74	4.99	0.00	1.25	Completed
116	2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ)-ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, 2019-20	ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಇಲಾಖೆ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಅಂಚೆ ಹಣ	ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
117	2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉಳಿದ ಪಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಾಮಾನ್ಯ)-ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, 2019-20	ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
118	2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಾಮಾನ್ಯ)-ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, 2019-20	ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
119	2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ವೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ.ಕೆ.ರಹಮಾನ್‌ಖಾನ್-2018-19	ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	75.00	56.25	39.74	16.51	0.00	Painting work under progress
ಒಟ್ಟು ರೂ.				349.01	262.01	234.67	28.59	1.25	
7	ತಾಲ್ಲೂಕು: ನಾಗಮಂಗಲ								
120	2019-20	ಬಿಡಿಗವಲಿ ಹೋ: ಕೊಚಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	5.00	3.75	5.00	0.00	1.25	Completed
121	2019-20	ದೊಡ್ಡೋಡನಕೊಪ್ಪಲು ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Completed
122	2019-20	ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾ: ಬಿಡಿಗವಲಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ಗೌಡ, 2018-19	ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
ಒಟ್ಟು ರೂ.				26.50	25.25	26.50	0.00	1.25	
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.				3695.45	3162.90	2655.23	600.37	92.70	

ಜಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ

ಅನುಬಂಧ-1

ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ.
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿದ ಹಣ	ಹಾಸ್ಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ ವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಂಡ್ಯ								
1	2020-21	ಮುದಗರದೊಳು ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	6.00	0.64	5.36	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು/ಬಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ
2	2020-21	ಶಿವಳ್ಳಿ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	6.00	7.33	0.00	1.33	Roof completed
3	2020-21	ಮಾದೇನೂರು ಶಿವಳ್ಳಿ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	6.00	0.64	5.36	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು/ಬಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ
4	2020-21	ಮುನ್ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	6.00	0.64	5.36	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇ.ವಿ.ಯಂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರಾಣ ಮಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ್ಯಾಣಿಣಿ ಕಛೇರಿ	265.00	149.39	229.34	0.00	79.95	Finishing Stage
6	2020-21	ಗುತ್ತಲು ಶ್ರೀ ಅಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೈರನ್ ಹಾಗೂ ಹುಂಡಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜನಾಭಿಲ್ಯಾಸ ಕಛೇರಿ	13.00	0.00	15.61	0.00	15.61	Completed
7	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	41.25	41.25	13.79	27.46	0.00	Plinth beam completed
8	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
9	2020-21	ಡಿಎಆರ್‌ನ 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ನಂ-01 ರಿಂದ 16 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೋಲಿಸ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟರ ಕಛೇರಿ	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	Completed
10	2020-21	ಡಿಎಆರ್‌ನ 'ಡಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ನಂ-05 ರಿಂದ 22 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೋಲಿಸ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟರ ಕಛೇರಿ	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	Completed
11	2020-21	ಡಿಎಆರ್‌ನ 'ಕೆ' ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ನಂ-01 ವಸತಿ ಗೃಹದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೋಲಿಸ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟರ ಕಛೇರಿ	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	Completed
12	2020-21	ಡಿಎಆರ್‌ನ 'ಎಲ್' ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ನಂ-01 ರಿಂದ, 24 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೋಲಿಸ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟರ ಕಛೇರಿ	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	Completed
13	2020-21	ಡಿಎಆರ್‌ನ 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ನಂ-03, 04, 08 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೋಲಿಸ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟರ ಕಛೇರಿ	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	Completed
14	2020-21	ಡಿಎಆರ್‌ನ 'ಓ' ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ನಂ-04, 05 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೋಲಿಸ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟರ ಕಛೇರಿ	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	Completed
15	2020-21	ಡಿಎಆರ್‌ನ 'ಕೆ' ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ನಂ-02, 03 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೋಲಿಸ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟರ ಕಛೇರಿ	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	Completed
16	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಕಾಪೇರಿವನ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವನ ಕಾರಂಜಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	Completed
17	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಕಾವೇರಿ ವನ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವನಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	6.00	6.00	1.90	4.10	0.00	Under Progress
18	2020-21	ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ	ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಮಂಟಪ	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	Completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಆಯಾಜಿ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತಾಯ ಹಣ	ಪಾವತಿ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
19	2020-21	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸುರಕ್ಷಣೆ, ದುರಸ್ತಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	Completed
20	2020-21	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಡ್ಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	Completed
21	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	6.42	6.42	0.69	5.73	0.00	To be started
22	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ	ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	7.00	7.00	5.87	1.13	0.00	Completed
23	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	0.67	0.67	0.07	0.60	0.00	To be started
24	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಠ್ಯ ರೋಗ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಟಿ.ವಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	Completed
25	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Workshop ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ	83.29	74.960	64.23	10.73	0.00	Completed
26	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ Technology Lab ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ	41.85	37.26	35.56	1.70	0.00	Completed
27	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
28	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚಟ್ಟುಮರ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
29	2020-21	ನಾಡಹಳ್ಳಿವಗರ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
30	2020-21	ಬಂಕೂರು-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
31	2020-21	ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
32	2020-21	ಕಿರಗಂದೂರು-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
33	2020-21	ದೊಡ್ಡಬಾಣಸವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
34	2020-21	ಅಂಕುರಾಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
35	2020-21	ಗಜೇಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
36	2020-21	ಕೆರಗೋರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ
37	2020-21	ಹನಕೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ
38	2020-21	ಮುದ್ದೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ
39	2020-21	ಜಿ.ಮಲ್ಲೇಗೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ
40	2020-21	ಶಿವಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ
41	2020-21	ಹೆಬ್ಬೇಗೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ
42	2020-21	ಗೋರವಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಾರ್ಚ್‌ಗೊಂಡಿದೆ
43	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾಲೆ ಹುಲಿಶೆರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	11.00	8.25	10.01	0.00	1.76	Completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿದ ಹಣ	ಪ್ರಾ.ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
44	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ	11.00	8.25	7.25	1.00	0.00	Painting to be started
45	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಹಳೆನಗರ (ಪೇಟೆ ಬೀದಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ	6.00	5.40	9.89	0.00	4.49	Completed
46	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	To be started
47	2020-21	ಎ.ಹುಲಿಕೆರೆ-2 ಆರ್‌ವಿಡಿಫ್-22 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	completed
48	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	Completed
49	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ವಿಡೀಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	Completed
50	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	Completed
51	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ನೀರಿಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	Completed
52	2020-21	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು-2020ರ ಸಂಬಂಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	Completed
53	2020-21	ಕೋರ್ಟ್-೧ ರ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಠದ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೈಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00	Completed
54	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	3.75	5.00	0.00	1.25	Completed
55	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	20.00	15.00	20.00	0.00	5.00	Completed
56	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	3.00	2.25	0.24	2.01	0.00	To be started
57	2020-21	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶ್ರೀ ಮರಿತ್ತಿಬೇಗೌಡ, 2020-21	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	3.75	5.00	0.00	1.25	Completed
58	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-೨	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
59	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-೧	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
60	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಾಂಧಿನಗರ-೧	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
61	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಾಂಧಿನಗರ-೨	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
62	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬೀದಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
63	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸಿಹಿನೀರು ಕೊಳ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
64	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಾಯತ್ರಿ ಬೀದಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
65	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸಂತ ಮೈದಾನ-೨	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
66	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸ್ವರಬೀಡ್-೨	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
67	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸ್ವರಬೀಡ್-೨	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತಾಯ ಹಣ	ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿಶತ	ಪರಿಣಾಮ
68	2020-21	ದೊಡ್ಡಬಾಣಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ	ಆಯುಷ್/ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Work-completed
ಒಟ್ಟು ರೂ.				886.36	704.50	632.78	184.34	112.62	
2	ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮದ್ದೂರು								
69	2020-21	ಸಿ.ಎ.ಕೆ ಹೋ: ಮಳೆನೀರಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಭಾರತೀಯ) ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	25.00	18.75	20.06	0.00	1:31	Lawn work under progress
70	2020-21	ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.00	5.00	0.54	4.46	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
71	2020-21	ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.00	5.00	0.54	4.46	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
72	2020-21	ಕೂಳಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	3.00	0.32	2.68	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
73	2020-21	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ದುರಸ್ತಿ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	10.00	5.00	4.85	0.15	0.00	Finishing Stage
74	2020-21	ಮದ್ದೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ	ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	Completed
75	2020-21	ಕೋಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಟೀಕೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	Completed
76	2020-21	ಕೋಟನಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಮದ್ದೂರು ಟೌನ್ ಹಿಂದುಧರ ವರ್ಗಗಳ ಚಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಯುನಿಟ್-1 ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	5.25	0.00	3.08	0.00	3:08	Completed
77	2020-21	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೋಳಿಗಿರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	4.60	0.00	2.50	0.00	2.50	Completed
78	2020-21	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎ.ಟಿ.ಎ ಕಾಲೇಜು ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	86.65	74.96	69.05	0.00	-5.91	Completed
79	2020-21	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎ.ಟಿ.ಎ ಕಾಲೇಜು ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್ ಟೆಕ್ನೋಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಮೀಕರಣ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	20.29	18.26	15.66	2.60	0.00	Completed
80	2020-21	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಳೆನೀರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	50.00	37.50	50.00	0.00	12:50	Completed
81	2020-21	ವೈದ್ಯನಾಥಮಠ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ	16.50	16.50	1.77	14.73	0:00	To be started
82	2020-21	ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ	16.50	16.50	1.77	14.73	0:00	To be started
83	2020-21	ಆಲೂರುಡೊಡ್ಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ	16.50	16.50	1.77	14.73	0:00	To be started
84	2020-21	ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Completed
85	2020-21	ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Completed
86	2020-21	ಬೂದಗುಪ್ಪೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	Completed
87	2020-21	ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
88	2020-21	ಕದಲೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
89	2020-21	ಗಿಜ್ಜಲಗೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ವಹಣೆ	ಉಳಿತಾಯ	ಪ್ರಗತಿಪರ ವರದಿ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
90	2020-21	ಕೊತ್ತಿಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
91	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಕಡಿಲುವಾಗಿಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	33.00	24.75	28.71	0.00	3.96	Completed
92	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಕೋಣಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	4.00	3.60	0.72	2.88	0.00	Roof under progress
93	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಹೊಸಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	4.00	3.60	3.74	0.00	0.14	Completed
94	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.80	1.83	0.00	0.03	Completed
95	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ ಹುಣಸೇಮರದೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.80	1.83	0.00	0.03	Completed
96	2020-21	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆ ಕಡಿಲುವಾಗಿಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	completed
97	2020-21	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆ ಕೋಣಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	completed
98	2020-21	ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಆರ್‌ಐಡಿಫ್-20 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ	9.17	9.17	6.71	2.46	0.00	Painting under progress
99	2020-21	ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	Completed
100	2020-21	ತಗ್ಗುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ಯುಪಿವೆದ ಚಿಕ್ಕತ್ತಾಲಯ	ಆರ್ಯುಪಿ /ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Work completed
101	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಹೊಳೆಬೀದಿ-೧	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
102	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಚನ್ನೇನಿಬೀದಿ-೧	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
103	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಸುರೇಂದ್ರನಗರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
104	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗೌಡೇನಿಬೀದಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
105	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂಭಾಗ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
106	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶಿವಮಠ-೧	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
107	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಬೊಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
ಒಟ್ಟು ರೂ.				515.36	439.55	387.11	70.12	17.68	
3 ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಳವಳ್ಳಿ									
108	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ	30.00	30.00	3.36	26.64	0.00	Foundation work under progress
109	2020-21	ದೇವಿಮಠ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	50.00	50.00	5.77	44.23	0.00	To be started
110	2020-21	ಉಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	50.00	12.50	5.25	7.25	0.00	Earthwork under progress
111	2020-21	ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟದ ಮಠ ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆ	10.00	5.00	0.54	4.46	0.00	To be started
112	2020-21	ಶ್ರೀ ಮಂಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಮಠ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆ	50.00	25.00	9.55	15.45	0.00	Plastering & SSM under progress

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಬ್ಬಿಡಿಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿಕೆ ಹಣ	ಬಾಕಿ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕಾದ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
113	2020-21	ದಬ್ಬಿಡಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
114	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Workshop ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	87.00	74.96	72.94	2.02	0.00	Completed
115	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Technology Lab ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	18.26	14.84	3.42	0.00	Completed
116	2020-21	ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
117	2020-21	ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
118	2020-21	ಕಲ್ಲುಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
119	2020-21	ಕುಂದೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
120	2020-21	ತಳಗವಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
121	2020-21	ಹುಸ್ಕೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
122	2020-21	ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
123	2020-21	೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ- ಮಳವಳ್ಳಿ-೨೧	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
124	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಮಠ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಂದೂರು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	3.75	2.30	1.45	0.00	Under progress
125	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಪೂರ್ವಗಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	3.75	3.67	0.08	0.00	Finishing Stage
126	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವೆಬ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬೀದಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	10.00	7.50	7.50	0.00	0.00	Completed
127	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	17.50	13.13	17.50	0.00	4.38	Completed
128	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಕೆನಕೆ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	17.50	13.13	1.41	11.72	0.00	Foundatin under progress
129	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಮಠ ಹೋಟೆಲ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರ್‌ನ್ಯಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
130	2020-21	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಮಠ ಹೋಟೆಲ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರ್‌ನ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
131	2020-21	ಗೌನಬುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇಲಾಖೆ	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	Completed
ಒಟ್ಟು ರೂ.				440.00	339.97	225.85	118.50	4.38	
4 ತಾಲ್ಲೂಕು: ಪಾಂಡವಪುರ									
132	2020-21	ಮೇಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಖಂಡರು ಇಲಾಖೆ	200.00	170.00	170.66	0.00	0.66	Finishing Stage
133	2020-21	ಎಲೆಕೆರ ಹಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಆಂಫೇಡರ್ ಭವನ	ನಗರಾಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	6.00	0.64	5.36	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
134	2020-21	ಹಳಬೀದಿಯ ಶೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುನಾಯತ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶೋಟಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	0.32	2.68	0.00	To be started

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದಿಖಗರೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿತ ಹಣ	ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	
135	2020-21	ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Workshop ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್	83.29	74.960	74.12	0.84	0.00	Completed	
136	2020-21	ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Lab renovation ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್	20.29	18.26	12.47	5.79	0.00	Completed	
137	2020-21	ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ವೈರಮುಡಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು	ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಾಲಯ	7.68	2.45	5.37	0.00	2.92	Completed	
138	2020-21	ಸರ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started	
139	2020-21	ಮಾಡರಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started	
140	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮರಳ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started	
141	2020-21	ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed	
142	2020-21	ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed	
143	2020-21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed	
144	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾರ್ ಹಿಂದಿಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	11.00	8.25	10.03	0.00	1.78	Completed	
145	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾರ್ ಹಿಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾಲಯ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.80	0.62	1.18	0.00	Plastering completed	
146	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ವಾರ್ಡ್-4 ಪಾಂಡವಪುರ ಟೌನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	4.00	3.60	3.69	0.00	0.09	Completed	
147	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾರ್ ಹಿಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.00	1.83	0.00	0.83	Completed	
148	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.80	2.14	0.00	0.34	Completed	
149	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾರ್ ಸಾರಾಯಣಪುರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	6.00	5.40	5.61	0.00	0.21	Completed	
150	2020-21	ಸಹಿಪ್ರಾಚಾರ್ ಹಿಂದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	Completed	
151	2020-21	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ತೆವ್ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 11.2.2017-2018-19-20	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಾಂಡವಪುರ	12.00	10.18	8.33	1.85	0.00	Under Progress	
152	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ಬೀಬಿ-0	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.31	0.69	0.00	Under progress	
153	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ವೆಟ್ಟನೋಮನಹಳ್ಳಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started	
154	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಬೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started	
155	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ವಿಸಿ.ಕಾರೋನಿ-0	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started	
ಒಟ್ಟು ರೂ.					427.96	369.38	310.98	65.25	6.85	
6 ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ										
156	2020-21	ಗಂಜಾಂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed	
157	2020-21	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	6.05	6.05	0.65	5.40	0.00	To be started	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ	ಉಳಿತಾಯ ಹಣ	ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹಣ	ವಿಳಿತ
158	2020-21	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಬೆಳೆಮಾನ್ಯ'ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ	2.83	0.00	1.32	0.00	1.32	Completed
159	2020-21	ಬೆಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರದಂದೇಶ್ವರ ಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ	50.00	25.00	10.00	15.00	0.00	Additional room work under progress
160	2020-21	ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಮಠವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಆರತಿ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಮಠವನ್ನು ದೇವಾಲಯ	10.00	10.00	6.36	3.64	0.00	Finishing Stage
161	2020-21	ವಾಲಕ್ಕಲ್ಕೆ-2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
162	2020-21	ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
163	2020-21	ಮಹದೇವನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
164	2020-21	ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
165	2020-21	ವಾಲಕ್ಕಲ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
166	2020-21	ಬೆಳಗೂಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
167	2020-21	ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	0.32	2.68	0.00	Under progress
168	2020-21	ಸಹಿವ್ರಾಶಾಲೆ ಬೆಳವಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	22.00	16.50	20.04	0.00	3.54	Completed
169	2020-21	ಸಹಿವ್ರಾಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-೨	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	4.00	3.60	1.30	2.30	0.00	Completed
170	2020-21	ಸಹಿವ್ರಾಶಾಲೆ ಬೆಳವಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	4.00	3.60	3.62	0.00	0.02	Completed
171	2020-21	ಸಹಿವ್ರಾಶಾಲೆ ತರಿಸುರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	4.00	3.60	3.74	0.00	0.14	Completed
172	2020-21	ಸಹಿವ್ರಾಶಾಲೆ ಬೆಳವಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	To be started
173	2020-21	ಸಹಿವ್ರಾಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	Completed
174	2020-21	ಬನವೇಶ್ವರನೂರು-೨ ಎನ್‌ಡಿಬಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	10.80	3.53	9.18	0.00	5.65	Plastering under progress
175	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
176	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಂಜಾಂ-೫	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
177	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಗಂಜಾಂ-೩	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	To be started
178	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ರಂಗನಾಥನೂರು-೦	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	Under progress
179	2020-21	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾ-೨೦೧೯ ರ ಅಂಗವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಇಲಾಖೆ	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	Completed
ಒಟ್ಟು ರೂ.				159.03	117.19	80.59	47.31	10.71	
೧	ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ								

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಇಲಾಖೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಿಯಗಡದಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಕಾಲಕೆ ಹಣ	ಪಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ ವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
180	2020-21	ಕವ್ಯಾಲಗರಮಠ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	11.40	9.60	9.07	0.53	0.00	Plastering to be started
181	2020-21	ಭೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	11.40	3.00	0.65	2.35	0.00	Earthwork under progress
182	2020-21	ಚಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	11.40	9.60	7.78	1.82	0.00	Plastering to be started
183	2020-21	ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	5.00	5.00	0.54	4.46	0.00	Under progress
184	2020-21	ಶಿವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	4.80	4.80	0.99	3.81	0.00	Under progress
185	2020-21	ಮಳೆನೀರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	12.00	2.50	0.93	1.57	0.00	To be started
186	2020-21	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎನ್-24 ರಡಿ-ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	19.61	19.61	9.15	10.46	0.00	Finishing Stage
187	2020-21	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಬೂಕನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲಾಖೆ	100.00	50.00	6.00	44.00	0.00	To be started
188	2020-21	ಹೊನ್ನಾವಳಿಯ ಅಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ/ಅಯುಷ್	9.75	9.75	1.04	8.71	0.00	Under progress
189	2020-21	ಮಾಧವನೂರು ಅಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ/ಅಯುಷ್	5.15	5.15	0.55	4.60	0.00	Under progress
190	2020-21	ವಿಶ್ವನೂರು ಅಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ/ಅಯುಷ್	9.35	9.35	1.33	8.02	0.00	Under progress
191	2020-21	ಮಂಡಗಿರಿ ಅಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ/ಅಯುಷ್	10.75	10.75	1.15	9.60	0.00	Under progress
192	2020-21	ಕೆ.ಆರ್.ವೆ.ಟಿ. ಬಿಸ್ ನರ್ಸರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Workshop ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹುಡುಕಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ	83.29	74.96	71.54	3.42	0.00	Completed
193	2020-21	ಕೆ.ಆರ್.ವೆ.ಟಿ. ಬಿಸ್ ನರ್ಸರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Technology Lab Renovation ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹುಡುಕಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ	20.29	18.26	13.71	4.55	0.00	Completed
194	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ತಗಡೂರು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	Under progress
195	2020-21	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.11	0.89	0.00	Under progress
196	2020-21	ಅಲಯಾಡಿ ಕಾವಲ್-1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
197	2020-21	ನಿರಾಕರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	To be started
198	2020-21	ಬೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	1.77	14.73	0.00	Under progress
199	2020-21	ಸಂತೆಬಾಬನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
200	2020-21	ನೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
201	2020-21	ಶಿವನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಛಲಾವ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೊತ್ತ	ವಿಚಾರಣೆ ಹಣ	ಉಳಿದ ಹಣ	ಪಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
202	2020-21	ಬಂಡಿಹೊಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
203	2020-21	ಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
204	2020-21	ಆಗಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
205	2020-21	ನಹಿವಾಳಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	22.00	16.50	15.62	0.88	0.00	Plastering to be started
206	2020-21	ಹೇಮಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್-13 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	22.00	16.50	11.23	5.27	0.00	Plastering completed
207	2020-21	ನಹಿವಾಳಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.80	2.00	0.00	0.20	Completed
208	2020-21	ಹೇಮಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್-13 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	Completed
209	2020-21	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಪೋಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ Cluster containment operation ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	Completed
210	2020-21	ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುಷ್ಯ ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ	ಆಯುಷ್ಯ/ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Work completed
211	2020-21	ಕೆ.ಆರ್.ವೆಟೆ ಹಾ: ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋ. ಸೂಕ್ತಮರ ಗ್ರಾಮದ ವ.ಹಾ/ಪ.ವಂಗಳದವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಶಿ.ಆ.ಸರ್ ವರ್ಣಾಂಶಿಗನ್	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ	10.00	7.50	1.70	5.80	0.00	Under progress
212	2020-21	ಮಂಜು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ವೆಟೆ ಬಿನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯುವ ಜನ ಸೇವಾ & ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು ರೂ.					549.18	453.60	287.99	165.83	0.22
7	ತಾಲ್ಲೂಕು: ನಾಗಮಂಗಲ								
213	2020-21	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡರ್ ಕೊರಡು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ವೈವ್ ಸೆಟ್ ವೈವ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	Completed
214	2020-21	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕಾವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈವ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	Completed
215	2020-21	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕಾವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	Completed
216	2020-21	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕಾವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	Completed
217	2020-21	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಫ್-24 ರಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 600 ಮೀ ಜೈನ್ ಲಿಂತ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	Completed
218	2020-21	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕಾವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಶಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	8.00	8.00	6.48	1.52	0.00	Finishing stage
219	2020-21	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕಾವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	Completed
220	2020-21	ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಹಣಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	5.00	1.25	2.04	0.00	0.79	Completed
221	2020-21	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕಾವಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಂಬ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ/ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	1.40	1.40	0.15	1.25	0.00	To be stated

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಿವರಣೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಿಯಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	ಉಳಿಕೆ ಹಣ	ಪಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ ವ ಹಣ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
222	2020-21	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೊಟ್ಟೆಗಲಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್‌ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ	9.26	5.00	6.90	0.00	1.90	Completed
223	2020-21	ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಸ್-24 ರೀತಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಕಾವಲ್ ಪೊಟೀಕಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಂಚಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪೊಟೀಕಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	100.00	100.00	25.36	74.64	0.00	Under progress
224	2020-21	ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Workshop ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ	83.29	74.960	73.28	1.68	0.00	Completed
225	2020-21	ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ Technology Lab Renovation ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ & ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ	20.29	18.26	13.27	4.99	0.00	Completed
226	2020-21	ಕಾರಗೇರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	To be started
227	2020-21	ಗೋದನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
228	2020-21	ಚಿಕ್ಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
229	2020-21	ಬೇಲಗಾವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
230	2020-21	ದೇವಲಾಮರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
231	2020-21	ಎಸ್.ಗಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
232	2020-21	ಕುಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
233	2020-21	ಕೆಲಗೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	Completed
234	2020-21	ನವಿವ್ರಾಜಾಲ ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೌಕಾಲಯ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.80	0.36	1.44	0.00	Lintel/under progress
235	2020-21	ನವಿವ್ರಾಜಾಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೌಕಾಲಯ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	2.00	1.80	0.36	1.44	0.00	Lintel/under progress
236	2020-21	ನವಿವ್ರಾಜಾಲ ವಾಗಲಾಮರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	0.20	0.18	0.20	0.00	0.02	Completed
237	2020-21	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ಎಸ್-22 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	Completed
238	2020-21	ಶಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	10.80	10.80	8.83	1.97	0.00	Flooring under progress
239	2020-21	2020-21 ಸಿ. ನಾಲಿವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.89	0.11	0.00	To be started
240	2020-21	2020-21 ಸಿ. ನಾಲಿವಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ನಾಗಲಾವರ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.89	0.11	0.00	To be started
241	2020-21	2020-21 ಸಿ. ನಾಲಿವಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಜವರನಹಳ್ಳಿ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.89	0.11	0.00	To be started
242	2020-21	2020-21 ಸಿ. ನಾಲಿವಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಮಾಂಯಣ್ಣಗಿಡನಕೊಪ್ಪಲು	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.89	0.11	0.00	To be started
243	2020-21	2020-21 ಸಿ. ನಾಲಿವಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಟಿ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1.00	1.00	0.89	0.11	0.00	To be started
ಒಟ್ಟು ರೂ.				375.52	356.73	253.46	105.98	2.71	
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.				3353.41	2780.92	2178.75	757.33	155.17	

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ