

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1263

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 17.03.2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸೊರಬ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ(MDR), ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ(SH) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ(NH)ಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸೊರಬ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ / ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ)	ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸೊರಬ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 728.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ ಇ-85/17 & ಇ-85/21 ಇಎಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ:01.09.2020 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 126.35 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ ಇ-85/17 & ಇ-85/21 ಇಎಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ:01.09.2020 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
		ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಇ 21 ಸಿಕ್ಯುವನ್ 2021(ಇ)


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾಳಜೋಳ)
 ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಅನುಬಂಧ-1

127

ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮಿ
1	2	4	5
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ			
ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆವಾರು ವಿವರ			
ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಹೊಸನಗರ	ಪಡುಬಿದ್ರೆ-ಚಿಕ್ಕಲಗೊಡು ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-1)	16.00
			12.00
			28.00
2	ಹೊಸನಗರ	ಹಲ್ಲೇರಿ-ಹಾಲ್ಕಲ್ (ರಾಹೆ-26)	0.68
			1.00
			4.00
			5.90
			0.90
			5.40
			1.50
			0.30
			1.90
			3.30

			4.20
			1.60
			0.50
			37.18
3	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-52)	23.50
			23.50
4	ಹೊಸನಗರ	ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-77)	12.00
		ಒಟ್ಟು	100.68
	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಸಾಗರ	ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ (ರಾಹೆ-1)	3.16
2	ಸಾಗರ	ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ (ರಾಹೆ-50)	58.60
3	ಸಾಗರ	ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ (ರಾಹೆ-62)	10.86
4	ಸಾಗರ	ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ (ರಾಹೆ-62) (ಎಸ್.ಹೆಚ್-62 ಮತ್ತು ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ ಉದ್ದ 74.00 ರಿಂದ 76.27 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ=2.27ಕಿ.ಮೀ)	25.77
		ಒಟ್ಟು	98.39
	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-1)	30.19
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕುಮಟ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-48)	21.90
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-48)	15.12
4	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-62)	15.64

5	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾಹೆ-136)	11.75
6	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕುಪ್ಪಳಿ-ಕವಿಶೈಲ-ಗಡಿಕಲ್ಲು-ಕಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲು-ಹೆದ್ದಾರು-ಮಹಿಷಿ-ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ-ಆಯನೂರು- ಸೂಡೂರು-ಚೋರಡಿ- ಚುಂಚನಕೊಪ್ಪ-ಗ್ರಾಮ-ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-148)	64.00
	ಒಟ್ಟು		158.60
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಸೊರಬ	ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-1)	21.30
2	ಸೊರಬ	ಕುಮಟ-ಕೊಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-48)	33.86
3	ಸೊರಬ	ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ (ರಾಹೆ-50)	21.25
4	ಸೊರಬ	ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-62)	23.90
5	ಸೊರಬ	ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-77) (ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ ಉದ್ದ 45.00 ರಿಂದ 45.30 ಕಿ.ಮೀ)	30.36
6	ಸೊರಬ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾಹೆ-136)	1.70
			16.47
		ಒಟ್ಟು:-	148.84
		ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು:-	506.51
ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವಾರು ವಿವರ			
ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಹೊಸನಗರ	ನಗರ - ಕಾನಗೋಡು ರಸ್ತೆ (ನಗರದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನೂಲಗೆರೆ, ನಿಲ್ಲಕಲ್, ಕಬಳಿ)	7.50
2	ಹೊಸನಗರ	ಜಯನಗರ-ಸೋನ್ನೆ-ಬಿಲ್ಲೋಡಿ ರಸ್ತೆ	14.00

3	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚ-ಮುಂಬಾರು ರಸ್ತೆ	13.60
4	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚ-ಕೋಡೂರು ರಸ್ತೆ	14.00
5	ಹೊಸನಗರ	ಹಳೇಹೊಸನಗರ - ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ (ಹಳೇಸಾಗರ ರಸ್ತೆ)	3.20
6	ಹೊಸನಗರ	ಮುಗುಡ್ಡಿ-ಬಸವಾಪುರ ರಸ್ತೆ	5.60
			17.90
7	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಹುಲಿಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮ್ಮನೆ, ಮಾಸಿಕಟ್ಟೆ (ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 5.01 ಕಿ.ಮೀ) (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ/ಹೊಸನಗರ)	19.00
8	ಹೊಸನಗರ	ಬ್ಯಾಕೋಡು-ಮಾಳೂರು-ಮರಕುಟಕ ರಸ್ತೆ (ಸಾಗರ/ಹೊಸನಗರ)	1.40
9	ಹೊಸನಗರ	ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸಾಗರ/ಹೊಸನಗರ)	1.00
10	ಹೊಸನಗರ	ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಗುಡಿ-ಆಚಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸನಗರ/ಸಾಗರ)	10.00
11	ಹೊಸನಗರ	ಆರಗ-ಬೇಳೂರು-ಹಿಲಕುಂಜಿ ರಸ್ತೆ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ/ಹೊಸನಗರ)	10.60
12	ಹೊಸನಗರ	ಕಪದೂರು -ಹೆಬ್ಬಿಗೆ-ಬರುವೆ-ಕಿರುತೋಡಿ ರಸ್ತೆ	11.50
13	ಹೊಸನಗರ	ದುಮ್ಮ- ಪುಣಜೆ- ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ	19.00
14	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ಸುತ್ತ-ಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ	11.60
15	ಹೊಸನಗರ	ಕೋಡೂರು ದರೋಡೆಖಾನ್ ರಸ್ತೆ	9.60
16	ಹೊಸನಗರ	ಸುಣ್ಣದ ಮನೆ - ಕವರಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಹುಲಿಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಿಸ್ಸಿಂಗಲಿಂಕ್)	5.01
17	ಹೊಸನಗರ	ಬೈಸೆ-ಚಕ್ರಾನಗರ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	11.00
18	ಹೊಸನಗರ	ಸಂಪಕಟ್ಟೆ-ಕಟ್ಟಿನಹೊಳೆ-ಗೌರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ	14.00
19	ಹೊಸನಗರ	ಸಂಪಕಟ್ಟೆ-ಹೆಬ್ಬರಳಿ-ಮತ್ತಿಮನೆ ರಸ್ತೆ	7.20
20	ಹೊಸನಗರ	ಅಡಗೋಡಿ-ಕೆ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್-ಹಸಿರಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ	11.50
21	ಹೊಸನಗರ	ಹಂಡೆಗದ್ದೆ-ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ-ಅಂಡಗದೂರು ರಸ್ತೆ	8.50
22	ಹೊಸನಗರ	ಅನಂದಾಪುರಂ-ಅಡೂರು-ಮದರಸನಕೊಪ್ಪ-ಹೆಬ್ಬೆಲು ರಸ್ತೆ	2.70

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 252 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 16/03/2015 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

23	ಹೊಸನಗರ	ಬಾಳೂರು ಹರತಾಳು ರಸ್ತೆ	10.00
24	ಹೊಸನಗರ	ತಳಲೆ-9ನೇ ಮೈಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾರೋಹಿತ್ತಲು ರಸ್ತೆ	13.00
		ಒಟ್ಟು	252.41
		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	
1	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ	2.00
2	ಸಾಗರ	ಗೋಡೆಕೊಪ್ಪ-ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ-ಕೊಲ್ಲೂರು ಫಾಟ್ ರಸ್ತೆ	3.55
3	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ	7.48
4	ಸಾಗರ	ಹರವಡಿಕೆ-ಭೀಮನಕೋಣೆ-ಹೆಗ್ಗೋಡು	4.88
5	ಸಾಗರ	ಆವಿನಹಳ್ಳಿ-ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ	4.95
6	ಸಾಗರ	ಆವಿನಹಳ್ಳಿ-ಶೆಡ್ಡಿಕೆರೆ-ಉಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ (SH-77 ಓವರ್‌ಲಾಪ್ ಉದ್ದ 9.30 ರಿಂದ 10.03 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 0.73ಕಿ.ಮೀ)	14.24
7	ಸಾಗರ	ತಾಳಗುಪ್ಪ-ಜೋಗ ರಸ್ತೆ	6.00
			7.22
8	ಸಾಗರ	ಕಾರ್ಗಲ್ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟುವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ	1.38
9	ಸಾಗರ	ಕೋಗಾರು-ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ್ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ	26.11
10	ಸಾಗರ	ವಳಗೆರೆ-ಚದರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	2.00
11	ಸಾಗರ	ತುಮರಿ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕೆಪ್ಪಿಗೆ-ಕರೂರು ರಸ್ತೆ	7.00
12	ಸಾಗರ	ಬ್ಯಾಕೋಡು-ಹುರುಳಿ ರಸ್ತೆ	4.42
13	ಸಾಗರ	ಬ್ಯಾಕೋಡು-ಕೇಶವಾಪುರ ರಸ್ತೆ	7.47
14	ಸಾಗರ	ಯಳವರಸಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ರಸ್ತೆ	13.40

15	ಸಾಗರ	ನಾಡಕಲಸಿ ಯಿಂದ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಂಭಾನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	16.63
16	ಸಾಗರ	ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸಾಗರ/ಹೊಸನಗರ)	14.10
17	ಸಾಗರ	ಸಿದ್ದಪ್ಪನಗುಡಿ - ಆಚಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಹೊಸನಗರ/ಸಾಗರ)	5.53
18	ಸಾಗರ	ಕಾನ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಳದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ, ಕಡಡಸೂರು ಮೂಲಕ SH-48 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸಾಗರ/ಸೊರಬ) (SH-77 ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ ಉದ್ದ 14.00 ರಿಂದ 16.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2.80ಕಿ.ಮೀ)	10.00
			12.62
			7.00
19	ಸಾಗರ	ರಾ.ಹೆ. 206 ರಿಂದ ಕೋಣೆಹೋಸೂರು-ಹಿರೇಹರಕ-ಮೈಲಾರಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಸಾಗರ) (SH-01 ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ ಉದ್ದ 13.70 ರಿಂದ 16.05 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2.35ಕಿ.ಮೀ)	25.86
20	ಸಾಗರ	ಕಾಸ್ವಾಡಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಸಾಗರ/ಸೊರಬ)	21.59
21	ಸಾಗರ	ಕಾನ್ಲೆ- ಸೈದೂರು-ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ	19.61
22	ಸಾಗರ	ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್-1 ರಿಂದ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರೇಹರಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	3.79
23	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ-ತುಂಬೆ-ಗುಬ್ಬಗೋಡು-ಬೆಳ್ಳಿಣ್ಣೆ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ	24.00
			5.47
24	ಸಾಗರ	ಖಂಡಿಕಾ-ಸಾಸರವಳ್ಳಿ-ಆಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	14.51
25	ಸಾಗರ	ತಾಳಗುಪ್ಪ-ಸೈದೂರು-ಹಿರೇನೆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ	13.06
26	ಸಾಗರ	ಬಿಳಿಗಾರು-ಕಾನೂರು-ಕಾನೂರುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ	9.97
27	ಸಾಗರ	ವಳಗೆರೆ-ಮಾರಲಗೋಡು-ಹೆರಟೆ-ಹಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ	14.23
28	ಸಾಗರ	ಶೆಡ್ಡಿಕೆರೆ-ವರದಾಮೂಲಾ-ಇಕ್ಕೇರಿ-ಹುಣಾಲುಮಡಿಕೆ ರಸ್ತೆ	15.15
29	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ-ಬೇಳೂರು-ಬೆಳೆಯೂರು ರಸ್ತೆ	12.04
30	ಸಾಗರ	ಕೊರ್ಲಿಕೊಪ್ಪ-ಕುಂದೂರು-ಮುಡುಬಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ	7.98
31	ಸಾಗರ	ಉಳ್ಳೂರು-ಬಾಳೆಗುಂಡಿ-ನೀಚಡಿ-ಹೊಸಂತೆ-ಕೋಟಿಕೊಪ್ಪ-ಗೌತಮಪುರ ರಸ್ತೆ	17.18

32	ಸಾಗರ	ಆನಂದಪುರಂ (ಎನ್.ಹೆಚ್-206)-ಅಡೂರು-ಮಾದರಸನಕೊಪ್ಪ-ಹೆಬ್ಬೆಲು ರಸ್ತೆ	10.43
33	ಸಾಗರ	ಯಡಜಿಗಳೆಮನೆ-ವರದಳ್ಳಿ-ಬೇಡೂರು ರಸ್ತೆ	7.53
34	ಸಾಗರ	ಭೀಮನಕೋಣೆ-ಚನ್ನಿಗನತೋಟ-ಹೈತ್ತೂರು-ಮುಂಡಿಗೇಸರ ಹೆಗ್ಗೋಡು ರಸ್ತೆ	10.21
35	ಸಾಗರ	ಮಸೂರು-ಅದರಂತೆ-ಕಾನ್ಲೆ-ಪಡವಗೋಡು-ಹೊಂಕೇರಿ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ಒವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಉದ್ದ 3.20 ರಿಂದ	6.46
	ಸಾಗರ	4.00, 8.70 ರಿಂದ 9.84 ಮತ್ತು 11.10 ರಿಂದ 11.75 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2.53 ಕಿ.ಮೀ)	9.65
		ಒಟ್ಟು	426.70
	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಾಲೂರು-ಅರಿಶಿಣಗೆರೆ-ಹಿತ್ತ-ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ-ಅಂಜನಾಪುರ-ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ-ಎರೆಕಟ್ಟೆ-ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ-ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ. SKR-21	36.33
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ-ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ-ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಸೂರನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ SKR-5	15.85
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತಾಳಗುಂದ-ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ SKR-20	12.33
4	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲುಗಿನಕೊಪ್ಪ-ಕರ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ SKR- 11	6.60
5	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕಾಗಿನಳ್ಳಿ-ಮಾರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ SKR- 216	14.37
6	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿಳಕಿ-ಚಿನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ SKR-203	19.09
7	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗಂಗಾಮೂಲ ತಡಸ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ (ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯಿಂದ) ಬಿಳಕಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ SKR-27	18.60
8	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲೂರು - ಆನಂದಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋತನಕಟ್ಟೆ ಚುಂಚನಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ - ಮೂಡುಬಸಿದ್ವಾಪುರ - ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ರಸ್ತೆ SKR-205	12.00

9	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -57ರಿಂದ ತರಲಗಟ್ಟ-ದೊಡ್ಡ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಈಸೂರು ರಸ್ತೆ. SKR- 206	5.51
10	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕಾಪುರ - ಬನ್ನೂರು ಮುಡುಬಸಿದ್ವಾಪುರ - ಅಣ್ಣಾಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಸೂರು ಮುಖಾಂತರ ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಐ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. SKR-207	12.60
11	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸುರಗೀಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ SKR-208	5.22
12	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (1)ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟ-ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಕಲವತ್ತಿ - ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ SKR-209	9.31
13	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿಳಿಕಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇನಾಂಮುತ್ತಳ್ಳಿ ಮುಳುಕೊಪ್ಪ - ಕೊರಟಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ SKR-210	11.00
14	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋರಡಿ - ಕಲ್ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ - ಮತ್ತಿಗಟ್ಟ ಅಂಜನಾಪುರ ರಸ್ತೆ SKR-211	6.10
15	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-48) ಕೆಂಚಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ವಿಠಲನಗರ - ಗೊಗ ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗವಂದ ರಸ್ತೆ SKR-212	13.30
16	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಾಗರ - ಹಿರೇಕೇರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಹಿರೇಜಂಬೂರು - ಎಸ್.ಎ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ - ಹಿರೇಜಂಬೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ). SKR-213	3.50
17	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೊಳಗಿ - ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ಹಿರೇಕೇರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಸೋಗಿ ಬಿಳಿಕಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. SKR-214	5.50
18	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ - ಮಾರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಗ್ಗನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. SKR- 215	7.00
19	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನೇರಲಗಿ -ಮಳೂರು ರಸ್ತೆ SKR- 217	20.07
20	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ನೆಲವಾಗಿಲು - ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ SKR- 218	11.78

21	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಣಿವೆಮನೆ - ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ SKR- 219	9.13
22	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೊರಟಗೆರೆ - ಯಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ SKR- 220	10.50
	ಒಟ್ಟು		265.69
	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಸೊರಬ	ಉಳವಿ-ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ	11.90
2	ಸೊರಬ	ಹುಲಿಕೊಪ್ಪ-ಹೆಜ್ಜೆ ರಸ್ತೆ	8.90
3	ಸೊರಬ	ತವನಂದಿ-ಆನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	17.40
4	ಸೊರಬ	ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ	29.00
5	ಸೊರಬ	ಹಾಲಗಳಲೆ-ಶಿಗ್ಗಾ-ಮಳಲಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ	27.40
6	ಸೊರಬ	ಮಾವಲಿ-ಕಡಸೂರು ರಸ್ತೆ	35.80
7	ಸೊರಬ	ಹಾಯ-ಬೆಟ್ಟದಕೂರ್ಲಿ-ನೆಗವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕಣಡಗೋಡು-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ	25.80
8	ಸೊರಬ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಕ್ಕಲು, ಹುರಳಿ, ಹುರಳಿಕೊಪ್ಪ, ಮೂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಳುವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	9.20
9	ಸೊರಬ	ಹುಣಸವಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ	13.50
10	ಸೊರಬ	ಮೂಡಿ-ಜಡೆ ರಸ್ತೆ	26.00
11	ಸೊರಬ	ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನೂರು-ಹರೀಶಿ-ತೆಲಗುಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	18.60
12	ಸೊರಬ	ಸಿಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಹೆ ರಸ್ತೆಯ ಚಿತ್ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾವಗೋಡು ಗುಡವಿ-ಹುಲೆಮರಡಿ-ಕಂತನಹಳ್ಳಿ-ಚೌಡಿಕೊಪ್ಪ-ಗುಂಜನೂರು-ಅಂಕರವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಟ್ಟಳ-ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	18.60
13	ಸೊರಬ	ಸಿಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ತವನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾರಕೊಪ್ಪ-ತ್ಯಾವಗೋಡು ಮೂಲಕ ಗುಡವಿ-ಚಿತ್ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.	5.36

14	ಸೊರಬ	ಕುಮಟ-ಕೊಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳವಾಣಿ, ಬಪ್ಪಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ, ಗೇರುಕೊಪ್ಪ, ಕುಂಸಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರಗಿ-ಚೆನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ .	30
15	ಸೊರಬ	ಚನ್ನಪಟ್ಟದಿಂದ 16ನೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿ, ನೆರ್ಚಿ, ಕೋಡಂಬಿ)	13.00
16	ಸೊರಬ	ಬೆನ್ನೂರು ಕುಮರೂರು ಹಿರೇಕಲಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	7.30
17	ಸೊರಬ	ಮಾವಲಿ - ಕಡಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 23.80 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಬರಗಿ ಹಲಸಿನಕೊಪ್ಪ ಬೇಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗರ ಬೆಳೆಯೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	9.50
18	ಸೊರಬ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗೆರೆ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ಗೆಂಡ್ಲಹೊಸೂರು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	16.50
19	ಸೊರಬ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77 ರಿಂದ ಕಿರಗುಣಸಿ ನಿಸರಾಣಿ ತಲಕಲಕೊಪ್ಪ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	14.30
20	ಸೊರಬ	ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-48)ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಉರುಗನಹಳ್ಳಿ ದೇವತಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಹರಗಿ ಸಹಸ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	5.72
21	ಸೊರಬ	ಹರೀಶಿಯಿಂದ ದ್ಯಾವಸ ಹಿರೇಕಲಗೋಡು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	8.80
22	ಸೊರಬ	ಕಾನ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಳದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಕಡಸೂರು ಮೂಲಕ ಖಲೂ-48 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸಾಗರ/ಸೊರಬ)	1.70
23	ಸೊರಬ	ಕಾಸ್ವಾಡಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಸಾಗರ/ಸೊರಬ)	3.60
24	ಸೊರಬ	ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ-ದ್ವಾರಹಳ್ಳಿ-ಮೂಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.55
			ಒಟ್ಟು:- 342.73

ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-25	5.00
---	----------	--------------------------------	------

		ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-25	16.10
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹಲಗೇರಿ-ಹುಲಿಕಲ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-26(ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ 0.07)	24.20
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ-57 (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 324.20 ಯಿಂದ 326.00 ಕಿ.ಮೀ)	8.30
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ-57	17.26
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ-57	10.00
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮಲ್ಲೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-65	11.13
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ಹಳೆ ರಾ.ಹೆ - 68	1.10
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಕವಿಶೈಲ-ಗಡಿಕಲ್ಲು-ಕಟ್ಟಹಕ್ಕಲು-ಹೆದ್ದೂರು-ಮಹಿಷಿ-ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ-ಆಯನೂರು-ಸೂಡೂರು-ಚೋರಡಿ-ಚುಂಚನಕೊಪ್ಪ- ಗಾಮ-ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹಿರೇಕೆರುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-148(ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್ ಉದ್ದ 11.56)	31.76
			ಒಟ್ಟು 31.76
1	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಪಡುಬಿದ್ರೆ-ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು - ರಾ.ಹೆ - 1	25.00

2	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಪಡುಬಿದ್ರೆ-ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ಲೋಪ್ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ - 1	5.40
3	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ವೀರಾಜ್ ಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು - ರಾ.ಹೆ - 27	10.60
4	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಾ.ಹೆ - 52	20.40
5	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಕವಿಶೈಲ-ಗಡಿಕಲ್ಲು-ಕಟ್ಟೆಹಕ್ಕು-ಹೆದ್ದಾರು-ಮಹಿಷಿ-ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ-ಆಯನೂರು-ಹಿರೇಕೆರೂರು (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 0.60 ಕಿ.ಮೀ.) - ರಾ.ಹೆ - 148	48.20
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಒಟ್ಟು			109.60
1	ಭದ್ರಾವತಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57	13.64
2	ಭದ್ರಾವತಿ	ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-68	8.50
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಬೀರೂರು ಸಮಸಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 116 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.	18.60
4 ಎ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65	26.51
4 ಬಿ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65	10.00

5	ಭದ್ರಾವತಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗರೆ-ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-115	20.00
		ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	97.25

ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು

1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಲಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಉಂಬಳೇಬೈಲುರಸ್ತೆ	2.00
		ಲಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಉಂಬಳೇಬೈಲುರಸ್ತೆ	6.60
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಮತ್ತೂರು-ಕುಸ್ಕೂರು-ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ	5.00
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಮತ್ತೂರು-ಕುಸ್ಕೂರು-ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ	1.00
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಮತ್ತೂರು-ಕುಸ್ಕೂರು-ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ	10.10
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರಂ ರಸ್ತೆ	4.00
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರಂ ರಸ್ತೆ	13.60
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.-206 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	6.41

5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ, ಎನ್. ಹೆಚ್.-206 ನಿಂದ ಯಲವಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.13 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	1.00
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ, ಎನ್. ಹೆಚ್.-206 ನಿಂದ ಯಲವಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.13 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	5.18
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಳಲೂರು-ಕೊಮ್ಮನಾಳು ರಸ್ತೆ	10.00
7	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಮುದುವಾಳ ರಸ್ತೆ (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 0.80 ಕಿ.ಮೀ.)	11.20
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಗೆಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ-ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	10.70
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಜಯಂತಿಗ್ರಾಮ - ಹೊನ್ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 0.40 ಕಿ.ಮೀ.)	11.80
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸೂಡಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ತಡಸ ರಸ್ತೆ	3.00
		ಹೊಸೂಡಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ತಡಸ ರಸ್ತೆ	9.40
		ಒಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ	12.40

11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕಡದಕಟ್ಟೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಸಿರಿಯೂರು, ಹಾಗಲಮನೆ, ಅಮೃತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	1.50
12	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕೋಣೆ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ	4.40
13	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ನ್ಯಾಮತಿ-ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆ	5.60
14	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಿಂದ ರಾ.ಹೆ- 13 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	9.45
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	22.45
1	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕನ್ನಂಗಿ - ಮಾಳೂರು	9.00
2	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಮಾಳೂರು - ಉದಯಪುರ	4.00
3	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಸೀಕೆ - ಕೊಣಂದೂರು ರಸ್ತೆ	15.20
4	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕೊಣಂದೂರು - ಯೋಗಿಮಠಲಿ	12.00
5	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - ಹುಲಿಕಲ್	4.30
6	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಬೇಗೂರು - ಕಲ್ಮನೆ	22.60
7	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ದೇವಂಗಿ - ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ ರಸ್ತೆ	12.00
8	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಅರಗ - ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆ	13.70
9	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೂದೂರು - ಉಬ್ಬೂರು -ಹಣಗರೆ ರಸ್ತೆ	19.20

10	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ದಾನಸಾಲೆಯಿಂದ ತನಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೀಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	5.50
11	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕೊಪ್ಪಗಡಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲು (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 3.80 ಕಿ.ಮೀ)	31.40
12	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹೆದ್ದೂರು - ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆ	6.50
13	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕುಂಭೇರಿ - ಶೇಡ್ಲಾರ್ - ಸಿದ್ಧರಮಠ ರಸ್ತೆ	6.40
14	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೂದೂರು - ದೊಡ್ಡನೆ-ಶಂಕರಪುರ ರಸ್ತೆ	3.20
15	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಎನ್.ಹೆಚ್. 13 ನಿಂದ ಮಹಿಷಿ - ಬಾಳಗಾರ್ ಮಾರ್ಗ	10.20
16	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಹೊದ್ದ-ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ	12.60
17	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಎನ್.ಹೆಚ್. 13 ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ಮೈಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ 17ನೇ ಮೈಲಿಕಲ್ಲಿನವರೆಗೆ (ಹಲಗ - ಸಿಂಗನಬಿದರೆ)	12.00
18	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ-ಹೊದ್ದ	5.50
19	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹುಂಚದಕಟ್ಟಿ-ಕರ್ಕೋಡ್ಲು-ಮಳಲಿಮಕ್ಕಿ-ಸಂತೆಹಕ್ಕಲು-ಕನ್ನಂಗಿ	24.40
20	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಮೇಗರವಳ್ಳಿ-ಕಮ್ಮರಡಿ (ಹೊಸಪೇಟೆ-ಚೇಂಗಾರ್)	12.80
21	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕುಂದಾದ್ರಿ ಜೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಕೇರಿ ರಸ್ತೆ	15.00
22	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ರಾಹೆ - 13ರ 277 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ-ದತ್ತರಾಜಪುರ ಸಂತೆಹಕ್ಕಲು (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 0.10 ಕಿ.ಮೀ.)	15.00
23	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಗಡಿಕಲ್ಲು-ಮಕ್ಕಿಮನೆ-ಕೋಣನಕಾನು-ಕೊಪ್ಪ ತಾ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)	4.40
24	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಮಕ್ಕಿಮನೆ-ಹೇರಂಭಾಪುರ-ಕಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲು-ಮೃಗವಧೆ-ಮಳಂದೂರು ರಸ್ತೆ (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 12.10 ಕಿ.ಮೀ.)	12.00

25	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕೋಣಂದೂರು-ಕೋದುರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಳಲಿಮಕ್ಕಿ-ನೋಣಬೂರು-ಅಂಬುತೀರ್ಥ-ಬಂದ್ಯ (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 1.60 ಕಿ.ಮೀ.)	9.60
26	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಅರಗ-ಶಂಕರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನೋಣಬೂರು-ಮಲ್ಲೇಸರ	13.40
27	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಬಿಳಿಕೊಪ್ಪ-ಸಾತಗೋಡು ರಸ್ತೆ	7.00
28	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕಲವಳ್ಳಿ -ಕವಲೇದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಸ್ತೂರು-ಕಡಸವಳ್ಳಿ-ಅಂದಬೈಲು	8.00
29	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಬಿದರಗೋಡು-ಮುತ್ತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	4.50
30	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಎನ್.ಹೆಚ್.-13ರ ಕಿ.ಮೀ. 566ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಳುಮಂಡೆಯಿಂದ ಉಬ್ಬೂರು-ಕನ್ನಂಗಿ ರಸ್ತೆ (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ : 5.00 - 6.50 ಕಿ.ಮೀ=1.50 ಕಿ.ಮೀ)	12.00
31	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲು-ಬಸರವಾನಿ-ಕನ್ನಂಗಿ ರಸ್ತೆ	3.80
32	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹಳಸಾವಳ-ಸಿಂಧುವಾಡಿ-ಮಂಡಗದ್ದೆ-ಕೆಸವಿನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ	12.00
33	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೂದೂರು-ಉಬ್ಬೂರು-ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಡ್ಗಾರು-ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ. 13ರ 23ನೇ ಮೈಲಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	4.90

34	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಬೇಗಾರು - ಕಲ್ಮನೇರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಿಂದ ಚಕ್ಕೋಡುಬೈಲುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇಗಾರು ಕಲ್ಮನೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಪುನಃ ಅರಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ	6.00
35	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಕೌರಿಯಿಂದ ಕವಲೇದುರ್ಗ ಕಿಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	4.20
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಒಟ್ಟು:			380.30
1	ಭದ್ರಾವತಿ	ಎನ್.ಹೆಚ್ 13 ರಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಸೂಡಿ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಡಸ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	11.40
2	ಭದ್ರಾವತಿ	ಟಿ.ಹೆಚ್.ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಯು.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗೊಂದಿ,ಕೈಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	11.00
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 68 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಡದಕಟ್ಟಿ ಸಿರಿಯೂರು, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗಲಮನೆ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	9.60

4	ಭದ್ರಾವತಿ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿಯನ್ನು ಹಳೇ ಬಾರಂದೂರು,ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಶಿವಪುರ, ಉಕ್ಕಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.	22.20
5	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜನ್ನಾಪುರ) ಬಾಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಹುಲಿಯೂರು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ .	10.20
6	ಭದ್ರಾವತಿ	ಎಂ.ಎಂ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65) ರಿಂದ ಗೋಣಿಬೀಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ .	7.70
7	ಭದ್ರಾವತಿ	ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು, ಗೋಣಿಬೀಡು, ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.	10.40
8	ಭದ್ರಾವತಿ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ನಿಂದ ತಡಸ ದೋಣಭಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನವಿಲೇಬಸವಾಪುರ, ಅಮರಾವತಿಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಾತಿಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ .	11.00

9	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೀತಾರಾಂಪುರ-ಬಂಡೀಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ.	15.50
10 ಎ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ- ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ .	9.00
10ಬಿ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ- ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ .	7.40
11	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆ .	12.70
12	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ:ಕುಡ್ಲಿಗೇರೆ-ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ, ಕುರುಬರವಿಠಲಾಪುರ, ಸೈದರ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ .	6.00
13	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಅಗರದಹಳ್ಳಿ-ಹನುಮಂತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು(ಎನ್.ಹೆಚ್-13) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.	21.00
14	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಅರಕೆರೆ, ದಾನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ .	12.20
15	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ:ತಡಸ. ಗುಡುಮಘಟ್ಟ, ಆನವೇರಿ, ಅರಿಶಿನಘಟ್ಟ, ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೈದರ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ .	15.00

16	ಭದ್ರಾವತಿ	ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಕೆರೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	5.50
17	ಭದ್ರಾವತಿ	ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಅನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊಡಮಗ್ಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕನಸಿನಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	8.60
		ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	206.40

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-25)	31.00
2		ಹಲಗೆರಿ - ಹುಲಿಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-26) ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 3.30 ಕಿ.ಮೀ. (39.05 ರಿಂದ 42.35ವರೆಗೆ)	29.80
3		ಕುಮುಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-48) ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ 2.20 ಕಿ.ಮೀ (172.62 ರಿಂದ 174.83ವರೆಗೆ)	25.60
4		ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ-57)	13.14
5		ಕೊಡ್ಲಿಗೇರೆ - ಕಮ್ಮಾರಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-115)	15.80
5		ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ: ಒಟ್ಟು	115.34

1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-65	43.85
2		ಕುಮಟ-ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-48	40.20
3		ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-76	50.39
4		ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-116	15.60
4			ಒಟ್ಟು 150.04

ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕುರ್ಕಿ - ಕೂಲಂಬಿ ರಸ್ತೆ	6.40
2		ಚನ್ನಗಿರಿ - ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ	8.60
3		ನಲ್ಲೂರು - ಸಾಸುವೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	8.60
4		ಮಾಸಡಿ - ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ	17.00
5		ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ - ಕೋಣನತಲೆ ರಸ್ತೆ	14.95
6		ಬೆಳಗುತ್ತಿ - ಹರಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	17.80
7		ಗೋವಿನಕೋವಿ - ಸುರಹೊನ್ನೆ ರಸ್ತೆ	12.20
8		ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಮುಸ್ಸೇನಾಳ್ ರಸ್ತೆ	21.20
9		ಕಮ್ಮಾರಗಟ್ಟ - ಅರಕೆರೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	8.60
10		ಚೇಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೀನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	23.45
11		ಹೊನ್ನಾಳಿ - ಕತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ	13.20
12		ಸುರಹೊನ್ನೆ - ತೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ	12.00
13		ನ್ಯಾಮತಿ - ಬೂದಿಗರೆ ರಸ್ತೆ	10.60
14		ಚೇಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ- 57ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಆರುಂಡಿ - ಕಣಿವೆ - ಜೋಗ - ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ - ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟೆ)	22.40

15	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕುಮಟ - ಕಾಡಮಡಗಿ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಹಲಗೇರಿ - ಹುಲಿಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-26ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಸೊರಟೂರು - ದೊಡ್ಡೇರಿಹಳ್ಳಿ - ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ - ಬಲಮುರಿ)	10.60
16		ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ-25 ರಿಂದ ಚೇಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಕುರುವ, ಬಿಜೋಗಟ್ಟಿ, ಗಂಗನಕೋಟೆ, ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ)	8.60
17		ಗೋವಿನಕೋವಿ - ಆರುಂಡಿ ರಸ್ತೆ	12.60
18		ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ-25 ರಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ - ಕೋಣನತಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಹೊನ್ನೂರು, ಒಡ್ಡರವಟ್ಟಿ ತಾಂಡ)	10.00
19		ಕೂಡ್ಲಿಗೇರೆ - ಕಮ್ಮಾರಗಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ-115 ರಿಂದ ಉಜ್ಜಿನಿಪುರ - ಹೊಟ್ಟಾಪುರ - ರಾಂಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಸ್ತೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	11.80
20		ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ- 57 ರಿಂದ ಚೇಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಸೋಗಿಲು, ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಪಲವನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಟ್ಟಿ, ಕುಂಕೋವ)	12.00
21		ಚೇಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೇಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಗುತ್ತಿ - ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	11.00
22		ಕುಮಟ - ಕಾಡಮಡಗಿ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ-25ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ, ನೇರಲಗುಂಡಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ)	7.20
23		ಕುಂಬಳೂರು - ನೇರಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ	6.40

24		ಚೀಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಗನಹಳ್ಳಿ, ಒಡೆಯಹತ್ತೂರು, ಕುರುವ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಟೆಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ	15.30
25		ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಬಿದರಗಡ್ಡೆ - ಹೊಳೆಮದಾಪುರ ರಸ್ತೆ.	7.50
26		ಕೂಲಂಬಿ - ಎರೆಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ - ಬನ್ನೀಕೋಡು ರಸ್ತೆ.	6.00
27		ಹಲಗೇರಿ - ಹುಲಿಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-26 ರಿಂದ ಕೊನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಬಳ್ಳೇಶ್ವರ - ಹೊಸುರು - ಹನುಮಸಾಗರ - ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ.	10.60
28		ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ-25 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ - ಹಳೇ ದೇವರಹೊನ್ನಾಳಿ - ಹೊಸ ದೇವರಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆ	7.00
29		ಹಲಗೇರಿ - ಹುಲಿಕಲ್ ರಾ.ಹೆ-26 ರಿಂದ ಮಾದಾಪುರ - ಕೊಡತಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ- 57ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.	6.00
30	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗೇರೆ - ಕಮ್ಮಾರಗಟ್ಟೆ ರಾ.ಹೆ-115 ರಿಂದ ನಲ್ಲೂರು - ಸಾಸುವೆಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. (ವಯಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹುರಳಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಚನ್ನಮುಂಬಾಪುರ, ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ, ಚೀಲಾಪುರ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ.)	22.00
31		ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಗಲಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನೀಕೋಡು- ಎರೆಹಳ್ಳಿ - ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ.	16.00
31		ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ: ಒಟ್ಟು	377.60
1		ಎಸ್‌ಹೆಚ್-48(ಬಸವಪಟ್ಟಣ) ದಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-50(ಹೊಳಲೆರೆ)ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರಪೇಟೆ- ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ- ತ್ಯಾವಣಗೆ-ದುಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆ	28.60
2		ಸಿದ್ದನಮಠ-ತೋಪೇನಹಳ್ಳಿ-ಮೆದಿಗೇರೆ-ಮಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	9.50

3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಕಣಿವೆಬಿಳಚಿ-ಕೋಗಲೂರು ರಸ್ತೆ	10.90
4		ರಾ.ಹೆ.-48ರ 211ಕಿ.ಮೀ(ಚನ್ನಾಪುರ)ದಿಂದ ಕಾಕನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ, ನಿಂಬಾಪುರ ರಸ್ತೆ	8.00
5		ರಾ.ಹೆ.-19ಎರಿಂದ ಕಾಕನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗವಳ್ಳಿ	5.50
6		ನಲ್ಲೂರು-ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಅರಿಶಿನಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ	6.40
7		ಚನ್ನಗಿರಿ-ಕಗತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ	11.20
8		ನಲ್ಲೂರು-ದೇವರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	11.00
9		ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ-ನೀತಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ	18.00
10		ಅಮ್ಮನಗುಡ್ಡ-ನಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ	20.00
11		ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಹಿರೇಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷಿಸಾಗರ	13.00
12		ರಾಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಮಾವಿನಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ	4.00
13		ಹೆಬ್ಬಳಗೆರೆ-ಕಂಚಿಗನಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಕಡೂರು	9.00
14		ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ-ಬೆಟ್ಟಕಡೂರು ರಸ್ತೆ	11.80
15		ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ-ತಣಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ	9.90
16		ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಸಾಸ್ವಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಡ್ಡದಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	8.00
17	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಎಸ್‌ಹೆಚ್-48(ಬಸವಪಟ್ಟಣ) ದಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-50(ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ)ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರಪೇಟೆ-ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ- ತ್ಯಾವಣೆಗೆ-ದುಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆ	12.60
18		ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ-ತಣಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ	3.40
19		ರಾ.ಹೆ.-25ರಿಂದ ಹದಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕುಂದೂರು-ಕತ್ತಲಗೆರೆ-ಕಾರಿಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ.	8.60
20		ಕುಂಬಳೂರು-ತ್ಯಾವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ	10.40
21		ಚನ್ನಗಿರಿ-ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ	5.00

22	ಗುಡ್ಡದಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಾಗರಪೇಟೆ-ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಡ್ಡದಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ನಿಲೋಗಲ್, ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ	17.00
23	ಕಣಿವೆಬಿಳಿ-ಕೋಗಲೂರು ರಸ್ತೆ	5.80
7		ಒಟ್ಟು 247.60

ANNEXURE-I

LAQ-1263

NATIONAL HIGHWAYS, BANGALORE

DETAILS OF NATIONAL HIGHWAYS coming under Shimoga District and
Davanagere District (Honnali and Channagiri Taluk)

Sl. No	NATIONAL HIGHWAY No.	The names of Districts, Taluk and Hoblis passing through National Highways			Total length in KM	Remarks
		District	Taluk			
		Name of the District	Name of the Taluk	Length in KM		
1	2	3	4	5	6	7
SHIMOGA DISTRICT						
1	169	Shimoga	Thirthahalli	17.00	17.00	
2	13	Shimoga	Bhadravathi	14.80	100.05	
			Shimoga	46.35		
			Thirthahalli	38.90		
3	169A	Shimoga	Thirthahalli	36.50	36.50	
4	206	Shimoga	Bhadravathi	15.90	118.30	Handed over
			Shimoga	50.80		
			Sagar	51.60		
5	766C	Shimoga	Hosanagar	73.30	126.50	
			Sagar	18.00		
			Shikaripura	35.20		
6	369E	Shimoga	Sagar	67.20	67.20	
					465.55	
DAVANAGERE DISTRICT						
1	13	Davangere	Chennagiri	27.9	27.90	
					27.90	

100

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಪ್ರಮುಖಾಂಶ
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

(೨೨)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ							
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾ ಹಾವೇರಿ - ಸಾಗರ ರಾ.ಹೆ-62ರ 76.30 ರಿಂದ 89.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (3.75 ರಿಂದ 5.50 ಮೀಟರ್‌ಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ.	350.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಜಂಠಿ	377.84	6.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1			350.00		377.84	6.30	
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಶಿರಶಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾ.ಹೆ-77 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 94.40 ರಲ್ಲಿ ನಂದಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ಪೋಜ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (94.40 ರಿಂದ 94.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 71/6)	50.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್	45.96	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-52) 22.90 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 71/2)	100.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ	86.04	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			150.00		132.00	2.28	
3		ರಾ.ಹೆ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು (14-15)	500.00		509.84	8.58	
5054-03-337-0-17-160 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ							
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಢ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ.(ಎಸ್.ಹೆಚ್-136) ಕಿ.ಮೀ. 282.07 ರಿಂದ 288.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 87/1)	150.00	ಎಸ್.ವಿ.ಹಿರೇಮಠ್	156.00	5.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಲಾದ ಲಾಭ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಹಾವೇರಿ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 57.20 ರಿಂದ 59.50 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 64.64 ರಿಂದ 66.64 ರ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 9ಎಸ್.ಹೆಚ್-62) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 88/2)	200.00	ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ	199.91	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			350.00		355.91	8.93	
1	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಭಟ್ಟಳ- ಸೊರಬ (ರಾ.ಹೆ-50) ರಸ್ತೆಯ 26.50 ರಿಂದ 40.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 88/1)	400.00	ಎಸ್.ಕೆ.ಬೆಂಧು	435.00	14.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಶಿರ್ಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77) ರಸ್ತೆಯ 94.20 ಕಿ.ಮೀ.ರಲ್ಲಿ ನಂದಿಹೊಳೆ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 94.20 ರಿಂದ 94.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಹೊಸನಗರ ತಾ ಶಿರ್ಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 94.40 ರಿಂದ 94.80 ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 88/2)	70.00			0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			470.00		435.00	14.70	
4		ರಾ.ಹೆ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು (14-15)	820.00		790.91	23.63	
4		ಭಾಗ-1 ರಾ.ಹೆ ನವೀಕರಣ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	820.00		790.91	23.63	
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ					
		2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾ ಹಾಲಗಳಲೆ - ಶಿಗ್ಗಾ - ಮಳಲಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 13.80 ರಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 274/11)	200.00	ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್	186.33	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
2	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾ ಮೂಡಿ - ಜಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.28 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 274/10)	100.00	ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಠಲಾಕರ್	90.90	2.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾ ಮೂಡಿ-ಜಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 27.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 274/12)	400.00	ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಜಿ ಅರುಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ	411.11	13.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾ ರಾ.ಹೆ-136 ರಿಂದ ಗುಡಗಿನಕೊಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರಿ-ಎಸ್.ಎನ್. ಕೊಪ್ಪ ಹಿರೇಇಡಗೋಡು ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ-01ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 13.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 274/13)	200.00	ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ	199.00	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4			900.00		887.34	32.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಮುಗುಡ್ಡಿ - ಬಸವಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00, 5.25 ರಿಂದ 7.00, 10.00 ರಿಂದ 17.00 ಮತ್ತು 21.00 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 276/11)	360.00	ಜಿ.ಡಿ.ಶಿವಪ್ಪ ಶೇರೇಗಾರ್	383.07	11.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್-206ರ ಆನಂದಪುರದಿಂದ ಅಡೂರು-ಮಾದರಸನಕೊಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬೆಲು ಮೂಲಕ ಎಸ್.ಹೆಚ್-77 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 276/12)	150.00	ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜಿ.ಅರುಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ	159.78	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
3	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 5.60 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 276/13)	60.00	ಎಸ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರ	61.82	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ-ಹೊಸಕೊಪ್ಪ-ನಾಗೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ 9.04 ರಿಂದ 14.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 276/14)	150.00	ಕೆ.ಪಿ. ರವೀಂದ್ರ	149.96	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಸಾಗರ-ಹೊಸನಗರ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 276/15)	200.00	ಕೆ.ಆರ್. ಶಶಿ ಕರತ್	217.32	5.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಇಡುವಾಣಿ - ಕೊಳಚೆಗಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.90 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (1.20 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 277/16)	90.00	ಡಿ.ಎಸ್.ಎ. ರೆಹಮಾನ್	88.23	4.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6			1010.00		1060.18	34.83	
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಹುಂಚ-ಮುಂಬಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕಿ.ಮೀ. 10 ರಿಂದ 12) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 277/5)	50.00	ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ	44.40	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಆರಗ-ಬೇಳೂರು-ಹಿಲ್ಕುಂಜಿ ರಸ್ತೆ 19.30 ರಿಂದ 24.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 277/6)	150.00	ಕೆ.ಪಿ. ರವೀಂದ್ರ	148.30	5.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆ-ಕಟ್ಟಿನಹೊಳೆ-ಗೌರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (6.50 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 278/7)	150.00	ಪಿ.ಎಸ್. ಶೇ.ರಂಗಾರ್	159.47	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಲಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
4	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಪುಂಜ-ಕೋಡೂರು 0.60 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 278/8)	180.00	ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತೇರಗಾರ್	196.73	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಆಡಗೋಡಿ-ಕೆ.ಬಿ.ನರ್ಕಲ್-ಹಸಿರಮಕ್ಕಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. <u>ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ</u> ಹೊಸನಗರ ತಾ ಜಯನಗರ - ಸೋನ್ವ - ಬಿಲ್ಲೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ 11.35 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 278/9)	100.00	ರಹಮಾನ್ ಡಿಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್	108.45	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5			630.00			20.00	
15		5054 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು	2540.00			87.55	
#####		5054 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು	#ಖಿಇಈ			189.61	
		5054-04-337-0-01-160 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ					
		2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಚಿಕ್ಕಾಪುರ-ಬನ್ನೂರು ಮುಡುಬಸಿದ್ವಾಪುರ--ಅಣ್ಣಾಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಸೂರು ಮುಖಾಂತರ ಪಿ.ಸಿ.(ಎಸ್.ಹೆಚ್--1) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 369/5)	100.00	ಎಸ್.ವಿ.ಹಿರೇಮತ್	107.54	4.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಪಾರಗೊಪ್ಪ-ಸುರಗಿಪಳ್ಳಿ-ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಸೂರನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 369/6)	200.00	ಮಂಜು ಶ್ರೀ ಕಂ.ಕಂ	220.95	7.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ-ಮಾರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಗ್ಗ-ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 369/7)	125.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಳಿ	134.68	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಶಿಕಾರಿಪುರ ಒಟ್ಟು	425.00		463.17	16.90	
		ಸಾಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ತಾಳಗುಪ್ಪ-ಜೋಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 13.20 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 369/3)	200.00	ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಾಯಕ್	206.58	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ನಾಡಕಲಸಿ-ಬಿಳಿಸಿರಿ-ಜಂಬಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 16.71 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 370/4)	200.00	ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ	215.84	5.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಕಾಸ್ತಾಡಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ-ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 0.60 ರಿಂದ 3.80, 5.60 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 7.30 ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 370/5)	200.00	ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ	218.40	6.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಬಿಳಿಗಾರು-ಕಾನೂರು-ಕಾನೂರು ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 370/6)	200.00	ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಾಯಕ್	218.76	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಸೋರಬ ಒಟ್ಟು	800.00		859.58	29.06	
7		5054 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು	1225.00	0.00	1322.75	45.96	
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ವಿವರ							
I	3054-04-3771-09-172	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರಂ ರಸ್ತೆ (ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಕಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ) ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48642)	24.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ಸಿ.ಗೋಲ್	24.82	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್.-206 ನಿಂದ (ಕೋಣೆಹೊಸೂರಿನಿಂದ) ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೇಹರಕ-ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಣ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ / ಸಾಗರ) ಕಿ.ಮೀ. 2.55, 3.60, 3.90, ಹಾಗೂ 4.30 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48275)	12.22	ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.	10.57		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೋಣಂದೂರು-ಕೋದೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಳಲಿಮಕ್ಕಿ-ನೋಣಬೂರು-ಅಂಬುತೀರ್ಥ-ಬಂದ್ವ ರಸ್ತೆಯು 10.00 ರಿಂದ 10.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48139)	34.67	ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ	36.26	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್.-13ರ ಕಿಮೀ 566ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಳುಮಂಡೆಯಿಂದ ಉಬ್ಬೂರು-ಕನ್ನಂಗಿ ರಸ್ತೆಯು 9.10 ರಿಂದ 9.70 ಮತ್ತು 10.70 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48161)	50.00	ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ	48.81	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಭದ್ರಾವತಿ-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ಮಿಮರ, ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಕೆರೆ, ದಾನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 7.30 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	18.80	ಬಿ. ಅಶೋಕ್	20.25	2.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಗೊಂದಿ,ಕೈಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.65 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 1.50 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32561)					
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್ 13 ರಿಂದ ಹಸೂಡಿ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಮರ್ಗವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.80 ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 15.60 ರಿಂದ 15.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ ರಿಟ್ರೋಂಗ್ ಪಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47981)	12.75	ಬಿ. ಅಶೋಕ್	11.20	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎಂ.ಎಂ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65) ರಿಂದ ಗೋಣಿಬೀಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.60 ರಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48322)	10.00	ಕೆ ಶಂಕರ್	9.31	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು, ಗೋಣಿಬೀಡು, ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.40 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಷ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47945)	2.50	ಮೆ ನಿನಾದ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	2.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜನ್ನಾಪುರ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಹುಲಿಯೂರು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.40 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 35810)	8.00	ಮಹದೇವ ಹೆಚ್.ಎಸ್	7.06	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿಯನ್ನು ಹಳೇ ಬಾರಂದೂರು,ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಶಿವಪುರ, ಉಕ್ಕಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.80 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 38337)	5.00	ಜೆ.ಎಂ. ರವಿಕುಮಾರ್	4.34	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಭದ್ರಾವತಿ-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ಮಪುರ, ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಅರಕೆರೆ, ದಾನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.0 ರಿಂದ 10.3 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48410)	12.75	ಜಿ. ಗೋವಿಂದನ್	10.98	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಭದ್ರಾವತಿ - ಹೊಳೆಮೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.5 ರಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 1.90 ಕಿ.ಮೀ.2.9 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀ.3.9 ರಿಂದ 4.0 ಕಿ.ಮೀ.5.6 ರಿಂದ 5.65 ಕಿ.ಮೀ.5.90 ರಿಂದ 6.0 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48638)	12.75	ಪಿ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ	10.16	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಹಸೂಡಿ-ಲೆಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 1.75 ರಿಂದ 1.85 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರಾಕ್ಸ್ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48375)	9.20	ಬಿ.ಎಸ್. ಸುನಿಲ್	7.79	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
II 3054-04-357-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನಾಕರ)							
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್.-206 ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ (ಕುಸಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಮುರುವಾಳ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 49243)	2.78	ಭರತ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎಂ.	2.46		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ದಾನಶಾಲೆಯಿಂದ ತನಿಶಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೀಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32426)	11.50	ಜಿ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ	8.83	11.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ರಾಹೆ-13ರ 277 ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ-ದತ್ತರಾಜಪುರ ಸಂಕೇತಕ್ಕಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 11.70 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 11.80 ರಿಂದ ಮತ್ತು 15.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32394)	8.00	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಶೆ	6.71	12.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೋಣಂದೂರು-ಯೋಗಿಮಠಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 2.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32392)	12.00	ಜೆ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್	11.72	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕಲವಳ್ಳಿ-ಕವಲೇದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಸ್ತೂರು-ಕಡತವಳ್ಳಿ-ಅಂದಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32378)	9.50	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಶೆ	7.58	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪೆದ್ದೂರು-ಕೇಶವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32367)	6.00	ಎಸ್. ಸ್ವರೂಪ್ ಕೆಪ	6.48	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬಿಳಿಕೊಪ್ಪ-ಸಾತಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32374)	9.00	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಶೆ	7.18	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಅರಗ-ಶಂಕರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನೋಬೂರು-ಮಲ್ಲೇಸರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 13.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32322)	14.42	ಡಿ. ವಿಜಯ ದರ್ಶನ್	11.21	13.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೆದ್ದೂರು-ಕೇಶವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 6.50ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48328)	5.00	ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎ ಎನ್	3.99	5.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕುಂಫೇರಿ-ಶೇಡ್ಲಾರ್-ಸಿದ್ದರಮಠ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 6.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48323)	8.00	ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎ ಎನ್	6.35	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೋಣಂದೂರು-ಯೋಗಿಮಠ ರಸ್ತೆಯ 2.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48314)	10.00	ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್	8.11	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ರಾಹೆ-13ರ 277 ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ-ದತ್ತರಾಜಪುರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಲು ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 4.40 ರಿಂದ 15.10ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48326)	5.00	ಜಿ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ	3.75	12.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಅರಗ-ಶಂಕರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನೋಬೂರು-ಮಲ್ಲೇಸರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 13.40ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48331)	9.00	ಎಂ ಆರ್ ಹರಿಶ್	7.34	13.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬಿಳಿಕೊಪ್ಪ-ಸಾತಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48321)	5.00	ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎ ಎನ್	3.99	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕಲವಳ್ಳಿ-ಕವಲೇದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಸ್ತೂರು-ಕಡತವಳ್ಳಿ-ಅಂದಬ್ಬೆಲು ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 8.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48255)	5.00	ಜಿ ಡಿ ವಿಜಯದರ್ಶನ್	3.71	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಅರಗ-ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ 2.00 ರಿಂದ 13.70ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48324)	7.74	ಜಿ ಡಿ ವಿಜಯದರ್ಶನ್	6.09	11.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ದಾನಸಾಲೆಯಿಂದ ತನಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೀಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 4.10 ಮತ್ತು 7.55 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48312)	6.00	ಜಿ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ	4.47	8.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ತಡಸ. ಗುಡುಮಘಟ್ಟ, ಆನವೇರಿ, ಅರಿವಿನಘಟ್ಟ, ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೈವರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32712)	10.00	ವಿನೋದ್ ಗಿರಿ	8.47	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜನ್ನಾಮರ) ಬಾಲಕೋಟೆ ಬಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಿದ್ದಿಮರ, ಹುಲಿಯೂರು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 2.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 32761)	10.97	ಎಸ್. ರಮೇಶ್	9.19	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್ 13 ರಿಂದ ಹಸೂಡಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಡಸ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.40 ರಿಂದ 23.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47946)	12.00	ಬಿ. ಅಶೋಕ್	10.36	11.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಭದ್ರಾವತಿ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀತಾರಾಮರ-ಬಂಡೀಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ 15.50 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48009)	10.00	ಬಿ ಅಶೋಕ್	7.79	13.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಗೆ ಅರಕೆರೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48380)	8.00	ಪಿ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ	6.65	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸನ್ನಾಸಿ ಕೊಡಮಗ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕನಕನಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಮರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 8.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48376)	9.00	ಬಿ ಅಶೋಕ್	7.01	8.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎಂ.ಎಂ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65) ರಿಂದ ಗೋಣಿಬೀಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ 0.0 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47938)	9.41	ವಿನೋದ್‌ಗಿರಿ	7.66	7.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಹೊಳಲೂರು - ಕೊಮ್ಮನಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ: 9.80 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗ ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48372)	8.06	ಬಿಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಹೆಚ್	6.88	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ)

1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-116 ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮಸ್ತಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 21.00ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 26821/14-15)	200.00	ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ಗಿರಿ	236.33	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	200.00		236.33	4.40	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಯೋಜನೆ(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)(2014-15)

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮುಸ್ಸೇನಾಳ ರಸ್ತೆ 17.00 ರಿಂದ 21.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ವ.ಇ. ನಂ 22313/11-12)	240.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	237.31	4.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	240.00		237.31	4.20	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಲಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25ರಿಂದ ಹದಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕುಂದೂರು-ಕತ್ತಲಗೆರೆ -ಕಾರಿಗನೂರು) ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 25.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 24100/13-14)	350.00	ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ	348.93	5.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಗುಡ್ಡದಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ಸಾಗರಪೇಟೆ-ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 24108/13-14)	220.00	ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ	220.40	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 (ಬಸವಪಟ್ಟಣ) ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ(ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರಪೇಟೆ-ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ, ತ್ಯಾವಣಿಗೆ-ದುಮ್ಮಿ) ಕಿ.ಮೀ 35.00 ರಿಂದ 43.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (24162/13-14)	260.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	273.14	6.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಸಿದ್ದನಮಠ-ತೋಪೇನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (24262/13-14)	200.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	200.55	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ಚನ್ನಗಿರಿ-ಕೆಗತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (24217/13-14)	150.00	ಟಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ	151.82	1.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸ ಲಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	8	10	22	23
6	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಸಿದ್ದನಮಠ-ತೋಪನಹಳ್ಳಿ - ಮಂಗಳನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.30 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (24274/13-14)	100.00	ಟಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ	104.87	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	1280.00		1299.71	24.02	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-160 ಯೋಜನೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ)(2014-15)							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ. ಬೆಳಗುತ್ತಿ - ಹರಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (41212)	200.00	ಮಂಜಪ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	182.69	8.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	200.00		182.69	8.30	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಕುಂಬಳೂರಿನಿಂದ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಲಗೆರೆ) ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41470)	120.00	ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ	124.79	2.685	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	120.00		124.79	2.69	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ							
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು)							
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಸಿದ್ದನಮಠ-ತೋಪನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಗಳನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.50 ರಿಂದ 9.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ವರ್ಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 18554/13-14)	60.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್	53.65	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	60.00		53.65	1.00	

ಅನುಬಂಧ-2

85

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
		5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಒ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇರಲಗಿ ಯಿಂದ ಮಾಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಯಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	92.11	ಪೆಚ್.ಆರ್ ನಾಯಕ್	87.05	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು	92.11		87.05	5.00	
2	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	50.00	ಬಿ.ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್	43.75	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯ-ನೆಗವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಸರಪಳಿ 20.5 ರಿಂದ 21.7 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	50.00	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ	45.16	2.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹಿಯಿಂದ ದ್ಯಾವಾಸ-ಈಡೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)	107.24	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ	95.63	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಸೋರಬ ಒಟ್ಟು	207.24		184.54	11.09	
4		ಎಸ್.ಡಿ.ಒ ಒಟ್ಟು	299.35		271.59	16.09	
		5054-03-337-0-17-154 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ					
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಹಲಗೇರಿ-ಹಾಲ್ಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-26) ಕಿ.ಮೀ. 112.00 ರಿಂದ 113.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕೋಡೂರು) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	ಬಿ.ಜಿ. ಜಗದೀಶ್	51.46	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			70.00		51.46	0.20	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
3			70.00		51.46	0.20	
12		5054 ರಾಜೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	2015.00		2227.71	17.11	
		5054-03-337-0-17-160 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ					
		2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಮರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-52) 42.00 ರಿಂದ 42.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಾಳೆಬರೇ ಫಾಟ್ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚಂಡಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	110.00	C.V. Chamdrashaker	103.17	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಶಿರಶಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾ.ಹೆ-77 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 76.27 ರಿಂದ 78.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	ಜಿ.ಡಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೇರೇಗಾರ್	160.40	2.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			260.00		263.57	2.83	
6		ಭಾಗ-1 ರಾ.ಹೆ ನವೀಕರಣ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	1080.00		1133.63	26.46	
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ					
		2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಜಯನಗರ - ಸೋನ್ನೆ - ಬಿಲ್ಲೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	ಡಿ. ಯಶೋದರನ್	24.38	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಜಯನಗರ - ಸೋನ್ನೆ - ಬಿಲ್ಲೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಹೊಸನಗರ ತಾ ನಗರ-ಕಾನಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.35 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ	24.70	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - ಯಡೂರು - ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	ಡಿ.ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್	125.57	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
4	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ನಗರ - ಕಾನಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು: ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ- ಗೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಹೊಸನಗರ ತಾ ನಗರ - ಕಾನಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ- ಗೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಫಂಡ್	129.39	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4			370.00		304.04	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಬಾಳೂರು - ಹರತಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ	200.00	ಮೆ ಜಿ.ಡಿ.ಟಿ ಶೆರೆಗಾರ್	206.03	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಸಿದ್ಧಪ್ಪನಗುಡಿ -ಅಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.20 ಮತ್ತು 1.10ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ (ಚೆಚ್ಚುವರಿ) ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಶರತ್ ಜೆ ಶೇರ್	154.18		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಕೋಡೂರು - ದರೋಡೆಖಾನ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.70 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ	50.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿಶ್	39.17	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3			400.00		399.38	15.00	
7		ಹೊಸನಗರ ತಾ ಒಟ್ಟು	770.00		703.42	20.00	
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ನೇರಲಗಿಯಿಂದ ಮುಳುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.10 ರಿಂದ 8.60, 10.30 ರಿಂದ 10.70, 11.70 ರಿಂದ 13.20, 17.50 ರಿಂದ 18.70 ಹಾಗೂ 19.40 ರಿಂದ 24.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	350.00	ಎಸ್.ವಿ. ಹಿರೇಮಠ್	350.24	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕಣಿವೆಮನೆಯಿಂದ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಹಾಗೂ 3.60 ರಿಂದ 10.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ,	400.00	ವಿ.ಪಿ. ಕಾರೇಕಲ್	407.38	7.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ನಿಂದ ಯಳಗೇರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.80 ರಿಂದ 13.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	250.00	ಬಿ.ಎಸ್.ಮುಳೆ	249.05	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಒಟ್ಟು	1000.00		1006.67	18.40	
		5054-04-337-0-01-160 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ					
		2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಸಂವೆಕಟ್ಟೆ - ಹೆಬ್ಬುರುಳಿ - ಮತ್ತಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಧರೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಸನಗರ ತಾ ಸಂವೆಕಟ್ಟೆ - ಹೆಬ್ಬುರುಳಿ - ಮತ್ತಿಮನೆ ರಸ್ತೆ 2.00 ರಿಂದ 2.35 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 6.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ	16.60	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಆರಗ - ಬೇಳೂರು - ಹಿಲಕುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.70 ರಿಂದ 18.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	250.00	ಸಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	229.93	5.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			270.00		246.53	5.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ ಅನಂದಪುರ ಆಡೂರು - ಮದರಸನಕೊಪ್ಪ - ಹೆಬ್ಬೆಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.50 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	150.00	ಜಿ.ಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೇರೇಗಾರ್		2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1			150.00		0.00	2.50	
3		ಹೊಸನಗರ ತಾ ಒಟ್ಟು	420.00		246.53	7.80	
1	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಕೋಗಾರ್ - ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ್ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 28.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	400.00	ಜಿ.ಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೇರೇಗಾರ್	446.46	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
2	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಮಾಸೂರು - ಅದರಂತೆ - ಕಾನ್ಡೆ - ಪಡವಗೋಡು - ಹೊಂಕೇರಿ - ತಾಲಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಎಸ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರ	108.48	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಭೀಮನಕೋಣೆ - ಚನ್ನಿಗನತೋಟ ಹೈತೂರು - ಮುಂಡಿಗೆಸರ - ಹೆಗ್ಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	150.00	ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ	157.78	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಕಾರ್ಗಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	80.00	ಎನ್.ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ	88.49	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾ ಇಡುವಾಣಿ - ಕೊಳಚಗಾರು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ 1.20 ರಿವ್ವು 4.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	80.00	ಜಿ.ಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತೇರೇಗಾರ್	77.65	4.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಒಟ್ಟು	810.00		878.86	17.70	
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ನೆಲವಾಗಿಲು ನಿಂದ ಹಾರಣಪಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಹಾಗೂ 9.60 ರಿಂದ 16.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	300.00	ಮೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಂ. ಕಂ	303.46	8.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ರಾಹೆ-57 ರಿಂದ ತರಲಘಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಬೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೋಗಿಹಳ್ಳಿ - ಈಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	150.00	ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ	135.90	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಸಾಲೂರು - ಅರಿಶೀಗರೆ - ಹಿತ್ತ - ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ - ಅಂಜನಾಪುರ - ಕೊಲ್ಹೆಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ - ಎರೆಕಟ್ಟಿ - ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ - ಬಾಳಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 35.60 ರಿಂದ 38.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	50.00	ಬಿ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್ ಸಾಗರ	43.44	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
3			500.00		482.80	16.90	
11		2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು	1730.00		1608.19	42.40	
20		5054 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು	3160.00		3145.32	95.26	

ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

I 5054-03-337-0-16-154-(PLAN)-State Highway Bridges Improvements

ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಪಡುಬಿದ್ರೆ-ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಾ.ಹೆ 160.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ರಂಜನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಕೇರೂರು ರಾ.ಹೆ-148ರ ಸರಪಳಿ 54.38 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ. 14482) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 36/1)	200.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಜಾದ್	213.72	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 36/2)	50.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ರ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 180.90 ರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಲಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ರ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 180.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ. 41236)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 36/1)	90.00	ಪಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ	89.23	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಕೇರೂರು (ಎಸ್.ಹೆಚ್-148) ರಸ್ತೆ ಹಣಗೇರೆಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ. 41955)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 36/1)	150.00	ಡಿ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್	107.07	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಮಲ್ಲೇ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 168.40 ಕಿ.ಮೀ. ಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಮಲ್ಲೇ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 169.71 ಕಿ.ಮೀ. ಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ. 48145)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 36/1)	100.00	ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ	113.33		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 116 ರ ಭದ್ರಾವತಿ - ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಕೆನಾಲ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

II 5054-03-101-0-02-132-MDR Bridges

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 80.70 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 85.70 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 49208)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 15/1)	100.00	ಜಿ.ಪಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ	102.87		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನಗರವಳ್ಳಿ-ಮುಕ್ಕಮನಿ-ಕೊನ್ನತ್ತಿಕ್ಲಾನ್ ರಸ್ತೆಯ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಆರಗ - ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47381)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 15/1)	50.00	ಜಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ	44.47	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನಗರವಳ್ಳಿ-ಮುಕ್ಕಮನಿ-ಕೊನ್ನತ್ತಿಕ್ಲಾನ್ ರಸ್ತೆಯ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿಗೆ ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬೀಳುಕೋಪ್ಪ - ಸಾತುಗೋಡು ರಸ್ತೆ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48045)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 15/2)	50.00	ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ	43.42	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೊಪ್ಪಗಡಿ-ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 26.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41894)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 15/3)	100.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಭರ್ಮಣಿ	68.84		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿಯನ್ನು ಹಳೇ ಬಾರಂದೂರು, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ತಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಲೆರೆ, ಶಿವಮೂರು, ಉಕ್ಕಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಕೆಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 15/1). (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22384)	150.00	ಜಿ.ಪಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ	165.56	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಭದ್ರಾವತಿ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ - ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೀತಾರಾಮರ - ಬಂಡಿಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41050)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 15/2)	50.00	ರಂಗಸ್ವಾಮಿ	45.14	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ತಡಸ ಬೋಂಬಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸನಿಲಬಸಾಪುರ, ಅಮರಾವತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಾತಿಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.90 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47783)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 15/3) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	ಪಿ. ಅಣ್ಣಮ್ಮ	53.41	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಆರಗ-ನೋಂಬೂರು-ಮಲ್ಲೇಸರ-ಶಂಕರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜೆಗೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
II	5054-03-337-0-17-154-(PLAN) Improvements - State Highway Roads.						
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು. (203.80 ರಿಂದ 206.40 ಕಿ.ಮೀ). (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 26/1)	5190.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಜಿ.ಎಸ್. ಕುರೇಲಪ್ಪ	2066.74	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.3 ಯಿಂದ 9.45 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 27/6)	300.00	ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ	264.73	1.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸಪೇಟೆ -ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ -25 ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ - 48 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗೆ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 27/3)	300.00	ಶ್ರೀ. ದೀಲಿಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕಲೇಶ	95.07		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನೆಹರೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 27/4)	800.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ	495.70	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಾಗುವ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರಿಹಾರ [6345] (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 26/1).	1000.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -25 ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 188.00 ರಿಂದ 191.30 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 27/5) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 10944)	600.00	ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್	670.16	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -25 ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 187.00 ರಿಂದ 190.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41477)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 27/9)	400.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	418.01	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 180.90 ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ರ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 180.00 ರಿಂದ 184.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 43338)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 27/10)	260.00	ಶ್ರೀ. ರಂಗನಾಥಗಿರಿ	230.54	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪಡುಬಿದ್ದಿ - ಚಿಕ್ಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ (ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್) ಸರಪಳಿ 76.80 ರಿಂದ 77.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 13841) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 28/1)	495.00	ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್	514.42	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪಡುಬಿದ್ದಿ - ಚಿಕ್ಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ (ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್) ಸರಪಳಿ 78.20 ರಿಂದ 79.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 28/2) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 15067)	495.00	ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್	510.01	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪಡುಬಿದ್ದಿ - ಚಿಕ್ಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಹಫದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 28/3) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 14690)	1000.00	ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್	878.04	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾ.ಹೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 26/1) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 882)	500.00	ಪಿ.ಪಿ. ಉಮೇಶ್	508.03	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 68 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 26/3) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 5966) (ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಂ. 56 /2011-12)	500.00	ರಂಗರಾಜ್ ಗಿ	462.29	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಆಯನೂರು-ಸಿರಿಗೆರೆ-ಹಣಗೇರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 52.60 ರಿಂದ 56.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ & ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಕೂಡಿಗೆರೆ - ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-115 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.25312) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 26/2)	400.00	ಪಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ	417.53	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ಸರಪಳಿ 322.00 ರಿಂದ 322.70 ಕಿ.ಮೀ., 324.20 ರಿಂದ 324.50 ಕಿ.ಮೀ., 326.00 ರಿಂದ 329.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 332.80 ರಿಂದ 336.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00			7.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ: 6.70 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 9.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00			3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
IV 5054-04-337-0-01-154-(PLAN) Improvements - Major District Roads.							
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/1) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 4286)	1000.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು 1599.00) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 3530) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/2)	900.00	ಮೆ. ರಾಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	885.25	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.85 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 24042) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 141/3).	200.00	ಪಿ. ಸಾಬ್ತುಮಣಿ	188.80	4.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಧಿಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್. ಹೆಚ್-206 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 23935) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 139/4).	200.00	ಸಿ. ಹೆಚ್ ನಾಗೇಶ್	187.52	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಮತ್ತೂರು-ಕುಸ್ತೂರು-ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಚೈ. ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 7.80 ರಿಂದ 16.10 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41403)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/4)	300.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	291.49	9.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ ಹಿರೇಹಡಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಣೆ, ಹೊಸೂರು ಮೈಲಾರಕೊಪ್ಪ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41075)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/5)	100.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್	104.93	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.85 ರಿಂದ 4.85 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಿಂದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-57) ದಾಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಪೊಲೀಸ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗೋಪಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.85 ರಿಂದ 6.95 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 49640)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 142/6)	300.00	ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ	283.02	4.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲವಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-13ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.18 ವರೆಗೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41567)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 139/8)	400.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್	436.02	6.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ತಾ ಶೂದ್ರರು - ಶಂಕರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.20ರವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 23907) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 142/3).	50.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ	49.64	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

75

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬಾಳಗಾರು-ಮಹಿಷ ರಸ್ತೆಯ 4.00 ರಿಂದ 10ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 23896) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 142/4).	125.00	ಎಸ್. ಎಸ್. ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ	129.28	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ದಾನಶಾಲೆ - ಶನಿಶಲಿನಿಂದ ಸಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 33168) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 143/7).	70.00	ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ	77.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹುಂಚಕಟ್ಟೆ - ಕಾರ್ಕೊಡ್ಲು-ಮಳಲಿಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ - ಚಿಂಗಾರು - ಪೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47348)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.143/8)	150.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಜಾದ್	166.65	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹುಂಚಕಟ್ಟೆ - ಕಾರ್ಕೊಡ್ಲು-ಮಳಲಿಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೋಗಂಡೂರು - ದೇಮ್ಮಾಹುರ - ಯೋಗಿಮಳಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47337)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 143/9)	150.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	155.17	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಅನವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 10810) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ: 139/1)	500.00	ಮಾ. ಜಿ.ಎ.ಜಿ. ಇಂಡಿಯಾ	547.27	6.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿಯನ್ನು ಹಳೇ ಬಾರಂದೂರು, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಶಿವಮಠ, ಉಕ್ಕುಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.10.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22225) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 140/2).	175.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪಾಣಿಕ್	179.76	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿಯನ್ನು ಹಳೇ ಬಾರಂದೂರು, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಶಿವಮಠ, ಉಕ್ಕುಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.16.00 ರಿಂದ 22.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22252) ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್-65 ರಿಂದ ಹೊಸ ಸಿಕ್ಕಾಹುರ - ಪುಲಿಯೂರು ರಾಮನಕೋಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-57 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 20176) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 140/3)	175.00	ಬಿ. ರವಿ	185.79	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊನ್ನಟ್ಟು ಹೊಸೂರು, ಗೋಣಿಬೀಡು, ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ ಮಾರ್ಗ 10.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22260) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 140/5).	100.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್,	99.81	7.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಕೊಡ್ಲಿಗರೆ-ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಬಿಗೋಂದಿ, ಕುರುಬರವಿಲಾಪುರ, ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22542) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 139/5).	400.00	ಶ್ರೀ.ಎನ್ ರಂಗನಾಥಗೌರಿ	439.34	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ - ಅಗರದಹಳ್ಳಿ - ಹನುಮಂತಾಪುರ - ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 33513) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 139/9).	120.00	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	123.24	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ನಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 16.40 ವರೆಗೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41596)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 139/7)	500.00	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	547.83	7.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಗೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಾಳೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ತಾರಿಕಟ್ಟೆ ಗೊಂದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 50553)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/6)	700.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂತ್ ಅಜಾದ್	781.03	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್.206 ರಿಂದ ತಡಸ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನವಿಲೆ ಬಸಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41047)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/7)	100.00	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	106.78	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			6715.00	0.00	5965.62	110.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಮತ್ತೂರು - ಕುಸೂರು - ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ., 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00			3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗೆಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವಳ್ಳಿವರೆಗೆ)	400.00			6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಂ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಸ್. ಹೆಚ್. 206 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ (ಕೆ.ಎಂ.ಎಚ್. ಡೈರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಹೊನ್ನಾವಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ (0.00 ರಿಂದ 12.20 ಕಿ.ಮೀ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00			12.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಅನವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ; 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00			3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೊರಿಯಿಂದ ಕಿಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ; 2.30 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00			4.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಕೆ.ರೋಡ - ಕೋಣಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00			5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗರವಳ್ಳಿ - ಕಮ್ಮರಡಿ ವಾಯಾ ಜಿಂಗಾರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00			2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಗ - ಅಗಲೂರು - ನೋಣಬೂರು - ಸಂಕ್ರಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00			6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳುಕೋಪ್ಪ - ಸಾತಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00			5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ - ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೀತಾರಾಮಪುರ - ಬಂಡೀಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00			13.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 65 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-57 ನ್ನು ಹೊನ್ನಟ್ಟ - ಹೊನ್ನೂರು - ಗೋಣಿಬೀಡು - ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00			2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
	ಶಿರ್ಹಟ್ಟಿ	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ತಾ. 15ನೇ ಮೈಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ 17ನೇ ಮೈಲಿಕಲ್ಲಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಆರಗ - ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 47341)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 137/1)	150.00	ಎಸ್.ಕೆ. ರಘುಮೋಶಿ	154.55	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ

ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-160 ಯೋಜನೆ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ)

1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಳಕಾಲ್ವಾರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 194.00 ರಿಂದ 199.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41561)2ನೇ ಕರೆ	250.00	ಎ.ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಂ	265.21	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	250.00		265.21	8.00	

ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಯೋಜನೆ(ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ. ಮಾಸುಡಿ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 11.80 ಮತ್ತು 13.00ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (48253)	250.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ .ಹನುಮಂತಪ್ಪ	240.73	5.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ. ನ್ಯಾಮತಿ - ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 1.00 ರಿಂದ 10.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (48251)	250.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ .ಹನುಮಂತಪ್ಪ	242.51	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	500.00		483.25	12.16	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-48ರ 211.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಕಾಕನೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ:ಚನ್ನಾಮರ, ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ)ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (42758)2ನೇ ಕರೆ	100.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	107.83	3.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ:ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟ-ನೀತಿಗರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 16.50ರಿಂದ 18.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ)(41556)	200.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	219.77	7.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 48 (ಬಸ್ಸವಪಟ್ಟಣ) ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 (ಹೊಳಲೆರೆ)ಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರಪೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟ - ತ್ಯಾವಣಿಗೆ - ದುಮ್ಮಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.60 - 12.15, 13.50-14.30, 15.50-18.50 & 23.00 ರಿಂದ 24.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)(41512)	200.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	216.05	2.732	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	500.00		543.65	13.41	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ:ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ-25 ರಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ-ಕೋಣನತಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಹೊನ್ನೂರು, ಒಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡ) ರಸ್ತೆಯ 5.80 ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(56116)(2ನೇ ಕರೆ)	61.18	ಎಸ್.ವಿ. ಹಿರೇಮಠ್	59.91	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ:ಮಾಸುಡಿ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ 5.20 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 11.30 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(61459)(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ್	84.36	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	161.18		144.27	6.15	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಹಿರೇಮಠ್ ರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(56191)(2ನೇ ಕರೆ)	200.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	198.89	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	3	4	5	6	15	17
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಾಗರಪೇಟೆ-ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(56259)	53.29	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	47.06	1.050	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	263.29		245.95	5.05	

ಅನುಬಂಧ-2

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ(ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

(69)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
		3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)					
I		ಲೋ.ಇ. ನಂ.4 ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೊಸನಗರ					
I	ಹೊಸನಗರ	Talale-9th Mile stone from Ch 8.00 to 13.00 Km Hosanagara Taluk Shimoga Dist.	82.49	C V Chandrashakar	82.18	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
I		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	82.49		82.18	5.00	
II		ಲೋ.ಇ. ನಂ.5 ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ					
1	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Avinalhalli-Mattikoppa road from Ch.3.50 to 5.00km in Sagar tq.	18.50	ರಾಮಚಂದ್ರ	15.79	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Tumari-Bramanakeppige and on to Karur road from Ch.3.00 to 4.95km in Sagar tq.	24.00	ಎಂ.ಡಿಜಿನದತ್ತ	22.76	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Kanle-Shuntikoppa road from Ch.12.60 to 14.00 km in Sagar tq.	19.70	ಡಿ.ಕೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದ್	17.05	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Sagar-Hosanagar Deviation road from Ch.0.00 to 1.72 km in Sagar tq.	18.50	ಪೇರಂಬ	17.26	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Byakodu-Keshawapura road from Ch.0.00 to 2.00 km in Sagar tq.	28.00	ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ	27.85	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Talaguppa-Sydure-Hirenellur road from Ch.2.00 to 3.60 km & 10.50 to 12.60 in Sagar tq.	47.00	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಉಮೇಶ	45.91	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Sagar-Bejor-Beleyur road from Ch.10.20 to 12.00 km in Sagar tq.	40.00	ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ	33.02	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಸಾಗರ	Providing Reasphalting to Adur - Madarasanakoppa - Hebbailu road from Ch.10.20 to 10.50 km in Sagar tq.	4.81	ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ	4.66	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	200.51		184.30	15.96	
III		ಲೋ.ಇ. ನಂ.6 ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿಕಾರಿಪುರ					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1.	2	4	5	7	8	17	19
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾಳಕೋಪ್ಪ ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲುಗಿನಕೋಪ್ಪ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ = 0.00 ರಿಂದ 6.60)	98.24	ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಕೋಡ್	91.81	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	98.24		91.81	4.00	
IV		ಲೋ.ಇ. ನಂ.4 ಉಪವಿಭಾಗ, ಸೋರಬ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಿ-ಹರೀಶಿ-ಬೆನ್ನೂರು ತೆಲಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 18.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.50	ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಪೂಜಾರ್	10.51	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯ-ನೆಗವಾಡಿ-ಬೆಟ್ಟದಕೂರ್ಲಿ-ಚಿಕ್ಕಇಡಗೋಡು ಮುಖಾಂತರ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 25.00 ರಿಂದ 26.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.60	ಆರ್ ರಮೇಶ್	10.02	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಆನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.40 ರಿಂದ 1.60 & 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.60	ಹೆಚ್ ಮಂಜಪ್ಪ	10.23	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗುಣಸೆ-ನಿಸರಾಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.50 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.61	ಆರ್. ಮಹೇಶ್	9.66	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	46.31		40.42	5.50	
		5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಒ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)					
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಕಿ-ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	70.34	ಲಿಂಗರಾಜ್.ಎಸ್. ಚಪ್ಪರದಳ್ಳಿ	64.11	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ. ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬಾರಗೋಪ್ಪ- ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಸೂರನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.70 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	ಲಿಂಗರಾಜ್.ಎಸ್. ಚಪ್ಪರದಳ್ಳಿ	59.17	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಶಿಕಾರಿಪುರ ಒಟ್ಟು	135.34		123.28	4.00	
		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಲಿ-ಕಡಸೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ದೋಡೇರಿ- ಬರ್ಗಿ-ಹಲಸಿನಕೋಪ್ಪ ದಿಂದ ಸಾಗರ-ಬೆಳಿಯಾರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಕೋಡ್	86.43	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
2	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77 ರಿಂದ ಕಿರಗುಣಸಿ ನಿಸರಾಣಿ ತಲಕಲಕೊಪ್ಪ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ & 8.50 ರಿಂದ 10.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	80.00	ಡಿ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ	71.7	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯ್-ಬೆಟ್ಟದಕೂರ್ಲಿ-ನಗವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕಇಡಗೋಡು-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.80 ರಿಂದ 14.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00	ಆರ್. ರಮೇಶ್	56.35	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶವನಂದಿ - ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ಸರಪಳಿ 22.04 ರಿಂದ 24.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	78.27	ಡಿ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ	70.76	1.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಮೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	298.27		285.24	8.96	
		ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟ - ಕುಮಟದಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-48 ರ ಕಿ.ಮೀ. 142.50 ರಿಂದ 147.93 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 155.14 ರಿಂದ 158.03 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ 140 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿನಾಂಕ : 03.03.2018)	100.00	ಒ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	80.96	4.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೋರಬ ರಾಹೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-136) ಕಿ.ಮೀ. 288.00 ರಿಂದ 291.82 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 292.82 ರಿಂದ 294.82 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ 140 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿನಾಂಕ : 03.03.2018)	70.00	ಒ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	56.66	5.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ - ಕವಿರೈಲ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-148) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ 140 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿನಾಂಕ : 03.03.2018)	60.00	ಎಸ್.ಕೆ ಚಂದ್ರ	47.12	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	230.00		184.74	10.92	

ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ							
1	5054-03-337-0-16-154-(PLAN)-State Highway Bridges Improvements	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೂಲ ಅಂದಾಜು 50.00 ಲಕ್ಷ & ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು 80.00 ಲಕ್ಷ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.67613)	80.00	ಜಿ.ಪಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ	69.99	I No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪಡುಬಿದ್ರೆ -- ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಸರಪಳಿ 124.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹಿರೇಸರ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 70027) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 135/1)	300.00	ಡಿ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ	254.76	1 No.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 116 ರ ಭದ್ರಾವತಿ - ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಕೆನಾಲ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 67291) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.136/1)	200.00	ಜಂತ್ರಾಕೇವಿ + ಶೆಟ್ಟಿ	200.11	1 No.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೊಪ್ಪಗಡಿ-ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 26.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41894)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 15/3)	100.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	68.84	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
II 5054-03-337-0-17-154-(PLAN) Improvements - State Highway Roads.							
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು. (203.80 ರಿಂದ 206.40 ಕಿ.ಮೀ). (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 26/1)	5190.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಕುಡೇರಪ್ಪ	2066.74	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ನಂ.1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಪಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ಸರಪಳಿ 322.00 ರಿಂದ 322.70 ಕಿ.ಮೀ., 324.20 ರಿಂದ 324.50 ಕಿ.ಮೀ., 326.00 ರಿಂದ 329.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 332.80 ರಿಂದ 336.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 151/1) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65137)	400.00	ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪರಿಚ್	326.30	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನೆಹರೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 27/4)	800.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಾಕುಬ್ ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	495.70	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪಡುಬಿದ್ರೆ - ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ (ಅಗುಂಬೆ ಘಾಟ್) ಸರಪಳಿ 78.20 ರಿಂದ 79.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 28/2) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 15067)	495.00	ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪರಿಚ್	510.01	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ: 6.70 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 9.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65858) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 152/1)	300.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	243.24	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/1) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 4286)	1000.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ ಹಿರೇಹಡಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಣೆ, ಹೊಸೂರು ಮೈಲಾರಕೊಪ್ಪ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41075)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/5)	100.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರ	104.93	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.85 ರಿಂದ 4.85 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಿಂದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-57) ದಾಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಪೊಲೀಸ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆಪೆಜ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗೋಪಬೆಟ್ಟಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.85 ರಿಂದ 6.95 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 49640)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 142/6)	300.00	ಮೆ. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ	283.02	4.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಮತ್ತೂರು - ಕುಸ್ತೂರು - ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ., 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.195/3) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65140)	350.00	ಆಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಪ್ಪಾ	288.81	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲವಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-13ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.18 ವರೆಗೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41567)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 139/8) (ಉಳಿಕೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 68105)	400.00	ಪಿ. ಎಸ್. ನಾಗೇಶ್	436.02		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	Improvement of Road from Sugar Factory Near NH 206 to Join NH 13 Via Yellvatti Ch 0.00 to 6.18 KM (Balance work) (Indent. 68105)	(325.59)	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	355.58	6.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗಣ್ಣಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಜುವಳ್ಳಿವರೆಗೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 196/1) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65141)	400.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	346.66	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎನ್. ಹೆಚ್. 206 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ (ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್. ಡೈರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಹೊನ್ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ (0.00 ರಿಂದ 12.20 ಕಿ.ಮೀ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/2) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65132)	300.00	ಆಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಪ್ಪಾ	236.99	7.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಅನವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 10810) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ: 139/1)	500.00	ಮೆ. ಜಿ.ಎಚ್. ಇಂದಿಯಾ	547.27	6.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ. ಕೂಡ್ಲಿಗರೆ-ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಬೆಗೋಂದಿ. ಕುರುಬರವಿಲಾಸಮಠ, ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22542) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 139/5).	400.00	ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ರಂಗನಾಥಗೌರಿ	439.34	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ. ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ನಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 16.40 ವರೆಗೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 41596)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 139/7)	500.00	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	547.83	7.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/3) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65863)	300.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅಜಾದ್	272.32	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹುಂಚಕಟ್ಟೆ - ಕಾರ್ಕೋಡು-ಮಳಲಿಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ - ಚಿಂಗಾರು - ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 47348)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.143/8)	150.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅಜಾದ್	166.65	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕೌರಿಯಿಂದ ಕಿಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 2.30 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/1) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65619)	200.00	ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ	166.94	4.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಕೆ.ರೋಡ - ಕೋಣಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/2) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65617)	300.00	ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ	246.57	5.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗರವಳ್ಳಿ - ಕಮ್ಮರಡಿ ವಾಯಾ ಚಿಂಗಾರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/3) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65636)	100.00	ಕೆ. ಸುಮೋಲ್ ಹೆಚ್	79.60	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
V 5054-04-337-0-01-160 -(PLAN) Renewals - Major District Roads.							
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಗ - ಅಗಳೂರು - ನೋಬೂರು - ಸಂಕ್ರಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/4) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65360)	200.00	ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ	164.08	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳುಕೋಪ್ಪ - ಸಾತಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/5) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 65886)	150.00	ಕೆ. ಸುಮೋಲ್ ಹೆಚ್	123.45	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿಯನ್ನು ಹಳೇ ಬಾರಂದೂರು, ದೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಶಿವಪುರ, ಉಕ್ಕಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.10.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22225) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 140/2).	175.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್	179.76	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು, ಗೋಣಿಬೀಡು, ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ ಮಾರ್ಗ 10.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 22260) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 140/5).	100.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್	99.81	7.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ. ಪುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಗೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಾಳೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾರೀಕಟ್ಟಿ ಗೊಂದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ವೋಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂ. 50553)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 141/6)	700.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂತ್ ಅಪ್ಪಾರ್	781.03	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ - ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೀತಾರಾಮಪುರ - ಬಂಡೀಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.196/1) (ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂ. 65937)	300.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಭಾರ್ಗವಿ	254.76	9.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್ - 65 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-57 ನ್ನು ಹೊಟ್ಟಟ್ಟ - ಹೊಸೂರು - ಗೋಣಿಬೀಡು - ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ.197/2) (ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂ. 65335)	200.00	ವಾಹಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ	163.38	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-160 ಯೋಜನೆ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ)

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡ್ಲಿಗರೆ - ಕಮ್ಮಾರಗಟ್ಟ (ರಾ.ಹೆ-115) ರಸ್ತೆಯ 20.00 ರಿಂದ 21.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ(66396)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್=0.40ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು (ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇನ್=1.70ಕಿ.ಮೀ)	70.00	ಭವಾನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	62.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	70.00		62.00	2.10	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಯೋಜನೆ(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಗಲಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನೀಕೋಡು-ಎರಹಳ್ಳಿ - ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 3.80(ಕೆಂಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ),ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 7.30(ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 10.00(ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(66193) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	90.00	ಶ್ರೀ.ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	77.34	0.820	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	90.00		77.34	0.82	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಳೂರು - ನೇರಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.30 ರಿಂದ 2.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(70250)	100.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ	89.26	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಲೂರು-ನ್ಯಾಮತಿ-ಜೀನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಿಂದ 1.30, 7.00 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 11.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72563)	86.84	ಮೆ.ಕೆ. ರಾಜಶೇಖರ್	83.06	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾ.ಹೆ-25 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ - ಹಳೇ ದೇವರಹೊನ್ನಾಳಿ - ಹೊಸ ದೇವರಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.30 ರಿಂದ 3.30ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(69651)	50.00	ರವಿ	44.87	1.075	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	236.84		217.19	5.08	

ಅನುಬಂಧ-2

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19

5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು

		2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರ್ಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 77 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 37.00 ರಿಂದ 44.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಂಬರೀಕರಣ. (7.00 ಕಿ.ಮೀ)	250.00	Ravindra Kunkodu	222.12	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	255.00		1204.56	22.60	
		ಸಾಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ					
		2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
2	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರ್ಸಿ-ಹೊಸನಗರ (ರಾ.ಹೆ-77) ರಸ್ತೆಯ 59.10 ರಿಂದ 62.16 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಂಬರೀಕರಣ.	280.00	ಜಿ.ಡಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸೇರೇಗಾರ್	254.76	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲ್ಲೇರಿ-ಹಾಲ್ಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 123.00 ರಿಂದ 123.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ.	230.00	ಜಿ.ಡಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸೇರೇಗಾರ್	196.08	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಸಾಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	510.00		450.83	4.92	
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ					
4	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-52) 22.90 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ. 39788)	100.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ	86.04	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾ: ಹಲಗೇರಿ-ಹಾಲ್ಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-26) ಕಿ.ಮೀ. 112.00 ರಿಂದ 113.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಕೋಡೋರು) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ:64247	70.00	ಬಿ.ಜಿ. ಜಗದೀಶ್	51.46	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
		2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
6	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೀಠಾಡಳಿತ-ಕುಂದಾಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52) ಸರಪಳಿ 22.40 ರಿಂದ 24.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ	150.00	ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ	140.57	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೀಠಾಡಳಿತ-ಕುಂದಾಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52) ಸರಪಳಿ 38.00 ರಿಂದ 38.20 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ	41.59	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಪೀಠಾಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	370.00		319.66	5.60	
###		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು	#ಖಿಇಈ		2448.40	#ಖಿಇಈ	

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು

		2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
11	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಲಗಿ ಮಳೋರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.60 ರಿಂದ 18.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	95.00	ವಿ.ಪಿ. ಕರಿಕಲ್	106.59	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ಯಳಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	ವಿ.ಪಿ. ಕರಿಕಲ್	223.96	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಕಲವತ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	ಮಂಜುತ್ರಿ	166.44	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲೂರು-ಅರಿಶೀಗೇರೆ-ಹಿತ್ತ-ಅಂಜನಾಪುರ-ಎರೆಕಟ್ಟೆ-ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಬೇಗೂರು- ದಿಂಡದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 35.60 ರಿಂದ 38.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 17.60 ರಿಂದ 18.50 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00	ವಿ.ಪಿ. ಕರಿಕಲ್	278.04	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಕಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಇನಾಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಳುಕೊಪ್ಪ ಕೊರಟಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ , ಹಾಗೂ 7.50 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	415.00	ಮಂಜುತ್ರಿ	460.73	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
16	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾಪುರ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	95.00	ವಿ.ಪಿ. ಕರಿಕಲ್	106.11	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	95.00	ಮಂಜುಪ್ರೀ	106.36	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಶಿಕಾರಿಪುರ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ. ಗಂಗಾಪುರ ತಡಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ-ಬಿಳಿಕಿ ಚಿಕ್ಕಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	300.00	ಎಸ್.ವಿ.ಹಿರೇಮಠ್	276.62	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20		ಒಟ್ಟು	3690.00		3802.89	#ಖರ್ಚು	
		2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					
20	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 15.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 18.00 ರಿಂದ 20.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (7.20 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	ವಿನಯ್ ವಿಠಲ್‌ಕರ್	177.60	7.20	Formation work under progress
21	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಸವಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (6.50 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	ವಿನಯ್ ವಿಠಲ್‌ಕರ್	187.08	6.50	Formation work under progress
22	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡೆ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗರೆ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ಗೆಂಡ್ಲೆಹೊಸೂರು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 5.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (7.90 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	250.00	Ravindra Kunkodu	244.61	7.90	Formation work under Completed
23	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಲಿ - ಕಡಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 15.10 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (8.60 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	300.00	ವಿನಯ್ ವಿಠಲ್‌ಕರ್	268.82	8.60	Formation work under progress

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
24	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯ - ಬೆಟ್ಟದಕೂರ್ಲಿ - ನೆಗವಾಡಿ - ಚಕ್ಕಳಡಗೋಡು - ಚಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 14.20 ರಿಂದ 18.28 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (4.08 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00	ವಿನಯ್ ವಿಠಲ್‌ಕರ್	178.40	4.08	Formation work under progress
25	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳವಿ - ಸೋರಬ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.20 ರಿಂದ 11.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸೋರಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	Ravindra Kunkodu	85.15	0.70	Patching of Pothole completed
26	ಸಾಗರ	ಸೋರಬ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್-ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂಕ್ರೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	150.00	G D Thimappa Sheregar	131.14	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28		ಸೋರಬ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	4765.00		4594.08	#ಖಚಿತ!	
		2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ					
27	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಸ್ತೂರಿ-ತ್ಯಾಗತಿ-ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 15.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	350.00	ಸಿ. ವಿ. ಚಂದ್ರಸೇಖರ್	331.04	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗರೆ-ಮಾರಲಗೋಡು-ಹೆರಟೆ-ಹಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 14.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	325.00	ಸಿ. ವಿ. ಚಂದ್ರಸೇಖರ್	332.73	14.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಡಕಲಸಿ-ಬಿಳಿಸಿರಿ-ಜಂಬಾನಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 12.50 ರಿಂದ 15.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	325.00	ಬಿ. ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ	332.16	11.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16		ಸಾಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	3440.00		3483.65	#ಖಚಿತ!	
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ							
I	5054-03-337-0-16-154-(PLAN)-State Highway Bridges Improvements						
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಚೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ವಿರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪು.ಕ 285/11) - 103789	235.50	ಬಿ.ಎಂ. ಜಗದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ	183.02	I No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
II	5054-03-101-0-02-132-MDR Bridges						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವಂಗಿ-ಇಂಗಲಾದಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಗಲಾದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 95834)	75.00	ಪಿ.ಪಿ. ಸಿ.ಎಸ್. ಸರ್ವೋದ್ಧಾರಿಣಿ	67.58	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕನಕೊಪ್ಪ - ಉಂಟೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.40ಕಿಮೀ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 279/18) - 105202	175.00	ಜಿ.ಪಿ. ಪ್ರದೀಪ್	135.59	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕನಕೊಪ್ಪ - ಉಂಟೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿಮೀ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 279/19) -105039	175.00	ಜಿ.ಪಿ. ಪ್ರದೀಪ್	135.93	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಾವಣಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಎದುರು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 280/20) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101062)	7.50	ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್.ಹೆಚ್ಚ	5.35	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೊನ್ನೆತಾಳು ಗ್ರಾ ಪಂ ದೋಡ್ಡಿಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96523)	9.00	ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್	7.53	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಆರಗ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿಳಗನಮನೆ ಜನ್ನನವೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹಿರೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97153)	12.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಡಿ. ವಿಜಯದರ್ಶನ್	9.76	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಆರಳನುರುಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗುಡ್ಡೆನೋಟ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಎಸ್.ಸಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97671)	9.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಅಶೋಕ್.	8.29	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಆಗುಂಬೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಿಮನೆ ಈರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಎಸ್.ಪಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97359)	15.00	ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ	12.09	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗನಬಿದರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ತಳಲೆಯಿಂದ ಹೊಸಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96989)	20.00	ಆದರ್ಶ ಎನ್.	16.23	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಆಗುಂಬೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತುಗೋಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಎಸ್.ಪಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96018)	10.00	ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡಾ	8.75	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಜಡ್ಡಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97750)	16.00			1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೊನ್ನೆತಾಳು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕರಡಿಹೋಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96038)	10.00	ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್	8.35	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಪುಂಜದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕಗ್ಗುಂದಿಮಠ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97251)	20.00	ಎಸ್.ಆರ್. ಯೋಗಾನಂದ	15.99	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೊನ್ನೆತಾಳು ಗ್ರಾ ಪಂ ಬೆಟ್ಟಲು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96040)	8.00	ಟಿ.ಆರ್. ನೇಮಿರಾಜ್	6.51	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂ. (ಕ)	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೀರ್ಥಮುತ್ತುರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡುಗೊಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಲುಮನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಎಸ್.ಟಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96036)	10.00	ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡಾ	8.66	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಚಪ್ಪಿನ ಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕುಂಬರಿಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಎಸ್.ಸಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96662)	15.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಜೀವನ್.	12.76	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೋನ್ನೆತಾಳು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮೇದೋಳಗೆ ಮನಸ್ಸಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96854)	8.00	ಟಿ.ಆರ್. ನೇಮಿರಾಜ್	6.57	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಬಿದರಗೋಡು ಗ್ರಾ ಪಂ ದಾನಗೋಡಿಯಿಂದ ಕೋಗೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಎಸ್.ಸಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97749)	15.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಅಶೋಕ್.	13.99	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹಣಗೇರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಅರೆನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.101072)	10.00	ಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ.ಎನ್	9.08	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನೋಬೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97837)	20.00	ಜಿ.ಡಿ. ವಿಜಯದರ್ಶನ್	15.41	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನೋಬೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊಲದಮಾನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 98297)	13.00	ಡಿ.ಎಸ್. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್	11.36	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಅರಳಸುರಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿಳುಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97272)	11.00	ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್	9.60	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಅರಳಸುರಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗಾಗೊಳ್ಳಿ ತೋರಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97655)	10.00	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಡಿ. ವಿಜಯದರ್ಶನ್.	8.56	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಸುರಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂದ್ಯಗ್ರಾಮದ ನೇರಳೆಯಿಂದ ಗೇರುಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97687)	15.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ ನಾಗೇಶ್..	11.38	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಅರಳಸುರಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97698)	20.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ರವಿಶೇಖರ್.	14.98	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುರಳಬೆಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 96855)	8.00	ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್	6.70	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನೆರಟೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕಡೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101059)	10.00	ರತಿಶ್.ಮೋಹನ್ ಕೆ.	8.55	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನೆರಟೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮುಕ್ತಿಹರಿಹರ ಬೋಳಗೋಡು ವಿಳದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಎಸ್.ಸಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101776)	15.00	ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಹೆಚ್.	12.14	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97842)	20.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ ನಾಗೇಶ್..	16.01	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನಾಲೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರಗುಂಡಿ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97843)	11.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ ನಾಗೇಶ್..	9.17	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗುತ್ತಿಯಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಎಸ್.ಸಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101060)	10.00	ವೈ. ಗಣಪತಿ	9.81	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಾಲೆಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿವಪ್ಪಗೌಡರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101078)	20.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಸ್ವರೂಪ್ ಕಿಶನ್	16.63	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಾಲೆಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಪ್ಪಗೌಡರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಎಸ್.ಸಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101076)	18.00	ಜಿ.ಎ. ಅಶೋಕ್	17.54	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹುಂಚದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವಡ್ಡಿಬಾರ ಕುಂಭಾರಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97170)	20.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,	15.64	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನೋಣಬೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಲ್ಲೇಸರ ಗ್ರಾಮ ಬೋಂಬೊಳಗೆ (ಹುಟ್ಟಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುರಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಾಲುಸೇತುವೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97715)	18.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,	15.01	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನೋಣಬೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಲ್ಲೇಸರ ಗ್ರಾಮ ಬೋಂಬೊಳಗೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸೇತುವೆ (ಕಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಊರಿನ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97733)	20.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,	16.49	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ನೋಣಬೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಲ್ಲೇಸರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಡಿಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 98240)	18.00	ಎಸ್.ಆರ್. ಯೋಗಾನಂದ	14.79	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ದಂಡಿನಕೊಡಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97748)	8.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ ನಾಗೇಶ್,	6.46	1 No	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
III 5054-03-337-0-17-154-(PLAN) Improvements - State Highway Roads.							
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿದರಗೋಡು-ಆಗುಂಬೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಜಿಂದೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 90387)	150.00	ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮೇಶ್	128.95	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಸ ಗುಡುಮಗಟ್ಟಿ ಅನವೇರಿ ಅರಿಶಿನಗಟ್ಟಿ ದಿಗ್ಗನಹಟ್ಟಿ ಸೈದರ ಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.10 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮ/ಕ್ರ.ಸಂ. 304/84) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 100365)	150.00	ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮೇಶ್	127.14	3.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಅನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೋಡಮಗ್ಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. (ಮ/ಕ್ರ.ಸಂ. 305/85) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 99484)	150.00	ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮೇಶ್	126.31	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 68 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಾರಂದೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 305/86) - ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65 ರ ಸರಪಳಿ 173.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 176.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸೀತಾರಾಂಪುರದಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗರೆವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 111633)	250.00	ಆಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅಪ್ಪಾರ್	229.41	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
V 5054-04-337-0-01-154-(PLAN) Improvements - Major District Roads.							ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲದೇವರ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:77729) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	100.00	ಡಿ.ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್	92.77	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲುಕೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79950) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	20.00	ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಶಂಭುಣ್ಣ)	19.90	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79938) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	10.00	ಪ್ರಹ್ಲಾದ್	9.63	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಹಳೇ ಗುರುಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ.ನಂ.97236)	10.00	ಸುಕೇಶ್ ಜಿ.ಎಲ್.	8.07	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಬಡಾವಣೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79828) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	15.00	ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ.ಎಲ್.	14.89	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟೆ ಗಂಗೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79875) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ) (ಎಸ್.ಸಿ.)	15.00	ಆರ್.ಶಿವರಂಜಿ	15.54	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ದುಮ್ಮಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79834) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ) (ಎಸ್.ಸಿ.)	15.00	ಜಿ.ಜಿ.ರಾಜೇಶ್	16.77	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಡ್ವಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:80094) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	10.00	ಎಂ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ಪಿ	9.31	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79964) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ) (ಎಸ್.ಟಿ.)	15.00	ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪ್ರದೀಪ್	16.91	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಗಾಜನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರುಬರ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:80097) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	10.00	ಜಿ.ಜಿ.ರಾಜಪ್ಪ	10.91	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಗಾಜನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು) ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವಿನೋಬ ನಗರದ ಕಟ್ಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಯದೇವ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಂಜಪ್ಪಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ರವರ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ.ನಂ. 97232)	10.00	ಜಿ.ಎ. ಜಗದೀಶ	7.40	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಗಾಜನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಧರ್ವ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಪುರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ತಿರುವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ.ನಂ. 97541)	15.00	ಎಮ್.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್	10.40	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಪುರಲೆ ಸ್ಥಳಾಂತ್ಯ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79842) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	10.00	ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಹುಬ್ಬೆ)	10.25	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79870) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	10.00	ಎಂ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ಪಿ	9.17	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79966) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	15.00	ಎಂ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ	13.95	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉರುಗಡೂರಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:80092) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	8.00	ಎಂ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ	7.45	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.) ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂ.ನಂ. 97544)	11.00	ಅಬ್ದುಲ್ ವಸೀಂ	7.46	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಂಗಾ ನಗರದ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿಶ್ ಚಂದ್ರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:80089) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ)	10.00	ನಂಗರಾಜ್	9.84	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪದ ಸೋಮಣ್ಣ ಮನೆಯ ಎದುರು ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:79963) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ) (ಎಸ್.ಸಿ.)	10.00	ಜಿ.ಜಿ. ರಾಜಪ್ಪ	11.18	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಂಗಿಯಿಂದ ಬಸವಾನಿವರಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 90365)	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	167.54	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಗ-ನೋಣಬೂರು-ಶಿರಿಗಾರು-ಶಂಕ್ರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 82181)	400.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	339.07	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ನಂ.1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಕೇಪ್‌ವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/399) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101664)	80.00	ಬಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ	64.12	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಂ.1 ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/400) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 105294)	30.00	ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆ.ಆರ್.	23.76	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸವಳಂಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/401) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101061)	40.00	ಕೆ.ಪಿ.ಕೆ.ವಿರಪ್ಪ	35.05	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಮತ್ತೂರು - ಕುಸ್ಸೂರು - ಕಡಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.30ಕಿಮೀ ನಿಂದ 15.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/402) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101288)	250.00	ಮು. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಅಶ್ವಪ್ಪ	230.76	3.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ - ಉಂಚೆಬೆಳ್ಳೆಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/403) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101083)	150.00	ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪರೀಶ್	127.27	7.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/404) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 100769)	75.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	61.34	2.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/405) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 100771)	50.00	ಜಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ	38.29	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸವಳಂಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 370/406) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 101743)	85.00	ಜಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ	66.57	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/407) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.101079)	70.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	58.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೂಡೋಟಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/408) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ.101082)	35.00	ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿ.	26.94	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ಶಾಂತಿನಗರದ ಕೃಷಿಗಾರರ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನವುಲೆ ಚಾನಲ್ ಎರಿ ಮೂಲಕ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣಗೊಳಿಸುವುದು. (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/409)- (ಇಂಡೆಂಟ್ 101355) ಎಸ್.ಸಿ.	25.00	ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್	18.73	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/410) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101303)	470.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	436.31	5.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/411) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101450)	47.00	ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿ	34.53	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂಶರ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/412) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101729)	100.00	ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ	88.86	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಮನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ಸಿದ್ದಿಪುರ - ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/413) (ಇಂಡೆಂಟ್ 100734)	290.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್	266.90	5.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲದೇವರ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ : 1.250 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.050 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 371/414) (ಇಂಡೆಂಟ್.ನಂ. 100580)	110.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಜಾದ್	95.10	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ - ಅಗರದಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಎನ್.ಹೆಚ್-13) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 372/415) (ಇಂಡೆಂಟ್ 100296)	180.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	150.25	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್-206ರಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-13ನ್ನು (ಮಾರ್ಗ ಜಯಂತಿಗ್ರಾಮ, ಹೊನ್ನಾವಿಲೆ) ಒಳಗೊಂಡ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.20ಕಿಮೀ ನಿಂದ 12.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 372/416) & ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಳಲೂರು ಹರಮಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 372/418)) ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 13 ರಿಂದ ಹೊಸಮನೆ ತಾಂದ ಪಾರೋಜಿನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಬಿ.ರಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ: 105647)	395.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹೆಚ್.ನಮಯಂತಪ್ಪ	343.45	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ - ಅಗರದಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಎನ್.ಹೆಚ್-13) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 372/417) (ಇಂಡೆಂಟ್ 99576)	125.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	107.39	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಕಡಸ-ಗುಡುಮಘಟ್ಟ, ಆನವೇರಿ, ಅರಿಶಿನಘಟ್ಟ, ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸೈದರ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 372/419) (ಇಂಡೆಂಟ್ 100355)	200.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	169.93	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ (ಕುಂಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 372/420) (ಇಂಡೆಂಟ್ 99366)-ಎಸ್.ಸಿ.	50.00	ಶೀವಕುಮಾರ್ ಎಲ್	42.14	1.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಗಾನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಿಂದ ಹಾರಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 372/421) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101561) -ಎಸ್.ಟಿ.	50.00	ಮಹಂತೇಶ್	40.65	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಸಂತಕಡೂರಿನಿಂದ ದುಮ್ಮಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 373/422)- (ಇಂಡೆಂಟ್ 101532)	100.00	ಧರ್ಮೇಶ್ ಎಸ್.ಕೆ.	83.65	1.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನವಿಲೆ ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ನಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಸೂಡಿ ಫಾರಂಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 373/423) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101547)	100.00	ಧರ್ಮೇಶ್ ಎಸ್.ಕೆ.	83.62	2.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾ.ಹೆ-206 ರಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ - ಶಾಂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 373/424) (ಇಂಡೆಂಟ್ 99388)	100.00	ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ	88.90	1.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾ.ಹೆ-206 ರಿಂದ (ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪ) ಪುರದಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 373/425) (ಇಂಡೆಂಟ್ 99543)	400.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರ	332.83	6.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಗ-ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 373/426) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 102035)	305.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅಹಮದ್	241.02	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ-ಕಾರಕೋಡ್ಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.10 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 373/427) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97610)	495.00	ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪರೀಷ್	388.86	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಗದ್ದೆ ಹೋಬಳಿ. ಹಳಸವಾಳ - ಮಂಡಗದ್ದೆ - ಕೆಸವಿನಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಗುಡ್ಡೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 373/428) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97562)	160.00	ಶೇಷಗಿರಿ ಎಸ್	128.87	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಗಾರು - ಮಹಿಷಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಚಿಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಗಿ - ಇಂದಿರಾನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 374/429) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97556)	115.00	ಮಹೇಶ್ ಹೆನ್ರಿ	95.27	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 55.00 ಕಲ್ಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿರುವಾಸಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 374/430) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97563)	110.00	ಕೃಷ್ಣಾನಂದ	90.58	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 46.00 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಣರೇಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿರೇಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 374/431) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 97559)	110.00	ಮಹೇಶ್ ಹೆನ್ರಿ	91.50	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಭದ್ರಾವತಿ-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಾಗಿಕೋಡಮಗ್ಗವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 374/432) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101077)	300.00	ಮೆ ಭವಾನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ & ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ ರಂಗಣಾಥಗಿರಿ.	266.21	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಭದ್ರಾವತಿ-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 374/433) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101057)	105.00	ಜಿ. ದಿವಾಕರ್	96.22	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಳೇ ಬಾರಂದೂರು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ಕಾಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಶಿವಮಠ ಉಕ್ಕುಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 374/434) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101711)	500.00	ಮೆ ಭವಾನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ & ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ ರಂಗಣಾಥಗಿರಿ.	458.20	7.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ನೇರಲೆಕ್ಕಿರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಾರ್ಗ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಗರ, ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ನೇರಲೆಕ್ಕಿರೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 375/435) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101542)	495.00	ಎಮ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ	449.39	0.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಮಾರುತಿ ನಗರದಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 375/436)(ಇಂಡೆಂಟ್ 101351)	250.00	ಮೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥ ಬಿ.	228.40	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಗುಡ್ಡದನೇರಲೆಕ್ಕಿರೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 375/437) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101350)	200.00	ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್	170.73	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಅಂತರಗಂಗೆಯಿಂದ ಕಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 375/438) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101336)	300.00	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	265.75	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ:ಮೀನಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಂ ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 375/439) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101354)	100.00	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	88.74	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಳೆಬಾರಂದೂರು ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ 10.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 375/440) - ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಶಿವಪುರದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಪುರದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಉಕ್ಕುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ 17.20 ರಿಂದ 20.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (101715)	500.00	ಬಿ. ದಿವಾಕರ್	458.80	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

57

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಕಂಚಿಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊಸಮನೆ, ಕಬಳಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 375/441) (ಇಂಡೆಂಟ್ 108498)	750.00	ಶ್ರೀ ಇಪ್ಪಾಹಂ ಪರಿಫಾ	684.04	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-68 ರಿಂದ ಕಡದಕಟ್ಟಿ - ಹೆಬ್ಬಂಡಿ, ಹೆಬ್ಬಂಡಿ ತಾಂಡ, ಬಿಳಕಿ ತಾಂಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮುಖಾಂತರ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 376/442) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101357)	400.00	ಎಸ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್	353.11	7.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-68 ರಿಂದ ಮಾರುತಿನಗರ - ಎರೇಹಳ್ಳಿ - ತಾಪ್ಲೇಂಟ್ ನಗರ, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ, ಬಾರಂದೂರು ಮುಖಾಂತರ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 376/443) (ಇಂಡೆಂಟ್ 101358)	350.00	ಎಮ್.ಜಂಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಠ್ಠ	307.27	6.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ							
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಯೋಜನೆ(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಗಲಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನೇಕೋಡು- ಎರೇಹಳ್ಳಿ - ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಮ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)(69342)	400.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	344.33	7.735	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಬಿದರಗಡ್ಡೆ - ಹೊಳೆಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ(65433) (ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	400.00	ವಿ.ಪಿ.ಕರಕಲ್	418.44	6.680	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	800.00		762.76	14.42	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-25 ರಿಂದ ಹದಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕುಂದೂರು-ಕತ್ತಲಗೆರೆ-ಕಾರಿಗನೂರು) ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 19.40 ಮತ್ತು 22.70 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(66293)(ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇನ್)	200.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	209.560	2.520	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಗುಡ್ಡದಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಾಗರಪೇಟೆ-ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(70183)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	100.00	ಹೆಚ್.ಪರಸಪ್ಪ	99.991	2.100	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಕುಂಬಳೂರಿನಿಂದ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಲಗೆರೆ) ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(70164)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	80.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	72.880	2.100	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಕುಂಬಳೂರಿನಿಂದ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಲಗೆರೆ) ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 7.615 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(66422)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	120.00	ಶ್ರೀ.ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	107.97	2.185	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಹಿರೇಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(66236)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	200.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	212.18	2.400	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಚನ್ನಗಿರಿ-ಕಗತೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 5.80ರಿಂದ 11.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(66183)(ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇನ್=4.80ಕಿ.ಮೀ,ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್=3.20ಕಿ.ಮೀ)	450.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	497.31	8.000	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
7	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ- ಮಾವಿನಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(66245))(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	200.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	218.22	2.550	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬಳಗರೆ-ಕಂಚಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(65456)(ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇನ್)	160.00	ಟಿ.ರವಿ	157.64	2.660	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ರಾ.ಹ-48 ರ 211ನೇ ಕಿಮೀ (ಚನ್ನಾಪುರ) ದಿಂದ ಕಾಕನೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಚಕ್ಕುಡ-ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ- ನಿಂಬಾಪುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 5.50ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(66313) (ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	250.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	262.14	3.050	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ನಲ್ಲೂರು-ದೇವರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30ರವರೆಗೆ)ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(81537)(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	43.47	1.300	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	1810.00		1881.35	28.87	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-160 ಯೋಜನೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ)							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೇಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಗುತ್ತಿ - ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(65434)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	230.00	ಕೆ.ಯು.ಮಂಜೇಶ್ವರ್	226.904	3.445	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	230.00		226.90	3.45	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: ಅಮ್ಮನಗುಡ್ಡ- ನಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.70 ರಿಂದ 21.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ(66223)(ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇನ್)	200.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	206.820	8.500	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	200.00		206.82	8.50	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-133(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಲೂರು-ನ್ಯಾಮತಿ-ಜೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.80 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 11.95ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(87051)	96.91	ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೌಡ	80.51	1.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	96.91		80.51	1.52	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಳೂರು-ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(70448)(73699)	75.00	ರಂಗನಾಥಗಿರಿ	353.21	1.300	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಹಿರೇಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 9.75 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (69479)(73699)	260.54			4.925	
2		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	335.54		353.21	6.23	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ :5054-04-337-0-01-135(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ

#REF!

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(87122)	35.00	ಬಿ.ಹೆಚ್. ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ	25.24	0.473	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಎಸ್.ಟಿ)(87138)	30.79	ವೈ.ಆರ್.ರಂಗಪ್ಪ	22.49	0.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2			65.79		47.73	1.01	

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ :5054-04-337-0-01-136(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ

#REF!

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೆಕೊಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(87143)	20.00	ಜಿ.ಟಿ.ರುದ್ರೇಶಪ್ಪ	14.50	0.352	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(87150)	14.66	ಎಂ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜ	11.025	0.258	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2			34.66		25.52	0.61	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಕುಮಟ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(89630)	54.46	ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು	40.36	0.660	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1			54.46		40.36	0.66	

ಅನುಬಂಧ-2

(42)

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
		5054-04-337-0-01-133 ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ					
1	ಶಿಶಿರಿಪುರ	ಶಿಶಿರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ ಸುರಗಿಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.85 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	50.00	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಡಿ	42.15	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿಶಿರಿಪುರ	ಕಣಿವೆಮನೆ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 10.33 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	ರಾಮಪ್ಪ ಎಚ್.ಡಿ	21.03	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿಶಿರಿಪುರ	ಶಿಶಿರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದತುಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ವರಾಹ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.02	ಸಚಿನ್	22.44	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಶಿಶಿರಿಪುರ ಒಟ್ಟು	103.02		85.62	5.18	
1	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯ-ಬೆಟ್ಟದಕೂರ್ಲಿ-ನೆಗವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕಿಇಡಗೋಡು-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.70 ರಿಂದ 18.28 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 23.00 ರಿಂದ 24.85 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	ಎಸ್.ಎ.ಹರೇಮಠ	152.12	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-48) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಉರುಗನಹಳ್ಳಿ - ದೇವತಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಹರಗಿ ಸಹಸ್ರಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	61.81	ಸಿ.ಎ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	61.52	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಸೋರಬ ಒಟ್ಟು	231.81		213.64	5.43	
5		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು-	334.83		299.26	10.61	
		3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)					
		2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				1.00	
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯನಗರ-ಸೊನಲೆ-ಬಿಲ್ಲೋಡಿ (ಜುಮುರ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.00	163/2019-20	81.03	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿಸ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪೆಕಟ್ಟಿ-ಕಟ್ಟನಹೊಳೆ-ಗೌರಿಕೆರೆ (ಜ.ಮು.ರ) ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	46.22	164/2019-20		2.00	
2		ಒಟ್ಟು	92.22		81.03	0.65	
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು-ಹರತಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.85 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	13.00	165/2019-20		7.15	
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡೂರು- ದರೋಡೆಖಾನ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.35 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	45.00	166/2019-20	87.64	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗುಡ್ಡಿ-ಬಸವಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.20, 7.00 ರಿಂದ 10.00, 11.00 ರಿಂದ 13.00 ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	41.90	167/2019-20		14.70	
3		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	99.90		87.64	16.70	
5		ಒಟ್ಟು	192.12		168.67	2.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವಿನಹಳ್ಳಿ - ಶೆಡ್ಡಿಕೆರೆ ಉಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.12 ರಿಂದ 13.580 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	51.00	214/2019-20	41.66	8.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೋಣೆ - ಮುಂಡಿಗೆಸರ - ಹೈತೂರು- ಹೆಗ್ಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	75.00	215/2019-20	66.20	10.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು - ಬಾಳೆಗುಂಡಿ - ನೀಚಡಿ- ಹೊಸಂತೆ ಕೋಟಿಕೋಪ್ಪ - ಗೌತಮಪುರ - ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ & ಕಿ.ಮೀ 11.50 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	80.00	216/2019-20	69.89	9.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪ್ಪನಗುಡಿ - ಆಚಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 12.70 ರಿಂದ 14.70 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	56.39	217/2019-20	54.28	4.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಪ್ಪ - ಸೈಂದೂರು - ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.55 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	42.72	218/2019-20	34.13	1.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸೂರು - ಅದರಂತೆ - ಕಾನ್ವೆ - ಪಡವಗೋಡು - ಹೊಂಕೇರಿ, ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 16.71 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	25.00	219/2019-20	20.41	37.89	
6		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	330.11		286.56	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಬಳಿಕಿ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 14.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	104.05	C.R No:63/2019-20	93.20	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಾಲೂರು-ಅರಿಶಿಗರೆ-ಹಿತ್ತ-ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ-ಅಂಜನಾಪುರ-ಕೊಲ್ಹಹಳ್ಳಿ-ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ-ಎರೆಕಟ್ಟೆ-ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ-ಬಾಳಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಬಗನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿಮೀ 29.30 ರಿಂದ 31.00 ರ ವರೆಗೆ)	53.00	D.R No:155/2019-20	46.73	3.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಗಿ ಕಣಸೋಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.70 ರಿಂದ 5.50 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೋರಡಿ - ಕಲ್ಲನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ - ಮತ್ತಿಗೆಟ್ಟ ಅಂಜನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.80 ರಿಂದ 6.10 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	D.R No:156/2019-20	43.29	8.00	
3		ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	209.05		183.21	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಆನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3.80 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	CR No.76/2019-20	161.77	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗರೆ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ಗೆಂಡ್ಲಹೊಸೂರು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.10 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	55.13	DR.255/2019-20	48.33	2.38	
2		ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	235.13		210.10		
		ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ				1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ದಿ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ಗೆಂಡ್ಲಹೊಸೂರು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	25.00	D.R 330/2019-20	20.89	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲಗಳಲೆ - ಶಿಗ್ಗಾ ಮಳಲಿಕೊಪ್ಪ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 24.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	25.00	D.R 332/2019-20	22.02	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
3	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ ಆನವಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.17 ರಿಂದ 12.48 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	25.00	D.R 331/2019-20	23.04	2.31	
3		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	75.00		65.95	64.97	
16	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು		966.41		848.54		
		ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ					
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ					
		ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 38.40ರಿಂದ 39.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	31.00	C V Chandhrashekar	30.98	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 41.00ರಿಂದ 42.50 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	49.00	C V Chandhrashekar	48.99	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 35.40ರಿಂದ 36.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	45.00	C V Chandhrashekar	44.93	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 36.05ರಿಂದ 36.35 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	25.00	J.R. Constructions (Jayasheel Gowda)	24.96	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 36.40ರಿಂದ 37.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	45.00	C V Chandhrashekar	44.93	0.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 37.05ರಿಂದ 37.35 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	25.00	C V Chandhrashekar	24.90	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 33.50ರಿಂದ 35.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	48.00	C V Chandhrashekar	47.95	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 35.05ರಿಂದ 35.35ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	22.00	C V Chandhrashekar	21.96	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಹೊಸನಗರ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 52ರ ಸರಪಳಿ 24.90 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ತೆರಿಗೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	40.00	Kaviraj	39.92	0.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಹೊಸನಗರ	ಪಡುಬಿದುರೆ ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1ರ ಸರಪಳಿ 153.00ರಿಂದ 154.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ.	42.00	C V Chandhrashekar	41.90	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
11	ಹೊಸನಗರ	ವಡುಬಿದುರೆ ಚಿಕ್ಕಲಗೋಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1ರ ಸರಪಳಿ 154.10ರಿಂದ 155.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	38.00	C V Chandhrashekar	37.98	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	410.00		409.40	5.98	
12	ಹೊಸನಗರ	ಹಲಗೇರಿ ಹಾಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 26ರ ಸರಪಳಿ 113.82ರಿಂದ 113.85ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	40.00	H. V Mahabala	39.96	0.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಹೊಸನಗರ	ಹಲಗೇರಿ ಹಾಲಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 26ರ ಸರಪಳಿ 118.85ರಿಂದ 118.90ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	R P R Constructions	19.94	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಹೊಸನಗರ	ಹಲಗೇರಿ ಹಾಲಕಲ್ ಸರಪಳಿ 101.8 ರಿಂದ 101.90ರ ವರೆಗೆ ದರೆ ಕುಸಿದ ಬಾಗಗಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.	2.00	G S Jeevan	1.98	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಹೊಸನಗರ	ಹಲಗೇರಿ ಹಾಲಕಲ್ ಸರಪಳಿ 122.00 ರಿಂದ 123.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	109.00	C V Chandhrashekar	99.65	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಸಾಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	171.00		161.53	0.98	
15		ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	581.00		570.93	6.96	
16	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-77) ಯ 71.80 ರಿಂದ 72.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	B M Manjappa	40.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-77) ಯ 73.50 ರಿಂದ 74.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	45.00	B M Manjappa	45.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-77) ಯ 71.50 ರಿಂದ 73.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	Shashikumar	14.93	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-62) ಯ 108.7 ರಿಂದ 109.87 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	49.30	M/s G.D Thimmappa Sheregara	49.22	1.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	149.30		149.15	4.17	
20	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಕವಿಶೈಲ- (ಎಸ್.ಹೆಚ್-148) ಕಿ.ಮೀ 112.50 ರಿಂದ 113.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚುಂಚಿನಗೊಪ್ಪದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	T Mahadhevarachar	39.96	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
21	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೋರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-136) ಕಿ.ಮೀ 284.20 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	Shivananda Banakar (Moon Shine construction)	14.99		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೋರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-136) ಕಿ.ಮೀ 288.00 ರಿಂದ 289.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	Veerayya S Hosallimath	40.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಕವಿಶೈಲ- (ಎಸ್.ಹೆಚ್-148) ಕಿ.ಮೀ 125.80 ರಿಂದ 126.80, 130.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 130.80 ಮತ್ತು 131.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 131.90 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	Sachin	39.97	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಕವಿಶೈಲ- (ಎಸ್.ಹೆಚ್-148) ಕಿ.ಮೀ 115.82 ರಿಂದ 116.32 ಕಿ.ಮೀ(ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಮ ಕಿ.ಮೀ 108.62 ರಿಂದ 109.02 ಕಿ.ಮೀ (ಗಾಮ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	Sachin	29.99	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕುಮಟ ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-48) 155.10 ರಿಂದ 156.30 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	Mallikarjunayya H Kudarihalmath	50.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ-ಕವಿಶೈಲ 135.90 ರಿಂದ 136.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 136.95ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು ಕೆರೆಕೋಡಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ.	34.00	R N Panduranga	33.97	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	249.00		248.88	6.50	
27	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-136 ರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೋರಬ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 299.50 ರಿಂದ 300.20 ಕಿ.ಮೀ, 307.60 ರಿಂದ 307.80 ಕಿ.ಮೀ 308.20 ರಿಂದ 309.20 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	Santhosh Hiremath	84.26	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-77 ರ ಸಿರ್ಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 55.40 ರಿಂದ 57.00 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	B M Manjappa	83.97	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
29	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-48 ರ ಕುಮಟಾ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 104.00 ರಿಂದ 105.2 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	B M Manjappa	55.10	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-48 ರ ಕುಮಟಾ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 114.20 ರಿಂದ 115.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	B. Guruprasad	49.83	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-48 ರ ಕುಮಟಾ-ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 115.20 ರಿಂದ 116.18 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	B M Manjappa	55.44	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-62 ರ ಹಾವೇರಿ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 84.00 ರಿಂದ 85.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.30	Mahesh R	48.26	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-77 ರ ಸಿರ್ಸಿ-ಹೊಸನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 43.20 ರಿಂದ 44.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	B M Manjappa	46.59	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-62 ರ ಹಾವೇರಿ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 97.80 ರಿಂದ 99.01 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	44.00	Honnappa Ramayya Naik	44.00	1.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8		ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	510.30		467.45	9.89	
34		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು:-	1489.60		1436.41	27.52	
		ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ: 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ					
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ					
6+5		ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಹೊಸನಗರ	ಸಂಪುರ್ಣ ಕಟ್ಟಡಹಾಕಿ ಗೌರಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.30ರಿಂದ 9.36ರ ವರೆಗೆ ದರೆ ಕುಸಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.	1.50	H V Mahabala	1.48	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ನಗರ ಕಾನೂನೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.40ರಿಂದ 4.45ರ ವರೆಗೆ ಕೊರೆದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೋರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.50	P Venugopal	1.48	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ಸುಣ್ಣದಮನೆ ಕೌರಿಬೈಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00ರಿಂದ 4.20 ಮತ್ತು 4.80ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	2.00	H V Mahabala	1.99	2.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
4	ಹೊಸನಗರ	ನಗರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.15 ರಿಂದ 3.20 ರವರೆಗೆ ಕೊರೆದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೋರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	0.80	P Venugopal	0.77	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚಿ ಕೋಡುರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ದರೆ ಕುಸಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	T S Raju	19.99	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚಿ ಕೋಡುರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.30 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	Krishnamurthy T M	19.98	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚಿ ಮುಂಬಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.56 ರಿಂದ 0.60 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	5.00	Jeevan	4.98	0.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಹೊಸನಗರ	ಜೈಸಿ ಚಕ್ರ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.75 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ದರೆ ಕುಸಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	5.00	B T Chandrappa	4.98	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚಿ ಕೋಡುರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.80 ರಿಂದ 7.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	49.00	C V Chandrashekar	48.97	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚಿ ಕೋಡುರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.85 ರಿಂದ 8.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	49.00	C V Chandrashekar	48.96	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಹೊಸನಗರ	ಸಂಪುಟ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗೌರಿಕರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.10 ರಿಂದ 9.25 & 14.00 ರಿಂದ 14.07ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	35.00	Rajendra Sheety	34.90	0.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು-	188.80		188.48	5.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಹೊಸನಗರ	ಹಾರೊಹಿತ್ತಲು 9ನೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಳಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 1.55 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	10.00	Dakappa	9.98	0.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಹೊಸನಗರ	ಜಯನಗರ ಸುತ್ತ ಮಳಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ಕೊರೆದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	20.00	R.P.R Construction	19.91	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಹೊಸನಗರ	ದುಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.40 ರಿಂದ 5.40 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.	50.00	C V Chandrashekar	49.99	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಹೊಸನಗರ	ದುಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.	50.00	C V Chandrashekar	49.99	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಹೊಸನಗರ	ಹಳೆ-ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 2.20 ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ , 0.00 ರಿಂದ 0.50 ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.	50.00	B.G. Jagadeesh	49.94	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
17	ಹೊಸನಗರ	ಹಂಚಿ ಮುಂಬಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.40 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	49.00	C V Chandrashekar	49.00	0.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಹೊಸನಗರ	ಹಂಚಿ ಮುಂಬಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.55 ರಿಂದ 12.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	46.00	C V Chandrashekar	45.99	0.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಹೊಸನಗರ	ಮುಗುಡ್ಡಿ ಬಸಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 11.00 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	45.00	Krishnamurty T M	44.93	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಹೊಸನಗರ	ಕೋಡುರು ದರೋಡೆ ಕಾನ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00	C V Chandrashekar	50.00	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಹೊಸನಗರ	ದುಮ್ಮ ಪುಣಜ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ವೆಟ್‌ಮೀಲ್ಸ್‌ಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ	2.00	G S Jeevan	1.98	4.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10		ಸಾಗರ ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು-	372.00		371.71	13.52	
21		ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು-	560.80		560.19	18.64	
		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
22	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ-ತುಂಬೆ-ಗುಬ್ಬಗೋಡು-ಬೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.40 ರಿಂದ 11.45ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	7.00	Naveen	6.98	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಜಗಲೇಮನೆ-ವರದಳ್ಳಿ-ಬೇದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.40 ರಿಂದ 2.60ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	2.00	B.M. Nagesh	2.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಡ್ಡಿಕೆರೆ-ವರದಾಮೂಲಾ-ಇಕ್ಕೇರಿ-ಹುಣಾಲುಮಡಿಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.80 ರಿಂದ 12.00ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	5.00	B.M. Nagesh	4.98	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಪ್ಪ-ಜೋಗ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.35 ರಿಂದ 8.45 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	20.00	Santhosh Kumar	20.00	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ-ತುಂಬೆ-ಗುಬ್ಬಗೋಡು-ಬೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.75 ರಿಂದ 8.80ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	10.00	Murugan	9.98	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
27	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ-ತುಂಬೆ-ಗುಬ್ಬಗೋಡು-ಬೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 18.30 ರಿಂದ 19.90 ಕಿ.ಮೀ.ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	5.00	B.M. Nagesh	5.00	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಳಗೆರೆ-ಚದರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 0.60 ಕಿ.ಮೀ.ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	5.00	Naveen	4.96	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ-ಮೊಸನಗರ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 4.17 ಕಿ.ಮೀ.ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	15.00	Ashok	14.99	0.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಸ್ತಾಡಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	32.95	B M Nagesh	32.94	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಸ್ತಾಡಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.60 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	45.00	B.M Nagesh	45.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಸ್ತಾಡಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.40 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	27.95	P.Umesh	27.93	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್-1 ರಿಂದ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರೇಹರಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	50.00	C.V. Chandrashekar	50.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್-1 ರಿಂದ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರೇಹರಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	32.95	C.V. Chandrashekar	32.91	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೋಣೆ-ಚನ್ನಿನತೋಟ-ಹೈತ್ತೂರು-ಮುಂಡಿಗೆಸರ ಹೆಗ್ಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.20 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	Shashwath	9.98	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಡ್ಡಿಕೆರೆ-ವರದಾಮೂಲಾ-ಇಕ್ಕೇರಿ-ಹುಣಾಲುಮಡಿಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮತ್ತು 6.50 ಡೆಕ್ ಸಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ದುರಸ್ತಿ.	32.95	Vivek.V.S	32.93		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
37	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಪ್ಪನಗುಡಿ - ಆಚಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	B.M.Manjappa	37.48	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಪ್ಪನಗುಡಿ - ಆಚಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 10.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	B.M.Manjappa	40.00	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗೆರೆ-ಮಾರಲಗೋಡು-ಹೆರಟೆ-ಹಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 11.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	Naveen	39.82	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗೆರೆ-ಮಾರಲಗೋಡು-ಹೆರಟೆ-ಹಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 14.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	Naveen	39.82	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಪ್ಪನಗುಡಿ - ಆಚಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.65 ರಿಂದ 13.25 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	50.00	Manjappa	49.94	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್-1 ರಿಂದ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರೇಹರಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.30 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	27.00	Sushank	27.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21		ಸಾಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	537.80		534.62	11.47	
43	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನ್ವೆ-ಸೈದೂರು-ಸಿದ್ಧಪ್ಪನಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.85 & 4.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಡೆಕ್ ಸಲ್ಯಾಬ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 14.30 ತಡೆಹೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	23.00	Channamallikarjuna	22.98		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸೂರು-ಅದರಂತೆ-ಕಾನ್ವೆ-ಪಡವಗೋಡು-ಹೊಂಕೇರಿ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.10 ರಿಂದ 14.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	R. Mahesh	2.98	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನ್ವೆ-ಕೆಳದಿ-ಕುಂಠಿಕೊಪ್ಪ-ಕಡಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-48 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	25.00	R.Mahesh	24.98	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಪ್ಪ-ಸೈದೂರು ಫಿರೇನಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 11.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	15.00	Channamallikarjuna	14.97	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಸಾಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	66.00		65.91	1.00	
25		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	603.80		600.53	12.47	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
47	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳ- ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬೆಸಕನ ಹಳಕ್ಕೆ ಕೋರೆದುಹೊದ ಬಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	B N Krishnamurty	49.99	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳ- ಮರಾಠಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.65 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 0.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳದ ಸೇತುವೆ ಬಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	Praveen kumar K	34.99	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
49	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಸಾಲೂರು-ಅರಿಶಿನಗೆರೆ- ಹಿತ್ತ- ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ-ಅಂಜನಾಪುರ-ಕೊರಲಹಳ್ಳ- ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ-ಎರೇಕಟ್ಟಿ- ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳ-ಬಾಳೇಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಎರೇಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 18.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	H C Umesh	34.99	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೇವೇಮನೆ - ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕೋಡಿ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	M Ragunath	34.99	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ನೆಲವಾಗಿಲು - ಹಾರನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	B K Jayappa	15.00	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೊಟ್ಟ-ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ)ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	Mashesh R	49.97	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೇವೇಮನೆ - ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ. ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	C S Jayaraj	24.96	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ- ಸುರಗೀಹಳ್ಳ-ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ- ಮತ್ತಿಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	UdhaySheety	40.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
55	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ನೆಲವಾಗಿಲು - ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	P S Devendhrappa	40.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಚಿಕ್ಕಾಪುರ-ಬನ್ನೂರು - ಮುಡುಬುಸಿದ್ವಾಪುರ - ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	M Surya	24.94	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಗಂಗಾಮೂಲ ತಡೆಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗಾವಿ - ಬಿಳಿಕಿ ಚಿಕ್ಕೇರುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.20 ರಿಂದ 10.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	K B Ujjappa	9.99	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಗಂಗಾಮೂಲ ತಡೆಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗಾವಿ - ಬಿಳಿಕಿ ಚಿಕ್ಕೇರುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.70 ರಿಂದ 16.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	T Sheshayya	19.99	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
59	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಗಂಗಾಮೂಲ ತಡೆಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗಾವಿ - ಬಿಳಿಕಿ ಚಿಕ್ಕೇರುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.70 ರಿಂದ 3.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	Vijayakumar B H	9.99	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಬಿಳಿಕಿ -ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.80 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	Lokesh P N	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
61	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಬಿಳಿಕಿ -ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	Yogesh	7.99	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ(ರಾ.ಹೆ-48) ಕೆಂಚಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ - ವಿಠಲನಗರ - ಗೊಗ್ಗ - ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗವಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	R N Panduranga	29.98	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
63	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೊರಟಗೆರೆ - ಯಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಿಂದ 8.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	C V Chandrashekar	50.00	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಗಂಗಾಮೂಲ ತಡಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗಾವಿ - ಬಿಳಿ ಚಿಕ್ಕೇರುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 0.90 ಮತ್ತು 1.20 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	T.B. Somappa	1.99	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
65	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ನೆರಲಗಿ ಮಾಲುರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 23.90 ರಿಂದ 24.10 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	Keshav	9.99	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
66	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಕೊಟ್ಟ-ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಕಲವಟ್ಟ ಮಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.60 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	R Mahesh	49.97	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
67	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಲಗುಡು ರಾಜ್-1 ರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	P S Dhevendrappa	29.99	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	574.00		573.71	10.95	
		ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು					
68	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಗೇರೆ-ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ-ಗೆಂಡ್ಲೆ-ನಿಟ್ಟಕ್ಕಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.05 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ & 12.80 ರಿಂದ 13.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	93.00	Ravindra kumkod	80.42	1.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
69	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂತ್ರಗುತ್ತಿ-ಬೆನ್ನೂರು-ಹರೀಶಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	Lingraju chapradalli	89.57	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
70	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.40 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	Santhosh Hiremath	87.58	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
71	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 4.60 ಕಿ.ಮೀ & 11.60 ರಿಂದ 11.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಕೆರೆವಿರಿಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	Kribasappa	8.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
72	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಆನವಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.87 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	Ravindra kumkod	70.99	1.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಗುಣಸೆ-ನಿಸರಾಣಿ-ತಲಕಾಲಕೊಪ್ಪ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ & 12.50 ರಿಂದ 13.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	Honnappa Ramayya Naik	49.94	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
74	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಸ್ಥಾನಪಕ್ಕಲು-ಪುರಳಿ-ಪುರಳಿಕೊಪ್ಪ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	Santhosh Hiremath	80.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
75	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಸವಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	Santhosh Hiremath	88.52	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 17.40 ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	Santhosh Hiremath	98.95	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯ-ಬೆಟ್ಟದಕೂರ್ಲಿ-ನೆಗೆವಾಡಿ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 24.02 ರಿಂದ 24.85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	Honnappa Ramayya Naik	48.64	0.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಲಿ ಕಡಸೂರು ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	Guruprasadh	47.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅರಳಮರ ವೃತ್ತದಿಂದ 0.00 ರಿಂದ 300.00 ಮೀ (ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲ್ಲುಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಮರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	49.96	Prasad Rayipati	49.95	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ 135 ಮೀ (ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲ್ಲುಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.31	Prasad Rayipati	10.29	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಲಾಭ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
81	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭತ್ತದಳ್ಳಿಯಿಂದ 775 ಮೀ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-48 ರಿಂದ ಭತ್ತದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.94 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	49.99	Prasad Rayipati	49.94	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
82	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಂದಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೋಲ್ಕುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 770 ಮೀ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-48 ರಿಂದ ಭತ್ತದಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 1.94 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	49.67	Prasad Rayipati	49.56	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15		ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	945.93		910.15	18.30	
82		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು:-	2684.53		2644.58	60.36	

ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ

V 5054-04-337-0-01-154-(PLAN) Improvements - Major District Roads.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಸವ ಗಂಗೂರುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಎ ಮತ್ತು ಐ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಿಂದ ಗೆಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ನಗರ ರಾಜ್‌ವಾಡ ರೇಡ್ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:114936)	60.00	ಕೆ.ಎ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ಪ	55.23	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜೂನ್-2020)ಅಂತ್ಯವು ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಸವ ಗಂಗೂರುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿ.ಡಿ.ಎಚ್.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್ಟ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:114939)	60.00	ಬಿ.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣಾರದ್ಡಿ	55.89	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜೂನ್-2020)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ಸಹಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷಿ ನಗರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:114940)	40.00	ಎಂ. ಜಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ	36.98	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4 ರ ಹೊನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಪರೆ ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:114935)	40.00	ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶೇಖರ್	35.26	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 ರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುರುಮಠ, ಪುರಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಸ್.ಒ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114943)	40.00	ಶ್ರೀ. ಮಂಜು ಕೆ. ಗೊಂಡ	35.15	0.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6 ರ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ರೇಡ್ ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಮೋಲೀಸ್ ರೇಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:114435)	60.00	ಜಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ	56.09	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ರ ಕಾಶೀಪುರ, ಹುಡ್ಕೋ, ದಾಮೋದರ ಕಾಲೋನಿ, ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ಕರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 116269)	50.00	ಎಮ್.ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ	46.47	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ-2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಗರ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114941)	50.00	ಎಸ್.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್	44.54	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜೂನ್-2020)
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17 ರ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114942)	60.00	ಕೆ.ಎ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ಪ	55.70	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಮೇ-2020) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 18 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114944)	60.00	ಜಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ	56.05	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ರ ಗಾಂಧಿ ಬಜ್ಜಾರ್ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114754)	30.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ರವಿಕುಮಾರ್	23.93	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಸ್.ಎ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114873)	30.00	ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮಂಗವನಮ್	21.43	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24 ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲೋ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತಾ ವೀರೇಶ್ವರ ರೇಡ್ ಬುಗಾ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ.ಎ.ಟಿ.ಎ. 2ನೇ ಹಂತ ಈ ಛಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114982)	60.00	ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್. ದಿನೇಶ	53.90	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25 ರ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ನಗರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114751)	20.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಭರತ್	17.66	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.26 ರಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ನಗರ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎಸ್.ಎ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114862)	25.00	ಶ್ರೀ. ವೈ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್	19.52	0.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜೂನ್-2020)
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.27 ರ ಮಿಳಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ನಾಡಿ ಬೈಲ್ ಬುಧ್ ನಗರ ಆನಂದ ರಾವ್ ಬಡಾವಣೆ ಅಣ್ಣಾ ನಗರ ಈ ಛಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114757)	60.00	ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್. ದಿನೇಶ	54.63	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.28 ರ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನಗರ ಛಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದಾಕ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114870)	50.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣಾ ಸ್ವಾಮಿ	42.35	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114872)	60.00	ಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ	55.83	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದಾಕ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್.ಎ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114871)	35.00	ಶ್ರೀ. ವೈ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್	29.52	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31 ರ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದಾಕ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114869)	60.00	ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್. ದಿನೇಶ	54.06	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114819)	20.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್	16.78	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದಾಕ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ: 114821)	30.00	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್	23.79	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-133(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನಾಳಿ - ಕತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(105606)	180.30	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ	146.00	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	180.30		146.00	2.50	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಸಾಸಿವೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ)ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(105403)	200.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	186.00	1.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ -ತಣಿಗರೆ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆಹಾಳ್) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(105538)	73.24	ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು	55.67	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	273.24		241.66	2.25	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-135(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(105586)(ಎಸ್.ಟಿ)	50.00	ಒ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	33.45	0.930	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(105597)(106557)	60.00	ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ	64.52	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(105600)(106557)	12.37			0.223	
3			122.37		97.97	2.08	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮ್ಮಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೀಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(89609)(2ನೇ ಕರೆ)	103.38	ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	78.890	1.675	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಪಟೇಲ್ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(105543) (106419)	142.13	ಎಸ್.ರವಿ	115.80	1.260	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಾಭ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲದರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(105575)(106419)	16.72			0.260	
3			262.23		194.69	3.20	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-136(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ

#REF!

1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಗೋಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(105455)(106745)	28.00	ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸೋಮಶೇಖರ	52.59	0.415	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(106028)(106745)	35.16			0.415	
2			63.16		52.59	0.83	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರ್ವಿಗೇರೆಯಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.10 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(105556)	50.00	ಟಿ.ಕೆ.ರುದ್ರಪ್ಪ	46.18	0.860	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಎಸ್.ಒ)(105578)	20.00	ಬಿ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್	13.94	0.340	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸಣಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಎಸ್.ಒ)(105581)	18.17	ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಾಲೇಶಪ್ಪ	15.94	0.324	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3			88.17		76.05	1.52	

ಅನುಬಂಧ-2

22

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಲಂಠಿ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
1	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೊರಬಗರೆ ಕರ್ನಾಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಗಿಶೋಪ್ತ ಮುಳುಕೊಪ್ಪ ಶೀರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಳುಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (132459)	59.92	Nizzamuddin G Bennur	46.62	0.52	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1		ಶಿಕಾರಿಪುರ ಒಟ್ಟು	59.92		46.62	0.52	
2	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಅನವಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.50 ರಿಂದ 17.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (132723)	115.15	VEERENDRA RAMA NAIK	89.56	2.80	ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
2		ಸೊರಬ ಒಟ್ಟು	115.15		89.56	2.80	
3		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:-	175.07		136.18	3.32	
		ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ					
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ					
		ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಹೊಸನಗರ	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52ರ ಸರಪಳಿ 40.30 ರಿಂದ 43.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಹೊಳಗಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ರಿಜಡ್ ಪೇವ್ ಮೆಂಟ್) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.	200.00	C V Chandrashekar	205.32	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದಾಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52ರ ಸರಪಳಿ 37.00 ರಿಂದ 41.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಹೊಳಗಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (ರಿಜಡ್ ಪೇವ್ ಮೆಂಟ್) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.	200.00		0.00	4.00	ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅ.ಅ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2		ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	400.00		205.32	5.20	
3	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಸಿ-ಹೊಸನಗರ (ರಾ.ಹೆ) ರಸ್ತೆಯ 64.70 ರಿಂದ 66.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಮಾಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದಗದ್ದೆ)	50.00	Mahesh R	42.60	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ
1		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	50.00		42.60	4.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
4	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟಾ ಕಡಮಡಗಿ ಎಸ್‌ಹೆಚ್-48 ರಸ್ತೆ 140.20 ರಿಂದ 140.90 & 142.40 ರಿಂದ 143.03 ವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಬೆಂಡ್‌ಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	58.00	Lingaraj S Chappradhalli	52.18	1.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರಲ್ಲಿ 135.80 ರಿಂದ 135.90 ಹಾಗೂ 136.45 ರಿಂದ 136.50 (ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು ಜಂಕ್ಷನ್) 139.40 ರಿಂದ 139.50 (ಆಡಗಂಟ ಕೆರೆ ಎರಿ) 151.00 ರಿಂದ 151.20 (ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎರಿ) ಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	67.00	T Sheshayya	58.36	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 98.60 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಕೆರೆ ಎರಿಯಿಂದ ಹಿತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 138.20 ರಿಂದ 140.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	Lingaraj S Chappradhalli	87.82	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 103.80 ರಿಂದ 103.90 ವರೆಗೆ ಹಗ್ಗರೆ ಕೆರೆ ಎರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	Ragunath	63.28	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕವಿಶೈಲ ರಾಹೆ-148 ರಲ್ಲಿ 92.12 ರಿಂದ 98.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	S K Chandra	167.68	6.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	463.00		429.32	10.36	
9	ಸೋರಬ	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-62 ಸರಪಳಿ 94.00 ರಿಂದ 97.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	G D LAXMAN	89.40	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1		ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	100.00		89.40	3.00	
7		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು:-	613.00		561.32	17.36	
		ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ					
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ					
		ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜುವಳ್ಳಿಯಿಂದ 18ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00	C V Chandrashekar	140.52	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಳೂರು ಬುಕ್ಕಿವರೆ ರಸ್ತೆ ಹೆಬ್ಬುರುಳಿ ಸರಪಳಿ 10.60 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 2.20 ರಿಂದ 4.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00			2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
4	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಮ್ಮ-ಪೂಜೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಫಳಿ 6.20 ರಿಂದ 7.20 ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಜಂಬಳಿ ಪರಿಮಿತಿ)	50.00			1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹೊಸನಗರ	ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಪ್ರಮುನ ಕಾಸ್ತಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00	Navi vinayak	42.94	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಸಾಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	200.00		183.46	6.00	
		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
5	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೋಣೆ-ಚನ್ನಿನಕೋಟೆ-ಚೈತೂರು-ಮುಂಡಿಗೇಸರ ರಸ್ತೆಯ 3.8 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ (ಆಕವಾಡಿ ಯಿಂದ ಸುತ್ತಲೆ ವರೆಗೆ)	50.00		93.48	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗರ-ತುಂಬೆ-ಗುಬ್ಬಗೋಡು-ಬೆಳ್ಳೆಣ್ಣೆ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 11.60 ರಿಂದ 12.10 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 17.20 ರಿಂದ 17.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. (ನಿಲ್ಲ-ಕಡಕೋಡು-ಗುಬ್ಬಗೋಡು-ಯಲಕನಗದ್ದೆ)	50.00			1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್-1 ರಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರೇಹರಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯು 0.20 ರಿಂದ 1.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಎಸ್. ಹೆಚ್-766 ಸಿ ರಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು)	50.00	Mahesh R	42.58	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-206 ರಿಂದ ಕೋಣೆಹೊಸೂರು-ಹಿರೇಹರಕ-ಮೈಲಾರಿಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯು 26.30 ರಿಂದ 27.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	50.00	D Yashodaran	37.99	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಳ್ಳೂರು -ಬಾಳೇಗುಂಡಿ-ನೀಚಡಿ-ಹೊಸಂತೆ-ಕೋಟಿಕೊಪ್ಪ-ಗೌತಮಪುರ ರಸ್ತೆಯು 4.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	50.00	Mahesh R	5.41	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಸಾಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	250.00		179.46	6.60	
		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
8	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸ್ತ. ಕೆಳದಿ ಕಡಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯು ಕಿ.ಮೀ 30.50 ರಿಂದ 31.50 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ದುರಸ್ತಿ	82.00	B M Manjappa	69.53	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	18
8	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟ. ಕೆಳದಿ ಕಡೆಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 31.50 ರಿಂದ 32.42 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ದುರಸ್ತಿ	100.00	C V Chandrashekar	99.57	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2		ಸೊರಬ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು:-	182.00		99.57	1.00	
7		ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	432.00		279.03	7.60	
		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
9	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ-ಎಳೆಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.20 ರಿಂದ 10.32 ವರೆಗೆ ನಾಗನಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	Mahesh	56.18	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬಾರಗೋಪ್ಪ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ನಿಂಬೆಗೊಂದಿಯಿಂದ ಮಾಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಿಂದ 5.30 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	Shivamurthy T	19.97	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬಾರಗೋಪ್ಪ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ನಿಂಬೆಗೊಂದಿಯಿಂದ ಮಾಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	Ramappa	15.71	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಕುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ವರಾಹ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.20 ರಿಂದ 3.40 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	Shivamurthy T	20.46	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಕುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ವರಾಹ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	Manjunath T V	16.16	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಮನೆ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.60 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಹರಗುವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಮೀ 5.30 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	Krishnappa D Gajipur	27.45	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕೆ ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.50 ರಿಂದ 5.70 ರ ವರೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ 6.10 ರಿಂದ 6.16 ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	Sanket	7.99	0.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಂದ ಕಡೆನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 4.25 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಾಗೂ 2.90 ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	Lingaraj S	62.98	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಲಾಭ ಉದ್ಯ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
17	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಲಗಿ ಮಳುರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.25 ರಲ್ಲಿ (ನೇರಲಗಿ ಗ್ರಾಮ) ಹಾಗೂ 9.70 ರಿಂದ 10.20 ರಲ್ಲಿ (ಮುಳುಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆವರಿ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	Chappradhalli		0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಕಲವತ್ತಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.67 ರಿಂದ 6.92 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.35 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	Ramappa H	38.20	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗಂಗಾಮೂಲ ತಡಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯಿಂದ) ಬಳಕೆ-ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.55 ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆವರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	Guruprasad Shetty	11.59	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳುಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮುಳುಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡ, ಶಿರೀಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಳುಕೊಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	Nizzamudin G	75.58	0.50	ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲೂರು ಅರಿಶಿಗರೆ ಬಾಳಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ಕಿಮೀ 36.40 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	Parataraddy	15.57	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13		ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	395.00		367.84	11.13	
		ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು					
22	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡನಂದಿ-ಜಡೆ-ಮೊಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.50 ರಿಂದ 10.55 ಕಿ.ಮೀ & 18.80 ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	SANTOSH VEERAYYA HIEMATH	135.65	3.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1		ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು:-	150.00		135.65	3.65	
23		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು:-	995.00		866.41	27.38	

ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

5054-04-337-0-01-154- ಜಿ.ಮು.ರ ನುಧಾರಣೆ

ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಅಗರದಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಾಪುರ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ನ್ನು)ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ಶಾಂತಿಕೆ ಬಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
----------	--	--------	------------------------------

ದಾಖಲಾಗಿದೆ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-160 ಯೋಜನೆ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ)							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ರ ಕಿ.ಮಿ. 142.36 ರಿಂದ 146.76 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(101878)(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (0.89ಕಿ.ಮೀ.ಇಂ.ಲೇನ್,3.51ಕಿ.ಮೀ.ದ್ವಿಪಥ)	300.00	ಆರ್.ವೆಂಕಟರದ್ಡಿ	270.59	4.400	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.)
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	300.00		270.59	4.40	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಯೋಜನೆ(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ)							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ-ಕತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ(ಜಿಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(ನಗರ ರಸ್ತೆ)(101940) ದ್ವಿಪಥ	170.00	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	147.05	0.950	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.(ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
2	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ-ಕೋಣನತಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 6.50 ರಿಂದ 8.50ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(100901) (3.10ಎಕ ಪಥ,0.70,ಇಂ.ಲೇನ್)	180.00	ಕುಂಕುಡ್ ರವೀಂದ್ರ	153.69	3.800	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡ್ಲೆಗೆರೆ-ಕಮ್ಮಾರಗಟ್ಟೆ ರಾಹ್-115 ರಿಂದ ನಲ್ಲೂರು- ಸಾಸುವೆಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹುರುಳಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಚನ್ನಮುಂಬಾಪುರ, ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ, ಚೀಲಾಪುರ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಸಿನಕೆರೆ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ 21.00ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(101219) (ಇಂ.ಲೇನ್)	80.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ .ಹನುಮಂತಪ್ಪ	71.05	0.960	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
4	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಹೊನ್ನೆ ತೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 7.50 ರಿಂದ 11.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(101055)(ಎಕಪಥ)	400.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ .ಹನುಮಂತಪ್ಪ	355.84		ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	830.00		727.63	5.71	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಳೂರು -ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಲಗೆರೆ ಕಿ.ಮೀ 3.35 ರಿಂದ 4.50ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(83029)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	100.00	ಆರ್.ಪರಮೇಶ್	81.34	1.150	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಲಾಭ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ-ತೇಣಿಗರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.70 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	150.00	ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್	111.48	1.800	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಳಗರೆ-ಕಂಚಿಗನಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(100819)(ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇನ್)	175.00	ಟಿ.ರವಿ	161.04	1.800	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
4	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇಣಿಗರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶ್ರೀ. ಹೊದಿಗೆರೆ ರಮೇಶ್. ಹೊದಿಗೆರೆ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು)(100921)(ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್)	500.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	461.11	5.800	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ-ತೇಣಿಗರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 11.20 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)(115228) (116133)	200.00	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ	254.69	1.900	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-76 ಬೀರೂರು-ಸಮಸಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (116133)	75.00			1.000	
7	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮನಗುಡ್ಡ-ನಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಳನಾಯ್ಕನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೀರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(115226) (115928)	140.00	ಆರ್. ಪರಮೇಶ್	398.5	1.900	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
8	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಸಾಸ್ತೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 1.70 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)(115233) (115928)	55.00			0.500	
9	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಥಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಳಗರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(115225) (115928)	100.00			1.600	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಚೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
10	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-76 ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-76 ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(115227) (115928)	135.00			1.900	
11	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋಣಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(115223)	40.00	ಸಿ.ರಾಮಪ್ಪ	29.76	0.500	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
12	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಬಿಳಚಿ-ಕೋಗಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 15.70ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (132811)	200.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	185.32		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	1870.00		1683.24	19.85	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-160 ಯೋಜನೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ)							
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಹೆ-25 ರಿಂದ ಚೇಲೂರು-ನ್ಯಾಮತಿ-ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಕುರುವ, ಬಿಜೋಗಟ್ಟಿ ಗಂಗನಕೋಟೆ, ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 8.60ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(101074)(3.75ಮೀ)	240.00	ಮೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಂಕುದ್ ರವೀಂದ್ರ	204.27	6.600	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	240.00		204.27	6.60	
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಾಗರಪೇಟೆ-ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 10.70ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)(100774) (ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇನ್=0.715,ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್=4.435)	100.00	ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	78.19	5.150	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲದುರೆಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ (ಕಂದಗಲ್) ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (116169)	100.00			1.330	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಶೋಕನಗರದಿಂದ ಮೀಯಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (116169)	50.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	230.40	0.780	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
4	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಲಗೆರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (116169)	100.00			1.340	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾವಣಿಗೆಯಿಂದ ಚಿರದೋಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (115328)	200.00	ಎಸ್.ರವಿ	170.97	2.160	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
6	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-65 ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಿಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಣುಮರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (115937)	120.00	ಕೆ.ಪಿ. ಮಹೇಶ್	286.01	3.400	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಹಂಕಲು ಚಿಕ್ಕಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	100.00				ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್-ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮೌದಾಗಲ್ಲು ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(115229)	60.00			0.898	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
9	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಸಾಗರದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	30.00			0.170	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)
9		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	860.00		765.57	15.23	
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ :5054-04-337-0-01-133(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (2020-21)							
1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಿವೆಬಿಳಿಚಿ-ಕೋಗಲ್ಲೂರು (ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟುಳ-ಹಳ್ಳಿಮಲ್ಲಾಪುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.50 ರಿಂದ 15.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (132816) (132936)	150.00	ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್	162.68		ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-48ರ 211ನೇ ಕಿ.ಮೀ (ಚನ್ನಾಪುರ) ದಿಂದ ಕಾಕನೂರು, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕುಡ-ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ-ನಿಂಭಾಪುರ) ಕಿ.ಮೀ 0.15 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) (132278)(132936)	24.710			0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	174.71		162.68	0.85	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಾಭ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ/ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
1	2	4	5	7	8	17	19
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರಿಂದ ಚೀಲೂರು - ನ್ಯಾಮತಿ - ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಸೋಗಿಲು, ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಪಲವನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಕೋವ) ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (132517)	115.555	ಜಗದೀಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ			ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1		ನ್ಯಾಮತಿ ಒಟ್ಟು	115.555	0.000	0.000	0.000	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-135(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (2020-21)

1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(132826)	96.655	ಆರ್. ಪರಮೇಶ್	89.55	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	96.655	0.000	89.550	1.350	
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆಯ ಎಸ್.ಎ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹುಣಸಫಟ್ಟದಿಂದ 12.80 ರಿಂದ 13.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (132527)	62.175	ಹೆಚ್. ಪರಸಪ್ಪ	51.30	1.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	62.175	0.000	51.300	1.140	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-136(ಯೋಜನೆ)ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (2020-21)

1	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟದಿಂದ ನಲ್ಲುದುರೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 1.15 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (132823)	50.640	ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಕೆ	31.66	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1		ಚನ್ನಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	50.640	0.000	31.660	0.650	
1	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು - ಸಾಸುವೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 15.20 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ. (132521)	31.635	ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್.ಆರ್	21.71		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
1		ಹೊನ್ನಾಳಿ ಒಟ್ಟು	31.635	0.000	21.710	0.000	

LAO No.1263

Annexure-II

Karnataka State Highways Improvement Project - II

Statement Showing Details of Expenditure for the period from the FY 2015-16 to FY 2020-21 (Upto February-2021)

HOA 5054-03-337-0-86-172

Sl. No.	Package No.	Name of work	Name of the Contractor	(Rs. In Crores)						
				FY 2015-16	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21 (upto Feb-21)	Total (upto Feb-21)
1	AEP-6A	Upgradation of Road from Davanagere to Chennagiri	M/s. JMC Projects (India) Ltd	0.64	51.61	84.47	57.20	9.24	2.90	206.06
2	AEP-6B	Upgradation of Road from Chennagiri to Birur	M/s. D.P.Jain & Co Infrastructure Pvt Ltd	1.01	40.02	69.57	45.13	7.99	-	163.73
Total				1.65	91.64	154.05	102.33	17.23	2.90	369.79


PROJECT DIRECTOR
P.I.U., K.S.H.I.P.
K. R. Circle, Bangalore

LAQ-1263

Karnataka State Highways Improvement Project-II

Statement showing 5 Years Expenditure details for the FY 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 & 2020-21 (upto 28-02-2021) for the following Packages

Head of Account: 5054-03-337-0-84-172

Sl. No	Package No.	Name of Work	Contractor Name	(INR in Crores)						
				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (upto Feb-2021)	Total
1	WAEP-3A	Upgradation of the Road from Shimoga - Shikaripura - Anandapuram	M/s. Patel Engineering Ltd, Hyderabad	7.54	79.25	108.08	68.53	15.21	0	278.62
2	WAEP-3B	Upgradation of the Road from Shikaripura to Hanagal	M/s. RNS Infrastructure Ltd.	5.82	63.32	97.78	78.49	16.55	3.02	264.98
		Total		13.36	142.57	205.85	147.03	31.76	3.02	543.60

PROJECT DIRECTOR
P.I.U., K.S.H.I.P.
A. R. Circle, Bangalore

Sl No	Pkg No	Taluk	Details of Packages	SH/ MDR	Estimate Amount (Rs. in lakhs)	Remarks	
Phase IV							
Davanagere District Channagiri & Honnali Taluk works							
1	355	A	Channagiri	Improvements to Malpe-Molakalmuru Road SH-65 from Km 186.35 to Km 233.00 (in selected reaches) in Channagiri Taluk of Davanagere District Via Bhadravathi Border, Joldala, Channagiri.	SH-65	2151.56	Work Under Progress
		B	Channagiri	Improvements to Ammanagudda to Nallur Road MDR from Km 4.80 to Km 10.70 (in selected reaches) in Channagiri Taluk of Davanagere District Via Hiremallahalli, Mavinakatte, Ganadakatte	CNG205		
		C	Channagiri	Improvements to Pandomatti-Neethigere Road From Km 4.00 to 18.00 Km in Channagiri Taluk of Davanagere District via Kenchapaura, Benikere, Vadnal	CNG27		
2	358	A	Honnali	Improvements to Masadi-Kundur road MDR from Km. 0.00 to Km 17.00 (in selected reaches) In Honnali taluk of Davanagere District Via Singatagere, Kulambi	HNN12	2500.00	Work Under Progress
		B	Honnali	Improvements to Chilur- Nyamati road MDR from Km. 0.00 to Km 13.00 (in selected reaches) In Honnali taluk of Davanagere District Via Singatagere, Kulambi	HNN203		
Davanagere District Channagiri & Honnali Taluk Total					4651.56		
Shivamogga District Works							
3	365	A	Bhadravathi	Improvements to Malpe - Molakalmuru road SH-65 from Km 145.65 to Km 172.50 (in selected reaches) in Bhadravathi Taluk of Shimoga District Via Umblebailu, Kakanahosadi, Bhadravathi.	SH-65	1920.00	Work Under Progress
		B	Bhadravathi	Improvements to Tumkur - Honnavara State Highway-68 from Km 0.00 to Km 4.70 (in selected reaches) in Bhadravathi Taluk of Shimoga District Via NH-206 To Bhadravathi City	SH-68	660.00	
4	366	A	Shivamogga	Improvements to Holaluru - Kommanala Road MDR from Km 0.00 to Km 9.80, (in selected reaches) in Shivamogga taluk of Shivamogga District Via SH-25, Holaluru, Haraghatta, Sovinakoppa, Kommanala	SMG10	1070.00	Work Under Progress
		B	Thirthahalli	Improvements to Begar-Kalmane MDR road from Km 0.00 to Km 22.60 (in selected reaches) in Thirthahalli Taluk of Shivamogga Taluk of Shivamogga District Via SH-65 , Kammaradi, Heggodu, Kalmane NH-169 A	TRT8	1800.00	
5	367	A	Soraba	Improvements to Kumta - Kadamadagi Road SH -48 from Km 82.80 to Km 89.30 (in selected reaches) in Soraba Taluka of Shimoga District Via Siddapura Border, Badadabhylu, Kadasuru, Soraba	SH-48	910.00	Work Under Progress
		B	Soraba	Improvements to Haveri - Sagar road SH- 62 from Km 75.11 to Km 99.01 (in selected reaches) in Soraba Taluka of Shimoga District Via Shikaripura Border, Chiikavasi, Amachi, Sagara City	SH-62	1260.00	
6	368		Shikaripura	Improvements to Haveri - Sagar road SH- 62 from Km 57.20 to Km 75.11 (in selected reaches) in Shikaripura Taluka of Shimoga District Via Hirekeruru Border, Sunnadakoppa, Manchikoppa, Shiralakoppa	SH-62	1600.00	Work Under Progress
7	369	A	Sagara	Improvements to Haveri - Sagar road SH- 62 from Km 99.01 to Km 109.87 (in selected reaches) in Sagara Taluka of Shimoga District Via Shikaripura Border, Chiikavasi, Amachi, Sagara City	SH-62	1150.00	Work Under Progress
		B	Sagara	Improvements to Yalavarasi-Thygarti MDR road from Km 0.00 to Km 13.40 (in selected reaches) in sagara taluk of Shivamogga District Via NH-206, Yalavarasi, Nargodu, Thygarti	SGR4	1350.00	
Shivamogga District Total					11720.00		
Chief Project Officer, Project Implementation Unit, State Highway Development Project, K.R Circle, Bangalore.							

Annexure						
Works Taken up Under State Highway Development Project Phase-III & Phase IV						
Sl No	Pkg No	Taluk	Details of Packages	SH/MDR	Estimate Amount (Rs. in lakhs)	Remarks
1	2		3	4	5	9
Phase III						
Davanagere District Channagiri & Honnali Taluk works						
1	201	Channagiri	Improvements to Malpe-Molkalmur SH-65 from Km 199.00 to Km 217.15 (in selected reaches) in Channagiri Taluka of Davanagere Dist	SH 65	2000.00	Work Completed
2	202	A Channagiri	Improvements to Kumta-Kadamadagi SH-48 from Km 192.00 to Km 219.50 (in selected reaches) in Channagiri Taluka of Davanagere Dist	SH 48	1946.00	Work Completed
		B Channagiri	Improvement to Tumkur-Honnavar to join Birur Samasagi SH -116 from Km 29.50 to Km 33.00 in Channagiri Taluka of Davanagere Dist	SH 116		
		C Channagiri	Improvements to Malpe-Molkalmur SH-65 from Km 219.95 to Km 233.00 (In Selected reaches) in Channagiri Taluka of Davanagere Dist	SH 65		
3	206	B Honnali	Improvement to Hospet - Shimoga via Mariammanahalli . Honnali SH-25 from Km 146.50 to Km 173.00 (in selected reaches) in Honnali Taluka of Davanagere Dist	SH 25	1700.00	Work Completed
4	207	A Channagiri	Improvements to Nallore -devarahalli MDR from Km 0.00 to Km 7.00 (in selected reaches) in Channagiri Taluka of Davanagere	MDR	1535.00	Work Completed
		B Channagiri	Improvements to Sagarpete via Dodaggatta MDR via Tyavanige Dummi from Km 18.00 to Km 30.60 & Km 41.00 to Km 46.60 (in selected reaches) in Channagiri Taluka of Davanagere Dist	MDR		
		C Channagiri	Improvements to Sagarpete via Dodaggatta MDR via Tyavanige Dummi from Km 0.00 to Km 8.60 K & Km 11.60 to Km 15.00 (in selected reaches) in Channagiri Taluka of Davanagere Dist	MDR		
Davanagere District Channagiri & Honnali Taluk Total					7181.00	
Shivamogga District Works						
5	213	A Shimoga	Improvements to Hospet - Shimoga SH-25 from Km 173.36 to Km 190.86 (in selected reaches) in Shimoga Taluka of Shimoga Dist	SH25	750.00	Work Completed
		B Bhadravathi	Improvements to Kudligere - Kammarghatta SH-115 from Km 0.00 to Km 20.00 (in selected reaches) in Bhadravathi Taluka of Shimoga Dist	SH115	926.76	
		C Bhadravathi	Improvements to Tumkur-Honnavar to join Birur - samsagi SH-116 from Km 0.00 to Km 18.60 (in selected reaches) in Bhadravathi Taluka of Shimoga Dist & Improvements to Tumkur - Honnavara SH-68 from Km 4.70 Km to 5.20 Km (in selected reaches) in Bhadravathi Taluka of Shimoga Dist	SH116	1750.00	
6	214	A Hosanagara	Improvements to Thirthalli-Kaimara -Mastikatte MDR from Km 0.00 to Km 31.40 (in selected reaches) in Thirthahalli and Hosanagara Taluka of Shimoga Dist.	MDR	1375.00	Work Completed
		B Hosanagara	Improvements to Nagar to Kangodu MDR from Km 0.00 to Km 9.00 (in selected reaches) in Hosanagara Taluka of Shimoga Dist	MDR	375.00	
		C Shimoga	Improvements to Haranahalli to Kumsi MDR from Km 0.00 to Km 12.00 (in selected reaches) in Shimoga Taluka of Shimoga Dist.	MDR	250.00	
		D Shimoga	Improvements to Shimoga Ramanagara to join SH-25 via Gejjinahalli & Vadarahatti MDR from , Km 0.00 to Km 6.80 (in selected reaches) in Shimoga Taluka of Shimoga Dist.	MDR	250.00	
7	215	Sagara	Improvements to Bhatkal - Soraba SH- 50 from Km 26.50 to Km 85.10 (in selected reaches) in Sagara Taluka of Shimoga Dist	SH 50	2600.00	Work Completed
8	216	A Soraba	Improvements to Bhatkal - Soraba SH- 50 from Km 115.34 to Km 136.59 (in selected reaches) in Soraba Taluka of Shimoga Dist	SH 50	1120.00	Work Completed
		B Hosanagara	Improvements to Halageri Hulikal SH-26 from Km 86.32 to Km 123.44 (in selected reaches) in Hosanagara Taluka of Shimoga Dist	SH26	700.00	
		C Shikaripura	Improvements to Salur Ararshinagere - Hittala-Anjanapura-Balekoppa-Sanklapura MDR to join SH-57 from Km 0.00 to Km 38.50 (in selected reaches) in Shikaripura Taluka of Shimoga Dist	MDR	500.00	
		D Sagara	Improvements to Kanle Sydur Siddapura MDR from Km 2.90 to Km 19.90 (in selected reaches) in Sagar Taluka of Shimoga Dist.	MDR	375.00	
		E Sagara	Improvements to Talaguppa Sydur Hirenelluru MDR from Km 0.00 to Km 13.00 (in selected reaches) in Sagar Taluka of Shimoga Dist.	MDR	375.00	
Shivamogga District Total					11346.76	

ಕ್ರಮ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ರಾಹ್/ಜಿಮುರ ರಸ್ತೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
2	358	ಎ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಡಿ ರಿಂದ ಕುಂದೂರು ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ಕುಲಂಜಿ)	HNN12	2500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇಲೂರು-ಸ್ವಾಮತಿ-ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ಕುಲಂಜಿ)	HNN203		
				ಒಟ್ಟು	4651.56	
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
3	365	ಎ ಭದ್ರಾವತಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 65 ರ ಸರಪಳಿ 145.65 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 172.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಎನ್‌ಆರ್ ಪುರ ಗಡಿ, ಉಂಚೆಬೈಲು, ಕಾಕನಹೊಸುಡಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಕೊಡಿಗೆರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಗಡಿ)	SH-65	1920.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬಿ ಭದ್ರಾವತಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 68 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಎನ್‌ಹೆಚ್ 206 ರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರ)	SH-68	660.00	
4	366	ಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲೂರು - ಕೊಮ್ಮನಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಎಸ್‌ಹೆಚ್-25, ಹೊಳಲೂರು, ಅರಳಘಟ್ಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ)	SMG10	1070.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗಾರ್ - ಕಲ್ಲನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 22.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಎಸ್‌ಹೆಚ್ 65, ಕಮರಡಿ, ಹೆಗ್ಗೊಡು, ಕಲ್ಲನೆ, ಎಸ್‌ಹೆಚ್ 169ಎ)	TRT8	1800.00	
5	367	ಎ ಸೊರಬ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರ ಸರಪಳಿ 82.80 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 116.66 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗಡಿ, ಬಡದಬೈಲು, ಕಡಸೂರು, ಸೊರಬ)	SH-48	910.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬಿ ಸೊರಬ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ - ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 62 ರ ಸರಪಳಿ 75.11 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 84.11 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕವಸಿ, ಅಮಚಿ, ಸಾಗರ ನಗರ)	SH-62	1260.00	
6	368	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ - ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 62 ರ ಸರಪಳಿ 57.20 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 75.11 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಹಿರೇಕೆರೂರು ಗಡಿ, ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ, ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ)	SH-62	1600.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	369	ಎ ಸಾಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ - ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 62 ರ ಸರಪಳಿ 106.01 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 109.87 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕವಸಿ, ಅಮಚಿ, ಸಾಗರ ನಗರ)	SH-62	1150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಬಿ ಸಾಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಳವರಸಿ - ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 13.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಎನ್‌ಹೆಚ್ 206, ಯೆಳವರಸಿ, ನರಗೊಡು, ತ್ಯಾಗರ್ತಿ)	SGR4	1350.00	
				ಒಟ್ಟು	11720.00	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ಪುತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕ್ರಮ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ರಾಹೆ/ಜಮೀರ ರಸ್ತೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
6	214	ಎ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೀರ್ಷಹಳ್ಳಿ - ಕೈಮರ - ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 31.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	1375.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರ - ಕಾನುಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 9.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	375.00	
		ಸಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರನಹಳ್ಳಿ - ಕುಂಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 12.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	250.00	
		ಡಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಮನಗರ - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 6.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	250.00	
7	215	ಸಾಗರ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಟಳ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 26.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 85.10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 50	2600.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	216	ಎ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಟಳ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 115.34 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 136.59 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 50	1120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲಗೇರಿ - ಹುಲಿಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 86.32 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 123.44 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH26	700.00	
		ಸಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಲೂರು ಅರಳಸಗೆರೆ - ಹಿತ್ತಾಳ - ಅಂಜನಾಪುರ - ಬಾಳೇಕೋಪ್ಪ - ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 38.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	500.00	
		ಡಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾನ್ವೆ ಸೈದೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.90 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 19.90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	375.00	
		ಇ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಸೈದೂರು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 13.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	375.00	
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು					11346.76	
ಹಂತ-4						
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ-ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	355	ಎ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೆ ರಿಂದ ಮೋಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾ.ಹೆ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 186.35 ರಿಂದ 233.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಭದ್ರಾವತಿ ಗಡಿ, ಜೋಳ್ಕಾಳ್, ಹಿರೇಮಳಲಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಗಾಣದಕಟ್ಟೆ)	SH-65	2151.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಬಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ರಿಂದ ನಲ್ಲೂರು ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 4.80 ರಿಂದ 10.70 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಹಿರೇಮಳಲಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಗಾಣದಕಟ್ಟೆ)	CNG205		
		ಸಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟ ರಿಂದ ನೀತಿಗೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಅಂತರಪಟ್ಟಿ, ಬೆಂಕಿಶೆರೆ, ಹೊದಿಗೆರೆ)	CNG27		

ಅನುಬಂಧ - 2

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ಮತ್ತು ಹಂತ-4 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ರಾಜ್/ಜಿಮರ ರಸ್ತೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
ಹಂತ-3						
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ-ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	201	ಚನ್ನಗಿರಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 199.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 217.15 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 65	2000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	202	ಎ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಟ - ಕದಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 192.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 219.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 48	1946.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-116 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 29.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 33.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 116		
		ಸಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 219.95 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 233.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 65		
3	206	ಬಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಹೊನ್ನಾಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 146.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 173.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 25	1700.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಎ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಲ್ಲೂರೆ - ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	1535.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ಯಾವಣಗೆರೆ - ದುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾಗರಪೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 18.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 30.60 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 41.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 46.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		
		ಸಿ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ಯಾವಣಗೆರೆ - ದುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾಗರಪೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.60 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 11.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR		
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ & ಹೊನ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು					7181.00	
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
5	213	ಎ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 173.36 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 190.86 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 25	750.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಬಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೂಡಿಗೆರೆ - ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-115 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 20.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 115	926.76	
		ಸಿ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೂಡಿಗೆರೆ - ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-115 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 18.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 116	1750.00	

Annexure 2

LAQ - 1263

SI No	NH No	Taluk	Mode NH (O)/PR/ FDR/ CRF	Name work	Length (in Km)	Sanctioned Cost.(Rs. In Cr)	Tender amount	Status of work	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON GOING ORIGINAL WORKS									
1	13	Shimoga	NH (o)	Strengthening with widening to two lane from Km 533.500 to 551.600, from Km 561.650 to Km 568.000 & from Km 571.000 to Km 590.500 of NH-13 Sholapur Mangalore	43.95	71.7313	52.59	work is Completed	
2	13 & 206	Shimoga	NH (o)	Widening to Four lane divided carriageway with Paved Shoulder from Km 205.200 to Km 220.00 of NH-206 Tumkur Honnavar Section & Widening to Two lane with Paved Shoulders from Km-522.25 to 525.25 of NH-13, Sholapur Mangalore Section in Shimoga City Limits in the State of Karnataka	17.8	95.82	70.96	work is nearing completion	
3	369E	Shimoga	NH (o)	Construction of Bridge Across Sharavathi Backwaters near Sigandhur in Sagara Taluk, Shivamogga District	1	423.15	360.09	Pile Group A1, A2, P1, P2, P4, P05, P06, P07, P13, P14, P15, P16, P17 Pile Cap- A1, A2, P17 Abutment Wall- A1, A2, P17 Completed. Segment casting - 13 Nos Complete 4 Nos under progress	
4	206	Shimoga	NH (o)	Detailed project Report and land Acquisition and construction of New Bridge across River Kumudwathi at Km 238.050 of NH-206 T.H. Section	1	11.3	11.19	work is Completed re- revised estimate based on forest LA is submitted	
5	13	Shimoga	NH (o)	Reconstruction of CD No 551/2 at Km 550.340 (Km 550.430), CD No 552/1 at Km 551.280 (Km 552.230), CD No 565/4 at Km 564.900, CD No 575/2 at Km 574.510 (Km 574.500), CD No 586/2 at Km 585.410 (Km 585.500), CD No 586/3 at Km 585.540 (Km 585.600) and construction of 12 Nos. of 1.00 m x 1.00 m RCC culverts and 7 Nos of 1.20 m dia Hume pipe culverts on NH - 13 Sholapur - Mangalore Section	25	18.92	16.36	work is Completed	

NH 13

Sl No	NH No	Taluk	Mode NH (O)/PR/ FDR/ CRF	Name work	Length (in Km)	Sanctioned Cost (Rs. In Cr)	Tender amount	Status of work	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	13	Shimoga	NH (o)	Raising of flood affected reaches from Km 556.450 to 561.650 & from Km 568.000 to 571.00 of NH-13 Sholapur Mangalore Section	8.2	69.307	65.550	work is Completed	
Sub- total					96.95	690.23	576.74		
Periodical Renewal works									
1	766C	Shimoga	PR	Periodical Renewal from Km 89.40 to 107.40, 152.120 to 157.220 & 162.890 to 165.40 (Shikaripura - Masuru) of NH 766C Byndoor-Ranebeennur section in the state of	24.51	8.177	8.95	Work Completed	
2	369E	Shimoga	PR	Periodical Renewal from Km 0.00 to km. 30.80 of NH 369E Sagara Markutka Section in the state of Kanataka	30.8	6.6		Financial proposal submitted for approval	
3	766C	Shimoga	PR	Periodical Renewal from KM 41.90 to 54.43 & 54.50 to 69.90 of NH-766C, Byndoor-Ranebannur Section in the	27.97	8.08	7.8	Work under Progress	
4	206	Shimoga	PR	PR from KM 245.00 to 256.00 & 259.00 to 278.00 of NH-206, Tumkur- Honnavar Section in the State of Karnataka under EPC mode	30	11.78	9.16	Site Handed over Work to be started Notice Given to Agency	
5	206	Shimoga	PR	Periodical Renewal from KM 288.00 to 299.60 of NH-206, Tumkur- Honnavar Section in the State of Karnataka	11.6	4.5	3.34	Work is in Completed	
6	369E	Shimoga	PR	Periodical Renewal from KM 37.00 to 67.20 of NH-369E, Sagar- Marakutuka Section in the State of Karnataka	30.2	4.97	3.98	Site handed over on 6-7-2020 Work to be started Notice Given to Agency	
Sub- total					155.08	44.107	33.23		
FDR									
1	766C	Shimoga	FDR	Construction of Protection wall to breached portion from Km 54.405 to 54.465 of NH 766C Byandur - Ranebennuru	0.06	47.39	45.03	Work Completed	
Sub- total					0.06	47.39	45.03		
CRF									
1		Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to Kogar-Hirebhaskara road from KM 14.00 to 28.00 in Sagara Taluk	19.20	12.00	13.44		Work is completed.
		Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to Masur-Kagod-Hirenallur-Shuntikoppa road from km 16.80 to 32.40 in Sagar taluk	15.60				

Sl No	NH No	Taluk	Mode NH (O)/PR/ FDR/ CRF	Name work	Length (in Km)	Sanctioned Cost (Rs. In Cr)	Tender amount	Status of work	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to road Sagara- Tumbe- Gubbagodu- Bellinni Talaguppa road from KM 0.00 to 30.20 in Sagara Taluk, Shimoga District.	12.20	5.00	14.30		Upto BC is completed & Road safety work is balance.
3		Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from shettikere,Varadamula Ikkeri to join Honnallu Madike road fro km 0.00 to 20.00	12.10	8.00			
		Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Yadajigalamane Varadahalli to jon Bendaru road from km 0.00 to 7.80.	5.40				
4	206	Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from NH-206 to join Tyagarthi via Konehosuru Hireharaka, Mylarikoppa from KM 0.00 to 23.00 in Sagara Taluk, Shimoga District.	6.60	3.50	12.65		Upto BC is completed & Road safety work is balance.
5		Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to road Koralikoppa-Kunduru-Mudabasiddapura in Sagara Taluk, Shimoga District.	3.85	3.00			
6		Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements of road in Soraba Tq.km. 0.00 to 13.00 From Soraba city up to Ulavi road .	8.80	5.00			
7	766	Shikaripura/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Kuppalli Kavishala road from Ambargoppa cross via Ambaragoppa Tumarihosur Surgihalla Mattikote To join NH-766 from km 0.00 to 15.00in Shikaripura tq	6.70	5.00	17.43		Work is completed.
8		Shikaripura/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Anandapur-Hotankatte-Chunchanakoppa-Mallapura-Muda basiddapura-Tyagarti road from Km.0.00 to 14.00 in Shikaripur Tq. In Shimoga Dist.	13.55	5.00			
9		Shikaripura/ Shivamogga	CRF	Improvements to Talagunda Kadenandahalli road from KM 0.00 to 12.500 in Shikaripura Taluk, Shimoga District	5.20	3.00			
10		Shikaripura/ Shivamogga	CRF	Improvements to Bilaki Channapura road from KM 0.00 to 13.00 in Shikaripura Taluk, Shimoga District.	12.90	4.00			
11	13	Shivamogga	CRF	Improvements to road from NH-13 Gurupura, Hasudi, Shettihalli road from km. 0.00 to 12.40 in Shimoga Taluk	6.30	5.00	5.81		Work is completed.
12	206	Sagara/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from NH-206 to join Kandika Sasaravalli Alali road from km 0.00 to 15.50 in Sagar taluk Shivmoga dist.	14.80	10.00	11.50		Upto BC completed from Km 0.00 to 14.80 Shoulder work is under progress.
13	766-C	Shikaripura/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from NH 766-C Salur, Arisanagere Hittala,Anjanapura Ittigehalli Balekoppa Beguru Bagankatte Via to join Kaginele Maravalli road from km 0.00 to 38.00 in Shikaripura taluk Shimoga dist	20.70	15.00	16.50		Work is completed.
14		Shikaripura/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Shikaripura ,Honnali(KK road to Kaginele Maravalli trough Shikaripura Masur NH766-C from km 0.00 to 15.00.	14.30				
15		Hosanagar/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Ramachandrapura to Itaki via Jakkanagadde- Manralli- Guggi from KM 0.00 to 7.00	7	3.00			Work is completed.

SI No	NH No	Taluk	Mode NH (O)/PR/ FDR/ CRF	Name work	Length (in Km)	Sanctioned Cost (Rs. In Cr)	Tender amount	Status of work	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16		Hosanagar/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Bellakodi to Karadi via Nagarakoduge Ramachandrapura from 0.00 to 7.00 in Hosanagar Tq	7	3.00			Work is completed.
17		Thirthahalli / Shivamogga	CRF	Improvements to road from Araga to Sonle via Kadegadde, Bandy, Aralasuralli from 0.00 to 13.50 in Thirthahalli Tq	13.5	5.00			Work is completed.
18		Hosanagar/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Sampekatte to Hebburalli Makkimane from 6.82 to 7.20 & from 0.00 to 2.35 in Hosanagar Tq	2.35	1.50			Work is completed.
19		Hosanagar/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from Huncha- Mumbaru from Km 3.50 to 9.10 in Hosanagar Tq	5.6	2.00			Work is completed.
20		Thirthahalli / Shivamogga	CRF	Improvements to road from Danasale to Sheeka via Tanikal from Km 0.00 to 4.10 & 7.55 to 7.50 in Thirthahalli Tq	4.15	3.00			Work is completed.
21		Bhadravathi/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from SH68 to Shimoga SH-57 Kadakatte -Siriya- Kallhalli -Hagalamane from Km 0.00 to 11.00	11	3.00	5.346		Work Completed
22		Bhadravathi/ Shivamogga	CRF	Improvements to road from SH-65 to SH 57 Siddapura-Hulliyur- Ramenakoppa from Km 0.00 to 11.00	11	3.00			
23		Bhadravathi/ Shivamogga	CRF	Construction of bridge across bhadra river in Bhadravathi taluk		30.00	33.06		Work is being revised
Sub- total					239.80	137.00	130.02		
5054									
1	13	Shivamogga/ Shivamogga		Construction of four lane divided carriageway from Km 525.425 to 527.100 of NH-13, Sholapur Mangalore Section(Vidya Nagara Road)	1.680	20.28	22.308	Work completed.	
2		Shivamogga/ Shivamogga		Work for electrical shifting and providing U.G. Cable under self execution scheme invited. Financial Bid submitted for approval		4.9	4.5	Work completed.	
Sub- total					1.680	25.180	26.808		
Total					493.57	943.91	811.83		

NH

ANNEXURE - 2

Details of works for LAQ -1263 (Sri Prasanna Kumra)

Sl No.	NH No.	Taluk	Mode (NH(O)/PR/ FDR/CRF	Name of Work	Length (in Kms)	Sanctioned Cost (Rs. In Cr)	Tender Amount (Rs. In Cr)	Status of work	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Channagiri	CRF	Improvements to Road Nallur Lingadahlli Harasanagatta road from Km. 0.00 to 7.00 in Chennagiri Tq	6.36	4.73	4.97	Work completed	CC & CR approved on 03-08-2020
2		Channagiri	CRF	Improvements to Doddaghatta Chiradoni road from Km. 0.000 to Km. 15.30 (Selected reaches) in Channagiri Taluk Davanagere District (6.8+0.65 cc)	7.45	7.19	7.56	Work completed	CC & CR approved on 03-08-2020
3		Channagiri	CRF	Improvement to road from Birur Sammassagi(SH-76)via (Selected reaches in SH- 116) in Chennagiri Taluk. (Nellihankalu-Mugalihalli- Shankripur-Gowrapur) from Km. 0.00-9.00 Km	9.05	10.00	9.96	Work is in progress	5.30km. DBM completed. Remaining Work is in progress.
4		Honnali	CRF	Improvements to Channagiri Malebennuru road from Km. 9.000 to Km. 13.600 in Honnali Taluk, Davanagere District.	4.6	6.25	6.57	Work completed	CC & CR approved on 03-08-2020

For Chief Engineer
National Highway, Bangalore.

Details of works for LAQ -1263 (Sri Prasanna Kumra)

SI No.	NH No.	Taluk	Mode (NH(O)/PR/ FDR/CRF	Name of Work	Length (in Kms)	Sanctioned Cost (Rs. In Cr)	Tender Amount, (Rs. In Cr)	Status of work	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NH 69 & 369 (Old NH- 206 & 13)	Shimoga	NH(O)	Widenin to Four lane divided carriageway with Paved Shoulder from Km 205.200 to Km 220.00 of NH-206 Tumkur Honnavar Section & Widening to Two lane with Paved Shoulders from Km 522.25 to 525.25 of NH-13, Sholapur Mangalore Section in Shimoa City Limits in the State of Karnataka	17.8	95.82	70.95	Work completed	
2	369E	Shimoga	NH(O)	Strengtheningwith widening to two lane from Km 533.500 to 551.600, from Km 561.650 to Km 568.000 & from Km 571.000 to Km 590.500 of NH-13 Sholapur Mangalore Section in the State of Karnataka	43.95	71.7313		Work completed	

Sd/-
Executive Engineer
National Highway Division
Shimoga