

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪಿ. ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಮಕ್ಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	1289
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	17.12.2025
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ, ವಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																								
ಅ)	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ನಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು. (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 24,068 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: <table border="1"> <tr> <th>ಜಿಲ್ಲೆ</th><th>ಮಂಜೂರು</th><th>ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ</th><th>ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು</th><th>ರದ್ದಾದ ಮನೆಗಳು</th><th>ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು</th></tr> <tr> <td>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</td><td>9341</td><td>4979</td><td>1920</td><td>954</td><td>1198</td></tr> <tr> <td>ನಿಜಯಪುರ</td><td>14727</td><td>7250</td><td>3594</td><td>2559</td><td>1260</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td>24068</td><td>12229</td><td>5514</td><td>3513</td><td>2458</td></tr> </table> ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಂಜೂರು	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ರದ್ದಾದ ಮನೆಗಳು	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	9341	4979	1920	954	1198	ನಿಜಯಪುರ	14727	7250	3594	2559	1260	ಒಟ್ಟು	24068	12229	5514	3513	2458
ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಂಜೂರು	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ರದ್ದಾದ ಮನೆಗಳು	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮನೆಗಳು																					
ಬಾಗಲಕೋಟೆ	9341	4979	1920	954	1198																					
ನಿಜಯಪುರ	14727	7250	3594	2559	1260																					
ಒಟ್ಟು	24068	12229	5514	3513	2458																					
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡ 16,812 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.199.50 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ಯೋಜನೆ</th><th colspan="3">ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ</th></tr> <tr> <th>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</th><th>ನಿಜಯಪುರ</th><th>ಒಟ್ಟು</th></tr> <tr> <td>ಬಸವ ವಸತಿ</td><td>50.43</td><td>78.45</td><td>128.88</td></tr> <tr> <td>ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)</td><td>30.26</td><td>40.36</td><td>70.62</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td>80.69</td><td>118.81</td><td>199.50</td></tr> </table>	ಯೋಜನೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ			ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ನಿಜಯಪುರ	ಒಟ್ಟು	ಬಸವ ವಸತಿ	50.43	78.45	128.88	ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	30.26	40.36	70.62	ಒಟ್ಟು	80.69	118.81	199.50					
ಯೋಜನೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ																									
	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ನಿಜಯಪುರ	ಒಟ್ಟು																							
ಬಸವ ವಸತಿ	50.43	78.45	128.88																							
ಡಾ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	30.26	40.36	70.62																							
ಒಟ್ಟು	80.69	118.81	199.50																							

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡ 519 ಹೆಚ್‌ಎಂಎಂ 2025

(ಬಿ.ಜೆ.ಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್‌ಖಾನ್)
ವಸತಿ, ವಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

District	Taluk	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Cancelled	Blocked
Bagalkot	Badami	Basava Housing Scheme	2021-2022	815	535	41	35	36	112	2	161	5
Bagalkot	Badami	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	264	154	14	15	17	46	1	51	12
	Badami Total			1079	689	55	50	53	158	3	212	17
Bagalkot	Bagalkot	Basava Housing Scheme	2021-2022	1128	475	75	115	153	343	172	130	8
Bagalkot	Bagalkot	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	709	219	46	103	123	272	170	35	13
	Bagalkot Total			1837	694	121	218	276	615	342	165	21
Bagalkot	Bilagi	Basava Housing Scheme	2021-2022	622	330	19	34	49	102	47	141	2
Bagalkot	Bilagi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	199	89	7	15	31	53	14	39	4
	Bilagi Total			821	419	26	49	80	155	61	180	6
Bagalkot	Guledgudda	Basava Housing Scheme	2021-2022	296	193	18	19	9	46	4	51	2
Bagalkot	Guledgudda	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	113	81	7	4	4	15	3	13	1
	Guledgudda Total			409	274	25	23	13	61	7	64	3
Bagalkot	Hunugund	Basava Housing Scheme	2021-2022	604	328	51	38	42	131	62	0	83
Bagalkot	Hunugund	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	241	123	17	17	34	68	25	0	25
	Hunugund Total			845	451	68	55	76	199	87	0	108

District	Taluk	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Cancelled	Blocked
Bagalkot	Ilkal	Basava Housing Scheme	2021-2022	416	271	15	14	28	57	10	0	78
Bagalkot	Ilkal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	150	94	9	8	14	31	8	0	17
	Ilkal Total			566	365	24	22	42	88	18	0	95
Bagalkot	Jamakhadi	Basava Housing Scheme	2021-2022	805	470	13	29	41	83	28	221	3
Bagalkot	Jamakhadi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	250	146	3	11	7	21	12	63	8
	Jamakhadi Total			1055	616	16	40	48	104	40	284	11
Bagalkot	Mudhol	Basava Housing Scheme	2021-2022	1367	699	46	96	174	316	226	119	7
Bagalkot	Mudhol	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	416	206	22	31	54	107	63	35	5
	Mudhol Total			1783	905	68	127	228	423	289	154	12
Bagalkot	Rabaakavi-Banahatti	Basava Housing Scheme	2021-2022	736	448	20	22	50	92	81	106	9
Bagalkot	Rabaakavi-Banahatti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	210	118	4	8	13	25	26	33	8
	Rabaakavi-Banahatti Total			946	566	24	30	63	117	107	139	17
Bagalkot Total				9341	4979	427	614	879	1920	954	1198	290
Vijayapura	Babaleshwar	Basava Housing Scheme	2021-2022	513	273	29	33	34	96	34	106	4
Vijayapura	Babaleshwar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	162	85	7	10	12	29	11	33	4

District	Taluk	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Cancelled	Blocked
	Babaleshwar Total			675	358	36	43	46	125	45	139	8
Vijayapura	Basavana Bagewadi	Basava Housing Scheme	2021-2022	518	378	15	25	29	69	23	47	1
Vijayapura	Basavana Bagewadi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	172	126	6	13	16	35	4	6	1
	Basavana Bagewadi Total			690	504	21	38	45	104	27	53	2
Vijayapura	Chadchana	Basava Housing Scheme	2021-2022	389	290	25	20	17	62	1	36	0
Vijayapura	Chadchana	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	120	96	4	5	7	16	0	7	1
	Chadchana Total			509	386	29	25	24	78	1	43	1
Vijayapura	Devara Hipparagi	Basava Housing Scheme	2021-2022	1686	738	144	260	308	712	182	40	14
Vijayapura	Devara Hipparagi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	494	307	27	49	66	142	32	13	0
	Devara Hipparagi Total			2180	1045	171	309	374	854	214	53	14
Vijayapura	Indi	Basava Housing Scheme	2021-2022	1094	751	48	57	66	171	14	160	-2
Vijayapura	Indi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	394	250	13	22	26	61	44	37	2
	Indi Total			1488	1001	61	79	92	232	58	197	0
Vijayapura	Kolhar	Basava Housing Scheme	2021-2022	342	168	10	20	24	54	54	66	0
Vijayapura	Kolhar	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	84	45	3	2	5	10	11	15	3

District	Taluk	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Cancelled	Blocked
	Kolhar Total			426	213	13	22	29	64	65	81	3
Vijayapura	Muddebihal	Basava Housing Scheme	2021-2022	3295	662	252	325	301	878	1610	132	13
Vijayapura	Muddebihal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	188	125	6	17	11	34	5	24	0
	Muddebihal Total			3483	787	258	342	312	912	1615	156	13
Vijayapura	Nidagundi	Basava Housing Scheme	2021-2022	602	292	59	48	46	153	100	47	10
Vijayapura	Nidagundi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	127	76	7	9	9	25	9	14	3
	Nidagundi Total			729	368	66	57	55	178	109	61	13
Vijayapura	Sindagi	Basava Housing Scheme	2021-2022	1767	991	118	194	167	479	178	118	1
Vijayapura	Sindagi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	536	399	16	50	34	100	13	24	0
	Sindagi Total			2303	1390	134	244	201	579	191	142	1
Vijayapura	Talikoti	Basava Housing Scheme	2021-2022	828	296	80	102	91	273	222	35	2
Vijayapura	Talikoti	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	145	103	8	15	10	33	2	6	1
	Talikoti Total			973	399	88	117	101	306	224	41	3
Vijayapura	Tikota	Basava Housing Scheme	2021-2022	422	241	19	13	24	56	2	120	3
Vijayapura	Tikota	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	130	77	4	9	5	18	3	31	1

District	Taluk	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Progress Total	Unstarted	Cancelled	Blocked
	Tikota Total			552	318	23	22	29	74	5	151	4
Vijayapura	Vijayapura	Basava Housing Scheme	2021-2022	543	360	13	25	29	67	4	110	2
Vijayapura	Vijayapura	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	176	121	4	11	6	21	1	33	0
	Vijayapura Total			719	481	17	36	35	88	5	143	2
Vijayapura Total				14727	7250	917	1334	1343	3594	2559	1260	64
Grand Total				24068	12229	1344	1948	2222	5514	3513	2458	354