

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

- |                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 1139                                                      |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು                  | : ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು,                                     |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ           | : 21.08.2025.                                               |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು              | : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು. |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ                                                                                                                            | ಉತ್ತರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಅ       | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು 3788 ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ಎ ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು 32068 ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು 2048 ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ಸಿ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ಆ       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)                    | ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 83 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರೂ.4000.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.2032.14 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ಎ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.                                                                                                                                               |
| ಇ       | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)                     | <p><b>ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್</b> ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ಬಿ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p><b>ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ</b> ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 227 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ರೂ.144.40 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 92 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಈ ಪೈಕಿ 161 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ರೂ.101.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 26 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೂ.43.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 66</p> |

|   |                                                                                                      |                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                      | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:22.05.2023 ರನ್ವಯ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ನಿ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಈ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೆರೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? (ತಾಲೂಕುವಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೆರೆ/ ಕಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.                                  |

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಮೀನ್ ಬಾನು (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ  
ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:107(1139) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1ಎ

| ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಬೆಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ |                    |                     |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ                                                         | ಜಿಲ್ಲೆ             | ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೆರೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ) | ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ಹೆ.) |
| 1                                                                   | 2                  | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1                                                                   | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ       | 46                  | 1450                                       | 4724                          |
| 2                                                                   | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 96                  | 3092.97                                    | 9577.00                       |
| 3                                                                   | ರಾಮನಗರ             | 102                 | 5658.96                                    | 14788.00                      |
| 4                                                                   | ಕೋಲಾರ              | 143                 | 5182.20                                    | 12197.00                      |
| 5                                                                   | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ      | 203                 | 7954.00                                    | 27391.00                      |
| 6                                                                   | ತುಮಕೂರು            | 426                 | 17325.53                                   | 38504.00                      |
| 7                                                                   | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ         | 186                 | 9482.70                                    | 23376.00                      |
| 8                                                                   | ದಾವಣಗೆರೆ           | 82                  | 5119.48                                    | 10370.00                      |
| 9                                                                   | ಶಿವಮೊಗ್ಗ           | 306                 | 3555.54                                    | 22683.00                      |
| 10                                                                  | ಮೈಸೂರು             | 50                  | 1116.22                                    | 6781.00                       |
| 11                                                                  | ಚಾಮರಾಜನಗರ          | 65                  | 2,365.03                                   | 13,139.00                     |
| 12                                                                  | ಮಂಡ್ಯ              | 48                  | 1232.29                                    | 4447.00                       |
| 13                                                                  | ಹಾಸನ               | 168                 | 4871.79                                    | 12365.00                      |
| 14                                                                  | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು        | 127                 | 4266.75                                    | 17006.00                      |
| 15                                                                  | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ       | 2                   | 6.93                                       | 131.00                        |
| 16                                                                  | ಉಡುಪಿ              | 4                   | 42.08                                      | 283.00                        |
| 17                                                                  | ಕೊಡಗು              | 29                  | 508.80                                     | 1948.00                       |
|                                                                     | <b>ಒಟ್ಟು</b>       | <b>2083</b>         | <b>73230.90</b>                            | <b>219710.00</b>              |

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ  
ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:107 (1139) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -1ಎ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ     | ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು<br>(ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ) |
|---------|------------|---------------|---------------------------------|
| 1       | 2          | 3             | 4                               |
| 1       | ಬಳ್ಳಾರಿ    | 36            | 3417                            |
| 2       | ವಿಜಯನಗರ    | 87            | 13455                           |
| 3       | ಬೀದರ       | 125           | 21494                           |
| 4       | ಕಲಬುರಗಿ    | 169           | 29014                           |
| 5       | ಯಾದಗಿರಿ    | 71            | 6549                            |
| 6       | ರಾಯಚೂರು    | 72            | 8706                            |
| 7       | ಕೊಪ್ಪಳ     | 122           | 15844                           |
| 8       | ಬೆಳಗಾವಿ    | 291           | 30916                           |
| 9       | ವಿಜಯಪುರ    | 160           | 23474                           |
| 10      | ಬಾಗಲಕೋಟೆ   | 71            | 10845                           |
| 11      | ಧಾರವಾಡ     | 114           | 14316                           |
| 12      | ಗದಗ        | 32            | 7741                            |
| 13      | ಹಾವೇರಿ     | 264           | 23427                           |
| 14      | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | 91            | 13755                           |
|         | ಒಟ್ಟು      | 1705          | 222953                          |

ಅನುಬಂಧ-1ಬಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು      | ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (RDPR) |
|---------|--------------------|----------------------------|
| 1       | ಬಾಗಲಕೋಟೆ           | 160                        |
| 2       | ಬಳ್ಳಾರಿ            | 21                         |
| 3       | ಬೆಳಗಾವಿ            | 744                        |
| 4       | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ       | 507                        |
| 5       | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 612                        |
| 6       | ಬೀದರ್              | 212                        |
| 7       | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ      | 1332                       |
| 8       | ಚಾಮರಾಜನಗರ          | 496                        |
| 9       | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು        | 1715                       |
| 10      | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ         | 269                        |
| 11      | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ       | 433                        |
| 12      | ದಾವಣಗೆರೆ           | 399                        |
| 13      | ಧಾರವಾಡ             | 1064                       |
| 14      | ಗದಗ                | 210                        |
| 15      | ಹಾಸನ               | 6367                       |
| 16      | ಹಾವೇರಿ             | 1679                       |
| 17      | ಕಲಬುರಗಿ            | 33                         |
| 18      | ಕೊಡಗು              | 1072                       |
| 19      | ಕೋಲಾರ              | 1887                       |
| 20      | ಕೊಪ್ಪಳ             | 39                         |
| 21      | ಮಂಡ್ಯ              | 418                        |
| 22      | ಮೈಸೂರು             | 2805                       |
| 23      | ರಾಯಚೂರು            | 221                        |
| 24      | ರಾಮನಗರ             | 1312                       |
| 25      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ           | 3774                       |
| 26      | ತುಮಕೂರು            | 1506                       |
| 27      | ಉಡುಪಿ              | 405                        |
| 28      | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ        | 1920                       |
| 29      | ವಿಜಯಪುರ            | 96                         |
| 30      | ವಿಜಯನಗರ            | 97                         |
| 31      | ಯಾದಗಿರಿ            | 263                        |
| ಒಟ್ಟು   |                    | 32068                      |

**ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ**  
(ಭಾರೀ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)

**ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳು**

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ              | ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು |                        |
|----------|---------------------|---------------|------------------------|
|          |                     | ಸಂಖ್ಯೆ        | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ) |
| 1        | ಹಾಸನ                | 315           | 0                      |
| 2        | ಶಿವಮೊಗ್ಗ            | 398           | 11118.46               |
| 3        | ಕೋಲಾರ               | 0             | 0                      |
| 4        | ಹಾವೇರಿ              | 98            | 2477.59                |
| 5        | ತುಮಕೂರು             | 251           | 0                      |
| 6        | ಮೈಸೂರು              | 372           | 0                      |
| 7        | ರಾಮನಗರ              | 0             | 0                      |
| 8        | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ       | 0             | 0                      |
| 9        | ಮಂಡ್ಯ               | 464           | 0                      |
| 10       | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ         | 0             | 0                      |
| 11       | ಬೆಳಗಾವಿ             | 13            | 1837.52                |
| 12       | ಬೀದರ್               | 0             | 0                      |
| 13       | ರಾಯಚೂರು             | 13            | 1837.52                |
| 14       | ಧಾರವಾಡ              | 0             | 0                      |
| 15       | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು         | 18            | 1068                   |
| 16       | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ          | 0             | 0                      |
| 17       | ಗದಗ                 | 0             | 0                      |
| 18       | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ        | 0             | 0                      |
| 19       | ಕಲಬುರಗಿ             | 0             | 0                      |
| 20       | ದಾವಣಗೆರೆ            | 37            | 8731.41                |
| 21       | ಜಾಮರಾಜನಗರ           | 42            | 0                      |
| 22       | ಕೊಡಗು               | 10            | 0                      |
| 23       | ವಿಜಯನಗರ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)  | 5             | 278.06                 |
|          | ವಿಜಯನಗರ (ಮುನೀರಬಾದ್) | 2             | 594.00                 |
| 24       | ಯಾದಗಿರಿ             | 0             | 0                      |
| 25       | ಬಾಗಲಕೋಟೆ            | 1             | 62.08                  |
| 26       | ಬಳ್ಳಾರಿ             | 6             | 2919.39                |
| 27       | ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)     | 0             | 0                      |
| 28       | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ        | 0             | 0                      |
| 29       | ಕೊಪ್ಪಳ              | 2             | 122                    |
| 30       | ಉಡುಪಿ               | 0             | 0                      |
| 31       | ವಿಜಯಪುರ             | 1             | 1115.34                |
|          | <b>ಒಟ್ಟು</b>        | <b>2048</b>   | <b>32161.36</b>        |

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಲೀಸ್ ಬಾನು (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ  
ಸಂಖ್ಯೆ:107(1139) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 ಎ

**Abstract**

| ಕ್ರಮ  | ವರ್ಷ    | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ<br>ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ<br>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ವೆಚ್ಚ   |
|-------|---------|---------------------|----------------------------------|---------|
| 1     | 2022-23 | 56                  | 1910.50                          | 1804.82 |
| 2     | 2023-24 | 23                  | 1390.00                          | 227.32  |
| 3     | 2024-25 | 4                   | 700.00                           | 0.00    |
| ಒಟ್ಟು |         | 83                  | 4000.50                          | 2032.14 |

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಮೀನಿ ಬಾನು (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:107(1139) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2**

| ಕ್ರ. ಸಂ        | ಜಿಲ್ಲೆ   | ತಾಲ್ಲೂಕು   | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ          | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು                                                                                                                                          | ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ                    |                        |               | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|----------------|----------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|                |          |            |                    |               |                                                                                                                                                        |                  | ಮಾರ್ಚ್ 2024 ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ | ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ |                       |
| 1              | 2        | 3          | 4                  | 5             | 6                                                                                                                                                      | 7                | 8                        | 9                      | 10            | 11                    |
| <b>2022-23</b> |          |            |                    |               |                                                                                                                                                        |                  |                          |                        |               |                       |
| 1              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ   | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋರಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ, ಕಾಲುಪ್ಪೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                    | 8.00             | 2.43                     |                        | 2.43          | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ        |
| 2              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಭದ್ರಾವತಿ   | ಭದ್ರಾವತಿ           | MOT           | ದಾನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಕೆರೆಯ ನೀರು ರಾಮಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                      | 48.00            | 47.56                    | 0.40                   | 47.96         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 3              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಭದ್ರಾವತಿ   | ಭದ್ರಾವತಿ           | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                              | 49.00            | 48.72                    |                        | 48.72         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 4              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ         | MOT           | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬೆಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಿಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                    | 31.00            | 28.00                    |                        | 28.00         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 5              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ         | MOT           | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಗದ್ದ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿಂಧವಾಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಪ್ರಮದ ಸಂ. ೮೨ ರ ರಾಮಯ್ಯನ ಕೆರೆ ದಂಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                   | 10.00            | 8.71                     |                        | 8.71          | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 6              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಂಗಿವಾಡಿ ಅರೆಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ                                                                             | 16.00            | 15.82                    |                        | 15.82         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 7              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದರಂತೆ ತೋಟದಮೇಲಿನಕೆರೆಗೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                 | 19.00            | 18.87                    |                        | 18.87         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 8              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಲ್ಯಾವಣಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                                           | 16.00            | 10.48                    | 5.38                   | 15.86         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 9              | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಗಿಜಾಲಗುಂಡಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ                                                                                  | 22.00            | 21.76                    |                        | 21.76         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 10             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲಂದೂರು ಗಾಜಿನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ                                                                                      | 20.00            | 19.79                    |                        | 19.79         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 11             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲಂದೂರು ಗಾಜಿನಕೆರೆ ತೋಟ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                              | 22.00            | 21.84                    |                        | 21.84         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 12             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತ್ಯಾಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಸಣ್ಣ ಹಾನಂದಿ ಮೋರಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ) | 50.00            | 49.73                    |                        | 49.73         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 13             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ)                                                             | 50.00            | 49.22                    |                        | 49.22         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 14             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ               | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆರೆಹತ್ತು ಬಾಳೆಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ)                                                        | 45.00            | 44.85                    |                        | 44.85         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 15             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪೆಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                   | 50.00            | 37.84                    | 9.77                   | 47.61         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 16             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                         | 40.00            | 18.00                    | 21.82                  | 39.82         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 17             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಜವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತೋಟದಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                       | 35.00            | 20.00                    | 6.05                   | 26.05         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 18             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                   | 45.00            | 13.00                    | 27.99                  | 40.99         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 19             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                     | 45.00            | 44.59                    | 0.00                   | 44.59         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 20             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಿರೇಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                         | 35.00            | 15.00                    | 10.05                  | 25.05         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 21             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತೋಟದಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                         | 40.00            | 39.63                    |                        | 39.63         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 22             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                        | 35.00            | 34.45                    |                        | 34.45         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 23             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವತಿಕೋಪ್ಪ-ಉರುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                         | 46.50            | 46.08                    |                        | 46.08         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 24             | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ               | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                      | 35.00            | 34.95                    |                        | 34.95         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆ   | ತಾಲ್ಲೂಕು  | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು                                                                                                     | ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ                    |                        |               | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|---------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|         |          |           |           |              |                                                                                                                   |                  | ಮಾರ್ಚ್ 2024 ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ | ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ |                       |
| 1       | 2        | 3         | 4         | 5            | 6                                                                                                                 | 7                | 8                        | 9                      | 10            | 11                    |
| 25      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನೋರಲ      | ನೋರಲ      | MOT          | ನೋರಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನವಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕಲ್ಲು ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                             | 40.00            | 39.95                    |                        | 39.95         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 26      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನೋರಲ      | ನೋರಲ      | MOT          | ನೋರಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                 | 35.00            | 34.47                    |                        | 34.47         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 27      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನೋರಲ      | ನೋರಲ      | MOT          | ನೋರಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವೀರಣ್ಣನಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                 | 35.00            | 10.00                    | 22.25                  | 32.25         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 28      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನೋರಲ      | ನೋರಲ      | MOT          | ನೋರಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆವರೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೀರೆಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                | 45.00            | 35.00                    | 9.93                   | 44.93         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 29      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರುಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಂಬೂರು ಆನಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                           | 150.00           | 120.00                   | 31.00                  | 151.00        | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 30      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಂದ ಹೋಬಳಿ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಕಾಲುಪ್ಪೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.      | 33.00            | 32.98                    |                        | 32.98         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 31      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಸೋಳಿ ಹೊಸಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ದುರಸ್ತಿ                               | 20.00            | 19.96                    |                        | 19.96         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 32      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕವರಿ ಅಂತರಂಗಂಗೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ದುರಸ್ತಿ                                     | 30.00            | 29.97                    |                        | 29.97         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 33      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಹಿ ಹಗ್ಗೇರೆ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆಯ ದುರಸ್ತಿ                       | 15.00            | 14.99                    |                        | 14.99         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 34      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ರಹಾರಮುಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪೋಷಣ್ಣ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ದುರಸ್ತಿ                               | 10.00            | 6.59                     |                        | 6.59          | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 35      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಂದ ಹೀರೆಕೆರೆ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ದುರಸ್ತಿ                                             | 25.00            | 24.84                    |                        | 24.84         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 36      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವಣ್ಣಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ                                           | 35.00            | 34.85                    |                        | 34.85         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 37      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದಳಿಕೆ ನಾಗರಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ                                                  | 25.00            | 24.55                    |                        | 24.55         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 38      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ (ಹೀರೆಕೆರೆ) ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ದುರಸ್ತಿ            | 15.00            | 14.93                    |                        | 14.93         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 39      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕವರಿ ಅಂತರಂಗಂಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ                                               | 25.00            | 23.94                    |                        | 23.94         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 40      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಹೀರೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                    | 40.00            | 38.27                    |                        | 38.27         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 41      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳೇದಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ, ಏರಿ ಮತ್ತು ಬೊಂಡಿ ಟ್ರಾಂಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ             | 20.00            | 11.23                    | 0.56                   | 11.79         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 42      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಡುಗೋಪ್ಪೆ ಬಾಳೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೋಟ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ      | 25.00            | 24.82                    |                        | 24.82         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 43      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುನ ಬಸವೇಕೆರೆ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಬೊಂಡಿ ಟ್ರಾಂಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                       | 20.00            | 19.45                    |                        | 19.45         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 44      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಶೀಗರೆ ಮಧ್ಯವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಬೊಂಡಿ ಟ್ರಾಂಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00            | 5.00                     | 10.00                  | 15.00         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 45      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಜಿಡ್ಡಿನಕೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                      | 25.00            | 24.58                    |                        | 24.58         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 46      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಸಾಲೂರು ಅಣ್ಣಾಪುರ ಬೆಂಡಕೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                     | 20.00            | 19.91                    |                        | 19.91         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 47      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರಗೋಪ್ಪೆ ಗುಳಿಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೋಟ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುಪ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                 | 25.00            | 5.00                     | 19.31                  | 24.31         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 48      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಳ್ಳಿನಕೋಪ್ಪೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                   | 20.00            | 19.45                    |                        | 19.45         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |
| 49      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT          | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದುಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತೋಟ, ಕಾಲುಪ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                      | 20.00            | 13.25                    | 0.77                   | 14.02         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.         |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆ   | ತಾಲ್ಲೂಕು   | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ  | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು                                                                                                                                                | ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ                    |                        |               | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ                 |
|---------|----------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
|         |          |            |            |               |                                                                                                                                                              |                  | ಮಾರ್ಚ್ 2024 ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ | ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ |                                       |
| 1       | 2        | 3          | 4          | 5             | 6                                                                                                                                                            | 7                | 8                        | 9                      | 10            | 11                                    |
| 50      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | MOT           | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಿಗೆ ಜಿಗಣಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                          | 25.00            | 24.32                    | 0.46                   | 24.78         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                         |
| 51      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | MOT           | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಟಗರ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                                | 40.00            | 38.02                    | 1.78                   | 39.80         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                         |
| 52      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | MOT           | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಿದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                  | 40.00            | 39.95                    |                        | 39.95         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                         |
| 53      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | MOT           | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಗಿನಕಟ್ಟೆ ಮುರಗಡ್ಡನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                  | 20.00            | 19.52                    |                        | 19.52         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                         |
| 54      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಂದ ಹೋಬಳಿ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                        | 47.00            | 34.60                    | 12.04                  | 46.64         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                         |
| 55      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | MOT           | ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಜನಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಏಳನೀರುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. ೦.೩ ರ ಶಿವನಂದಪ್ಪ ಕೆರೆ ಮಳೆಕಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                     | 75.00            | 50.00                    | 24.79                  | 74.79         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                         |
| 56      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೊರು ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಗಿನಕಟ್ಟೆ ಮುರಗಡ್ಡನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                    | 68.00            | 0.00                     | 44.76                  | 44.76         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                         |
| 56      | ಒಟ್ಟು    |            |            |               |                                                                                                                                                              | 1910.50          | 1545.71                  | 259.11                 | 1804.82       |                                       |
| 2023-24 |          |            |            |               |                                                                                                                                                              |                  |                          |                        |               |                                       |
| 1       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಭದ್ರಾವತಿ   | ಭದ್ರಾವತಿ   | MOT           | ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ಕೇರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಏರಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                | 100.00           | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 2       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸನಗರ     | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | MOT           | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಟಾ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆನ್ನಕೆನಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರೇನಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                  | 50.00            | 0.00                     | 40.00                  | 40.00         | ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.    |
| 3       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರಿಗಲ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 2 ಮತ್ತು 3 ರ ಹತ್ತಿರ ಬಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 4       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ       | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕೆರೆ ಹಿತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೇಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                              | 100.00           | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 5       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ       | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಿತ್ತಲು ಗ್ರಾಮದ ಉರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                          | 100.00           | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 6       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ       | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಗರ ಗ್ರಾಮದ ಭೈರದೇವರ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                               | 100.00           | 0.00                     | 30.73                  | 30.73         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.                 |
| 7       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ       | MOT           | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉರಬಾಗಿಲುಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                              | 100.00           | 0.00                     |                        | 0.00          | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ                      |
| 8       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸನಗರ     | ಸಾಗರ       | MOT           | ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಟೂರು ಆನೆಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                       | 50.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ.ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 9       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸನಗರ     | ಸಾಗರ       | MOT           | ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಜನಾಬ ವೀರಣ್ಣನಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                                  | 50.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 10      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸನಗರ     | ಸಾಗರ       | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗವಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.                                                                                 | 40.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 11      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ       | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌತಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಜ-ಹಿರೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                                            | 100.00           | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 12      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಾಗರ       | ಸಾಗರ       | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಿರೋಡು ಹಾನಂದಿ ಹಳ್ಳದ ದುರಸ್ತಿ                                                                                       | 100.00           | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 13      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ       | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲ್ಗೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾದಿಗಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                            | 40.00            | 0.00                     | 0.27                   | 0.27          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 14      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ       | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಿಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                | 40.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 15      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ       | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಿಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕವರಿಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                             | 50.00            | 0.00                     | 13.28                  | 13.28         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ    |
| 16      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ       | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                       | 50.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                 |
| 17      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ       | ಸೋರಬ       | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುವಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                       | 45.00            | 0.00                     | 44.83                  | 44.83         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ    |

| ಕ್ರ. ಸಂ                                   | ಜಿಲ್ಲೆ   | ತಾಲ್ಲೂಕು  | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು                                                                                                                 | ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ                    |                        |               | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ                        |
|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                                           |          |           |           |               |                                                                                                                               |                  | ಮಾರ್ಚ್ 2024 ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ | ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ |                                            |
| 1                                         | 2        | 3         | 4         | 5             | 6                                                                                                                             | 7                | 8                        | 9                      | 10            | 11                                         |
| 18                                        | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                     | 45.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ                      |
| 19                                        | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                     | 35.00            | 0.00                     | 22.90                  | 22.90         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ |
| 20                                        | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                       | 45.00            | 0.00                     | 17.00                  | 17.00         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ |
| 21                                        | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಕೋರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                              | 45.00            | 0.00                     | 18.86                  | 18.86         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ |
| 22                                        | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕದಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅರವಟಗಿರೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                  | 40.00            | 0.00                     | 39.45                  | 39.45         | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ |
| 23                                        | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಟ್ಟುಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                  | 35.00            | 0.00                     |                        | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.                |
| 23                                        | ಒಟ್ಟು    |           |           |               |                                                                                                                               | 1390.00          | 0.00                     | 227.32                 | 227.32        |                                            |
| 2024-25                                   |          |           |           |               |                                                                                                                               |                  |                          |                        |               |                                            |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡುಗರೆ |          |           |           |               |                                                                                                                               |                  |                          |                        |               |                                            |
| 1                                         | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಶಿಕಾರಿಪುರ | MOT           | ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ನಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ)                     | 475.00           | 0.00                     | 0.00                   | 0.00          | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ                           |
| 2                                         | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಡವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ತಳವಾಡ ಕಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಹಾಗೂ ಬುಡಗಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                   | 90.00            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00          | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ                           |
| 3                                         | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸೋರಬ      | ಸೋರಬ      | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮುಲಂದೂರು ಗಾಣಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                              | 100.00           | 0.00                     | 0.00                   | 0.00          | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ                           |
| 4                                         | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಭದ್ರಾವತಿ  | ಭದ್ರಾವತಿ  | MOT           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದ ನೇರಲೆ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಾಲೇಹಳ್ಳದ ಜಂಕ್ಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 35.00            | 0.00                     | 0.00                   | 0.00          | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.                     |
| 4                                         | ಒಟ್ಟು    |           |           |               |                                                                                                                               | 700.00           | 0.00                     | 0.00                   | 0.00          |                                            |
| 83                                        | ಒಟ್ಟಾರೆ  |           |           |               |                                                                                                                               | 4000.50          | 1545.71                  | 486.43                 | 2032.14       |                                            |

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು  
ಅನುಬಂಧ-2 ❁ ೭೩

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು   | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |         |         |
|---------|------------|--------------------------------|---------|---------|
|         |            | 2022-23                        | 2023-24 | 2024-25 |
| 1       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ   | 57                             | 78      | 87      |
| 2       | ಭದ್ರಾವತಿ   | 32                             | 72      | 36      |
| 3       | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 45                             | 63      | 47      |
| 4       | ಸಾಗರ       | 85                             | 102     | 97      |
| 5       | ಸೊರಬ       | 134                            | 185     | 121     |
| 6       | ಹೊಸನಗರ     | 18                             | 14      | 20      |
| 7       | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | 86                             | 79      | 71      |
|         | ಒಟ್ಟು      | 457                            | 593     | 479     |

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೆ.ಶೀ. 4702/2702 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು  
ಅನುಬಂಧ-2 ಡಿಬ್ಬಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು   | 2022-23                        |                       | 2023-24                        |                       | 2024-25                        |                       |
|---------|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
|         |            | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |
| 1       | ಶಿವಮೊಗ್ಗ   | 14                             | 54.11                 | 17                             | 59.64                 | 7                              | 23.94                 |
| 2       | ಭದ್ರಾವತಿ   | 5                              | 14.33                 | 5                              | 13.9                  | 2                              | 4.78                  |
| 3       | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | 15                             | 67.37                 | 13                             | 66.25                 | 6                              | 25.53                 |
| 4       | ಸಾಗರ       | 13                             | 43.97                 | 13                             | 38.01                 | 6                              | 11.65                 |
| 5       | ಸೊರಬ       | 23                             | 93.35                 | 24                             | 90.81                 | 9                              | 36.89                 |
| 6       | ಹೊಸನಗರ     | 18                             | 51.2                  | 13                             | 38.01                 | 7                              | 15.85                 |
| 7       | ಶಿಕಾರಿಪುರ  | 17                             | 52.1                  | 18                             | 88.67                 | 9                              | 35.93                 |
|         | ಒಟ್ಟು      | 105                            | 376.43                | 103                            | 395.29                | 46                             | 154.57                |

## ಅನುಬಂಧ - ೨೨

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದ್ಯಸರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಮೀಸ್ ಬಾನು (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ  
ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 107(1139) ಕೆ ಉತ್ತರ

| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)                             |           |                                                |                                                                                                                                    |              |       |                       |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|
| ಕ್ರ. ಸಂ                                     | ತಾಲ್ಲೂಕು  | ಇಲಾಖೆ                                          | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                     | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪರಾ                   |
| <b>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b> |           |                                                |                                                                                                                                    |              |       |                       |
| 1                                           | ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ                           | Reconstruction of breached bund of Ramanavoddu tank under RBC of Ambligola Reservoir project. (Indent No 678)                      | 30.00        | 24.50 | Work completed        |
| 2                                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ                           | ಹಾಯ್ ಹೊಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                   | 200.00       | 0.00  | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 3                                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ                           | ಬಾರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                   | 300.00       | 0.00  | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 4                                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ                           | ಗೌಡನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                                                         | 100.00       | 0.00  | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 5                                           | ಭದ್ರಾವತಿ  | ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ                           | ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಸರ್ವೆ ನಂ.112ರ ಹೊಸಮನೆ ಬಡವಾಣಿಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                  | 190.00       | 0.00  | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 6                                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                        | 100.00       | 0.00  | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 7                                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡುಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ                                                                  | 100.00       | 0.00  | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 8                                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (I.No.34780)                                               | 48.00        | 48.23 | Work completed        |
| 9                                           | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (I.No.34780)                                               | 48.50        | 18.73 |                       |
| 10                                          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | Restoration And Rejuvenation Of Haralikatte Kere, (Haranahalli Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District.(Indent No.34666)    | 48.25        | 47.52 |                       |
| 11                                          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | Restoration And Rejuvenation Of Kalyana Shetty Kere, (Haranahalli Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District.(Indent No.34667) | 44.65        | 0.00  | Work under progress   |
| 12                                          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | Restoration and Rejuvenation of Chipikatte Kere(Sirigere Series HLIS) at Shivamogga taluk and district                             | 38.00        | 0.00  | Work under progress   |
| 13                                          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | Restoration and Rejuvenation of Bannikatte Kere (Sirigere Series HLIS) at Shivamogga taluk and district                            | 32.50        |       |                       |
| 14                                          | ಶಿವಮೊಗ್ಗ  | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸ ಕೆರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೇಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(Indent No.34977)                              | 54.50        | 45.30 | Work completed        |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು    | ಇಲಾಖೆ                                                | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಪರಾ                 |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 15      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ    | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/<br>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/<br>ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | Restoration And Rejuvenation Of Patmalakatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District.(Indent No.34710)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.00        | 0.00   | Work under progress |
| 16      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು<br>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್                 | Improvements to Hirekere (MI-37) in Talagunda, Javagatti Kere (MI-51) in Balligavi, Haralakatte Tank (ZP-133) in Mayashettikoppa, Hunasekatte Kere (ZP-172) in Tandagunda, Inginakere (MI-08) in Devikoppa, Uramundinakere (MI-17) & Arasanakere (MI-18) in Maluru, Bendikere (ZP-164) & Uramundinakere (ZP-173) in Idukina Hosakoppa, Ganigana kere (MI-34) & Holagatte Tank (ZP-160) in Haragi, Bilalukatte Tank ( ZP-153) in Kodihalli, Uramundinakere ( ZP-168) in Sahasravalli, Uramundinakere (ZP-174) in Hunasekatte, Togarikatte kere (ZP-65) in Hakkali, Hirekere (ZP-67) in Belavantanakoppa, Doddakere (ZP-74) in Mugalikoppa village under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga District. ( | 953.43       | 990.11 | Work completed      |
| 17      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು<br>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್                 | Improvements to Hosakere (MI-32) & Bakikatte Kere (ZP-144) in Bisalahalli, Kumbaragundikere (ZP-137) & Attikatte Holagatte Kere (ZP-147) in Donanagudde, Agasanakatte Tank (ZP-69) in Boghi, Vaddarakatte Tank (ZP-76) & Hirekere Tank (ZP-102) in Udugani, Hunasekatte Tank (ZP-92) in Tadagani,Tavarekatte Tank (ZP-62)in Dasanapura, Sunnadakoppa Tank(ZP-68) in Neralagi, Mugalikatte Tank( ZP-77) in Hirejamburu,Turukanakatte Kere (ZP-75) in Nagihalli, Bhadrappura Kere (ZP-85) in Bhadrappura, Mattikatte Tank (ZP-88) in Kuskuru,Urumundinakere (ZP-98) & Hunasekatte Kere (ZP-101) in Punedahalli village under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga District. (Package NO-                  | 903.20       | 741.31 | Work completed      |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು    | ಇಲಾಖೆ                             | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಪರಾ            |
|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 18      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements to Kalanakatte Tank(ZP-139), Holagatte Tank(ZP-157) & Mudugondanakatte kere(ZP-165) in Enam Muttalli village, Mastkatte Tank(ZP-170) in Malavalli, Chigaranakatte Tank(Zp-162), Tumbrukatte kere(ZP-171) & Javalakatte kere(ZP-179) in Malavalli village, Siddanakatte Tank(ZP-150), Ballikatte kere Tank(ZP_151) & Mattadakatte Tank(ZP-152) in Mallenahalli Village, Uramundinakere Tank(MI-57) in Koratagere Village, Hosakere Tank(MI-60) in Shirihalli Village, Jakkanalyakarakatte Tank(ZP-143) in Shirihalli Tanda Village under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga District. (Package-03) (Indent No. 30112) - <b>13 Tanks</b>                                                  | 868.10       | 759.03 | Work completed |
| 19      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements to Varanakatte Tank (ZP-130) in Yelagere Village, Kaskatte kere (ZP-146) in Shankrikoppa Village, Hebbavinakatte Tank (ZP-148) & Hosakatte Tank (ZP-154) in Kanasogi village, Doddakere Tank (MI-31) in Yelagere Village, Basavannadevara Tank (ZP-176) & Jaddinakere Tank (ZP-178) in Mulukoppa Village, Madavvanakere Tank (MI-56) in Agrahara Muchadi Village, Chukkanikatte kere Tank (ZP-145), Tavarekatte Tank (ZP-149) & Satekatte kere (ZP-181) in Chikkamagadi Village, Jogavvanavaddu Tank (ZP-156) in Enam Agrahara Muchadi Village, Antaraganga Tank (MI-23) & Kalkatte kere Tank (ZP-135) in Kavali Village, Doddakere Tank (ZP-141) & Korlagatte Tank (ZP-142) in Kolagi Village under Udugani-                       | 949.25       | 979.77 | Work completed |
| 20      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements to Hosahonda (ZP-78) in Basavanandihalli Village, Kengatte Tank (ZP-132) in Bisilahalli Village, Balagatte Tank (ZP-159) & Tavrekatte Tank (ZP-169) in Karnalli, Naganakere (MI-47) in Bandalike, Hosakere (MI-49) & Chandrakatte tank (ZP-158) & Malaghatte Tank (ZP-163) in Narasapura, Doddakere (MI-10) in Sunnadakoppa, Appanakatte Tank (MI-52), Agasanakatte (ZP-155) in Mayatamma muchadi, Jagalikatte Tank(MI-53) & Hirekere Tank ( ZP-87)in Muttagi, Vadagatti Tank (ZP-82) & Bidarakatte Tank(ZP-86)in Huluginakoppa Haralakatte Tank( ZP-166) in Shiddihalli Village under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga District. (Package N0-5) (Indent No: 30114) - <b>16 Tanks</b> | 965.80       | 942.91 | Work completed |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು    | ಇಲಾಖೆ                             | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ  | ಪರಾ            |
|---------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 21      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements to Hengasukatte Kere (ZP-84) & Ambarakatte Kere (ZP-93) & Doddakere (ZP-97) in Adaganti village, Hunasikatte Kere (ZP-89) in Bidarakoppa, Doddakere Tank (MI-14) in Bhoghasamudra, Matadakatte Kere (ZP-64) in Sadapura, Ravutanakatte Tank (ZP-73) in Bidarakoppa, Hosakatte Tank (ZP-79) in Uttaranihalli, Jodanakatte Tank (MI-29) Tadasanalli, Nadulakatte Tank (ZP-91) & Savathikatte Tank (ZP-99) & Sarkarimuttalakatte Tank (ZP-100) in Kaadenandihalli, Bommanakatte Tank (ZP-80) & Hunasikatte Tank (ZP-96) in Chikkajamboor & Gowdikere Tank (ZP-103) in Bhakranakoppa Village under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga District. (Package N0-6) (Indent No. 30115)-         | 861.00       | 894.07 | Work completed |
| 22      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements to Churchikatte Tank (MI-41) in Shiralakoppa town, Thumbi Kere (ZP-72) in kolugunasi, Chirchikatte Tank (ZP-71) in Jambur Hosakoppa & Kattinakere (ZP-81) in Kyadigekoppa Village, Doddakere (MI-26), Ithalakatte Kere (ZP-63), Jangamakatte Kere (ZP-66), Boodikatte (ZP-95), In Manchikoppa Village, Paathanakatte Tank (ZP-70) in Tadasanahalli, Mattemarada Tank (ZP-83) in Bhogi Village, Marikatte Tank (ZP-90) in Kodikoppa, Kallukatte Tank (ZP-94) in Naagihalli, Pranavana Kere (MI-58) & Kallinakatte Tank (ZP-134) in Talagunda, Ramanakatte Tank (ZP-131) in Shivapura, Hanchikatte Tank (ZP-138) in Kanahalli Village under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga District. | 954.15       | 919.14 | Work completed |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು    | ಇಲಾಖೆ                             | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ    | ವೆಚ್ಚ          | ಪರಾ            |
|---------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 23      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements To Sarakari Tank (ZP-108) In Jakkinakoppa, Hunasekatte (ZP-109) in Aralihalli, Halekere (ZP-115) In Chowdanayakanakoppa, Mavinakatte Tank (ZP-119) & Hirekere (ZP-124) In Kaginalli, Veebhuthigowdanakere (ZP-104) in Baganakatte, Bendigere (ZP-105) in Bende Katte, Nimbegondi Kere (ZP-107) in Nimbegondi, Yamidoddanakere (ZP-112) in Dindadahalli, Sudagadukatte Kere (ZP-117) In Kittadahalli Village, Doddakere (MI-54) in Muddanahalli, Mugalikatte Kere (ZP-116) in Balekoppa, Hirekere (MI-59) & Machikatte Tank (ZP-128) in Beguru, Chikkavaddigere (ZP-129) in Kenchigondanakoppa Village under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga | 846.10          | 901.53         | Work completed |
| 24      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements to Honnali Kere (MI-39) & Tikalakere (ZP-118) & Goggavvana Tank (ZP-120) & Harogatte Tank (ZP-122) in Gogga Village & Satikatte Tank (ZP-114) & Hosakere (MI-50) in Nallinakoppa, Hosakere (MI-55) Choudanayakanakoppa, Kittideri Tank (ZP-113) & Aralidakatte Tank (ZP-121) in Maravalli, Ramanayaka Tank (ZP-127), & Kengalvaddu Tank (ZP-125) & Gowdana Tank (ZP-126) Hosuru Village Under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme In Shikaripura Taluk of Shivamogga District. (Package NO-09) (Indent No. 30118) - 12 Tanks                                                                                                                                                       | 719.40          | 663.20         | Work completed |
| 25      | Shikaripura | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ | Improvements to Biliki Heggere Tank (MI-22) & Tavarekere Tank (MI-48) & Mavinakatte Tank (ZP-136) & Hosakere (ZP-167) in Biliki Village Bankadevarakeri (ZP-161), Bistadevara keri (ZP-175), Koppadakeri (ZP-180) in Thogarsi Village Under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme In Shikaripura Taluk of Shivamogga District. (Package NO-10) - 7 Tanks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 491.30          | 373.97         | Work completed |
| 26      | Shikaripura | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್                    | Improvements to Sannakere (ZP-123) In Matthikote village, Uppalinganakattekere (ZP-140) in Ragikoppa Village, Chikkerur Tank (ZP-182) under Udugani-Talagunda-Hosur Tank Filling Scheme in Shikaripura Taluk of Shivamogga District (Package no-16)(Indent no-30721) - 3 Tanks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234.00          | 138.24         | Work completed |
|         |             |                                   | <b>ಒಟ್ಟು-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10120.13</b> | <b>8487.56</b> |                |

| ಕ್ರ. ಸಂ                       | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಇಲಾಖೆ                                                 | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                        | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ                                              |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|
| <b>ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b> |          |                                                       |                                                                                                                                       |              |       |                                                  |
| 27                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/<br>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/<br>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (34790)                                                          | 73.00        | 0.00  | Withheld as per Govt circular dated: 22.05.2023. |
| 28                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (34789)                                                              | 48.50        | 0.00  |                                                  |
| 29                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಬೈಲು(ಹೊಸಕೊಟೆ)ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (34800)                                                 | 65.11        | 0.00  |                                                  |
| 30                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಮಲೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                               | 111.10       | 0.00  |                                                  |
| 31                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈರಣ್ಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                                   | 57.10        | 0.00  |                                                  |
| 32                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಸಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                          | 84.00        | 0.00  |                                                  |
| 33                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                                | 78.70        | 0.00  |                                                  |
| 34                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆನವನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                              | 79.50        | 0.00  |                                                  |
| 35                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂತನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                               | 96.35        | 0.00  |                                                  |
| 36                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                                     | 21.50        | 0.00  |                                                  |
| 37                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಡಲಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                               | 54.50        | 0.00  |                                                  |
| 38                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                               | 52.00        | 0.00  |                                                  |
| 39                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಪಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                             | 80.00        | 0.00  |                                                  |
| 40                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                                               | 61.00        | 0.00  |                                                  |
| 41                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | Restoration And Rejuvenation Of Agasanakatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District                         | 49.50        | 0.00  |                                                  |
| 42                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | Restoration And Rejuvenation Of Sigekatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District                            | 44.50        | 0.00  |                                                  |
| 43                            | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                       | Restoration And Rejuvenation Of Vitagondanakoppa Kere (Doddamarasa Series-1, HLIS) At Shivamogga Taluk And District.(Indent No.34709) | 143.00       | 0.00  |                                                  |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಇಲಾಖೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                     | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|
| 44      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Dombekatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent No.34713)       | 42.00        | 0.00  |     |
| 45      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Hullinakatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent No.34717)     | 56.50        | 0.00  |     |
| 46      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Davalukatti Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent no.34711)      | 83.00        | 0.00  |     |
| 47      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Hulikatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent No.34716)        | 53.00        | 0.00  |     |
| 48      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Doddamarasa Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent No.34714)      | 146.50       | 0.00  |     |
| 49      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Chikkamarasa Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District..(Indent No.34706)   | 57.00        | 0.00  |     |
| 50      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Balekoppa Balaso Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent no.34712) | 66.00        | 0.00  |     |
| 51      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Ammankatte Kere Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District.(Indent no. 34705)      | 55.50        | 0.00  |     |
| 52      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration And Rejuvenation Of Somenakatti Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District.(Indent No.34707)     | 57.00        | 0.00  |     |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಇಲಾಖೆ                                               | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪರಾ                                              |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|
| 53      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ/<br>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/<br>ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | Restoration And Rejuvenation Of Hattikatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent No.34715)  | 34.00        | 0.00  | Withheld as per Govt circular dated: 22.05.2023. |
| 54      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | Restoration And Rejuvenation Of Maidhana Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent No.34719)    | 56.70        | 0.00  |                                                  |
| 55      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | Restoration And Rejuvenation Of Kadalekatte Kere (Doddamarasa Series, HLIS) At Shivamogga Taluk And District(Indent No.34718) | 51.70        | 0.00  |                                                  |
| 56      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | Restoration And Rejuvenation Of Vaddanakatte Kere, (Thammadihalli Series, Hlis) At Shivamogga Taluk And District.             | 75.73        | 0.00  |                                                  |
| 57      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಲಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                  | 35.00        | 0.00  |                                                  |
| 58      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುವಡ್ಡು ಕೆರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                   | 50.00        | 0.00  |                                                  |
| 59      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಿಹಾಳ್ (ಅರಳಿವಡ್ಡು) (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                             | 81.00        | 0.00  |                                                  |
| 60      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡುಕಟ್ಟು ಕೆರೆ(ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                    | 39.20        | 0.00  |                                                  |
| 61      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಿವಡ್ಡು ಕೆರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                    | 54.20        | 0.00  |                                                  |
| 62      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುರ್ಗದ ಕೆರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                       | 84.50        | 0.00  |                                                  |
| 63      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮರಾಯನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                  | 51.50        | 0.00  |                                                  |
| 64      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                     | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಶಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                                    | 30.50        | 0.00  |                                                  |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಇಲಾಖೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                             | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|---------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|
| 65      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟರ ಕರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                     | 62.50        | 0.00  |     |
| 66      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗೆರೆ ಬಳಸೋ ಕರೆ (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.              | 104.00       | 0.00  |     |
| 67      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಟ್ಟಹಾಳ (ಕಾಳಕೋಪ್ಪ) (ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.            | 50.50        | 0.00  |     |
| 68      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯನೂರು ಕೋಟೆ-1 (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                 | 61.65        | 0.00  |     |
| 69      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯನೂರು ಕೋಟೆ-2 (ಆಗಸನಕಟ್ಟೆ ಕರೆ) (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 54.60        | 0.00  |     |
| 70      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಜನಕಟ್ಟೆ ಕರೆ (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಯನೂರು ಕೋಟೆ-2  | 32.25        | 0.00  |     |
| 71      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಕರೆ (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.              | 43.55        | 0.00  |     |
| 72      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಕರೆ (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                 | 38.40        | 0.00  |     |
| 73      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಕರೆ (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                | 54.25        | 0.00  |     |
| 74      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಯ್ಯನ ಕರೆ (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರೀಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.                     | 57.25        | 0.00  |     |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಇಲಾಖೆ                                                | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                    | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಪರಾ                                              |
|---------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|
| 75      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/<br>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/<br>ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಸೋ ಕರೆ (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರಿಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                              | 80.15        | 0.00  | Withheld as per Govt circular dated: 22.05.2023. |
| 76      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ (ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೀರಿಸ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ                                       | 72.26        | 0.00  |                                                  |
| 77      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Gullati Kere (Mandaghatta Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34772)         | 54.69        | 0.00  |                                                  |
| 78      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Ragi Hosahalli Kere (Mandaghatta Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34770)  | 77.86        | 0.00  |                                                  |
| 79      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Mandaghatta HosaKere (Mandaghatta Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34767) | 81.10        | 0.00  |                                                  |
| 80      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Tharikatte Kere (Mandaghatta Series, HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34771)     | 47.80        | 0.00  |                                                  |
| 81      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Chikkadanavandi Kere (Mandaghatta Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34769) | 58.00        | 0.00  |                                                  |
| 82      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Doddadanavandi Kere (Mandaghatta Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34768)  | 74.80        | 0.00  |                                                  |
| 83      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Davalanakatte Kere (Thammadihalli Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34776) | 56.81        | 0.00  |                                                  |
| 84      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Kachinakoppa Kere (Thammadihalli Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district(Indent No.34775)   | 65.20        | 0.00  |                                                  |
| 85      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and rejuvenation of Adinakottige (Thammadihalli series, HLIS) at Shivamogga taluk and district(Indent no.35498)       | 142.90       | 0.00  |                                                  |
| 86      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and rejuvenation of Thavare katte kere (Thammadihalli series, HLIS) at Shivamogga taluk and district(Indent No.35500) | 59.81        | 0.00  |                                                  |
| 87      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and Rejuvenation of Kempanakatte Kere (Thammadihalli Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.34773)  | 67.00        | 0.00  |                                                  |
| 88      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and rejuvenation of Jandli kere (Thammadihalli series, HLIS) at Shivamogga taluk and district(Indent No.35501)        | 73.58        | 0.00  |                                                  |
| 89      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                      | Restoration and rejuvenation of Doddamathli kere (Thammadihalli series, HLIS) at Shivamogga taluk and district(Indent No.35499)   | 81.15        | 0.00  |                                                  |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಇಲಾಖೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು                                                                                                                     | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ    | ವೆಚ್ಚ          | ಪರಾ |
|---------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
| 90      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration and rejuvenation of Chowdikatte kere (Thammadihalli series, HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No.35495)   | 79.10           | 0.00           |     |
| 91      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration and Rejuvenation of Bilguni Dodda Kere (Thammadihalli Series,HLIS) at Shivamogga taluk and district.(Indent No. 34774) | 63.10           | 0.00           |     |
| 92      | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |       | Restoration and rejuvenation of Sathyannana kere (Thammadihalli series, HLIS) at Shivamogga taluk and district(Indent No.35497)    | 65.78           | 0.00           |     |
|         |          |       | <b>ಒಟ್ಟು-2</b>                                                                                                                     | <b>4319.93</b>  | <b>0</b>       |     |
|         |          |       | <b>ಒಟ್ಟಾರೆ (1+2)</b>                                                                                                               | <b>14440.06</b> | <b>8487.56</b> |     |