


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2612
- 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
- 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 24.03.2022
- 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೆರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೆರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3670 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, 870 ಕೆರೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 999 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 1454 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 347 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಒದಗಿಸುವುದು)	2019, 2020 ಮತ್ತು 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 110 ಕೆರೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆರೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇ	ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಏರಿ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ, ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ.
ಈ	ಸದರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ;	ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾದ "ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ) - ಹರ್ ಖೇತ್ ಕೋ ಪಾನಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೆ.ಪಿ) - ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, (ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್)" ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 74 LCQ 2022


(ಜಿ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ತೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2612 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಹು ಅಂಕಿ ಅಂಶ (ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ವಿವರ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆರೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ತುಂಬದೇ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1% - 30% ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	31% - 50% ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	51% - 99% ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಬೆಳಗಾವಿ	287	3221	30634	74	80	65	68	0
2	ವಿಜಯಪುರ	156	3649	23304	21	28	27	80	0
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	65	1574	12132	19	14	22	10	0
4	ಧಾರವಾಡ	112	1777	14076	1	57	54	0	0
5	ಗದಗ	31	1363	7702	13	0	3	12	3
6	ಹಾವೇರಿ	264	6112	23247	0	99	104	61	0
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	91	1773	13755	1	0	0	90	0
8	ಕಲಬುರಗಿ	167	5832	27765	26	42	24	75	0
9	ಯಾದಗಿರಿ	71	1455	6564	4	1	66	0	0
10	ಬೀದರ	125	2958	21494	6	41	13	65	0
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	33	761	3292	20	3	4	4	2
12	ವಿಜಯನಗರ	82	3446	13264	27	37	5	11	2
13	ಕೊಪ್ಪಳ	122	1937	15844	22	49	11	34	6
14	ರಾಯಚೂರು	73	1789	8779	19	17	16	21	0
15	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	46	1400.17	4529.97	1	17	3	5	20
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	98	3106.78	9680.64	0	22	27	11	38
17	ರಾಮನಗರ	102	4216.31	15092.42	0	11	14	29	48
18	ಕೋಲಾರ	138	5182.08	12146.65	0	0	3	27	108
19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	201	7954.00	27107.03	5	53	16	94	33
20	ತುಮಕೂರು	371	17101.20	36955.74	52	111	43	165	0
21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	166	9131.46	21431.00	8	92	16	22	28
22	ದಾವಣಗೆರೆ	72	5120.62	8815.00	6	29	8	12	17
23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	306	3555.54	22980.73	0	0	0	2	304
24	ಮೈಸೂರು	50	896.03	6989.42	0	3	6	12	29
25	ಚಾಮರಾಜನಗರ	64	2551.78	13087.51	4	13	14	15	18
26	ಮಂಡ್ಯ	48	1232.29	4319.20	7	0	0	41	0
27	ಹಾಸನ	170	4946.35	12502.45	10	34	18	10	98
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	124	4266.75	16845.71	0	4	14	9	97
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2	6.93	131.43	1	0	0	1	0
30	ಉಡುಪಿ	4	38.96	282.97	0	0	0	0	4
31	ಕೊಡಗು	29	495.00	1953.00	0	0	1	13	15
	ಒಟ್ಟು	3670	108850	436703	347	857	597	999	870

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಲೆಖ್ಲಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಇವರ ಹಿಂದಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2612 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹಾನಿಯಾದ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2019-20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿತ್ತೂರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ. ಪುಟ್ಟಳ್ಳಿ (ಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	950.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	2019-20	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	134.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	2019-20	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	58.06	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	2020-21	ಧಾರವಾಡ	ಅಳ್ವಾವರ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳ್ವಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	940.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
5	2021-22	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟಕನಾಳ ಕೆರೆ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	2021-22	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಕೋಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅತೀವ್ಯವ್ಯಯದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	265.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	2019-20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಗ್ಗ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	900.00	413.99	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏರಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಟಕಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
9	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
10	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗಯದ್ದಾಯ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
11	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
12	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
13	2020-21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹುಡದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	400.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
14	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಮಸ್ಕಾಲ್ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ತೂಟು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	12.00	11.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ದೊಡ್ಡಮುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿನಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೂಟು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ರಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	12.00	11.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಕೋಹಳ್ಳಿ ಸಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	26.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಶಂಕಿನದೇವರ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಟ್ಟಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಮುದುವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಬಳಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ	ದ್ಯಾಮಣ್ಣನಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹಾನಿಯಾದ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
22	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಬೋರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಡಿ ಹೆಗ್ಗೇರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯು ಬೋರಡಿ ಜಂತ್ರಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14.00	13.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ, ಸೀಳುಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ತೂಬಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	7.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸೂರು ಕೊಂಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	21.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಣಗೇರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕರಕುಚ್ಚಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	ಮಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಗಿನಕೆರೆ ಏರಿ ಒಡೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	8.50	8.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	ಸಡಿಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	ಹುಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಿನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	ಎಂ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಗಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ	7.00	6.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	ಮೈತ್ಯಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಳಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	4.50	4.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಪತಿ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯ ಒಡೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	4.00	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳದಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಂದೂರು ಗಾಣೇನಕೆರೆ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಬೀರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ 110 ರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ.)	30.00	29.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳದಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಳಾಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00	29.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಡಿಗ ತೋಟದಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ , ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ತೂಬು, ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗ ಮರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	46.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬಿಳಿ ಹೆಗ್ಗೇರೆ ಕೆರೆ, ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಮರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	29.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಬನ್ನೂರಿನಿಂದ ಹೋತನಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗ ಮರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	35.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ ಬಾಳದಕೆರೆ ತೂಬು ಮರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹಿತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ)	30.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಲನ ಬಸವೀಕೆರೆ ಬೊಂಗಬಿದ್ದ ಏರಿ ಮರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	49.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಲನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದ ಭಾಗ ಮರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	25.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹಾನಿಯಾದ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
47	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅಂಚುಗೊಳ ಕೋಟೀಗಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	36.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತಾಳಗುಂದ ಕೊಪ್ಪದಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	28.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಿರ ಕುಮದತ್ತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆರೆ ಧಾರವಾಹಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	49.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಾರವಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ತೊಲುಗೆ ಹೊಸಗೇಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಏರಿಯ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	13.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಓರೇಜಂಬೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಕೆರೆ ಏರಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕುಸಿದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	37.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಉಪ್ಪಾಣಿಹಳ್ಳಿ ಜಾಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.16	38.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	2019-20	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಬಸವನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ.	155.00	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಅಮ್ಮತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಮ್ಮತಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	20.00	19.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ನರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂಟನಮಡು ಈರಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಅಮ್ಮತಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಮುಂದಿನ ದಂಡೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ.	30.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಹಾದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾದಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	160.00	40.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಬುಕ್ಕಾಂಬುರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬುಕ್ಕಾಂಬುರಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತುಲು ದುರಸ್ತಿ.	20.00	19.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಬೇಲೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ.	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಭಾವಲನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಾವಲನ್ನ ತಗ್ಗಿನಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	45.00	19.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	2019-20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ನರಸಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಲುಗುಲಿ ಕೆರೆ ಬಾಸಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಓರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 510.00-620 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	135.00	126.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಡು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
63	2020-21	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	1)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಸರಪಳಿ 400.00 ಮೀ.ಯಿಂದ 530.00 ಮೀ.ವರೆಗೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ದ್ವಾರಸರಕೆರೆ ಏರಿಯ ಸರಪಳಿ 150.00 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿ	455.00	442.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ
64	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಸೇನ್ ಪುರ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	8.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಶಿರಿಯೂರು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮುದುಗುನೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಕಬುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಕಡಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹಾನಿಯಾದ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
69	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕೆರೆಗಳ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	6.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಗ್ರದ್ದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	2019-20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಅರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿದ್ದರಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸೂರು ಕೋಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಸಂ 68ರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಾರ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಕೋಟೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೂದಿಗರೆ ಕೆರೆಯ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಪೊನ್ನನಗರ	ಪೊನ್ನನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಕಾಳೇಶ್ವರ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಏರಿ ದೊಂಬು ಬಿದ್ದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
78	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಲನ ಗ್ರಾಮ ಬಸವಿಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಪರಗಿ ರಾಮಲಿಂಗನವಡ್ಡೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದ ಭಾಗ ಸರಪಳಿ 1350 ರಿಂದ 1750 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮಾಳಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ಜಾಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮಳೆ ಹಾನಿದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಭಕ್ತನ ಕೊಪ್ಪ ಗೌಡಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	32.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಚಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಭಾಗ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಚಿಕ್ಕ ಮಾಗಡಿ ಅಮಟಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆ)	50.00	38.19	ಸಿಟಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಭದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಿನ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ (ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆ	25.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತಡನನಹಳ್ಳಿ ನಂದಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆ)	50.00	17.12	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
86	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಲನ ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00	49.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹಳ್ಳಿ ಓರೇಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮುಡಬಸಿದ್ದಪುರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗುಡ್ಡದ ತುಮ್ಮಿನ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
90	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ತುಳಗುಂದ ವಡ್ಡಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕೋಡಿ ಚಾನಲ್ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	25.00	20.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
92	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಗುಳೇದಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	25.00	24.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಾನಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಚುರ್ಚಿಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00	5.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
94	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಲನ ಬಸವಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅ/ಖಾ ಎರಿ ಬೊಂಗ ಬಿದ್ದ ಭಾಗ ಸರಪಳಿ 150 ರಿಂದ 300 ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	41.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
95	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಕಲ್ಲನ ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದ ಭಾಗ ಮಲ್ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹಾನಿಯಾದ ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
96	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆಂಬಕೆರ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 1200 ರಿಂದ 1600 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ತೂಟು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ	50.00	24.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹುಲಗಿನಕೊಪ್ಪ ಪುಲಗಿನ ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	17.07	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
98	2020-21	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಹಿರೇಜಂಬಂಡು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಷ್ಟ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	13.79	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
99	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ದೋರನಾಳ ಸ್ವಾಮ್ಯಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00	42.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ ನಂದಿಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ	40.00	39.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಮುದಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ ತಾ ನಾಗನಂಗಲ ರಾಜೀಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
103	2020-21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	ಕನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಳೆಹಿತ್ತು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	20.00	16.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
104	2020-21	ಮೈಸೂರು	ಪುಣಸೂರು	ಮುದ್ದಗನೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಳೆಹಾನಿ)	9.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
105	2020-21	ಬಾಪುರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ವಿಜಯಪುರ ಅಮ್ಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
106	2020-21	ಬಾಪುರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಬೀರಂಬಾಡಿ ಕೆರೆಯುಸಾಗರ ಕೆರೆ	20.00	12.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
107	2020-21	ಬಾಪುರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ದೇವಲಾಪುರ ಕೆರೆ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
108	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲವು ಕೆರೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	370.00	0.00	ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
109	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆರೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	425.00	0.00	ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
110	2021-22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಕೆರೆಯು ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	830.00	0.00	ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	10837.16	2658.17	