


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
158ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 22 (239)  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್  
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 28-01-2026  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																				
ಅ)	ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಧಾರವಾಡ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2022-23, 2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p align="right">(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022-23</td> <td>12</td> <td>35.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2023-24</td> <td>03</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2024-25</td> <td>05</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>ಒಟ್ಟು</b></td> <td><b>20</b></td> <td><b>51.40</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	1	2022-23	12	35.40	2	2023-24	03	10.00	3	2024-25	05	6.00		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>20</b>	<b>51.40</b>
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ																			
1	2022-23	12	35.40																			
2	2023-24	03	10.00																			
3	2024-25	05	6.00																			
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>20</b>	<b>51.40</b>																			
ಆ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು?	<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2022-23, 2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p align="right">(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022-23</td> <td>44</td> <td>86.35</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2023-24</td> <td>05</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2024-25</td> <td>08</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>ಒಟ್ಟು</b></td> <td><b>57</b></td> <td><b>115.35</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	1	2022-23	44	86.35	2	2023-24	05	16.00	3	2024-25	08	13.00		<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>57</b>	<b>115.35</b>
ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ																			
1	2022-23	44	86.35																			
2	2023-24	05	16.00																			
3	2024-25	08	13.00																			
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>57</b>	<b>115.35</b>																			

ಲೋಇ/108/ಐಎಫ್‌ಎ/2026

  
 (ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)  
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1 ಪ್ರಶ್ನೆ LCQ 22 (239)

(ಅ)ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ)

ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಯ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ /ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ	
1	2	4	5	6	9	10	11	12
<b>ವರ್ಷ:2022-2023</b>								
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಕಡವಾಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ನಗರ, ಪುರೋಹಿತನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 24 ರ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 26 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ : 26 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಂಕರಜ್ಯೋತಿನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (152281) Call-2	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-4 ದಿನಾಂಕ: 06.05.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.490.00 ಲಕ್ಷಗಳು	490.00	29-12-2022	28/06/2023	28/06/2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10 ರ ಕೆಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವಾಶಾಸಕ್ತಿ ಹೂಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ , ಅಂಜನೇಯ ನಗರದ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀ, ತೇಜಪ್ಪನವರ ಪ್ಲಾಟ್ (ಊರು ಹೊರಗಿನ ರಸ್ತೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (9982)/Call-02	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	200.00	07-12-2024	06-06-2025	06-06-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:11 ರ ಬನಶಂಕರಿ ನಗರ, ಆದಿತ್ಯ ಪಾರ್ಕ್, ಲೋಟಸ್ ಲೇಔಟ್, ಉದಯ ನಗರ, ವಿಜಯ ನಗರ, ಶರದ ಎನಕ್ಲೆವ್, ಸಾಯಿ ನಗರ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(158319) 2 ನೇ ಕರ	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	200.00	24/03/2023	23/09/2023	23/09/2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:11 ರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15 ರ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (158320) 3 ನೇ ಕರ	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	100.00	04.03.2024	03.07.2024	03.07.2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:12 ರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13 ರ ಸಪ್ತಾಪುರ 1, 2, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(158321)	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು	150.00	27-03-2023	26/09/2023	26/09/2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15 ರ ಜಯನಗರದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (158322)	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	200.00	24-03-2023	23/09/2023	23/09/2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರ ನವೋದಯ ನಗರ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ನಿರ್ಮಲ್ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (158323)	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು	150.00	14/03/2023	13/09/2023	13/09/2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19ರ ಪಡಕೆ ಚಾಳ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:19 ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (158324)	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು	150.00	27-03-2023	26/09/2023	26/09/2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

1	2	4	5	6	9	10	11	12
ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಯ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ /ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ	
9	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20 ರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಮ್ಲಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರ ದಾನೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(157755) 2 ನೇ ಕರ. ((Version -02 indent No. 6945/CALL-2)	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.240.00 ಲಕ್ಷಗಳು	240.00	20-05-2023	14-09-2024	14-09-2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರ ಗಾಂಧಿನಗರದ 4,5,6 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಮ್ .ಎಫ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (158325) 4 ನೇ ಕರ	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳು	250.00	20-05-2023	19-11-2023	19-11-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರ ರಾಜೇವಗಾಂದಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25 ರ ಗಿರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (163572), (Version -02 indent No. 6605)	ಲೋ.ಇ 98/IFA/2022 ಭಾಗ-9 ದಿನಾಂಕ: 10.08.2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು	200.00	14.03.2024	13.09.2024	13.09.2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>			<b>11</b>	<b>2330.00</b>				
<b>ವರ್ಷ:2023-2024</b>								
ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.								
<b>ವರ್ಷ:2024-2025</b>								
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಡಿಪೋ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (W.I.No.17483)	Ga/368/es&Of-2/2024 dveo8 07-12-2024 ( ಕ್ರ.ಸಂ.04) ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು	50	18.02.2025	17.08.2025	10.03.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸೂಪಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 28 ರ ಕಿ.ಮೀ. 65.00 ರಿಂದ 68.00 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (W.I.No.17497) Call-2	ಲೋ.ಇ/642/ಐಎಫ್ಎ/2024 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:18.12. 2024 ( ಕ್ರ.ಸಂ.37) ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು	100.00	05.06.2025	04.01.2026	31.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.26 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (W.I.No.17367)	ಲೋ.ಇ/642/ಐಎಫ್ಎ/2024 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:18.12. 2024 ( ಕ್ರ.ಸಂ.38) ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು	150.00	11.06.2025	10.12.2025	10.12.2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23 ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. (17314) Call-2	ಲೋ.ಇ/642/ಐಎಫ್ಎ/2024 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:18.12. 2024 ( ಕ್ರ.ಸಂ.39) ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು	150.00	17.04.2025	16.10.2025	31.03.2026	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ಅರಳಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಕೆ. ಪರ, ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ. WI:27826	ಲೋ.ಇ/667/ಐಎಫ್ಎ/2025 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 25.05.2025 ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳು	150.00				ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>			<b>5</b>	<b>600</b>				
<b>ಒಟ್ಟು</b>			<b>16</b>	<b>2930.00</b>				

**ಅನುಬಂಧ-1**

**ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ	
1	3	2	4	5	6	7	
<b>ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2</b>							
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ	463	ಎ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾ.ಹೆ-28 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 67.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 68.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.85	1210.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
				ಒಟ್ಟು	<b>0.85</b>	<b>1210.00</b>	
<b>ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1</b>							
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ	654	ಎ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 73 ಸರಪಳಿ 232.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.25	700.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
				ಒಟ್ಟು	<b>3.25</b>	<b>700.00</b>	
				ಒಟ್ಟು	<b>4.10</b>	<b>1910.00</b>	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,  
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,  
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,  
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಭಂದ-01

ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;  
(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ಯುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ -75	Improvements to RTO office to Sutagatti MDR in Hubballi Tq. (Job No:-CRF-KNT-2023-24-307)	1.30	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಯುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ -75	Improvements to road from Anand Nagar to Raynal up to NH- 48 MDR in Hubballi Tq (Job No:-CRF-KNT-2023-24-308)	0.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			1.80	3.00	

—H—

ಅನುಬಂಧ-2 ಪುಟ LQ 22 (239)

(ಅ)ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ									
ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಯ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ /ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	9	10	12	
<b>ವರ್ಷ:2022-2023</b>									
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 43 ರ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಪಾರಸವಾಡಿ, ವಿನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (156042)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	24-02-2023	23-05-2023	23-05-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 44 ರ ಮಧುರಾ ಚೇತನಾ ಕಾಲೋನಿ, ಹೇಮಂತನಗರ ಹಾಗೂ ಬದಾಮಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (156043)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	24-03-2023	23-09-2023	23-09-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 48 ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 49 ರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ (157426)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	17-03-2023	16-09-2023	28-02-2026	ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 49 ರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 48 ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪುಸ್ತಾವನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 51 ರ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರದ Z.R.A. ಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(156064)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	23-03-2023	22-09-2023	22-09-2023	
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 51 ರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (156065)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	09-02-2023	07-07-2023	07-07-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 54, 55 ಮತ್ತು 56 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆನ್ನಪೇಟೆ, ಅರವಿಂದ ನಗರದ ದಾಳಂಬರಿಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(155796)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	09-03-2023	08-09-2023	08-09-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 59 ರ ವಸಂತ ನಗರ, ಮುದಗಲ್ ಲೇಔಟ್, ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.(156034)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	27-03-2023	26-09-2023	05-03-2026	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೆವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 48 ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಗರದ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ನಾಲಾದವರೆಗೆ ತೆರದ ಚರಂಡಿ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (157429)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 120.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	120.00	04-03-2023	03-06-2023	03-06-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 38 ರ ಜಂತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟೇದಾರ ಭವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(156035)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	24-03-2023	23-09-2023	26-04-2026	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅನುದೀಕ್ಷಿತ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 150 ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 250 ಮೀಟರ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 38 ರ ಸಾಯಿನಗರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಂ ನಗರದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(156036)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	60.00	14-12-2022	31-03-2023	30-09-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.41 ರ ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗನಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಂಗನಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (156037)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	75.00	13-03-2023	12-06-2023	12-06-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ರಮೇಶ ಭವನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭವಾನಿ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಅಶೋಕ ನಗರ ರೇಲ್ವೆ ಬಿಡ್ಜಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(156039)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022	350.00	#####	#####	#####	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೂಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಯ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ /ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
13	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 39 ರ ನ್ಯೂಪತುಂಗ ನಗರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 41 ರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (156040)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	24-02-2023	23-05-2023	23-05-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 37 ರ ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (157500)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	23-03-2023	22-06-2023	22-06-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 36 ರ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(156044)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	24-03-2023	23-09-2023	31-01-2026	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಅವೆದಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 40 ರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಪಾರ್ಕನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (157428)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/98/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಭಾಗ-9) (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10-08-2022 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 355.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	355.00	15-09-2023	09-14-2023	16-09-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:43 ರ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (166192)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	16-05-2023	15-11-2023	15-11-2023	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:41 ರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ:39 ರ ನ್ಯೂಪತುಂಗ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(166189)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	07-01-2024	06-07-2024	06-07-2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:55 ರ ಅರವಿಂದ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (166790) (5716) 7186	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03-03-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	05-12-2024	04-06-2025	04-06-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	Improvements to Jayanagar & Prabhat Colony road in ward no 48 Hubballi city of Hubballi taluka KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT167906 (6386)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1888/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	#####	#####	#####	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:49 ರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(166194)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	150.00	21-02-2024	20-08-2024	20-08-2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:49 ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಂತ-2 ರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(166196)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 120.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	120.00	22-02-2024	21-08-2024	21-08-2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:49 ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ ಹಂತ-3 ರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(166197)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 120.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	120.00	22-02-2024	21-08-2024	21-08-2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:42 ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲನಿ, ಸೋಮನಗೌಡರ ಲೇಔಟ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(166191)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 170.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	170.00	13-09-2024	12-03-2025	12-03-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	Improvements to Road and construction of Drains to Main road connecting New bus stop and Dollars colony and other internal roads of Ward No.52 in Hubballi city KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT168004	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1888/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	400.00	25-09-2024	24-03-2025	24-03-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಯ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ /ಸವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
26	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:37 ಗಣೇಶ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(11824)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	04-12-2024	03-06-2025	03-06-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	Improvements of road & Construction of Drain to road connecting from Laxminarayan main road to Tender sure road in ward no.49 In Hubballi city of Dharwad dist. KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT167689	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1888/ಐಎಫ್ಎ/2023 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 09-03-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	27-11-2024	26-05-2025	30-10-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	Improvements to road and Drain from Tender SURE road to Police quarters road in ward no 49 of Hubballi city of Hubballi taluk (PWD/2024-25/RD/WORK_INDENT10951)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1888/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	#####	#####	#####	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	Construction of Road, Open Drain, CD's and Pedestrian Path work at Srinagar,Ambikanagar, Ravindra nagar, Dharmapuri Badavane, Taj nagar, Ektha nagar, Bramhagiri colony, Maasti Maremmanna colony, Kalmeshwar nagar Badavane in ward No.36 of Hubballi-Dharwad Mahanagar Palika (15495)	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ/986/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22-02-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	500.00	19-02-2025	18-08-2025	31-01-2026	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇವರ್ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
30	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:37 ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದ (ದಕ್ಷಿಣ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(6572)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 110.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	110.00	14-03-2025	13-09-2025	-	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:37 ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (11826)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	18-03-2025	17-09-2025	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
32	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:37 ಶಿವಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(11827)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 130.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	130.00	22-07-2025	21-01-2026	-	ಸ್ವೀಕೃತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಾನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪಲೈನ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:59 ರ ವಸಂತ ನಗರ, ಮುದಗಲ್ ಲೇಔಟ್ & ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(6577)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	11-09-2025	10-03-2026	-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್ ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:44 ರ ಮುದರಾ ಚೇತನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಬದಾಮಿ ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (11822)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-01-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	21-04-2025	20-10-2025	20-10-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:49 ವಿ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(11825)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:10-02-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	23-01-2025	22-07-2025	22-07-2025	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 39 ಪಾರ್ಸೆ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು(6581)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:10-02-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	22-01-2025	21-07-2025	21-07-2025	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:43 ಅಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ & ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (12002)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:10-02-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	30-01-2025	29-07-2025	29-07-2025	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:52 ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಲನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (11820)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:10-02-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	21-04-2025	20-12-2025	20-12-2025	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಗಿಯ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ /ಸವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
39	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:52 ಗುಡಿಪಾಟಾ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (6579)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:10-02-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	15-01-2025	14-07-2025	-	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 54 ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (6580)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1992/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:10-02-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	29-03-2025	28-09-2025	28-09-2025	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	Improvement to Roads at ward no 44 from Kuberapuram Finix Intirri to Rayara Temple in Hubballi City, Dharwad Dist (11829)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/1888/ಐಎಫ್ಎ/2023 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 09-03-2023 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 75.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	75.00	29-03-2025	28-09-2025	-	ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಿಸ್ಕ್ & ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
<b>Total</b>					<b>6935.00</b>				
<b>ವರ್ಷ:2023-2024</b>									
ಯಾವುದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.									
<b>ವರ್ಷ:2024-2025</b>									
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	Improvements of internal roads Shreyapark to Laxmi nagar connecting to tender sure road from connecting Mangasuli-Laxmeshwar SH-73 In Hubali taluka of Dharwad Dist. PWD/2024-25/RD/WORK INDENT17486	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/642/ಐಎಫ್ಎ/2024 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-12-2024 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	19-12-2025	18-06-2026		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಉಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್-4(ಎ.ಎಚ್-47) ಬೈಪಾಸ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(17492)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/642/ಐಎಫ್ಎ/2024 (ಇ ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-12-2024 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	13-08-2025	12-02-2026		ಎಲ್ & ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಕಾರಿಪ್ಪೆಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋ.ಇ:43:ಐಎಫ್ಎ/2025(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ: 29-07-2025 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಕೂಡುವ ಉಣಕಲ್ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಉಣಕಲ್ ರೇಲ್ವೆ ಕಳ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಿದ್ಧಾಂತೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುದು. WI-22702	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/183/ಐಎಫ್ಎ/2025(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 14-02-2025 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. WI-22686	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/183/ಐಎಫ್ಎ/2025(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 14-02-2025 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	150.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ಕೂಡುವ ಬೈಲಪ್ಪನವರ ನಗರ ಹಾಗೂ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಪಾಟೀನ ಎಲ್ಲಾ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತೆರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. WI-22688	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ/183/ಐಎಫ್ಎ/2025(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 14-02-2025 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	150.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಸುಳ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-268 ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮನೋಜ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.PWD/2025-26/RD/WORK INDENT22668	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋ.ಇ/43/ಐಎಫ್ಎ/2025 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:15-04-2025 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಟ್ರಲ್-73	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಸುಳ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-268 ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಒಳರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.PWD/2025-26/RD/WORK INDENT22667	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋ.ಇ/43/ಐಎಫ್ಎ/2025 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:15-04-2025 ಮತ್ತು ಅನುದಾನ(ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>2024-25</b>					<b>1300.00</b>				
<b>Total</b>					<b>8235.00</b>				

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
<b>ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2</b>						
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ	461	ಎ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕುಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಆನ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟರಿ ಎದರು) ಹಾಯ್ದು ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.59	700.00	ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
			ಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕರಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಲೋಕಪ್ಪನ ಹಕ್ಕಲ, ರೇಲ್ವೆ ಕೇಳಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.15	600.00	
			ಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರವಿನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.76	400.00	
			ಒಟ್ಟು	5.50	1700.00	
<b>ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1</b>						
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ	653	ಎ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಂಚಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 5.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ-ಕುಸುಗಲ್-ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ-ಸಿರಗುಪ್ಪಿ-ಕೋಳಿವಾಡ-ಕಲ್ಲೂರು, (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	500.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
			ಬಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ-ಶಿವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.87	500.00	
			ಒಟ್ಟು	3.37	1000.00	
			ಒಟ್ಟು	8.87	2700.00	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,  
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,  
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,  
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ?

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಅನುದಾನ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ -73	Improvements to SH-73 Unkal villege via Hulakoppa NH-4 (AH-47) upto bypass in Hubballi Taluka.(Job No:-CRF-KNT-2023-24-009)	2.25	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ -73	Improvements to 3 Nos Main Roads of cotton market in Hubballi city limits in Hubballi taluka.(1) Hubli sports club ground to KMC (2) Chadda Hero honda showroom to KMC Back gate Road (3) KEB Station to KMC .(Job No:-CRF-KNT-2023-24-304)	1.02	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			3.27	6.00	

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, (ಉತ್ತರ ವಲಯ),  
ಹೆಳಗಾವಿ