


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 677
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಮಲ್ಲಾಪೂರೆ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2021
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ವರ್ಷವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? ವಿವರ ನೀಡುವುದು.	
ಈ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆಯೇ? ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ / ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಗಮದ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದೂರುಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 38 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2021


 (ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ)
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಗಳು	ತಾಲೂಕು/ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			ಸದರಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ
			ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
1	ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ), ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಮನಾಬಾದ	2017-18	29.00	23.87	ಎ.ಎ.ಬಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ
			2018-19	31.00	12.62	
			2019-20	63.00	37.08	
2	ಚುಳಕಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ	ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	2017-18	0.25	0.00	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ..
			2018-19	0.25	0.00	
			2019-20	0.00	0.00	
3	ಮೇಲ್ಕಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ	2017-18	0.50	0.00	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ..
			2018-19	2.50	0.00	
			2019-20	0.00	15.46	
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ), ಭಾಲ್ಕಿ	2017-18	0.00	0.00	ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು
			2018-19	50.00	124.48	
			2019-20	85.00	294.84	
			2018-19	25.00	22.93	
			2019-20	20.00	42.00	
2	ಮೇಲ್ಕಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆ	ಹುಮನಾಬಾದ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ	2017-18	20.00	6.06	ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು
			2018-19	25.00	9.28	
			2019-20	65.00	33.87	
ಲಿಪ್ಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಕೊಂಗಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚುಳಕಿನಾಲಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ 15 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 60 & 90 ಲಿಪ್ಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಭಾಲ್ಕಿ	2017-18	47.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			2018-19	28.00	66.00	
			2019-20	175.00	89.45	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಗಳು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು / ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1)	ಕೊಂಗಳೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ	306.91	Ocean Constructio ns India, Pvt, Ltd. Mangalore	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಭಾಲ್ಕಿ	179.98	126.9 3	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 30-09-2021 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2)	ಮಾಣಿಕ್ಯೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ (60 ಲಿಫ್ಟ್)							
3)	ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ (90 ಲಿಫ್ಟ್)							
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ	395.32	Mr.M.D. Waddar Company	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ), ಭಾಲ್ಕಿ	391.16	4.16	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	
2	ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಾ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಧುನೀಕರಣ	143.06	Mr. Star Builders & Developers Bangalore	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ), ಭಾಲ್ಕಿ	108.62	34.44	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	
3	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುಲ್ಲಾವಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	176.39	Mr.M.D. Waddar Company	ಹುಮನಾ ಬಾದ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಕಲಬುರಗಿ	145.72	30.67	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಡೋರಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.