



**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್**

**ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :** 35 (109)

**ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :**

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ  
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

**ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :**

04.03.2025

**ಉತ್ತರಿಸುವವರು :**

ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಡಳಿತಗಳ ಆಧೀನದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹೂ ಹಾಗೂ ಮೀನುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಏನು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್) ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಚಿಸಿದೆಯೇ: ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಏನುಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದೆ:	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಪಡಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಳತೆಗಳಿಗನುಸಾರ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರದ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ	<b>15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ</b>  15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದೆ:

ಕೈಗೊಂಡು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 24\*7 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, JCB , Hitachi ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ತುರ್ತುಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಲಯವಾರು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 2025ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

**ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ :**

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ:**

**1) ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆ:** ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ರೂ.65.71 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

**2) ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ:** ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.12.27 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಲು ವೆಟ್ ವೆಲ್ ಗಳು ಬಳಸಿದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.56.54 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

**ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ:**

**1) ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ:** ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 1998ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.13.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**2) ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ:** ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ UIDSSMT ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ರೂ.56.54 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 31.50ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1600 ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಲು ಉಳಿಕೆ 9.0 ಕಿ. ಮೀ ಉದ್ದದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ವೆಟ್ ವೆಲ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಶಿನರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.46.81 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

**3) ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ:** ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ರೂ.3.03 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2015ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 1.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 0.30 MLD ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಳಸಿದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

		<p>ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
ಈ)	<p>ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖಾವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಜಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಪ್ರಕರಣ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಮತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>
ಉ)	<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆಯೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ;</p> <p><b>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ:</b> ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 40.16 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li><b>2) ಸುಳ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ:</b> ಸುಳ್ಯ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.57.66 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li><b>3) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪುರಸಭೆ :</b> ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.77.08 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li><b>4) ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ:</b> ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.70.00 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li><b>5) ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ:</b> ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.45.60 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ</li> </ol>

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

6) ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ : ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.37.50 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

7) ಬಜ್ಜಿ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು: ಬಜ್ಜಿ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಗುರುಪುರ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.168.12 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

**ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ :**

1) ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ: ಕಾಪು ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 32.93 ಕೋಟಿಗಳು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ :** ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 63.55 ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಡಿಪಿಆರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ** ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

**15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ**

15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

- ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-1.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 971 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 432 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗರ

	<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ವಿವರ <b>ಅನುಬಂಧ-3</b> ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಮುಂದುವರೆದು <b>ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-2.0</b> ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಅದರ ರೀತ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 80 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 41 Aspirational toilets, 30 ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 25 ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 16 Aspirational toilets ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ವಿವರ <b>ಅನುಬಂಧ-4</b> ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</li> <li>• ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ, Interception &amp; Diversion of drains(I&amp;D) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ (Cesspool) ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು <b>ಅನುಬಂಧ-5</b> ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</li> </ul> <p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 56 ಜಿಇಎಲ್ 2025

  
 ( ರಹೀಂ ಖಾನ್ )  
 ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

UPD

Workwise Progress of 15th Finance Untied Basic Grants 2023-24

Date=03-03-2025

Rs. in Lakhs

S.No	DistrictName	UIbName	Sector Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status
1	Dakshina kannada	Bajape	Storm Water Drains	Construction of storm water drain near Kenjar village Porkodi Kadembisthana and Kenjar village Thatthadi Shanthi harinakshi house to Vinod Moolya house in Bajape TP limit.	8.54	0.00	Work Completed
2	Dakshina kannada	Bantwal	Storm Water Drains	Construction of drain near Kelaginapete Bastipadpu Bridge in B Kasba	5.90	5.08	Work Completed
3	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	4th ward of Belthangady Town Panchayath in front of department of Agriculture slab installation of drainage old bridge construction of road side drainage	2.00	1.81	Work Completed
4	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	Construction of RCC drainage from 5th ward court road CA bank under Belthangady Town Panchayath to wood mill	3.00	1.35	Work Completed
5	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	Construction of RCC drain on the right side of kellekere road opposite 1st ward halekote of belthangady town panchayath and on the sides of jainpete nagabana road in front of ashraf house	2.00	1.97	Work Completed
6	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	7th Ward of Belthanagdy Town Panchayath extending from the house of Kembarje vishwanatha mulya to the construction of R.C.C drain	2.00	1.83	Work Completed
7	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	8th Ward of Belthanagdy Town Panchayth road side RCC drainage leading to Sudemugeu crematorium.	2.00	1.84	Work Completed
8	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	Construction of RCC drain near Sesappa poojary house kambaladadda 9th ward hunssekatte Belthangady Town Panchayath.	2.00	1.82	Work Completed
9	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	Construction of R.C.C drain near Allatabailu Gopal hedge house, 3th Ward, Belthangady Town Panchayath.	2.00	1.98	Work Completed
10	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	10th Ward of Belthanagdy Town Panchayath construction of roadside barrier behind Prema's house.	2.00	1.82	Work Completed

Date=03-03-2025

Rs. in Lakhs

S.No	DistrictName	UlbName	Sector Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status
11	Dakshina kannada	Belthangadi	Storm Water Drains	Construction of R.C.C drain near Yuvaraja Hegde house near Allatabailu 2nd ward Belthangady Town Panchayath	2.00	1.81	Work Completed
12	Dakshina kannada	Kadaba	Storm Water Drains	CONSTRUCTION OF RAIN WATER DRAIN AT KALARA IN KADABA TP LIMIT	3.00	0.00	Work Completed
13	Dakshina kannada	Kotekar	Storm Water Drains	Construction of Strom water Drain near Sukumar Gatty's House Ward No.3 Sathyanarayana Nagara	2.00	1.68	Work Completed
14	Dakshina kannada	Kotekar	Storm Water Drains	Construction of Strom water Drain near Saidhama Kitchen ward No.10	3.40	3.10	Work Completed
15	Dakshina kannada	Kotekar	Storm Water Drains	Construction of Strom water Drain in Ward No 12 Jalalbagh 2nd Cross (Extension Work)	4.25	4.22	Work Completed
16	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು , ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ - ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.01 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ತಡಂಬೆಲ್ ಸದಾಶಿವ ನಗರ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.54	Work Completed
17	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು , ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ - ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ಪಂಜಿಮೊಗರು ಕೆ.ಜಿ.ಕೆ.ಬಳ್ಳಾಲ್ ರೋಡ್ ಡಿವೈಸು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ತನಕ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.60	Work Completed
18	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 16 ಕೋಡಿಕ್ಲ್ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಸುವರ್ಣ ಮನೆ ಮತ್ತು ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.41	Work Completed
19	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು , ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ - ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 2 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೂರ್ವ ಕುಲಾಲಭವನ ಹಿಂಬದಿ ಮುಂಚೂರು ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.52	Work Completed
20	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ.20 ತಿರವೆಲ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.70	Work Completed
21	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ.27ನೇ ಬೋಳೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಒಳರಸ್ತೆ ಅಬ್ಸಾಹಿತ್ತು ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.71	Work Completed
22	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ.29ನೇ ಕಂಬಳ ವಾರ್ಡಿನ ಸಿ.ಜಿ. ಕಾಮತ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ದೇವಾಧಾಸ್ ನಗ್ನೇಕರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.46	Work Completed

Date=03-03-2025

Rs. in Lakhs

S.No	DistrictName	UlbName	Sector Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status
23	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು , ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ -ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಪಳ್ಳಿ 6 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ನೀರನ್ನು ಕಳಭಾಗದ ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿವುದು ಮತ್ತು ಚೇಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.12	Work Completed
24	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 54 ಜಪ್ಪಿನಮೂಗರು ವಾರ್ಡಿನ ತಾರ್ಡೆಲ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನವೀನ ಮನವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.25	Work Completed
25	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ.56 ಮಂಗಳಾದೇವಿ ವಾರ್ಡಿನ ಶಿವನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	3.26	Work Started
26	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ. 57ನೇ ಹೂಯಿಗೆ ಬಜಾರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ತು ಅರಕೆರಬ್ಬೆಲ್ ಬಳಿಯಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬದಿವರೆಗಿನ ರಾಜಾಕಾಲುವೆಗೆ ತಡಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.27	Work Completed
27	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ನಂ.58 ಬೋಳಾರ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿಕ್ಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣಹಾಲ್ ಎದುರಿನಿಂದ ಅದರ್ಶನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.39	Work Completed
28	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು , ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ -ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 07 ಇಡ್ಲಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ವಾ ಕೇಟರ್ಸ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	7.18	Work Completed
29	Dakshina kannada	Mangaluru	Storm Water Drains	ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು , ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ -ಮನಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.08 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.54	Work Completed
30	Dakshina kannada	Moodbidri	Storm Water Drains	Construction of storm water drain from Alangar behind Abbas mill road to Near Shrinivas shetty house to Shobha raos house road in ward No.4 of Marpadi village in Mudubidire TMC limits.	3.56	3.18	Work Completed
31	Dakshina kannada	Moodbidri	Storm Water Drains	Construction of storm water drain Near Veera Savarkar Nagara Dinesh Nayak and Prathima house road in ward No.5 Marpady in Mudubidire TMC limits.	3.56	3.41	Work Completed
32	Dakshina kannada	Moodbidri	Storm Water Drains	Construction of storm water drain and Concrete road Chamundi betta and Kayar gundi connecting road in ward No.11 of Pranthya village in Mudubidire TMC limits.	3.56	2.76	Work Completed
33	Dakshina kannada	Moodbidri	Storm Water Drains	Construction of storm water drain From Ladi Chandrahas Shetty house to Abdul hasan house road ward No.13 of Pranthya village in Mudubidire TMC limits.	3.56	3.13	Work Completed

Date=03-03-2025

Rs. in Lakhs

S.No	DistrictName	UlbName	Sector Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status
34	Dakshina kannada	Mulki	Storm Water Drains	Construction of drain at ward no 11 ward no 12 and ward no 13	6.25	0.00	Work Completed
35	Dakshina kannada	Mulki	Storm Water Drains	Construction of drain and slab at ward no 14 and ward no 15	4.50	3.81	Work Completed
36	Dakshina kannada	Mulki	Storm Water Drains	Construction of drain near K S Rao nagara Amrutha Samruddhi house and ward no 17 Ashraya Colony	4.50	4.09	Work Completed
37	Dakshina kannada	Puttur	Storm Water Drains	Puttur CMC limit construction of drain works near Ganesh Bhag Saroj Bhagya house of 2nd Ward ,Construction of drains on both sides of the road near Janu Nayaks house near Krishna Nagar Satyanarayana dam of 7th ward, Drain construction work continues near Surya Prabha of the 13th ward , Drainage works near the house of Nandila Chandrasekhara Naik of 14th Ward, Construction of drains near Panchavati on 17th Bappali, Interlock installation work for drain and road next to VJ Fernandez Patrao Hospital Vidyanagar Darbe house of 19th Ward, Drainage on Darkasu Road with cowcatcher near Bollana Pramod Saliian house of 20th Ward. Construction of drains near Bedra Bhajan Mandir in 25th Ward, 26th Ward and Durga Nagar Drainage Works, Installation of drain slab near Kumadka Junction Anganwadi in 28th Ward. Drainage work in front of Mottethadaka Rajarama house of 30th Ward continue work, Balnadu Pundittur of 30th Ward from there to Devasya and from Bare to Ullalti Bhandara House towards the position of Kalu Sanka formation. 9th Ward Keremule main road Jafar Tangal house opposite drain work.	32.45	16.48	Work Completed
38	Dakshina kannada	Ullal	Storm Water Drains	Proposed construction of storm water drain infront of ULLAL CMC and Darga road in Ullal CMC limit	22.32	17.17	Work Completed
39	Udupi	Byndoor	Storm Water Drains	ಬೈಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿ.ಜೆ ನಗರದ ಮೊದಲ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾವೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಯೋಜನಾನಗರ ST ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ದುರ್ಮಿ ಬಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೆರೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ,ಕಳವಾಡಿ ಕಾರಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	Work Completed
40	Udupi	Karkala	Storm Water Drains	ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 01ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಹಿಮ್ಮಂಜೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ದೇವಾಡಿಗರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.00	3.01	Work Completed
41	Udupi	Karkala	Storm Water Drains	ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 02ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಸೇನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.00	3.98	Work Completed

Date=03-03-2025

Rs. in Lakhs

S.No	DistrictName	UibName	Sector Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status
42	Udupi	Karkala	Storm Water Drains	ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 04ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಬಂಡೀಮರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	3.84	Work Completed
43	Udupi	Karkala	Storm Water Drains	ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 14ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಆನಂದನಗರ ನೀತಾ ಟೀಚರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	3.97	Work Completed
44	Udupi	Karkala	Storm Water Drains	ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಂಧಿಮೈದಾನ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.79	Work Completed
45	Udupi	Karkala	Storm Water Drains	ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 09ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಒಳರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಡೇವು ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	3.98	Work Completed
46	Udupi	Kaup	Storm Water Drains	ಕಾಪು ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07ರ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪುನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂಚನ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆವರೆಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ಗರಡಿ ರಸ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಮಂಡನ್ ಮನೆ ಬಳಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10ರ ಜೈನ ಬಸದಿ ಎದುರು ಗಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11ರ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಯಂಟ್ ಎದುರು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.60	8.63	Work Completed
47	Udupi	Kundapur	Storm Water Drains	ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಫೆರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪುನಶ್ಚ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮದ್ದುಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಡ್ಯೂಗ್ ಫೆರಿ ರಸ್ತೆಯ ಟಾನ್ನಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.85	4.65	Work Completed
48	Udupi	Kundapur	Storm Water Drains	ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಖಾರ್ವಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಖಾರ್ವಿ ಮನೆ ಬಳಿ 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಚಿಕ್ಕನ್ ಸಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯಭಾಗದ ರಾಮುಹಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು 16ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕೋಡಿಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಿಣಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.85	4.65	Work Completed
49	Udupi	Kundapur	Storm Water Drains	11ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಜ್ಯೋನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ಪನ್ನೀರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು 7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಬಳಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು 17ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಟಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೃಷ್ಣಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ ವಿಠಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಂಗಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7.80	4.70	Work Completed
50	Udupi	Saigrana	Storm Water Drains	13 ನೇ ಪಾತಾಳಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿದ ಬಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.46	Work Completed
51	Udupi	Saligrana	Storm Water Drains	ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.55	Work Completed

Date=03-03-2025

Rs. in Lakhs

S.No	DistrictName	UlbName	Sector Name	Work Name	Estimate Cost	Expenditure Cost	Work Status
52	Udupi	Saligrama	Storm Water Drains	ಗುರು ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆರೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ರಘುರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ತನಕ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.98	Work Completed
53	Udupi	Saligrama	Storm Water Drains	ಗುಂಡ್ಲಿ ಚಲ್ಮಮಕ್ಕಿವಾರ್ಡಿನ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಖಾಲಿಡ್ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಚರಂಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ವಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ	4.00	3.21	Work Completed
54	Udupi	Saligrama	Storm Water Drains	ಕಾರ್ಕಡ ಬಡಾಹೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಭಟ್ಟರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನ್ಯಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ	1.80	1.78	Work Completed
55	Udupi	Udupi	Storm Water Drains	ಕೊಳ ಮಧ್ಯರಾಜ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕರ್ - ಅನ್ನರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ	8.80	6.55	Work Completed
56	Udupi	Udupi	Storm Water Drains	ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮನ್ಮೋಳಿಗುಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಮಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	8.70	0.00	Work Started
57	Udupi	Udupi	Storm Water Drains	ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	Work Started
58	Udupi	Udupi	Storm Water Drains	ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಅನಂತ ಭಟ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ	10.00	7.47	Work Completed
59	Udupi	Udupi	Storm Water Drains	ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭುರವರ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.97	Work Completed
60	Udupi	Udupi	Storm Water Drains	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಾಸುಕೀನಗರದ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.70	7.70	Work Completed
Total					418.45	282.32	

ಕ್ರಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆ:

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

- ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 84.56 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು 11.04 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 3&5)- ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 22.40 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು 13.92 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು- ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 77.59 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು 27.40 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 9,12&13 ಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು- ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 23.59 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು 17.72 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 3 & 5 ರ uncovered area ದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 15.58 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು 12.15 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
1	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 1,4 &7) ಮಂಗಳೂರು-2 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ :30.59 ಕೋಟಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ- 5.59 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ- 59.71% ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ-45.70%	15-11-2025
2	ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ7) ಮಂಗಳೂರು-3 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ : 7.96 ಕೋಟಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ- 7.96 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ-66.35% ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ-51.79%	31.05.2025
3	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 5 ರ MSEZ R & R colony ದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ :15.63 ಕೋಟಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ- 3.23 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ-1.5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ-56.19% ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ-48.62%	30.06.2025

Task Manager  
KIUWMIP, KUIDFC

ಅನುಬಂಧ 2.59

Amount in Crores

## Details of Waterbodies Rejuvenation and Development of Parks Projects in AMRUT 2.0 in Dakshina Kannada District

Sno.	District	ULB	Project Type	Project Title	Project Milestone	Approved Allocation
1	Dakshin Kannada	Puttur	Waterbodies Rejuvenation	Rejuvenation of Almud Lake in Putturu CMC	Pending DPR Preparation	0.75
2	Dakshin Kannada	Puttur	Waterbodies Rejuvenation	Rejuvenation of Moodulaje lake in Putturu CMC	Pending DPR Preparation	2.7
3	Dakshin Kannada	Puttur (Tmc)	Development of Parks	Development of Aradhya Layout Park in Putturu CMC	Pending DPR Preparation	0.21
4	Dakshin Kannada	Puttur (Tmc)	Development of Parks	Development of Seema City Layout Park in Putturu CMC	Pending DPR Preparation	0.21
5	Dakshin Kannada	Puttur (Tmc)	Development of Parks	Development of Motte Tadka Park in Putturu CMC	Pending DPR Preparation	0.21
6	Dakshin Kannada	Puttur (Tmc)	Development of Parks	Development of Mission Moole Park in Putturu CMC	Pending DPR Preparation	0.21
7	Dakshin Kannada	ULLAL (TMC)	Development of Parks	Birla Compound Park Development	Pending DPR Preparation	0.788
8	Dakshin Kannada	ULLAL (TMC)	Development of Parks	Over Bridge Park Development	Pending DPR Preparation	0.263
9	Dakshin Kannada	ULLAL (TMC)	Waterbodies Rejuvenation	Rejuvenation of Karibailu lake in Ullala CMC	Pending DPR Preparation	2.1
10	Dakshin Kannada	ULLAL (TMC)	Waterbodies Rejuvenation	Rejuvenation of Gandhi Lake in Ullala CMC	Pending DPR Preparation	2.1
11	Dakshin Kannada	MANGALORE	Waterbodies Rejuvenation	Development of Kadakar Mallikarjuna Lake	Pending DPR Preparation	3.7
12	Dakshin Kannada	MANGALORE	Waterbodies Rejuvenation	Development of Jogimatta and Adjacent lakes	Pending DPR Preparation	2.4
13	Dakshin Kannada	MANGALORE	Waterbodies Rejuvenation	Development of Byradi lake	Pending DPR Preparation	1.35
14	Dakshin Kannada	MANGALORE	Development of Parks	Development of park back side pai sales, souharda lane	Pending DPR Preparation	0.55
15	Dakshin Kannada	MANGALORE	Waterbodies Rejuvenation	Development of Baggundi lake	Pending DPR Preparation	14
16	Dakshin Kannada	MANGALORE	Development of Parks	Development of Kodikal kallakanda park	Pending DPR Preparation	2.2
17	Dakshin Kannada	MANGALORE	Development of Parks	Development of Kadri park	Pending DPR Preparation	2.75
<b>Total</b>						<b>36.491</b>

Details of Waterbodies Rejuvenation and Development of Parks projects in AMRUT 2.0 in Udupi District

Amount in Crores

Sno	District	ULB	Project Type	Project Title	Project Milestone	Approved Allocation
1	UDUPI	KARKAL	Water Body Rejuvenation	Development of Ramasamudra Lake in Karkala Town Municipal Council Limit.	Pending DPR Preparation	2.52
2	UDUPI	KARKAL	Parks/ Green Spaces Development	Development of Park near Ramsamudra lake in Karkala Town Municipal Council Limit.	Pending DPR Preparation	0.63
<b>Total</b>						<b>3.15</b>

  
 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)  
 ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  
 ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-3

SNO	District	ULB Name	Constructed Toilet Photo
1	Dakshin Kannada	Bajape	0
2	Dakshin Kannada	Bantval (TMC)	11
3	Dakshin Kannada	Beltangadi (TP)	12
4	Dakshin Kannada	Kada	0
5	Dakshin Kannada	kinnigoli	0
6	Dakshin Kannada	Kotekar TP	0
7	Dakshin Kannada	Mangalore (M Corp.)	453
8	Dakshin Kannada	Mudbidri (TMC)	104
9	Dakshin Kannada	Mulki (TP)	54
10	Dakshin Kannada	Puttur (TMC)	78
<b>Total</b>			<b>971</b>

SNO	District	ULB Name	Constructed Toilet Photo
1	Udupi	Bainduru	0
2	Udupi	Kaapu (TMC)	0
3	Udupi	Karkala (TMC)	183
4	Udupi	Kundapura (TMC)	61
5	Udupi	Saligram (TP)	51
6	Udupi	Udupi (CMC)	137
<b>Total</b>			<b>432</b>

Bhastb

A&B DMA

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ (ಸಹಾಯಕ)  
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ (ಸ), ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿ

**ಅನುಬಂಧ 4**

PUBLIC TOILET					ASPIRATIONAL PUBLIC TOILET			COMMUNITY TOILETS			URINALS		
S. No	District	ULB Name	Approved Seats	No. of Seats for which work has completed	ULB Name	Approved Seats	No. of Seats for which work has completed	ULB Name	Approved Seats	No. of Seats for which work has completed	ULB Name	Approved Seats	No. of Seats for which work has completed
1	Dakshin Kannada	Bajape	8	8	Bajape	0	0	Bajape	0	0	Bajape	10	5
2	Dakshin Kannada	Bantwal	6	6	Bantwal	6	6	Bantwal	0	0	Bantwal	0	0
3	Dakshin Kannada	Belthangady	0	0	Belthangady	0	0	Belthangady	0	0	Belthangady	0	0
4	Dakshin Kannada	Kadaba	0	0	Kadaba	0	0	Kadaba	10	10	Kadaba	0	0
5	Dakshin Kannada	Kinnigoli	0	0	Kinnigoli	0	0	Kinnigoli	0	0	Kinnigoli	0	0
6	Dakshin Kannada	Kotekar	10	10	Kotekar	4	4	Kotekar	0	0	Kotekar	4	4
7	Dakshin Kannada	Mangalore	0	0	Mangalore	6	6	Mangalore	0	0	Mangalore	0	0
8	Dakshin Kannada	Mudbidri	11	6	Mudbidri	5	5	Mudbidri	0	0	Mudbidri	0	0
9	Dakshin Kannada	Mulki	6	0	Mulki	0	0	Mulki	0	0	Mulki	0	0
10	Dakshin Kannada	Puttur	20	20	Puttur	6	6	Puttur	8	8	Puttur	0	0
11	Dakshin Kannada	Someshwara	8	8	Someshwara	2	2	Someshwara	12	12	Someshwara	0	0
12	Dakshin Kannada	Sullia	6	6	Sullia	6	6	Sullia	0	0	Sullia	0	0
13	Dakshin Kannada	Ullal	16	16	Ullal	6	6	Ullal	0	0	Ullal	16	16
14	Dakshin Kannada	Vitla	0	0	Vitla	0	0	Vitla	0	0	Vitla	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>25</b>

  
 Bhanu  
 ಸಹಾಯಕ  
 2024

(ಪಂಚ)

PUBLIC TOILET					ASPIRATIONAL PUBLIC TOILET		
S. No	District	ULB Name	Approved Seats	No. of Seats for which work has completed	ULB Name	Approved Seats	No. of Seats for which work has completed
1	Udupi	Byndoor	6	0	Byndoor	6	6
2	Udupi	Karkala	5	5	Karkala	0	0
3	Udupi	Kaup	14	5	Kaup	0	0
4	Udupi	Kundapura	10	10	Kundapura	0	0
5	Udupi	Saligrama	6	0	Saligrama	0	0
6	Udupi	Udupi	0	0	Udupi	10	10
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>	<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Bhanu  
AEE, D.M.A

3

ಅನುಬಂಧ-5

ಬಳಸಿದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

Sl. No.	District	Name of the ULB	Interception & Diversion works are approved		Cess pool vehicles		Sewer Cleaning Vehicles	
			Total Length Approved in Km	Amount (Rs. In lakhs)	No. of vehicles	Amount (Rs. In lakhs)	No. of vehicles	Amount (Rs. In lakhs)
1	Udupi	Bynduru	7	350	2	50	0	0
2		Kundapura	7	350	-	-	0	0
3		Saligram	4	200	1	25	0	0
4		Kaapu	0	0	2	50	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>18</b>	<b>900</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Dakshina Kannada	Bajape	7	350	2	50	0	0
5		Bantwal	7	350	-	-	1	35
6		Belthangadi	4	200	-	-	0	0
7		Kadaba	4	200	1	25	0	0
8		Kinnigola	4	200	1	25	0	0
9		Kotekaaru	4	200	1	25	0	0
10		Moodabidri	7	350	2	50	0	0
11		Mulki	4	200	1	25	0	0
12		Puttur	9	450	-	-	0	0
13		Someshwara	7	350	2	50	0	0
14		Sulya	4	200	2	50	0	0
15		Ullal	9	450	-	-	1	35
16	Vitla	4	200	-	-	0	0	
<b>TOTAL</b>			<b>74</b>	<b>3700</b>	<b>12</b>	<b>300</b>	<b>2</b>	<b>70</b>

*Shanthi*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ