


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	386+446
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	06.03.2020

ಅ	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ												
ಆ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಆದೇಶ ದಂತೆ “ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ “ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) <table> <tr> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ</th> <th>ಹಂಚಿಕೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ</th> <th>ಇಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ</th> <th>ವೆಚ್ಚ</th> <th>ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ</th> </tr> <tr> <td>2673</td> <td>11,777.63</td> <td>11,777.63</td> <td>6899.35</td> <td>6581.70</td> <td>317.65</td> </tr> </table> ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಂಚಿಕೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	2673	11,777.63	11,777.63	6899.35	6581.70	317.65
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಂಚಿಕೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ಇಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ									
2673	11,777.63	11,777.63	6899.35	6581.70	317.65									
ಇ	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 & 2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ನೀಡಿದೆ.												
ಈ	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಇಡುಗಡೆ ಯಾಗದಿರಲು	ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.												

	ಕಾರಣಗಳೇನು; ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
--	---	--

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:01/31:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2020



(ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಅವರಗಳ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 348 (386+445)

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	49	157.50	157.50	150.00	149.11	0.89
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	171	515.75	515.75	352.30	352.30	0.00
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹಡಗಲಿ	10	45.00	45.00	45.00	44.98	0.02
4	ಬೀದರ್	ಬೀದರ್	67	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
5	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	125	522.50	522.50	360.00	358.21	1.79
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	15	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	59	174.00	174.00	124.43	83.23	41.20
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	96	265.00	265.00	145.63	145.63	0.00
9	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	38	150.00	150.00	150.00	136.86	13.14
10	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	221	967.00	967.00	362.50	362.50	0.00
11	ಗದಗ	ಗದಗ	1414	7199.78	7199.78	4225.79	4225.79	0.00
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	288	1226.90	1226.90	826.45	566.42	260.03
13	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	3	13.50	13.50	13.50	13.50	0.00
14	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	23	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
15	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	51	135.50	135.50	135.50	134.92	0.58
16	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	32	53.25	53.25	8.25	8.25	0.00
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿರಸಿ	11	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00
ಒಟ್ಟು			2673	11777.63	11777.63	6899.35	6581.70	317.65

Chief Engineer
Kannayal Raj Engineering Department
Bangalore-29

ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು Blacspot ಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ

ವಿಭಾಗ: ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು	ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ವಿವರ	ಪಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತುವರಿ ವಿವರ		ಪಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟಿಂಗ್		ಪಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು	ಸದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
			ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ	ಪುಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ	ಹಾಲಿ ಇರುವುದು	ಬೇಕಾಗಿರುವುದು			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು								
1	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಸ್.ಹೆಚ್.33 ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ-ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಬೇಕಾಗಿರುವುದು	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	
2	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲಘುಜನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಬೇಕಾಗಿರುವುದು	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	
	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು								
3	ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು-ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಬೇಕಾಗಿರುವುದು	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	
4	ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಬೇಕಾಗಿರುವುದು	ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	

ಅನುಬಂಧ-2

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ತಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಅವರಗಳ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 348 (386+445)

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಹಂತ	ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಗಲಗಲಿಯಿಂದ ಬುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.50 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕೋಲೂರ ಹಲಗಲಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.50 ದಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಮುಂಡಗನೂರ ಹರಗೋಲ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 1.20 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕೋಲೂರದಿಂದ ಬಬಲಾದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಮಂಟೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗಲಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಚಿಕ್ಕಹಂಚಿನಾಳ ನಡಗಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ರಬಕವಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಕೋಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಚಿಕ್ಕಹಂಚಿನಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಶಿವಾಪೂರದಿಂದ ಕೆನಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ತೆಗ್ಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಿದಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.50	3.50	3.50	3.49	ಮುಗಿದಿದೆ	-
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ಜಾನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
12	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ಕೊಂತಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೂರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ	4.00	4.00	4.00	3.91	ಮುಗಿದಿದೆ	-
13	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಗಿರಿಸಾಗರ ಕಂಟಿದಾರಿ ಜಂಬಗಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-

14	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಹಳೆ ಚಿಕ್ಕಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
15	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ನಾಗರಾಳದಿಂದ ಕೊರ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.50	3.50	3.50	3.45	ಮುಗಿದಿದೆ	-
16	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ರೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಾಖಂಡಕಿ ಮಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ದಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಂಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	4.00	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
17	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ರೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲ ಕೊಟಗಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಹಳೆ ಬಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೂದನ ಮಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಡೆ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಗಿರಿಸಾಗರದಿಂದ ಹಳೇ ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
21	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಹಾಳಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸೋಮವ್ವನ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
22	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ತೋಳಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	-
23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಸುನಗ ಕುಂಧರಗಿ ರಸ್ತೆ 1.75 ದಿಂದ 2.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
24	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	2.00	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
25	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಯಿಂದ ಕಂಟಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
26	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಸುನಗ ಎಲ್.ಟಿ-2 ಯಲಗುರದಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಂದರಗಿ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	4.00	4.00	3.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-

27	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕೊರ್ತೆ ವಸ್ತಿ ಯಿಂದ ಶೇರಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀಳಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ.	4.00	4.00	4.00	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಕೇರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
29	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಜಾನಮಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಹಲಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.50	2.50	2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	--
30	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಅರಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಹಲಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪರಪಡಿಯಮ್ಮ ಪಾದಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	--
31	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಸುನಗ ದಿಂದ ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.50	2.50	2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	--
32	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಅರಕೇರಿ ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	5.00	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
33	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬಾವಲತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೂಗಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌಡರ ತೆಗ್ಗಿನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.83	ಮುಗಿದಿದೆ	-
34	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ ಗಂಗಪ್ಪಯ್ಯನ ಗದ್ದಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಕೊಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಕಾತರಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
35	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕೊವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	--
36	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬಾವಲತ್ತಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸರಡ್ಡಿ ದಾಸರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-

37	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬಾವಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಾಳಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಣಮಂತ ನಾಗನೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
38	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬಾವಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಲಿಕ ಮರೆಮ್ಮನ್ನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.50	2.50	2.50	2.48	ಮುಗಿದಿದೆ	-
39	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಆರ್.ಸಿ ಯಿಂದ ಶುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.50	2.50	2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	-
40	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ ಹೊಲದಿಂದ ದುಂಡಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
41	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಡಬರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
42	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ತೋಳಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
43	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸುರೇಶ ಯಾದವಾಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
44	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಲಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆ ದಿಂದ ಹಣಮಂತ ನಾಯ್ಕರ ಬಾವಾಖಾನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
45	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ ಹಲಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಗಿಯವರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-

46	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಲಗಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಕೆಂಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
47	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಒಳದಾರಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆಂಪಲಿಂಗನ್ನವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	-
48	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ ರಾ ಕಣಬೂರ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
49	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಸಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿರಗುಪ್ಪಿ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				157.50	157.50	150.00	149.11		
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಗೂರ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00)	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚನ್ನಾಪೂರ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00)	4.20	4.20	4.20	4.20	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರ್ಲಾಳ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವದಿ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	3.00	3.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸವದಿ ತೋಟದಿಂದ ಚನ್ನರಡ್ಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50)	2.25	2.25	2.25	2.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ಲಾಳ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಪೇಟೆ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50)	2.25	2.25	2.25	2.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರ್ಲಾಳ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಗೋಡ್ಡಿ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00)	1.55	1.55	1.55	1.55	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವರಖೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50)	2.25	2.25	2.25	2.25	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆನಾಲದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಂಕಿ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	12.00	12.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

9	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾವಟುಡಿ ಸರಭಾಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ. ದಳೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಾಸೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಾಸೆ ಹದ್ದಿಯಿಂದ ಸಾವಂತ ತೋಟದ ವರೆಗೆ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಾಸೆ ಹದ್ದಿಯಿಂದ ಪಾನಬುಡಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಂಗಸೂಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಮಂಗಸೂಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
14	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಮಂಗಸೂಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಂಗಸೂಳಿ ಐನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಿವರಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ತೋಟದಿಂದ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಾಗವಾಡ	ಮಂಗಸೂಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಗಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ ದಳೆ ಕುಡಾದಡೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಳವಾರ ತೋಟದಿಂದ ಸಂಜು ಪರೀಟ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ದಳೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಳವಾರ ತೋಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ದಳೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಖಡಕಲಾಟ ಮಠಾಣವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾ ಲಿಪ್ಪೆ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ 1.00 ಕಿ.ಮೀ	1.60	1.60	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ನನದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೊಲ್ಲೆಯವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನನದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ದಳೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	4.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ನೇಜ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಗೌಡಾ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೆಬ ಪಾಟೀಲ (ಪರಗೌಡಣ್ಣವರ) ಇವರ ಕೆಂದಿರಿನ ಶಿಲೆ ಪಾಟು ಹೆದಕೆ ಇವರ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೇಮು ಯಡ್ರಾವಿ ಇವರ ತೋಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ದಳೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.70	4.70	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕಿನಾಲಿಂದ ರೇಂದಾಳೆ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ದಳೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.36	2.36	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

24	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಾನೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಡವಾಡಿ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಮಾಲ ಘಸ್ತೆ ಇವರ ತೋಟದಿಂದ ದಾಡವಾಡಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದಂಡಗೋಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಇವರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	1.60	1.60	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
27	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಕ್ಕಂಬಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿರಣ ಕೋರೆಯವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	2.04	2.04	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
28	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಾಟಗೆ ಕರಗಾಂವೆ ಇವರ ಹೊದಿಂದ ಅಕ್ಕೋಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	2.55	2.55	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಡಾಳೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಲವಾಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
30	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಬಾರ ಖೇತಿಯಿಂದ ಅಜೀತ ಚೌಗುಲೆ ತೋಟದವರೆಗೆ 2.00	2.65	2.65	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
31	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಮದೇವ ಪಾಟೀಲ ಹೋಲದ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವರನಾಯಕ ತೋಟದಿಂದ ತಳ್ಳಕೇರಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ 2 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
33	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಗುಂಡಕಲ್ಲೆತೋಟದಿಂದ ತಳ್ಳಕೇರಿ ತೋಟದ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
34	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಕಮತೆ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗ ಕಮತೆ ಇವರ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
35	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಕಲ್ಲೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಹರಕೆ ಇವರ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
36	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಹಿರೇಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ಯಾಂಗ್ಕಾನಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಗಾಲೆ ಇವರ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
37	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಪ್ಪಾ ದತ್ತವಾಡೆ ಹೊಲದಿಂದ ಇಟ್ಟಪ್ಪಾ ದತ್ತವಾಡೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
38	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಿಳಗೆ ತೋಟದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿಳಗೆ ತೋಟದವರೆಗೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

39	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಭಾಜಿ ಜಗದಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೆ ಹಾರಣಕೋಡಿ	4.80	4.80	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
40	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಚಿಂಚಣಿ-ತೋರಣಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರಗೌಡಾ ಚೋಂಚನ್ನವರ ಇವರ	2.30	2.30	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
41	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಡಾಣವಾಡಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಖನ್ನವರ ತೋಟದಿಂದ ಥೋಣಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ	3.60	3.60	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
42	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಳಗೋಲ ತೋಟದಿಂದ ಚೋಂಚನ್ನವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	3.70	3.70	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
43	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ನನದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಖೋತ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
44	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ನನದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಲಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಾಟ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
45	ಬೆಳಗಾವಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ	ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಳತಗಾ ಖಡಕಲಾಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಥು ಕಾಸೆ ಇವರ	0.85	0.85	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
46	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣಿ ದುಮಡಪ್ಪಾ ಈಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಕೆನಾಲ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
47	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಜಲಫಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	2.00	2.00	1.00	1.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
48	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ದೋಣವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
49	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಬೆಳಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕವಣಿ ತೋಟದಿಂದ ಬಂಬಲವಾಡ ಬೆಳಕೂಡ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	2.00	2.00	3.00	3.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
50	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳ ತೋಟದಿಂದ ಮುಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	2.00	2.00	4.00	4.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
51	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವೋನ ಕೃಷ್ಣರಗಳ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 3 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
52	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಹತ್ತರವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹುನಸೇಕೋಡಿಯಿಂದ ಹತ್ತರವಾಟ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	3.00	3.00	6.00	6.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
53	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಬಿದ್ರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	1.50	1.50	7.00	7.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

54	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಕರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳವಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬೆಳಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕನ್ನವರ ಮನೆಯಿಂದ	1.50	1.50	8.00	8.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
55	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ನಾಗರಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಅಡ್ಡ ಮೆಳವಂಕಿ ಗೌಡನ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಸವನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)	1.50	1.50	9.00	9.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
56	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಬಡಗಿವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಕವ್ವನ ಗುಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
57	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಮೇನ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಸೀಮಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
58	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ತಿಗಡಿ ಬೇಟೆಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಲಕುಂದಿ 8 ನಂಬರ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)	6.00	6.00	5.96	5.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
59	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಖಾನಾಪಟ್ಟಿ ರಂಗಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
60	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರಗುಡಿಯಿಂದ ಹಡಗಿನಾಳ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.42 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
61	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಬೆಟಗೇರಿ ಬಗರನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದಕಪ್ಪ ಸವತಿಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.85 ಕಿ.ಮೀ.)	2.25	2.25	2.24	2.24	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
62	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಜಿಗಡೋಳ್ಳಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಳವಂಕಿ ಸವತಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 2.85 ಕಿ.ಮೀ.)	5.25	5.25	5.17	5.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
63	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಹುಣಶಾಳ ಪಿ.ಜಿ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)	4.50	4.50	4.49	4.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
64	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಅವರಾದಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 2.85 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
65	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಪಟಗುಂದಿ ಕುರಬರ ಪೊಲದಿಂದ ಕೆನಾಲ ಮೇಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.)	4.50	4.50	4.41	4.41	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
66	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಧವಳೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ (ಗಡ್ಡೇದ ಹಾದಿ) ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
67	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಮೆಲಗಡ್ಡಿ ಜೈನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕೌಜಲಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಚೈ: 0.00 ದಿಂದ 0.95 ಕಿ.ಮೀ.)	4.50	4.50	4.48	4.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
68	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ		1.50	1.50	1.50	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

69	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ವಡೆರಹಟ್ಟಿ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕೇತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
70	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಹೊಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಪಾಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
71	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಮೆಳವಂಕಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಹಾಸ್ಟೆಲಿನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮಂಗಿಯವರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 2.25 ಕಿ.ಮೀ.)	2.25	2.25	2.24	2.24	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
72	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಬೀಸನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮುನ್ಯಾಳ ಕೊಡುವ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.)	1.50	1.50	0.95	0.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
73	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಅವರಾದಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ(ಕುಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗಂಗಪ್ಪ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 3.75 ಕಿ.ಮೀ.)	3.75	3.75	3.72	3.72	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
74	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಹಡಗಿನಾಳ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆಡಿನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುದರಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.)	4.50	4.50	4.41	4.41	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
75	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಖಂಡ್ರಟ್ಟಿ ದಂಡಿನಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಳಗೋಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
76	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಹಳ್ಳೂರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರದ ಅಟಮಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಶಿವಾಪೂರ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
77	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ತೆಳಕಟನಾಳದಿಂದ ಕೆಂಪಣ್ಣಾ ಮುಶೆಪ್ಪಾ ಬೆಣ್ಣೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 3.75 ಕಿ.ಮೀ.)	3.75	3.75	3.36	3.36	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
78	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಹೆಳವರ ತೋಟದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಚೀ.0.00 ನಿಂದ 2.25 ಕಿ.ಮೀ.)	2.25	2.25	2.24	2.24	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
79	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನಾಳ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
80	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಗೋಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
81	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಕ್ಕಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
82	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
83	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

84	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಅಪರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ (ಗುಡ್ಡದ) ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
85	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
86	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಹೊಸಯರಗುದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಪರಾದಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
87	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಂಗಾಪೂರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.94	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
88	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮನ್ನಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.91	4.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
89	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ರಂಗಾಪೂರ ಮುನ್ಯಾಳ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
90	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಗುಜನಟ್ಟಿ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
91	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ನಾಗನೂರ ಈರಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಹಳೆಗೌಡರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
92	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಹುಣಶಾಳ ಪಿಜಿ ಯಿಂದ ಬೇರನಗಡ್ಡಿ ರಾವಪ್ಪಾ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.96	1.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
93	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ತಿಳಗಿನಕೋಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.93	1.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
94	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
95	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಬಳ್ಳೋಬಾಳ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
96	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕಪರಟ್ಟಿ ಕ್ರಾದಿಂದ ತಳಕಟನಾಳ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.91	4.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
97	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಬಗರನಾಳ ಹರಿಜನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.97	1.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
98	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಹಡಗಿನಾಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕುದರಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.95	1.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

99	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಗಣೇಶವಾಡಿ ಹಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.78	4.78	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
100	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಉದಗಟ್ಟಿ ನಾಗಲಿಂಗಣ್ಣವರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.89	1.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
101	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗುಜನಟ್ಟಿ ಮುಧೋಳಮರಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.87	4.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
102	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಹಳ್ಳೂರ ಅಟಮಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಶಿವಾಪೂರ (ಹ) ಹದ್ದನವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
103	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ ಕಟ್ಟಿಕಾರ ತೋಟದ ಕೆನಾಲ ಮೇಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
104	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಸುಣಧೋಳ್ಳಿ ಮೂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಕಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.91	4.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
105	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡೆ ಮಾನೋಮಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ (ಮುಧೋಳ ತೋಟದಿಂದ ಬೆನಗಿ ತೋಟದವರೆಗೆ) ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
106	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಅಡಿಬಟ್ಟಿ ಬಸವನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.93	1.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
107	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಬೀರನಗಡ್ಡಿ ಶಾಂತಮ್ಮನವರ ಮಠ ಬಾಂಧಾರದಿಂದ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟೂರ ತೋಟದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಚಿಗಡೋಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಹಾದಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.97	1.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಹಡಗಿನಾಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ದಂಡಿನಮಾರ್ಗ ಕೂಡು ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.93	1.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
110	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಬೆಟಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಮದಾಪೂರ ಹದ್ದಯವರೆಗೆ ಒಳದಿನ ನಾಗಲಿಂಗ ನಗರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.97	1.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
111	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ರಂಗಾಪೂರ ಖಾನಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
112	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಡ್ರಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.93	1.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
113	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಹಾಂವಿ	ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

114	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಹಳ್ಳೂರ ಗಾರ್ಭಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಟ್ಟ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	4.00	4.00	3.99	3.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
115	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಪಿಂಜಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಣ್ಣೋಳ್ಳ ಕೆನಾಲವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
116	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಬಿಲಕುಂದಿ ಕಪೆರಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ ಭಾರಕಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
117	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಬಗರನಾಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮನಿ ತೋಟದಿಂದ ಅಡಿಗೇರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	4.50	4.50	9.00	9.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಗೇರಿ ತೋಟದಿಂದ ರಫೀಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ತೋಟದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದಳವಾಯಿ ತೋಟದಿಂದ ಮಸಿದಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
123	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ತೋಟದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
124	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕುಲಗೋಡ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
125	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಗೋಡ ತೋಟದಿಂದ ಕುಂದರಗಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
126	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದರಗಿ ತೋಟದಿಂದ ಕೋಟನ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
127	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವು ಭಜಂತ್ರಿ ತೋಟದಿಂದ ವಿನೋದ ಜೋಷಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
128	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಭಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳೂರ ಹೊಲದವರೆಗಿನ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

129	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಪರಸಪ್ಪಾ ಯರಗಟ್ಟಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
130	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಹಿತ ಲೋಕನ್ನವರ ತೋಟದಿಂದ ಹೊಳೆಪ್ಪಾ ಕತ್ತಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
131	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಂಚಪ್ಪಾ ಸೂಗಲದ ಹೊಲದಿಂದ ನಾವಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
132	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪಾ ದಳವಾಯಿ ತೋಟದಿಂದ ಯರಗಟ್ಟಿ ತೋಟದವರೆಗೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
133	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಪೂಜೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲಿಗಾರ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
134	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾನನ್ನವರ ತೋಟದಿಂದ ಮೂಹದ ಅನ್ನಾರಿ ತೋಟದವರೆಗಿನ ಮುರಂ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
135	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ದಾನನ್ನವರ ತೋಟದಿಂದ ಕೋಟುರ ತೋಟದವರೆಗಿನ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
136	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟಕದಿನ್ನಯಿಂದ ಶಿವನಮಾರಿ ಹೊಲದವರೆಗಿನ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
137	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಪರುಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದವರೆಗಿನ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
138	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ದೊಡಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ರಡೇರಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
139	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಹುಣಶಾಳ ಪಿ.ವಾಯ್. ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತೋಟದಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪಾ ಕುರುಬರ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
140	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಿದಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳೂರಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
141	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ ಅನ್ನಾರಿ ತೋಟದಿಂದ ಮಾಂತೇಶ ಯ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
142	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
143	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಚಿವಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

144	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ವಾಯ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಥವಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
145	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಸಬ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ:5 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
146	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನೋಮಿ ಒಳದಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
147	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಹೊಸಯರಗುದ್ದಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
148	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
149	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಚೆಕ್ಕನ್ನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
150	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಹಳೆಯರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಗೋಡು ಒಳದಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
151	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಡೇರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
152	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೆಯರಗುದ್ದಿ ಒಳಗಿನ ೦ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
153	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
154	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯ್.ಡಿ.3 ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮೋರೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
155	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯ್.ಡಿ.3 ಕಾಲುವೆಯ ಸಬ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ:9 ರಿಂದ ಕುಡಿಕೋಟೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
156	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೋಡಕಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.00	2.00	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
157	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಚೊಗಡ್ಡೊಳ್ಳಿ ಹಾದಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	1.97	1.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
158	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

159	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
160	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಣಕುಪ್ಪಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
161	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೌಜಲಗಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
162	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
163	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದವೇಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
164	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ಡವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ತೋಟದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
165	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ಕುಲಗೋಡ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡವಳೇಶ್ವರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
166	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
167	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅರಬ್ಬಾಂವಿ	ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
168	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಶಿಪ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮತ್ತಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.50	7.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
169	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಶಿಪ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಂದಿಕೊಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
170	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ತುಕಾರಾಮ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿ ಕೊಣನಕೇರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.25	2.25	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
171	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹಿಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶಿಪ್ಪೂರ ಹದ್ದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				515.75	515.75	352.30	352.30		
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಬೀರಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಡೇಲಡಕು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಗುಂಡಿನಹೊಳೆ ಪಾರಂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಚ್ಚೇನ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಬಿ.ಬಿ. ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೆರೆನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಈಚಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿರಬಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಅಮ್ಮನಕೇರಿಯಿಂದ ಮೊರಬನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಬೋರಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸನಕೆರೆಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಚೌಡಾಪುರ ದಿಂದ ಶಿರಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಅಮ್ಮನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಕ್ಕುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಜಂಗಮಸೋವೇನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹನಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಈಚಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.50	4.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				45.00	45.00	45.00	44.98		
1	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Torna village to Koriyal Road at Torna village in Aurad (B) Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Koriyal village to Tapsiyal village at Koriyal in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Belkuni (BH) Manik Rao Biradar land to Mudhol (K) village in Aurad (B) Taluka.	4.50	4.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Belkuni (BH) village Pandurang Koule house to Karkiyal road at Belkuni (BH) village in Aurad (B) Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

5	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Torna village to Sawali road at Torna village in Aurad (B) Taluka.	4.50	4.50	0.00	0.00	•	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Sawali - nanded Bidar road to Bhagwan Sawle land at Sawali village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Hippalgaon to Belkuni (CH) at Hippalgaon village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Mudhol (B) Manjunath Hudge land to Sangadev mandir at Mudhol (B) village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Mudhol (B) village Kanakdas circle to Sangmeshwar Ghudepure land at Mudhol (B) village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Chimmegaon road to Chimmegaon tanda in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Kurburwadi road to Hanuman Bhavan Nagar upto Malegaon tanda in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Holesamundra village to Ashok Nagar in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Dongaon (M) village to Belkuni road in Dongaon (M) village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
14	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Sangmeshwar mandir to Chandeshwar road at Kamalnagar village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Shanthappa Biradar Sawali Border to Sanjeev Sutar land at Sangam village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Srimanth Biradar land to Suryakanth Maharudrappa land at Sangam village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

17	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Kalyan rao Patil land to Shamshan land at Kamalnagar village in Aurad (B) Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Karbari land to Shanthappa Biradar land at Khed village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Randiyal village road to Kotgiyal road in Randiyal village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Khed village to Gundappa Sanganna land to Karbari land at Khed village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Dongaon village to Ganganbeed road at Dongaon village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Wanmarpalli village to Dudaknal village at Wanmarpalli vilage in Aurad (B) Taluka.	4.50	4.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Allahpur Narsingpur tanda at Allahpur village in Aurad (B) Taluka.	3.25	3.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
24	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of raod from Sundhal Bus stand to Shembelli road at Sundhal vilage in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Sundhal village ST Ward to Allahpur village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Khanapur village to Chandraknath Rachappa Swamy land at Khanapur village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
27	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road in Maharaj wadi Govt. School to Shabeer Sab land at Maharaj wadi in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
28	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Vithal Rao Kishan Rao land to Ramnna Koli land at Raipalli vilage in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Manik Nagappa SC land to Anja reddy Sanga Reddy land at Beldhal vilage in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

30	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Chikli to Sundal road at Chikli village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
31	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Chintamani tanda to Nagoor tanda at Chikli (J) village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Shamsingh house to Chintamani tanda cross at Chikli (J) village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
33	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from main road to Sharnappa Biradar land at Alur (K) village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
34	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Bhadrappa Swamy house to Shanthappa Biradar land at Alur (K) village in Aurad (B) Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
35	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Hanuman mandir Jeerge to Govt. M.I. Tank at Chikli (U) village in Aurad (B) Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
36	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Jangam Malvani land Sy. No. 37 Mandir Jeerge to Govt. M.I. Tank at Chikli (U) village in Aurad (B) Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
37	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Dhondiba Panchkunde land to Bandudev Joshi land at Hokrana village in Aurad (B) Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
38	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Sanjeev Mitre land to Ahmed Osman land at Hokrana village in Aurad (B) Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
39	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Birbal Nagar to Premnath Kore land at Eklar village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
40	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Apparao Torne open well to Shahir land (Manjira River) at Hedgapur village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
41	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Manjur Madtti to Hallge land at Hedgapur village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
42	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of road from Mungnal to Bansi tanda cross at Mungnal village in Aurad (B) Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
43	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Construction of Road from Laxman Malkapurwadi Land to Khadgond at Jalsangi village in Humnabad Taluka.	4.50	4.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

44	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Construction of road from Ramchandar tukappa Land to Sharnappa Gowd Land at Mugnoor village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00	.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
45	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Construction of Road from Veeraya Swamy Land to Bassappa Chari Land at Jalsangi village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
46	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Construction of Road from Krishnappa Walkhindi Land to Machendar Dubalgundi Land at Sultanabad village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
47	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Construction of Road from Padmaja Ramesh Dakulgi Land to Dharamraj Police Patil at Dakulgi village in Humnabad Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
48	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Mallappa Kalgi Land to Petrol Pump at Dubalgundi village in Humnabad Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
49	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Nagamma Badsangi Land to Srimanth Patil Land at Talmadgi village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
50	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Sanjay Gurubasappa Kheni Land to Arjun Hanmanthappa Land at Sitalgera village in Humnabad Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
51	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Sy. No. 106 Shivraj Manikappa Land to Vithal Jadhav Land at Sitalgera village in Humnabad Taluka.	3.75	3.75	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
52	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Manik Bomanni Land to Mallappa Kasappa Land at Dubalgundi village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
53	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Kamlabai Shivraj Malke Land to gundappa Metre Land at Ghatboral village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
54	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Ratnapuri Land to Puddanor Land at Hudgi village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

55	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Siddnor Land to Mulgenoor Land at Hudgi village in Humnabad Taluka.	4.50	4.50	0.00	0.00	*	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
56	ಬೀದರ್	ಔರಾದ	Formation of Road from Rajkumar Mahadev land to Khayam Sab Land at Hudgi village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
57	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Manikappa Kundan Land to Hanmanthappa Ballappa land at Gadwanthi village in Humnabad Taluka.	4.50	4.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
58	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Nagareddy Land to Taranath Shankarshetty Land at Kankatta village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
59	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Vishwanath Kone Land to Mallikarjun Shankar Shetty Land at Kankatta village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
60	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Rechetty field to Nagnna Chalkapur Field at Sindhankera village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
61	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Chitkotta Road to Kempu Kote at Borampalli village in Humnabad Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
62	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Rampur village to Maisamma Land at Rampur village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
63	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Gurudal to Sachimeshwar Temple at Kodambal village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
64	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Mahadev Mandir to Dhannura Cross in Mustapur village in Humnabad Taluka.	4.50	4.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
65	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Kodambal village to Bhuyyar at Kodambal village in Humnabad Taluka.	2.25	2.25	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
66	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road Upto Naikola at Itga village in Humnabad Taluka.	1.50	1.50	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
67	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	Formation of Road from Community Well to Nala in Allur village in Humnabad Taluka.	3.00	3.00	0.00	0.00		ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				175.00	175.00	0.00	0.00		

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ.ಅಪಂ:174/74:ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 02-01-2018

1	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಶಿವಾನಂದ ನಗರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾವೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಡೋಣೂರ ದಿಂದ ದೇಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಂದಿಹಾಳದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಾಗೂರದಿಂದ ಇವಣಗಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಾಗೂರದಿಂದ ನಾಗೂರ ಎಲ್.ಟಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ನಾಗೂರದಿಂದ ನರಸಲಗಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಸಿದ್ದನಾಥ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಡಲಗಿಯಿಂದ ಸುನಗದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

11	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಹಳೇರೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ-2 ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮುತ್ತಗಿಯಿಂದ ಯರನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಮನಗೂಳಿ ಕಂಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	1 ಚೋಣುರ ದಿಂದ ದೇಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ 2) ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿವಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ 3) ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿವಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ರೂ 9.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಜಿ.ಪಂ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಪಂ.ಯೋ/3054/ಕಾಬ/ಸಿ.ಆರ್-2017-18 ದಿನಾಂಕ: 26-03-2018 ತಳೆವಾಡದಿಂದ ಕಲಗುರ್ಕಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50		4.50	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಸದರ ಹಿರೇಆಸಂಗಿಯಿಂದ ಜೈನರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50		4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಹಳೇರೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್‌ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಡಲಗಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಉಕ್ಕಲಿ ಮನಗೂಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗಡಿಯಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	

19	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮೆಸಬಿನಾಳದಿಂದ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ದೇಗಿನಾಳದಿಂದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
20				63.00		63.00	62.62		

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ರೂ 53.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ)

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ.ಅಪಂ:174/73:ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 02-01-2018

1	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಆಕಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.37	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ದೇಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿಯವರೆಗೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.60		4.60	4.58	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಯರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.38	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಗರದಿಂದ ನಾಯಿಕೋಡಿ ತೋಟದ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.38	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಳ್ಳಾತಿ ಬಾವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಬಳ್ಳಾತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.38	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.38	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಆಕಳವಾಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಗೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.37	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ-2ರಿಂದ ಅಂಗಡಗೇರಿ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.37	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮಾರ್ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.38	ಮುಗಿದಿದೆ	

10	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಾಪೂರದಿಂದ ಬಳೂತಿ ಭಾವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.38	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಳೂತಿ ಭಾವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.39	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಗರಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಬಕಡ್ಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40		4.40	4.38	ಮುಗಿದಿದೆ	
12				53.00		53.00	52.76		

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ರೂ 134.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ)

1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ.ಅಪಂ:174/75:ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 02-01-2018 (ರೂ 104.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ)

2. ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ.ಅಪಂ:174/75(1):ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:17 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12-01-2018 (ರೂ 104.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ)

1	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗಣಾಪೂರ ದಿಂದ ಗುಂದವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೂಮಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಡಲಸಂಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೂಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾತಲಗಾಂವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗಣಾಪೂರ ಪಾಟೀಲ ವಸ್ತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಲೀಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಳ್ಳಿ-ಬಳಗಾನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿಯಾರ ದಿಂದ ಬಳಗಾನೂರ (ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	

7	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿರಿದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಕ್ಕಣಗುತ್ತಿ ಯಿಂದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರವಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಂಬೇನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರವಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಣಸುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರವಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.25		2.25	2.25	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ದಿಂದ ಚಾಂದಕವಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75		3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟರಕಿ ಯಿಂದ ಓತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮಾಹಾಳ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಕಲಗಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(2.00 -5.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	

18	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ತೋಟದ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ಎಲ್.ಟಿ-1 ರಿಂದ ಜಂಬಗಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ಕಾಳ ಎಲ್.ಟಿ-2 ರಿಂದ ಮನಗೂಳಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಣಗಿಯಿಂದ ಎಂಬತ್ಕಾಳ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳದಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 - 2.70)	4.00		4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಮ್ಮಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗತಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.50 - 3.50)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಎಲ್.ಟಿ-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚವ್ವಾಣ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -2.00)	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -2.66)	4.00		4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮಟಗಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.50 -3.16)	4.00		4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	

29	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಊರಿಂದ ಉಕ್ಕಲಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (0.00 -2.66)	4.00		4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
30	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಸತಿವರೆಗೆ(0.00 -2.00)	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಗುರುಬಸು ಬೆಳಕಿ ವಸತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ವಸತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -2.00)	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
32	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ವರೆಗೆ(0.00 - 2.00)	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
33	ವಿಜಯಪುರ	ನಾಗತಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(0.00 -2.66)	4.00		4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
				134.00		134.00	133.82		

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ರೂ. 40.00)

1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾ.ಅಪಂ:152/149-1:ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 21-02-2018 (ರೂ 20.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ)

1	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕಾಳಗಿಯಿಂದ ಮುಧುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00		5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಚಲಮಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಿರ್ಚಿನಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00		5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕಾಳಗಿಯಿಂದ ಕಾಳಗಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00		5.00	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುಧುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಲಮಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00		5.00	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ತಿಡಗುಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00		2.00	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಡೊಮನಾಳ ಗೋಳವೆದಿಂದ ಕೋಳೂರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00		2.00	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ	

7	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುಖಾಂತರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅರಕೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕನ್ನೂರದಿಂದ ಸವಾವಿ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮಡಸನಾಳದಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00	1.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕನ್ನಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ದರೇಪ್ಪ ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00		5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಬರಟಗಿ ಎಲ್.ಟಿ.-5 ದಿಂದ ಬರಟಗಿ ಎಲ್.ಟಿ.-1ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00		5.00	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	
				40.00		40.00	39.27		

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ : 174/75/1/1:ಆರ್ಆರ್‌ಸಿ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 17-02-2018. (ರೂ 125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ)

1	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ - ತಾರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00-8.00	12.00				ದಿನಾಂಕ 19-3-2018 ಅ.ಪಂ. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	
2	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಯರಗಲ್ - ದೇವೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0 - 8	12.00				ದಿನಾಂಕ 19-3-2018 ಅ.ಪಂ. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ರಕ್ಕಸಗಿ - ಅಗಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಬಲದಿನ್ನಿ - ಲೋಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಅಮರಗೋಳ - ಹಡಗಲಿ - ಬೈಲಕೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0-3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕೇಸಾಪೂರ - ನೆರಬೆಂಚಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
7	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕೇಸಾಪೂರ - ಅರಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
8	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ನಾಲತವಾಡ - ಅರಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	

9	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕುಂಟೋಜೆ - ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
10	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ - ಬಿದರಕುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
11	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕಾಳಗಿ - ಮೂದೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
12	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಜಟ್ಟಗಿ - ಹುಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
13	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಜಟ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
14	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದೂರ - ಕಂದಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
15	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಕಮಲದಿನ್ನಿ - ತಂಗಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
16	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಶಿವಪೂರ - ನಾಗೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
17	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ನಾಗೂರ - ಹರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0 - 3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
18	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಖ್ಯಾತನಡೋಣಿ - ಅಡವಿ ಸೋಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
19	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಲೋಟಗೇರಿ - ಹಿರೇಮುರಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-5	7.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
20	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಚಲಮಿ - ಹುಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5	5.00				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
21	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಬಳಬಟ್ಟಿ-ಮೆಟಗಲ್ಲ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0-5	7.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
22	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಲೋಟಗೇರಿ - ಬೈಲಹಣಮಪ್ಪ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0- 3	4.50				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
				125.00		0.00	0.00		

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ

ಕಾಮಗಾರಗಳ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಕೂ. 27.50)

1	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರದಿಂದ ಬಂಧನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಸೋಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ದುಂಡಪ್ಪ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50					ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಪಾಸೋಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50					ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಣ್ಣ ಕೆಂಚಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚಂದ್ರಾಮ ಭಿಮರಾಯ ಬೆಳಂಬಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50					ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಾಸೋಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50					ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿದಾನಂದ ಯರಗಲ್ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50					ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಜೇರಟಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50					ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಗು ರಾಯಗೊಂಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೇರಟಗಿ ಗವಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50					ಮುಗಿದಿದೆ	

8	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಸಳಿ ಹಳ್ಳದ ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ಮೇನ ಕೇನಾಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50				ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕನ್ನೂರ ವಕೀಲರ ಹೋಲದಿಂದ ದುಂಡಪ್ಪ ಅಗಸಿಮನಿಯವರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50				ಮುಗಿದಿದೆ	
				37.50		0.00	0.00		

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ

1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ ಗ್ರಾಅಪ:174/88 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ.2017 ದಿನಾಂಕ 18-01-2018 (50.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ)

1	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಸಪ್ಪ ಸಾತಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಮಾದರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ)	4.95		4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಚಡಚಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 16ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ)	4.95		4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ನಂದಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ 4ನೇ ಲ್ಯಾಟರಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 ವರೆಗೆ)	2.50		2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಬೂತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 ವರೆಗೆ)	2.50		2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅವಣ್ಣ ಬಂಕೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ)	4.95		4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	

6	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಬೂತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವಲಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣ ಕಡಣಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ)	4.95		4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ನಾಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಗೋಲಪ್ಪ ಉಜಳಂಬಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 ವರೆಗೆ)	2.50		2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿಂದನಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 ವರೆಗೆ)	2.50		2.50	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ 16ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬೂಟರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.80 ವರೆಗೆ)	2.65		2.65	2.63	ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ನಾಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 16ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬೂಟರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.80 ವರೆಗೆ)	2.70		2.70	2.68	ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ಮಾಸ್ತ ಹಳೆಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ನವಲಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ)	4.95		4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರ ಹೊಲದಿಂದ(ಎಂಐ ಜೋಗುರ) ನವಲಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ)	4.95		4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	

13	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬಳಗಾನೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಹಾದೇವ ಪೀರಪ್ಪ ಹಿರೇಕೋಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ)	4.95		4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	
				50.00		50.00	49.73		

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ ಗ್ರಾಅಪ:174/90 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ2017 ದಿನಾಂಕ 24-01-2018 (20.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ)

1	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿಹಾಳ ಗುಂದಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 3.00 ಕಿ.ಮಿ)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದಗಿಯಿಂದ ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 3.00 ಕಿ.ಮಿ)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣದಿಂದ ಗನಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 3.00 ಕಿ.ಮಿ)	4.50		4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಜ್ಯಾಳದಿಂದ ಆಸಂಗಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 2.00 ಕಿ.ಮಿ)	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟರಕಿಯಿಂದ ಹರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 2.33 ಕಿ.ಮಿ)	3.50		3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ	
5				20.00		20.00	20.00		
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	522.50		360.00	358.21		
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬೆಳವಾಡಿ ಹರಳಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	

3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಡಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಲಕ್ಕಮನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಂಕರಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪ್ರಕಾಶ್‌ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಲ್ಲಂಫುರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯ್ಕನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ನಿಂಗೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕರೀಗೌಡರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಮದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಿಡಘಟ್ಟ ಎಸ್.ಬಿದರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	6.00	6.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಳೇಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	

15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ	
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಂಡಸಾಗರ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸವರಾಜರವರ ಜಮೀನವರೆಗೆ ಹೋಗುವ	2.25	2.25	2.22	2.22	ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಜಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.21	2.21	ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಕೆಳಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಮೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಹಳಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಬೈಲುಗದ್ದೆಗೆ ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಕುಚಗೇರಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮುಳ್ಳೋಡಿಯಿಂದ ಜಾರ್‌ಕುಣಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ನೆಲ್ಲಿಬೀಡು-ಕಟ್ಟಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮುಳ್ಳೋಡಿ-ಜಾರ್‌ಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮುಗ್ರಹಳ್ಳಿ ಊರಿನಿಂದ ಕುನ್ನಗದ್ದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಹಲ್ಲಿಖಾನ್ (ಗಾಳಿಗಂಡಿ) ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಲ್ಲಿಖಾನ್ (ಗಾಳಿಗಂಡಿ) ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಡೂರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	

29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಕೋಟಿಮಕ್ಕಿ-ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.50	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಇಡಕಣಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಕೆ.ಕೆ.ಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೂರು ರೈತರ	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ
32	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಗುಡ್ಡಹಿತ್ತಿನಿಂದ ನಾಗನಹಾಳಿಗೆ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
33	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಕೆ.ಕೆ.ಗೂರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
34	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಅಂಗಡಿ ಮೇಗಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
35	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜನ್ನಡ್ಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
36	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಮನಾಲದಿಂದ ಕಜ್ಜೇಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.75	3.75	3.75	3.73	ಮುಗಿದಿದೆ	
37	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಮನಾಲದಿಂದ ಕಲ್ಲುಮುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
38	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಉಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಾಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.75	3.75	3.75	3.73	ಮುಗಿದಿದೆ	
39	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ನ್ಯಾಯದಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
40	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಹಾಲೂರು ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
41	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಹೊರನಾಡು-ಕವನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
42	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಕವನಹಳ್ಳ -ಮಾವಿನಹೊಲ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
43	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಮುಂಡಗದಮನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	1.50	1.50	1.50	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	
44	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಮಾವಿನಹಳ್ಳ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
45	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಕಪ್ಪಿನಕುಂಜಿ ಮುಂಡಗದಮನೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
46	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಹಳುವಳ್ಳಿ ಹೊರಟ್ಟಿಮನೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ.	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	
47	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಕಾರಗದ್ದೆ-ತೊಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	3.00	3.00	3.00	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	
48	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಅಡ್ಡೋಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	1.50	1.50	1.50	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	
49	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಗುರಿಕಟ್ಟಿ-ಮುಜೆಖಾನ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	1.50	1.50	1.50	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	
50	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	ಬರಗೋಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	1.50	1.50	1.50	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	

51	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	
52	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ತಲಗೋಡು-ಸಂಪಾನೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
53	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ತಲಗೋಡು ಹಳ್ಳದಾಚೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.50	4.50	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
54	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಶಂಕರಕುಡಿಗೆ ಆಯೂರು ಗಣಪತಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
55	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಕಗ್ಗನಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
56	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಚಿಮ್ಮೆಕುಂಬ್ರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.50	4.50	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
57	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಪ್ಲೋರಾ-ಬಿಳಗೂರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
58	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಕಡೇಕುಡಿಗೆಯಿಂದ ಕುಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.50	4.50	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
59	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ಜೀರಿಕೆ ಮರದಿಂದ ತ್ರಿಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25	2.25	2.23	ಮುಗಿದಿದೆ	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				174.00	174.00	124.43	83.23		
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪಳಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹರಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳರ ರಾಮಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಅಡವಿಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಿಸನಂ 6ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
5	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮನಾಯ್ಕನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚೌಲಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಹೆಚ್-4ರಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಓಬವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹಿರೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಭರಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈದ್ಗಾದಿಂದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಕೋಡಿರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
14	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಹದ್ದೂರ್ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೋವಿ ಚನ್ನಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
15	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

16	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೀರಜ್ವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
17	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ವೀರಪ್ಪನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
18	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಮದ್ದೇರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಎ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
19	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎರೂರು ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗುಡ್ಡದ ಸಾಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಗುರುಬಸಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಳ್ಳಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
21	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಯಕರ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
22	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಮದ್ದೇರು ಎ.ಕೆ.ದಾಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಮಲಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಜಯಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರರ ಕೆ.ಟಿ. ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಲ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
24	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಿದರಕೆರೆ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಕಾಂತರಾಜ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
25	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಕಂಟಮಾರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--

26	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಸಿರಾಪನಹಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಮಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
27	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಸಹಟ್ಟಿ (ದಾಸನಹಟ್ಟಿ) ಹನುಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಪೂಜಾರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
28	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
29	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
30	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಇಡೇಹಳ್ಳಿ ಗುಳ್ಳಿ ರಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ರಾಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
31	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡರ ಕೆಂಚಪ್ಪರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
32	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಅರನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
33	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಪಾಡಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಗುಳ್ಳಪ್ಪರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
34	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಕೆಂಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಟ್ಟಿ ಓಂಕಾರಜ್ಜನ ಹೊಲದಿಂದ ದ್ಯಾಮಜ್ಜರ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾಸ್ತು ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-
35	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	-

36	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎನ್ ಲೋಕಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಾಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
37	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ ಗುರುಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಎ.ಕೆ.ಕಣುಮಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
38	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಮುತ್ತಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪರ ನೀಲಪ್ಪರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
39	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ ಕರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
40	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಲಿಂಗರಾಜನ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಯಕರ ತರಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
41	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎ.ಕೆ.ನಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
42	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೂರಿ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
43	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಳೇಶಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲಗೇರ್ ಜಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
44	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಸ್ತು ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
45	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ತುಪ್ಪಜ್ಜರ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌಡ್ರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--

46	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಕಂಬದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಸದಾಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
47	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಹೊಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
48	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
49	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
50	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಜನಾಂಗದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
51	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪರ ಮಲ್ಲಜ್ಜನ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಂಬಾರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
52	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಕಾಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದಂಡಪ್ಪರ ಹೊಲದಿಂದ ಪ್ರಭುದೇವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
53	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
54	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಆರ್.ಡಿ.ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂತನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದಿಂದ ಜಾನಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
55	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಯವರ ರಾಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಡಿವಾಳ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--

56	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಅಂದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಂದಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
57	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಜ್ಜರ ಮರಿಕೆಂಚಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಪಣ್ಣರ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
58	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ಮೇಸ್ತು ಹೊಲದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
59	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜನಾಳ್ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲಾಮಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
60	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗುಂಜಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಶಾಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ದಿನೇಶಯ್ಯರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
61	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗುಂಜಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಲೋಕಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
62	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಗುಂಜಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	--
63	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಭೋಜಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00		--
64	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕೆ.ಬಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತರಾಜುರವರ ತೋಟದಿಂದ ಸೂರಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.68	2.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
65	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಟನೂರು ರಾಜಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--

66	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲು ಪ	--
67	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಜೋಡಿಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕಾಳೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.67	2.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
68	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕಾಸಾವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.93	2.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
69	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಯ್ಯಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
70	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಹುಕಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲು ಪ	--
71	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ದೊಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
72	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಅನ್ನೇಹಾಳ್ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿವುಡ ಈರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
73	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕಕ್ಕೆಹರವು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
74	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎ.ಟಿ.ಪಾಪಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--

75	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಲಿಂಗಾವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಡಿಗರ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಳಗಟ್ಟದ ಓಬಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
76	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಗೋನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂರಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
77	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಗಿ ಬಸಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ದಾದಾ ಮಾಧಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲು ಪ	-
78	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಉಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪುರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
79	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ವಡ್ಡರಸಿದ್ದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಪುರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲು ಪ	-
80	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00		-
81	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕೆ.ಟಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಈಚಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.94	2.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
82	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿಕ್ಕಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.80	2.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
83	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕಾವಾಡಿಗರಹಟ್ಟಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-13ರಿಂದ ತುರುವೆಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.95	2.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
84	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದಿ ಪಾಲಯ್ಯ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.71	3.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

85	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಓಬಯ್ಯನ ತೋಟದಿಂದ ಓಬಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.71	3.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
86	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ-ಚನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.74	3.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
87	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಕಾಲುವೆಹಳ್ಳಿ-ದುಗ್ಗಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.73	3.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
88	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಯಾದಲಗಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡಿಬಂಡೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.72	3.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
89	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಕಾವಲ್ ಎರಗುಂಟಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮೂರು ಮನೆ ಈರಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.72	3.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
90	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ತಳಕು-ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸಮುತ್ತಪ್ಪನ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.73	3.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
91	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗೌಡರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎತ್ತಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.75	3.75	3.73	3.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
92	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ನೇರಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನನ್ನಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಪಿಲೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	5.00	5.00	4.94	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
93	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ನೇರಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೊಸಕಪಿಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	4.94	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
94	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ನೇರಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗಡ್ಡದಿ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	4.94	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

95	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ನೇರಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನ ರಸ್ತೆ ಕಪಿಲೆಯಿಂದ ಎನ್. ಗೌರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	4.94	4.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
96	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ವರವು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಕಪಿಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	4.95	4.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				265.00	265.00	145.63	145.63		
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ದೊಡ್ಡೇರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.70ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.45	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ದೊಡ್ಡತ್ತಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಂಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ)	4.50	4.50	4.50	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ತುಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.80ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕೊಡತಾಳಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. [ಕುರುವಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಇ ಮಹೇಶ್ವರಪುರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ) ಇದರ ಬದಲಾಗಿ 23.02.2018]	4.50	4.50	4.50	4.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲದೇವರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ ಸದಾಶಿವಯ್ಯರ ಹೊಲದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.64ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.42	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ರಿಂದ (ದಿಡಗೂರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ) ಹೊರ ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	

8	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಚೀಲಾರು ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೋಟೆಹಾಳ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.30ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	3.00	3.00	3.00	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ದೊಡ್ಡೇರಿ ತಾಂಡದಿಂದ ಕೆಂಗಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.45ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	2.00	2.00	2.00	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಮಂಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಮಂಗನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.20ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	3.00	3.00	3.00	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಆರುಂಡಿಯಿಂದ ಯರಗನಾಳ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.50ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	3.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಆರುಂಡಿಯಿಂದ ಸುರಹೊನ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.20ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ರಾಂಪುರದಿಂದ ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.10ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	3.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಸೋಮನಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.28ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಮಾದಪುರದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.85ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.29	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಬೆಳಗುತ್ತಿಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.50ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್) 1 ಸಿ.ಡಿ	4.50	4.50	4.50	4.40	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಬೆಳಗುತ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.72ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಬೆಳಗುತ್ತಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕೂಗನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಯು.ಟಿ.ಪಿ ಚಾನಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	3.00	3.00	3.00	2.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	

21	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಮಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹನ್ನೆಮ್ಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.50ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	3.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರನಿಂದ ಹಳೇ ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.50ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.45	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ತಾಂಡಾದಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.80ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.42	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ದೊಡ್ಡೇರಿಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ:-42 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. [ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬಜಾ 23.02.2018] (1.60ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	3.00	3.00	3.00	2.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಲಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಹಳೇ ಲಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.045ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.41	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹನಗವಾಡಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಲಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(3.045ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.43	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು ನಿಂದ ಮಾಸಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.40ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಅರಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.070ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	3.19	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
29	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹರಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	3.82	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
30	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	3.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕೋಣನತಲೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	2.78	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	

32	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕಂಚಿಗನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಗಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. [ಅರಬಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗೋವಿನಕೋವಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾಗಿ 23.02.2018] (2.65ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.50	4.50	4.50	4.49	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
33	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಿಕೊಪ್ಪ (ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ)ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	1.50	1.50	1.50	1.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
34	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಗಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿಂದ ವಡೆಯರಹತ್ತೂರು ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.80ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	3.00	3.00	3.00	2.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
35	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಚಿಕ್ಕಗೋಣಿಗೆರೆ ಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00ಕಿ.ಮೀ)	1.50	1.50	1.50	1.46	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
36	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕುಂಬಳೂರು ನೇರಲಗುಂಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಲಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.13ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
37	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಕುಂಬಳೂರು ನೇರಲಗುಂಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಡಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.99ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	3.00	3.00	3.00	3.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
38	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಫಾರಂಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.60ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್)	4.00	4.00	4.00	3.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				150.00	150.00	150.00	136.86		

1	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಕೊರೆಮ್ಮನ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಬೆಂತೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಲಾಪೂರ-ಪಡೇಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಲಾಪೂರ-ಹೆಬಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಲವಡಿ ಚೌಕದ ದಾರಿ (ದಾಟನಾಳ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
6	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
7	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ-ಭದ್ರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
8	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಲವಾಡ-ಹೆಬಸೂರ ವಾಯಾ ಕಾಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
9	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಟನಾಳ ಸಣ್ಣ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲವಾಡ-ಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	

11	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೆಟ್ಟಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.50	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
12	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನೂರ--ಕರೇಮ್ಮನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
13	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ಹನುಮನ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
14	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ--ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
15	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಕೋಳ--ಮೊರಬ ಸೀಮಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಕೋಳ--ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಂಡಿನಮನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಹೆಟ್ಟದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
19	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ--ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
20	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ--ದುಂದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	

21	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಈರನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
22	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಪಾಗಾದ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಉಗರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
23	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರ-ಶಿರಕೋಳ ಸೀಮಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
24	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಟನಾಳ- ಯಾವಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
25	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಮುರಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಲವಡಿ-ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗಾನೂರ ಸಣ್ಣದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
28	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಲವಡಿ ತಗ್ಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
29	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪೂರ- ಬಸಾಪೂರ (ಶೆಟ್ಟಿದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
30	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	

31	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡೇಸೂರ ಬನಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಸೂರ-ಕಾಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
33	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಣಿಯವರ ಮಾವಿನಗಿಡದಿಂದ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
34	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸುಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಮಿದಾರಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
35	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಸಳವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00		ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
36	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹೊಸಳ್ಳಿ - ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
37	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಚಾಕಲಬ್ಬಿ-ಭರದ್ವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
38	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಯರಗುಪ್ಪಿ-ಕೊಂಕಣಕುರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
39	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಚಿಕ್ಕನೆರ್ತಿ-ಕೊಂಕಣಕುರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
40	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಪಶುಪತಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
41	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ -ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
42	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ರಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
43	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ-ಅಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
44	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ-ಅಲ್ಲಾಪೂರ ವ್ಹಾಯಾ ಇಟಗಿ ಬೀಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
45	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಿರೇಹರಕುಣಿ-ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	

46	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ-ಕಮಡೋಳ್ಳಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
47	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ -ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ.	
48	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಿರೇಗುಂಜಳ-ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
49	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಿರೇಗುಂಜಳ-ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
50	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರ-ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.25	2.25	2.25	2.25	ಮುಗಿದಿದೆ.	
51	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ತೀರ್ಥ-ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ.	
52	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕಡಪಟ್ಟಿ-ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಲಂಡೇನ ಹಳ್ಳದ ದಾರಿ)	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
53	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಲಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
54	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಶಿ-ನಿಂಗನಗುಡಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
55	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಶಿ-ಹುಲಗೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
56	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಶಿ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೋರಮ್ಮನ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
57	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಯಲಿವಾಳ-ಅಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
58	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಯಲಿವಾಳ-ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
59	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡಗೇರಿ-ಹುಲೇನಕಟ್ಟಿ (ಅತ್ತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ.	
60	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡಗೇರಿ-ಹಿರೇಹರಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ.	
61	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕೂಬಿಹಾಳ-ಯಲಿವಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
62	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಳೇಹಂಚಿನಾಳದಿಂದ ಕುಂದಗೋಳ ಹಾಗೂ ಕೂಬಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.25	2.25	2.25	2.25	ಮುಗಿದಿದೆ.	
63	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕೂಬಿಹಾಳ-ಕಮಡೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
64	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಯಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಹಳ್ಳದ ಹೊಲಮನಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
65	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂಕೂರ ಹನಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
66	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸವಣೂರ ಶೆರೇವಾಡ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
67	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ದೇವನೂರ-ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	

68	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಿರೇಹರಕುಣಿ-ಬಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
69	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ತರ್ಲಘಟ್ಟ-ಕಮಡೋಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
70	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಯರಿನಾರಾಪೂರ-ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	2.25	2.25	ಮುಗಿದಿದೆ.	
71	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕೂಬಿಹಾಳ-ಹರಕುಣಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
72	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಶಿ-ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
73	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಶಿ-ಗುಡಗೇರಿ ಒಳದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
74	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ದಾರಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
75	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
76	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಿರೇನೆರ್ತಿ-ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
77	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
78	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಿರೇಗುಂಜಳ ಭರದ್ವಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
79	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡಗೇರಿ-ಗೂಗಿಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
80	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೇಮ್ಮನದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
81	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗೌಡಗೇರಿ-ಕೂಡಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
82	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕಳಸ-ಗೂನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
83	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕಳಸ-ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
84	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	2.25	2.25	ಮುಗಿದಿದೆ.	
85	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ.	
86	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ-ಬಸಾಪೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
87	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ-ಕಮಡೋಳ್ಳಿ ಮುಖಾರ್ತಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
88	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕರಡಿಕೋಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
89	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುರಡಿಕೇರಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ.	

90	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಇನಾಂವೀರಾಪೂರ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
91	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಅಂಚಟಗೇರಿ ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಬೂದನಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
92	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗಿರಿಯಾಲ ರಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ.	
93	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಉಮಚಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
94	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಯಮನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.90 ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
95	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.07 ರಿಂದ 6.07 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
96	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡೇಸೂರ-ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
97	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ-ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
98	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನೂರ-ಕೊಂಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
99	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ-ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
100	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಳ್ಳಿ-ಗುಡಿಸಾಗರ ಕೊಂಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	

101	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ- ಶಲವಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋಟ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
102	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಲೆಮೊರಬ- ತಲವಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
103	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ-ಹಳಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
104	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ-ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
105	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಣಕಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.35 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
106	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ-ಹಳಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
107	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಕೊರೆಮ್ಮನ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ- ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
109	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ-ಹಣಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
110	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಬಸಾಪೂರ-ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	

111	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ-ಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
112	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ-ಶಿರೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
113	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ-ಶಿರೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
114	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ನೆಲಗುಡ್ಡ-ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
115	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಶಿರೂರ-ಬಸಾಪೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.25	4.25	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
116	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
117	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡಗೇರಿ-ಪಾದಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
118	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕಳಸ-ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
119	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ-ತರ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
120	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಇಂಗಳಗಿ-ಬಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
121	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ-ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	0.00	0.00		
123	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಸಂಕ್ಲಿಪೂರ ಯಲುವಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ.	
124	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಇನಾಂಕೊಪ್ಪ-ಯಲಿವಾಳ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.25	2.25	2.25	ಮುಗಿದಿದೆ.	
125	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಅಗಡಿ ದ್ಯಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00		
126	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಣ್ಣ ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
127	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಗೋವನಕೊಪ್ಪ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಂಡಿನದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
128	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಗೋವನಕೊಪ್ಪ-ತರಪಿನ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
129	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಲವಾಯಿ-ಹುಣಸಿಮರದ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	

ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ,

130	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಲವಾಯಿ-ಹುಣಸಿಮರದ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
131	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಲವಾಯಿ-ಹುಣಸಿಮರದ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
132	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಲವಾಯಿ-ಮೊರಬ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
133	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಲವಾಯಿ-ಮೊರಬ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
134	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಲವಾಯಿ-ಮೊರಬ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.80	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
135	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
136	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
137	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
138	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
139	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
140	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
141	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ	
142	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.80	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	

143	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.60	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
144	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.40	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
145	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.20	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
146	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
147	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಜಾಲಿಮರದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
148	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
149	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಮಾರಡಗಿ-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
150	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಮಾರಡಗಿ-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
151	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕವಲಗೇರಿ-ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
152	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕನಕೂರ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
153	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕನಕೂರ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	

154	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕನಕೂರ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
155	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕನಕೂರ-ದೊಡ್ಡದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
156	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕನಕೂರ-ದೊಡ್ಡದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
157	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕನಕೂರ-ದೊಡ್ಡದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
158	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ವನಹಳ್ಳಿ-ತಿರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
159	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ವನಹಳ್ಳಿ-ತಿರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
160	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ವನಹಳ್ಳಿ-ಸೀಮೆದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
161	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ವನಹಳ್ಳಿ-ಸೀಮೆದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
162	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ವನಹಳ್ಳಿ-ಸೀಮೆದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
163	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

164	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
165	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
166	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
167	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
168	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
169	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.50	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
170	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
171	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ.	
172	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
173	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ನಿಂಬೋಜಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ

174	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ನಿಂಬೋಜಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
175	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ನಿಂಬೋಜಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
176	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಬ್ಬೇನೂರದಿಂದ ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಲ್ಯಾಯಾ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ)	30.00	30.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
177	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಶಿವಳ್ಳಿ-ಮೇಲಿನ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
178	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ)	50.00	50.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
179	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
180	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
181	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಇನಾಮಹೊಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
182	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
183	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಗ್ಯಾನಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
184	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಗ್ಯಾನಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
185	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	

186	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
187	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಜೋಗೇನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
188	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಜೋಗೇನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
189	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಜೋಗೇನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
190	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕವಲಗೇರಿ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ಅಡ್ಡದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
191	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕವಲಗೇರಿ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ಅಡ್ಡದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
192	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕವಲಗೇರಿ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
193	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ದಂಡಿಕೊಪ್ಪ-ತಲವಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
194	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ದಂಡಿಕೊಪ್ಪ-ತಲವಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
195	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕರಡಿಗುಡ್ಡ-ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
196	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕರಡಿಗುಡ್ಡ-ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	

197	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
198	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
199	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
200	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
201	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಕ್ಕಾಪೂರ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
202	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಗರಗ-ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 0.69	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
203	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಡಕೋಡ-ಹಂಗರಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
204	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತಡಕೋಡ-ಹಂಗರಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
205	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹೊಸಟ್ಟಿ-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
206	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಮಾದನಭಾವಿ-ಮೇಟ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

207	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.50	5.00	5.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
208	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಪುಡಕಲಕಟ್ಟೆ-ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
209	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ತೇಗೂರ-ದುರ್ಗದಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
210	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಪುಡಕಲಕಟ್ಟೆ ಸೀಮೆದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
211	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಹೊಸವಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 2.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
212	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗನಕೇರಿಯಿಂದ ಕಡೇಮನಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
213	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ತೋಟದ ಹೊಲದಿಂದ (ಸೀಮೆ ರಸ್ತೆ) ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಬಸಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
214	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿರೂರ-ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಿಗಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಭರಣಮನ ಸರವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
215	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಣಸಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಬಸಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜಕಾತಿ- ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬ ಮುಗಳಿರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

216	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಡಗಿಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕರೋಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
217	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಮಾರಹಳ್ಳದಿಂದ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
218	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊರಬ-ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾ. ಪಂ ರಮೇಶ ಅಜಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಾಮಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಮೊಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮೇಶ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.00	9.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
219	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳ್ಳೂರ-ಜಾವೂರ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಭಿಮಪ್ಪ ಗಡಿಗೊಪ್ಪ ಪಿಕ್ಕಿಯವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
220	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲೆಮೊರಬ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳಗಾವಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೊರಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಾಲಹಾಳರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7.50	7.50	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
221	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣೇಶ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಈರಪ್ಪ ಮರೇಮ್ಮನವರ (ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಹದ್ದ)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				967.00	967.00	362.50	362.50		
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ನೀಲಗುಂದ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪುರದ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶೀತಾಲಹರಿ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶೀತಾಲಹರಿಯಿಂದ ಖಾನಾಪೂರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/1/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮಾಡುವುದು	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲು ಕಂಪೌಂಡ ಮಾಡುವುದು					ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/6/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ-ಚವಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.80 ರಿಂದ 7.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	80.00	80.00	0.96	0.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/7/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಿಮಡಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	20.00	12.32	12.32	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/8/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ 2 ನೇ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟಿನಿಂದ ಗದಗ-ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	60.00	51.28	51.28	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/9/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

9	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ 1 ನೇ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟಿನಿಂದ ಗದಗ-ಬಳ್ಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00	40.00	32.58	32.58	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/12/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಜಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್	5.00	5.00	4.70	4.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಂಬ ನಾಯ್ಕರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್	5.00	5.00	4.70	4.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಚಿಕ್ಕ ಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.59	4.59	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.83	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
14	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದದಿಂದ ಚಿಂಚಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.83	4.83	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ “ರುದ್ರಭೂಮಿ” ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.96	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ಗೆ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ಹಾಕುವುದು	2.00	2.00	1.91	1.91	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬೂದಿಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	12.25	12.25	10.79	10.79	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

19	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯಿಂದ ಹರ್ತಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಷಾಸಾಬ್ ನಮಾಜಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ) ಮಾಡುವುದು	2.75	2.75	2.73	2.73	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಗಿ ತೋಟದ ಮನೆ ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.97	1.97	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಗಿ ತೋಟದ ಮನೆ ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.91	1.91	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಗಿ ತೋಟದ ಮನೆ ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.80	1.80	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಗಿ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿ ಸಾವಕಾರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
24	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಗಿ - ನರೇಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.90	2.90	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಗಿ - ನರೇಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.92	2.92	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜ ಉಮಚಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
27	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

28	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	3.99	3.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
30	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
31	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.93	4.93	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳನವರ ತೋಟದ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
33	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ - ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.96	4.96	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
34	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದನಗೌಡ ಗಿರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.92	2.92	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
35	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
36	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಪ್ಪ ಬೀರಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.97	1.97	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
37	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಅರಹುಣಸಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

38	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ವ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹರ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.00	1.00	0.99	0.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
39	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಣ್ಣ ರಾಮಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
40	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬೀರಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
41	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಬೀರಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
42	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
43	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.92	2.92	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
44	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹೊಡೆದಿಂದ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಹಳ್ಳವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
45	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

46	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳ ಅಮಾಜರಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
47	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಸಂಖ್ಯೆ) ಮಾಡುವುದು	4.30	4.30	4.10	4.10	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
48	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕಡಕಟ್ಟೆ-ಅಸುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೋಲಿಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಸಂಖ್ಯೆ) ಮಾಡುವುದು	4.30	4.30	3.61	3.61	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
49	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ-ಬೆಳ್ಳಿಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಸಿ.ಡಿ.ಮಾಡುವುದು (10 ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು)	2.80	2.80	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
50	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ಗೇಟ್ ಕಮಾನ ಹಾಗೂ ಬದಿಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
51	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಂ.18 ಮೇಲ್ಭಾವಣೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಾಬ ಹಾಕುವುದು	1.10	1.10	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
52	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.97	4.97	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
53	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪು ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಎರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	4.97	4.97	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
54	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬೊಳಗಿನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

55	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಏರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.50	3.50	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
56	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
57	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಡಿ.ಹುಯಿಲಗೋಳ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
58	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡಪ್ಪ.ಶ.ನಾಯಕ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
59	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
60	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಗಿರಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೆವಡಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
61	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಜಂಕ್ಷಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
62	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಮಾಳಗಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
63	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಲಾದಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಮ ಕಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

64	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಧಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
65	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಧಡಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ತುಳಸಿಮನಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
66	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನಾಥಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿಂಗಟಾರಾಯನಕೇರೆ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
67	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನಾಥಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿಂಗಟಾರಾಯನಕೇರೆ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
68	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನಾಥಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/21/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:25/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
69	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕವಿ ಚಾಮರಸನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	20.00	14.11	14.11	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/16/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:25/05/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
70	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಲ್ಲಿಗೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

71	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಪಾಪನಾಥಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿಂಟರಾಯನಕೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
72	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಲ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	1.41	1.41	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
73	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಪಾಪನಾಥಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
74	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾ) (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
75	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ವಾರದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
76	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂಡೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
77	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪ ಡಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
78	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಣೇಶ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

79	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಂಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗನಗೌಡ ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
80	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋರಟೂರ ಪಂಪಹಾಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
81	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಇಂದ ಬಡಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50	4.48	4.48	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
82	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೋಡ ಇಂದ ರೈಲು ಹಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
83	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಇಂದ ಕರೂರ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
84	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಟಗೇರಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
85	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಗಿಮಡಿ ಇಂದ ಕರಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.17)	4.75	4.75	4.74	4.74	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
86	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಳಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.17)	4.75	4.75	4.74	4.74	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
87	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಳಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.17)	4.75	4.75	4.74	4.74	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

88	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಖರಗೌಡ ರೋಣದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.20 ದಿಂದ 1.50)	2.25	2.25	2.24	2.24	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
89	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಿ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪ ಕವಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
90	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೂವನೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
91	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರದ (ಜಂತ್ರಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.33)	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
92	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಕಿನ ಬಾವಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00)	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
93	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ರೋಣದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
94	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪೂರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.70)	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
95	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೊಟಮುಚಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಹೊಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	1.70	1.70	1.66	1.66	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

96	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೊಟಮುಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
97	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
98	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೊಟಮುಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಿಕೆರಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
99	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
100	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಚಿನಾಳ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
101	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
102	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುರಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದ್ಯಾಮಸಿಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
103	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
104	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಡಾದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

105	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಿತಿರೂರ ಹೋಗುವ ಒಳದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
106	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಶಿರುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
107	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಭಾಪೂರ ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬೆಂತೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಡದಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
110	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.97	0.97	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
111	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರು ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಬೆಳಧಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
112	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಂಬಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.41	1.41	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
113	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳದನಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
114	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಾಟನಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

115	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಹದ್ದಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.08	1.08	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
116	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಡಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಡಗಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
117	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪದ ದಾರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಹುಯಿಲಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕುವುದು.	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/31/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	14.76	14.76	ಮಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/33/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
125	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	20.17	20.17	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/34/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

126	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	27.46	27.46	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/23/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
123	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 165.00 ಮೀಟರವರೆಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/24/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
124	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವ (ಸರಪಳಿ 165.00 ಯಿಂದ 315.00 ಮೀಟರವರೆಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿ	4.05	4.05	4.04	4.04	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/49/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
127	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓದುಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	4.90	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/54/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:16/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
128	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಅಸುಂಡಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ, ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	40.35	40.35	40.26	40.26	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/13/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:27/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
129	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿನ್ನರಿ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50)	2.25	2.25	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
130	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ (ಜಂಗಳಿಯವರ ರಸ್ತೆ) ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.50	4.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

131	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಳ್ಳಿಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00)	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
132	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡ್ಡಿಯವರ ಸರುವಿನಿಂದ ಸೀಮಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
133	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
134	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಭರಮಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ) ಸೀಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
135	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ ಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50)	2.25	2.25	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
136	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/15 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-08/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
137	ಗದಗ	ಗದಗ	ಪಾಪನಾಥಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣವ್ವ ಕೊತಂಬರಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
138	ಗದಗ	ಗದಗ	ಪಾಪನಾಥಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳನಗೌಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
139	ಗದಗ	ಗದಗ	ಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ನಲವಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
140	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಖಾನಾಪೂರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

141	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಡೋಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದಕಪ್ಪ ಜಗ್ಗಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
142	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಡವಲಗುಡ್ಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದೇಶಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
143	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	3.30	3.30	3.29	3.29	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
144	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಲವಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.45	1.45	1.44	1.44	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
145	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.25	1.25	1.24	1.24	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
146	ಗದಗ	ಗದಗ	ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.48	2.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
147	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	0.00	0.00		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
148	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಸರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಗೌಡ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	3.98	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
149	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಟಿಕೊಪ್ಪ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
150	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನೆಟಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
151	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಹೋಡಗ್ರಾಮದ ನದಾಪ್ ರವರ ಮನೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
152	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರುಂಜ ಸೋರಟೂರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
153	ಗದಗ	ಗದಗ	ಮುಳಗುಂದ-ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
154	ಗದಗ	ಗದಗ	ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪ್ಲಾಟಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.91	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
155	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಂಭಿಕಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

156	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಂಧ ಜಂದೀಪೀರ ದರ್ಗಾ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
157	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂದೀಪೀರ ದರ್ಗಾ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿ.ಸಿ ಬೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಜೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/16/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017 ದಿ:11/10/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
158	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 4.00)	5.00	5.00	4.47	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
159	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಡದರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿಯವರ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	5.00	5.00	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
160	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದರಗಾದ ಹರ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶೆಟ್ಟವರ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
161	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಭಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ದಿಂದ 2.00)	4.00	4.00	3.95	3.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
162	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಪಲೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಮೇಲಿನದಾರಿ ದೊಡ್ಡಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	5.00	5.00	4.60	4.60	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
163	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	5.00	5.00	4.81	4.81	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
164	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಶಲವಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕರಿಯಣ್ಣವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

165	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಮಡ್ನೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/15/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:28/08/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
166	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/28/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:04/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
167	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಮಾಡಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.76	9.76		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/46/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:19/12/2017					ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
168	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
169	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
170	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೇಶ್ವರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/48/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
171	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಶಿವನಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
172	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
173	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.81	1.81	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
174	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶೆಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

175	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆಮನಿ ರಸ್ತೆ ಬೂದಪ್ಪ ತೋಟದ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
176	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
177	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಕಲ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾ.ಪಂ/ 174/49/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017 ದಿ:19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
178	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗೋಡ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಗೋರವನಕೊಳ್ಳ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
179	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
180	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾ.ಪಂ/ 174/50/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017 ದಿ:19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
184	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
185	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಪ್ಪ ಹತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

222	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡವಿ ಸೋಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣತಾಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸೋಮಪ್ಪ ಹೊನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಈರಪ್ಪ ಜಂಪಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಡಿಯವರ ತೋಟದ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಸಾಪೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
223	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯರೆಬೇಲೆರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
224	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹತ್ತರದಿಂದ ಜಾಲಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
225	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹಾತಲಗೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡವಿ ಸೋಮಾಪೂರ ತಾಂಡೆ ರಸ್ತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಪ್ಪ ಜಗ್ಗಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಜಡಿ ಇವರ ಹೊಲ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.06	2.06	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/32/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:01/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
226	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
227	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿದ್ದೇಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
228	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

229	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
230	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
231	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
232	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ವೆ ಟಾಕೆದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
233	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮೋಜಿ ಹಳ್ಳದ ನಾರಾಯನಪೂರ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/32/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:01/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
234	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಕನೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	4.47	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
235	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಾದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಯಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
236	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾರಿಕಾಯಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮಡಿವಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
237	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪೂರ ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಕೋರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	2.00	2.00	2.95	2.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

238	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಆಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
239	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಪಾದಾಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮರಣ್ಣವರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
240	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	0.50	0.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
241	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರಾಯಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಾರವಾಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 152/9/ಆರ್ಆರ್ಸಿ/2017 ದಿ:23/01/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
242	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	101.50	101.50	95.45	95.45	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 152/8/ಆರ್ಆರ್ಸಿ/2017 ದಿ:23/01/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
243	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	112.00	112.00	115.66	115.66	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 152/35/ಆರ್ಆರ್ಸಿ/2017 ದಿ:06/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
244	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಸೊರಟೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/173 ಆರ್ಆರ್ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

245	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಪ್ರಜ್ಞನ ಮಠದವರೆಗೆ ಬಾಬು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	18.89	18.89	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/174 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
246	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಲೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13.00	13.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/175 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
247	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	27.00	27.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/251 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
248	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪಾಕಟ್ಟೆ ತನಕ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
249	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಿಂಕದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮಡಿ ಶಾಂಬವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2)	5.00	5.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
250	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ತಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವಾನಂದ ಹುಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2)	5.00	5.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
251	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/248 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
252	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋದಾಮಿನ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

253	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ			0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/247 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
254	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/141/1 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-21/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
255	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮಾದಾರ್ ತೋಟದಿಂದ ಶ್ರೀ.ದೇಸಾಯಿ (ಕನ್ನೂರ ತೋಟ) ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	40.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
256	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದೇಸಾಯಿ (ಕನ್ನೂರ ತೋಟ) ರವರ ತೋಟದಿಂದ ಮುಸ್ಸಿಂ ಖಬರಸ್ತಾನ (ತಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	40.00	34.07	34.07	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/141 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-21/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
257	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾರಿರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	40.00	34.01	34.01	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
258	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾರಿರವರ ತೋಟದಿಂದ ಜಮಾದಾರ್ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	40.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/152 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-22/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
259	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
260	ಗದಗ	ಗದಗ	ಪಾಪನಾಶಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/134 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
261	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸಕ್ರಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ತುಪ್ಪದ ಹಲ್ಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

262	ಗದಗ	ಗದಗ	ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
263	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸಕ್ಕಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೂ ವ : ಯಲಿಶೀರುಂಜ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
264	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಾದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತುಪ್ಪದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೂ ಸ: ಯಲಿಶೀರೂರು	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
265	ಗದಗ	ಗದಗ	ಮುಂಡಾಸದ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿರೋಳ ಗ್ಲಮದವರೆಗೂ ಸಾ: ಯಲಿಶೀರೂರ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
266	ಗದಗ	ಗದಗ	ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಎಲಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೂ ಸಾ: ಯಲಿಶೀರೂರ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
267	ಗದಗ	ಗದಗ	ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕನಕಪ್ಪನ ಕೇರೆ ವರೆಗೆ ಸಾ: ಶಿರುಂದ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
268	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರುಂದದ ದನದ ದವಾಖಾನೆಯಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
269	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊನ್ನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/137 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
270	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ಲಮದಿಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಇವರ ಹೊಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/136 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
271	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ಲಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
272	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ಲಮದ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಕುಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
273	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
274	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಧಡಿ ಗ್ಲಮದ ರಾಜೇಸಾಬ ಫ ಕಾರಡಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
275	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಸನಗೌಡ ಹನಮಂತಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

276	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಶನಾಯ್ಕರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ ,	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
277	ಗದಗ	ಗದಗ	ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ಮರಬರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/135 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
278	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಎನ್.ಎಮ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ನಿಂದ ಹಕ್ಕರಕೆ ಕೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
279	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳಗುಂದ ತೋಡದಿಂದ ಜೇಡಿಮನಿತವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
280	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಸೂರದಿಂದ ಯಲಿಶೀರೂರ ಒಳದಾರಿ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
281	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರುಂಜ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/36 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
282	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿವಪ್ಪ ಕೋರಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪುರದಪ್ಪ ಕುರ್ತಕೋಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
283	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗುರುನಾಥ ಕಮ್ಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಕೋರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
284	ಗದಗ	ಗದಗ	ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಮದೇವ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
285	ಗದಗ	ಗದಗ	ಈರಪ್ಪ ಗಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಡಗೇರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
286	ಗದಗ	ಗದಗ	ಭೀಮಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈನ್‌ರೋಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
287	ಗದಗ	ಗದಗ	ಮೈನ್‌ರೋಡದಿಂದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಶೇನಗಾವ ರವರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	4.00				ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/121 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

288	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟಮುಚಗಿ ಹಂಚಿನಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/55 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
294	ಗದಗ	ಗದಗ	ಡೋಳಿನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
295	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಧಡಿ ದಿಂಡೂರ ರಸ್ತೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಾಳಗಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
296	ಗದಗ	ಗದಗ	ಧರಮಪ್ಪ ಲ ರಾಠೋಡ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
297	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/103 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-05/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
301	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕೊಟಮುಚಗಿಯಿಂದ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	6.00	6.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
302	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕೊಟಮುಚಗಿಯಿಂದ ಕರ್ಚಗಲ್ ದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
303	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕೊಟಮುಚಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ದಂಡಿನಮನೆ ದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/104 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-05/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
304	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಶಿಡ್ಲೆಕೊಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
305	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕೋರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
306	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಕೋಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
307	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾವಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಡಪ್ಪ ಮೇಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

308	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕವರವ ಶಿಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
309	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶ್ರೀ ಜಾವಣ್ಣ ಉ ಕೋರಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
310	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶ್ರೀ.ದೇವರಡ್ಡಿಯವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
311	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸತೀಶ ಮರವ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/101 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-05/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
312	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಿಳೆಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ನಾಲ್ವತ್ತಾಡಮರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
313	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಿಳೆಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕಗನಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹೆಬಸೂರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
314	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡ್ಡದಾರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ದ್ಯಾಂಪೂರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಕಲಬಂಡಿಯವರ ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಪಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಚಕ್ಕಡಿದಾರಿ ಕಂಟಿ ತೆಗೆದು ಚಕ್ಕಡಿ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
315	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗಂಗಿಮಡಿ ರೈಲ್ವೇಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕಬ್ಬೀಣೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
316	ಗದಗ	ಗದಗ	ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತೆಗಡೂರವರೆಗೆ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಂಟಿ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

317	ಗದಗ	ಗದಗ	ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗೃವಾಯಿಗಳವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ಪರಾಜ ಉಮಚಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/100 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-05/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
318	ಗದಗ	ಗದಗ	ಆನಂದ ಹಚ್ಚಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚವಡಿ ಕದಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
319	ಗದಗ	ಗದಗ	ಈರಣ್ಣ ಚವಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಶೋಕ ಮ್ಯಾಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
320	ಗದಗ	ಗದಗ	ದೇವಪ್ಪ ಹಕ್ಕಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
321	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿವಪ್ಪ ಜಾಡರವರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮೂಲಿ ಮುನಿರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/45 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-16/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
322	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಜಿನಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
323	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡರ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿನಾಲದವರೆಗೆ ಹಳೆ ಬೆಳವಣಕಿ ರೋಡ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.4.00)	6.00	6.00	5.43	5.43	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
324	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಳಗವಾಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
325	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಹುಲಗೂರ ಹೊಲದಿಂದ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಗೃವರವಾಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.6.00)	9.00	9.00	8.13	8.13	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

326	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗಾವರವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುದರಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕವಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
327	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹುಯಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಜಿ ಯು ಹಂಚಿನಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಡೇಸಾಬ ಯ ನಥಾಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
328	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹುಯಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಮಸಾಬ ಹೊಸೂರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಕ್ಕಿರಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
329	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಮಲಿಯವರ ಇವರ ಹೊಲದದಿಂದ ಗುಜರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50	4.48	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/37 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-16/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
330	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರುಂದದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ದಾರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	10.00	10.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
331	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹರ್ತಿ ಒಳಕೋಡೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
332	ಗದಗ	ಗದಗ	ನೀಲಗುಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರ್ತಕೋಡಿ ಮುಳಗುಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡವ ರಸ್ತೆ	20.00	20.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
333	ಗದಗ	ಗದಗ	ಮಾಗಡಿ ಯಳವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಗುಂದ ಇಚಲಪರಕಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುಡುವ ರಸ್ತೆ	12.00	12.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
334	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೊನಗೂಳಿ ಮಿಲ್‌ಯಿಂದ ನೀಲಗುಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/103 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-05/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

335	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿನಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
336	ಗದಗ	ಗದಗ	ಆರ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಅಳನಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
337	ಗದಗ	ಗದಗ	ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟಿನಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಳಗವಾಡಿ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
338	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗಂಗಪ್ಪ ಅಳಗವಾಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
339	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಳಗಾನೂರ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ (ಹಳೆ ಸವಡಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.94	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
340	ಗದಗ	ಗದಗ	ಪಟ್ಟಣ ಸಾಬರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನಬಸವ್ವಾ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿಯವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ)	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
341	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತಳವಾರ (ಶಿವಪ್ಪನವರ) ಹೊಲದಿಂದ ಕಟ್ಟಿನ ಹಳ್ಳದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
342	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕಟ್ಟಿನ ಹಳ್ಳದ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಪಡೇಸೂರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
343	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗೊಜನೂರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

344	ಗದಗ	ಗದಗ	ಮಾಳಗೊಂಡರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡಿವಯ್ಯ ನೀಲಮ್ನನ ಮಠದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
345	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹನಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗಾವರವಾಡ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾದಿಮನಿ ಹನಮಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
346	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗಿನ ಹಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊನಿಮನಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50	4.48	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/43 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-16/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
347	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕಬಲಾತಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿರುಂಜ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.46	1.46	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
348	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಭಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿರುಂಜ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.50)	2.25	2.25	2.22	2.22	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
349	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯದಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 31-30ರವರೆಗೆ ಬಸಪ್ಪ ಸೋಗಿನ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 500 ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.50)	0.75	0.75	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
350	ಗದಗ	ಗದಗ	ಯಲಿಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ ಸುಂಕದ ರಿ.ಸ.ನಂ.159/1 ರಿಂದ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುಂಕದ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
351	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಧಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲೋಲಕಾಪುರ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಳಧಡೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 01 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.48	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

352	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳದಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಾಲಪ್ಪ ತುಳಸಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೇಮಪ್ಪ ತುಳಸಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 01 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.48	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
353	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಇನಾಂ ವೆಂಕಟಾಪೂರ) ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ (ರಿ.ಸ.ನಂ.46) ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ದೇವಿಹಾಳ (ರಿ.ಸ.ನಂ.41) ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 01 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
354	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೋರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.48/-ರಿ.ಸ.ನಂ. 49- 50ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.50)	0.75	0.75	0.75	0.75	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
355	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರುಂಜ ರಿ.ಸ.ನಂ.43ರ/ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಬೆಂತೂರವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಪುಟಾಣಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
356	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗದಗ ಹರ್ತಿ ರೋಡ ಕೂಡುವವರೆಗೆ 1-1/2 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.50)	2.25	2.25			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/41 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-16/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
357	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಳ್ಳಿಗುಡಿದಾರಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಹರ್ಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
358	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿವಪ್ಪಜ್ಜ ಉಮಚಗಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೇಟಗೇರಮ್ಮನ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
359	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಿಂದ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಸ್ವೇಶನಗೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

360	ಗದಗ	ಗದಗ	ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕಿನಿಂದ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/32 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-01/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
361	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
362	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿದ್ದೇಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
363	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದ ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
364	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
365	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
366	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
367	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ವೆ ಟಾಕೆದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
368	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮೋಜಿ ಹಳ್ಳದ ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/36 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-16/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
369	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಳ್ಳಮನಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
370	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಸೊರಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಬಡಬಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
371	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗಾವಿ ಕಣವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

372	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಧಡಿ ಚಂದಾನಾಯಕ್ ಹೊಲದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪವಾರ್ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.50)	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
373	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೇಮಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.50)	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
374	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗೋಪಾಲ ರಾಮಜೀ ಚೌಹಾಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜೇಕು ನಾಯಕ್ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
375	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಂಕರಗೌಡ ನಭಾಪೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
376	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಭಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೇಶಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ನಭಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
377	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಧಡಿ ಕರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ಇನಾಮತಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/76 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
378	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂತ್ಲಿಶಿರೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರುತಿ ನರ್ಸರಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
379	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂತ್ಲಿಶಿರೂರ ರಸ್ತೆಯ ರಾಯಚೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
380	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂತ್ಲಿಶಿರೂರ ರಸ್ತೆಯ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

381	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಕ್ಷಿತಿರೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಕವಲೂರು ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	3.49	3.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
382	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಕ್ಷಿತಿರೂರ ರಸ್ತೆಯ ನಂದಪ್ಪನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
383	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಕ್ಷಿತಿರೂರ ರಸ್ತೆಯ ಹುಸೇನಸಾಬ ನದಾಪ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
384	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ಎಚ್-63 ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಸರಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟೆನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	3.49	3.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
385	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಛಬ್ಬಿರ ಭಾವಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
386	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಹೊಲದಿಂದ ರೇವಣಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದ ದಾರಿಯ ಕರಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
387	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆಮನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸಭಾವಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
388	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಕ್ಷಿತಿರೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬೇಲೇರಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	2.01	2.01	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
389	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವಳಬೆಂಚಿ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

390	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂದಿಪೀರ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಖಂಡು ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
391	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಿಂದ ಜಂತ್ರಿಶರೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಣವಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
392	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಿಂದ ಜಂತ್ರಿಶರೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮಣ್ಣ ಯಲಿತಿರುಂದ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
393	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟೂರಗೌಡ ರೋಣದ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
394	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನವರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
395	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂದಿಪೀರ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಂಪರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/46 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
396	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕಸನಪ್ಪ ಪುಜಾರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
397	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗೋಪಾಲ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
398	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/48 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
399	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
400	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಸಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
401	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

402	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆ ಬಳಾರಿ ಶಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
403	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಳೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೂದಪ್ಪ ತೋಟದ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
404	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
405	ಗದಗ	ಗದಗ	ತೋಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಕಲ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/47 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
406	ಗದಗ	ಗದಗ	ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
407	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟುರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
408	ಗದಗ	ಗದಗ	ಜಡಗನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಚಿಗಲ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
409	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
410	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/51 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-19/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
411	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಠಿಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
412	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಮನಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ.2.50)	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
413	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
414	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಲೇರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

415	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ.3.00)	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/39 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-16/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
416	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
417	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಗಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಶಾನಬೋಗದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
418	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗದಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹೊಲದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
419	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಂತ್ರಿ ಶಿರೂರ ದಾರಿಯಿಂದ ಚಿಂಚಲಿಮಡಿದಾರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
420	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನಾಳದಾರಿ ರೆಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಯಡಿಯಾಪುರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
421	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕರೆಯಗುಂಡಿನದಾರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
422	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪವ್ವ ಕೇರಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿವರೆಗೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

423	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
424	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕುದರಿಗುತ್ತಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
425	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಗೇರಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
426	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಂತ್ಲಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
427	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಿಹೊಲದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	2.00	2.00	1.91	1.91	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/40 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-16/12/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
428	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಟಗೇರಿಯಿಂದ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ (ದಂಡಿನ ದಾರಿ)	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
429	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಂದಿಬಸವಣ್ಣ ದಾರಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
430	ಗದಗ	ಗದಗ	ರಾಜೇವಗಾಂಧಿ ನಗರದಿಂದ ಸಂಭಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ತಲುಪುವ ದಾರಿ (ಸಂಭಾಪೂರ ದಾರಿ)	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
431	ಗದಗ	ಗದಗ	ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ದಾರಿಯಿಂದ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಹೋಗುವ ದಾರಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/79 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-12/01/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
432	ಗದಗ	ಗದಗ	ಸೊರಟೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪತ್ತಮಲ್ಲಯ್ಯ ದಾರಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
433	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಜಲಾಶಂಕರ ನಗರದ ದೇವಪ್ಪ ಜಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನೇಮಪ್ಪ ಹೋಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.25	2.25			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

434	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಜಲಾಶಂಕರ ನಗರದ ದಂಜಪ್ಪ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
435	ಗದಗ	ಗದಗ	ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಜಲಾಶಂಕರ ನಗರದಿಂದ ಸ್ವಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
436	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
437	ಗದಗ	ಗದಗ	ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾನಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
438	ಗದಗ	ಗದಗ	ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಕೇಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
439	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-252 ಹಾಗೂ 236ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
440	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ದಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-67ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
441	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲಪ್ಪ ಹುಸನಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೂನಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
442	ಗದಗ	ಗದಗ	ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ರತ್ನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

443	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಧಡಿ ತಾಂಡಾದ ದಿಂಡೂರ ರಸ್ತೆ ತಾಕ್ರಪ್ಪ ಉಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
444	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಧಡಿ ತಾಂಡಾದ ದಿಂಡೂರ ರಸ್ತೆ ಶಿಲಾಬಾಯಿ ಹೊಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
445	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಹೋಡದಲ್ಲಿ ಗುರಪ್ಪ ನರಗುಂದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
446	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಹೋಡದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಒಳದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೀ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
447	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳಹೋಡದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಒಳದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.33)	3.00	3.00	2.96	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
448	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹುಲಕೋಟೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
449	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶ್ಯಾಗೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
450	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಕಣಿ ದಾರಿಯ ಯಾತಗಿರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಜೂರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
451	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೋಳನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
452	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಂಬಳದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
453	ಗದಗ	ಗದಗ	ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳವಣಕಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಳಗೊಂಡರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗೊಜನೂರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

454	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಬಳಗಾನೂರ ಅಂಗಡಿರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಂಚಿನಾಳರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	1.29	1.29	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
455	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹಾತಲಗೇರಿ-ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಪ್ಪ ಶಾಮನೂರರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
456	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಶಿಗೌಡ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
457	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಂಬಳಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
458	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಕ್ಷಿ-ಶಿರೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಕ್ಷಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
459	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೋಪಿನರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
460	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಲೇರಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
461	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
462	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಳಕಪ್ಪ ರಿತ್ತಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
463	ಗದಗ	ಗದಗ	ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಗಂಡೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

464	ಗದಗ	ಗದಗ	ನೀಲಗುಂದದಿಂದ ಅಜ್ಜರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗೋಕಾವಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ -	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
465	ಗದಗ	ಗದಗ	ನೀಲಗುಂದದಿಂದ ನಡುಲದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಹಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
466	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರುಂಜದಿಂದ ಹೊಸೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಡಪದರವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
467	ಗದಗ	ಗದಗ	ಶಿರುಂಜದಿಂದ ಚೌರದರವರ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
468	ಗದಗ	ಗದಗ	ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಂಗ್‌ರೋಡದಿಂದ ಕಪ್ಪರಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/71 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-01/01/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
469	ಗದಗ	ಗದಗ	ಜಲಾಶಂಕರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪ ನೂರಪ್ಪ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 2.5)	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
470	ಗದಗ	ಗದಗ	ಜಲಾಶಂಕರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋನಪ್ಪ ಉಪ್ಪನಾಯ್ಕ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 2.5)	3.75	3.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
471	ಗದಗ	ಗದಗ	ಬೆಳದಡಿ ತಾಂಡಾದ ದಿಂಡೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿಂಗಟರಾಯನ ಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/105 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
472	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ 1ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ (ಅ ಎಟ 2.00 ಣ 4.00) (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	76.00	76.00	61.32	61.32	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/106 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
473	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ 2ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ (ಅ ಎಟ 2.00 ಣ 4.00) (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	76.00	76.00	62.22	62.22	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/104 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
474	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಗಂಗಿಮಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	30.00	0.07	0.07	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/178 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
475	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಮುಚಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಹರಿಜನಕೇರಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ) ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:127/60 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
476	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	50.83	50.83	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:127/61 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
477	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	55.35	55.35		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ: 127/79 :ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017,ದಿ:29-06-2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
478	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	44.99	44.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/85 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-02/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
479	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	75.00	49.84	49.84	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/84 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-02/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
480	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	75.00	23.89	23.89	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:127/81 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-29/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

481	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.00	102.48	102.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/269 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-13/03/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
482	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಮಾರುತಿ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/330 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-26/03/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
483	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಾವಿ - ಹರ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ	45.00	45.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
484	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	78.00	78.00	75.59	75.59	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
485	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	87.30	87.30	89.08	89.08	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
486	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	25.67	25.67	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/354 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-23/03/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
484	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ/ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00				ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
485	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಬೆನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತೇಶ ಬಂಗಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಾರಾಜ ಬಂಗಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
486	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಬೆನಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸಂಗನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.97	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

487	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ: ಬೆನಕೊಪ್ಪದ ಗೋದಾಮುದಿಂದ ಪ್ರಭುರಾಜ ಬಿಂಗಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ತಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
488	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾ:ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಅಮರಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	3.48	3.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು	3455.65	3455.65	1741.69	1741.69		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/5/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:18/05/2017				0.00		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಯ್ಯ ಬರದೂರ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ	4.70	4.70	4.70	4.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಕೇರಿಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ 3ನೇ ಮದಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ದಾವಲಸಾಬ ಡೋಲಿ ಹೊಲದಿಂದ ದಾವಲಸಾಬ ಸೊರಟೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.20	3.20	3.20	3.20	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಡೋಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಾಲ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.90	2.90	2.90	2.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.10	3.10	3.10	3.10	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಡೋಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಪರಸಾಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

9	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಯಪ್ಪ ಗುಡಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.90	2.90	2.90	2.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಳಿನ ಹೊಲದಿಂದ ಮೇವುಂಡಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ (ಕವಲೂರ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.90	1.90	1.90	1.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ ಲಾಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮ್ಮತ ನಾರಾಯಣಪೂರದ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲಿಗಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.40	2.40	2.40	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೋರಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕರಡ್ಡೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೋರಕೊಪ್ಪದವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.50	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
14	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೇವಿನಮರದ ಹೊಲದಿಂದ ಮೇಗೂರು ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮೇವುಂಡಿ ರಸ್ತೆ)	3.40	3.40	3.40	3.40	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬೇವಿನಮರದ ಇವರ ಹೊಲದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.80	1.80	1.80	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಗಡಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಾಫರಸಾಬ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕದಾಂಪೂರ-ಡೋಣಿ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡೋಣಿ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

19	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡರಗಿ-ಗದಗ ಮೇನ ಉತ್ತಯಿಂದ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. (ಮಾಳ ರಸ್ತೆ)	2.40	2.40	2.40	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00	5.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ಬುರ್ಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.80	1.80	1.80	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡ.ಸ. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಪ್ಪ ಬಚೇನಹಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚುರ್ಚಿಹಾಳ-ಡಂಬಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.90	4.90	4.90	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
24	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚುರ್ಚಿಹಾಳ-ಡ.ಸ. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾದ ಹರಜಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಮರ ರಟ್ಟಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕದಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕಾರಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
27	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕದಾಂಪೂರ ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
28	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಹೊಸೂರ ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	3.75	3.75	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲೇದವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.20	3.20	3.20	3.20	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
30	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಬಂಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ದಾಲಿನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.40	2.40	2.40	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

31	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬೇವಿನಮರದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಆನಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
33	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಪ್ಪ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
34	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ಮೇನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಮಾಮಸಾಬ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.40	2.40	2.40	2.40	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
35	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಡೋಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಗದಗಿನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
36	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಯಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಲಾದಿ ದಿಬ್ಬದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.70	2.70	2.70	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
37	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಚುಜಮರಡಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯನ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
38	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮರಳುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.40	4.40	4.40	4.40	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
39	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ-ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
40	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟೆಲಪ್ಪ ಗುಜ್ಜಲ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಜಾಖಾನ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

41	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಿ.ನಾರಾಯಣಪೂರ-ಹಿರೇವಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.35	1.35	1.35	1.35	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
42	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಾಶಿಭೋವಿ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಹೊಸಕೇರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.10	3.10	3.10	3.10	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
43	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸುಳ್ಳದ ಅವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
44	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚೌಡಕ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀರಪ್ಪನವರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.70	3.70	3.70	3.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
45	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬಗುದ್ದಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ (ಸರ್ವೆ ನಂ-151) ಸೀಮೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
46	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಯಲ್ಲಿಗಾರ (ಸರ್ವೆ ನಂ-121) ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
47	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾದ ಶಾರವ್ವ ಶರಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾನಪ್ಪ ತು ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
48	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡ.ಸ. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ಬೆಟಗೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
49	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಮಪ್ಪ ಗುಡದಪ್ಪ ತಳಗಡೆ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
50	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

51	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ-ಗ್ರಾಮದ ಹೊಗಾರ ಹೊಲದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
52	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಸಾಪೂರ-ಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
53	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇತಾಲೂರ ಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.30	2.30	2.30	2.30	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
54	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮೇವುಂಡಿ-ಹಳೇ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
55	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮೇವುಂಡಿ-ಹಾರೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
56	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಂಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಲಾಗಾರ ಹೊಲದಿಂದ ನರ ಮುಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
57	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
58	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಸಾಪೂರ-ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
59	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಂಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಪರಿಮಳದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜೋಗಿನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
60	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಂಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜೋಶಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
61	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಂಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ದಾಸರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
62	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸೊರಟೂರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳೇಮಠದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
63	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ-ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
64	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಚ್.63 ದಿಂದ ತೂರ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೇಟವರೆಗೆ)	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
65	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಾರೋಗೇರಿ-ಮೇವುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

66	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
67	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಾರೋಗೇರಿ-ಬಸಾಪೂರ ಒಳರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
68	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರೋಗೇರಿ-ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏರಗಣಿ ದಾರಿ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.50	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
69	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಚ್.63 ದಿಂದ ಮರಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
70	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೈತಾಪೂರ-ಡಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
71	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕರಡ್ಡೆ ಹೊಲದಿಂದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
72	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಕವಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
73	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿದ್ದಯ್ಯನ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಶಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
74	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕಲಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾರೋಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
75	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡೋಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.50	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
76	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹನಕನಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
77	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಡಂಬಳ ಒಳರಸ್ತೆ (ವಡೆಮ್ಮನ) ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
78	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮೇವುಂಡಿ-ವೆಂಕಟಾಪೂರ (ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುರಣ್ಣವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಣಕಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
79	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ದಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

80	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
81	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೇವುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
82	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡ್ಡಿ ಕೊಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
83	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಕವಲೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
84	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇತಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
85	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇತಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೈತಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
86	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇತಾಲೂರ-ಡಂಬಳ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
87	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಯರೆಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
88	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದುಕನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
89	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುದುಕನಗೌಡರ ನಾಡಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.80	1.80	1.80	1.80	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
90	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಕ್ಷಾಪೂರ-ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
91	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಕೋಲ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆನ್ನಮ್ಮಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/15 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-08/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
92	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಿಪ್ಪಾಪೂರದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

93	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಪೂರದಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
94	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
95	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇಪಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮೇವುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
96	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
97	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
98	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
99	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಕ್ಕಾಸಪೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಶಿರೋಳ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
100	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಬೇರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
101	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
102	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.44	2.44	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
103	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.38	2.38	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/19/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:23/10/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
104	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಳಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಣಿಬಸಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಾಳಮಲ್ಲಾಪೂರದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
105	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಶಾನ್ದದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

106	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಳಾಲಾರು ಗ್ಲಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪವಿತ್ರವನ ದಿಂದ ವೆಂಕಟಾರಾವು ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
107	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ಲಾಮದ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಸೂಲಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಒಡಕ ಕೆರೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಯ್.ಎನ್.ಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಲ್ಲದವರಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 2.40)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕರಾಯ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಗಡಾದ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
110	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಳದ ಜಟ್ಟಪ್ಪರವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಕುರಿ ಕನಕಪ್ಪರವರ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 1.40)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
111	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡಾದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಾಮ್ರಗುಂಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(1.00 ದಿಂದ 2.40	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
112	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮಕ್ಕುಂಪೂರ ಗ್ಲಾಮದ ಭರಮಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 1.40)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
113	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ಲಾಮದ ಶಿರೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಗುಜ್ಜಲ ರವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
114	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಶಿರೋಳ ಗ್ಲಾಮದ ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮನಗೌಡ ಗೌಡ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ದಿಂದ 1.40)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

115	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಜ್ಯವಿಲೇವಾರ ಘಟಕದಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 1.40)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
116	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂಪೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(3.00 ದಿಂದ 4.40)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
117	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ:ಮುಷ್ಣಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 1.40)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(1.00 ದಿಂದ 2.50)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಕರಕಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಹೆಸರೂರ ಮತ್ತು ಕಕ್ಕೂರ ನಡುವಿನ ಸೀಮೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 2.10)	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ:ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡವಿ ದಾರಿಯ ಬಸಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಜ್ಜಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 1.40)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ವಿಠಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೊರಂ ಹೇರಿ ಕಂಟಿ ತೆಗೆದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು(0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

123	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಹಂಚಿನಾಳ ಇವರ ಹೊಲದ ದಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
124	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಘಟ್ಟರಡ್ಡಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
125	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡೋಣ್ಣೇಯವರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಕ್ಕಂಡಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ದಿಂದ 1.40	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/69/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:22/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
126	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಡಂಬಳ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.90	9.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
127	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಡಂಬಳ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಮಾಲ ಶಾವಲಿ ದರಗಾವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.94	9.94	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/23/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:30/10/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
128	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಜಾಲಪ್ಪರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
129	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಈರವ್ವ ಸುಂಕದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.50	2.50	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

130	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಳೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
131	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
132	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ವರದನ್ನವರ ಹೊಲದಿಂದ ದುರಗಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
133	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಹನಮಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಗೋಲರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
134	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಹಜರಿಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಲೇಹೊಸೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
135	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
136	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗದ್ದಿಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮದ್ದೀನ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/79 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-12/01/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
137	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

138	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಕ್ತಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಕಾನದಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
139	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಕ್ತಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಕಾನದಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
140	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಘಟರೆಡ್ಡಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
141	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
142	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಾಲವಾಡಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಂಬಳಮಠ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
143	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಕಪ್ಪ ಜರ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
144	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ರಡ್ಡೇರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಪಲಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
145	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
146	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ನಾಡಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ರೋಣದರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
147	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇವುಂಡಿ ಹಾರೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
148	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹೀರೆವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

149	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿಯ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತಿದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹನಮಂತ ಕೊಂಚಿಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
150	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟಿಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
151	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
152	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಸಾಗರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
153	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾರಭಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
154	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾನಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರೂಪಪ್ಪ ಬಮ್ಮನಪಾಡ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
155	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್ ಕಾರಭಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಮೇಘಾವತ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
156	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ಚವ್ವಾನ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಕರೆಪ್ಪ ಮೇಘಾವತ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
157	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಚಡಾವ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
158	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಸಾಬ ಕಲೆಬಾವಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಠದ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
159	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:48/77 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2016 ದಿ-27.08.2016						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

160	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ. ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	30.00	30.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/23, ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 30-10-2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
161	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/96, ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 02-02-2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
162	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೇಮಪ್ಪ ಏಳುಕೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
163	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿ ಹನಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
164	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬಸಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ ಸಣ್ಣತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
165	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
166	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಪ್ಪ ಬಸನಾಯ್ಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಈಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
167	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಳ್ಳೂಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿ ಹನಮಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
168	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಕಿಲಾರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಲಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೊರಂ ಹೇರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

169	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಶ್ಶಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
170	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹನಮರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ (ಕೆರೆ ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
171	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವಿಠಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
172	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಪ್ಪ ಬೆಟಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
173	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
174	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಣ್ಣುಖಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಪಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
175	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಾಲವಾಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಗೊಂಡೇದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/39, ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 12-01-2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
176	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
177	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಕ್ಕುಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಕಾನದಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
178	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಕ್ಕುಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಕಾನದಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
179	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ-ಘಟ್ಟರಡ್ಡಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

180	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ* ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
181	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಾಲವಾಡಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಂಬಳಮಠ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
182	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ಜರ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
183	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ರಡ್ಡೇರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಪಲಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
184	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಟ್ಟಿ-ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
185	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ-ಯಕ್ಕಾಸಪೂರ ನಾಡಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ರೋಣದವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
186	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇವುಂಡಿ ಹಾರೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
187	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಮ್ರಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
188	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿಯ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತಿದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹನಮಂತ ಕೊಂಚಿಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
189	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
190	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
191	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಸಾಗರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

192	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
193	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾನಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರೂಪ್ಪಪ್ಪ ಬಮ್ಮನಪಾಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
194	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಮೇಘಾವತ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
195	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಕರಪ್ಪ ಮೇಘಾವತ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
196	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಚಡಾವ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
197	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಸಾಬ ಕಲೆಬಾವಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಠದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
198	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/132, ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 27-02-2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
199	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಭೀಮಶಿಂಗ್ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ವರ್ಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
200	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

201	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಡೋಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಡಾಂಬಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
202	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲೋಕಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲಿಯಮ್ಮನ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
203	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾಂಬಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
204	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರೂಪಲೆಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
205	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾ ತಾವರೆಪ್ಪ ವಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಯ್ಯನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
206	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾ ಮಂಜಪ್ಪ ವಾದಪ್ಪ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವರಪ್ಪ ಲೋಕಪ್ಪ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
207	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಂತಪ್ಪ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪ ಸಂಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
208	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ನಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳಗಡೆ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

209	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಯ್ಯ ಗಜ್ಜಿನಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
210	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕಪ್ಪ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಾವರೆಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
211	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಪ್ಪ ಬಾ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
212	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಣ್ಣ ಸಂತಿಯವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡಿನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
213	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಿಕಂಟಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
214	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರಹಳ್ಳಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
215	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
216	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಗೇಚಾರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
217	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಧನುರಾಮ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
218	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ ದಾರಿ ಗೋವಿಂಧಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

219	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡ್ಡದಬೂದಿಹಾಳ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/131, ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 27-02-2018					ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
220	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾದ ರೂಪಲೆಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬದ್ವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
221	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜನಗೌಡ ಭೀಮನಗೌಡ ಗುಡ್ಡದಬೂದಿಹಾಳ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
222	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಮನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
223	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ದಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
224	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಪ್ತಗುಂಡಿ ಯಿಂದ ಶಿರೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
225	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ ರತ್ನಪ್ಪ ಕಾರಬಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀರದೇವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
226	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ ತೋತಪ್ಪ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
227	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಇರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸನದಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
228	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ ತಿಪ್ಪಪ್ಪ ತಮ್ಮನಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
229	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಪರಶುರಾಮ ಬೂದಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಾವರೆಪ್ಪ ನಗರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
230	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿ ಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

231	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
232	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಗೌಡ ಕರಿಗೌಡ ಇವರ ತಂಗಿನ ತೋಟದಿಂದ ಕುರುವಿನಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
233	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಡಗಿಯವರ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
234	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಣ್ಣಾಸಪೂರ ದಿಂದ ಮೇವುಂಡಿ ದಾರಿ (ಚದ್ದರ ಪಟ್ಟಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
235	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇವುಂಡಿಯಿಂದ ಹಿರೇಗದ್ದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
236	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟೇಶ ಸಿಂಧೂಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
237	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಚಲ ಹಳ್ಳದಿಂದ ವೀರಯ್ಯ ಜೋಗಿನ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
238	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
239	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಳ್ಳಿನ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಬುಸಾಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
240	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಐಯ್ಯನಕೇರಿಯಿಂದ ತಂಬೋರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
241	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರವ್ವ ಶರಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬೋಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

242	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಪ್ಪತ್ತಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
243	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊನಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೂಲಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
244	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಗದಗ-ಮುಂಡರಗಿ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲಬದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
245	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
246	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
247	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
248	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಳ್ಳಿಕೇರಿಯಿಂದ ಜಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
249	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಕ್ಷಾಸಮಾರ ದಾರಿಯಿಂದ ವಡ್ಡಿನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
250	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುರುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
251	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುರುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುರುಡಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
252	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
253	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಕ್ಷಾಸಮಾರ ದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಒಳರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
254	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಕ್ಷಾಸಮಾರ ದಿಂದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

255	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೈತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೈತಾಪೂರ-ಆಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
256	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಕ್ಕಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಿರೇಬಸಪ್ಪ ಹಳೇಮನಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
257	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/130, ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 27-02-2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
258	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸುರೇಶ ಉಪ್ಪಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
259	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗವ್ವ ಬ್ಯಾಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಿನ್ನುಸಾಬ ಬಿಸ್ತಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
260	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಮುಂಡವಾಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೇನ್ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
261	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಚ. ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಾಜಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
262	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದಿಂದ ರೇವಣಪ್ಪ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
263	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹ್ಯಾಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.75	2.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
264	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಿಪ್ಪಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.75	2.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
265	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಜಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕೆಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.75	2.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

266	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಕ್ಷಾಸಪೂರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೊಟಪ್ಪ ಜೋಳದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಉದಂಡಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.75	2.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
267	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹ್ಯಾಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
268	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಇಮಾಮಸಾಬ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.75	1.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
269	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಲದವರೆಗೆ (ರಾಟಿ ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
270	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹೊಲದಿಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಜಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
271	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಜಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಕೆನಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
272	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಟಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಕೆನಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
273	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಕೆನಲ್‌ನಿಂದ ಆಡವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ- ಬೀಡನಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.75	1.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
274	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಉಪನಾಳ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.75	1.75			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/98 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-02/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
275	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಸರೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

276	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೇಮಪ್ಪ ಏಳುಕೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
277	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಮ್ಮಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನದಿದಂಡೆಯ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
278	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕರೆಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
279	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂಡರಗಿ- ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಬಳಪ್ಪ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
280	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸತ್ಯಾನದ ಬಲಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡಾದ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪರವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
281	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಪ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
282	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಜ್ಜಲರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪ ದಾಸರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
283	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನ ಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾರವಾಳಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
284	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿ ಹನಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
285	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಕೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬಸಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ ಸಣ್ಣತಾಂಡ ದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

286	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಸಿ.ಹುಳಕಣ್ಣವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಬ್ಬಲ್ ಕರಿಮಸಾಬ ಮಕಾಂದರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
287	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
288	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಚೂರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
289	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಪ್ಪ ಬಸನಾಯ್ಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಈಟಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
290	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
291	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಪ್ಪರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
292	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿ ಹನಮಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
293	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೋಟೇಪ್ಪ ಕಿಲಾರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಲಗಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೊರಂ ಹೇರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
294	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವಿಠಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೊರಂ ಹೇರಿ ಕಂಟಿ ತಗದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
295	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕೀ ಕಲ್ಲನಿಂದ ಪಂಚಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
296	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಶಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

297	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹನಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ (ಕೆರೆ ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
298	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವಿಠಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
299	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಪ್ಪ ಬೆಟಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
300	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
301	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಪ ಹಳ್ಳದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
302	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯ ಹಳ್ಳಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
303	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗನೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
304	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಹುದಂಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಜ್ಜಗಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
305	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಜ್ಜಗಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಚೌಟಣ್ಣವರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
306	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಾಲವಾಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಗೊಂಡೇದ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3054 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ ನಿರ್ವಹಣೆ						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
307	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಿಪ್ಪಾಪೂರದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00				ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

308	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇವಡ್ಡೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇವುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ *	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
309	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
310	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
311	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬರದೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಶಿರೋಳ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/89 ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ:2017 ದಿ-10/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
312	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
313	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
314	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಹೊಂಬಳಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಮುರಡಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	4.85	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
315	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಮುದ್ದಾಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	4.85	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು	900.75	900.75	590.11	590.11		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/127/35/ ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2017 ದಿ: 13/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
1	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕುರಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.45	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕುರಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

3	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಅರಿಷಣಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮುಂದಿನ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಅರಿಷಣಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕುರಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲ ದಾರಿ ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.37	2.37	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣೂರ ಅಜ್ಜನ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.70	1.70	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕುರಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೊಣ್ಣೂರ 2 ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೊಣ್ಣೂರ 2 ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಳಚೆ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	0.80	0.80	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ವಾಸನ 2 ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಮೆಣಸಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಲಖಮಾಪೂರ 2 ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ದೇವರಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಕೆಂಚನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆಳಗೇರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

14	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹುಣಸೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ಹಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹುಣಸೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಪಿಎಮ್‌ಸಿ ಗೋದಾಮು ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	1.26	1.26	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ ಮನೆಯಿಂದ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ತಿಗಡಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜೈನರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಕ್ಕ ಜೈನರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಸಾಬ ನದಾಫ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.20	2.20	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹುಣಸೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹುಡೇದಮನಿ ಅವರ ಪ್ಲಾಟದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	3.84	3.84	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
24	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣಿಗೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

26	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಂಕದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
27	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಂಕದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
28	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೋಣ್ಣೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೈಲಾರಗೌಡ ಪಾಟೀಲರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೋಣ್ಣೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಹುಜರತ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುರಕಡ್ಡಿಯರ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
30	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೋಣ್ಣೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತಗೌಡ ಸಾಲಿಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಹಿತ್ತಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
31	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬೂದಿಹಾಳ 1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೋಣ್ಣೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕವಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಂಘೀರ ಮುಜಾವರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
33	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೋಣ್ಣೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ವಾರದ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲವ್ವ ತೋಟದ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	3.96	3.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
34	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೋಣ್ಣೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ತುಳಸಿಗೇರಿ ವಾಹನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿನೋದ ಬೂಸರಡ್ಡಿ ಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
35	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೋಣ್ಣೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೈಮಣ್ಣ ಬೋಗಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.95	1.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

36	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು	2.50	2.50	2.49	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
37	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ದಿಂದ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಶಾಂತಗೇರಿ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದೇವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಗೇರಿ ಅವರ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
38	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಚಗೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬನ್ನಿಗಡದ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
39	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀಸಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
40	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಾಂತ್ನರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಈರಪ್ಪ ತಿ ಕರಳಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
41	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
42	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮನ್ವಾಚರಿಗಳ ಮನೆವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
43	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗುರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈರಣಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.34	1.34	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
44	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
45	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಂಡಕೇನ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.49	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

46	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಗುಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗನಗೌಡ್ರ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
47	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಮಾಣಿ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪಾರಗೇಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪುಲಿಗೆರಪ್ಪ ಸುರೇಬಾನ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	0.55	0.55			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
48	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಣಕೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಗನ್ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
49	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಕೇರಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಲಗುಂಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.94	1.94	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
50	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಯ್ಯ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜವಳಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	1.95	1.95			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
51	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸುರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಸ ಬಾಬರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
52	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸುರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಾಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಯಿಲ ಮುಲ್ಲಾನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

53	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸುರಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಚೌಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಯ್ಯ ತಾಳಿಕೋಟೆಮಠ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈರಪ್ಪ ಕಲಾದಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗರಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
54	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸುರಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
55	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಮದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಗೌಡ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಸಾಯಿಟಿ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
56	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಗಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
57	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
58	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಡಿನ ಅವರ ಒಣಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಬರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
59	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಸನೂರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
60	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಗರಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಂತ ಕೋರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
61	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಠಲ ಹಿರೇಕುಮ್ಮಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

62	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಠಪತಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
63	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
64	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಹಾಕುವುದು	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
65	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ನೀರು ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
66	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತ್ಯೇಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
67	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
68	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
69	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜುಗೌಡ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
70	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಡಸಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
71	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸುರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
72	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಲಿಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	3.50	3.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
73	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗುರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

74	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗುರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರನಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡ ಇವರ ಹಿತ್ತಲ ವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಕುವುದು	1.80	1.80	1.78	1.78	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
75	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಣಕೇಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಲಗನ್ನವರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಸೊಬರದ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	3.00	2.94	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
76	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಣಕೇಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನಮರಡ್ಡಿ ಕಲಹಾಳ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಬಿಸಾಬ ಪಿಂಜಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
77	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗುರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಕರಿಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
78	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಗೋಡ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದರಪ್ಪ ಕಣವಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಹಾಕುವುದು	4.90	4.90	4.90	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
79	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದರಪ್ಪ ಕಣವಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.90	4.90	4.84	4.84	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
80	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಮೃತಪ್ಪ ಕುರುವತ್ತಿಮಠ ಅವರ ' ಮನೆವರೆಗೆ ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.20	4.20	4.13	4.13	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
81	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಅವರ ಓಣಿಯ ಆಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	3.99	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
82	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ತೇರಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀರದೇವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

83	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಸಾಬ ಹಾಡಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 1 ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
84	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಳವಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಫಕ್ಟೀರಗೌಡ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
85	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವಗಲ್ ದಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸುಂಕದ ಇವರ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
86	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಫಕ್ಟೀರಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತೇರಿನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
87	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಮಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಲ ದುರಸ್ತಿ (ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ)	2.50	2.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/55 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-08/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
88	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ-ಕಿತ್ತಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	17.00	17.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
89	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ-ಹದಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	28.00	28.00	24.89	24.89	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
90	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಪ್ಪಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	0.45	0.45	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:192/10 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-04/07/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
91	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರೆಡ್ಡೇರನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	70.00	70.00	70.85	70.85	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
92	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	30.00	30.00	31.92	31.92	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
93	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	50.00	50.00	49.04	49.04	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:128/58 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
94	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ವಾಸನ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.30	4.30	4.28	4.28	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
95	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ವಾಸನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	23.00	23.00	24.55	24.55	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

96	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ವಾಸನ ಗೃಹದ ಕೊಣ್ಣೂರು ಬೆಳ್ಳೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಸನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.76	4.76	4.75	4.75	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
97	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬೆಳ್ಳೇರಿ ಅಜಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	20.74	20.74	18.68	18.68	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
98	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಲಖಾಮಾಪೂರ ಮಲಪ್ರಭಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.00	4.00	3.90	3.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
99	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಲಖಾಮಾಪೂರ ಸಂಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	3.26	3.26	3.25	3.25	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
100	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ವಾಸನ ಗೃಹದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	20.00	20.00	16.63	16.63	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:127/57 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
101	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	10.23	10.23	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
102	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಯಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	9.35	9.35	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
103	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಕೊಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	9.98	9.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
104	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಬೀರದೇವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	10.10	10.10	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ								ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
105	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.75	3.75	3.74	3.74	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
106	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಣಕೀಕೊಪ್ಪ ಆಚಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.60	3.60	3.55	3.55	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
107	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ಸಣ್ಣದಾರಿ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೊಣ್ಣೂರ ಕೊಳಚೆ ಕೆನಾಲದಿಂದ ವಾಸನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 1.75 ರ ವರೆಗೆ)	2.50	2.50	2.49	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ಮಿದಾರಮಿಚಿಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 2.70 ರ ವರೆಗೆ)	4.95	4.95	4.94	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

110	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಗಾಪೂರ ಸಣ್ಣದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(3.50 ದಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
111	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ಚಿಕ್ಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 2.80 ರ ವರೆಗೆ)	3.75	3.75	3.74	3.74	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
112	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೊಣ್ಣೂರು ಹದಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(2.50 ದಿಂದ 3.20 ರ ವರೆಗೆ)	1.00	1.00	0.99	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
113	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(2.50 ದಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
114	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(3.00 ದಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
115	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ಜಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ)	4.95	4.95	4.93	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
116	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ಅವರಾದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.50 ದಿಂದ 5.800 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
117	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ಗಡ್ಡಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00	3.94	3.94	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲವರೆಗೆ(10ನೇ ಬ್ಲಾಕ್) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.0 ದಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬನಹಟ್ಟಿ ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.800 ದಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ)	0.50	0.50	0.48	0.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಬೀರನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹದಲಿ ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.75	1.75	1.74	1.74	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಿದ್ದಾಪೂರ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ 10ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(4.00 ದಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

16	ಗದಗ	ರೋಣ	ಗಾಡಗೋಳಿ ಗ್ಲಮದ ಹೊಸ ಉರಿನಿಂದ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಗದಗ	ರೋಣ	ಬೋಪಳಾಪೂರ ಮೆಣಸಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.48	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮಾಳವಾಡ ಗ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವ ಗ್ಲಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	ಗದಗ	ರೋಣ	ಅಸೂಟಿ ಗ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮೆಣಸಗಿ ನವ ಗ್ಲಮದಿಂದ ಮೇಗೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಸಿರಸಿ ಮರದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.00	1.00	0.99	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಗದಗ	ರೋಣ	ನೀಡಗುಂದಿ ಗ್ಲಮದ ಜುಟ್ಟದರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣಗೊಡ್ಡರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.88	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಗದಗ	ರೋಣ	ನೀಡಗುಂದಿ ಗ್ಲಮದ ನೆಲ್ಲೂರರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಬಗಿನರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
24	ಗದಗ	ರೋಣ	ನೀಡಗುಂದಿ ಗ್ಲಮದ ರೊಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಟಗಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	4.93	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	ಗದಗ	ರೋಣ	ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ ಗ್ಲಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಕೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ಗದಗ	ರೋಣ	ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ ಗ್ಲಮದ ಶರಣಯ್ಯ ಹೊಸಮಠ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಕುದರಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
27	ಗದಗ	ರೋಣ	ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಗ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

28	ಗದಗ	ರೋಣ	ಶಾಂತಗೇರಿಯಿಂದ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಜಂಗಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	ಗದಗ	ರೋಣ	ಪ್ಯಾಟಿಯಿಂದ ಕೊಡತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಮಗಲ ಕಟಿಂಗ್	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
30	ಗದಗ	ರೋಣ	ಶಾಂತಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/22/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:31/08/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
31	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನ ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	50.00	50.00	36.08	36.08	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
32	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	50.00	50.00	48.61	48.61	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
33	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಕುಪ್ಪಗಿ-ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಟರಂಗಿಪರಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	15.00	15.00	15.20	15.20	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
34	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ ಜಕ್ಕಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	15.00	15.00	15.60	15.60	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/23/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:31/08/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
35	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	40.00	40.00	40.00	40.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
36	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	9.76	9.76	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/45/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:15/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
37	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	8.96	8.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
38	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.84	9.84	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/69/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:22/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
39	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ರಾಜೂರ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
40	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಇಟಗಿ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರೇಕುರಬನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

41	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಇಟಗಿ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
42	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಸೂಡಿ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
43	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಸೂಡಿ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
44	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುಶಿಗೇರಿ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	19.59	19.59	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
45	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮುಶಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.69	9.69	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/46/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:15/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
46	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	8.26	8.26	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
47	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ವದೇಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	8.20	8.20	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
48	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಜಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.20	9.20	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/47/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:15/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
49	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.80	9.80	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 152/32/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
50	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕಮಾನಿನಿಂದ ಶಾಮತಗೇರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	18.98	18.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

51	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಖಾ ಕಲ್ಲಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.71	9.71	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/32/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
52	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.74	9.74	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
53	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	9.74	9.74	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/97 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-02/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
54	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅರಹುಸಿಯಿಂದ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
55	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ:ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ದಿಂದ ಕಲ್ಲಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.90	2.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
56	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಜಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ಜಿಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 5.00)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
57	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ ಬಂಡಿಹಾಳ ಬಂಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
58	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಹಾಳಕೇರಿ ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳ ನರೇಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
59	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ-ಡ.ಸ 'ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.000 ದಿಂದ 3.00)	3.50	3.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
60	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ:ಸವಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಮುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
61	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.50	3.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
62	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ ಹೊನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
63	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ ನಾಗೇನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

64	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
65	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ತೋಟಗಂಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
66	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ದ್ಯಾಂಪೂರ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
67	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ತೋಟಗಂಟಿ ಯಿಂದ ಜಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
68	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಇಟಗಿ-ಜಿಗಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.00	4.00	1.54	1.54	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
69	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಉಣಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪ ಇವರ ಕೆರಿಯಿಂದ ಕಟಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 4.00)	5.00	5.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
70	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಶಾಂಬರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00)	3.00	3.00	2.94	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
71	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಣದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಳಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 4.00)	4.50	4.50	4.41	4.41	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
72	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ ತೊಂಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 6.00)	5.00	5.00	4.41	4.41	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
73	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಜಕ್ಕಲಿ-ಸವಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ರೋಣ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವಡಿ ರಸ್ತೆ)ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
74	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಬೂದಿಹಾಳ ದಿಂದ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.50)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

75	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ದಿಂದ ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
76	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ ಬಾಸಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
77	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನೆಲ್ಲೂರ-ಪ್ಯಾಟಿ ದಿಂದ ಕೊತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
78	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಮ್ಯಾಕಲರೂರಿ ದಿಂದ ಮೂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.02.00 ದಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
79	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಮ್ಯಾಕಲರೂರಿ ದಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಇಲಕಲ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
80	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
81	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಕಂಠಿಬಸಪ್ಪನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
82	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ದೊಡ್ಡದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
83	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಸಣ್ಣದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.0 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
84	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಚಳಮಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
85	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಕುರಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

86	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಐನಕ್ಕಿ ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
87	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
88	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ ದಿಂದ ಮುಚ್ಚಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
89	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ದ್ಯಾಂಪೂರ ದಿಂದ ಕರಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00)	3.50	3.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
90	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ-ಜಕ್ಕಲಿ ಕಂಬತ್ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.3.00 ದಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ)	2.50	2.50	2.49	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
91	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ ದಿಂದ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
92	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ:ತೋಟಗಂಟಿ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 3.00) (ನರೇಗಲ್ ದಿಂದ ಹಾಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 05.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
93	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 05.00 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
94	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್-ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 04.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
95	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್-ಖಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 05.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

96	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ಲ-ಅಜ್ಜನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
97	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ:ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಕೆರಮಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 3.00) (ನರೇಗಲ್ಲ- ಹುಟ್ಟಿರಪ್ಪಜ್ಜನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
98	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಕೋಚಲಾಪೂರ-ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 05.00 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
99	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ರೋಣ ತಾ:ತೋಟಗಂಟಿ ಯಿಂದ ಹಾಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 05.00 ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
100	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಬೂದಿಹಾಳ-ಮಾರನಬಸರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರೇಗಲ್ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 04.00 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
101	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಬೂದಿಹಾಳ ನರೇಗಲ್ಲ ದಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇವರ ತೊಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00 ವರೆಗೆ)	3.50	3.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
102	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ:ನರೇಗಲ್ ಸುಣಗಾರ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 4.00) (ಮಾರನಬಸರಿ- ಜಿಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
103	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ:ನರೇಗಲ್ ದಿಂದ ಹರೇಮನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00) (ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರು ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
104	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪೂರ ದಿಂದ ಹಿರೇಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ)	3.50	3.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

105	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಹಿರೇಹಾಳ ದಿಂದ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
106	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಶಾಂತಗೇರಿ ದಿಂದ ಯರೇಕುರುಬನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ)	3.50	3.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
107	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಇಟಗಿ- ರೋಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಇಟಗಿ-ಕಳಸಾಪೂರ(ನಿಡಗುಂದಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಮುಶಿಗೇರಿ ದಿಂದ ಶಾಂತಗೇರಿ ಒಳರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
110	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಮಾಡಲಗೇರಿ ಹುನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
111	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನಿಡಗುಂದಿ ಯಿಂದ ಕರಮುಡಿ(ತಾ.ಹ)ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
112	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ದ್ಯಾಂಪೂರ ಕಲಕೇರಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ)	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
113	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಹಾಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 2.50) (ಹಾಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ ಇವರ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
114	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ಕಲರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

115	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೊತಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
116	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಗದಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲರೂರಿ ಮುಡೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ)	4.50	4.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
117	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಜಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಳೂರ ಹನಮಪ್ಪ ದಿಂದ ಅಂಕಲಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 02.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನೆಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದಕವಿ ಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ ಬೈಲಪ್ಪ ಹೇಮತಪ್ಪ ಚವ್ವಾಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಣ್ಣೆಗುಡ್ಡ ಸಿಮೇಯ ಮೇಳಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಪ್ಪ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 02.00 ಕಿ.ಮೀ.)	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠದಿಂದ ಗುಂಡನ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಹಂಚಿನಾಳ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳಕೊಣ್ಣೂವರ ಕೆರೆ ತೊಂಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಹಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/79 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-12/01/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
123	ಗದಗ	ರೋಣ	ಹಡಗಲಿಯಿಂದ ಕಾತರಕಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
124	ಗದಗ	ರೋಣ	ಅಮರಗೋಳದಿಂದ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
125	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕುರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
126	ಗದಗ	ರೋಣ	ತಳ್ಳಿಹಾಳದಿಂದ ಕುರುಬನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
127	ಗದಗ	ರೋಣ	ಬಳಗೋಡದಿಂದ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
128	ಗದಗ	ರೋಣ	ಹುಲ್ಲೂರದಿಂದ ಬೆನಹಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
129	ಗದಗ	ರೋಣ	ಹಿರೇಹಾಳದಿಂದ ನೈನಾಪೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
130	ಗದಗ	ರೋಣ	ಹುನಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬಸರಕೋಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
131	ಗದಗ	ರೋಣ	ನೀಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಿಗಲೂರ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
132	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮಾಟರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಣಚಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
133	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕುಷ್ಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಟರಂಗಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
134	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮಾಟರಂಗಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
135	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕಣವಿಯಿಂದ ಕುಂಟೋಜಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.42	4.42	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
136	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕುಂಟೋಜಿಯಿಂದ ಒದೇಗೋಳ ಕಲ್ಲನ ಕ್ಷಾರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

137	ಗದಗ	ರೋಣ	ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ್ಯಾಣ್ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(3.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.)	4.50	4.50	4.48	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
138	ಗದಗ	ರೋಣ	ಸವಡಿಯಿಂದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00)	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
139	ಗದಗ	ರೋಣ	ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನಾಲದಿಂದ ಸಣ್ಣ ದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00)	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
140	ಗದಗ	ರೋಣ	ಯರೇಬೇಲಿಯಿಂದ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
141	ಗದಗ	ರೋಣ	ನೆಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶರಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ತುಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
142	ಗದಗ	ರೋಣ	ನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಸ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಡತಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.97	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
143	ಗದಗ	ರೋಣ	ಗುಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ತಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
144	ಗದಗ	ರೋಣ	ಗುಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಮುತ್ತಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮುತ್ತಾರಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
145	ಗದಗ	ರೋಣ	ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
146	ಗದಗ	ರೋಣ	ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಂಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
147	ಗದಗ	ರೋಣ	ಗುಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿರೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

148	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕರ್ಕಿಕ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
149	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕರಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೇಜಿಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಟಗಿಯವರ ಕೆರೆಯ ದಾರಿ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
150	ಗದಗ	ರೋಣ	ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಂಪಣ್ಣವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಸವಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.48	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
151	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೂಗಾರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.48	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
152	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡೊಂಬರರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಳಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
153	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಾಣದರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
154	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮಾಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೇಕೇರಿಯಿಂದ ನಿಂಬಪ್ಪ ಸಬನೂರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50				ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
155	ಗದಗ	ರೋಣ	ಮೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
156	ಗದಗ	ರೋಣ	ಬೆಳವಣಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಂಗವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ವಗ್ಗರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
157	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಬಳಟುಗಿ ದಿಂದ ಹೊಸರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ	3.00	3.00	2.96	2.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

158	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾ: ಯಾವಗಲ್ ದಿಂದ ಕೌಜಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4 ರ ವರೆಗೆ	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
159	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಮೇಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.50	12.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
160	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಗುಳಗುಂದಿ ಬೋಪಳಾಪೂರ & ಕರಕಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೆಸ್ ನಂ-1)	22.02	22.02	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
161	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟಗಿ ಹಾಗೂ ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು	828.02	828.02	485.55	485.55		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/15 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-08/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಳೆಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.30	1.30	1.29	1.29	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
3	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಜಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.10	1.10	1.09	1.09	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರದಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ಶ್ಯಾಬಳಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಡುವಿನಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಜನ್ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಪ್ಲಾಟಿನವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.20	2.20	2.19	2.19	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

7	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ಲಾಮದ ವಿ.ಜಿ.ಬಾರಕೇರ ಹಾಗೂ ಕಡೇಮನಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.20	2.20	2.19	2.19	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ಲಾಮದ ವಿದ್ಯಾಣಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಗಾರ ಗುರುಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ರವಿ ಕೂಸನೂರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾಯ್ಲು ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಟಾವರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಡಿಗೆರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.20	2.20	2.20	2.20	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗೋವನಾಳ ಗ್ಲಾಮದ ನಿಂಬಣ್ಣ ಅಗಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಗೌಡ ಸಣ್ಣಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ಗ್ಲಾಮದಿಂದ ಗೋಜನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗೋಜನೂರ ಗ್ಲಾಮದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಾಗಡಿ ಗ್ಲಾಮದ ಉಡಚಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	3.98	3.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಳವತ್ತಿ ಮಾಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	1.00	0.99	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
14	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದೇವಿಹಾಳ ಗ್ಲಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿ.ಆರ್.-49)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಣತೂರದಿಂದ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ವಿ.ಆರ್.-53)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
17	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾದಿಹಾಳ ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	4.98	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವಡವಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

19	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ತಂಗೋಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಲಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಹೆಬ್ಬಾಳ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ)	5.00	5.00	4.99	4.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅಲಗಿಲವಾಡ ಬಿಜ್ಜೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	4.97	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ತೆರದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/19/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:23/10/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಭಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹನಮಪ್ಪ ಪೋತರಾಜ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
24	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದಿಗೆಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಾನಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜೇವ್ವಪ್ಪ ರುಪ್ಪಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (1.20-2.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
26	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದೊಡ್ಡೂರು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಾರಭಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಸರೂರ ಹದ್ದಿನವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
27	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸುವರ್ಣಗಿರಿಯಿಂದ ಸೂರಣಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
28	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ದನಕಟ್ಟವರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
29	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

65	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕರಿಗಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
66	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ(ಸೀಮೆದಾರಿ) ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
67	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
68	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಶಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಂಗೋಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
69	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ಮೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಉರುಖಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.97	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
70	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಖಾನಪೂರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಫೀಕ್ ಡಾಲಾಯತ್ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
71	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ-ತಿಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
72	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಬರಗಾಲಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹೊಸ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
73	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ದೇಸಾಯಿಬಣದ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಗೋರಿ ಯಿಂದ ಬರಗಾಲಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

74	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಬರಗಾಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಪಣ್ಣಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
75	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಕ್ಕೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ)	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
76	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹರದಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.20 ಕಿ.ಮೀ)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
77	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುದಕಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.50-1.60 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
78	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಕ್ಕೆಯವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (1.50-2.50 ಕಿ.ಮೀ)(	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
79	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಕ್ಕೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ರಿಂದ 1.5 ರ ವರೆಗೆ)(ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಾ-ತಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
80	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗೋವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಡಿಗೆರೆ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲ ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
81	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಗೇವಾಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

82	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹದ್ದಿನ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ನರ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
83	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅಜ್ಜನವರ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
84	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಲೇಹೊಸೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40ಕಿ.ಮೀ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
85	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಶೋಕ ಮಡಿವಾಳರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.30)(ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
86	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಕೀರೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.30 ದಿಂದ 2.10 ವರೆಗೆ)(ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
87	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ರಾಮಣ್ಣ ಕುಲಗೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.20 ವರೆಗೆ)(ರಾಮಣ್ಣ ಕುಲಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಮುತ್ತುಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

88	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಕರಿಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕುರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.20 ದಿಂದ 2.30 ವರೆಗೆ)(ರಾಮಣ್ಣ ಕುಲಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಮುತ್ತುಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/49/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:20/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
89	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜ್ಜೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	20.00	20.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/52/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:20/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
90	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/79/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:03/10/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
91	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಸಲವಾಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮರಡ್ಡಿ ಬಸವರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ 0.80 ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
92	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಧರ್ಮಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಗೌಡ್ರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.3.00 ದಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
93	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಳವಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 3.60 ರ ವರೆಗೆ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
94	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
95	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಟ್ಟೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಮೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

96	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಪ್ಪಿ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
97	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
98	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಿಹಾಳ ಹೊಲದಿಂದ ಸಂತಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ2.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.48	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
99	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟೀಲರ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.48	1.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
100	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚೌಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಂಕಣ್ಣ ಮುಂಡವಾಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.60 ರ ವರೆಗೆ)	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
101	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
102	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
103	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚೌಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಚೌಡಾಳದಿಂದ ಪೊಟ್ಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	4.96	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
104	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂಗತಾಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
105	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಹದದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.5.00 ದಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ)	4.00	4.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

106	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕನಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ)	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
107	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಯ್ಯ ಗಡ್ಡಿಮಠ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಮುದಕಣ್ಣನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೋಭಾ ಹಿರೇಮಠ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮಿ.2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಮುದಗಲ್ಲಮಠ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.3.50 ದಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
110	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಾಗನೂರ ತೊಳಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುದಗಲ್ಲಮಠ ಕಪ್ಪತ್ತಯ್ಯನವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.3.00 ದಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
111	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರಣಗಿಮಠ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.3.00 ದಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ)	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
112	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಾಗನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಸರಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
113	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿಬಾರ ದಿಂದ ಮೈತುಂಜಯ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/5/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:21/09/2017						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

114	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ ಮಮುಂಡವಾಡ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.49	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 152/30/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:02/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
115	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಶಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	45.00	45.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
116	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಸೂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಊರಿನ ಅಗಸವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00	18.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/98 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-02/02/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
117	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ-ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಕಳಸಾಪೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಭಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಭಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಕಳಸೂರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದೇವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಮುಂಡರಗಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಭಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಿಂಬಣ್ಣ ಗದ್ದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗುಡ್ಡದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
122	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸದರಕಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಭಬ್ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

123	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಲ್ಲಿಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಮ್ನನಮಠದಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.25	2.25	2.24	2.24	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
124	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ (ಅರಳಿಮಠದ ರಸ್ತೆ) ಬಿಜ್ಜನಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
125	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಣತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
126	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
127	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಲ್ಲಿಗೆರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಕುರಬರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
128	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಜ್ಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಜ್ಜೂರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
129	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
130	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡಕೋಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೇರಿಫಸಾಬ ನದಾಫ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
131	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಲ್ಲಿಗೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನೂರು ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮುಧೋಳ, ಪ್ರಭಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
132	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಸೂತಿಯಿಂದ ನಾಗರಮಠವು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
133	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

134	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾರೋಗೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ನರ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
135	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕುಸಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.75	1.75	1.75	1.75	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
136	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸುಗ್ಗುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಡಗಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
137	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
138	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗುಡ್ಡದಪೂರ ತಾಂಡಾಸ ಸೋಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹೊಲ ದಿಂದ ಹೊರಜಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
139	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಬೇರಕಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
140	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣ ಗುಡಿಯವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹರಿಜನರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
141	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಬಾರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ನರಸಪ್ಪ ಸನದಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
142	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
143	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೊಜನೂರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ರೌಹತರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
144	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತಾರೀಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊರಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

145	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಭಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಟ್ಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಉತ್ತಂಗಿ ರಮೇಶ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
146	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಳೆಇಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರೇದಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೋಲವಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
147	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಗೊಡಪಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
148	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವಡವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕನಕವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
149	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
150	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾಗರಮಡವು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬೆಗಟ್ಟಿಯವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚವಡಾಳ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
151	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದನದವಾರಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
152	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಡ್ಡಿ ಭರಮರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
153	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
154	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಗ್ಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
155	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೊಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಬೀರಬ್ಬಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
156	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅಮರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

157	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇರಿಫಸಾಬ ಸನದಿ ಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಂಬಳಿಯವರ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ (ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ ಒಳರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
158	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿರಕಪ್ಪ ಅಂಕಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪ್ರಭಣ್ಣ ಬಗಲಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
159	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಾಲಿ ಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
160	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅಲಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಜ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
161	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚವಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಪ್ಪ ಬೂದಿಯವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಾರಕೇರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50	4.24	4.24	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
162	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಹಾದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
163	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಲಹುಣಿಸಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಹ.ಗೋವಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
164	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕನಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ ದರ್ಗಾದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
165	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪತ್ತಾರ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
166	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕೋಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೀರಲಗಿವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
167	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಂಗೇನೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎರೆ ಹೋಲ ದಾರಿ) ವಡವಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
168	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಚವಡಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

169	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕಲ್ಲಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
170	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕಲ್ಲಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಸರವಾಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
171	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೀರಲಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50	2.50	2.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
172	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲ್ವಪ ಸಜ್ಜನ ಹೊಲದಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
173	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಂಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಅಗಸಿಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಫಕ್ಕಿರೇಶ ಹೊಗಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
174	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂಡವಾಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
175	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ತಾರೀಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಹೊಸಕೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
176	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
177	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಸುರಣಗಿ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
178	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ನಾಗರಮಡವು ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪ ಸೂರಣಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾವೇರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
179	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಸೂರ-ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊವನಕೊಪ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ನೆಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಳಿವಾಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

180	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಅಮರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶು ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
181	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
182	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸೂರಣಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50	2.49	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
183	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲ ದಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗಾಣಿಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
184	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಜೋಗಿನ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
185	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
186	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
187	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಕುರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಹಳ್ಳದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	3.99	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
188	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬಳವರ ಹೊಲದಿಂದ ಏಕನಾಥರೆಡ್ಡಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
189	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗೊಜನೂರ - ಗುಂಜಳ ರಸ್ತೆ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ) ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	4.00	4.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
190	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪನಗದ್ದುಗೆಯಿಂದ ಆಕಳುಕಲ್ಲ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
191	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹೊಳಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗದಗಗೆ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

192	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಆದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗವಿಶಿದ್ದಪ್ಪ ಮಠದ ರಸ್ತೆವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
193	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಆದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಅಮರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೀರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
194	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಟ್ಟೂರು ಹನುಮಂತ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
195	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ ಹದ್ದಿನವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
196	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಕುರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಾಳಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಪರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹ.ಜೋಗಿಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಕಾಳಗಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
197	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಪರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಜೋಗಿನ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹರಿಪೂರದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
198	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಆದರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
199	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	0.99	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
200	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗುಂಜಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
201	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಕುಟಗಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಈಶಣ್ಣ ಗೌಡರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
202	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಜ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತಿನ ಮಠದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

203	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗೋಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖಪ್ಪ ಶೇಖಸನದಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗೋಪನಾಳ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.99	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
204	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸುರ್ವಣಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
205	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ ಹಾಲಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
206	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಂಕ ಬಸಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
207	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲ್ಲಗೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
208	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಳೇಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಪೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹನಮರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
209	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಳೇಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಗ್ಗನಗುಡ್ಡದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಗೊರವಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
210	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಳೇಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಣಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	2.98	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
211	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಾಳೇಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಚಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.98	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

212	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದೇಸಾಯಿ ಬಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಳೆ ಚಕ್ಕಡಿ ದಾರಿಯಿಂದ ದರ್ಮಾಪೂರ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಳೆ ಚಕ್ಕಡಿ ದಾರಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಾಪೂರ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	3.00	3.00	2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
213	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದೇಸಾಯಿ ಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಜಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದರ್ಮಾಪೂರ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಂಜಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಾಪೂರ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ)	3.00	3.00	3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
214	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುನಿಯಾನ ತಾಂಡದಿಂದ ಜಂಗಳಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
215	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುನಿಯಾನ ತಾಂಡದ ಜಂಗಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
216	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೂರಣಗಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
217	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದೊಡ್ಡೂರ -ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿಕಟ್ಟೆಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
218	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಗೊಜನೂರ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	1.90	1.90	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
219	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಕನಕಾಪೂರ ದ್ಯಾಮವ್ವನಗುಡಿಯಿಂದ ಶ್ಯಾಬಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
220	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಗೋರಿಯಿಂದ ಬರಗಾಲಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

221	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುದಕಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
222	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಬಾರದಿಂದ ಕಂಪಿಗೇರಿಯವರೆಗೆ (ಹಾಳ ಮಲ್ಲಾಪೂರ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
223	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಖತ್ತರಾಳದಿಂದ ಇಚ್ಚಂಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00	2.00	1.99	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
224	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಇಮಾಮಸಾಬ ಬರದೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
225	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದನಕಟ್ಟಿಯವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಯಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರವ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.50	2.50	2.49	2.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/79 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-12/01/2018						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
227	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಶಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
228	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೋಟ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
229	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ವಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ) ಗೋವನಾಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
230	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ದೊಡ್ಡೂರ ತಾಂಡೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
231	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಮನಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಂದೇಣ್ಣವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
232	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಪಾಯ್.ಪಾಟೀಲರ ಬಾವಿಯಿಂದ ಶಾನಬೋಗರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

233	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	3.00	3.00		3.00	3.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
234	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಂಕದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
235	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚಪ್ಪ ಕೋಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
236	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೂದಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಅಡವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
237	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಕಳಕೇರಿಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
238	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಜಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಂಚಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
239	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬನ್ನಿಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಗೊಂಡಿರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
240	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಭಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರಕಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
241	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
242	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ದೊಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮಿಯನ್ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50		1.49	1.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
243	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಠದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.25	2.25		2.24	2.24	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
244	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೂರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00		2.99	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
245	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಭಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ದಾರಿಯಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡರವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50				ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

246	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಸಾಸಲವಾಡದಿಂದ ಕಲ್ಲಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
247	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ಚೌಡಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
248	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00	3.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
249	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ಸಾಲವಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವೇ ನಂ-17ರಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ)	1.50	1.50			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
250	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ಕನಕವಾಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.25	2.25			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
251	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ)	2.25	2.25			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
252	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ವಡೇಯರ ಮಲ್ಲಾಘೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸವೇನೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	2.55	2.55	2.54	2.54	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
253	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಮಾಗಡಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	4.00	4.00	3.99	3.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
254	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ:ಸೋಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಮುದಕಪ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಾಶಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	1.75	1.75	1.74	1.74	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
255	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	25.00	25.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
256	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಗ್ಗಿ ಜಿ.ಪಂ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪ್ಪಿಯ ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳೇಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಸಿ.	25.00	25.00	5.00	5.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ				0.00		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
257	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಹೊಳೆ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	46.79	46.79	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

258	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ದನದಮನಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯಳವತ್ತಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00	50.00	20.00	20.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/53/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06-06-2017				0.00		ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
259	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಶಿಗ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ಯಾಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಬಳ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಉರುಮಧ್ಯದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	0.00	0.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
260	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ಶ್ರೀಮಂತಗಡ ಹೊಳಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	81.00	81.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಗದಗ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ						ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
261	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00			ಮುಗಿದಿದೆ	ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು	1025.30	1025.30	599.74	599.74		
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				7199.78	7199.78	4225.79	4225.79		
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.32	ಮುಗಿದಿದೆ	-
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬಸನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೂಳನ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.44	ಮುಗಿದಿದೆ	-
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬಸನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	3.75	3.61	ಮುಗಿದಿದೆ	-
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.25	4.25	4.25	4.15	ಮುಗಿದಿದೆ	-

6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬೂದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರ್ಜಗಿ ದಾರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.47	ಮುಗಿದಿದೆ	-
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.94	ಮುಗಿದಿದೆ	-
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ನಾಯಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಹಳೆಮನಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.50	1.43	ಮುಗಿದಿದೆ	-
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಯಲಗಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತೋಟಗೇರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿರಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	4.50	4.50	4.50	4.40	ಮುಗಿದಿದೆ	-
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಮತರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1.50	1.50	1.50	0.61	ಮುಗಿದಿದೆ	-
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮೂಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೇಶಪ್ಪ ಕಡ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ದೇವರಕೋಣೆ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.50	4.50	4.50	4.37	ಮುಗಿದಿದೆ	-
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬುತ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ ಕಮ್ಮಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.50	4.50	4.50	4.42	ಮುಗಿದಿದೆ	-
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗನಬಾವಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	2.25	2.25	2.25	2.16	ಮುಗಿದಿದೆ	-

14	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಾಮಣ್ಣನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗನಬಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.50	4.50	4.50	4.42	ಮುಗಿದಿದೆ	-
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಂಗಣ್ಣನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಟಗಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.50	4.50	4.50	4.43	ಮುಗಿದಿದೆ	-
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	5.25	5.25	5.25	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಂದರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	-
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗುತ್ತಲ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳಹಳ್ಳಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	-
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಂ.ಜಿ. ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಮಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರೋಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	-
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಳಗೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
22	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	-
23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬಸಾಪುರದ ಯಲಗಚ್ಚ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡನಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-

24	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹುಳ್ಳಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿರುವ ಡಬಾಲಿ ದ್ಯಾಮಣ್ಣನವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	4.95	4.95	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
25	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳೂರು ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
26	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಂ.ಜಿ. ಗ್ರಾಮದ ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿರುವ ಕುದರಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
27	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ನೆಗಳೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಸಪ್ಪಾ ವೆಂಕಣ್ಣನವರ (ದೊಡ್ಡನಿ) ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.94	ಮುಗಿದಿದೆ	-
28	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಶಾಖಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೌಂಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗನಗೌಡ ಹೊಸಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
29	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿರುವ ಕೂಗನೂರು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
30	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಖಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
31	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಭಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	-
32	ಹಾವೇರಿ		ನಾಗನೂರು - ದೇವಿಹೊಸೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	4.95	4.91	ಮುಗಿದಿದೆ	-

33	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಮತ್ತೂರು- ಕುಮ್ಮೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.42	ಮುಗಿದಿದೆ	-
34	ಹಾವೇರಿ		ಹೊಂಬರಡಿ -ಶಂಕರಿಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
35	ಹಾವೇರಿ		ದೇವಿಹೊಸೂರು - ಉಪ್ಪಣಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.45	3.45	3.45	3.41	ಮುಗಿದಿದೆ	-
36	ಹಾವೇರಿ		ಕರ್ಜಗಿ - ದೇವಿಹೊಸೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.10	5.10	5.10	4.92	ಮುಗಿದಿದೆ	-
37	ಹಾವೇರಿ		ಮಾಸಣಗಿ ಕಿರೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.46	ಮುಗಿದಿದೆ	-
38	ಹಾವೇರಿ		ಹಿರೆನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾಸಣಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
39	ಹಾವೇರಿ		ಕಳಗೊಂಡ - ಮಾಸಣಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	2.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
40	ಹಾವೇರಿ		ಕಾಟೆನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡೇನೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.43	ಮುಗಿದಿದೆ	-
41	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿಂಗಪ್ಪ ಸೊಟಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕಮಾಪುರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	-
42	ಹಾವೇರಿ		ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುಂದಿನಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶದಿಯಪ್ಪ ಕಾಸಂಬಿ ಇವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	-
43	ಹಾವೇರಿ		ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬುರಡೇರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	-
44	ಹಾವೇರಿ		ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಕಪ್ಪ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	-

45	ಹಾವೇರಿ		ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮೋರೆ ರೈತರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಳುಕುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	-
46	ಹಾವೇರಿ		ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	-
47	ಹಾವೇರಿ		ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಡಪ್ಪನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಗದಿಶ ಕುಮ್ಮೂರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
48	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮರಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	-
49	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಗೌಡ ಗಂಗನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಪ್ಪ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
50	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
51	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆದಂಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
52	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
53	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-

54	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
55	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
56	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಿಯಮ್ಮನವರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
57	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	1.00	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
58	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು.	5.00	5.00	5.00	4.96	ಮುಗಿದಿದೆ	-
59	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00	1.00	1.00	0.99	ಮುಗಿದಿದೆ	-
60	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
61	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಂವಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗಾಮಣ್ಣನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
62	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡದಾನಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರವತ್ತಿಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
63	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಳೆಯಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
64	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

65	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.91	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
66	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿ ಬಸಪ್ಪ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.91	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
67	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲ್ಲಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಾಳದವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.08	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
68	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಶಾಖಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.08	ಮುಗಿದಿದೆ	-
69	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
70	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾಂವಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
71	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	-
72	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗುಯಿಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.90	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
73	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಾರಿ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
74	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೇವುಂಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.90	ಮುಗಿದಿದೆ	-
75	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗುಯಿಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.91	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
76	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.91	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

77	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕೊರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.88	ಮುಗಿದಿದೆ	-
78	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
79	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಪ್ಪ ಅಂಕಲಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
80	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಗುತ್ತಲ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಕರಸ್ಥಳ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೇವುಂಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	4.95	4.95	4.95	4.87	ಮುಗಿದಿದೆ	-
81	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	2.84	ಮುಗಿದಿದೆ	-
82	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡವಿ ರವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.50	1.38	ಮುಗಿದಿದೆ	-
83	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ರಿ ಗಿಡದ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.37	ಮುಗಿದಿದೆ	-
84	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಾರಿ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.39	ಮುಗಿದಿದೆ	-
85	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಭರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.01	ಮುಗಿದಿದೆ	-
86	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಭರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	3.88	ಮುಗಿದಿದೆ	-
87	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.40	ಮುಗಿದಿದೆ	-

88	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	-
89	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೆಗಳೂರ ನಂ-2 ಕೆರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ.)	4.50	4.50	4.50	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
90	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮ ಗುತ್ತಲ ಹದ್ದಿನಿಂದ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.)	3.00	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
91	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಬಸವನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಇಬಿ ಗ್ರೀಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.)	3.00	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
92	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಈರಪ್ಪ ನೆಲೋಗಲ್ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ.)	4.50	4.50	4.50	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
93	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಕರೆಮಣ್ಣನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗುಡಗೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ.)	4.50	4.50	4.50	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
94	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮರೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಎಂ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ.)	4.50	4.50	4.50	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

95	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ನೆಗಳೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಇಂಜನೀಯರ್ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಕಡೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ.)	4.00	4.00	4.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
96	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಶಿಂಧೆ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನೆಗಳೂರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ)	2.50	2.50	2.50	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
97	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಳಗನಾಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50	2.50	2.50	2.49	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
98	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಹುಲ್ಲನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಯು.ಟಿ.ಪಿ ಚಾನಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಕ್ಕೂರ ರಸ್ತೆ)	2.00	2.00	2.00	1.97	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
99	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಮರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಮಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ವನಮಾಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ)	2.50	2.50	2.50	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
100	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.)	3.00	3.00	3.00	1.32	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
101	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರದಿಂದ ತೊಂಡೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.)	3.00	3.00	3.00	1.03	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
102	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ನದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.)	3.00	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

103	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	3.00	1.32	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
104	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಗದೂರನಿಂದ ನದಿನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.00ಕಿ.ಮೀ.)	3.00	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
105	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಯಲವಿಗಿಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ)	3.00	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
106	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಯಲವಿಗಿಯಿಂದ ಹಿರೇಕೇರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00.)	3.00	3.00	3.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
107	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
108	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಶಿರಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
109	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಿರೇಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
110	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
111	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಸಣ್ಣಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಮದ್ವತಿ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
112	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಳೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
113	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-

114	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
115	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಕೊಡಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
116	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ	-
117	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಮುತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
118	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಯರಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
119	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
120	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲಬಸಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
121	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
122	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಕಾರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಚಂದ್ರಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
123	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಕಾರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದದೀವಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
124	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಬಡಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

125	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಸೋಮಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಈರಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
126	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಛಲವಾದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
127	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೇರೂರು	ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದಿವಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
128	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.86	ಮುಗಿದಿದೆ	-
129	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.17	ಮುಗಿದಿದೆ	-
130	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.89	ಮುಗಿದಿದೆ	-
131	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
132	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಠದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.95	ಮುಗಿದಿದೆ	-
133	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
134	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಚಿಕ್ಕಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಳೇಪ್ಪಾಟ್ ಮಠದವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-

135	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
136	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.97	ಮುಗಿದಿದೆ	-
137	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	ಕೆರೆಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಟೇಶ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಡ್ಡಂಗಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	5.00	5.00	4.85	ಮುಗಿದಿದೆ	-
138	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಟಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
139	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಘಾಳಪೂಜಿ-ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
140	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಘಾಳಪೂಜಿ-ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
141	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಶಿಡೇನೂರನಿಂದ ಸಿ.ಹೆಚ್.2.00 ದಿಂದ ಸಿ.ಹೆಚ್.5.00 ರವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	0.00	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	-
142	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50	1.50	1.50	1.45	ಮುಗಿದಿದೆ	-
143	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಲೇದೇವರುದಿಂದ ಕನವಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	-
144	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಲ್ಲೇದೇವರುದಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.50	4.50	4.50	4.45	ಮುಗಿದಿದೆ	-

145	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೂಡಂಬಿವರೆಗೆ ಹೋಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	1.45	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
146	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಫಾಳಪೂಜಿ ಮಾಳಾಪೂರ ಮದ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೋಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
147	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಗಿ ಕಟಿ ವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
148	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂಡಂಬಿ ಹೋಸಕಟ್ಟಿ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
149	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎರಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
150	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಡಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಚೆರಮನ್ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
151	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಹೋಲದ ಮುಲಕ ಅಡವಿ ವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
152	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಡಂಬಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
153	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಿರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶೃಶಾನ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ಮದ್ದದಲ್ಲಿಇರುವ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
154	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿರನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
155	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದದ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

156	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಡಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
157	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
158	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
159	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕುಮ್ಮೂರು-ಮತ್ತೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
160	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
161	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ತಿಪಲಾಪುರದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
162	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹೆಡ್‌ಗೊಂಡ-ಕುರುಬಗೊಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
163	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕೆರವಡಿಯಿಂದ ಮಾಸಣಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
164	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಕ್ರಾಸದ ಭಾವಪಾನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
165	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
166	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
167	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕೆಂಗೊಂಡದಿಂದ ಕಲ್ಲೇದೇವರ-ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
168	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕೆಂಗೊಂಡದಿಂದ ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

169	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಗೋಡಾನ್ ನಿಂದ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
170	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಳೇಗುಂಗರಕೊಪ್ಪ-ಧೂಳಿಕೊಪ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.50	3.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
171	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಳಗೊಂಡ - ಚೆನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
172	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚೆನ್ನಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಗಲಾಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.81	ಮುಗಿದಿದೆ	-
173	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕೆರವಡಿ ತಿಪಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಳಗೊಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.15	ಮುಗಿದಿದೆ	-
174	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಳಗೊಂಡ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಸಣಿ ಚೆನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.29	ಮುಗಿದಿದೆ	-
175	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಳಗೊಂಡ ತಿಮಕಾಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.81	ಮುಗಿದಿದೆ	-
176	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಮಾಸಣಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ತಿಮಕಾಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.50	4.50	4.50	4.18	ಮುಗಿದಿದೆ	-
177	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ತಿಮಕಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕಳಗೊಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.78	ಮುಗಿದಿದೆ	-
178	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಮತ್ತೂರ-ಚೆನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.78	ಮುಗಿದಿದೆ	-
179	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ - ವಡೇನಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.81	ಮುಗಿದಿದೆ	-
180	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ - ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.83	ಮುಗಿದಿದೆ	-
181	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕೆರವಡಿ - ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.67	ಮುಗಿದಿದೆ	-
182	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಪಲಾಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.50	1.50	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

183	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭರಡಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
184	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಾಸಂಬಿಯಿಂದ ಸೂಡಂಬಿ ಕಬ್ಬೂರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
185	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಳಕೆರಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
186	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
187	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಫಾಳಪೂಜಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
188	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ತಿಮಕಾಪುರಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
189	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
190	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೂರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
191	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕುಮ್ಮೂರುದಿಂದ ಮತ್ತೂರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
192	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
193	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರನಕೊಪ್ಪ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
194	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಶಂಕ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಂಬರಡಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
195	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಳಗೊಂಡದಿಂದ ಮಾಸಣಗಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	-
196	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕೆರೋಡಿಯಮದ ಮಾಸಣಗಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	-
197	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಶಿಡೇನೂರುದಿಂದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

198	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಫಾಳಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಾಳಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
199	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಳಗೊಂಡದಿಂದ ತಿಪಲಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಬದಲೀ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	-
200	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಕಾಸಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
201	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
202	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಫಾಳಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಾಳಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
203	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
204	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
205	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೈರಾಪುರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
206	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
207	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲ್ಕೂರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
208	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
209	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
210	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
211	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮರಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
212	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಲಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹಿರೇಮರಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

213	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮೇಲ್ಕುರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ಲಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
214	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
215	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುತ್ತಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
216	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯ ಜಗಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ರಬಜ್ಜನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
217	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
218	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಚಿಗರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
219	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೈಪಾಲಪ್ಪ ಅಂಬಣ್ಣನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಗದೀಶ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	3.00	2.33	ಮುಗಿದಿದೆ	-
220	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.75	3.75	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
221	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಮುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಬರದೂರು ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.32	ಮುಗಿದಿದೆ	-

222	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಗಿರಿಯಪ್ಪನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗದಿಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
223	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತಪ್ಪ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬ್ರೀಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬಾಂದಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
224	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಾಲಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
225	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.32	ಮುಗಿದಿದೆ	-
226	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	3.75	2.89	ಮುಗಿದಿದೆ	-
227	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಜಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
228	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ತೊಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.75	3.75	3.75	3.54	ಮುಗಿದಿದೆ	-
229	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ದುಂಡಪ್ಪ ಮರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸುಭಾಸಪ್ಪ ಆರೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
230	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ತೊಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00	3.00	3.00	2.84	ಮುಗಿದಿದೆ	-

231	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಹಾನಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.	-
232	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ದುಂಡಶಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.	-
233	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಬ.ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುಡಿಯಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.	-
234	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಶ್ಯಾಬಾಳ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಲದಮಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.	-
235	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಮನಸಿಗಿ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.	-
236	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹಂದಿಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	4.95	4.93	ಮುಗಿದಿದೆ.	-
237	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಮುಗಲಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
238	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಜವಳಗುಂದಿಯಿಂದ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
239	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಸವಣೂರ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
240	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಮುಸಳಿಕೊಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
241	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿ-ಮುಸಳಿಕೊಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
242	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಮಾದಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗುರುವ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
243	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಕೈಲಾಸಕೊಂಡ-ಮಾದಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
244	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-
245	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ಸವಣೂರು	ಅರಟಾಳ ದಾರಿಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪರವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ	-

4	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ- ಕಲ್ಲೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
5	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು ವಿಜಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕೆರೆ ನೀಲಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
7	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಂಗಾಲ ಅಮ್ಮನಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
8	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾಲಂಗಿ ಗೊಮ್ಮಟದಿಂದ ವಡ್ಡನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
10	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
11	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
12	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
13	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆಕೊರೆ ಕಾವಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
14	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಮಲಾಪುರ ಸುರೇಶ್ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
15	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಲಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹರಿಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
16	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

17	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	2.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
18	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವದ್ಲಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
19	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದೂರು ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಳಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂಗ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
21	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೆಕೆರೆ ಕಾವಲ್ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
22	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರುನಿಂದ ಸಣ್ಣಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಜಮೀನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
23	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಪುರದಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	3.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				52.00	52.00	0.00	0.00		
1	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಲದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
2	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ವಂದಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
3	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಯಲಗಟ್ಟ-ಬಂಡೆಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ನೀರಲಕೇರಾ ದಿಂದ ಭೂಪೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
5	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಎಸ್.ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00	3.00	3.00	2.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
6	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕೇಸರಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈಚನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
7	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮರೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
8	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಐದನಾಳ ದಿಂದ ನಿಲೋಗಲ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.47	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
9	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಐದನಾಳ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.49	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
10	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಫೂಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
11	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಫೂಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉದ್ರಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
12	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಫೂಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.50	4.50	4.50	4.48	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ

13	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಫೂಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯರಡೋಣ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
14	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಮೆ	3.00	3.00	3.00	2.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
15	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗುಡದನಾಳ ದಿಂದ ಮೇದಿನಾಪೂರಕ್ಕೆ	2.72	2.72	2.72	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
16	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೇದಿನಾಪೂರು ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ	2.72	2.72	2.72	2.71	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
17	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಮೇದಿನಾಪೂರ ದಿಮದ ಕೋಠಾ ವರೆಗೆ	2.72	2.72	2.72	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
18	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗೋರಬಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಾಳಾಪೂರು	5.00	5.00	5.00	4.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
19	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಯಿಂದ ಕರಡಕಲ್ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ	3.16	3.16	3.16	3.14	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
20	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಂಚೇರಿಯವರೆಗೆ	2.80	2.80	2.80	2.79	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
21	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕಾಳಾಪೂರು ದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ	2.72	2.72	2.72	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
22	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಫೂಲಭಾವಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ	2.72	2.72	2.72	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
23	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಹುನಕುಂಟಿಯಿಂದ ಮುದಗಲ ವರೆಗೆ	2.72	2.72	2.72	2.71	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
24	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಅಶಿಹಾಳ-ಅಮದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ	2.72	2.72	2.72	2.70	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
25	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಯರಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವನಬಗಡಿ	2.00	2.00	2.00	1.99	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
26	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಯರಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೋಮನಮರ್ಡಿ	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
27	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಯಲಗಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸೋಮನಮರ್ಡಿ	2.00	2.00	2.00	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
28	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕೋಠಾ-ಮೇದಿನಾಪೂರುದಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ	1.00	1.00	1.00	0.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
29	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಪಿಕ್ಕಳಿಹಾಳದಿಂದ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
30	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಅದಾಪೂರುದಿಂದ ಮಾಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ	2.00	2.00	2.00	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
31	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ತುರಡಗಿಯಿಂದ ಸೋಮಲಾಪೂರು	2.00	2.00	2.00	1.97	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
32	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಅದಾಪೂರು ದಿಂದ ಕನಸಾವಿ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
33	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕನಸಾವಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	2.00	2.00	2.00	1.98	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
34	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕೆಸರಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
35	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಈಚಿನಾಳ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ನೀರಲಕೇರಾ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
36	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿಯಿಂದ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
37	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗೋರಬಾಳ ತಾಂಡಾ-1 ಕ್ರಾಸದಿಂದ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
38	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗೋರಬಾಳ ತಾಂಡಾ-2 ದಿಂದ ಮಿಂಚೇರಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
39	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಮಿಂಚೇರಿ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಿಂಚೇರಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ

40	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕಾಳಾಪೂರು ದಿಂದ ಮಿಂಚೇರಿ ತಾಂಡಾ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
41	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಜಾಲಿಬೆಂಚೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೀಚೇರಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
42	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಮಿಂಚೇರಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಮಿಂಚೇರಿ ತಾಂಡಾ-2	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
43	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಮಿಂಚೇರಿ ತಾಂಡಾ-3 ರಿಂದ ಮಿಂಚೇರಿ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
44	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕಾಳಾಪೂರು ದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
45	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಫೂಲಾಭಾವಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕಾಳಾಪೂರು ಕ್ರಾಸ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
46	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಶೀಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಗೋನವಾಟ್ಟ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
47	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗೋನವಾಟ್ಟ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಗೋನವಾಟ್ಟ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
48	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಸಣ್ಣ ಸೋಮನಮರ್ಡಿಯಿಂದ ಪರಂಪೂರು	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
49	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ರಾಯದುರ್ಗದ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
50	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ರಾಯದುರ್ಗ ದಿಂದ ಗಡಿಯಾರದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ	1.50	1.50	1.50	1.50	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
51	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಟನಮನಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗಿನ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	ಇಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು				135.50	135.50	135.50	134.92		
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ತಾ: ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಹೋ	2.25	2.25	2.25	2.25	ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.	2.00	2.00	2.00	2.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ.	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೌದ್ರಿಪಾಳ್ಯ	1.00	1.00	1.00	1.00	ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	2.25	2.25	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಹಳೇವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	2.25	2.25	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಸಂತಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	1.15	1.15	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ತೆರೆದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	4.90	4.90	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	

15	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ನೀಲತ್ತೆಹಳ್ಳಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಟಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.15	1.15	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
21	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಕರಕಲ್	1.15	1.15	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
22	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುರುಡಿಹಳ್ಳಿ	1.15	1.15	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
23	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.15	1.15	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
24	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ,	2.25	2.25	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
25	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ	1.15	1.15	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
26	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
27	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.95	1.95	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
28	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ತೆರೆದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ,	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
29	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಹಳೇವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ,	2.75	2.75	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
30	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ	2.25	2.25	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
31	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಇಪ್ಪಾಡಿ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
32	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ	1.50	1.50	0.00	0.00	ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ	
ಒಟ್ಟು				53.25	53.25	8.25	8.25		
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಟಬೈಲ್	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೊಪ್ಪೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ	
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೊಪ್ಪೆ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ	
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ	
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಬ್ರಿ ರಘು	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ	
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಗರಳ್ಳಿ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ	
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ	
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ	4.95	4.95	0.00	0.00	ಕೆಲಸ	

9	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ
10	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳೇಬೈಲ್	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮ	4.50	4.50	0.00	0.00	ಕೆಲಸ
ಒಟ್ಟು				49.95	49.95	0.00	0.00	
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದರಾಜಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಡಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಾಚನಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪೆದ್ದರಾಜಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಅಬ್ಬವಾರಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಾಚನಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಎಂ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾಳ್ಯಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾರೆಸ್ಪ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೀಗಟೇಗಲಗುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೌನಿವಾರಿಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೊತ್ತೂರುಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪೆದ್ದರಾಜಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಂದ್ರ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಾಚನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೋಜಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ.

14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಶಿಬಿರವಾರಿಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಂದ್ರ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ	
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಚೇಗಟೇಗಲಗುಟ್ಟ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
			ಒಟ್ಟು	75.00	75.00	75.00	75.00		