


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 1339
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	: 09.03.2022
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	: ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																														
ಅ)	ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 11467 ಮನೆಗಳು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 9132 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 9595 ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 30194 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.																														
ಆ)	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	<p>ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು</th> <th>ಅನುಮೋದನೆ</th> <th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th> <th>ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಧಾರವಾಡ</td> <td>11467</td> <td>317</td> <td>929</td> <td>10221</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ಗದಗ</td> <td>9132</td> <td>505</td> <td>1858</td> <td>6766</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ಹಾವೇರಿ</td> <td>9595</td> <td>509</td> <td>1108</td> <td>7964</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>30194</td> <td>1331</td> <td>3895</td> <td>24951</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದನೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು	ಧಾರವಾಡ	11467	317	929	10221	0	ಗದಗ	9132	505	1858	6766	3	ಹಾವೇರಿ	9595	509	1108	7964	14	ಒಟ್ಟು	30194	1331	3895	24951	17
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದನೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು																											
ಧಾರವಾಡ	11467	317	929	10221	0																											
ಗದಗ	9132	505	1858	6766	3																											
ಹಾವೇರಿ	9595	509	1108	7964	14																											
ಒಟ್ಟು	30194	1331	3895	24951	17																											
ಇ)	ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೀಡಿದೆಯೇ;	2018-19 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗುಣಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.758.62 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.																														
ಈ)	ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು ?	<p>(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಜಿಲ್ಲೆ</th> <th>2018-19</th> <th>2019-20</th> <th>2020-21</th> <th>2021 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ</th> <th>ಒಟ್ಟು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಧಾರವಾಡ</td> <td>89.34</td> <td>40.65</td> <td>30.67</td> <td>39.68</td> <td>200.34</td> </tr> <tr> <td>ಗದಗ</td> <td>105.12</td> <td>44.90</td> <td>32.13</td> <td>49.25</td> <td>231.40</td> </tr> <tr> <td>ಹಾವೇರಿ</td> <td>161.04</td> <td>71.68</td> <td>39.30</td> <td>54.86</td> <td>326.88</td> </tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>355.5</td> <td>157.23</td> <td>102.1</td> <td>143.79</td> <td>758.62</td> </tr> </tbody> </table> <p>ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು</p>	ಜಿಲ್ಲೆ	2018-19	2019-20	2020-21	2021 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ	ಒಟ್ಟು	ಧಾರವಾಡ	89.34	40.65	30.67	39.68	200.34	ಗದಗ	105.12	44.90	32.13	49.25	231.40	ಹಾವೇರಿ	161.04	71.68	39.30	54.86	326.88	ಒಟ್ಟು	355.5	157.23	102.1	143.79	758.62
ಜಿಲ್ಲೆ	2018-19	2019-20	2020-21	2021 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ	ಒಟ್ಟು																											
ಧಾರವಾಡ	89.34	40.65	30.67	39.68	200.34																											
ಗದಗ	105.12	44.90	32.13	49.25	231.40																											
ಹಾವೇರಿ	161.04	71.68	39.30	54.86	326.88																											
ಒಟ್ಟು	355.5	157.23	102.1	143.79	758.62																											

		<p>ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 154 ಹೆಚ್‌ಎಹೆಚ್ 2019, ದಿನಾಂಕ:16.11.2019 ರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಜಿಯೋ ಆಧಾರಿತ "ವಿಜಿಲ್ ಆಪ್" ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮನಗಂಡು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 75 ಹೆಚ್‌ಎಹೆಚ್ 2021, ದಿನಾಂಕ: 07.09.2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸಿ In=House ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ "Indira-Vigil" ವೆಬ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಜೋಡನೆಗೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 121 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2021


 (ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
 ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕೆಳದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಿವರ.

District	Taluk/Town	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total	Unstarted	Blocked
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haveri	Byadagi	Rural	2020-2021	16	0	0	0	0	0	16	0
Haveri	Byadagi	PMA Y(G)	2019-2020	250	28	20	15	23	58	164	0
Haveri Total				266	28	20	15	23	58	180	0
Gadag	Gadag	Rural	2019-2020	1	0	1	0	0	1	0	0
Gadag	Gadag	Rural	2020-2021	2	0	1	0	0	1	1	0
Gadag	Gadag	PMA Y(G)	2019-2020	716	78	172	52	58	282	356	0
Gadag	Gajendragad	Rural	2020-2021	2	0	0	0	0	0	2	0
Gadag	Gajendragad	PMA Y(G)	2019-2020	418	74	117	47	44	208	134	2
Gadag Total				1139	152	291	99	102	492	493	2
Haveri	Hanagal	Rural	2020-2021	23	0	0	0	0	0	23	0
Haveri	Hanagal	PMA Y(G)	2019-2020	313	34	77	24	20	121	153	5
Haveri	Haveri	Rural	2019-2020	7	2	2	3	0	5	0	0
Haveri	Haveri	Rural	2020-2021	4	0	0	0	0	0	3	1
Haveri	Haveri	PMA Y(G)	2019-2020	602	60	96	45	36	177	365	0
Haveri	Hirekerur	Rural	2018-2019	1	0	0	1	0	1	0	0
Haveri	Hirekerur	Rural	2019-2020	1	1	0	0	0	0	0	0
Haveri	Hirekerur	Rural	2020-2021	20	0	3	0	0	3	17	0
Haveri	Hirekerur	PMA Y(G)	2019-2020	112	17	20	7	4	31	64	0
Haveri Total				1083	114	198	80	60	338	625	6
Gadag	Laxmeshwar	Rural	2018-2019	9	6	0	2	0	2	1	0
Gadag	Laxmeshwar	PMA Y(G)	2019-2020	393	78	61	43	28	132	183	0
Gadag	Mundaragi	Rural	2020-2021	5	0	0	0	0	0	5	0
Gadag	Mundaragi	PMA Y(G)	2019-2020	693	92	189	93	87	369	231	1
Gadag	Nargunda	Rural	2020-2021	6	1	4	0	0	4	1	0
Gadag	Nargunda	PMA Y(G)	2019-2020	184	18	19	13	11	43	123	0
Gadag Total				1290	195	273	151	126	550	544	1
Haveri	Ranebenur	Basava Housing Scheme	2018-2019	10	3	3	2	0	5	0	2
Haveri	Ranebenur	Rural	2018-2019	6	1	2	0	2	4	1	0

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು (ಗ್ರಾಮೀಣ) ವಿವರ.

District	Taluk/Town	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total	Unstarted	Blocked
Haveri	Ranebenur	PMAY(G)	2019-2020	291	24	29	22	22	73	194	0
Haveri	Rattihalli	Rural	2019-2020	18	1	3	5	1	9	8	0
Haveri	Rattihalli	Rural	2020-2021	6	0	0	0	0	0	6	0
Haveri	Rattihalli	PMAY(G)	2019-2020	115	13	20	6	12	38	64	0
Haveri Total				446	42	57	35	37	129	273	2
Gadag	Ron	Rural	2020-2021	10	1	1	1	0	2	7	0
Gadag	Ron	PMAY(G)	2019-2020	347	35	89	25	43	157	155	0
Gadag Total				357	36	90	26	43	159	162	0
Haveri	Savanur	Rural	2018-2019	1	0	0	1	0	1	0	0
Haveri	Savanur	PMAY(G)	2019-2020	620	128	98	44	21	163	327	2
Haveri	Shiggaon	Rural	2020-2021	2	0	0	0	0	0	1	1
Haveri	Shiggaon	PMAY(G)	2019-2020	163	35	22	13	2	37	88	3
Haveri Total				786	163	120	58	23	201	416	6
Gadag	Shirahatti	Rural	2020-2021	1	0	0	0	0	0	1	0
Gadag	Shirahatti	PMAY(G)	2019-2020	411	61	86	46	44	176	174	0
Gadag Total				412	61	86	46	44	176	175	0
Grand Total				5779	791	1135	510	458	2103	2868	17

(Signature)

ಕೆಳವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯವರು ವಿವರ.

District	Taluk/Town	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total	Unstarted	Blocked
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dharwad	Alnavar TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	25	2	7	0	6	13	10	0
Dharwad	Alnavar TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	50	9	4	6	12	22	19	0
Dharwad	Alnavar TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	60	1	2	5	4	11	48	0
Dharwad	Alnavar TP	PMAY(U)	2018-2019	7	0	2	0	5	7	0	
Dharwad	Annigeri TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	50	11	17	2	2	21	18	0
Dharwad	Annigeri TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	40	1	5	3	3	11	28	0
Dharwad	Annigeri TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	110	11	5	7	21	33	66	0
Dharwad	Annigeri TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	118	12	10	11	17	38	68	0
Dharwad	Annigeri TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	100	3	2	7	6	15	82	0
Dharwad	Annigeri TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	200	26	15	11	24	50	124	0
Dharwad	Annigeri TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	261	41	21	15	30	66	154	0
Dharwad Total				1021	117	90	67	130	287	617	0
Haveri	Bankapur TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	27	1	7	5	8	20	6	0
Haveri	Bankapur TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	40	2	5	0	8	13	25	0
Haveri	Bankapur TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	100	1	9	8	17	34	65	0
Haveri	Byadagi TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	7	2	1	0	4	5	0	0
Haveri	Byadagi TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	9	4	1	0	1	2	3	0
Haveri	Byadagi TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2021-2022	9	0	0	0	0	0	9	0
Haveri	Byadagi TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	26	3	3	1	5	9	14	0
Haveri	Byadagi TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	71	18	15	9	10	34	19	0
Haveri	Byadagi TMC	PMAY(U)	2021-2022	500	0	0	0	0	0	500	
Haveri Total				789	31	41	23	53	117	641	0
Gadag	Gadag - Betageri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	80	0	0	0	0	0	80	0
Gadag	Gadag - Betageri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	93	0	0	0	0	0	93	0
Gadag	Gadag - Betageri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	100	0	0	0	0	0	100	0
Gadag	Gadag - Betageri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	412	0	0	0	3	3	409	0
Gadag	Gadag - Betageri CMC	PMAY(U)	2018-2019	863	0	0	0	0	0	863	
Gadag	Gajendragad TMC	Devraj Urs Housing Scheme-Urban	2020-2021	1	0	0	0	0	0	1	0
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	15	6	1	1	1	3	6	0
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	46	1	8	2	4	14	31	0
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2021-2022	36	0	0	0	0	0	36	0
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2021-2022	38	0	0	0	0	0	38	0
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	78	1	8	6	13	27	50	0

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಣವಾರು ವಿವರ.

District	Taluk/Town	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total	Unstarted	Blocked
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	100	0	16	18	9	43	57	0
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2021-2022	64	0	0	0	0	0	64	0
Gadag	Gajendragad TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	216	7	24	18	30	72	137	0
Gadag Total				2142	15	57	45	60	162	1965	0
Haveri	Guttala TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	42	15	7	2	11	20	7	0
Haveri	Guttala TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	47	19	5	2	6	13	15	0
Haveri	Guttala TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	71	0	4	3	1	8	63	0
Haveri	Guttala TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	200	4	19	18	22	59	137	0
Haveri	Hanagal TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	30	0	5	6	3	14	16	0
Haveri	Hanagal TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	59	0	13	1	2	16	43	0
Haveri	Hanagal TMC	PMAY(U)	2021-2022	1000	0	0	0	0	0	1000	0
Haveri	Haveri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	33	1	2	1	1	4	28	0
Haveri	Haveri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	64	22	2	2	5	9	33	0
Haveri	Haveri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2020-2021	67	0	2	2	1	5	62	0
Haveri	Haveri CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	10	6	1	0	2	3	1	0
Haveri	Haveri CMC	PMAY(U)	2021-2022	500	0	0	0	0	0	500	0
Haveri	Hirekerur TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	15	3	0	3	2	5	7	0
Haveri	Hirekerur TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	23	1	1	3	11	15	7	0
Haveri	Hirekerur TP	PMAY(U)	2021-2022	250	0	0	0	0	0	250	0
Haveri Total				2411	71	61	43	67	171	2169	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	Devraj Urs Housing Scheme-Urban	2020-2021	1	0	0	0	0	0	1	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	239	26	16	11	14	41	172	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	410	26	12	5	27	44	340	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	555	16	15	8	19	42	497	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	1000	34	30	25	41	96	870	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	PMAY(U)	2018-2019	784	0	0	0	0	0	784	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	PMAY(U)	2018-2019	1248	0	0	0	0	0	1248	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	PMAY(U)	2018-2019	216	0	0	0	0	0	216	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	PMAY(U)	2018-2019	976	0	0	0	0	0	976	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	PMAY(U)	2021-2022	1350	0	0	0	0	0	1350	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	PMAY(U)	2021-2022	264	0	0	0	0	0	264	0
Dharwad	Hubballi-Dharwad CC	PMAY(U)	2021-2022	625	0	0	0	0	0	625	0
Dharwad	Kalaghatagi TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	125	11	13	11	31	55	59	0
Dharwad	Kalaghatagi TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	93	2	2	4	6	12	79	0

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಣವಾರು ವಿವರ.

District	Taluk/Town	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total	Unstarted	Blocked
Dharwad	Kalaghatagi TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	200	6	15	6	17	38	156	0
Dharwad	Kalaghatagi TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	400	11	8	10	27	45	344	0
Dharwad	Kalaghatagi TP	PMAY(U)	2021-2022	250	0	0	0	0	0	250	
Dharwad	Kundagol TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	100	6	8	9	6	23	71	0
Dharwad	Kundagol TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	150	13	26	11	15	52	85	0
Dharwad	Kundagol TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	200	10	14	31	20	65	125	0
Dharwad	Kundagol TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	300	3	11	13	9	33	264	0
Dharwad	Kundagol TP	PMAY(U)	2018-2019	235	0	0	0	0	0	235	
Dharwad Total				9721	164	170	144	232	546	9011	0
Gadag	Laxmeshwara TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	12	0	1	0	0	1	11	0
Gadag	Laxmeshwara TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	60	0	1	0	0	1	59	0
Gadag	Laxmeshwara TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	92	0	6	0	1	7	85	0
Gadag	Laxmeshwara TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	148	0	16	7	5	28	120	0
Gadag	Laxmeshwara TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	283	0	0	0	0	0	283	0
Gadag	Mulgund TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	12	0	1	0	0	1	11	0
Gadag	Mulgund TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	48	0	6	7	0	13	35	0
Gadag	Mulgund TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	40	0	0	0	0	0	40	0
Gadag	Mulgund TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	145	1	21	16	3	40	104	0
Gadag	Mundaragi TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	21	0	0	0	0	0	21	0
Gadag	Mundaragi TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	50	0	5	10	4	19	31	0
Gadag	Naregal TP	Devraj Urs Housing Scheme-Urban	2018-2019	6	0	2	1	0	3	3	0
Gadag	Naregal TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	27	1	0	0	0	0	26	0
Gadag	Naregal TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	30	0	0	0	0	0	30	0
Gadag	Naregal TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	37	0	0	0	0	0	37	0
Gadag	Naregal TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	345	10	11	9	14	34	301	0
Gadag	Nargunda TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	20	1	4	2	2	8	11	0
Gadag	Nargunda TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	39	12	4	2	6	12	15	0
Gadag	Nargunda TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	17	0	0	0	0	0	17	0
Gadag	Nargunda TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	142	6	19	0	11	30	106	0
Gadag	Nargunda TMC	PMAY(U)	2021-2022	500	0	0	0	0	0	500	
Gadag Total				2074	31	97	54	46	197	1846	0
Dharwad	Navalgund TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	55	7	4	5	10	19	29	0
Dharwad	Navalgund TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	50	0	6	1	6	13	37	0
Dharwad	Navalgund TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	125	16	10	10	14	34	75	0

ಕೆಳದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ... ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಣವಾರು ವಿವರ.

District	Taluk/Town	Scheme	Series Year	Approved	Completed	Foundation	Lintel	Roof	Total	Unstarted	Blocked
Dharwad	Navalgund TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	120	13	11	11	8	30	77	0
Dharwad	Navalgund TMC	PMAY(U)	2018-2019	375	0	0	0	0	0	375	0
Dharwad Total				725	36	31	27	38	96	593	0
Haveri	Ranebenur CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	36	5	4	3	7	14	17	0
Haveri	Ranebenur CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2020-2021	34	0	0	0	0	0	34	0
Haveri	Ranebenur CMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	87	12	16	9	11	36	39	0
Haveri	Ranibennur CMC	PMAY(U)	2018-2019	30	30	0	0	0	0	0	0
Haveri	Ranibennur CMC	PMAY(U)	2018-2019	288	0	0	0	0	0	288	0
Haveri	Ranibennur CMC	PMAY(U)	2021-2022	325	0	0	0	0	0	325	0
Haveri	Ranibennur CMC	PMAY(U)	2021-2022	887	0	0	0	0	0	887	0
Haveri Total				1687	47	20	12	18	50	1590	0
Gadag	Ron TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	41	3	0	0	0	0	38	0
Gadag	Ron TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	110	0	15	9	4	28	82	0
Gadag	Ron TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	125	0	24	11	1	36	89	0
Gadag	Ron TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	92	0	0	0	0	0	92	0
Gadag	Ron TMC	PMAY(U)	2021-2022	300	0	0	0	0	0	300	0
Gadag Total				668	3	39	20	5	64	601	0
Haveri	Savanur TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2020-2021	3	0	0	0	0	0	3	0
Haveri	Savanur TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	42	7	3	2	4	9	26	0
Haveri	Savanur TMC	PMAY(U)	2018-2019	454	0	0	0	0	0	454	0
Haveri	Shiggaon TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	30	0	1	6	3	10	20	0
Haveri	Shiggaon TMC	Non-Convergence(PMAY-U)	2018-2019	52	6	5	4	16	25	21	0
Haveri	Shiggaon TMC	PMAY(U)	2021-2022	850	0	0	0	0	0	850	0
Haveri	Shiggaon/Savanuru	PMAY(U)	2021-2022	696	0	0	0	0	0	696	0
Haveri Total				2127	13	9	12	23	44	2070	0
Gadag	Shirahatti / Lakshmeshwara / Mundaragi	PMAY(U)	2021-2022	750	0	0	0	0	0	750	0
Gadag	Shirahatti TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	44	3	12	4	4	20	21	0
Gadag	Shirahatti TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	31	1	0	0	0	0	30	0
Gadag	Shirahatti TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	90	4	14	3	2	19	67	0
Gadag	Shirahatti TP	Non-Convergence(PMAY-U)	2019-2020	135	4	11	4	4	19	112	0
Gadag Total				1050	12	37	11	10	58	980	0
Grand Total				24415	540	652	458	682	1792	22083	0

(Handwritten signature)