

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ

: ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)


: 52

: 09.07.2018

ಕ್ರ.ಸ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಗೂ 128 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಬಿ.ಓ.ಟಿ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವಾಗ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ(5)2015, ದಿನಾಂಕ:28.04.2017ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ.16643.50ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು:	ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆ:ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. KTPP ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಕರೆಯಲಾದ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ:ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ., ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಾಸ: M/S.Megha Engineering &infrastructures limited, S-2,Technocart Industrial Estate, Balanagar,Hydarabad-500037.
ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.166.43ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನುಸಾರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಈ)	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ: ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದಿನಾಂಕ18.08.2017ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಲಮೂಲವಾದ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕದಬಳ್ಳಿ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ (ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ)ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ Zonal Balancing tank ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ Water Treatment Plant ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 264.885ಕಿ.ಮೀ ಏರುಕೊಳವೆ/ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪೈಕಿ 146.ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ವಿತರಣಾ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

<p>ಉ) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.65 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.165 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ನಿಜವೇ? ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಆದಿಚುಂಜನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 128ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:12.07.2012ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ KAPP ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ) ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ:ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ., ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೊದಲು ರೂ.63.00ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳಿಗೆ (ಅಂದರೆ 2016-17ನೇ ದರಗಳಿಗೆ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ Raw Water Rising Main ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಹಿಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ PVC Pipeಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ HDPE Pipeಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. Recycling Unit, compound wall, rechlorination unit, administrative buildings and staff quarters, Valve Chambers, highway & railway crossings and restoration of other roadಗಳನ್ನು ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದ SCADA, reservoir management ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷಗಳ (O&M) ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.16643.50ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ</p>
<p>ಊ) ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಇಲ್ಲ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 96 ಗ್ರಾನೀಸ(6) 2018



(ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವರು.