

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 271
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ (ವಿಧಾನ
 ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ ದಿನಾಂಕ : 09-12-2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ
 ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; - ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (KIUWMIP) ಯೋಜನೆಯಡಿ 8 ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ 316.49 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡತ್ ಪಳ್ಳಿ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿಜ್ಜೆ ಆನೆಗುಂಡಿ, ಎಕ್ಕೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. - ಜಲ್ ಹಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ STPಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
ಆ)	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾವಿಗಳ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; ಒಳಚರಂಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು: Smart City ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.41.14 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 39 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ Lateral Line ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,782 ಆಳಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 5160 ಮನೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																					
ಇ)	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು 24x7 ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು: ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ದರವೆಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.617.22 ಕೋಟಿ) 24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:24.12.2019 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಾರ್ ಬಳಿ ಹೊಸ 125 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 02.01.2024ರ ಅನುಸಾರ ದಿನಾಂಕ: 11.01.2024 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.61.10 ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸಲು 53 ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಗಟು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್-2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ: 46/2022-23, ದಿನಾಂಕ:31-05-2022 ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ನೀರಿನ ದರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ದರದ ಹಂತ ಕಿ.ಲೀ.ನಲ್ಲಿ</th> <th>ಬಳಕೆಯ ದರ</th> </tr> <tr> <th>ಕನಿಷ್ಠ</th> <th>ಗರಿಷ್ಠ</th> <th>ರೂ/ಕಿ.ಲೀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>20 ಕಿ.ಲೀ</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>20 ಕಿ.ಲೀ</td> <td>25 ಕಿ.ಲೀ</td> <td>11.00</td> </tr> <tr> <td>25 ಕಿ.ಲೀ</td> <td>ಅಧಿಕ</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>ಕ್ವಿಂತೆ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ಮಾಸಿಕ</td> <td>ಕನಿಷ್ಠ</td> <td>ರೂ.100.00</td> </tr> </tbody> </table>	ದರದ ಹಂತ ಕಿ.ಲೀ.ನಲ್ಲಿ		ಬಳಕೆಯ ದರ	ಕನಿಷ್ಠ	ಗರಿಷ್ಠ	ರೂ/ಕಿ.ಲೀ	0	20 ಕಿ.ಲೀ	5.00	20 ಕಿ.ಲೀ	25 ಕಿ.ಲೀ	11.00	25 ಕಿ.ಲೀ	ಅಧಿಕ	14.00	ಕ್ವಿಂತೆ			ಮಾಸಿಕ	ಕನಿಷ್ಠ	ರೂ.100.00
ದರದ ಹಂತ ಕಿ.ಲೀ.ನಲ್ಲಿ		ಬಳಕೆಯ ದರ																					
ಕನಿಷ್ಠ	ಗರಿಷ್ಠ	ರೂ/ಕಿ.ಲೀ																					
0	20 ಕಿ.ಲೀ	5.00																					
20 ಕಿ.ಲೀ	25 ಕಿ.ಲೀ	11.00																					
25 ಕಿ.ಲೀ	ಅಧಿಕ	14.00																					
ಕ್ವಿಂತೆ																							
ಮಾಸಿಕ	ಕನಿಷ್ಠ	ರೂ.100.00																					

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
		1. ಗೃಹಯೇತರ ಬಳಕೆ (ಅನಿವಾಸಿ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ-ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.360.00 (18,000 ಕಿ.ಲೀ ವರೆಗೆ) ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ ರೂ.26.00 ರಂತೆ 2. ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಳಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ-ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.360.00 (18000 ಕಿ.ಲೀ ವರೆಗೆ) ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ ರೂ.60 ರಂತೆ 3. ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ- ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.1200.00 (20 ಕಿ.ಲೀ ವರೆಗೆ) ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಲೀ ರೂ.60.00 ರಂತೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 212 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2025



(ಬಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ್)

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1- ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ

ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು	ಭೌತಿ ಕ ಪ್ರಗತಿ	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ ಕೋಟಿ)	ದರಾ
1	ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೈಪಲ್ಯಾನ್ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.56	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-11 ಕಿ.ಮೀ	100	84.50	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 3&5)	22.40	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-13.92 ಕಿ.ಮೀ, ಮೆಡಿಸ್ ಹೋಲ್-512 ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಬರ್-34 ಸಂಖ್ಯೆ	100	22.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 9,12&13 ಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	23.56	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-17.72 ಕಿ.ಮೀ, ಮೆಡಿಸ್ ಹೋಲ್-656 ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಬರ್-296 ಸಂಖ್ಯೆ	100	23.59	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ನುರತ್ಪಲ್ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	77.59	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-27.40 ಕಿ.ಮೀ, ಮೆಡಿಸ್ ಹೋಲ್-1569 ಸಂಖ್ಯೆ ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್-2.98 ಕಿ.ಮೀ	100	77.90	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 3 & 5 ರ uncovered area ದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.05	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-11.89 ಕಿ.ಮೀ, ಮೆಡಿಸ್ ಹೋಲ್-490 ಸಂಖ್ಯೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಬರ್-12 ಸಂಖ್ಯೆ	100	18.24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ ಕೋಟಿ)	ಪರಾ
6	ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 1,4 & 7)	30.59	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-6 ಕಿ.ಮೀ, ಮೆಷಿನ್ ಹೋಲ್ -272ಸಂಖ್ಯೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಬರ್-5 ಸಂಖ್ಯೆ	80.20	23.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ಹಾಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಲಯ 7)	22.65	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-7.96ಕಿ.ಮೀ, ಮೆಷಿನ್ ಹೋಲ್ -398ಸಂಖ್ಯೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಬರ್-4 ಸಂಖ್ಯೆ	93	20.26	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಲಯ 5 ರ MSEZ R & R colony ದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.63	ಪೈಪ್ ಲೈನ್-3.23 ಕಿ.ಮೀ, ಮೆಷಿನ್ ಹೋಲ್ -4ಸಂಖ್ಯೆ, ವೆಟ್ ವೆಲ್-3 ಸಂಖ್ಯೆ 1.5 MLD ತಾಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ	100	9.68	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ).