

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 218
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೋಪಿನಾಥ್
3. ಉತ್ತರಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10.12.2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೆ.ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 126 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 19 ಕೆರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 145 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 143 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ (12.07 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.) ಮತ್ತು 133 ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ (1.06 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.) ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 13.13 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 67 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವುತನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 64 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 64 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏರು ಕೊಳವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ 38 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಹರಿವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 45 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ (26 ಏರು ಕೊಳವೆಯ ಮುಖಾಂತರ + 19 ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಹರಿವಿನ ಮುಖಾಂತರ) ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)
ಇ)	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 19 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

ಈ	ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ;	ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದವು 124.50 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಉ	ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ಆನೇಕಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 19 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 136 LCQ 2024



(ಎನ್.ಎಸ್ ಭೋಸಲೆ)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 218ಗೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 67 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ನೀರಿನ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಸಿ. ವ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಶೇಖರವಾರು)
1	ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ	2.69	100.00%
2	ಹುಸ್ಕೂರು	2.83	100.00%
3	ಸಿಂಗೇನ ಅಗ್ರಹಾರ	4.18	100.00%
4	ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಅಮಾನಿ	3.50	75.00%
5	ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ	2.50	100.00%
6	ಸರ್ಜಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	2.87	35.00%
7	ಬಿದರಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	14.30	100.00%
8	ಮರಸೂರು	40.17	20.00%
9	ಬೊಮ್ಮಂಡಹಳ್ಳಿ	3.67	60.00%
10	ಹುಲಿಮಂಗಲ	2.62	100.00%
11	ಜಗಣಿದೊಡ್ಡಕೆರೆ	1.57	100.00%
12	ಸಕಲವಾರ ಭಬಬಂಗದಾಸನಕೆರೆ	19.67	50.00%
13	ಅವಲಹಳ್ಳಿ	17.43	100.00%
14	ಗುಳಿಮಂಗಲ	11.00	65.00%
15	ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ	6.53	65.00%
16	ಸೂಲುಕುಂಟೆ	4.17	40.00%
17	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	7.05	60.00%
18	ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ದೇವರ ಕೆರೆ	5.49	20.00%
19	ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	3.8	85.00%
20	ಯಮರೆ	2.87	50.00%
21	ಸೋಂಪುರ	4.18	45.00%
22	ತಿಗಳ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	10.04	65.00%
23	ರಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	2.49	65.00%
24	ಕತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ	1.3	65.00%
25	ನೆರಿಗೆ	14.09	50.00%
26	ಗೊಂಟಾಪುರ	1.25	50.00%
27	ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳ್ಳಿ	20.30	55.00%
28	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	4.15	45.00%
29	ಬೋವಿಪಾಳ್ಯ	19.47	75.00%
30	ಕೂತಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	4.97	55.00%
31	ಮಂಟಪ	1.2	100.00%
32	ವಡೆಯರ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ	30.12	100.00%

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ನೀರಿನ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ)ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಸಿ. ವ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಶೇಖರಣಾಶಕ್ತಿ)
33	ಕೋನಸಂದ್ರ	76.68	80.00%
34	ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ	100.48	80.00%
35	ನಂಜುಂಡಯ್ಯನ ಕೆರೆ	18.56	70.00%
36	ಸಿದ್ದಿ ಹೊಸಕೋಟೆ	5.2	35.00%
37	ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ	4.5	20.00%
38	ಬ್ಯಾಗಡದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	5.1	20.00%
39	ಆದೂರು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ	13.69	40.00%
40	ಆದೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	16.43	40.00%
41	ಕಾಡಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	54.47	60.00%
42	ರಾಯಸಂದ್ರ	1.57	100.00%
43	ವಲ್ಲೆರೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	2.36	30.00%
44	ಎಸ್. ಬಿಂಗೀಪುರ	145.15	50.00%
45	ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರ	371.37	30.00%

ಬಾನ್ಸು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರ್ಜು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ(ಕಾಪು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1351 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ - 2
ನದಿಂದಲೇ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (8+9+10+11)		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಿಶೀಲನೆ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25(ಸವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಚ್ಚಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವ ತೋಡಿನ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	62.54	17.92	0.00	0.00	80.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ಯಾವರ ಸಂಚಿಗೆ ಹೊಳೆ ಬದಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೀಹದ್ದು ವರಪಟ್ಟಿ ಹೊಳೆ ಬದಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಬೆದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ನಡುಬು ಗ್ರಾಮದ ನಡುಬು ಬೆಟ್ಟದ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಗಾಳಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬಾಬಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯ್ಕರ ತೋಟ ವಿಜಯ ಕಾಂಚನಾ ಮನೆ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
7	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಗ್ರಾಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ತೋಟ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.08	15.00	0.00	15.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
8	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಗ್ರಾಮ ರಾಮನಗರ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
9	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿನಮೂಡಿ ಮುಟ್ಟು ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಯಶ್ವಂತಿ ಬಳಿ ತೋಡು ಆಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	0.00	0.00	34.38	10.43	44.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
10	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಅಳಿಂಜಿ ದೇವರ ಕುದ್ದು ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಪರಂಚಿ ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಅಂಚನಾ ಮನೆ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ	
11	2021-22	ಬಾನ್ಸು	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಿನಿ ಹೊಳೆಯಿಂದ ತೆಂಕಿ ಅಳಿಂಜಿ ತೋಡಿ ತೆರಕರತೋಟದವರೆಗೆ ತೋಡು ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಿಂಜಿಯಿಂದ ರಾಮ ಭಜಗಾ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ತೋಡು ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

12	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲತಃ ಜಲಬಂಧನ ಸೇತುವೆ ಪಡೆಯುವ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಕರ್ಕಡ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದೆಬೆಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯುವ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	0.00	0.00	7.40	0.00	7.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ಯಾವರ ಪಡೆಕೆರೆ ಕನಕೋಡ ಪಂಡುಳಾಛ ಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ಯಾವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾವರ ಮಿಳಿಮೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಡವಿನ ಬಾಗಿಲುಬದಲಿಗೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಮಾರು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಮುಮ್ಮಾಡ್ ಮನೆವರೆಗೆ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗರಡಿ ಮಾರ್ಡ್ ಡಾಸಿಂ ಸಾಡೇಲ್ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	15.00	7.00	22.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	2021-22	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದೆಬೆಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೂಡುಪರಿಮಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ತೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
17							1585.00	62.54	18.00	88.78	27.43	196.75	14	2	1
1	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಸೆಕೆಟ್ ಆರ್ಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸರಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00	0.00	0.00	0.11	-	0.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೂಡುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾದೂರು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿ ಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	10.00	2.50	12.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕಾಪು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡೆಕೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪನಾಡ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತೋಡುಕಟ್ಟಡದ ನದಿದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3							213.00	0.00	0.00	10.11	2.50	12.61	3	0	0
1	2023-24						ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.								
1	2024-25						ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.								