


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
157ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 319
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಫ್.ಹೆಚ್.ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿರುವವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10.12.2025
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																																																										
ಅ	2022-23 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 79 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಯೋಜನೆಯಡಿ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂ.640.01 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ 11 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ (8 ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ + 3 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರೂ.198.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 31/12/2022 (ವಸತಿ ಶಾಲೆ) ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 23/01/2023 (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ) ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.480.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.																																																										
ಆ	ಪ್ರತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಿಂದ 4ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ವಿವರ</th><th colspan="5">ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr> <tr> <th>ಒಟ್ಟು</th><th>ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ</th><th>ಪ್ರಗತಿ</th><th>ಪೂರ್ಣ</th><th>ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ</td><td>79</td><td>4</td><td>22</td><td>53</td><td>24</td></tr> <tr> <td>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ</td><td>21</td><td>4</td><td>7</td><td>10</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td>100</td><td>8</td><td>29</td><td>63</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ವಿವರ</th><th colspan="5">ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr> <tr> <th>ಒಟ್ಟು</th><th>ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ</th><th>ಪ್ರಗತಿ</th><th>ಪೂರ್ಣ</th><th>ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ</td><td>8</td><td>-</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td></tr> <tr> <td>ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ</td><td>3</td><td>-</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು</td><td>11</td><td>-</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	ವಿವರ	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ					ಒಟ್ಟು	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣ	ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	79	4	22	53	24	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	21	4	7	10	1	ಒಟ್ಟು	100	8	29	63	25	ವಿವರ	ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ					ಒಟ್ಟು	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣ	ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	8	-	3	5	2	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3	-	1	2	2	ಒಟ್ಟು	11	-	4	7	4
ವಿವರ	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																																											
	ಒಟ್ಟು	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣ	ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು																																																							
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	79	4	22	53	24																																																							
ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	21	4	7	10	1																																																							
ಒಟ್ಟು	100	8	29	63	25																																																							
ವಿವರ	ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																																											
	ಒಟ್ಟು	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಪೂರ್ಣ	ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು																																																							
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	8	-	3	5	2																																																							
ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3	-	1	2	2																																																							
ಒಟ್ಟು	11	-	4	7	4																																																							
ಇ	ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಇಲ್ಲ																																																										

ಈ	ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳದ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳೆಷ್ಟು: ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು?	ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ಮತ್ತು 6 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
---	---	---

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 79 ಆರ್‌ಡಿಎಫ್ 2025


(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೂಲತಃ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	ಮಹದೇವಪುರ	ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಹೋಬಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕ.ನಂ.96ರಲ್ಲಿ 0-25 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	650.00	During the Joint Inspection along with Public representative has informed that there is no necessity of Boys hostel in the aforesaid (Mahadevapura) premises. Alternative site identified at Bommenahalli village in Bidarahalli sy No. 96 and letter addressed to Joint Director, Social welfare department in this regard. (Letter No: 4791/2023-24, dated: 02-03-2024) Approval is awaited. 21.01.2025 letter to commissioner regarding change of site.
2	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.-152/1,152/2, 153/3ರಲ್ಲಿ 1154 ಚ.ಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ನಲಮಂಗಲ ಟೌನ್	650.00	Physically completed, yet to be handover to user department.
3	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನಲಮಂಗಲ	ನಲಮಂಗಲ	ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.-132ರಲ್ಲಿನ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ	630.00	Physically completed, yet to be handover to user department.
4	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ- ನಂ.407,20-ಗುಂಟೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಟೌನ್, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜು- ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಟೌನ್	650.00	From Social welfare Dept proposal received on date:09.06.2025 for Change of location from Kalenahalli to Saligram Town which is approved letter dated 02.07.2025 has been sent to CE South office, Social Welfare Dept, SE, EE for further process Site handed over and work yet to start, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿದ್ದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 09.09.2025ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಡೆ ಒಡ್ಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5	2022-23	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಜೇಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.72,73,74/2,151 ಮತ್ತು 152,153.62 ಚಮೀ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್	605.00	completed ದಿನಾಂಕ: 30.07.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸ ಹೊಳೆಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.-302,07 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಟೌನ್.	650.00	Site Problem: Case Resolved at court, Site yet to be handed over by user dept.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೂಲತಃ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಟೌನ್.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 19.09.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	2022-23	ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 19.09.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	2022-23	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ಆಸ್ಸಿನಂ-12555, 6950 ಚ.ಅಡಿ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್.	630.00	Ground Floor : Inside Plastering under progress First Floor : Inside Plastering under progress Second floor : Door Frame fixture work under progress Terrace Floor : Roof Centering under progress
10	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 19.09.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ:65ರಲ್ಲಿನ 20 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್.	600.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ:42ರಲ್ಲಿನ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಗೌರಿಪಲ್ಲಿ.	600.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲ ಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಬಂದಿಕೋಟೆ	600.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ-1 ಮತ್ತು 2 ಕೋಲಾರ	600.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಗುರುವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ-26,10 ಗುಂಟೆ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ.
16	2022-23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರುನಗರ	ಸತ್ಯಮಂಗಲ, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್ 37/3,4,5,6,7,8,10,51/1,4,5,52/1, 2,3,5,8,58 & ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಎ-1	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (2 ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ)	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ.
17	2022-23	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್, ಸರ್ವೆ ನಂ.317/2 ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.322/2,01 ಎಕರೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 28.07.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
18	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಕೃಷ್ಣರಾಜ	ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ.-17/3, 18/3, 1703.37 ಚ.ಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಬೋಗಾದಿ	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 05.07.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
19	2022-23	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 22ರಲ್ಲಿ 01 ಎಕರೆ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಪಾವಗಡ ಟೌನ್.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ.
20	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬೋಗಾದಿ 1ನೇ ಹಂತ ಬಿ.ಇ.ಎಂ. ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಸಿ.ಎ-ಎಸ್ ಡ್ಯೂ 4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಪೈಕಿ 02 ಎಕರೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 25.09.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
21	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ನರಸಿಂಹರಾಜ	ಮೈಸೂರು ಸಾತಗಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ ಎ ನಂ.06 1870 ಚ.ಮೀ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಉದಯಗಿರಿ.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 10.10.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.5	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ಹಲಗೂರು.	650.00	completed, yet to be handed over to user dept.,
23	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಟೌನ್	650.00	Electrical work in progress, final finishing stage.
24	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹಾಸನ ಟೌನ್.	630.00	Main building completed, final finishing stage.
25	2022-23	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪುರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂ.2-103-7 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ನಂ.-199	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್	630.00	Work in progress
26	2022-23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬನಶಂಕರಿಬಡಾವಣೆಸರ್ವೆನಂ. 28-1	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವಬಾಲಕಿಯರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಚಾಣಾಕವರ	630.00	Work in progress
27	2022-23	ಹಾಸನ	ಹಳೇಬೀಡು	ಬೇಲೂರು	ಸರ್ವೆ ನಂ. 477 ಹಳೇಬೀಡು, 0.15 ಎಕರೆ ಬೇಲೂರು-ಹಳೇಬೀಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇಬೀಡು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, (ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ)	650.00	Work in progress

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
28	2022-23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲ ಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ	630.00	Work in progress
29	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17, ಸ.ನಂ. ೧೬೦/ಬ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ನವಲಗುಂದ.	650.00	Building Work Completed Lift work and Outside Levelling Work Under Progress .
30	2022-23	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ	ಧಾರವಾಡ ಪಟ್ಟಣದ ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.4 ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶನ 1876.38 ಚ.ಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ	650.00	Building Works Completed,
31	2022-23	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನಂ-3291/12, 9345.62 ಚ.ಲಿ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಸವದತ್ತಿ ಟೌನ್	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 03.06.2025ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
32	2022-23	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ , ಸ.ನಂ.525/2,	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ನರಗುಂದ ಟೌನ್.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
33	2022-23	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12, ಸ.ನಂ. 76/C, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿನ 3542.29 ಚ.ಮೀ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34	2022-23	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಗದಗ ಟೌನ್.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
35	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13, ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನಂ.3776/3777/3778, ರಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮುಂಡರಗಿ	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
36	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಕರ್ಜಗಿ 290, 20 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹಾವೇರಿ ಟೌನ್.	650.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ (Handed over on 05.11.2025)
37	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ ಪುರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ನಂ.5759 ರಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಶಿಗ್ಗಾವ	650.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ (Handed over on 02.11.2025)
38	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್ ಟೌನ್, 288/2, 25 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹಾನಗಲ್ ಟೌನ್	650.00	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
39	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಟೌನ್	650.00	ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
40	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರ	ಸವಣೂರ	ರಿ.ಸನಂ-534 ಕ್ಷೇತ್ರ 32 ಎ-35ಗುಂ.ಪ್ರೆಕಿ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರಬಾಲಕಿಯರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ , ಸವಣೂರು ಟೌನ್	650.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ (Handed over on 02.11.2025)
41	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ	ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ	ಚಂದಾಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ:113, 20 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ / ಪ್ರತಿಪರ ಬಾಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ.	650.00	ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಮೇಲ್ದಾಖಲೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2ನೇ ಮಹಡಿಯ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	2022-23	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಇಂಡಿ	650.00	Completed
43	2022-23	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಟೌನ್, ಸರ್ವೆ ನಂ.-264/ಕ,ನಂ-75 ರಲ್ಲಿನ 8720 ಚ.ಅ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಟೌನ್	650.00	Work nearing completion. External electrical works under progress
44	2022-23	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಲಬಾಗಾಯ ತರಿ.ಸ.ನಂ. 744/4 ರ ಕ್ಷೇತ್ರ -02 ಎಕರೆ ಜಾಗ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್	650.00	Completed
45	2022-23	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂಧಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೆನಂ. 550/6550/ 7550/8 ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9820 ರಲ್ಲಿಕ್ಷೇತ್ರ 913.60 ಚ.ಮೀ. ಜಾಗ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	650.00	Completed
46	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ನವನಗರ ಟೌನ್	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ನವನಗರ	650.00	Completed
47	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣ ರ.ಸ.ನಂ-171/ ಅ. ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ-2 4138.50 ಚ.ಮೀ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ,ಬದಾಮಿ	650.00	3rd floor slab complete 1st and 2nd floor electrical work under progress
48	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ	ಗುಡದಿನಿಲಯ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಂ.2588 ರಲ್ಲಿ 600 ಚ.ಮಿ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ,ಮುಧೋಳ ಟೌನ್.	650.00	Work nearing completion

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೂಲತಃ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
49	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ತೇರದಾಳ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ, ಸ.ನಂ.-64/ಬಿ,ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಖಾತೆ ಸಂ.3790, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.3-ರ ಕ್ಷೇತ್ರ 1416.10 ಚ.ಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	650.00	Second floor slab laid and GF and FF BBM work in progress.
50	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಿ.ಸ.ನಂ.279/9 ಬಿ, ಆಸ್ತಿ ಸಂ-1030,ಎಂ17,707.31 ಚ.ಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಬೀಳಗಿ ಟೌನ್.	650.00	Completed
51	2022-23	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಇಲಕಲ್ಲು	ಹುನಗುಂದ	ಆಸ್ತಿ, ವಹಿ ಖಾತೆ ಸಂ 33/ಅ ಪ್ಲಾನ್ 60, ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ ಇಲಕಲ್ಲು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. 746 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇಲಕಲ್ಲು	650.00	Frame structure completed. Massonary work under progress
52	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಟೌನ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.161/ಎ3ಎ,13481 ಚ.ಅ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಟೌನ್. KPWD/2022-23/BD/WORK_INDENT154917	650.00	Building Physically Completed. Except UGD Connection
53	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ.-79/ಎ ಮತ್ತು 88, (4255 ಚ.ಮೀ)	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಟೌನ್	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ದಿನಾಂಕ: 15.08.2024ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: 17.11.2024ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
54	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಟೌನ್, ಸರ್ವೆ ನಂ.-49ರಲ್ಲಿನ 0.65ಎಕರೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಟೌನ್. KPWD/2022-23/BD/WORK_INDENT154917	650.00	Work Completed, and Building is handedover to User department on 04-12-2024
55	2022-23	ವಿಜಯನಗರ		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.532/ಸಿ (ಕೆ.ಎಸ್. ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಡಿವೋ ಹತ್ತಿರ),94 ಸೆಂಟ್ಸ್	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್.	650.00	Work Completed in Janaury 2025
56	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	ಕಂಪ್ಲಿ ಟೌನ್, ಸರ್ವೆ ನಂ.1333/ಬಿ/2, 755.29 ಚ.ಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಂಪ್ಲಿ ಟೌನ್. KPWD/2022-23/BD/WORK_INDENT154917)	650.00	Work Completed, and Building is handedover to User department on 09-12-2024

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
57	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ	ಹರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ	ಸರ್ವೆ ಸಂ-82/ಸಿ 0.48 ಸೆಂಟ್ (100ಅಡಿX100ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ	650.00	Site is not yet finalised and letter sent to PWD Secretary office vide letter no:197 Dated:10.04.2024 from CE office PWD, PWD PRS DO letter addressed to PRS, Social welfare Dept on Dt:03/07/2025, further there is no response from User DEPT
58	2022-23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.220/3 ರಲ್ಲಿ 1009 ಚ.ಮೀ. ನಿವೇಶನ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ಟೌನ್	650.00	Work Completed in JAN 2025 and handed to user department in March 2025
59	2022-23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಕೊಪ್ಪಳ ಟೌನ್	650.00	Work Completed in March 2025 and handed to user department in March 2025
60	2022-23	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ದೇವದುರ್ಗ	ದೇವದುರ್ಗ ಟೌನ್, ಸ.ನಂ.24 0-10 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ.ಇಂ. 164531	650.00	Deodurga TQ (G+3) GF --Painting under progress. FF -- Painting under progress SF -- Painting under progress TF -- Wall putti work under progress Compound wall completed.
61	2022-23	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	ಮಾನ್ವಿ	ಮಾನ್ವಿ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಚೂರು ರೋಡ್, ಸಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾನ್ವಿ ರಾಯಚೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ 36-525-29-1279324 ರಲ್ಲಿನ 815 ಚ.ಮೀ. ನಿವೇಶನ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ.ಇಂ. 164531	650.00	Manvi TQ (G+3) GF -- Internal Plastering Completed External plastering Completed. FF -- Plastering Completed External plastering Completed. SF -- Plastering Completed External plastering Completed. TF -- Plastering Completed External plastering Completed.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ/ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
62	2022-23	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಗನಹಟ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ಸರ್ವೆನಂ33/ಕರಲ್ಲಿ 1171.50 ಚ.ಮೀ. ನಿವೇಶನ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇಂ. 164531	650.00	Sindhanoor TQ (G+3) Ground floor= Painting work under progress and Flooring work under Completed First Floor=Painting work under progress and Flooring Completed Second floor=Painting work under progress and Flooring Completed Third floor=Painting work Under Progress Compound work under progress
63	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಶಿಥಲಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಎಚ್. ಎಸ್. ಕಲಬುರಗಿ	536.00	For boys hostel Work Completed and Furnitures are fixing. Civil Works Completed and Inaugrated on 17/09/2025
64	2022-23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಉದನೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.ನಂ.21/44 & 5 ಅಳತೆ 9600 ಚ.ಅ.ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಟೌನ್	650.00	Painting work in progress
65	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಗಿರಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಯರಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.73/1 ರಲ್ಲಿ 01-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ) ಯಾದಗಿರಿ ಟೌನ್	650.00	2nd floor slab Centring work in under progress.
66	2022-23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಧಳವರಿಗೆರೆ ಸೀಮೆಯ ಛಾವಣಿ ಜಮೀನು, 100*100 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಸುರಪುರ ಟೌನ್	515.00	1st Floor Flooring work under Progress

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
67	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಉರಡಗೂರು ಸ.ನಂ.54/3, 820.63 ಚ.ಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಗುಂಡಪ್ಪ ಶೆಡ್) ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಟೌನ್ (2 ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ)	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
68	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ	ಶಿಥಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹೊಸಮನೆ.	650.00	First Floor plastering work under Progress
69	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25/4,5,6,7,8	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಟೌನ್.	650.00	work completed. Site yet to be handed over to user department (Ref No: ,2025-26/669 Date: 30-08-2025)
70	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಟೌನ್, ಸರ್ವೆ ನಂ.378, 0-20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಟೌನ್.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: 14.11.2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
71	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುತಾ. ಕಸಬಾಹೋ: ಕೋನಸಾಗರಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.119/2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಪಹಣಿ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಕೋನಸಾಗರ	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: 05.09..2025ರಂದು ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
72	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಶಿವನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸರ್ವೆ ನಂ.31ರಲ್ಲಿ 0-35 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ	650.00	work Completed site handed over to user dept on 15.09.2025
73	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮದಕರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.15/2ಎ1,15/2ಎ5 ಮತ್ತು 15/2ಎ6 ರಲ್ಲಿನ 2028 ಚ.ಮೀ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್ (2 ನಿಲಯಗಳು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ)	650.00	work Completed site handed over to user dept on 01.09.2025
74	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಮಾಯಕೊಂಡ	ಮಾಯಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:512 ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 214,215ರಲ್ಲಿ, 50*80 ಅಡಿ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮಾಯಕೊಂಡ	650.00	Column Work under progress
75	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ	ದೊಡ್ಡಬೊದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.112 ರಲ್ಲಿ 10.00 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ದೊಡ್ಡಬೊದಿಹಾಳ್	650.00	Ground Floor :Flooring work under progress First Floor :Flooring work under progress Second Floor: plastering work under progress

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
76	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸರ್ವೆ ಸಂ-535 ರಲ್ಲಿನ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಟೌನ್.	650.00	ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
77	2022-23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.- 356/1	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ಟೌನ್	650.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14.10.2025 ರಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
78	2022-23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಶ್ರೀರಾಮವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಹನು ಮಾನ್ ನಗರ, ಕಲ್ಲಡ್ಕಗೋತಮಾಜಲುಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಬಂಟ್ವಾಳತಾ-574222, 0.50 ಸೆಂಟ್ಸ್ ನಿವೇಶನ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರಬಾಲಕಿಯರವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಲೆ ಬಳಿ	650.00	ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14.10.2025 ರಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
79	2022-23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ	ಕದ್ರಿಪದವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ	650.00	1) Ground Floor - Columns, Slab concrete work, brick Masonry work, Plastering and Tiles work completed. Painting Work Under Progress. 2) First Floor - Columns, Slab concrete work, brick Masonry work, Plastering and Tiles completed. Painting Work Under Progress. 3) Second Floor - Columns, Slab concrete work & brick Masonry work, Plastering & Tiles Work completed. Painting Work Under Progress. 4) Third Floor - Column work, slab concrete work, .Brick Masonry work, Plastering and Tiles work completed. Painting Work Under Progress.
									50,736.00	

ಅನುಬಂಧ - 22

ಎಸ್ಕೋ ಪಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂಧ-2

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ

ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ / ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
									SCSP	
1	2022-23	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ		ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ 67ರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ	1800	completed
2	2022-23	ಗದಗ	ಮುಂಡರ್ಗಿ	ಲೋಣ	ಡೋಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ 34/ಆ1/ಬಾ1ರಲ್ಲಿ 8.11 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಡಂಬಳ	1,800.00	WORK COMPLETED, handed over on 21.04.2025
3	2022-23	ವಿಜಯಪುರ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ		ಹಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂ 178ರಲ್ಲಿ 9 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನಿಡಗುಂದಿ	1800	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಗೊಂಡಿದೆ /
4	2022-23	ಬೀದರ್	ಜಿರಾದ್	ಜಿರಾದ್	ಹೊರಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ 20/ರಲ್ಲಿ 8.26 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಮಲನಗರ	1800	WORK PHYSICALLY COMPLETED IN JUNE 2025. SOON IT WILL BE HANDED OVER TO USER DEPT.
5	2022-23	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು		ಅಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ 3/2 ರಲ್ಲಿ 9.76 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮುದಗಲ್ಲು, ವ.ಇಂ 163844	1800.00	1. GIRLS HOSTEL (G+1) <u>Painting Work Yet to be Started.</u> <u>First Floor Toilet Flooring Tiles Work Completed</u> 2. BOYS HOSTEL (G+1) <u>First Floor Staircase Granite Work Under Progress and Toilet Water Proof Work Under Progress.</u> <u>flooring Completed</u> 3. STAFF QUARTERS (G+1) <u>Water Proof & Flooring Completed.</u> 4. ACADEMIC BUILDING (G+1) <u>Toilet Room Wall Tiles work under progress. and 1st Floor Flooring Work Under Progress. GF Lobby Flooring Completed.</u> 5. DINNING HALL (GF) <u>Painting Work Yet to be Started.</u> <u>Flooring tiles work completed.</u>

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ/ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
6	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ		ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಎಕರೆ (ತಾ.ವೆಂಕಿಗ)	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ತಾ.ವಣಗಿ ಹೋಬಳಿ	1800	ಬ್ಲಾಕ್-1 ಅಡಾಡ್‌ಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ : ನೆಲಮಹಡಿ ರೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್-3 ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ : ನೆಲಮಹಡಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ರೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2ನೇ ಮಹಡಿ ರೂಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್-3 ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಲ್ಫ್ ನೆಲಮಹಡಿಗೆ ಕಾಲಂ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್-4 ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಕಾಲಂ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ನಿಡಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 10 & ಸರ್ವೆ ನಂ 67 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8.00 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿಶಾಲೆ, ಬಾಳೂರು	1800	Work complete physically and handed over to User Dept on 18 08 2025
8	2022-23	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ	ಗೋಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 07 ರಲ್ಲಿ 9.36 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಆವಿನಹಳ್ಳಿ	1800	* Boys dormitory- flooring and plastering work under progress * Girls Dormitory - flooring work under progress * Kitchen block - flooring work under progress * Academic Block - FF +1F plastering work under progress * Staff Quarters - FF - Centering work under progress

14400

ಅನುಬಂಧ-3

ಟಿಎಸ್‌ಪಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ

ಅನುಬಂಧ-3

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.45, 20 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕಿಯರ		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	650.00	Site allotted to social welfare dept., by DC was squashed vide High Court order. Social welfare dept., has to initiate identifying the new land for proposed work. Letter has been addressed to Social welfare Dept., to identify alternate site.
2	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಉತ್ತರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ	ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 140 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕಿಯರ		ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	650.00	Use dept. has to provide the
3	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಕಸಬಹೋಬಳಿ, ನಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕಿಯರ		ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	630.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ
4	2022-23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:214/6222/44, 696.77 ಚ.ಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕರು		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್	630.00	GF-Brick work in progress FF- Brick work in progress SF- Roof work completed TF- Roof work in progress
5	2022-23	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಮಾಲೂರು	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11674/140ರಲ್ಲಿ 497.85 ಚ.ಮೀ, ಎಂ.ಕೆ ಖಾನ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕರು		ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್	650.00	GF: Flooring work Completed External Plastering Completed External Development sump work under progress
6	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ.237/ 10 ಗುಂಟೆ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕರು		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ
7	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಹಾಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕರು		ಮುತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವೀಕಿ ಆರಮ್ ಶಾಲೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ.	650.00	Dormatery Block :FF- Roof centering work under progress. Academic Block: FF-Roof work in progress.
8	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹಾಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕರು		ಜಕ್ಕಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವೀಕಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ.	650.00	Dormatery Block: Ground Floor : Roof and Block work completed First Floor:Roof work completed. Second Floor : Column work under progress. Academic Block: Brick work completed, Plastering under progress

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ

ಅನುಬಂಧ-3

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
14	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ (ಗ್ರಾ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ.30ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ನಂ.315/1ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಟೌನ್ (KPWD/2022-23/BD/WORK_INDENT167165)	650.00	Work Order issued on 05-08-2024 (Site issue)1)ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22 ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ: 30 ಟಿ ಎಸ್ ನಂ: 315/1ಎ ರಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 7120 ಚ ಅ ರಲ್ಲಿ, ದಿ: 28-08-2024 ರಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸದರಿ ನಿವೇಶನವು ತಮ್ಮದೆಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ 2) ತದನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರೇಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎದುರುಗಡೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22 ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ:30 ಟಿ ಎಸ್ ನಂ: 326/3ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ :30-10-2024 ರಂದು ಸದರಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹದ್ದು ಬಸ್ಸು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಮೀನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 3) ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 30-11-2024 ರ ವತ್ತದೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋಬಳಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 603/1, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 10.93 ಎಕರೆ ಮೈಕಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 0.65ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋದೀಸ್
15	2022-23	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಸರ್ವೆ ನಂ 1186, 1187, 1188 & 1200ರಲ್ಲಿ 1224 ಚಮೀ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇಂ 164461	650.00	Work Physically completed.
16	2022-23	ಬೀದರ್	ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್	ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್	430.00	Work Completed in March 2025 SOON IT WILL BE HANDED OVER TO USER DEPT.
17	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮಾವಿನಕೆರೆ ಸ.ನಂ.434, 2ಎಕರೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಕಳಸ	650.00	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೇಶನ ದೊರಕಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
18	2022-23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ	ಶೃಂಗೇರಿ	ಹಾಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ನರಸಿಂರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
19	2022-23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾತೆ ನಂ 236/15ಸಿ, 921 71 ಚಮೀ.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಟೌನ್	650.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14.11.2025ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವತ್ತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
20	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಬಸವಪಟ್ಟಣ, ಸಾಗರಪೇಟೆ ಸ.ನಂ.21,2 ಎಕರೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚನ್ನಗಿರಿ	650.00	ಉಪಯೋಗಿತ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 15 03 2025ರಂದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿತ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ 17 07 2025 ಮತ್ತು 03.10 2025ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
21	2022-23	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ವರಾಹ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ಒಟ್ಟು 66 ಸೆಂಟರ್	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕಿಯರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಕುಂದಾಪುರು ಟೌನ್	650.00	Work Completed and Site Handedover
									13,265.00	

ಅನುಬಂಧ-4

ಟಿಎಸ್‌ಪಿ
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ
ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2022-23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	ಅಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸಂ. 98 ರಲ್ಲಿ 9 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಹಾವೇರಿ ಕಸಬಾ, ಗುತ್ತಲಹೋಬಳಿ	1800	WORK COMPLETED, handed over on 02 06 2025
2	2022-23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಇಂಗಲಿಕೆ, ಗ್ರಾಮ ರಾಣಾ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 10.00 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಪಾಳಾ	1800	WORK COMPLETED, handed over on 31 05 2025
3	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ		ಗುಂಡೇಕೋಟೆ (ಹುರಳಿಹಾಳು) ಸರ್ವೇಸಂ 293 ರಲ್ಲಿ, 9.21 ಎಕರೆ	ವಸತಿ ಶಾಲೆ	ಬಾಲಕರು 125 ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು 125	ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡೇಕೋಟೆ	1800	1. Block 1 Boys dormitory FF RCC completed. FF block work completed Headroom roof concrete completed terrace floor dummy column concrete and block work, Plastering work also completed outside plastering work completed, inside plastering work under progress Doors and Windows fixing works completed 2. Block 2 Girls dormitory GF roof slab concrete work completed, Solid block work under progress, FF roof slab with staircase concrete work completed, Plastering work upto plinth beam 3. Block 3 Kitchen and dining GF column concreting completed, GF block work completed, GF roof slab concrete completed outside plastering work completed, Inside plastering work under progress 4. Block 4 Academic block upto GF roof coloumn concrete, block works completed Plastering upto plinth beam completed, Roof centring work under Progrerss 5. Block 5 Staff quarters Upto tie beam column concrete work completed and back filing work completed Water sump wall concrete work under progress

5400

ಅನುಬಂಧ-5

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ
ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ
ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು										
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	ಮಹದೇವಪುರ	ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ,ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.96ರಲ್ಲಿ 0-25 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ	650.00	During the Joint Inspection along with Public representative has informed that there is no necessity of Boys hostel in the aforesaid (Mahadevapura) premises Alternative site identified at Bommenahalli village in Bidarahalli sy No. 96 and letter addressed to Joint Director, Social welfare department in this regard. (Letter No: 4791/2023-24, dated: 02-03-2024) Approval is awaited 21 01 2025 letter to commissioner regarding change of site
2	2022-23	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಸರ್ವೆ ನಂ:-407,20 ಗುಂಟೆ: ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಟೌನ್, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ: ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಟೌನ್	650.00	From Social welfare Dept proposal received on date:09 06 2025 for Change of location from Kalenahalli to Saligram Town which is approved letter dated 02.07 2025 has been sent to CE South office, Social Welfare Dept, SE, EE for further process Site handed over and work yet to start, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿದ್ದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 09 09 2025ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಡೆ ಒಡ್ಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	2022-23	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,ಹೊಸ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 302,07 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು.	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಟೌನ್	650.00	Site Problem: Case Resolved at court, Site yet to be handed over by user dept.
4	2022-23	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ	ಹರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ	ಸರ್ವೆ ಸಂ-82/ಸಿ 0 48 ಸೆಂಟ್ (100ಅಡಿX100ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ	ಬಾಲಕರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ	650.00	Site is not yet finalised and letter sent to PWD Secretary office vide letter no:197 Dated:10.04.2024 from CE office PWD, PWD PRS DO letter addressed to PRS, Social welfare Dept on Dt:03/07/2025, further there is no response from User DEPT
									2,600.00	

ಟಿಎಸ್‌ಪಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ

ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2022-23	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 45, 20 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕಿಯರ		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	650.00	Site allotted to social welfare dept., by DC was squashed vide High Court order. Social welfare dept., has to initiate identifying the new land for proposed work. Letter has been addressed to Social Welfare Dept., to identify alternate site. User dept., has to provide site.
2	2022-23	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.762ರಲ್ಲಿ, 0.50 ಸೆಂಟ್	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕರು		ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಬಂಡಳ್ಳಿ	650.00	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 31.01.2025ರಂದು ಲೆಠ್ ಇಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	2022-23	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ (ಗ್ರಾ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂ 30ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್ ನಂ 315/1ರಲ್ಲಿ, 1 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕಿಯರು		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಟೌನ್ (KPWD/2022-23/BD/WORK_INDENT167165)	650.00	Work Order issued on 05-08-2024. (Site issue)1)ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22 ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ: 30 ಟಿ ಎಸ್ ನಂ: 315/1ಎ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22 ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ: 30 ಟಿ ಎಸ್ ನಂ: 315/1ಎ ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 7120 ಚ.ಅ.ರಲ್ಲಿ, ದಿ: 28-08-2024 ರಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯದ ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಂಟಿ ಕ್ರಯರನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸದರಿ ನಿವೇಶನವು ತಮ್ಮದೆಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2) ತದನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರೇಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎದುರುಗಡೆ, ಆಹಾದ್ ನಗರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:22 ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ:30 ಟಿ ಎಸ್ ನಂ: 326/31 ಯಲ್ಲಿ, ನಿವೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ : 30.10.2024 ರಂದು ಸದರಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹತ್ತು, ಬಸ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಸಹ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಮೀನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 3) ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 30.11.2024 ರ ಪತ್ರದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಳಿ ಅಲ್ಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 603/1, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 10.93 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 0.65 ಸೆಂಟ್ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೋಲೇರಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಸರ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮಾಹದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹತ್ತು, ಬಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪರೇಟ್ ಪ್ರಿಬುಸಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿ. ಅಕೀಲು ಸಂ: 685/2016 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4) ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 07-11-2025 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 22 ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ:30 ಟಿ ಎಸ್ ನಂ: 315/1ಎ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 7660 ಚ.ಅ ನಿವೇಶನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06-11-2022 ರಂದು ಸದರಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೇಶನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ /ವಾರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
4	2022-23	ದಾವಣಗೆರೆ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಬಸವಪಟ್ಟಣ, ಸಾಗರಪೇಟೆ ಸ.ನಂ.21,2 ಎಕರೆ	ಹಾಸ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕರು		ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚನ್ನಗಿರಿ	650.00	ಉಪಯೋಗಿತ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 15 03 2025ರಂದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿತ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ 17 07 2025 ಮತ್ತು 03 10 2025ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
									2,600.00	