

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	430
ಸದ್ಯಸರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಬುಡ್ಡುಸಿದ್ದಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	10.12.2025
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಕರಡು ಉತ್ತರ
ಅ	ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೊಂಡಮಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಖಾನಾಪುರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ಒಟ್ಟು 193.34 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. • ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2 ರಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-495(A) ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 34.58 ವರೆಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 9.365 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ.235.71 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ 5 ಘಟ್ಟ-1 ರಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-686(A) ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.20, ಕಿ.ಮೀ. 11.12 ರಿಂದ 18.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 30.82 ರಿಂದ 34.58 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 8.53 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 8.53 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ.476.00 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 135.00 ರಿಂದ 145.70 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10.70 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೂ.287.89 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ರೂ.18.22 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರೂ.3.76 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ
ಆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಗಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು; ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಕರಡು ಉತ್ತರ
		ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ	ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 1) 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 145.00 ರಿಂದ 150.00 ವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು/ 5.50 ರಿಂದ 10.00 ಮೀ. ಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 1500ಲಕ್ಷ)- ಒಟ್ಟು 2.70 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 1.80 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿ.ಮೀ 146.48 ರಿಂದ 146.75 ವರೆಗಿನ 0.27 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ - ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣವಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 2) 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 152.20 ರಿಂದ 160.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ / 5.50 ರಿಂದ 7.00 ಮೀ. ಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.600ಲಕ್ಷ / ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ: ರೂ.100ಲಕ್ಷ)- ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3) 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 151.30 ರಿಂದ 153.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ / 5.50 ರಿಂದ 7.00 ಮೀ. ಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 150ಲಕ್ಷ / ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ: ರೂ.140.34ಲಕ್ಷ)- ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2 ರಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೆಜ್-495(A) ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 34.58 ವರೆಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 9.365 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬಾಕಿ 3.865 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 5) ಎಸ್.ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ ಹಂತ-5 ಘಟ್ಟ-1 ಯೋಜನೆಯಡಿ 8.53 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಲೋಇ 128 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2025(ಇ)

(ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೂನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಮ್ ಬುಡ್ಡಸಿದ್ದಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ವಿಷಯ:ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ಉಪವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3			4		5		11
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪುರ	ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 34.58 ವರೆಗೆ	34.58	ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00, 8.20 ರಿಂದ 11.12, 17.30 ರಿಂದ 18.20, 18.27 ರಿಂದ 18.32, 18.50 ರಿಂದ 19.00, 19.26 ರಿಂದ 19.45, 19.61 ರಿಂದ 21.03, 23.25 ರಿಂದ 23.70, 24.00 ರಿಂದ 24.30, 24.67 ರಿಂದ 26.60, 31.97 ರಿಂದ 34.58 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	18.27	72.48	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
					ಖಾನಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದಡಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಕಿ ಸರಪಳಿ	16.31			ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ವಿ
						34.58			
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಕಿ.ಮೀ.35.42 ರಿಂದ 39.67 ವರೆಗೆ	4.25	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 35.62 ರಿಂದ 36.00, 36.20 ರಿಂದ 36.68, 36.905 ರಿಂದ 38.00, 38.30 ರಿಂದ 38.49, 38.65 ರಿಂದ 38.70, 38.945 ರಿಂದ 39.67 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	3.62	4.55	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
					2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವೇಂದಿಕ್ತ-ಇ ಆದಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 36.68 ರಿಂದ 36.90, ಕಿ.ಮೀ 38.49 ರಿಂದ 38.65 ಹಾಗೂ 38.70 ರಿಂದ 38.95 ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.63	250.00	136.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
						4.25			
3	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಕಿ.ಮೀ.39.67 ರಿಂದ 81.85 ವರೆಗೆ	42.18	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 44.95 ರಿಂದ 48.45 ವರೆಗೆ, 54.20 ರಿಂದ 56.46, 57.67 ರಿಂದ 59.35, 61.76 ರಿಂದ 62.11, 62.83 ರಿಂದ 63.24, 65.87 ರಿಂದ 68.81, ಕಿ.ಮೀ 73.69 ರಿಂದ 76.35 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	13.80	20.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					ಹಳಿಯಾಳ ಉಪವಿಭಾಗದಡಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಕಿ ಸರಪಳಿ	28.38			ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ವಿ
						42.18			
4	ಶಿರಸಿ	ಯಲಾಪುರ	ಕಿ.ಮೀ.81.85 ರಿಂದ 130.99 ವರೆಗೆ	43.59	ಯಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.81.85 ರಿಂದ 93.01 ವರೆಗೆ, 98.56 ರಿಂದ 130.99 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	43.59	66.67	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
						43.59			
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಕಿ.ಮೀ.130.99 ರಿಂದ 160.67 ವರೆಗೆ	29.68	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 134.40 ರಿಂದ 135.50 ವರೆಗೆ, 136.60 ರಿಂದ 138.80, 140.40 ರಿಂದ 142.30, 145.19 ರಿಂದ 146.20, 146.48 ರಿಂದ 146.75, 148.50 ರಿಂದ 148.73, 150.00 ರಿಂದ 151.25 ಹಾಗೂ 158.72 ರಿಂದ 160.20 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	9.44	11.85	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
					ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 130.99 ರಿಂದ 134.40, 143.30 ರಿಂದ 144.20, 144.50 ರಿಂದ 145.19, ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	5.10	6.10	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
					2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವೇಂದಿಕ್ತ-ಇ ಆದಿ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 152.20 ರಿಂದ 160.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.25	600.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆವೇಂದಿಕ್ತ-ಇ ಆದಿ ಖಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 151.30 ರಿಂದ 153.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.25	150.00	140.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					ಶಿರಸಿ ಉಪವಿಭಾಗದಡಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಕಿ ಸರಪಳಿ	9.64			0.27 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ - ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣವಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ 9.37 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
						29.68			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ಉಪವಿಭಾಗ	ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ / ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಳಿತೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3			4		5		11
6	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ	ಕಿ.ಮೀ.160.67 ರಿಂದ 201.80 ವರೆಗೆ	40.80	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 160.20 ರಿಂದ 179.60 ವರೆಗೆ, 182.57 ರಿಂದ 183.70, 184.45 ರಿಂದ 190.80, 191.10 ರಿಂದ 195.20, ಹಾಗೂ 200.60 ರಿಂದ 201.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	31.38	40.00	0.00	ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
					2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಂಡಿಕ್ಯ-ಇ ಅಡಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾನಾಪುರ-ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 179.60 ರಿಂದ 182.57 ವರೆಗೆ, 183.70 ರಿಂದ 184.45, 190.80 ರಿಂದ 191.10, ಹಾಗೂ 195.20 ರಿಂದ 200.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	9.42	600	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
						40.80			
						195.08	1821.65	376.34	

Note: The Khanapur-Talaguppa SH-93 Km.34.58 to 35.42 overlapped with Aurad Sadashivgad SH-34 in Khanapur subdivision, 4.6Km overlap with NH-63 in Yellapur, and 1.27 Km overlap with SH-69 in Sirsi.