


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 30
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ
 (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 11-08-2025
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು (ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 16 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 13 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಆಗದಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಪುನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ/ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ; ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ;	ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ) ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳೇನು; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ; ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೇ? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 158 ಇಬಿಎಸ್ 2025


 (ಕೆ.ಜಿ.ಹಾರ್ಜಿ 7/8/25)
 ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1**

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು	ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ
ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ:		
1	ಕಡೂರು 220/110ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	1. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡೂರು 220/110 ಕೆ.ವಿ. ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊರನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 220/110/66 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 2. ಕಡೂರು 220/110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿ.ವಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 110/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಅಜ್ಜಂಪುರ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ನಾರಾಣಪುರದಲ್ಲಿ 2x20ಎಂ.ವಿ.ಎ, 110/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ 24-01-2025 ರಂದು ನಡೆದ 1ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಚಾಲನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಜ್ಜಂಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.
3	ತರಿಕೆರೆ 110/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ನಂದಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2x8ಎಂ.ವಿ.ಎ, 66/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2x20ಎಂ.ವಿ.ಎ, 110/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಚಾಲನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ತರಿಕೆರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಯಗಟಿ 110/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2x20ಎಂ.ವಿ.ಎ, 110/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಪಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಗಟಿ ವಿ.ವಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಸಿ.ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		
1	ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ 220/66/11ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ	1. 220/66/11 ಕೆ.ವಿ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದ 2x100 ಎಂ.ವಿ.ಎ, 220/66 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1x150 ಎಂ.ವಿ.ಎ, 220/66 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 14.03.2025 ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 2. ಡ್ರೇಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ 220 ಕೆ.ವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಡಿ.ಸಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು (with LILO to 220 kV Mugulluvalli S/s) ಡ್ರೇಕ್ ಸಮಾನ HPC ವಾಹಕದಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ದಿ: 24.01.2025 ರಂದು ನಡೆದ 1st TCCM with CESC & MESCOM ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 3. ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ 220/66/11ಕೆ.ವಿ. ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1x8 ಎಂ.ವಿ.ಎ, 66/11ಕೆ.ವಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 07.07.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಲವು ಅನುಸರಣೆಗಳ ನಂತರವೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 10.02.2025 ರಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Short Close ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ "ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಡ್"ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ:		
1	ಕಳಸಾಪುರ 66/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 20ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ತಂಗಲಿ 110/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 20ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 12.05.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಂತರಘಟ್ಟ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 20ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 04.06.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ 110/33/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 20ಎಂವಿಎ, 110/33ಕೆವಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 26.06.2025 ರಂದು LOI ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:

1	ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 3x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 3x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01.08.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ನಿಡಘಟ್ಟ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 2x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 05.03.2025 ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹಿರೇಮಗಳೂರು 66/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 8ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 20 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ 24.01.2025 ರಂದು ನಡೆದ 1ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
4	ದುಗ್ಗಾಪುರ 66/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 2x8 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 20.03.2025 ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ 66/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 1x8 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು 1x12.5 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 21.06.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
6	ನೇರಳೆಕೆರೆ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 1x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 1x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 15.07.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಶಿವಪುರ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 2x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08.07.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ 66/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 2x12.5 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08.07.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ 66/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 1x8 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು 1x12.5 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 66/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 30.05.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

10	ಸಿಂಗಟಗೆರೆ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 2x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 27.02.2025 ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಯಮ್ಮದೊಡ್ಡಿ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 2x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10.06.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಶಿವನಿ 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 1x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 1x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 30.05.2025 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಬೀರೂರು 110/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಹಾಲಿ ಇರುವ 2x10 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2x20 ಎಂವಿಎ, 110/11ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 05.03.2025 ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆಸ್ಸಾಂ ವತಿಯಿಂದ:

ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1. 33/11 ಕೆವಿ ಕೊರಡಿಹಿತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2. 33/11 ಕೆವಿ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5ಎಂ.ವಿ.ಎ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3. 33/11 ಕೆವಿ ನ.ರಾ ಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 5ಎಂ.ವಿ.ಎ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 12.5 ಎಂ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4. 33/11 ಕೆವಿ ಕೊಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 5ಎಂ.ವಿ.ಎ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 10ಎಂ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5. 33/11 ಕೆವಿ ಜಯಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಗ್ರಿ ಫೀಡರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ 33 ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಿಲೋ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವಿವರ	ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ
1	2014-15	ದುಗ್ಗಾಪುರ: 2x8 ಎಮ್.ವಿ.ಎ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	29.10.2014	ದಿನಾಂಕ 07.02.2017 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	2016-17	ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ: 2x10 ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	05.05.2016	ದಿನಾಂಕ 26.06.2020 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	2019-20	ಅಂತರಘಟ್ಟ: 1x10 ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	27.05.2019	ದಿನಾಂಕ 30.03.2023 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	2021-22	ಜೇನುಗದ್ದೆ: 2x8ಎಮ್.ವಿ.ಎ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	13.09.2021	ದಿನಾಂಕ 27.12.2023 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	2020-21	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ (ದೇವಿಪುರ): 2x8ಎಮ್.ವಿ.ಎ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	22.01.2021	ದಿನಾಂಕ 15.08.2023 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	2022-23	ನಂದಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ: ಉದ್ದೇಶಿತ 2x8 ಎಮ್.ವಿ.ಎ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	10.01.2023	ಸದರಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿ: 08.02.2024 ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ (DWA) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	2022-23	ಗಾಣದಾಳು: ಉದ್ದೇಶಿತ 2x12.5ಎಮ್.ವಿ.ಎ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	19.12.2022	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿ: 27.10.2023 ರಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ (DWA) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	2023-24	ಮಲ್ಲಂದೂರು: ಉದ್ದೇಶಿತ 2x12.5ಎಮ್.ವಿ.ಎ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	21.11.2023	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿ: 21.02.2024 ರಂದು ಮೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವಿವರ	ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ
9	2024-25	ಯರೇಹಳ್ಳಿ: ಉದ್ದೇಶಿತ 2x20ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	12.11.2024	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿ: 07.04.2025 ರಂದು ಮೆ ಈಟಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	2024-25	ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು : ಉದ್ದೇಶಿತ 2x20ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	13.11.2024	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 13.11.2024 ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	2025-26	ಕೆ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿ : ಉದ್ದೇಶಿತ 2x20ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	19.06.2025	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 19.06.2025ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 33/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	2017-18	ಬಣಕಲ್ 1x5 ಎಂವಿಎ 33/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ	19.10.2022	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	2023-24	ಜನ್ನಾಪುರ 1x10 ಎಂವಿಎ 33/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ/ಉನ್ನತೀಕರಣ					
1	ಕೊಪ್ಪ	2017-18	33/11 ಕೆವಿ ಕೊರಡಿಹಿತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	12.12.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕೊಪ್ಪ	2022-23	33/11 ಕೆವಿ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5ಎಂ.ವಿ.ಎ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.04.2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕೊಪ್ಪ	2022-23	33/11 ಕೆವಿ ನ.ರಾ ಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 5ಎಂ.ವಿ.ಎ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 12.5 ಎಂ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	04.12.2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕೊಪ್ಪ	2024-25	33/11 ಕೆವಿ ಕೊಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 5ಎಂ.ವಿ.ಎ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 10ಎಂ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

**ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3**

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವಿವರ	ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ
1	ನಾರಾಣಪುರ: ಉದ್ದೇಶಿತ 2x20ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ: 24.01.2025 ರಂದು ನಡೆದ 1ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಯಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ: ಉದ್ದೇಶಿತ 2x20ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ: 24.01.2025 ರಂದು ನಡೆದ 1ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗವು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ: ಉದ್ದೇಶಿತ 2x20ಎಮ್.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ: 03.07.2025ರಂದು ನಡೆದ 2ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರು ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶೃಂಗೇರಿ: ಹಾಲಿ 33/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು 110/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಉನ್ನತೀಕರಣ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ: 17.01.2017 ರಂದು ನಡೆದ 71ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ಹಾಂದಿ: ಉದ್ದೇಶಿತ 1x12.5 ಎಮ್.ವಿ.ಎ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ & ಮಾರ್ಗದ ರಚನೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ: 22.01.2021 ರಂದು ನಡೆದ 85ನೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 1.20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗದ ಬಾಳೆಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 1x8 ಎಂವಿಎ, 33/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ	ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
2	ಕೊಪ್ಪ	ಹರಿಹರಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಅಂಬಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ 33/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
3	ಕೊಪ್ಪ	ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ 33/11ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
4	ಕೊಪ್ಪ	ಹೊಸರೋಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ 33/11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ	ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ