


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: | : 493 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ ಪಿ, |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 11.12.2025 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು | : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು. |

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು: (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು): ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ;	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂ.36786.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 562 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೂ.24038.64 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 481 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 66 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವುವು: (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು):	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ. 1065.50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 95 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೂ. 671.55 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 34 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 60 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ: (ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು):	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.4423.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 70 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರೂ.3209.91 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯುಬ್‌ಗಳ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 125 LCQ 2025


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

454 / 493

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಘೋಷ್ವಾರೆ ಅನುಬಂಧ-1

2020ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11 +12+13+14)	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		
						2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ಕೊಡಗು	2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	28	1697.50	0.00	49.90	536.21	1051.02	146.96	48.66	0.00	0.00	1832.75	28	0	0
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	67	2641.00	48.84	223.68	1555.38	407.37	196.96	54.12	16.75	29.18	2532.28	67	0	0
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ	86	2745.00	17.89	379.99	1574.52	541.30	122.72	27.83	13.58	0.00	2677.83	86	0	0
			ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	181	7083.50	66.73	653.57	3666.11	1999.69	466.64	130.61	30.33	29.18	7042.86	181	0	0
2	ಕೊಡಗು	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	39	2570.00	0.00	0.00	0.00	608.44	1913.86	239.53	34.73	0.00	2796.56	39	0	0
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	21	2490.00	0.00	0.00	0.00	803.86	925.50	643.79	286.21	37.58	2696.94	21	0	0
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ	20	1309.00	0.00	0.00	0.00	510.24	733.79	78.82	5.20	0.00	1328.05	20	0	0
			ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	36	2080.00	0.00	0.00	0.00	744.70	966.76	269.00	89.69	0.00	2070.15	36	0	0
			ಒಟ್ಟು	116	8449.00	0.00	0.00	0.00	2667.24	4539.91	1231.14	415.83	37.58	8891.70	116	0	0
3	ಕೊಡಗು	2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	54	2810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79	697.71	556.91	200.77	1760.18	54	0	0
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	51	3684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.16	1460.23	975.09	229.24	2993.72	51	0	0
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ	8	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	66.09	117.34	50.81	256.56	8	0	0
			ಕುಶಾಲನಗರ	9	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.39	116.06	115.50	16.23	604.18	9	0	0
			ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	28	1686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	253.30	319.04	99.36	856.34	28	0	0
			ಒಟ್ಟು	150	9755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1197.30	2593.39	2083.88	596.41	6470.98	150	0	0
4	ಕೊಡಗು	2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	5	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.47	20.00	284.47	5	0	0
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	5	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	216.23	10.00	226.44	5	0	0
			ಒಟ್ಟು	10	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	480.70	30.00	510.91	10	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
						2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	ಕೊಡಗು	2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	8	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72	36.00	109.72	6	0	2
			ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	11	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.42	31.16	544.58	11	0	0
			ವಿರಾಜವೇಟೆ	4	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	30.23	171.63	3	1	0
			ಕುಶಾಲನಗರ	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1
			ಮೊನ್ನಂವೇಟೆ	8	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	0.15	296.26	4	1	3
			ಒಟ್ಟು	33	4025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.65	97.54	1122.19	24	3	6
6	ಕೊಡಗು	2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ	21	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	21
			ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	26	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	26
			ವಿರಾಜವೇಟೆ	9	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	9
			ಕುಶಾಲನಗರ	7	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	7
			ಮೊನ್ನಂವೇಟೆ	6	2620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	6
				3	2644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3
			ಒಟ್ಟು	72	6374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ಒಟ್ಟು :				562	36786.50	66.73	653.57	3666.11	4666.93	6203.85	3955.35	4035.39	790.71	24038.64	481	3	78

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-1

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗಕೀರ್ಥ ಒಳಪ್ಪ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡೇಲು ಕಟ್ಟಿ ಒಳಪ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	9.92	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	260.00	0.00	0.00	0.00	210.49	92.59	0.00	0.00	0.00	303.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಂಪಾಜೆ ಕುಂಟಿಕಾನ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	210.00	0.00	0.00	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	216.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಬ್ಬಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದಬ್ಬಡ್ಡ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	230.00	0.00	0.00	0.00	196.37	49.19	12.08	0.00	0.00	257.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚೆಂಬು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾರುಡ್ಡೆಲು ಜಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .	300.00	0.00	0.00	0.00	313.98	5.18	36.58	0.00	0.00	355.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದೆಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಕಂಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	20.00	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಅರೆಕಾಡು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೇತರಿಕಟ್ಟಿ ಒಳಪ್ಪ ವರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮದೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ತಾಳತ್ತಮನೆ ಮತ್ತು ಮದೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮದೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ನದಿಯ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸ್ಸೆನ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕುಂದೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೋಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹುಲೆಹೊಳೆ ನದಿ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	29.90	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೆಕ್ಕಟ್ಟೆ - ಕುಂಟಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಟಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ನಾಯ್ಕ - ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನಿರ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಪ್ಪ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಡಿಯಮಲ ಎನ್.ಎ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	0.00	0.00	3.68	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
15	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರೆಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೇತರಿಕಟ್ಟಿ ಒಳಪ್ಪ ನಾಲೆಯ ಬೈ. 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಕೀಪ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊನ್ನೆಚ್ಚಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗಳ ಬಳಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	35.00	0.00	0.00	26.61	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	34.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
17	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟೀಲೋಲ್ಲಿ ತೋಡು ಒಳಪಡಿಸಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
18	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
19	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಟ್ಟಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೇಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ.	15.00	0.00	0.00	13.58	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
20	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಳೀಕಾಡು ಹತ್ತಿರ ನಾಗತೀರ್ಥ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೈನ್‌ವಾಲ್, ವಿಂಗ್ ವಾಲ್, ಏಪ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೋಡು ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	23.51	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಪ್ಪು ಹೊಳೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
23	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂಪಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡೇಲು ಕಟ್ಟಿ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಾಲೆ ಟೈ.1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
24	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪಡಿಸಿ	ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೌದಿ ಹೊಳೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.00	0.00	36.21	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
25	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡು ಗದ್ದೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
26	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಳಿಗಡಾಳು ಎ. ಬಾಡಗ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ಪು ಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡುಗಲಗೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
27	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊನ್ನೆಚ್ಚಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ತೋಡು ಕುಸಿತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
28	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರತೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎ. ರಾಜರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಳೂರು ಜನಾರ್ದನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಕುಸಿದಿರುವ ತೋಡಿನ ಎರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ	15.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈಲ್ವೆ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28						1697.50	0.00	49.90	536.21	1051.02	146.96	48.66	0.00	0.00	1832.75	28	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಮನರುಚ್ಚವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	38.82	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳ್ಯೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಮನರುಚ್ಚವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	24.60	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡ್ಲಿವೇಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳ್ಯೂರು ಕೆರೆಯ ಮನರುಚ್ಚವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	67.77	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	78.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚೌಡ್ವ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಪೈರಾಂ ಕೆರೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	45.61	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಅಭ್ಯಂತರಮಂಗಲ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಲುವೆಯ ಏರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಅಡಿನಡೂರು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	21.51	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಕುಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಶಾಂತವೇರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	48.15	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಸೇಗಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಂಚ್ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	35.64	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	39.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡುಮಂಗಳೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನರುಚ್ಚವಣ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00	0.00	66.03	1.63	76.41	0.00	3.57	15.41	163.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡುಮಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯ ಮನರುಚ್ಚವಣ ಕಾಮಗಾರಿ	225.00	0.00	0.00	105.31	46.06	24.99	10.39	6.27	6.27	199.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನೆಡ್ಲಿಹುಡುಕೇರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂ.1 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನರುಚ್ಚವಣ ಕಾಮಗಾರಿ	145.00	0.00	0.00	31.04	39.49	26.00	14.67	0.00	7.50	118.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ನೆಡ್ಲಿಹುಡುಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ನೆಡ್ಲಿಹುಡುಕೇರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂ. 2 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನರುಚ್ಚವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	49.32	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅಭ್ಯಂತರಮಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	15.68	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
15	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮದ್ದಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ, ಸರ್ವಮ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	43.63	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
16	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಪಾನಗಲ್ಲು ತೋಡಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
17	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಗಾಳಿಬಿಡು ಕನ್ನಿಕಂಡ ಬಿದ್ದಪ್ರವರದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	7.08	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
18	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
19	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಾಡಾಪುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಡಾಪುರ ಮೂಲದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
20	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನೇಗಳ್ಳಿ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಏರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	39.67	9.64	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅರೆಯೂರು ಯಲಕನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಏರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	33.96	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ದೊಡ್ಡಬ್ಬೂರು ಹಿತ್ತಲಮಕ್ಕಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬ್ಬೂರು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಏರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	25.48	8.58	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
23	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	27.69	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
24	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಏಗೂರು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	28.13	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
25	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬ್ಯಾಡಗೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಏರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	35.44	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
26	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಏರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	8.01	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
27	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿಕಲ್ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಏರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
28	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ, ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಕೊರೆದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
29	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ತಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಂಕಿಪಾಲದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
30	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
31	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅಬ್ಬೂರುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರೆಯೂರು ಯಲಕನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
32	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಂತವೇರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	26.76	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
33	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದ್ದಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
34	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ದೊಡ್ಡಬ್ಬೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಾಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕುಂಡಿ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಡೆಕ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
35	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಮೋದರ ಹಾಗೂ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಎರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	24.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಚ್.ಸಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜಯಮ್ಮ, ದೇವಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡಮರಿಯಪ್ಪ ಇತರೆ)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.99	0.00	0.00	35.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
37	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಾಪುರ 2ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
38	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
39	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
40	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಣಾಪರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕೆರೆೆಯ ತುಲು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ನ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
41	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಲಂಬ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	15.89	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
42	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಿಡಿಗಳರ ಮಠದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	32.36	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
43	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಬಂಡಾರ ಕಾಮನಕೆರೆ ತುಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
44	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟು ದೇವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	16.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
45	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೂಡಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೂಡಮಂಗಳೂರು ವಿತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	15.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
46	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಜಲ ವಿತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	6.64	2.91	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	28.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
47	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಕುಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕ್ಯಾತೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	22.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
48	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.75	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
49	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.31	1.97	0.00	2.50	0.32	0.00	5.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
50	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಲಕುಳವಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	5.57	6.59	0.00	13.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
51	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಕುಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕ್ಯಾತೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	22.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

7

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎನ್. ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	35.00	0.00	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
53	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140	ಹೈಗ್ರೂ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರನಹೊಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚನ್ನೇಶವ, ರಮೇಶ್, ಧರಣೀಶ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.05	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
54	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಮದ್ದಾಮರ 2ನೇ ಹಾವಿನ ನಾಲೆಯ ಸರವಳಿ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	45.00	0.00	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
55	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಅರಿಯೂರು ಯಲಕನೂರು ಬೈ 1.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಸಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	45.00	0.00	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
56	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹೆಚ್ಚುಹೊಳೆ- ಮುಕ್ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ	5.00	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
57	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	20.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
58	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಮದ್ದಾಮರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ತುಂಬಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ	25.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
59	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಸಂಗಯ್ಯನವರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
60	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಅಗಸನ ಕೆರೆ & ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಟುಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
61	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139	ಹಿತ್ತಲುಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
62	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪೆ	25.00	0.00	0.00	22.87	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
63	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139	ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಬೈ 7.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
64	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ದಾಮರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಬೈ 6.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನ ಡೀಪ್ ಕಟ್ಟುಂಗ್ ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	34.92	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
65	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-03-01-139	ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ	30.00	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
66	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-03-01-139	ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ	10.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
67	ಕೋಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಕೋಟೆ ಒಳಪೆ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	40.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
67						2641.00	48.84	223.68	1555.38	407.37	196.96	54.12	16.75	29.18	2532.28	67	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಹಣ್ಣುತೋಟ ರಾಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	14.40	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಅನಂದರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	18.46	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	19.37	0.00	3.48	6.76	0.00	29.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	26.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾನೂರು ನಡುಗಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಲುವ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	17.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಅಕ್ಕಿನ್ ಕುಮಾರರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೆನ್ನಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00	26.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೊಪ್ಪಲು ಗಿರಿಶರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.61	4.01	0.00	4.35	0.00	0.00	8.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವರೆಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಾಜಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	13.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವರೆಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸುಶೀಲರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	12.37	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಾಲ್ಕೇರಿ ಕೆರೆ ವೈಸಾಂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.15	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಾಲ್ಕಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.05	13.40	36.22	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
13	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹುರಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
14	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುಸುಗೋದಗ್ರಾಮದ ಕಾಟಪಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.36	20.62	0.46	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
15	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾತೂರು ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	30.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
16	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಲಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	30.00	0.00	0.10	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
17	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನೆಕೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	30.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
18	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	30.00	0.00	25.03	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
19	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೊಡ್ಲೆತೋಡಿನ ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
20	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜಗಲತೋಡು ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈಲ್ವೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ									ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
21	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟೋನ್ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಪೈಕಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	8.35	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
22	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲ್ಟಾರ್ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿನ್ನಂಗಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
23	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುವಲೆ ತೋಡಿಗೆ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
24	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟೋನ್ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಗುಂಡಿಕೆರೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
25	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ಪದ್ಮರಮಾಡು ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಮನರುಚ್ಚೇವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	56.67	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
26	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಇಗ್ಗತ್ತಪ್ಪ ಕೆರೆ ಹಾಗು ಕುಂದ ಪೈಕಾರಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಮನರುಚ್ಚೇವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	33.05	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
27	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ಮಲ್ಲೂರು ಅನೀಶ್ವರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪಲದಳ ಕೆರೆಯ ತೋಡಿನ ಮನರುಚ್ಚೇವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	17.48	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.27	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
28	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ಬೆಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಮನರುಚ್ಚೇವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.00	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
29	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ಮಾರಿ ಕೆರೆ ಮನರುಚ್ಚೇವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
30	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಪ್ಪನಂತೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ದುರ್ಗಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸೋಳಿಕೆರೆ ಮನರುಚ್ಚೇವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	42.15	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
31	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪಡಿಸಿದ	ಮಾಯಾಮುಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ಬಾಲಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಎರಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
32	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪಡಿಸಿದ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಎರಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
33	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪಡಿಸಿದ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	32.5	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
34	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪಡಿಸಿದ	ಮಾಲ್ಟಾರ್ ಗುಡ್ಡೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಹಾಗು ಚಿಕ್ಕರೇಶ್ವರಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
35	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪಡಿಸಿದ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎರಿ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	195.00	0.00	0.00	149.48	74.47	0.00	10.00	2.08	0.00	236.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
36	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೆರೆಗೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತನ ಚಿಕ್ಕಡಿಲ ಕುಂಬುಬ್ಬರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆತೊಳೆ ಕುಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	46.67	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
37	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮೊನ್ನಪ್ಪದ ಜಯ ಹಾಗು ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಪೆಮ್ಮಣ್ಣಮಾಡ ಬೋಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	30.69	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
38	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕುಂದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	15.91	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			
39	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಕುಂದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿಸ್ತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
41	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮೊನ್ನೆಪ್ಪನಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟಮಾಡ ರಮೇಶ್.ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಳಪ್ಪ, ಚಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	42.18	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
42	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಾಳೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತ್ತಮಾಡ ರಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಮದಮಾಡ ಕೆಳಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಮಾಯಮ್ಮಡಿ ಬಾನಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	0.00	28.09	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
43	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಚಿಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಮಂದಪಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ, ಹಾಲುಗುಂಡ ಓ.ಬಿ ಸರಳಾ ಹಾಗೂ ಕದನೂರು ಹೊಲಮಾಡು ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	43.00	0.00	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
44	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಗೂಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
45	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನಿನಾದ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
46	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಕ್ಕನೇಡೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
47	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಹುರಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೊಂಬ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಏರಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
48	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಲಕ್ಕಂಡ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
49	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೆಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ (ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೊಸುಟಿ) ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
50	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮುಗುಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಗ್ನಿತ್ವ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಏರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	0.00	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
51	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಟೇಶ್‌ರವರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
52	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಹುರಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂಬತೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.00	0.00	0.00	31.48	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
53	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.00	0.00	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
54	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈಸಾರಿ ತೋಡಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	17.34	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪದ್ಧತಿ	ಕಾಲಾಂಶ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸವಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡುತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಸಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.00	0.00	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
56	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಮಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
57	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿನ್ನಯ್ಯನತೋಟ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕರೇಶ್ವರಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	6.26	3.28	6.29	0.00	0.00	0.00	15.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
58	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಿಕ್ಕಿಮಕಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ನೊಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
59	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚಿನ್ನಯ್ಯನತೋಟ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಚಿನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	13.54	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
60	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	13.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
61	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವರಣದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸೀತಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	13.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
62	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶ್ವರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	26.50	0.49	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
63	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಕಿಕ್ಕಿಮಕಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಮರ್ವಾಲ ಪೈಸಾರಿ ತೋಡಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
64	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಹಂದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಗುಬಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಂತೋಡಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
65	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ನಿಮ್ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
66	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಹಳ್ಳಿಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪೈಸಾರಿ ತೋಡಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
67	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯ ತೋಮರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೆಮೊಟ್ಟೆ ತೋಡಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
68	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಮಟ್ಟು ತೋಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
69	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಿಮ್ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.4	6.29	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
70	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(LIS)	25.00	14.93	8.05	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
71	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೋಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ.ನಂ. 23/3 ರ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	21.90	15.31	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
72	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೋಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ.ನಂ. 23/3 ರ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರವರ ಸ.ಸಂ. 81/87ಎ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ನೀರಿನ ತೊರೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	80.00	0.00	0.00	26.84	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	77.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
74	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಕಂದ ಓಳವನ ಕೆಳಭಾಗದ ನೀರಿನ ತೊರೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	23.28	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
75	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	0.00	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
76	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟನೂರು ಕೆರೆ ನಾಲೆಯ ಜೈ.4.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಎರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	0.00	0.00	26.88	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
77	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಡ್ಡುರಮಾಡು ಕೆರೆ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
78	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳವ	ಬಾಲಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಜೈ. 2.00 ಮತ್ತು 3.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ನಾಲೆ ಎರಿ ಹಾಗೂ ಜೈ. 1.00 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
79	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳವ	ಮೊನ್ನಪ್ಪನಂತೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ನಾಲೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
80	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳವ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	48.00	0.00	0.00	30.60	2.65	0.00	10.00	4.74	0.00	47.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
81	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳವ	ಮಂಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ತೋಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	6.00	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
82	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳವ	ಚಂಪೆಬೆಳ್ಳೂರು ಕರ್ನಲ್ ಕಾವೇರಿಪರವರ , ಬೆಟ್ಟಂಗಾಲ ಗಣೇಶ ರವರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪರುಂದಾಡಿ ನಾಲೆ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	48.00	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
83	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೆಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟ- ಕುಂಜಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	15.00	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
84	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಳವ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	48.00	0.00	0.00	28.87	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
85	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೂಡ್ಲೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	0.00	0.00	34.07	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
86	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿಬಿಡು ಕೆರೆ ಎರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
86						2745.00	17.89	379.99	1574.52	541.30	122.72	27.83	13.58	0.00	2677.83	86	0	0
181						7083.50	66.73	653.57	3666.11	1999.69	466.64	130.61	30.33	29.18	7042.86	181	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-1

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
																ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಕಿಂಥರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	390.00	0.00	0.00	0.00	99.30	191.76	112.23			403.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಪರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	1.32	323.16	38.17			362.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ. ಬೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ, ಕೊಟ್ಟಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	270.00	0.00	0.00	0.00	0.88	321.68	16.66			339.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ, ಅರಮನ್ ತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	145.00	0.00	0.00	0.00	59.58	87.08	6.54			153.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಳ್ಳ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	220.00	0.00	0.00	0.00	101.21	173.59				274.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಬೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನಡ್ಡ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	0.00	0.00	0.00	86.83	112.76	0.93			200.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ನೀರು ಸುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	29.97					29.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99					49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂವಪ್ಪ ಜನಾರ್ದನ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹೊಳೆದಂಡೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಯಲು ಹೊಳೆದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99					49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪದೇರಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕೋಡಿಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91		0.00		14.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ನೀರು ಸುಗ್ಗದಂತೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.97					24.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಕ್ಕತೆರೆ ಒಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96				49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಯುವಕಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಂಜೋತಿ ಒಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	14.94		49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
14	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳವಾ	ಅರತ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅರತ್ತೋಡು ಒಳವಾ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	9.98		29.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳವಾ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಳಗದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬೆನ್ನೂರು ಬಳಿ ವಾಕ್ ಹೊಳೆಗೆ ಬೆಳೆಡ್ಡಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97				14.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳವಾ	ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೆಯಂಡ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿನ ಒಳವಾ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96				14.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳವಾ	ಸಣ್ಣ ಮಲೆಕೋಟು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಳವಾ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12		4.82		49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳವಾ	ಸಣ್ಣ ಮಲೆಕೋಟು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೋಡಿ ಒಳವಾ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98				14.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಕಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳವಾ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98				34.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಮಲೆಕೋಟು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬೇರ ಕಟ್ಟಿ ಒಳವಾ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96				34.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇವ ಲೋಡಿನ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತೋಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97				9.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೋವಟ್ಟಿ ಹೊಳೆ ಸಮೀಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಸುಗ್ಗದಂತೆ ಹೊಳೆದಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96				24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪುರಾಶಿಮೊಟ್ಟಿ ಒಳವಾ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳವಾ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97				29.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದತಂಡ ಬಳಿ ತೋಡಿನ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99				19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳವಾ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91				29.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಳಂಗೋಟು ಫಾರುಕ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಟಟ್ಟುಳಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.98					29.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಮಲೆಕೋಟು ಗ್ರಾಮದ ತಲೆಮಾನಿ ದಾಲಯ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಒಳವಾ ಮತ್ತು ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4.99		24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ							ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತ			
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ)
28	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗ್ರಾಮದ ತಳುಕು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77			19.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
29	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡನ, ತೇನನ ಹಾಗೂ ಬೈಜನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99			19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
30	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾಡುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪೊನ್ನಪ್ಪೇರ ಒಳಪಟ್ಟ ನಾಲೆಯ ಜೈ. 0.1 ರಿಂದ 1.0 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97			39.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
31	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾರಂಡ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93			19.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
32	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೈವೆ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಪಟ್ಟ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97			49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
33	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಪ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಪ್ಪಟ್ಟ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96			49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
34	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರೂರು ಒಳಪಟ್ಟ ನಾಲೆ ಜೈ. 0.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 1.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97			24.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
35	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಬರನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00			24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
36	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಶಾಲನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಬಡಾವಣೆಯ ತೋಡಿನ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಏರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67			49.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
37	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಣಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97			39.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
38	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಡನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.43				49.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
39	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೇತರಿಕಟ್ಟೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಾಲೆ ಜೈ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ನೇ ಕಿ.ಮಿ. ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99			39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
39						2570.00	0.00	0.00	0.00	608.44	1913.86	239.53	34.73	0.00	2796.56	39	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಓತ್ತಲಗದ್ದೆ ಕೆರೆ ವೇಸ್ತ ವಿವಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	19.84				19.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈಲ್ವೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ							ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆಯೂರು ಯಲಕನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ ಬೈ. 0.85 ಕಿ.ಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	39.98				39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡಿಗಳ ಮಠದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.05				49.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರುಗಳಲೆ ಒಕಪ್ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98			29.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಾಪುರ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99				49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.97				29.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಂಬೂರು ಬೋಜಮ್ಮ ರವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91			29.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಗಹೋಸೂರು ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99				49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	14.99				14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಎತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸಗುತ್ತಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಚಾಮುನಿನ ಕಟ್ಟಿ ತೋಡಿನಿಂದ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49	388.12	269.29	37.58	777.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಬದನೆಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಹಕ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	315.00	0.00	0.00	0.00	114.67	57.51	166.95	10.67		349.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಅಧಿ ಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಹಕ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.47	80.88	6.25		428.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮಾರದಾರ ನದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಹಕ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	0.00	205.51	69.21	3.85			278.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಸ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ							ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ			
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
14	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕಲೂಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.12	3.99		221.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
15	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗಂಧಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಮರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಡೀಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈ.5.40 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮಿ. ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	45.00	0.00	0.00	0.00	44.98				44.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
16	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.99				24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
17	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭ್ಯಾಸಮಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	0.00	0.00	0.00	19.99				19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
18	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭ್ಯಾಸಮಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಾಲೆ ಚೈ.0.25 ರಿಂದ 0.70 ಕಿ.ಮಿ. ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99				49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
19	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗಂಧಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಮರ ಅಣೆಕಟ್ಟು 2ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈ. 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	0.00	0.00	0.00	39.96				39.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
20	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ (ಸಬರ್ಬ್-XXVI)	ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಐಗೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.81			97.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭ್ಯಾಸಮಂಗಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಚೈ. 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮಿ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.96				49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
21						2490.00	0.00	0.00	0.00	803.86	925.50	643.79	286.21	37.58	2696.94	21	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಟ್ಟಂದಿ-ಎರಡನೇ ರುದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	160.00	0.00	0.00	0.00	0.70	152.80	20.64		174.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಡಂಗಾಲ-ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	325.00	0.00	0.00	0.00	138.05	184.34	29.28		351.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ. ಬಾಡಗಿ - ಪೊದಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	155.00	0.00	0.00	0.00	0.68	140.16	28.90		169.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸುಧಾಮರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಹ್ಯ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98		0.00	29.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಚೈ.3.50 ನೇ ಕಿ.ಮಿ. ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.82				49.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧಿನೀತರಣ	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎರಡನೇ ನಾಲೆ ಚೈ.2.00 ನೇ ಕಿ.ಮಿ. ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.98				49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸವಂಜ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಖಂಡಿತ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25				30.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊನ್ನಪ್ಪನಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಚಮಾಡ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಒಳಿಪ್ಪ ಎರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.98					29.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಬುಲಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.89					24.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು ಮಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಮಕೀರ್ಥ ಹೊಳೆ ಎರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.98					49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	0.00	0.00	0.00	39.99					39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಂಜನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಒಳಿಪ್ಪ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.99					24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನಂತೆ ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.99					29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92				19.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಡದಂಡ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.99					29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಮರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಹ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೊಳೆ ಬದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ.	50.00	0.00	0.00	0.00	41.20	8.79				49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಬೈ.3.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98				39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚೆನ್ನಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡರೇಳ್ಳಿ ಒಳಿಪ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಒಳಿಪ್ಪ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86				29.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮಾಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬೇರಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.20		5.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಿಪ್ಪ (ನಬಾರ್ಡ್-XXVI)	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕುಂದ ಒಳಿಪ್ಪ ಬಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರ	99.00	0.00	0.00	0.00		97.71				97.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20						1309.00	0.00	0.00	0.00	510.24	733.79	78.82	5.20	0.00	1328.05	20	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಕೋರ್ಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮ. ನೀಟುಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	187.76	133.34	6.95	0.42		328.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗುಜಿಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೇರಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೊದ್ದಣಿ ಹೊಳೆಗೆ ಬಕ್ಕರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	245.00	0.00	0.00	0.00	1.08	221.17	39.37			261.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತಾಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00	0.00	0.00	0.00	0.73	125.61	37.56			163.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ತೋರು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	49.45					49.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹುಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲಚ್ಚೇರ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2.00		17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	29.95	0.00		49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡುಗಂಬ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93		0.00		39.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹುಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಗೂರು ಮಲ್ಲಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	49.98					49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಂಚಳ್ಳಿ ಹೊಳೆ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99					49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಾಯಾಮುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾನಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.96		19.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ 1.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.63	0.00	0.00		47.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಳಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	19.98					19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಬೆಟೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡಿಕೆರೆ ಓಕಪ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98		0.00		29.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಅರತ್ತೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇಜಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.99		14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಲೆ	ವಿರಾಜವೇಲೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕಪ್	ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರೇಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಓಕಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	14.62		49.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
16	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಎತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00			46.39			46.39	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಾ ಪೈರಾ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80				29.80	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಶಿ ಮಣಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರಮಾಡು ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99				29.99	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಚೈ. 4.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.95					49.95	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಚೈ. 5.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.97					49.97	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ 1.50 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99					49.99	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಲಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ 3.0 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97				49.97	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾತನೂರು ಒಕರ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64		3.00		30.64	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಕ್ಕನೇಡೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಗದ್ದೆ ಎರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.95					49.95	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಟ್ಟಮಾಡ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಕೀರೆಹೊಳೆ ಎರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.96					49.96	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅದ್ದಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕೀರೆಹೊಳೆ ಎರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98				49.98	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ 3.0 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.99					49.99	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಾಡು ಸತೀಶ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರಮಾಡು ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.97		19.97	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಟ್ಟಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98				34.98	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಳಿಗೋಡು ಅರಮಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	39.96					39.96	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವೇಕರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕೀರ್ಥ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00		0.00		45.96	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
32	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹುರಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಗೂರು ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89				49.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಮಡಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಹೊಳೆಯ ಒಳಹಾಸು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	3.78			40.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಚಿಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕೀರ್ತಿ ಹೊಳೆಯ ಒಳಹಾಸು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.73		49.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉತ್ತಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಹೊಳೆಯ ಒಳಹಾಸು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93				39.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲ್ಕಳ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00		20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36						2080.00	0.00	0.00	0.00	744.70	966.76	269.00	89.69	0.00	2070.15	36	0	0
116						8449.00	0.00	0.00	0.00	2667.24	4539.91	1231.14	415.83	37.58	8891.70	116	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-1

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ.. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಸುಮಾಧರ ರವರ ಗದ್ದೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.82	-	-	33.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ.. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಯಾರ ಮತ್ತು ಚೆರಿಯ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	17.65	7.03	39.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಯ್ಯಮುಡಿ, ಹೊಸಗದ್ದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಾಲೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	19.54	15.38	49.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಟಾಣ್ಕಲು ಕಟ್ಟೆಯ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.30	15.05	40.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚೇರಂಬಾಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೂರನ, ಬೆಳ್ಳಿಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ಕಾಟ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43	6.54	-	23.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	-	3.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಯನ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಟ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2.00	11.49	28.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ಪದಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿ, ನಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಕದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	22.50	11.55	64.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಆಪ್	ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಮಜಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.00	-	29.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಎ.ಎಂ., ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನೆ ಅಂಚೆಪೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕೊಯ್ಲಿನಾಡು ಅಂಚೆ, ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಇವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	-	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಯ್ಲಿನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪಾಡಿತ ವಿಸ್ತಾರದಂತೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಯ್ಲಿನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಜಿ. ಬೋಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	25.00	-	76.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೆ. ನಿಡುಗಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡೀನ್ ಬೋಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	-	8.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲೆ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಹೊಳೆದಂಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.93	-	-	49.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹಮ್ಮಿಯಾಲ ಹೊಳೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	19.94	-	34.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹಬ್ಬನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಯ್ಯ ನವರ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93	-	34.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೊನ್ನೆಚೆಟ್ಟೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2.00	-	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಜಿ. 0.00 ಯಿಂದ 35.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ ಬದಿ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೈವಿ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಪ್ಪ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.25	14.72	44.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಣ್ಣಮಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ತಲೆ ಒಳಪ್ಪ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	26.09	38.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಪಟ್ಟ ಒಳಪ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಪ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93	0.00	-	-	29.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಟ್ಟಮಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಪ್ಪ ನಾಲೆ ಟೈ 0.05 ರಿಂದ 0.45ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	0.00	-	-	24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98	-	29.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೇಲ್ ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಗದ್ದೆಯ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	16.86	-	44.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರವರ ಕೈಪಿ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94	0.00	-	-	44.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿಕೆ ಬಾಸುಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೈತರುಗಳ ಗಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99	0.00	-	-	44.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗಡ್ಡೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	24.46	-	44.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
28	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	-	-	0.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	29.96	-	49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಹೊಳೆಯ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92	-	-	49.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ತಣ್ಣೆಮಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದುಪೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	-	9.91	-	29.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರುಬಾಯಿ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ನವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.39	2.00	6.58	29.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಪರಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಗದ್ದೆಯ ಬಳಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	24.96	39.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಊರುಬೈಲು ಮಾರ್ಪಡೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಹೊಳೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50		6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂಟಿಕಾನ ಹೊಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ (ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	-	-	-	49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	-	14.98	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುಂಬೇರ ಕಟ್ಟಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಪಟ್ಟಿ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	34.99	-	49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಗುಂಜ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಲ್ಲೂರುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತೆಕ್ಕಿನಡ್ಡ ಸಂಪಾಜೆ ಹೊಳೆಗೆ ಚೈ 0.00 ಯಿಂದ 50.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಹೊಳೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.99	-	-	49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಚೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಯಶ್ವಿನಿ ನದಿಯ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	14.96	-	49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಗದ್ದೆಯ ಬದಿಗೆ ಜೈ 0.00 ಯಿಂದ 50.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಯಶ್ವಿನಿ ಹೊಳೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	14.93	-	49.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉರುಬೈಲು ಜಿಲ್ಲಾಕಲ್ಲು ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 50.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	-	-	49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಯನಾಡು ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಮೀಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಬ್ಬೆಡ್ಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾರಸ್ತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	39.96	49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಬ್ಬಡ್ಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾರಸ್ತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57	30.42	-	49.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆಮನ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಗದ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಹೊಳೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	2.00	12.98	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆರಬಾಯಿ ಪಾಂಡಿ ಹೊಸೂರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.00	-	19.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ದಬ್ಬಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89	-	49.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಚೆಂಡರ್/ಪೂರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಟ್ಟತುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಪದಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗದ್ದೆಗೆ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.12	-	37.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	19.94	-	49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಹಳ್ಳ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54						2810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79	697.71	556.91	200.77	1760.18	54	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಿಮರ ಕೆರೆ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	85.00	93.45	-	180.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಳ್ಳೂರು ಜೋಡು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	15.00	10.72	-	25.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಡಗಟ್ಟಿ ದೇವರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	20.00	12.29	-	32.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಲುವಾಗಿಲು ವಾಲಗದ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	23.00	2.71	-	26.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	66.00	6.05	8.94	81.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	34.00	3.37	22.62	60.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	15.00	13.69	-	28.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಊರುಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	10.00	22.22	-	32.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71	0.00	4.61	-	32.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲಂಬಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	50.00	9.28	27.70	87.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಸವನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	29.79	-	-	29.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆ ತೂಟು, ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	7.51	22.24	29.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೋರಿಕಲ್ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	24.73	-	24.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	20.00	7.00	-	27.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಿಡಿಗಳಲೆ ಮಠದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	6.44	-	6.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗಣಗೂರು ಊರಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ತೂಟು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	15.00	34.38	-	49.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಮರ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	54.71	-	54.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಕೋಗಾಲು ಅಗಸನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	13.47	2.19	-	34.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗಣಗೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	10.79	20.00	32.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	53.36	-	84.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಲುವಾಗಿಲು ವಾಲಗದ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25	2.58	-	-	29.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನೇರುಗಳಲೆ ಓಕವ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98	0.00	-	-	24.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಾಂತಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಂತಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಲ್ಯ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕವ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	12.63	-	27.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.91	0.00	-	-	34.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702- ಏತನೀರಾವರಿ (ಯೋಜನೆ)	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹಾರಂಗಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮದ್ದಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಛಾದಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	619.74	322.58	30.14	972.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೌಡ್ಲು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಾಣಿಯ ಬಳಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	-	8.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	-	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅರೆಯೂರು ಓಕವ್ ಜೈ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2.00	10.00	27.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	-	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮಾದಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಳೆ ಹಂಚಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	9.96	-	24.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚೌಡ್ವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಳೆ ಬಲದಂಡೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	14.66	-	49.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96	-	-	49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರೆಯೂರು ನಾಲೆ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00	-	-	47.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲಕನೂರು ನಾಲೆ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00	-	-	44.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಗೂರು ಓಕಪ್ ನಾಲೆ ಬೈ 2.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಾಲೆ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49	29.47	49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈ 5.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಾಲೆ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	0.00	-	-	49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	30.88	46.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಡಿನಾಡೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	7.97	-	44.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಾಂತವೇರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.74	23.20	-	49.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದ್ದಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಭರತ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.03	22.92	-	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದ್ದಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಡಿ ಬಳಿ ನಾಲೆ ಬಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	-	-	49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸವಿತಾ ರವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	6.07	29.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನೆಲ್ಲಿಹದಿಕೇರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂ. 1 ಏಕ ನಿರೀತವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಹೊಳೆ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.45	21.18	49.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೊಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಅಡಿನಾಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಡಿನಾಡೂರು ಓಕಪ್ ನಾಲೆ ಜೈ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.95	-	-	44.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಐಗೂರು ಓಕಪ್ ಜೈ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	28.35	-	43.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಯಲಕನೂರು ನಾಲೆಯ ಜೈ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	17.00	-	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ದೊಡ್ಡಬಲ್ಲೂರು ಹಿತ್ತಮ್ಮಕ್ಕಿ ಓಕಪ್ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.98	-	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನೆಲ್ಲಿಹದಿಕೇರಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.93	-	-	-	44.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	14.96	-	49.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸುಗ್ಗಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	-	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51						3684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.16	1460.23	975.09	229.24	2993.72	51	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅವರೆಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ದೋಣರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	9.48	-	24.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಡಿಯ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ತೋಟ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	-	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.97	-	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್	ಹಾತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆ.ಡಿ ಬೀಮಯ್ಯರವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.09	90.67	-	93.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ ಬದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳತ್ತಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಐನ್‌ಮನೆ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	-	9.95	39.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಆಕೇಟು ನಾಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	3.12	20.86	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85		5.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8						705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	66.09	117.34	50.81	256.56	8	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಭ್ಯಾಸಮಂಗಲ ಒಳಪ್ಪ ನಾಲೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತೋಡಿನ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	-	-	24.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದ್ದಾಪುರ ನಾಲೆ ನಾಗಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28	0.00	11.68	-	29.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದ್ದಾಪುರ 1ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	-	-	9.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702- ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸೆವಾರೆ ಹಾಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	49.00	58.82	16.23	124.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಕೆಪ್	ಮೂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಇಟ್ಟಿನ ಒಳಮಾಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.53	0.12	15.00	-	317.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕುವೆಂಪು ಬಡಾವಣೆ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	-	-	14.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡುಮಂಗಳೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	10.00	-	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹುಣಸೆವಾರೆ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಕೆಳ ಹೊಳೆ ದಂಡೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	-	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	-	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9						870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.39	116.06	115.50	16.23	604.18	9	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	50.00	3.85	-	54.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಾಲ್ಕಾಳ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	10.00	10.10	-	20.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದ ಪೈಸಾಂ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	15.00	-	9.40	24.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡ್ಡರಮಾಡು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	4.12	27.56	31.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೈ 0.00ಯಿಂದ ಕೀರೆ ಹೊಳೆವರೆಗೆ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1.50	40.67	-	42.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಜ ಉತ್ತಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	-	-	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಕ್ಕೇನಿಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಳ್ಳೆಮಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	-	6.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೇವನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ಪಾರುವಂಗಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	0.00	-	-	24.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಚಿಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	-	5.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಲಾಪೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88	0.00	-	-	39.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆಟ್ಟಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ನಾಲೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.37	0.00	-	-	49.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಲಕ್ಕಂದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	27.98	-	47.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಯ್ಯವರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	0.00	-	-	29.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	-	3.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡ್ಡೆರಮಾಡು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	-	17.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರವತ್ತಕ್ಕಲು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.93	-	26.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಳಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು, ಕಿರುಗೂರು ಹೊಳೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	130.16	20.00	151.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
18	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಬಿನ್‌ರವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97	0.00	-	-	39.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನೆಲ್ಲೂರು ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ವಿರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	-	-	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರಮಡಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ವಿರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	9.97		49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಕ್ಕನೋಡ್ಡೂರು ಮೋರಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	24.94		39.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೆಕ್ಕನೋಡ್ಡೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	42.40	49.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿಸ್ತೂರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	-	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹಾತೂರು ಹಾಗೂ ಕಾಕೋಟುಪರಂಬು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ತೋಡಿನ ಏರಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.00	-	18.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಟ್ಟಕೇರಿ ದೋಣಿಕಡವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	-	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಾನೂರು ಸೇವಾಸಂಘದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-	-	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಹೈಸೊಡ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಟಿಕಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
28						1686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	253.30	319.04	99.36	856.34	28	0	0
150						9755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1197.30	2593.39	2083.88	596.41	6470.98	150	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-1

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ (ನಬಾರ್ಡ್-XXIX)	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಊರುಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.49		149.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಿಕಲ್ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಗೂ ಫಿರಿ ಆನಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81	10.00	30.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಐಗೂರು ನಾಲೆ (ಚೈ.2.70 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅರೆಯೂರು ನಾಲೆ (ಚೈ.1.60ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.87		52.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಅಗಸನಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42		0.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆರೆ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಲಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ (ಬೈ. 5.00 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88	10.00	50.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5						550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.47	20.00	284.47	5	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಟ್ಟಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33		121.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.11	0.00	37.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅದೇಂಗಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ, ದೇವರಮರ ಗ್ರಾಮದ ಚಕ್ಕೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಚಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವರ ಅಡ್ಡ ತೋಡುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64		33.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ವತೋಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೀತಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	24.15	10.00	34.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5						550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	216.23	10.00	226.44	5	0	0
10						1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	480.70	30.00	510.91	10	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-1

2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಳತ್ ಮನೆ ರಾಬಿನ್ ನೋರೊಸ್ಟಾರ್‌ವರ ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಳ್ಳದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಳಪ್ಪ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇತರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪೆರೂರು ಒಳಪ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.72	21.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು, ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಯನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಕಾಚೇಲಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-			ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಕತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೂರಿಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಬರುವ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ, ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ತಡೆಗೋಡೆ, ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-			ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಕಂಡಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44	0.93	23.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ತುಳುಟ್ಟಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28	3.35	54.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8						665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.72	36.00	109.72	6	0	2
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕೆಳ್ಳೆ ಹೊಳೆಗೆ ನದಿ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕೊಡ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಕೆ.ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಸಿ.ಜಿ.ಕಿಮ್ಮಯ್ಯ ಎಸ್. ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಚ್.ಎಚ್. ಮತ್ತು ಇತರರು ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಾನಗಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿರಿಯ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಐಗೊರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡವನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.5 'ಎಸ್' ಆರ್. ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಬ್ಯಾಡಗಟ್ಟ ದೇವರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12		141.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ನಿಲವಾಗಿಲು ವಾಲಗದ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.70		147.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಮುಳ್ಯೂರು ಜೋರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.12		148.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.01	1.04	24.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬೆಳೆಡ್ಡಾಂ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47	0.12	53.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11						1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.42	31.16	544.58	11	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಣ್ಣಾಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಅಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಮರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಹ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.23	0.23		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಸಿದ್ಧಾಮರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40		141.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4						425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	30.23	171.63	3	1	0
1	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೋಡಿನ ಎರಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಬಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 204ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	1

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಟ್ಟಮಾಡ, ಬಾಚಿಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಟ್ಟ ಕಾಳಪಂಡ ಹಾಗೂ ಮೇಚಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೇರಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಳಕಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಸಾಲಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಆವಿಲ ಅಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎಸ್.ಲೆನಿಯನ್ ರವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ, ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಟೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ, ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಯಡ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಣು ಕುಟ್ಟೋಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳ್ಳೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮೇರ ಮತ್ತು ಕಡ್ಲಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೈತಾಡಿ ಮತ್ತು ಅರಮೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಿಕುಟ್ಟೇರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೊಮ್ಮತ್ತೋಡು ಮಯ್ಯತ್ತೇರ ಮತ್ತು ಕೋಳುಮಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಆರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನರುದ್ಧ ಮೂರಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಬೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-			ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಮುಗಟಗೇರಿ ಇಗ್ಗತ್ತವ್ವ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.19		148.19	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಹಳ್ಳಗಟ್ಟು ವೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.92		147.92	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ 56/1 ರ ಮೂಲಕ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ಕೊವಲೇತೋಡಿಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ		
8						1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	0.15	296.26	4	1	3
33						4025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.65	97.54	1122.19	24	3	6

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಓ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೇತ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ-1

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿವೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರಿಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ಕ ನಾಯ್ಕ ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಡಿ ಚೆನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇ ದೇವಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕೆ ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
9	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಾ ಎಂ.ಕೆ ಕೋಂ ಕುಂಇನಾಯ್ಕ ಎಂ.ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಬಾಳು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೂಂ ಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಬಿನ್ ಲೇ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ತ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
14	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕ, ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
15	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಶ ಪಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಲೇ ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
16	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ರೇವತಿ ಆರ್.ವಿ ಕೋಂ ವಂಕಟರಮಣ ಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
17	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
18	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸುಮಾಧರ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಕೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಜೆಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಯಾನರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
20	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಯು ರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
21	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಾಯಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
21						295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	21
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಂಡಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರುಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೊಂಗೆ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೊಂಗೆ ಪೌತಿ ಪುರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರುಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿ ಕೊಂಗೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಹ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾವತಿ ಕೊಂಗೆ ಕೆ.ಬಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಕಿಣಿ ಕೆ.ಎಂ ಕೋಂ ಮೋಹನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
11	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
12	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಂ ರಂಗನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
13	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
14	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಕೇಶವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
15	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-4)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ಗೂಂ ದಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00- 422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಎಂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
17	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00- 422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಕೆ ರಘು ಬಿನ್ ಎಸ್.ಡಿ ಕಾಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-3)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
18	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00- 422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-3)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
19	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00- 422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-3)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
20	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00- 422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
21	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4711-01-103-1-00- 140-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಗೂರು ಪಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರೆಯೂರು ಪಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೂಂ ಡಿದ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಹ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುತ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
23	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
24	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭುವನೇಶ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
25	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಡಿ ಪಾಂಡು ಬಿನ್ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
26	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಸಿ ಕಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
26						250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	26
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಂ ಪಿ.ಎನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಹೆಚ್.ಎ ಕುಳ್ಳಿಯು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಕಂಪಯು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಪಿ.ಸಿ ಬೋಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಗುಂದ ಮತ್ತು ಚೆಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೀಲಿಬೇಟ್ಟು ಎಸ್ಕೋಟನ ಪಕ್ಕದ ತಾಳೇತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ತೋಡಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಐಮಂಗಳ ಕೊಮ್ಮತೋಡಿನ ಗದ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ತೋಡಿಗ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿದೆ.
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4711-01-103-1-00-140-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಲ್ಲತೋಕ್ಕು ಬಿಳಿಗುಂದ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗದೆಯ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕಿದೆ.
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದ ಕೋಂ ರಫ್ತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
9						335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	9
1	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೋಂದಿಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡ್‌ಕೆರೆಯ ಏರಿ, ಕೋಡಿತೊಲು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ವುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಸಿ ಬೇಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಚನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-4)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-4)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ರಾಮು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-3)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶಾಲನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-3)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಪೌತಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಂಜನ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7						230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	7
1	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಕೆ. ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಮಾಯಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ ಸ್ಕೂಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಸಣ್ಣಮಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಪಿ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಸಣ್ಣ ಮಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಎರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹರಿಯುವ ವಿವಿಧ ಹೊಳೆ/ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-5-01-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಟುಗುಂಡಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಡಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಮಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಯ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನ ಗೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೆಕ್ಕನೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದತ್ತವ್ವ ಕಿಂಡಿ ಅಡಕಟ್ಟಿನ ಗೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
6						2620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	6
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ/ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-5-01-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹರಿಯುವ ವಿವಿಧ ಹೊಳೆ/ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಕೊಡಗು			4702-00-101-3-01-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
3	ಕೊಡಗು			4702-00-101-5-01-139-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರೆ/ಅಡಕಟ್ಟು/ಪಿಕ್‌ವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (47 ಯೋಜನೆಗಳು)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
3						2644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3
72						6374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	72

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಫೋಲ್ಯಾಡ್ ಅನುಬಂಧ-2

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ಕೊಡಗು	2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	10	183.00	0.00	6.64	49.83	67.44	33.73	29.06	6.91	0.00	193.61	10	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	10	215.00	17.33	14.34	34.55	38.83	76.74	7.83	6.76	0.00	196.38	10	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	20	398.00	17.33	20.98	84.38	106.27	110.47	36.89	13.67	0.00	389.99	20	0	0
			4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	1	7.50	0.00	0.00	3.68	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	1	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	2	25.00	0.00	0.00	20.76	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41	2	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	7	105.00	0.00	0.00	44.50	6.11	45.98	0.00	0.00	0.00	96.59	7	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	10	137.50	0.00	0.00	68.94	11.00	45.98	0.00	0.00	0.00	125.92	10	0	0
				ಒಟ್ಟು	30	535.50	17.33	20.98	153.32	117.27	156.45	36.89	13.67	0.00	515.91	30	0	0
2	ಕೊಡಗು	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ರಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11 +12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	ಕೊಡಗು	2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-789-0-00- 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			4702-00-789-0-00- 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಒಟ್ಟು			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	ಕೊಡಗು	2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-789-0-00- 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			4702-00-789-0-00- 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
			ಒಟ್ಟು			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
5	ಕೊಡಗು	2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-789-0-00- 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	1	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28	3.35	54.63	1	0	0
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	1	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47	0.12	53.59	1	0	0
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	2	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.75	3.47	108.22	2	0	0
			4702-00-789-0-00- 422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44	0.93	23.37	1	0	0
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.01	1.04	24.05	1	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	2	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45	1.97	47.42	2	0	0
				ಒಟ್ಟು	4	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.20	5.44	155.64	4	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	ಕೊಡಗು	2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	24	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	24
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	6	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	6
				ಮೊನ್ನಂವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	30
			4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	19	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	19
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	7	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	7
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಮೊನ್ನಂವೇಟೆ	4	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	4
				ಒಟ್ಟು	31	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	31
				ಒಟ್ಟು	61	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	61
			ಒಟ್ಟು :		95	1065.50	17.33	20.98	153.32	117.27	156.45	36.89	163.87	5.44	671.55	34	0	61

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಲು ಪಡೆದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಪಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಚ್.ಸಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜಯಮ್ಮ ದೇವಯ್ಯ, ದೊಡ್ಡಮರಿಯಪ್ಪ ಇತರೆ)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.99	0.00	0.00	35.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಾಪುರ 2ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ ತೋಡಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಜಲ ವತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	6.64	2.91	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	28.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಕುಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕ್ಯಾತೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	22.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.75	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.31	1.97	0.00	2.50	0.32	0.00	5.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಲಳುವಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	5.57	6.59	0.00	13.06	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಕುಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕ್ಯಾತೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	22.48	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10						183.00	0.00	6.64	49.83	67.44	33.73	29.06	6.91	0.00	193.61	10	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲ್ವಾರೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಹಣ್ಣುತೋಟ ರಾಮುರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	14.40	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲ್ವಾರೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಆನಂದರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	18.46	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	19.37	0.00	3.48	6.76	0.00	29.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	26.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚರ್/ ಪ್ರಾರಂಭವೇಡಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾನೂರು ನಿಡುಗಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಕೆರೆ ಹಾಗೂ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	17.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕುಮಾರವರದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00	26.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕೊಪ್ಪಲು ಗಿರಿಶೌರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಳಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.61	4.01	0.00	4.35	0.00	0.00	8.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟ್ಟುಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.4	6.29	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಹುಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಹೋಳಿಯಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(LIS)	25.00	14.93	8.05	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10						215.00	17.33	14.34	34.55	38.83	76.74	7.83	6.76	0.00	196.38	10	0	0
20						398.00	17.33	20.98	84.38	106.27	110.47	36.89	13.67	0.00	389.99	20	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿದಿಯಮಲೆ ಎಸ್.ಐ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	0.00	0.00	3.68	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
1						7.50	0.00	0.00	3.68	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	1	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಡಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾಳಾಕವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಕೆರೆಯ ತೊಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಗಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಡಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಲಂಬ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	15.89	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2						25.00	0.00	0.00	20.76	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41	2	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವರೆಗಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಾಜಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	13.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವರೆಗಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸುಬೀಲರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	12.37	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಚಕ್ಕೇರೈ ಒಳಪಟ್ಟಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	6.26	3.28	6.29	0.00	0.00	0.00	15.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಿತ್ತಿಮತಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ನೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	13.54	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಡಿ	ವಿರಾಜವೇಡಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇರಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	13.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೋಟ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿಭಟನೆ	ಇತರೆ (ಬಿಡುಗಡೆ/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ	ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವರಣದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಸತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಒಳಿತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	13.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7						105.00	0.00	0.00	44.50	6.11	45.98	0.00	0.00	0.00	96.59	7	0	0
10						137.50	0.00	0.00	68.94	11.00	45.98	0.00	0.00	0.00	125.92	10	0	0
30						535.50	17.33	20.98	153.32	117.27	156.45	36.89	13.67	0.00	515.91	30	0	0

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಪಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ																		

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-2

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ + 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ																		

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಆನುಬಂಧ-2

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ + 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ತುಕುಟ್ಟ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28	3.35	54.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1						70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28	3.35	54.63	1	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47	0.12	53.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1						70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47	0.12	53.59	1	0	0
2						140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.75	3.47	108.22	2	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಕಂಡಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44	0.93	23.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1						30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44	0.93	23.37	1	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.01	1.04	24.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1						30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.01	1.04	24.05	1	0	0
2						60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45	1.97	47.42	2	0	0
4						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.20	5.44	155.64	4	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-2

2020 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೂರುಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೌತಿ ಪುರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿ ಕೋಟೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಹ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾವತಿ ಕೋಟೆ ಕೆ.ಬಿ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಕಿಣಿ ಕೆ.ಎಂ ಕೋಟೆ ಮೋಹನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಭೈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
11	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಕೋಟೆ ರಂಗನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
13	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಕ್ಕೇಶವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
14	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-4)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
15	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಣಿ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಎಂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
16	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಕೆ ರಘು ಬಿನ್ ಎನ್.ಡಿ ಕಾಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-3)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
17	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-3)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ ಕೋಣ ಬಸವ್ವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-3)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
19	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
20	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಹ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
21	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲುವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
22	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭುವನೇಶ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
23	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಡಿ ಪಾಂಡು ಬಿನ್ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಚೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಿಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಸಿ ಕಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
24						120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
1	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಸಿ ಬೇಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-4)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಿರುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಘು ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-4)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಿರುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ರಾಮು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-3)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶಾಲನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಹೆಚ್.ಜಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-3)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಚಂದರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಪೌತಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-789-0-00-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಂಜನ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6						30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
30						150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕೋಂ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಡಿ ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇ ದೇವಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ಗೂಂ ಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕೆ ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಣ್ಣಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
8	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗರಿಜಾ ಎಂ.ಕೆ ಕೋಂ ಕುಂಇನಾಯ್ಕ ಎಂ.ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
9	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಬಾಳು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಚಂದರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ಬಿನ್ ಲೇ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
12	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ತು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕ, ಬಿನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
14	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಶ ಪಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಲೇ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
15	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ರೇವತಿ ಆರ್.ಎ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
16	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
17	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸುಮಾಧರ ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಕೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ಗೂಂ ಡಿಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಯು ರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
19	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಾಯಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
19						95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
1						30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೋಂ ಪಿ.ಎನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಹೆಚ್.ಎ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಕಂಪಯು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಪಿ.ಸಿ ಬೋಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದ ಕೋಂ ರಘು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-1)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
7						35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
1	ಕೊಡಗು	ವೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಕೆ ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಮಾಯಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮಾರ್ಗಗೂಂ ಡಿಡೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ ಸ್ಕೂಲು ಬಿನ್ ಲೇ ಸಣ್ಣಮಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾ-2)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಪಿ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-796-0-00-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಸಣ್ಣ ಮಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
4						20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
31						180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
61						330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಷಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಫೋರ್ವ್ಡ್ ಅನುಬಂಧ-3

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ಕೊಡಗು	2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	10	443.00	48.84	109.06	143.61	79.81	10.89	0.00	0.00	0.00	392.21	10	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	12	485.00	0.56	132.78	327.45	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	502.87	12	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	22	928.00	49.40	241.84	471.06	121.89	10.89	0.00	0.00	0.00	895.08	22	0	0
2	ಕೊಡಗು	2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	2	70.00	0.00	0.00	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.89	2	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	2	60.00	0.00	0.00	0.00	29.99	30.25	0.00	0.00	0.00	60.24	2	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	15.00	5.00	0.00	49.80	2	0	0
				ಒಟ್ಟು	6	180.00	0.00	0.00	0.00	98.88	60.05	15.00	5.00	0.00	178.93	6	0	0
3	ಕೊಡಗು	2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	21	1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.24	429.84	379.50	101.50	992.08	21	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	3	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00	12.34	3	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	6	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	90.00	47.24	36.96	174.92	6	0	0
				ಒಟ್ಟು	30	1715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96	519.84	439.08	138.46	1179.34	30	0	0
4	ಕೊಡಗು	2023-24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	3	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11	20.00	82.11	3	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	3	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11	20.00	82.11	3	0	0
5	ಕೊಡಗು	2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಮಡಿಕೇರಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	3	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.94	0.00	0.00	#ವಿಇಈ!	3	0	0
				ವಿರಾಜಪೇಟೆ	1	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	141.40	1	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	0.00	296.11	2	0	0
				ಒಟ್ಟು	6	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.45	0.00	874.45	6	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ರಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8+9+10+11+12+13+14)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	ಕೊಡಗು	2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿ	2	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2
				ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ವಿರಾಜವೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಕುಶಾಲನಗರ	1	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
				ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				ಒಟ್ಟು	3	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3
ಒಟ್ಟು :					70	4423.00	49.40	241.84	471.06	220.77	152.90	534.84	1380.64	158.46	3209.91	67	0	3

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-3

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂಶಪರಿಷತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲಕ್ಷ ಕೀರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವರ್ಷ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಕೆಂಪು/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	38.82	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮುಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	24.60	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡ್ಲಿವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮಡಕೇರಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00	0.00	67.77	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	78.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪೊರೆಯ ಕೆರೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	45.61	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಿಡಿಗಳಲೆ ಮಡಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	32.36	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಬಂಡಾರ ಕಾಮನಕೆರೆ ತೂಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ದೇವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	16.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ತೂಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಗಸನ ಕೆರೆ & ದೊಡ್ಡಕೋಟಾಳು ಕೆರೆ ಎರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಳೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಿತ್ತಲುಗಡ್ಡೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10						443.00	48.84	109.06	143.61	79.81	10.89	0.00	0.00	0.00	392.21	10	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಾಲ್ಕೇರಿ ಕೆರೆ ಪೊರೆಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.15	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಾಲ್ಕೋ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.05	13.40	36.22	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
3	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
4	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಸುಳಗೋಡುಗ್ರಾಮದ ಕಾಟಿಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.36	20.62	0.46	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
5	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಪಡ್ವರಮಾಡು ಕೆರೆಯ ಎರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	56.67	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
6	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಇಗ್ಗತ್ತಪ್ಪ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕುಂದ ಪೊರೆಯ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	33.05	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
7	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	0.00	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
8	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮಾರಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
9	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೊನ್ನಪ್ಪನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ದುರ್ಗಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸೂಳಿಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	42.15	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
10	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ನಾಲ್ಕೇರಿ ಬೈ.4.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	26.88	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
11	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಳೆ	ವಿರಾಜವೇಳೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಡ್ವರಮಾಡು ಕೆರೆ ನಾಲ್ಕೇರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈಲ್ವೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಬೆಂಚರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಡಿಕೇರಿಮೇಡು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		
12						485.00	0.56	132.78	327.45	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	502.87	12	0	0
22						928.00	49.40	241.84	471.06	121.89	10.89	0.00	0.00	0.00	895.08	22	0	0

92

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂಶರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರೈತ ಕೋಟಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್ / ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲುಗದ್ದೆ ಕೆರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಯರ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	0.00	19.84					19.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡಿಗಳಲೆ ಮಠದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	49.05					49.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2						70.00	0.00	0.00	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.89	2	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25				30.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	29.99					29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2						60.00	0.00	0.00	0.00	29.99	30.25	0.00	0.00	0.00	60.24	2	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಾ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80				29.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲ್ಕಳ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00		20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2						50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	15.00	5.00	0.00	49.80	2	0	0
6						180.00	0.00	0.00	0.00	98.88	60.05	15.00	5.00	0.00	178.93	6	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಅನುಬಂಧ-3

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂಶರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಚೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇ ಹು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಿಪುರ ಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	85.00	93.45	-	180.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಳ್ಳೂರು ಜೋಡು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	15.00	10.72	-	25.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಟ್ಟ ದೇವರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	20.00	12.29	-	32.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಲುವಾಗಿಲು ವಾಲಗದ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	23.00	2.71	-	26.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	66.00	6.05	8.94	81.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	34.00	3.37	22.62	60.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇದೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	15.00	13.69	-	28.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಉರುಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	10.00	22.22	-	32.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂಗಯ್ಯನಪುರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71	0.00	4.61	-	32.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲಂಬಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	50.00	9.28	27.70	87.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಸವನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	29.79	-	-	29.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆ ತೂಟು, ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	7.51	22.24	29.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೋರಿಕಲ್ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	24.73	-	24.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	20.00	7.00	-	27.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಡದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	6.44	-	6.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗಣಗೂರು ಉರಬಾಗಿಲು ಕೆರೆ ತೂಟು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	15.00	34.38	-	49.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	54.71	-	54.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಅಗಸನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	13.47	2.19	-	34.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗಣಗೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	10.79	20.00	32.22	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	53.36	-	84.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನಿಲುವಾಗಿಲು ವಾಲಗದ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25	2.58	-	-	29.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21						1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.24	429.84	379.50	101.50	992.08	21	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಡಿಯ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ತೂಟು ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	-	3.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆ ನಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85		5.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	-	3.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3						95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34	0.00	12.34	3	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	50.00	3.85	-	54.14	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪಾಲ್ಕುಳ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	10.00	10.10	-	20.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಂದ ಪೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	15.00	-	9.40	24.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡ್ಡರಮಾಡು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	4.12	27.56	31.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡ್ಡರಮಾಡು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	-	17.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅರವತ್ತಕ್ಕಲು ಕೆರೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.93	-	26.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6						196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	90.00	47.24	36.96	174.92	6	0	0
30						1715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96	519.84	439.08	138.46	1179.34	30	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಪಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-3

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ + 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಿಕಲ್ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ದೊಡ್ಡಭಂಡಾರ ಕಾಮನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟು ಬಸವನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81	10.00	30.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ಅಗಸನಕೆರೆ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42		0.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆರೆ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಲಾಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ (ಟೈ 5.00 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88	10.00	50.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11	20.00	82.11	3	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-3

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ + 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಬ್ಯಾಡಗಟ್ಟ ದೇವರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12		141.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ನಿಲುವಾಗಿಲು ವಾಲಗಡ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.70		147.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಮುಳ್ಳೂರು ಜೋಡು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.12		148.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3						450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.94	0.00	436.94	3	0	0
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಸಿದ್ಧಾಮರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40		141.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
1						150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	141.40	1	0	0
1	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಮುಗಟಗೇರಿ ಇಗ್ಗತ್ತಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.19		148.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕೊಡಗು	ಮೊನ್ನಂವೇಟೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ	2245-08-101-0-01-059 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪ ಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ಹಳ್ಳಿಗಟ್ಟು ವೈಸಾರಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.92		147.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	0.00	296.11	2	0	0
6						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.45	0.00	874.45	6	0	0

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ (ಸುಜಾ) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 454ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಅನುಬಂಧ-3

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ								ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಇತರೆ (ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																		
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರಿಕೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಯನರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2
1	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಮಡಿಕೇರಿ	4702-00-101-1-07-139- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೋಂದಿಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡ್‌ಕರೆಯ ಏರಿ, ಕೋಡಿತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
1						200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1
3						400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3

