


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 634
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಡಿ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 11.12.2025
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3788 ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆಯೇ; ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ:	ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಅಂಶವನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 487 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಮುಂದುವರೆದಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ರೂ.5423.87 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.2625.662 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-2310.
ಈ	ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರವರ್ಗ-1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಕೆರೆಗಳು ಎಷ್ಟು;	ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳ ಮೀನುಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ/FFPO ಗಳಿಗೆ ನೇರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಉಳಿದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (363 ಸಂಖ್ಯೆ), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (178 ಸಂಖ್ಯೆ), ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ (1184 ಸಂಖ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ (585 ಸಂಖ್ಯೆ) ಹರಾಜು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ	ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತಳಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?	ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಟಾ, ರೋಹು ಮ್ಯುಗಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯಗಂಡೆ ಹುಲ್ಲುಗಂಡೆ ಮತ್ತು ತಿಲಾಪಿಯಾ ತಳಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:MID 109 LCQ 2025


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:544 (634) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ಹೆ.)
1	2	3	4
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	46	4724.00
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	96	9577.00
3	ರಾಮನಗರ	102	17134.58
4	ಕೋಲಾರ	143	12197.00
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	203	27391.00
6	ತುಮಕೂರು	426	38504.00
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	186	23376.00
8	ದಾವಣಗೆರೆ	82	10370.00
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	306	22683.00
10	ಮೈಸೂರು	50	6781.00
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	65	13139.00
12	ಮಂಡ್ಯ	48	4442.68
13	ಹಾಸನ	168	12365.00
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	127	17006.00
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2	131.00
16	ಉಡುಪಿ	4	283.00
17	ಕೊಡಗು	29	1948.00
18	ಬೆಳಗಾವಿ	291	30916.00
19	ಧಾರವಾಡ	114	14316.00
20	ಗದಗ	32	7741.00
21	ಹಾವೇರಿ	264	23427.00
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	91	13755.00
23	ವಿಜಯಪುರ	160	23529.00
24	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	71	10845.00
25	ಕಲಬುರಗಿ	169	29014.00
26	ಯಾದಗಿರಿ	71	6549.00
27	ಬೀದರ	125	21494.00
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	36	3417.00
29	ವಿಜಯನಗರ	87	13455.00
30	ಕೊಪ್ಪಳ	122	15844.00
31	ರಾಯಚೂರು	72	8706.00
	ಒಟ್ಟು	3788	445060.26

ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:544 (634) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (4+5)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (7+8)
			ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	22	1620.69	190.31	1811	798.84	190.31	988.95
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	21	1667.67	292.33	1960	1455.62	292.33	1747.95
3	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ	27	1585.13	135.87	1721	805.68	135.87	1183.78
4	ಕೋಲಾರ	56	3729.7	642.7	4372.4	2082.27	262.54	2344.81
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	33	2787.56	255.07	3042.63	1030.05	115.5	1145.55
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	11	652	43.5	695.5	41.99	1.43	43.42
7	ದಾವಣಗೆರೆ	1	400	0	400	0.00	0.00	0.00
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	8	776.5	13.5	790	0.00	0.00	0.00
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1	46.5	3.5	50	0.00	0.00	0.00
10	ತುಮಕೂರು	11	561.52	53.83	615.35	0.00	0.00	0.00
11	ಹಾಸನ	31	2791.42	348.60	3140.02	1703.03	202.54	1905.57
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	10	1186.60	112.40	1299.00	660.68	74.24	734.92
13	ಮೈಸೂರು	18	3673.49	56.51	3730.00	0.00	0.00	0.00
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10	3309.05	90.95	3400.00	0.00	0.00	0.00
15	ಮಂಡ್ಯ	19	2334.60	570.00	2904.60	348.05	87.01	435.06
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ಉಡುಪಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	ಕೊಡಗು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	ಧಾರವಾಡ	20	2487.11	197.96	2685.07	689.65	31.58	721.23
20	ಗದಗ	21	2103.74	146.24	2249.98	427.39	22.88	450.27
21	ಹಾವೇರಿ	89	6547.29	303.18	6850.47	1765.23	73.52	1838.75
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	4	194.80	25.20	220.00	73.20	25.08	98.28
23	ವಿಜಯಪುರ	14	1385.53	88.83	1474.36	636.22	45.24	681.46
24	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	10	1357.71	392.29	1750.00	424.34	54.75	479.09
25	ಕಲಬುರಗಿ	5	513.62	136.49	650.11	73.23	50.35	123.58
26	ಯಾದಗಿರಿ	4	381.82	118.18	500.00	0.00	0.00	0.00
27	ಬೀದರ	3	466.40	18.60	485.00	97.24	18.60	115.84
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	4	680.54	19.46	700.00	505.47	18.50	523.97
29	ವಿಜಯನಗರ	6	381.75	54.03	435.78	139.22	42.63	181.85
30	ಕೊಪ್ಪಳ	16	1001.72	323.28	1325.00	405.70	241.36	647.06
31	ರಾಯಚೂರು	12	3240.94	791.06	4032.00	2109.47	639.40	2748.87
ಒಟ್ಟು		487	47865.40	5423.87	53289.27	16272.57	2625.66	19140.26

ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:544 (634) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಮೂಡುಮಾಯಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲ್ಲಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆಗನಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	88.06	11.94	100.00	84.65	11.44	96.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	93.06	6.94	100.00	59.94	3.36	63.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾವುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.29	4.72	35.00	12.36	3.64	16.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬಸ್ಸಿಹಳ್ಳಿ ಬಿಡಗಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	117.65	12.35	130.00	105.32	5.50	110.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	142.60	12.40	155.00	88.64	6.00	94.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	54.96	5.04	60.00	22.01	4.92	26.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗೇಟೆಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	52.80	7.20	60.00	55.60	5.71	61.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಳಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.70	9.30	60.00	8.40	2.02	10.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ತೆರಣ್ಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	51.12	8.88	60.00	47.88	5.93	53.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಕೋಟೆ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	51.90	8.10	60.00	9.33	1.17	10.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಹಾರನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	51.00	9.00	60.00	22.96	2.51	25.47	ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
12	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	49.80	10.20	60.00	49.80	10.20	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದೂರು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ವಗರಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	96.00	24.00	120.00	96.00	24.00	120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
14	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿಪಟ್ಟಣ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	97.20	22.80	120.00	94.12	20.10	114.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ ಕರೆ, ಯಲಿಯೂರುಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	146.70	33.30	180.00	146.70	33.30	180.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಲಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	49.80	10.20	60.00	49.96	9.36	59.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	48.84	11.16	60.00	46.56	9.76	56.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಾಳಿಗಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (33825)	54.60	5.40	60.00	54.60	5.40	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎ.ಬಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	178.43	16.58	195.00	0.33	0.00	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	442.56	37.44	480.00	289.63	17.00	306.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.45	44.55	495.00	268.77	9.54	278.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾವನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	182.20	17.80	200.00	15.78	7.69	23.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	SDMF	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಬಿಳ್ಳೆನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	74.50	5.50	80.00	73.69	3.99	77.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಕಗೊಂಡಿದೆ
24	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	SDMF	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	67.20	7.80	75.00	0	0	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಕಗೊಂಡಿದೆ
25	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	SDMF	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡವಾಗಿಲು ಕರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	69.00	6.00	75.00	0	0	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಕಗೊಂಡಿದೆ
				ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	2791.42	348.60	3140.00	1703.03	202.54	1905.57	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	13.50	1.50	15.00	13.50	1.34	14.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪಾಪುರ ತೊಬುಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	22.50	2.50	25.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00	50.00	500.00	144.08	17.00	161.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	179.10	19.90	199.00	179.10	19.90	199.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಊರಮುಂದಿನ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ	67.50	7.50	75.00	67.50	7.50	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಂಗಲಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಕ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	4.50	0.50	5.00	4.50	0.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳುತುಪ್ಪುವು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	112.50	12.50	125.00	112.50	12.50	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	49.50	5.50	55.00	49.50	5.50	55.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾಗಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	10.00	100.00	90.00	10.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಖರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	197.50	2.5	200.00	0	0	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	1186.60	112.40	1299.00	660.68	74.24	734.92	
1	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಳಿಗಕರ-ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಯ್ಯ ಹಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	197.52	2.48	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಶುಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸೋಪಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಂಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	295.64	4.36	300.00	0.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಂದಾವುರ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಯ ಬದಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬರದಂತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	237.26	62.74	300.00	234.69	62.74	297.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ O and M ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.70	10.3	30.00	19.67	10.3	29.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರ್ಜಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.22	15.78	48.00	7.44	15.78	23.22	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಡಿತನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.37	3.63	30.00	6.67	3.63	10.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.84	10.16	45.00	34.63	10.16	44.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಸೂರು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.92	1.08	49.00	12.27	1.08	13.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿಂಗೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.50	3.5	40.00	3.5	3.5	7	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಟರಾಯನದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.66	8.34	42.00	33.65	8.34	41.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆನ್ನಾಗರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.50	3.5	42.00	3.5	3.5	7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.46	8.54	48.00	4.69	8.54	13.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.95	8.05	45.00	27.84	8.05	35.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೊಮ್ಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪುನಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.19	8.81	48.00	4.1	8.81	12.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಗರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ.	23.32	8.68	32.00	24.39	8.68	33.07	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಸ್ಸೂರು ಕೆರೆಯ ಖರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.90	3.1	14.00	5.9	3.1	9	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
15	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	343.29	6.71	350.00	113.64	6.71	120.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.31	0.69	100.00	80.6	0.69	81.29	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಚರಗುಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.86	0.14	100.00	54.28	0.14	54.42	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.08	0.92	100.00	80.82	0.92	81.74	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.70	0.3	100.00	11.7	0.3	12	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೊಬಳಿಯ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.66	2.34	100.00	30.86	2.34	33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಮಾಚೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	81.79	18.21	100.00	1.79	18.21	20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡತಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.21	4.79	48.00	2.21	4.79	7	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				1620.69	190.31	1811.00	798.84	190.31	988.95	
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಗಬಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.90	4.1	40.00	29.86	4.1	33.96	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.85	6.15	49.00	42.76	6.15	48.91	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.09	8.91	49.00	40.07	8.91	48.98	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಿಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.35	5.65	49.00	43.34	5.65	48.99	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.19	9.81	49.00	39.16	9.81	48.97	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.29	6.21	49.50	43.28	6.21	49.49	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರೆಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.29	13.71	47.00	32.09	13.71	45.8	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಟ್ಟೂರು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	41.39	6.61	48.00	41.37	6.61	47.98	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಆತ್ಮಲಿಂಗ).	9.71	0.29	10.00	9.64	0.29	9.93	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಮಾನಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಶಾಶ್ವತ).	6.37	18.63	25.00	6.32	18.63	24.95	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಪುರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.50	3.5	49.00	3.5	3.5	7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೀಡು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.50	3.5	48.00	3.5	3.5	7	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸೂರು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.92	10.08	49.00	3.29	10.08	13.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಂಡುಡಾಸಕಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಖರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರುವಿಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕೇಜ್ -8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	12.54	0.46	13.00	54.5	0.46	54.96	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
15	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.84	4.16	40.00	35.32	4.16	39.48	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.73	9.27	48.00	38.02	9.27	47.29	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನಲಮಂಗಲ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.56	6.44	49.00	42.54	6.44	48.98	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನಲಮಂಗಲ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.87	16.63	49.50	7.23	16.63	23.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನಲಮಂಗಲ	MOT	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಂಡಲವಾಡಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.65	6.35	49.00	7.01	6.35	13.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	NMOT	Improvements to Doddahulluru Amanikere tank in Hosakote Bangalore Rural District	497.84	77.16	575.00	479.42	77.16	556.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನಲಮಂಗಲ	NMOT	Improvements to Nidavanda tank, Sompura Hobli, Nelamangala taluk Bangalore Rural District	500.29	74.71	575.00	453.4	74.71	528.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				1667.67	292.33	1960.00	1455.62	292.33	1747.95	
1	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	26.19	3.81	30.00	77.78	3.81	81.59	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.12	29.88	50.00	19.64	29.88	49.52	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.55	1.45	100.00	86.22	1.45	87.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಬೆಲೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.45	10.55	48.00	36.26	10.55	46.81	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಜವಾಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.09	11.91	46.00	33.28	11.91	45.19	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.43	6.57	47.00	40.19	6.57	46.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೇರಂದ್ರಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	354.59	0.41	355.00	16.92	0.41	261.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ, ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಸರಪಳಿ 150.00 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	207.42	2.58	210.00	19.42	2.58	22	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗರಾಯರ ದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	49.25	0.75	50.00	24.65	0.75	25.4	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.86	0.14	100.00	13.66	0.14	13.8	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟೇಲರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.70	2.3	25.00	10.37	2.3	12.67	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಹೋಬಳಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	41.63	4.37	46.00	19.01	4.37	23.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.19	0.81	40.00	21.68	0.81	20.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಗರ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.50	3.5	30.00	7.37	3.5	10.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವಾರ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.23	0.77	35.00	10.73	0.77	11.5	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮುಳೂರು ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	49.41	0.59	50.00	29.78	0.59	30.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	69.84	0.16	70.00	50.17	0.16	50.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	26.77	3.23	30.00	24.49	3.23	27.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಲೂರು ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	27.80	2.2	30.00	12.34	2.2	14.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಳ್ಳೇರಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	28.00	2	30.00	42.24	2	44.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
21	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	49.81	0.19	50.00	13.75	0.19	13.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಮತ್ತು ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	25.92	4.08	30.00	28.56	4.08	32.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಶಾಶ್ವತ)	43.66	1.34	45.00	43.53	1.34	44.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಂಗೇಕಾವಲ್ ಸೋಮನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.73	10.27	49.00	34.45	10.27	44.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾವರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.87	12.13	45.00	31.75	12.13	43.88	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.77	11.23	40.00	26.71	11.23	37.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	MOT	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುತ್ತಸಾಗರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.35	8.65	40.00	30.73	8.65	39.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				1585.13	135.87	1721.00	805.68	135.87	1183.78	
70	ದಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು				4873.49	618.51	5492.00	3060.14	618.51	3920.68	
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	NMOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುರ್ಕಿ ವೆಂಗಲಯ್ಯನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	380.17	19.83	400.00	30.30	0.00	30.30	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	NMOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	290.73	9.27	300.00	132.21	0.00	132.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	NMOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪರ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0	250.00	83.06	0.00	83.06	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	NMOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	242.63	7.37	250.00	218.43	7.38	225.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	MOT	ಕೋಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	19.17	31.70	50.87	8.82	31.70	40.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	MOT	ಬೋಡುಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)							
7	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	MOT	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)							
8	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	MOT	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)							
9	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	MOT	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)							
10	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	MOT	ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ -6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)							
11	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.02	75.05	89.07	0	33.12	33.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	67.07	13.28	80.35	31.32	13.28	44.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.3	17.23	47.53	30.08	17.23	47.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	33.5	1.04	34.54	33.78	1.04	34.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	MOT	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	62.96	2.35	65.31	45.63	2.35	47.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.04	29.22	89.26	22.19	29.22	51.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಗಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವಾ.ಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.86	24.18	44.04	10.03	0	10.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ		
18	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ರೋಗಾರರು ಹೋಬಳಿ ಯೆರೆಕೊಂಡರಾಯನ ಕೆರೆಯ ಐರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುಗುರಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.02	9.54	52.56	41.64	9.54	51.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನವಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.93	4.07	25	13.01	4.07	17.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಅಡ್ಡಗಲ್ ವಸಂತರಾಯನ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	135.67	1.12	136.79	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.79	0	39.79	20.62	0	20.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮೆರೆಸನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.58	0	29.58	25.23	0	25.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	747.34	72.87	820.21	1000.96	72.87	1073.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕಾನಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.74	12.68	20.42	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಣಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.78	0	19.78	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಗಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.68	12.3	14.98	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಡುಬೆಂದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಡುಬೆಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ "ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಲುವೆ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.17	0	40.17	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.71	0.11	20.82	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.97	4.88	6.85	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಳೆಗಳೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.37	15.92	18.29	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬಿಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.89	32.29	36.18	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಾರೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	169.99	4.02	174.01	91.74	4.02	95.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ,ತುಂಬುಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.6	0	32.6	17.43	0	17.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	122.62	2.37	124.99	62.59	2.37	64.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	21.98	0	21.98	10.37	0	10.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿವಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.13	12.21	42.34	27.33	12.21	39.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬರಗೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.14	1.93	42.07	27.86	1.93	29.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.35	5.52	33.87	6.64	5.52	12.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾತೀರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.35	0	42.35	29.15	0	29.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಣವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.13	12.21	42.34	11.53	12.21	23.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಮ್ಮರಡ್ಡಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.34	0	42.34	13.49	0	13.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯದರೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.88	2.48	42.36	26.38	2.48	28.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಗ್ನಿಹಾರ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.52	0.8	9.32	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
44	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಜಪುರಗಾಂವಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.65	1.42	5.07	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಹೊಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಂದಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	16.85	0	16.85	9.57	0	9.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಹೊಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳೇ ಸೋಮರಸನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.86	0	11.86	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
47	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.93	0	5.93	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
48	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.9	0	5.9	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
49	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪದಕಾಪಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಹರಿ ಮತ್ತು ತೂಬುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.74	0	6.74	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
50	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕರವೆರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಹರಿ ಮತ್ತು ತೂಬುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.71	0	6.71	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
51	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗಂಗಾರಸನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.51	4.55	5.06	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಳತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.92	0	5.92	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
53	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.77	0	6.77	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೊಬಳಿ ಬೈರಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	236.24	47.14	283.38	0.73	0	0.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	MOT	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಾಂಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.24	138.62	237.86	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
56	ಕೋಲಾರ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	SDMF	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ್ಯಾಸಂಬರದಲ್ಲಿ ಹೊಬಳಿ, ರಾಮಸಾಗರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	128.26	13.13	141.39	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56	ಒಟ್ಟು				3729.70	642.70	4372.40	2082.27	262.54	2344.81	
1	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗದರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	56.54	5.94	62.48	47.84	2.67	50.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪಿಂಚನಿರ್ದಿಷ್ಟ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (9+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು	ತೂಕು ಶೇ.ಯಲ್ಲಿ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು	ತೂಕು ಶೇ.ಯಲ್ಲಿ		
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	55.3	9.29	61.49	51.75	8.77	61.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.86	12.63	62.49	49.92	12.36	61.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	54.65	7.83	62.48	46.36	6.09	52.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂಪಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಪಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.76	23.49	28.25	3.35	16.92	20.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾದರಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಾದರಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.16	16.77	66.93	15.64	12.76	28.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಗಿಮಲೋಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.21	26.75	66.96	37.37	20.79	58.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂಪಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಪಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.21	16.51	66.72	17.00	0.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂಪಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಪಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	73.74	15.48	89.22	10.00	0.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂಪಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಪಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	44.17	2.30	46.47	7.45	0.00	7.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	272.28	18.05	290.33	134.89	10.83	145.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	333.23	11.53	344.76	259.97	5.73	265.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	635.97	34.64	670.61	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂಪಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಪಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.37	1.48	33.85	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂಪಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಪಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬಿದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
17	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲಕ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮರಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.21	1.14	25.35	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.75	0.58	25.33	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿವಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.89	0.48	25.37	10.82	0.48	11.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿವಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಳ್ಳಾಪುರ ಗೌಡನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.52	0.33	33.85	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿವಳ್ಳಾಪುರ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಟೇಶ ಸಾಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.77	0.50	25.27	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಕಪಾಳ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಾನಿ ಬೈರಸಾಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.99	5.59	33.58	3.08	5.77	8.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಗೋಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.54	5.55	40.09	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	33.10	7.09	40.19	0.00	0.00	0.00	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಸಬಾರ್ಡ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಗೋಡು ಮಂಗಳಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	277.08	20.42	297.50	195.77	0.00	195.77	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಕಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	94.13	0.00	94.13	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಬಳ್ಳಂದ್ರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	83.45	10.60	94.05	44.9	12.31	57.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗೌರಿಬದನೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಕರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	94.21	0.00	94.21	93.27	0.00	93.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				2782.56	255.07	3042.63	1030.05	115.50	1145.55	
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಲಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪನ ಕೆಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹರವಿಗೊಂಡಿರುವ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ	41	4.50	45.50	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.5	4.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭರಂಗಿರಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	95	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ		
5	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	SDMF	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	ಫೇರಿಫೇರಲ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬೆಂಡರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	SDMF	ಜೆ.ಎನ್. ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	SDMF	ಭರಂಗಿರಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	56.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	SDMF	ರಾಣಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	84.50	5.50	90.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	SDMF	ಕಡಹುಡೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	5.00	75.00	41.99	1.43	43.42	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	SDMF	ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	56.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				1052.00	43.50	1095.50	41.99	1.43	43.42	
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಂಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶಟ್ಟಿ ಕೋಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯನೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಭದ್ರಾವತಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಳಸೋಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	47.50	2.50	50.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಚ ಮುತ್ತಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	196.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌತಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತರ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹಿರೇಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
7	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತರ ತಂಗಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಅಮ್ಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				776.50	13.50	790.00	0.00	0.00	0.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌರಿಸರಳು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	46.5	3.50	50.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				46.50	3.50	50.00	0.00	0.00	0.00	
1	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಿಪಟೂರು ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	370.13	27.58	397.71	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ
2	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಶ್ರಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಿಶೀಲನೆ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
3	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಿಯೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	71.86	8.74	80.60	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹೂವನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
5	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತಿಪಟೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಗೆ ಕಂಚಾಪಟ್ಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
6	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತಿಪಟೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಗೆ ಮಾರನಗರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
7	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಕರೆಯ ಏರಿ, ಹಂಬಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಏರಿ, ಟೋಡ್ಡುನಾ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	68.50	4.05	72.55	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪಂತದಲ್ಲಿದೆ
8	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಯಲಿಯೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	35.59	4.71	40.30	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪಂತದಲ್ಲಿದೆ
9	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಹುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬರಗೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	11.07	5.07	16.14	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪಂತದಲ್ಲಿದೆ
10	ತುಮಕೂರು	ಶಿರಾ	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನಂದ್ರ ಕೆರೆಯಿಂದ ತರೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಜಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.37	3.68	8.05	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪಂತದಲ್ಲಿದೆ
11	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-1-07-139-P ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- MOT	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಬುಕ್ಕನಗರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
11	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು				61.52	53.83	61.35	0.00	0.00	0.00	
3	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವೇ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	196.02	3.98	200.00	0.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂಡ್ಡಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	78.91	1.09	80.00	0.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ಪೂರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬೇರ್ಯ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	691.31	8.69	700.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಧಾರ್ಯಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	692.17	7.83	700.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
7	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂಡಿಕೊಲಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.40	0.60	40.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಡಲಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	122.25	2.75	125.00	0.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಡಲಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಂಡಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53.88	1.12	55.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.90	2.10	100.00	0.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಗನೂರು ಫೇಡರ್ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	196.56	3.44	200.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಮ್ಮಿಗೆ ಫೇಡರ್ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	196.82	3.18	200.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
13	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ಫತ್ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	146.97	3.03	150.00	0.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗಳ ಕರೆಯ ಮುದ್ದಮ್ಮನಹುಂಡಿ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.70	0.30	30.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
15	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗು ಕರೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	294.52	5.48	300.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾವಟ್ಟಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾವಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲುಕುವೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೈಲಾಸಪುರ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	147.35	2.65	150.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
17	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿಂಗಕರೆ ಹಿನ್ನೆರೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	147.47	2.53	150.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
18	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಜ್ಜೇಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಯ ಕೋಡಿ ಸ.ನಂ.0೬ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.10	0.90	50.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
ಒಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ					3673.49	56.51	3730.00	0.00	0.00	0.00	
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಗದ ಕರೆ, ಯಡಿಯೂರು ಅಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕರೆ, ಅಮಚವಾಡಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕಥಾನಾಯಕನ ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1025.32	74.68	1100.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಗನೂರು ಹರಿಕರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಉಪ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.67	1.33	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ವಡೆಯನ ಪುರ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	98.02	1.98	100.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	197.57	2.43	200.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ವೋಡೆಕ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	98.02	1.98	100.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇರಂಬಾಡಿ ಕಂಪುಸಾಗರ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	98.33	1.67	100.00	0.00	0.00	0.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರುಹಂದಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	97.77	2.23	100.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ವೆಗರಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ವೋಡೆಕ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	97.51	2.49	100.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಗುಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	97.84	2.16	100.00	0.00	0.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
ಒಟ್ಟು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ					3309.05	90.95	3400.00	0.00	0.00	0.00	
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾತನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4703 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಲಾರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	162.00	38.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4704 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4705 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	320.00	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	4706 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	76.96	19.24	96.20	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	4707 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಬಳಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	68.80	17.20	86.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಫಲಯ ಕರೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳದ ಸ:೩೭೦ ಮೀ. ನಿಂದ ೫೦೦ ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ:೮೩೦ ಮೀ. ನಿಂದ ೧೧೨೦ ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	234.00	58.40	292.40	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಬಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಂಡ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	248.00	62.00	310.00	0.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಲನೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಮಜನಕಟ್ಟೆ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	82.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಫಲಯ ಕರೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಇರುವ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಲೈನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	176.00	44.00	220.00	0.00	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
11	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	4702 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Machahalli tank, Maddur Taluk, Mandya District	80.00	20.00	100.00	71.77	17.942	89.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	4702 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Nittur tank in Malavalli Taluk, Mandya District	81.50	18.50	100.00	71.704	17.926	89.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	4702 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to canal network and draft Chanal to Doddajataka tank in Nagamanagala taluk, Mandya district	82.00	18.00	100.00	76.056	19.014	95.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	4702 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Huligere tank in Pandavapura Taluk, Mandya district	81.10	18.90	100.00	65.184	16.296	81.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
15	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	4702 - ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Development of canal and replacing the right side pipe line at down stream of Rayasamudra tank in K.R.Pete taluk, Mandya district	80.60	19.40	100.00	63.336	15.834	79.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆತಗೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.10	19.90	100.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೊಬಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.09	19.91	100.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಅಣಕಟ್ಟಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	81.20	18.80	100.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ರಘುರಾಂಪುರ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.25	19.75	100.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19				ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	2384.60	570.00	2904.60	148.05	87.01	435.06	

ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್) (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:544 (634) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಹೊನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	108.65	9.40	118.05	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.95	9.05	120.00	48.54	0.00	48.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗಿಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.98	4.02	70.00	8.00	0.00	8.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಗದಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	184.00	16.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳ್ಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.50	6.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ್ಕೇಜ್-2)	186.98	13.02	200.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24 ರ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	185.94	14.06	200.00	30.90	0.00	30.90	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31 ರ ಗೋಕುಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	92.39	7.61	100.00	40.00	0.00	40.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ರ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	92.57	7.43	100.00	48.00	2.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಹಿರಿಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.84	9.16	120.00	93.34	5.50	98.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಬ್ಬಿ ಹಿರಿಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.98	6.02	100.00	93.98	6.02	100.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಧಾರವಾಡ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.88	6.12	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	61.75	3.25	65.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಧಾರವಾಡ	ಅಳ್ತಾವರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳ್ತಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಯರ್ನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	547.94	52.06	600.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಮಿಶ್ರಿಗೌಡರಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.79	6.21	100.00	61.26	6.21	67.47	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	145.34	12.06	157.40	58.00	0.00	58.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಟಕಿನಾಳ ಕೆರೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	185.98	14.02	200.00	179.08	10.00	189.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಾಲಗಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	18.97	1.03	20.00	17.00	1.03	18.03	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಧಾರವಾಡ	ಕಲಘಟಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಳಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	11.76	0.82	12.58	11.55	0.82	12.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.92	0.12	2.04	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20				ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	2487.11	197.96	2685.07	689.65	31.58	721.23	
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ, ಜಲ್ಲಿಗೆರೆ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹೊಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಒಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸೇವಾರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	21.84	0.56	22.40	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಗದಗ	ರೋಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಟೇಜಿ, ಜಿಗೆರೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮತ್ತು ನಾಗರಶಿಕೋಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಒಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸೇವಾರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಡವಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.97	6.03	100.00	25.00	0.00	25.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	92.98	7.02	100.00	56.50	3.50	60.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಂಬಳ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	0.00	48.00	25.00	0.00	25.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೇರಾಲೂರ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	30.00	4.99	0.00	4.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಂಬಳ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00	45.00	19.73	0.00	19.73	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	41.67	1.62	43.29	10.00	0.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	94.97	5.03	100.00	80.65	5.03	85.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.68	6.32	100.00	90.48	6.32	96.80	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಹಾಗೂ ಜಂತ್ರಿ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.97	6.03	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಟಾಅಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.77	6.23	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಕೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂತ್ರಿ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	92.97	7.03	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	138.37	11.63	150.00	29.45	0.00	29.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.	71.97	8.03	80.00	28.82	0.00	28.82	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	91.97	8.03	100.00	56.77	8.03	64.80	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	93.88	6.12	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ಮತಕ್ಕೇತ್ರದ ಮುಳಗುಂದದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	190.38	9.62	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೆಳದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಕಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಬಲಾ ಯತಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	236.59	23.41	260.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	233.92	21.08	255.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಗದಗ	ಗದಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗದಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೀತಾಲಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	187.55	12.45	200.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21				ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	2103.74	146.24	2249.98	427.39	22.88	450.27	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳವಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ರಿ.ಸಂ.118 ರ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	28.88	1.12	30.00	7.32	0.00	7.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಹೊಸಕೋಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	47.97	2.03	50.00	10.00	0.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಣವಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	28.94	1.06	30.00	28.89	1.06	29.95	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ (ಹೊಸ ಕರೆಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	187.37	12.63	200.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿತ್ತೋಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	68.88	6.12	75.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಹಾವೇರಿ	ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.112/114/76ರ ಕರೆಗೆ ಬರುವ ಪುರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	46.15	3.85	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸುಂಕಾಪುರ ಕರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ	38.97	1.03	40.00	14.93	0.00	14.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.77	6.23	100.00	8.69	0.00	8.69	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಿನಕರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	94.97	5.03	100.00	66.90	5.03	71.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪದ ಕರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.35	0.65	40.00	5.00	0.00	5.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಮುಳುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಕರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.75	1.25	40.00	20.00	0.00	20.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಳಿಕರೆ ಹರಿ ಹಾಗೂ ತೂಬುಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.20	0.80	40.00	30.31	0.80	31.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪುರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.49	3.51	50.00	23.12	3.51	26.63	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ತೂಬುಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.54	3.46	40.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಶೇಷಪ್ಪನ ವಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	143.77	6.23	150.00	65.00	0.00	65.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.98	5.02	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.79	4.21	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಕೆರೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 150 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.94	4.06	60.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪುರಕ ಕಾಲುವೆ (ರಾಮನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಬೂತಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಾಲುವೆ) ಸುಧಾರಣೆ	93.15	6.85	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ (ಯಮದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ) ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ.	47.99	2.01	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಗಂಭಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಸಾಬನ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ	47.35	2.65	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಟಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.	57.57	2.43	60.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗಳೂರು (ರಿ ಸಂ 436) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	59.48	0.52	60.00	42.88	0.52	43.40	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	66.50	3.50	70.00	36.50	3.50	40.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ. 119ರ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	191.10	8.90	200.00	65.68	0.00	65.68	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಟೇಲ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.98	1.02	50.00	27.98	1.02	29.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಕೆರೆಯ ಟೇಲ್ ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	62.20	2.80	65.00	62.48	2.80	65.28	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀರಬಡಗಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.64	0.83	26.47	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.77	0.23	50.00	22.47	0.23	22.70	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ (ಬಸವನಕೋಪ್ಪ) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	88.98	1.02	90.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಿವಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	49.38	0.62	50.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	59.50	0.50	60.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
33	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	48.75	1.25	50.00	32.31	1.25	33.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.80	4.20	70.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚವಡಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ.88 ರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	93.70	6.30	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.01 ರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	189.50	10.50	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	29.11	0.89	30.00	20.12	0.89	21.01	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಟಗೋಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಧರೀಕರಣ	96.64	3.36	100.00	44.89	3.36	48.25	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಗ್ಗಾವ ಗಂಗೇಲೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ	48.64	1.36	50.00	10.60	0.00	10.60	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	67.92	2.08	70.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
41	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ರಿ.ನಂ 155 ಕೆರೆ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.77	1.23	50.00	48.12	1.23	49.35	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ಶಿಗ್ಗಾವ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಿತಲಾಬ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪುರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ	141.95	8.05	150.00	48.16	0.00	48.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರ ಬಳ್ಳಾಂಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	71.50	3.50	75.00	30.00	0.00	30.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	92.40	7.60	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
59	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	56.50	3.50	60.00	15.45	0.00	15.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾವ ಹಿರೇಕೆರೆ ಪುರಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	191.35	8.65	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	98.50	1.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:16 ರ ಸುಧಾರಣೆ.	72.68	2.32	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	93.26	6.74	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
64	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:42 ಸುಧಾರಣೆ.	69.80	5.20	75.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
65	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರುರ ಜಿಲ್ಲೆಕೆರೆ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	47.50	2.50	50.00	23.95	2.50	26.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾದಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	57.30	2.70	60.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಣ ಬಕಾಸುರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	142.15	7.85	150.00	64.91	7.85	72.76	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ:63 ಸುಧಾರಣೆ.	142.50	7.50	150.00	30.00	0.00	30.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
69	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	52.50	2.50	55.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ ಬಸಾಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	47.80	2.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ ನಂ.40 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ (ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾಮಗಾರಿ.	92.38	7.62	100.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
72	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.50	5.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಗ್ಗಾವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಲಸೂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒಡಕೇರಿ, ಹಿರಕರೆ, ಗಂಗೇರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.50	5.50	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿ: ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾ: ಅಸುಂಡಿ ನಾಲಾ ಕೆರೆ (ಗುಡಗುರ ಕೆರೆ) ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಆಧುನೀಕರಣ	189.50	10.50	200.00	130.35	10.50	140.85	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರು ಕೆರೆ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	131.80	8.20	140.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	52.80	2.20	55.00	49.80	2.20	52.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಣಕಲಬಿದರಿ ಕೆರೆ ಟೇಲ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.20	1.80	40.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.80	1.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು
79	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.80	1.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣಬೆನ್ನೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಡಗೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	93.80	6.20	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಗಿನೆಲೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4(00)	48.80	1.20	50.00	45.52	1.20	46.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣೂರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	68.50	1.50	70.00	65.83	1.50	67.33	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಸೂರು (ರಿಸ ನಂ 248) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	63.20	1.80	65.00	59.57	1.80	61.37	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.20	0.80	35.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.37 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಗಾರಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	109.80	4.20	114.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
86	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಡಂಬಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	47.80	2.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	48.50	1.50	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
88	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೊಗಲಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.65	1.35	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಪರಾ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಬ್ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.90	1.10	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89				ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	6547.29	303.18	6850.47	1765.23	73.52	1838.75	
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರ್ಗದ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	83.30	6.70	90.00	41.75	6.70	48.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳವಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.33	0.67	10.00	5.60	0.60	6.20	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜತಗಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.12	0.88	20.00	8.17	0.83	9.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಸಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧರ್ಮ ಕೆರೆ ಸ.ನಂ.156ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	83.05	16.95	100.00	17.68	16.95	34.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4				ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	194.80	25.20	220.00	73.20	25.08	98.28	
1	ವಿಜಯಪುರ	ಚಡಚಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಡಚಣ ಮತ್ತು ಗೋಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	98.22	1.78	100.00	52.41	1.00	53.41	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ವಿಜಯಪುರ	ಚಡಚಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜೀಗಜೀವಣಗಿ ಸ್ಟೇಟ್-2, ಇಂಚಗೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	98.96	1.04	100.00	66.19	1.04	67.23	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಲಾರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಕ್ಕಲಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಸ್ಟೇಟ್-1, ಗರಸಂಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಮತ್ತು ಮುಳವಾಡ ಜಿನಗು(ಹೊಸ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	49.25	8.75	58.00	42.56	5.94	48.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಾಗರಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	93.94	6.06	100.00	60.82	5.96	66.78	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ವಿಜಯಪುರ	ತಿಕ್ಕೋಟಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಕ್ಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಿರೀನಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಜಮೀನುಗಳ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.46	9.54	20.00	9.53	2.79	12.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	233.98	16.02	250.00	132.56	16.02	148.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಮೇಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	46.80	3.20	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಆಲಮೇಲ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣದ 54 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	344.56	5.44	350.00	96.56	5.44	102.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ವಿಜಯಪುರ	ತಾಳಿಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೂರ-ತಮದಡ್ಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ, ಬಳಗಾನೂರ ಮತ್ತು ವನಹಳ್ಳಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	73.92	3.20	77.12	39.55	2.09	41.64	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಾರನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	97.86	2.14	100.00	22.94	1.00	23.94	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	90.40	9.60	100.00	52.72	3.60	56.32	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿರೇಇಂಡಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಜಲದಪ್ಪನ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.55	19.45	100.00	10.00	0.00	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.75	2.25	30.00	17.16	0.00	17.16	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

32

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂದವಾನ ಸ್ಟೇಟ್-2 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.88	0.36	39.24	33.22	0.36	33.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14				ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	1385.53	88.83	1474.36	636.22	45.24	681.46	
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	496.75	3.25	500.00	6.60	0.00	6.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ ಹುನಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚುಂಡಿ, ಶಿರೂರ, ಅಚ್ಚನೂರ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	128.89	51.11	180.00	65.00	25.50	90.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ/ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಿ-ಗಂಜೀಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.86	4.14	130.00	7.00	0.00	7.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸಕೊಪ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	187.92	2.08	190.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಏರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	277.34	22.66	300.00	260.90	20.16	281.06	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.55	9.45	50.00	4.00	5.00	9.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಬಕವಿ- ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾವಲಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	91.96	8.04	100.00	80.84	4.09	84.93	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.09	94.91	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಇಳಕಲ್	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	ಹಿರೇಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.21	97.79	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.14	98.86	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10				ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	1357.71	392.29	1750.00	424.34	54.75	479.09	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮಕನೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜಿನಗುಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	149.54	50.46	200.00	73.23	50.35	123.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಕೂಡಾ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	162.54	17.46	180.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.01	51.99	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ.	70.00	0.11	70.11	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆ (ಬೊಂದೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	83.53	16.47	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5				ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	513.62	136.49	650.11	73.23	50.35	123.58	
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಘಾವಿನ ಕೆರೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	191.16	8.84	200.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮಿಟಕಲ್	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ತೂರ ಕರೆ (ಬದ್ವೆಪಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	64.73	35.27	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮಿಟಕಲ್	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ಸೊಂತನ ಕರೆ ರಾಂಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	67.74	32.26	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪುರ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಫ್)	ಮುಸಾಖಾನ ಕರೆ (ಮಾಲಗತ್ತಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	58.19	41.81	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4				ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	381.82	118.18	500.00	0.00	0.00	0.00	
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಪಾಸಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.04	4.96	100.00	10.88	4.96	15.84	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ ಇಂಗು ಕರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	198.84	6.16	205.00	43.84	6.16	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟುರ ಕರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	172.52	7.48	180.00	42.52	7.48	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3				ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	466.40	18.60	485.00	97.24	18.60	115.84	
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702 ನಬಾರ್ಡ್-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಲತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಗನಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.95	9.05	100.00	83.76	8.80	92.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೋರನೂರು ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	199.09	0.91	200.00	166.31	0.98	167.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿಕಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	192.29	7.71	200.00	97.32	6.47	103.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	198.21	1.79	200.00	158.08	2.25	160.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4				ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	680.54	19.46	700.00	505.47	18.50	523.97	
1	ವಿಜಯನಗರ	ಕೊಟ್ಟೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.74	2.26	50.00	10.79	2.67	13.46	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಖರಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	77.01	10.95	87.96	52.59	17.98	70.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಜಗೊಳು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಯು. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಖರಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	87.57	10.25	97.82	75.84	21.98	97.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ವಿಜಯನಗರ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	Improvements to Hanasi Tank in H.B.Halli Taluk, Vijayanagara District.	43.78	6.22	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	Improvements to Kanchikere Tank in Harapanahalli Taluk, Vijayanagara District.	82.20	17.80	100.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ವಿಜಯನಗರ	ಹಡಗಲಿ	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	Improvements to Talakallu Tank in Hadagali Taluk, Vijayanagara District.	43.45	6.55	50.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6				ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	381.75	54.03	435.78	139.22	42.63	181.85	
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಳ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	69.03	30.97	100.00	20.73	30.97	51.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ವನಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	68.79	31.21	100.00	21.97	29.73	51.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಇರಕಲ್ಲಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	161.06	38.94	200.00	57.35	36.23	93.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	77.87	22.13	100.00	29.55	22.13	51.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	77.87	22.13	100.00	71.48	22.10	93.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲ್ ತಾವರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	116.72	33.28	150.00	60.30	33.28	93.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	66.19	33.81	100.00	14.96	15.04	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮನಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	58.91	11.09	70.00	40.99	11.22	52.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	44.02	15.98	60.00	37.24	14.97	52.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದರಗಿ ಹಾಗೂ ಮಲಕನಮರಡಿ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	52.03	7.97	60.00	26.78	7.43	34.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಲದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.15	7.85	35.00	14.38	6.30	20.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಯದುಣಸಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	24.54	5.46	30.00	3.77	5.46	9.23	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊರಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.50	6.50	20.00	6.20	6.50	12.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದೇಶ್ವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.94	23.06	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	SDMF	ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	79.59	20.41	100.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	SDMF	ಬುಡಿತಟ್ಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	37.52	12.48	50.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16				ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	1001.72	323.28	1325.00	405.70	241.36	647.06	
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಊರಕರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	385.10	64.90	450.00	541.11	246.97	788.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಷರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಸಮುದ್ರ ಕರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	157.93	182.07	340.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಮಲ್ಲ ಕರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	211.17	113.83	325.00	689.25	225.96	915.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದÀÀ ಊರಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	311.66	63.34	375.00				ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಲಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	151.22	48.78	200.00				ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಕರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	178.95	96.05	275.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯದ್ದಲಕುಂಟ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	478.41	21.59	500.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (6+7)	ವೆಚ್ಚ		ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (9+10)	ಪರಾ
					ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ/ಸೂಗುರಾಳ ರಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ಪುನಶ್ಚಿತನ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	421.18	48.82	470.00	389.10	48.82	437.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	443.09	56.91	500.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಗೊಶಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	152.01	44.99	197.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.90	9.10	150.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಉಪಶಮನ ನಿಧಿ (SDMF)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	209.34	40.66	250.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12				ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	3240.94	791.06	4032.00	2109.47	639.40	2748.87	
208				ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	20742.96	2614.80	23357.77	7346.36	1263.89	8610.25	