


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 411
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12-12-2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																		
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುದಾನವು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ವರ್ಷ</th> <th>ಅನುದಾನ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2021-22</td> <td>7098.46</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2022-23</td> <td>3401.18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023-24</td> <td>2725.41</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2024-25(ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)</td> <td>1697.84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>14922.89</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ)	1	2021-22	7098.46	2	2022-23	3401.18	3	2023-24	2725.41	4	2024-25(ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	1697.84		ಒಟ್ಟು	14922.89
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ)																		
1	2021-22	7098.46																		
2	2022-23	3401.18																		
3	2023-24	2725.41																		
4	2024-25(ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	1697.84																		
	ಒಟ್ಟು	14922.89																		
ಆ)	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸಹಿತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ																		
ಇ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುದು;	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 201 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 59 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ																		
ಈ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.																		

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ 121ಎಲ್‌ಸಿಕೂ 2024


 (ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 411 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
					2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರೈಸಿದವು ವುಡಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2021-22													
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-02-139 ಮೊಸ ಕೆರೆಗಳು - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	3	900.00	745.43	0.00	105.00	75.88	926.31	0	0	3	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	1	25.08	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80	0	0	1	-
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	48	4201.90	1771.09	1101.31	242.87	121.14	3236.41	0	5	43	-
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	34	2568.32	1377.93	306.27	251.07	119.77	2055.04	0	0	34	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	4	3836.30	3204.01	1290.69	156.13	200.00	4850.83	0	0	4	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	3	300.00	0.00	58.34	211.51	0.00	269.85	0	0	3	
		ಒಟ್ಟು	93	11831.60	7098.46	2756.61	992.38	516.79	11364.24	0	5	88	
2022-23													
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	63	3098.45	0.00	644.57	1022.37	634.70	2301.64	0	2	61	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20	3609.00	0.00	0.00	710.66	335.11	1045.77	0	2	18	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳ್ಳೆ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
					2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರೈಸಿದವಾಗಿರು ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	3	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	2	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಆಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	12	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	12	
		ಒಟ್ಟು	99	8697.45	0.00	644.57	1733.03	969.81	3347.41	1	5	93	
2023-24													
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	20	770.00	0.00	0.00	0.00	10.48	10.48	0	14	6	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	37	2070.00	0.00	0.00	0.00	12.56	12.56	2	28	7	2 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	4	180.00	0.00	0.00	0.00	68.97	68.97	0	0	4	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಆಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	8	350.00	0.00	0.00	0.00	119.23	119.23	0	5	3	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ನಬಾರ್ಡ್- ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29- ಕಾಮಗಾರಿ	2	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	
		ಒಟ್ಟು	71	3545.00	0.00	0.00	0.00	211.24	211.24	2	49	20	
		ಒಟ್ಟಾರೆ	263	24074.05	7098.46	3401.18	2725.41	1697.84	14922.89	3	59	201	

2

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 411 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರ ಹಂತ			ಪರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-22														
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಅಡಗಾಬ್ಬೆಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 22 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	496.98	0.00	0.00	0.00	496.98	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಅಡಗಾಬ್ಬೆಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 169 ರಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	248.45	0.00	0.00	0.00	248.45	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-02-139 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕೇ.ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0	0	105.00	75.88	180.88			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟಾರೇ	900.00	745.43	0.00	105.00	75.88	926.31				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಗವತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೋಡಿ ಕಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ)	25.08	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	25.08	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೊಳಲೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	285.00	312.17	0.00	0.00	0.00	312.17			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಜಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	100.63	0.00	0.00	0.00	100.63			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಗುಂದರಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	45.00	46.98	0.00	0.00	0.00	46.98			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋಗಿರುವ ಯಿಗಟಿ ಹಳ್ಳದ ರಾಜಗಾಲುಪಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	700.00	0.00	0.00	3.19	80.00	83.19			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕೋಡ್ಲೆಕೆರೆ ಇಂದ ಕೆರ್ತಿಕೆರೆ ಬಂದಾಲಕಟ್ಟಿ ನಾಲೆ ಮುನಿಕ್ಲೇಷನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಎಂ ಸರಪಳಿ 2100.00 ಮೀ. ಮತ್ತು 2200.00 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ನಾಲೆ ಎಂ ಮುನಿಕ್ಲೇಷನ	10.00	9.00	0.00	0.98	0.00	9.98			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಾವರ ಹುಲಿಗುಂದರಾಯನ ಕೆರೆ ಎಂ ಸರಪಳಿ 10.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಎರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	48.62	0.00	0.00	48.62			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಎಂ ಸರಪಳಿ 510.00-620 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಎರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	135.00	138.29	0.00	0.00	0.00	138.29			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಾವರ ಹುಲಿಗುಂದರಾಯನ ಕೆರೆ ಎಂ ಸರಪಳಿ 10.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಎರೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.83	0.00	0.00	0.00	4.83			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ಸರವಳಿ 510.00-620 ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.83	0.00	0.00	0.00	9.83			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬೇಣ್ಣೂರು ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 05.00 ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.94	0.00	0.00	0.00	19.94			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅರಣಿ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 02.00 ಹಾಗೂ 07.00 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	19.96	0.00	0.00	19.96			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಯಮಸಂಧಿ ಷಿಶವ್ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 01.00 ರಲ್ಲಿ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಗ್ರೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	10.00	9.93	0.00	0.00	19.93			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯವು ಗೌಡನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	25.00	22.59	0.00	0.00	0.00	22.59			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರ ಹೋಬಳಿ ಆಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಣಸೇಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮುರುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆರಿಯುವ ಚಂದಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	110.94	0.00	0.00	110.94			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00	26.02	0.00	0.00	26.02			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಬಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಂಪಾಮರ ಕರ್ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಬಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	15.00	0.00	0.00	14.48	0.00	14.48			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಸಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	15.00	0.00	0.00	14.84	0.00	14.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರುವಂಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೀಕನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪಾಮರ ತೊಲುಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಸಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	25.00	0.00	0.00	25.17	0.00	25.17			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾ: ವಿಪ್ಲವಮುಖ್ಯ ಕೆರೆ ತೊಲುಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ	17.90	15.67	0.00	0.00	0.00	15.67			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಬ್ಬಿಕೆರೆ ಬೆರಬಿಕೆರೆ ಷಿಶವ್ ಬಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	106.75	0.00	0.00	0.00	106.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಪರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	52.04	0.00	0.00	0.00	52.04			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	199.00	172.13	100.00	48.09	0.00	320.22			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ	75.00	70.27	38.20	5.00	0.00	113.47			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಾಗೂ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	60.00	62.20	0.00	0.00	0.00	62.20			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಂಗರೆ ಉರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	5.00	4.04	0.00	1.64	0.00	5.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಣೆಗೆರೆ ಉರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುಪ್ಪುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	70.18	37.54	0.00	0.00	107.72			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಉರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುಪ್ಪುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	125.00	66.06	67.51	0.63	0.00	134.20			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
32	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುತ್ತೇಗೆರೆ ಉರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುಪ್ಪುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	61.69	45.23	0.00	0.00	106.92			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
33	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗರ್ಜೆ ಉರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುಪ್ಪುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	106.21	54.71	0.00	0.00	160.92			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
34	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆ ತೂಲುಗಳ ಪನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಾಕ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕೀಂ)	250.00	159.84	110.00	4.64	0.00	274.48			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
35	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	250.00	0.35	0.35	0.00	25.00	25.70		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
36	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆ ರಾಜಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	25.00	0.00	24.17	0.00	0.50	24.67			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸ ಮದಗಕೆರೆ ರಾಜಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	25.00	0.00	23.74	0.00	0.50	24.24			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	25.18	0.00	0.50	25.68			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

4

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ ಅರಮಂದಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	25.95	0.00	0.50	26.45			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾನಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುಕ್ಕನಮ್ಮದ್ದ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	19.98	0.00	0.00	19.98			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಮ್ಮದ್ದ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು	30.00	10.00	19.53	0.00	0.00	29.53			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗದೇಕು
42	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಬಸವನ ಕಾಲುವೆ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಿಲ್ಲದ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	277.75	0.00	14.14	291.89			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಲಿಂಗ್ನುಮಲ ಗ್ರಾಮ (ಸರ್ವೆ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ) ಕಸಬಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗದೇಕು.
44	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸುಣ್ಣಗೋಡು ಒಕಪ್ ಮತ್ತು ಒಕಪ್ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	49.71	0.00	49.71		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
45	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗದೇಕು.
46	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.5 ಲೋಕವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	145.00	103.05	16.00	0.00	0.00	119.05			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೋಲಿಗಣ್ಣನ ದಿಣ್ಣೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	30.00	27.35	0.00	0.00	0.00	27.35			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾನಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸರಪಳಿ 300.00 ಮೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಏರಿಯ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
ಒಟ್ಟು					4201.90	1771.09	1101.31	242.87	121.14	3236.41				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಬಿರಂಜಪಳ್ಳಿ ಗದ್ದೆ ಟಾನ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	203.93	0.00	0.00	0.00	203.93			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಕ್ಕದ್ದಲ್ಲಿ ವೇದನದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಾಂ (ಕಟ್ಟಣದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ)	100.00	90.34	0.00	0.00	0.00	90.34			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

6

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರೈಸಿದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ) ಬರಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚಿಕ್ಕಡಾಂ)	ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗೇ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಲಾಗಿ ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶೋದನಹಳ್ಳಿ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಕೆ ಸರಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	244.73	0.00	0.00	0.00	244.73			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	0.00	41.14	0.00	0.00	41.14			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	101.83	0.00	0.00	101.83			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅರಶಿನನಾಲಾ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	54.85	29.46	20.08	104.39			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಯಮಸಂಧಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	16.63	35.66	32.55	84.84			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೇಣ್ಣೂರು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	45.72	14.81	7.50	68.03			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಳ್ಳಂಬಳ ಸಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಜಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಹೂಲು ತೆಗೆಯುವುದು	5.00	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗರ್ಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ನಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ತೂವಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	157.43	0.00	3.82	0.00	161.25			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಂಗಲ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಮೋಷಣೆ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	43.32	0.00	0.00	0.00	6.17	6.17			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ನರಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬಳಿ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮರ ಕೋಡಿಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಮರ ದೋಣೆಕೋಡಿಸ್ಸಿ ಬಳಿ ಸರಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	206.37	0.00	6.18	0.00	212.55			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಂತರ್ಜಲ ಅತಿ ಬಳಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ (ಗಿಂಗಳಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಸರಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ	80.00	87.62	0.00	0.00	0.00	87.62			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ವಿಳವೆ/ದಿಸಿಬಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತಂಗಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾನಲ್ ಎರಿ ನಾಲೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೈಡ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	19.78	0.00	0.00	19.78			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಹತ್ತಿರ ಬರಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	103.58	0.00	0.00	0.00	103.58			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಪಿಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಿಂಗಳಿನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗಿಂಗಳೆಹಳ್ಳಿ ನಾಮದಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಹಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವ ಸ್ವಲ್ಪದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.00	0.00	1.54	30.00	31.54			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿನಗುಂಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.19ರ ಬಳಿ ವೇದಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	68.40	0.00	68.40			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

2

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವಿದ್ಯ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಪರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.109 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಬದಪಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	27.00	16.00	43.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಚೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜೊಮ್ಮನಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ)	ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಳೂರು ಮತ್ತು ಹೋಳೆಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	51.32	0.00	0.00	0.00	51.32			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಣಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ)	ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶಂಕರ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಣಿ ಚೆಂಡ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ	55.00	52.49	0.00	0.00	0.00	52.49			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಳಪ್ಪ/ಬಿಸಿಲು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುಂಬರಗಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ಮಸರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಳಪ್ಪ/ಬಿಸಿಲು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೈಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮಸರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿವೀಡು ಹೋಬಳಿ ಮಾತೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾರು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಧೇಶಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	35.02	0.00	0.00	0.00	35.02			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾತೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಸು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	48.06	0.00	0.00	0.00	48.06			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇನುಗೂಡು ಹಳ್ಳದ ಕಡೇಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ	20.00	19.34	0.00	0.00	0.00	19.34			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳಿ ಪಿಪ್ಪಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	26.10	15.00	0.00	41.10			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಗಡ್ಡೆ ಪಿಪ್ಪಾ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	44.72	0.00	0.00	0.00	44.72			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಳತೆಬಿಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಮಡಿ ಓಕೆವ್ ಡಾನಿಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.22	22.20	7.47	29.89			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	2568.32	1377.93	306.27	251.07	119.77	2055.04				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸಾಪುರ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಳಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಗಳ ದೇವಿಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	53.30	43.75	0.00	0.00	0.00	43.75			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾರಾಪುರ ಪಿಳಪ್ಪ ನಿಂದ ಮಾದರನಕೆರೆ ಕೆರೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಎರಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	2800.00	2766.55	1265.84	24.46	0.00	4056.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪುರ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಕಳಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ)	950.00	380.19	24.85	17.04	0.00	422.08			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾಪುರ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ, ಕಳಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಾರ್ಟ್-ಐ ಯಲ್ಲಿ ಕಳಸಾಪುರ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಳಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಗಳ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಾಂ-ಕಂ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್-39458).		0.00	0.00	99.98	200.00	299.98			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರ್ವಿಚಾರಣೆ	33.00	13.52	0.00	14.65	0.00	28.17			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	3836.30	3204.01	1290.69	156.13	200.00	4850.83				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯವಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಭ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗೌಂಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.52 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	52.66	0.00	0.00	52.66			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ಅಭ್ಯುಕ್ತ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ (ಸರ್ವೆ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ) ಅಭ್ಯುಕ್ತ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ದಂಡಿನಹಳ್ಳಿ) ತಡೆಗೋಡೆ/ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	3.65	175.89	0.00	179.54			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಟಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	2.03	35.62	0.00	37.65			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	300.00	0.00	58.34	211.51	0.00	269.85				
					11831.60	7098.46	2756.61	992.38	516.79	11364.24				

10

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 411 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಪರಾ
						2021- 22	2022- 23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರೈಸಿದವಾಗಿರ ುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-23														
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ತರೀಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	200.00	0.00	0.00	184.00	6.40	190.40	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಅತ್ತಿಗನಾಳು ರಾಮನಾಯ್ಕನಕೆರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	35.00	0.00	0.00	33.96	0.00	33.96	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲಿಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯೊಟ್ಟನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	0.00	6.46	5.44	0.00	11.90	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟ ತಿಮ್ಮನಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	0.00	0.00	0.00	8.49	8.49	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೋರನಾಳು ಸುಣ್ಣದಪಳ್ಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	39.18	0.47	0.00	39.65	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.00	0.00	27.22	0.74	0.00	27.96	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲೇದೇವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	45.04	4.93	0.00	49.97	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	9.97	0.00	9.97	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾದಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	29.98	0.00	29.98	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಮದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021- 22	2022- 23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟಿನಮದು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	10.83	0.00	10.83	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇರಳನಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	0.00	0.40	13.97	14.37	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಡೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	45.92	4.01	49.93	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಪಾವ್ನೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಪೀಡಲ್ ನಾಲೆ ಜೈನೇಜ್ 0.00 ರಿಂದ 395.00ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	46.97	0.00	46.97	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಪಾವ್ನೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಪೀಡಲ್ ನಾಲೆ ಜೈನೇಜ್ 395.00 ರಿಂದ 793.00ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	46.78	0.00	46.78	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಪಾವ್ನೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆಯ ಪೀಡಲ್ ನಾಲೆ ಜೈನೇಜ್ 1191.00 ರಿಂದ 1590.00ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	40.02	0.00	40.02	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಿ ಡೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೀಡಲ್ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರಡಿಗದ್ದೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	39.19	1.93	0.00	41.12	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಕಣಬೂರು ಕೊಟೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	20.00	3.94	23.94	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಕಣಬೂರು ಕಣಗಳಲೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	15.00	2.50	17.50	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಮನೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	18.79	11.29	0.00	30.08	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

12

13

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಪರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಡೀಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	16.55	0.00	0.00	16.55	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಕಳ ಚಿಟ್ಟನದ್ದು ಕೆರೆಯ ಐರಿ ಮತ್ತು ತೂಬು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆಡವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಜನಿಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	30.00	0.00	27.25	2.48	0.00	29.73	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಕೊಪ್ಪ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	40.07	0.00	40.07	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆಡವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅನ್ನಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	45.93	3.96	0.00	49.89	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	0.00	0.00	36.85	0.00	36.85	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಣುಕುಕೆ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	35.00	0.00	35.23	3.71	0.00	38.94	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	19.98	0.00	19.98	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಕ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟನಗದ್ದೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	37.74	2.18	0.00	39.92	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
32	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07 139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಕುರುಕುವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಗರಮಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	25.00	0.00	0.00	24.97	0.00	24.97	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
33	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00	0.00	0.00	135.60	0.13	135.73			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕೊಡ್ಡಿಕೆರೆ ತೂಬುಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	30.25	2.76	33.01			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021- 22	2022- 23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
36	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರಸನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
37	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.28	0.00	9.28	31.57	0.00	40.85			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾಗಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	47.67	0.00	47.67	45.11	0.00	92.78			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾರ ಹೋಬಳಿ ವಸ್ತಾರ ಹಿರೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತವಾನಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಡ್ಡದ ಹಡ್ಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
41	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾವಲ್ ಮನೆತೆಗ್ಗಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	29.05	0.00	29.05	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
42	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಊರುಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	32.5	0	0	34.44	0	34.44			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹಂಪಮರ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ಸರಪಳಿ 215 ಮೀ. ರಿಂದ 317 ಮೀ. ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	140.00	0.00	124.82	0.00	0.00	124.82			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹೂಸವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಸರಪಳಿ 195 ಮೀ. ರಿಂದ 305 ಮೀ. ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	120.00	0.00	124.22	0.00	0.00	124.22			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲೂರು ಗೌರಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಸರಪಳಿ 280.00 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	37.48	0.00	37.48			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬರಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಎರಿಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	19.00	0.00	0.00	5.06	0.00	5.06			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

14

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ			ಪರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನರಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಪ್ಪಗೌಡನಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆಣ್ಣೂರು ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಅರಶಿನಾಲಾ ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.20 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಯಮಸಂಧಿ ಚಾನಲ್ ಕಿ.ಮೀ.4 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಚೆಳ್ಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮಚ್ಚೇರಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಯಗಟಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಾಗರ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ (ಸರಪಳಿ 400.00ಮೀ ನಿಂದ 850.00ಮೀ ವರೆಗೆ)	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಂಗಳ ಕೆರೆ (ಕೆಗ್ಗೆರೆ) ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

51

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳ್ಳೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಪರಿಶೀಲನೆ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮದಗಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕೋಡಿ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಗಟಗೆರೆ ಕೆರೆಯು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗರ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಏರಿಯು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ(ಸರಪಳಿ 3.50 ಯಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ರಾಯಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಏರಿಯು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ (ಸರಪಳಿ 6.00 ಯಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ)	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ಯಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ., ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 7.00 ಯಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮಳೆಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನಗರ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ (ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	3098.45	0.00	644.57	1022.37	634.70	2301.64				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	169.44	0.00	169.44	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳ್ಳವನ ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	0.00	84.87	84.87	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2000.00	0.00	0.00	221.46	206.21	427.67	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುಂಠಿಕುಲು ಹೋಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಡ್ಡಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	33.00	18.03	51.03	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ				ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ			ಪರಾ	
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೇರಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಪೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನುವಂಶೀ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	82.38	0.00	82.38	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಪ್ಪಿಕೆರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಯ ಪೀಡರ್ ನಾಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ನಾಗಣ್ಣ ನಾಲಾ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಓಡದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ.	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹರಾವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಕ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ.	45.00	0.00	0.00	26.46	0.00	26.46	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾನೂರು ಕಾಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಮಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	40.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್‌ಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾಳೆಹಿತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಿಕ್‌ಪ್ ದುರಸ್ತಿ	45.00	0.00	0.00	43.83	0.00	43.83	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-

71

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳ್ಳೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021- 22	2022- 23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪೂರಂಭವಾಗಿರ ವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬಂದಾಲಕಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಲುಮಡಿ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸಾಹದ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಟೆವೂರು ಓಕವ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಓಕವ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಮಸ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಓಕವ್ ಚಾನಲ್ ದುರಸ್ತಿ	49.00	0.00	0.00	46.09	0.00	46.09	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	-
				ಒಟ್ಟು	3609.00	0.00	0.00	710.66	335.11	1045.77				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬದ್ಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
				ಒಟ್ಟು	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-01-103-1-00-140 - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಸವಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಹರಿಯುವ ಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-01-103-1-00-140 - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಗುಂಗರಪಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4711-01-103-1-00-140 - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ.177 ರಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

18

69

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ			ಪೂರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ ುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂಗಟಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೆರೆಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಚೆಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟ ಹೋಬಳಿ, ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತುರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬ್ಯಾಗಡೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ರೇಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟ ಹೋಬಳಿ, ಉಡುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಂಚಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಗಟ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಕನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ರೇಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಕ್ರೇಪಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ, ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99				ಒಟ್ಟು	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				ಒಟ್ಟಾರೆ	8697.45	0.00	644.57	1733.03	969.81	3347.41				

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 411 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಪರಿಶೋಧನೆ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-24														
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಶಿರಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 45 ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿರೀಮನೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾನೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾಲಹಿತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	4702-00-101-1-07-139 ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾವಲ್ ಮನೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ತಾಪಕೆರೆ ತುಲು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಐನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಐನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳವಾಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ತುಲು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1240)	25.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1312)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕಿರೀಗಲ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆಪರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1304)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಆರದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರದವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1241)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಂದಾಲಕಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1242)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೋಗಣ್ಣಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1313)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಮಾಣ್ಣಿಗದ್ದೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1305)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ದೇವನೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳೆಹಿರಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೆಳೆಹಿರಿಯೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರವಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ).	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಂಧದಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದೋಣಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	3.98	3.98			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಮದಗ ಕೆರೆ ರಾಯಗಾಲುವೆ ಸರವಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಹಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತಲೆ ಮಡಬಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ನಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕನೂರ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
				ಒಟ್ಟು	770.00	0.00	0.00	0.00	10.48	10.48				

22

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಪರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಕಣಬೂರು ರಂಜಾಯತಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಹಿನಬೆಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಣಬೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಲ್‌ಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	-	-
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಓಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾರಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಬಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕಾವಲ್ ನೀಲಿಗಿರಿ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಗೌಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಂಗೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಬಿಂಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	0.00	4.35	4.35			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿ ಉಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಕಲ್ಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳೇ ಲಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಮೋಗಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಳೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ಕಂ ದ್ರಿಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆಳಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರುಗಂಡಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳ ಹೋಬಳಿ, ಬೂದಿನಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ಕಂ ದ್ರಿಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ದೂರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1310)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿನ್ನಡಿ ಸಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(1297)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಡಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್‌ಪ್ ಜಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		

23

24

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾವಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(1303)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಳಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಕೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಳಂದೂರು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ದಿರಂಜಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಸ್ತಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹಂಚರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿಂಚೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ-ಕಂ-ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1244)	25.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲು-ಕಮಕರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಪಿಕ್‌ಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (1307)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಾಮಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ			ಷರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗುರುಗದಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ವಿ.ಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.91/3 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
33	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಅವುತಿ ನದಿ/ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
34	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇರೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅವುತನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಕೋಟಿ ರಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
35	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಸಾ ಹೋಬಳಿ, ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮರಸಣಿಗೆ ಹಳ್ಳದ (ಕೋಲುಮಕ್ಕಿ ಕಡೆಗಿದ್ದ) ಒಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
36	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಒಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
37	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	4702-00-101-5-01-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂದಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಒಕಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
				ಒಟ್ಟು	2070.00	0.00	0.00	0.00	12.56	12.56				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಗಡೆ, ಮುಳುವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಂಬಾರಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರದ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	23.56	23.56	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಈಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬತ್ತಹಳ್ಳದ ಒಡೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	36.41	36.41	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	4711-ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪವಿರುವ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.52 ರಲ್ಲಿ ಭೂಸುತ್ತು ತಡೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	180.00	0.00	0.00	0.00	68.97	68.97				

25

26

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ					ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂತ			ಪರಾ
						2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of Checkdam across halla near P. Mallapura village in Pura Grama panchayat of Yagati hobli in Kadur taluk, chikkamagaluru dist.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of Checkdam across halla near Vakkalagere village in Vakkalagere Grama panchayat of Yagati hobli in Kadur taluk, chikkamagaluru dist.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of Checkdam across Halla near S.No.44 kachapura village in saraswathipura Gramapanchayat kasaba hobli, Kadur taluk, Chikkamagaluru District.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of Checkdam across Veerabhadraiah channel (Halla) at S.No. 58/p near Hiriyangala village in Birur hobli, Kadur taluk, Chikkamagaluru District.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of Checkdam across halla between Hampapura and Chatnahalli villages in V. yaradakere Grama panchayat Singatigere hobli Kadur taluk, Chikkamagaluru District.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of checkdam cum across halla in Hallikerekaval, Nidagatta village Nidagatta G.P. Sakarayapatnahobli, Kadur taluk, Chikkamagaluru District.	25.00	0.00	0.00	0.00	26.10	26.10			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of checkdam across Veda halla near Gubbihalli village in Banuru Grama panchayath of Sakrepatna hobli in Kadur taluk, chikkamagaluru dist.	50.00	0.00	0.00	0.00	46.70	46.70			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ	Construction of checkdam across halla near Neelenahalli village in S. Bidare Grama panchayath of Sakrepatna hobli in Kadur taluk, chikkamagaluru dist.	50.00	0.00	0.00	0.00	46.43	46.43			ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				ಒಟ್ಟು	350.00	0.00	0.00	0.00	119.23	119.23				
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ನವಾರ್ಡ್-ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29-ಕಾಮಗಾರಿ	Improvements to Lakshimpura kodlikere in Chikkamagaluru taluk chikkamagaluru district.	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4702-ನವಾರ್ಡ್-ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-29-ಕಾಮಗಾರಿ	Improvements to Ambale Doddkere in Chikkamagaluru taluk chikkamagaluru district.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ		
				ಒಟ್ಟು	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00				
				ಒಟ್ಟಾರೆ	3545.00	0.00	0.00	0.00	211.24	386.24				