


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 534
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 12.12.2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಗ್ರಾಮವಾರು/ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 169 ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮವಾರು/ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಗ್ರಾಮ, ಹೋಬಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು; (ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಗ್ರಾಮ, ಹೋಬಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ಈ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ;	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
ಉ	ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 169 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 83 ಕೆರೆಗಳ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್ ಅಗಿಯಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 119 LCQ 2024



(ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು)  
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು  
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ  
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:534 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
1	ಅಫಜಲಪೂರ	ಭೈರಾಮಡಗಿ	ಭೈರಾಮಡಗಿ ಕೆರೆ	433
2	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅಫಜಲಪೂರ ಕೆರೆ	375
3	ಅಫಜಲಪೂರ	ಬಿದನೂರ	ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ	298
4	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗೊಬ್ಬೂರ	ಗೊಬ್ಬೂರ ಕೆರೆ	1000
5	ಅಫಜಲಪೂರ	ಅರ್ಜುನಗಿ ತಾಂಡಾ	ಅರ್ಜುನಗಿ ತಾಂಡಾ ಕೆರೆ	70
6	ಅಫಜಲಪೂರ	ನಂದರಗಾ	ನಂದರಗಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	22
7	ಅಫಜಲಪೂರ	ಬಡದಾಳ	ಬಡದಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ-1	45
8	ಅಫಜಲಪೂರ	ಬಡದಾಳ	ಬಡದಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ-2	50
9	ಅಫಜಲಪೂರ	ಬಳೂರ್ಗಿ	ಬಳೂರ್ಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	45
10	ಅಫಜಲಪೂರ	ಮಾಶಾಳ	ಮಾಶಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	41
11	ಅಫಜಲಪೂರ	ಕರಜಗಿ	ಕರಜಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	54
12	ಅಫಜಲಪೂರ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	45
13	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕೆರೆ	195
14	ಆಳಂದ	ಧುತ್ತರಗಾಂವ	ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಕೆರೆ	130
15	ಆಳಂದ	ಮಟಕಿ	ಮಟಕಿ ಕೆರೆ	193
16	ಆಳಂದ	ನಿಂಬಾಳ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆರೆ	100
17	ಆಳಂದ	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕೆರೆ (ಕೆರೂರ)	104

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
18	ಆಳಂದ	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	300
19	ಆಳಂದ	ಸಾಲೇಗಾವ	ಸಾಲೇಗಾವ ಕೆರೆ	450
20	ಆಳಂದ	ನರೋಣಾ	ನರೋಣಾ ಕೆರೆ	448
21	ಆಳಂದ	ವೈಜಾಪೂರ	ವೈಜಾಪೂರ ಕೆರೆ	375
22	ಆಳಂದ	ಧಂಗಾಪೂರ	ಧಂಗಾಪೂರ (ಹಳೆ) ಕೆರೆ	77
23	ಆಳಂದ	ಮದಗುಣಕಿ	ಮದಗುಣಕಿ ಕೆರೆ	100
24	ಆಳಂದ	ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ	ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ಕೆರೆ	121
25	ಆಳಂದ	ಡೊಣ್ಣೂರ	ಡೊಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ	130
26	ಆಳಂದ	ಕರಹರಿ	ಕರಹರಿ ಕೆರೆ	45
27	ಆಳಂದ	ಸರಸಂಬಾಹಡಲಗಿ	ಸರಸಂಬಾ ಕೆರೆ	85
28	ಆಳಂದ	ಹಡಲಗಿ	ಹಡಲಗಿ ಕೆರೆ	77
29	ಆಳಂದ	ತಡಕಲ್	ತಡಕಲ್ ಕೆರೆ	60
30	ಆಳಂದ	ಬೆಳಮಗಿ	ಬೆಳಮಗಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	290
31	ಆಳಂದ	ತಡಕಲ್	ತಡಕಲ್ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ-1	20
32	ಆಳಂದ	ತಡಕಲ್	ತಡಕಲ್ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ-2	42
33	ಆಳಂದ	ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ	ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	15
34	ಆಳಂದ	ಖಜೂರಿ	ಖಜೂರಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	35
35	ಆಳಂದ	ಕವಲಗಾ	ಕವಲಗಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	32
36	ಆಳಂದ	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ	ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	16
37	ಆಳಂದ	ನಿಂಬಾಳ	ನಿಂಬಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	41
38	ಆಳಂದ	ಕಡಗಂಚಿ	ಕಡಗಂಚಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	57
39	ಆಳಂದ	ಝಳಕಿ	ಝಳಕಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	46

3

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
40	ಆಳಂದ	ಮಾಡ್ಯಾಳ	ಮಾಡ್ಯಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	48
41	ಆಳಂದ	ಎಲೆನಾವದಗಿ	ಎಲೆನಾವದಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	28
42	ಆಳಂದ	ಗೋಳಾ(ಬಿ)	ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	30
43	ಆಳಂದ	ತಡೋಳಾ	ತಡೋಳಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	70
44	ಆಳಂದ	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	57
45	ಆಳಂದ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	45
46	ಆಳಂದ	ಶುಕ್ರವಾಡಿ	ಶುಕ್ರವಾಡಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
47	ಆಳಂದ	ವಾಗ್ಗರಿಗಿ	ವಾಗ್ಗರಿಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
48	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಬೀರನಳ್ಳಿ	ಬೀರನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	1950
49	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪಂಗರಗಾ	ಪಂಗರಗಾ ಕೆರೆ	220
50	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	1006
51	ಚಿಂಚೋಳಿ	ತುಮಕುಂಟಾ	ತುಮಕುಂಟಾ ಕೆರೆ	283
52	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹುಡದಳ್ಳಿ	ಹುಡದಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	369
53	ಚಿಂಚೋಳಿ	ನಾಗಾಇದ್ದಾಯಿ	ನಾಗಾಇದ್ದಾಯಿ ಕೆರೆ	311
54	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಧೋತಿಕೊಳಾ	ಧೋತಿಕೊಳಾ ಕೆರೆ	348
55	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹುಲಸಗೂಡ	ಹುಲಸಗೂಡ ಕೆರೆ	393
56	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ	334
57	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೋಡ್ಲಿ	ಕೋಡ್ಲಿ-ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆರೆ	1050
58	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೊಳ್ಳೂರ	ಕೊಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ	113
59	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಂದನಕೇರಾ	ಚಂದನಕೇರಾ ಕೆರೆ	87
60	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಐನಾಪೂರ	ಐನಾಪೂರ (ಹಳೆ) ಕೆರೆ	113
61	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಮುಕರಂಬಾ	ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ	193

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
62	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಖಾನಾಪೂರ	ಖಾನಾಪೂರ ಕೆರೆ	68
63	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಧರ್ಮಸಾಗರ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಕೆರೆ	100
64	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಅಂತಾವರಂ	ಅಂತಾವರಂ ಕೆರೆ	90
65	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಐನಾಪೂರ	ಐನಾಪೂರ (ಹೊಸ) ಕೆರೆ	42
66	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಲಿಂಗಾನಗರ	ಲಿಂಗಾನಗರ ಕೆರೆ	68
67	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂದಾನೂರ	ಚಿಂದಾನೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
68	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಯೇಲಕಪಳ್ಳಿ	ಯೇಲಕಪಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
69	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ	ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ ಕೆರೆ (ಬಸವೇಶ್ವರ)	390
70	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಆಳ್ಳಿ	ಅಂಬಾಡ ಕೆರೆ	49
71	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕೊಲ್ಲೂರ	ಖಾನಟ್ಯಾಂಕ ತರಕಸಪೇಟ್	49
72	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮುಪ್ಪಾ	ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ	117
73	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕರದಾಳ	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ	800
74	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ	ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ	202
75	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪೇಟಶಿರೂರು	ಪೇಟಶಿರೂರ ಕೆರೆ	40
76	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಚ್ಚಾ	ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆ	210
77	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಆಲೂರ-ಬಿ	ಆಲೂರ-ಬಿ ಕೆರೆ	400
78	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಜೀವಣಿ-ಕದ್ದರಗಿ	ಜೀವಣಿ-ಕದ್ದರಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	50
79	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	55
80	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಮಕನೂರ	ಕಮಕನೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	50
81	ಕಾಳಗಿ	ಮಾವಿನಸೂರ	ಮಾವಿನಸೂರ ಕೆರೆ	465
82	ಕಾಳಗಿ	ಅರಣಕಲ್	ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ	245
83	ಕಾಳಗಿ	ಬೆಡಸೂರ	ಬೆಡಸೂರ ಕೆರೆ	148

4

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
84	ಕಾಳಗಿ	ಬೆಡಸೂರ	ಬೆಡಸೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	25
85	ಶಹಾಬಾದ	ಶಹಾಬಾದ (ಹಳೆ)	ಕುಣ್ಣಿಕೇರಾ ಕೆರೆ	130
86	ಕಲಬುರಗಿ	ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ	ಹುಣಸಿ ಹಡಗಿಲ ಕೆರೆ	66
87	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಾಳಾ	ಪಾಳಾ ಕೆರೆ	195
88	ಕಲಬುರಗಿ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ	282
89	ಕಲಬುರಗಿ	ಕುಮಸಿ	ಕುಮಸಿ ಕೆರೆ	360
90	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ	ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ	225
91	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಳವಂತಗಿ	ಯಳವಂತಗಿ ಕೆರೆ	217
92	ಕಲಬುರಗಿ	ಖಾಜಿ ಕೊಟನೂರ	ಖಾಜಿ ಕೊಟನೂರ ಕೆರೆ	1800
93	ಕಲಬುರಗಿ	ಮೇಳಕುಂದಾ.ಬಿ	ಮೇಳಕುಂದಾ.ಬಿ ಕೆರೆ	43
94	ಕಲಬುರಗಿ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
95	ಕಲಬುರಗಿ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	41
96	ಕಲಬುರಗಿ	ಮೇಲಕುಂದಾ	ಮೇಲಕುಂದಾ-ಏಡಿಗುಂಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	49
97	ಕಲಬುರಗಿ	ಮೇಳಕುಂದಾ	ಮೇಳಕುಂದಾ-ಸಿಡಿಲುಗುಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	20
98	ಕಮಲಾಪೂರ	ಓಕಳಿ	ಓಕಳಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ	99
99	ಕಮಲಾಪೂರ	ಹೋಳಕುಂದಾ	ಹೋಳಕುಂದಾ ಕೆರೆ	45
100	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ (ಉ)	ಕಮಲಾಪೂರ (ಉತ್ತರ) ಕೆರೆ	148



ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
101	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ (ದ)	ಕಮಲಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ) ಕೆರೆ	74
102	ಕಮಲಾಪೂರ	ಭೀಮನಾಳ	ಭೀಮನಾಳ ಕೆರೆ	97
103	ಕಮಲಾಪೂರ	ನೀಲಕುಡ	ನೀಲಕುಡ ಕೆರೆ	99
104	ಕಮಲಾಪೂರ	ಬಾಚನಾಳ	ಬಾಚನಾಳ ಕೆರೆ	134
105	ಕಮಲಾಪೂರ	ದಿನಿಸಿ	ದಿನಿಸಿ ಕೆರೆ	210
106	ಕಮಲಾಪೂರ	ನೌನಿಹಾಳ	ನೌನಿಹಾಳ ಕೆರೆ	357
107	ಕಮಲಾಪೂರ	ಮಳಸಾಪೂರ	ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ	269
108	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಮೂಡ	ಕಲಮೂಡ ಕೆರೆ	200
109	ಕಮಲಾಪೂರ	ಭುಂಯಾರ	ಭುಂಯಾರ ಕೆರೆ	600
110	ಕಮಲಾಪೂರ	ಓಕಳಿ	ಓಕಳಿ (ಹೊಸ) ಕೆರೆ	215
111	ಕಮಲಾಪೂರ	ವರನಾಳ	ವರನಾಳ ಕೆರೆ	100
112	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಟವಾಡ	ಪಟವಾಡ ತಾಂಡಾ ಕೆರೆ	80
113	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ	ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	20
114	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ ಚವ್ವಾಣ ತಾಂಡಾ	ಕಮಲಾಪೂರ ಚವ್ವಾಣ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	45
115	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	45
116	ಕಮಲಾಪೂರ	ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ	ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	42
117	ಕಮಲಾಪೂರ	ನೌನಿಹಾಳ	ನೌನಿಹಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	42
118	ಕಮಲಾಪೂರ	ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ	ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	34
119	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜನಾಳ	ಕಮಲಾಪೂರ-ರಾಜನಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	43

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
120	ಕಮಲಾಪೂರ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
121	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಾಳ ಮಂದಿರಿಗಿ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
122	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಮೂಡ	ಕಲಮೂಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	50
123	ಕಮಲಾಪೂರ	ಮರಗುತ್ತಿ	ಮರುಗುತ್ತಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	60
124	ಕಮಲಾಪೂರ	ಭೀಮನಾಳ	ಭೀಮನಾಳ-ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
125	ಕಮಲಾಪೂರ	ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ	ಬಬಲಾದ ಐ.ಕೆ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	42
126	ಕಮಲಾಪೂರ	ಬಾಚನಾಳ	ಬಾಚನಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	45
127	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ	538
128	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ	247
129	ಜೇವರ್ಗಿ	ಅವರಾದ	ಅವರಾದ ಕೆರೆ	235
130	ಜೇವರ್ಗಿ	ಅಂದೋಲಾ	ಅಂದೋಲಾ ಜಿನುಗುಕೆರೆ	41
131	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜನಿವಾರ	ಜನಿವಾರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	40
132	ಜೇವರ್ಗಿ	ಸೊನ್ನ	ಸೊನ್ನ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	42
133	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಸೈದಾಪೂರ	ಸೈದಾಪೂರ ಕೆರೆ	105
134	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಬೆಣ್ಣೂರ	ಬೆಣ್ಣೂರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	45
135	ಯಡ್ರಾಮಿ	ಹಂಗರಗಾ.ಬಿ.	ಹಂಗರಗಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ	42
136	ಸೇಡಂ	ಮುಧೋಳ	ರಾಮಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಧೋಳ	44
137	ಸೇಡಂ	ಮುಧೋಳ	ಊರಕೆರೆ ಮುಧೋಳ	58
138	ಸೇಡಂ	ಆಡಕಿ	ಅಮಲಸಾನಿ ಚೇರು ಅಡಕಿ	65
139	ಸೇಡಂ	ಇಟಕಲ್	ತೂರತಲಾಬ ಇಟಕಲ್	58
140	ಸೇಡಂ	ಇಟಕಲ್	ಊರಚೇರು ಇಟಕಲ್	59



ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
141	ಸೇಡಂ	ಇಟಕಲ್	ಇಟಕಲ್ ಕೆರೆ (ವಿ.ಬ್ಯಾನೆ)	165
142	ಸೇಡಂ	ಹಂದರಕಿ	ದೇವಿ ಕೆರೆ ಹಂದರಕಿ	51
143	ಸೇಡಂ	ಮದನಾ	ಮದನಾ ಚೇರು ಮದನಾ	45
144	ಸೇಡಂ	ಕಡಲಾಪೂರ	ತೂರತಲಾಬ (ಸಣ್ಣದು) ಕಡಲಾಪೂರ	48
145	ಸೇಡಂ	ಕಡಲಾಪೂರ	ಕಡಲಾಪೂರ ಕೆರೆ (ದೊಡ್ಡದು)	367
146	ಸೇಡಂ	ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ	ಕಾನಾಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ	163
147	ಸೇಡಂ	ಅಲಿಪುರ	ಅಲಿಪುರ ಕೆರೆ	1450
148	ಸೇಡಂ	ನರತ್ತಪಾಡ	ನರತ್ತಪಾಡ ಕೆರೆ	113
149	ಸೇಡಂ	ದುಗನೂರ	ತಬಲನ ಕೆರೆ ದುಗನೂರ	40
150	ಸೇಡಂ	ಮದನಾ	ಪುರಾನಾ ತಲಾಬ ಮದನಾ	45
151	ಸೇಡಂ	ಕೋಡ್ಲಾ	ಊರ ತಲಾಬ ಕೋಡ್ಲಾ	44
152	ಸೇಡಂ	ಕೋಲ್ಕುಂದಾ	ಊರ ಕೆರೆ ಕೋಲ್ಕುಂದಾ	40
153	ಸೇಡಂ	ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ	40
154	ಸೇಡಂ	ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ	ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಚೇರು ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ	40
155	ಸೇಡಂ	ಬನ್ನೂರ	ಜಿ. ದೇವಿಕೆರೆ ಬನ್ನೂರ	44
156	ಸೇಡಂ	ಇರಾಪಲ್ಲಿ	ಫರೀದ ಸಾಗರ ಇರಾಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	40
157	ಸೇಡಂ	ಇರಾಪಲ್ಲಿ	ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಇರಾಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	40
158	ಸೇಡಂ	ಕಡಚರ್ಲಾ	ಊರಚೇರು ಕಡಚರ್ಲಾ	40
159	ಸೇಡಂ	ಬಂದೇಪಲ್ಲಿ	ನರಸಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಬಂದೇಪಲ್ಲಿ	42
160	ಸೇಡಂ	ಖಂಡರಾಯನ್‌ಪಲ್ಲಿ	ಪಟೇಲ ಚೇರು ಖಂಡರಾಯನ್‌ಪಲ್ಲಿ	40

9

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5
161	ಸೇಡಂ	ಮಲ್ಲಾಬಾದ	ಪಿಕನ್‌ಕುಂಟಾ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಕೆರೆ	40
162	ಸೇಡಂ	ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ	ರಾಯನಚೇರು ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ	40
163	ಸೇಡಂ	ಕೋನಾಪುರ	ಊರಚೇರು ಕೋನಾಪುರ	40
164	ಸೇಡಂ	ಕೊತ್ತಾಪಲ್ಲಿ	ದಯಾಚೇರು ಕೊತ್ತಾಪಲ್ಲಿ	40
165	ಸೇಡಂ	ನಾಚವಾರ	ವಾಣಿಕೆರೆ ನಾಚವಾರ	45
166	ಸೇಡಂ	ಹೂಲಗೊಳ್ಳ	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೂಲಗೊಳ್ಳ	220
167	ಸೇಡಂ	ತಿಪಡಂಪಳ್ಳಿ	ತಿಪಡಂಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	60
168	ಸೇಡಂ	ತುಮಲಕುಂಟಾ	ತುಮಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆ	60
169	ಸೇಡಂ	ಪಾಕಲ್	ಪಾಕಲ್ ಹೊಸ ಕೆರೆ (ಸೈಟ್-1)	220
			ಒಟ್ಟು	28996

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:534 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2  
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ವಿಕೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	76.46	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	0.00	30.00	5.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅರಜುಣಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಜುಣಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಮೋಹನ ಜಿ. ರಾಜೋಡ	0.00	0.00	30.79	0.00	2.00	32.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಫಜಲಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಸಾತಯ್ಯ ಡೋಣ್ಣರ	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಅತನೂರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಗೊಬ್ಬರ	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಅತನೂರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಭೈರಾಮದಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐ‌ಡಿ‌ಎಫ್-29	ಭೈರಾಮದಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಅತನೂರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಿದನೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಿದನೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಎಸ್.ಆರ್. ಪುಲೇಶ್	0.00	114.36	195.36	0.00	0.00	309.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಅತನೂರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಬಿದನೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಬಿದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	4.00	ವೆಂಕಟರಮಣಾ	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಅಫಜಲಪುರ	ಅಫಜಲಪುರ	ಅರಜುಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಅರಜುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	4.00	ವೆಂಕಟರಮಣಾ	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8					ಒಟ್ಟು	773.81		0.00	114.36	232.49	30.00	25.00	401.85		
1	ಖಜೂರಿ	ಆಳಂದ	ಮುಟಕಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಟಕಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	0.00	134.37	48.78	0.00	0.00	183.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ	ಆಳಂದ	ಮದಗುಣಕಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದಗುಣಕಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಅಣ್ಣರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ನಿಂಬರಗಾ	ಆಳಂದ	ಡೋಣ್ಣೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಡೋಣ್ಣೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಶ್ರೀಶೈಲ್ ವಿಭೂತಿ	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ನಿಂಬರಗಾ	ಆಳಂದ	ಕಡಗಂಚಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	37.64	1.00	0.00	38.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	33.35	1.00	0.00	34.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಹಳ್ಳಸಲಗರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಸಲಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	47.22	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಂಡಿ	0.00	0.00	35.52	1.00	0.00	36.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಖಜೂರಿ	ಆಳಂದ	ಸಾಲೆಗಾಂವ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೆಗಾಂವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	39.35	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00	27.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ	ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	78.70	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಂಡಿ	0.00	0.00	63.30	1.00	0.00	64.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ	ಆಳಂದ	ನಿಂಬಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	16.30	19.28	0.00	35.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ನಿಂಬರಗಾ	ಆಳಂದ	ಧುತ್ತರಗಾಂವ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಬಾಬುರಾವ ಎಸ್.	0.00	0.00	15.00	0.00	3.00	18.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ	ಆಳಂದ	ಸರಸಂಬಾ	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಸಂಬಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ನಿಂಬರಗಾ	ಆಳಂದ	ಹಡಲಗಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಎಡಿಎಫ್-29	ಹಡಲಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ನಿಂಬರಗಾ	ಆಳಂದ	ಧುತ್ತರಗಾಂವ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	ಶರಣಬಸಪ್ಪ	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ನಿಂಬರಗಾ	ಆಳಂದ	ಝಳಕಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಝಳಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	ಶರಣಬಸಪ್ಪ	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ	ಆಳಂದ	ನಿಂಬಾಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	ಶರಣಬಸಪ್ಪ	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ನರೋಣಾ	ಆಳಂದ	ನರೋಣಾ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.50	ಅನೀಲ	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ನರೋಣಾ	ಆಳಂದ	ನರೋಣಾ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	2.50	ಅನೀಲ	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17					ಒಟ್ಟು	870.00		0.00	134.37	276.91	55.67	96.93	563.88		
1	ಭರಪತಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	176.65	206.29	0.00	0.00	382.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಅವರಾದ-ಬಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕುಮಸಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಸಿ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಶ್ರೀ. ಯಶವಂತರಾಯ	22.39	7.60	0.00	0.00	0.00	29.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಅವರಾದ-ಬಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕುಮಸಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಮಸಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಬಿ.ಟಿ.	0.00	0.00	0.00	49.25	0.00	49.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

12

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪಲಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ಅವರಾದ-ಬಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಾಳಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ತಾಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಸಂಜು ಕೆ. ಜಾಧವ	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಬುರಗಿ	ಮರಗುತ್ತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮರುಗುತ್ತಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಶ್ರವಣಕುಮಾರ	0.00	0.00	13.39	0.50	0.00	13.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಅವರಾದ-ಬಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಪಾಳಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಳಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ	51.48	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	28.69	0.00	28.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಅವರಾದ-ಬಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಖಾಜಾ ಕೊಟನೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾ ಕೊಟನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಶ್ಚೇತನ	75.74	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	68.17	0.00	0.00	68.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಹುಣಸಿಹದಗಿಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹುಣಸಿ ಹದಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.90	ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	8.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಫರಹತಾಬಾದ	ಕಲಬುರಗಿ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	ವೈ.ಎಲ್. ಬಳುಂಡಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.78	ಹೇಮಂತ ಬಿ.ಟಿ.	0.00	0.00	52.88	20.00	0.00	72.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಹತಗುಂದಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಳವಂತಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	ಹೇಮಂತ ಬಿ.ಟಿ.	0.00	0.00	50.38	0.00	0.00	50.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಿಂದಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಬಸವರಾಜ ಕಣ್ಣೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಮೇಳಕುಂದಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮೇಳಕುಂದಾ ಸಿಡ್ಲಾ ಗುಂಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಮೇಳಕುಂದಾ	ವಿಕೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಯಡಿಗುಂಡಾ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	11.13	ಪ್ರದೀಪ	0.00	0.00	0.00	10.33	0.00	10.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಮೇಳಕುಂದಾ	ವಿಕೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿಡಲಗುಂಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	ಪ್ರದೀಪ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಪಟ್ಟಣ	ಕಲಬುರಗಿ	ಹುಣಸಿಹದಗಿಲ್	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿ ಹದಗಿಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಕಂಕರ ರಾಜೋಡ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ಅವರಾದ-ಬಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಕುಮಟ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಕುಮಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	4.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣಿ ವಗ್ಗರ	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	2.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17					ಒಟ್ಟು	1098.03		22.39	184.25	393.79	132.52	2.00	734.95		
1	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ನೀಲಕೂಡ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀಲಕೂಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಕೆ.	0.00	11.30	8.67	0.00	0.00	19.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಮಳಸಾಪೂರ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ	35.02	8.46	0.00	0.00	0.00	43.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಮಹಾಗಾವ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಹೊಳಕುಂದಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	88.05	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	37.05	8.50	0.00	45.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಪಟವಾದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	0.00	35.12	6.00	12.00	53.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಮಳಸಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	78.70	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	36.82	0.00	0.00	36.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ದಿನಸಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನಸಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	32.43	0.00	0.00	32.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	70.83	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	29.69	0.00	0.00	29.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ನವನೀಹಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವನೀಹಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಊರು ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಬಾಚನಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	94.44	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	38.96	23.86	0.00	62.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಲಮುಡ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಮುಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ನೀಲಕೂಡ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಳಕೂಡ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	80.18	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	26.15	33.06	0.00	59.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಓಕಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಓಕಳಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	59.03	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00	18.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಾಳಮಂದರಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	51.16	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	0.00	0.00	9.37	0.00	9.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	55.09	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	0.00	0.00	45.15	0.00	0.00	45.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಬಾಚನಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚನಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	55.09	ಅಮೃತ ದೊಡ್ಡಮನಿ	0.00	0.00		37.21	0.00	37.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಭೂಂಯಾರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಂಯಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	118.05	ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿ.ಟಿ.	0.00	0.00		40.00	0.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಓಕಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಓಕಳಿ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	118.05	ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿ.ಟಿ.	0.00	0.00		25.00	0.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಭೀಮನಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	30.88	31.58	0.00	62.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ನವನೀಹಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (1) ನವನೀಹಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ (2) ಬಬಲಾದ ಐಕೆ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	94.45	ಪಾಲಿಕೆರಲಾಯ	0.00	0.00	0.00	44.69	0.00	44.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ (2) ಕಮಲಾಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	90.51	ಪಾಲಿಕೆರಲಾಯ	0.00	0.00	35.34	53.79	0.00	89.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇದ್ದಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಭೀಮನಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಭೀಮನಾಳ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಜಿನಗೂ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ (2) ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗೂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	98.38	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	0.00	7.61	0.00	7.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ವರನಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವರನಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.00	ಸಿದ್ದಾಪ್ಪ ಬೆಳಕೋಟ	0.00	0.00	19.52	15.00	0.00	34.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ	0.00	0.00	18.10	2.98	0.00	21.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಕಮಲಾಪೂರ	ಕಮಲಾಪೂರ	ರಾಜನಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಮಲಾಪೂರ ರಾಜನಾಳ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.32	ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಕಾಂಬಳೆ	0.00	0.00	36.14	3.80	0.00	39.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25					ಒಟ್ಟು	1708.30		35.02	19.76	448.47	342.45	12.00	857.70		
1	ನಾಲವಾರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಅಕ್ಕಿಳ್ಳೆ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಕ್ಕಿಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂದಾಜು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ಡೊರೈ	22.56	20.72	0.00	0.00	0.00	43.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	17.31	ಮಿಥುನ ಡೊರೈ	0.00	0.00	0.00	16.47	0.00	16.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ನಾಲವಾರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಅಕ್ಕಿಳ್ಳೆ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದಾಜು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	39.35	ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	0.00	0.00	0.00	20.13	0.00	20.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಕಾಳಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮುಪ್ಪಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	36.83	ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	14.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಕಾಳಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವೆಟಿರೊರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಟಿರೊರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	39.35	ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00	13.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಕಾಳಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಜ್ಜಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	66.11	ಸುರೇಶ್‌ರಾಯ	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	16.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ನಾಲವಾರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ತರಕಸವೇಟ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರಕಸವೆಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	62.96	ಶ್ರೀಶೈಲ್ ವಿಭೂತಿ	0.00	0.00	0.00	28.00	4.00	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಶಹಾಬಾದ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮುಗಳನಾಗಾಂವ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	92.96	ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	0.00	0.00	0.00	19.32	0.00	19.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕರದಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಪುಲಿಕಂಠರಾಯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಅಲ್ಲೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	118.05	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಂಡಿ	0.00	0.00	0.00	40.00	5.00	45.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ನಾಲವಾರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಬನ್ನಪಟ್ಟಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬನ್ನಪಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಜಜೀವಣಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜೀವಣಗಿ-ಕದ್ದರಗಿ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಕಾಳಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಮಕನೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಮಕನೂರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	0.00	0.00	0.00	19.82	0.00	19.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಕಾಳಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮುಪ್ಪಾ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬೆಳಕೋಟ	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಕಾಳಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಚ್ಚಾ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.42	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾತಾಪೂರ	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	16.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕರದಾಳ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-29	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಂಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09	48.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಕಾಳಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಕಮಕನೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕು ಕಮಕನೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜನುಗುಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಅಮೃತ ದೊಡ್ಡಮನಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17					ಒಟ್ಟು	1081.30		22.56	20.72	0.00	212.87	71.09	327.24		
1	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಅರಣಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	ಎಸ್.ಆರ್. ಪುಲೇಶ್	0.00	229.13	112.36	0.00	0.00	341.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಕೋಡ್ಲಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕೋಡ್ಲಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	180.00	ಕರಣರಡ್ಡಿ	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಮಾವಿನೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಾವಿನೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಕರಣರಡ್ಡಿ	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಬೆಡಸೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	70.83	ರಾಜು	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಅರಣಕಲ್	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಣಕಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	150.00	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಬಿಡುಗಡೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ಕಾಳಗಿ	ಕಾಳಗಿ	ಮಾವಿಸೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	150.00	ಎ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	48.38	55.00	0.00	103.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6					ಒಟ್ಟು	960.83		0.00	229.13	160.74	192.00	0.00	581.87		
1	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ನಾಗಯದ್ದಾಯ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರಪಾಪದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗಯದ್ದಾಯ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಎಸ್.ಆರ್. ಪುಲೇಶ್	0.00	249.56	118.65	0.00	0.00	368.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಕೋಡ್ಲಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹುಡದಳ್ಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹುಡದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	468.39	0.00	0.00	468.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಕೋಡ್ಲಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ದೋತಿಕೊಳ್ಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೋತಿಕೊಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಮಂಜೂರು ಪಟೇಲ್	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಧರ್ಮಸಾಗರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಧರ್ಮಸಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಐನಾಪೂರ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಅಂತವಾರಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತವಾರಂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	40.83	ಕಿರಣರಡ್ಡಿ	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಐನಾಪೂರ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ತುಮಕುಂಟಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕುಂಟಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	58.70	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00	38.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಧರ್ಮಸಾಗರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	0.00	0.00	74.88	0.00	0.00	74.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	78.70	ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ	0.00	0.00	13.04	19.50	0.00	32.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಐನಾಪೂರ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹಸರಗುಂಡಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	75.00	ರಾಜು	0.00	0.00	30.98	8.04	0.00	39.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಕೋಡ್ಲಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಹುಲ್ಲಗೂಡ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಗೂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	58.70	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಕೋಡ್ಲಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಧೋತಿಕೋಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಧೋತಿಕೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	150.00	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

18

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ಕೋಡ್ಲಿ	ಕಾಳಗಿ	ಕೋಡ್ಲಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	250.00	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಐನಾಪೂರ	ಚಂಚೋಳಿ	ಏನಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಏನಾಪೂರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಬಲರಾಂ ಡೊಂಗ್ರಿ	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಕೋಡ್ಲಿ	ಚಂಚೋಳಿ	ಮುಕರಂಬಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಐನಾಪೂರ	ಚಂಚೋಳಿ	ಬೀರನಳ್ಳಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	86.52	ಕರಣರಡ್ಡಿ	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಂಚೋಳಿ	ಚಂಚೋಳಿ	ಕೊಲ್ಲೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	4.00	ದಿಲೀಪ	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	3.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಕೋಡ್ಲಿ	ಚಂಚೋಳಿ	ದೋತಿಕೊಳ್ಳ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ದೋತಿಕೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	4.00	ಮಾರುತಿ ಜಮಾದಾರ	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಕೋಡ್ಲಿ	ಚಂಚೋಳಿ	ಮುಕರಂಬಾ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಮುಕರಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	3.00	ಹೂವಣ್ಣ	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	2.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಚಂಚೋಳಿ	ಚಂಚೋಳಿ	ಅಂತವಾರಂ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಅಂತವಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು.	3.00	ಪ್ರವೀಣ	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	2.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20					ಒಟ್ಟು	2247.45		0.00	249.56	756.99	238.54	0.00	1245.09		
1	ಇಜೇರಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೆಣ್ಣೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೂರ ಜನಗು ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	15.74	ಗುರಪ್ಪ	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಅಂದೋಲಾ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಅಂದೋಲಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದೋಲಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.74	ಕರಣಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ	0.00	0.00	4.40	7.42	0.00	11.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಯಡ್ತಾಪು	ಜೇವರ್ಗಿ	ಸೈದಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	47.22	ಶರಣಬಸಪ್ಪ	0.00	0.00	35.81	1.64	0.00	37.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	55.09	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	22.92	7.23	0.00	30.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	62.96	ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜನಿವಾರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಜನಿವಾರ ಜನಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣ	0.00	0.00	2.28	2.00	2.00	6.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ಜೇವರಿಗಿ	ಜೇವರಿಗಿ	ಸೊನ್ನ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸೊನ್ನ ಜನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಶ್ರೀಶೈಲ ವಿಧೂತಿ	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
8	ಜೇವರಿಗಿ	ಜೇವರಿಗಿ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	36.52	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಜೇವರಿಗಿ	ಜೇವರಿಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣ	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಯಡ್ರಾಸು	ಜೇವರಿಗಿ	ಹಂಗರಗಾ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ) ಜನುಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣ	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಜೇವರಿಗಿ	ಜೇವರಿಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಎಡಿಎಫ್-29	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಶಂಕರ ಜಾಧವ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
12	ಯಡ್ರಾಸು	ಜೇವರಿಗಿ	ಸೈದಾಪೂರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವನಿ	ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ಣೀಕರಣ.	4.00	ಶಿವಪುತ್ತಪ್ಪ ಕೋರಿ	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12					ಒಟ್ಟು	407.27		0.00	0.00	71.18	47.54	2.00	120.72		
1	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ನಾಡೇವಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇವಳ್ಳಿ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶ್ರೀ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ	29.23	6.13	0.00	0.00	0.00	35.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಆಡಕಿ	ಸೇಡಂ	ಇರನಾಪಲ್ಲಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಇರನಾಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ.ಗೌಡಿ	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00	66.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಆಡಕಿ	ಸೇಡಂ	ಕೊತ್ತಪ್ಪಳ್ಳಿ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಯಾಚೇರು ಕೊತ್ತಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಶ್ರೀ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ಇಟಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ತಿಪ್ಪಡಂಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ ದೊಲ್ಲೆ	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	19.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ಇಟಕಲ್	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ WBA ಇಟಕಲ್ ಕೆರೆ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ನರ್ತಾಪಾಡ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನರ್ತಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕೆ.ಕೆ.ಬಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್	6.03	3.59	0.00	0.00	0.00	9.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಆಡಕಿ	ಸೇಡಂ	ಬೋದೇವಳ್ಳಿ	ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಪ್ಪ (ಬೋದೇವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ) ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ವಿ.ಡಿ. ಗೌಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	ಕೋಡ್ಲಾ	ಸೇಡಂ	ಮಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ	31.48	ಶಿವರಾಜ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

19



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ತಿ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ಆಡಕಿ	ಸೇಡಂ	ಇರಾಪಲ್ಲಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ	26.50	ಸಿದ್ದಣ್ಣ	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಆಡಕಿ	ಸೇಡಂ	ಇರಾಪಲ್ಲಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಫರೀದಸಾಗರ ಈರನಾಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	31.48	ವಿಜಯಕುಮಾರ	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಆಡಕಿ	ಸೇಡಂ	ಆಡಕಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲಸಾನಿಬೇರು ಅಡಕಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	74.77	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಂಡಿ	0.00	0.00	54.47	4.70	0.00	59.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ಕದಲಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ	70.83	ವಿ.ಡಿ.ಗೌಂಡಿ	0.00	0.00	42.42	0.00	17.67	60.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ಮುಧೋಳ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ (2) ಹುಲಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹುಲಗೋಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ (3) ಕಡಬೆರಲಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	90.03	ಮಲಿಕಂಠರಾಯ	0.00	0.00	84.58	0.00	0.00	84.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಕೋಡ್ಲಾ	ಸೇಡಂ	ಕೋನಾಪೂರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕೋನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ (2) ಇಟಿಕಾಲ್ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಪ್ಪಡಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ (3) ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ (4) ಇಟಿಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಡಬ್ಬೂ.ಬಿ.ಎ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	98.45	ವಿ.ಡಿ. ಗೌಂಡಿ	0.00	0.00	40.25	26.61	0.00	66.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಕೋಡ್ಲಾ	ಸೇಡಂ	ಮದನಾ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮದನಾ ಬೇರು ಮದನಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣ ದೇಶಾಯ	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ನರ್ತಾಪಾಡ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನರ್ತಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಸಿದ್ದಣ್ಣ ದೇಶಾಯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಬೇರು ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಅಮರೇಶ್‌ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	0.00	0.00	39.12	0.00	0.00	39.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
18	ಆಡಕಿ	ಸೇಡಂ	ಬಂದೇಪಲ್ಲಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ನರಸಪ್ಪಾ ಕೆರೆ ಬಂದೇಪಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವೆಚ್ಚ					ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
								ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ಆಡಕೆ	ಸೇಡಂ	ಇರನಾಪಲ್ಲಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಕುಂಟಾ-ಇರನಾಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.34	ಶಿವಮುತ್ತು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಕೋಡ್ಲಾ	ಸೇಡಂ	ಕೋಡ್ಲಾ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಶಿವಶರಣ ಅಂಗಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	ಮುಧೋಳ	ಸೇಡಂ	ಕದಲಾಪೂರ	ಸಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಎಡಿಎಫ್-29	ಕಡ್ಲಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಕರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21					ಒಟ್ಟು	1129.88		40.39	136.27	260.84	69.31	17.67	524.48		
1	ಶಾಹಾಬಾದ	ಶಾಹಾಬಾದ	ಶಾಹಾಬಾದ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	75.09	ಹೇಮಂತ ಬಿ.ಟಿ.						0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1					ಒಟ್ಟು	75.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
144					ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	10351.96		120.36	1088.42	2601.41	1320.9	226.69	5357.78		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:534 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3  
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ನೀರಿನ ಮೂಲ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
						ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-3-01-139- ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬೆಣ್ಣೆತೊರಾ	19771.00	6	2	9290.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	1-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆ & 1- ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆ
2	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-3-01-139- ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಭೀಮಾ	1100.00	1	0	145.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-3-01-139- ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಭೀಮಾ/ಕಾಗಿಣಾ	13500.00	5	4	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ	4-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆರೆಗಳು
				ಒಟ್ಟು	34371.00	12	6	9435.27		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:534 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-4

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ			ಷರಾ
												ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರಿಂಚ್	ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್	ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಕಲಬುರಗಿ	169	3525.52	169	0	1	0.900	1	0.900	0	0.000	83	0		