


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 806
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.03.2025
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು?	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 33 LCQ 2025


 (ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸಲಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:806ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

2022-23

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು												
1	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ಸಿಂಧನೂರು ತಾ. ರೌಡಕುಂದಿ - ಸೋಮಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	235.00	207.97	25.00	0.00	0.00	232.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ವೀರಧರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಾಳ (ಯು) ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 43 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಮಸ್ಕಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಭಾಗಶಪ್ಪ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ69 (ಸೀಮಾ ವೆಂಕಟಾಪುರ) ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 54 ಮೀಟರ್ 9 ಅರ್ ಉಪಕಾಲುವೆಗೆ ಅಬಲನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	0.00	486.67	0.00	355.40	842.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೆಹಮತ್ಕಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಫ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	135.56	116.14	0.00	0.00	251.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ಸಿಂಧನೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರಕಲ್, ಸೋಮಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ರಾವುಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	995.00	0.00	848.16	0.00	457.95	1306.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಸಿಂಧನೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	52.78	0.00	2.82	10.18	65.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಸಿಂಧನೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಪಲಪರ್ವಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕಾಂಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಸಹಿತ ಕಾಮವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	201.49	10.27	0.00	0.00	211.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	67.50	50.00	0.00	0.00	7.93	57.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಗಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.35	67.33	24.41	0.00	0.00	91.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	27.55	0.00	7.09	34.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
12	ಸಿಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಪಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	20.00	0.00	7.33	27.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ಸಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	122.50	86.84	0.00	0.00	28.00	114.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಸಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮದ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ನಾಲೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.00	0.00	0.00	36.28	36.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಸಂಧನೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿರತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	25.99	0.00	0.00	18.00	43.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಸಂಧನೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುನ್ನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಪನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	160.00	46.76	206.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗೊಳಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	0.00	0.00	112.00	85.29	197.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರ ನಂದಿಹಾಳ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	0.00	0.00	34.26	34.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
21	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗುಂಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಂಟ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49.00	0.00	0.00	20.00	3.67	23.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
23	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನಂ.68 ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಕೊಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
24	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮಾಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
25	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	0.00	0.00		0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
26	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	94.29	0.00		0.00	94.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
27	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-00-101-03-1-139 ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲದುರ್ಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಲ್ಲುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಪುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	202.46	0.00	0.00	202.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
29	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಲೆಕ್ಕಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00		0.00	4.33	0.00	4.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯರದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.00	5.85	1.79	0.00	0.00	7.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಲ್ಲದ ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	115.37	0.00	30.00	74.59	219.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	28.02	16.57	0.00	0.00	44.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	14.87	9.26	0.00	0.00	24.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಿಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	12.00	12.46	0.00	0.00	24.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲೋಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	15.09	0.00	0.00	15.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	11.34	0.00	0.00	11.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಹಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	0.00	8.74	0.00	0.00	8.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಜೋಗೇರದೊಡ್ಡಿ ಮಧ್ಯ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	160.00	16.24	43.07	219.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾ ಹಾಗೂ ಹೊಕ್ಕಾಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಜೊತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0.00	252.70	0.00	50.45	303.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
40	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐಜಾಪುರ ಊರಕೇರಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	10.00	20.00	2.00	32.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
41	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	97.61	0.00	0.00	10.00	2.00	12.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	35.00	0.00	0.00	15.00	2.00	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
43	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಲೂಮೂರು ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	16.00	3.99	0.00	19.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಲೂಮೂರು ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
45	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡತಾಕುಂದಾ ದೇವನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	8.19	0.00	8.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಲಾಪೂರ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	15.00	4.00	0.00	19.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
47	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	30.00	4.97	0.00	34.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	30.00	4.98	0.00	34.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	0.00	46.60	46.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲಬಂಡಾ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	15.00	4.98	0.00	19.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ರಾಯಚೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತೂರು ಸರ್ಜಾಪೂರ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	14.00	17.40	0.00	31.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ರಾಯಚೂರು	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಪಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ಹೋಸ ಮೋಟಾರ್, ಪಂಪ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	140.00	151.00	0.00	0.00	56.48	207.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	87.00	244.35	0.00	0.00	331.35	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	69.39				69.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.03ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	85.39				85.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.04ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	75.63				75.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
						2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.05ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	76.20				76.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.06ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	83.41				83.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
59	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.41				27.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.41				27.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
61	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	77.11				77.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
62	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	77.08				77.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.03 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.42				27.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.04 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	27.43				27.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.05 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00				0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.06 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	0.00				0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.01 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	75.89				75.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	74.15				74.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.03 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	58.70				58.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ನಂ.04 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	66.70				66.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಗನೂರು, ಗೌಸನಗರ, ಸಂಕನೂರು, ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಅಸ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00	0.00	0.00	64.28	435.80	500.08			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ರಾಯಚೂರು	4702-ವಿತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	71.74	74.91	0.00	146.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ನಡಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.473 (ಆತ್ಮಾರು ಸೀಮಾಂತರ) ಹಾಗೂ ಇತರರು.	100.00	87.75	0.00	2.32	0.00	90.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಜಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.124/ಅ, ಜಂಗಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಲೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	76.77	0.00	4.00	0.00	80.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
75	ರಾಯಚೂರು	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತು ಸರ್ವೆ ನಂ.74/1, ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.74/2, ಬಜಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.104 ದೊಡ್ಡ ಆಂವಿಭಾಗನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.104, ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.56 ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.119, ಜಯಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.119/1 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.	100.00	93.48	0.00	5.00	0.00	98.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿತೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.79	1.61	1.00	0.00	6.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪ್ರತಿ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನಳಿನ ಗಂಡ ಅಂಜನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.25	3.78	1.61	1.00	0.00	6.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಂಕಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.00	0.00	1.61	1.00	0.00	2.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯವಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ಪರಿಗಣ ವೆಚ್ಚ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಥ		ಷರಾ
						2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗ ತಂದೆ ಬದ್ಧಕಾಯಿ ನರಸ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	1.00	0.00	6.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
84	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	1.34	0.00	6.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
86	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಾಳಸ ಗೋಕರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಪ್ಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಿಗಾ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
90	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೇಜು ಗೋವಿಂದು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
91	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ವೈ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
94	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋಕರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಂಜೀನಯ್ಯ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಮೂಕಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
97	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಪ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
104	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ದಿಾಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಸನಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
106	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ನಡುಪಿ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೇಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಥ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೀರಲಿಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
108	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
109	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
110	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
111	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೋನಿ ಭಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
114	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಂಪಲು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
115	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
116	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
117	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ನಡುಪಿ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ			ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ	
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24		2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಗೂನಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	0.00	4.11	0.00	0.00	4.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
122	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
123	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
124	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
126	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗವತಿ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
127	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
128	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
129	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬುಚ್ಚಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
130	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ				ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
					ಮಾರ್ಚ್- 2022ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2022-23	2023-24	2024-25 (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ)		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.25	0.00	2.57	0.00	0.00	2.57		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
132	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
133	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಜನಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೋಮಾನ್ ತಂದೆ ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	6.00	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
134	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈರಾಜ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಈರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
135	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಸೇನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	7.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
136	ರಾಯಚೂರು	4702 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಯರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	5.50	3.76	1.61	0.00	0.00	5.37		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	